

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0229/W2700/23 (objednatele)

č. PVS015/2023 (zhotovitele)

ze dne 6.12.2023

na provedení stavebních činností pro akci

### „Rekonstrukce odběrných míst vodojemů“

#### Smluvní strany:

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Evos Praha s.r.o.**

se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 031 93 551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 228509

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

#### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla. Z provozních důvodů bylo změněno řešení provedení přípojek navrtávkou u vodojemů, které mají odbočky provedené v ocelovém potrubí. Toto řešení nevyžaduje vypuštění VDJ a s tím související ztrátu vody, dezinfekce, proplachy. Z těchto důvodů dochází ke změně ceny díla.

#### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební činnosti a dodávky:

Zdravotechnika – vnitřní kanalizace

- Vodojem Ládví – objekt 18 – odběrné místo pro tři odběry s odkládací plochou - nerez

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace – navrtávka DN 40

- Vodojem Andělky – objekt 01 – 2 ks

- Vodojem Baně – objekt 02 – 3 ks
- Vodojem Bruska – objekt 03 – 2 ks
- Vodojem Havlín – objekt 04 – 2 ks
- Vodojem Horní Počernice – objekt 05 – 2 ks
- Vodojem Hradní – objekt 06 – 1 ks
- Vodojem Hrdlořezy – objekt 07 – 3 ks
- Vodojem Chodová– objekt 08 – 2 ks
- Vodojem Cholupice– objekt 09 – 2 ks
- Vodojem Jesenice II – objekt 10 – 2 ks
- Vodojem Karlov – objekt 11 – 3 ks
- Vodojem Kopanina – objekt 14 – 7 ks
- Vodojem Kozinec – objekt 15 -2 ks
- Vodojem Ládví I – objekt 18 – 3 ks
- Vodojem Ládví III – objekt 20 – 2 ks
- Vodojem Lhotka – objekt 22 – 4 ks
- Vodojem Malvazinky – objekt 24 -2 ks
- Vodojem Modřany II – sever – objekt 26 -2 ks
- Vodojem Rohožník – objekt 28 – 1 ks
- Vodojem Řepy – objekt 29 – 2 ks
- Vodojem Říhák – objekt 30 – 1 ks
- Vodojem Slivenec – objekt 31 – 2 ks
- Vodojem Spořilov – objekt 32 – 2 ks
- Vodojem Strahov – objekt 33 – 2 ks
- Vodojem Strážovská – objekt 34 – 2 ks
- Vodojem Točná – objekt 35 – 2 ks
- Vodojem Uhříněves – objekt 37 – 3 ks
- Vodojem Velká Chuchle – Hvězdárna – objekt 38 – 2 ks
- Vodojem Vidoule – objekt 39 – 5 ks
- Vodojem Vyhlídky – objekt 40 – 2 ks
- Vodojem Zelená Liška – objekt 42 – 2 ks
- Vodojem Suchdol – objekt 16 – 2 ks
- Vodojem Kvestorská – objekt 16 - 2 ks

#### Zdravotechnika – vnitřní kanalizace

- Vodojem Klíčov - objekt 12 – odběrné místo pro dva odběry s odkládací plochou – nerez (2 soubory), další materiál, montáž, demontáž
- Vodojem Kvestorská - objekt 16 – materiál, montáž trubních dílů a přírubových spojů
- Vodojem Ládví – objekt 18 - odběrné místo pro dva odběry s odkládací plochou – nerez (2 soubory)
- Vodojem Spořilov – objekt 32 – doplnění rozvaděče, řídicí jednotka, elektromateriál, ventil, průtokoměr, ovládání, montáž
- Vodojem Suchdol – objekt 16 – odběrné místo pro dva odběry s odkládací plochou – nerez (1 soubor), další materiál, montáž, demontáž

VRN – přípočet

ON - přípočet

## 2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 22 547 044,51 Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set čtyřicet sedm tisíc čtyřicet čtyři korun českých a padesát jedna haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č.1.

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	<b>2 555 267,51 Kč</b>
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 124 390,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	2 679 657,51 Kč
Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	19 991 777,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 555 267,51 Kč
Celková cena bez DPH	<b>22 547 044,51 Kč</b>
DPH 21 %“	

Položkový soupis dodatečných a neprovedených stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
č. 1 – Položkový soupis dodatečných a neprovedených stavebních činností a dodávek

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_