



S00AP00Q05XV

PVPU 119788/2017 60

SPOT 18.8 210

PVPU 00000477

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 170080
 Číslo smlouvy objednatele: 12/01/ORI-OVZ/2017
 Číslo dodatku č. 1: 38/08/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Luděk Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	MORYS s. r. o.
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Ostrava, dne 26. 9.1991, oddíl C, vložka 1504	
zastoupený:	Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě Plné moci ze dne 23.3.2017
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel
IČO	42864771
DIČ:	CZ42864771
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12/01/ORI-OVZ/2017 ze dne12...09...2017....., jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.1.1 a odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 3.1.1 Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo - rekonstrukce stávajícího objektu nejpozději od 18. 9. 2017,
- výstavba nové tělocvičny od března 2018.
- 3.2.2. Termín dokončení: - práce uvnitř stávajícího objektu nejpozději do 8. 9. 2018
- dokončení celého díla nejpozději do 8. 2. 2019
- 3.2.6. Změna původního termínu zahájení a ukončení se posouvá z důvodu posunutí dne podpisu Smlouvy o dílo.

Původní část textu odstavce 4.1.1. a odstavce 4 .2. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I. etapa – rok 2017	
Cena bez DPH	29 854 320,00 Kč
DPH 21%	6 269 407,20 Kč
Cena včetně DPH	36 123 727,20 Kč
II. etapa – rok 2018 a rok 2019	
Cena bez DPH	39 544 394,00 Kč
DPH 21%	8 304 322,74 Kč
Cena včetně DPH	47 848 716,74 Kč
Cena celkem bez DPH	69 398 714,00 Kč
DPH 21%	14 573 729,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	83 972 443,94 Kč

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky pro I. etapu do 20. 9. 2017, pro II. etapu nejpozději do 28. 2. 2018 a pro rok 2019 do 31.12.2018, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována, případně bude termín zahájení a dokončení stavby odpovídajícím způsobem upraven.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 11/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 12. 09. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

12. 09. 2017

V Prostějově, dne

V Ostravě, dne 5.9.2017

Objednatel
Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

Zhotovitel
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci