

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SM2500000803
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41, Praha 4
zastoupená: Bc. Michalem Veselským, DiS. radní
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: Erik Rác
se sídlem: Purkyňova 906, 272 01 Kladno
zapsán v ŽR: spis. zn. SMKL/122504/2024/ORZ
IČO: 21349371
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9.7.2025 Smlouvu o dílo č. SM2500000803 (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Výměna asfaltového povrchu v části areálu za zámkovou dlažbu – MŠ Mírového hnutí, Praha 4“. Touto smlouvou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést stavební dílo pro Objednatele spočívající ve výměně asfaltového povrchu v části areálu MŠ Mírového hnutí, Praha 4 za zámkovou dlažbu, a to v rozsahu specifikovaném Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“).
- 2.2. Dne 1.9.2025 bylo zahájeno předání a převzetí díla dle SM2500000803 v celkové ceně za dílo **659 890,46 Kč** bez DPH s DPH **798 467,46 Kč** Dne 1.9.2025 byla Zhotovitelem vystavena faktura č. 20250015 v celkové ceně Kč **659 890,46** bez DPH. Faktura byla Zhotoviteli proplacena. Následnou kontrolou se zjistilo, že Zhotovitel prováděl dílo dle platné projektové dokumentace vypracované projekční kanceláři KVS projekt z 5/2025 včetně vypracovaného výkazu výměr pro VŘ. kde ale projekční kancelář chybně ve výkazu výměr dala do položky obrubníky o tloušťce 8 cm. Zhotovitel obrubníky osadil dle platné projektové dokumentace, tj. obrubníky o tloušťce 5 cm. Proto byl vypracován změnový list, kterým se celková cena za dílo ponížila o rozdíl ceny obrubníku 8 cm a obrubníku 5 cm, tj. o částku **16 778,65 Kč** bez DPH, s DPH o **20 302,17 Kč**.
- 2.3. Následně byla provedena důkladná kontrola všech jednotlivých položek rozpočtu s autorizačním dozorem stavby panem Artlem a technickým dozorem stavby panem

