



Č.j. KRPS- 240617/ČJ-2014-0100MN-VZ

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – OOP Kostelec nad Černými lesy – stavební úpravy objektu, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-240617/ČJ-2014-0100MN-VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou


Zastoupená: Ing Jaroslavem Brodilem
Miroslavem Tichým
Marií Duškovou, jednateli společnosti


Sídlo: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou


IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou

Číslo účtu: 

Telefon: 

e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradci Králové oddíl C, Vložka 7007

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje


Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem


Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav


IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 

Telefon: 

e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na nutnost provedení víceprací při stavebních úpravách objektu OOP Kostelec nad Černými lesy, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. IV. smlouvy. Původní cena za dílo se navýší o částku 309 060,96 Kč včetně DPH (slovy: tři sta devět tisíc šedesát korun českých a devadesát šest haléřů).
2. K tomuto navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech vyhotovených v souladu s článkem VII. smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Do vypořádání víceméněprací specifikovaných v čl. 1 tohoto dodatku bude navíc zahrnuta úhrada částky 59 245,30 (slovy: padesát devět tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých a třicet haléřů), která nebyla v rámci již uzavřeného smluvního vztahu dosud proplacena.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č.1 – Změnové listy č. 5 a 6, která se stává z tří stran textu.
Příloha č.2 – Posouzení protokolu o změně stavby, která se stává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou dne 29.9.2016


Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý

Za objednatele:

V Praze dne 29.9.2016


Ing. Petr Dostál





máhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Č.j.: KRPS - 240617 - 86 / ČJ - 2014 - 0100 MN - VZ

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: OOP Kostelec nad Černými lesy – stavební úpravy objektu

ZMĚNA č.:5		k PD: KRPS-240617/ČJ-2014-0100MN-VZ	
zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Praha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: PK FLORA – Projekční kancelář PS, Nad Beláří 13, Praha 4			
Ing. Jitka Jarošová	<i>jmeno, příjmení:</i> 	<i>datum:</i> 11.2.2016	<i>strany příloh:</i>
	<i>podpis:</i> 		

I. Objednávka změny

I.1 změna předmětu díla

důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV č. 1/2007:

2 Nepředvídatelné stavební práce, c) dodatečně zjištěné skutečnosti

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):

- špatná výška kanalizace – jímka v tech. místnosti, dlažba schodiště m.č.115, nátěr soklu schodiště, nátěr vnitřního zábradlí, nátěr přístřešku, omítka podhledu podloubí
- okapový chodník provést do betonu, doplnění nerezového zábradlí u vstupu, doplnění výšky vnitřního zábradlí
- změna materiálu podlahy v m.č.05,06, neprovedení nátěru plotu, provedení drenáže a jímací šachty s čerpadlem, vytýčení pozemku pro provedení oplocení, doplnění datové zásuvky v tech. místnosti, signalizace otevřených dveří m.č.06, navýšení hl.jističe, oddělení měření pro tepelné čerpadlo, změna kamer

specifikace návrhu změny / na základě podnětu objednatele

- doplnění jímky, včetně čerpadla v technické místnosti – po zjištění skutečného výškového napojení do kanalizační šachty byla kanalizace vedena pod stropem v 1 PP. Vybudování jímky bylo jediné řešení pro případ úniku vody v kotelně
- provedení dlažby na schodišti m.č.115 – jedná se obložení schodiště z důvodu ochrany malby proti otěru
- provedení nátěru soklu schodiště – při přebírání dokončené stavby bylo domluveno z důvodu ochrany malby proti otěru
- vnitřního zábradlí a dřevěného přístřešku – po konzultaci s OMTR MV ČR bylo konstatováno, že původní výška zábradlí je nedostatečná, proto byla navýšena dle normy, následně bylo celé zábradlí opatřeno novým nátěrem. Nátěr dřevěného přístřešku byl odsouhlasen projektantem, z důvodu zvýšení životnosti dřevěné konstrukce.
- provedení okapového chodníku do betonu – při projednávání vzniklé vlhkosti bylo rozhodnuto o dodělání drenáže do

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

www.policie.cz

Tel.:

Fax:

Email:

- jímky, chodník odvede případnou vodu od zdi
- doplnění nerezového zábradlí u vstupu do objektu – po dokončení přístupového chodníku do hlavního vstupu pro veřejnost a konzultaci s NIPÍ byla navržena instalace zábradlí
- provedení vytýčení pozemku pro provedení oplocení – při budování oplocení nebyly nalezeny původní vytyčovací hraniční body, oplocení je vedeno po hranici pozemku
- doplnění datové zásuvky pro tepelné čerpadlo v tech. místnosti - doplnění datové zásuvky v místnosti pro tepelné čerpadlo je z důvodu MaR pro tepelné čerpadlo pro zapojení do datové sítě PČR-signalizace
- doplnění signalizace otevřených dveří v m.č.06 – při kontrole cely odbornou službou Pořádkové policie KŘP byla tato signalizace požadována pro schválení cely
- navýšení hlavního jističe – jedná o úpravu hlavního rozvaděče při oddělení hlavního měření pro tepelné čerpadlo a zbytek objektu
- oddělení měření pro tepelné čerpadlo – při dokončení stavby bylo zjištěno energetikem KŘP, že Policie ČR musí mít odděleny přívody (2 tarify, 2 hlavní jističe) pro tepelné čerpadlo a přípravu TUV, a pro zbytek objektu
- zvýšení výšky zábradlí - po konzultaci s OMTR MV ČR bylo konstatováno, že původní výška zábradlí je nedostatečná, proto byla navýšena dle normy
- výměna epoxid. nátěru za dlažbu v m.č.06 - při kontrole v průběhu prací byla odbornou službou Pořádkové policie KŘP požadována tato změna pro schválení cely
- drenáž pod základovou spárou, včetně napojení na jímací šachtu a čerpadlo - při projednávání vzniklé vlhkosti v technologické místnosti bylo rozhodnuto o provedení drenáže do jímací šachty v části obvodové zdi přilehlé k silnici a kolmé zdi k přístavku
- změna kamer - začátkem roku 2015, v souvislosti s „modernizací komunikační infrastruktury MV“, přecházejí org. složky PČR na digitální techniku místo analogové. Analogová technologie CCTV byla dána do projektu výstavby před rokem 2015, proto bylo nutné v rámci výstavby zaměnit techniku za digitální, aby po uvedení do provozu nebyla vyžadována výměna celého analogového systému CCTV za digitální. Změna si vyžádala výměnu analogových kamer za digitální v počtu 10Ks zároveň byl vyměněn HDD v digitálním DVR (záměna disku 500GB za disk o kapacitě 2TB) z důvodu prodloužení doby nahrávání podle „pokynu PČR pro sledování záznamu“ v délce 30 dní provozu CCTV
- provedení omítky podhledu v podloubí – jedná provedení omítky podhledu, která byla vlivem zatékání poškozena
- nátěr plotu – nebyl proveden z důvodu technického stavu plotu, plot bude vyžadovat rozsáhlejší opravu, ta bude provedena z položky „oprava a údržba“ po projednání zda se nejedná o památku

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:

- odpočet – okapový chodník do kameniva, epoxidový nátěr podlahy, nátěr plotu, kamery BTV
- přípočet – jímka s čerpadlem v tech. místnosti, pokládka dlažby, nátěr - soklu schodiště, zábradlí, dřevěného přístavku, pokládka bet dlažby do betonu, nerezové zábradlí, vytýčení pozemku, signalizace otevřených dveří cely, oddělení měření tepelného čerpadla, navýšení hlavního jističe, silikátová zrnitá omítka, výkop pro drenáž, drenáž, betonová jímací šachta s čerpadlem

I.2 změna ceny díla

(+) přípočty:	394.390,35 Kč bez DPH 21 %
	477.212,33 Kč s DPH 21 %
(-) odpočty	
odpočty ceny celkem za změnový list:	110.605,67 Kč bez DPH 21 %
	133.832,86 Kč s DPH 21 %
 cena celkem za změnový list:	 283.784,68 Kč bez DPH 21 %
	343.379,47 Kč s DPH 21 %

I.2 změna harmonogramu realizace díla

- ovlivnění harmonogramu*
- prodloužení lhůty výstavby (+):* ne
- zkrácení lhůty výstavby (-):* ne
- bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:* ano

I.3 potvrzení objednávky změny

zhotovitel:	objednatel:
datum:	18 -05- 2016
jméno, příjmení:	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:

II. Provedení změny/

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne: ATOS spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou konečná cena: IČ: 620 28 081, DIČ: CZ62028081 Husovo náměstí 139 584 01 Ledeč nad Sázavou Sifedisko: HSV	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem OPF MV:
potvrzení zhotovitele:	datum: 18 -05- 2016
datum: 11.5.2016	
jméno, příjmení:	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.



obháhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE





Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.: KRPS - 240 617 - 86 / ČJ - 2014 - 0100MN - VZ

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

část 1

název stavby: OOP Kostelec nad Černými lesy – stavební úpravy objektu

ZMĚNA č.: 6		k PD: KRPS-240617/ČJ-2014-0100MN-VZ	
zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou		objednatel: KŘP STČK, Na Baních 1535, Praha 5 Zbraslav, 156 00	
projektant: PK FLORA – Projekční kancelář PS, Nad Beláří 13, Praha 4			
Ing. Jitka Jarošová	jmeno, příjmení: 	datum: 22.7.2015	strany příloh:
	podpis: 		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV čá 1/2007: 2 Nepředvídatelné stavební práce, c) Dodatečně zjištěné skutečnosti: čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE a VSTUPNÍ SYSTÉM ASSET – koncové prvky odborné služby OTO			
specifikace návrhu změny / na základě podnětu zhotovitele			
<ul style="list-style-type: none"> - schválená projektová dokumentace z roku 2013 obsahovala technologii EZS, kterou již v současné době nepoužíváme. - po dohodě s přímým uživatelem byl upraven počet magnetických kontaktů v oknech - v souvislosti s použitím nové ústředny EZS s využitím systému EKV bylo nutné oproti stávajícímu projektu přidat o jeden zdroj napájení více. - k linkovému modulu jsou připojeny požadované 2 ks tísňových tlačítek - elektrický reverzní zámek s mechanickou blokadou se již nevyrobí a byl nahrazen jedním standartním reverzním zámkem. 			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
<p>odpočet – magnetický kontakt – 17 ks, 3.556,40 Kč bez DPH bezdrátový přenos signálu FAUTOR 101A – 1ks, 14.611,- Kč bez DPH SW pro PC pro síť řídicích jednotek – 1 ks, 19.950,- Kč bez DPH Nízkoodběrový reverzní elektrický otevírač dveří s BEFO PROFI – 1 ks, 2233,- Kč bez DPH</p> <p>přípočet – PWR4AK40 Zdroj 12V, 5 A vč. Skříně – 1 ks, 4.912,- Kč bez DPH tísňové tlačítko – 2ks, 1.146,- Kč bez DPH Nízkoodběrový reverzní elektrický otevírač dveří – 1 ks, 2133,- Kč bez DPH V LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET v krytu – 1 ks, 3797,- Kč bez DPH</p>			

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

www.policie.cz

Tel.: 
Fax: 
Email: 


I.2 změna ceny díla	
(+) připočty:	11.988,00 Kč bez DPH 21 % 14.505,48 Kč s DPH 21 %
(-) odpočty	
odpočty ceny celkem za změnový list:	40.350,40 Kč bez DPH 21 % 48.823,98 Kčs DPH 21 %
připočty ceny celkem za změnový list:	- 28.362,4 Kč bez DPH 21 % - 34.318,50 Kč s DPH 21 %

I.2 změna harmonogramu realizace díla	
ovlivnění harmonogramu	
prodloužení lhůty výstavby (+): ne	
zkrácení lhůty výstavby (-): ne	
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano	

I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum:	datum: 18-05-2016
jméno, příjmení: Petr Kopecký	jméno, příjmení: Ing. Petr Dostál ekonomický ředitel
podpis:	podpis:

II. Provedení změny	
provedené práce a dodávky:	
práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
provedeno dne:	souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
konečná cena:	pověřeným pracovníkem OPF MV:
potvrzení zhotovitele:	
datum: 11.5.2016	datum: 18-05-2016
jméno, příjmení:	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX030AB2L

prvotní identifikátor

odbor programového financování
Na Pankráci 72
Praha 4
140 21

Č. j. MV-177420-4/OPF-2015

Praha 3. června 2016

Přílohy: /

Policejní prezidium České republiky
Vedoucí odboru správy majetku
Pelléova 21
160 41 P r a h a 6

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace

K č. j.: PPR-65-33/ČJ-2016-990630


Evidenční číslo akce: 114V11200-3053 - „OOP Kostelec nad Černými Lesy – stavební úpravy“

Dopisem vedoucího odboru správy majetku č. j. PPR-65-33/ČJ-2016-990630 ze dne 30. května 2016 nám byl předložen Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace stavby „OOP Kostelec nad Černými Lesy – stavební úpravy“.

Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních prací (víceprací) o **491 717,81 Kč včetně DPH**, což činí **4,11 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo a o méně práce ve výši **182 656,85 Kč včetně DPH**. **Celkové navýšení akce činí 309 060,96 Kč včetně DPH.**

Vzhledem k tomu, že při posuzování předloženého záznamu a při kontrole jednotkových nabídkových cen položkového rozpočtu nebyly shledány zjevné nedostatky, pro které by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn - **souhlasíme** v plném rozsahu s věcnými změnami uvedenými v předloženém záznamu včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě plnění.

Zároveň Vás upozorňujeme na nutnost věnovat větší pozornost **přípravě akcí, součinnosti uživatele stavby, objednatele a projektanta** tak, aby veškeré nutné a předpokládané práce byly již zahrnuty v projektové dokumentaci a tím současně v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor programového financování MV, jako správce programu u předmětné akce, Vás žádá, abyste dále postupovali podle platných „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování programů“ čl. 10 odst. 3 a dále ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Zdeněk KROUPA
ředitel odboru

Na vědomí: KŘP Středočeského kraje

Vyřizuje:
tel. č.:
e-mail:



Elektronický podpis - 3.6.2016

2

Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Zdeněk Šváb
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2016