

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 17/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. 602 464 483),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

HORA s.r.o.

Sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: oddíl C, vložka 9094

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Ing. Jan Hora

Věci technické: xxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 17/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě ochrany životního prostředí, konkrétně ochrana zvláště chráněného druhu Rorýse obecného, u kterého bylo i přes veškeré snahy o zabránění prokázáno zahnízdění v severním štítu objektu 2812 a následného pokynu pracovníka Odboru životního prostředí přerušit práce až do odletu, se za následných technologických předpisů nutných k řádnému provedení díla upravují smluvní strany termín plnění díla následovně:

- **dokončení stavebních prací na severní straně objektu: 15.9.2017**
- předání a převzetí díla: nejpozději v termínu dokončení celého díla,
- počátek záruční lhůty: termín předání celého díla bez vad a nedodělků
- vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení prací na severní straně objektu je zjištěné zahnízdění rorýse obecného. Stavební práce jsou dle nařízení zástupce OŽP Města Tábor přerušeny do 10.8.2017.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle platného právního předpisu, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv má odběratel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel souhlasí v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném rozsahu, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnosti dojít.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 1.8.2017

V Táboře dne 1.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
Ing. Jan Hora
jednatel společnosti
HORA s.r.o