

Smlouva o dílo
„Oplocení hřiště – FK Rozdělov“

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní areály města Kladna s.r.o.**
 se sídlem: ul. Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno
 zastoupený: Marcellem Kučerou, jednatelem společnosti
 ve věcech technických: [redacted] provozním ředitelem
 IČ: 26154170
 DIČ: CZ26154170
 bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: [redacted]
 obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **SToKRa s.r.o.**
 se sídlem: Čapkova 1690, 251 01 Říčany
 zastoupený: Ing.Vladimír Kršňák, jednatel
 ve věcech technických: Ing.Vladimír Kršňák
 IČ: 24843466
 DIČ: CZ24843466
 bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: [redacted]
 obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179573

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen "dodatek č.1")

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací specifikovaných dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Oplocení hřiště – FK Rozdělov“ zpracované firmou MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 475 50 961, se zodpovědným projektantem [redacted] [redacted] autorizovaným inženýrem ČKAIT pro pozemní stavby, č. autorizace 0007355. Předmět díla zahrnuje stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, především

demontáž a demolici stávajícího oplocení sportovního areálu města Kladna a vybudování nového oplocení.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je plně financována z rozpočtových zdrojů zadavatele.

V článku V., bodu 1 vlastní smlouvy se smluvní strany dohodly na termínech plnění díla, konkrétně na termínu ukončení díla ve lhůtě 115 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Lhůta pro dokončení díla uplyne 13.9.2017. Smluvní strany se v článku V., bodu 3 původní smlouvy dohodly na podmínkách, za kterých je možné prodloužení lhůty plnění smlouvy. V době po předání a převzetí staveniště vlivem nepříznivých klimatických vlivů (dlouhotrvající deště) došlo k extrémnímu podmáčení zejména jižní a východní části areálu, což bylo technologicky neslučitelné s prováděním některých druhů prací. Dodavatel na této části stavby pozastavil provádění prací na dobu nezbytně nutnou pro odstranění negativních podmínek na staveništi, tj. na dobu 20 kalendářních dnů, o kterou se prodlužuje termín dokončení díla.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na nové podobě článku V. bodu 1 smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 3.5.2017 v tomto znění:

„V. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- a) zahájení díla: ihned po předání a převzetí staveniště
- b) dokončení díla: 3.10.2017“

Článek III.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce změny lhůty pro dokončení díla původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.5.2017 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladně, dne 7.9.2017

.....
Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Kladno 4
IČO: 24843466, DIČ: CZ24843466
Marcel Kučera
jednatel společnosti
OBJEDNATEL

V Říčanech, dne 7.9.2017

.....
SToKRa s.r.o.
Ing. Vladimír Kršňák
jednatel
ZHOTOVITEL
IČO: 24843466, DIČ: CZ24843466