

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202502218

č. objednatele: DS202502218/1

č. zhotovitele:

na provedení stavebních prací

„Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Zuzana Šimková, vedoucí odboru dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
PSČ, sídlo: 140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4
Kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. Pavlem Jirouškem, členem správní rady
IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986
bank. spojení: Komerční banka Praha, číslo účtu XXXXXXXXXX
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Jiroušek, člen správní rady
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec (vyjma podpisu smluvních dokumentů)
Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek
Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202502218 (dále jen „SoD“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy v rozsahu projektu o názvu „Stavební úprava ulice Vítězná v Liberci“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ujednání SoD.
3. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace prací třetích subjektů, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zároveň jsou nezbytné pro provedení díla.
Jedná se o nedokončené přeložky inženýrských sítí společností ČEZ a Vodafone, koordinaci na stavbě s pracemi Teplárny Liberec na přípojce Severočeského muzea a výskyt nepředvídaného starého plynového vedení, které bylo nutné odstranit. Z důvodu těchto prací nemohl zhotovitel řádně realizovat dílo.
Dále došlo ke změně rozsahu díla související s nutností odejmutí a znovu uložení obruby, s přepadovou šachtou a pracemi v parku.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II. Změna rozsahu předmětu plnění

1. Změny předmětu plnění (díla), okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

III. Změna doby plnění díla

1. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu výstavby.
2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním čl. 4. odst. 4.7.4 SoD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla. Prodloužení termínu je přiměřené objektivním příčinám.
3. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SoD **o 8 týdnů**, celkem tak činí **lhůta výstavby 28 týdnů od předání a převzetí staveniště**.

IV. Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SoD.
3. Ostatní ujednání SoD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SoD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SoD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 150/2026 ze dne 3. 2. 2026.


Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Liberci dne:



za objednatele
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Jiroušek
člen správní rady