

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

„Rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a 2634, k. ú. Trutnov, ul. R Frimla č. p. 936, Trutnov“

Ev. číslo objednatele: 132/D/R/24

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem: Město Trutnov
IČ: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
DIČ: 00278360
Zastoupený: CZ00278360
Bankovní spojení: Ing. arch. Michal Rosa, starosta města
Číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
(dále jen objednatel) 124601/0100

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem: BHSK, a. s.
IČ: Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha7
DIČ: 28223063
Statutární orgán: CZ28223063
Smluvní zástupce: JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva
Hlavní stavbyvedoucí: JUDr. Jaroslav Bursík, e-mail: jaroslav.bursik@bhsk.cz
Zástupce stavbyvedoucího: Kamil Štěpnička, e-mail: kamil.stepnicka@bhsk.cz
Bankovní spojení: Ing. Pavel Kaňka, e-mail: pavel.kanka@bhsk.cz
Číslo účtu: Moneta Bank
Zápis v obchodním rejstříku: 232101740/0600
(dále jen zhotovitel či dodavatel) vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 13770

1 PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 132/D/R/24, ze dne 09.12.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění předešlých dodatků.

1. V průběhu zahájení provádění stavby byla zjištěna přítomnost radonu, která si vyžádala provedení protiradonových opatření, které bylo blíže specifikováno v dodatku

č. 2 a ZL č. 1. V důsledku uvedeného došlo k posunu stavebních prací na jednotlivých konstrukcích stavby. Smluvní strany nemohly předvídat nepříznivé klimatické podmínky, které nedovolily provést finální konstrukční práce z důvodu požadavku zachování technologických postupů stavebních prací.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odstavce 3.2.2 následovně:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. „2. Předmět díla“ nejpozději do 30.04.2026. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.“

Důvody pro změnu termínu jsou uvedeny v ZL 02.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Pokud smluvní strany disponují elektronickými prostředky, bude dodatek a uzavřen v elektronické podobě a uložen (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
4. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2026-141/3 ze dne 16.02.2026.

V Praze, dne viz elektronický podpis

V Trutnově, dne viz elektronický podpis

.....

za zhotovitele

JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva

.....

za objednatele

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města