

CES

LI020157 Hrádek n.N., ČOV – intenzifikace a zkapacitnění

Původní cena dle Smlouvy vč. dodatků:	71 503 197,94 Kč (bez DPH)
Cena Dodatku:	- 2 924,43 Kč (bez DPH)
Cena dle Smlouvy a Dodatků	71 500 273,51 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:



1. Změnový list č. 01/2026

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:


1 2 f-02-7/2026


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

V Liberci dne 6.2.2026

Zhotovitel:



Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.




Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 1.

Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

F115a_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2026	
Zhotovitel: VHS stavby a.s., Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 2.2.2026	
Název akce: LI 020 157 Hrádek nad Nisou, ČOV – intenzifikace a zkapacitnění						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	X	
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: ANO						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
<ul style="list-style-type: none"> Na výtlačném potrubí je nutné doplnit indukční průtokoměry, které jsou nezbytné pro správnou funkci a regulaci systému. Na trase provozní vody je nutné doplnit funkční rozdělení rozvodu, které by zajistilo přívod vody pouze do objektu s aktuální potřebou odběru. Doplní se klapka s elektropohonem DN80. Aby nezatékala srážková vody do kontejneru na shrabky, což má negativní vliv na jejich manipulaci, hmotnost a další nakládání, doplní se přístřešek nad kontejner na shrabky u objektu hrubého předčištění. V rámci realizace stavby nebyly provedeny práce spočívající v rekonstrukci nerezového zábradlí okolo aktivačních nádrží, dále nebyly částečně provedeny nové omítky v objektu Strojního odvodnění a další drobné práce v rámci výstavby. Z tohoto důvodu je uplatněn odpočet neprovedených prací v souladu se smluvním rozsahem díla. 						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem – 2 924,43 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 71 500 273,51 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 2 924,43 Kč bez DPH						
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 467 868,70 Kč bez DPH, tj. 0,67 % z nabídkové ceny.						
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 470 793,13 Kč bez DPH, tj. 0,68 % z nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum 3.2.2026

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 938 691,83 Kč bez DPH, tj. 1,35 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 4 061 536,96 Kč bez DPH, tj. 5,85 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum 5.2.2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum 6.2.2026

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 9.2.2026

Datum 10.2.2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jsou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.