



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.4. 2016

ID: 97612

uzavřené na akci :

„**DoDů Onšov - Rekonstrukce elektroinstalace**“

Uzavřené mezi smluvními stranami :

<u>Objednatel :</u>	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Zástupce pro uplatňování reklamaci	Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel./fax	564 602 362 / 564 602 433
IČO :	70890749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<u>Zhotovitel:</u>	QDS Communication s.r.o.
Se sídlem:	Horní 105/14, 639 00 Brno
Zastoupený:	Richardem Fantou, jednatelem společnosti
Jednající zástupce pro věci smluvní:	Richard Fanta, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické:	Pavel Lasovský, vedoucí realizace zakázky Ing. Radim Horký - stavbyvedoucí
tel./e-mail:	543 214 781, info@qds.cz
IČO :	28265971
DIČ :	CZ28265971
Bankovní spojení :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu :	1002377340/2700
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, C57380

### 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2016 na akci: „DoDů Onšov - Rekonstrukce elektroinstalace“ je změna termínu dokončení díla. Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že je porušená statika klenebního pasu a křížových kleneb (ne vinou zhotovitele). Tento stav je nutný opravit a staticky zajistit klenby a klenební pas. Vzhledem k nutným technologickým

přestávkám a nemožnosti pokračovat v elektro pracích, je nutné prodloužit termín dokončení předmětu díla.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

### 3. Termín plnění – staveniště

3.3. Předmět díla bude dokončen do: **25.10. 2016**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

30. 09. 2016

V Brně dne: .....



**QDS Communication s.r.o.**  
Horní 105/14, 639 00 Brno  
IČ: 28265971, DIČ: CZ28265971  
tel.: +420843214781 www.qdecz.cz

.....  
**Richard Fanta**  
jednatel společnosti

V Jihlavě dne: ..... 30. 09. 2016 .....



.....  
**Ing. Libor Joukl**  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství