

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

cena díla bez DPH dle SoD

296 616 616,16 Kč

č. ZL	číslo SO	Název objektu	zkácený popis změny	méněpráce v Kč	vícepráce v Kč	rozdíl v Kč	odst. § 222 ZZVZ	hodnota změny dle ZZVZ
070	306	ochrana hlavního dovodňovacího zařízení v km 5,07	SO nebyl realizován	-42 192,78	0,00	-42 192,78	6	-42 192,78
071	01	přeložka kanalizace Litohalvy - Rokycany - část A	dorovnání dle skutečnosti	-103 011,61	2 887,00	-100 124,61	6	-100 124,61
072	02	přeložka kanalizace Litohalvy - Rokycany - část B	SO nebyl realizován	-367 878,59	0,00	-367 878,59	6	-367 878,59
073	304	přeložka vodovodu km 0,530	dorovnání dle skutečnosti	-98 598,94	0,00	-98 598,94	6	-98 598,94
074	VON	VON	geodet - průběh výstavby	0,00	415 000,00	415 000,00	4	415 000,00
075	151	definitivní DZ	definitivní DZ dle skutečnosti	-965 828,43	203 937,21	-761 891,22	6	-761 891,22
076		chráničky optika	chráničky optika skutečnost	-1 158 080,86	6 088 685,90	4 930 605,04	4	7 246 766,76
077	10x	SO řady 100	zaměření zábradlí dle skutečnosti	-974 025,00	1 893 645,00	919 620,00	5	919 620,00
078	10x	SO řady 100	zaměření svodidel dle skutečnosti	0,00	322 164,00	322 164,00	5	322 164,00
079	10x	SO řady 100	odvodnění svahů - drenážní žebra	0,00	114 559,20	114 559,20	6	114 559,20
080	10x	SO řady 100	provizorní napojení na stávající komunikaci	0,00	323 876,45	323 876,45	5	323 876,45
081	10x	SO řady 100	zřízení zemních valů - zneprůhlednění křížení - bezpečnostní opatření	0,00	275 500,00	275 500,00	5	275 500,00
082	10x	SO řady 100	kamenné odláždění vyústění trativodů	0,00	151 818,77	151 818,77	5	151 818,77
083	103.2	Napojení Litohlav	betonová římsa propusti -sanace	0,00	36 788,19	36 788,19	5	36 788,19
084	104.2	Přeložka silnice III/2322 - východní část	polní cesta - skutečnost	0,00	107 194,40	107 194,40	6	107 194,40
085	122	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany	plochy - skutečnost	-526 909,52	42 721,00	-484 188,52	6	-484 188,52
086	301	úprava meliorací k.ú. Litohlav	meliorace - skutečnost	-2 893,48	10 699,44	7 805,96	6	7 805,96
087	10x	So řady 100	drenážní trativody a příkopové žlaby - skutečnost	-619 234,40	359 679,80	-259 554,60	6	-259 554,60
088	10x	SO řady 100	propustky - skutečnost	-2 889 069,34	1 873 648,97	-1 015 420,37	6	-1 015 420,37
089	101.1	hlavní trasa - km 0,000 - 0,950	plochy - skutečnost	-73 566,20	42 272,05	-31 294,15	6	-31 294,15

090	101.2	hlavní trasa - km 0,950 - 2,000	plochy - skutečnost	-188 763,24	0,00	-188 763,24	6	-188 763,24
091	101.3	hlavní trasa - km 2,000 - 2,900	plochy - skutečnost	-1 216 210,79	0,00	-1 216 210,79	6	-1 216 210,79
092	101.4	hlavní trasa - km 2,900 - 4,090	plochy - skutečnost	-140 784,75	466 273,37	325 488,62	6	325 488,62
093	101.5	hlavní trasa km 4,090 - 5,022	plochy - skutečnost	-44 913,43	321 119,79	276 206,36	6	276 206,36
094	103	Napojení Litohlav	plochy - skutečnost	-39 256,03	15 940,52	-23 315,51	6	-23 315,51
095	105	přeložka silnice III/2325	plochy - skutečnost	-93 772,12	10 026,09	-83 746,03	6	-83 746,03
096	106	přeložka místní komunikace na Nový Dvůr	plochy - skutečnost	-147 538,86	5 956,40	-141 582,46	6	-141 582,46
097	107.1	Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice	plochy - skutečnost	-55 822,76	75 105,60	19 282,84	6	19 282,84
098	108	provizorní napojení na sil. II/232	plochy - skutečnost	0,00	189 528,89	189 528,89	6	189 528,89
099	109	napojení polní cesty v km 0,485	plochy - skutečnost	-2 885,00	9 627,79	6 742,79	6	6 742,79
100	111.1	napojení MK v km 3,689	plochy - skutečnost	0,00	213 399,64	213 399,64	6	213 399,64
101	111.2	napojení MK v km 3,689 - polní cesta	plochy - skutečnost	-5 174,30	8 602,95	3 428,65	6	3 428,65
102	123	stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy	plochy - skutečnost	-134 121,90	0,00	-134 121,90	6	-134 121,90
103	140	sjezdy	plochy - skutečnost	-5 770,00	3 340,00	-2 430,00	6	-2 430,00
104	201	most v km 1,493 řes Voldušský potok	plochy - skutečnost	-445 082,69	1 234,48	-443 848,21	6	-443 848,21
105	202	Lávka v km 0,464	plochy - skutečnost	-88 493,86	0,00	-88 493,86	6	-88 493,86
106	50x	So řady 500	plynovody - skutečnost	-16 216,27	117 821,67	101 605,40	6	101 605,40
107	VON	VON	zbývající mněpráce - měření hluku po stavbě	-150 000,00	0,00	-150 000,00	6	-150 000,00
108	302,303	úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan, Úprava meliorací k.ú. Vítinka	plochy - skutečnost	0,00	198 708,83	198 708,83	6	198 708,83
109	303-4 , 303-5	Přeložka Oseckého potoka v km 4,471 Přeložka odvodnění rokle	plochy - skutečnost	0,00	281 521,72	281 521,72	6	281 521,72
		CELKEM		-10 596 095,15 Kč	14 183 285,12 Kč	3 587 189,97 Kč		5 903 351,69

Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1 + 2

414 458 064,23 Kč

Cena díla bez DPH po Dodatku č. 3

418 045 254,20 Kč