

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU, ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU, VČETNĚ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A DOZOR PROJEKTANTA

„Zrušení přejezdu P6262 v km 32,906 na trati Tábor - Písek“

Evidenční číslo RVZ: **65425030**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-2582/2025**

číslo jednací dodatku č. 3: 3705/2026-SŽ-OR PLZ-ÚPI

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273514800 / 5313530097

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

KTA technika, s.r.o.

se sídlem Klatovská 863/100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C 6070

zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem

Bankovní spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň

e-mail: **XXX**

číslo smlouvy: **Z25-016**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 05.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby, název zakázky: „Zrušení přejezdu P6262 v km 32,906 na trati Tábor – Písek“, s účinností Smlouvy ke dni 7. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**“).

I.

Předmět dodatku

- 1. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **111 216,00 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je přepracování části projektové dokumentace (dle Smlouvy) z důvodu opakovaného nesouhlasu Policie ČR se způsobem napojení nově zřizované komunikace na stávající účelovou komunikaci.

2. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 a č. 3 se prodlužuje o 2 měsíce.

Z důvodů posunu předpokladu realizace se rovněž posouvá termín 4. dílčí etapy (výkon dozoru projektanta) na období 04/2027-03/2028.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně a úpravě článků 3.2., 5.1., 5.2. a 6.2. Smlouvy.

Článek 3.2. Smlouvy se mění takto:

Článek 3 – Lhůty k provedení Díla

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, SR a PDPS v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. k připomínkám. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Zpracování a předání Projektové dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání povolení záměru. Tato etapa je bez fakturace.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

3. dílčí etapa	do 15 měsíců od účinnosti smlouvy	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru a PDPS včetně vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu a kompletního majetkového vypořádání; Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Protokol o provedení díla podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 04/2027 až 03/2028	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta

Článek 5.1. a 5.2. Smlouvy se mění takto:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	1 225 066,00 Kč
b) DPH (základní sazba)	257 263,86 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	1 482 329,86 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství (případně zaokrouhleno *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	km	2,74	XXX	XXX
2	Geodetické práce	km	2,74	XXX	XXX
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	0,05	XXX	XXX
4	NEOBSAZENO			XXX	
5	NEOBSAZENO			XXX	
6	Zpracování Dokumentace pro povolení záměru, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatele a kompletní	hod	673,00	XXX	XXX

	geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP				
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	92,00	XXX	XXX
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	62,84	XXX	XXX
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	6,00	XXX	XXX
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	6,00	XXX	XXX
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	9,95	XXX	XXX
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	80,50	XXX	XXX
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	8,00	XXX	XXX
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	17,00	XXX	XXX
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci	hod	70,00	XXX	XXX
16	Správní poplatky		1,00	XXX	XXX
17	Rozsah činnosti Dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	30,00	XXX	XXX

Článek 6 Smlouvy se mění takto:

Článek 6 – Platební podmínky

Navyšuje se cena za plnění 3 dílčí etapy o 111 216,00 Kč bez DPH. Fakturace za **3. dílčí etapu plnění** je **762 426,00 Kč** (bez DPH).

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Podepsáno elektronicky 25. 02. 2026

Digitálně podepsal 25. 02. 2026

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Irena Hrnčířová
jednatelka
KTA technika, s.r.o.