



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla s názvem
„Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor – dodávka a související stavební práce“

číslo smlouvy objednatele: SD/00433/2025

číslo smlouvy zhotovitele: SML-2/2025

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

dozor investora:

(dále jen „Objednatel“)

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

00253014

CZ00253014

XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX,

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Eliška Pospíšilová,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

XXX. XXXX XXXXXXXXXXXXXXX,

XXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

XXX. XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

XXXXXXXXX XXXXX

2. Zhotovitel:

se sídlem

IČO:

DIČ:

obchodní rejstřík:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: XXXXXX XXXXXX

obor autorizace: Pozemní stavby, číslo aut.: XXXXXXX

tel. XXXX XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX.XX

(dále jen „Zhotovitel“)

Herman technologies s.r.o.

Brněnská 993, 664 42 Modřice

08457751

CZ08457751

vedený Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 113809

XXXX X.X.

č.ú. XXXXXXXXXXXXXXX

XXX. XXX XXXXXX, XXX. jednatel

XXX. XXXXXX XXXXXX, XX.X

Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“ uzavírají tento

dodatek č.1



II. Předmět Dodatku

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 9.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla s názvem: „**Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor – dodávka a související stavební práce**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č.1 je:

- **změna názvu zhotovitele**
- **změna ceny díla** z důvodu víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1 až č.11, které jsou součástí tohoto dodatku.
- **prodloužení doby plnění o 20 kalendářních dnů.**

III. Změna čl. I. Smluvní strany

Smluvní strany konstatují, že se tímto dodatkem č.1 mění název zhotovitele smlouvy o dílo a to následovně: Původní název zhotovitele: Future technologies s.r.o.

Nový název zhotovitele: Herman technologies s.r.o.

Zároveň zhotovitel prohlašuje, že změna názvu obchodní společnosti nemá vliv na jeho právní subjektivitu, identifikační číslo ani platnost a účinnost Smlouvy o dílo, včetně všech práv a povinností z ní vyplývajících.

IV. Změna čl. IV. Doba plnění

Z důvodu objektivních okolností vzešlých při realizaci díla, nemohl zhotovitel bez svého zavinění řádně pokračovat v instalaci digitálních informačních tabulí vybavených kamerovým systémem pro městskou policii a jejich zprovoznění se systémem aktuálního dopravce, a proto se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění. Po ukončení stavební části díla nemohl zhotovitel pokračovat, neboť nebyly zpřístupněny potřebné přístupové data, která jsou zásadní pro řádnou přípravu, integraci, konfiguraci a otestování navrhovaného řešení. Současně tento dodatek řeší vícepráce a méněpráce a doba plnění se tedy dále prodlužuje o dobu potřebnou pro realizaci víceprací dle tohoto dodatku, při zohlednění nerealizace méněprací. S ohledem na výše uvedené se doba plnění **prodlužuje o přiměřenou dobu v délce celkem 20 kalendářních dnů.**

V návaznosti na dohodu smluvních stran se část čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo mění takto:

- **dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla maximálně do 320 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.**



Změna čl. V. Cena

Na základě článku II tohoto dodatku se tímto dodatkem č.1 mění část čl. V. CENA ze smlouvy o dílo a to takto:

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena dle SOD	6 935 642,34 Kč bez DPH
	1 456 484,89 Kč DPH, tj. 21%
<u>Cena celkem dle SOD</u>	<u>8 392 127,23 Kč vč. DPH</u>
Změnový list č.1, méněpráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.2, méněpráce	x x xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.3, méněpráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xxx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.4, méněpráce	xxx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	x xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.5, méněpráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.6, méněpráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.7, méněpráce	xxxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.8, méněpráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.9, méněpráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.10, méněpráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Změnový list č.11, méněpráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
vícepráce	xx xxx,xx xx xxx xxx
Cena dle dodatku č.1	7 240 917,88 Kč bez DPH
	1 520 592,75 Kč DPH, tj. 21 %
Cena celkem dle dodatku č.1	8 761 510,63 Kč vč. DPH

Změny uvedené ve změnových listech ZL č.1 až č.11, které jsou součástí tohoto dodatku č.1 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jejich hodnota činí celkem 398 882,46 Kč bez DPH, což je 5,75 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka (nepřesahuje 10 % hodnoty závazku).



VI.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č.1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).
5. Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno usnesením RM Tábor č. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.
6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Změnový list č.1 až č.11 včetně položkových rozpočtů

V Táboře, dne 26.02.2026

25.02.2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík,
starosta

.....
xxx. xxx xxxxxx, xxx.
jednatel

Změnový list č.1

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 01 - Nemocnice – zastávka MHD směr SNL

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami

B) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

C) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu:	méněpráce:	xx.xxx,xx xx xxx xxx
	vícepráce:	xxx.xxx,xx xx xxx xxx
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	xxx.xxx,xx xx xxx xxx

Přílohy:

Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXX XXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.
Se změnou souhlasím.
Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:
Vedoucí odboru investic:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.2

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 02 – Písecké rozcestí – zastávka MHD směr SNL

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Z SO 02 Odpadá Pol. 45 „Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Příslušný odpad v rámci SO nevznikl.

B) Menší délka použité chráničky a kabelů

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm, uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče, rovněž bylo uloženo o metr méně kabelu Cu 5 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm²

Vícepráce:

A) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

B) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

C) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu:	méněpráce:	xx.xxx,xx xx xxx xxx
	vícepráce:	xxx.xxx,xx xx xxx xxx
	ZL celkem: Zvýšení ceny ox	xxx.xxx,xx xx xxx xxx

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXX XXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.
Se změnou souhlasím.
Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:
Vedoucí odboru investic:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.3

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 03 – Písecké rozcestí - zastávka MHD směr Klokoty

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Z SO 03 Odpadá Pol. 29 „Poplatek za uložení bio. odpadu do kompostárny (skládkovné)“

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Příslušný odpad v rámci SO nevznikl.

B) Z SO 03 Odpadá Pol. 52 „Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)“

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Příslušný odpad v rámci SO nevznikl.

C) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být t nad rámec změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Ruční kované sondy pro zjištění polohy konců stávající kabelové chráničky + podvrt (protlak)

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu chybného zakreslení v zadávací dokumentaci nebyla Zhotovitelem i přes vykopání dvou sond v zeleni a dvou sond v chodníku nad rámec zadání nalezena žádná prázdná chránička, která by měla spojovat oba kraje hlavní silnice. Proto bylo rozhodnuto o podvrtu o délce 27m. V návaznosti na to bylo nutno vyhloubit startovací a cílovou jámu pro protlak, dále bylo nutné řezání a likvidace živice.

B) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

C) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

D) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu:	méněpráce:	xx.xxx,xx xx xxx xxx
	vícepráce:	xxxx.xxx,xx xx xxx xxx
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	xxxx.xxx,xx xx xxx xxx

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.4

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 04 – Křížíkovo náměstí - zastávka MHD směr SNL

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Menší délka použité chráničky a kabelů

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm, uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

B) Změna způsobu připojení stožáru (bez rozvaděče)

Zdůvodnění a věcný popis změny:

V zadávací dokumentaci bylo zakresleno kabelové vedení v chráničce pod zámkovou dlažbou do stožáru VO. Pod zámkovou dlažbou se však uvedená chránička nenacházela, ve skutečnosti šlo vedení pouze do automatu na jízdenky, který je vzdálen pouze 3m od stožáru na digitální označník. Bylo zamítnuto napojení na VO a byla zvolena varianta, využití napojení na napájení automatu na jízdenky, který je umístěn v přístřešku zastávky, což je cca 3m od stožáru pro panel. Proto bylo uloženo méně kabelu Cu 5 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm² a nebyl instalován rozvaděč.

Vícepráce:

A) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

B) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

C) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu:	méněpráce:	xxx xxx,xx xx xxx xxx
	vícepráce:	xx.xxx,xx xx xxx xxx
	ZL celkem: Snížení ceny o:	xxx xxx,xx xx xxx xxx

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxx xxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.
Se změnou souhlasím.
Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:
Vedoucí odboru investic:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.5

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 05 – U Reálky - zastávka MHD směr Klokoty

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Z SO 05 Odpadá Pol. 81 „Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Příslušný odpad v rámci SO nevznikl.

B) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Posun stožáru oproti ZD, demontáž zatravnovací dlažby, pokládka nové dlažby a odvoz staré dlažby

Zdůvodnění a věcný popis změny:

V zadávací dokumentaci byla montáž stožáru zakreslena v místě, kde vedou kabely VN a NN, z toho důvodu došlo k posunutí stožáru o 5m směrem od zastávky, bylo rozhodnuto o demontáži zatravnovací dlažby a pokládce nové dlažby (v rozsahu větším, než bylo v SOD), a to včetně odvozu staré dlažby.

B) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

C) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

D) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu:	méněpráce:	XX.XXX,XX XX XXX XXX
	vícepráce:	X XX.XXX,XX XX XXX XXX
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	X XX.XXX,XX XX XXX XXX

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXX XXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
Se změnou souhlasím.
Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:
Vedoucí odboru investic:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.6

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 06 – Černé mosty – zastávka MHD směr SNL

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Z SO 02 Odpadá Pol. 46 „Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Příslušný odpad v rámci SO nevznikl.

B) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

B) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

C) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu:	méněpráce:	xx.xxx,xx xx xxx xxx
	vícepráce:	xx.xxx,xx xx xxx xxx
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	xx.xxx,xx xx xxx xxx

Přílohy:

Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

XXXXXX XXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

XXXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.7

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 07 – Černé mosty – zastávka MHD směr Klokoty

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

B) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

C) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu:	méněpráce:	xxxx,xx xx xxx xxx
	vícepráce:	xxx.xxx,xx xx xxx xxx
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	xxx.xxx,xx xx xxx xxx

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxx

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxxxx xxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.8

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 08 – Na Kopečku – zastávka MHD směr SNL

Technický popis změny stavby:

Měněpráce:

A) Z SO 08 Odpadá část množství (-4,162 t) Pol. 20 „Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Skutečné množství odpadu bylo odlišné od množství v SOD.

B) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Nutná sonda + následná pokládka dlažby

Zdůvodnění a věcný popis změny:

V trase plánovaného podvrtnu reálně vedly inž. sítě, z toho důvodu bylo nutné v trase podvrtnu provést sondu, po sondě bylo nutné provést pokládku zámkové dlažby v o 1 m² zvýšené výměře než se předpokládalo (celkem ve výměře 2m²).

B) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

C) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

D) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu: méněpráce: XX.XXX,XX XX XXX XXX
vícepráce: XXX.XXX,XX XX XXX XXX
ZL celkem: Zvýšení ceny o: XX.XXX,XX XX XXX XXX

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXX XXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.
Se změnou souhlasím.
Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:
Vedoucí odboru investic:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.9

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 09 – Na Kopečku - zastávka MHD směr Klokoty

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami bylo realizováno na základě rozhodnutí Zadavatele z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem.

B) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

C) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu:	méněpráce:	xx.xxx,xx xx xxx xxx
	vícepráce:	xxx.xxx,xx xx xxx xxx
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	xx.xxx,xx xx xxx xxx

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

XXXXXX XXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

XXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.10

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 10 – Sídliště nad Lužnicí - zastávka MHD směr Klokoty

Technický popis změny stavby:

Méněpráce

A) Z SO 02 Odpadá Pol. 50 „Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Příslušný odpad v rámci SO nevznikl.

B) Z SO 08 Odpadá část množství (-1,281 t) Pol. 51 „Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Reálné množství odpadu bylo odlišné od množství v SOD.

C) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámeček změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

B) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

C) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu: méněpráce: XX.XXX,XX XX XXX XXX
vícepráce: XXX.XXX,XX XX XXX XXX
ZL celkem: Zvýšení ceny o: XXX.XXX,XX XX XXX XXX

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXX XXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.
Se změnou souhlasím.
Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:
Vedoucí odboru investic:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.

Změnový list č.11

Název akce: Inteligentní označníky zastávek MHD Tábor

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Herman technologies s. r. o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/0433/2025 / SML-2/2025

Projektant: Graphic PRO, s. r. o.

Stavební objekt/část stavby: SO 11 – Sídliště nad Lužnicí střed – zastávka MHD směr Klokočy

Technický popis změny stavby:

Méněpráce:

A) Menší délka použité chráničky a kabelu

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Na základě trasy změřené geodetem je kalkulována skutečná délka použité Chráničky kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, chránička ohebná DN 32mm a uložení kabelu Cu 3 x 4 mm² do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm², zde musela být nad rámec změřené trasy rezerva 6m u každého stožáru a 2m u rozvaděče.

Vícepráce:

A) Odlišná tloušťka vrstva betonu pod zámkovou dlažbou oproti PD

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Vrstva betonu pod původní zámkovou dlažbou byla výrazně nad rámec hodnot v projektové dokumentaci, vybouranou hmotu bylo třeba odvézt a následně vytvořit novou vrstvu betonu pod zámkovou dlažbu v trase kabelového vedení.

B) Mikrotrubička HPDPE včetně montáže a koncovek

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Z důvodu budoucí instalace datového pokrytí města Tábor optickým kabelem bylo rozhodnuto o položení HDPE mikrotrubičky po celé délce kabelového vedení, včetně ukončení koncovkami.

C) Barevné provedení sloupů vč. barvy anténní konzole

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Barevné provedení sloupů včetně anténních konzolí bylo realizováno za účelem zajištění souladu s aktuální architektonickou koncepcí objektu a okolních prvků. Součástí položky jsou rovněž náklady na dopravu materiálu na místo realizace.

D) Licence TTS pro automatické čtení textových informací, včetně integrace

Zdůvodnění a věcný popis změny:

Zajištění licence TTS pro automatické čtení textových informací bylo realizováno pro zvýšení uživatelského komfortu. Technologie TTS (Text-to-Speech, převod textu na řeč) umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem „poslouchat“ psaný text místo jeho čtení.

Dopad na cenu: méněpráce: XX.XXX,XX XX XXX XXX
vícepráce: XXX.XXX,XX XX XXX XXX
ZL celkem: Zvýšení ceny o: XXX.XXX,XX XX XXX XXX

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXX XXXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.
Se změnou souhlasím.
Graphic PRO, s.r.o., xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.
XXXXXXXX XXXXX

Schvalovací doložka objednatele:
Vedoucí odboru investic:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 3039/68/2026 ze dne 9.2.2026.