

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

zastoupený: Mgr. Leou Vojtěchovou – ředitelkou

IČO: 601 16 820

DIČ: CZ 601 16 820

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: Mgr. Lea Vojtěchová

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

a

Zhotovitel

Společnost

STAVIHOR.com s.r.o

se sídlem:

Vojtěšská 211/6, Praha

zastoupená:

Igor Ščujko

IČO:

08640602

DIČ:

CZ08640602

zapsaná v OR vedeném

Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C322458

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 11. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce učeben a kabinetů (Komenského nám. 45)“, zahájenou uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 2. 9. 2025, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 až 3 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 1 až 3 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Článek II

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 2 o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

- Zahájení doby plnění: prosinec 2025

Ukončení doby plnění: 19. červen 2026

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu tohoto dodatku.

- Místo plnění: VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín

Plnění díla je rozděleno do dvou částí, z nichž každá bude předána samostatně.

1. část: rekonstrukce místností č. 26, 27, 28 – termín předání díla: 24. 4. 2026.

2. část: rekonstrukce místností č. 25, 42, 54 – termín předání 19. 6. 2026.

3. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí:

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	3.994.454,51
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	579.184,04
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	140.549,92
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	4.309.040,63
DPH samostatně	904.898,53
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	5.213.939,16

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřen elektronicky. Pakliže bude uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

V Jičíně, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VOŠ a SPŠ, Jičín
Mgr. Lea Vojtěchová
Ředitelka

Igor Ščujko
STAVIHOR.com s.r.o.
jednatel

Příloha č. 1 – ZL 1-3

Příloha č. 2 – Harmonogram

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 01
Zhotovitel:	STAVIHOR.com s.r.o., se sídlem: Vojtěšská 211/6, Praha	
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín	Datum: 9. 2. 2025
Způsob odeslání/předání:	☒ poštou ☒ e-mailem ☐ osobně	
Odkazy na		
	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na jinou část smlouvy:	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 01
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava štukové omítky Popis a odůvodnění změny: V původním rozpočtu a projektové dokumentaci byly uvažovány pouze lokální opravy omítek v rozsahu do 10 % plochy stěn. Tento předpoklad vycházel z vizuální prohlídky před zahájením prací, při které nebylo možné objektivně zjistit skutečný stav podkladních vrstev. Po zahájení stavebních prací a provedení souvisejících zásahů (zejména odstranění malby a instalace elektrických rozvodů) bylo zjištěno, že: • stávající omítky vykazují výraznou nestejnorodost struktury a pevnosti, • vyskytují se četné mikrotrhliny a lokální nesoudržnost podkladu, • původní povrchové vrstvy mají rozdílnou nasákavost a zrnitost, • lokální vysprávkby vedly k viditelným přechodům a mapování po finální výmalbě. Při provedení lokálních oprav plochy by nebylo možné zajistit jednotný vzhled, rovinnost a kvalitu finální povrchové úpravy. Hrozilo by vznikání viditelných napojení mezi původní a novou omítkou, rozdílná struktura povrchu a nerovnoměrné vysychání, což by mělo negativní dopad na estetickou i technickou úroveň díla. Tato změna byla nezbytná pro zajištění odpovídající kvality, trvanlivosti a estetické úrovně provedeného díla.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Vícepráce vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci stavebních prací, které nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat v rámci původního zadání.		
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM		
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava štukové omítky Popis a odůvodnění změny: V původním rozpočtu a projektové dokumentaci byly uvažovány pouze lokální opravy omítek v rozsahu do 10 % plochy stěn. Tento předpoklad vycházel z vizuální prohlídky před zahájením prací, při které nebylo možné objektivně zjistit skutečný stav podkladních vrstev. Po zahájení stavebních prací a provedení souvisejících zásahů (zejména odstranění malby a instalace elektrických rozvodů) bylo zjištěno, že: • stávající omítky vykazují výraznou nestejnorodost struktury a pevnosti, • vyskytují se četné mikrotrhliny a lokální nesoudržnost podkladu, • původní povrchové vrstvy mají rozdílnou nasákavost a zrnitost, • lokální vysprávkby vedly k viditelným přechodům a mapování po finální výmalbě. Při provedení lokálních oprav plochy by nebylo možné zajistit jednotný vzhled, rovinnost a kvalitu finální povrchové úpravy. Hrozilo by vznikání viditelných napojení mezi původní a novou omítkou, rozdílná struktura povrchu a nerovnoměrné vysychání, což by mělo negativní dopad na estetickou i technickou úroveň díla. Tato změna byla nezbytná pro zajištění odpovídající kvality, trvanlivosti a estetické úrovně provedeného díla.	
Cena méněprací bez DPH: -137 831,34 Kč	Cena víceprací bez DPH: 296 273,79 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 158 442,45 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dokončení 1. etapy 24. 4. 2026, dokončení celé stavby do 19. 6. 2026
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

ROZPOČET

Stavba: KUB250701 - Rekonstrukce učeben a kabinetů (Komenského nám. 45) - změnový list číslo 1
Objekt: Oprava štukové omítky

Objednatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100
Zhotovitel: Stavihor.com
Místo: Jičín

Zpracoval: Igor Ščujko
Datum: 6. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index na cenu	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

165 454,31

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

165 454,31

1	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	697	180,9	126 087,30	0,9	CS ÚRS 2026 01
2	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	697	221,4	154 315,80	0,9	CS ÚRS 2026 01
99	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-697,145	157,95	-110 114,05		SOD
5	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-69,715	69,35	-4 834,74		SOD

PSV Práce a dodávky PSV

-7 011,86

784 Dokončovací práce - malby a tapety

-7 011,86

3	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	697	22,77	15 870,69	0,9	CS ÚRS 2026 01
96	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	-903,021	25,34	-22 882,55		SOD

Celkem bez DPH

158 442,45

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 02
Zhotovitel:	STAVIHOR.com s.r.o., se sídlem: Vojtěšská 211/6, Praha	
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín	Datum: 9. 2. 2025
Způsob odeslání/předání:	poštou e-mailem osobně	
Odkazy na		
specifikaci:		
na výkresy:		
na jinou část smlouvy:		
na rozpočtové podklady:		Rozpočet ZL 02
PŘEDMĚT ZMĚNY: Strop - protipožární podhled – místnost č. 27 Popis a odůvodnění změny: Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby byla provedena změna skladby stropní konstrukce nad akustickými podhledy. Při odkrytí stávajícího stropu bylo zjištěno, že původně navržený sádkokartonový (SDK) podhled v kombinaci s minerálním akustickým podhledem nesplňuje požadovanou požární odolnost dle platné projektové dokumentace a požárně-bezpečnostního řešení stavby. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k doplnění samostatného protipožárního podhledu nad úrovní akustických podhledů tak, aby byla zajištěna požadovaná požární odolnost konstrukce. Změna spočívá v: • dodávce a montáži certifikovaného protipožárního podhledu s požadovanou třídou požární odolnosti, • úpravě závěsného systému, • lokálních úpravách navazujících konstrukcí a prostupů, • souvisejících dokončovacích pracích. Potřeba změny vznikla na základě skutečného stavu konstrukce zjištěného až po odkrytí stropu v průběhu realizace. Původní skladba SDK podhledu s minerálním akustickým podhledem nebyla schopna prokázat splnění požadované požární odolnosti dle požárně-bezpečnostního řešení stavby. Změna byla navržena projektantem jako nezbytné technické opatření k zajištění souladu provedení stavby s platnými požárními předpisy a projektovou dokumentací. Realizace protipožárního stropu je nutná pro splnění požadavků na požární bezpečnost objektu a pro možnost jeho řádného užívání a kolaudace. Změna nemění účel ani funkci stavby, jedná se o technické opatření vyvolané skutečným stavem konstrukcí zjištěným během realizace, které nebylo možné předem předvídat.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Vícepráce vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci stavebních prací, které nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat v rámci původního zadání.		
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM		
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Strop - protipožární podhled – místnost č. 27	
Popis a odůvodnění změny:	
Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby byla provedena změna skladby stropní konstrukce nad akustickými podhledy. Při odkrytí stávajícího stropu bylo zjištěno, že původně navržený sádkokartonový (SDK) podhled v kombinaci s minerálním akustickým podhledem nesplňuje požadovanou požární odolnost dle platné projektové dokumentace a požárně-bezpečnostního řešení stavby.	
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k doplnění samostatného protipožárního podhledu nad úrovní akustických podhledů tak, aby byla zajištěna požadovaná požární odolnost konstrukce.	
Změna spočívá v:	
• dodávce a montáži certifikovaného protipožárního podhledu s požadovanou třídou požární odolnosti, • úpravě závěsného systému, • lokálních úpravách navazujících konstrukcí a prostupů, • souvisejících dokončovacích pracích.	
Potřeba změny vznikla na základě skutečného stavu konstrukce zjištěného až po odkrytí stropu v průběhu realizace. Původní skladba SDK podhledu s minerálním akustickým podhledem nebyla schopna prokázat splnění požadované požární odolnosti dle požárně-bezpečnostního řešení stavby.	
Změna byla navržena projektantem jako nezbytné technické opatření k zajištění souladu provedení stavby s platnými požárními předpisy a projektovou dokumentací. Realizace protipožárního stropu je nutná pro splnění požadavků na požární bezpečnost objektu a pro možnost jeho řádného užívání a kolaudace.	
Změna nemění účel ani funkci stavby, jedná se o technické opatření vyvolané skutečným stavem konstrukcí zjištěným během realizace, které nebylo možné předem předvídat.	
Cena méněprací bez DPH: -126 766,58 Kč	Cena víceprací bez DPH: 254 982,02 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 128 215,43 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dokončení 1. etapy 24. 4. 2026, dokončení celé stavby do 19. 6. 2026
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

ROZPOČET

Stavba: KUB250701 - Rekonstrukce učeben a kabinetů (Komenského nám. 45) - změnový list číslo 2
Objekt: Strop - protipožární podhled

Objednatel: Objednatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100
Zhotovitel: Stavíhor.com
Místo: Jičín

Zpracoval: Igor Ščujko
Datum: 6. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index na cenu	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

10 161,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 161,00

1	946 111 114,00	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,00	2 889,00	5 778,00	0,90	CS ÚRS 2026 01
2	946 111 214,00	Příplatek k pojizdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	2,00	328,50	657,00	0,90	CS ÚRS 2026 01
3	946 111 814,00	Demontáž pojizdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,00	1 863,00	3 726,00	0,90	CS ÚRS 2026 01

PSV Práce a dodávky PSV

118 054,43

763 Konstrukce suché výstavby

118 054,43

4	763 131 541,00	SDK podhled desky 2xDf 12,5 bez izolace jednvrstvé	m2	83,00	1 206,00	100 098,00	0,90	CS ÚRS 2026 01
5	998 763 333,00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desit		1,96	3 600,00	7 038,00	0,90	CS ÚRS 2026 01
6	998 763 339,00	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,96	361,80	707,32	0,90	CS ÚRS 2026 01
44	76313149R	SDK podhled, deska akustická, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UW	m2	-78,880	1 080,00	-85 190,40		SOD
45	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-78,880	38,25	-3 017,16		SOD
46	763131731	Čelo - boční hrana mezi SDK podhledem a akustickým (dle pokynů dodavatele)	m	-147,600	261,24	-38 559,02		SOD

19	71412001R	Montáž akustických podhledů, polozapuštěné provedení včetně roštu	m2	67,344	900,00	60 609,60	SOD
21	5903101R	akustický podhled, spárořez 1200x600x tl. 15mm, polozapuštěné provedení, např. ECOPHON GEDINA E, včetně roštu	m2	70,711	1 080,00	76 368,10	SOD

Celkem bez DPH

128 215,43

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 03
Zhotovitel:	STAVIHOR.com s.r.o., se sídlem: Vojtěšská 211/6, Praha	
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín	Datum: 9. 2. 2025
Způsob odeslání/předání:	poštou e-mailem osobně	
Odkazy na		
specifikaci:		
na výkresy:		
na jinou část smlouvy:		
na rozpočtové podklady:		Rozpočet ZL 03
PŘEDMĚT ZMĚNY: Datové kabely – dodávka včetně montáže Popis a odůvodnění změny: Na základě dodatečného požadavku investora byla do předmětu plnění doplněna dodávka a montáž nových datových kabelových rozvodů v objektu. Tyto rozvody nebyly součástí původní projektové dokumentace ani výkazu výměr a rozpočtu stavby. Změna spočívá zejména v: • dodávce strukturované kabeláže (datové kabely), • montáži kabelových tras a souvisejících instalačních prvků, • zakončení kabelů v datových zásuvkách a rozvaděčích, • měření a certifikaci datových rozvodů. Požadavek na realizaci nových datových rozvodů vzešel z aktuálních provozních potřeb investora, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace definovány. Původní datové rozvody jsou technicky i morálně zastaralé a jejich ponechání by nebylo ekonomické ani provozně vhodné. Stávající kabeláž nesplňuje současné technické standardy pro přenos dat, kapacitní požadavky ani požadavky na spolehlivost a bezpečnost provozu. Zachování původních rozvodů by znamenalo zvýšené riziko poruchovosti, omezenou přenosovou rychlost a nutnost brzkých dodatečných investic do jejich výměny. Z ekonomického hlediska je realizace nových datových rozvodů v průběhu probíhající stavební akce efektivnější než jejich dodatečné provádění po dokončení stavby, které by vyžadovalo opětovné zásahy do hotových konstrukcí a navýšení nákladů.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Změna je proto odůvodněna požadavkem investora na zajištění plnohodnotné, kapacitně vyhovující a dlouhodobě udržitelné datové infrastruktury objektu.		
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM		
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Datové kabely – dodávka včetně montáže Popis a odůvodnění změny: Na základě dodatečného požadavku investora byla do předmětu plnění doplněna dodávka a montáž nových datových kabelových rozvodů v objektu. Tyto rozvody nebyly součástí původní projektové dokumentace ani výkazu výměr a rozpočtu stavby. Změna spočívá zejména v: • dodávce strukturované kabeláže (datové kabely), • montáži kabelových tras a souvisejících instalačních prvků, • zakončení kabelů v datových zásuvkách a rozvaděčích, • měření a certifikaci datových rozvodů. Požadavek na realizaci nových datových rozvodů vzešel z aktuálních provozních potřeb investora, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace definovány. Původní datové rozvody jsou technicky i morálně zastaralé a jejich ponechání by nebylo ekonomické ani provozně vhodné. Stávající kabeláž nesplňuje současné technické standardy pro přenos dat, kapacitní požadavky ani požadavky na spolehlivost a bezpečnost provozu. Zachování původních rozvodů by znamenalo zvýšené riziko poruchovosti, omezenou přenosovou rychlost a nutnost brzkých dodatečných investic do jejich výměny. Z ekonomického hlediska je realizace nových datových rozvodů v průběhu probíhající stavební akce efektivnější než jejich dodatečné provádění po dokončení stavby, které by vyžadovalo opětovné zásahy do hotových konstrukcí a navýšení nákladů.	
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 27 928,23 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 27 928,23 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dokončení 1. etapy 24. 4. 2026, dokončení celé stavby do 19. 6. 2026
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

ROZPOČET

Stavba: KUB250701 - Rekonstrukce učeben a kabinetů (Komenského nám. 45) - změnový list 3
Objekt: Datové kabely

Objednatel: Objednatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100
Zhotovitel: Stavíhor.com
Místo: Jičín

Zpracoval: Igor Ščujko
Datum: 6. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Index na cenu	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

27 928,23

742 Elektroinstalace - slaboproud

27 928,23

1	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	164,000	23,76	3 896,64	0,90000	CS ÚRS 2026 01
2	RMA70001	kabel pro systém regulace topení	m	196,800	28,80	5 667,84	0,90000	
3	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	295,000	29,70	8 761,50	0,90000	CS ÚRS 2026 01
4	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	354,000	12,33	4 364,82	0,90000	CS ÚRS 2026 01
5	NWG.0069340.U	19" Patch panel UTP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 portů	kus	1,000	1 044,15	1 044,15	0,90000	
6	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	0,90000	CS ÚRS 2026 01
7	998742123	Přesun hmot tonažní pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m	t	0,024	9 720,00	233,28	0,90000	CS ÚRS 2026 01

Celkem bez DPH

27 928,23

