

Číslo jednací: ZSMV-01332/VZ-2024
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/24/V00030856
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2024-053040

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 2. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2025,
ve znění dodatku č. 2 ze dne 2. 2. 2026

„Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná - realizace“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
datová schránka: iazgiwe
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 30320881/0710
zastoupené: Mgr. Simonou Hrubou, ředitelkou
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku: ZSMV-01332-28/VZ-2024

a

TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČO: 25740253
DIČ: CZ25740253
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B., vložka 5803
Datová schránka: ffjsu3c
Bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu: 5060014300/5500
zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná - realizace*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-053040, dne 27. 2. 2025, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2025, ve znění dodatku č. 2 ze dne 2. 2. 2026 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného

rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 19.3. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

- 1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnových listech č. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28, které byly v souladu s odst. 4.4. Smlouvy odsouhlasené oběma Smluvními stranami a jsou v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“) nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „**Změnové listy**“).
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 19, 20, 21, 23, 26 a 28 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 Zákona, ve výši 479 719,20 Kč bez DPH a práce, které nebudou realizovány specifikované ve změnových listech č. 19 a 28 tj. méněpráce ve výši 127 738,40 Kč bez DPH.
- 2.3. Dále se Zhotovitel zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 16, 17, 22, 24, 25 a 27 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona, ve výši 510 109,26 Kč bez DPH a práce, které nebudou realizovány specifikované ve změnových listech č. 25 a 27 tj. méněpráce ve výši 142 205,00 Kč bez DPH.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.4. Smlouvy a činí:
- a) vícepráce bez DPH 989 828,46 Kč
(slovy: devět set osmdesát devět tisíc osm set dvacet osm korun českých a čtyřicet šest haléřů),
 - b) méněpráce bez DPH 269 943,40 Kč
(slovy: dvě stě šedesát devět tisíc devět set čtyřicet tři korun českých a čtyřicet haléřů),
 - c) změny celkem bez DPH 719 885,06 Kč
(slovy: sedm set devatenáct tisíc osm set osmdesát pět korun českých a šest haléřů),
 - d) DPH 21 % ve výši 151 175,86 Kč
(slovy: sto padesát jedna tisíc sto sedmdesát pět korun českých a osmdesát šest haléřů),
 - e) celkem včetně DPH 871 060,92 Kč
(slovy: osm set sedmdesát jedna tisíc šedesát korun českých a devadesát dva haléřů).

Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo včetně tohoto dodatku:

- f) celkem bez DPH 27 500 479,09 Kč
(slovy: dvacet sedm milionů pět set tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a devět haléřů)
 - g) DPH 21 % ve výši 5 775 100,61 Kč
(slovy: pět milionů sedm set sedmdesát pět tisíc sto korun českých a šedesát jedna haléřů),
 - h) celkem včetně DPH 33 275 579,70 Kč
(slovy: třicet tři milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc pět set sedmdesát devět korun českých a sedmdesát haléřů).
- 3.2. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy a musí dle odst. 4.4. Smlouvy obsahovat změnový list, zpracovaný dle Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel	Objednatel
<p>Ing. Jan Kolář předseda představenstva TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.</p>	<p>Mgr. Simona Hrubá ředitelka Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		16
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	17.02.2026	
Předmět změnového listu:		
Demontáže stávajících kabelů ve 2NP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
místnost č. 107		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
V původním stavu se v trase přes červenou zónu nacházely staré metalické kabely, které nebyly označeny. Tyto kabely nebyly zakresleny v dokumentaci a nebylo možné určit jejich účel.		
Nové řešení:		
Práce spočívající v dohledání, identifikaci, odpojení a následné demontáži všech neznámých a nepotřebných metalických kabelů procházejících červenou zónou.		
Zdůvodnění změny:		
Přes červenou zónu nesmí procházet žádné metalické vedení, které není jednoznačně určeno, evidováno a schváleno. Neoznačené kabely představují bezpečnostní riziko, protože není možné ověřit jejich funkci, stav ani to, zda nepředstavují potenciální cestu pro rušení či únik informací. Z tohoto důvodu je nutné všechny původní metalické kabely dohledat, ověřit jejich účel a následně je bezpečně odstranit.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dní bod 36/2		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - zvýšení bezpečnosti prostředí červené zóny.		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		56 091,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		56 091,50 Kč
DPH 21%		11 779,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		67 870,72 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:		Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:		podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: ██████████		
Datum: 17.02.2026		

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL_16	16.12.2025
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Změnový list - Demontáže stávajících kabelů ve ZNP - vedoucí přes červenou zónu		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.	položka	jedn.m noštvi	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
--------	---------	------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

č.pol.	položka	jedn.m noštvi	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
CN	Demontáž rozvodných vedení EZS - firma TEZAO	kpl	1,00	0,00	5 525,00	0,00	5 525,00	5 525,00
HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (odpojení svítidla, zásuvek, přemístění a opětovné připojení) - práce spojené s dohledáním a následným odpojení a demontáží stávajících kabelů - domluveno na KD stavby 3.12.2025	hod.	76,50	0,00	661,00	0,00	50 566,50	50 566,50

Celkem bez DPH **56 091,50 Kč**

Odpočtové položky

č.pol.	položka	jedn.m noštvi	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
							Celkem	0,00 Kč

Celkem bez DPH **0,00 Kč**

přípočty **56 091,50 Kč**
odpočty **0,00 Kč**
Celkem bez DPH 56 091,50 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

od roku 1994

Sítě k Vaším službám

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 17

Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006

Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	17.02.2026

Předmět změnového listu:

Strop m.č.107 změna, úprava rastru a SDK podhledu z úvodu nového rozvržení

Část díla dotčená změnovým listem:

místnost č..107

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle Smlouvy o dílo:

Standardní provedení SDK konstrukcí bez zvýšených požadavků na vlhkostní odolnost, akustiku či požární odolnost. Stěny m.č. 205A a 207 měly být provedeny jako běžné SDK obklady bez přesazených konstrukcí a bez doplňkové izolace. Obklad potrubí v m.č. 138c bez revizních dvířek a bez požadavku na specifickou konstrukci CW/UW. V m.č. 107 nebyly zahrnuty revizní přístupy k držákům TV ani protipožární revizní dvířka v chodbě. V místnostech m.č. 208A, 209B, 210A, 107 a 141 nebyly plánovány SDK kaslíky pro rolety. Podhledy v m.č. 107 měly být provedeny jako jednoduché SDK opláštění bez požární odolnosti a bez nutnosti demontáží v návaznosti na VZT. Obklady sociálních zařízení (2NP, 3NP) bez specifikace ukončovacích lišt a bez použití nerezových prvků.

Nové řešení:

m.č. 205A, 207 – přesazené SDK stěny, doplnění tepelné a akustické izolace,
m.č. 138c – SDK obklad potrubí včetně revizních dvířek s magnetickým uchycením
m.č. 107 – revizní protipožární dvířka k držákům TV + chodba
m.č. 208A, 209B, 210A, 107, 141 – SDK kaslíky pro rolety ve tvaru L
m.č. 107 – Úprava SDK podhledu po revizi PD VZT - Nový SDK podhled s dvouvrstvou nosnou konstrukcí CD/UD, demontáž a zpětná montáž původních částí podhledu
2NP, 3NP – sociální zařízení (obklady)
m.č.140 - ukotvení trezoru do betonové podlahy

Zdůvodnění změny:

Změny vycházejí z nutnosti sladit stavební práce s aktualizovanými požadavky uživatele, koordinací profesí a revizemi projektové dokumentace. Současně reagují na skutečný stav konstrukcí a potřebu zajistit jejich dlouhodobou funkčnost, bezpečnost a servisovatelnost.

U stěn v místnostech 205A a 207 bylo nutné provést nové SDK konstrukce z důvodu špatného technického stavu původních stěn a zároveň zvýšit jejich vlhkostní odolnost a akustické parametry. To vedlo k použití impregnovaných desek H2 a doplnění izolace.

V místnosti 138c bylo nezbytné provést SDK obklad potrubí včetně doplnění revizních dvířek pro budoucí servisní zásahy a provést konstrukci v souladu s požárními požadavky.

V místnosti 107 bylo nutné upravit SDK podhled z důvodu kolizí s trasami VZT, které vyplynuly až po revizi projektové dokumentace. Součástí úprav bylo i doplnění revizních dvířek pro přístup k elektroinstalaci, nosným prvkům TV a pro splnění požárních požadavků v chodbě. Úpravy podhledu zároveň zajišťují požární odolnost EI 30, kterou původní dokumentace neřešila. SDK kaslíky pro rolety v místnostech 208A, 209B, 210A, 107 a 141 byly doplněny na základě požadavku uživatele na estetické a funkční řešení stínění, jelikož tato položka nebyla součástí původní PD.

V sociálních zařízeních 2. NP a 3. NP bylo nutné doplnit ukončovací rohové lišty obkladů pro zajištění vyšší odolnosti, hygieny a estetické kvality, protože tato úprava nebyla uvedena ve výkazu výměr.

V místnosti 140 bylo nutné provést nové kotvení trezoru dle aktuálního bezpečnostního nařízení.

Celkově jde o technicky nutné úpravy, které reflektují skutečný stav koordinace profesí, zajišťují splnění požárních a bezpečnostních požadavků a přispívají k dlouhodobé udržitelnosti a servisovatelnosti konstrukcí.

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

ANO - výkres D.1.1.2.7. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP - KOORDINAČNÍ VÝKRES

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dní 36, 37 a 38, zápis ve SD 5.12.2025

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO - Změna zlepšuje technický stav konstrukcí, zvyšuje estetickou úroveň interiéru, zajišťuje přístupnost instalací a plnou funkčnost podhledů. Současně zajišťuje splnění bezpečnostních požadavků.	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	177 773,56 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	177 773,56 Kč
DPH 21%	37 332,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	215 106,01 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 17.2.2026	

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL 17	16.12.2025
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Změnový list - 3NP oprava SDK soc.zařízení, 3NP SDK kaslík pro rolety, 2NP revizní dvířka do SDK m.č.107 a WC, Oprava stropu SDK m.č.107 po revizi PD, kotvení trezoru, obklady		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípatoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.	položka	jedn.m nořství	mnořství	cena materiálu / za jednotk.mnořství	cena montáže / za jednotk.mnořství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
m.č.205A, 207 - nové stěny SDK								
URS-763131821 řádek 115 VV D1.1.1	Demontáž SDK obkladu přičky - Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou	m2	22,00	0,00	90,00	0,00	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
URS-763121621 řádek 108 VV D1.1.1	Stěna předsazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	22,00	0,00	70,00	0,00	1 540,00 Kč	1 540,00 Kč
URS-59030025 řádek 109 VV D1.1.1	Deska SDK impregnovaná H2 tl.12,5mm	m2	22,00	140,00	0,00	3 080,00	0,00 Kč	3 080,00 Kč
Mimo URS	Teplná izolace Isover PIANO TWIN 60 mm	m2	22,00	57,72	30,00	1 269,84	660,00 Kč	1 929,84 Kč
Mimo URS	Parozábrana DEKFOL N 110 STANDARD 75	m2	22,00	20,26	30,00	445,72	660,00 Kč	1 105,72 Kč
998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,52	0,00	2 900,00	0,00	1 508,00 Kč	1 508,00 Kč
							Celkem	11 143,56 Kč

m.č.138c - SDK obklad potrubí + revizní dvířka								
55347200.R1	dvířka revizní 300x300mm, pod obklad, magnet.rámeček	ks	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 Kč	1 000,00 Kč
781493610	Obklad - dokončující práce montáž vanaých dvířek plastových lepených uchycených na magnet	ks	1,00	0,00	170,00	0,00	170,00 Kč	170,00 Kč
763121422	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	6,50	690,00	0,00	4 485,00	0,00 Kč	4 485,00 Kč
763121714	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,50	0,00	36,00	0,00	234,00 Kč	234,00 Kč
							Celkem	5 889,00 Kč

m.č.107 - revizní dvířka do SDK k držákům TV, + chodba								
55347200.R1	Revizní dvířka do SDK 300x300 ke stropním držákům TV	ks	4,00	1 000,00	170,00	4 000,00	680,00 Kč	4 680,00 Kč
Mimo URS	Revizní dvířka do SDK protipožární 600x600 - chodba 109	ks	2,00	3 290,00	2 450,00	6 580,00	4 900,00 Kč	11 480,00 Kč
							Celkem	16 160,00 Kč

m.č.208A, 208B, 210A, 107, 141 - SDK kaslík pro rolety								
763164531	SDK obklad ke tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	bm	33,00	0,00	792,00	0,00	26 136,00 Kč	26 136,00 Kč
763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	20,00	0,00	80,00	0,00	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,50	0,00	2 900,00	0,00	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
							Celkem	29 186,00 Kč

m.č.107 - Úprava SDK podhledu po revizi PD VZT a stavba (rastr podhledů) - částečná demontáž a zpětná montáž								
763132251	Podhled ze sádkartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola bez izolace dvojitě opláštěná deskou standardní 2 x A tl. 2 x 12,5 mm, EI 30	m2	30,50	0,00	1 100,00	0,00	33 550,00 Kč	33 550,00 Kč
763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	30,50	0,00	20,00	0,00	610,00 Kč	610,00 Kč
763132931	Vyspravení sádkartonových podhledů nebo podkrovi plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A	m2	25,00	0,00	580,00	0,00	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,75	0,00	2 900,00	0,00	2 175,00 Kč	2 175,00 Kč
							Celkem	50 835,00 Kč

2NP, 3 NP sociální zařízení - obklady								
Mimo URS	AL ukončovací lišta rohová, pro ukončení vrchní hrany obkladů a rohů stěn - EX1/SP1 EXCELLENT ukončovací lišta L ACARA, nerez	bm	140,00	320,00	0,00	44 800,00	0,00 Kč	44 800,00 Kč
781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	bm	140,00	95,00	0,00	13 300,00	0,00 Kč	13 300,00 Kč
781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	bm	80,00	62,00	0,00	4 960,00	0,00 Kč	4 960,00 Kč
							Celkem	63 060,00 Kč

m.č.140 - kotvení trezoru								
Mimo URS	Ukotvení trezoru do betonové podlahy	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00	0,00 Kč	800,00 Kč
H2S2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod.	2,00	0,00	350,00	0,00	700,00 Kč	700,00 Kč
							Celkem	1 500,00 Kč

Celkem bez DPH **177 773,56 Kč**

Odpočtové položky								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
							Celkem	0,00 Kč

Celkem bez DPH **0,00 Kč**

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval: ██████████

██████████
██████████
██████████
██████████

přípočty
odpočty
Celkem bez DPH

177 773,56 Kč
0,00 Kč
177 773,56 Kč



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		19
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	17.02.2026	
Předmět změnového listu:		
Snížení zdvojené podlahy a montáž koberce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
místnost č. 210A		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
PVC v metráži, pokládáné na stávající podlahu bez zásahu do konstrukce zdvojené podlahy.		
Nové řešení:		
Původní PVC krytina bude nahrazena kobercovými čtverci lepenými k podkladu. Snížení úrovně podlahy o cca 1 cm (vlivem úpravy skladby a nového způsobu pokládky).		
Zdůvodnění změny:		
Původní návrh s pokládkou PVC v metráži neumožňoval praktický přístup ke kabelovým trasám a technickým instalacím vedeným pod zdvojenou podlahou. PVC v celku by při každém zásahu vyžadovalo rozřezání, lokální destrukci nebo kompletní výměnu, což je neefektivní, nákladné a z hlediska provozu neudržitelné. Změna materiálu z PVC v metráži na kobercové čtverce zároveň vyžaduje úpravu výškové skladby podlahy, protože nový typ krytiny má odlišnou tloušťku i způsob pokládky. Ponechání původní výšky by vedlo k nesouladu s konstrukcí zdvojené podlahy a zároveň by způsobilo kolizi s bezpečnostními dveřmi, které by při vyšší podlaze nebylo možné plně otevřít. Vzhledem k tomu, že se jedná o certifikované bezpečnostní dveře, není možné je podříznout ani jinak upravovat, a proto bylo nutné úroveň podlahy snížit. Z tohoto důvodu musela být zdvojená podlahu kompletně rozebrána, upravena a znovu instalována, přičemž výsledkem je snížení podlahy o cca 1 cm. Nově zvolená krytina navíc umožňuje lokální demontáž jednotlivých dílců, což je v kombinaci s upravenou zdvojenou podlahou technicky i provozně nejvhodnější řešení a zároveň splňuje požadavek uživatele na snadný přístup k instalacím vedeným pod podlahou.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dní 39, 40		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - zvýšení provozní flexibility a zajištění a servisovatelnosti instalací		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		48 740,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		15 437,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		33 303,40 Kč
DPH 21%		6 993,71 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		40 297,11 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:		Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:		podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: ██████████		
Datum: 17.2.2026		

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL 19	29.01.2026
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Změnový list - m.č.210A - snížení zdvojené podlahy a montáž koberce		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pól.z VV popř.ÚRS	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
------------------------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	20,17	240,00	0,00	4 840,80	0,00	4 840,80
69751086	koberec 500x500mm, střížená všivaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 950g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Bfl S1	m2	22,00	0,00	1 200,00	0,00	26 400,00	26 400,00
PC4_162 K	Rozebrání a zpětná instalace zdvojené podlahy v místě realizace tras a kabeláží - snížení celé místnosti o cca 1 cm	kpl	1,00	2 500,00	15 000,00	2 500,00	15 000,00	17 500,00
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem bez DPH **48 740,80 Kč**

Odpočtové položky

776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	20,17	0,00	220,00	0,00	4 437,40 Kč	4 437,40 Kč
28412245.R 1	krytina podlahová PVC tl. 3,65 mm, s textil.podložkou, nášlapná vrstva 0,7mm, čedá	m2	22,00	500,00	0,00	11 000,00	0,00 Kč	11 000,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem bez DPH **15 437,40 Kč**

přípočty **48 740,80 Kč**

odpočty **15 437,40 Kč**

Celkem bez DPH **33 303,40 Kč**

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval : ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

od roku 1994

 Síť k Vaším službám

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo **20**

Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006

Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	17.02.2026

Předmět změnového listu:

Stavební a elektro úpravy m.č.106

Část díla dotčená změnovým listem:

místnost č. 106

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle Smlouvy o dílo:

Rekonstrukce evakuačního rozhlasu a osvětlení bez požadavku na rekonstrukci

Nové řešení:

Dodávka a montáž nového podhledu. Vyrovnání nerovností stěn, aplikace vápenného štuky a nové malby. Zazdění požárně nevyhovujícího otvoru ve zdivu a doplnění certifikovaných protipožárních revizních dvířek. Instalace požárně izolačního certifikovaného systému pro stávajícího potrubí procházejícího z místnosti 106 do instalační šachty. Dodávka a montáž nových svítidel v souladu s aktuálními normami a požadavky na osvětlenost. Související elektroinstalační úpravy nutné pro bezpečný provoz a splnění požárních předpisů.

Zdůvodnění změny:

V místnost č. 106 měla proběhnout pouze rekonstrukce evakuačního rozhlasu a osazení filtrů, bez dalších zásahů. Při prověřování požárních úseků pro potřeby realizace rekonstrukce zasedací místnosti však bylo zjištěno, že se jedná o samostatný požární úsek, který neodpovídá platným požárně-bezpečnostním předpisům. Zásadním problémem bylo zejména stoupačí potrubí, které prochází místností a bylo vyhodnoceno z hlediska požární bezpečnosti jako naprosto nevyhovující. Současně byl ve zdivu nalezen otevřený, nechráněný otvor, který bylo nutné zazdít a opatřit certifikovanými protipožárními dvířky, aby byla zajištěna požární odolnost požárního úseku.

Dalším faktorem je skutečné využití místnosti. Prostor 106 slouží jako technická obslužná místnost pro technologii místnosti 107 a zároveň jako hlavní spojovací trasa od výtahu do zasedací místnosti 107, kterou využívá ministr vnitra a náměstci ministra vnitra. Z tohoto důvodu by měl prostor splňovat nejen technické a bezpečnostní požadavky, ale také odpovídající standard vzhledem k jeho funkci.

Původní stav místnosti byl nevyhovující: podhledy byly ve špatném technickém stavu, svítidla byla zastaralá a neodpovídala normám a stěny byly poškozené, nerovné a esteticky nevyhovující.

Z těchto důvodů bylo nezbytné provést komplexní stavební a elektroinstalační úpravy, zahrnující nový podhled, opravy stěn, malby, doplnění protipožárních prvků a instalaci nových svítidel. Tím bylo dosaženo plné požární bezpečnosti, funkčnosti a estetické úrovně odpovídající významu prostoru.

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dní 40 a dále bod 40/1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: ANO - zvýšení požární bezpečnosti a zajištění reprezent. vzhledu odpovídajícího významu a využití místnosti.

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	73 719,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	73 719,20 Kč
DPH 21%	15 481,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	89 200,23 Kč

Podpis zmocněnce Zhotovitele:

podpis:

Podpis zmocněnce Objednatele:

podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:

Datum: 17.02.2026

Stav:		ZL 20	03.02.2026
Místo plnění:			
Předmět nabídky:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			

č.pol.z VV popř.URS	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
Přípočtové položky								
763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	23,26	0,00	170,00	0,00	3 954,20	3 954,20
59030581.R3	Kazetový podhled, 600x600x15 mm deska z minerální vlny, povrch: jemný posyp připomínající štuk. požární odolnost REI 30DP1 - 50% ceny (bez rastru)	m2	24,00	550,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné 50% ceny (bez rastru)	m2	23,26	0,00	250,00	0,00	5 815,00	5 815,00
612135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	40,00	0,00	220,00	0,00	8 800,00	8 800,00
612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,00	0,00	250,00	0,00	7 500,00	7 500,00
784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,00	25,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
784181122	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,00	40,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
460952113 - mimo VV	Vyplnění otvorů zazdívkou otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	m2	3,00	220,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Mimo URS	Revizní dvířka do SDK 300x300 protipožární (šachta)	ks	1,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00
Mimo URS	Revizní dvířka do SDK protipožární 600x600 (šachta)	ks	1,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	3 290,00
mimo VV	LED svítidlo 600x600 4000K do rastru	ks	4,00	1 250,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	ks	4,00	0,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00
998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,40	0,00	2 900,00	0,00	1 160,00	1 160,00
VZT 1.92	Podorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m							
	Požární izolační certifikovaný systém pro kruhové potrubí, EI 30 (protipožární ucpávka) - stávající potrubí z.m.č.106 do šachty	ks	3,00	3 020,00	2 900,00	9 060,00	8 700,00	17 760,00

Celkem bez DPH **73 719,20 Kč**

Odpočtové položky

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem bez DPH **0,00 Kč**

přípočty 73 719,20 Kč
odpočty 0,00 Kč
Celkem bez DPH 73 719,20 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		21
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	17.02.2026	
Předmět změnového listu:		
Doplnění ACS a PZTS		
Část díla dotčená změnovým listem:		
místnost č. 104a, 104b, 208c a 137		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Bez dveřní stanice MG kontaktu		
Nové řešení:		
Dodávka a montáž síťové dveřní stanice AXIS A8207-VE (video-interkom, kamera, přístupový modul). Instalace nové kabeláže (datové vedení, napájení), Montáž MG kontaktu, Propojení MG kontaktu s příslušným bezpečnostním nebo přístupovým systémem.		
Zdůvodnění změny:		
Při realizaci rekonstrukce bylo zjištěno, že z důvodu kontrolovaného vstupního a komunikačního traktu je nutné zajistit monitorování vstupu, identifikaci osob a řízení přístupu. Původní projekt s instalací dveřní stanice ani dveřního kontaktu nepočítal, avšak provozní a bezpečnostní požadavky uživatele objektu jejich doplnění jednoznačně vyžadují. Z tohoto důvodu je požadováno doplnění dveřní stanice AXIS A8207-VE a MG kontaktu jako součásti bezpečnostního řešení. Dveřní stanice AXIS A8207-VE umožňuje kombinaci vizuální identifikace, hlasové komunikace a řízení vstupu, což je nezbytné pro bezpečný provoz kontrolovaného přístupu. MG kontakt zajišťuje přesné hlídání stavu dveří a je kompatibilní s bezpečnostními systémy objektu. Doplnění kabeláže je nutné, protože původní instalace neobsahovala žádné vedení pro přístupový systém ani pro dveřní stanici. Nové vedení umožní plnou integraci zařízení do stávající infrastruktury.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
ANO - bude zakresleno do DSP		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dní 40, 42		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - zvýšení bezpečnosti při vstupu a zajištění spolehlivé detekce stavu dveří.		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		211 795,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		211 795,00 Kč
DPH 21%		44 476,95 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		256 271,95 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:		Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:		podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: ██████████		
Datum: 17.2.2026		

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL 21	11.02.2026
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Změnový list - Doplnění ACS a PZTS		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.z VV popi.ÚRS	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
---------------------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

Mimo URS	Vrátník - AXIS A8207-VE	ks	3,00	44 506,00	0,00	133 518,00	0,00	133 518,00
	AXIS T18602 - nástavec	ks	3,00	5 763,00	0,00	17 289,00	0,00	17 289,00
	Instalace, nastavení, zprovoznění	kpl	1,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00
341261660	Kabel sdělovací 8x 0,22 + 2x0,5 mm ²	m	610,00	20,80	0,00	12 688,00	0,00	12 688,00
744731481	Montáž kabel Cu sdělovací	m	610,00	0,00	13,00	0,00	7 930,00	7 930,00
	Instalační kabel CAT5E F/UTP LSOH Dca	m	214,00	12,00	0,00	2 568,00	0,00	2 568,00
127655147	montáž UTP kabelu	m	214,00	0,00	25,00	0,00	5 350,00	5 350,00
400031	Kabel silový Cu CYKY 312,5	m	130,00	23,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
210810001	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm ² uložených volně	m	130,00	0,00	45,00	0,00	5 850,00	5 850,00
	m.č.104 - MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23	ks	1,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00

Celkem bez DPH **211 795,00 Kč**

Odpočtové položky

			0,00	0,00	220,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem bez DPH **0,00 Kč**

přípočty **211 795,00 Kč**

odpočty **0,00 Kč**

Celkem bez DPH **211 795,00 Kč**

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

od roku 1994

 Síť k Vaším službám

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo

22

Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006

Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	17.02.2026

Předmět změnového listu:

Doplnění PC a jednotek do systému ve 3NP - pro ovládání rolet a ovládání světe

Část díla dotčená změnovým listem:

místnost č..107, 208B, 208A

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle Smlouvy o dílo:

V původním projektu nebylo počítáno s instalací jednotek Apollo-Art PES03 ani s rozšířením systému řízení rolet a osvětlení ve 3. NP. A V režii místnosti 107 nebylo plánováno umístění samostatného PC pro obsluhu AV technologií - pize tablet.

Nové řešení:

Rozšíření systému řízení rolet ve 3. NP v návaznosti na změnu uvedenou v ZL 12.
Doplnění kabeláže a integrace nových jednotek do stávajícího systému řízení osvětlení.
Doplnění PC do režie místnosti 107

Zdůvodnění změny:

Na základě ZL 12 došlo ke změně systému ovládání rolet, což vyvolalo potřebu rozšířit řídicí infrastrukturu ve 3. NP. Uživatelé místností v tomto podlaží vznesli požadavek na samostatné a spolehlivé ovládání rolet a osvětlení, které původní projekt v daném rozsahu neumožňoval. Pro zajištění správné funkce systému je nutné doplnit jednotky Apollo-Art PES03, které slouží k potlačení elektromagnetického rušení vznikajícího při spínání induktivních zátěží. Tato rušení mohou negativně ovlivňovat řídicí elektroniku, způsobovat chyby v komunikaci po sběrnici a snižovat spolehlivost systému.

Současně je nutné doplnit jednotky pro řízení elektronických předřadníků zářivek, které umožňují rozdělení stmívatelných předřadníků do skupin a jejich řízení. Tyto jednotky jsou nezbytné pro splnění požadavků uživatelů na nezávislé ovládání světelných okruhů.

Uživatel místnosti 107 zároveň vznesl požadavek na doplnění samostatného PC do režie, které je nezbytné pro plnohodnotnou obsluhu AV technologií. Původní projekt s tímto PC nepočítal a uvažoval pouze o ovládání prostřednictvím tabletu. Na základě požadavku uživatele je však doplnění samostatného PC nezbytné pro plnohodnotné využití AV technologií v zasedací místnosti 107 a pro zajištění všech provozních funkcí, které tablet neumožňuje.

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

ANO - bude zaneseno do DSPS

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne 42, 44

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: ANO - Změna zajišťuje stabilní a spolehlivý provoz systému řízení rolet, osvětlení a AV technologií v souladu s požadavky uživatele

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	73 556,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	73 556,00 Kč
DPH 21%	15 446,76 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	89 002,76 Kč

Podpis zmocněnce Zhotovitele:

Podpis zmocněnce Objednatele:

podpis:

podpis:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:

Datum: 17.2.2026

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL_22	11.02.2026
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Doplnění jednotek do systému ve 3NP - pro ovládání rolet a ovládání světel		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pól.z VV popř.ÚRS	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
------------------------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

39 - K - Stmivač	Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek, možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI, řízení všech skupin po sběrnici a dvou z nich externími tlačítky. POLOŽKA Z VV	ks	2,00	6 578,00	0,00	13 156,00	0,00	13 156,00
VIZ nabídka 107- K- kabeláž 110 - K Instalace	Apollo-Art PES03 - Třikanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení. Minimální technické parametry: Počet odrušovaných okruhů: 3, Odrušované napětí: max. 275V AC, Odrušovaný proud: max. 10 A, Svarky: Pro vodiče do průřezu min. 1.5 mm ² .	ks	1,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00
	Kabeláž POLOŽKA Z VV	kpl	1,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) POLOŽKA Z VV	kpl	1,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Režie - požadavek na dodání nového PC dle zasláné specifikace							
	Dell Pro All-in-One QC24250 - Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® (13 TOPS NPU, 20 cores, up to 5.3GHz) Paměť: 16 GB (1x16GB) DDR5 5600 MHz (2x SODIMM, max 64GB) OS: Windows 11 Pro Disk: 512GB SSD Displej: 24.0" FHD (1920x1080), nonTouch, antireflexní, 250 nitů Grafika: Intel UHD Graphics 770 Webkamera: výsuvná FHD (1080p) 30 fps Připojení: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2, 802.11ax) + Bluetooth® Napájení: 160W Bronze Stojan: Height Adjustable Stand for Dell Pro All-in-One Barva: Černá VIZ CN AV Media	ks	1,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	34 980,00
	Dell Pro All-in-One QC24250 - Rozšíření záruky Dell Pro 3y PrSu na 5y PrSu VIZ CN AV Media	ks	1,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	1 584,00
	Microsoft Office 2024 pro domácnosti a podnikatele CZ. Je určený pro domácnosti a firmy. Je určený pro jednu osobu, k instalaci a použití na jednom PC nebo Mac. Je možný přístup k podpoře společnosti Microsoft. Kompatibilní s Windows 11, Windows 10 nebo macOS. Funguje s Microsoft Teams. Office pro podnikatele 2024 obsahuje tyto programy: Outlook, Word, Excel, PowerPoint VIZ CN AV Media	ks	1,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	6 160,00
	Instalace PC - Windows 11 včetně update + MS Office 2024 VIZ CN AV Media	kpl	1,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00
	Realizace u zákazníka - zapojení VIZ CN AV Media	kpl	1,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00	4 356,00

Celkem bez DPH **73 556,00 Kč**

Odpočtové položky

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celkem bez DPH **0,00 Kč**

přípočty

odpočty

Celkem bez DPH

73 556,00 Kč

0,00 Kč

73 556,00 Kč



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		23
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	17.02.2026	
Předmět změnového listu:		
ZNP m.č.139 režie - dodání koberce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
místnost č. 139		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Bez koberce, ponechání stávající podlahy bez úprav		
Nové řešení:		
Pokládka nové kobercové podlahové krytiny		
Zdůvodnění změny:		
Přestože byla původní podlaha v místnosti režie technicky v pořádku, její vzhled byl výrazně opotřebený a esteticky nevyhovující. Povrch neodpovídá charakteru místnosti, která slouží jako pracoviště pro obsluhu AV technologií zasedací místnosti 107. Na základě tohoto zjištění bylo na kontrolním dnu rozhodnuto o položení nové kobercové krytiny, která zajistí odpovídající vizuální úroveň prostoru a vhodné podmínky pro jeho dlouhodobé využívání.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dní bod 42/10		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - zlepšení vzhledu a estetické úrovně místnosti		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		14 685,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		14 685,20 Kč
DPH 21%		3 083,89 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		17 769,09 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:		Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:		podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX		
Datum: 17.2.2026		

Stav:		ZL 23	02.02.2026
Místo plnění:			
Předmět nabídky:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			

č.pól.z VV popř.ÚRS	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
------------------------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	8,48	240,00	0,00	2 035,20	0,00	2 035,20
69751086	koberec 500x500mm, střížená všivaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 950g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Bfl S1	m2	10,00	0,00	1 200,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Mimo ÚRS	Rohová AL lišta na okraj vstuního schodu 30x30	m	2,50	180,00	80,00	450,00	200,00	650,00
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem bez DPH **14 685,20 Kč**

Odpočtové položky

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem bez DPH **0,00 Kč**

přípočty **14 685,20 Kč**
odpočty **0,00 Kč**
Celkem bez DPH **14 685,20 Kč**

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15
106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval :

██████████
██████████
██████████
██████████

od roku 1994

Sítě k Vaším službám

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		24
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	17.02.2026	
Předmět změnového listu:		
Nouzové osvětlení, úpravy elektroinstalace		
Část díla dotčená změnovým listem:		
3.NP místnost č. 208C		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Nouzového osvětlení napojené přes síťové filtry napájená z CBS (centrální bateriový systém). Zásuvka pro kopírku v místnosti 208C (3. NP) dle původního požadavku.		
Nové řešení:		
Úpravy elektroinstalace Úprava kabeláže nouzových světel z důvodu přechodu na autonomní režim. Demontáž síťových filtrů Zřízení nové zásuvky		
Zdůvodnění změny:		
V průběhu realizace bylo zjištěno, že instalované rušící/odrušovací filtry na napájecích větvích nouzového osvětlení způsobují problémy při provozu centrálního bateriového systému (CBS). Filtry byly zapojeny na kabelu vycházejícím z CBS, který napájí nouzová svítidla v místnosti 107 a přilehlých prostorech, a další filtr byl umístěn před vstupem do stropu 3. NP směrem do SÍCu. Filtry byly demontovány a otestovány ve zkušebně, kde se potvrdilo, že jsou technicky v pořádku a jako zařízení jsou kompatibilní. Problém však vzniká při jejich použití v kombinaci s CBS, protože jejich proudové nároky (cca 10–50 A) výrazně převyšují maximální proudovou zátěž jednotlivých zón CBS (cca 0,3 A). Tato nesouladná zátěž způsobovala přetěžování a následné přepalování pojistek CBS. Po odpojení filtrů CBS funguje bez jakýchkoliv potíží. Z tohoto důvodu je nutné provést úpravu kabeláže nouzového osvětlení a přechod na autonomní nouzová svítidla, dále odpojení, přemístění a opětovné připojení dotčených svítidel a zásuvek. Součástí změny je také zřízení nové zásuvky pro kopírku v místnosti 208C ve 3. NP, což je nový požadavek OBP.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
ANO - bude zaneseno v DSP		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dní bod 40/4		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - Zajištění bezproblémového provozu nouzového osvětlení odstraněním prvků způsobujících rušení CBS.		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		52 394,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		52 394,00 Kč
DPH 21%		11 002,74 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		63 396,74 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:	
podpis:	podpis:	
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: ██████████		
Datum: 17.02.2026		

Stav:		ZL24	03.02.2026
Místo plnění:			
Předmět nabídky:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			

č.pol.	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
--------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

HZS2232	Hourinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (odpojení svítidla, zásuvek, přemístění a opětovné připojení) - Úprava kelevé instalace nouzových světel z důvodů změny na autonomní + demontáž síťových filtrů - zřízení zásuvky pro kopírku ve 3NP m.č.208C	hod	64,00	0,00	690,00	0,00	44 160,00	44 160,00
124 - M - N1, 3	Nouzové svítidlo s piktogramem autonomní, IP65, 1 x LED, 1W, 135lm	ks	3,00	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	ks	3,00	0,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00
1257420004	KABEL CYKY-J 3x2,5, KRUH 100M	m	45,00	23,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00
1257395004	KABEL CYKY-O 3x1,5, KRUH 100M	m	62,00	13,70	0,00	849,40	0,00	849,40
998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,20	0,00	4 000,00	0,00	800,00	800,00

Celkem bez DPH **52 394,40 Kč**

Odpočtové položky

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem bez DPH **0,00 Kč**

přípočty **52 394,40 Kč**
odpočty **0,00 Kč**
Celkem bez DPH **52 394,40 Kč**

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

od roku 1994

Sítě k Vaším službám

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		25
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	17.02.2026	
Předmět změnového listu:		
2NP, 3NP VZT doplnění dle PD		
Část díla dotčená změnovým listem:		
2NP, 3NP		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
V projektové dokumentaci DPS – D.1.4 Technika prostředí staveb, část D.1.4.c – Vzduchotechnika, půdorys 3. NP, Nová budova – nový stav byly zakresleny a specifikovány prvky VZT, chybí ve VV		
Nové řešení:		
V rámci aktualizace projektové dokumentace došlo k vypadnutí prvků zahrnující čelní desky vířivého anemostatu, boxy anemostatu, potrubí typu SPIRO a tlumicí hadice z výkazu výměr. Navrhuje se proto jejich opětovné doplnění do VV v rozsahu odpovídajícím původnímu řešení uvedenému v DPS.		
Zdůvodnění změny:		
Prvky byly řádně zapracovány v původní dokumentaci DPS, avšak při následné aktualizaci projektu z důvodu snížení nákladů rekonstrukce došlo k jejich vypuštění ve VV. Jedná se o nezbytné komponenty funkčního VZT systému, jejichž absence by znemožnila kompletní realizaci a uvedení systému do provozu. Změna je tedy nutná k zajištění souladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
NE - zaneseno v DPS D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - D.1.4.c -VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS - 2.NP a 3.NP část NOVÁ BUDOVA -NOVÝ STAV		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne 44		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - Doplnění prvků zajišťuje plnou funkčnost a správné provozní parametry VZT systému.		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		90 444,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		1 878,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		88 566,20 Kč
DPH 21%		18 598,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		107 165,10 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:		Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:		podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: ██████████		
Datum: 17.2.2026		

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL_25	05.02.2026
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Změnový list - 2NP, 3NP VZT doplnění dle PD		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
Přípočtové položky								
VZT - 1.20	Čelní deska vířivého anemostatu 600 x 600 mm, 48 lamel, RAL 9010, lamely nastavitelné černé	ks	8,00	3 986,30	0,00	31 890,40	0,00 Kč	31 890,40 Kč
21/1.19	Čelní deska vířivého anemostatu 300x300, RAL 9010, lamely nastavitelné černé	ks	2,00	2 951,00	0,00	5 902,00	0,00 Kč	5 902,00 Kč
VIZ CN	box anemostatu 600x600 - 2NP 8ks, 3NP 1ks	ks	9,00	2 458,00	0,00	22 122,00	0,00 Kč	22 122,00 Kč
VIZ CN	box anemostatu 300x300 - 1 ks	ks	1,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00 Kč	2 299,00 Kč
S6	Potrubí SPIRO 160 včetně tvarovek	m	8,00	832,50	0,00	6 660,00	0,00 Kč	6 660,00 Kč
T10	Tlumící hadice ohebná 254 (např. Sonoflex MO)	m	8,00	723,60	0,00	5 788,80	0,00 Kč	5 788,80 Kč
VIZ CN	Tlumící hadice ohebná 100	m	8,000	377,00	0,00	3 016,00	0,00 Kč	3 016,00 Kč
VIZ CN	Potrubí SPIRO 100 - rozbočka 100/100	ks	2,00	781,00	0,00	1 562,00	0,00 Kč	1 562,00 Kč
VIZ CN	Potrubí SPIRO 250 - rozbočka 250/160	ks	2,00	2 032,00	0,00	4 064,00	0,00 Kč	4 064,00 Kč
090001000.	Ostatní náklady - Drabný instalační materiál	kpl	1,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00 Kč	2 623,00 Kč
VZT pol.95	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00	4 517,00	0,00	4 517,00	0,00 Kč	4 517,00 Kč
				377,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				377,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
				377,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem bez DPH **90 444,20 Kč**

Odpočtové položky								
VZT - 1.26	Stěnová mřížka hliníková 1 řadů s upevňovacím rámečkem, rozteč 12,5 mm, 300 x 100 mm	ks	2,00	939,00	0,00	1 878,00	0,00 Kč	1 878,00 Kč

Celkem bez DPH **1 878,00 Kč**

přípočty **90 444,20 Kč**
odpočty **1 878,00 Kč**
Celkem bez DPH 88 566,20 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

od roku 1994

Sítě k Vaším službám

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		26
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	17.02.2026	
Předmět změnového listu:		
Výměna otopných těles m.č.205A		
Část díla dotčená změnovým listem:		
3.NP- místnost č. 205A		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Stávající otopné těleso		
Nové řešení:		
Výměna otopného tělesa za nové, prostorově vhodnější řešení.		
Zdůvodnění změny:		
<p>Původní litinový radiátor byl ve špatném technickém stavu a svými rozměry zasahoval do prostoru určeného pro bezpečný průchod do a ze sprchy. V hygienických a sprchových prostorech musí být zachován minimální volný průchozí prostor, který umožňuje bezpečný pohyb uživatelů bez rizika úrazu. Pevné překážky, jako jsou otopná tělesa, nesmí zasahovat do prostoru určeného pro průchod nebo manipulaci.</p> <p>V prostředí se zvýšenou vlhkostí a rizikem uklouznutí je navíc nepřipustné umísťovat pevné překážky do zón, kde dochází k pohybu osob, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti. Původní litinové těleso svými rozměry zúžilo průchod pod bezpečnou hodnotu a vytvářelo rizikové místo při vstupu a výstupu ze sprchy.</p> <p>Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho výměně za nové, prostorově úspornější otopné těleso, které umožní bezpečný a plynulý pohyb uživatelů.</p>		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne 42 a 43 bod 42/9		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - Výměna otopného tělesa zlepšuje bezpečnost a komfort užívání prostoru, protože umožňuje bezpečný průchod a eliminuje rizikové překážky v mokřém prostředí.		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		19 470,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		19 470,00 Kč
DPH 21%		4 088,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		23 558,70 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:		Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:		podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: ██████████		
Datum: 17.02.2026		

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL_26	03.02.2026
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Změnový list - Výměna otopných těles m.č.205A		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.	položka	jedn.m nořství	mnořství	cena materiálu / za jednotk.mnořství	cena montáže / za jednotk.mnořství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
--------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

č.pol.	položka	jedn.m nořství	mnořství	cena materiálu / za jednotk.mnořství	cena montáže / za jednotk.mnořství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
	205A radiátor							
Mimo URS	Radiátor Klasik R - rekonstrukční 21-400-600 - Radik Klasik	ks	1,00	5 250,00	1 200,00	5 250,00	1 200,00	6 450,00
Mimo URS	Heimeier term.ventil CALYPSO exakt rohový DN 15 - 1/2"	ks	2,00	650,00	90,00	1 300,00	180,00	1 480,00
Mimo URS	Heimeier termostatická hlavice K bílá (M30x1,5)	ks	1,00	530,00	130,00	530,00	130,00	660,00
Mimo URS	Držák radiátoru-sada	ks	1,00	120,00	70,00	120,00	70,00	190,00
Mimo URS	CU lisovací přechod 8243 - 15 - 1/2" závit venkovní	ks	2,00	125,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Mimo URS	CU-materiál-kolena,spojky,trubka	kpl	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Mimo URS	Držáky potrubí-komplet-hmožděnky,šrouby	kpl	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Mimo URS	Kompletní předělání CU připojovacího potrubí k novým rad.Přívod +zpátečka	ks	1,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Mimo URS	Vypuštění a napuštění systému ÚT-4x stoupační rozvod,odvzdušnění	ks	1,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
Mimo URS	Demontáž litinových radiátorů,vysekání konzolí	ks	1,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00
Mimo URS	Tlaková zkouška	kpl	1,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Mimo URS	Likvidace -rozezdání a odvoz litinových radiátorů	ks	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Mimo URS	Doprava	km	150,00	17,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00

Celkem bez DPH **19 470,00 Kč**

Odpočtové položky

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
								Celkem	0,00 Kč

Celkem bez DPH **0,00 Kč**

přípočty **19 470,00 Kč**

odpočty **0,00 Kč**

Celkem bez DPH **19 470,00 Kč**

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval : ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

od roku 1994

 Síť k Vaším službám

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		27
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006		
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace	
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024	
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Datum	17.02.2026	
Předmět změnového listu:		
Úprava krytů topení - větrací mřížky, značení, odpočty stolů		
Část díla dotčená změnovým listem:		
3.NP- 208, 210A		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Větrací mřížky do dřeva v kovovém provedení o rozměrech: 100 × 500 mm a 60 × 800 mm. Nábytková uzamykatelná dvířka v recepci nebyla v dokumentaci bez značení. Ve VV byly uvedeny položky stolů R.766352 a R.766352.1, které měly být dodávány v rámci části LII.		
Nové řešení:		
Větrací mřížky do dřeva v kovovém provedení o rozměru: 80 × 400 mm Doplnění značení uzamykatelných nábytkových dvířek včetně odpovídajícího označení klíčů. Odpočet stolů položek R.766352 a R.766352.1 z VV.		
Zdůvodnění změny:		
Původně navržené mřížky 100 × 500 mm a 60 × 800 mm byly revidovány s ohledem na skutečné potřeby přístupu k radiátorům, proudění vzduchu a demontovatelnost krytů. Nově zvolený jednotný rozměr 80 × 400 mm zajišťuje dostatečný volný otvor pro ventilaci, umožňuje bezpečný a pohodlný přístup k otopným tělesům pro údržbu a zároveň umožňuje snadnou manipulaci a demontáž krytů. V recepci nebylo v původní dokumentaci zahrnuto označení uzamykatelných nábytkových dvířek. Tyto skříňky slouží k bezpečnému uložení techniky (např. telefony, notebooky) během jednání, a proto je nutné jejich jednoznačné označení včetně odpovídajícího značení klíčů, aby bylo zajištěno snadné a přehledné používání bez nutnosti pamatovat si konkrétní umístění. Položky stolů R.766352 a R.766352.1 zůstaly ve VV omylem, přestože byla část LII z realizace vypuštěna. Je nutné je odečíst, aby VV odpovídal skutečnému rozsahu prací.		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
S navrženými změnami souhlasím:		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne bod 40/2, 43/1,		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: ANO - Změny zvyšují funkčnost, přehlednost a provozní spolehlivost nábytkových prvků i větracích otvorů a uvádějí VV do souladu se skutečným rozsahem dodávky		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		59 850,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		140 327,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-80 477,00 Kč
DPH 21%		-16 900,17 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		-97 377,17 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:	
podpis:	podpis:	
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: ██████████		
Datum: 17.2.2026		

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	27	11.02.2026
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Změnový list - Úprava krytů topení - větrací mřížky, značení a odpočet stolů		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
--------	---------	-------------------	----------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Přípočtové položky

	Větrací mřížky do dřeva							
	mřížka větrací do dřeva kovová 80x400mm	ks	42,00	550,00	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00
71 - 751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	ks	42,00	0,00	275,00	0,00	11 550,00	11 550,00
	závěs klip 95 st. slepý	ks	30,00	210,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
	Označení nábytkových uzamykacích dvířek v recepci							
953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	ks	90,00	0,00	50,00	0,00	4 500,00	4 500,00
73534561.R1	tabulka Al kartáčovaná15x15mm samolepicí	ks	90,00	90,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	Označení na klíče	ks	90,00	70,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00

Celkem bez DPH **59 850,00 Kč**

Odpočtové položky

72 - 42972113	mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm	ks	21,00	621,00	0,00	13 041,00	0,00 Kč	13 041,00 Kč
74 - 42972103	mřížka větrací do dřeva kovová 60x800mm	ks	6,00	619,00	0,00	3 714,00	0,00 Kč	3 714,00 Kč
71 - 751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	ks	27,00	0,00	275,00	0,00	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč
	závěs pianový	ks	6,00	0,00	216,00	0,00	1 296,00 Kč	1 296,00 Kč
R.766352	F-AN.L2.01 Jednací stůl (pracovní deska vč. připojovacích míst),1250x1400 mm, tl.20mm,	ks	9,00	9 295,00	0,00	83 655,00	0,00 Kč	83 655,00 Kč
R.766352.1	F-AN.L2.02 Jednací stůl (pracovní deska vč. připojovacích míst)1400x1500 mm, tl.20mm, MDF potažené přírodní dýhou, podnož stávající	ks	2,00	15 598,00	0,00	31 196,00	0,00 Kč	31 196,00 Kč

Celkem bez DPH **140 327,00 Kč**

přípočty **59 850,00 Kč**
odpočty **140 327,00 Kč**
Celkem bez DPH -80 477,00 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15

106 00 Praha 10

www.temo.cz

Kontroloval a kompletoval :

██████████
██████████
██████████
██████████

od roku 1994

Sítě k Vaším službám

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	28
Číslo akce EDS/SMVS: 114V50400-4006	
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letní - realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-01332-18/VZ-2024
Zhotovitel:	TEMO TELEKOMUNIKACE a.s.. U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	17.02.2026
Předmět změnového listu:	
Záměna PC za dotykový terminál MaR	
Část díla dotčená změnovým listem:	
místnost č, 139	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
V původní projektové dokumentaci bylo pro ovládání systému MaR (měření a regulace) navrženo standardní PC pracoviště včetně souvisejícího příslušenství. Ovládání MaR mělo probíhat přes klasické PC rozhraní.	
Nové řešení:	
Záměna PC pracoviště za dotykový ovládací terminál určený pro trvalé ovládání systému MaR.	
Zdůvodnění změny:	
Záměna původně navrženého PC pracoviště za dotykový ovládací terminál vychází z požadavku na jednodušší, bezpečnější a spolehlivější ovládání systému MaR. Dotykový terminál je kompaktní, určený pro trvalý provoz, umožňuje přehledné ovládání bez potřeby periferií a snižuje riziko nežádoucí manipulace.	
Vzhledem k tomu, že terminál plně nahrazuje funkci PC, příslušenství pro ovládání MaR již není potřeba a je proto odečteno z VV. Tím se výkaz výměr uvádí do souladu se skutečným technickým řešením a eliminuje se dodávka nevyužívaných prvků.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	
S navrženými změnami souhlasím:	
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
Ano bude uvedeno v TZ v DSP	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne bod 42/5	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO - zvýšení provozní spolehlivost, bezpečnost a uživatelský komfort při ovládání systému MaR, zjednodušení obsluhy	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	111 309,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	112 301,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-992,00 Kč
DPH 21%	-208,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-1 200,32 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: ██████████	
Datum: 17.2.2026	

Stav:	Cenová kalkulace - dodatek k SoD	ZL_28	16.02.2026
Místo plnění:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná		
Předmět nabídky:	Změnový list - Strukturovaná kabeláž - záměna PC za dotykový terminál, odpočet příslušenství		
Objednatel:	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA, Přípotoční 300, 101 00 Praha 10		
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10		

č.pol.	položka	jedn.m nožství	množství	cena materiálu / za jednotk.množství	cena montáže / za jednotk.množství	celková cena materiálu	celková cena montáže	cena celkem bez DPH
Přípočtové položky								
1	Dotykový terminál 12" včetně SW aplikace	ks	1,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	66 250,00
2	Dotykový terminál 12" - licence OS	ks	1,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	8 380,00
3	Komunikační rozhraní pro dotykový terminál	ks	1,00	12 859,00	0,00	12 859,00	0,00	12 859,00
4	Dotykový terminál 12" - napájecí zdroj (zálohovaný)	ks	1,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	14 920,00
5	Dotykový terminál 12" - montáž	ks	1,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
6	Montáž napájecího zdroje (zálohovaný)	ks	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Celkem bez DPH **111 309,00 Kč**

Odpočtové položky									
36	PC klient desktop	PC klient MaR: desktop	ks	1,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00 Kč	27 300,00 Kč
37	PC klient miniPC	PC klient MaR: miniPC	ks	1,00	45 328,40	0,00	45 328,40	0,00 Kč	45 328,40 Kč
40	PCKlient:montá ž	montáž PC klienta	ks	2,00	1 950,00	0,00	3 900,00	0,00 Kč	3 900,00 Kč
41	KVM	KVM přepínač 2-port, USB + dig. monitor, podpora rozlišení až 4K	ks	1,00	2 078,70	0,00	2 078,70	0,00 Kč	2 078,70 Kč
42	KVM:montáž	KVM:montáž	ks	1,00	519,70	0,00	519,70	0,00 Kč	519,70 Kč
43	Monitor	LCD LED monitor 24", 16:9, 1920x1080, IPS panel, audio	ks	1,00	2 176,20	0,00	2 176,20	0,00 Kč	2 176,20 Kč
44	Monitor montáž	montáž monitoru	ks	1,00	325,00	0,00	325,00	0,00 Kč	325,00 Kč
76		19' 8xCZ zásuvka, 16A, bleskojistka, 3x1.5mm 2m kabel	ks	8,00	741,00	0,00	5 928,00	0,00 Kč	5 928,00 Kč
77		Montáž zásuvkového modulu	ks	8,00	185,30	0,00	1 482,40	0,00 Kč	1 482,40 Kč
80		Patch panel modulární 24x keystone, 1U	ks	6,00	2 655,10	0,00	15 930,60	0,00 Kč	15 930,60 Kč
81	Patch panel montáž	Montáž patch panel	ks	6,00	1 222,00	0,00	7 332,00	0,00 Kč	7 332,00 Kč

Celkem bez DPH **112 301,00 Kč**

přípočty
odpočty
Celkem bez DPH

111 309,00 Kč
112 301,00 Kč
-992,00 Kč

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického zámku 233/15
106 00 Praha 10
www.temo.cz
Kontroloval a kompletoval: [REDACTED]

od roku 1994
TEMO
Sítě k Vaším službám