

ZMĚNOVÝ LIST PRO ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZZVZ – ZMĚNY NEPŘEDVÍDATELNÉ

<i>Název a evidenční číslo stavby:</i> „Most X528. NN3519, Černý Most II, P14 – Stavební údržba“ („Dílčí zakázka“)	<i>Stavební část:</i> Hlavní
<i>Identifikátor Smlouvy o Dílo:</i> Dílčí smlouva č. 3/25/5600/087 uzavřená na základě „Rámcová dohoda na běžnou a stavební údržbu mostních a speciálních staveb“ č. 9/24/5600/105, PID: TSKAX0023GTS	
<i>Objednatel:</i> Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČO: 03447286 IDDS: mivq4t3	<i>Zhotovitel:</i> Metrostav TBR a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň IČ: 09884572 IDDS: dhh5kbf

<i>Označení Změnového listu (ZL):</i> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ZL1</div>	<i>Číslo ZL:</i> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1</div>
<i>Přílohy Změnového listu:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přehled změn stavby 2. Rozpis ocenění 3. Schématické výkresy, fotodokumentace 4. Vážní lístky 5. Vyjádření AD 6. Vyjádření TDS 	
<i>Iniciátor změny:</i> Zhotovitel	
<i>Zařazení změny:</i> Nejedná se o Změnu podstatnou ve smyslu § 222 ZZVZ, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změny jsou zařazeny dle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Okolnost, nemohla být zadavatelem jednajícím s náležitou péčí předvídaná. Hodnota Změny nepřekročí 30 % ceny SoD.	
<i>Popis a zdůvodnění Změny:</i> <p>Odůvodnění změny č. 1 (BOURÁNÍ ASFALTU) - Při zkušebním odbourání bylo zjištěno, že mostní izolace zůstává pevně spojena s asfaltem. Z tohoto důvodu bude mostní izolace odstraněna a odvezena současně s vybouraným asfaltem jako jeden materiálový celek. S přihlédnutím k nízké únosnosti a potřebě šetrného odstranění bylo rozhodnuto bourat asfaltovou vrstvu ručně a za pomoci lehkých strojů.</p> <p>Odůvodnění změny č. 2 (ŘÍMSOVÉ KOTVY) – Při provedení sondy byla odhalena původní armatura ukotvení římsy. Z důvodu jejího špatného technického stavu (provedení svárů, koroze...) bude muset být provedeno dodatečné kotvení. To bude provedeno pomocí betonářské výztuže, která bude procházet mostním prefabrikátem. Bude proveden vývrt v prefabrikátu pro železobetonový trmínek, příslušná část procházející tímto prefabrikátem bude ošetřena pomocí nátěru a mezera zalepena pomocí epoxidu.</p> <p>Odůvodnění změny č. 3 – (VYŠŠÍ VÝMĚRA VYBOURANÝCH BETONŮ) Během bouracích prací vyrovnávací vrstvy bylo zjištěno, že její skutečná tloušťka je větší než tloušťka uvedená v původní dokumentaci. Tloušťka vybourané konstrukce činí dle zaměření na stavbě 100-150 mm namísto 30-110 mm udávaných v archivní dokumentaci.</p> <p>Odůvodnění změny č. 4 – (ŘEZÁNÍ ŘÍMSY) Po zahájení prací při strojním odbourávání římsy bylo zjištěno, že nedochází oddělování betonu římsy v pracovní spáře mezi římsou a konzolou nosné konstrukce. Ve zvýšené míře docházelo k poškozování prefabrikátu nosné konstrukce. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o</p>	

použití šetrnější metody pomocí odřezávání. Odřezávání bude probíhat po jednotlivých částech. Tyto odřezané části budou odvezeny, následně rozebrány na menší díly a odvezeny na skládku.

Vzhledem ke dřívějšímu zjištění odchylek archivní dokumentace od skutečnosti bylo pro upřesnění polohy kotev předjatých byly v opěrných křídlech provedeny sondy, aby byla určena jejich přesná poloha. Poté bude vytvořena nová ochrana kotev předjatých lan.

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:

Údaje v Kč bez DPH


Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
- 645 490,94	3 177 550,42	2 532 059,48


Rekapitulace dopadu Změny na termín Stavby:


Bez termínového dopadu.

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


<i>TSK hl. m. Prahy pověřený Zaměstnanec</i>		<i>El. podpis:</i>	
<i>TSK hl. m. Prahy ředitel úseku správy mostů speciálních objektů</i>		<i>El. podpis:</i>	
<i>Technický dozor BUNG CZ s.r.o.</i>		<i>El. podpis:</i>	
<i>Autorský dozor Pontex spol. s.r.o.</i>		<i>El. podpis:</i>	
Objednatel: TSK hl. m. Prahy člen představenstva		<i>El. podpis:</i>	
Zhotovitel: Metrostav TBR a.s. Obchodní náměstek na zá plné moci		<i>El. podpis:</i>	



































EZ

PC

