

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke Smlouvě o dílo č. S947/2025/025 (SML-00042-2025-163)

uzavřené dne 6. 5. 2025

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále též „smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56,
563 01 Lanškroun

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HELP, silnice – železnice s.r.o.

se sídlem Moravská 537, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí

IČO: 274 97 976

DIČ: CZ27497976

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

zastoupená Tomášem Teplým, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 201727249/0300

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1219762389/0800

datová schránka: zm894dy

kontakt:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci dohody“ a každý jednotlivě jako „účastník dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 6. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/025 (SML-00042-2025-163) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Rekonstrukce SV Kozí hřbety, LS Lanškroun**“ (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce SV Kozí hřbety, LS Lanškroun, vypracované [redacted] (dále též jen „projektová dokumentace“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 5. 5. 2025. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 14. 5. 2025, tj. o 9 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posunul termín dokončení díla nejpozději do 24. 9. 2025. Dílo není doposud dokončeno. Zhotovitel je od 25. 9. 2025 v prodlení s dokončením díla.
3. Během provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které byly důvodem pro změny díla. Jedná se o odečtení zlepšení podloží stabilizací vápněním pro dosažení minimální únosnosti pláně 30 MPa v délce 150 m dle geologického posudku a o odečtení částí opevnění svahů z gabionových košů v objemu 21,6 m³ z důvodu nepotřebnosti. Z důvodu zjištění skutečného stavu hydrologických poměrů v rámci stavby a zajištění dokonalého odvodu vody z tělesa lesní cesty je třeba doplnění příčné drenáže mimo těleso komunikace v km 0,448 00 délka 6 m, km 0,568 00 délka 6 m, km 0,688 00 délka 6 m, km 0,808 00 délka 5,5 m, km 1,000 00 délka 6 m, km 1,175 00 délka 6 m, km 1,350 00 délka 5 m, km 1,525 00 délka 5,5 m, km 1,700 00 délka 6 m, km 1,840 00 délka 4,5 m a v km 1,980 délka 6 m. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této dohody Změnovém listu a příloze č. 2 této dohody Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací.
4. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených víceprací a méněprací, a dále za účelem vystavení smluvní pokuty zhotoviteli za prodlení s dokončením díla.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací a méněprací, a to:

Rekonstrukce SV Kozí hřbety	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena za dílo

	8 824 610,41 Kč bez DPH	174 144,68 Kč bez DPH	56 502,29 Kč bez DPH	8 706 968,02 Kč bez DPH
--	----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------

2. Objednatel na základě prodlení zhotovitele s provedením díla uplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle článku IX., odst. 1 a odst. 2 smlouvy.

Výpočet výše smluvní pokuty:

- Čl. IX., odst. 1. SOD, tj. 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III., odst. 1 SOD za každý, byť i započatý den prodlení, a to po dobu prvního měsíce prodlení (tedy od 25. 9. 2025 do 24. 10. 2025):

Cena dle čl. III., odst. 1 SOD ve znění dohody o vypořádání: 8 706 968,02 Kč bez DPH

Smluvní pokuta za den: $0,001 \times 8\,706\,968,02 = 8\,706,96802$ Kč

Počet kalendářních dní prodlení: 30 dní $\times 8\,706,96802 = \mathbf{261\,209,04\,Kč}$

- Čl. IX., odst. 2. SOD, tj. 25 % z ceny prací, jež zbývá po prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc provést do řádného zhotovení díla dle SOD (tedy k 25. 10. 2025):

Cena nedokončených prací k 25. 10. 2025: 4 455 988,76 Kč bez DPH

Smluvní pokuta 25 % z částky 4 455 988,76 = $0,25 \times 4\,455\,988,76 = \mathbf{1\,113\,997,19\,Kč}$

Smluvní pokuta činí celkem 1 375 206,23 Kč.

3. Zhotovitel se smluvní pokutou co do důvodu a výše souhlasí a zavazuje se ji v termínu splatnosti uhradit na účet objednatele. V případě, že zhotovitel smluvní pokuty uvedenou v odst. 2 tohoto článku dobrovolně neuhradí, podpisem této dohody zhotovitel výslovně uděluje objednateli souhlas s provedením jednostranného zápočtu vůči zhotovitelem vystaveným fakturám za provedené práce na díle související s jeho dokončením.
4. Objednatel vystaví zhotoviteli penalizační fakturu neprodleně po zaslání této dohody o vypořádání k podpisu zhotoviteli. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po úplném dokončení díla a předání všech dokladů požadovaných smlouvou.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci dohody níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci dohody prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků dohody nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky dohody.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každého z účastníků osoba oprávněná za něj jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V dne:/
dle elektronického podpisu
za objednatele:

V dne:/
dle elektronického podpisu
za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Tomáš Teplý
jednatel
HELP, silnice – železnice s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 29.1. 2026	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce SV Kozí hřbety, LS Lanškroun, evidenční číslo zakázky S947/2025/025			
Zhotovitel: HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí, IČO: 274 97 976 DIČ: CZ27497976			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Rekonstrukce SV Kozí hřbety	Charakter akce: investice	Číslo objektů: SO-101	Stavební díly: HSV
Popis změny:			
<p>a) Neprovádělo se zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně 30 MPa v délce 150 m dle geologického posudku. Navrženo bylo v km 0,890 00 – 1,040 00 stabilizované podloží z 3% cementovápnné směsi v množství 15,9 kg/m² v tloušťce 300 mm. Celková plocha zlepšení podloží byla předpokládána 525,0 m².</p> <p>b) Neprováděla se část opevnění svahů z gabionových košů v objemu 21,6 m³</p> <p>c) Navíc se provádělo příčné převedení drenáže mimo těleso komunikace v km 0,448 00 délka 6 m, km 0,568 00 délka 6 m, km 0,688 00 délka 6 m, km 0,808 00 délka 5,5 m, km 1,000 00 délka 6 m, km 1,175 00 délka 6 m, km 1,350 00 délka 5 m, km 1,525 00 délka 5,5 m, km 1,700 00 délka 6 m, km 1,840 00 délka 4,5 m a v km 1,980 délka 6 m.</p>			
Důvod změny:			
<p>a) Projektovou dokumentací bylo navrženo v km 0,890 00 – 1,040 00 zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně 30 Mpa. Po skryvce humózních hlín a kontrolním průjezdu naloženého nákladního vozidla se ukázalo, že uvedený úsek nejeví odlišné vlastnosti od navazujících úseků. Pro statické zátěžové zkoušky se vybraly úseky, na kterých se zdálo podloží horší (méně únosné), než v úseku v km 0,890 00 – 1,040 00. Statické zátěžové zkoušky, které se provedly dne 19. 9. 2025 ve staničení km 0,175 a km 0,550 a ve staničení km 1,400 a točna v KÚ dne 1. 10.2025 ukázaly, že subjektivně horší podloží i tak splňuje požadované meze únosnosti dané projektovou dokumentací. Z uvedeného důvodu bylo upuštěno od zlepšení podloží.</p> <p>b) Projektová dokumentace navrhla pro vyrovnání výškových rozdílů gabionové koše. Gabionové koše jsou navrženy na výtok propustků, dále u výhybny v km 1,077 25 – 1,123 27 a jako pravostranné zpevnění svahu u propustku v km 0,851 50. V km 0,853 20 – 0,885 20 jsou navrženy gabionové koše 2x1x1m = 15ks. Realizační fáze upřesnila potřebu výškového vyrovnání. Skutečná potřeba objemu gabionových košů je ve výsledku nižší o 21,6 m³ gabionových košů.</p> <p>c) Pro rozdělení objemu odváděné drenážní vody se přistoupilo k dodatečnému opatření v podobě příčného převedení drenáže mimo těleso komunikace. Důvodem je zajištění trvalého a funkce schopného drenážního systému odvádějícího podpovrchovou vodu mimo pláň svážnice.</p>			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum: 16.2.2026	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 24. 9. 2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 174 144,68Kč N: 0	Bilance: - 117 642,39 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 56 502,29Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			8 706 968,02 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8 706 968,02 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Tomáš Teplý	Datum: 16.2.2026	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 16.2.2026	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			500 03 Hradec IČ: 42190451, DIČ: CZ42190451 Oblastní Federativní východní Čechy Prámyslová 1106/14, Nový Hradec Králové 500 03 Hradec Králové	
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_163_26
Stavba: SV Kozí hřbety více a méněpráce



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 2.2.2026

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-117 642,39
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-117 642,39		-24 705,00
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-142 347,39
-------------------	----------	------------	--	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_163_26



Stavba: SV Kozí hřbety více a méněpráce

Místo: Datum: 2.2.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-117 642,39	-142 347,39
2025_163_26	vícepráce	56 502,29	68 367,79
2025_163_26	méněpráce	-174 144,68	-210 715,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
SV Kozí hřbety více a méněpráce
Objekt:
2025_163_26_ - vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 2.2.2026

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				56 502,29
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	56 502,29	21,00%	11 865,49	
snížená	0,00	12,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	68 367,78
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SV Kozí hřbety více a méněpráce

Objekt: **2025_163_26_ - vícepráce**

Místo:

Datum: 2.2.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 502,29
HSV - Práce a dodávky HSV	56 502,29
2 - Zakládání	40 171,69
4 - Vodorovné konstrukce	15 881,73
998 - Přesun hmot	448,87

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SV Kozí hřbet více a méněpráce

Objekt: 2025_163_26_ - vícepráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 2.2.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 502,29

D HSV Práce a dodávky HSV 56 502,29

D 2 Zakládání 40 171,69

1	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	10,146	535,10	5 429,12	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211571111

P Poznámka k položce:

SP 0-16

VV	"km 0,448 00" 6*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,974
VV	"km 0,568 00" 6*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,974
VV	"km 0,688 00" 6*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,974
VV	"km 0,808 00" 5,5*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,893
VV	"km 1,000 00" 6*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,974
VV	"km 1,175 00" 6*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,974
VV	"km 1,350 00" 5*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,812
VV	"km 1,525 00" 5,5*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,893
VV	"km 1,700 00" 6*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,974
VV	"km 1,840 00" 4,5*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,731
VV	"km 1,980 00" 6*(0,18-3,14*0,075*0,075)	0,974
VV	Součet	10,146

2	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,125	623,42	1 948,19	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111

VV	"km 0,448 00" 6*0,5*0,1	0,300
VV	"km 0,568 00" 6*0,5*0,1	0,300
VV	"km 0,688 00" 6*0,5*0,1	0,300
VV	"km 0,808 00" 5,5*0,5*0,1	0,275
VV	"km 1,000 00" 6*0,5*0,1	0,300
VV	"km 1,175 00" 6*0,5*0,1	0,300
VV	"km 1,350 00" 5*0,5*0,1	0,250
VV	"km 1,525 00" 5,5*0,5*0,1	0,275
VV	"km 1,700 00" 6*0,5*0,1	0,300
VV	"km 1,840 00" 4,5*0,5*0,1	0,225
VV	"km 1,980 00" 6*0,5*0,1	0,300
VV	Součet	3,125

3	K	21275250r	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná PP SN 12 celoperforovaná 360° DN 150	m	62,500	524,71	32 794,38	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

PP Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 8 X-Stream Perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby

VV	"km 0,448 00" 6	6,000
VV	"km 0,568 00" 6	6,000
VV	"km 0,688 00" 6	6,000
VV	"km 0,808 00" 5,5	5,500
VV	"km 1,000 00" 6	6,000
VV	"km 1,175 00" 6	6,000
VV	"km 1,350 00" 5	5,000
VV	"km 1,525 00" 5,5	5,500
VV	"km 1,700 00" 6	6,000
VV	"km 1,840 00" 4,5	4,500
VV	"km 1,980 00" 6	6,000
VV	Součet	62,500

D 4 Vodorovné konstrukce 15 881,73

4	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	4,950	3 208,43	15 881,73	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463212121

VV rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem 11*2,25*0,2 4,950

D 998 Přesun hmot 448,87

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,874	8,18	448,87	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
SV Kozí hřbety více a méněpráce
Objekt:
2025_163_26 - méněpráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 2.2.2026

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-174 144,68
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-174 144,68	21,00%	-36 570,39	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	-210 715,07
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SV Kozí hřbety více a méněpráce

Objekt: **2025_163_26 - méněpráce**

Místo:

Datum: 2.2.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-174 144,68

HSV - Práce a dodávky HSV

-174 144,68

4 - Vodorovné konstrukce

-89 229,60

5 - Komunikace pozemní

-84 915,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SV Kozí hřbety více a méněpráce

Objekt: 2025_163_26 - méněpráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 2.2.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -174 144,68

D HSV Práce a dodávky HSV -174 144,68

D 4 Vodorovné konstrukce -89 229,60

4	K	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	21,600	-4 131,00	-89 229,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-----------	------------	----------------

PP Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/461511111

D 5 Komunikace pozemní -84 915,08

2	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	525,000	-94,80	-49 770,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561041111

3	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	8,348	-4 210,00	-35 145,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	---	-------	-----------	------------	----------------

PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
VV 525*15,9*0,001 8,348