

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/061/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 11-4182-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřený mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nář. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

I Č : 26475081

D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení:

číslo účtu:

statutární orgán:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/061/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-4182-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 27.5.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 30.9.2014, DODATKU č. 2 ze dne 24.2.2015, DODATKU č. 3 ze dne 4.5.2015 a dodatku č. 4 ze dne 24.6.2015 upravuje takto:

V článku II. se aktualizují údaje zhotovitele následovně:

II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby):

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních: Ing. Nikola Gorelová

tel.: [redacted]
mobil: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
<http://sweco.cz>

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních:

[redacted]
ředitel divize 131
tel. [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
fax: [redacted]
<http://sweco.cz>

[redacted]
tel.: [redacted]
mobil: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

<http://sweco.cz>

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 5 se mění:

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. III. této smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od 28.5.2014, po celou dobu realizace díla, nejpozději však do **31.12.2017**.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. III. této smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od 28.5.2014, po celou dobu realizace díla, nejpozději však do **31.12.2018**.

Dále se z čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ vypouští z odstavce 2. původní text (*uvedeno v neúplném znění textu odst. 2.*):

- e) „bod D – b)+c)do 15 dnů od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe, s.p.“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

- e) „bod D – b)+c) do **90 dnů** od vyznění o uzavření majetkoprávních vztahů“

Dále se v čl. IV. „**SMLUVNÍ CENA**“ vypouští z odstavce 1. původní text:

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

cena bez DPH		1 260 000,- Kč,
sazba DPH	21%	
DPH		264 600,- Kč
Celková cena včetně DPH		1 524 600,- Kč,

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3. připadá::

plnění bodu A	250 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B	100 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C	430 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D-a).....	150 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D-b)+c).....	170 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F.....	100 000,- Kč bez DPH

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

cena bez DPH		1 300 000,- Kč,
sazba DPH	21%	
DPH		273 000,- Kč
Celková cena včetně DPH		1 573 000,- Kč,

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3. připadá::

plnění bodu A	250 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B	100 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C	430 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D-a).....	150 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D-b)+c).....	210 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F.....	100 000,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/061/P/SoD/2014 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 11-4182-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 27.5.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 30.9.2014, DODATKU č.2 ze dne 24.2.2015, DODATKU č.3 ze dne 4.5.2015 a DODATKU č. 4 ze dne 24.6.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnouty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

"Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti" pro záměr
projektu "Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice"

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne **20. 09. 2017**

V Praze dne 5.9.2017

ZA OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE


Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR


Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
Projekt:	Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice				
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 5	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	23.6.2017	A	B	C	D E
Zařazení změnového listu					nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	SWECO HYDROPROJEKT a.s, Tábořská 31, 140 16 Praha 4				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení prací (znovu zajištění stanovisek) z důvodu dlouhotrvajícího majetkoprávního vypořádání majetku mezi ŘVC ČR a Povodí Labe, s.p.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice" k vydání územního rozhodnutí				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	5.11.2016			
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Sweco Hydroprojekt zpracovává a zajišťuje k záměru "Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice" projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí dle uzavřené SoD S/ŘVC/061/P/SoD/2014 (evid.č.objednatele), 11-4182-0100 (evid.č.zhotovitele). Je odevzdán koncept dokumentace, dále byla zajištěna stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu sporů mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR nemohl být uzavřen smlouvný vztah "Právo k pozemku". Povolení stavby nelze zajistit bez vypořádání těchto majetkoprávních vztahů. Projektové práce byly pozastaveny do vypořádání těchto sporů. Spor mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR je řešen na úrovni Ministerstva Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Dle informace objednatele o uzavření smlouvy v horizontu dvou měsíců a v důsledku propadnutí některých již zajištěných stanovisek je nutnost znovuobnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění územního rozhodnutí. Za zajištění stanovisek a z nich vyplývající prací žádáme o navýšení smluvní ceny bodu D - b) + c), (58 hodin po 689,66 Kč, celkem 40 000,- Kč). Zároveň žádáme o prodloužení termínu plnění bodu D - b) + c), a to právě z důvodu potřeby zajištění obnovy vyjádření a prodloužení platnosti smlouvy o dílo v důledku výše uvedeného. Nutnost zajištění nových stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání rozhodnutí o umístění stavby.</p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 40 000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 1 260 000,- Kč bez DPH činí 3,17%</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní</p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>					
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>					

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1 260 000,- Kč	
Cena SoD po změně	1 300 000,- Kč	
jedná se o změnu o 3,17 %	40 000,- Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		Má vliv na dokončení díla. Nejpozdější termín platnosti smlouvy je do 31.12.2018.
VYJÁDŘENÍ TDS:		
Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
Není relevantní		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na její původní cenu a termín plnění, tímto souhlasím se změnou ceny a termínu plnění dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/061/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : D - b) + c)	40 000.-Kč	2017
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis: .	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis: .	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .	