

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0164/L7700/24 (objednatele)
č. 0379/2024 (zhotovitele)
ze dne 11.10.2024
na provedení stavebních prací pro akci

„ÚV Podolí – rekonstrukce budovy A a C“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o.

se sídlem Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 14000

zastoupena:

IČO: 480 26 921

DIČ: CZ48026921

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla. To zejména s ohledem na stáří budovy a těžko předvídatelný technický stav.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- Osekání omítky v budově C
- Zastropení instalační šachty sendvičovým panelem
- Instalační dvířka
- Dlažba
- Broušení podlah
- Repase stávajícího poklopu před nákladním výtahem

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- Odstranění stávající skladby podlah a sjednocení nesoudržných ploch mazaninou tl. 60 mm,
- Zastropení instalační šachty betonovou deskou
- Odstranění a likvidace azbestového VZT potrubí
- Odstranění dlažby lepené asfaltem
- Oprava stěn perlinkou a lepidlem,
- Úprava stávající skladby střechy,
- Výměna dešťového svodu
- Výmalba schodišťového prostoru,
- Broušení a renovace schodů terco včetně obnovy protiskluzných prvků
- Vytvoření nových prostupů pro trasy elektro, MR a datové sítě
- Kompletní výměna poklopu před nákladním výtahem
- Desky XPS
- Podhledy
- SDK kastlíky pro zakrytí instalací ZTI a elektro
- Záložní zdroj UPS pro výtah
- Nátěr portálu
- Nový rozvaděč MaR pro ovládání požárních klapek

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 6.1 a doplňuje se nový odstavec 6.1.1. takto:

6.1. „Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla **konečnou cenu díla bez DPH** ve výši: **110.591.073,70 Kč** (slovy: jedno sto deset milionů pět sed devadesát jeden tisíc sedmdesát tři korun českých sedmdesát haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1 a 2.

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	7 616 083,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	-689 719,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	8 305 802,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	102 974 990,70 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	7 616 083,00 Kč
Celková cena bez DPH	110 591 073,70 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných prací

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
