



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Malé Kyšice – rekonstrukce a intenzifikace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-671/25-D1
Číslo zakázky: 21400220
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2025/023/INZET

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 54670
IČO: 25611062
DIČ: CZ25611062
Zastoupený: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Bohumil Neumann, prokurista společnosti
Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

Součástí realizace díla je i přeložka vedení NN. Objednatelem byla připravena projektová dokumentace tak, že tuto přeložku zajistí zhotovitel díla. Ten neprodleně po uzavření smlouvy o dílo vyzval zákonem stanoveného jediného možného realizátora této přeložky – společnost ČEZ Distribuce. Vzhledem k tomu, že společnost ČEZ Distribuce uzavřela se zhotovitelem jen smlouvu o smlouvě budoucí bez konkrétního, jasně stanoveného termínu realizace přeložky, jejíž provedení je zcela nezbytné k pokračování stavebních prací, dohodly se smluvní strany na přerušení stavby. Po stanovení pevného termínu provedení přeložky vedení NN bude stavba opět zahájena do 30 dnů poté, kdy objednatel písemně vyzve zhotovitele. Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že v závislosti na délce přerušení stavby, kterou nemůže objednatel ani zhotovitel ovlivnit, může dojít k posunu termínu dokončení díla.

Stavba bude přerušena od 01.03.2026.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-671/25 (**ČOV Malé Kyšice – rekonstrukce a intenzifikace**), uzavřené dne 20.10.2025 **se nemění.**
- 3.2 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. R-671/25 (**ČOV Malé Kyšice – rekonstrukce a intenzifikace**), uzavřené dne 20.10.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-671/25 (**ČOV Malé Kyšice – rekonstrukce a intenzifikace**), uzavřené dne 20.10.2025.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 24. 02. 2026


V Říčanech dne 24. 02. 2026

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.


Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

ZHOTOVITEL



INZET, s.r.o.

Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel společnosti

