

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Cyklostezka Kralovice - Kožlany			
Objekt:	SO 102 - ZVP - ul. Tyršova, SO 102 - ZVD - ul. Tyršova, SO 103 - ZVP - podél silnice II/229 Kralovice - Kožlany, SO 103 - ZVD - podél silnice II/229 Kralovice - Kožlany, SO 104 - ZVP - rozšíření silnice, SO 201 - ZVP - most			
Objednatel:	Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice			
TDS:	Miroslav Zwettler			
Projektant:	Ing. Kamil Hrbek			
Popis změny:				
Změna č. 3.1. - 3.5. SO 103 - podél silnice II/229 Kralovice - Kožlany - směrové sloupky [vícepráce], doměrky na základě GZ - SO 102 - ul. Tyršova, SO - 103 - podél silnice II/229 Kralovice - Kožlany, SO - 104 - rozšíření silnice II/229 a SO - 201 - most [méněpráce x vícepráce]				
SO 103 - podél silnice II/229 Kralovice - Kožlany - směrové sloupky [vícepráce] V rámci KD č. 13, dne 25.08.2025 za účasti objednatele, TDS a zhotovitele bylo dohodnuto, že zhotovitel provede osazení 20 ks červených reflexních směrových sloupků v místech vjezdu pro hospodářskou techniku, aby byla definována přesná délka zesílené konstrukce vrstvou SC.				
Doměrky na základě GZ - SO 102 - ul. Tyršova, SO 103 - podél silnice II/229 Kralovice - Kožlany, SO 104 rozšíření silnice II/229 a SO 201 - most [méněpráce x vícepráce] Na základě zaměření skutečného provedení stavby Cyklostezka Kralovice - Kožlany, bylo provedeno dopočítání výměr jednotlivých položek zasměrněného rozpočtu stavby				
		celková cena změny:	změna v % vs SOD	
Změna č. 1.1. [vícepráce]		1 302 398,06	5,25%	
Změna č. 2.1. [méněpráce]		-472 421,02 Kč	-1,90%	
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, geodetické zaměření skut. provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		829 977,04 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	174 295,18 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 004 272,22 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		24 816 616,16 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		28 383 358,79 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		29 213 335,83 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH		35 348 136,35 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-472 421,02 Kč	829 977,04 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 302 398,06 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis		
	Zhotovitel: Milan Hacker	 elektronicky podepsáno		
	TDS: Miroslav Zwettler	elektronicky podepsáno		
	Objednatel: Ing. Karel Popel	elektronicky podepsáno		
	AD: Ing. Libor Křížák	elektronicky podepsáno		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3			

Rozpočet ke změnovému listu č. 3										
Název díla:						Cyklostezka Kralovice - Kožlany				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 103 - ZVP - podél silnice II/229 Kralovice - Kožlany - směrové sloupky										
										0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
1	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,000	1,080	1,080	806,000	0,00	870,48	870,48
2	275313611.1	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,823	2,903	1,080	4 665,500	8 505,21	13 543,95	5 038,74
3	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	0,000	20,000	20,000	337,000	0,00	6 740,00	6 740,00
4	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	0,000	20,000	20,000	254,000	0,00	5 080,00	5 080,00
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										17 729,22
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:										17 729,22

Rozpočet ke změnovému listu č. 3										
Název díla:				Cyklostezka Kralovice - Kožlany						
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 102 - ZVP, ZVD - ul. Tyršova - doměrky na základě GZ										
1	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	61,000	0,000	-61,000	263,600	16 079,60	0,00	-16 079,60
2	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	55,000	53,000	-2,000	2 926,180	160 939,90	155 087,54	-5 852,36
3	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	55,000	53,000	-2,000	758,410	41 712,55	40 195,73	-1 516,82
4	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	114,000	0,000	-114,000	426,570	48 628,98	0,00	-48 628,98
5	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	119,700	0,000	-119,700	129,000	15 441,30	0,00	-15 441,30
6	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 112,000	2 225,500	-886,500	16,000	49 792,00	35 608,00	-14 184,00
7	564851111	Podklad ze štéřkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 116,200	2 033,500	-82,700	110,670	234 199,85	225 047,45	-9 152,41
8	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	28,203	12,813	-15,390	425,000	11 986,28	5 445,53	-6 540,75
9	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	2 187,740	2 033,500	-154,240	284,150	621 646,32	577 819,03	-43 827,30
10	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 187,740	2 033,500	-154,240	13,000	28 440,62	26 435,50	-2 005,12
11	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 187,740	2 033,500	-154,240	189,100	413 701,63	384 534,85	-29 166,78
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-192 395,42

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
12	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	8,000	28,000	20,000	238,000	1 904,00	6 664,00	4 760,00
13	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	8,000	28,000	20,000	263,600	2 108,80	7 380,80	5 272,00
14	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	18,000	53,000	35,000	613,280	11 039,04	32 503,84	21 464,80
15	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	18,000	53,000	35,000	198,200	3 567,60	10 504,60	6 937,00
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	420,000	441,000	21,000	473,080	198 693,60	208 628,28	9 934,68
17	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	559,000	639,700	80,700	415,230	232 113,57	265 622,63	33 509,06
18	592170361	obrubník betonový parkový přírodní 500 (1000)x80x250mm vč. obloukových	m	570,180	652,490	82,310	135,000	76 974,30	88 086,15	11 111,85
19	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	28,650	31,410	2,760	4 240,030	121 476,86	133 179,34	11 702,48
20	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 187,740	2 225,500	37,760	132,410	289 678,65	294 678,46	4 999,80
21	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	17,100	26,550	9,450	700,000	11 970,00	18 585,00	6 615,00
22	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,100	26,550	9,450	341,980	5 847,86	9 079,57	3 231,71
23	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,780	47,790	17,010	190,000	5 848,20	9 080,10	3 231,90
24	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	20,520	31,860	11,340	3 841,500	78 827,58	122 390,19	43 562,61
25	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,280	10,290	8,010	478,050	1 089,95	4 919,13	3 829,18
26	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,280	10,290	8,010	77,320	176,29	795,62	619,33

27	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	51,000	93,000	42,000	1 881,370	95 949,87	174 967,41	79 017,54
28	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	0,000	142,875	142,875	466,000	0,00	66 579,75	66 579,75
29	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	434,340	531,495	97,155	784,000	340 522,56	416 692,08	76 169,52
30	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	8,930	12,000	3,070	1 059,070	9 457,50	12 708,84	3 251,34
31	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,109	12,240	3,131	720,000	6 558,48	8 812,80	2 254,32
32	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	66,990	93,300	26,310	282,220	18 905,92	26 331,13	7 425,21
33	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	29,290	68,800	39,510	215,000	6 297,35	14 792,00	8 494,65
34	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	0,000	75,000	75,000	81,800	0,00	6 135,00	6 135,00
35	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	816,730	1 055,000	238,270	32,000	26 135,36	33 760,00	7 624,64
36	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	816,730	1 055,000	238,270	28,600	23 358,48	30 173,00	6 814,52
37	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,418	28,875	8,457	254,000	5 186,17	7 334,25	2 148,08
38	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,000	0,084	0,084	4 340,000	0,00	364,56	364,56
39	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	0,000	2,600	2,600	574,000	0,00	1 492,40	1 492,40
42	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1,000	1,000	1 570,000	0,00	1 570,00	1 570,00
43	59224482	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x300, zatížení 25 tun	kus	0,000	1,000	1,000	2 660,000	0,00	2 660,00	2 660,00
44	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	10,395	10,479	0,000	1 250,000	12 993,75	13 098,75	105,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										442 887,93
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										250 492,51

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla:

Cyklostezka Kralovice - Kožlany

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo nok.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 104 - ZVP, ZVD - rozšíření silnice II/229 - doměrky na základě GZ										
1	564851111	Podklad ze štéřkordrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	597,830	593,000	-4,830	110,670	66 161,85	65 627,31	-534,54
2	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	597,830	593,000	-4,830	13,000	7 771,79	7 709,00	-62,79
3	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	567,830	0,000	-567,830	189,100	107 376,65	0,00	-107 376,65
4	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručné tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,770	21,500	-6,270	282,220	7 837,25	6 067,73	-1 769,52
5	59245018.1	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	22,630	15,810	-6,820	215,000	4 865,45	3 399,15	-1 466,30
6	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,355	6,120	-0,235	425,000	2 700,88	2 601,00	-99,88
7	181351004	Rozprostření omice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	214,670	61,000	-153,670	32,000	6 869,44	1 952,00	-4 917,44
8	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	214,670	61,000	-153,670	28,600	6 139,56	1 744,60	-4 394,96
9	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,367	1,525	-3,842	254,000	1 363,22	387,35	-975,87
10	895941103	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/900 mm	ks	1,000	0,000	-1,000	5 600,000	5 600,00	0,00	-5 600,00
11	59224320	vpust horská betonová spodní díl 150x120x200	ks	1,000	0,000	-1,000	28 900,000	28 900,00	0,00	-28 900,00
12	59224322	vpust horská betonová prstenec 150x120x10	ks	1,000	0,000	-1,000	5 730,000	5 730,00	0,00	-5 730,00
13	59224450	mříž dvojíř B125 pro horskou vpust betonovou 120x60cm	ks	1,000	0,000	-1,000	19 500,000	19 500,00	0,00	-19 500,00
14	59227002	Žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	m	120,000	101,000	-19,000	425,000	51 000,00	42 925,00	-8 075,00
15	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl.100mm z betonových tvárnic š 800mm	m	120,000	101,000	-19,000	345,000	41 400,00	34 845,00	-6 555,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			-195 957,95							

VÍCEPRÁCE

poř. číslo nol.	kód položky	popis položky	měrná jedd.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	108,500	163,500	55,000	473,080	51 329,18	77 348,58	26 019,40
17	592170311	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm vč. obloukových	m	107,810	166,770	58,960	150,000	16 171,50	25 015,50	8 844,00
18	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,255	4,905	1,650	4 240,030	13 801,30	20 797,35	6 996,05
19	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	149,200	149,200	303,000	0,00	45 207,60	45 207,60
20	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	0,000	152,184	152,184	391,000	0,00	59 503,94	59 503,94
21	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	47,000	47,000	193,000	0,00	9 071,00	9 071,00
22	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,000	4,700	4,700	720,000	0,00	3 384,00	3 384,00
23	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	71,380	72,500	1,120	1 059,070	75 596,42	76 782,58	1 186,16
24	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,800	5,700	3,900	3 560,500	6 408,90	20 294,85	13 885,95
25	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pňnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	79,500	112,000	32,500	217,000	17 251,50	24 304,00	7 052,50
26	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pňnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	80,295	113,120	32,825	1 750,000	140 516,25	197 960,00	57 443,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										238 594,35

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:		42 636,40
--------------------------------------	--	-----------

Rozpočet ke změnovému listu č. 3										
Název díla:					Cyklostezka Kralovice - Kožlany					
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 201 - ZVP - most - doměrky na základě GZ										
1	628611111	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A	m2	108,752	0,000	-108,752	345,450	37 568,38	0,00	-37 568,38
2	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	1,440	0,000	-1,440	159,670	229,92	0,00	-229,92
3	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem	m	7,200	0,000	-7,200	1 026,600	7 391,52	0,00	-7 391,52
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-45 189,82

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										0,00	
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:										-45 189,82	