

DODATEK Č.2 K SMLUVĚ O DÍLO Č. 09EU-002485

uzavřené dne 7.7.2016 (dále jen „Dodatek č.2“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED] generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED] ředitel správy Liberec

číslo smlouvy: **09EU-002485**

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

EUROVIA CS, a s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924,
DIČ CZ45274924

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupenou: [REDACTED], ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci

Kontaktní adresa. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,

Londýnská 564, 460 01 Liberec

číslo smlouvy: **1517.602 5050 RLA**

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

PREAMBULE DODATKU Č.2

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „I/13 I Liberec most 13 I – 119, ISPROFOND 500 111 0007“ uvedeného v bodě 1.1.3.3. Dodatku č.1.

Na základě zjištění stavu realizace Díla a po vzájemné shodě stran tohoto Dodatku č.2, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od 14.11.2016 – 30.6.2018 do okamžiku převzetí Díla Objednatel ve smyslu Smlouvy.

Důvodem ke změně termínu dokončení díla je změna projektové dokumentace stavebních objektů SO 301 Přeložka vodovodní shybky a SO 302 Přeložka kanalizační shybky a tím vyvolaná změna územního rozhodnutí.

Dále pak se termín dokončení upravuje kvůli koordinaci s navazující přeložkou vodohospodářských sítí spravovaných společnostmi Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a s realizací stavby „I/13 I Liberec“.

Změna termínu pro dokončení stavby uvedeného v bodě 1.1.3.3. Dodatku č.1.

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	Do 30.6.2018

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh a Dodatku č.1 nedotčená tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě dodavatel/zhotovitel.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.2 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Datum: 14-09-2017

Datum: 13-09-2017

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce: ředitel správy Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Funkce: ředitel závodu Liberec

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.