



Agendové číslo: **04479/2023/IM/6**

Identifikátor: **KUMSX03C04W6**

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. 04479/2023/IM

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7535

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2023 smlouvu o dílo č. 04479/2023/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany dne 16. 5. 2024 uzavřely dodatek č. 1, dne 31. 7. 2024 dodatek č. 2, dne 17. 12. 2024 dodatek č. 3, dne 29. 7. 2025 dodatek č. 4 a dne 5.2.2026 dodatek č. 6. Pro označení smlouvy o dílo č. 04479/2023/IM ve znění všech jejích dodatků se dále používá pojem „smlouva“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).

A dále se smluvní strany dohodly na záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

a) Změna č. 68: Sanitární příčky v místnostech č. 1.15 a 1.18

V průběhu realizace stavby byla zjištěna kolize instalačního modulu pro WC mísu s polohou stávajících otopných těles a jeho potrubního vedení v místnostech č. 1.15 a 1.18 v 1. NP, které nelze přemístit ani jinak upravit. Tato skutečnost neumožňuje provedení konstrukce v souladu s původní projektovou dokumentací. Z důvodu odstranění této kolize je nezbytné upravit dispoziční řešení dotčených prostor. V návaznosti na tuto úpravu je nutné nahradit původně navržené zděné příčky lehkými sanitárními příčkami, které lze konstrukčně ukotvit mimo stávající otopná tělesa. Současně, v důsledku navržené dispoziční úpravy, nebude realizována jedna původně navržená sprcha.

Hodnota víceprací činí 269.342,26 Kč bez DPH a hodnota méněprací činí 68.650,75 Kč bez DPH.

b) Změna č. 69: Silnoproud – doplnění elektroinstalací v místnosti č. 1.38

Na základě dopřesnění umístění gastro prvků, které nebylo v době zpracování projektové dokumentace známo, je nutné doplnit elektroinstalaci v dotčeném prostoru. O dodavateli gastrozařízení, jehož výběr zajišťovala příspěvková organizace, bylo rozhodnuto až v průběhu provádění stavebních prací. Upřesnění konkrétního rozmístění technologického vybavení vyvolává požadavek na úpravu napájecích přívodů, zásuvkových okruhů a souvisejících elektroinstalačních rozvodů tak, aby bylo zajištěno řádné a bezpečné připojení jednotlivých zařízení. Z uvedeného důvodu je doplnění elektroinstalace nezbytné pro správnou funkčnost a provoz gastro technologie.

Hodnota víceprací činí 16.742,00 Kč bez DPH.

c) Změna č. 70: Silnoproud – doplnění svítidel v místnosti respiria č. 1.11, místnosti č. 2.60 a podesty schodiště z 1.NP do 2.NP

Na základě doplnění minerálních kazet do podhledu v místnosti č. 1.11 bude provedena dodávka a montáž svítidel určených pro kazetový podhled. Změna vyplývá z upřesnění finální skladby a provedení podhledu, přičemž je nutné osadit svítidla odpovídající konstrukce a rozměrového modulu kompatibilního s kazetovým systémem. Z uvedeného důvodu je dodávka a montáž svítidel do kazetového podhledu v místnosti č. 1.11 a místnosti sociálního zařízení č. 2.60 nezbytná pro zajištění řádného a kompletního provedení stavební části včetně osvětlení, zároveň byl pro větší uživatelský komfort navýšen počet svítidel. V prostoru nově vybudovaného schodiště byla doplněna svítidla z důvodu zajištění odpovídajících světelných podmínek.

Hodnota víceprací činí 16.760,40 Kč bez DPH a hodnota méněprací činí 23.076,00 Kč bez DPH.

d) Změna č. 71: Silnoproud – doplnění rozvaděče v místnosti č. 1.33

Na základě upřesnění umístění gastro prvků a s tím souvisejícího doplnění elektroinstalace – přičemž o dodavateli gastrozařízení, jehož výběr zajišťovala příspěvková organizace, bylo rozhodnuto až v průběhu realizace stavebních prací – je nutné rozšířit kapacitní možnosti elektrické sítě v dotčeném prostoru. Zvýšený počet napájecích přívodů a samostatných okruhů pro gastro technologii vyvolává požadavek na doplnění rozvaděče v místnosti č. 1.33, a to z důvodu zajištění dostatečné kapacity jištění, přehledného členění jednotlivých okruhů a bezpečného provozu instalovaných zařízení.

Hodnota víceprací činí 7.261,95 Kč bez DPH.

e) Změna č. 72: Silnoproud – napojení 2ks kávomatu a docházkového terminálu v místnosti č. 1.01

Na základě požadavku uživatele na doplnění 2 ks kávomatu a docházkového systému je nutné upravit a rozšířit stávající elektroinstalaci. Nově požadovaná zařízení budou umístěna na chodbě u hlavního vstupu a vyžadují samostatné napájecí okruhy a odpovídající jištění. Z tohoto důvodu je nutné doplnit rozvaděč v uvedeném prostoru, aby byla zajištěna dostatečná kapacita, přehledné členění okruhů a bezpečný provoz instalovaných zařízení.

Hodnota víceprací činí 7.817,00 Kč bez DPH.

f) Změna č. 73: Silnoproud – oprava elektroinstalace nové schodišťové podesty mezi 1.NP a 2.NP, místnost č 1.17a a 2.41

V prostoru nového schodiště došlo na základě požadavku uživatele objektu k úpravě polohy svítidel. Tato změna byla navržena s cílem zvýšit bezpečnost provozu a zajistit rovnoměrnější a dostatečné nasvícení komunikačního prostoru, zejména náslapných hran schodišťových stupňů a podest.

Hodnota víceprací činí 7.819,00 Kč bez DPH.

g) Změna č. 74: Silnoproud – výměna elektroinstalace ve výlevce v 2.NP v místnosti č. 2.64a

V místnosti výlevky se měla provádět pouze instalace pro doplnění ventilátoru. Při provádění prací bylo zjištěno, že původní rozvody NN, včetně osvětlení, které měly zůstat, jsou v nevyhovujícím stavu a musí se provést nové.

Hodnota víceprací činí 9.595,00 Kč bez DPH.

h) Změna č. 75: Bourací práce v místnostech č. 1.15 a 1.18

V rozpočtu stavby nebyly zahrnuty položky na provedení bourání betonových konstrukcí za účelem zřízení drážek pro vedení kanalizačního potrubí. V rámci realizace je nezbytné provést vysekání (vybourání) drážek v betonových konstrukcích pro uložení kanalizačních rozvodů v požadovaném spádu a trase. Tyto práce jsou nutné pro řádné provedení instalací ZTI a nebyly součástí původního rozpočtu.

Hodnota víceprací činí 8.605,98 Kč bez DPH.

i) Změna č. 76: Stavební a bourací práce v místnostech č. 1.37 a 1.38

V místnostech č. 1.37 a 1.38 byly v návaznosti na upřesnění dispozičního řešení gastra provedeny stavební úpravy spočívající ve vyždění nové příčky a jejím ukotvení do ocelové konstrukce na jedné straně, a to z důvodu zajištění stability a návaznosti na stávající konstrukční systém. O dodavateli gastrozařízení, jehož výběr zajišťovala příspěvková organizace, bylo rozhodnuto až v průběhu provádění stavebních prací. Současně byla při provádění výkopu pro uložení kanalizačního potrubí v podlaze zjištěna větší tloušťka betonové konstrukce, než bylo předpokládáno, což vyvolalo zvýšený rozsah bouracích prací.

Hodnota víceprací činí 33.837,00 Kč bez DPH.

j) Změna č. 77: Dozdění příčky v místnosti č. 1.15

V místnosti č. 1.15 byla po provedení bouracích prací zjištěna dilatační spára, která byla původně kryta plechem a v novém řešení vede podél zadní stěny sprch. Z důvodu zachování její funkce nebylo možné do prostoru dilatační spáry ani přes ni provádět pevně kotvené konstrukce či instalace. Před tuto dilatační spáru byla proto vyžděna nová příčka z plynosilikátových tvárnic, a to v rámci jednoho dilatačního celku. Toto řešení umožnilo provedení rozvodů vody a osazení sprch bez zásahu do dilatační spáry a bez propojení dvou rozdílných dilatačních celků.

Hodnota víceprací činí 14.308,11 Kč bez DPH.

k) Změna č. 78: Doplnění protipožárních dvířek v SDK – v místnostech č. 1.16 a 1.17

V místnosti č. 1.16 a 1.17 v místě obezdných rozvodů nebyla v rozpočtu zahrnuta dodávka a montáž protipožárních dvířek. Z důvodu zajištění přístupu k instalacím a současného splnění požadavků požární bezpečnosti je nutné tato protipožární dvířka doplnit.

Hodnota víceprací činí 49.990,50 Kč bez DPH.

l) Změna č. 79: Úprava stávajícího kanálu v místnosti č. 1.16

Po odstranění stávající PVC krytiny na podlaze v místnosti č. 1.16 byl zjištěn instalační kanál s plechovým krytím. Na tuto konstrukci nebylo možné provést pokládku nové dlažby, a proto bylo nutné instalační kanál zabetonovat a upravit jeho povrch tak, aby umožňoval řádné provedení nové podlahové skladby. Současně byly doplněny 2 ks vlezových otvorů z důvodu zachování přístupu k vedeným instalacím.

Hodnota víceprací činí 45.893,75 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 14.520,00 Kč bez DPH.

m) Změna č. 80: Záměna podlahových krytin v 2.PP

Ve 2. PP v místnosti č. 1.01 dochází při vydatných deštích a zvýšené hladině spodní vody k průniku vlhkosti do konstrukce podlahy. Tato skutečnost vyžaduje přehodnocení původně navržené skladby nášlapné vrstvy. V uvedené místnosti se zároveň nachází čerpací jímka uživatele. V případě její poruchy nebo odpojení hrozí zaplavení prostoru, což může negativně ovlivnit podlahovou konstrukci a vést k porušení přilnavosti PVC krytiny. Za daných provozních a vlhkostních podmínek nelze uvažovat standardní skladbu podlahy bez rizika snížení její trvanlivosti a funkčnosti. Z tohoto důvodu je vhodné navrženou PVC kratinu zaměnit za keramickou dlažbu.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 0,00 Kč bez DPH.

n) Změna č. 81: Slaboproud – doplnění datového rozvaděče v 1.NP vedle rozvaděče PODA

V rámci úprav slaboproudých rozvodů bylo řešeno dopojení stávajících rozvodů SLP křídla B do nového rozvaděče. Původně uvažované umístění rozvaděče ve 2. NP by vyžadovalo prodloužení stávajících kabelových tras, čímž by došlo k překročení normové délky kabelových vedení a tím k riziku zhoršení přenosových parametrů datové sítě. Z tohoto důvodu byl po konzultaci se správcem sítě školy navržen a doplněn rozvaděč v 1. NP, do kterého byly stávající rozvody SLP dopojeny. Tímto řešením byla zachována normová délka kabeláže a zajištěna funkčnost a přenosová kvalita stávající datové sítě.

Hodnota víceprací činí 9.090,00 Kč bez DPH.

o) Změna č. 82: Výměna prasklé kanalizace v místnosti č. 2.42

Po odkrytí stávající kanalizace v místnosti č. 2.42 bylo zjištěno, že litinové potrubí je v havarijním stavu. Z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu a rizika poruch bylo přistoupeno k výměně původního litinového potrubí za nové PVC potrubí. Z uvedeného důvodu je výměna kanalizace technicky nezbytná pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu odpadního systému.

Hodnota víceprací činí 4.326,00 Kč bez DPH.

p) Změna č. 83: Výměna prasklé kanalizace v místnosti v suterénu

Po odkrytí stávající kanalizace v místnosti v suterénu bylo zjištěno, že litinové potrubí je v havarijním stavu. Z důvodu jeho nevyhovujícího technického stavu a rizika poruch bylo přistoupeno k výměně původního litinového potrubí za nové PVC potrubí. Z uvedeného důvodu je výměna kanalizace technicky nezbytná pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu odpadního systému.

Hodnota víceprací činí 7.440,00 Kč bez DPH.

q) Změna č. 84: SDK III etapa

V rámci realizace úprav rozvodů v prostorách chodby 1. PP a současně v 1. NP až 4. NP bylo nutné řešit zakrytí instalací vedených pod stropní konstrukcí. SDK konstrukce (kufry) byly provedeny za účelem zakrytí nových i stávajících rozvodů ústředního vytápění (UT), zdravotnětechnických instalací (ZTI) a elektroinstalace. Toto řešení bylo nezbytné nejen z technického hlediska, aby byla zajištěna ochrana a koordinace jednotlivých profesí, ale také z uživatelského a estetického hlediska, aby byl zachován jednotný a čistý vzhled komunikačních prostor bez pohledově přiznaných instalací.

Hodnota víceprací činí 159.647,29 Kč bez DPH.

r) Změna č. 85: Odkopání a oprava defektu kanalizace

Po provedení kamerových zkoušek kanalizace ve 2. PP byl zjištěn havarijní stav spočívající v porušení venkovní kanalizace vedené z objektu. Na základě tohoto zjištění byl proveden výkop v trase poškozeného potrubí, výměna poškozeného úseku kanalizace, následný zásyp kamenivem a uvedení povrchu do původního stavu včetně nového asfaltového krytu. Současně provozovatel vodohospodářské infrastruktury (VAK) provedl na své náklady realizaci nové kanalizační přípojky do jejich řadu. Z uvedeného důvodu byly tyto práce technicky nezbytné pro zajištění funkčnosti a bezpečného provozu odkanalizování objektu.

Hodnota víceprací činí 320.714,57 Kč bez DPH.

s) Změna č. 86: Výměna 2ks umyvadel

Na základě požadavku uživatele byla provedena výměna 2 ks stávajících umyvadel, které se nacházejí v učebnách dotčených stavebními pracemi. Součástí této změny je i výměna připojovacího potrubí a výměna umyvadlové baterie.

Hodnota víceprací činí 13.976,00 Kč bez DPH.

t) Změna č. 87: VRN – vyplývající z prodloužení termínu realizace

Na základě prodloužení termínu realizace stavby o 75 dnů související se schválenou změnou č. 35, 36 a 66, jsou zhotovitelem nárokovány vedlejší rozpočtové náklady (VRN). Prodloužení doby realizace má přímý vliv na časové působení zařízení staveniště, řízení stavby a souvisejících nákladů, které byly kalkulovány na původně sjednaný termín.

Hodnota víceprací činí 56.215,00 Kč bez DPH.

u) Změna č. 88: Úprava stávající teracové podlahy ve 4. NP

Bylo zjištěno, že po osazení dveřního křídla nových protipožárních dveří do místnosti 4.30 nejdou dveře v plném rozsahu otvírat. Důvodem jsou nerovnosti stávajícího teraca, které není položeno vodorovně. Jelikož protipožární dveře nelze dodatečně upravovat, je nutné provést úpravu stávajícího teraca v potřebné ploše.

Hodnota víceprací činí 39.744,00 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací a záměny je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce a záměny, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

**III.
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku, a dále bude provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí:

cena bez DPH	1.099.125,81 Kč
DPH 21%	230.816,42 Kč
cena celkem vč. DPH	1.329.942,23 Kč
3. **Cena méněprací, vč. úspory způsobené záměnou** činí:

cena bez DPH	106.246,75 Kč
DPH 21%	22.311,82 Kč
cena celkem vč. DPH	128.558,57 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací, méněprací a záměny zvyšuje a činí:**

cena bez DPH	126.841.564,66 Kč
--------------	-------------------

DPH 21%
cena celkem vč. DPH

26.636.728,58 Kč
153.478.293,24 Kč

(sto padesát tři milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc dvě stě devadesát tři korun českých a dvacet čtyři haléřů)

5. Příloha č. 2 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce, méněpráce a záměny

V Ostravě dne

V Otrokovicích dne

Elektronický podpis: 4.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:30 +01:00

za objednatele

Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

Peter Surovič



Digitální podpis:
27.02.2026
14:08

za zhotovitele

Peter Surovič
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže	0,00	111 476 640,23	23 410 094,45	134 886 734,68	
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	500 000,00	105 000,00	605 000,00	
02	Stavební část	0,00	62 849 583,23	13 198 412,48	76 047 995,71	
03	Zdravotechnika	0,00	11 453 081,00	2 405 147,01	13 858 228,01	
04	Topení	0,00	149 570,00	31 409,70	180 979,70	
05	Elektroinstalace	0,00	13 849 377,00	2 908 369,17	16 757 746,17	
06	Vzduchotechnika	0,00	7 874 001,00	1 653 540,21	9 527 541,21	
07	Slaboproudé rozvody	0,00	14 801 028,00	3 108 215,88	17 909 243,88	
Dodatek č. 1						
	ZL č. 1: Bourání příček, zárubní, dřevěného obkladu	0,00	19 805,96	4 159,25	23 965,21	
	ZL č. 2: Neprovádění zděných příček - stavební práce, elektroinstalace, zdravotnicka	0,00	-226 530,44	-47 571,39	-274 101,83	
	ZL č. 3: Demontáž ústředního vytápění v 1.PP až 5.NP	0,00	204 947,02	43 038,87	247 985,89	
	ZL č. 4: Výměna podlahových krytin	0,00	-79 786,76	-16 755,22	-96 541,98	
	ZL č. 5: Výměna ležatého vodovodního potrubí studené vody vč. armatur	0,00	512 236,94	107 569,76	619 806,70	
	ZL č. 6: Změna rozsahu sanace obvodového zdiva	0,00	-1 728 257,80	-362 934,14	-2 091 191,94	
Dodatek č. 2						
	ZL č. 7: Výměna ventilů ve výměníku u cukrárny	0,00	27 032,00	5 676,72	32 708,72	
	ZL č. 8: Obložení krytů radiátorů	0,00	79 166,09	16 624,88	95 790,97	
	ZL č. 9: Slaboproud, strukturovaná kabeláž	0,00	7 038 546,30	1 478 094,72	8 516 641,02	
	ZL č. 10: Likvidace stoupacích kanalizačních potrubí z azbestu	0,00	426 455,06	89 555,56	516 010,62	
	ZL č. 11: VRN - Prodloužení termínu realizace	0,00	157 405,00	33 055,05	190 460,05	
	ZL č. 12: Ústřední topení v tělocvičně a v zázemí tělocvičny	0,00	2 166 994,90	455 068,93	2 622 063,83	
	ZL č. 13: Úprava rozsahu šaten pod kuchyní	0,00	421 780,50	88 573,91	510 354,41	
	ZL č. 14: Úprava sociálního zařízení v zázemí tělocvičny	0,00	343 502,70	72 135,57	415 638,27	
	ZL č. 15: Slaboproud	0,00	1 887 434,50	396 361,25	2 283 795,75	

Dodatek č. 3					
ZL č. 16: Dodávka a montáž dveří T34/T	0,00	115 987,88	24 357,45	140 345,33	
ZL č. 17: Umístění nové kanalizační šachty	0,00	73 909,61	15 521,02	89 430,63	
ZL č. 18: Kamerové zkoušky stávající kanalizace	0,00	5 874,00	1 233,54	7 107,54	
ZL č. 19: Změna plastové výpině 27/T	0,00	-86 494,46	-18 163,84	-104 658,30	
ZL č. 20: Výměna vstupních dveří 33/T	0,00	164 944,83	34 638,41	199 583,24	
ZL č. 21: Upřesnění šířky zárubní	0,00	68 433,67	14 371,07	82 804,74	
ZL č. 22: Výměna sprchových vaniček	0,00	12 776,40	2 683,04	15 459,44	
ZL č. 23: Doplnění sprch do šaten pod kuchyní	0,00	75 334,41	15 820,23	91 154,64	
ZL č. 24: Úprava cvičné kuchyně a cukrárny	0,00	209 795,89	44 057,14	253 853,03	
ZL č. 25: Demontáž a zpětná montáž radiátoru v 1.PP šatny pod kuchyní	0,00	12 556,04	2 636,77	15 192,81	
ZL č. 26: Výměna ventilů na rozvaděči ve výměníku	0,00	69 920,00	14 683,20	84 603,20	
ZL č. 27: Dodávka nových dveří v místnosti 1.9	0,00	52 678,89	11 062,57	63 741,46	
ZL č. 28: Nový poklop šachty v místnosti 1.53b	0,00	5 069,00	1 064,49	6 133,49	
ZL č. 29: Ocelová výměna pro posuvné dveře mezi místnostmi 1.45 a 1.40	0,00	66 194,00	13 900,74	80 094,74	
ZL č. 30: Změna povrchové úpravy stropu v místnosti 1.45	0,00	19 903,95	4 179,83	24 083,78	
ZL č. 31: Protipožární dveře výtahu	0,00	20 700,00	4 347,00	25 047,00	
ZL č. 32: Doplnění okna s požární odolností + nutné úpravy oken	0,00	61 903,25	12 999,68	74 902,93	
ZL č. 33: Doplnění přístupového systému do 3.NP, 4. NP a 5.NP	0,00	120 994,20	25 408,78	146 402,98	
ZL č. 34: Doplnění sanitárního vybavení invalidního WC vč. signalizace imobilního WC	0,00	52 484,90	11 021,83	63 506,73	
Dodatek č. 4					
ZL č. 35: Přesunutí rozvodny EPS a ERO	0,00	121 687,00	25 554,27	147 241,27	
ZL č. 36: Změny vyvolané aktualizací PBR	0,00	461 067,10	96 824,09	557 891,19	
ZL č. 37: Dořešení skladby podlahy místnosti č. 0.19	0,00	7 765,15	1 630,68	9 395,83	
ZL č. 38: Řešení dilatace v místě nového schodiště	0,00	7 777,72	1 633,32	9 411,04	
ZL č. 39: Bourací a zdící práce v m.č. 1.79;1.80;1.70;1.67 a 1.69	0,00	43 242,03	9 080,83	52 322,86	
ZL č. 40: SDK dvířka v podhledu stropů m.č. 1.57;1.58;1.59	0,00	13 596,00	2 855,16	16 451,16	
ZL č. 41: Silnoproud-doplnění koncových prvků zázemí tělocvičny	0,00	41 415,42	8 697,24	50 112,66	
ZL č. 42: Posun již namontovaných zárubní do místnosti č. 1.46	0,00	10 493,29	2 203,59	12 696,88	
ZL č. 43: Povrchová úprava stropů v místnosti č. 1.44	0,00	14 526,94	3 050,66	17 577,60	

Dodatek č. 5					
ZL č. 44: Doplnění osvětlení nástupiště evak. výtahu	0,00	19 088,00	4 008,48	23 096,48	
ZL č. 45: Doplnění svítidel v místnosti cukrárny	0,00	12 528,00	2 630,88	15 158,88	
ZL č. 46: Odpočet čteček výtahu kabiny	0,00	-4 906,80	-1 030,43	-5 937,23	
ZL č. 47: Záměna IP interkomů na Audio analogové	0,00	-617,92	-129,76	-747,68	
ZL č. 48: Doplnění stanice hlasatele v místnosti 3.52	0,00	24 559,01	5 157,39	29 716,40	
ZL č. 49: Doplnění propojení jídelny a datového rozvaděče 3.NP škola	0,00	133 057,61	27 942,10	160 999,71	
ZL č. 50: SDK konstrukce I a II etapa	0,00	256 849,17	53 938,33	310 787,50	
ZL č. 51: Změny vyvolané aktualizací PŘ - II. etapa: (paniková hrazda)	0,00	227 058,30	47 682,24	274 740,54	
ZL č. 52: Doplnění skleněných stříšek	0,00	82 190,50	17 260,01	99 450,51	
ZL č. 53: Doplnění zásuvek pro koupelny 3.NP část 2 a zásuvky pro projektory	0,00	15 457,00	3 245,97	18 702,97	
ZL č. 54: Změny vyvolané aktualizací PŘ - 3 etapa (elektroinstalace)	0,00	76 589,40	16 083,77	92 673,17	
ZL č. 55: Oprava kanalizace v místnosti č. 1.51	0,00	3 360,00	705,60	4 065,60	
ZL č. 56: Stavební úpravy v místnosti č. 1.30	0,00	10 424,07	2 189,05	12 613,12	
ZL č. 57: Přesunutí 9ks svítidel z místnosti č. 1.49	0,00	12 888,00	2 706,48	15 594,48	
ZL č. 58: Odečtení 1ks hliníkových dveří 7a/T	0,00	-99 554,57	-20 906,46	-120 461,03	
ZL č. 59: Odečtení 1ks elektro zámku dveří 35/T	0,00	-21 863,10	-4 591,25	-26 454,35	
ZL č. 60: Čistící zóny + související stavební práce	0,00	104 714,01	21 989,94	126 703,95	
ZL č. 61: Zrušení části VZT u zařízení č.7	0,00	-26 853,70	-5 639,28	-32 492,98	
ZL č. 62: Doplnění SDK dilatací stěn na chodbách	0,00	58 864,28	12 361,50	71 225,78	
ZL č. 63: Venkovní terenní úpravy a bourací práce v místě nové terasy a výtahu	0,00	79 794,63	16 756,87	96 551,50	
ZL č. 64: Doplnění stříšky nad výtahem	0,00	48 472,50	10 179,23	58 651,73	
ZL č. 65: VZT - Změna rozměru potrubí z důvodu kolize s průvlakem v 1. NP zařízení č. 2	0,00	35 400,10	7 434,02	42 834,12	
ZL č. 66: Monolitické schodiště	0,00	32 008,00	6 721,68	38 729,68	
ZL č. 67: Doplnění hydrantů II etapy vč. rozvodu požární vody	0,00	197 269,80	41 426,66	238 696,46	

Dodatek č. 6					
ZL č. 68: Sanitární příčky v místnostech č. 1.15 a 1.18	0,00	200 691,51	42 145,22	242 836,73	
ZL č. 69: Silnoproud - doplnění elektroinstalací v místnosti č. 1.38	0,00	16 742,00	3 515,82	20 257,82	
ZL č. 70: Silnoproud - doplnění svítidel v místnosti respíraria č. 1.11, místnosti č. 2.60 a podesty schodiště z 1.NP do 2.NP	0,00	-6 315,60	-1 326,28	-7 641,88	
ZL č. 71: Silnoproud - doplnění rozvaděče v místnosti č. 1.33	0,00	7 261,95	1 525,01	8 786,96	
ZL č. 72: Silnoproud - napojení 2 ks kávomatu a docházkového terminálu v místnosti č. 1.01	0,00	7 817,00	1 641,57	9 458,57	
ZL č. 73: Silnoproud - oprava elektroinstalace nové schodiškové podesty mezi 1.NP a 2.NP, místnost č. 1.17a a 2.41	0,00	7 819,00	1 641,99	9 460,99	
ZL č. 74: Silnoproud - výměna elektroinstalace ve výlevce v 2.NP v místnosti č. 2.64a	0,00	9 595,00	2 014,95	11 609,95	
ZL č. 75: Bourací práce v místnostech č. 1.15 a 1.18	0,00	8 605,98	1 807,26	10 413,24	
ZL č. 76: Stavební a bourací práce v místnostech č. 1.37 a 1.38	0,00	33 837,00	7 105,77	40 942,77	
ZL č. 77: Dozdění příčky v místnosti č. 1.15	0,00	14 308,11	3 004,70	17 312,81	
ZL č. 78: Doplnění protipožárních dveří v SDK - v místnostech č. 1.16 a 1.17	0,00	49 990,50	10 498,01	60 488,51	
ZL č. 79: Úprava stávajícího kanálu v místnosti č. 1.16	0,00	31 373,75	6 588,49	37 962,24	
ZL č. 80: Záměna podlahových krytin v 2.PP	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZL č. 81: Slaboproud - doplnění datového rozvaděče v 1.NP vedle rozvaděče PODA	0,00	9 090,00	1 908,90	10 998,90	
ZL č. 82: Výměna prasklé kanalizace v místnosti č. 2.42	0,00	4 326,00	908,46	5 234,46	
ZL č. 83: Výměna prasklé kanalizace v místnosti v suterénu	0,00	7 440,00	1 562,40	9 002,40	
ZL č. 84: SDK III. etapa	0,00	159 647,29	33 525,93	193 173,22	
ZL č. 85: Odkopání a oprava defektu kanalizace	0,00	320 714,57	67 350,06	388 064,63	
ZL č. 86: Výměna 2 ks umyvadel	0,00	13 976,00	2 934,96	16 910,96	
ZL č. 87:VRN - vyplývající z prodloužení termínu realizace	0,00	56 215,00	11 805,15	68 020,15	
ZL č. 88: Úprava stávající teracové podlahy ve 4. NP	0,00	39 744,00	8 346,24	48 090,24	
Celkem za stavbu	0,00	126 841 564,66	26 636 728,58	153 478 293,24	

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce, méněpráce a záměny

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.68a - Sanitární příčky v místnostech č.1.15 a 1.18 - přípočty (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				269 342,26
	763411118	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	17,74500	10 800,00	191 648,00
		místnost 1.15: 1,85*2,03+1,3*2,03*3 - 0,7*2*2		8,87250		
		místnost 1.18: 1,85*2,03+1,3*2,03*3 - 0,7*2*2		8,87250		
	763411128	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000	kus	4,00000	14 500,00	58 000,00
		místnost 1.15: 2		2,00000		
		místnost 1.18: 2		2,00000		
	763411216	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm	m2	1,82700	9 480,00	17 319,96
		místnost 1.18: 0,9*2,03		1,82700		
	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 670,00000	0,89	2 376,30
Celkem						269 342,26

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Š056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL 0.88b - Sanitární příčky v místnostech 0. 1.15 a 1.18 - odečty (méněpráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
STAVEBNÍ ČÁST						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-12 473,90
37	317941121R00	Osazení ocelových válovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IÉ, nebo U, nebo UE, nebo L místnost 1.15 a 1.18: - 4*8,34*0,001	t	-0,03336	13 894,26	-463,51
43	342255020R00	Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm místnost 1.15 a 1.18: - (1,5*2)*2,8	m2	-8,40000	563,99	-4 737,52
44	342255024R00	Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm místnost 1.15 a 1.18: - (2,4+2,44)*2,8-0,7*2*4	m2	-7,95200	788,18	-8 251,54
56	13380615R	tyč ocelová profilová válovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm místnost 1.15 a 1.18: - 4*8,34*0,001*1,08	t	-0,03600	28 370,14	-1 021,33
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-10 669,63
124	812421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové místnost 1.15: - (1,5*2*0,8+1,18*2*0,8+2,4*0,8) místnost 1.18: - (1,5*2*0,8+1,27*0,8+1,13*0,8+2,44*0,8)	m2	-12,48000	328,48	-4 099,43
128	812451121R00	Omítky vnitřního zdíva cementové hladké místnost 1.15: - (1,5*2*2+1,18*2*2-0,7*2*2+2,4*2-0,7*2*2) místnost 1.18: - (1,5*2*2+1,13*2+1,27*2-0,7*2*2+2,44*2-0,7*2*2)	m2	-20,00000	328,51	-6 570,20
Díl:	711	Izolace proti vodě				-8 288,90
251	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti místnost 1.15: - (1,5*2*2+1,18*2*2-0,7*2*2+2,4*2-0,7*2*2) místnost 1.18: - (1,5*2*2+1,13*2+1,27*2-0,7*2*2+2,44*2-0,7*2*2)	m2	-20,00000	353,66	-7 073,20
252	711212801R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna místnost 1.15: - (1,5*2+1,18*2-0,7*2+2,4-0,7*2) místnost 1.18: - (1,5*2+1,27+1,13-0,7*2+2,44-0,7*2)	m	-10,00000	121,57	-1 215,70
Díl:	766/767	Výplně otvorů				-4 080,00
764	2942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC místnost 1.15 a 1.18: -2-2	kus	-4,00000	1 020,00	-4 080,00
Díl:	781	Obklady keramické				-24 425,32
349	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady místnost 1.15: - (1,5*2*2+1,18*2*2-0,7*2*2+2,4*2-0,7*2*2) místnost 1.18: - (1,5*2*2+1,13*2+1,27*2-0,7*2*2+2,44*2-0,7*2*2)	m2	-20,00000	32,47	-849,40
351	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele místnost 1.15: - (1,5*2*2+1,18*2*2-0,7*2*2+2,4*2-0,7*2*2) místnost 1.18: - (1,5*2*2+1,13*2+1,27*2-0,7*2*2+2,44*2-0,7*2*2)	m2	-20,00000	519,55	-10 391,00
352	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné místnost 1.15: - (1,5*2*2+1,18*2*2-0,7*2*2+2,4*2-0,7*2*2) místnost 1.18: - (1,5*2*2+1,13*2+1,27*2-0,7*2*2+2,44*2-0,7*2*2)	m2	-20,00000	129,88	-2 597,60
353	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl místnost 1.15: - (1,5*2*2+1,18*2*2-0,7*2*2+2,4*2-0,7*2*2) místnost 1.18: - (1,5*2*2+1,13*2+1,27*2-0,7*2*2+2,44*2-0,7*2*2)	m2	-20,00000	21,65	-433,00
354	78101	Dod keramický obklad -vyšší standart -2 odstíny Odkaz na mn. položky pořadí 351 : - 20*1,1	m2	-22,00000	438,21	-9 596,62
356	78103	Dod+mont obkladové lišty místnost 1.15: - (1,5*2+1,18*2-0,7*2+2,4-0,7*2) místnost 1.18: - (1,5*2+1,27+1,13-0,7*2+2,44-0,7*2)	m	-10,00000	75,77	-757,70

Díl: 784 Malby						-639,85
364	784191101R00	Příprava povrchu Penetraoe (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-12,48000	11,39	-142,15
		místnost 1.15: - (1,5*2*0,8+1,18*2*0,8+2,4*0,8)		-6,20800		
		místnost 1.18: - (1,5*2*0,8+1,27*0,8+1,13*0,8+2,44*0,8)		-6,27200		
365	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, . bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-12,48000	39,88	-497,70
		místnost 1.15: - (1,5*2*0,8+1,18*2*0,8+2,4*0,8)		-6,20800		
		místnost 1.18: - (1,5*2*0,8+1,27*0,8+1,13*0,8+2,44*0,8)		-6,27200		
		Zdravotechnika				
Díl: Sanitární technika -provedení standardní						-6 636,15
20-k SV		Baterie srohvové nástěnné s pákou vč. srohvové hadice a hlavice-sprchy ostatní	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
		místnost 1.18: - 1		-1,00000		
	721219128	Montáž odtokového srohvového žlabu délky do 1050 mm	kus	-1,00000	1 730,00	-1 730,00
		místnost 1.18: - 1		-1,00000		
	6000123300	Žlab srohvový nerezový Alca APZ4-1050 Flexible	kus	-1,00000	3 408,15	-3 408,15
		místnost 1.18: - 1		-1,00000		
Díl: Vnitřní kanalizace						-909,00
7		Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 75	m	-1,00000	681,00	-681,00
		místnost 1.18: - 1		-1,00000		
13		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 70	m	-1,00000	228,00	-228,00
		místnost 1.18: - 1				
Díl:						-528,00
2		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	-1,50000	352,00	-528,00
		místnost 1.18: - 1,5		-1,50000		
Celkem						-68 650,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL 6.09 - Silnoproud - doplnění elektroinstalací v místnosti č. 1.38 - bar (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl: B		Přístroje				3 056,00
	741310402	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,00000	378,00	756,00
	34535110	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00
D		Kabeláž				4 920,00
D.030	N	Kabel CXXH-R (B2ca s1d1) 5x2,5	m	60,00000	82,00	4 920,00
Díl: E		Rozvaděče				5 658,00
	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,00000	407,00	814,00
	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	2,00000	1 030,00	2 060,00
	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,00000	384,00	1 152,00
	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10	kus	3,00000	544,00	1 632,00
Díl: F		Ostatní				3 108,00
F.008	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	5,00000	358,00	1 790,00
	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	2,00000	659,00	1 318,00
Celkem						16 742,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.70a - Silnoproud - doplnění svítidel v místnosti respiria č. 1.11, místnosti č. 2.80 a podesty schodiště 1.NP a 2.NP připočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	A	Svítidla				16 760,40
	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	10,00000	605,00	6 050,00
	8501100943	Panel LED UGR ORO Backlit 36 W 4 140 lm čtvercové	ks	10,00000	607,24	6 072,40
A.003	A4	Svítidlo přisazené, těleso z bílého UV stbálního, samozhášivého PC. Krytí IP65. Osazeno EVG předřadníkem, LED 24W/2473lm/4K/IK07. Životnost 30.000h, L70B50. Třída izolace II. Svítidlo osvobozeno od fotobiologického odpadu RG0. Certifikát CE. Rozměr	ks	3,00000	1 546,00	4 638,00
Celkem						16 760,40

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.70b - Silnoproud - doplnění svítidel v místnosti respiria č. 1.11, místnosti č. 2.80 a podesty schodiště 1.NP a 2.NP odečty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	A	Svítidla				-23 076,00
A.010	C4	Svítidlo přisazené, těleso vyrobené z ocelového plechu v bílé barvě. Svítidlo možné spojovat do dlouhých řad.Technologie LED s difúzní optikou. Osazeno EVG předřadníkem. Krytí IP20. LED 39W/5700lm/4K. Třída izolace I. Certifikát CE. Rozměr 152x55x44mm.	ks	-4,00000	5 769,00	-23 076,00
Celkem						-23 076,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.71 - Silnoproud - doplnění rozvaděče v místnosti č. 1.33 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	E	Rozvaděče				4 812,95
	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,00000	571,00	571,00
	8500301899	Rozvodnice bezšroubová Hager FWU 32S IP 30	kus	1,00000	4 241,95	4 241,95
Díl:	F	Ostatní				2 449,00
F.002	N	Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	hod	2,00000	358,00	716,00
F.008	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	3,00000	358,00	1 074,00
	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,00000	659,00	659,00
Celkem						7 261,95

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.72 - Silnoproud - napojení 2ks kávomáta a docházkového terminálu v místnosti č. 1.01 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	B	Přístroje				506,00
B.020	N	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	2,00000	253,00	506,00
D		Kabeláž				3 740,00
D.027	N	Kabel CXKH-R (B2ca s1d1) 3x1,5	m	25,00000	52,00	1 300,00
D.029	N	Kabel CXKH-R (B2ca s1d1) 3x2,5	m	40,00000	61,00	2 440,00
Díl:	E	Rozvaděče				1 480,00
741320165		Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	3,00000	384,00	1 152,00
35822111		jistič 1-pólový 16 A, vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10	kus	2,00000	124,00	248,00
35822115		jistič 1-pólový 10 A, vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6	kus	1,00000	80,00	80,00
Díl:	F	Ostatní				2 091,00
F.008	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	4,00000	358,00	1 432,00
		HZS4231	hod	1,00000	659,00	659,00
		Celkem				7 817,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.73 - Silnoproud - oprava elektroinstalace nověschodišťové podesty mezi 1.NP a 2NP, místnost č. 1.17a 2.41 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	F	Ostatní				7 819,00
		HZS4231	hod	1,00000	659,00	659,00
		Hodinová zúčtovací sazba technik (projektové dokumentace skutečného provedení)				
F.008	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	4,00000	358,00	1 432,00
F.014	N	Demontáže a opětovná montáž el. zařízení (svítidla, vypínače, zářivky, apod.) - m.č. 1.17 až 2.41	hod	16,00000	358,00	5 728,00
		Celkem				7 819,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL 8.74 - Silnoproud - výměna elektroinstalace ve výšce v 2NP v místnost č.2.84a (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl: A		Svítilna				3 092,00
A.003	A4	Svítilna přisazená, těleso z bílého UV stbailního, samozhášivého PC. Krytí IP65. Osazeno EVG předřadníkem, LED 24W/2473lm/4K/IK07. Životnost 30.000h, L70B50. Třída izolace II. Svítilna osvobozena od fotobiologického odpadu RG0. Certifikát CE. Rozměr	ks	2,00000	1 548,00	3 092,00
Díl: C		Instalační materiál				1 032,00
C.002	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	6,00000	172,00	1 032,00
Díl: D		Kabeláž				3 380,00
D.027	N	Kabel CXKH-R (B2ca s1d1) 3x1,5	m	65,00000	52,00	3 380,00
Díl: F		Ostatní				2 091,00
F.008	N	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	4,00000	358,00	1 432,00
	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,00000	659,00	659,00
Celkem						9 595,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL 8.75 - Bourací práce v místnostech č. 1.15 a 1.18 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 194,54
187	965043441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,80000	1 185,15	4 194,54
		místnost 1.15 a 1.18:				
		12*0,5*0,3		1,80000		
		12*0,5*0,3		1,80000		
Díl:						4 411,44
369	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,92000	125,00	990,00
		3,8*2,2		7,92000		
370	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další	t	23,76000	20,00	475,20
		7,92*3		23,76000		
371	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,92000	60,00	475,20
				7,92000		
372	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každé další 1	t	110,88000	4,00	443,52
		7,92*14		110,88000		
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,92000	180,00	1 425,60
				7,92000		
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	71,28000	4,00	285,12
		7,92*9		71,28000		
375	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	7,92000	40,00	316,80
				7,92000		
Celkem						8 605,98

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	Zl. 6.76 - Stavební a bourací práce v místnostech č. 1.37 a 1.38 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 767,82
45	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm místnost 1.38: 4,5*1,5	m2	6,75000	1 002,64	6 767,82
				6,75000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 771,91
187	965043441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých ocelových dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 místnost 1.37 a 1.38: 9*0,5*0,4 6*0,5*0,4	m3	3,00000	1 185,15	3 495,45
				1,80000		
				1,20000		
195	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,9*2	m2	1,80000	153,69	276,48
				1,80000		
Díl:	766/767	Výplně otvorů				10 902,45
270	0001	Dod+mont dveře vnitřní 800/1970 kompletní prvek 1/T vč.zárubně a příslušenství, viz. výpis dveří	ks	1,00000	10 902,45	10 902,45
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 718,62
767	995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg místnost 1.38: ocelový U140 profil délky 2x1,5m + ocelové plotna 2ks 0,4*0,4*0,005m 3bm*16,4 2ks*6,28	kg	61,76000	105,00	6 484,80
				49,20000		
				12,56000		
130	10820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 49,2*1,03/1000	t	0,05068	35 600,00	1 804,21
136	11265	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 60mm tabule 12,56*1,03/1000	t	0,01294	33 200,00	429,61
Díl:						3 676,20
369	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 3*2,2	t	6,60000	125,00	825,00
				6,60000		
370	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 6,6*3	t	19,80000	20,00	396,00
				19,80000		
371	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,60000	60,00	396,00
				6,60000		
372	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 6,6*14	t	92,40000	4,00	369,60
				92,40000		
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,60000	180,00	1 188,00
				6,60000		
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 6,6*9	t	59,40000	4,00	237,60
				59,40000		
375	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,60000	40,00	264,00
				6,60000		
Celkem						33 837,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.77 - Dozdění příčky v místnosti č. 1.15 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 308,11
44	342255024R00	Příčky z oceli a tvárnice nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	18,20000	788,16	14 308,11
		místnost 1.15: 5,8*3,25		18,20000		
Celkem						14 308,11

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.78 - doplnění protipožárních dveří v SDK - v místnostech č. 1.16 a 1.17 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				49 990,50
		PP revizní dvířka TAMADEX typ RFS 300 x 300 x 25 GKF US EI30/45 (Sm) stěna/zdivo	kus	10,00000	2 298,85	22 988,50
		oennová nabídka od subdodavatele: 1999kš *1,15				
		PP revizní dvířka TAMADEX typ RFS 200 x 200 x 25 GKF US EI30/45 (Sm) stěna/zdivo	kus	1,00000	1 943,50	1 943,50
		oennová nabídka od subdodavatele: 1690kš *1,15				
		Požární revizní dvířka TAMADEX typ RFS 300x600x25 GKF US EI30/45 (Sm)	kus	1,00000	2 748,50	2 748,50
		oennová nabídka od subdodavatele: 2390kš *1,15				
		Montáž	ks	12,00000	1 380,00	16 560,00
		oennová nabídka od subdodavatele: 1200kš *1,15				
		Vedlejší náklady (doprava, lešení, úklid atd.)	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00
		oennová nabídka od subdodavatele: 4000kš *1,15				
		Vypracování průvodní dokumentace	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00
		oennová nabídka od subdodavatele: 1000kš *1,15				
Celkem						49 990,50

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Š056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.79b - Úprava stávajícího kanálu v místnosti č. 1.16 - přípočty (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				11 303,38
	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 kanál v místnosti 1.16: 0,6*31*0,08	m3	1,48800	5 910,00	8 794,08
	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže kanál v místnosti 1.16: 0,6*31*0,08	m3	1,48800	483,00	688,94
137	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí kanál v místnosti 1.16: plocha 0,6*31m = 18,6m2 * 1,05 = 19,53m2 kari síť 150/150/8mm - 3,03kg/m2 19,53*3,03/1000	t	0,05920	30 749,28	1 820,36
Díl:	762	Konstrukce tesařské				13 252,20
	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz kanál v místnosti 1.16: 0,6*31m	m2	18,60000	135,00	2 511,00
	60726280	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm 18,6*1,2	m2	22,32000	483,00	10 334,16
	598762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	128,00000	3,18	407,04
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				10 594,35
	767590830	Demontáž podlah z desek kanál v místnosti 1.16: 0,6*31m	m2	18,60000	584,00	10 490,40
	598767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	105,00000	0,99	103,95
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 743,82
	953961111	Kotva chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kanál v místnosti 1.16: 31*2+0,6*2 = 63,2m/ 0,3 = 211ks	ks	211,00000	48,10	10 149,10
	13021105	tyč ocelová kruhová hladká CSN 42 5512 jakost 10 218.0 výztuž do betonu D 8mm 211ks * 0,2 = 42,2bm*1,05 = 44,31m výztuž kruhová průměr 8mm: 0,4kg/bm 44,31*0,4/1000	t	0,01770	33 600,00	594,72
Celkem						45 893,75

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.79b - Úprava stávajícího kanálu v místnosti č. 1.16 - odečty (méněpráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Vnitřní kanalizace						-14 520,00
18		Revizní šachtičce na trase ležaté kanalizace v podlaže 1.PP vč. rámu a plynotěsného podlahového poklopu 900 x 900 mm,hl. 1000 mm, pro osazení čistícího kusu, vč. stavebních prací	soubor	-1,00000	14 520,00	-14 520,00
Celkem						-14 520,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.80a - Záměna podlahových krytin v 2.PP - připočty dlažby (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						157 457,80
313	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	156,57600	10,82	1 694,15
	místnost 1.01	130,44		130,44000		
	místnost 1.03	5,176		5,17600		
	místnost 1.04	20,96		20,96000		
314	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby odkaz na položku č.313	m2	156,57600	32,47	5 084,02
317	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	91,50000	216,48	19 807,92
	místnost 1.01	63,5		63,50000		
	místnost 1.03	6,5		6,50000		
	místnost 1.04	21,5		21,50000		
319	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky odkaz na položku č.317	m	91,50000	21,65	1 980,98
320	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele odkaz na položku č.313	m2	156,57600	519,56	81 350,63
322	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně odkaz na položku č.313	m2	156,57600	17,50	2 740,08
323	77101	Dod keramická dlažba R10 156,576*1,03	m2	161,27328	290,08	46 782,15
327	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	1,66000	817,20	962,83
		SLEVA ZHOTOVITELE	kpl	-1,00000	2 944,96	-2 944,96
Celkem						157 457,80

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.80b - Záměna podlahových krytin v 2.PP - odečty PVC podlahy (méněpráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				-157 457,80
328	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým	m2	-156,57600	41,13	-8 439,97
	místnost 1.01	130,44		130,44000		
	místnost 1.03	5,178		5,17600		
	místnost 1.04	20,96		20,96000		
329	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	-156,57600	30,31	-4 745,82
		odkaz na položku č.328		156,57600		
332	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	-91,50000	54,12	-4 951,98
	místnost 1.01	83,5		83,50000		
	místnost 1.03	6,5		6,50000		
	místnost 1.04	21,5		21,50000		
333	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	-91,50000	221,89	-20 302,94
		odkaz na položku č.332		91,50000		
335	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž.	m2	-156,57600	177,51	-27 793,81
		odkaz na položku č.328		156,57600		
337	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-156,57600	37,88	-5 931,10
		odkaz na položku č.328		156,57600		
338	77601	Dod zátěžové PVC	m2	-182,29880	452,45	-82 481,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 335 : 156,576*1,1		172,23380		
		připočet pro soklík : 91,5*0,1*1,1		10,06500		
339	776012	Dod soklíková lišta	m	-96,07500	37,88	-3 639,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 332 : 91,5*1,05		96,07500		
343	996776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	-1,83000	640,38	-1 171,86
Celkem						-157 457,80

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.81 - Slaboproud - doplnění datového rozvaděče v 1.NP vedle rozvaděče PODA (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:						9 090,00
741210101		Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
35712019		rozvaděč nástěnný dvoudílný 19" celoskleněné dveře 18U/500mm	kus	1,00000	7 840,00	7 840,00
Celkem						9 090,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.82 - Oprava kanalizace v místnosti č. 2.42 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 326,00
	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	4,00000	221,00	884,00
	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus	1,00000	890,00	890,00
	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	4,00000	638,00	2 552,00
Celkem						4 326,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.83 - Výměna prasklé kanalizace v místnosti v suterénu (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				7 440,00
	721140808	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	5,00000	309,00	1 545,00
	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,00000	787,00	3 935,00
	751572102	Uchytení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200	m	5,00000	188,00	940,00
Celkem						7 440,00

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	Sň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.84 - SDK III. etapa - přípočty (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				159 647,29
89	418021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	30,18400	751,98	22 897,76
	místnost 1.28	SDK kufr - kabeláž ke vstupu		7		
	místnost 1.22	SDK kufr - ZTI		1,5		
	místnost 1.21	SDK kufr - ZTI		1,8		
	místnost 1.32	SDK čelo		3,5		
	místnost 1.37	SDK kufr + zakrytí ZTI		9,384		
	místnost 1.38	SDK kufr + zakrytí ZTI		3,5		
	místnost 2.13	SDK kufr + zakrytí ZTI		1,7		
	místnost 2.30	SDK kufr + zakrytí ZTI		2		
71	418091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	30,18400	23,93	722,30
		příplatky k SDK kufrům a čelům		47,28000		
	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	153,60000	648,00	99 532,80
	místnost 1.30	podhled		35,4		
	místnost 1.31	podhled		35,4		
	místnost 1.11	podhled		66		
	místnost 1.32	podhled		16,8		
	3810178520	Kazeta minerální akustická KCS Thematex Feinfresco 600*600*15 mm	m2	161,28000	227,52	36 894,43
		153,6*1,05		161,28000		
Celkem						159 647,29

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce objektu SS a Domova mládeže
R:	001	ZL 8.85 - Odkopání a oprava defektu kanalizace (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				137 541,24
	113107444	Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopecch strojně pl do 15 m2 8*1,5	m2	12,00000	348,00	4 176,00
				12,00000		
	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých 8	m	6,00000	164,00	984,00
				6,00000		
	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 8*1,5*2,5	m3	27,00000	1 300,00	35 100,00
		odečtení ručního výkopu - 3m3		30,00000		
				-3,00000		
	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně ruční výkop - dočištění	m3	3,00000	2 320,00	6 960,00
				3,00000		
15a	1510001	Zřízení a odstranění pažení vč.rozepření,vzepření,zabezpečení 8*2,5*2	m2	40,00000	690,00	27 600,00
				40,00000		
	182751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 30	m3	30,00000	362,00	10 860,00
				30,00000		
	182751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 30*15	m3	450,00000	27,30	12 285,00
				450,00000		
	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se 8*1,5*(2,5-0,45-0,12-0,1-0,3)	m3	18,38000	486,00	8 922,96
				18,38000		
	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD 18,38*2 (přepočtené koeficientem množství)	t	36,72000	714,00	26 218,08
				36,72000		
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození , uloženou do 3 m 8*1,5*0,3	m3	3,60000	250,00	900,00
				3,60000		
	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 3,6*2 (přepočtené koeficientem množství)	t	7,20000	491,00	3 535,20
				7,20000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 340,00
	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 8*1,5*0,1	m3	1,20000	1 950,00	2 340,00
				1,20000		
Díl:	5	Komunikace pozemní				51 720,00
	568901143	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm 8*1,5	m2	12,00000	463,00	5 558,00
				12,00000		
	568901144	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm 8*1,5	m2	12,00000	567,00	6 804,00
				12,00000		
	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch pl do 15 m2 litým asfaltem MA tl přes 40 do 60 mm 12*2	m2	24,00000	1 640,00	39 360,00
				24,00000		
Díl:	8	Vedení trubní dálková a přípojná				24 334,00
	871380310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 8	m	8,00000	210,00	1 680,00
				8,00000		
	28817005	trubka kanalizační PP plnostěnná tři vrstvá DN 250x1000mm SN10 8*1,05 (přepočtené koeficientem množství)	m	8,40000	1 830,00	15 372,00
				8,40000		
	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250 8	m	8,00000	212,00	1 696,00
				8,00000		
	877380310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250 3	kus	3,00000	393,00	1 179,00
				3,00000		
	28811903	koleno kanalizační PP KG SN10 250x45° 3	kus	3,00000	998,00	2 994,00
				3,00000		
	877380330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250 1	kus	1,00000	393,00	393,00
				1,00000		
	28817237	spojka přesuvná kanalizační PP tři vrstvá DN 250 1	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00
				1,00000		

Díl:	711	Izolace proti vodě				2 972,00
	711747388	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem přes 200 do 500 mm přitavením NAIP	kus	1,00000	1 480,00	1 480,00
				1,00000		
	254	62852285R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	10,00000	149,20	1 482,00
		1role		10,00000		
Díl:	713	Izolace tepelné				324,71
	256	711823121RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	3,75000	86,59	324,71
		1,5*2,5		3,75000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 786,02
	187	985043441R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teraoem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,80000	1 165,15	2 097,27
		1,5*8*0,15		1,80000		
	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,20000	4 630,00	5 558,00
		1,5*2*0,4		1,20000		
	962031011	Bourání příček nebo písků vek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	3,75000	161,00	603,75
		1,5*2,5		3,75000		
	919735115	Rezáni stávajícího živličného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	19,00000	291,00	5 529,00
		8*2+1,5*2		19,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				27 741,60
	371	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,40000	60,00	684,00
		asfalt		4,80000		
		beton		6,60000		
		(8*1,5*0,15+1,5*2*0,4)*2,2				
	372	979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1	t	159,60000	4,00	638,40
		11,4*14		159,60000		
	373	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,40000	180,00	2 052,00
				11,40000		
	374	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	102,60000	4,00	410,40
		11,4*9		102,60000		
	375	979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,60000	40,00	264,00
		beton				
		(8*1,5*0,15+1,5*2*0,4)*2,2				
	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	60,00000	352,00	21 120,00
		30*2		60,00000		
	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,80000	538,00	2 572,80
		asfalt		4,80000		
		12m2*0,2*2				
Díl:	998	Přesun hmot				56 048,00
	998278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	t	45,20000	1 240,00	56 048,00
				45,20000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 907,00
		kamerové záznamy stávající kanalizace	kpl	1,00000	3 907,00	3 907,00
		cenová nabídka od subdodavatele: 3397 Kč *1,15				
	Celkem					320 714,57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
R:	001	ZL č.88 - Výměna 2ks umyvadel (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:		Sanitární technika -provedení standardní				11 480,00
		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou, připevňná na stěnu šrouby, bílá bez sloupu 550 mm	ks	2,00000	4 288,00	8 576,00
		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, se směšovacími ventily omezujícími výtokovou teplotu na přednastavenou teplotu (ochrana proti opaření)	ks	2,00000	1 452,00	2 904,00
Díl:		Vnitřní kanalizace				1 638,00
	6	Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) přípojovací DN 50	m	3,00000	546,00	1 638,00
Díl:		Vnitřní vodovod, požární vodovod				858,00
	3	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,00000	429,00	858,00
Celkem						13 976,00

Položkový soupis prací a dodávek

Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka				
01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže				
001	ZL č.87 - VRN - vyplývající z prodloužení termínu realizace (vícepráce)				
Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
VN	Vedlejší náklady				46 617,00
005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	41 133,00	41 133,00
	Výpočet ceny:				
	celková cena dle SoD: 300 000 Kč				
	celková doba realizace dle SoD: 547				
	prodloužení doby realizace o: 75dnů				
	cena: (300 000Kč/547dnů)*75dnů = 41 133Kč				
005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 484,00	5 484,00
	Výpočet ceny:				
	celková cena dle SoD: 40000 Kč				
	celková doba realizace dle SoD: 547				
	prodloužení doby realizace o: 75dnů				
	cena: (40000Kč/547dnů)*75dnů = 5 484Kč				
					9 598,00
005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 371,00	1 371,00
	Výpočet ceny:				
	celková cena dle SoD: 10000 Kč				
	celková doba realizace dle SoD: 547				
	prodloužení doby realizace o: 75dnů				
	cena: (10000Kč/547dnů)*75dnů = 1371Kč				
005241030R	Pojistění dle SoD	Soubor	1,00000	8 227,00	8 227,00
	Výpočet ceny:				
	celková cena dle SoD: 80000 Kč				
	celková doba realizace dle SoD: 547				
	prodloužení doby realizace o: 75dnů				
	cena: (80000Kč/547dnů)*75dnů =8227Kč				
Celkem					56 215,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Šň056	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže, Krakovská 1095/33 O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže
R:	001	ZL č.88 - Úprava stávající teracové podlahy ve 4.NP(vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:						39 744,00
		Úprava stávajícího teraca	kpl	1,00000	39 744,00	39 744,00
		cenová nabídka od subdodavatele: 34580kč *1,15				
Celkem						39 744,00