


DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 21/2017
číslo smlouvy zhotovitele: VY/VY/2017/009

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel: **Město Valašské Klobouky**
Sídlo/Místo podnikání: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČO: 002 84 611
Zastoupení: Mgr. Eliška Olšáková, starostka, 
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo/Místo podnikání: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupení: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci
dále jen „Zhotovitel“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 12. 5. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u objednatele: 21/2017, č. smlouvy u zhotovitele: VY/VY/2017/009, zakázka číslo: 17131009) na akci „Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DíLO:

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV., odst. 5 mění tak, že se zvyšuje následovně:



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Původní cena díla bez DPH:	6 950 000,00 Kč
Dodatek č. 1:	326 326,50 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	7 276 326,50 Kč
21 % DPH:	1 528 028,57 Kč
Cena díla včetně DPH:	8 804 355,07 Kč

Detailně vymezeno v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací a cen

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

ZMENOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Investor: Město Valašské Klobouky

Datum:

Název akce:

Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské KloboukyZpůsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet

Předmět změny**Popis a zdůvodnění změny:**

Odstranění podkladů tl. 150 mm z prostého betonu v ploše 439,27 m². Doplnění podkladu ze štěrkodrtě za vybouraný betonový podklad. Provedení stavební úpravy kanalizační vpusti.

Cena víceprací bez DPH: 60 213,55 Kč

Cena méně prací bez DPH: -4 541,63 Kč

Výsledná cena změny: 55 671,92 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník - ZL č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm větev A, úsek 1, km 0,020 - km 0,065, (45 m x 1 m x 0,35 m)/0,15 větev A, úsek 2, km 0,080 - km 0,150, (70 m x 1,8 m x 0,15 m)/0,15 větev A, úsek 3, km 0,000 - km 0,900, (142 m2 x 0,22 m)/0,15	m2	439,27	76,56	33 630,51
				105		
				126		
				208,27		
2	113107615.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm Odpočet: větev A, úsek 1,2,3, (45+126+142) m2	m2	-313,00	14,51	-4 541,63
				-313		
		Celkem za 1 Zemní práce				29 088,88
Díl: 5		Komunikace				
3	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm doplnění kameniva za vybouranou betonovou mazaninu. větev A, úsek 1, km 0,020 - km 0,065, 45 m x 1 m	m2	45,00	137,30	6 178,50
4	564811113R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm doplnění kameniva za vybouranou betonovou mazaninu. větev A, úsek 3, km 0,000 - km 0,900, 142 m2 odpočet vjezdů: 3,8 x 2	m2	134,40	68,20	9 166,08
				142		
				-7,6		
		Celkem za 5 Komunikace				15 344,58
Díl: 8		Trubní vedení				
5	002R	Stavební úprava kanalizační vpusti řezání asfaltu, odstranění asfaltu a stávajícího betonu, odvoz vybouraných hmot na skládku, poplatek za skládku, zabezdění	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
		Celkem za 8 Trubní vedení				7 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot - rozdíl beton/štěrk				
6	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	13,86	65,00	900,90
7	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	13,86	23,73	328,90
8	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	124,74	6,16	768,40
9	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	13,86	5,56	77,06
10	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí - beton a kamenivo	t	13,86	120,00	1 663,20
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot - rozdíl beton/štěrk				3 738,46
		Celkem za SO 101 - Chodník - ZL č.1				55 671,92
		Celkem za Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				55 671,92

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Investor: Město Valašské Klobouky

Datum:

Název akce:

Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet

Předmět změny**Popis a zdůvodnění změny:**

Rozebrání zámkové dlažby v ploše 63 m². Vytrhání silničních obrubníků, vytrhání 1 řádku dlažebních kostek a doplnění štěrkodrtě v délce 31 m. Provedení zámkové dlažby v celkové ploše 70,75 m², osazení betonových obrubníků a obruby z drobných kostek v délce 31m.

Cena víceprací bez DPH: 32 745,66 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0 Kč

Výsledná cena změny: 32 745,66 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník - ZL č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113 10-6123	Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 44,8+18,2	m2	63,00 63	24,47	1 541,61
2	113 20-1011.R	Vytrhání obrubníků silničních ručně, včetně případného ztrátého na materiálu	m	31,00	245,00	7 595,00
3	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 1 řádek	m	31,00	40,30	1 249,30
4	583-44169	šterkoditr frakce 0-32 A 31 x 0,2 x 0,2x1,8	t	2,23 2,232	200,00	446,40
5	979 07-1122.R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m	31,00	30,75	953,25
Celkem za 1 Zemní práce						11 785,56
Díl: 5						
6	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 44,8+7,75	m2	52,55 52,55	160,00	8 408,00
7	592-453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x6 7,75	m2	7,75 7,75	104,40	809,10
8	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 18,2	m2	18,20 18,2	170,00	3 094,00
9	917 86-21111.R0	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 20/25	m	31,00	189,00	5 859,00
10	916 23-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	31,00	90,00	2 790,00
Celkem za 5 Komunikace						20 960,10
Celkem za SO 101 - Chodník - ZL č.2						32 745,66
Celkem za Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky						32 745,66

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Investor: Město Valašské Klobouky

Datum:

Název akce:

Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské KloboukyZpůsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet

Předmět změny**Popis a zdůvodnění změny:**Změna 5 kusů svítidel – z MC2 Zebra 150 W CDM-T Schröder na LED 40 W, 9400 lm.
Kompletní provedení 12 betonových základů pro stožáry VO.

Cena víceprací bez DPH: 163 105,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: -37 499,00 Kč

Výsledná cena změny: 125 606,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	VO - ZL č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	R-pol	SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce, Bezbariérové chodníky Svítlidlo přechodové MC2 Zebra, výbojka 150 W včetně dodávky	kus	-2,00	7 255,00	-14 510,00
2	13R	Svítlidlo LED 40, 9400lm, průměrný příkon za celou životnost 81W, R8, redukce 64W	kus	2,00	10 325,00	20 650,00
Celkem za 1 SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce, Bezbariérové chodníky						6 140,00
Díl: 2						
3	R-pol	SO 02 Přechod pro chodce silnice I/57 v ulici Brumovská Svítlidlo výbojkové MC2/Zebra/150W/CDM-T Schröder	kus	-3,00	7 255,00	-21 765,00
4	R-pol	Sodíková výbojka CDM-T 150W (G12)	kus	-3,00	408,00	-1 224,00
5	13R	Svítlidlo LED 40, 9400lm, průměrný příkon za celou životnost 81W, R8, redukce 64W	kus	3,00	10 325,00	30 975,00
Celkem za 2 SO 02 Přechod pro chodce silnice I/57 v ulici Brumovská						7 986,00
Díl: 3						
6	R-pol	SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. BRUMOVSKÁ Základ betonový pro stožár VO	kus	12,00	3 980,00	47 760,00
7	R-pol	Doprava/nakládka/skládka/překládka	kus	12,00	1 450,00	17 400,00
8	R-pol	Zemní práce/osazení <i>příprava prostoru pro osazení, výkop, hutnění, zához hodinové sazby pracovníků, jejich doprava, režie, aip.</i>	kus	12,00	3 860,00	46 320,00
Celkem za 3 SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. BRUMOVSKÁ						111 480,00
Celkem za VO - ZL č.3						125 606,00
Celkem za Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky						125 606,00

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Investor: Město Valašské Klobouky

Datum:

Název akce:

Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské KloboukyZpůsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna zámkové dlažby přírodní (11,5 m²) za zámkovou dlažbu červenou slepeckou s vodící linií (9 m²). Osazení nového betonového chodníkového obrubníku v délce 36 m a silničního nájezdového obrubníku v délce 10,5 m.

Cena víceprací bez DPH: 15 483,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: -1 200,60 Kč

Výsledná cena změny: 14 282,40 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník - ZL č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	592-453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x6 9 m ² + (25 m x 0,1 m)	m ²	-11,50	104,40	-1 200,60
2	5924041R	Dlažba zámková SLP s vodící linií červená 20/20/6 22,5 m x 0,4 m	m ²	9,00	562,50	5 062,50
3	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	36,00	170,00	6 120,00
4	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm větev A, úsek 2, km 0,150 - km 0,175, 25 m ostrůvky úsek 2, km 0,350 - km 0,400, 7 m vjezd, úsek 3, km 0,040, 4 m	m	36,00	48,00	1 728,00
5	9178621111.R0	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrrou, lože z C 20/25	m	10,50	189,00	1 984,50
6	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý větev A, úsek 2, km 0,070 - km 0,089, 5 + 5,5 m	m	10,50	56,00	588,00
	Celkem za	5 Komunikace				14 282,40
	Celkem za	SO 101 - Chodník - ZL č.4				14 282,40
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				14 282,40

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 5

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Investor: Město Valašské Klobouky

Datum:

Název akce:

Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské KloboukyZpůsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet

Předmět změny**Popis a zdůvodnění změny:**Frézování živičného krytu v tl. 5 cm v celkové ploše 161,23 m². Provedení obrusné vrstvy z asfaltového betonu v tl. 5 mm v ploše 180,58 m² a dilatačních spár v délce 170,5 m

Cena víceprací bez DPH: 91 430,52 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0 Kč

Výsledná cena změny: 91 430,52 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Marcel Martišík – stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou způsobu zakládání lávky souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	SO 101 - Chodník - ZL č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113151114.R00	Zemní práce Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	161,23	74,30	11 979,39
		větev A, úsek 2, km 0,005 - km 0,175, š. 0,5 m, dl. 14,5+89,5m		52,00		
		sjezd mezi úseky 2 a 3, 10,7 m x 4,9 m		52,43		
		větev A, úsek 3, km 0,005 - km 0,057, š. 0,5 m, dl. 16+4,5m		10,25		
		větev A, úsek 3, km 0,062 - km 0,090, záliv, 20,5 x 1,9m, 4 x 1,9m		46,55		
	Celkem za	1 Zemní práce				11 979,39
Díl: 5						
6	577144211	Komunikace Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	180,58	299,60	54 101,77
		frézovaná plocha + ztratné na nerovnosti 12 %, 161,23 m2 x 1,12		180,58		
7	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	161,23	26,20	4 224,23
8	919721211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	170,50	108,57	18 511,19
		104 m + 14 + 7,5 m + 20,5 m +24,5 m		170,5		
	Celkem za	5 Komunikace				76 837,18
Díl: 99						
6	979087212.R00	Staveništní přesun hmot Nakládání suti na dopravní prostředky	t	19,35	65,00	1 257,75
		161,23 x 0,05 x 2,4		19,35		
7	979082213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	19,35	23,73	459,18
8	979093111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,35	5,56	107,59
8	998225111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	21,67	32,65	707,53
		180,58 x 0,05 x 2,4		21,57		
8	998225191.R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	t	21,67	3,78	81,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 613,95
	Celkem za	SO 101 - Chodník - ZL č.5				91 430,52
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				91 430,52

Položkový rozpočet

Stavba :	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
Objekt :	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	01	Vedlejší rozpočtové náklady, Dodatek č.1 Přirážka na podíl vedlejších nákladů, dle Obchodních podmínek, čl. IV. Cena díla, odst. 5. b). Poměrové 2,06 % z celkové částky.	kpl	1,00	6 590,00	6 590,00
	Celkem za	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				6 590,00
	Celkem za	Bezbariérové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky				6 590,00