



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Opavská“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

85/17/S/OIVZ

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Ing. Stanislav Orság, starosta

Tel. :

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

společnost zapsaná Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. C 28873

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních i technických: Rudolf Lhotský, jednatel společnosti

Tel. :

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.

Pod Lesem 1755/23, 785 01 Šternberk

268 73 397

CZ26873397

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 85/17/S/OIVZ uzavřené dne 28.02.2017.

3. LHŮTY A TERMÍNY

Z důvodu nezbytné koordinace a návaznosti prací části rekonstruovaných chodníků na
rekonstrukci oplocení parcely č.33 v k.ú. Šternberk, která je ve vlastnictví Olomouckého
kraje, se upravuje termín dokončení části stavby následovně:

Část stavby uvedená v příloze dodatku č.1 smlouvy o dílo bude dokončena do jednoho měsíce od protokolárního předání staveniště, které bude provedeno neprodleně po dokončení rekonstrukce oplocení parcely č. 33 v k.ú. Šternberk.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 85/17/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku smlouvy:

Plánek části díla s prodlouženým termínem dokončení

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka dne 28.08.2017 usnesením č. 2100/57

Ve Šternberku dne 20.09.2017

