



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci exponátních zón

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Tomášem Mejzlíkem, ředitelem

se sídlem: Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 29319498

DIČ: CZ29319498

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1779

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Muzea Servis, spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem

se sídlem: Žebětínská 952/47, Kohoutovice, 623 00 Brno

IČO: 03570762

DIČ: CZ03570762

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 85487

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci exponátních zón ze dne 30. 4. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace dětského science centra – učení objevem II**“, zadanou v souladu s § 56 a násl. ZZVZ, dne 30. 4. 2025 smlouvu na realizaci exponátních zón (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v realizaci dodatečných stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb (dále jen „**vícepráce**“), a to v souladu s čl. VII. odst. 1 Smlouvy a postupem dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací včetně položkového rozpočtu, který bude mít dopad na změnu rozsahu plnění a výši ceny za předmět plnění, je podrobně upraven v Příloze č. 1 Dodatku. Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 Smlouvy tak bude doplněn o změnový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 Dodatku.
3. V čl. VI. Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:

„Cena za řádnou realizaci Předmětu plnění Poskytovatelem dle Smlouvy činí:

Cena v Kč bez DPH „ETAPA I.“:	19 844 786,60 Kč
Cena v Kč bez DPH „ETAPA II.“:	1 108 611,56 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH za „ETAPA I.“ a „ETAPA II.“:	20 953 398,16 Kč
Sazba DPH v procentech	21 %
Výše DPH:	4 400 213,61 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH za „ETAPA I.“ a „ETAPA II.“:	25 353 611,77 Kč

(cena včetně DPH dále jen „**Cena**“).

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba změn, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž hodnota těchto změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v Dodatku představuje **2,73 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou obsaženy ve změnovém rozpočtu č. 2A.
2. Celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ v Dodatku představuje **2,73 % původní hodnoty závazku**.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že Poskytovatel změny uvedené v tomto Dodatku projednal s Objednatel; Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list č. 2A.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů]. Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.

3. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet č. 2A

V Brně dne 31.12.2025
Za Objednatele



Moravian Science Centre Brno,
příspěvková organizace
Ing. Tomáš Mejzlík, ředitel

Moravian Science Centre Brno
příspěvková organizace 
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
IČ: 29319498
Reg. Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1779

V Brně dne
Za Poskytovatele

31.12.2025



Muzea Servis, spol. s r.o.
Ing. Petr Petkovský, jednatel

**muse MUZEA
SERVIS**
Žebětínská 952/47, 603 00 Brno
IČO: 03570762, DIČ: CZ03570762

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet č. 2A

VIDA! - REVITALIZACE DSC - vícepráce

R:	ZL2A	Etapa I
-----------	-------------	----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------	------------------	---------------

Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				394 551,50
-------------	----------	------------------------------------	--	--	--	-------------------

2	952901221R00	Přípravné práce včetně vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	554.34000	129,00	71 509,86
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Individuální kalkulace, odkaz na mn.
položky pořadí 1 : 554.34000

554.34000

3	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	554.34000	582,76	323 041,64
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Individuální kalkulace, odkaz na mn.
položky pořadí 1 : 554.34000

554.34000

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				34 063,44
-------------	------------	-------------------------------------	--	--	--	------------------

6	965048541R00	Frézování betonových povrchů	m2	554.34000	60,76	33 676,16
---	--------------	------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Ruční a dokončovací práce, odkaz na mn.
položky pořadí 1 : 554.34000

554.34000

7	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	%	336,76166	1,15	387,28
---	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 853,83
-------------	------------	--	--	--	--	-----------------

8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5.32166	285,00	1 516,67
---	--------------	--	---	---------	--------	----------

9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53.21664	25,00	1 330,42
---	--------------	--	---	----------	-------	----------

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5.32166	350,00	1 862,58
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10.64333	45,00	478,95
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

12	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	5.32166	125,00	665,21
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Celkem

434 468,76

VIDA! - REVITALIZACE DSC - vícepráce

R: ZL2B Etapa II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 110 221,61

2	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	154,86000	129,00	19 976,94
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Individuální kalkulace, odkaz na mn. položky pořadí 1 : 154,86000

154,86000

3	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	154,86000	582,75	90 244,67
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Individuální kalkulace, odkaz na mn. položky pořadí 1 : 154,86000

154,86000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 9 515,94

6	965048541R00	Frézování betonových povrchů	m2	154,86000	60,75	9 407,75
---	--------------	------------------------------	----	-----------	-------	----------

Ruční a dokončovací práce, odkaz na mn. položky pořadí 1 : 154,86000

154,86000

7	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	%	94,02746	1,18	108,19
---	--------------	--	---	----------	------	--------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 635,32

8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,48666	285,00	423,70
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,86656	25,00	371,66
---	--------------	--	---	----------	-------	--------

10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,48666	350,00	520,33
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,97331	45,00	133,80
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

12	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	1,48666	125,00	185,83
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Celkem

121 372,86

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL02A	
Název projektu:	Revitalizace dětského science centra – učení objevem II		
Registrační číslo:	CZ.06.04.01/00/23_094/0004261		
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	20 397 556,54		
Datum uzavření SOD:	30.04.2025		
Zhotovitel stavby:	Muzea Servis, spol. s r.o.		
Objednatel stavby:	Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace		
Techn. dozor stavby:	Ing. Lukáš Fila, Vendula Kladenská		
Projektant:	Ing. arch. Hana Horáková, Ing. arch. Radim Horák		
Název změny:			
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo		
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změny: Změny v týkající se podlahy a podlahové konstrukce Zdůvodnění: Po odstranění nášlapné vrstvy z PVC byla odhalena skutečnost, že předpokládaná skladba podlahy je jiná a vykazuje v ploše poruchy. Z tohoto důvodu byly zhotoveny odborné zkoušky nezávislou autoritou VUT (jsou přílohou tohoto změnového listu). Na základě odborných zkoušek bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstva je tvořena cca 50 mm anhydritu s anhydritovou samonivelační vrstvou. Odtrhové zkoušky navíc zjistily problematickou přidržitelnost k základní vrstvě způsobenou pravděpodobně špatným přebroušením šlepu po vylištění anhydritu před vylištěním samonivelační stěrky, která dosahuje nízkých hodnot 0,26-0,83MPa. s průměrnou hodnotou 0,47MP. Místo přebroušení je potřeba provést odstranění nesoudržného podkladu stávající nivelační stěrky a přebroušení a dokonale odstranění původního šlepu a nesoudržných částí anhydritové vrstvy v celé ploše místa plnění (554, 34 m2 ETAPA I + 154,86 m2 ETAPA II).			
Přílohy:			
Poznámka:			
Cenová úroveň			
Dopad změny na provádění díla:			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	bez vlivu na termín
		nový termín dokončení díla :	bez vlivu na termín
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	555 841,62
		cena méněprací bez DPH	0,00
		dopad na cenu díla:	ano
3.	Výsledná absolutní hodnota změny díla - Kč bez DPH:		555 841,62
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		20 953 398,16
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Vendula Kladenská Ing.	TDI	8.12.25	
Lucie Čáslavová	vedoucí projektu	8.12.25	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Ing. Petr Petkovský	jednatel	8.12.25	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. arch. Radim Horák	autorský dozor	8.12.25	

VIDA! - REVITALIZACE DSC - vícepráce

R:	ZL2A	Etapa I
----	------	---------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání	394 551,50
------	---	-----------------------------	------------

2	952901221R00	Přípravné práce včetně vycištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	554,34000	129,00	71 509,86
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Individuální kalkulace, odkaz na mn.	554,34000
položky pořadí 1 : 554,34000	

3	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	554,34000	582,75	323 041,64
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Individuálna kalkulácia, odkaz na mn.	554,34000
položky pohodi 1 : 554,34000	

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot	34 063,44
------	-----	------------------------------	-----------

6	965048541R00	Frézování betonových povrchů	m2	554,34000	60,75	33 676,16
---	--------------	------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Ruční a dokončovací práce, odkaz na mn.	554,34000
položky pořadí 1 : 554,34000	

7	998777201R00	Presun hmot po podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	%	336,76155	1,15	387,28
---	--------------	---	---	-----------	------	--------

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných	5 853,83
------	-----	----------------------------	----------

hmot						
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1	t	5,32166	285,00	1 516,67

[illegible]

9	979081121R00	Príplatek k odvozu za každý ďalší 1 km	t	53,21664	25,00	1 330,42
10	979082111R00	Vozňakoviačník dvanásťhodinový	t	5,22166	25,00	130,54

10	975082111R00	Vnitrostátní doprava sub do 10 m	1	5,32166	380,00	1 862,58
----	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	----------

11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších	t	10,64333	45,00	478,95
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

	5 m				
12 979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do	1	5 32166	125 00	665 21

		1600 cm2, čistý (skup.17010†)		3,32160	120,00	660,24
--	--	-------------------------------	--	---------	--------	--------

Celkem	434 468,76
---------------	-------------------

VIDA! - REVITALIZACE DSC - vícepráce
R: ZL2B Etapa II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 110 221,81

2	952901221R0	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	154,86000	129,00	19 976,94
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

Individuální kalkulace, odkaz na mn.

154,86000

položky pořadí 1 : 154,86000

3	965048515R0	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	154,86000	682,75	90 244,67
---	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

Individuální kalkulace, odkaz na mn.

154,86000

položky pořadí 1 : 154,86000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 9 515,94

6	965048541R0	Frézování betonových povrchů	m2	154,86000	60,75	9 407,75
---	-------------	------------------------------	----	-----------	-------	----------

Ruční a dokončovací práce, odkaz na mn.

154,86000

položky pořadí 1 : 154,86000

7	998777201R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m	%	94,07745	1,10	108,19
---	-------------	--	---	----------	------	--------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 635,32

8	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,48666	285,00	423,70
---	-------------	--	---	---------	--------	--------

9	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,86656	26,00	371,66
---	-------------	--	---	----------	-------	--------

10	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,48666	350,00	520,33
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

11	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,97331	45,00	133,80
----	-------------	---	---	---------	-------	--------

12	979999981R0	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	1,48666	125,00	185,83
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

Celkem
121 372,86