



Agendové číslo: **03349/2025/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03C0XR8**


**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ev. č. 03349/2025/IM**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

**2. MCnet, s.r.o.**

se sídlem: J. Opletala 924, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena:   
IČO: 25394720  
DIČ: CZ25394720  
bankovní spojení: FIO Banka  
číslo účtu: 2901916015/2010  
datová schránka: t4wksyx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C18136.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2025 Smlouvu o dílo č. 03349/2025/IM na zajištění realizace stavby „IBC MSK – rozšíření prostor pro tísňové volání“ (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo je možno předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

### **1) Změna č. 1: Stávající kabeláž**

Během realizace stavby bylo zjištěno, že je možné částečně využít stávající rozvody strukturované kabeláže (SK) přivedené ke stolovým pracovištím. Současně byl specialistou na požární ochranu potvrzen požadavek, že pro strukturovanou kabeláž není nutné použití kabelů s nehořlavou (LZ0/LSZH) izolací.

Pro ukončení strukturované kabeláže v kancelářských prostorách i v obou technologických místnostech byly standardní nástěnné zásuvkové moduly nahrazeny patch panely. Toto řešení umožňuje efektivnější prostorové uspořádání, usnadňuje správu kabeláže a poskytuje vyšší přehlednost při následné konfiguraci a údržbě ze strany uživatele.

Hodnota víceprací činí: 156.333,18 Kč bez DPH

Hodnota méněprací činí: 388.200,00 Kč bez DPH

### **2) Změna č. 2: SDK**

Část sádkokartonové (SDK) konstrukce, která měla být dle projektové dokumentace ponechána, byla kotvena přímo do stavebních prvků určených v rámci rekonstrukce k odstranění. Z tohoto důvodu nebylo možné její zachování v požadovaném rozsahu. Současně byla zhotovena nová SDK konstrukce instalačního kufří, kotvená přímo do nosných stropních panelů typu Spiroll, v souladu s požadavky na mechanickou stabilitu, únosnost kotvení a montážní postupy používané pro lehké obklady a podhledové systémy.

Hodnota víceprací činí 9.501,61 Kč bez DPH

### **3) Změna č. 3: Svítidla**

Původně navržený typ svítidel nevyhovuje technickým a provozním požadavkům současného systému řízení osvětlení v objektu. Celý osvětlovací systém je realizován jako inteligentní řízení prostřednictvím sběrnice DALI, která zajišťuje centrální ovládání, diagnostiku a správu jednotlivých svítidel.

Stávající svítidla nejsou konstrukčně ani elektronicky kompatibilní s rozhraním DALI, a proto jejich přímá náhrada či začlenění do systému není technicky proveditelné. Z tohoto důvodu je nutné použít svítidla odpovídající požadavkům na DALI komunikaci a splňující příslušné parametry dle ČSN.

Hodnota víceprací činí: 89.457,12 Kč bez DPH

Hodnota méněprací činí: 47.760,00 Kč bez DPH

### **4) Změna č. 4: Zrušení podlahových krabic**

V rámci projektu bylo původně navrženo ukončení zásuvek 230V a strukturované kabeláže. Toto řešení však není kompatibilní s již specifikovanými prvky MNP01, kde je strukturovaná kabeláž vyvedena a ukončena v 19" patch panelech, ani s řešením VCP05, ve kterém jsou rozvody 230V ukončeny v nově instalovaných stolových rozvaděčích dle požadavku uživatele.

Použití podlahových krabic by tak bylo nevyužito a jejich instalace by neplnila žádnou funkční roli.

Hodnota méněprací činí: 56.880,00 Kč bez DPH

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

### **III. Změna smlouvy**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Cena víceprací činí 255.291,91 Kč bez DPH.
4. Cena méněprací činí 492.840,00 Kč bez DPH.
5. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací mění a činí 1.334.495,64 bez DPH.

Realizace víceprací nemá vliv na dobu provádění díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy.

6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### **IV. Závěrečná ustanovení**


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronické vyhotovení opatřené elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby


Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce

V Ostravě dne



za objednatele  
Ing. Bc. Libor Vajda  
vedoucí odboru investičního a  
majetkového

V Ostravě dne



za zhotovitele MCnet, s.r.o.



K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025

## Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby			
Smlouva o dílo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
HSV	156 714,98	32 910,15	189 625,13
PSV	451 358,75	94 785,34	546 144,09
MOM	825 970,00	173 453,70	999 423,70
Vedlejší náklady	51 000,00	10 710,00	61 710,00
Ostatní náklady	87 000,00	18 270,00	105 270,00
<b>Celkem za dílo</b>	<b>1 572 043,73</b>	<b>330 129,18</b>	<b>1 902 172,91</b>
<b>Dodatek č. 1 - TDK 16.2.2026 (Změny č. 1- 4)</b>			
Změna č. 1: Stávající kabeláž	-231 866,82	-48 692,03	-280 558,85
Změna č. 2 SDK	9 501,61	1 995,34	11 496,95
Změna č. 3 Svítidla	41 697,12	8 756,40	50 453,52
Změna č. 4 Zrušení podlahových krabic	-56 880,00	-11 944,80	-68 824,80
<i>Celkem za Dodatek č. 1</i>	<i>-237 548,09</i>	<i>-49 885,10</i>	<i>-287 433,19</i>
<b>Celkem za dílo dle Dodatku č. 1</b>	<b>1 334 495,64</b>	<b>280 244,08</b>	<b>1 614 739,72</b>

## Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce

Změna č. 1: Stávající kabeláž					
Číslo pol.	Popis položky	množství	Jedn.	Jedn. Cena	Celkem [Kč]
210810057	UTP Cat.6 LSOHFR B2ca-s1,d1,a1, 4pár, drát, 23 AWG, Solarix	-6600	m	25,00 Kč	- 165 000,00 Kč
220270224	Kabel SK obvodů	-3300	m	42,00 Kč	- 138 600,00 Kč
5014A-A00240 B	Zásuvka DAT CAT 6 2xRJ45 včetně krabice	-60	ks	520,00 Kč	- 31 200,00 Kč
PC-1009	Montáž datové zásuvky dvoj	-60	ks	890,00 Kč	- 53 400,00 Kč
Mimo PR - 001	UTP Cat.6 LSOH	3300	m	21,35 Kč	70 463,25 Kč
Mimo PR - 002	Patch panel modulární	7	ks	630,61 Kč	4 414,27 Kč
Mimo PR - 003	Keystone do PP, CAT6	168	ks	93,95 Kč	15 783,77 Kč
SK	Montážní práce SK - technologie	50	hod	1 300,00 Kč	65 000,00 Kč
Mimo PR - 004	Organizér kabeláže 19"	2	ks	335,95 Kč	671,89 Kč
				<b>Suma</b>	<b>- 231 866,82 Kč</b>
				MP	- 388 200,00 Kč
				VP	156 333,18 Kč

Změna č. 2: SDK					
Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
962036124R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	5,0000	295,00	1 475,00 Kč
979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,2000	1 158,00	231,60 Kč
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,2000	371,00	74,20 Kč
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,8000	30,70	55,26 Kč
342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	5,0000	213,00	1 065,00
342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	5,0000	254,00	1 270,00
347091082R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	5,0000	159,00	795,00
979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,2000	505,00	101,00000
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.					
979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	1,80000	218,50	393,30 Kč
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do					
979990266R00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti	t	0,20000	7 000,00	1 400,00 Kč
416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	1,60000	1 216,00	1 945,60 Kč
416091081R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,50900	461,00	695,65 Kč
				<b>Suma</b>	<b>9 501,61 Kč</b>
				VP	9 501,61 Kč
				MP	- Kč

**Změna č. 3: Svítidla**

Číslo pol.	Popis položky	množství	Jedn.	Jedn. Cena	Celkem [Kč]
3000251	B - SVÍTIDLO LED zapuštěné kulaté LED svítidlo SVÍTIDLO LED, VESTAVNÉ, 36W, Ra90, 4000K	-12	ks	2 980,00 Kč	-35 760,00 Kč
0000005	B- Montáž svítidla	-4	ks	3 000,00 Kč	-12 000,00 Kč
N	Svítidlo LED, 600x600mm, 4800lm, 115lm/W, včetně DALI převodníku	8	KS	11 182,14 Kč	89 457,12 Kč
				Suma	41 697,12 Kč
				MP	-47 760,00 Kč
				VP	89 457,12 Kč

**Změna č. 4: Zrušení podlahových krabic**

Číslo pol.	Popis položky	množství	Jedn.	Jedn. Cena	Celkem [Kč]
210111218	zásuvková skříň	-6	ks	3 800,00 Kč	-22 800,00 Kč
330376	PODLAHOVÁ KRABICE PROTAHOVACÍ VČETNĚ RÁMU, PŘÍPOJENÍ DISPEČERSKÝCH PRACOVIŠŤ U VELKÝCH STOLŮ, KABELY POKRAČUJÍ Z PODLAHY PŘES KRABICI DO ROZVODNICE VE STOLE	-6	ks	5 680,00 Kč	-34 080,00 Kč
				Suma	-56 880,00 Kč
				MP	-56 880,00 Kč
				VP	0,00 Kč