

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/25/33/KRE ze dne 27.1.2025 (dále jen "Smlouva")

Akce: „Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ	00276227
DIČ	CZ00276227
Č. účtu	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	čekro CZ s.r.o.
Sídlo	Na zvonku 57/10, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
IČO	28750187
DIČ	CZ28750187
Č.ú.	107-9700810267/0100
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Jiří Dvořáček, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preamble

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnových listů č. 01 až 07 a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena díla. Strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Důvodem je provedení víceprací dle změnových listů a dále nedodržení milníku ze smlouvy o dílo „Uzavření střešního pláště a výplní otvorů“, který zhotovitel nedodržel o 30 dnů. Nový termín zohledňuje též klimatické podmínky pro dokončení venkovních úprav.

Změny jsou uvedeny ve Změnových listech č.01 až 07, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Místo a doba plnění, časový harmonogram - se mění v odst. 3.2. Doba plnění – zde se mění pouze termín pro dokončení zakázky:

Termín pro dokončení zakázky se nově stanovuje **14 měsíců (426 dní)** od předání a převzetí staveniště, tj. do 30.4.2026.

Článek IV. Cena a platební podmínky díla, odst. 4.1 - vypouští se v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 06.11.2024 podané v rámci veřejné zakázky a dodatku č.1 takto:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	22.550.259,72 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH.....	156.688,50 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH.....	22.706.948,22 Kč
DPH 21 %	4.768.459,13 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1vč. DPH.....	27.475.407,35 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční elektronické podpisy.

Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Změnový list č. 01-07

V Liberci dne

Zhotovitel:

Jiří

Dvořáček

Digitálně podepsal Jiří
Dvořáček
Datum: 2026.02.27
13:35:54 +01'00'

Jiří Dvořáček
jednatel

V Turnově dne


Objednatel:


TURNOV

Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
MĚSTO TURNOV
02.03.2026 08:44

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Dodavatel: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č.: 001
ZMĚNU NAVRHL: čekro CZ s.r.o.	
ADRESÁT: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec	ZASLÁNO:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava tvaru fasády	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
POPIS ZMĚNY: Na severní fasádě vznikl při realizaci odskok na fasádě, který musel být doplněn další vrstvou zateplení, rozšířením nosné konstrukce atiky, a oplechování atiky. Příloha č.1: ZL001	
CENA ZMĚNY: 33 572,69 Kč bez DPH	
VYPRACOVAL:  DATUM:	
PODPIS ZA ZHOTOVITELE:  DATUM:	
PODPIS ZA OBJEDNATELE: DATUM:	
PODPIS ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: DATUM:	
PODPIS ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA: DATUM:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL001
Stavba: Úprava tvaru fasády

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 572,69
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	33 572,69	7 050,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 622,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL001

Stavba: Úprava tvaru fasády

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		33 572,69	40 622,95
ZL001	Úprava tvaru fasády	33 572,69	40 622,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vašej firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Úprava tvaru fasády

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIC:

Zpracovatel:

IC:
DIC:

Poznámka:

Materiál			16 979,57
Montáž			16 593,12
Cena bez DPH			33 572,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 572,69	21,00%	7 050,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	40 622,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Úprava tvaru fasády

Místo:

Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	16 979,57	16 593,12	33 572,69
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	9 522,51	9 522,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	9 332,40	9 332,40
998 - Přesun hmot	0,00	190,11	190,11
PSV - Práce a dodávky PSV	16 979,57	7 070,61	24 050,18
713 - Izolace tepelné	15 694,10	3 330,69	19 024,79
762 - Konstrukce tesařské	1 285,47	1 071,81	2 357,28
764 - Konstrukce klempířské	0,00	2 668,11	2 668,11

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Úprava tvaru fasády

Místo:

Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								33 572,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV					9 522,51
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 332,40
1	K	622142001	Sklolátknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu					4 105,65
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklolátknitě vtlačené do tmelu stěn					
2	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně					5 226,75
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá tloušťky do 15 mm hladká stěn					
D	998		Přesun hmot					190,11
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m					190,11
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					24 050,18
D	713		Izolace tepelné					19 024,79
4	K	713131244	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 200 do 240 mm					6 529,65
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 200 do 240 mm					
	VV		15,15					
5	M	28375957	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 230mm					6 633,64
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 230mm					
	VV		15,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
6	M	56280339R	teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 550mm					5 393,40
	PP		teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 550mm					
	VV		15,15*10 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m					468,10
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D	762		Konstrukce tesařské					2 357,28
8	K	762361313R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl 25 mm					2 250,00
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm					
	VV		0,75*3 'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					107,28
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D	764		Konstrukce klempířské					2 668,11
10	K	764204109R	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rs přes 400 do 800 mm					2 594,71
	PP		Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm					
11	K	998764111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					73,40
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					

Dodavatel: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ**POŘADOVÉ Č.: 002****ZMĚNU NAVRHL:** čekro CZ s.r.o.**ADRESÁT:** čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec**ZASLÁNO:****PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Úprava rozvodů ZTI v místnosti 1.09

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:**POPIS ZMĚNY:**

V místnosti 1.09 bylo potřeba vyřešit umístění konstrukce invalidního WC na dveřního pouzdro. Byla proto doplněna nová konstrukce SDK, která konstrukci invalidního WC kotví do podlahy a do průvlaku nad dveřmi.

V místnosti 1.09 byly upraveny rozvody ZTI u umyvadel tak, aby nezasahovaly do statiky rozdělovací příčky. Z tohoto došlo k demontáži již instalovaných rozvodů ZTI, příčka byla dozděna, a byly zřízeny nové rozvody ZTI, které byly následně obezděny.

Příloha č.1: ZL002

CENA ZMĚNY:

23.415,77 Kč bez DPH

VYPRACOVAL

DATUM:

PODPIS ZA ZHOTOVITELE:

DATUM:

PODPIS ZA OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

DATUM:

Dodavatel: **Čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187**

Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov

Objednatel: Město Turnov

Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PODPIS ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL002
Stavba: Úprava rozvodů ZTI v místnosti 1.09

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 415,77
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	23 415,77	4 917,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 333,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL002

Stavba: Úprava rozvodů ZTI v místnosti 1.09

Místo:

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 415,77	28 333,08
ZL002	Úprava rozvodů ZTI v místnosti 1.09	23 415,77	28 333,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava rozvodů ZTI v místnosti 1.09

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				9 461,20
Montáž				13 954,57
Cena bez DPH				23 415,77
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	23 415,77	21,00%		4 917,31
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			28 333,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Úprava rozvodů ZTI v místnosti 1.09

Místo:

Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 461,20

13 954,57

23 415,77

HSV - Práce a dodávky HSV

3 678,43

6 621,08

10 299,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 053,31

2 445,89

4 499,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 625,12

3 574,88

5 200,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

0,00

0,91

0,91

998 - Přesun hmot

0,00

599,40

599,40

PSV - Práce a dodávky PSV

5 782,77

7 333,49

13 116,26

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

0,00

261,70

261,70

763 - Konstrukce suché výstavby

5 782,77

7 071,79

12 854,56

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
Zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Úprava rozvodů ZTI v místnosti 1.09

Místo:

Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								23 415,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV					10 299,51
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					4 499,20
1	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2				4 499,20
PP			Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
VV			5,4					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 200,00
2	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2				5 200,00
PP			Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot					0,91
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t				0,91
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
D	998		Přesun hmot					599,40
4	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t				599,40
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					13 116,26
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					261,70
5	K	722170801R	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m				83,70
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
6	K	722170804R	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m				178,00
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm					
D	763		Konstrukce suché výstavby					12 854,56
7	K	763121590	SDK stěna předřazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2				12 362,00
PP			Stěna předřazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl 150 - 250 mm, profil 50					
VV			5,4					
VV			3,43					
VV			Součet					
8	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t				492,56
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					

Dodavatel: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ**POŘADOVÉ Č.: 003****ZMĚNU NAVRHL:** čekro CZ s.r.o.**ADRESÁT:** čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec**ZASLÁNO:****PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Doplnění výztuže ŽB konstrukce spojovacího krčku

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:**POPIS ZMĚNY:**

Doplnění výztuže nosného sloupu u izolačního prvku ISOKORB.

Příloha č.1: ZL003

CENA ZMĚNY:

3 962,00 Kč bez DPH

VYPRACOVAL: [REDACTED]**DATUM:****PODPIS ZA ZHOTOVITELE:** [REDACTED]**DATUM:****PODPIS ZA OBJEDNATELE:****DATUM:****PODPIS ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:****DATUM:****PODPIS ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:****DATUM:**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL003
Stavba: Doplnění výztuže ŽB konstrukce spojovacího krčku

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 962,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 962,00	832,02
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 794,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL003

Stavba: Doplnění výztuže ŽB konstrukce spojovacího krčku

Místo:

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 962,00	4 794,02
ZL003	Doplnění výztuže ZB konstrukce spojovacího krčku	3 962,00	4 794,02

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Doplnění výztuže ŽB konstrukce spojovacího krčku

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

IC:
DIČ:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

0.00

3 962,00

3 962,00

Základ daně
3 962,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
832,02
0,00

v CZK

4 794,02

Zpracovatel

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Doplnění výztuže ŽB konstrukce spojovacího krčku

Místo:

Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

3 962,00

3 962,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 962,00

3 962,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

3 962,00

3 962,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Doplnění výztuže ŽB konstrukce spojovacího krčku

Místo:

Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								3 962,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					3 962,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					3 962,00
1	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t				3 962,00

PP Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
VV 2*12*1,58
VV 1,58*5*4
VV Součet
VV 69,52*0,001 'Přepočtené koeficientem množství

Dodavatel: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ**POŘADOVÉ Č.: 004****ZMĚNU NAVRHL:** čekro CZ s.r.o.**ADRESÁT:** čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec**ZASLÁNO:****PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Staré betonové konstrukce – odstranění při zakládání

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:**POPIS ZMĚNY:**

Při zakládání stavby dodavatel narazil na starou kanalizaci a dvě staré kanalizační šachty, které byly v kolapsu se základy budoucí stavby. Tato kanalizace musela být odstraněna, a šachty strojně odbourány.

Při zakládání stavby dodavatel narazil na staré kabely, u kterých nebylo jisté, zda jde o funkční kabely. K nálezům byli přizváni správci sítí, kteří prohlásili kabelové vedení za „mrtvé“.

Při zakládání stavby dodavatel narazil na staré betonové základy, které musely být strojně odbourány.

Příloha č.1: ZL004

CENA ZMĚNY:

149 549,52 Kč bez DPH

VYPRACOVAL
DATUM:**PODPIS ZA ZHOTOVITELE:****DATUM:****PODPIS ZA OBJEDNATELE:****DATUM:****PODPIS ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:****DATUM:**

Dodavatel: **čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187**
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PODPIS ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL004
Stavba: Staré betonové konstrukce – odstranění při zakládání

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

149 549,52

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	149 549,52
DPH snížená	12,00%	0,00

Výše daně
31 405,40
0,00

Cena s DPH

v

CZK

180 954,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL004

Stavba: Staré betonové konstrukce – odstranění při zakládání

Místo:

Datum:

20. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		149 549,52	180 954,92
ZL004	Staré betonové konstrukce – odstranění při zakládání	149 549,52	180 954,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Staré betonové konstrukce – odstranění při zakládání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

69 312,60

80 236,92

149 549,52

Výše daně

31 405,40

0,00

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

Základ daně

149 549,52

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

180 954,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Staré betonové konstrukce – odstranění při zakládání

Místo:

Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	69 312,60	80 236,92	149 549,52
HSV - Práce a dodávky HSV	69 312,60	77 524,92	146 837,52
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	11 593,07	11 593,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	42 030,00	42 030,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	69 312,60	23 901,85	93 214,45
M - Práce a dodávky M	0,00	2 712,00	2 712,00
21-M - Elektromontáže	0,00	2 712,00	2 712,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: **Staré betonové konstrukce – odstranění při zakládání**

Místo:

Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								149 549,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV					146 837,52
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná					11 593,07
1	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m				3 017,00
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					
2	K	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3				8 576,07
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikost obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu					
	VV		Z*0.23561944901923+(2.2619467105847-1.2723450247039)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					42 030,00
3	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3				42 030,00
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
	VV		0,4*0,9*25					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot					93 214,45
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				11 387,07
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		27,505*30 Přepočtené koeficientem množství					
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t				12 514,78
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t				69 312,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
D	M		Práce a dodávky M					2 712,00
D	21-M		Elektromontáže					2 712,00
7	K	218813025R	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 3x150 až 185 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez odpojení vodičů uložených pevně	m				2 712,00
	PP		Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm2					

Dodavatel: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ**POŘADOVÉ Č.: 005****ZMĚNU NAVRHL:** čekro CZ s.r.o.**ADRESÁT:** čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec**ZASLÁNO:****PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Odvody kondenzátu a dodatečné tepelné izolace svodného potrubí odvodnění střechy

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:**POPIS ZMĚNY:**

PD neřešila odvodnění kondenzátu z rozvodů VZT do kanalizace. Dodavatel stavby tyto odvody kondenzátu doplnil, a SDK opatřil revizními dvířky.

PD neřešila tepelné izolace svodného potrubí odvodnění střechy. Chybějící tepelná izolace by způsobila vytváření kondenzátu na tomto potrubí, což by způsobovalo degradaci SDK stropů. Proto dodavatel stavby doplnil tyto svody tepelnou izolací.

Příloha č.1: ZL005

CENA ZMĚNY:


9.262,17 Kč bez DPH

VYPRACOVAL:
DATUM:**PODPIS ZA ZHOTOVITELE:****DATUM:****PODPIS ZA OBJEDNATELE:****DATUM:****PODPIS ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:****DATUM:**

Dodavatel: **Čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187**
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PODPIS ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

DATUM:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL005
Stavba: Odvody kondenzátů a dodatečné tepelné izolace svodného potrubí odvodnění střechy

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 262,17
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 262,17	1 945,06
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 207,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL005
Stavba: Odvody kondenzátů a dodatečné tepelné izolace svodného potrubí odvodnění střechy

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 20. 1. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 262,17	11 207,23
ZL005	Odvody kondenzátů a dodatečné tepelné izolace svodného potrubí odvodnění střechy	9 262,17	11 207,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
**Odvody kondenzátů a dodatečné tepelné izolace svodného potrubí
odvodnění střechy**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			3 196,12
Montáž			6 066,05
Cena bez DPH			9 262,17
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 262,17	21,00%	1 945,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	11 207,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Odvody kondenzátů a dodatečné tepelné izolace svodného potrubí
odvodnění střechy**

Místo:

Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 196,12	6 066,05	9 262,17
PSV - Práce a dodávky PSV	3 196,12	6 066,05	9 262,17
713 - Izolace tepelné	1 620,12	4 001,27	5 621,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	1 318,24	1 318,24
763 - Konstrukce suché výstavby	1 576,00	746,54	2 322,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvody kondenzátů a dodatečné tepelné izolace svodného potrubí
odvodnění střechy

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum: 20. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								9 262,17
D	PSV		Práce a dodávky PSV					9 262,17
D	713		Izolace tepelné					5 621,39
1	K	713123111R	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2				1 081,44
	PP		Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm					
	VV		4*1,2*0,6					
2	M	28376650	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2				674,87
	PP		deska XPS hrana polodrážková s hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm					
	VV		2,88*1,08 *Přepočtené koeficientem množství					
3	K	713463116R	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m				3 075,00
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem ohybů jednovrstvá D přes 100 mm					
4	M	MLT.I00002301	izolace potrubí Mirelon Pro 110x20mm	m				782,43
	PP		izolace potrubí Mirelon Pro 110x20mm					
	VV		5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
5	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t				7,65
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 318,24
6	K	ZT1.002	Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN50 v barvě šedé - dodávka a montáž	m				1 312,00
	PP		Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN50 v barvě šedé - dodávka a montáž					
7	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t				6,24
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby					2 322,54
8	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	kus				756,00
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm					
9	M	RGS.KB510318	RD 200x200 univerzální	kus				1 566,54
	PP		RD 200x200 univerzální					

Dodavatel: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ**POŘADOVÉ Č.: 006****ZMĚNU NAVRHL:** čekro CZ s.r.o.**ADRESÁT:** čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec**ZASLÁNO:** 2026**PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Akustický stěnový absorbér

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:**POPIS ZMĚNY:**

V místnosti 1.04 měly být instalovány akustické stěnové absorbéry. Protože se tato instalace dotýká řešení interiéru, nebude proto dodavatelem stavby realizována.

Příloha č.1: ZL006

CENA ZMĚNY:

-68 880,00 Kč bez DPH

VYPRACOVAL: **DATUM:****PODPIS ZA ZHOTOVITELE:** **DATUM:****PODPIS ZA OBJEDNATELE:****DATUM:****PODPIS ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:****DATUM:****PODPIS ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:****DATUM:**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL006
Stavba: Akustický stěnový absorbér

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2026

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	-68 880,00
DPH základní	21,00%	-68 880,00	Výše daně
snížená	12,00%	0,00	-14 464,80
Cena s DPH			0,00
	v	CZK	-83 344,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL006

Stavba: Akustický stěnový absorbér

Místo:

Datum:

21. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-68 880,00	-83 344,80
ZL006	Akustický stěnový absorbér	-68 880,00	-83 344,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba:

Akustický stěnový absorbér

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál

Montáž

0,00

-68 880,00

Cena bez DPH

-68 880,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižovaná

-68 880,00

21,00%

-14 464,80

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-83 344,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Akustický stěnový absorbér

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

-68 880,00

-68 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

-68 880,00

-68 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

-68 880,00

-68 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Akustický stěnový absorbér**




Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 21. 1. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								-68 880,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					-68 880,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-68 880,00
1	K	999000019	D+M stěnového absorbérů - kompletní provedení vč kotvení a případné nosné kce	m2				-68 880,00
	pp		D+M stěnového absorbérů - kompletní provedení vč kotvení a případné nosné kce					



Dodavatel: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 28750187
Projekt: Přístavba Waldorfské MŠ Turnov
Objednatel: Město Turnov
Umístění: Turnov, Liberecký kraj

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č.: 007
ZMĚNU NAVRHL: čekro CZ s.r.o.	
ADRESÁT: čekro CZ s.r.o., Na Zvonku 57/10, 460 15 Liberec	ZASLÁNO:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revizní dvířka - doplnění HS portálů	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
POPIS ZMĚNY: Předstěny HS portálů byly na žádost zástupce investora doplněny revizními dvířky, které by měly sloužit pro odstranění případných zapadlých věcí nebo hraček z prostoru HS portálu a předstěny. Příloha č.1: ZL007	
CENA ZMĚNY: 5.806,35 Kč bez DPH	
VYPRACOVAL:  DATUM:	
PODPIS ZA ZHOTOVITELE:  DATUM:	
PODPIS ZA OBJEDNATELE: DATUM:	
PODPIS ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: DATUM:	
PODPIS ZA GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA: DATUM:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL007
Stavba: Revizní dvířka - doplnění HS portálů

Logo Vešlí firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 806,35

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
5 806,35
0,00

Výše daně
1 219,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 025,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL007

Stavba: Revizní dvířka - doplnění HS portálů

Místo:

Datum:

21. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 806,35	7 025,68
ZL007	Revizní dvířka - doplnění HS portálů	5 806,35	7 025,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Revizní dvířka - doplnění HS portálů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				3 940,00
Montáž				1 866,35
Cena bez DPH				5 806,35
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		5 806,35	21,00%	1 219,33
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		7 025,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba:

Revizní dvířka - doplnění HS portálů

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál {CZK}	J. montáž {CZK}	Cena celkem {CZK}
Náklady soupisu celkem								5 806,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV					5 806,35
D	763		Konstrukce suché výstavby					5 806,35
1	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus				1 890,00
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sadrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a předsazené stěny velikosti 200 x 200 mm					
2	M	RGS.KB510318	RD 200x200 univerzální	kus				3 916,35
	PP		RD 200x200 univerzální					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revizní dvířka - doplnění HS portálů

Místo

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 940,00

1 866,35

5 806,35

PSV - Práce a dodávky PSV

3 940,00

1 866,35

5 806,35

763 - Konstrukce suché výstavby

3 940,00

1 866,35

5 806,35