



**DOHODA O NAROVNÁNÍ
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce
"Nová hala na sůl – středisko Klatovy"**

(dále jen „dohoda“)

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele: 8500010842
číslo smlouvy objednatele: 8500009512
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001365

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

I. Preambule

- 1.1. Mezi smluvními stranami byla dne 26. 11. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „Nová hala na sůl – středisko Klatovy“ (dále jen „**Stavba**“), č. smlouvy objednatele: 8500009512 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla uzavřena dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000482. Smlouva je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2025 (dále jen „**dodatek č. 1**“).

1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy k realizaci méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. nedošlo k uzavření dodatku č. 2 Smlouvy. Podrobně jsou veškeré provedené změny, které jsou předmětem této dohody, popsány v příloze této dohody – změnový list č. 3 včetně podrobného rozpočtu (dále jen „**Změna rozsahu díla**“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či méněprací neuvedených ve Změně rozsahu díla.

1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě 274 962, 44 Kč bez DPH a méněpracím v celkové hodnotě 118 561,50 Kč bez DPH.

II. Narovnání

2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu realizace díla, kdy veškeré změny jsou uvedeny ve Změně rozsahu díla, která tvoří nedílnou součást této dohody, uzavírají smluvní strany tuto dohodu.

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivního hlediska do konce lhůty pro provedení díla nemohlo dojít k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla dle čl. I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního důvodu. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje provedené méněpráce a vícepráce zhotovitelem za nezbytné, provedené na jeho pokyn a k jeho užitku, a že vrácení plnění odpovídajícího vícepracím zhotoviteli by bylo neúčelné a fakticky nemožné, přičemž zhotovitel neobdržel od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla.

2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:

2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1
bez DPH: **44 754 247,28 Kč**
se touto dohodou navyšuje o částku 156 400,94 Kč bez DPH.

2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí:
bez DPH **44 910 648,22 Kč**

2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc.

2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídající Změně rozsahu díla.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody dochází za účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání osobních údajů

zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně, o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody.
- 3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody.
- 3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání dohody mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními dohody.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato dohoda zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 4.6. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
- 4.7. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě smluvních stran lze dohodu podepsat v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: – změnový list č. 3 včetně rozpočtu

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500009512 ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavební akce:	"Nová hala na sůl - středisko Klatovy" č.smlouvy: 8500009512
----------------	---

Dotčená část stavby:	Hala
Název / označení změny:	Doplňující práce
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel Dne: 10.12.2025
Zdůvodnění a popis změny :	ZL 03.1. - úprava užitkového vodovodu, dešťová kanalizace ZL 03.2. - O-031 - solankové hospodářství - zemní práce ZL 03.3. - O-040 -venkovní úpravy - zrušení obruby ZL 03.4. - O-033 - elektroinstalace ZL 03.5. - O-032 - doplnění schůdku
Změna se týká položek :	viz přiložený rozpočet
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Vliv změny na cenu díla:	ANO
Náklady na změnu celkem:	156 400,94 Kč
připočty celkem:	274 962,44 Kč
odpočty celkem:	118 561,50 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC
firma	Jméno Datum Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.	
projektant /AD/	
objednatel /SÚSPK/	
TDS DOZOR	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL03
Stavba: Nová hala na sůl Klatovy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2025

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			156 400,94
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 156 400,94	Výše daně 32 844,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			189 245,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeň 37 Veveřnice
IČ: 04852427

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL03

Stavba: Nová hala na síl Klatovy

Místo:

Datum:

10.12.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jižního kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		156 400,94	189 245,14
ZL03	Dodatek č.3 - doplňující práce	156 400,94	189 245,14
ZL 03.1.	D.1.4.1 Úprava užitkového vodovodu, dešťová kanalizace	2 283,23	2 762,71
ZL 03.1.1.	Odečty	-75 908,77	-91 849,61
ZL 03.1.2.	Připočty	78 192,00	94 812,32
ZL 03.2.	O-031 Solankové hospodářství - zemní práce	159 987,20	193 584,61
ZL 03.3.	O-040 venkovní úpravy - zrušení obruby	-42 652,73	-51 609,80
ZL 03.4.	O-033 - Elektroinstalace	32 906,15	39 816,44
ZL.03.5.	O-032 - Doplnění schůdku	3 877,09	4 691,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová hala na síl Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL 03.1. - D.1.4.1 Úprava užitkového vodovodu, dešťová kanalizace

Úroveň 3:

ZL 03.1.1. - Odečty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2025

IČ:

72053119

DIČ:

CZ72053119

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-75 908,77

DPH základní
snížená

Základ daně
-75 908,77
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-15 940,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

-91 849,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeň 320 27 Vejpřnice
IČ: 04852427

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady souplisu celkem							-75 908,77	
D	D1		Vodovod				-75 908,77	
D	D3		Nová vodárna v technologickém kontejneru				-75 908,77	
34	K	Pol34	Kompletní sada čerpadlo GRUNDFOS SQE 3-105, s elektronickou regulací na konstantní tlak. Havarijní ochrana proti chodu na sucho. Tlaková nádoba 8 litrů. Tlakový snímač-čidlo, manometr. Řídicí jednotka CU-301.	soubor	-1,00000	75 908,77	-75 908,77	SoD - O-033
PP			Kompletní sada čerpadlo GRUNDFOS SQE 3-105, s elektronickou regulací na konstantní tlak. Havarijní ochrana proti chodu na sucho. Tlaková nádoba 8 litrů. Tlakový snímač-čidlo, manometr. Řídicí jednotka CU-301.					
WV			"položka z SOD z objektu D.1.4.1 - č.p. 34"					
W			-1		-1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová hala na sál Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL 03.1. - D.1.4.1 Úprava užitkového vodovodu, dešťová kanalizace

Úroveň 3:

ZL 03.1.2. - Připočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2025

IČ:

72053119

DIČ:

CZ72053119

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 192,00

DPH základní
snížená

Základ daně
78 192,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
16 420,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

94 612,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

R

Plzeň
IČ:

R

S.r.o.
Vejprnice
04852427

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová hala na súl Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL 03.1. - D.1.4.1 Úprava užitkového vodovodu, dešťové kanalizace

Úroveň 3:

ZL 03.1.2. - Připočty

Místo:

Datum: 10.12.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 192,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				78 192,00	
D	D3		Nová vodárna v technologickém kontejneru				78 192,00	
102	K	polR1	Dodávka a montáž - frekvenční měnič k čerpadlu SIGMA	kus	1,00000	27 098,00	27 098,00	vlastní
	PP		Dodávka a montáž - frekvenční měnič k čerpadlu SIGMA					
	vv		"nová položka - není obsažena v cenové soustavě ÚRS 2025/1"					
	vv		1		1,00000			
102	K	polR2	Dodávka a montáž - čerpadlo do nádrže včetně vystrojení a usazení	kus	1,00000	51 098,00	51 098,00	vlastní
	PP		Dodávka a montáž - čerpadlo do nádrže včetně vystrojení a usazení					
	vv		"nová položka - není obsažena v cenové soustavě ÚRS 2025/1"					
	vv		1		1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová hala na síl Klatovy
Objekt: ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce
Soupis: ZL 03.2. - O-031 Solankové hospodařství - zemní práce

KSO:
Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2025
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		159 987,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	159 987,20	21,00%	33 597,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 193 584,51	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeň
IČ: 04852427

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová hala na síl Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL 03.2. - O-031 Solankové hospodařství - zemní práce

Místo:

Datum: 10.12.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							159 987,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				159 987,20	
D	1		Zemní práce				68 170,88	
3	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	58,00000	424,20	24 603,60	SaD - O-031
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
	W		"položka z SOD z objektu O-031 - č.p. 3"					
	W		"navýšení množství vykopané zeminy - retenční nádrž"					
	W		58		58,00000			
1002	K	182751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,00000	292,94	16 990,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/1"					
	W		"dle SOD k=0,97 - 302 x 0,97 = 292,94"					
	W		"odvoz výkopku na skládku"					
	W		58		58,00000			
1003	K	182751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 218,00000	21,82	26 578,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	W		Příplatek k ceně za každý dalších 1 započatých 1 000 m					
	W		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/1"					
	W		"dle SOD k=0,97 - 22,6 x 0,97 = 21,82"					
	W		"příplatek za vzdálenost"					
	W		58*21		1 218,00000			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				91 816,32	
1004	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	116,00000	791,52	91 816,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	W		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/1"					
	W		"dle SOD k=0,97 - 816 x 0,97 = 791,52"					
	W		"přepočet množství"					
	W		58*2		116,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová hala na síl Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL 03.3. - O-040 venkovní úpravy - zrušení obruby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2025

IČ:

72053119

DIČ:

CZ72053119

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-42 652,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-42 652,73	21,00%	-8 957,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-51 609,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ROADFIN
STAVBY
s.r.o.
Plzeň
IČ: 04

ROADFIN
STAVBY
s.r.o.
Plzeň
IČ: 04

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová hala na sùl Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL 03.3. - O-040 venkovní úpravy - zrušení obruby

Místo:

Datum: 10.12.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-42 652,73	
D HSV Práce a dodávky HSV							-42 652,73	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-42 652,73	
35	K	918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-89,00000	354,59	-31 558,51	SoD - O-040
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	W		"položka z SOD z objektu O-040 - č.p. 35"					
	W		"B02" -89		-89,00000			
	W		Součet		-89,00000			
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-90,78000	122,21	-11 094,22	SoD - O-040
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	W		"položka z SOD z objektu O-040 - č.p. 36"					
	W		-89*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-90,78000			
	W		Součet		-90,78000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová hala na síl Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL 03.4. - O-033 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2025

IČ:

72053119

DIČ:

CZ72053119

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 908,15

DPH základní
snížená

Základ daně
32 908,15
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
6 910,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 816,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROADFIN
STAVBY
s.r.o.
Plzeňská
IČ 04852427

ROADFIN
STAVBY
s.r.o.
Plzeňská
IČ 04852427

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová hala na sůl Klatovy
Objekt: ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce
Soupis: ZL 03.4. - O-033 - Elektroinstalace

Místo: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Datum: 10.12.2025
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 906,15	
D	PSV	PSV					23 841,50	
D	C21M	Elektromontáže					1 816,00	
21	K	210203001	LED stropní	kus	3,00000	404,00	1 212,00	SoD - O-033
PP			LED stropní					
WV			"položka z SOD z objektu O-033 - č.p. 21"					
WV			"svítidlo VO"					
WV			3		3,00000			
29	K	210203001	svítidlo halogenové do 100W	kus	1,00000	404,00	404,00	SoD - O-033
PP			svítidlo halogenové do 100W					
WV			"položka z SOD z objektu O-033 - č.p. 29"					
WV			"halogenové svítidlo"					
WV			1		1,00000			
WV			Součet		1,00000			
D	CM21	Materiály					12 457,50	
37	K	00ZS2430	Sví. LED floodlight 50W 4000K ref.IP65	kus	1,00000	757,50	757,50	SoD - O-033
PP			Sví. LED floodlight 50W 4000K ref.IP65					
WV			"položka z SOD z objektu O-033 - č.p. 37"					
WV			"halogenové svítidlo"					
WV			1		1,00000			
102	K	0001.R	Svítidlo VO Polar 1 AR	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00	vlastní
PP			Svítidlo VO Polar 1 AR					
D	ostaní	Ostatní práce a dodávky					9 768,00	
102	K	0002.R	Dodávka a montáž - topný kabel - potrubí solanka	ks	2,00000	3 420,00	6 840,00	vlastní
PP			Dodávka a montáž - topný kabel - potrubí solanka					
WV			"nová položka - není obsažena v cenové soustavě ÚRS 2025/1"					
WV			2		2,00000			
102	K	0003.R	Dodávka a montáž - Astro hodiny EP SHT-13/2 - spínání VO	kus	1,00000	2 928,00	2 928,00	vlastní
PP			Dodávka a montáž - Astro hodiny EP SHT-13/2 - spínání VO					
WV			"nová položka - není obsažena v cenové soustavě ÚRS 2025/1"					
WV			1		1,00000			
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					9 064,65	
102	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	15,00000	604,31	9 064,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
WV			"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/1"					
WV			"dle SoD k=0,97 - 623 x 0,97 = 604,31"					
WV			"práce v kontejneru"					
WV			15		15,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová hala na síl Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL.03.5. - O-032 - Doplnění schůdku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.12.2025

IC:

72053119

DIČ:

CZ72053119

IC:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

3 877,09

DPH základní
snížená

Základ daně

3 877,09

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

814,19

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 691,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová hala na súl Klatovy

Objekt:

ZL03 - Dodatek č.3 - doplňující práce

Soupis:

ZL.03.5. - O-032 - Doplnění schůdku

Místo:

Datum: 10.12.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 877,09	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 877,09	
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 877,09	
1025	K	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu	m	1,00000	3 239,80	3 239,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/1"					
	VV		"dle SoD k=0,97 - 3340 x 0,97 = 3239,8"					
	VV		"venkovní předsažené schodiště"					
	VV		1		1,00000			
1026	M	55347133	stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x270mm	kus	1,00000	637,29	637,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x270mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/1"					
	VV		"dle SoD k=0,97 - 657 x 0,97 = 637,29"					
	VV		"venkovní předsažené schodiště"					
	VV		1		1,00000			