

Dodatek č. 11 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění**

1. Objednatel

Městská část Praha – Běchovice

Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČO: 00240044

Bankovní spojení: 2112140621/2700

ID schránky: erdb3s9

Tel.: (+420) 281 028 611

Email: podatelna@praha-bechovice.cz

www: <https://www.praha-bechovice.cz/>

Zastoupený: Ing. Ondřej Martan, starosta, tel.: ([REDACTED]

email: starosta@praha-bechovice.cz

a

2. Zhotovitel

Společnost „**Náměstí Běchovice RS+POHL**“ *sestávající z těchto členů:*

Ridera Stavební a.s.

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 45192464

DIČ: CZ45192464

Bankovní spojení: 7558000001/5500

ID schránky: mf4t53a

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

Ing. Lenkou Peškovou, místopředsedou představenstva

(dále jen též „Vedoucí společník Společnosti“)

a

POHL cz, a.s. o. z. Dopravní stavby

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

jednající: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucí o.z. Dopravní stavby

(dále jen též „Společník Společnosti“)

Zastoupený společností Ridera Stavební a.s., na základě zmocnění.

1.

Předmět dodatku

- 1.1. Mezi smluvními stranami byla dne 4.12.2023 uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Realizace Náměstí Běchovice“ (dále jen též „SOD“). Následně smluvní strany uzavřely k SOD dodatky č. 1 až č. 10.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 11 je změna uvedená v odstavci 1.3. tohoto článku.

- 1.3. Smluvní strany se tímto dohodly, že se termín pro dokončení části díla s názvem „**Náměstí Běchovice – náměstí**“ vymezená zejména v příloze č. 2 k SOD mění tak, že je zhotovitel povinen tuto část díla stavebně dokončit do **30. 04. 2026** a objednateli řádně předat bez vad a nedodělků vč. dokladové části stavby nejpozději do **30. 05. 2026**.
- 1.4. Smluvní strany se dále tímto dohodly, že se termín pro dokončení části díla s názvem „**Náměstí Běchovice – Kaple s vyhlídkou**“ vymezená zejména v příloze č. 2 k SOD mění tak, že je zhotovitel povinen tuto část díla stavebně dokončit též do **30. 04.2026** a objednateli řádně předat bez vad a nedodělků vč. dokladové části stavby též nejpozději do **30. 05. 2026**.

2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 10 nedotčené tímto dodatkem č. 11 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.
- 2.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení SOD ve znění dodatků č. 1 až č. 10.
- 2.5. Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento dodatek č. 11 schválila Rada Městské části Praha-Běchovice usnesením č. 2/085/26 na svém zasedání dne 24.2.2026.

Za OBJEDNATELE:

.....
Ing. Ondřej Martan, starosta
Městská část Praha – Běchovice

Za ZHOTOVITELE:

společnost: „**Náměstí Běchovice RS+POHL**“

.....
Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Lenka Pešková
místopředseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby
POHL cz a.s. o.z. Dopravní stavby

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	P	L	Ú	B	D	K
1		"Realizace Náměstí Běchovice"	22.12. 25	30.04. 26						
2		Část: Náměstí Běchovice – náměstí (vliv nevhodných klimatických podmínek neumožňujících řádně realizovat dílo v souladu s platnými ČSN a vliv technických racionálních návazností na změny na části stavby Náměstí Běchovice – Kaple s vyhlídkou)	22.12. 25	30.04. 26						
3		Vodní prvek	22.12. 25	30.04. 26						
4		Technologická přestávka - nepříznivý klimat. podmínky	22.12. 25	02.02. 26						
5		Bednění základů palisád	03.02. 26	09.02. 26						
6		Betonáž základů palisád	10.02. 26	13.02. 26						
7		Montáž palisád	16.02. 26	20.03. 26						
8		Betonáž desky Fontány	26.03. 26	30.03. 26						
9		Izolace desky Fontány	06.04. 26	10.04. 26						
10		Pokládka žuly vodoteče	10.04. 26	30.04. 26						
11		Pokládka dlažby, obrub schodiště - SEVER	10.02. 26	30.04. 26						
12		Pokládka dlažby a obrub - západní + jižní část	10.02. 26	24.02. 26						
13		Pokládka dlažby a obrub - chodník a parkovací stání	25.02. 26	11.03. 26						
14		Schodiště u vodního prvku	12.03. 26	25.03. 26						
15		Pokládka dlažby a obrub - u vodního prvku - východní strana	26.03. 26	13.04. 26						
16		Pokládka dlažby a obrub - u vodního prvku - západní strana	14.04. 26	30.04. 26						
17		Část: Náměstí Běchovice – Kaple s vyhlídkou (vliv nevhodných klimatických podmínek neumožňujících řádně realizovat dílo v souladu s platnými ČSN a vliv klientských změn během výstavby)	20.01. 26	30.04. 26						
18		Kaple	20.01. 26	30.04. 26						
19		Vnější činnosti	21.01. 26	29.04. 26						
20		zasklení al okno věž	26.01. 26	27.01. 26						
21		zvoný	10.02. 26	17.02. 26						
22		slunolamy okno věž	09.03. 26	11.03. 26						
23		sluneční hodiny	11.03. 26	23.03. 26						
24		dveře na střechu kaple	21.01. 26	21.01. 26						
25		šambrána+ oplechování dveře kaple	16.02. 26	02.03. 26						
26		PVC hydroizolace terasy	21.01. 26	04.02. 26						
27		ocelové madlo zábradlí terasa (prvně vzorek cortenu= odsazení	21.01. 26	27.01. 26						
28		sokl kaple maromolit	04.02. 26	06.02. 26						
29		Corten fasáda- hlavní kazety	06.02. 26	13.02. 26						
30		bednění vstup	02.02. 26	06.02. 26						
31		oplechování vstup (do úkolu objednáni doměrků)	06.02. 26	27.02. 26						
32		Objednání doměrků corten	13.02. 26	16.02. 26						
33		montáž doměrků corten	23.03. 26	27.03. 26						
34		oplechování madla a sloupků+ síť zábradlí	27.03. 26	10.04. 26						
35		PVC "kšilt střecha	27.03. 26	01.04. 26						
36		terasa střecha kaple	01.04. 26	21.04. 26						
37		zelená střecha	21.04. 26	29.04. 26						
38		svod dešťový a oplechování	27.03. 26	03.04. 26						
39		atyp. Obrubník kolem světlíku- zaměření	04.02. 26	05.02. 26						
40		atyp. Obrubník kolem světlíku- osazení	05.03. 26	09.03. 26						
41		zaměření zábradlí kolem světlíku	09.03. 26	10.03. 26						
42		montáž zábradlí kolem světlíku	31.03. 26	07.04. 26						
43		Vnitřní činnosti	20.01. 26	30.04. 26						
44		akustické podhledy	20.01. 26	12.02. 26						
45		VZT rozvody I.PP	12.02. 26	17.02. 26						
46		SDK záklop I.PP	17.02. 26	25.02. 26						
47		malby I.PP	25.02. 26	03.03. 26						
48		kompletace elektro+ audio	03.03. 26	19.03. 26						
49		Světlo světlík	16.02. 26	24.02. 26						
50		Obruč světlo světlík+ světlo H2	13.03. 26	16.03. 26						
51		kolejnice závěs vstup	28.01. 26	29.01. 26						
52		akustický podhled vstup	29.01. 26	18.02. 26						
53		vstup- rohodka (rychleschnoucí beton)	18.02. 26	23.02. 26						
54		stěrky	19.03. 26	16.04. 26						
55		int dveře	16.04. 26	21.04. 26						
56		kompletace elektro+ audio+ oživení zvonů	16.04. 26	30.04. 26						
57		zrcadlo, PHP, ostatní vybavení	16.04. 26	21.04. 26						
58		zamerení okna chor	19.03. 26	20.03. 26						
59		truhlářské výrobky	16.04. 26	30.04. 26						
60		ostatní práce	25.02. 26	22.04. 26						
61		DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ; ZAPOČETÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ	30.04. 26	30.04. 26						
62		Přejímací řízení; zajištění dokladové části stavby; zaškolení obsluhy; zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, jednání s DOSS (HZS, PČR, atd.) s ohledem na úspěšné vydání kolaudačního	01.05. 26	29.05. 26						

Projekt: msproj11 Datum: 18.02. 26	Úkol	Ruční úkol	I	I
	Rozdělení	Pouze s dobou trvání		
	Mezník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		
	Souhrnný	Ruční souhrn		
	Souhrn projektu	Pouze zahájení		
	Vnější úkoly	Pouze s datem dokončení		
	Vnější milník	Konečný termín		
	Neaktivní úkol	Průběh		
	Neaktivní milník	Průběh ručně zadaného úkolu		
	Neaktivní souhrn			

Stránka 1