

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:**
se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Mgr. Zdeněk Juránek, starosta
Mgr. Zdeněk Juránek, starosta, [redacted]
[redacted]
[redacted]
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:**
se sídlem:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
hlavní stavbyvedoucí:

Lukáš Verberger
Palackého 770, 67531 Jemnice
Lukáš Verberger, majitel
Lukáš Verberger, majitel, [redacted]
[redacted]
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
hlavní stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 6. 11. 2025 na realizaci stavby „Přeložka dvou vodovodních řadů v Moravském Krumlově – Vrchní díl“.

2. Předmět dodatku

- 2.1** Dodatkem č. 1 se mění rozsah prací a celková cena díla na výše uvedené stavbě.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to o práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a byly nezbytné k řádnému dokončení plnění díla, o práce specifikované ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Předmětná změna nemění celkovou povahu předmětu plnění díla dle smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. 5. Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 11. 2025 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku.

- 2.2** Dodatkem č. 1 se mění Smlouva, konkrétně článek 5., odst. 5.1 – Cena za provedení díla. V průběhu stavby byly odhaleny skutečnosti ve změně rozsahu díla oproti původní projektové dokumentaci a rozpočtu, které nebylo možné předvídat před zahájením. Změna vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Při provádění prací v rámci realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných více a méně prací, ke kterým došlo z těchto důvodů:

- Po vyměření stávajícího plynovodu a vytýčení oplocení budoucí hasičské zbrojnice, bylo nutné zpracovat nové řešení. Původní projektové řešení počítalo s vedením vodovodu přes krajskou komunikaci do komunikace místní a s napojením na stávající vodovod v přilehlé zelené ploše. Po provedeném vytýčení stávajícího středotlakového plynovodu se však ukázalo, že navržené

nápojevací místo by se nacházelo v jeho ochranném pásmu. Záměr posunout napojení dále od tělesa komunikace se tak ukázal být technicky neproveditelný.

- V rámci realizace akce byl zjištěn nesoulad mezi stanovisky dotčených orgánů a projektovou dokumentací, kdy bylo požadováno provedení bezvýkopovou technologií-horizontálním vrtáním, v případě vhodných geologických podmínek – protlakem. Dále nebyla dodržena požadovaná vzdálenost podélného uložení potrubí od tělesa komunikace.
- Z výše uvedených důvodů bylo nutné provést úpravu projektu s dopadem do vodárenské infrastruktury. V původním řešení bylo uvažováno se dvěma souběžnými vodovodními řadami, jeden pro místní část Rokytná, druhý do vodojemu Moravský Krumlov. V novém řešení, bylo nutno provést úpravu trasy, kdy vodovody byly spojeny pouze do jednoho vodovodního řádu s napojením do armaturní šachty pro místní část Rokytná, tak do vodojemu Moravský Krumlov. Tyto úpravy vedly k úspoře jednoho vodovodního řádu (v rozpočtu jako méně práce). Vzhledem k těmto úpravám bylo nutné provést dodatečné propoje stávajících vodovodních řadů, včetně osazení uzavíracích a propojovacích armatur a provedení protlaku pod komunikací II/4133 (v rozpočtu jako vícepráce).

Znění článku 5., odst. 5. 1 Smlouvy ve znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	2 433 909,92 Kč
DPH 21%	511 121,08 Kč
cena díla včetně DPH	2 945 031,00 Kč

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

hodnota méně prací dle položkového rozpočtu bez DPH	- 1 188 726,40 Kč
hodnota víceprací dle položkového rozpočtu bez DPH	714 304,22 Kč
hodnota provedených změn činí bez DPH	- 474 422,18 Kč

cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 959 487,74 Kč
DPH 21%	411 492,43 Kč
cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH	2 370 980,17 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Dodatek bude vyhotoven pouze v elektronické verzi a podepsán uznávaným elektronickým podpisem, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.


3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 64. schůzi konané dne 2. 3. 2026.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet



Rekapitulace

Méněpráce

SO 01	vodovod Krumlov	-153 889,55
SO 02	vodovod Rokytňá	-1 034 836,85
Cena celkem - méněpráce		-1 188 726,40

Vícepráce

ZL	Vícepráce protlak	341 004,63
ZL	Vícepráce propoje	373 299,59
Cena celkem - vícepráce		714 304,22

Celkem (rozdíl)		-474 422,18
-----------------	--	-------------

Položkový rozpočet - méněpráce

Název stavby:

**Přeložka dvou vodovodních řadů
v Moravském Krumlově – Vrchní
díl**

Objednatel:

město Moravský Krumlov

Položkový rozpočet - méněpráce

Název stavby:

**Přeložka dvou vodovodních řadů
v Moravském Krumlově – Vrchní
díl**

Objednatel:


město Moravský Krumlov


Druh stavby:

SO 02 - vodovod Rokytná

Projektant:

Ing. Helena Kocábová





-