



MC05X00DTJLG



INTERNÍ ČÍSLO SMLOUVY:

124/14 032/220

0027/2/OIN/14

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0027/0/OIN/14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
 zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou
 IČ: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

- 1.2. Zhotovitel:** **EDIKT a.s.**
 se sídlem: Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01, České Budějovice
 zastoupená: Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
 IČ: 25172328
 DIČ: CZ25172328
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: [REDACTED]

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 904

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 04.07.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**ZŠ Nepomucká, objekt Beniškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI**“ (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2014 a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5 887 566,- Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 7 123 955,- Kč.
- 2.2.** Dodatek ke smlouvě se uzavírá z důvodu nezbytného provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat ani s odbornou péčí. Dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací. Jedná se zejména o větší rozsah bouracích prací oproti původním předpokladům (pod všemi podlahami bylo nalezeno větší množství betonové hmoty, která byla zřejmě použita místo obvyklých zásypů), výstavbu nového schodiště včetně nového založení v místě původního (chybějící základ a změna nivelety-



0027/2/OIN/14

v běžné praxi nepředvídatelné), větší objem výkopových prací byl dán skutečnou hloubkou ležatých rozvodů, která neodpovídala archivní dokumentaci, realizace vytápění z důvodu temperování objektu přes zimní období a úprava topných těles z důvodu nižšího teplotního spádu nové kotelny.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě doby plnění a rozsahu stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (položkovém rozpočtu zpracovaném zhotovitelem – změnové listy č. 1 - 15) navýšením ceny o 1.174.937,94 Kč bez DPH a v příloze č. 2 tohoto dodatku celkovou úsporou poskytnutou zhotovitelem ve výši 41.551,00 Kč bez DPH. Konečná cena za úpravu předmětu díla dle dodatku č. 2 této smlouvy tedy činí 1.133.386,94 Kč bez DPH.

3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1.2.

Předání díla nejpozději do 30.06.2015, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.

3. 3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1.

Cena za Dílo je následující:

7.1.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

5 887 566,- Kč	bez DPH
1 236 389,- Kč	21% DPH
7 123 955,- Kč	včetně DPH

(slovy: pět milionů osm set osmdesát sedm tisíc pět set šedesát šest korun českých bez DPH)

7.1.2.

Cena za úpravu předmětu díla dle dodatku č. 2 této smlouvy činí:

1 133 386,94 Kč	bez DPH
238 011,26 Kč	21% DPH
1 371 398,20 Kč	včetně DPH

(slovy: jeden milion stotřicet tři set třista osmdesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů bez DPH)

7.1.3.

Celková cena díla včetně úpravy předmětu díla dle dodatku č. 2 této smlouvy činí:

7 020 952,94 Kč	bez DPH
1 474 4010,12 Kč	21% DPH
8 495 353,06 Kč	včetně DPH

(slovy: sedm milionů dvacet tři set devět set padesát dva korun českých devadesát čtyři haléřů bez DPH)

3. 4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



0027/2/OIN/14

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem – změnové listy č. 1 - 15, a příloha č. 2, celková úspora poskytnutá zhotovitelem, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 7/2081/2014 ze dne 19.12.2014.

V Praze dne 21-01-2015

za

za zhotovitele: