

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 28.7.2017 podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

IČO: 75007754

DIČ: CZ75007754

Zápis v OR: u KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 488

Zastoupený: Ing. Marie Turková, ředitelka

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Domažlice

Číslo účtu: 1013037966/5500

Zástupce objednatele pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Václav Ledvina, ekonom

tel.: +420 379 412 714, +420 724 045 311

e-mail: ekonom@cssdomazlice.cz

Zástupce objednatele pověřený jednáním ve věcech realizace díla:

Jaromír Jirka, vedoucí Domova Černovice

tel.: +420 379 431 118, +420 725 522 831

e-mail: vedoucicernovice@cssdomazlice.cz

(2)

Zhotovitel: **RENOVUM stavební činnost s.r.o.**

Se sídlem: Plzeňská 20, 345 61 Staňkov

IČO: 26400812

DIČ: CZ26400812

Zápis v OR: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 17860

Statutární zástupce: Václav Veselý, jednatel

Rostislav Holoubek, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 827609359/0800

Zástupce zhotovitele pověřený jednáním ve věcech této zakázky:

Rostislav Holoubek, jednatel

tel.: +420 603 265 039

e-mail: renovumsro@seznam.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obě smluvní strany uzavřely dne 28.7.2017 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele dílo „**Domov Černovice, dlážděná plocha k ohništi**“.

Po zahájení zemních prací zhotovitel zjistil, že se pod prostorem budoucí vydlážděné plochy nacházejí zbytky původní staré zástavby, o čemž nevěděl před zahájením prací objednatel ani zhotovitel. Při odstraňování zbytků staré zástavby a při hloubení výkopu dochází navíc k nepředpokládaným propadům zeminy. Kvůli nestabilitám v podloží se musí provést hlubší výkopy než se původně předpokládalo, což se následně projeví vyšší potřebou především podkladního kameniva.

Na základě výše uvedeného provedl zhotovitel aktualizaci rozpočtu díla – viz. Soupis prací a materiálů – upravený nabídkový rozpočet, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Zhotovitel a objednatel se proto dohodli na uzavření Dodatku č. 1, na základě kterého se mění některá ustanovení SOD ze dne 28.7.2017 následovně:

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

Předmětem díla jsou stavební práce – vydláždění dosud nezpevněné plochy v areálu Domova Černovice vedoucí od objektu garáže k ohništi zámkovou dlažbou dle zákresu, který tvoří jako nedílná součást Přílohu č. 1 této SOD.

Rozsah díla je podrobně specifikován v Soupisu prací a materiálů – upraveném nabídkovém rozpočtu, který tvoří jako nedílná součást Přílohu tohoto Dodatku č.1.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

CELKOVÁ CENA V KČ		
(PLATNOST CENY PO CELOU DOBU REALIZACE DÍLA)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH (21%) v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
249 879,91	52 474,78	302 355,00

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD.

(2)

Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je Soupis prací a materiálů - upravený nabídkový rozpočet, který tvoří jako nedílná součást Přílohu tohoto Dodatku č. 1. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací a materiálů – upraveném nabídkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Soupisu prací a materiálů – upraveném nabídkovém rozpočtu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Ostatní ustanovení SOD ze dne 28.7.2017 tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

(3)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.7.2017 nabývá účinnosti dnem svého uzavření.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy:

- Soupis prací a materiálu – upravený nabídkový rozpočet

Ve Staňkově dne

V Domažlicích dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Václav Veselý
jednatel
RENOVUM - stavební činnost s.r.o.

Ing. Marie Turková
ředitelka
Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace

Rostislav Holoubek
jednatel
RENOVUM - stavební činnost s.r.o.