

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

kteřou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Město Dobruška**
IČO: 00274879, DIČ: 00274879
se sídlem Solnická 777, 518 01 Dobruška
zastoupené Miroslavem Sixtou, starostou
- dále jen objednatel

a

na straně druhé: **VASPO VAMBERK, s. r. o.**
IČO: 47470046, DIČ: CZ47470046
sídl Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
zápis v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. 2888
zastoupen: Ing. Janem Bačinou, jednatelem
bankovní účet číslo: 1243198319/0600
- dále jen zhotovitel

I.

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 17.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky objednatele „**Vybudování DDM Dobruška**“, jejímž předmětem je provedení díla specifikovaného v odst. 2.1 až 2.4 čl. II Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) dohodly na změnách závazku ze Smlouvy.

II.

- 2.1 Změny ve smyslu odst. 9.2.2 písm. b) čl. 9 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027:
- **Stavební část**
 - **Elektro**
 - **ZTI**

Jde o změny vyvolané požadavky objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny zahrnují sjednané vícepráce a méněpráce. Změny jsou blíže specifikovány v Oznámení změny č. ZL 01, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

Cena příslušných víceprací činí 325.829,26 Kč bez DPH.

Cena příslušných méněprací činí 193.298,35 Kč bez DPH.

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **bez dopadu.**

- 2.2 Změny ve smyslu odst. 9.2.4 čl. 9 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027:
- **Stavební část a podhledy akustické**
 - **Bezbariérový vstup - rampa**
 - **Elektro**

Jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizované Smlouvou.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Změny zahrnují sjednané vícepráce a méněpráce. Změny jsou blíže specifikovány v Oznámení změny č. ZL 02, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

Cena příslušných víceprací činí 1.516.228,05 Kč bez DPH.

Cena příslušných méněprací činí 816.297,25 Kč bez DPH.

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **bez dopadu.**

- 2.3 S ohledem na v odst. 2.1 a 2.2 tohoto článku Dodatku č. 1 sjednané vícepráce a méněpráce a jejich sjednané ceny se cena za dílo sjednaná ve Smlouvě zvyšuje o částku ve výši celkového rozdílu cen Dodatkem č. 1 sjednaných víceprací a méněprací, tj. o **832.461,71 Kč bez DPH (slovy: osmsetřicetdvatisícčtyřistašedesátjedna71/100korun českých bez DPH).**

a nově tak činí **8.562.576,96 Kč bez DPH**

(slovy.: osmmilionůpětsetšedesátdvatisícčtyřsetšedesátšest96/100korun českých).

- 2.4 V ostatním se Smlouva nemění.

III.

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č. 1 - **Oznámení změny č. ZL 01**
Příloha č. 2 - **Oznámení změny č. ZL 01**
- 3.4 Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 09.03.2026.

V Dobrušce v den elektronického podpisu

Ve Vamberku v den elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Miroslav Sixta, starosta

Ing. Jan Bačina, jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 01	
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r.o.		
Investor:	Město Dobruška	Datum: 24.2.2026	
Název veřejné zakázky: <i>Vybudování DDM Dobruška</i>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Grafické návrhy interiérů ze dne 24.11.2025 -		
na rozpočtové podklady:	03-2026a - Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby došlo na základě požadavku investora ke změnám vnitřního uspořádání vybavení jednotlivých místností oproti projektové dokumentaci. Změny spočívaly zejména v úpravě rozmístění nábytku a zařizovacích předmětů, což mělo přímý dopad na rozsah a trasování instalací.</p> <p>V souvislosti s těmito požadavky bylo nutné provést úpravy silnoproudé elektroinstalace, a to zejména změnu umístění a počtu zásuvek, včetně úprav slaboproudých rozvodů. Současně došlo ke změně polohy některých zařizovacích předmětů, čímž vznikla potřeba úprav souvisejících instalací.</p> <p>Dále byl ze strany investora vznesen požadavek na změnu způsobu provedení rozvodů silnoproudé elektroinstalace, kdy původně navržené vedení ve stávajících instalačních lištách bylo nahrazeno provedením pod omítkou se zasekáním rozvodů do konstrukcí.</p> <p>Tyto práce nebyly součástí předmětu veřejné zakázky a byly vyvolány dodatečnými požadavky investora na výsledné dispoziční a estetické řešení interiéru.</p>			
Počet připojených stran specifikací:	89		
Důvod vícepráce / méněpráce: Požadavky investora			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, zvláště pak na čl. 9.2 Změna smlouvy.</i>			
odstavec 9.2.2 čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 9.2.3 čl. 9.2, <input type="checkbox"/>	odstavec 9.2.4 čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odstavec 9.2.5 čl. 9.2 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			

Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Stanovisko investora: S provedením výše popsaných změn souhlasím.

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu ZL01

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Bačina	
Datum:	24.2.2026	
Předmět změny:		
<p>V průběhu realizace stavby došlo na základě požadavku investora ke změnám vnitřního uspořádání vybavení jednotlivých místností oproti projektové dokumentaci. Změny spočívaly zejména v úpravě rozmístění nábytku a zařizovacích předmětů, což mělo přímý dopad na rozsah a trasování instalací.</p> <p>V souvislosti s těmito požadavky bylo nutné provést úpravy silnoproudé elektroinstalace, a to zejména změnu umístění a počtu zásuvek, včetně úprav slaboproudých rozvodů. Současně došlo ke změně polohy některých zařizovacích předmětů, čímž vznikla potřeba úprav souvisejících instalací.</p> <p>Dále byl ze strany investora vznesen požadavek na změnu způsobu provedení rozvodů silnoproudé elektroinstalace, kdy původně navržené vedení ve stávajících instalačních lištách bylo nahrazeno provedením pod omítkou se zasekáním rozvodů do konstrukcí.</p> <p>Tyto práce nebyly součástí předmětu veřejné zakázky a byly vyvolány dodatečnými požadavky investora na výsledné dispoziční a estetické řešení interiéru.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Stavební - 145 496,72 Kč	Stavební 118 064,71 Kč	
Elektroinstalace - 14 631,45 Kč	Elektroinstalace 92 817,32 Kč	
ZTI - 33 170,18 Kč	ZTI 114 947,23 Kč	
CELKEM - 193 298,35 Kč	CELKEM 325 829,26	
Výsledná cena změny bez DPH: 132 530,91 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá smlouva o dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/2026a
Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem



KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801

IČ: 00274879
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				132 530,91
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	132 530,91		27 831,49
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		160 362,40
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 03/2026a

Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Místo: Dobruška

Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Vaspo Vamberk
s.r.o., Smetanovo nábřeží
180, Vamberk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		132 530,91	160 362,40
01	Stavební část	-27 432,01	-33 192,73
1	Změnové listy	-27 432,01	-33 192,73
2	změny vyvolané investorem neuznatelné	-27 432,01	-33 192,73
A	m.č.1.02	-737,56	-892,45
1a	Změnový list m.č.1.02 I.	-737,56	-892,45
B	m.č.1.03	-29 611,15	-35 829,49
1a	Změnové listy m.č.1.03 I.	-29 611,15	-35 829,49
D	m.č.1.08	-3 893,00	-4 710,53
1a	Změnový list m.č.1.08 I.	-3 893,00	-4 710,53
E	m.č. 1.09	-1 260,83	-1 525,60
1a	Změnový list m.č.1.09 I.	-1 260,83	-1 525,60
F	m.č.1.11	-2 234,94	-2 704,28
1a	Změnový list m.č.1.11 I.	-2 234,94	-2 704,28
G	m.č.1.12	-2 234,94	-2 704,28
1a	Změnový list m.č.1.12 I.	-2 234,94	-2 704,28
CH	m.č.1.13b	-150,00	-181,50
1a	Změnový list m.č.1.13b I.	-150,00	-181,50
I	m.č.1.13c	-526,59	-637,17
1a	Změnový list m.č.1.13c I.	-526,59	-637,17
K	m.č.2.02	8 539,70	10 333,04
1a	Změnový list m.č.2.02 I.	8 539,70	10 333,04
L	m.č.2.03	-395,37	-478,40
1a	Změnový list m.č.2.03 I.	-395,37	-478,40
M	m.č.2.04	9 167,66	11 092,87
1a	Změnový list m.č.2.04 I.	9 167,66	11 092,87
P	m.č.2.09	-1 749,36	-2 116,73
1a	Změnový list m.č. 2.09 I.	-1 749,36	-2 116,73
Q	m.č.2.12	-1 397,08	-1 690,47
1a	Změnový list m.č. 2.12 I.	-1 397,08	-1 690,47
R	m.č.2.13	-948,55	-1 147,75
1a	Změnový list m.č.2.13 I.	-948,55	-1 147,75
02	Elektro	78 185,87	94 604,90
A	Změny vyvolané investorem NEUZNATELNÉ	1 025,71	1 241,11
1	ZMĚNY 1.08 IMOBIL.PERSONÁL	82,52	99,85
2	ZMĚNA 1.13a - nouzové světlo	860,67	1 041,41
3	ZMĚNY 1.03 ŠATNA PERSONÁL	82,52	99,85
B	Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ	77 160,16	93 363,79
1	ZMĚNY 1.05 PC UČEBNA	18 610,51	22 518,72
2	ZMĚNY 1.04 VÝTVARNÁ VÝCHOVA	3 772,73	4 565,00
3	ZMĚNY 1.10 Herna	14 166,55	17 141,53
4	ZMĚNY 2.11 DĚTSKÁ SKUPINA	6 560,55	7 938,27
5	ZMĚNY 2.06 DÍLNA	11 938,01	14 444,99
6	ZMĚNY 2.07 PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA	1 705,01	2 063,06
7	ZMĚNY 2.10 MÍSTNOST S KUCHYŇKOU	15 090,92	18 260,01
8	ZMĚNY 1.06 SKLAD K PC UČEBNĚ	5 315,88	6 432,21
03	ZTI	81 777,05	98 950,23
A	SO-01 uznatelné	39 379,98	47 649,78
ZL uzn	SO 01 - ZTI - uznatelné	39 379,98	47 649,78
B	SO-02 - neuznatelné	8 708,92	10 537,79
ZL1	SO 02 - ZTI neuznatelné	8 708,92	10 537,79
C	SO-01 - neuznatelné	33 688,15	40 762,66
ZL1	SO 01- ZTI - neuznatelné	33 688,15	40 762,66

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.02 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-737,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-737,56	21,00%	-154,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-892,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.02 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-737,56

D PSV Práce a dodávky PSV -737,56

D 771 Podlahy z dlaždic -737,56

1	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-2,800	1 150,00	-3 220,00
2	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-3,220	287,50	-925,75
4	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,800	736,02	2 060,86
5	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	3,220	287,50	925,75
6	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,800	96,82	271,10
3	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,088	1 710,00	150,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.1.03 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 611,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 611,15	21,00%	-6 218,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-35 829,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
 Objekt: 01 - Stavební část
 Soupis: 1 - Změnové listy
 Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č.1.03 I.**

Místo: Dobruška Datum: 3. 3. 2026
 Zadavatel: Dobruška Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-29 611,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 859,73
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				998,19
1	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,370	2 697,80	998,19
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 861,54
2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,726	2 250,00	1 633,50
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,726	301,00	218,53
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,726	13,10	9,51
5	K	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,000	2 651,25	0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
6	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,000	1 440,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-32 470,88
D	766		Konstrukce truhlářské				-28 205,00
7	K	766811112.1	T9 - Kuchyňská linka dl.1,35m	kus	1,000	-28 205,00	-28 205,00
D	771		Podlahy z dlaždic				-30 021,75
9	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-11,200	65,30	-731,36
10	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	-11,210	334,00	-3 744,14
11	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-11,210	415,00	-4 652,15
8	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	18,400	34,50	634,80
12	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-11,210	1 150,00	-12 891,50
13	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	-12,892	287,50	-3 706,45
14	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-11,200	444,00	-4 972,80
15	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	-11,200	29,70	-332,64
16	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,219	1 710,00	374,49
D	776		Podlahy povlakové				25 755,87
17	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	11,200	334,00	3 740,80
18	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	11,200	44,80	501,76
19	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	11,200	288,00	3 225,60
20	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	4,500	477,00	2 146,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	11,200	270,00	3 024,00
22	M	28411052	<i>dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm</i>	m2	12,320	1 040,00	12 812,80
23	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,219	1 390,00	304,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.08 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 893,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 893,00	21,00%	-817,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 710,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.08 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 893,00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 893,00

D 771 Podlahy z dlaždic -3 893,00

1	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-10,800	1 150,00	-12 420,00
2	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-12,420	287,50	-3 570,75
3	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,800	736,02	7 949,02
4	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	12,420	287,50	3 570,75
5	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,338	1 710,00	577,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.09 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 260,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 260,83	21,00%	-264,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 525,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.09 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 260,83

D PSV Práce a dodávky PSV -1 260,83

D 771 Podlahy z dlaždic -1 260,83

1	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-3,500	1 150,00	-4 025,00
2	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-4,025	287,50	-1 157,19
3	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,500	736,02	2 576,07
4	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	4,025	287,50	1 157,19
5	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,110	1 710,00	188,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.11 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 234,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 234,94	21,00%	-469,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 704,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.11 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 234,94

D PSV Práce a dodávky PSV -2 234,94

D 771 Podlahy z dlaždic -2 234,94

1	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-6,200	1 150,00	-7 130,00
2	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-7,130	287,50	-2 049,88
3	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,200	736,02	4 563,32
5	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	7,130	287,50	2 049,88
6	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,194	1 710,00	331,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.12 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 234,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 234,94	21,00%	-469,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 704,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.12 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 234,94

D PSV Práce a dodávky PSV -2 234,94

D 771 Podlahy z dlaždic -2 234,94

4	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-6,200	1 150,00	-7 130,00
5	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-7,130	287,50	-2 049,88
1	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,200	736,02	4 563,32
2	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	7,130	287,50	2 049,88
3	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,194	1 710,00	331,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.13b I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-150,00	21,00%	-31,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-181,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.13b I.**

Místo:
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-150,00

D PSV Práce a dodávky PSV -150,00

D 766 Konstrukce truhlářské -150,00

1	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 - shrnovací dveře	kus	-1,000	150,00	-150,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.13c I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-526,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-526,59	21,00%	-110,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-637,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.13c I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-526,59

D PSV Práce a dodávky PSV -526,59

D 771 Podlahy z dlaždic -526,59

1	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-2,000	1 150,00	-2 300,00
2	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-2,300	287,50	-661,25
3	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,000	736,02	1 472,04
4	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	2,300	287,50	661,25
5	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,000	96,82	193,64
6	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,063	1 710,00	107,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.02 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 539,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 539,70	21,00%	1 793,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 333,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
Objekt: 01 - Stavební část
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.02 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 539,70

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 539,70
	D	776	Podlahy povlakové				8 539,70
1	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	-13,600	235,00	-3 196,00
2	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2	m2	-14,960	506,00	-7 569,76
3	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	13,600	270,00	3 672,00
4	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	14,960	1 040,00	15 558,40
5	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,054	1 390,00	75,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.03 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-395,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-395,37	21,00%	-83,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-478,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.03 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-395,37

D PSV Práce a dodávky PSV -395,37

D 771 Podlahy z dlaždic -395,37

1	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-1,500	1 150,00	-1 725,00
2	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-1,725	287,50	-495,94
3	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,500	736,02	1 104,03
4	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	1,725	287,50	495,94
5	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,500	96,82	145,23
6	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,047	1 710,00	80,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.04 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 167,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 167,66	21,00%	1 925,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 092,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.04 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 167,66

D PSV Práce a dodávky PSV 9 167,66

D 776 Podlahy povlakové 9 167,66

1	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	-14,600	235,00	-3 431,00
2	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2	m2	-16,060	506,00	-8 126,36
3	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	14,600	270,00	3 942,00
4	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	16,060	1 040,00	16 702,40
6	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058	1 390,00	80,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č. 2.09 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 749,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 749,36	21,00%	-367,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 116,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č. 2.09 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 749,36

D HSV Práce a dodávky HSV -1 749,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 749,36

1	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	-1,576	1 110,00	-1 749,36
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č. 2.12 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 397,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 397,08	21,00%	-293,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 690,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č. 2.12 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 3. 3. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 397,08

D PSV Práce a dodávky PSV -1 397,08

D 771 Podlahy z dlaždic -1 397,08

1	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-5,300	1 150,00	-6 095,00
2	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-6,095	287,50	-1 752,31
3	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,300	736,02	3 900,91
4	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	6,095	287,50	1 752,31
5	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	5,300	96,82	513,15
6	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,166	1 710,00	283,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

01 - Stavební část

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.13 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-948,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-948,55	21,00%	-199,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 147,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 01 - Stavební část

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.13 I.**

Místo: Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Dobruška

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-948,55

D PSV Práce a dodávky PSV -948,55

D 771 Podlahy z dlaždic -948,55

1	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-3,600	1 150,00	-4 140,00
2	M	59761136	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	-4,140	287,50	-1 190,25
3	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,600	736,02	2 649,67
4	M	59761160	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	4,140	287,50	1 190,25
5	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,600	96,82	348,55
6	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,113	1 710,00	193,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

A - Změny vyvolané investorem NEUZNATELNÉ

Úroveň 3:

1 - ZMĚNY 1.08 IMOBIL.PERSONÁL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82,52	21,00%	17,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: A - Změny vyvolané investorem NEUZNATELNÉ

Úroveň 3: **1 - ZMĚNY 1.08 IMOBIL.PERSONÁL**

Místo: Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82,52

D 210.5 Osvětlení 82,52

D R1 Vícepráce 949,40

1	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	1,000	949,40	949,40
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

D R2 Měněpráce -866,88

2	K	210.5.005	Svítidlo C1 - venkovní svítidlo C1- 10W, IP44, přisazené svítidlo s integrovaným PIR čidlem a nastavitelným vypnutím - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.	ks	-1,000	866,88	-866,88
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

A - Změny vyvolané investorem NEUZNATELNÉ

Úroveň 3:

2 - ZMĚNA 1.13a - nouzové světlo

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

860,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	860,67	21,00%	180,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 041,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: A - Změny vyvolané investorem NEUZNATELNÉ

Úroveň 3: **2 - ZMĚNA 1.13a - nouzové světlo**

Místo: Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 860,67

D R Rozdíl 860,67

D R1 Vícepráce 860,67

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127,65

1	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	2,300	55,50	127,65
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 733,02

2	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	3,000	46,30	138,90
---	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

3	M	341408260.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	3,000	17,12	51,36
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

4	K	741372031	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové bez piktogramu	kus	1,000	485,98	485,98
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

5	K	741374844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného nástěnného do 0,09 m ² se zachováním funkčnosti	kus	1,000	56,78	56,78
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

A - Změny vyvolané investorem NEUZNATELNÉ

Úroveň 3:

3 - ZMĚNY 1.03 ŠATNA PERSONÁL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82,52	21,00%	17,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: A - Změny vyvolané investorem NEUZNATELNÉ

Úroveň 3: **3 - ZMĚNY 1.03 ŠATNA PERSONÁL**

Místo: Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							82,52
	D	210.5	Osvětlení				82,52
	D	R1	Vícepráce				949,40
1	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	1,000	949,40	949,40
	D	R2	Měněpráce				-866,88
2	K	210.5.005	Svítidlo C1 - venkovní svítidlo C1- 10W, IP44, přisazené svítidlo s integrovaným PIR čidlem a nastavitelným vypnutím - 30s-5min. SVÍTIDLO ODSOUHLASIT S INVESTOREM - v době odevzdání projektu nebyl určen přesný typ.	ks	-1,000	866,88	-866,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3:

1 - ZMĚNY 1.05 PC UČEBNA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 610,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 610,51	21,00%	3 908,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 518,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
 Objekt: 02 - Elektro
 Soupis: B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ
 Úroveň 3: **1 - ZMĚNY 1.05 PC UČEBNA**

Místo: Datum: 3. 3. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 610,51
D	R		Rozdíl				18 610,51
D	R1		Vícepráce				24 644,09
D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				2 842,50
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,500	595,00	892,50
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,500	1 300,00	1 950,00
D	9		Ostani konstrukce a práce, bourání				1 058,50
3	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	9,400	55,50	521,70
4	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm	m	8,000	67,10	536,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 582,13
D	210.6		Koncové prvky				6 921,42
5	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	22,000	125,00	2 750,00
6	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	22,000	189,61	4 171,42
D	220.1		Datové rozvody - strukturovaná kabeláž				6 464,16
7	K	210.6.503	Montáž zásuvek domovních slaboproudých včetně napojení kabelů polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených	ks	7,000	168,00	1 176,00
8	K	210.6.504	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, přisazená na zdi nebo instalace do zdi, včetně modulu, instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství	ks	7,000	336,00	2 352,00
9	K	210.6.511	Montáž kabelů komunikačních bez ukončení uložených do parapetního žlabu/ kanálu omítku	m	40,000	27,60	1 104,00
10	K	210.6.513	Instalační kabel U/UTP cat.6, B2cas1d1	m	40,000	22,68	907,20
11	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	12,000	58,56	702,72
12	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	12,000	18,52	222,24
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 196,55
13	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	32,000	43,05	1 377,60
14	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	32,000	11,94	382,08
15	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	5,500	18,89	103,90
16	K	741112811	Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkládacích uložených pevně	m	10,600	34,97	370,68
17	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	15,000	46,30	694,50
18	M	341408260.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	15,000	17,12	256,80
19	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2	m	30,000	46,30	1 389,00
20	M	341408260.4	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	30,000	27,83	834,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uloženy volně	m	21,200	13,25	280,90
22	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000	63,36	63,36
23	M	34539010	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky</i>	kus	1,000	103,40	103,40
24	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	kus	1,000	39,39	39,39
25	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	1,000	72,85	72,85
26	M	34539012	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky</i>	kus	1,000	136,30	136,30
27	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	kus	1,000	48,97	48,97
28	M	34539060	<i>rámeček dvojnásobný</i>	kus	1,000	41,92	41,92
D	M		Práce a dodávky M				1 160,96
D	46-M		<i>Zemní práce při extr.mont.pracích</i>				1 160,96
29	K	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	32,000	36,28	1 160,96
D	R2		Méněpráce				-6 033,58
30	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	-17,000	125,00	-2 125,00
31	K	210.6.253	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45	ks	-17,000	100,74	-1 712,58
32	K	210.6.503	Montáž zásuvek domovních slaboproudých včetně napojení kabelů polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených	ks	-6,000	168,00	-1 008,00
33	K	210.6.505	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství	ks	-6,000	198,00	-1 188,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3:

2 - ZMĚNY 1.04 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 772,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 772,73	21,00%	792,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 565,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3: **2 - ZMĚNY 1.04 VÝTVARNÁ VÝCHOVA**

Místo: Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 772,73

D	R		Rozdíl				3 772,73
D	R1		Vícepráce				4 675,69
D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				663,25
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,350	595,00	208,25
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,350	1 300,00	455,00
D	9		Ostani konstrukce a práce, bourání				388,50
3	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	7,000	55,50	388,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 333,70
D	210.6		Koncové prvky				2 370,53
4	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	7,000	125,00	875,00
5	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	7,000	189,61	1 327,27
6	M	34555232	zásuvka zapuštěná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	168,26	168,26
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				963,17
7	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	43,05	344,40
8	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	8,000	11,94	95,52
9	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	5,000	46,30	231,50
10	M	341408260.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	5,000	17,12	85,60
11	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000	63,36	63,36
12	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000	103,40	103,40
13	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	39,39	39,39
D	M		Práce a dodávky M				290,24
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				290,24
14	K	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	8,000	36,28	290,24
D	R2		Méněpráce				-902,96
15	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	-4,000	125,00	-500,00
16	K	210.6.253	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45	ks	-4,000	100,74	-402,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3:

3 - ZMĚNY 1.10 Herna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 166,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 166,55	21,00%	2 974,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 141,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3: **3 - ZMĚNY 1.10 Herna**

Místo: Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 166,55

D	R		Rozdíl				14 166,55
D	R1		Vícepráce				15 941,77
D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				4 832,25
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,550	595,00	1 517,25
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,550	1 300,00	3 315,00
D	9		Ostani konstrukce a práce, bourání				1 584,70
3	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	8,000	55,50	444,00
4	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm	m	17,000	67,10	1 140,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 198,30
D	210.6		Koncové prvky				2 516,88
5	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	8,000	125,00	1 000,00
6	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	8,000	189,61	1 516,88
D	220.1		Datové rozvody - strukturovaná kabeláž				3 320,40
7	K	210.6.503	Montáž zásuvek domovních slaboproudých včetně napojení kabelů polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených	ks	2,000	168,00	336,00
8	K	210.6.504	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, přisazená na zdi nebo instalace do zdi, včetně modulu, instalační krabice, rámečku, měřicího protokolu a příslušenství	ks	2,000	336,00	672,00
9	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	30,000	58,56	1 756,80
10	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	30,000	18,52	555,60
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 361,02
11	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	43,05	258,30
12	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	6,000	11,94	71,64
13	K	741112811	Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkládacích uložených pevně	m	17,000	34,97	594,49
14	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	7,000	46,30	324,10
15	M	341408260.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	7,000	17,12	119,84
16	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ²	m	30,000	46,30	1 389,00
17	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený volně	m	30,000	13,25	397,50
18	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	1,000	63,36	63,36
19	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000	103,40	103,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	39,39	39,39
D M			Práce a dodávky M				326,52
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				326,52
21	K	468094111	Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	9,000	36,28	326,52
D R2			Měněpráce				-1 775,22
22	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	-3,000	125,00	-375,00
23	K	210.6.253	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45	ks	-3,000	100,74	-302,22
24	K	210.6.503	Montáž zásuvek domovních slaboproudých včetně napojení kabelů polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených	ks	-3,000	168,00	-504,00
25	K	210.6.505	Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně modulu, instalační krabice do parapetního žlabu 45x45, rámečku, vč. měřicího protokolu a příslušenství	ks	-3,000	198,00	-594,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3:

4 - ZMĚNY 2.11 DĚTSKÁ SKUPINA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 560,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 560,55	21,00%	1 377,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 938,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
 Objekt: 02 - Elektro
 Soupis: B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ
 Úroveň 3: **4 - ZMĚNY 2.11 DĚTSKÁ SKUPINA**

Místo: Datum: 3. 3. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 560,55
D	R		Rozdíl				6 560,55
D	R1		Vícepráce				6 560,55
D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				1 421,25
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,750	595,00	446,25
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,750	1 300,00	975,00
D	9		Ostani konstrukce a práce, bourání				557,50
3	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	4,000	55,50	222,00
4	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm	m	5,000	67,10	335,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 436,68
D	210.6		Koncové prvky				629,22
5	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	2,000	125,00	250,00
6	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	2,000	189,61	379,22
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 807,46
7	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	43,05	172,20
8	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	4,000	11,94	47,76
9	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	15,000	46,30	694,50
10	M	341408260.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	15,000	17,12	256,80
11	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ²	m	30,000	46,30	1 389,00
12	M	341408260.4	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	30,000	27,83	834,90
13	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	2,000	63,36	126,72
14	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	103,40	206,80
15	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	39,39	78,78
D	M		Práce a dodávky M				145,12
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				145,12
16	K	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	4,000	36,28	145,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3:

5 - ZMĚNY 2.06 DÍLNA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 938,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 938,01	21,00%	2 506,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 444,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
 Objekt: 02 - Elektro
 Soupis: B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ
 Úroveň 3: **5 - ZMĚNY 2.06 DÍLNA**

Místo: Datum: 3. 3. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 938,01

D	R		Rozdíl				11 938,01
D	R1		Vícepráce				14 954,37
D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				473,75
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,250	595,00	148,75
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,250	1 300,00	325,00
D	9		Ostani konstrukce a práce, bourání				277,50
3	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	5,000	55,50	277,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 114,72
D	210.6		<i>Koncové prvky</i>				8 809,08
4	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	28,000	125,00	3 500,00
5	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	28,000	189,61	5 309,08
D	741		<i>Elektroinstalace - silnoproud</i>				4 305,64
6	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	43,05	1 291,50
7	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>11,94</i>	<i>358,20</i>
8	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	12,000	46,30	555,60
9	M	341408260.1	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>	<i>17,12</i>	<i>205,44</i>
10	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2	m	20,000	46,30	926,00
11	M	341408260.4	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>	<i>27,83</i>	<i>556,60</i>
12	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	2,000	63,36	126,72
13	M	34539010	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>103,40</i>	<i>206,80</i>
14	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>39,39</i>	<i>78,78</i>
D	M		Práce a dodávky M				1 088,40
D	46-M		<i>Zemní práce při extr.mont.pracích</i>				<i>1 088,40</i>
15	K	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	30,000	36,28	1 088,40
D	R2		Méněpráce				-3 016,36
16	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	-11,000	125,00	-1 375,00
17	K	210.6.253	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45	ks	-5,000	100,74	-503,70
18	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	-6,000	189,61	-1 137,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3:

6 - ZMĚNY 2.07 PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 705,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 705,01	21,00%	358,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 063,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
 Objekt: 02 - Elektro
 Soupis: B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ
 Úroveň 3: **6 - ZMĚNY 2.07 PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA**

Místo: Datum: 3. 3. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 705,01
D	R		Rozdíl				1 705,01
D	R1		Vícepráce				1 930,75
D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				189,50
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,100	595,00	59,50
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,100	1 300,00	130,00
D	9		Ostani konstrukce a práce, bourání				111,00
3	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	2,000	55,50	111,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 521,41
D	210.6		<i>Koncové prvky</i>				943,83
4	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	3,000	125,00	375,00
5	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	3,000	189,61	568,83
D	741		<i>Elektroinstalace - silnoproud</i>				577,58
6	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	43,05	129,15
7	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>11,94</i>	<i>35,82</i>
8	K	741112811	Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkládacích uložených pevně	m	1,200	34,97	41,96
9	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ²	m	5,000	46,30	231,50
10	M	341408260.4	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>	<i>27,83</i>	<i>139,15</i>
D	M		Práce a dodávky M				108,84
D	46-M		<i>Zemní práce při extr.mont.pracích</i>				<i>108,84</i>
11	K	468094111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	3,000	36,28	108,84
D	R2		Měněpráce				-225,74
12	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	-1,000	125,00	-125,00
13	K	210.6.253	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, do stávajících parapetních / kabelových žlabů, profil 45x45	ks	-1,000	100,74	-100,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3:

7 - ZMĚNY 2.10 MÍSTNOST S KUCHYŇKOU

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 090,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 090,92	21,00%	3 169,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 260,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
 Objekt: 02 - Elektro
 Soupis: B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ
 Úroveň 3: **7 - ZMĚNY 2.10 MÍSTNOST S KUCHYŇKOU**

Místo: Datum: 3. 3. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 090,92

D	R		Rozdíl				15 090,92
D	R1		Vícepráce				16 034,75
D	6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní				2 747,75
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,450	595,00	862,75
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,450	1 300,00	1 885,00
D	9		Ostani konstrukce a práce, bourání				1 082,70
3	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm	m	5,000	55,50	277,50
4	K	974082115	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm	m	12,000	67,10	805,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 623,82
D	210.6		Koncové prvky				3 775,32
5	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	12,000	125,00	1 500,00
6	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	12,000	189,61	2 275,32
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				7 848,50
7	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	16,000	43,05	688,80
8	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	16,000	11,94	191,04
9	K	741120001.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	10,000	46,30	463,00
10	M	341408260.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	10,000	17,12	171,20
11	K	741120001.2	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm ²	m	30,000	46,30	1 389,00
12	M	341408260.4	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	30,000	27,83	834,90
13	K	741120001.4	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x2,5 mm ²	m	30,000	59,20	1 776,00
14	M	341408260.6	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	30,000	45,47	1 364,10
15	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	2,000	63,36	126,72
16	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	103,40	206,80
17	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	39,39	78,78
18	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	2,000	72,85	145,70
19	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	2,000	136,30	272,60
20	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	2,000	48,97	97,94
21	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000	41,92	41,92
D	M		Práce a dodávky M				580,48
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				580,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	468094111	Vyvtřání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm	kus	16,000	36,28	580,48
D R2 Méněpráce							-943,83
23	K	210.6.051	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, či přisazených 10/16 A, s clonkami	ks	-3,000	125,00	-375,00
24	K	210.6.251	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami, IP20, vč. rámečku, krytu, příslušenství, a pomocného materiálu	ks	-3,000	189,61	-568,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3:

8 - ZMĚNY 1.06 SKLAD K PC UČEBNĚ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 315,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 315,88	21,00%	1 116,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 432,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: B - Změny vyvolané investorem UZNATELNÉ

Úroveň 3: **8 - ZMĚNY 1.06 SKLAD K PC UČEBNĚ**

Místo: Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 315,88

D PSV Práce a dodávky PSV 5 315,88

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 315,88

1	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	3,000	406,08	1 218,24
2	M	348R	Svítidlo LED zářivkové 8000/840	kus	3,000	1 270,00	3 810,00
3	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	2,000	143,82	287,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

03 - ZTI

Soupis:

A - SO-01 uznatelné

Úroveň 3:

ZL uzn - SO 01 - ZTI - uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VASPO Vamberk s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S. Fuksa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 379,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 379,98	21,00%	8 269,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 649,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
 Objekt: 03 - ZTI
 Soupis: A - SO-01 uznatelné
 Úroveň 3: **ZL uzn - SO 01 - ZTI - uznatelné**

Místo: Datum: 3. 3. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: VASPO Vamberk s.r.o. Zpracovatel: S. Fuksa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 379,98

D		PSV	Práce a dodávky PSV				33 477,23
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				3 256,95
1	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	3,500	626,00	2 191,00
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,300	535,90	5 519,77
3	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	-7,000	612,95	-4 290,65
4	K	72122651	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	-1,000	169,05	-169,05
5	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,002	994,75	1,99
6	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,002	1 943,50	3,89
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				4 706,60
7	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,3 mm	m	4,300	422,74	1 817,78
8	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x2,8 mm	m	6,500	473,69	3 078,99
9	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	-1,000	213,67	-213,67
10	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,009	885,50	7,97
11	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,009	1 725,00	15,53
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				4 588,47
12	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-2,000	2 401,78	-4 803,56
13	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	3,000	3 131,45	9 394,35
14	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	-1,000	332,93	-332,93
15	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	851,00	2 553,00
16	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	-2,000	869,40	-1 738,80
17	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-2,000	217,81	-435,62
18	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,018	895,00	-16,11
19	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	-0,018	1 770,00	-31,86
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 220,81
20	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	5,000	419,75	2 098,75
21	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	2,000	55,90	111,80
22	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,002	1 730,00	3,46
23	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,002	3 400,00	6,80
D		734	Ústřední vytápění - armatury				2 952,78
24	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	2,000	120,00	240,00
25	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000	375,48	750,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	2,000	383,53	767,06
27	K	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů	kus	2,000	591,00	1 182,00
28	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003	1 437,50	4,31
29	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	2 817,50	8,45

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 15 751,62

30	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	2,000	228,00	456,00
31	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000	609,00	609,00
32	M	48457227	<i>těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm</i>	kus	1,000	5 330,00	5 330,00
33	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000	733,00	733,00
34	M	48457339	<i>těleso otopné panelové 3 deskové 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm</i>	kus	1,000	7 910,00	7 910,00
35	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,142	1 702,00	241,68
36	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	0,142	3 323,50	471,94

D OST Ostatní 5 902,75

37	K	OST3	Stavební přípomocce	soub	0,465	5 550,00	2 580,75
38	K	OST12	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	750,00	750,00
39	K	OST4	Drobný materiál, příchytky, fitinky apod.	soub	0,465	800,00	372,00
40	K	OST9	Napojení na stávající potrubí vytápění	kus	4,000	550,00	2 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

03 - ZTI

Soupis:

B - SO-02 - neuznatelné

Úroveň 3:

ZL1 - SO 02 - ZTI neuznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VASPO Vamberk s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

S. Fuksa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 708,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 708,92	21,00%	1 828,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 537,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
Objekt: 03 - ZTI
Soupis: B - SO-02 - neuznatelné
Úroveň 3: **ZL1 - SO 02 - ZTI neuznatelné**

Místo: Datum: 3. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: VASPO Vamberk s.r.o. Zpracovatel: S. Fuksa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 708,92

D PSV Práce a dodávky PSV 5 758,92

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 123,65

1	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	7,000	419,75	2 938,25
2	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	3,000	55,90	167,70
3	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,003	1 989,50	5,97
4	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	3 910,00	11,73

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 474,27

5	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	1,000	120,00	120,00
6	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	375,48	375,48
7	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	1,000	383,53	383,53
8	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů	kus	1,000	591,00	591,00
9	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	1 437,50	1,44
10	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,001	2 817,50	2,82

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 161,00

11	K	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	258,00	258,00
12	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	1,000	903,00	903,00

D OST Ostatní 2 950,00

13	K	OST3	Stavební přípomoc	soub	1,000	1 850,00	1 850,00
14	K	OST9	Napojení na stávající potrubí vytápění	kus	2,000	550,00	1 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem

Objekt:

03 - ZTI

Soupis:

C - SO-01 - neuznatelné

Úroveň 3:

ZL1 - SO 01- ZTI - neuznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 688,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 688,15	21,00%	7 074,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 762,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška- změny vyvolané investorem
 Objekt: 03 - ZTI
 Soupis: C - SO-01 - neuznatelné
 Úroveň 3: **ZL1 - SO 01- ZTI - neuznatelné**

Místo: Datum: 3. 3. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 688,15

D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 180,90
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				2 156,89
1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,500	527,00	790,50
2	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1,500	792,35	1 188,53
3	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	169,05	169,05
4	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,003	994,75	2,98
5	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,003	1 943,50	5,83
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-382,77
6	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,3 mm	m	-0,400	422,74	-169,10
7	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	-1,000	213,67	-213,67
8	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,000	885,50	0,00
9	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,000	1 725,00	0,00
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				4 352,99
10	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000	4 252,70	4 252,70
11	K	725121525r	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem dětský	soubor	-1,000	11 166,50	-11 166,50
12	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-2,000	2 401,78	-4 803,56
13	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 300,50	3 300,50
14	K	725211703	Umyvatko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 976,20	2 976,20
15	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000	2 040,00	2 040,00
16	M	55495026	dveře sprchové čelní polorámové tl 6mm otvíravé jednokřídlé na vaničku š 1000mm	kus	1,000	12 100,00	12 100,00
17	K	725311122	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-1,000	3 601,17	-3 601,17
18	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	-1,000	332,93	-332,93
19	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	356,00	356,00
20	K	725821325r	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-1,000	851,00	-851,00
21	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,027	1 029,25	27,79
22	K	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,027	2 035,50	54,96
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				8 582,45
23	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	6 578,00	6 578,00
24	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000	149,50	149,50
25	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	787,75	787,75
26	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	1,000	198,95	198,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm	kus	1,000	868,25	868,25
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							1 321,05
28	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	3,000	419,75	1 259,25
29	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	1,000	55,90	55,90
30	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,001	1 989,50	1,99
31	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,001	3 910,00	3,91
D 734 Ústřední vytápění - armatury							1 474,27
32	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	1,000	120,00	120,00
33	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	375,48	375,48
34	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	1,000	383,53	383,53
35	K	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů	kus	1,000	591,00	591,00
36	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	1 437,50	1,44
37	K	998734121	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	t	0,001	2 817,50	2,82
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							4 326,00
38	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	6,000	149,00	894,00
39	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000	174,00	174,00
40	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	6,000	454,00	2 724,00
41	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	534,00	534,00
D 751 Vzduchotechnika							6 350,02
42	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	2,500	1 028,10	2 570,25
43	K	751-N/001	Osazení axiálního ventilátoru do potrubí D+M	ks	1,000	1 276,50	1 276,50
44	K	751-N/002	NApojení ventilátoru kabelem	ks	1,000	1 713,50	1 713,50
45	K	751-N/003	NApojení spiro potrubí z m.č.1.13c na stávající odvětrání v m.č.1.11	kpl	1,000	678,50	678,50
46	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,009	3 795,00	34,16
47	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,009	8 567,50	77,11
D OST Ostatní							5 507,25
48	K	OST2	Demontáž stávající kanalizace	soub	1,000	260,00	260,00
49	K	OST3	Stavební přípomoc	soub	0,535	5 550,00	2 969,25
50	K	OST12	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	750,00	750,00
51	K	OST4	Drobný materiál, příchytky, fitinky apod.	soub	0,535	800,00	428,00
52	K	OST9	Napojení na stávající potrubí vytápění	kus	2,000	550,00	1 100,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 02	
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r. o.		
Investor:	Město Dobruška	Datum: 24.2.2026	
Název veřejné zakázky: <i>Vybudování DDM Dobruška</i>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	G1-B_66_2025 SCHÉMA RAMPY		
na rozpočtové podklady:	03-2026b - Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
<p>1) Změna konstrukčního řešení bezbariérové rampy z důvodu kolize s trasami inženýrských sítí</p> <p>V průběhu realizace stavby bylo při vytyčení podzemních inženýrských sítí zjištěno, že stávající podzemní vedení (ČEZ) zasahuje do prostoru navržených základů bezbariérové přístupové rampy. Tato skutečnost nebyla zřejmá z dostupných podkladů ani z projektové dokumentace a vyšla najevo až po vytyčení sítí na staveništi.</p> <p>Z důvodu kolize navržené konstrukce se stávajícím podzemním vedením nebylo možné realizovat rampu v původně projektovaném provedení (pevná konstrukce se založením do terénu). Bylo proto navrženo technické řešení spočívající ve změně konstrukčního systému na ocelovou samonosnou rampu nad terénem, která eliminuje zásah do prostoru podzemních sítí.</p> <p>Tato změna byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými až v průběhu realizace a nebyla předvídatelná při přípravě zadání ani projektové dokumentace. Změna nemění účel ani funkci díla, pouze upravuje technický způsob jeho provedení.</p>			
<p>2) Úprava řešení elektroinstalačních rozvaděčů a zpracování realizační dokumentace zhotovitelem</p> <p>V průběhu realizace stavby a při provádění elektroinstalačních prací bylo zjištěno, že rozvaděče navržené v projektové dokumentaci svým technickým řešením neodpovídají požadavkům platných technických norem a bezpečnostních předpisů pro zajištění bezpečného provozu objektu. Zejména nebylo v návrhu řešeno osazení proudových chráničů v rozsahu odpovídajícím platným ČSN.</p> <p>Z důvodu nutnosti doplnění proudových chráničů a úpravy jištění již nebylo možné využít původně uvažované rozvaděče, a to jak z kapacitních, tak z dispozičních důvodů. Bylo proto nezbytné navrhnout nové rozvaděče v odpovídajícím rozsahu a s upravenou konfigurací přístrojů.</p> <p>S ohledem na uvedené skutečnosti byla zhotovitelem zpracována realizační dokumentace rozvaděčů, která zpřesňuje jejich technické řešení, vnitřní uspořádání, dimenzování prvků a návaznost na jednotlivé okruhy elektroinstalace. Dokumentace byla zpracována v rámci projekčních kapacit zhotovitele.</p> <p>Současně, s ohledem na umístění rozvaděčů v objektu a požadavky požárně bezpečnostního řešení, bylo nutné provést je v parametrech protipožárního řešení s</p>			

požární odolností EI 30 minut.

Tato změna byla vyvolána chybami a nedostatky v projektové dokumentaci a byla nezbytná pro zajištění bezpečného a normového provozu objektu. Změna nemění funkci ani účel díla, pouze upravuje technické řešení do souladu s platnými předpisy a požadavky bezpečného provozu.

3) Změna systému akustických podhledů – změna dodavatele z důvodu nedostupnosti výrobce

Ke změně došlo z důvodu nedostupnosti produktů původně zvažovaného a ceněného výrobce Rigips. Výrobce v současné době stěhuje výrobní linku, akustické perforované desky nejsou dostupné a dočasně se nevyrábějí. Z tohoto důvodu bylo nutné operativně změnit dodavatele na společnost Knauf, aby nedošlo k dalšímu zdržení realizace.

Systém Knauf však má odlišné technické požadavky na provádění podhledu. Rozdíl spočívá zejména v požadované rozteči montážních profilů, která je u systému Knauf cca 333 mm (tj. přibližně poloviční oproti původně uvažovanému řešení), a to z důvodu odlišné perforace desek a systémových požadavků výrobce. V návaznosti na tuto změnu je nutné upravit již namontované rastry podhledu tak, aby odpovídaly předepsaným roztečím a doplnit rastry novými montážními profily na rozteč odpovídající systému.

Současně je vzhledem k odlišnému kladečskému plánu desek a návaznosti perforace nutné počítat s vyšším prořezem na materiál, který je přibližně o 10 % vyšší oproti původnímu systému Rigips.

Změna tedy nepředstavuje změnu funkce ani standardu podhledu, ale vyplývá z objektivní nedostupnosti produktů původního výrobce a z odlišných systémových požadavků nového dodavatele, které mají dopad na množství materiálu i pracnost montáže.

4) Doplnění chybějících prací v položkovém rozpočtu

Dalším bodem změnového listu jsou zjištěné chybějící položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro práce, které jsou součástí předmětu veřejné zakázky, avšak nebyly do tohoto soupisu zahrnuty. Jedná se zejména o demontáže dveřních křídel, demontáže žaluzií a demontáže zdvojených obkladů, které bylo nutné odstranit před realizací nových obkladů.

Tyto práce byly nezbytné pro provedení navazujících stavebních úprav, avšak nebyly samostatně specifikovány ani oceněny soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nejedná se o rozšíření rozsahu díla, ale o činnosti nutné k provedení prací předepsaných projektovou dokumentací.

Z uvedeného důvodu jsou tyto demontážní práce předloženy k samostatnému ocenění formou změnového listu.

Počet připojených stran specifikací:

74

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zjištění skutečností odlišných od předpokladů projektu, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzniklé vícepráce jsou nezbytné pro provedení stavby a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zde jednoznačně uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, zvláště pak na čl. 9.2 Změna smlouvy.

odstavec 9.2.2 čl. 9.2

odstavec 9.2.3 čl. 9.2,

odstavec 9.2.4 čl. 9.2

odstavec 9.2.5 čl. 9.2

Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn souhlasím.

Stanovisko investora: S provedením výše popsanych změn souhlasím.

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnóvému listu ZL01

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	VASPO VAMBERK, s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Bačina, jednatel	
Datum:	24.2.2026	
Předmět změny:		
<p>1) Změna konstrukčního řešení bezbariérové rampy z důvodu kolize s trasami inženýrských sítí</p> <p>V průběhu realizace stavby bylo při vytyčení podzemních inženýrských sítí zjištěno, že stávající podzemní vedení (ČEZ) zasahuje do prostoru navržených základů bezbariérové přístupové rampy. Tato skutečnost nebyla zřejmá z dostupných podkladů ani z projektové dokumentace a vyšla najevo až po vytyčení sítí na staveništi.</p> <p>Z důvodu kolize navržené konstrukce se stávajícím podzemním vedením nebylo možné realizovat rampu v původně projektovaném provedení (pevná konstrukce se založením do terénu). Bylo proto navrženo technické řešení spočívající ve změně konstrukčního systému na ocelovou samonosnou rampu nad terénem, která eliminuje zásah do prostoru podzemních sítí.</p> <p>Tato změna byla vyvolána skutečnostmi zjištěnými až v průběhu realizace a nebyla předvídatelná při přípravě zadání ani projektové dokumentace. Změna nemění účel ani funkci díla, pouze upravuje technický způsob jeho provedení.</p>		
<p>2) Úprava řešení elektroinstalačních rozvaděčů a zpracování realizační dokumentace zhotovitelem</p> <p>V průběhu realizace stavby a při provádění elektroinstalačních prací bylo zjištěno, že rozvaděče navržené v projektové dokumentaci svým technickým řešením neodpovídají požadavkům platných technických norem a bezpečnostních předpisů pro zajištění bezpečného provozu objektu. Zejména nebylo v návrhu řešeno osazení proudových chráničů v rozsahu odpovídajícím platným ČSN.</p> <p>Z důvodu nutnosti doplnění proudových chráničů a úpravy jištění již nebylo možné využít původně uvažované rozvaděče, a to jak z kapacitních, tak z dispozičních důvodů. Bylo proto nezbytné navrhnout nové rozvaděče v odpovídajícím rozsahu a s upravenou konfigurací přístrojů.</p> <p>S ohledem na uvedené skutečnosti byla zhotovitelem zpracována realizační dokumentace rozvaděčů, která zpřesňuje jejich technické řešení, vnitřní uspořádání, dimenzování prvků a návaznost na jednotlivé okruhy elektroinstalace. Dokumentace byla zpracována v rámci projekčních kapacit zhotovitele.</p> <p>Současně, s ohledem na umístění rozvaděčů v objektu a požadavky požárně bezpečnostního řešení, bylo nutné provést je v parametrech protipožárního řešení s požární odolností EI 30 minut.</p> <p>Tato změna byla vyvolána chybami a nedostatky v projektové dokumentaci a byla nezbytná pro zajištění bezpečného a normového provozu objektu. Změna nemění funkci ani účel díla, pouze upravuje technické řešení do souladu s platnými předpisy a</p>		

požadavky bezpečného provozu.

3) Změna systému akustických podhledů – změna dodavatele z důvodu nedostupnosti výrobce

Ke změně došlo z důvodu nedostupnosti produktů původně zvažovaného a ceněného výrobce Rigips. Výrobce v současné době stěhuje výrobní linku, akustické perforované desky nejsou dostupné a dočasně se nevyrábějí. Z tohoto důvodu bylo nutné operativně změnit dodavatele na společnost Knauf, aby nedošlo k dalšímu zdržení realizace.

Systém Knauf však má odlišné technické požadavky na provádění podhledu. Rozdíl spočívá zejména v požadované rozteči montážních profilů, která je u systému Knauf cca 333 mm (tj. přibližně poloviční oproti původně uvažovanému řešení), a to z důvodu odlišné perforace desek a systémových požadavků výrobce. V návaznosti na tuto změnu je nutné upravit již namontované rastry podhledu tak, aby odpovídaly předepsaným roztečím a doplnit rastry novými montážními profily na rozteč odpovídající systému.

Současně je vzhledem k odlišnému kladečskému plánu desek a návaznosti perforace nutné počítat s vyšším prořezem na materiál, který je přibližně o 10 % vyšší oproti původnímu systému Rigips.

Změna tedy nepředstavuje změnu funkce ani standardu podhledu, ale vyplývá z objektivní nedostupnosti produktů původního výrobce a z odlišných systémových požadavků nového dodavatele, které mají dopad na množství materiálu i pracnost montáže.

4) Doplnění chybějících prací v položkovém rozpočtu

Dalším bodem změnového listu jsou zjištěné chybějící položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro práce, které jsou součástí předmětu veřejné zakázky, avšak nebyly do tohoto soupisu zahrnuty. Jedná se zejména o demontáže dveřních křídel, demontáže žaluzií a demontáže zdvojených obkladů, které bylo nutné odstranit před realizací nových obkladů.

Tyto práce byly nezbytné pro provedení navazujících stavebních úprav, avšak nebyly samostatně specifikovány ani oceněny soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nejedná se o rozšíření rozsahu díla, ale o činnosti nutné k provedení prací předepsaných projektovou dokumentací.

Z uvedeného důvodu jsou tyto demontážní práce předloženy k samostatnému ocenění formou změnového listu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
Stavební: - 767 547,25 Kč	Stavební: 1 268 764,72 Kč
Elektro: - 48 750,00 Kč	Elektro: 247 463,33 Kč
CELKEM: -816 297,25 Kč	CELKEM: 1 516 228,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 699 930,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez dopadu na termín dokončení díla.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/2026b
Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné



KSO:
Místo: Dobruška

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2026

Zadavatel:
Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

IČ: 00274879
DIČ:

Zhotovitel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ: 47470046
DIČ: CZ47470046

Poznámka:

Cena bez DPH				699 930,80
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	699 930,80		146 985,47
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		846 916,27
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 03/2026b

Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Místo: Dobruška

Datum: 24. 2. 2026

Zadavatel: Město Dobruška, Solnická 777, 51801 Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: Vaspo Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

Zpracovatel:

Vaspo Vamberk
s.r.o., Smetanovo nábřeží
180, Vamberk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		699 930,80	846 916,27
01	Stavební	501 217,47	606 473,14
1	Změnové listy	501 217,47	606 473,14
1	nepředvídatelné uznatelné	283 237,71	342 717,63
A	m.č.1.04	13 596,04	16 451,21
1a	Změnové listy m.č. 1.04 I.	13 596,04	16 451,21
B	m.č.1.05	21 015,50	25 428,76
1a	Změnové listy m.č.1.05 I.	21 015,50	25 428,76
C	m.č.1.06	51 781,76	62 655,93
1a	Změnové listy m.č.1.06 I.	51 781,76	62 655,93
D	m.č.1.10	9 224,14	11 161,21
1a	Změnové listy m.č.1.10 I.	9 224,14	11 161,21
E	m.č. 2.06	696,49	842,75
1a	Změnové listy m.č.2.06 I.	696,49	842,75
F	m.č. 2.07	6 861,29	8 302,16
1a	Změnové listy m.č.2.07 I.	6 861,29	8 302,16
G	m.č.2.10	15 466,95	18 715,01
1a	Změnové listy m.č.2.10 I.	15 466,95	18 715,01
H	m.č.2.11	9 797,18	11 854,59
1a	Změnové listy m.č.2.11 I.	9 797,18	11 854,59
I	Podhledy AKUSTICKÉ	154 798,36	187 306,02
1a	Změnový list akustické podhledy I.	154 798,36	187 306,02
2	nepředvídatelné neuznatelné	217 979,76	263 755,51
Z	m.č.101	11 749,31	14 216,67
1a	Změnový list m.č.1.01 I.	11 749,31	14 216,67
A	m.č.1.02	2 035,98	2 463,54
1a	Změnový list m.č.1.02 I.	2 035,98	2 463,54
B	m.č.1.03	12 592,37	15 236,77
1a	Změnový list m.č.1.03 I.	12 592,37	15 236,77
D	m.č.1.08	8 223,34	9 950,24
1a	Změnový list m.č.1.08 I.	8 223,34	9 950,24
E	m.č.1.09	15 151,10	18 332,83
1a	Změnové listy m.č.1.09 I.	15 151,10	18 332,83
F	m.č.1.11	6 149,56	7 440,97
1a	Změnový list m.č.1.11 I.	6 149,56	7 440,97
G	m.č.1.12	9 780,24	11 834,09
1a	Změnové listy m.č. 1.12 I.	9 780,24	11 834,09
H	m.č.1.13a	8 373,40	10 131,81
1a	Změnový list m.č.1.13a I.	8 373,40	10 131,81
I	m.č.1.13c	10 283,22	12 442,70
1a	Změnový list m.č. 1.13c I.	10 283,22	12 442,70
J	m.č.2.01	418,77	506,71
1a	Změnový list m.č.2.01 I.	418,77	506,71
K	m.č.2.02	10 418,29	12 606,13
1a	Změnový list m.č.2.02 I.	10 418,29	12 606,13
L	m.č.2.03	725,56	877,93
1a	Změnový list m.č.2.03 I.	725,56	877,93
M	m.č.2.04	11 593,75	14 028,44
1a	Změnový list m.č.2.04 I.	11 593,75	14 028,44
N	m.č.2.05	1 052,66	1 273,72
1a	Změnový list 2.05 I.	1 052,66	1 273,72
O	m.č.2.08	294,86	356,78
1a	Změnový list m.č.2.08 I.	294,86	356,78

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
P	m.č.2.09	17 154,55	20 757,01
1a	Změnový list m.č.2.09 I.	17 154,55	20 757,01
Q	m.č.2.12	35 319,36	42 736,43
1a	Změnový list m.č. 2.12 I.	35 319,36	42 736,43
R	m.č.2.13	25 615,81	30 995,13
1a	Změnový list m.č.2.13 I.	25 615,81	30 995,13
S	m.č.2.14	34 883,80	42 209,40
1a	Změnový list m.č. 2.14 I.	34 883,80	42 209,40
T	Bezbariérový vstup - rampa	-3 836,17	-4 641,77
02	Elektro	198 713,33	240 443,13
1	Změny nepředvídatelné	198 713,33	240 443,13
1	ZMĚNA H1.1	68 580,14	82 981,97
2	ZMĚNA H1.2	68 220,65	82 546,99
3	ZMĚNA PR.3	49 429,57	59 809,78
4	UZEMNĚNÍ RAMPY	12 482,97	15 104,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č. 1.04 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 596,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 596,04	21,00%	2 855,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 451,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č. 1.04 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 596,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 596,04
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 842,56
1	K	311231116	Zdivo z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,350	8 121,60	2 842,56
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 614,44
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 397,00	2 397,00
3	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10%	m2	49,046	140,00	6 866,44
4	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	4,680	75,00	351,00
D	998		Přesun hmot				1 139,04
5	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,791	1 440,00	1 139,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.1.05 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 015,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 015,50	21,00%	4 413,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 428,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č.1.05 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 015,50

D HSV Práce a dodávky HSV						20 576,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						9 827,43	
1	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,583	539,56	3 012,36
2	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,583	226,54	1 264,77
3	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10%	m2	39,645	140,00	5 550,30
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 455,95	
4	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,168	150,40	326,07
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 50 do 100%	m2	5,583	121,26	676,99
6	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,621	1 682,60	1 044,89
7	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	5,440	75,00	408,00
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot						8 129,90	
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,453	2 250,00	3 269,25
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,453	301,00	437,35
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,590	13,10	571,03
11	K	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,453	2 651,25	3 852,27
D 998 Přesun hmot						162,72	
12	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,113	1 440,00	162,72
D PSV Práce a dodávky PSV						439,50	
D 766 Konstrukce truhlářské						94,77	
13	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	1,355	69,94	94,77
D 776 Podlahy povlakové						344,73	
14	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,609	17,58	344,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.1.06 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 781,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 781,76	21,00%	10 874,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 655,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č.1.06 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 781,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 966,66
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 194,62
1	K	611-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stropů v rozsahu pl do 10%	m2	13,600	175,00	2 380,00
2	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10%	m2	41,533	140,00	5 814,62
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 584,84
3	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300	5 282,80	1 584,84
D	998		Přesun hmot				187,20
4	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,130	1 440,00	187,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 815,10
D	751		Vzduchotechnika				127,84
5	K	751398812	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	127,84	127,84
D	771		Podlahy z dlaždic				41 687,26
6	K	771111011	Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby	m2	13,600	17,20	233,92
7	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,600	65,30	888,08
8	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	13,600	334,00	4 542,40
9	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	13,600	415,00	5 644,00
10	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	14,462	121,26	1 753,66
11	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	16,631	482,22	8 019,80
12	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	13,600	1 150,00	15 640,00
13	M	59761136	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	15,640	287,50	4 496,50
14	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	13,600	29,70	403,92
15	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,038	1 710,00	64,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.1.10 I

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 224,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 224,14	21,00%	1 937,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 161,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č.1.10 I**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 224,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 224,14
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 934,92
1	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10 %	m2	56,678	140,00	7 934,92
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				351,00
2	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	4,680	75,00	351,00
D	998		Přesun hmot				938,22
3	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,461	1 440,00	663,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				274,38
4	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	91,46	274,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.2.06 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

696,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	696,49	21,00%	146,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

842,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č.2.06 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

696,49

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				408,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				408,00
1	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	5,440	75,00	408,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				288,49
	D	776	Podlahy povlakové				288,49
2	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,410	17,58	288,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.2.07 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 861,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 861,29	21,00%	1 440,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 302,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č.2.07 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 861,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 577,76
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 768,84
3	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10 %	m2	41,206	140,00	5 768,84
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				351,00
1	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	4,680	75,00	351,00
D	998		Přesun hmot				457,92
4	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,318	1 440,00	457,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				283,53
D	776		Podlahy povlakové				283,53
2	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,128	17,58	283,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.2.10 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 466,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 466,95	21,00%	3 248,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 715,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č.2.10 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 466,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 718,66
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 794,00
1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	2 397,00	4 794,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 320,38
2	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,056	6 608,20	370,06
3	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídla pl do 1 m2	m2	4,000	312,08	1 248,32
4	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	9,360	75,00	702,00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				2 126,20
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,380	2 250,00	855,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,380	301,00	114,38
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,400	13,10	149,34
8	K	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,380	2 651,25	1 007,48
D		998	Přesun hmot				478,08
9	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,332	1 440,00	478,08
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 748,29
D		771	Podlahy z dlaždic				678,21
10	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	19,500	34,78	678,21
D		781	Dokončovací práce - obklady				5 070,08
11	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,400	65,30	156,72
12	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,400	246,00	590,40
13	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	2,400	1 290,00	3 096,00
14	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	2,760	299,00	825,24
15	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,400	104,34	250,42
16	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,089	1 700,00	151,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.2.11 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 797,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 797,18	21,00%	2 057,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 854,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č.2.11 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 797,18

D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 797,18
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 718,98
1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 397,00	2 397,00
2	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10 %	m2	45,157	140,00	6 321,98
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				351,00
3	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	4,680	75,00	351,00
D		998	Přesun hmot				727,20
4	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,505	1 440,00	727,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list akustické podhledy I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 798,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 798,36	21,00%	32 507,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 306,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list akustické podhledy I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 798,36

D PSV Práce a dodávky PSV 154 798,36

D 763 Konstrukce suché výstavby 154 798,36

1	K	76313161r	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled (doplnění montážních profilů a úprava rozteče provedených profilů pro montáž akustických desek KNAUF Claneo)	m2	197,500	651,00	128 572,50
2	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	296,547	33,65	9 978,81
3	M	59030533	deska SDK akustická tl 12,5mm (přidání 10% prořezu pro dodržení kladečského plánu Knauf)	m2	19,750	148,52	2 933,27
4	K	998763121	Přesun hmot tonážní pro SDK ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,480	3 825,80	13 313,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.01 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 749,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 749,31	21,00%	2 467,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 216,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.01 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 749,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 406,68
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 691,00
1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	3,000	2 397,00	7 191,00
2	K	612-R1	Zakrytí plochy a zařízení z druhé strany dveří	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
D	998		Přesun hmot				715,68
3	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,497	1 440,00	715,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				342,63
D	766		Konstrukce truhlářské				342,63
4	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	38,07	342,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.02 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 035,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 035,98	21,00%	427,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 463,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.02 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 035,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 015,16
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				868,28
1	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10%	m2	6,202	140,00	868,28
D	998		Přesun hmot				146,88
2	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,102	1 440,00	146,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 020,82
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 020,82
3	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	91,46	914,60
4	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	106,22	106,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.03 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 592,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 592,37	21,00%	2 644,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 236,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.03 I.

Místo:

Dobruška

Datum: 24. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 592,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 643,66
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 455,12
1	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,900	1 616,80	1 455,12
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 816,56
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 397,00	2 397,00
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,340	1 034,00	2 419,56
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 119,26
4	K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,175	498,20	87,19
5	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,400	268,84	645,22
6	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	5,158	75,00	386,85
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				2 551,44
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,456	2 250,00	1 026,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,456	301,00	137,26
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,680	13,10	179,21
10	K	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,456	2 651,25	1 208,97
D	998		Přesun hmot				701,28
11	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,487	1 440,00	701,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 948,71
D	713		Izolace tepelné				754,16
12	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,080	240,64	259,89
13	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	1,242	378,82	470,49
14	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010	2 378,20	23,78
D	766		Konstrukce truhlářské				554,60
15	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	38,07	76,14
16	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000	478,46	478,46
D	771		Podlahy z dlaždic				639,95
17	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	18,400	34,78	639,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.08 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 223,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 223,34	21,00%	1 726,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 950,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.08 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 223,34
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 839,48
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 720,20
1	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	1,500	1 146,80	1 720,20
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				546,38
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	1,875	291,40	546,38
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				381,38
3	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	5,085	75,00	381,38
D		998	Přesun hmot				191,52
4	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,133	1 440,00	191,52
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 383,86
D		771	Podlahy z dlaždic				3 761,40
5	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	7,900	49,35	389,87
6	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	4,480	727,00	3 256,96
7	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,067	1 710,00	114,57
D		781	Dokončovací práce - obklady				1 622,46
8	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,650	192,70	510,66
9	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	2,915	31,21	90,98
10	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	91,46	914,60
11	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	106,22	106,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.1.09 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 151,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 151,10	21,00%	3 181,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 332,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č.1.09 I.

Místo:

Dobruška

Datum: 24. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 151,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 958,20
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 720,20
1	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 150 mm	m2	1,500	1 146,80	1 720,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				546,38
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	1,875	291,40	546,38
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 825,73
3	K	962086111	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl přes 100 do 150 mm	m2	1,150	164,50	189,18
4	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	18,968	139,00	2 636,55
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				8 515,97
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,522	2 250,00	3 424,50
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,522	301,00	458,12
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,660	13,10	598,15
8	K	997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,522	2 651,25	4 035,20
D	998		Přesun hmot				349,92
9	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,243	1 440,00	349,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 192,90
D	766		Konstrukce truhlářské				38,07
10	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	38,07	38,07
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 154,83
11	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,000	192,70	192,70
12	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,050	31,21	32,77
13	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	9,000	91,46	823,14
14	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	106,22	106,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.11 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 149,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 149,56	21,00%	1 291,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 440,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.11 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 149,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 678,70
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 548,18
1	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	1,350	1 146,80	1 548,18
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				222,08
2	K	962086111	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl přes 100 do 150 mm	m2	1,350	164,50	222,08
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 745,72
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,312	2 250,00	702,00
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,312	301,00	93,91
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,360	13,10	122,62
6	K	997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,312	2 651,25	827,19
D	998		Přesun hmot				162,72
7	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,113	1 440,00	162,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 470,86
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				500,00
8	K	725-R1	Demontáž zařizovacích předmětů WC (držáky na toaletní papír, věšáky, zásobník na utěrky ...)	soubor	1,000	500,00	500,00
D	766		Konstrukce truhlářské				76,14
9	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	38,07	76,14
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 894,72
10	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,000	192,70	192,70
11	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,313	31,21	40,98
12	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	17,000	91,46	1 554,82
13	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	106,22	106,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnové listy m.č. 1.12 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 780,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 780,24	21,00%	2 053,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 834,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnové listy m.č. 1.12 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 780,24
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 060,97
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 096,36
1	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	2,700	1 146,80	3 096,36
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				865,46
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	2,970	291,40	865,46
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				444,15
3	K	962086111	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl přes 100 do 150 mm	m2	2,700	164,50	444,15
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				2 310,84
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,413	2 250,00	929,25
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,413	301,00	124,31
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,390	13,10	162,31
7	K	997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,413	2 651,25	1 094,97
D		998	Přesun hmot				344,16
8	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,239	1 440,00	344,16
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 719,27
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				500,00
9	K	725-R1	Demontáž zařizovacích předmětů WC (držáky na toaletní papír, věšáky, zásobník na utěrky ...)	soubor	1,000	500,00	500,00
D		766	Konstrukce truhlářské				76,14
10	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	38,07	76,14
D		781	Dokončovací práce - obklady				2 143,13
11	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,000	192,70	385,40
12	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	2,625	31,21	81,93
13	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	16,000	91,46	1 463,36
14	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	2,000	106,22	212,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.1.13a I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 373,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 373,40	21,00%	1 758,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 131,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.1.13a I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 373,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 035,93
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				261,98
1	K	340239213	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami dutinovými tl do 100 mm	m2	0,300	873,26	261,98
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 065,47
2	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	0,385	343,10	132,09
3	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	0,385	240,64	92,65
4	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	2 397,00	4 794,00
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,800	1 034,00	1 861,20
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,027	6 871,40	185,53
D	998		Přesun hmot				708,48
7	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,492	1 440,00	708,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				337,47
D	713		Izolace tepelné				337,47
8	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,495	240,64	119,12
9	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	0,545	378,82	206,46
10	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	2 378,20	11,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č. 1.13c I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 283,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 283,22	21,00%	2 159,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 442,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č. 1.13c I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 283,22

D HSV Práce a dodávky HSV						9 643,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 437,69	
1	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,200	5 010,20	1 002,04
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	0,200	716,28	143,26
3	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	1,050	241,58	253,66
4	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,200	193,64	38,73
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 486,34	
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,400	91,70	220,08
6	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,200	5 040,00	1 008,00
7	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	5,900	313,02	1 846,82
8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,960	139,00	411,44
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot						4 056,57	
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,725	2 250,00	1 631,25
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,725	301,01	218,23
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,750	13,10	284,93
12	K	997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,725	2 651,26	1 922,16
D 998 Přesun hmot						662,40	
13	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,460	1 440,00	662,40
D PSV Práce a dodávky PSV						640,22	
D 781 Dokončovací práce - obklady						640,22	
14	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	7,000	91,46	640,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.01 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

418,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	418,77	21,00%	87,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

506,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.01 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

418,77

D PSV Práce a dodávky PSV 418,77

D 766 Konstrukce truhlářské 418,77

1	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	11,000	38,07	418,77
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.02 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 418,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 418,29	21,00%	2 187,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 606,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.02 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 418,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 793,23
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				701,25
1	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	0,810	865,74	701,25
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 397,00
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 397,00	2 397,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				382,50
3	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	5,100	75,00	382,50
D	998		Přesun hmot				312,48
4	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,217	1 440,00	312,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 625,06
D	771		Podlahy z dlaždic				384,54
5	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	7,792	49,35	384,54
D	776		Podlahy povlakové				2 368,78
6	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	4,460	465,30	2 075,24
7	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	11,400	17,58	200,41
8	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,067	1 390,00	93,13
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 871,74
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	32,251	6,88	221,89
10	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	32,251	20,30	654,70
11	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m	m2	32,251	92,87	2 995,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.03 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

725,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	725,56	21,00%	152,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

877,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.03 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

725,56

D		HSV	Práce a dodávky HSV				268,26
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				262,50
1	K	611-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stropů v rozsahu pl do 10%	m2	1,500	175,00	262,50
D		998	Přesun hmot				5,76
2	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,004	1 440,00	5,76
D		PSV	Práce a dodávky PSV				457,30
D		781	Dokončovací práce - obklady				457,30
3	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	5,000	91,46	457,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.04 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 593,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 593,75	21,00%	2 434,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 028,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.04 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 593,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 274,04
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 640,80
1	K	6113-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stropů v rozsahu pl přes 10 do 30 %	m2	14,600	342,00	4 993,20
2	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10 %	m2	40,340	140,00	5 647,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				351,00
3	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	4,680	75,00	351,00
D	998		Přesun hmot				282,24
4	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,196	1 440,00	282,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				319,71
D	776		Podlahy povlakové				319,71
5	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	13,600	17,58	239,09
6	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058	1 390,00	80,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list 2.05 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 052,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 052,66	21,00%	221,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 273,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list 2.05 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 052,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 052,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 032,50

1	K	611-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stropů v rozsahu pl do 10 %	m2	5,900	175,00	1 032,50
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 20,16

2	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,014	1 440,00	20,16
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.08 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

294,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	294,86	21,00%	61,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

356,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.08 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

294,86

D PSV Práce a dodávky PSV 294,86

D 766 Konstrukce truhlářské 117,99

1	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	38,07	38,07
2	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,024	3 330,00	79,92

D 776 Podlahy povlakové 176,87

3	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1,400	72,40	101,36
4	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	3,900	17,58	68,56
5	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 390,00	6,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.09 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 154,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 154,55	21,00%	3 602,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 757,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
 Objekt: 01 - Stavební
 Soupis: 1 - Změnové listy
 Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.09 I.**

Místo: Dobruška Datum: 24. 2. 2026
 Zadavatel: Dobruška Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 154,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 120,39
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 117,21
1	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	1,740	343,10	596,99
2	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	1,740	240,64	418,71
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	5,577	296,00	1 650,79
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	5,577	188,94	1 053,72
5	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	2 397,00	2 397,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				302,70
6	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	4,036	75,00	302,70
D	998		Přesun hmot				-299,52
7	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-0,208	1 440,00	-299,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 034,16
D	713		Izolace tepelné				2 622,03
8	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,480	240,64	837,43
9	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,740	286,70	498,86
10	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	6,003	189,88	1 139,85
11	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	3 647,20	145,89
D	771		Podlahy z dlaždic				3 129,33
12	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	2,420	1 090,40	2 638,77
13	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	7,792	49,35	384,54
14	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,062	1 710,00	106,02
D	776		Podlahy povlakové				212,72
15	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	12,100	17,58	212,72
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 070,08
16	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,400	65,30	156,72
17	K	781151031	Celoplošně vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,400	246,00	590,40
18	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	2,400	1 290,00	3 096,00
19	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	2,760	299,00	825,24
20	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,400	104,34	250,42
21	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,089	1 700,00	151,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č. 2.12 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 319,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 319,36	21,00%	7 417,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 736,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č. 2.12 I.

Místo:

Dobruška

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 319,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 124,85
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 685,80
1	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	1,470	1 146,80	1 685,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 866,00
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,942	358,14	8 932,73
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	49,884	89,30	4 454,64
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	1,617	296,00	478,63
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 203,94
5	K	962086111	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl přes 100 do 150 mm	m2	1,470	164,50	241,82
6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,400	91,70	495,18
7	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	24,942	139,00	3 466,94
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				11 878,71
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,123	2 250,00	4 776,75
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,123	301,00	639,02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,690	13,10	834,34
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,123	2 651,25	5 628,60
D	998		Přesun hmot				1 490,40
12	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,035	1 440,00	1 490,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 194,51
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				500,00
13	K	725-R1	Demontáž zařizovacích předmětů WC (držáky na toaletní papír, věšáky, zásobník na utěrky...)	soubor	1,000	500,00	500,00
D	766		Konstrukce truhlářské				76,14
14	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	38,07	76,14
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 618,37
15	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,000	192,70	192,70
16	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,250	31,21	39,01
17	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	14,000	91,46	1 280,44
18	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	106,22	106,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č.2.13 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 615,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 615,81	21,00%	5 379,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 995,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 01 - Stavební

Soupis: 1 - Změnové listy

Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č.2.13 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 615,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 916,67
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 599,79
1	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	1,395	1 146,80	1 599,79
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 560,41
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	17,812	358,14	6 379,19
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	35,624	89,30	3 181,22
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 035,47
4	K	962086111	Bourání pórobetonových příček nebo přízdívek tl přes 100 do 150 mm	m2	1,395	164,50	229,48
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,600	91,70	330,12
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	17,812	139,00	2 475,87
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				8 622,28
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,541	2 250,00	3 467,25
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,541	301,00	463,84
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,230	13,10	605,61
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,541	2 651,25	4 085,58
D	998		Přesun hmot				1 098,72
11	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,763	1 440,00	1 098,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 699,14
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				500,00
12	K	725-R1	Demontáž zařizovacích předmětů WC (držáky na toaletní papír, věšáky, zásobník na utěrky...)	soubor	1,000	500,00	500,00
D	766		Konstrukce truhlářské				38,07
13	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	38,07	38,07
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 161,07
14	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,000	192,70	192,70
15	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	1,250	31,21	39,01
16	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	9,000	91,46	823,14
17	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	106,22	106,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 5:

1a - Změnový list m.č. 2.14 I.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 883,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 883,80	21,00%	7 325,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 209,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 01 - Stavební
Soupis: 1 - Změnové listy
Úroveň 5: **1a - Změnový list m.č. 2.14 I.**

Místo: Dobruška
Zadavatel: Dobruška
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 883,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 062,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 429,16
1	K	612-R1	Oprava vnitřní štukové omítky stěn v rozsahu pl do 10 %	m2	24,494	140,00	3 429,16
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 354,52
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,600	91,70	972,02
3	K	97-R1	Demontáž vertikálních lamel	m2	5,100	75,00	382,50
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				4 196,44
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,750	2 250,00	1 687,50
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750	301,00	225,75
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,500	13,10	294,75
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,750	2 651,25	1 988,44
D	998		Přesun hmot				82,08
8	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,057	1 440,00	82,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 821,60
D	766		Konstrukce truhlářské				478,46
9	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000	478,46	478,46
D	771		Podlahy z dlaždic				819,21
10	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	16,600	49,35	819,21
D	776		Podlahy povlakové				24 523,93
11	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	10,600	334,00	3 540,40
12	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	10,600	17,20	182,32
13	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	10,600	44,80	474,88
14	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	10,600	288,00	3 052,80
15	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	10,600	270,00	2 862,00
16	M	28411052	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/34/43, hořlavost Bfl S1 nášlapná vrstva 0,70mm tl 3,0mm	m2	11,660	1 040,00	12 126,40
17	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	4,460	465,30	2 075,24
18	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,151	1 390,00	209,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

01 - Stavební

Soupis:

1 - Změnové listy

Úroveň 4:

T - Bezbariérový vstup - rampa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

Dobruška

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 836,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 836,17	21,00%	-805,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 641,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
 Objekt: 01 - Stavební
 Soupis: 1 - Změnové listy
 Úroveň 4: **T - Bezbariérový vstup - rampa**

Místo: Dobruška
 Zadavatel: Dobruška
 Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2026
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 836,17

D	NO-1	Původní					-767 247,73
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	-1,000	8 500,00	-8 500,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00
3	K	043154000	Zkoušky hutnicí	subor	-1,000	3 000,00	-3 000,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-24,500	75,90	-1 859,55
5	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	-5,730	175,00	-1 002,75
6	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	-0,414	752,00	-311,33
7	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	-35,014	619,00	-21 673,67
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-57,621	302,00	-17 401,54
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-172,863	22,50	-3 889,42
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-97,956	1 990,00	-194 932,44
11	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,285	56 700,00	-16 159,50
12	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-5,285	4 200,00	-22 197,00
13	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,264	56 700,00	-14 968,80
14	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,414	4 200,00	-1 738,80
15	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,021	56 700,00	-1 190,70
16	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-37,789	1 400,00	-52 904,60
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-0,045	56 700,00	-2 551,50
18	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	-33,032	817,00	-26 987,14
19	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-39,536	236,00	-9 330,50
20	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	-39,536	452,00	-17 870,27
21	K	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	-39,536	307,00	-12 137,55
22	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-40,327	276,00	-11 130,25
23	K	767812612	Montáž markýz fasádních přes 2000 do 3500 mm	kus	-1,000	7 650,00	-7 650,00
24	M	RMAT0001	zastřešení nad bezbariérovým vstupem 2200x1000mm	m2	-1,000	19 440,00	-19 440,00
25	K	767-N/001	Z1 - zábradlí proti vběhnutí do vozovky	ks	-1,000	21 450,00	-21 450,00
26	K	767-N/002	Z2 - Vstupní brána dvoukřídlá 3635x1750mm - kompletní provedení	ks	-1,000	50 000,00	-50 000,00
27	K	767-N/003	Z3-Z9 - Oplocení rampy - kompletní provedení	ks	-1,000	153 000,00	-153 000,00
28	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-26,900	298,00	-8 016,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	59217034	obrubičnik silniční betonový 1000x150x300mm	m	-27,438	279,00	-7 655,20
30	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	-1,000	70,60	-70,60
31	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	-1,000	114,00	-114,00
32	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	-9,000	468,00	-4 212,00
33	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	-28,100	85,30	-2 396,93
34	K	966-N/001	Úprava části stávajícího oplocení vč. odstranění části ocelového plotu	soubor	-1,000	25 000,00	-25 000,00
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-6,613	2 270,00	-15 011,51
36	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	-6,613	245,00	-1 620,19
37	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	-198,390	19,40	-3 848,77
38	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	-6,613	155,00	-1 025,02

D NO-2 Nová konstrukce rampy 763 411,56

D 1 Zemní práce 180 976,11

39	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubičniků stojatých	m	24,500	75,90	1 859,55
40	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,380	175,00	1 816,50
41	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,532	302,00	4 388,66
42	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,198	22,50	1 624,46
43	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,704	1 990,00	49 160,96

D 5 Komunikace pozemní 38 603,64

44	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000	236,00	3 540,00
45	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	4,400	376,00	1 654,40
46	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	31,000	623,00	19 313,00
47	K	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	19,400	307,00	5 955,80
48	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	21,340	276,00	5 889,84
49	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	31,000	72,60	2 250,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 046,13

50	K	916131212	Osazení silničního obrubičniku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	26,900	298,00	8 016,20
51	M	59217034	obrubičnik silniční betonový 1000x150x300mm	m	27,438	279,00	7 655,20
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubičniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,800	334,00	10 621,20
53	M	59217001	obrubičnik zahradní betonový 1000x50x250mm	m	33,000	120,00	3 960,00
54	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	70,60	70,60
55	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	1,000	114,00	114,00
56	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	9,000	468,00	4 212,00
57	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	28,100	85,30	2 396,93
58	K	966-N/001	Úprava části stávajícího oplocení vč. odstranění části ocelového plotu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 21 476,21

59	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,604	2 270,00	14 991,08
60	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	6,604	245,00	1 617,98
61	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	198,120	19,40	3 843,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	6,604	155,00	1 023,62
D PSV			Práce a dodávky PSV				565 935,45
D 767			Konstrukce zámečnické				565 935,45
63	K	767812612	Montáž markýz fasádních přes 2000 do 3500 mm	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
64	M	RMAT0001	zastřešení nad bezbariérovým vstupem 2200x1000mm	m2	1,000	19 440,00	19 440,00
65	K	767-N/001	Z1 - zábradlí proti vběhnutí do vozovky	ks	1,000	21 450,00	21 450,00
66	K	767-N/002	Z2 - Vstupní brána dvoukřídlá 3635x1750mm - kompletní provedení	ks	1,000	50 000,00	50 000,00
67	K	767-R1	Ocelová bezbariérová rampa včetně výkopu a základových konstrukcí, oplocení, projekčních a přípravných prací	kpl	1,000	467 395,45	467 395,45
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 500,00
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				13 500,00
68	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				3 000,00
70	K	043154000	Zkoušky hutnicí	subor	1,000	3 000,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

1 - Změny nepředvídatelné

Úroveň 3:

1 - ZMĚNA H1.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 580,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 580,14	21,00%	14 401,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 981,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
 Objekt: 02 - Elektro
 Soupis: 1 - Změny nepředvídatelné
 Úroveň 3: **1 - ZMĚNA H1.1**

Místo: Datum: 24. 2. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 580,14

D	R	Rozdíl	68 580,14
D	R1	Vícepráce	87 550,14
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	87 550,14

1	K	741211823	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000	412,66	412,66
2	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	23,000	89,86	2 066,78
3	M	35822122	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	22,000	68,62	1 509,64
4	M	35822126	jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	114,68	114,68
5	K	741320131	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	22,000	137,24	3 019,28
6	M	1000140231	Chránič kombinovaný OEZ:38292 OLI-6B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus	4,000	1 652,90	6 611,60
7	M	10.560.230	OEZ Chránič OLI-10B-1N-030AC proudový s nadproudovou ochranou	kus	11,000	1 469,53	16 164,83
8	M	10.560.231	OEZ Chránič OLI-16B-1N-030AC proudový s nadproudovou ochranou	kus	7,000	1 246,51	8 725,57
9	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	164,50	493,50
10	M	35822171	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	3,000	329,94	989,82
11	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	5,000	220,90	1 104,50
12	M	35822174	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	3,000	429,58	1 288,74
13	M	35822177	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	2,000	537,68	1 075,36
14	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	268,84	268,84
15	M	11.016.488	OEZ Spínač MSO-80-3	kus	1,000	1 291,56	1 291,56
16	K	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	270,72	812,16
17	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	3,000	977,60	2 932,80
18	K	741322012	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 100 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	448,38	448,38
19	M	8500900004	Svodič přepětí T1+T2 Dehn DSH TNC 255	kus	1,000	4 518,82	4 518,82
20	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	32,000	49,63	1 588,16
21	K	741322851	Demontáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	3,000	121,26	363,78
22	K	741322861	Demontáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu nebo s krytem	kus	3,000	163,56	490,68
23	K	460904118	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hl do 30 cm, v 60 cm a š přes 120 do 135 cm	kus	1,000	2 444,00	2 444,00
24	M	RROZ1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1254	kus	1,000	21 376,00	21 376,00
25	M	RMAT1	Podružný montážní materiál (řadové propojky, propojovací fázové lišty, vnitřní kabelové propojení,...)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
26	M	RROZ2	Bočnice ProfiSNAP, standardní hloubka, V=1150, sada 1 pár	kus	1,000	1 227,00	1 227,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	RROZ3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kpl	1,000	1 070,00	1 070,00
28	M	RROZ4	Krycí deska ProfiSNAP, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600	kus	7,000	337,00	2 359,00
29	M	rroz5	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu, plechová, šedá, V=100, skříň Š=600	kus	1,000	282,00	282,00
D	R2		Méněpráce				-18 970,00
D	210.1		Rozvaděče				-18 970,00
30	K	210013R	Nový rozvaděč HR1.1 - vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zaslané revize, nutno zjistit na místě	ks	-1,000	18 970,00	-18 970,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

1 - Změny nepředvídatelné

Úroveň 3:

2 - ZMĚNA H1.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 220,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 220,65	21,00%	14 326,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 546,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
 Objekt: 02 - Elektro
 Soupis: 1 - Změny nepředvídatelné
 Úroveň 3: **2 - ZMĚNA H1.2**

Místo: Datum: 24. 2. 2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 220,65

D R Rozdíl 68 220,65

D R1 Vícepráce 83 720,65

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 83 720,65

1	K	460904118	Zazdění skříní nn s koncovým dílem hl do 30 cm, v 60 cm a š přes 120 do 135 cm	kus	1,000	2 444,00	2 444,00
2	M	RROZ1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1254	kus	1,000	21 376,00	21 376,00
3	M	RROZ2	Bočnice ProfiSNAP, standardní hloubka, V=1150, sada 1 pár	kus	1,000	1 227,00	1 227,00
4	M	RROZ3	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kpl	1,000	1 070,00	1 070,00
5	M	RROZ4	Krycí deska ProfiSNAP, s výřezem 45mm, plechová, šedá, V=150, skříň Š=600	kus	7,000	337,00	2 359,00
6	M	rroz5	Krycí deska ProfiSNAP, bez výřezu, plechová, šedá, V=100, skříň Š=600	kus	1,000	282,00	282,00
7	M	RMAT1	Podružný montážní materiál (řadové propojky, propojovací fázové lišty, vnitřní kabelové propojení,...)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	741211823	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000	412,66	412,66
9	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	24,000	89,86	2 156,64
10	M	35822122	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	24,000	68,62	1 646,88
11	K	741320131	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	16,000	137,24	2 195,84
12	M	1000140231	Chránič kombinovaný OEZ:38292 OLI-6B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	kus	2,000	1 652,90	3 305,80
13	M	10.560.230	OEZ Chránič OLI-10B-1N-030AC proudový s nadproudovou ochranou	kus	13,000	1 469,53	19 103,89
14	M	10.560.231	OEZ Chránič OLI-16B-1N-030AC proudový s nadproudovou ochranou	kus	1,000	1 246,51	1 246,51
15	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	164,50	329,00
16	M	35822163	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	2,000	293,28	586,56
17	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	220,90	220,90
18	M	1000287296	OEZ:42341 MSO-63-3N Vypínač RP 0,46kč/ks	kus	1,000	1 217,18	1 217,18
19	K	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	270,72	1 082,88
20	M	1000141010	Chránič čtyřpólový OEZ:42453 LFN-63-4-030A Proudový chránič	kus	4,000	3 126,89	12 507,56
21	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000	262,26	262,26
22	M	1030529283	HAG SPB413 Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)	kus	1,000	4 039,33	4 039,33
23	K	741322811	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	40,000	49,63	1 985,20
24	K	741322861	Demontáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu nebo s krytem	kus	1,000	163,56	163,56

D R2 Méněpráce -15 500,00

D 210.1 Rozvaděče -15 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	210014R	Nový rozvadeč HR1.2- vybavení dle stávajícího dozbrojení stávajícího rozvaděče - není známo vybavení rozvaděče, rozvaděče v PD jsou orientační - vycházeli ze zasláné revize, nutno zjistit na místě	ks	-1,000	15 500,00	-15 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

1 - Změny nepředvídatelné

Úroveň 3:

3 - ZMĚNA PR.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 429,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 429,57	21,00%	10 380,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 809,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt: 02 - Elektro

Soupis: 1 - Změny nepředvídatelné

Úroveň 3:
3 - ZMĚNA PR.3

Místo: Datum: 24. 2. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 429,57

D R Rozdíl 49 429,57

D R1 Vícepráce 63 709,57

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 63 709,57

1	K	210012R	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
2	M	RROZ1	Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI2 30 DP1-S200/Sa, bílá, montáž POD omítku, Hl=125mm, 4řady, 96 modulů	kus	1,000	16 200,00	16 200,00
3	M	RMAT1	Podružný montážní materiál (řadové propojky, propojovací fázové lišty, vnitřní kabelové propojení,...)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	741211823	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000	412,66	412,66
5	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	12,000	89,86	1 078,32
6	M	35822122	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	12,000	68,62	823,44
8	K	741320131	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	19,000	137,24	2 607,56
9	M	10.560.230	OEZ Chráníč OLI-10B-1N-030AC proudový s nadproudovou ochranou	kus	13,000	1 469,53	19 103,89
10	M	10.560.231	OEZ Chráníč OLI-16B-1N-030AC proudový s nadproudovou ochranou	kus	6,000	1 246,51	7 479,06
11	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	164,50	329,00
12	M	35822163	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	293,28	293,28
13	M	35822171	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	329,94	329,94
14	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	220,90	220,90
15	M	1000287290	OEZ:42335 MSO-40-3 Vypínač RP 0,35kč/ks	kus	1,000	546,38	546,38
16	K	741321031	Montáž proudových chráníčů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	224,66	673,98
17	M	35889206	chráníč proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A	kus	3,000	917,44	2 752,32
18	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000	262,26	262,26
19	M	1030529283	HAG SPB413 Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)	kus	1,000	4 039,33	4 039,33
20	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	29,000	49,63	1 439,27
21	K	741322861	Demontáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu nebo s krytem	kus	4,000	163,56	654,24
22	K	741324831	Demontáž proudových chráníčů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	1,000	113,74	113,74

D R2 Méněpráce -14 280,00

D 210.1 Rozvaděče -14 280,00

23	K	741112004	Montáž /prokabelování nebo doplnění jističů do stávajícího rozvaděče PR.3 - v době odevzdání nebylo známo přesné umístění ani vyzbrojení rozvaděče. Uvažováno s doplněním přepětové ochrany a jističchráníčů	kpl	-1,000	14 280,00	-14 280,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné

Objekt:

02 - Elektro

Soupis:

1 - Změny nepředvídatelné

Úroveň 3:

4 - UZEMNĚNÍ RAMPY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 482,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 482,97	21,00%	2 621,42
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 104,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Změnové listy Dobruška - nepředvídatelné
Objekt: 02 - Elektro
Soupis: 1 - Změny nepředvídatelné
Úroveň 3: **4 - UZEMNĚNÍ RAMPY**

Místo: Datum: 24. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 482,97

D PSV Práce a dodávky PSV 9 605,22

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 605,22

10	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	18,000	66,27	1 192,86
11	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	18,000	43,71	786,78
3	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	24,000	58,19	1 396,56
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	15,000	51,98	779,70
12	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000	119,38	955,04
13	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	8,000	37,22	297,76
7	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	8,000	132,54	1 060,32
8	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	8,000	17,20	137,60
1	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000	688,08	1 376,16
2	M	35442128	tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	kus	2,000	696,54	1 393,08
9	M	35442235	antikorozi páska petrolátová	kus	2,000	114,68	229,36

D M Práce a dodávky M 2 877,75

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 877,75

14	K	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	156,98	2 354,70
15	K	460431132	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	34,87	523,05