


č.0027/5/OIN/14




Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 0027/0/OIN/14

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)




I. Smluvní strany



1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richter, starosta
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **EDIKT a.s.**
se sídlem: Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01, České Budějovice
zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic, tel.: ; Bc. Pavel Vokoun, vedoucí odd. přípravy a realizace investic, ; Jiří Tilšer, referent odd. přípravy a realizace investic, 

1.3.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Štindl, člen představenstva 
ve věcech technických: Ing. Stanislav Humler, výrobní náměstek divize pozemní stavby 

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4.7.2014 Smlouvu o dílo č. 0027/0/OIN/14 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Nepomucká, objekt Beniškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI“ (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.9.2014, dodatku č. 2 ze dne 21.1.2015, dodatku č.3 ze dne 28.7.2015 a dodatku č. 4 ze dne 15.1.2016 a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 6 935 475,12 Kč bez DPH, tj. 8 391 924,90 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 5 se uzavírá z důvodu změny termínu předání díla v návaznosti na potřebu napojení sítí na vedlejší hospodářský pavilon až po jeho dokončení. Objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl takový vývoj před započítím prací předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě doby plnění
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.1.2.

Předání díla nejpozději do 10.8.2017, vč. zajištění správného rozhodnutí a povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
4. 2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. 3. Změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 30/923/2017 ze dne 19.7.2017.
4. 7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne 16.8.2017



za zhotovitele:

Ing. Pavel Štindl
člen představenstva



V Praze dne 16-08-2017



za objednatele:

Ing. Pavel Richter,
Praha 5

