

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Přestavba Komplexní modernizace Polikliniky - Jiráskova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk“
uzavřená podle § 2586 - 2635, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Krajská zdravotní, a.s.	
sídlo	Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550	
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	MUDr. Tomáš Hrubý, generální ředitel
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	
IČO	254 88 627
DIČ	CZ 25488627
telefon	
e-mail	
bankovní spojení, číslo účtu	

(dále jen „Objednatel“)

a

2.IR.C + MQKZ Poliklinika Rumburk	
sídlo	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	
e-mail	
bankovní spojení, číslo účtu	
Jejímiž společníky jsou na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 28.01.2025	
IR.Construction s.r.o. (jako Správce)	
sídlo: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem	
IČO: 250 41 738	
DIČ: CZ25041738	
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364	
jednající: [redacted]	
METALL QUATRO spol. s r.o. (jako Společník 2)	
sídlo: č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec	
IČO: 615 38 213	
DIČ: CZ61538213	
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746	
jednající: [redacted]	

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena oběma smluvními stranami dne 24. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“) a jejímž předmětem je provedení stavebních prací spojených s komplexní modernizací Polikliniky v Rumburku v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, - pracoviště Rumburk o.z. (dále také „Dílo“) Jiráskova 1378/4, Rumburk
2. Výše uvedené osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních za Objednatele i Zhotovitele prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo podepsat a k jeho platnosti není potřeba podpisu jiné osoby.

II.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou teda za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací“ nebo „méněprací“) spočívající v úpravě rozsahu Díla podrobně specifikovaných v příloze č. 1 (změnové listy 1 - 5 a 7 - 16) k tomuto dodatku.
- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 23 odst. 23.9 ve spojení s čl. 10. odst. 10.4 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 3) Smluvní strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem výslovně vyžádány a odsouhlaseny v rámci projednání celkové koncepce realizace Díla a Zhotovitelem budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) Změnový list 04 - dodatečné bourací práce odstranění příčky u výtahové šachty a nové vyzdění k zajištění technických požadavků pevnosti a únosnosti příčky, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +55 387,61 Kč,
 - b) Změnový list 05 - dodatečné práce související s likvidací komunálního odpadu z volného prostoru říms ve 4.NP, který se tam zřejmě dostal při předchozích stavebních úpravách/pracích, a s tím související dodávky, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +96 361,05 Kč,
 - c) Změnový list 07 - dodatečné bourací práce stávajících částí příček ve 3.NP, které nebyly provázány se zdivem u snížené části stropu/stěn z důvodu bezpečnosti dle rozhodnutí dozoru projektanta, a s tím související služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +5 573,92 Kč,
 - d) Změnový list 08 - dodatečné bourací práce stávajícího nesoudržného zdivá, které není pevně spojeno se stávajícím nosným zdivem, na které se musí provést nadezdění nového zdivá, a s tím související služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +47 807,80 Kč,
 - e) Změnový list 15 - dodatečné stavební práce související s požadavkem správce veřejného osvětlení na zachování funkčnosti stávajícího veřejného osvětlení v ul. Jiráskova, jeho přemístěním na jiné místo, a s tím související služby, a režijní náklady v rozsahu +11 153,42 Kč,

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 216 283,80 Kč.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány činnosti (ceny bez DPH) dle přílohy č.1
 - a) Změnový list 01 - změna rozsahu bouracích prací v důsledku částečně odlišných skladeb podlahových konstrukcí, než s kterým uvažovala projektová dokumentace a výkaz výměr. Jedná se o více vrstev povlakové krytiny na sobě v některých místnostech a odlišné skladbě podlahové konstrukce v určitých částech objektu, a s tím související stavební práce a režijní náklady, v rozsahu +649 214,95 Kč a -279 261,70 Kč,
 - b) Změnový list 02 - změna zatřídění a provedení bouracích prací a likvidace stavebního odpadu zjištěním absence azbestu, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +361 017,32 Kč a -1 023 028,47 Kč,
 - c) Změnový list 03 - změna rozsahu bouracích prací stávajících atik/římů z důvodu odlišného technického provedení, než s kterým uvažovala PD, kdy muselo být provedeno kompletní odbourání atik/římů původně zřízených kombinací železobetonových desek a cihelných dozdivků, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +310 440 Kč,

d) Změnový list 09 - změnu provedení uložení ocelových nosníků, dále částečná změna skladby vodorovných konstrukcí z důvodu odlišného provedení stávajících nosných stěn a částečně odlišné skladby vodorovných konstrukcí, v jejichž důsledku je nutný odlišný způsob osazování ocelových nosníků, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +1 151 789,32 Kč a -388 758,59 Kč,

e) Změnový list 10 - změna založení nově navržené zdi OS1 provedením vrtaných mikropilot a úpravou vlastního základu opěrné zdi z důvodu nevyhovujícího podloží v místě opěrné zdi dle provedených zkoušek, a s tím související dodávky, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +1 030 882,32 Kč.

f) Změnový list č. 11 - změna zatřídění a likvidace stavebního odpadu zjištěním v průběhu prací, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +336 950,20 Kč a -339 477,60 Kč,

g) Změnový list č. 12 - změna rozsahu a likvidace stavebního odpadu zjištěním v průběhu prací, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +25 396,07 Kč,

h) Změnový list 13 - změna rozsahu a likvidace kabelových elektro rozvodů, a s tím související služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +165 819,81 Kč,

i) Změnový list 14 - změna rozsahu a likvidace rozvodů ústředního topení a zdravotní instalace objevením zazděných rozvodů ve stoupačkách a nepřístupných prostorech, a s tím související služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +27 462,59 Kč,

j) Změnový list 16 - změna rozsahu a dodatečné provedení sond konstrukcí objektu a zkoušek únosnosti zemní pláň pro úpravu založení opěrných stěn okolo objektu, a s tím související služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +24 024,40 Kč,

kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 2 052 467,62 Kč.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle přílohy č. 1 (změnové listy 09, 10, 13, a 14) s ohledem na technologické postupy vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla o 133 dnů a to tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla.

III.


- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 2 268 754,42 Kč bez DPH. Tímto dodatkem č. 1 se tímto mění první věta čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy tak, že nově zní:
„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí 171 756 288,39 Kč bez DPH.“
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, jenž byl stanoven Smlouvou pro dokončení stavební prací, předání a převzetí díla do 52 týdnů od předání staveniště, tj. do 23.3.2026, se tento termín posouvá o 133 dnů. V důsledku toho se čl. 3 odst. 3.2 první věta Smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č.1 této Smlouvy ve znění uzavřených dodatků, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy a to do 03.08.2026, to vše v rozsahu a způsobem podle této Smlouvy.“
- 3) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku, jenž byl stanoven Smlouvou pro zajištění kolaudace Díla do 56 týdnů od předání staveniště, tj. do 20.4.2026, se tento termín mění. V důsledku toho se čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro Objednatele souhlasná stanoviska DOSS do 31.8.2026.“

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.



Příloha č.1 - Změnové listy 1-5 a 7-16

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list /

001

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Změna rozsahu bouracích prací podlah v objektu
Zdůvodnění změny	Změna rozsahu bouracích prací je způsobena částečně odlišnými skladbami podlahových konstrukcí, které byli jištěny při bouracích pracích, než s kterým uvažovala projektová dokumentace a výkaz výměr. Jedná se o více vrstev povlakové krytiny na sobě v některých místnostech a odlišné skladbě podlahové konstrukce v určitých částech objektu.
Finanční dopad změny	369 953,25 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE-*) Zdůvodnění: Jedná se o větší rozsah bouracích prací, než s kterým bylo počítáno v SOD.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet fotodokumentace
PŘEDLOŽENÍ ZL	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

*) Nehodící se škrtněte

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:

DIČ:

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			369 953,25
---------------------	--	--	-------------------

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	369 953,25	77 690,18
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	447 643,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Změnový list je proveden metodicky
správně GP se k výměrám a jednotkovým
cenám nevyjadřuje.

Projektant

TDS

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**
 Místo:
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:
 Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		369 953,25	447 643,43
ZL 1	Změna rozsahu bouracích prací	369 953,25	447 643,43
ZL 1.1	Odlišná nášlapná vrstva	49 754,46	60 202,90
ZL 1.2.A	Odlišná skladba konstrukce podlah - odpočet	-279 261,70	-337 906,66
ZL 1.2.B	Odlišná skladba konstrukce podlah - přípočet	599 460,49	725 347,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací
Soupis: **ZL 1.1 - Odlišná nášlapná vrstva**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.	IČ: DIČ:
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk	IČ: DIČ:
Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.	IČ: DIČ:
TDS Ingreal Děčín spol. s r.o.	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	49 754,46
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 754,46	21,00%	10 448,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 202,90
-------------------	--------------	------------------

Změnový list je proveden metodický
správně GP se k výměrám a jednotkovým
cenám nevyjadřuje.

Projektant	TDS
-------------------	------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací

Soupis: **ZL 1.1 - Odlišná nášlapná vrstva**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 754,46
HSV - Práce a dodávky HSV	7 615,85
997 - Přesun sutě	7 615,85
PSV - Práce a dodávky PSV	42 138,61
776 - Podlahy povlakové	42 138,61

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací

Soupis:

ZL 1.1 - Odlišná nášlapná vrstva

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 754,46

D HSV Práce a dodávky HSV 7 615,85

D 997 Přesun sutě 7 615,85

1	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1,263	39,40	49,76	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-----

vv 1,403*0,9 1,263

2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	1,403	400,70	562,18	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,657	11,30	301,22	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-----

vv 1,403*19 "Přepočtené koeficientem množství 26,657

4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,403	259,90	364,64	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

5	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,403	4 517,50	6 338,05	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

vv 1,403
vv Součet 1,403

D PSV Práce a dodávky PSV 42 138,61

D 776 Podlahy povlakové 42 138,61

7	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	561,100	75,10	42 138,61	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

vv "Demontáž 2 vrstvy povlakové krytiny:

vv	úroveň 1.PP							
vv	"m.č. 0.17"	34			34,000			
vv	"m.č. 0.26"	29,9			29,900			
vv	"m.č. 0.32"	12,2			12,200			
vv	Mezisoučet				76,100			
vv	úroveň 1.NP							
vv	"m.č. 1.08"	27,1			27,100			
vv	"m.č. 1.14"	14			14,000			
vv	"m.č. 1.15"	23,9			23,900			
vv	"m.č. 1.17"	19,4			19,400			
vv	"m.č. 1.25"	21,4			21,400			
vv	Mezisoučet				105,800			
vv	úroveň 2.NP							
vv	"m.č. 2.09"	55,4			55,400			
vv	"m.č. 2.12"	2,6			2,600			
vv	"m.č. 2.13"	11,7			11,700			
vv	"m.č. 2.14"	19,9			19,900			
vv	"m.č. 2.16"	22,1			22,100			
vv	Mezisoučet				111,700			
vv	úroveň 3.NP							
vv	"m.č. 3.07"	29,6			29,600			
vv	"m.č. 3.12"	53,5			53,500			
vv	"m.č. 3.16"	28,5			28,500			
vv	"m.č. 3.20"	22,4			22,400			
vv	"m.č. 3.21"	15,3			15,300			
vv	Mezisoučet				149,300			
vv	úroveň 4.NP							
vv	"m.č. 4.06"	18,1			18,100			
vv	"m.č. 4.09"	79,4			79,400			
vv	"m.č. 4.13"	20,7			20,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Mezisoučet		118,200			
	vv		Součet		561,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací

Soupis:

ZL 1.2.A - Odlišná skladba konstrukce podlah - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-279 261,70

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	-279 261,70	21,00%	-58 644,96
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-337 906,66

Změnový list je proveden metodický
správně GP se k výměrám a jednotkovým
cenám nevyjadřuje.

Projektant

TDS

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací
Soupis: **ZL 1.2.A - Odlišná skladba konstrukce podlah - odpočet**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-279 261,70
HSV - Práce a dodávky HSV	-279 261,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-279 261,70
96 - Bourání konstrukcí	-279 261,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací

Soupis:

ZL 1.2.A - Odlišná skladba konstrukce podlah - odpočet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-279 261,70

D HSV Práce a dodávky HSV -279 261,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -279 261,70

D 96 Bourání konstrukcí -279 261,70

1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-160,990	1 694,00	-272 717,06	SOD
---	---	-----------	---	----	----------	----------	-------------	-----

vv	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV	Změněno v programu AutoCAD							
vv	uvažovaná zloušťka mazaniny v jednotlivých patrech v průměru 100 mm							
vv	"0 položky jsou v souladu se SOD, nezahrnuto do ZL"							
VV	úroveň 2.PP							
VV	"m.č. 01.01" 23,9 23,900							
VV	"m.č. 01.02" 23,1 23,100							
VV	"m.č. 01.03" 0 0,000							
VV	"m.č. 01.04" 0 0,000							
VV	"m.č. 01.05" 20,6 20,600							
VV	"m.č. 01.06" 0 0,000							
VV	"m.č. 01.07" 28,5 28,500							
VV	"m.č. 01.08" 17,1 17,100							
VV	"m.č. 01.09" 22,4 22,400							
VV	"m.č. 01.10" 21 21,000							
VV	"m.č. 01.11" 13,7 13,700							
VV	"m.č. 01.12" 13,7 13,700							
VV	"m.č. 01.13" 26,9 26,900							
VV	"m.č. 01.14" 0 0,000							
VV	Mezisoučet 210,900							
VV	úroveň 1.PP							
VV	"m.č. 0.01" 28,6 28,600							
VV	"m.č. 0.02" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.03" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.04" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.05" 22,4 22,400							
VV	"m.č. 0.06" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.07" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.08" 12 12,000							
VV	"m.č. 0.09" 12,2 12,200							
VV	"m.č. 0.10" 8,7 8,700							
VV	"m.č. 0.11" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.12" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.13" 11,7 11,700							
VV	"m.č. 0.14" 33,3 33,300							
VV	"m.č. 0.15" 19,6 19,600							
VV	"m.č. 0.16" 20,9 20,900							
VV	"m.č. 0.17" 34 34,000							
VV	"m.č. 0.18" 8,6 8,600							
VV	"m.č. 0.19" 9,3 9,300							
VV	"m.č. 0.20" 9,1 9,100							
VV	"m.č. 0.21" 16,3 16,300							
VV	"m.č. 0.22" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.23" 20,3 20,300							
VV	"m.č. 0.24" 17,8 17,800							
VV	"m.č. 0.25" 0 0,000							
VV	"m.č. 0.26" 29,9 29,900							
VV	"m.č. 0.27" 6,1 6,100							
VV	"m.č. 0.28" 1,4 1,400							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 0.29" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 0.30" 13,3		13,300			
VV			"m.č. 0.31" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.32" 12,2		12,200			
VV			"m.č. 0.33" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.34" 24,1		24,100			
VV			Mezisoučet		373,200			
VV			úroveň 1.NP					
VV			"m.č. 1.01" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.02" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.03" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.04" 67,5		67,500			
VV			"m.č. 1.05" 60		60,000			
VV			"m.č. 1.06" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.07" 23,2		23,200			
VV			"m.č. 1.08" 27,1		27,100			
VV			"m.č. 1.09" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.10" 17,8		17,800			
VV			"m.č. 1.11" 30,5		30,500			
VV			"m.č. 1.12" 28,4		28,400			
VV			"m.č. 1.13" 24,1		24,100			
VV			"m.č. 1.14" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.15" 23,9		23,900			
VV			"m.č. 1.16" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.17" 19,4		19,400			
VV			"m.č. 1.18" 20,6		20,600			
VV			"m.č. 1.19" 14		14,000			
VV			"m.č. 1.20" 11,2		11,200			
VV			"m.č. 1.21" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.22" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.23" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.24" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.25" 21,4		21,400			
VV			Mezisoučet		389,100			
VV			úroveň 2.NP					
VV			"m.č. 2.01" 44,6		44,600			
VV			"m.č. 2.02" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.03" 12,7		12,700			
VV			"m.č. 2.04" 25,5		25,500			
VV			"m.č. 2.05" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.06" 29,1		29,100			
VV			"m.č. 2.07" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.08" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.09" 55,4		55,400			
VV			"m.č. 2.10" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.11" 8,1		8,100			
VV			"m.č. 2.12" 2,6		2,600			
VV			"m.č. 2.13" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.14" 19,9		19,900			
VV			"m.č. 2.15" 20,4		20,400			
VV			"m.č. 2.16" 22,1		22,100			
VV			"m.č. 2.17" 10,3		10,300			
VV			"m.č. 2.18" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.19" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.20" 18,2		18,200			
VV			"m.č. 2.21" 19,6		19,600			
VV			"m.č. 2.22" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.23" 12,4		12,400			
VV			"m.č. 2.24" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.25" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		300,900			
VV			úroveň 3.NP					
VV			"m.č. 3.01" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.02" 15,3		15,300			
VV			"m.č. 3.03" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.04" 21,2		21,200			
VV			"m.č. 3.05" 5,2		5,200			
VV			"m.č. 3.06" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.07" 29,6		29,600			
VV			"m.č. 3.08" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.09" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.10" 10,4		10,400			
VV			"m.č. 3.11" 14,2		14,200			
VV			"m.č. 3.12" 53,5		53,500			
VV			"m.č. 3.13" 14,2		14,200			
VV			"m.č. 3.14" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.15" 12,3		12,300			
VV			"m.č. 3.16" 28,5		28,500			
VV			"m.č. 3.17" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.18" 22,7		22,700			
VV			"m.č. 3.19" 21,2		21,200			
VV			"m.č. 3.20" 22,4		22,400			
VV			"m.č. 3.21" 15,3		15,300			
VV			"m.č. 3.22" 0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 3.23" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.24" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.25" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.26" 49,8		49,800			
	VV		Mezisoučet		335,800			
	VV		"podesty" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		- mazanina část nad podsypem					
	VV		"úroveň 1.NP" 0		0,000			
	VV		"úroveň 2.NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		1 609,900			
	VV		-1609,9*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		-160,990			

2	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-18,598	351,90	-6 544,64	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

VV			"menší tl. násypů - Výměra dle skutečnosti"					
VV			"úroveň 1.NP"					
VV			"m.č. 1.01" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.02" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.03" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.04" 67,5*0,02		1,350			
VV			"m.č. 1.05" 60*0,015		0,900			
VV			"m.č. 1.06" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.07" 23,2*0,015		0,348			
VV			"m.č. 1.08" 27,1*0,02		0,542			
VV			"m.č. 1.09" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.10" 17,8*0,01		0,178			
VV			"m.č. 1.11" 30,5*0,025		0,763			
VV			"m.č. 1.12" 28,4*0,025		0,710			
VV			"m.č. 1.13" 24,1*0,025		0,603			
VV			"m.č. 1.14" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.15" 23,9*0,03		0,717			
VV			"m.č. 1.16" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.17" 19,4*0,02		0,388			
VV			"m.č. 1.18" 20,6*0,025		0,515			
VV			"m.č. 1.19" 14*0,025		0,350			
VV			"m.č. 1.20" 11,2*0,03		0,336			
VV			"m.č. 1.21" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.22" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.23" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.24" 0		0,000			
VV			"m.č. 1.25" 21,4*0,02		0,428			
VV			Mezisoučet		8,128			
VV			úroveň 2.NP					
VV			"m.č. 2.01" 44,6*0,015		0,669			
VV			"m.č. 2.02" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.03" 12,7*0,02		0,254			
VV			"m.č. 2.04" 25,5*0,015		0,383			
VV			"m.č. 2.05" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.06" 29,1*0,02		0,582			
VV			"m.č. 2.07" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.08" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.09" 55,4*0,015		0,831			
VV			"m.č. 2.10" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.11" 8,1*0,015		0,122			
VV			"m.č. 2.12" 2,6*0,015		0,039			
VV			"m.č. 2.13" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.14" 19,9*0,02		0,398			
VV			"m.č. 2.15" 20,4*0,015		0,306			
VV			"m.č. 2.16" 22,1*0,02		0,442			
VV			"m.č. 2.17" 10,3*0,015		0,155			
VV			"m.č. 2.18" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.19" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.20" 18,2*0,01		0,182			
VV			"m.č. 2.21" 19,6*0,015		0,294			
VV			"m.č. 2.22" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.23" 12,4*0,05		0,620			
VV			"m.č. 2.24" 0		0,000			
VV			"m.č. 2.25" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		5,277			
VV			úroveň 3.NP					
VV			"m.č. 3.01"					
VV			"m.č. 3.02" 15,3*0,02		0,306			
VV			"m.č. 3.03" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.04" 21,2*0,02		0,424			
VV			"m.č. 3.05" 5,2*0,01		0,052			
VV			"m.č. 3.06" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.07" 29,6*0,02		0,592			
VV			"m.č. 3.08" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.09" 0		0,000			
VV			"m.č. 3.10" 10,4*0,01		0,104			
VV			"m.č. 3.11" 14,2*0,015		0,213			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 3.12" 53,5*0,015		0,803			
	VV		"m.č. 3.13" 14,2*0,02		0,284			
	VV		"m.č. 3.14" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.15" 12,3*0,01		0,123			
	VV		"m.č. 3.16" 28,5*0,015		0,428			
	VV		"m.č. 3.17" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.18" 22,7*0,01		0,227			
	VV		"m.č. 3.19" 21,2*0,01		0,212			
	VV		"m.č. 3.20" 22,4*0,02		0,448			
	VV		"m.č. 3.21" 15,3*0,015		0,230			
	VV		"m.č. 3.22" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.23" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.24" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.25" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.26" 49,8*0,015		0,747			
	VV		Mezisoučet		5,193			
	VV		Součet		18,598			
	VV		18,598*(-1)		-18,598			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací

Soupis:

ZL 1.2.B - Odlišná skladba konstrukce podlah - přípočet

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:

DIČ:

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

599 460,49

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	599 460,49	21,00%	125 886,70
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

725 347,19

Změnový list je proveden metodický
správně GP se k výměrám a jednotkovým
cenám nevyjadřuje.

Projektant

TDS

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací

Soupis: **ZL 1.2.B - Odlišná skladba konstrukce podlah - přípočet**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	599 460,49
HSV - Práce a dodávky HSV	599 460,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	523 136,11
997 - Přesun sutě	76 324,38

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 1 - Změna rozsahu bouracích prací

Soupis:

ZL 1.2.B - Odlišná skladba konstrukce podlah - přípočet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajska zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

IR»C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

599 460,49

D HSV Práce a dodávky HSV

599 460,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

523 136,11

1	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	200,589	2 608,00	523 136,11	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	-----------------------

VV			"tloušťka mazaniny dle skutečnosti"					
VV			"0 položky jsou v souladu se SOD, nezahrnuto do ZL"					
VV			"úroveň 2.PP"					
VV			"m.č. 01.01" 23,9*0,12		2,868			
VV			"m.č. 01.02" 23,1*0,12		2,772			
VV			"m.č. 01.03" 0		0,000			
VV			"m.č. 01.04" 0		0,000			
VV			"m.č. 01.05" 20,6*0,115		2,369			
VV			"m.č. 01.06" 0		0,000			
VV			"m.č. 01.07" 28,5*0,115		3,278			
VV			"m.č. 01.08" 17,1*0,12		2,052			
VV			"m.č. 01.09" 22,4*0,15		3,360			
VV			"m.č. 01.10" 21*0,12		2,520			
VV			"m.č. 01.11" 13,7*0,12		1,644			
VV			"m.č. 01.12" 13,7*0,12		1,644			
VV			"m.č. 01.13" 26,9*0,12		3,228			
VV			"m.č. 01.14" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		25,735			
VV			"úroveň 1.PP"					
VV			"m.č. 0.01" 28,6*0,12		3,432			
VV			"m.č. 0.02" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.03" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.04" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.05" 22,4*0,12		2,688			
VV			"m.č. 0.06" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.07" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.08" 12*0,125		1,500			
VV			"m.č. 0.09" 12,2*0,125		1,525			
VV			"m.č. 0.10" 8,7*0,115		1,001			
VV			"m.č. 0.11" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.12" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.13" 11,7*0,12		1,404			
VV			"m.č. 0.14" 33,3*0,13		4,329			
VV			"m.č. 0.15" 19,6*0,12		2,352			
VV			"m.č. 0.16" 20,9*0,115		2,404			
VV			"m.č. 0.17" 34*0,12		4,080			
VV			"m.č. 0.18" 8,6*0,115		0,989			
VV			"m.č. 0.19" 9,3*0,115		1,070			
VV			"m.č. 0.20" 9,1*0,115		1,047			
VV			"m.č. 0.21" 16,3*0,115		1,875			
VV			"m.č. 0.22" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.23" 20,3*0,115		2,335			
VV			"m.č. 0.24" 17,8*0,115		2,047			
VV			"m.č. 0.25" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.26" 29,9*0,125		3,738			
VV			"m.č. 0.27" 6,1*0,12		0,732			
VV			"m.č. 0.28" 1,4*0,12		0,168			
VV			"m.č. 0.29" 1,4*0,12		0,168			
VV			"m.č. 0.30" 13,3*0,12		1,596			
VV			"m.č. 0.31" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.32" 12,2*0,12		1,464			
VV			"m.č. 0.33" 0		0,000			
VV			"m.č. 0.34" 24,1*0,12		2,892			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		44,836			
	VV		"úroveň 1.NP"					
	VV		"m.č. 1.01" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.02" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.03" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.04" 67,5*0,12		8,100			
	VV		"m.č. 1.05" 60*0,115		6,900			
	VV		"m.č. 1.06" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.07" 23,2*0,115		2,668			
	VV		"m.č. 1.08" 27,1*0,12		3,252			
	VV		"m.č. 1.09" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.10" 17,8*0,11		1,958			
	VV		"m.č. 1.11" 30,5*0,125		3,813			
	VV		"m.č. 1.12" 28,4*0,125		3,550			
	VV		"m.č. 1.13" 24,1*0,125		3,013			
	VV		"m.č. 1.14" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.15" 23,9*0,13		3,107			
	VV		"m.č. 1.16" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.17" 19,4*0,12		2,328			
	VV		"m.č. 1.18" 20,6*0,125		2,575			
	VV		"m.č. 1.19" 14*0,125		1,750			
	VV		"m.č. 1.20" 11,2*0,13		1,456			
	VV		"m.č. 1.21" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.22" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.23" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.24" 0		0,000			
	VV		"m.č. 1.25" 21,4*0,12		2,568			
	VV		Mezisoučet		47,038			
	VV		úroveň 2.NP					
	VV		"m.č. 2.01" 44,6*0,115		5,129			
	VV		"m.č. 2.02" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.03" 12,7*0,12		1,524			
	VV		"m.č. 2.04" 25,5*0,115		2,933			
	VV		"m.č. 2.05" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.06" 29,1*0,12		3,492			
	VV		"m.č. 2.07" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.08" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.09" 55,4*0,115		6,371			
	VV		"m.č. 2.10" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.11" 8,1*0,115		0,932			
	VV		"m.č. 2.12" 2,6*0,115		0,299			
	VV		"m.č. 2.13" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.14" 19,9*0,12		2,388			
	VV		"m.č. 2.15" 20,4*0,115		2,346			
	VV		"m.č. 2.16" 22,1*0,12		2,652			
	VV		"m.č. 2.17" 10,3*0,115		1,185			
	VV		"m.č. 2.18" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.19" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.20" 18,2*0,11		2,002			
	VV		"m.č. 2.21" 19,6*0,115		2,254			
	VV		"m.č. 2.22" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.23" 12,4*0,115		1,426			
	VV		"m.č. 2.24" 0		0,000			
	VV		"m.č. 2.25" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		34,933			
	VV		úroveň 3.NP					
	VV		"m.č. 3.01" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.02" 15,3*0,12		1,836			
	VV		"m.č. 3.03" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.04" 21,2*0,12		2,544			
	VV		"m.č. 3.05" 5,2*0,11		0,572			
	VV		"m.č. 3.06" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.07" 29,6*0,12		3,552			
	VV		"m.č. 3.08" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.09" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.10" 10,4*0,11		1,144			
	VV		"m.č. 3.11" 14,2*0,115		1,633			
	VV		"m.č. 3.12" 53,5*0,115		6,153			
	VV		"m.č. 3.13" 14,2*0,12		1,704			
	VV		"m.č. 3.14" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.15" 12,3*0,11		1,353			
	VV		"m.č. 3.16" 28,5*0,115		3,278			
	VV		"m.č. 3.17" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.18" 22,7*0,11		2,497			
	VV		"m.č. 3.19" 21,2*0,11		2,332			
	VV		"m.č. 3.20" 22,4*0,12		2,688			
	VV		"m.č. 3.21" 15,3*0,115		1,760			
	VV		"m.č. 3.22" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.23" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.24" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.25" 0		0,000			
	VV		"m.č. 3.26" 49,8*0,115		5,727			
	VV		Mezisoučet		38,773			
	VV		"4.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.4.09*80,64*0,115		9,274			
vv			"podesty" 0		0,000			
vv			Mezisoučet		9,274			
vv			- mazanina část nad podsypem					
vv			"úroveň 1.NP"0		0,000			
vv			"úroveň 2.NP" 0		0,000			
vv			Mezisoučet		0,000			
vv			Součet		200,589			
D		997	Přesun sutě				76 324,38	
2	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	54,973	39,40	2 165,94	SOD
vv			(441,296-380,215)*0,9 "rozdíl hmotnosti suti mezi SOD a skutečností"		54,973			
3	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	61,081	400,70	24 475,16	SOD
VV			441,296-380,215		61,081			
VV								
VV								
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 160,539	11,30	13 114,09	SOD
vv			61,081*19 "Přepočtené koeficientem množství"		4 531 291			
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	61,081	259,90	15 874,95	SOD
7	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17	t	61,081	338,80	20 694,24	SOD
VV			441,296-380,215		61,081			
vv			Součet		61,081			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

002

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny		
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky - Jirsákova 1378/4, Rumburk-Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“	
Specifikace změny	Změna zařídění konstrukcí podkroví	
Zdůvodnění změny	Změna zařídění bouracích prací je dána zjištěním absence azbestu v konstrukci podkroví. Na základě tohoto zjištění (podložené rozborem) je provedena změna zařídění položek, rozsah vlastních bouracích prací je beze změny.	
Finanční dopad změny	-	662 011,16 Kč
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO-NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	rozpočet	
	fotodokumentace	
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

ZL 2 - Změna zatížení konstrukce podkrovní
Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-662 011,15
---------------------	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-662 011,15	-139 022,34
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-801 033,49
-------------------	----------	------------	--------------------

Změnový list je proveden metodický
správně GP se k výměrám a
jednotkovým cenám nevjadřuje.

Projektant	TDS
-------------------	------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 2 - Změna zatřídění konstrukce podkrovní
Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk



Místo: Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: Ingreal Děčín spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-662 011,15	-801 033,49
ZL2	Změna zatřídění konstrukci podkrovní		
ZL2.1	Odpočet	-662 011,15	-801 033,49
ZL2.2	Přípočet	-1 023 028,47	-1 237 864,45
		361 017,32	436 830,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 2 - Změna zatřídění konstrukcí podkroví
Soupis: **ZL 2.1 - Odpočet**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.	IČ: DIČ:
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk	IČ: DIČ:
Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.	IČ: DIČ:
TDS Ingeal Děčín spol. s r.o.	IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-1 023 028,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 023 028,47	21,00%	-214 835,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -1 237 864,45**

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevjadřuje.

Projektant **TDS**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 2 - Změna zatřídění konstrukcí podkroví
Soupis: **ZL 2.1 - Odpočet**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:
Projektant: rtiNiA rrxujtr\i
Zpracovatel: Fngreai uecm spoi.
s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-1 023 028,47
HSV - Práce a dodávky HSV		-221 375,25
997 - Přesun sutě		-221 375,25
P8V - Práce a dodávky PSV		-349 888,22
763 - Konstrukce suché výstavby		-349 888,22
N00 - Provizoria		-451 765,00
N03 - Oddělovací stěny		-451 765,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
 Objekt: ZL 2 - Změna zatřídění konstrukcí podkrovní
 Soupis: **ZL 2.1 - Odpočet**

Místo: Datum: XXXXXXXXXX
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: XXXXXXXXXX
 Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem -1 023 028,47

D HSV Práce a dodávky H8V -221 375,25

D 997 Přesun sutě -221 375,25

1	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	-28,490	3 232,80	-92 102,47	SOD
6	K	997013821	Hoplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	-28,616	4 517,50	-129 272,78	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -349 888,22

D 763 Konstrukce suché výstavby -349 888,22

8	K	7631648r01	Demontáž příček dřevěných s opláštěním jednoduchým a s dřevěným laťováním - konstrukce s obsahem azbestu	m2	-705,192	320,80	-226 225,59	SOD
---	---	------------	--	----	----------	--------	-------------	-----

VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	
VV	Změněno v programu AutoCAD	
VV	.	
VV	úroveň podkrovní	
VV	- včetně předstěny	
VV	- konstrukce s obsahem azbestu	
VV	"m.č. 4.01" 9,3*2,65-0,9*2,05*2	20,955
VV	"m.č. 4.02" 23,7*2,65-0,9*2,05*6	51,735
VV	"m.č. 4.03" 17,26*2,65-0,9*2,05	43,894
VV	"m.č. 4.04" 16,42*2,65-0,9*2,05	41,668
VV	"m.č. 4.05" 18,01*2,65-0,9*2,05	45,882
VV	"m.č. 4.06" 16,2*2,65-0,9*2,05	41,085
VV	"m.č. 4.07" 13,73*2,65-0,9*2,05	34,540
VV	"m.č. 4.08" 25,88*2,65-	
VV	(0,7*2,05*2+0,8*2,05*2+0,9*2,05*3)	56,897
VV	"m.č. 4.09" 39,99*2,65-0,9*2,05	104,129
VV	"m.č. 4.10" 17,21*2,65-0,7*2,05	44,172
VV	"m.č. 4.11" 18,92*2,65-0,9*2,05	48,293
VV	"m.č. 4.12" 13,45*2,65-0,8*2,05	34,003
VV	"m.č. 4.13" 19,37*2,65-0,8*2,05	49,691
VV	"m.č. 4.14" 13,1*2,65-0,9*2,05	32,870
VV	"m.č. 4.15" 10,99*2,65-0,7*2,05	27,689
VV	"m.č. 4.16" 10,99*2,65-0,7*2,05	27,689
VV	Součet	705,192
VV	-705,192	-705,192

9	K	7632328r01	Demontáž podhledů dřevěných s opláštěním jednoduchým a s dřevěným laťováním - konstrukce s obsahem azbestu	m2	-385,482	320,80	-123 662,63	SOD
---	---	------------	--	----	----------	--------	-------------	-----

VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.	
VV	Změněno v programu AutoCAD	
VV	.	
VV	úroveň podkrovní	
VV	- konstrukce s obsahem azbestu	
VV	"m.č. 4.01" 28,73	28,730
VV	"m.č. 4.02" 15,88	15,880
VV	"m.č. 4.03" 25,88+7,13	33,010
VV	"m.č. 4.04" 16,6	16,600
VV	"m.č. 4.05" 16,57	16,570
VV	"m.č. 4.06" 18,37	18,370
VV	"m.č. 4.07" 9,03	9,030
VV	"m.č. 4.08" 29,12	29,120
VV	"m.č. 4.09" 79,38	79,380
VV	"m.č. 4.10" 13,78	13,780
VV	"m.č. 4.11" 19,48	19,480
VV	"m.č. 4.12" 9,21	9,210
VV	"m.č. 4.13" 19,37	19,370
VV	"m.č. 4.14" 7,31	7,310
VV	"m.č. 4.15" 2,74	2,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"koef. šikmin" 318,58*0,21		66,902			
	W		Součet		385,482			
	W		-385,482		-385,482			
	D	NOO	Provizoria				-451 765,00	
	D	N03	Oddělovací stěny				-451 765,00	
10	K	7631000r01	Vytvoření kontrolavné zóny - komplexní opatření proti prašnosti a utěsnění prostor, které jsou dotčeny bouráními pracemi	soubor	-1,000	451 765,00	-451 765,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 2 - Změna zatřídění konstrukcí podkroví
Soupis: **ZL.2.2 - Přípočet**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.	IČ: DIČ:
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk	IČ: DIČ:
Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.	IČ: DIČ:
TDS Ingreal Děčín spol. s r.o.	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	361 017,32
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	361 017,32	21,00%	75 813,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	436 830,96
-------------------	--------------	-------------------

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant	TDS
-------------------	------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: ZL 2 - Změna zatřídění konstrukcí podkroví

Soupis: **ZL.2.2 - Přípočet**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

361 017,32

HSV - Práce a dodávky HSV	94 301,90
997 - Přesun sutě	94 301,90
PSV - Práce a dodávky PSV	266 715,42
763 - Konstrukce suché výstavby	266 715,42

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
 Objekt: ZL 2 - Změna zatřídění konstrukcí podkrovní
 Soupis: **ZL.2.2 - Přípočet**

Místo: Datum:
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: rtiNIA rrxujtřvi
 Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: Fngreai uecm spoi.
 s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Časová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 361 017,32

D HSV Práce a dodávky HSV 94 301,90

D 997 Přesun sutě 94 301,90

1	K	997006003	Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu	t	8,675	3 176,00	27 551,80	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
	VV		705,192*0,00912		6,431			
	VV		385,482*0,00582		2,244			
	VV		Součet		8,675			
6	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	27,837	1 694,00	47 155,88	SOD
	VV		36,512-8,675		27,837			
7	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	8,675	2 258,70	19 594,22	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 266 715,42

D 763 Konstrukce suché výstavby 266 715,42

13	K	763261823	Demontáž podkrovní ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí dřevěnou, opláštění jednoduché	m2	385,482	136,00	52 425,55	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		úroveň podkrovní					
	VV		"m.č. 4.01" 28,73		28,730			
	VV		"m.č. 4.02" 15,88		15,880			
	VV		"m.č. 4.03" 25,88+7,13		33,010			
	VV		"m.č. 4.04" 16,6		16,600			
	VV		"m.č. 4.05" 16,57		16,570			
	VV		"m.č. 4.06" 18,37		18,370			
	VV		"m.č. 4.07" 9,03		9,030			
	VV		"m.č. 4.08" 29,12		29,120			
	VV		"m.č. 4.09" 79,38		79,380			
	VV		"m.č. 4.10" 13,78		13,780			
	VV		"m.č. 4.11" 19,48		19,480			
	VV		"m.č. 4.12" 9,21		9,210			
	VV		"m.č. 4.13" 19,37		19,370			
	VV		"m.č. 4.14" 7,31		7,310			
	VV		"m.č. 4.15" 2,74		2,740			
	VV		"koef. šikmin" 318,58*0,21		66,902			
	VV		Součet		385,482			
11	K	763261824	Demontáž podkrovní ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí dřevěnou, opláštění dvojité	m2	705,192	171,20	120 728,87	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		úroveň podkrovní					
	VV		- včetně předstěny					
	VV		"m.č. 4.01" 9,3*2,65-0,9*2,05*2		20,955			
	VV		"m.č. 4.02" 23,7*2,65-0,9*2,05*6		51,735			
	VV		"m.č. 4.03" 17,26*2,65-0,9*2,05		43,894			
	VV		"m.č. 4.04" 16,42*2,65-0,9*2,05		41,668			
	VV		"m.č. 4.05" 18,01*2,65-0,9*2,05		45,882			
	VV		"m.č. 4.06" 16,2*2,65-0,9*2,05		41,085			
	VV		"m.č. 4.07" 13,73*2,65-0,9*2,05		34,540			
	VV		"m.č. 4.08" 25,88*2,65-		56,897			
	VV		(0,7*2,05*2+0,8*2,05*2+0,9*2,05*3)		56,897			
	VV		"m.č. 4.09" 39,99*2,65-0,9*2,05		104,129			
	VV		"m.č. 4.10" 17,21*2,65-0,7*2,05		44,172			
	VV		"m.č. 4.11" 18,92*2,65-0,9*2,05		48,293			
	VV		"m.č. 4.12" 13,45*2,65-0,8*2,05		34,003			
	VV		"m.č. 4.13" 19,37*2,65-0,8*2,05		49,691			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 4.14" 13,1*2,65-0,9*2,05		32,870			
	VV		"m.č. 4.15" 10,99*2,65-0,7*2,05		27,689			
	VV		"m.č. 4.16" 10,99*2,65-0,7*2,05		27,689			
	VV		Součet		705,192			
14	K	763262811	územní plán podkrovní ze sádrovláknitých desek desek, okrajní inženýrní	m2	385,482	53,92	20 785,19	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		úroveň podkroví					
	VV		"m.č. 4.01" 28,73		28,730			
	VV		"m.č. 4.02" 15,88		15,880			
	VV		"m.č. 4.03" 25,88+7,13		33,010			
	VV		"m.č. 4.04" 16,6		16,600			
	VV		"m.č. 4.05" 16,57		16,570			
	VV		"m.č. 4.06" 18,37		18,370			
	VV		"m.č. 4.07" 9,03		9,030			
	VV		"m.č. 4.08" 29,12		29,120			
	VV		"m.č. 4.09" 79,38		79,380			
	VV		"m.č. 4.10" 13,78		13,780			
	VV		"m.č. 4.11" 19,48		19,480			
	VV		"m.č. 4.12" 9,21		9,210			
	VV		"m.č. 4.13" 19,37		19,370			
	VV		"m.č. 4.14" 7,31		7,310			
	VV		"m.č. 4.15" 2,74		2,740			
	VV		"koef. šikmin" 318,58*0,21		66,902			
	VV		Součet		385,482			
12	K	763262812	územní plán podkrovní ze sádrovláknitých desek desek, okrajní inženýrní z-lx/r-ma	m2	705,192	103,20	72 775,81	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		úroveň podkroví					
	VV		- včetně předstěny					
	VV		"m.č. 4.01" 9,3*2,65-0,9*2,05*2		20,955			
	VV		"m.č. 4.02" 23,7*2,65-0,9*2,05*6		51,735			
	VV		"m.č. 4.03" 17,26*2,65-0,9*2,05		43,894			
	VV		"m.č. 4.04" 16,42*2,65-0,9*2,05		41,668			
	VV		"m.č. 4.05" 18,01*2,65-0,9*2,05		45,882			
	VV		"m.č. 4.06" 16,2*2,65-0,9*2,05		41,085			
	VV		"m.č. 4.07" 13,73*2,65-0,9*2,05		34,540			
	VV		"m.č. 4.08" 25,88+2,65+ (0,7*2,05*2+0,8*2,05*2+0,9*2,05*3)		SR,RQ7			
	VV		"m.č. 4.09" 39,99*2,65-0,9*2,05		104,129			
	VV		"m.č. 4.10" 17,21*2,65-0,7*2,05		44,172			
	VV		"m.č. 4.11" 18,92*2,65-0,9*2,05		48,293			
	VV		"m.č. 4.12" 13,45*2,65-0,8*2,05		34,003			
	VV		"m.č. 4.13" 19,37*2,65-0,8*2,05		49,691			
	VV		"m.č. 4.14" 13,1*2,65-0,9*2,05		32,870			
	VV		"m.č. 4.15" 10,99*2,65-0,7*2,05		27,689			
	VV		"m.č. 4.16" 10,99*2,65-0,7*2,05		27,689			
	VV		Součet		705,192			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

003

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o,z, - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Změna rozsahu bourání atik/říms 1 a 4.NP
Zdůvodnění změny	Změna rozsahu bouracích prací stávajících atik/říms je dána odlišným technickým provedením, než s kterým uvažovala PD. PD uvažovala s bourání cihelné atiky/římsy, ale skutečné provedení je kombinací ŽB desek a cihelných dozdívek, která musely být kompletně odbourány. Vzhledem k umístění těchto prvků v objektu nebylo možné provést sondy pro zjištění vlastní konstrukce atiky/římsy.
Finanční dopad změny	310 440,00 Kč bez DPH
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO-NE-4 Zdůvodnění: Jedná se o větší a pracnější rozsach bouracích prací, než s kterým bylo počítáno v SOD.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)
	rozpočet
	fotodokumentace
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

ZL 3 - Změna rozsahu bourání atik OBJ
Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **310 440,00**

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	310 440,00	65 192,40
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **375 632,40**

Změnový list je proveden metodický
správně GP se k výměrám a
jednotkovým cenám nevjadfuje.

Projektant**TDS**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 3 - Změna rozsahu bourání atik OBJ
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**
Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:
Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ingeal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL3	Změna rozsahu bourání atik 4.NP	310 440,00	375 632,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: **ZL 3 - Změna rozsahu bourání atik 4.NP**

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.
TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		310 440,00		
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	310 440,00	21,00%	65 192,40
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		375 632,40

Změnový list je proveden metodický
správně GP se k výměrám a jednotkovým
cenám nevyjadřuje.

Projektant

TDS

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 3 - Změna rozsahu bourání atik 4.NP**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant: rt\I\ 1A t\KUJtIM
Zpracovatel: fhgPeai uecm spoi.
s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		310 440,00
HSV - Práce a dodávky HSV		310 440,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		119 669,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		100 880,63
96 - Bourání konstrukcí		12 569,25
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		7 821,00
997 - Přesun sutě		87 505,91
998 - Přesun hmot		2 383,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 3 - Změna rozsahu bourání atik 4.NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

KtlllIA MKUJtlKI

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

fhgPeai uecm spoi.
s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

310 440,00

D HSV Práce a dodávky HSV 310 440,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 669,70

1	K	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdivá 440 mm	m2	37,350	2 464,00	92 030,40	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-----------------------

VV "Doplnění odbourané části zdivá po římsě"
 VV (35,8-0,9-0,9)*2*0,4 27,200
 VV (12,088-0,9-0,9)*2*0,4 8,230
 VV 2,4*2*0,4 1,920
 VV Součet 37,350

2	K	311238941	Založení zdivá z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdivá přes 380 do 440 mm	m	93,376	296,00	27 639,30	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----------------------

VV "Doplnění odbourané části zdivá po římsě"
 VV (35,8-0,9-0,9)*2 68,000
 VV (12,088-0,9-0,9)*2 20,576
 VV 2,4*2 4,800
 VV Součet 93,376

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 880,63

3	K	966055121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm	m	117,676	684,00	80 490,38	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-----------------------

VV "4.NP"
 VV 35,8*2 71,600
 VV 12,088*2 24,176
 VV 2,4*2 4,800
 VV "1.NP-hl.vstup"
 VV (0,45+3,25)*2 7,400
 VV 9,7 9,700
 VV Součet 117,676

D 96 Bourání konstrukcí 12 569,25

4	K	962032241	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	19,391	648,20	12 569,25	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

VV (100,576-14,3)*(0,45+0,15)*0,3 15,530
 VV 14,3*(0,45+0,15)*0,45 3,861
 VV Součet 19,391

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 821,00

6	K	976074121	Vybourání kotevnic želez ze zdivá cihelného na MV nebo MVC	kus	90,000	86,90	7 821,00	SOD
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	-----

VV Provázání zdivá a ŽB věnce:
 VV 90 90,000

D 997 Přesun sutě 87 505,91

7	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	70,803	39,40	2 789,64	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----

VV 70,803 70,803

8	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	70,803	400,70	28 370,76	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 345,257	11,30	15 201,40	SOD
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	-----

VV 70,803*19 "Přepočtené koeficientem množství" 1 345,257


10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	70,803	259,90	18 401,70	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

11	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód ndnadjii 17 01 01	t	32,361	293,70	9 504,43	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

VV (117,676*1,1*0,1)*2,5 32,361

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013863	odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 nd no	t	37,812	350,10	13 237,98	SOD
	vv				37,812			
	D	998	Přesun hmot				2 383,76	
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	15,621	152,60	2 383,76	SOD
	VV				15,621			

Krajská zdravotní, a.s. - Poliklinika Rumburk, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST	Změnový list č	004
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny		
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. ~ Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk- stavební práce“	
Specifikace změny	Změna příčky 3.NP (u výtahové šachty)	
Zdůvodnění změny	změna příčky spočívá v odlišné tloušťce stávající pncky, která měla m u dle HD tl. 300mm, ale při bouracích pracích byla zjištěna skutečná tl. 100 mm. Vzhledem k umístění příčky u výtahové šachty, kde je požadována určitá pevnost/únosnost příčky, která je nutná pro kotvení vodícího systému výtahu, bylo AD rozhodnuto o jejím zbourání a provedení nové příčky ze ztraceného bednění.	
Finanční dopad změny	55 387,61 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO -NE-*) Zdůvodnění: Jedná se o dodatečné bourací a zednické práce, s kterými nebylo počítáno v SOD.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet dotodokumentace	
PŘEDLOŽENÍ ZI	PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 4 - změna příčky 3.NP (u výtahové šachty)
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:
DIČ:

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 387,61
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 387,61	11 631,40
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 019,01
-------------------	----------	------------	------------------

_____ Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 4 - změna příčky 3.NP (u výtahové šachty)

Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 387,61	67 019,01
ZL 4	Změna příčky 3.NP (u výtahové šachty)	55 387,61	67 019,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 4 - Změna příčky 3.NP (u výtahové šachty)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				55 387,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	55 387,61	21,00%	11 631,40	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			67 019,01

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k
výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 4 - Změna přičky 3.NP (u výtahové šachty)**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projekťant:

Zpracovatel:

rtiNi iM rrxujizix i
ihgPeai uecm spoi.
e r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		55 387,61
HSV - Práce a dodávky HSV		55 387,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce		32 309,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 410,57
96 - Bourání konstrukcí		12 410,57
997 - Přesun sutě		3 597,25
998 - Přesun hmot		7 070,69

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 4 - Změna příčky 3.NP (u výtahové šachty)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

rtiVi iM rrxujizix i

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

ihgPeai uecm spoi. s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 387,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 387,61

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

32 309,10

1	K	311113154	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm	m2	14,625	1 688,00	24 687,00	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
W					14,625			

2	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,190	35 047,90	6 659,10	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	-----

W "Stupeň vyztužení 13 kg/m2"
14,625*13/1000

0,190

3	K	311274571.R1	Založení zdivá z broušených betonových tvárnic na základací maltu, tloušťky zdivá přes 200 do 250 mm	m	4,500	214,00	963,00	SOD
W					4,35+0,15			

4,500

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 410,57

D 96

Bourání konstrukcí

12 410,57

4	K	962032241	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	1,463	648,20	948,32	SOD
W					(4,35+0,15)*3,25*0,1			

1,463

5	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,300	1 232,50	11 462,25	SOD
W					(13+9+9)*2*0,15			

9,300

D 997

Přesun sutě

3 597,25

6	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	2,568	39,40	101,18	SOD
W					2,853*0,9			

2,568

7	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	2,853	400,70	1 143,20	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,207	11,30	612,54	SOD
W					2,853*19 "Přepočtené koeficientem množství"			

54,207

9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,853	259,90	741,49	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

10	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,853	350,10	998,84	SOD
W					2,853			

2,853

D 998

Přesun hmot

7 070,69

11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,094	152,60	166,94	SOD
W					10,944*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"			

1,094

12	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	13,680	450,80	6 166,94	SOD
W					10,944/0,8 "Přepočtené koeficientem množství"			

13,680

13	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,094	673,50	736,81	SOD
W					10,944*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"			

1,094

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

005

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Likvidace odpadu v prostoru vlastních říms 4.NP.
Zdůvodnění změny	Jedná se o dodatečnou likvidaci komunálního odpadu z volného prostoru říms ve 4.NP, který se tam zřejmě dostal při předchozích stavebních úpravách/pracích. S tímto dodatečným odpadem nebylo ve W uvažováno a ani se nedal předvídat. Prostor říms byl pro případnou kontrolu nepřístupný.
Finanční dopad změny	96 361,05 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE ⁻¹) Zdůvodnění: Jedná se o dodatečné práce, s kterými nebylo počítáno v SOD.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet fotodokumentace
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 5 - Likvidace odpadu v římsách 4.NP
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 361,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 96 361,05	Výše daně 20 235,82
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			116 596,87

_____ Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje. _____
Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

_____ **Objednavatel** **Zhotovitel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 5 - Likvidace odpadu v římsách 4.NP

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 361,05	116 596,87
ZL 5	Likvidace odpadu v římsách 4.NP.	96 361,05	116 596,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 5 - Likvidace odpadu v římsách 4.NP.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				96 361,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	96 361,05	21,00%	20 235,82	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			116 596,87

Změnový list je proveden metodický správně GP se k
výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 5 - Likvidace odpadu v římsách 4.NP.**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

rti\i iM rrxujizix i

ihgPeai uecm spoi.

a r r\}

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 361,05

HSV - Práce a dodávky HSV

96 361,05

997 - Přesun sutě

96 361,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 5 - Likvidace odpadu v římsách 4.NP.**

Místo: Datum:
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: rti\i iM rrxujizix i
 Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: ihgPeai uecm spoi. s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 96 361,05

D HSV Práce a dodávky HSV 96 361,05

D 997 Přesun sutě 96 361,05

1	K	99701301.R01	Vyklizení odpadu z půdního prostoru - říms s naložením.	m3	15,369	2 592,00	39 836,45	R-položka
	W		$(0,5 * ((0,25 + 0,4) / 2) * (34)) * 2$		11,050			
	W		$(0,5 * ((0,25 + 0,4) / 2) * (12,088)) * 2$		3,929			
	W		$(0,5 * ((0,25 + 0,4) / 2) * (1,2 + 1,2))$		0,390			
	W		Součet		15,369			
3	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	22,000	400,70	8 815,40	SOD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	418,000	11,30	4 723,40	SOD
	W		22*19 *Přepočtené koeficientem množství		418,000			
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	22,000	259,90	5 717,80	SOD
6	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	22,000	1 694,00	37 268,00	SOD
	W		VL 11,64+10,36		22,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

007

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Odbourání příčky 3.NP (u snížené části stropu)
Zdůvodnění změny	Jedná se o dodatečné odbourání stávajících částí příček ve 3.NP, které nebyly provázány se zdívem u snížené části stropu/stěn. Na základě provedené sondy bylo AD na místě rozhodnuto z důvodu bezpečnosti o jejich odbourání.
Finanční dopad změny	5 573,92 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - NE) Zdůvodnění: Jedná se o větší rozsah bouracích prací, než s kterým bylo počítáno v SOD.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet fotodokumentace
PŘEDLOŽENÍ ZI :	PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 7 - Odbourání příčky 3.NP (u sníženého stropu)
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:
DIČ:

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 573,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 573,92	1 170,52
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 744,44
-------------------	----------	------------	-----------------

_____ Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje. _____

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ **Zhotovitel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 7 - Odbourání příčky 3.NP (u sníženého stropu)

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 573,92	6 744,44
ZL 7	Odbourání příčky 3.NP (u sníženého stropu)	5 573,92	6 744,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 7 - Odbourání příčky 3.NP (u sníženého stropu)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:

DIČ:

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 573,92
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 573,92	21,00%	1 170,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 744,44
-------------------	----------	------------	-----------------

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 7 - Odbourání příčky 3.NP (u sníženého stropu)**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant: riziNi A rr\ujtix i
Zpracovatel: fhgPeai uecm spoi. s
r 2

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 573,92
HSV - Práce a dodávky HSV	5 573,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 230,24
96 - Bourání konstrukcí	1 230,24
997 - Přesun sutě	4 343,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 7 - Odbourání příčky 3.NP (u sníženého stropu)**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant: riziNi A rr\ujtix i
Zpracovatel: fhgPeai uecm spoi. s r

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 573,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 573,92	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 230,24	
D	96		Bourání konstrukcí				1 230,24	
1	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	13,200	93,20	1 230,24	SOD
W			"Bourání příčky v úrovni sníženého stropu" (5,28*(0,5+0,25+0,5))*2		13,200			
D	997		Přesun sutě				4 343,68	
2	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	3,101	39,40	122,18	SOD
W			3,445*0,9		3,101			
3	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	3,445	400,70	1 380,41	SOD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,455	11,30	739,64	SOD
W			3,445*19 "Přepočtené koeficientem množství"		65,455			
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,445	259,90	895,36	SOD
6	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,445	350,10	1 206,09	SOD
W			3,445		3,445			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

008

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Oprava narušených (nesoudržných) částí zdivá 4.NP.
Zdůvodnění změny	Jedná se o dodatečné odbourání stávajícího nesoudržného zdivá, které není pevně spojeno se stávajícím nosným zdívem, na které se musí provést nadezdění nového zdivá. Pro pokračování ve stavebních pracích, bylo nutno přistoupit k odstranění nesoudržného zdivá a vyzdění nové části svislých stěn. Tento postup byl konzultován s AD.
Finanční dopad změny	47 807,80 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO-NE-4 Zdůvodnění: Jedná se o dodatečné bourací a zednické práce, s kterými nebylo počítáno v SOD.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet fotodokumentace
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 8 - Oprava narušené části zdivá 4.NP
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:
DIČ:

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **47 807,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	47 807,80	10 039,64
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	57 847,44
-------------------	----------	------------	------------------

_____ Změnový list je proveden metodický správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje. _____

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ **Zhotovitel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 8 - Oprava narušené části zdivá 4.NP

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 807,80	57 847,44
ZL 8	Oprava narušené části stáv. zdivá 4.NP	47 807,80	57 847,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 8 - Oprava narušené části stáv. zdivá 4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			47 807,80
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 807,80	21,00%	10 039,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 847,44
-------------------	--------------	------------------

Změnový list je proveden metodický správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 8 - Oprava narušené části stáv. zdivá 4.NP**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant: rti\i iM rrxujizix i
Zpracovatel: FngPeai uecin spoi. s
r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		47 807,80
HSV - Práce a dodávky HSV		47 807,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		31 089,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 185,80
96 - Bourání konstrukcí		4 185,80
997 - Přesun sutě		9 354,67
998 - Přesun hmot		3 178,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 8 - Oprava narušené části stáv. zdívá 4.NP**

Místo: Datum:
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: rti\i iM rrxujizix i
 Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: ihgPeai uecm spoi. s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 807,80

D HSV Práce a dodávky HSV 47 807,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 089,23

1	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 nebo MC 10	m3	4,014	7 745,20	31 089,23	SOD
	W		"stěna u schodiště"					
	W		$((2*1,55)/2)*0,45)^2$		1,395			
	W		$(0,45+3,55+0,45)*0,4*0,45$		0,801			
	W		"stěna u zvýšené podlahy"					
	W		$(1,8*1,35*0,3)*2$		1,458			
	W		"narušená stěna u schodiště 4.NP"					
	W		1,2*1*0,3		0,360			
	W		Součet		4,014			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 185,80

D 96 Bourání konstrukcí 4 185,80

2	K	962032230	Bourání zdívá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,014	1 042,80	4 185,80	SOD
	W		"stěna u schodiště"					
	W		$((2*1,55)/2)*0,45)^2$		1,395			
	W		$(0,45+3,55+0,45)*0,4*0,45$		0,801			
	W		"stěna u zvýšené podlahy"					
	W		$(1,8*1,35*0,3)*2$		1,458			
	W		"narušená stěna u schodiště 4.NP"					
	W		1,2*1*0,3		0,360			
	W		Součet		4,014			


D 997 Přesun sutě 9 354,67

3	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	6,503	39,40	256,22	SOD
	W		7,225*0,9		6,503			
4	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	7,225	400,70	2 895,06	SOD
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	137,275	11,30	1 551,21	SOD
	W		7,225*19 "Přepočtené koeficientem množství"		137,275			
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,225	259,90	1 877,78	SOD
7	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	7,225	350,10	2 529,47	SOD
	W		7,225		7,225			
8	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,225	33,90	244,93	SOD

D 998 Přesun hmot 3 178,10

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,717	152,60	109,41	SOD
	W		7,17*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,717			
10	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,736	450,80	2 585,79	SOD
	W		7,17*0,8 "Přepočtené koeficientem množství"		5,736			
11	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,717	673,50	482,90	SOD
	W		7,17*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,717			

Krajská zdravotní, a.s. - Poliklinika Rumburk, o.z.		Pio
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 009
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny		
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“	
Specifikace změny	Změna uložení ocelových nosníků dle nové statiky	
Zdůvodnění změny	Jedná se o změnu uložení ocelových nosníků na základě provedených sond a zjištěných okolností na stavbě, dále o částečnou změnu tloušťky vodorovných konstrukcí v objektu a to na základě aktualizované statiky a zjištěných skutečností. Změna uložení ocelových nosníků vzešla z odlišného provedení stávajících nosných stěn a částečně odlišné skladby vodorovných konstrukcí, než s kterým uvažovala PD. Tyto odlišné konstrukce nebyly objeveny při provádění stavebnětechnického průzkumu a v některých případech ani nebylo možné provést sondy pro prokázání technického provedení stávajících konstrukcí. Na základě těchto jistění byla statikem navržena zámečnická úprava zhlaví ocelových nosníků, vč. svaření nosníků se stávající/dodatečně vloženou výztuží a to s ohledem na technický stav stávajících konstrukcí objektu.	
Finanční dopad změny	763 030,73 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO-NĚ-4 Zdůvodnění: Jedná se o větší a pracnější rozsah bouracích prací, odlišný způsob osazování ocelových nosníků, než s kterým bylo počítáno v SOD.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	rozpočet	
	PD	
	fotodokumentace	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 9 Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS:
Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			763 030,73
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	763 030,73	160 236,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			923 267,18
v CZK			

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 9 Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky

Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL 9	Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky	763 030,73	923 267,18
ZL 9.1	Stávající skladba dle PD - Odpočet	-388 758,59	-470 397,89
ZL 9.2	Nová skladba dle statika - Přípočet	1 151 789,32	1 393 665,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 9 - Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky

Soupis:

ZL 9.1 - Stávající skladba dle PD - Odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-388 758,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-388 758,59	21,00%	-81 639,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-470 397,89

_____ Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje. _____

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 9 - Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky

Soupis:

ZL 9.1 - Stávající skladba dle PD - Odpočet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

riziN i A
DDA IPIZT o r o
inyreai ueuin
onnI o r /">

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-388 758,59

HSV - Práce a dodávky HSV

-388 758,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-51 349,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-335 573,77

96 - Bourání konstrukcí

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-335 573,77

997 - Přesun sutě

-1 835,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 9 - Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky

Soupis:

ZL 9.1 - Stávající skladba dle PD - Odpočet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

rizi n i A
DDA II=IZT o r
inyreai ueuin
onnl o r /">

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-388 758,59

D HSV Práce a dodávky HSV -388 758,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -51 349,10

11	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	-1,375	6 541,50	-8 994,56	SOD
72	M	13010758	ocel profilová Jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	-1,375	30 803,30	-42 354,54	SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -335 573,77

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -335 573,77

2	K	971033541	vybourání otvorů v MVC nebo MV tl do 300 do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300	m3	-1,224	1 307,50	-1 600,38	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-----

VV "dle SOD"

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Změřeno v programu Auto CAD

VV - příprava pro osazení nosníků

VV zatřídění zdiva: 50% zdivo; 50% beton

VV .

VV "úroveň 2.PP" 15*0,3*0,3 1,350

VV "úroveň 1.PP" 12*0,3*0,3 1,080

VV "úroveň 1.NP" 5*0,3*0,3 0,450

VV "úroveň 2.NP" 11*0,3*0,3 0,990

VV "úroveň 3.NP" 0 0,000

VV "úroveň 4.NP" 1*0,3*0,3 0,090

VV Mezisoučet 3,960

VV -3,96*0,5 "Přepočtené koeficientem množství -1,980

VV "Skutečnost"

VV "úroveň nad 2.PP" 0 0,000

VV "úroveň nad 1.PP" 0 0,000

VV "úroveň nad 1.NP" 0 0,000

VV "úroveň nad 2.NP" 0 0,000

VV "úroveň nad 3.NP" (0,4*0,45*0,3)*(7*2) 0,756

VV "úroveň 4.NP" 0 0,000

VV -1,98+0,756 "Součet" -1,224

3	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	-2,520	6 372,50	-16 058,70	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	-----

VV -5,04*0,5 "Přepočtené koeficientem množství -2,520

4	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výtuzí průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	-285,330	1 114,20	-317 914,69	SOD
---	---	-----------	---	---	----------	----------	-------------	-----

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV Příprava pro vybourání stropních částí

VV - požadavek na rovinost odbourané části a

VV minimalizaci poškození stávající konstrukce

VV Bourání stropů:

VV "úroveň 2.PP" 6,09*2+2,2*2+2,25+4,85+1,55 25,230

VV "úroveň 1.PP" 28,240

VV 6,4+1,95+6,4+4,2+1,45+4,9+2,94

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"úroveň 1.NP" 6,45+2,25+2,25+6,45+1,52		18,920			
VV			"úroveň 2.NP" 6,6+6,6*2+6,6+2,85		29,250			
VV			"úroveň 3.NP" (6,6*2)*6+6,6+2,85+(5,28*2)*9		183,690			
VV			Součet		285,330			
VV			-285,330		-285,330			
D 997			Přesun sutě				-1 835,72	
10	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-5,544	192,00	-1 064,45	SOD
VV			-5,544		-5,544			
9	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-2,203	350,10	-771,27	SOD
VV			-2,203		-2,203			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 9 - Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky

Soupis:

ZL 9.2 - Nová skladba dle statika - Přípočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:

DIČ:

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS

Ingreal Děčín spol s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 151 789,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 151 789,32	21,00%	241 875,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 393 665,08

Změnový list je proveden metodický správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 9 - Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky
Soupis: **ZL 9.2 - Nová skladba dle statika - Přípočet**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:
Projektant: rtzili 1M
Zpracovatel: PRAIPKT o r n
ingreai uecln
cnnl e rn

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 151 789,32
H8V - Práce a dodávky HSV	1 003 088,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	929 833,97
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	17 198,64
96 - Bourání konstrukcí	46 398,21
997 - Přesun sutě	73 254,97
998 - Přesun hmot	11,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	148 700,38

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 9 - Změna uložení ocel, nosníků v OBJ dle statiky

Soupis:

ZL 9.2 - Nová skladba dle statika - Přípočet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

rtzi i M
PRA IPKT e r ^
ingreai uecín ^
cnnl e rn

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 151 789,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 003 088,94

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

929 833,97

2	K	971052441	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	58,000	1 152,00	66 816,00	CS ÚRS 2025 2 (0,80)
	W		"osazení nosníku do kapes v ŽB věnci/průvlaku"					
	W		"2.PP"					
	W		3+3+2+3+3+3+3		20,000			
	W		"1.PP"					
	W		2+2+2+2+2+1+2		13,000			
	W		"1.NP"					
	W		2+2+3+3+3+3+7+7		30,000			
	W		"2.NP"					
	W		2+2+2+3+1+2+2+7+7		28,000			
	W		"3.NP"					
	W		2+2+2+2+2+4+4+4		24,000			
	W		Součet		115,000			
	W		58 "50% otvorů hl. do 30 cm, 50% otvorů hl. do 45 cm"		58,000			
3	K	971052461	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	57,000	3 456,00	196 992,00	CS ÚRS 2025 2 (0,80)
	W		"osazení nosníku do kapes v ŽB věnci/průvlaku"					
	W		"2.PP"					
	W		3+3+2+3+3+3+3		20,000			
	W		"1.PP"					
	W		2+2+2+2+2+1+2		13,000			
	W		"1.NP"					
	W		2+2+3+3+3+3+7+7		30,000			
	W		"2.NP"					
	W		2+2+2+3+1+2+2+7+7		28,000			
	W		"3.NP"					
	W		2+2+2+2+2+4+4+4		24,000			
	W		Součet		115,000			
	W		57 "50% otvorů hl. do 30 cm, 50% otvorů hl. do 45 cm"		57,000			
19	K	977211122	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	225,460	2 672,00	602 429,12	CS ÚRS 2025 2 (0,80)
	W		Bourání stropů:					
	W		"úroveň 2.PP"					
	W		6,09*2+2,2*2+4,82*2+2,09*2+0,4+(1,15+0,57)*2+(0,5*4)*2		38,240			
	W		"úroveň 1.PP" 6,4+1,95+6,4+6,4+4,9+4,9		30,950			
	W		"úroveň 1.NP"					
	W		6,45+2,25+2,25+6,45+1,52+1+0,3*2+0,3*3		21,420			
	W		"úroveň 2.NP" 6,6+6,6*2+6,6+2,85		29,250			
	W		"úroveň 3.NP" (6,6*2)*4+(5,28*2)*5		105,600			
	W		Součet		225,460			
p	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				17 198,64	
5	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	14,250	1 152,00	16 416,00	CS ÚRS 2025 2 (0,80)
	W		"osazení nosníku do kapes v ŽB věnci/průvlaku"					
	W		"2.PP"					
	W		3+3+2+3+3+3+3		20,000			
	W		"1.PP"					
	W		2+2+2+2+2+1+2		13,000			
	W		"1.NP"					
	W		2+2+3+3+3+3+7+7		30,000			
	W		"2.NP"					
	W		2+2+2+3+1+2+2+7+7		28,000			
	W		"3.NP"					
	W		2+2+4+1+4+1+2+2+2+2		22,000			
	W		Součet		113,000			
	W		57 "50% kotveno pomocí trnů"		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		57*0,25		14,250			
6	M	13021054.1	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,024	32 609,90	782,64	SOD
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Plot					
	W		57*0,4*0,00089*1,2		0,024			
	W		Součet		0,024			
	D	96	Bourání konstrukcí				46 398,21	
18	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	19,702	2 355,00	46 398,21	SOD
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		bourání stropních konstrukcí					
	W		.					
	W		úroveň 2.PP					
	W		"m.č. 0202" 14,007		14,007			
	W		"m.č. 0213" 4,41+1,445		5,855			
	W		Mezisoučet		19,862			
	W		úroveň 1.PP					
	W		"m.č. 0103" 6,325		6,325			
	W		"m.č. 0104" 3,27		3,270			
	W		"m.č. 0118" 2,3		2,300			
	W		"m.č. 0131" 4,11		4,110			
	W		Mezisoučet		16,005			
	W		úroveň 1.NP					
	W		"m.č. 103" 16,3		16,300			
	W		"m.č. 103" 6,27		6,270			
	W		"m.č. 112" 35,72		35,720			
	W		"m.č. 119" 6,72		6,720			
	W		Mezisoučet		65,010			
	W		úroveň 2.NP					
	W		"m.č. 202" 6,41		6,410			
	W		"m.č. 203" 7,92+4,01		11,930			
	W		"m.č. 206" 36,54		36,540			
	W		"m.č. 213" 3,14		3,140			
	W		Mezisoučet		58,020			
	W		úroveň 3.NP					
	W		"průvlaky" 33,45		33,450			
	W		"m.č 302" 6,72		6,720			
	W		"m.č. 307" 11,13+10,12		21,250			
	W		Mezisoučet		61,420			
	W		Součet		220,317			
	W		220,317*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		33,048			
	W		bourání stropních konstrukcí - skutečnost					
	W		úroveň 2.PP					
	W		"m.č. 0202" 2,688*2,3		6,182			
	W		"m.č. 0203" ((6,09-2,688)*2,5)		8,505			
	W		"m.č. 0213" 4,82*1,5		7,230			
	W		Mezisoučet		54,965			
	W		úroveň 1.PP					
	W		"m.č. 0103" 2,3*2,75		6,325			
	W		"m.č. 0104" 6,4*0,5		3,200			
	W		"m.č. 0102" 4,9*0,4		1,960			
	W		"m.č. 0131" 6,4*0,65		4,160			
	W		Mezisoučet		15,645			
	W		úroveň 1.NP					
	W		"m.č.101"(1,7+4,85+2,25)*1,95		17,160			
	W		"m.č. 103" 2,2*2,75		6,050			
	W		"m.č. 112" 6,45*5,59		36,056			
	W		"m.č. 116" 6,45*1,05		6,773			
	W		Mezisoučet		66,039			
	W		úroveň 2.NP					
	W		"m.č. 202" 2,9*2,3		6,670			
	W		"m.č. 203" 6,6*0,6		3,960			
	W		"m.č.203" 6,6*1,2		7,920			
	W		"m.č. 206" 6,6*5,59		36,894			
	W		"m.č. 213"					
	W		Mezisoučet		55,444			
	W		"Úroveň 2.NP-tL 19 cm"					
	W		"m.č.213" 5,15*0,6		3,090			
	W		Mezisoučet		3,090			
	W		úroveň 3.NP					
	W		"m.č. 301" 2,25*2,9		6,525			
	W		"m.č. 302" 6,6*(1,25+0,45)		11,220			
	W		"m.č. 303" 6,6*(1,1+0,45)		10,230			
	W		"m.č. 3.21" 6,6*0,45		2,970			
	W		"m.č. 3.10" 5,28*0,35		1,848			
	W		"m.č. 310" 5,28*0,6		3,168			
	W		"m.č. 3.11" 5,28*0,45		2,376			
	W		"m.č. 3.12" 5,28*0,45*2		4,752			
	W		"m.č. 3.13" 5,28*0,45		2,376			
	W		Mezisoučet		45,465			
	W		"přepočtené na množství m3"					
	W		21,917*0,26		5,698			
	W		15,645*0,26		4,068			
	W		66,039*0,26		17,170			
	W		55,444*0,25		13,861			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			3,09*0,19		0,587			
w			45,465*0,25		11,366			
w			"součet"					
w			5,698+4,068+17,17+13,861+0,587+11,366		52,750			
w			"Výsledek" 52,75-33,048		19,702			
D 997			Přesun sutě				73 254,97	
8	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	64,532	39,40	2 542,56	SOD
w			"DLE SOD"					
w			*0,9 "Přepočtené koeficientem množství"					
w			"Skutečnost"					
w			79,449*0,9		71,504			
w			-7,747*0,9		-6,972			
w			Součet		64,532			
9	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	71,702	400,70	28 730,99	SOD
w			"skutečnost"					
w			79,449		79,449			
w			-7,747		-7,747			
w			Součet		71,702			
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	71,702	259,90	18 635,35	SOD
11	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	79,449	293,70	23 334,17	SOD
w			"skutečnost"					
w			79,449		79,449			
w			Součet		79,449			
D 998			Přesun hmot				11,90	
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,078	152,60	11,90	SOD
w			0,078*1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,078			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				148 700,38	
17	K	HZS2132	namův: zúčtovací sazby pro provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	324,390	458,40	148 700,38	CS ÚRS 2025 2 (0,80)
w			"přivaření výztuže k ocel, nosníkům dle statiky"					
w			64 "4 podlaží, á 2*8 hod"		64,000			
w			"zámečnická úprava zhlaví ocelových nosníků dle statika- změna"					
w			"2.PP" 9		9,000			
w			"1.PP" 12		12,000			
w			"1.NP" 18		18,000			
w			"2.NP" 26		26,000			
w			"celkem 65 ks" 65 *(1,25*2)		162,500			
w			"dodatečná manipulace s nosníky v objektu" 20*0,3*2		12,000			
w			"svařování nosníků dle požadavku statika"					
w			368,1/0,25		1 472,400			
w			1472,4/2*3 "počet svárů * doba trvání sváru (min)- podlaha"		2 208,600			
w			1472,4/2*4 "počet svárů * doba trvání sváru (min) - (2208,6+2944,8)/60 "přepočet na hodiny"		2 944,800			
w			"Celkový součet hodin:"		85,890			
w			64+162,5+12+85,89		324,390			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

010

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Změna založení opěrné zdi OS1
Zdůvodnění změny	Jedná se o změnu založení nově navržené zdi OS1 a to na základě provedených zátěžových zkoušek podloží v místě opěrné zdi. Při zátěžových zkouškách byl zjištěn výrazně odlišný podklad, než s kterým uvažovala PD. Na základě provedených zkoušek a jejich výsledků, byla navržena úprava založení opěrné zdi OS1. Nový statický návrh počítá s provedením vrtaných mikropilot a úpravou vlastního základu opěrné zdi.
Finanční dopad změny	1 030 882,32 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO-NE-4 Zdůvodnění: Jedná se o dodatečné práce. Při provádění těchto prací uvedených v ZL nelze současně provádět práce dle základní SoD
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet PD
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 10 - Změna založení opěrné zdi - OS 1
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:
DIČ:

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 030 882,32**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 030 882,32	216 485,29
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 247 367,61
-------------------	----------	------------	---------------------

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 10 - Změna založení opěrné zdi - OS 1

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel: Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 030 882,32	1 247 367,61
ZL 10	Změna založení opěrné zdi - levá část	1 030 882,32	1 247 367,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 10 - Změna založení opěrné zdi - OS 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 030 882,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 030 882,32	21,00%	216 485,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 247 367,61

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 10 - Změna založení opěrné zdi - OS 1**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant: rizi i A rrxujizix i
Zpracovatel: FngPeai uecin spoi. s
r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 030 882,32

HSV - Práce a dodávky HSV	934 874,45
1 - Zemní práce	28 285,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	107 254,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	799 334,70
99 - Přesuny hmot a suti	3 374,70
PSV - Práce a dodávky PSV	26 428,13
767 - Konstrukce zámečnické	26 428,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	69 579,74
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 329,74
VRN6 - Územní vlivy	27 000,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	22 250,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 10 - Změna založení opěrné zdi - OS 1**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant: rti\i i M rrxujizix i
Zpracovatel: ihgPeai uecm spoi. s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 030 882,32

D HSV Práce a dodávky HSV **934 874,45**

D 1 Zemní práce **28 285,20**

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	27,645	118,30	3 270,40	SOD
	W		"Rozšíření základu dle statiky" (23,145+22,93)*0,5*1,2		27,645			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,645	188,30	5 205,55	SOD
	W		27,645		27,645			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	276,450	12,80	3 538,56	SOD
	W		27,645*10 "Přepočtené koeficientem množství"		276,450			
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	10,367	104,80	1 086,46	SOD
	W		(23,145+22,93)*0,5*0,45		10,367			
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	19,697	222,00	4 372,73	SOD
	W		10,367*1,9 "Přepočtené koeficientem množství"		19,697			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	63,860	169,30	10 811,50	SOD
	W		27,645*2,31		63,860			
	W		Součet		63,860			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **107 254,55**

7	K	327321011	Opěrné zdi a vály ze ŽB tř. C 8/10	m3	2,229	4 173,00	9 301,62	SOD
	W		"rozšíření základu PZ" (23,145-0,75+22,93-0,75)*0,5*0,1		2,229			
H	H	327323127	Opěrné zdi a vály ze ŽB tř. C 25/30	m3	13,373	4 823,50	64 504,67	SOD
	W		"rozšíření základu OS1" (23,145-0,75+22,93-0,75)*0,5*0,6		13,373			
9	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,543	61 599,00	33 448,26	SOD
	W		"doplnění a úprava výztuže na OS1"		0,543			
	W		0,553		0,543			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **799 334,70**

10	K	985611112	Mikropilota vrtaná šroubovitá pro zvýšení únosnosti základů průměru 100 mm	m	165,000	4 824,00	795 960,00	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
	W		33*5 "počet pilot + dl."		165,000			

D 99 Přesuny hmot a sutí **3 374,70**

17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	40,319	83,70	3 374,70	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV **26 428,13**

D 767 Konstrukce zámečnické **26 428,13**

23	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	99,000	203,20	20 116,80	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
	W		3*33		99,000			
22	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,107	58 984,40	6 311,33	SOD
	W		3*33/1000		0,099			
	W		"sváry, profezy, šrouby, výztuhy - 8%" 99*0,08/1000		0,008			
	W		Mezisoučet		0,107			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **69 579,74**

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce **20 329,74**

18	H	013002000	Projektové práce	soubor	0,900	22 588,60	20 329,74	SOD
----	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	-----

D VRN6 Územní vlivy **27 000,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	k	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	ks	2,000	13 500,00	27 000,00	U6 UK6 2U25 U2 mm
	D	VRN8	Další náklady na pracovníky				22 250,00	
19	k	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	ks	5,000	4 450,00	22 250,00	U6 UK6 2U25 U2 mm

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

011

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk- Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Změna zařídění části odpadu dle skutečnosti
Zdůvodnění změny	Jedná se o úpravu zařídění druhu odpadu, který je uveden ve W . Na základě skutečně odvezeného množství odpadu dochází k úpravě zařídění druhu odpadu u Části odpadu uvedený ve W a to z kódu 170904 na 170101 a 170107. Kód a množství odpadu je podloženo vážními listky.
Finanční dopad změny	- 2 527,40 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)
	rozpočet
	rekapitulace vážní listků
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 11 - Změna zařídění odpadu dle skutečnosti
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-2 527,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -2 527,40	Výše daně -530,75
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-3 058,15

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ **Zhotovitel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 11 - Změna zařídění odpadu dle skutečnosti

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel: Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-2 527,40

-3 058,15

ZL 11 Změna zařídění odpadu dle skutečnosti

-2 527,40

-3 058,15

ZL11.1 Odpočet

-339 477,60

-410 767,90

ZL11.2 Přípočet

336 950,20

407 709,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 11 - Změna zatřídění odpadu dle skutečnosti

Soupis:

ZL 11.1 - Odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-339 477,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-339 477,60	21,00%	-71 290,30	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-410 767,90

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 11 - Změna zatřídění odpadu dle skutečnosti
Soupis: **ZL 11.1 - Odpočet**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:
Projektant: rtiVi iMrrxujtix i
Zpracovatel: FngPeai uecin spoi. s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-339 477,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-339 477,60
997 - Přesun sutě	-339 477,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 11 - Změna zatřídění odpadu dle skutečnosti
Soupis: **ZL 11.1 - Odpočet**

Místo: Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: rti\i i M rrxujtix i
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: FngPeai uecm spoi. s r n

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -339 477,60

D HSV Práce a dodávky HSV -339 477,60

D 997 Přesun sutě -339 477,60

1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-1 002,000	338,80	-339 477,60	SOD
---	---	-----------	---	---	------------	--------	-------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 11 - Změna zatřídění odpadu dle skutečnosti

Soupis:

ZL 11.2 - Přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

336 950,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 950,20	21,00%	70 759,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

407 709,74

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 11 - Změna zatřídění odpadu dle skutečnosti
Soupis: **ZL 11.2 - Přípočet**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:
Projektant: rtiVi iMrrxujtix i
Zpracovatel: FngPeai uecin spoi. s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	336 950,20
HSV - Práce a dodávky HSV	336 950,20
997 - Přesun sutě	336 950,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk
Objekt: ZL 11 - Změna zatřídění odpadu dle skutečnosti
Soupis: **ZL 11.2 - Přípočet**

Místo: Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: rti\i i M rrxujtix i
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: FngPeai uecm spoi. s
r n

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

336 950,20

D HSV Práce a dodávky HSV 336 950,20

D 997 Přesun sutě 336 950,20

1	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	56,040	293,70	16 458,95	SOD
2	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	945,960	338,80	320 491,25	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

012

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Bourací práce - odlišná tl. stávajících omítek
Zdůvodnění změny	Jedná se o úpravu přesunu suti a skládkovného z důvodu větší tloušťky stávajících omítek, než z kterou uvažuje W. U vlastního odstranění omítek v objektu nedochází ke změně a je vše v souladu s W. Vzhledem k naměřeným odlišným tloušťkám omítek v částech objektu dochází k navýšení množství přesunu suti a vlastní likvidace stavební suti.
Finanční dopad změny	25 396,07 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO -NE-*) Zdůvodnění: Jedná se o větší rozsach přesunu sutě, než s kterým bylo počítáno v SOD.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet fotodokumentace
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 12 - Bourací práce - odlišná tloušťka stávajících omítek

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:

DIČ:

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **25 396,07**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 396,07	5 333,17
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	30 729,24
-------------------	----------	------------	------------------

_____ Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje. _____

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 12 - Bourací práce - odlišná tloušťka stávajících omítek

Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 396,07	30 729,24
ZL 12	Bourací práce - odlišná tloušťka stávajících omítek	25 396,07	30 729,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 12 - Bourací práce - odlišná tloušťka stávajících omítek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 396,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 396,07	21,00%	5 333,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			30 729,24
			v CZK

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevjadfuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 12 - Bourací práce - odlišná tloušťka stávajících omítek**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant: rti\i i M rrxujizix i
Zpracovatel: ihgPeai uecm spoi. s
r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 396,07

HSV - Práce a dodávky HSV

25 396,07

997 - Přesun sutě

25 396,07

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 12 - Bourací práce - odlišná tloušťka stávajících omítek**

Místo: Datum: rti\i i M rrxujizix i
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: ihgPeai uecm spoi. s
 Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: r n

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 396,07

D HSV Práce a dodávky HSV 25 396,07

D 997 Přesun sutě 25 396,07

1	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	18,292	39,40	720,70	SOD
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		"2.PP"					
	W		"mč.01.10-01.13, tl. + 1,0 cm 60% plochy"					
	W		((5+10,05+5)*2,8)*0,6*0,01		0,337			
	W		(-1,68*1)*0,6*0,01		-0,010			
	W		"mč.01.08;01.07;01.09; 01.02; 01.01, tl. +1,5cm, 65% plochy"					
	W		((3,54+2,7+15,51+5,3+4,95)*2,8)*0,65*0,015		0,874			
	W		(-1,2*2)*0,65*0,015		-0,023			
	W		(-2,5*2)*0,65*0,015		-0,049			
	W		"mč. 01.08; 01.07; 01.06; 01.05; 01.04; 01.02; 01.01, tl. +1,5cm, 65% plochy"					
	W		((3,54+6,51+1,4+6,115+2,685+1,05+5,3+4,95)*2,8)*0,65*0,015		0,861			
	W		(-3*2)*0,65*0,015		-0,059			
	W		Mezisoučet "1.PP"		1,931			
	W		"mč. 0.13;0.14; 0.15; 0.17; 0.21; 0.24; 0.25; 0.26, tl. +1,5 cm, 80% plochy"					
	W		((3,8+6,6+4+3,4+3,95+3,5+1,1+5,55)*3,1)*0,8*0,015		1,187			
	W		(-2,5*2,7)*0,8*0,015		-0,081			
	W		(-1,8*1,15)*0,8*0,015*2		-0,050			
	W		(-1,3*1,15)*0,8*0,015*2		-0,036			
	W		(-1*0,8)*0,8*0,015		-0,010			
	W		(-0,9*2)*0,8*0,015		-0,022			
	W		(-3,4*2,67)*0,8*0,015		-0,109			
	W		(-1*0,15+1,2)*2,67)*0,8*0,015		-0,075			
	W		"mč. 0.13;0.14; 0.15; 0.17; 0.21; 0.22; 0.24; 0.25; 0.26, tl. +1,5 cm, 90% plochy"					
	W		((3,8+6,6+4+3,4+2,75+1,05+3,5+1,1+5,55)*3,1)*0,9*0,015		1,329			
	W		(-1*2,4)*0,9*0,015		-0,032			
	W		(-1,75+1,55)*2,4)*0,9*0,015		-0,107			
	W		(-1,2*2)*0,9*0,015		-0,032			
	W		(-3,4*2,46)*0,9*0,015		-0,113			
	W		(-2*2,4)*0,9*0,015		-0,065			
	W		(-1*2)*0,9*0,015*3		-0,081			
	W		"mč. 0.05; 0.03; 0.01;0.31; 0.27, tl. +1,5, 85% plochy"					
	W		((1,93+0,07+1,8+0,1+2,52+0,1+2,47+0,1+2,46+0,15+1,2+0,1+1+0,45+3,4+0,45+2,1+0,15+2,75+0,15+2,5-0,3+0,15+2,54+3,76)*3,1)*0,85*0,015		1,269			
	W		(-1*2,4)*0,9*0,015		-0,032			
	W		(-1,75+1,55)*2,4)*0,9*0,015		-0,107			
	W		(-1,2*2)*0,9*0,015		-0,032			
	W		(-3,4*2,46)*0,9*0,015		-0,113			
	W		(-2*2,4)*0,9*0,015		-0,065			
	W		(-1*2)*0,9*0,015*3		-0,081			
	W		"mč. 0.12; 0.10; 0.09; 0.08; 0.07; tl. +2,0 cm, 70%"					
	W		((1,93+0,07+1,8+0,1+2,52+0,1+2,47+0,1+2,46)*3,1)*0,7*0,02		0,501			
	W		(-1,8*1,6)*0,7*0,02*4		-0,161			
	W		"mč. 0.34; 0.33; 0.32; 0.30, tl. +2,0 cm, 60% plochy"					
	W		(-1,8*1,6)*0,6*0,02*3		-0,104			
	W		Mezisoučet "1.NP"		2,778			
	W		"mč. 1.17, tl. +1,0 cm, 80% plochy"					
	W		(3,9*3,35)*0,8*0,01		0,105			
	W		(-1,8*2,23)*0,8*0,01		-0,032			
	W		"mč. 1.15; 1.14, tl. +1,5 cm, 75% plochy"					
	W		((6,35+1,05+2,39+1,09)*3,35)*0,75*0,015		0,410			
	W		(-1*2)*0,75*0,015		-0,023			
	W		(-2,56*2,67)*0,75*0,015		-0,077			
	W		"mč. 1.10; 1.09; 1.25, tl. +1,5 cm, 75% plochy"					
	W		((0,57+1,78+0,1+2,95+0,1+3,92)*3,35)*0,75*0,015		0,355			
	W		(-1,3*2,2)*0,75*0,015		-0,032			
	W		(-1,8*2,2)*0,75*0,015*2		-0,089			
	W		"mč. 1.17; 1.16; 1.10; 1.09, 1.25, tl. + 1,0 cm, 75% plochy"					
	W		((3,9+10,75+7,73+3,35+2,95+3,92)*3,35)*0,75*0,01		0,819			
	W		(-2,28*2,4)*0,75*0,01		-0,041			
	W		(-1,3*2,4)*0,75*0,01		-0,023			
	W		(-1,23+0,3+0,49)*2,4)*0,75*0,01		-0,036			
	W		(-1,75*2,69)*0,75*0,01		-0,035			
	W		(-3,39*2,69)*0,75*0,01		-0,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			- (1,13*2,4)*0,75*0,01			-0,020		
W			- (4,88*2,4)*0,75*0,01			-0,088		
W			"mč. 1.18; 1.25; 1.04; 1.06; 1.07; 1.08, tl. +1,0 cm, 75%					
W			((3,95+2,27+0,15+2,7+0,15+2,53+0,2+1,75+0,92+3,39+0,94+1,77+3,95+1,13+1,23+4,88+0,96)*3,35)*0,75*0,01			0,826		
W			- (2,28*2,4)*0,75*0,01			-0,041		
W			- (1,3*2,4)*0,75*0,01			-0,023		
W			- ((1,23+0,3+0,49)*2,4)*0,75*0,01			-0,036		
W			- (1,75*2,69)*0,75*0,01			-0,035		
W			- (3,39*2,69)*0,75*0,01			-0,068		
W			- (113*2,4)*0,75*0,01			-2,034		
W			- (4,88*2,4)*0,75*0,01			-0,088		
W			"mč. 1.18, tl. + 1,0 cm, 80% plochy"					
W			(2*3,35)*0,8*0,01			0,054		
W			"mč. 1.19; 1.20; 1.21, tl. +1,0 cm, 75% plochy"					
W			((4,22+2,7+2,53)*3,35)*0,75*0,01			0,237		
W			- (1,8*2,2)*0,75*0,01*4			-0,119		
W			"mč. 1.06; 1.07, tl. +1,5 cm, 70% plochy"					
W			((2,46+4,84)*3,35)*0,7*0,015			0,257		
W			- (1,8*2,2)*0,7*0,01*3			-0,083		
W			"mč. 1.08, tl. +1,5 cm, 60% plochy"					
W			(4,2*3,35)*0,6*0,015			0,127		
W			- (1,8*2,2)*0,6*0,015			-0,036		
W			Mezisoučet			0,063		
W			"2.NP"					
W			"mč. 2.16, tl. +1,5 cm, 75% plochy"					
W			(6,45*3,1)*0,75*0,015			0,225		
W			- (1,8*1,92)*0,75*0,015*2			-0,078		
W			"mč. 2.15; 2.14, tl. +2,0 cm, 75% plochy"					
W			((2,75+4,55)*3,1)*0,75*0,02			0,339		
W			- (1,8*1,92)*0,75*0,02			-0,052		
W			"mč. 2.11; 2.09(část), tl. +2,0 cm, 80%					
W			((2,21+4,35)*3,1)*0,8*0,02			0,325		
W			- (1,8*1,92)*0,8*0,02*3			-0,166		
W			"mč. 2.09(část), tl. +2,0 cm, 60% plochy"					
W			(2,8*3,1)*0,8*0,02			0,139		
W			- (1,8*1,92)*0,8*0,02			-0,055		
W			"mč. 2.09 (část), tl. 2,0 cm, 90% plochy"					
W			(3,75*3,1)*0,9*0,02			0,209		
W			- (1,8*1,92)*0,9*0,02			-0,062		
W			"mč. 2.17; 2.18; 2.16, tl. +2,0cm, 80% plochy"					
W			((1,41+2,07+1,07)*3,1)*0,8*0,02			0,226		
W			- (2,07*2,4)*0,8*0,2			-0,795		
W			"mč. 2.16; 2.15; 2.14, tl. +2,0cm, 70% plochy"					
W			((4,85+1,42+3,13)*3,1)*0,7*0,02			0,408		
W			- (4,85*2,4)*0,7*0,02			-0,163		
W			- (1*2,4)*0,7*0,02			-0,034		
W			"mč. 2.12; 2.10; 2.09, tl. +2,0cm, 60% plochy"					
W			((0,88+3,32+1+1,35+3,14+2,1+1,16+4,95+0,95)*3,1)*0,6*0,02			0,701		
W			- (3,32*3,1)*0,8*0,02			-0,165		
W			- (1,35*2,4)*0,6*0,02			-0,039		
W			- (2,1*2,4)*0,6*0,02			-0,060		
W			- (4,95*2,4)*0,6*0,02			-0,143		
W			"mč. 2.19, tl. +3,0cm, 40% plochy"					
W			((4,47+0,1+4,73+0,1+2,45)*3,1)*0,4*0,03			0,441		
W			- (2,07*2,4)*0,4*0,03			-0,060		
W			- (4,85*2,4)*0,4*0,03			-0,140		
W			- (0,8*2,4)*0,4*0,03			-0,023		
W			"mč. 2.01; 2.04(část), tl. +1,5cm, 60% plochy"					
W			((0,3+1,05+0,1+1,1+0,45+3,4+0,45+2,25+0,3+2,53+0,1+2,41)*3,1)*0,6*0,015			0,403		
W			- (3,32*3,1)*0,6*0,015			-0,093		
W			- (1,35*2,4)*0,6*0,015			-0,029		
W			- (2,1*2,4)*0,6*0,015			-0,045		
W			"mč. 2.04(část); 2.05; 2.08, tl. +1,5 cm, 70% plochy"					
W			((0,1+6,71-0,1-0,1)*3,1)*0,7*0,015			0,215		
W			- (4,95*2,4)*0,7*0,015			-0,125		
W			"mč. 2.20; 2.21; 2.23, tl. +2,0, 80% plochy"					
W			((4,47+4,73+2,45)*3,1)*0,8*0,02			0,578		
W			- (1,8*1,92)*0,8*0,02*4			-0,221		
W			"mč. 2.24, tl. 1,0 cm, 90% plochy"					
W			((1,05+0,1+1,1)*3,1)*0,8*0,01			0,056		
W			"mč. 2.02; 2.03; 2.04; 2.06, tl. 1,5 cm, 80% plochy"					
W			((2,25+2,53+2,41+6,71)*3,1)*0,8*0,015			0,517		
W			- (1,8*1,9)*0,8*0,015*4			-0,164		
W			Mezisoučet			2,070		
W			"3.NP"					
W			"mč. 3.07, tl. +2,0 cm, 70% plochy"					
W			(4*3,1)*0,7*0,02			0,174		
W			- (1,8*1,92)*0,8*0,02			-0,055		
W			"mč. 3.09; 3.10; 3.11, tl. +1,5 cm, 50% plochy"					
W			((1+1+2,81+2,76)*3,1)*0,5*0,015			0,176		
W			- (1,8*1,92)*0,5*0,015*3			-0,078		
W			"mč. 3.12, tl. + 2,0 cm, 60% plochy"					
W			(8,45*3,1)*0,6*0,02			0,314		
W			- (1,8*1,9)*0,6*0,02*3			-0,123		
W			"mč. 3.13; 3.14, tl. +2,0, 70% plochy"					
W			((2,79+2,86)*3,1)*0,7*0,02			0,245		
W			- (1,8*1,92)*0,7*0,02*2			-0,097		
W			"mč. 3.15; 3.16, tl. +0,2, 80% plochy"					
W			((2,05+4)*3,1)*0,8*0,02			0,300		
W			- (1,8*1,92)*0,8*0,02*2			-0,111		
W			"mč. 3.07, tl. +1,5 cm, plocha 90%"					
W			(4*3,1)*0,9*0,015			0,167		
W			- (2*2,4)*0,9*0,015			-0,065		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"mč. 3.08; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16, tl. +2,0 cm, 90% plochy"					
	W		((1,15+0,08+1,16+2,81+2,76+8,45+2,79+2,86+2,05+4)*3,1)*0,9*0,02		1,569			
	W		-(4,8*2,4/0,9*0,02		-0,207			
	W		-(1,1*2,4/0,9*0,02		-0,048			
	W		-(3,6*2,4/0,9*0,02		-0,156			
	W		-(1,4*2,4/0,9*0,02		-0,060			
	W		-(1,1*2,4/0,9*0,02		-0,048			
	W		-(4,65*2,4/0,9*0,02		-0,201			
	W		"mč. 3.05; 3.06 (část), tl. +1,5 cm, 80% plochy"					
	W		((4,27/3,1/0,8*0,015		0,159			
	W		-(2*2,4/0,8*0,015		-0,058			
	W		"mč. 3.06 (část), tl. + 1,5 cm, 60% plochy"					
	W		((4,5+0,15+2,85/3,1/0,6*0,015		0,209			
	W		-(4,8*2,4/0,6*0,015		-0,104			
	W		-(0,9*2/0,6*0,015		-0,016			
	W		"mč. 3.26, tl. + 1,5 cm, 75% plochy"					
	W		((0,2+1,57+0,97+3,6+0,85+1,4+0,62+1,1)*3,1)*0,75*0,015		0,360			
	W		-(1,57*2,4/0,75*0,015		-0,042			
	W		-(3,6*2,4/0,75*0,015		-0,097			
	W		-(1,4*2,4/0,75*0,015		-0,038			
	W		-(1,1*2,4/0,75*0,015		-0,030			
	W		"mč. 3.18; 3.17, tl. + 2,0 cm, 80% plochy"					
	W		((1,58+4,65+0,78+0,5+1,43+1,8/3,1)*0,8*0,02		0,533			
	W		-(4,65*2,4/0,8*0,02		-0,179			
	W		"mč. 3.04, tl. + 1,0 cm, 60% plochy"					
	W		(4,27*3,1/0,6*0,01		0,079			
	W		-(1,8*1,92/0,6*0,01		-0,021			
	W		"mč. 3.03, tl. + 1,5 cm, 70% plochy"					
	W		(4,5*3,1/0,7*0,015		0,146			
	W		(1,8*1,92/0,7*0,015*2		0,073			
	W		"mč. 3.02; 3.01, tl. + 1,5 cm, 80% plochy"					
	W		((2,85+2,25/3,1/0,8*0,015		0,190			
	W		-(1,8*1,91/0,8*0,015		-0,041			
	W		-(0,8*1,5/0,8*0,015		-0,014			
	W		"mč. 3.24; 3.23; 3.21; 3.20; 3.19, tl. +2,0 cm, 90% plochy"					
	W		((1,21+1+3,1+4,5+4,27/3,1/0,9*0,02		0,786			
	W		-(1,8*1,92/0,9*0,02*4		-0,249			
	W		-(0,8*1,5/0,9*0,02		-0,022			
	W		Mezisoučet				3,320	
	W		Součet				10,162	
	W		"přepočet na hmotnost"					
	W		(10,162*2/0,9		18,292			
2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	20,324	400,70	8 143,83	SOD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	386,156	11,30	4 363,56	SOD
	W		20,324*19 "Přepočtené koeficientem množství		386,156			
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	20,324	259,90	5 282,21	SOD
5	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	20,324	338,80	6 885,77	SOD
	VV		20,324		20,324			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

013

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Bourací práce - odstranění stávajících kabelů
Zdůvodnění změny	Jedná se o odstranění stávajících kabelových rozvodů elektro v objektu (některé nepřístupné části rozvodů nebyly funkční a pochází z předchozích období), než s kterým uvažoval výkaz výměr. Demontované kabelové rozvody poté musely být odvezeny na skládku.
Finanční dopad změny	165 819,81 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO-NE) Zdůvodnění: Jedná se o větší rozsah bouracích prací, než s kterým bylo počítáno v SOD.
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)
	rozpočet
	fotodokumentace

PŘEDLO EN ZL:

PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 13 - Bourací práce - odstranění stávajících kabelů - změna množství
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:
DIČ:

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **165 819,81**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	165 819,81	34 822,16
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	200 641,97
-------------------	----------	------------	-------------------

_____ Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 13 - Bourací práce - odstranění stávajících kabelů - změna množství

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

165 819,81

200 641,97

ZL 13

**Bourací práce - odstranění stávajících kabelů -
změna množství**

165 819,81

200 641,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 13 - Bourací práce - odstranění stávajících kabelů - změna množství

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				165 819,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	165 819,81	21,00%	34 822,16	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			200 641,97

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevjadfuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 13 - Bourací práce - odstranění stávajících kabelů - změna množství**

Místo: Datum:
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
 Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	165 819,81
HSV - Práce a dodávky HSV	21 351,21
997 - Přesun sutě	21 351,21
D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika	144 468,60
DEM - Demontáže stávajících rozvodů	144 468,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 13 - Bourací práce - odstranění stávajících kabelů - změna množství

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: " 1A PROJEK 1

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel: real uecin SpOL s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 819,81

D HSV Práce a dodávky HSV 21 351,21

D 997 Přesun sutě 21351,21

1	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	7,377	39,40	290,65	SOD
	W		8,197*0,9		7,377			
2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	8,197	400,70	3 284,54	SOD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	155,743	11,30	1 759,90	SOD
	W		8,197*19 "Přepočtené koeficientem množství		155,743			
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,197	259,90	2 130,40	SOD
5	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	8,197	1 694,00	13 885,72	SOD
	W		8,197		8,197			

D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika 144 468,60

D DEM Demontáže stávajících rozvodů 144 468,60

7	K	74112081.R01	Demontáž stávajících kabelů ze stěn, stropů bez odstranění omítek	m	5 123,000	14,10	72 234,30	R-položka
	W		"demontáž stávajících rozvodů "					
	W		"2.PP"					
	W		780		780,000			
	W		"1.PP"					
	W		1970		1 970,000			
	W		"1.NP"					
	W		2160		2 160,000			
	W		"2.NP"					
	W		2268		2 268,000			
	W		"3.NP"					
	W		2160		2 160,000			
	W		"4.NP"					
	W		1908		1 908,000			
	W		Mezisoučet		11 246,000			
	W		11246/2 "50% položky"		5 623,000			
	W		500 "výměra dle SOD"		500,000			
	W		5623-500		5 123,000			
8	K	74112481.R02	Demontáž stávajících stíněných ovládacích kabelů ze stěn, stropů bez odstranění omítek	m	5 123,000	14,10	72 234,30	R-položka
	W		"demontáž stávajících rozvodů "					
	W		"2.PP"					
	W		780		780,000			
	W		"1.PP"					
	W		1970		1 970,000			
	W		"1.NP"					
	W		2160		2 160,000			
	W		"2.NP"					
	W		2268		2 268,000			
	W		"3.NP"					
	W		2160		2 160,000			
	W		"4.NP"					
	W		1908		1 908,000			
	W		Mezisoučet		11 246,000			
	W		11246/2 "50% položky"		5 623,000			
	W		500 "výměra dle SOD"		500,000			
	W		5623-500		5 123,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Poliklinika Rumburk, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č 014
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny		
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky- Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“	
Specifikace změny	Bourací práce * odstranění stávajících rozvodů ÚT a ZTI	
Zdůvodnění změny	Jedná se o odstranění většího množství rozvodů ústředního topení a zdravotní instalace z objektu, než s kterým uvažoval výkaz výměr. Větší množství rozvodů je zapříčiněno objevením starých, nefunkčních rozvodů, které byly zazděny ve stoupačkách a rudiž nebyly přístupné a objevily se až po odstranění omítek a provedení bouracích prací. Na základě požadavku AD na odstranění veškerých stávajících rozvodů, došlo k jejich odstranění s následným zazděním všech soupaček, rýh a otvorů (vlastní zazdění řešeno jiným ZL).	
Finanční dopad změny	27 462,59 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO-NE) Zdůvodnění: Jedná se o větší rozsah bouracích prací, než s kterým bylo počítáno v SOD.	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	rozpočet	
	fotodokumentace	
	zákres do PD	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 14 - Bourací práce - odstranění stáv. Rozvodů ÚT, ZTI

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk



KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:

DIČ:

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 462,59
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 462,59	5 767,14
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 229,73
-------------------	----------	------------	------------------

_____ Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 14 - Bourací práce - odstranění stáv. Rozvodů ÚT, ZTI

Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 462,59	33 229,73
ZL 14	Bourací práce - odstranění stáv. rozvodů ÚT, ZTI - změna množství	27 462,59	33 229,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 14 - Bourací práce - odstranění stáv. rozvodů ÚT, ZTI - změna množství

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				27 462,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	27 462,59	21,00%	5 767,14	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			33 229,73

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevjadfuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 14 - Bourací práce - odstranění stáv. rozvodů ÚT, ZTI - změna množství**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant: rtN i A rrxujtrx i
Zpracovatel: FngPeai uecm spoi. s
r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	27 462,59
HSV - Práce a dodávky HSV	2 152,38
997 - Přesun sutě	2 152,38
PSV - Práce a dodávky PSV	25 310,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 970,28
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	23 339,93

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 14 - Bourací práce - odstranění stáv. rozvodů ÚT, ZTI - změna množství**

Místo: Datum: rtilvi i A rrxujtix i
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: FngPeai uecm spoi. s
 Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: r n

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 462,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 152,38

D 997 Přesun sutě 2 152,38

2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	1,786	400,70	715,65	SOD
	W		1,786		1,786			
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,934	11,30	383,45	SOD
	W		1,786*19 "Přepočtené koeficientem množství"		33,934			
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,786	259,90	464,18	SOD
5	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,117	4 517,50	528,55	SOD
	W		0,117		0,117			
	W		Součet				0,117	
7	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,786	33,90	60,55	SOD

D PSV Práce a dodávky P8V 25 310,21

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 970,28

11	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	58,920	33,44	1 970,28	CS ÚRS 2025 02 (0,80)
	W		"demontáž rozvodů - nepředpokládané rozvody zabudované v KCE OBJ"					
	W		"2.PP"					
	W		5		5,000			
	W		"1.PP"					
	W		17,4		17,400			
	W		"1.NP"					
	W		19,05		19,050			
	W		"2.NP"					
	W		10,41		10,410			
	W		"3.NP"					
	W		7,06		7,060			
	W		"4.NP"					
	W		0		0,000			
	W		Mezisoučet		58,920			

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 23 339,93

16	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	45,300	27,90	1 263,87	SOD
	W		"demontáž rozvodů - nepředpokládané rozvody zabudované v KCE OBJ"					
	W		"2.PP"					
	W		0		0,000			
	W		"1.PP"					
	W		0		0,000			
	W		"1.NP"					
	W		0		0,000			
	W		"2.NP"					
	W		0		0,000			
	W		"3.NP"					
	W		35,3		35,300			
	W		"4.NP"					
	W		10		10,000			
	W		Mezisoučet		45,300			
17	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	177,570	57,60	10 228,03	SOD
	W		"demontáž rozvodů - nepředpokládané rozvody zabudované v KCE OBJ"					
	W		"2.PP"					
	W		14+4		18,000			
	W		"1.PP"					
	W		48,72+13,92		62,640			
	W		"1.NP"					
	W		45,72-11,43		34,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"2.NP"					
	W		41,64+10,41		52,050			
	W		"3.NP"					
	W		10,59		10,590			
	W		"4.NP"					
	W		0		0,000			
	W		Mezisoučet		177,570			
18	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	67,520	68,70	4 638,62	SOD
	VV		"demontáž rozvodů - nepředpokládané rozvody zabudované v KCE OBJ"					
	W		"2.PP"					
	W		12		12,000			
	W		"1.PP"					
	W		27,76		27,760			
	W		"1.NP"					
	W		27,76		27,760			
	W		"2.NP"					
	W		0		0,000			
	W		"3.NP"					
	W		0		0,000			
	W		"4.NP"					
	W		0		0,000			
	W		Mezisoučet		67,520			
19	K	733890803r	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	1,669	4 319,60	7 209,41	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

015

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky - Jirsákova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Přemístění stávajícího veřejného osvětlení
Zdůvodnění změny	Jedná se o dodatečný požadavek správce veřejného osvětlení na zachování funkčnosti stávajícího veřejného osvětlení v ul. Jiráskova. Na základě tohoto požadavku je nutné stávající veřejné osvětlení přemístit na jiné místo.
Finanční dopad změny	11 153,42 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet fotodokumentace
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 15 . Přemístění stávajícího VO
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

IČ:
DIČ:

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 153,42**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 153,42	2 342,22
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 495,64
-------------------	----------	------------	------------------

_____ Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 15 . Přemístění stávajícího VO

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 153,42	13 495,64
ZL 15	Přemístění stávajícího VO	11 153,42	13 495,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 15 - Přemístění stávajícího VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Přezhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 153,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 153,42	21,00%	2 342,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 495,64

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 15 - Přemístění stávajícího VO**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant: rizixi i A rr\ujti\ i
Zpracovatel: fngfeai uecm spoi. s
r o



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 153,42

D2.08 - Veřejné osvětlení

11 153,42

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 15 - Přemístění stávajícího VO**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant: rti\i i M rrxujizix i
Zpracovatel: ihgPeai uecm spoi. s
r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **11 153,42**

D		D2.08	Veřejné osvětlení	11 153,42				
1	K	D2.08	Demontáž sloupu VO a následnou montáž na fasádu v ul. Jiráskova	ks	1,000	11 153,42	11 153,42	CN + 5%

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č

016

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	
Stavba / objekt / úsek	„Komplexní modernizace Polikliniky - Jirsákova 1378/4, Rumburk- Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - stavební práce“
Specifikace změny	Sondy dle požadavků statika a projektanta.
Zdůvodnění změny	Tento požadavek na provedení dodatečných sond v konstrukci objektu vzešel od statika/projektanta, pro ověření skutečných konstrukcí v objektu, které nebylo možno v době přípravy PD provést, dále 0 dodatečné sondy, které řešily odlišnou statiku objektu. Dále se jedná 0 provedení dodatečných zkoušek únosnosti zemní pláně, než stanovuje rozpočet, pro návrh/úpravu založení opěrných stěn okolo objektu.
Finanční dopad změny	24 024,40 Kč
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO- NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) rozpočet fotodokumentace
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 16 - Sondy dle požadavků statika/projektanta
Stavba: **Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk**



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS
Ingreal Děčín spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **24 024,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 024,40	5 045,12
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 069,52
-------------------	----------	------------	------------------

Změnový list je proveden metodicky správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevyjadřuje.

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 16 - Sondy dle požadavků statika/projektanta

Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Místo:

Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Zpracovatel:

Ingreal Děčín spol. s r.o.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 024,40	29 069,52
ZL 16	Sondy dle požadavků statika / projektanta	24 024,40	29 069,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt:

ZL 16 - Sondy dle požadavků statika / projektanta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o.

TDS

Ingreal Děčín spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 024,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 024,40	21,00%	5 045,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 069,52

Změnový list je proveden metodický správně GP se k výměrám a jednotkovým cenám nevjadfuje.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 16 - Sondy dle požadavků statika / projektanta**

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk

Datum:

Projektant: rti\i i M rrxujizix i
Zpracovatel: FngPeai uecm spoi. s
r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 024,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 974,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 050,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 050,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kompletní modernizace Polikliniky-Rumburk

Objekt: **ZL 16 - Sondy dle požadavků statika / projektanta**

Místo: Datum:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: rti\i i M rrxujizix i
Zhotovitel: IR.C + MQ_KZ Poliklinika Rumburk Zpracovatel: ihgPeai uecm spoi. s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 024,40

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						15 974,40	
1	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	48,000	332,80	15 974,40	CS ÚRS 2025 02 (0,80)	
			provádění sond dle požadavku statika/AD						
			4*8 *4 pracovníci * hodiny"		32,000				
	w		vyhloubení jam pro zátěžové zkoušky + zásyp						
			2*8 *2 pracovníci * hodiny"		16,000				
D	VRN	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						8 050,00
D	VRN4	VRN4	Inženýrská činnost						8 050,00
2	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	2,000	4 025,00	8 050,00	USUKO2U25U2 msm	