

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení aktualizace záměru projektu, projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby: „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zaslání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1919/2024

SUBISPROFIN: 552 352 0014

číslo jednací: 2175/2026-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Účastníci společnosti „SP + SEU_Modernizace trati ChluHra_DSP“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 8. 4. 2024, se sídlem na adrese Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80.

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 8. 4. 2024 a Plné moci ze dne 8. 4. 2024

jako „**Společník 2**“

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové, Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

číslo smlouvy: **24-045.250**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23. 4. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Aktualizace záměru projektu, projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ s účinností Smlouvy ke dni 29. 4. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je úprava lhůt k provedení Díla.

Důvodem pro úpravu lhůt k provedení díla je rozšíření předmětu díla, které bylo definované Dodatkem č. 2.

I přes toto značné rozšíření předmětu plnění byl ve zmíněném Dodatku č. 2 upravený termín pouze dílčí etapy 4 (čistopis DPS). Ostatní termíny plnění (s výjimkou etapy 5a a 7) zůstaly beze změny. V následujícím období po podpisu Dodatku č. 2 se v průběhu prací ukázalo, že dopady změn do celkového technického řešení jsou větší a jejich zapracování je i časově náročnější, než se původně

předpokládalo. Příčinou je i vliv třetích stran (zastávka Hradec Králové – Kukleny, Malý Labský náhon)

Z výše uvedených důvodů je dodržení původních smluvních termínů, i přes veškerou snahu smluvních stran, nereálné.

Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínů dílčích etap počínaje dílčí etapou 5a.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 3, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle Dodatku č. 2, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 odst. 5.16 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany, v souladu s čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-1919/2024, číslo Smlouvy Zhotovitele: 24-045.250, ve znění Dodatku č. 3, takto:

a) Úprava termínů plnění:

Termíny odevzdání vybraných dílčích etap se mění

- Termín plnění 5a. dílčí etapy se mění z 21 na 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy,
- Termín plnění 6. dílčí etapy se mění z 23 na 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy,
- Termín plnění 7. dílčí etapy se mění z 27 na 31 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy,
- Termín plnění 8. dílčí etapy se mění z 4 na 7 měsíců od dokončení 4. Dílčí etapy,
- Termín plnění 9. dílčí etapy se mění z 6 na 9 měsíců od dokončení 4. Dílčí etapy,
- Termín plnění 10. dílčí etapy se mění z 36 na 38 měsíců od dokončení 4. Dílčí etapy.

b) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Čl. 5 odst. 5.16 Smlouvy:

Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Specifikace Díla – <i>znění dle Dodatku č. 2</i>
Příloha č. 2	Obchodní podmínky OP/DOKUMENTACE/02/23
Příloha č. 3	Technické podmínky a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/06/23 c) Zvláštní technické podmínky ze dne 11.07.2023
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla – <i>znění dle Dodatku č. 2</i>
Příloha č. 5	Harmonogram plnění – <i>znění dle Dodatku č. 3</i>
Příloha č. 6	Oprávněné osoby – <i>znění dle Dodatku č. 2</i>
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů – <i>znění dle Dodatku č. 2</i>
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – Smlouva o sdružení ve společnosti, Plná moc, Dohoda o uznání závazku
Příloha č. 11	BIM Protokol

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Za objednatele:

V Praze dne

 
09.03.2026 14:48
Podepsáno elektronicky



.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

Za zhotovitele:

V Praze dne

 
Datum: 2026.02.23 12:58:32 +01'00'



.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
Datum: 2026.02.23 15:42:34
+01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
Datum: 2026.02.23 12:59:25 +01'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

 
Datum: 2026.02.23 15:42:48
+01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby (majetková část se řeší samostatnou zakázkou) Návrh základní struktury BEP Dodání CDE a 10 licencí včetně školení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání technické koncepce stavby. Pracovní verze BEP s rozpracovaným způsobem plnění cílů dle EIR a začlenění odpovědnostních rolí."	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování potřebných průzkumů pro návrh technického řešení, odevzdání DSP v režimu BIM k připomínkovému řízení dle VTP, ZTP a BIM Protokolu (včetně POV, bez výkazu výměr a bez soupisu prací a bez kompletní dokladové části). Odevzdání konceptu Závěrečné hodnotící zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	předpoklad do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání čistopisu DSP v režimu BIM se zpracovanými připomínkami (včetně POV, včetně výkazu výměr, bez soupisu prací a bez kompletní dokladové části). Zpracování AZP k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. Dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání dokumentace PDPS v režimu BIM v rozsahu dle VTP, ZTP a BIM Protokolu (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínkám včetně soupisu prací. Odevzdání Závěrečné hodnotící zprávy o implementaci procesu BIM, dle	Předávací protokol (pro Část Díla)

		<p>požadavků BIM Protokolu k připomínkám.</p> <p>.....</p> <p>Vytvoření ZTP pro realizaci stavby a součinnosti projektanta se ZD.</p>	
5a. Dílčí etapa	<p>do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</p>	<p>Podání žádosti o stavební povolení (pokud stabilizované technické řešení dovolí, budou některé vybrané DOSS obeslány v rámci 3. dílčí etapy).</p> <p>.....</p> <p>AZP po zapracování připomínek SŽ, připomínek SFDI, připomínek zpracovatele oponentního posudku a připomínek MD ČR k předložení na CK MD ČR a součinnost s projednáním na CK MD ČR.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla)</p> <p>Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu</p>
6. Dílčí etapa	<p>do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</p>	<p>Odevzdání čistopisu PDPS v režimu BIM v rozsahu dle VTP a BIM Protokolu (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zapracovanými připomínkami, předání dokumentace k notifikaci a doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci, včetně aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě.</p> <p>.....</p> <p>Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU</p> <p>.....</p> <p>Popis změn aktuálního technického řešení oproti DÚR z hlediska vlivu stavby na životní prostředí.</p> <p>.....</p> <p>Odevzdání čistopisu Závěrečné hodnotící zprávy dle požadavků BIM Protokolu se zapracovanými připomínkami.</p> <p>.....</p> <p>Odevzdání čistopisu BEP dle BIM Protokolu.</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla)</p>

7. Dílčí etapa	do 31 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení Definitivní předání DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami ze stavebního řízení, s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a BIM Protokolu, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Stavební povolení v právní moci předané Objednatel Protokol o provedení díla
8. Dílčí etapa	do 7 měsíců od dokončení 4. Dílčí etapy	Vypracování geometrických plánů	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. Dílčí etapa	do 9 měsíců od dokončení 4. Dílčí etapy	Zpracování znaleckých posudků	Předávací protokol (pro Část Díla)
10. Dílčí etapa	do 38 měsíců od dokončení 4. Dílčí etapy	Dokončení majetkoprávního vypořádání stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2029	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)