

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/652**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: RNDr. Jiřím Hermanem, PH.D., předsedou
představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: REKSTAN spol. s r.o.

sídlo: Kučerova 2933/27, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2880
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221
ID datové schránky: z9mw32n
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 372527903/0300
Zastoupení: Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: lxxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byly dne 29.08.2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednavatele: O/25/652 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele dílo „Obytný soubor Šedova , I. Etapa Brno
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu koordinace realizace díla s navazujícími stavbami dalších investorů v dotčené oblasti. Z důvodu překážky na straně třetí osoby tak smluvní strany uzavírají tento dodatek upravující harmonogram provedení díla

III. PŘEDMĚT DODATKU



Tímto dodatkem se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2.časový harmonogram provedení díla:

| | |
|---|---------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací: | od 14.7. 2025 |
| 2.2.dokončení montáže, provozuschopnost díla v úseku při ulici Viniční | do 30.9. 2025 |
| 2.3.dokončení montáže, provozuschopnost díla v úseku při ulici Šedova | do 31.10.2025 |
| 2.4.zapravení dotčených povrchů v ulici Viniční | do 31.10.2025 |
| 2.5.dokončení montáže, provozuschopnost díla v areálu obytného souboru Šedova a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 30.10.2026 |
| 2.6.předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 30.11.2026 |

Nové znění:

2.Časový harmonogram provedení díla:

| | |
|---|---------------|
| 2.1.předání staveniště a zahájení prací poliklinika Viniční | 02.09.2025 |
| předání staveniště, v úseku při ulici Viniční -prodloužení horkovodu | 10.11.2025 |
| předání staveniště, v úseku při ulici Šedova | 18.11.2025 |
| 2.2. dokončení montáže , provozuschopnost díla v úseku při ulici Viniční | 30.04.2026 |
| 2.3 dokončení montáže, provozuschopnost díla v úseku při ulici Šedova | 30.04.2026 |
| přepojení horkovodu do 14 dnů od ukončení topné sezony 2025/2026 ulice Viniční šachta 82 | |
| 2.4 zapravení dotčených povrchů v ulici Viniční do 1.měsíce po přepojení horkovodu ulice Viniční šachta 82 | |
| 2.5.dokončení montáže, provozuschopnost díla v areálu obytného souboru Šedova a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 30.10.2026 |
| 2.6.předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 30.11.2026 |

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Za zveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy
6. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Změnový list stavby: _Obytný soubor Šedova I. Etapa, Brno

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Skočovský
jednatel

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva