

Číslo smlouvy objednatele: 753/2025-SML
Číslo dodatku objednatele: 753/2025-SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 335
Zastoupen: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
IČO: 002 20 078
DIČ: CZ00220078
ID datové schránky: nd36mfh
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 23. 4. 2025 uzavřena smlouva o dílo, jejichž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**Jez Křenovice I, Rakovec, Křenovice – oprava**“, číslo smlouvy objednatele 753/2025-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v dubnu 2025.
- Dne 30. 9. 2025 byla dle smlouvy o dílo předána dokumentace DSP. Kompletní žádost o vydání povolení stavby byla podána 28. 11. 2025 dle termínu stanoveném ve smlouvě od dílo. Stavební povolení i přes urgence úřadu doposud nebylo vydáno, a to z důvodu velké vytíženosti stavebního úřadu, nikoliv z důvodů pochybení zhotovitele.

3. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín dokončení Díla včetně povolení	do 27. 2. 2026
---------------------------------------	----------------

Nové znění:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín dokončení Díla včetně povolení	do 30. 9. 2026
---------------------------------------	----------------

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepisován uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 11. 3. 2026

V Brně dne 10. 3. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Petr Marčák
jednatel