

## **DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele DP/0729/2025/Lm uzavřené dne 14. 03. 2025 mezi těmito smluvními stranami:

### **Murnyk Stav, s.r.o.**

IČO: 05829275

DIČ: CZ05829275

se sídlem: Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice – Zvonovice

zastoupena: Mykhaylo Murnyk

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 4466481369/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98385

jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

### **Fakultní nemocnice Brno**

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: Ing. Vlastimilem Vajdákem, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 03. 2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/0729/2025/Lm, ve znění pozdějších dodatků, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo stavební práce s názvem FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP Objektu L, které bylo obstaráno jako veřejná zakázka s názvem FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP Objektu L, s evidenčním číslem Z2024-064194 (dále jenom „zakázka“) a zadána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „zákon“) a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
- I.2 Dílo je realizováno v rámci projektu Zvýšení kvality a dostupnosti hematologické a onkologické péče ve FN Brno“ registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23\_072/0008264, který je financován Evropskou unií z „Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR“.
- I.3 V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo ke skutečnostem, které měly za následek vznik potřeby realizaci dodatečných stavebních prací, které měly dopad na cenu díla a termín provádění díla.
- I.4 Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla o vícepráce, tyto změny díla jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 54-63, které tvoří přílohu č. 1D tohoto dodatku. Změnové listy zároveň doplňují přílohu č. 1 smlouvy – Výkaz výměr - Položkový rozpočet, a jako příloha č. 1D se stávají součástí smlouvy.
- II.2 Smluvní strany se dohodly, že článek VI. CENA DÍLA odst. VI. 1 se mění a má následující znění:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí:

Cena díla dle smlouvy bez DPH:	58 858 000,26 Kč
Hodnota dodatku č. 1 bez DPH:	4 725 888,79 Kč
Hodnota dodatku č. 2 bez DPH:	5 496 738,35 Kč
Hodnota dodatku č. 3 bez DPH:	3 317 484,04 Kč
Hodnota dodatku č. 4 bez DPH:	1 311 987,17 Kč
Hodnota dodatku č. 5 bez DPH:	1 738 137,90 Kč
Smluvní cena díla bez DPH:	75 448 236,81 Kč
DPH 21 %:	15 844 129,73 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH:	91 292 366,54 Kč

(dále jen „cena díla“).

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění.

- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
- III.3 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
- III.4 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
- III.5 Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- a) Příloha č. 1D – Změnové listy č. 54-63.

V Brně dne

V Brně dne

---

za Zhotovitele  
**Murnyk Stav, s.r.o.**  
Mykhaylo Murnyk, jednatel

---

za Objednatele  
**Fakultní nemocnice Brno**  
Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel