

Změnový list č. 1 ze dne 09. 03. 2026

Název stavby:	Park Střed - D + M ochranné mříže	
Číslo smluvního vztahu:	151/OI/2026	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST IČO: 00266094	Zámečnictví PROFEKO s.r.o. Sídliště Za Chlumem č. p. 772, Teplické Předměstí 41801 Bílina IČO: 27343804	
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/objednatele/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Mříž kolem stromu bude zhotovena ze šesti dílů dle návrhu ateliéru Rehwaldt Landscape Architects.		
<u>Nové řešení:</u> Mříž kolem stromu bude tvořena šesti díly. Každý díl bude dále rozdělen na čtyři sešroubované soustředné části, které bude možné postupně oddělit a odstranit poté, co strom vyroste a zvětší průměr kmene.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna byla navržena ateliérem Rehwaldt Landscape Architects na základě odborného posouzení arboristy s ohledem na budoucí růst stromu.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Zámečnictví PROFEKO s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	68 413,40 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	48 279,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	116 692,40 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.03.2026
Nový termín dokončení díla:	20.04.2026

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jiří Kout, jednatel

Datum: 9.3.2026

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 9.3.2026

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jiří Kout, jednatel společnosti

Datum: 9.3.2026

Podpis:

OFEKO s.r.o.
 BA VELKOOBCHOD
 nosti:
 18 01 Břilna ①
 CZ27343804

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): vedoucí OI

Datum: 9.3.2026

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): ekonomka

Datum: 9.3.2026

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

Hájková Jitka

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 4. března 2026 9:57
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Fwd: FW: STROMOVÁ MŘÍŽ

UPOZORNĚNÍ: Tento e-mail pochází z externího zdroje. Pokud si nejste jisti odesílatelem, neklikejte na odkazy a neotevírejte přílohy.

Dobrý den paní [REDACTED]
posílám rozpočet dle nové výrobní dokumentace, kterou vám zadal pan architekt.
Předělání výkresové dokumentace činí 15000,-
Nový typ porořořtu 13000,-
Nový typ materiálu 11900,-

Hezký den.

--

Zámečnictví PROFEKO, s.r.o.

Tel:

[REDACTED]
[REDACTED]@mesto-most.cz>

Datum: 24. 2. 2026 16:28:00
Předmět: Fwd: FW: STROMOVÁ MŘÍŽ

Dobrý den , zasílám výkresy od našeho projektanta plus komunikace . [REDACTED] to chce úplně jinak než znělo zadání viz přílohy.