

Cena díla celkem	35 184 993,87,- Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	7 388 848,71,- Kč bez DPH
Cena díla celkem	42 573 842,58,- Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

Příloha č. 1

- ZL3 vč rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přítkovská
IČO 49099469, DIČ CZ4



Ing. Bronislav Spičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Meziboří dne 13.2.2026

Zhotovitel:

Antonín Hurt
jednatel společnosti
ALLKON s.r.o.

F115a_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 03/2026
Zhotovitel:	ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 09. 02. 2026	
Název akce: LN008010 Čeradice, ČOV – intenzifikace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X 13. 02. 2026	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	Napojení odtoku z BJ na měrný objekt šachta			
	na rozpočtové podklady:	DSO01.4 Biologická jednotka DSO 01.6 Trubní vedení – odtok z biologické linky			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>V průběhu realizace stavby byla zjištěna chyba ve výkazu výztuže v projektové dokumentaci. Mimo to bude nutné rozpílit svislou výztuž, protože je v kolizi s ocelovým rámem pažení výkopu. Rám bude možné demontovat až po zásypu poloviny výkopu okolo nádrže BJ. Pro napojení výztuže bude nutné dodat další prvky výztuže.</p> <p>Z důvodu dodržení standartu pro výstavbu ČOV bude na odtoku z biologické jednotky osazena revizní šachta, ve které dojde ke změně směru toku, dimenzi i materiálu použitého potrubí.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 4					
Ocenění změny:					
Celkem + 424 264,74 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 35 184 993,87 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 424 264,74 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 424 264,74 Kč bez DPH .					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH .					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

- cena byla stanovena v souladu s podmínkami SoD
- 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
 - vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
 - vícepráce jsou nezbytné
 - nedojde ke změně zhotovitele
 - 2) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje +1,25 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 1.234.994,65 Kč bez DPH, tj. +3,64 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla: Nedojde k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

... Datum 27.2.2026

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Podpis:

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevyhovující** k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.