





Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0484/OPS.DVZ

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o.
se sídlem: Pod Čertovou skalou 848/8, Praha 8, PSČ 180 00
zastoupen: Ing. Radovanem Kaňákem, jednatelem
IČO: 25096702
DIČ: CZ25096702
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 49375
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0484/OPS.DVZ (č. 21/3224/2017), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je úprava komunikací v lokalitě Žernosecká (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 2“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující navýšení ceny za dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnový list č. 1 a č. 2) tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>1.499.294,00 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH dle Změnového listu č. 1 a č. 2</i>	<i>547.066,00 Kč</i>

<i>Celková cena díla bez DPH</i>	2.046.360,00 Kč
<i>21 % DPH</i>	429.735,60 Kč
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	2.476.095,60 Kč

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek včetně příloh se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a č. 2

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 13. 9. 2017, č. Usn RMC 0562/2017

19. 09. 2017
V Praze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

pro prostředí

1/35 (1)

B. v. Libeň.

Mgr. Jindřiška Ziat'ková, vedoucí OŽP

15. 9. 2017
V Praze dne

.r.o.

848/8

Ing. Radovan Kaňák, jednatel

Správce rozpočtu:

O. KUTERA

Název akce, adresa a další identifikace
„ÚPRAVA KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ ŽERNOSECKÁ“

Změnový list č. 1

Datum: 24.8.2017

POPIS ZMĚNY:

Změna vyvolaná odchylkou od projektové dokumentace při provádění stavby.

- Navýšení objemu prací při bourání asfaltových ploch – bylo zjištěno, že podkladní vrstva všech asfaltových ploch je z betonu a dosahovala tloušťky až 35 cm, která musí být odstraněna. Původní odstraňovaná podkladní vrstva měla být z kameniva tl. 15 cm. Tudíž je průměrné navýšení tl. o 10 cm.
- Navýšení objemu prací při bourání asfaltových ploch – bylo zjištěno, že značná část (157 m) původních zahradních obrubníků tl. 5 cm je v dezolátní stavu a musí být nahrazena obrubníky novými.
- Navýšení objemu prací – při návštěvě zástupce odboru životního prostředí Městské části Praha 8, bylo požadováno, aby veškeré napojení chodníků na komunikace bylo řešeno bezbariérovým způsobem.

Na základě těchto vyvolaných odchylek žádáme o prodloužení termínu prací o 10 kalendářních dnů a to do 30. 9. 2017.

Zpracoval: Petr Štěrba

Objednatel: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35,
Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48

Důvod:
vicepráce / méněpráce

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 24. 8. 2017

572.463 Kč bez DPH

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

Objednatel:

TDI:

Zhotovitel:

HANSA 2
Praha
Pod Čertovou s
IČO 250

Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy - VÍCEPRÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
03: lokalita Žernosecká - rekonstrukce chodníků							1 061 117
000.: Společné práce							27 897
1.	000900901	Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení stavenišť	%	10 332,205	-	1,50	15 498
2.	000900902	Ostatní náklady potřebné k dokončení díla	%	10 332,205	-	1,20	12 399
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							58 831
1.	564231111	Podklad nebo podsyp ze stěrčopísku ŠP tl 100 mm	m2	909,3	-	62,50	56 831
		A-R: 541,00		541,0			
		B-R: 176,00		176,0			
		C-R: 66,00		66,0			
		D-R: 52,00		52,0			
		E-R: 16,00		16,0			
		Formánková: 58,30		58,3			
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)							6 300
1.	59245038	Dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm pro nevidomé, červená - dodávka (cenový rozdíl - navýšení oproti H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní)	m2	20,0	-	315,00	6 300
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							50 084
1.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	187,6	-	186,00	34 894
		A-R: 16,00		16,0			
		B-R: 114,00		114,0			
		C-R: 50,00		50,0			
		E-R: 4,60		4,6			
		Formánková: 3,00		3,0			
2.	59217512	Obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní - dodávka	kus	375,2	6,00	397,712	33,10
		154,00 *2		375,2			
3.	59217509	Obrubník parkový BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní - dodávka	kus	60,0	2,00	61,2	33,10
		60,00		60,0			
0096: Bourání konstrukcí							884 842
1.	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	368,3	-	254,00	93 548
		B-R: 176,00		176,0			
		C-R: 66,00		66,0			
		D-R: 52,00		52,0			
		E-R: 16,00		16,0			
		Formánková: 58,30		58,3			
1.	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	541,0	-	182,00	98 462
		A-R: 541,00		541,0			
2.	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	445,557	-	91,70	40 858
3.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	445,557	-	210,00	93 567
4.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km uvažováno 20 km celkem	t	8 465,583	-	9,12	77 206
		663,789 *19		8 465,583			
5.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	445,557	-	1 080,00	481 202
099.: Přesun hmot HSV							35 163
1.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	208,067	-	169,00	35 163

Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy - MĚNĚPRÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
03: lokalita Žernosecká - rekonstrukce chodníků								- 488 654
000.: Společné práce								- 12 847
1.	000900901	Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště	%	- 4 758,074	-	- 4 758,074	1,50	- 7 137
2.	000900902	Ostatní náklady potřebné k dokončení díla	%	- 4 758,074	-	- 4 758,074	1,20	- 5 710
0096: Bourání konstrukcí								- 475 807
1.	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	- 310,0	-	- 310,0	82,30	- 25 513
		B-R: 176,00		- 176,0				
		C-R: 66,00		- 66,0				
		D-R: 52,00		- 52,0				
		E-R: 16,00		- 16,0				
2.	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	- 541,0	-	- 541,0	59,40	- 32 135
		A-R: 541,00		- 541,0				
3.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	- 268,916	-	- 268,916	91,70	- 24 660
4.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 268,916	-	- 268,916	210,00	- 56 472
5.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km uvažováno 20 km celkem	t	- 5 109,404	-	- 5 109,404	9,12	- 46 598
		268,916 *19		- 5 109,404				
6.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	- 268,916	-	- 268,916	1 080,00	- 290 429

Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE CELKEM

572 463

HANSA 2, s.r.o.
Praha 8
Pod Čertovou skalou 848/8
IČO 25098702

Název akce, adresa a další identifikace

„ÚPRAVA KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ ŽERNOSECKÁ“

Změnový list č. 2

Datum: 11.9.2017

POPIS ZMĚNY:

Změna vyvolaná odchylkou od projektové dokumentace při provádění stavby.

- Ponižení objemu prací – dle požadavku objednatele z kontrolního dne z 11.9.2017 nebude realizována dlážděná plocha E-R u laviček u dětského hřiště (16 m² dlažby a 12 m zahradních obrubníků). Dále nebudou realizovány 2 ks svislých dopravních značek (budou osazeny zpět stávající).

Zpracoval: Petr Štěrba

Objednatel: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35,
Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48

Důvod:

vícepráce / méněpráce

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 11.9.2017

-25.397 Kč bez DPH

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

Objednatel:

TDI:

Zhotovitel:

HANSA 2, s.r.o.
Praha 8
Pod Čertovou skalou 848/8
IČO 25096702



Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy - MĚNĚPRÁCE
Příloha k změnovému listu č. 2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
03: lokalita Žernosecká - rekonstrukce chodníků								- 25 397
000.: Společné práce								- 668
1.	000900901	Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště	%	- 247,293	-	- 247,293	1,50	- 371
2.	000900902	Ostatní náklady potřebné k dokončení díla	%	- 247,293	-	- 247,293	1,20	- 297
001.: Zemní práce								- 5 254
1.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	- 2,4	-	- 2,4	29,20	- 70
2.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	- 3,2	-	- 3,2	124,00	- 397
3.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	- 0,288	-	- 0,288	836,00	- 241
4.	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	- 0,288	-	- 0,288	118,00	- 34
5.	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 5,888	-	- 5,888	227,00	- 1 337
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 58,88	-	- 58,88	17,20	- 1 013
přepážování 20 km celkem								
7.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 5,888	-	- 5,888	14,90	- 88
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	- 9,421	-	- 9,421	140,00	- 1 319
9.	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	- 36,0	-	- 36,0	21,00	- 756
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								- 2 453
1.	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	- 16,0	-	- 16,0	62,50	- 1 000
2.	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	- 16,0	-	- 16,0	90,80	- 1 453
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								- 8 133
1.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	- 16,0	-	- 16,0	249,00	- 3 984
2.	59245038	Dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní - dodávka	m2	- 16,0	0,50	- 16,08	258,00	- 4 149
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								- 8 890
1.	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 12,0	-	- 12,0	186,00	- 2 232
2.	59217512	Obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní - dodávka	kus	- 24,0	2,00	- 24,48	33,10	- 810
3.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	- 2,0	-	- 2,0	805,00	- 1 610
4.	40445230	Sloupek Zn 70 - 350 - dodávka	kus	- 2,0	-	- 2,0	642,00	- 1 284
5.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	- 2,0	-	- 2,0	177,00	- 354
6.	40444900	Značka svislá FeZn reflexní 500 x 700 mm - IP11a	kus	- 2,0	-	- 2,0	850,00	- 1 700
7.	40444901	Značka svislá FeZn reflexní 500 x 150 mm - E8d	kus	- 2,0	-	- 2,0	450,00	- 900

Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy - MĚNĚPRÁCE CELKEM

- 25 397