

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

## Rekonstrukce propustku na silnici III/12256 v Holubovské Baště

číslo smlouvy zhotovitele: 32/2017

číslo smlouvy objednatele: 157/P/2017

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**

Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**

Zastoupený: **Ing. Václavem Princem – předsedou představenstva**

tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284

IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, B 1684

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

**Ing. Václav Princ** tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 mění bod 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

#### 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.  
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH</b>	<b>1 602 512,00 Kč</b>
Vícepráce bez DPH	141 334,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 149 828,00 Kč
<b><u>Cena díla celkem dle tohoto dodatku bez DPH</u></b>	<b><u>1. 594 018,00 Kč</u></b>
DPH 21%	334 744,00 Kč
<b>Cena díla celkem dle tohoto dodatku včetně DPH</b>	<b>1 928 762,00 Kč</b>

**slovy: jeden milion devět set dvacet osm tisíc sedm set šedesát dva korun českých včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

Ostatní části výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Změnový list č. 1 + soupis víceprací a méněprací

České Budějovice dne: 15.9.2017

Vlachovo Březí, dne: 12.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
(10)

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

RENO ŠUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 · Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346 · DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva

**S T A V B A : Rekonstrukce propustku na silnici III/12256  
v Holubovské Baště**



SÚS Jihočeského kraje

**Objekt : SO 201 Rekonstrukce propustku na silnici III/12256  
v Holubovské Baště**

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 1  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:1.

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Šticha

OD : Reno Šumava a.s., [REDACTED]

odesláno :                      poštou :                       fax :                       osobně :  X

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTČENÉ MÍSTO : Rekonstrukce propustku na silnici III/12256 v Holubovské Baště

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla,

DŮVOD ZMĚNY:

Z důvodu úpravy nivelety původní vozovky bylo nutné upravit napojení sousedních nemovitostí na silnici III/12256 a také k úpravě povrchu dvou výhyben. Dále bylo nutné v průtahu obcí Holubovská Bašta doplnit chybějící konstrukční vrstvy komunikace ze štěrkodrti frakce 0/32. Naopak z důvodu nevhodného složení podkladních vrstev nebyla realizována recyklace za studena a infiltrační živičný postřik.

PODPIS NAVRHOVATELE : [REDACTED] datum 12.9.2017

VYJÁDRĚNÍ :

TDI: [REDACTED] datum: 12.9.2017

Projektant: [REDACTED] datum 12.9.2017

RENO ŠUMAVA a.s.  
Pražská 326

OD: Reno Šumava a.s., [REDACTED] DATUM: 12.9.2017

SCHVÁLIL :                      PODPIS : [REDACTED]                      TUM : 15.9.2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (7)

## Rekonstrukce propustku na silnici III/12256 v Holubovské Baště

### Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Cenová soustava
	K	564851110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2	██████	██████	██████	
34	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	██████	██████	██████	
35	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	██████	██████	██████	
83	K	911334121	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí	m	██████	██████	██████	██████████

**C E L K E M vícepráce**

██████████

## Rekonstrukce propustku na silnici III/12256 v Holubovské Baště

### Méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Cenová soustava
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub	██	██	██	
13	K	043002000	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec předepsaných zkoušek na žádost investora	kpl	██	██	██	██
29	K	567512112R	Recyklace za studena RS CA v tl. 150 mm, včetně pojiva	m2	██	██	██	
32	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	██	██	██	
84	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	██	██	██	██

**C E L K E M méněpráce**

██