

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. SML-00046-2025-953 ze dne 20.3.2025 (Požární nádrž
Šámalovka, odbahnění)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle

Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HBAPS, s.r.o.

se sídlem Březinova 191/13, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec

IČO: 272 66 036

DIČ: CZ27266036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
21507

zastoupená: Tomášem Unčovským, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 172393349/0600

datová schránka: gww9v5w

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00046-2025-953 ze dne 20.3.2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2025 Smlouvu o dílo č. SML-00046-2025-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Požární nádrž Šámalovka, odbahnění“, evidenční číslo zakázky: S953/2025/008 (dále jen „dílo“).
2. Při provádění prací bylo po vyčerpání vody zjištěno, že konzistence sedimentu neumožňuje jeho odstranění technologií, kterou předpokládala projektová dokumentace (odtěžení pomocí bagru), jedná se o sediment kalového charakteru. Odstranění sedimentu je možné pouze za použití sacího bagru. Rozsah změn je doložen přiloženým výkazem výměr méně a víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 24.9.2025 a 2.12.2025 a blíže specifikované ve změnovém listu č.1. Práce jsou nutné k dokončení díla. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
 - méněpráce 348 940,20 Kč bez DPH
 - vícepráce 581 905 Kč bez DPH,tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 232 964,80 Kč bez DPH.
3. Zápisem do stavebního deníku dne 24.9.2025 byly přerušeny práce na stavbě. K obnovení prací dojde na základě výzvy objednatele po uzavření tohoto dodatku č. 1.
4. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla do 29.5.2026.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. II. odst. 3, věty první smlouvy, který nově zní takto:
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 4 smlouvy, nejpozději dne **29.5.2026**.“*
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **654 705 Kč** (slovy: šest set padesát čtyři tisíc sedm set pět korun českých) **bez DPH**.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 11.12.2025 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis méně a víceprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Tomáš Unčovský
jednatel
HBAPS, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č. 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe		
Název akce	Požární nádrž Šámalovka, odbahnění		
Zhotovitel akce	HBAPS, s.r.o., Březinova 191/13, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, IČ: 27266036, DIČ: CZ27266036		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00046-2025-953, 20.3.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	421 740,20
Dotatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		421 740,20	
Specifikace (popis) změny			
Situování: změna technologie čištění nádrže			
Popis: při provádění prací bylo po vyčerpání vody zjištěno, že konzistence sedimentu neumožňuje jeho odstranění technologií, kterou předpokládala projektová dokumentace (odtěžení pomocí bagru), jedná se o sediment kalového charakteru, odstranění sedimentu je možné pouze za použití sacího bagru			
Příčina - důvod vzniku změny			
konzistence sedimentu je kalového charakteru neumožňující čištění nádrže předpokládanou běžnou technologií			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce Příloha č. 3 Záznamy z SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano	
Vliv na závazné parametry		ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ano	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		348 940,20	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		581 905,00	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		348 940,20	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		581 905,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		137,98	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		654 705,00	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	11. 12. 2025		
HBAPS jednatel	11. 12. 2025	Tomáš Unčovský	
AD			
Záznamy o změnách ve SD			
datum 24.9.2025		číslo strany SD 4090262	
datum 2.12.2025		číslo strany SD 4090262	

Krycí list soupisu prací stavby

Název stavby: **Požární nádrž Šámalovka, odbahnění**
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
ORP: Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. IČ: 60109947
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové DIČ: CZ60109947
500 08 Hradec Králové

Zpracovatel [redacted] IČ: [redacted]
rozpočtu: [redacted] DIČ: -
Vypracoval: [redacted]

Zhotovitel: HBAPS, s.r.o. IČ: 27266036
Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5 DIČ: CZ27266036

Cena bez DPH **348 940,20 Kč**

DPH Sazba DPH 21% 73 277,44 Kč

Cena s DPH **422 217,64 Kč**

Rekapitulace soupisů prací	cena bez DPH [CZK]
SO 01 Odbahnění nádrže - méněpráce	330 940,20 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce	18 000,00 Kč
Celkem rozpočet	348 940,20

Krycí list soupisu prací objektu

Název stavby: Požární nádrž Šámalovka, odbahnění
SO / PS: **SO 01 Odbahnění nádrže - méněpráce**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

IČ: 60109947
DIČ: CZ60109947

**Zpracovatel
rozpočtu:**
Vypracoval:

████████████████████
██
████████████████████

IČ: ██████████
DIČ: -

Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.
Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5

IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036

Cena bez DPH		330 940,20 Kč
DPH	Sazba DPH 21%	69 497,44 Kč
Cena s DPH		400 437,64 Kč

Rekapitulace soupisu prací	cena bez DPH [CZK]
Práce a dodávky HSV	330 940,20
1 Zemní práce	330 774,00
99 Přesun hmot a sutí	166,20
SO 01 Odbahnění nádrže - méněpráce	330 940,20

Soupis prací

SO 01 Odbahnění nádrže - méněpráce

Cena bez DPH

330 940,20 Kč

PČ	KÓD	Popis činnosti	MJ	množství	cena/MJ [CZK]	cena bez DPH [CZK]	Cenová soustava
HSV		Práce a dodávky hlavní stavební výroby				330 940,20	
	1	Zemní práce				330 774,00	
1	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa <small>Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa Odtěžení sedimentu ze dna vypuštěné nádrže. Únosnost pevného dna předpokládána přes 40 kPa. Stanovení množství viz textová část PD kap. D.1.1.1</small>	m ³	157,10	143,00	22 465,30	0
2	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 <small>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Naložení výkopku pro přemístění z prostoru nádrže na místo mezideponie</small>	m ³	157,10	85,00	13 353,50	0
3	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m Přemístění sedimentu, nahrnutého na hromadu, z prostoru nádrže na místo mezideponie. Uvažováno s objízdnou trasou délky do 50 m</small>	m ³	157,10	52,00	8 169,20	0
5	R0002	Zajištění mezideponie dle PD <small>Zajištění mezideponie dle projektové dokumentace. Zřízení a odstranění vrstvy z geotextilie 200 g/m2 v ploše mezideponie včetně. Projekt předpokládá zřízení a odstranění zábrany výšky min. 0.5 m po obvodu paty hromady nebo alespoň cca v polovině obvodu po dohodě s TDS Včetně případné likvidace dle platné legislativy.</small>	soubor	1,00	26 000,00	26 000,00	R položka
6	R0003	Odvoz a likvidace odtěženého sedimentu <small>Odvoz a likvidace odtěženého sedimentu dle platné legislativy. Včetně naložení, vodorovného přesunu, uložení na skládku a poplatku za uložení (skládkovné). Včetně případného provedení všech potřebných rozborů pro uložení. Dle PD je navrženo uložení sedimentu na skládce odpadů S-OO1 nebo S-OO3 jako 17 05 04 Zemina a kamení, podsk. 17 05 04 01 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží</small>	m ³	157,10	1 660,00	260 786,00	R položka
	99	Přesun hmot a sutí				166,20	
7	998331011	Přesun hmot pro nádrže <small>Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m</small>	t	0,57	290,00	166,20	0

Krycí list soupisu prací objektu

Název stavby: Požární nádrž Šámalovka, odbahnění
SO / PS: **Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. IČ: 60109947
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové DIČ: CZ60109947
500 08 Hradec Králové

Zpracovatel [redacted] IČ: [redacted]
rozpočtu: [redacted] a DIČ: -
Vypracoval: [redacted]

Zhotovitel: HBAPS, s.r.o. IČ: 27266036
Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5 DIČ: CZ27266036

Cena bez DPH **18 000,00 Kč**

DPH Sazba DPH 21% 3 780,00 Kč

Cena s DPH **21 780,00 Kč**

Soupis prací

VRN Vedlejší rozpočtové náklady - méněpráce

Cena bez DPH

18 000,00 Kč

PČ	KÓD	Popis činnosti	MJ	množství	cena/MJ [CZK]	cena bez DPH [CZK]	Cenová soustava
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
1	R0004	Provedení geodetických prací v průběhu výstavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00	R položka
Kontrolní zaměření povrchu dna nádrže po odtěžení							

Krycí list soupisu prací stavby

Název stavby: **Požární nádrž Šámalovka, odbahnění**
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
ORP: Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Zadavatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČ: 60109947
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové DIČ: CZ60109947
500 08 Hradec Králové

Zpracovatel [redacted] IČ: [redacted]
rozpočtu: [redacted] DIČ: -
Vypracoval: [redacted]

Zhotovitel: **HBAPS, s.r.o.** IČ: 27266036
Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5 DIČ: CZ27266036

Cena bez DPH **581 905,00 Kč**

DPH Sazba DPH 21% 122 200,05 Kč

Cena s DPH **704 105,05 Kč**

Rekapitulace soupisů prací	cena bez DPH [CZK]
SO 01 Odbahnění nádrže - vícepráce	581 905,00 Kč

Celkem rozpočet **581 905,00**

Krycí list soupisu prací objektu

Název stavby: Požární nádrž Šámalovka, odbahnění
SO / PS: **SO 01 Odbahnění nádrže - vícepráce**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

IČ: 60109947
DIČ: CZ60109947

**Zpracovatel
rozpočtu:**
Vypracoval:

██████████
████████████████████
██████████

IČ: ██████████
DIČ: -

Zhotovitel: HBAPS, s.r.o.
Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5

IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036

Cena bez DPH **581 905,00 Kč**

DPH Sazba DPH 21% 122 200,05 Kč

Cena s DPH **704 105,05 Kč**

Rekapitulace soupisu prací		cena bez DPH [CZK]
Práce a dodávky HSV		581 905,00
1	Zemní práce	581 905,00
SO 01 Odbahnění nádrže - vícepráce		581 905,00

Soupis prací

SO 01 Odbahnění nádrže - vícepráce

Cena bez DPH

581 905,00 Kč

PČ	KÓD	Popis činnosti	MJ	množství	cena/MJ [CZK]	cena bez DPH [CZK]	Cenová soustava
HSV		Práce a dodávky hlavní stavební výroby				581 905,00	
	1	Zemní práce				581 905,00	
4	R0001	Převedení vody za stavby včetně vypuštění nádrže Převedení vody za stavby včetně vypuštění nádrže Návrh převedení vody za stavby viz textová část kap. B.8.b) a B.8.n) a C.4 Situační výkres ZOV. Včetně: Vyčerpání nádrže. Zřízení svodných příkopů pro odvodnění sedimentu. Přečerpávání přítoků do nádrže. Převedení přítoku od studny gravitačně potrubím	soubor	1,00	36 900,00	36 900,00	R položka
8	R0008	Odstranění nánosů sacím bagrem dle nabídky subdodavatele	hod	20,00	4 130,00	82 600,00	R položka
9	R0009	výkon sací vůz TORRNADO ADR dle nabídky subdodavatele	hod	10,00	4 277,50	42 775,00	R položka
10	R0010	Odvoz a likvidace odtěženého sedimentu Odvoz a likvidace odtěženého sedimentu dle platné legislativy	t	40,00	3 059,50	122 380,00	R položka
11	R0011	Doprava techniky, osob a vybavení Doprava sací techniky, osob a vybavení dle nabídky subdodavatele	soubor	1,00	87 000,00	185 600,00	R položka
12	R0012	Odvodnění Odvodnění včetně chemie a elektro dle nabídky subdodavatele	m3	100,00	942,50	94 250,00	R položka
13	R0013	Ostatní náklady Hadicové cesty, přípomocný technik čištění dle nabídky subdodavatele	soubor	1,00	17 400,00	17 400,00	R položka