

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/24/541/KRE ze dne 3.4.2024 (dále jen "Smlouva")

Akce: „Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1263075359/0800

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

•

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.**
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Kontaktní místo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Zastoupen: 
IČO: 48683396
DIČ: CZ48683396
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490.
Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 2517100257/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

•

•

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č.5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnových listů č. 40 až 50, a tím na změně ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena díla.

Změny jsou uvedeny ve Změnových listech č.40 až 50, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena díla, odst. 4.1 - vypouští se v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5:

Popis	Kč
Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	91.939.641,48
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	92.075.114,15
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	92.855.201,73
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4 bez DPH	95.423.365,95
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH	-1.639.084,52
DPH 21 % Dodatku č. 5	-344.207,75
Cena dle Dodatku č. 5 vč. DPH	-1.983.292,27
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 bez DPH	93.784.281,43
DPH 21 %	19.694.699,10
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 vč. DPH	113.478.980,53

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ bude zároveň vyhotoven 1 elektronický originál smlouvy s elektronickými podpisy. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.

Tento Dodatek byl schválen na Radě města Turnov, konaném dne 26.02.2026 pod Usnesením č. RM 197/2026-4 a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy: Změnové listy č. 40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

V Kosmonosích dne:

Zhotovitel:



V Turnově dne:

Objednatel:



...
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

.....

Změnový list		číslo:	40
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 40: Doplnění plynového filtru + jednotka pro kondenzát
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Navýšení ceny z důvodu chybějících položek pro připojení plynového kotle ve výkazu výměr.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 8 901,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 40 - Doplnění plynového filtru + jednotka pro kondenzát
----------	---

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.2.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19.2.2025
autorský dozor:			19.2.2025
oprávněný zástupce:			19.2.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 40 - Doplnění plynového filtru + jednotka pro kondenzát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 901,00

		0401R	Dodávka + montáž - Neutralizační jednotka pro kondenzát pro kotle do 50kW	ks			5 040,00
		0402R	Dodávka + montáž - Plynový filtr TECNOCONTROL GF025, Rp 1" - kulový ventil	ks			3 861,00

		Změnový list	číslo:	41
--	--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 41: Odpočet svítidel S4
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Odečet svítidel na zrušeném venkovním schodišti.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	ponížení ceny díla o -31 862,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 41 - Odpočet svítidel S4
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.2.2026

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19.2.2026
autorský dozor:			19.2.2026
oprávněný zástupce:			19.2.2026

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 41 - Odpočet svítidel S4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-31 862,00

35	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením	kus			-962,00
146	M	Pol64	Svítidlo index S4 - viz. Kniha svítidel - ekvivalentní záměna	ks			-30 900,00

Změnový list		číslo: 42
---------------------	--	------------------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 42: Osvětlení mlatové cesty zemními svítidly
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Chybějící položka ve výkazu výměr. Osvětlení mlatové cesty podél knihovny.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny díla o 200 609,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 42 - Osvětlení mlatové cesty
----------	-------------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.2.2026

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			15.2.2026
autorský dozor:			19.2.2026
oprávněný zástupce:			19.2.2026

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 42 - Osvětlení mlatové cesty zemními svítidli

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 609,00

9 776,00

6	K	741112001	Montáž krabice plastová	kus		194,00
14	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m		950,00
		04201R	Montáž trubka plastová ohebná kopoflex 40	m		2 356,00
35	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů - položka převzata z SOD	kus		5 291,00
49	K	21.x01	Napojení okruhů na stávající zařízení	kpl		985,00
						4 030,00
65	K	320410001.1	Celková prohlídka el. Zařízení a vyhotovení revizní správy	soub		3 680,00
66	K	320410002.1	Recyklační poplatky	soub		350,00
						186 803,00
75	M	34571457	krabice PVC odbočná s víčkem	kus		26,00
		04202R	Trubka plastová Kopoflex 40	m		950,00
85	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m		950,00
145	M	Pol63	Svítidlo index S3 - viz. Kniha svítidel - ekvivalentní záměna	ks		184 877,00

Změnový list		číslo:	43
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 43: Venkovní komunikace
------------------------	--

popis a odůvodnění:
Chybějící položka ve výkazu výměr. Zadláždění přístupových chodníků ze Skálavy ulice a z parku.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny díla o 752 622,56 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 43 - Venkovní komunikace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.2.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			13.2.2020
autorský dozor:			13.2.2020
oprávněný zástupce:			13.2.2020

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 43 - Venkovní komunikace

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

752 622,56

D	5	Komunikace pozemní					578 694,00	
1	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2			97 266,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot</i>					
VV			"Část k parku" 142					
VV			"Část ke Skálově ulici" 116					
VV			Součet					
2	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2			165 636,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu					
VV			na krainici velkých z kamene. do lože z kameniva					
VV			"Část k parku" 142					
VV			"Část ke Skálově ulici" 116					
VV			Součet					
3	M	58381008.R	kostka žula, odsek (nepravidelný tvar 50-150 mm), tl. 100 mm	m2			315 792,00	
PP			kostka žula, odsek (nepravidelný tvar 50-150 mm), tl. 100 mm					
VV			258*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					126 295,18	
4	K	916371215	Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zarytím včetně začistění	m			6 217,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Osazení skrytého zahradního obrubníku zarytím včetně začistění kovového					
VV			"Část k parku" 98,4					
VV			"Část ke Skálově ulici" 116					
VV			Součet					
5	M	13010284	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm	t			33 090,40	CS ÚRS 2025 02
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm					
VV			"Část k parku" 98,4*0,1*0,006*7880/1000					
VV			"Část ke Skálově ulici" 116*0,1*0,006*7880/1000					
VV			Součet					
VV			1,013*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
6	M	13021106	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 10mm	t			4 455,50	CS ÚRS 2025 02
PP			tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 10mm					
VV			"Část k parku" 98,38/0,43*0,4*0,61/1000					
VV			"Část ke Skálově ulici" 116/0,4*0,4*0,61/1000					
VV			Součet					
VV			0,127*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			56 215,68	CS ÚRS 2025 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
VV			"Část k parku" 98,4*0,4*0,3/2					
VV			"Část ke Skálově ulici" 116*0,4*0,3/2					
VV			Součet					
8	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2			26 316,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
VV			"Část k parku" 142					
VV			"Část ke Skálově ulici" 116					
VV			Součet					
D	998	Přesun hmot					47 633,38	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			47 633,38	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Změnový list		číslo:	44
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/S41/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 44: Zábradlí Z24
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Chybějící položka ve výkazu výměr. Dodávka a montáž ocelového zábradlí v "soutěsce".

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Návýšení ceny díla o 50 180,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 44 - Zábradlí Z24
----------	--------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			26.2.2026

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19.2.2026
autorský dozor:			19.2.2026
oprávněný zástupce:			19.2.2026

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 44 - Zábradlí Z24 - dopočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 180,00

292	K	Z24	D+M zábradlí zahrnující madlo Ø 30mm, sloupky z pásové oceli profil 30x20mm, výplň nerez síť velikost ok 40mm horizontální, lakovaná černá ocel, vč. krycího plechu, kotvení a doplňků dle tabulky zámeč. výrobků ozn. Z24	m			50 180,00
-----	---	-----	--	---	--	--	-----------

Změnový list		číslo:	45
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 45: Venkovní zábradlí
------------------------	--

popis a odůvodnění:
 Dodávka a montáž nové části ocelového zábradlí - návaznost na oplocení sousedních pozemků směrem do parku v souvislosti s vypuštěním venkovního schodiště.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny díla o 49 212,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 45 - Venkovní zábradlí
----------	--------------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.2.2026

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19.2.2026
autorský dozor:			19.2.2026
oprávněný zástupce:			19.2.2026

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 45 - Venkovní zábradlí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 212,00

		Z04R	Dodávka a montáž - Zábradlí do parku - venkovní	bm			41 265,00
		131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m			1 344,00
			4*1				
		OSM.225130	KGEM Trubka DN 315/3000, plnostěnná SN10 EN 1401-1	kus			5 170,00
		275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			1 433,00
			4*0.15*0.15*3.14				
			ztratiné 15%				

Změnový list		číslo:	46
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 46: Truhlářské prvky - změny
------------------------	---

popis a odůvodnění:
Změny ve vestavěných truhlářských prvcích vyplývající z upřesnění pozic koncových prvků elektroinstalace (umístění vypínačů a zásuvek).

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny díla o 134 972,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 46 - Truhlářské prvky - změny
----------	--------------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.2.2026

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19.2.2026
autorský dozor:			19.2.2026
oprávněný zástupce:			19.2.2026

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 46 - Truhlářské prvky - změny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

134 972,00

		T4601R	T22 - změna materiálu	kpl		9 845,00
		T4602R	T23 - změna tloušťky police, přídavné překližkové prvky, přídavné opláštění trubek, deska s revizními dvířky	kpl		25 826,00
		T4603R	T24 - zvětšené bočnice, přídavná zadní strana a frézování pro elektroinstalci a komponenty	kpl		13 240,00
		T4604R	T32 - zvětšené bočnice, přídavná zadní strana, přídavné překližkové prvky a frézování pro elektroinstalci a komponenty	kpl		13 760,00
		T4605R	T37 - zvětšené bočnice, přídavná zadní strana, přídavné překližkové prvky a frézování pro elektroinstalci a komponenty	kpl		11 963,00
		T4606R	T38 - zvětšené bočnice, přídavná zadní strana, přídavné překližkové prvky a frézování pro elektroinstalci a komponenty	kpl		10 785,00
		T4607R	T39 - zvětšené bočnice, přídavná zadní strana, přídavné překližkové prvky a frézování pro elektroinstalci a komponenty	kpl		11 963,00
		T4608R	T40 - zvětšené bočnice, přídavná zadní strana, přídavné překližkové prvky a frézování pro elektroinstalci a komponenty	kpl		7 130,00
		T4609R	T41 - zvětšené bočnice, přídavná zadní strana, přídavné překližkové prvky a frézování pro elektroinstalci a komponenty	kpl		7 130,00
		T4610R	T43 - nadměrné bočnice	kpl		14 370,00
		T4611R	T44- zvětšené bočnice, přídavná zadní strana, přídavné překližkové prvky a frézování pro elektroinstalci a komponenty, překližkový parapet	kpl		8 960,00

	Změnový list	číslo:	47
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 47: Narovnění víceprací
------------------------	--

popis a odůvodnění:
 Položky v již schválených vícepracích, které nebyly realizovány. Jedná se o položky ze Soupisu 06 (tlačítko WC pro imobilní) a část Soupisu 08 (povrchová úprava venkovních schodů).

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	ponížení ceny díla o -19 825,00 Kč bez DPH
	odpočet	-31 693 Kč bez DPH
	připočet	11 868 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 47 - Narovnění víceprací
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.7.2024

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19.7.2024
autorský dozor:			19.7.2024
oprávněný zástupce:			19.7.2024

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 47 - Narovnění víceprací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 825,00

VCP 6 - Tlačítko invalida

-5 100,00

113	K	86	závěsná konstrukce WC invalidní+krycí tlačítko+oddál.pneumat.ovládání	sb			11 868,00
113	K	86	závěsná konstrukce WC invalidní+krycí tlačítko(Geberit Sigma20 easy-to-clean, černá)+oddál.pneumat.ovládání	sb			-16 968,00

VCP 8 - Venkovní úprava venkovních schodů

-14 725,00

			Dodatečné opískování prefabrikovaných jezdeckých schodů a prefabrikovaných vnějších schodů - delší a větší trvanlivost; drsnější povrch	kpl			-10 750,00
			Hydrofobní prostředek - z důvodu venkovního prostředí; bezbarvý a neviditelný prostředek; snižuje nasákavost, vodoodpudivý účinek; zvyšuje odolnost vůči mrazu; snižuje tvorbu výkvětů a usazování nečistot na fasádě	kpl			-3 975,00

Změnový list		číslo:	48
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 48: Parapet ve venkovní čítárně
------------------------	--

popis a odůvodnění:
 Nové řešení kovového parapetu na parapetu venkovní čítárny. Řešení z PD nevhodné.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny díla o 30 480,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 48 Parapet - venkovní čítárna
----------	---

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.2.2026

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19.2.2026
autorský dozor:			19.2.2026
oprávněný zástupce:			19.2.2026

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov - Vícepráce
Objekt:

VCP 48 - Parapet ve venkovní čítárně 4.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 480,00

		4801R	D+M - Atypický zámečnický výrobek - parapet ve venkovní čítárně 4.NP, cca.1,9m2, vypalovaný 4mm plech, RAL 7044, kotvení - nalepeno na enkolit s dilatační spárou, okapničky svařené k parapetu a lakování, 2xmontáž - první montáž na vyzkoušení a napasování, následně demontáž a odvoz na lakování. po lakování provedena druhá montáž	kpl			30 480,00
--	--	-------	---	-----	--	--	-----------

Změnový list		číslo:	49
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 49: Oplechování atik
------------------------	---

popis a odůvodnění:
 Nové řešení oplechování atik venkovní čítárny proti odkapávání dešťové vody. Řešení z PD nevhodné.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny díla o 56 210,34 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 49 Oplechování atik
----------	-----------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20. 8. 2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19. 2. 2026
autorský dozor:			19. 2. 2026
oprávněný zástupce:			19. 2. 2026

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 49 - oplechování atik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 210,34

			D+M - Výměna okapnice nad venkovní čítárnou z důvodu nevhodného technického řešení původní PD; RŠ: 95mm; lakovaný hliníkový plech tl.0,75mm	bm			37 230,34
			Přesun hmot, pomocné lešení, jeřáb, ochranné opatření venkovní čítárny proti znečištění a poškození	kpl			18 980,00

Změnový list		číslo:	50
---------------------	--	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 50: Méněpráce
------------------------	--------------------------------------

popis a odůvodnění:
Konečné vyčíslení nerealizovaných položek na stavbě - méněpráce. Zejména nerealizované práce v oblasti podla letního kina, nerealizované venkovní schodiště s dělicí stěnou a další položky.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Ponížení ceny díla o -2 870 584,42 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 50 Méněpráce
----------	----------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			20.2.2026

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			19.2.2026
autorský dozor:			19.2.2026
oprávněný zástupce:			19.2.2026

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

VCP 47 - Narovnění víceprací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 870 584,42

ASŘ - Architektonicko-stavební část

-276 957,11

1	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2			-40 084,17
3	K	561121101	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm	m2			-572,88
4	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			-1 608,16
5	K	561121103	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2			-757,02
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t			-3 554,88
7	K	564710102	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2			-1 331,28
8	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			-2 423,46
32	K	622222001x	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m			-19 226,16
33	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2			-3 222,00
55	K	634661100.R	Dilatace cemflow - vložení nerezového pásku, specifikace dle PD	m			-5 970,80
122	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních ploch volně položené atikový klín	m			-2 493,40
123	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl 50x50mm	m			-7 330,40
138	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%			-920,00
139	K	714451011	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2			-414,00
140	M	27244R01	rohož antivibrační pryžová tl 10mm, specifikace dle PD	m2			-3 670,80
141	K	998714203	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	%			-460,00
155	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			-36 959,36
164	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			-2 897,10
165	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus			-465,00
166	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus			-966,00
167	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus			-2 576,00
168	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus			-4 830,00
169	K	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kčí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus			-368,00
170	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus			-745,00
182	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%			-423,20
249	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlých s rámem plochy do 0,5 m2	m2			-107,64
250	M	56245R01	dvířka revizní 300x300 bílá se zámkem, protipožární EW 45 DP1	kus			-8 464,00
251	M	56245R02	dvířka revizní 300x300 bílá se zámkem, protipožární EI-Sm 45 DP1	kus			-8 832,00
252	M	56245R03	dvířka revizní 300x300 bílá se zámkem	kus			-552,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
314	K	Z42	D+M sestava z stříšky z ocel. plechu tl. 6mm, na které jsou navařené svislé části, sloužící jako ztužení a pro kotvení, boků a čel z perf. plechu tl. 2mm, pozinkovaný, lakovaný dle RAL - černá, vč. kotvení a doplňků dle tabulky zámeč. výrobků ozn.	m2			-65 936,20
318	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%			-1 435,20
407	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			-28 611,36
408	K	781131232	Izolace pod obklad těsníci pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m			-10 127,36
409	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout	kus			-2 685,00
410	K	781131242	Izolace pod obklad těsníci pásy vnější roh	kus			-736,00
411	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m			-5 201,28
SO 3 3 Pol							-90 803,46
1		941941032RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2			-28 775,34
2		941941192RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30	m2			-14 387,67
3		941941502R00	Dovoz a odvoz lešení rámového pronajatého	km			-1 480,00
4		941941832RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2			-14 787,33
5		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			-7 593,49
6		944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2			-3 796,75
7		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			-3 596,92
8		944946111RT2	Ochrana před propadem suti na lešových podlahách z geotextilie, včetně dodávky textílie, 500 g/m2	m2			-16 385,96
ST - Statická část							-851 768,75
5	K	151711141	Vytažení zápor ocelových dl do 14 m	m			-39 420,00
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			-439 970,22
31	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli T0 505	t			-134 567,74
34	K	274353111	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl do 0,5 m	kus			-6 004,00
47	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí T0 505	t			-208 491,23
79	K	953312125X	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 80 mm	m2			-3 480,36
82	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t			-19 835,20
EL01 - Silnoproud a hromosvod							-19 956,00
60	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m			-7 020,00
61	K	973031614	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm	kus			-12 936,00
02.1 - Přípojka a přeložka SEK							-49 680,00
4	K	Pol118	Rýha volný terén 35/70	m			-49 680,00
MaR - Měření a regulace							-49 991,00
53	K	MM.001	Žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m			-20 735,00
54	K	MM.002	Žlab 125x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m			-24 882,00
55	K	MM.003	Žlab 125x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů)	m			-4 374,00
02 - Přípojka vodovodu							-74 158,29
5	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2			-20 499,90
6	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2			-12 329,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3			-19 586,34
30	K	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus			-1 196,00
41	K	42202800.04	Šoupátko domovní č.2800 1 1/2"	kus			-4 278,00
42	K	42203350.09.R	Navrtávací pas HACOM č.3350 150-2"	kus			-3 287,00
43	K	42203481.R	Podkladová deska č. 3481	kus			-327,00
44	K	42209601	Zemní souprava tel. (1,3 - 1,8 m) č.9601 3/4-2"	kus			-2 398,00
46	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			-10 256,40
03 - Přípojka kanalizace							-7 711,71
5	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2			-3 702,60
6	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2			-2 412,30
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3			-1 596,81
04 - Dešťová kanalizace							-74 783,03
4	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2			-828,85
5	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2			-42 883,36
6	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2			-534,30
7	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2			-20 025,72
43	K	894431311RRX	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,00-1,50 m, přímá dno KG D 125 mm, poklop litina 12,5 t	kus			-7 824,60
57	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			-2 686,20
ZTI - Zdravotechnika							-9 074,00
35	K	29	Dvířka revizní se zámkem 600x600 mm	ks			-819,00
36	K	30	Dvířka revizní se zámkem pozink 300x300 mm	ks			-8 255,00
STA - Stavební úpravy u letního kina							-493 708,59
1	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3			-50 400,00
2	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3			-705,18
3	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t			-1 679,00
4	K	273326241	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XF1/XF3-Cl	m3			-47 691,00
5	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t			-76 590,00
6	K	311213213x	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm (ien práce, chybějící poškozený doplnit)	m3			-53 168,64
7	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3			-7 199,92
8	K	316911111x	Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm	m2			-2 587,20
9	K	628631221	Spárování zdí a valů ze zdiva kvádrového cementovou maltou hl do 30 mm	m2			-4 697,00
10	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3			-42 657,59
11	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 - zpětné použití kamenů + doplnění	m3			-4 238,08
12	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3			-25 461,00
13	K	976027231	Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm	m2			-2 242,80
14	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m2			-5 043,50
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			-69 893,40
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			-46 105,12
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			-5 961,60
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-3 385,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			-22 356,00
20	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t			-21 645,76
TÚ - Terénní úpravy							-871 992,48
1	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 - podkladní konstrukce	m3			-4 906,20
2	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - podkladní konstrukce	m3			-218 816,52
3	K	274356031	Bednění základových pasů ploch zaoblených zřízení	m2			-68 148,80
4	K	274356032	Bednění základových pasů ploch zaoblených odstranění	m2			-10 258,00
5	K	311213213x	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm (jen práce, chybějící poškozený doplnit)	m3			-84 433,92
6	M	58381087	haklík hrubý pískovec	m2			-57 321,60
7	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3			-11 433,76
8	K	316911111x	Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm	m2			-2 642,64
9	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t			-6 160,32
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus			-7 514,00
11	M	55342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus			-3 910,00
12	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus			-8 832,00
13	M	59232540	betonová podhrabová deska 2510x200x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm	kus			-10 592,00
14	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m			-11 230,80
15	M	55342422	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	kus			-51 520,00
17	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m			-16 960,44
19	M	43.Xb	prefabrikované vnější schody tl. 200 mm	m2			-148 250,40
20	K	628631221	Spárování zdí a valů ze zdiva kvádřového cementovou maltou hl do 30 mm	m2			-8 725,44
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			-2 248,08
26	K	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	m2			-6 150,72
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			-13 278,36
28	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			-1 324,44
29	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			-126,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-68,40
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			-496,80
32	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t			-115 758,08
33	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t			-884,76
SAD - Sadové úpravy							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00