



Číslo objednatele: **17/SML0398/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Václavem Fridrichem, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
František Rýsl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: rysl.f@kr-ustecky.cz / 475 657 352
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 551 22 32/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel: HERSTAV, spol. srov.o.

Sídlo: Michelská 60, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Karlem Vlčkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Karel Vlček jednatel společnosti
E-mail/telefon: herstav@herstav.cz / 416 735 364
IČO: 49905775
DIČ: CZ49905775
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-5934730237/0100

(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 98805 pod sp. zn. C99805 datum zápisu 1. února 1994.

(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO - DODATEK Č. 1**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 12. 04. 2017 na akci: „**OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - oprava nádvoří školy**“ takto:

I. Předmět smlouvy a díla

Čl. I. se doplňuje o bod 8. v tomto znění:

8. Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. Rozpočtová změna č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena díla a platební podmínky

Čl. III. bod 1. se mění takto:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 8. mění o cenu víceprací a v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla je stanovena ve výši **1 293 953,67 Kč** (slovy: jedenmiliondvěstědevadesátřítisícdevětsetpadesátří korun českých)/ 67 hal. **bez DPH a 1 565 683,94 Kč** (slovy: jedenmilionpětsetšedesátpěttisícšestsetosmdesátří korun českých / 94 hal.) **s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku dle změnového listu č. 1 činí **80 018,08 Kč** (osmdesát tisíc osmnáct korun českých / 8 hal.) **bez DPH a 96 821,88 Kč** (devadesátšest tisíc osmdesát dvacet jedna korun českých / 88 hal.) **s 21% DPH.**
3. Nová cena díla se sjednává ve výši **1 373 971,75 Kč** (slovy: miliontřístasedmdesátřítisícdevětsetosmdesát jedna korun českých / 75 hal.) **bez DPH a 1 662 505,82 Kč** (slovy: milionšestsetšedesátdvatisíc pětsetpět korun českých / 82 hal.) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-190/INV/2016 – 169.16 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 17. 1. 2017 doplněné o vícepráce.

IX. Závěrečná ustanovení

Čl. IX. se doplňuje o bod 8. v tomto znění:

8. Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 a rozhodnutím objednatele z 8.9.2017.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID xfn97nb/na e-mail:

herstav@herstav.cz Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 19. 9. 2017

V Litoměřicích dne 19. 9. 2017

.....
objednatel
Ústecký kraj
Ing. Václav Fridrich
vedoucí odboru investičního

.....
zhotovitel
HERSTAV, spol. s r.o.
Karel Viček
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny		Číslo změny: č.1
- oprava nádvoří školy		Datum: 10.8.2017
Návrh ocenění změny navazuje na: skutečnosti vzniklé v průběhu provádění stavby		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny z nabídky, ceny ÚRS	<input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Popis prací		
<p>Při frézování stávající asfaltové plochy bylo zjištěno, že pod vrstvou živice se nachází hrubé kamenivo a betony, které se musely odtěžit těžkou mechanizací. V projekt neobsahoval geotextílii, která má zabránit prorůstání trávy kačírkem v okapovém chodníku. V projektové dokumentaci je vybudování palisády pro výškové překonání zpevněné asfaltové plochy a přilehlého trávníku, ale v rozpočtu projektanta není palisáda obsažena. Byla rozšířena asfaltová plocha v prostoru garáží tak, aby byla zjednodušena manipulace vozidel a mechanizace při výjezdu a vjezdu do garáží.</p>		
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:		
<u>Soupis víceprací dle NDZ:</u>	102.882,08 Kč
- NDZ č.01- práce zahrnuté v popisu prací		102.882,08 Kč
<u>Soupis méněprací dle NDZ :</u>	- 22.864,- Kč
- NDZ č.01- odpočet nerealizovaných prací		- 22.864,- Kč
Rozdíl – navýšení o hodnotu víceprací po odpočtu méněprací	+ 80.018,08 Kč
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 soupis NDZ		
Navrhovaná změna ceny díla:	1 373 971,75 Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	102 882,08 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	- 22 864,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele: Karel Vlček		
Za objednatele: TDS – Igor Kadlec		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny			Číslo změny: č.1	
- oprava nádvoří školy			Datum: 10.8.2017	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	objednatele <input type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p><u>Soupis odsouhlasených víceprací dle NDZ:</u> - NDZ 01.....+ 102 882,08 Kč</p> <p><u>Soupis odsouhlasených méněprací dle NDZ:</u> - NDZ 01.....- 22 864,- Kč</p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu méněprací + 80 018,08 Kč</p>				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 1 293 953,67 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	102 882,08 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	22 864,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	1 373 971,75 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: - TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Podpis zmocněnce KÚ Ústí n/L, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:		

NÁVRH DÍLČÍ ZMĚNY Č.1

Název stavby: **OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - oprava nádvoří školy**
 Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
 Zhotovitel: HERSTAV, spol. s r.o., Michelská 60, 140 00 Praha 4
 Datum: 31.7.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 661,59	1 661,59		58,00
4		113151315R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním 15,00*16,00	m2	-240,00	45,60	0,00	-10 944,00	-10 944,00	0,15	-36,96
3		113109415R00	Odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého 3,20*3,00	m2	9,60	136,00	0,00	1 305,60	1 305,60	0,00	0,00
5		113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 15,00*16,00*0,30	m3	72,00	150,00	0,00	10 800,00	10 800,00	1,30	93,60
62		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	mb	9,40	53,19	0,00	499,99	499,99	0,15	1,36
		21	Úprava podloží a základové spáry				67,50	2 080,35	2 147,85		0,01
63		213151121R00	Montáž geotextílie 7,50*18,00	m2	135,00	15,91	67,50	2 080,35	2 147,85	0,00	0,01
		33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				4 165,56	9 913,94	14 079,50		4,57
64		338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	mb	14,50	971,00	4 165,56	9 913,94	14 079,50	0,32	4,57
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				8 465,08	1 263,92	9 729,00		9,36
30		564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm 4,23*4,00	m2	16,92	185,00	2 630,89	499,31	3 130,20	0,37	6,23
31		565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm 4,23*4,00	m2	16,92	390,00	5 834,19	764,61	6 598,80	0,18	3,12
		57	Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				12 270,59	1 053,91	13 324,50		2,96
32		572713112R00	Vyrovnaní povrchu s rozprostřením hmot	t	2,96	4 500,00	12 270,59	1 053,91	13 324,50	1,00	2,96
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				6 239,63	585,88	6 825,51		0,13
46		899102111RT2	Osazení poklopu s rámem prům.60cm	kus	1,00	6 825,51	6 239,63	585,88	6 825,51	0,13	0,13
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-1 021,73	-3 874,27	-4 896,00		-4,41
20		752936T10	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z B 12,5	mb	-40,00	160,00	-1 335,60	-5 064,40	-6 400,00	0,14	-5,77
20		752936T10	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	mb	9,40	160,00	313,87	1 190,13	1 504,00	0,14	1,36
		96	Bourání konstrukcí				6,97	371,23	378,20		0,44
65		962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého 1,00*1,00*0,20	m3	0,20	1 891,01	6,97	371,23	378,20	2,20	0,44
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	729,00	729,00		0,00
53		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	16,20	45,00	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00
		S	Přesuny suti				0,00	16 583,93	16 583,93		0,00
54		979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu	t	58,44	35,30	0,00	2 062,93	2 062,93	0,00	0,00
55		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	525,96	7,55	0,00	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00
56		979990103R00	Poplatek za skládku stavební stui	t	58,00	180,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00
		979981106R00	Poplatek za skládku - beton	t	0,44	250,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				19 455,00	0,00	19 455,00		2,37
25		592171510	Obrubník silniční CSB H 25 250/1000/150 přírodní	kus	-40,00	138,00	-5 520,00	0,00	-5 520,00	0,08	-3,22
66		59228410	Palisáda přírodní Best 16x16x100 cm	kus	95,00	221,00	20 995,00	0,00	20 995,00	0,05	4,75
25		592171510	Obrubník silniční CSB H 25 250/1000/150 přírodní	kus	10,00	138,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,08	0,81
67		69366202	Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2	m2	130,00	20,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,04
Celkem:									80 018,08		

TDI:

Zhotovitel

dne:

PŘÍLOHA Č. 1 – Důvodová zpráva

Při frézování stávající asfaltové plochy dle projektové dokumentace se zjistilo, že pod vrstvou živice je podklad z kamenné dlažby, která byla vyspravována betonovým povrchem. Pro zajištění nivelety nového povrchu dvora a uložení podkladních vrstev komunikace je nutné tyto vrstvy odtěžit těžkou mechanizací.

V projektové dokumentaci byla opomenuta geotextílie, která má zabránit prorůstání trávy kačírkem v okapovém chodníku. Pro zajištění údržby okapového chodníku bude pod vrstvu kačírku vložena geotextílie.

V projektové dokumentaci je vybudování palisády pro výškové překonání zpevněné asfaltové plochy a přilehlého trávníku, ale v rozpočtu projektanta není palisáda obsažena. Aby se daly dokončit povrchové úpravy, bude nutné tuto palisádu zrealizovat.

Při pokládce obrubníků se zjistilo, že v části garáží projektant rozšířil okapový chodník tak, že nebude možné zajíždět do garáží, které slouží k parkování vozidel a mechanizace. Z tohoto důvodu bude rozšířena živičná plocha.

Méně práce jsou způsobeny odpočtem obrub, které projektant umístil ve středu plochy dvora, kde tyto obruby nemají žádný funkční upotřebení.