

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 21. 6. 2017
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Se sídlem: Lidická 639, 749 01 Vítkov
Zastoupena: Lenkou Šimerovou, ředitelkou školy

IČ: 47813598
DIČ: CZ47813598
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vítkov
Číslo účtu: 26635821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Lenka Šimerová, Hana Baroňová, tel.: 556 300 456, mob.: 604 258 275 a technický dozor stavebníka

2. Obchodní firma: Volf-Matějek, spol. s r.o.

Se sídlem: Budišovská 265, 749 01 Vítkov
Zastoupena: [REDAKCE]
IČ: 25378198
DIČ: CZ25378198
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 16824

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je izolace a sanace zdiva školní budovy Základní umělecké školy ve Vítkově.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Méněpráce souvisí s nahrazením vyrovnávací omítky betonovou předstěnou.
4. Vícepráce souvisí především s velmi špatným stavem kamenného zdiva suterénních stěn v podsklepené části budovy. Po provedení výkopu a odstranění nesoudržných kamenů vznikl velmi členitý povrch zdi, který není reálně srovnat jádrovou omítkou. Autorským

dozorem byla navržena železobetonová předstěna, která vytvoří rovný povrch potřebný na aplikaci hydroizolační stěrky navržené v projektové dokumentaci. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění se tímto dodatkem prodlužuje o 30 dnů, tzn. konečný termín předání díla je dle tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo 1. 10. 2017.

V.

Cena za dílo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných méněprací** činí 12.962,20 Kč bez DPH, DPH 21% je 2.722,06 Kč a cena méněprací **včetně DPH je 15.684,26 Kč.**
- c) **Cena sjednaných víceprací** činí 217.083,11 Kč bez DPH, DPH 21% je 45.587,45 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 262 670,56 Kč.**
- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených méněprací a víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1.195.552,91 Kč
DPH 21%	251.066,11 Kč
cena celkem včetně DPH	1.446.619,02 Kč

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti -beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ve Vítkově dne 4. 8. 2017

Ve Vítkově dne 4. 8. 2017

za objednatele
Lenka Šimerová, ředitelka školy

za zhotovitele

