

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et. Ing., Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odbor dopravy

[redacted] referent Odboru dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČO: 48476684

DIČ: CZ6306012031

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín, č. ú. [redacted]

tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

S00JP01GZXX

uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400250831/1

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Preambule

- 1.1 Předmětem veřejné zakázky na služby je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro povolení záměru, včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru, dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, včetně dopravně inženýrských opatření, pro stavbu

**"Zlín, oprava MK ulice Fabiánka I. a II., včetně vybudování parkovišť,
vypracování projektové dokumentace "**

(dále jen „dílo“)

- 1.2 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 22. 7. 2025.
Podkladem pro zpracování PD byla studie organizace dopravy s navrženým jednosměrným provozem v ulici Fabiánka II.
- 1.3 Část stávajících pozemních komunikací se nachází na pozemku ve vlastnictví bytového družstva Budovatel, s vyvolaným kácením většího množství stromů, kdy žádost o kácení může podat vlastník pozemku nebo jeho zmocněnec. Pro realizaci záměru na pozemku bytového družstva a kácení stromů nebyl doposud získán souhlas bytového družstva v rámci majetkoprávního zajištění stavby.

- 1.4 V době plnění inženýrské činnosti k legislativě povolení záměru byla také dokumentace předložena ke stanovisku Technickým službám Zlín z důvodu vyvolaných přeložek 2 ks veřejného osvětlení (VO), s negativním stanoviskem a podmínkou na kompletní modernizaci všech VO v lokalitě Fabiánka. Na jednání dne 4. 2. 2026 mezi statutárním městem Zlínem (SMZ) a Technickými službami bylo dohodnuto zadání a zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a výběr zhotovitele.
- 1.5 Dle požadavku zástupců bytového domu č.p. 210, č.p 211, z důvodu eliminace zaplavování suterénu jejich domu a vzniklých škod při přívalových deštích, je nutné zajistit přeložku dešťové kanalizace z komunikace Fabiánka I. (pod hřbitovem) mimo kanalizaci procházející pod bytovým domem a zajistit samostatný projekt s vodosprávním řízením ze strany SMZ.
- 1.6 Dle požadavku Komise místní části ze dne 18.2.2026 po projednání navrženého jednosměrného provozu a reakce residentů, je nutné dotazníkovým šetřením v ulici Fabiánka II. zjistit požadavky residentů na zachování stávajícího obousměrného provozu nebo zjednosměrnění. V případě zachování stávajícího provozu je nutné mírně upravit projektovou dokumentaci, dopravní značení a počet stromů ke kácení, které má vliv na vydání jednotného environmentálního stanoviska.
- Všechny uvedené záměry je nutné koordinovat a realizovat v jednom čase.
- 1.7. Z výše uvedených důvodů (dotazníkové šetření, získání souhlasu bytového družstva a koordinace záměrů) se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení plnění pro inženýrskou činnost a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

2. Předmětem dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění a to Článku V., Doba plnění, se ruší v odst. 2, v části ukončení plnění pro inženýrskou činnost a nahrazuje zněním:

2. Ukončení plnění:

inženýrská činnost k vyřízení potřebné legislativy, zajištění kladných vyjádření DOSS, správců inž. sítí, včetně podání žádosti o povolení záměru na stavební úřad: **do 30. 06. 2026**

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
- 3.2 Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.
- 3.3 Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, pokud dodatek nebude vystaven v elektronické podobě.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 19.1.2026, č. usn. 34/2R/2026, RO 2/2026, T16

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 7. 7. 2025, č. usn. 77/13R/2025

Schválení uzavření dodatku č.1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 9. 3. 2026, č. usn 96/ 5R/2026

Ve Zlíně dne 16.3.2026

objednatel
statutární město Zlín



Václav Kovář,
člen Rady města Zlína



v Želechovici nad Dřevnicí

15.3.2026

zhotovitel



Ing. Jiří Škrabal



