

MEPHARED 2 – DRUHÁ ETAPA KAMPUSU UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ

DODATEK č. 7

SMLOUVY O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Univerzita Karlova**
Týká se součásti: **Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové**
Sídlo součásti: Akademiya Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Zastoupený: prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., rektorkou,
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
IDDS: pijj9b4
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 153149586/0300

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **Společnost MEPHARED – BAK & SYNER**
Sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,
na základě plné moci
IDDS: 4aacz6u
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo transparentního účtu: 10614612/0800

Vedoucí společník:

Název: **BAK stavební společnost, a.s.**
Sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336
Zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
IDDS: 4aacz6u
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo transparentního účtu: 498340511/0100
3873632/0800
8010-1808324133/0300

Společník:

Název: **SYNER, s.r.o.**
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec
Zapsaný v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
Zastoupený: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Luboš Váňa, jednatele
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516

IDDS: mmcchup
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec
Česká spořitelna, a.s., pobočka Liberec
Číslo transparentního účtu: 53001461/0100
1293052/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají

tento **Dodatek č. 7** Smlouvy o dílo „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále jen „**Dodatek**“).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2023 Smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby*“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-025250 a následně téhož dne Dodatek č. 1, dne 8. 3. 2024 Dodatek č. 2, dne 20. 8. 2024 Dodatek č. 3, dne 20. 2. 2025 Dodatek č. 4, dne 22. 7. 2025 Dodatek č. 5 a 13. 11. 2025 Dodatek č. 6 (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Dodatek v souladu s Čl. 4. bodem 4. Části XXI Smlouvy mění Smlouvu tak, jak následuje.

3. ÚČEL DODATKU

- 3.1 Z důvodu finanční optimalizace Díla, vzniklých víceprací a méněprací Díla a narovnání vad v projektové dokumentaci pro provádění Stavby zjištěných v dosavadním průběhu realizace Díla a narovnání čerpaných položek v souvislosti s dokončováním Díla se Smluvní strany dohodly na změnách specifikovaných ve Změnových listech Stavby, které tvoří Přílohu P01 – P49 Dodatku, a v Oceněných výkazech výměr, který tvoří Přílohu P50 a Přílohu P51 Dodatku. Změny Díla jsou v souladu s ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Dodatkem jsou současně odpovídajícím způsobem upraveny ceny Díla celkem uvedené v čl. 1.1 Části V Smlouvy, ceny části Díla Novostavba Centrální budovy uvedené v čl. 1.2 Části V Smlouvy a ceny části Díla Novostavba Budovy Fakult uvedené v čl. 1.3 Části V Smlouvy a ceny.

4. PŘEDMĚT DODATKU

- 4.1 Text čl. 1.1. Části V Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem čl. 1.1. Části V Smlouvy tohoto znění:

„1.1 Cena Díla celkem:

cena Díla bez DPH

5 118 523 795,50 Kč

(slovy: pět miliard sto osmnáct miliónů pět set dvacet tři tisíc sedm set devadesát pět

korun padesát haléřů)

DPH 21 % 1 074 889 997,06 Kč

(slovy: jedna miliarda sedmdesát čtyři miliónů osm set osmdesát devět tisíc devět set devadesát sedm korun, šest haléřů)

cena Díla včetně DPH 6 193 413 792,56 Kč

(slovy: šest miliard sto devadesát tři miliónů čtyři sta třináct tisíc sedm set devadesát dva korun a padesát šest haléřů).“

- 4.2 Text čl. 1.2. Části V Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem čl. 1.2. Části V Smlouvy tohoto znění:

„1.2. Cena části Díla Novostavba Centrální budovy:

cena Díla bez DPH 750 191 198,00 Kč

(slovy: sedm set padesát miliónů sto devadesát jeden tisíc sto devadesát osm korun)

DPH 21 % 157 540 151,58 Kč

(slovy: sto padesát sedm miliónů pět set čtyřicet tisíc sto padesát jedna koruna, padesát osm haléřů)

cena Díla včetně DPH 907 731 349,58 Kč

(slovy: devět set sedm miliónů sedm set třicet jeden tisíc tři sta čtyřicet devět korun a padesát osm haléřů).“

- 4.3 Text čl. 1.3. Části V Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem čl. 1.3. Části V Smlouvy tohoto znění:

„1.3. Cena části Díla Novostavba Budovy fakult:

cena Díla bez DPH 4 315 440 058,50 Kč

(slovy: čtyři miliardy tři sta patnáct miliónů čtyři sta čtyřicet tisíc padesát osm korun, padesát haléřů)

DPH 21 % 906 242 412,29 Kč

(slovy: devět set šest miliónů dvě stě čtyřicet dva tisíce čtyři sta dvanáct korun, dvacet devět haléřů)

cena Díla včetně DPH 5 221 682 470,79 Kč

(slovy: pět miliard dvě stě dvacet jeden milion šest set osmdesát dva tisíce čtyři sta sedmdesát korun sedmdesát devět haléřů).“

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 5.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 5.3 Dodatek je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 5.4 Dodatek, včetně jeho příloh, byl projednán v Akademickém senátu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v dne 28. ledna 2026, v Akademickém senátu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové dne 2. února 2026 a v Akademickém senátu Univerzity Karlovy dne 6. února 2026.
- 5.5 Podle ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, Správní rada Univerzity Karlovy udělila dne 16. února 2026 předchozí písemný souhlas s uzavřením tohoto Dodatku a v souladu s ust. § 15 odst. 6 téhož zákona oznámila udělení souhlasu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. února 2026, přičemž tento dokument tvoří Přílohu P52 Dodatku.
- 5.6 Nedílnou součástí Dodatku jsou jeho přílohy:
- Příloha P01_ZL_CB41_Úprava projektu UTCH – Úprava systému přípravy TUV
- Příloha P02_ZL_CB42_Změna projektu SLB – Úprava rozvaděčů slaboproudu
- Příloha P03_ZL_CB43_Změna projektu MaR – Doplnění monitoringu čerpacích jímek
- Příloha P04_ZL_CB44_Změna projektu MaR – Změna množství snímačů vlhkosti a CO₂
- Příloha P05_ZL_CB45_Změna ZTI – Osazení podlahových van a vpustí do provozu Gastro
- Příloha P06_ZL_CB46_Změna projektu ZTI – Doplnění akustické izolace potrubí
- Příloha P07_ZL_CB47_Změna projektu SLB – Změna řešení evakuačního rozhlasu
- Příloha P08_ZL_CB48_Změna projektu SLB – Změna hlásičů signalizace nouze
- Příloha P09_ZL_CB49_Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře
- Příloha P10_ZL_CB50_Zpřesnění rozsahu dlažby technologických chodníků na střeše
- Příloha P11_ZL_CB51_Doplnění únikových terminálů
- Příloha P12_ZL_CB52_Změna SLB – Změna množství a specifikace hlásičů EPS
- Příloha P13_ZL_CB53_Změna projektu MaR – Změna MaR v prostoru dětské skupiny
- Příloha P14_ZL_CB55_Změna specifikace a rozsahu interiérových prosklených příček
- Příloha P15_ZL_CB56_Změna rozsahu izolace proti zemní vlhkosti
- Příloha P16_ZL_CB57_Doplnění nosné konstrukce prosklených příček v atriu
- Příloha P17_ZL_CB59_Změna rozsahu zemních prací
- Příloha P18_ZL_BF80_Úprava projektu UTCH – Úprava systému přípravy TUV
- Příloha P19_ZL_BF81_Změna projektu SLB – Úprava rozvaděčů slaboproudu
- Příloha P20_ZL_BF82_Změna projektu MaR – Doplnění monitoringu čerpacích jímek
- Příloha P21_ZL_BF83_Změna projektu MaR – Doplnění tlačítek vypnutí větrání do místností TEM/SEM

Příloha P22_ZL_BF84_Změna projektu MaR – Změna množství snímačů vlhkosti a CO₂

Příloha P23_ZL_BF85_Změna projektu ZTI – Doplnění akustické izolace potrubí

Příloha P24_ZL_BF86_Změna projektu SLB – Změna řešení evakuačního rozhlasu

Příloha P25_ZL_BF87_Změna projektu SLB – Změna hlásičů signalizace nouze

Příloha P26_ZL_BF88_Úprava projektu VZT – Doplnění odvětrání bezpečnostních skříní

Příloha P27_ZL_BF89_Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře

Příloha P28_ZL_BF90_Doplnění plastových jímek do prostorů BSL3 a vivárium

Příloha P29_ZL_BF91_Zpřesnění rozsahu dlažby technologických chodníků na střeše

Příloha P30_ZL_BF92_Stavební úpravy pro bibliobox

Příloha P31_ZL_BF93_Změna rozsahu izolace proti zemní vlhkosti

Příloha P32_ZL_BF94_Doplnění únikových terminálů

Příloha P33_ZL_BF95_Změna SLB – Změna množství a specifikace hlásičů EPS

Příloha P34_ZL_BF96_Provedení základu pod exteriérový poutač

Příloha P35_ZL_BF97_Změna založení propojovací koridoru Mephared 2 - FN

Příloha P36_ZL_BF98_Změna rozsahu provedení dlažby v objektu M1

Příloha P37_ZL_BF99_Úprava projektu MaR – Změny Měření a regulace v prostoru laboratoří BSL3

Příloha P38_ZL_BF100_Úprava projektu MaR – Změny Měření a regulace v prostoru laboratoří BSL3

Příloha P39_ZL_BF101_Úprava projektu MaR – Doplnění tlačítek havarijního větrání skladů v 1PP

Příloha P40_ZL_BF104_Změna specifikace a rozsahu interiérových prosklených příček

Příloha P41_ZL_BF105_Doplnění prokládacích kabin do prostoru cytostatik

Příloha P42_ZL_BF107_Změna řešení stíněných laboratoří EEG

Příloha P43_ZL_BF108_Doplnění nosné konstrukce prosklených příček v atriu

Příloha P44_ZL_BF109_Doplnění otvíravých světlíků pro systém ZOTK

Příloha P45_ZL_BF110_Změna rozsahu zemních prací

Příloha P46_ZL_BF111_Změna rozsahu zemních prací na vodním prvku

Příloha P47_ZL_BF112_Změna řešení odvodnění jižní strany objektu BF

Příloha P48_ZL_BF113_Změna rozsahu zemních prací – technologie fontán

Příloha P49_ZL_BF114_Realizace zdvojených podlah na schodištích v posluchárnách

Příloha P50_Oceněný výkaz výměr_BF07

Příloha P51_Oceněný výkaz výměr_CB07

Příloha P52_Oznámení MŠMT o udělení souhlasu Správní radou Univerzity Karlovou

V Trutnově dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.
Vedoucí společník

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,
rektorka Univerzity Karlovy

V Liberci dne dle elektronického podpisu

JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel
SYNER, s.r.o.
Společník

Ing. Luboš Váňa
jednatel
SYNER, s.r.o.
Společník



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P01_ZL_CB41_Úprava systému přípravy TUV

Změnový list č. ZL_CB41

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Úprava projektu UTCH – Úprava systému přípravy TUV

Datum vystavení: 24.9.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 1

Je požadováno provedení následující změny:

V rámci RPD jsou provedeny úpravy TV aby byly v souladu s připojovacími podmínkami EOP Distribuce a.s. (řešeno v rámci ŽOI_98, 99 a 154).

Velikosti deskového výměníku a oběhových čerpadel byly upraveny podle požadovaného množství připravované teplé vody, uvedeného v kapitole 5.2.8 původní technické zprávy DPS, viz ŽOI_99

Bližší technická specifikace změny:

Velikosti deskových výměníků byly upraveny podle požadovaného množství připravované teplé vody, uvedeného v kapitole 5.2.8 původní technické zprávy DPS, viz ŽOI_99.

Výpočtem dle požadovaného množství připravované teplé vody, uvedeného v kapitole 5.2.8 původní technické zprávy jsou upraveny dimenze čerpadel. Viz ŽOI_99.

Byly vypuštěny přepouštěcí zkraty a nahrazeny směšovacími uzly s přidaným oběhovým čerpadlem. Bylo upraveno napojení cirkulační smyčky do akumulární nádrže, přímým napojením na nabíjecí potrubí. Podle původního schéma by cirkulace zbytečně vychlazovala ohřívanou vodu. Viz ŽOI_99.

Odůvodnění:

Uvedení do souladu s připojovacími podmínkami EOP Distribuce a.s.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, protože vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat v době vyhlášení VZ.

Cena změny bez DPH = 44 743,25 Kč



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P01_ZL_CB41_Úprava systému přípravy TUV

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 749 029 108,50 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_41_P01

ZL_CB_41_P02

Příloha P02_ZL_CB42_Úprava rozvaděčů slaboproudu

Změnový list č. ZL_CB42

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna projektu SLB – Úprava rozvaděčů slaboproudu

Datum vystavení: 30. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 1

Je požadováno provedení následující změny:

Zvětšení rozměru rozvaděčů strukturované kabeláže s ohledem na finální objem protahovaných kabelů.

Bližší technická specifikace změny:

V objektu CB je provedena změna rozměrů 800x600 mm na 800x800 mm u 3 ks rozvaděčů a změna typu dveří z tvrzeného skla na perforované ocelové.

Odůvodnění:

Vzhledem k vyšší hustotě ukončených kabelů STK v jednotlivých rozvaděcích je pro kvalitu provedení a udržení standardu požadovaného uspořádání kabeláže v jednotlivých rátech bylo nutné zvětšit hloubku rozvaděčů na 800x800 mm. Perforované ocelové dveře umožňují plynulejší provětrávání serverů.

Změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 57 647,10 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 749 086 755,60 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P02_ZL_CB42_Úprava rozvaděčů slaboproudu

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_42_P01

Příloha P03_ZL_CB43_Doplnění monitoringu čerpacích jímek

Změnový list č. ZL_CB43

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna projektu MaR – Doplnění monitoringu čerpacích jímek

Datum vystavení: 3. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

V projektu DPS MaR byl na budově CB monitoring pouze kontinuální hladiny jímky ZTI.
V rámci DD byly doplněny monitoriny maximální hladiny.

Signalizace stavů bude přenášena dálkově do velínu.

Bližší technická specifikace změny:

V ZTI jímce bylo doplněno čidlo měření maximální hladiny. Jedná se o jímku JMS.

Odůvodnění:

U jímek ZTI umístěných v technologických kanálech je nutné monitorovat stav hladin v těchto jímkách, aby bylo zajištěno jejich včasné odčerpání a nedošlo k jejich přeplnění.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, změna je nezbytná a dodavatele není možné oddělit od předchozího souvisejícího plnění.

Cena změny bez DPH = 5 107,34 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 749 091 862,94 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P03_ZL_CB43_Doplnění monitoringu čerpacích jímek

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_43_P01
ZL_CB_43_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P04_ZL_CB44_Změna množství snímačů vlhkosti a CO₂

Změnový list č. ZL_CB44

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna projektu MaR – Změna množství snímačů vlhkosti a CO₂

Datum vystavení: 4. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Dle IKS_29 a na základě požadavku investora byly upraveny počty čidel CO₂ pro řízení VZT a počty čidel vlhkosti. Investor zaslal tabulky se seznamy místností, kde upřesňuje požadavky na měření CO₂ a rH v místnostech a narovnává informace z DSP a databáze Access.

Bližší technická specifikace změny:

DPS měla ve specifikaci ovládací jednotky pro regulaci jednotlivých místností s integrovanými čidly měření prostorové teploty a CO₂. V rámci optimalizace byl snížen počet čidel CO₂. Původní jednotky jsou tedy dodány bez integrovaných čidel CO₂ a čidla jsou dodány jako samostatný prvek ve sníženém počtu dle IKS_29.

Součástí IKS jsou seznamy místností, které definují počty čidel

1) čidla CO₂:

- VZT tabulka označuje místnosti, kde se hlídá "vydýchaný vzduch" s tím, že červeně označené se ruší.

Pro budovu CB je požadováno 15 čidel CO₂.

2) čidla vlhkosti:

Pro budovu CB jsou doplněna 2 čidla rH.

Odůvodnění:

K aktualizaci počtu čidel bylo přistoupeno z důvodů udržení úrovně provozní bezpečnosti souboru staveb, zejména v prostorech s lahvemi technických plynů. V DPS byl stanoven nedostatečný počet některých důležitých čidel. S cílem nenavýšit celkový rozpočet těchto položek zároveň proběhla optimalizace původně navržených čidel.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P04_ZL_CB44_Změna množství snímačů vlhkosti a CO₂

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Čidla chyběla ve VV, nebo byla navržena chybně. Novým návrhem systému čidel došlo zároveň k úspoře prostředků.

Cena změny bez DPH = -55 770,18 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 749 036 092,76 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_44_P01

ZL_CB_44_P02

Příloha P05_ZL_CB45_Osazení podlahových van a vpustí do provozu Gastro

Změnový list č. ZL_CB45

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna ZTI – Osazení podlahových van a vpustí do provozu Gastro

Datum vystavení: 17. 11. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Zařazení podlahových vpustí do rozpočtu stavby v budově CB v části gastroprovozu za účelem vhodnější koordinace stavebních prací.

Bližší technická specifikace změny:

Na budově CB v prostorech gastroprovozu bude osazeno a zapojeno 30ks podlahových vpustí a van v patrech 1PP, 1NP a 2NP.

Odůvodnění:

Nezbytné vpusti pro provoz technologií gastru byly původně zahrnuty do projektu interiérů gastrotechnologií. Jejich pozdější realizace současně s dodávkou a montáží gastrotechnologií by ale narušila již zrealizované podlahové konstrukce stavby. Bylo tedy nutné jejich realizaci časově zkoordinovat s realizací podlahových konstrukcí.

Jedná se o změnu nezbytnou, změna v osobě zhotovitele není myslitelná. Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 74 555,40 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 749 110 648,16 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P05_ZL_CB45_Osazení podlahových van a vpustí do provozu Gastro

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_45_P01
ZL_CB_45_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P06_ZL_CB46_Doplnění akustické izolace potrubí

Změnový list č. ZL_CB46

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna projektu ZTI – Doplnění akustické izolace potrubí

Datum vystavení: 3. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění akustické (protihlukové) kaučukové izolace odvodňovacího potrubí dešťové kanalizace ve 4NP.

Bližší technická specifikace změny:

Podtlakové odvodňovací potrubí dešťové kanalizace bude dodatečně izolované protihlukovou kaučukovou izolací K-fonik pro omezení šíření hluku z tekoucí dešťové vody.

Odůvodnění:

Z důvodu velké hlučnosti tekoucí dešťové vody v kanalizačním potrubí bude v souladu se ŽOI 239 doplněna izolace, která výrazně omezí šíření hluku v akusticky náročných prostorech ve 4NP.

Jedná se o nezbytnou změnu v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 87 325,57 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 749 197 973,73 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P06_ZL_CB46_Doplnění akustické izolace potrubí

Vystavil Jméno, podpis: Datum:

Ocenil Jméno, podpis: Datum:
(Zhotovitel)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(AD)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(TDS)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Objednatel)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Poskytovatel dotace)

Příloha:

ZL_CB_46_P01
ZL_CB_46_P02

Příloha P07_ZL_CB47_Změna řešení evakuačního rozhlasu

Změnový list č. ZL_CB47

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna projektu SLB – Změna řešení evakuačního rozhlasu

Datum vystavení: 26. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změna typu reproduktorů z důvodu špatného návrhu v DPS. Doplnění požárně odolných krabic do VV.

Bližší technická specifikace změny:

V tahokovových podhledech jsou nahrazeny podhledové reproduktory svěšenými kulovými.

Chodby se sjednocujícím nástřikem budou osazeny zvukovými projektory na místo chybně navržených podhledových.

Podhledové reproduktory v lamelových podhledech, které nelze osadit jsou nahrazeny svěšenými kulovými reproduktory.

Upraven počet požárně odolných krabic pro zapojení reproduktorů dle aktualizovaného počtu s ohledem na legislativní požadavky.

Odůvodnění:

Z důvodu chybného návrhu reproduktorů v DPS jsou navrženy jiné typy (nově reproduktor svěšený kulový) a upraven jejich počet včetně požárních krabic, do kterých jsou reproduktory zapojené.

V PD byly navrženy reproduktory chybně do podhledů na místa, kde podhledy nejsou.

Počet požárních krabic se navyšuje z důvodu chybného výkazu výměr v zadávací PD. Každý reproduktor musí být navíc osazen požárně odolnou krabicí se svorkovnicí, které chyběly ve VV.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P07_ZL_CB47_Změna řešení evakuačního rozhlasu

Cena změny bez DPH = 494 152,15 Kč
Aktualizovaná cena díla/jeho části = 749 692 125,88 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil

(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil

(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil

(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil

(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil

(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_47_P01

ZL_CB_47_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P08_ZL_CB48_Změna hlásičů signalizace nouze

Změnový list č. ZL_CB48

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna projektu SLB – Změna hlásičů signalizace nouze

Datum vystavení: 24. 9 .2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Dle požadavku investora náhrada tahových hlásičů za tlačítkové na toaletách invalidů.

Doplnění sesterského terminálu, který v DPS chyběl.

Bližší technická specifikace změny:

Náhrada tahových hlásičů za 2x tlačítkové z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Sesterský terminál je umístěn v CB v hlavním velínu, signalizuje jak budovu CB, tak BF.

Odůvodnění:

Dle požadavku investora náhrada tahových hlásičů za tlačítkové.

Doplnění sesterského terminálu, který v DPS chyběl.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 57 521,54 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 749 749 647,42 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P08_ZL_CB48_Změna hlásičů signalizace nouze

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_48_P01
ZL_CB_48_P02

Příloha P09_ZL_CB49_Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře

Změnový list č. ZL_CB49

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změna venkovního mobiliáře – Centrální budova.

Bližší technická specifikace změny a odůvodnění:

Problematika 1 – změna provedení chodníku kolem vodního prvku

Na základě požadavku na optimalizaci mobiliáře došlo ke změně provedení chodníku kolem vodního prvku, který byl v DPS řešen betonovými dlaždicemi a dle RPD je řešen mlatem.

Problematika 2 – změna řešení prostoru dětské skupiny (Fafík)

Na základě požadavku na optimalizaci celého prostoru dětské skupiny došlo ke změně řešení, kde v DSP byla provedena terasa z dřevěných terasových prken, oplocení z dubových latěk, prostor byl doplněn o dřevěné špalky a herní prvky.

Dle RPD je terasa řešena gumovými dlaždicemi, oplocení kovovými plotovými dílci a veškeré herní prvky či dubové špalky byly zrušeny.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 3.

Cena změny bez DPH = - 2 421 499,55 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 747 328 147,87 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P09_ZL_CB49_Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_49_P01
ZL_CB_49_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P10_ZL_CB50_Zpřesnění rozsahu dlažby technologických chodníků na střeše

Změnový list č. ZL_CB50

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Zpřesnění rozsahu dlažby technologických chodníků na střeše

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změna rozsahu a vedení obslužných chodníků na střeše v technologickém zázemí – Centrální budova s ohledem na finální rozmístění všech technologií, které vyžadují pravidelný přístup.

Bližší technická specifikace změny a odůvodnění:

Na základě konečného rozmístění technologických prvků vyžadujících pravidelnou údržbu a servis došlo k upřesnění minimálně nutného rozsahu obslužných chodníků zajišťujících přístup a transportní trasy pro obsluhu.

Provedenou změnou se snižuje rozsah chodníků na Centrální budově.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = - 80 134,51 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 747 248 013,36 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Příloha P10_ZL_CB50_Zpřesnění rozsahu dlažby technologických chodníků na střeše

Vystavil	Jméno, podpis:	Datum:

Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:

Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:

Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:

Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:

Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_CB_50_P01
ZL_CB_50_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P11_ZL_CB51_Doplnění únikových terminálů

Změnový list č. ZL_CB51

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Doplnění únikových terminálů

Datum vystavení: 30. 10 .2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění systému únikových terminálů – Centrální budova.

Bližší technická specifikace změny:

Dveře, které se nacházejí na únikové cestě budou po směru úniku v případě blokace ACS vybaveny únikovým terminálem. V DPS byla na některých pozicích chybně navržena (z pohledu dnešní legislativy) zelená tlačítka pro odblokování, která však nejsou dle legislativy přípustná.

Odůvodnění:

Na základě požadavku na blokaci dveří na únikových cestách ve směru úniku je nutné takové dveře vybavit únikovým terminálem = samostatným systémem dle ČSN EN 136 37.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 395 682,76 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 747 643 696,12 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P11_ZL_CB51_Doplnění únikových terminálů

Vystavil Jméno, podpis: Datum:

Ocenil Jméno, podpis: Datum:
(Zhotovitel)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(AD)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(TDS)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Objednatel)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Poskytovatel dotace)

Příloha:

ZL_CB_51_P01

ZL_CB_51_P02

Příloha P12_ZL_CB_52_Změna množství a specifikace hlásičů EPS

Změnový list č. ZL_CB52

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna SLB – Změna množství a specifikace hlásičů EPS

Datum vystavení: 26.9.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 1

Je požadováno provedení následující změny:

V rámci EPS (Elektronická požární signalizace) jsou v RPD opraveny chyby ve VV v množství a specifikaci tlačítkových hlásičů vnitřních i venkovních, opraveny počty opticko-kouřových, multisenzorových a termodiferenčních hlásičů.

Změna způsobu detekce v místnostech trafostanice.

Bližší technická specifikace změny:

Změnou jsou opraveny chyby v počtu tlačítkových hlásičů vnitřních i venkovních, opraveny počty opticko-kouřových, multisenzorových a termodiferenčních hlásičů ve výkazu výměr.

Dochází ke změně způsobu detekce v místnostech trafostanice z bodových hlásičů na detekci pomocí lineárního teplotního kabelu. Vyhodnocovací jednotky detekce budou umístěny před vstupy do jednotlivých trafokobek.

Budou doplněny vyhodnocovací jednotky pro teplotní kabely v garážích 1PP.

Odůvodnění:

V souladu s Požárním řešením stavby a souvisejícím projektem EPS je nutné opravit množství a specifikace hlásičů.

Změna způsobu detekce v místnostech trafostanice je realizována z důvodu snadnějších pravidelných revizí EPS hlásičů v těchto prostorách.

S ohledem na nezbytnost provedených změn a nemožnost realizace jiným zhotovitelem je změna provedena v souladu s ust. § 222 odst. 5.

Cena změny bez DPH = 33 111,13 Kč



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P12_ZL_CB_52_Změna množství a specifikace hlásičů EPS

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 747 676 807,25 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_52_P01
ZL_CB_52_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P13_ZL_CB53_Změna MaR v prostoru dětské skupiny

Změnový list č. ZL_CB53

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna projektu MaR – Změna MaR v prostoru dětské skupiny

Datum vystavení: 3. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Dle IkS_6 byly provedeny úpravy v profesi MaR.

Jedná se o změny dispozic a změna návrhu vytápění prostoru dětské skupiny. Bylo navrženo vytápění podlahovým topením s měřením spotřeby tepla pro prostory dětské skupiny.

Bližší technická specifikace změny:

Úpravou dispozic je nutné změnit zapojení ovládacích prvků. Změnou způsobu vytápění se změnil způsob ovládání, byly přidány snímače teploty, čerpadlo podlahového vytápění, měřič tepla.

Odůvodnění:

Dispoziční úpravou prostoru dětské skupiny a změnou způsobu vytápění došlo ke změně navazující profese MaR.

Důvodem změny je vada projektové dokumentace, podlahové kolektory s mřížkou jsou do dětských skupin nebezpečným řešením. Jedná se o nevhodnou koncepci vytápění dětské skupiny navrženou v DVZ.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6.

Cena změny bez DPH = 38 594,62 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 747 715 401,87 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Příloha P13_ZL_CB53_Změna MaR v prostoru dětské skupiny

Vystavil	Jméno, podpis:	Datum:

Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:

Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:

Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:

Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:

Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_CB_53_P01

ZL_CB_53_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P14_ZL_CB55_Změna specifikace a rozsahu interiérových prosklených příček

Změnový list č. ZL_CB55

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna specifikace a rozsahu interiérových prosklených příček

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změny týkající se interiérových prosklených příček – Centrální budova.

Bližší technická specifikace změny:

změna typu dveří z AL na DTD v prosklených stěnách

V rámci RPD provedena záměna původně navržených plných celohliníkových dveří pod označením H01 a G01 za dveře plné dřevěné v HPL provedení jako u ostatních dřevěných dveří mimo prosklené stěny.

Odůvodnění:

Důvodem změny typů dveří je úspora finančních nákladů a zvýšení vzduchové neprůzvučnosti dveří (vylepšení akustických vlastností).

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 7. Řešení je pro uživatele výhodnější a touto změnou nedochází ke snížení standardu.

Cena změny bez DPH = - 30 000 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 747 685 401,87 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P14_ZL_CB55_Změna specifikace a rozsahu interiérových prosklených přiček

Vystavil	Jméno, podpis:	Datum:
Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_CB_55_P01
ZL_CB_55_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P15_ZL_CB56_Změna rozsahu izolace proti zemní vlhkosti

Změnový list č. ZL_CB56

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna rozsahu izolace proti zemní vlhkosti

Datum vystavení: 24. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění množství vodorovné izolace spodní stavby proti vodě. Dále se jedná o záměnu izolantu původně navrženého XPS nově za EPS.

Bližší technická specifikace změny:

Jedná se o změnu množství hydroizolací asfaltovými pásy na svislých plochách a zaizolování horní úrovně technologických kanálů.

Odůvodnění:

Změna množství izolace proti vodě je způsobena narovnáním chyby ve výkazu výměr ze zadávací projektové dokumentace.

Záměna tepelné izolace z XPS nově na měkký EPS je z důvodu umožnění pohybu přiléhajících stavebních konstrukcí.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 117 695,75,- Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 747 803 097,62 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P15_ZL_CB56_Změna rozsahu izolace proti zemní vlhkosti

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_CB_56_P01

ZL_CB_56_P02

Příloha P16_ZL_CB57_Doplnění nosné konstrukce prosklených příček v atriu

Změnový list č. ZL_CB57

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Doplnění nosné konstrukce prosklených příček v atriu

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změny týkající se realizace interiérových prosklených příček v atriu – Centrální budova.

Bližší technická specifikace změny:

Doplnění nosné ocelové konstrukce prosklených stěn v atriu dle ŽOI 158.

DPS nezohledňovala nosnou ocelovou konstrukci prosklených příček vč. jejího opláštění SDK v části atria. Samotné kotevní prvky prosklených stěn by byly pro danou váhu příček nedostačující. V RPD došlo k jejímu návrhu a doplnění viz ŽOI 158.

Odůvodnění:

Důvodem změny je chyba v DPS, kde nebyla nosná ocelová konstrukce navržena ani vykázána v rozpočtu.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 788 835,39 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 748 591 933,01 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Příloha P16_ZL_CB57_Doplnění nosné konstrukce prosklených přiček v atriu

Vystavil Jméno, podpis: Datum:

Ocenil Jméno, podpis: Datum:
(Zhotovitel)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(AD)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(TDS)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Objednatel)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Poskytovatel dotace)

Příloha:

ZL_CB_57_P01
ZL_CB_57_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P17_ZL_CB59_Změna rozsahu zemních prací

Změnový list č. ZL_CB59

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Centrální budovy Kampusu UK**

Část: Centrální budova

Název změny: Změna rozsahu zemních prací

Datum vystavení: 29. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění chybějící zeminy pro zásypy u štětovnic (zajištění stavební jámy) a pro násypy.

Bližší technická specifikace změny:

Doplnění chybějící zeminy pro provedení zásypů do úrovně hlav štětovnic a násypů nad úroveň hlav štětovnic a HTÚ severní strany objektu – viz geodetické zaměření násypů.

Odůvodnění:

V zadávací PD a výkazu výměr nebylo počítáno s plánovaným rozsahem zásypů a násypů. Z tohoto důvodu bylo nutné dopravit novou vhodnou zeminu. Částečně byla využita přebytečná zemina ze současně probíhající přístavby sousední Fakultní nemocnice.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 1 599 264,99 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 750 191 198,00 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P17_ZL_CB59_Změna rozsahu zemních prací

Vystavil	Jméno, podpis:	Datum:

Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:

Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:

Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:

Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:

Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_CB_59_P01
ZL_CB_59_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P18_ZL_BF80_Úprava systému přípravy TUV

Změnový list č. ZL_BF80

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Úprava projektu UTCH – Úprava systému přípravy TUV

Datum vystavení: 30.9.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

V rámci RPD jsou provedeny úpravy TV tak, aby byly v souladu s připojovacími podmínkami EOP Distribuce a.s. (řešeno v rámci ŽOI_98, 99 a 154).

Velikosti deskového výměníku a oběhových čerpadel byly upraveny podle požadovaného množství připravované teplé vody, uvedeného v kapitole 5.2.8 původní technické zprávy DPS, viz ŽOI_99.

Na základě žádosti investora byla z prostorových důvodů změněna akumulční nádoba na závěsné provedení. Z důvodů nízké únosnosti stěny bylo zvoleno zavěšení do stropu. Viz ŽOI_179.

Bližší technická specifikace změny:

Velikosti deskových výměníků byly upraveny podle požadovaného množství připravované teplé vody, uvedeného v kapitole 5.2.8 původní technické zprávy DPS, viz ŽOI_99.

Na základě žádosti investora byla z prostorových důvodů změněna akumulční nádoba na závěsné provedení. Z důvodů nízké únosnosti stěny bylo zvoleno zavěšení do stropu. Viz ŽOI_179.

Výpočtem dle požadovaného množství připravované teplé vody, uvedeného v kap. 5.2.8 původní technické zprávy jsou upraveny dimenze čerpadel. Viz ŽOI_99.

Byly vypuštěny přepouštěcí zkraty a nahrazeny směšovacími uzly s přidaným oběhovým čerpadlem. Bylo upraveno napojení cirkulační smyčky do akumulční nádrže, přímým napojením na nabíjecí potrubí. Podle původního schéma by cirkulace zbytečně vychlazovala ohřívanou vodu. Viz ŽOI_99.

Odůvodnění:

Uvedení do souladu s připojovacími podmínkami EOP Distribuce a.s.

Změna pozice akumulčních nádob z prostorových důvodů, aby mohl být zachován počet šatních skříněk.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P18_ZL_BF80_Úprava systému přípravy TUV

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, protože vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat v době vyhlášení VZ.

Cena změny bez DPH = 199 430,23 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 292 940 381,85 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil

(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil

(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil

(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil

(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil

(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_80_P01

ZL_BF_80_P02

Příloha P19_ZL_BF81_Úprava rozvaděčů slaboproudu

Změnový list č. ZL_BF81

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna projektu SLB – Úprava rozvaděčů slaboproudu

Datum vystavení: 30.9.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změna konstrukce dveří v technických místnostech, společných pro ESI a MaR.

Změna konstrukce ostatních dveří.

Bližší technická specifikace změny:

Aktivní rozvaděče budou dodány s perforovanými dveřmi 21 ks (původně s tvrzeným sklem).

Rozvaděče v serverovně s perforovanými dveřmi 5 ks (původně s tvrzeným sklem).

Doplnění drátěných žlabů nad rozvaděče v serverovně pro možnost jejich propojení patch kabely.

Odůvodnění:

Změna konstrukce dveří v technických místnostech, společných pro ESI a MaR, je nutná pro zajištění dostatečného chlazení aktivních prvků IT. Tyto místnosti jsou značně přeplněny IT technologií, doplněnou systémem pro pokrytí budov mobilním signálem (4G PEGAS a analogový systém IZS).

Změna konstrukce ostatních dveří bylo následně provedena z důvodu sjednocení standardu používaných racků v serverovně. Změna je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 104 188,20 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 293 044 570,05 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P19_ZL_BF81_Úprava rozvaděčů slaboproudu

Vystavil Jméno, podpis: Datum:

Ocenil Jméno, podpis: Datum:
(Zhotovitel)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(AD)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(TDS)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Objednatel)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Poskytovatel dotace)

Příloha:

ZL_BF_81_P01

ZL_BF_81_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P20_ZL_BF82_ Doplnění monitoringu čerpacích jímek

Změnový list č. ZL_BF_82

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna projektu MaR – Doplnění monitoringu čerpacích jímek

Datum vystavení: 3.9.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

V projektu DPS MaR byl na budově BF monitoring kontinuální hladiny pouze u jedné z jímek ZTI. V rámci DD byly doplněny monitoriny hladin u chybějících jímek.

V ZTI jímkách byla doplněna kontinuální čidla měření hladiny a čidla maximální hladiny.

Signalizace stavů bude přenášeno dálkově do velínu.

Bližší technická specifikace změny:

V ZTI jímkách byla doplněna kontinuální čidla měření hladiny a čidla maximální hladiny. Jedná se o následující jímky:

- Jímka VIV
- Jímka BSL3
- Jímka RIL
- Jímka ANA

Jímka GLYKOL – snímač kontinuální hladiny byl uveden v projektu, byl doplněn snímač maximální hladiny.

Odůvodnění:

U jímek ZTI umístěných v technologických kanálech je nutné monitorovat stav hladin v těchto jímkách, aby bylo zajištěno jejich včasné odčerpání a nedošlo k jejich přeplnění.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, dodavatele není možné oddělit od předchozího souvisejícího plnění.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P20_ZL_BF82_ Doplnění monitoringu čerpacích jímek

Cena změny bez DPH = 151 472,94 Kč
Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 293 196 042,99 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_82_P01

ZL_BF_82_P02

Příloha P21_ZL_BF83_ Doplnění tlačítka vypnutí větrání do místností TEM/SEM

Změnový list č. ZL_BF_83

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna projektu MaR – Doplnění tlačítek vypnutí větrání do místností TEM/SEM

Datum vystavení: 3. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

V DPS nebyla řešena vzduchotechnika s ohledem na provoz místností s velmi citlivými elektronovými mikroskopy. V rámci DD byla v místnostech TEM/SEM doplněna tlačítka se signálkou pro vypnutí VZT při práci s mikroskopy.

Bližší technická specifikace změny:

V místnostech TEM/SEM byla doplněna tlačítka se signálkou pro vypnutí VZT při vážení, aby nedocházelo k ovlivňování měřených hodnot. Jedná se o místnosti B_070, B_071, B_076, B_077.

Odůvodnění:

V rámci DD byly zohledněny požadavky na pracovní prostředí v místnostech B_070, B_071, B_076, B_077. V místnostech TEM/SEM doplněna tlačítka se signálkou pro vypnutí VZT při práci s mikroskopy.

Tato změna je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, tlačítka chyběla ve VV.

Cena změny bez DPH = 42 839, 24 Kč



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P21_ZL_BF83_ Doplnění tlačítka vypnutí větrání do místností TEM/SEM

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 293 238 882, 23 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_83_P01

ZL_BF_83_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P22_ZL_BF84_Změna množství snímačů vlhkosti a CO₂

Změnový list č. ZL_BF84

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna projektu MaR – Změna množství snímačů vlhkosti a CO₂

Datum vystavení: 4. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Dle IKS_29 a na základě požadavku investora byly upraveny počty čidel CO₂ pro řízení VZT a počty čidel vlhkosti. Investor zaslal tabulky se seznamy místností, kde upřesňuje požadavky na měření CO₂ a rH v místnostech a narovnává informace z DSP a databáze Access.

Bližší technická specifikace změny:

DPS měla ve specifikaci ovládací jednotky pro regulaci jednotlivých místností s integrovanými čidly měření prostorové teploty a CO₂. V rámci optimalizace byl snížen počet čidel CO₂. Původní jednotky jsou tedy dodány bez integrovaných čidel CO₂ a čidla jsou dodány jako samostatný prvek ve sníženém počtu dle IKS_29.

Součástí IKS jsou seznamy místností, které definují počty čidel

1) čidla CO₂:

- VZT tabulka označuje místnosti, kde se hlídá "vydýchaný vzduch" s tím, že červeně označené se ruší
- MaR tabulka označuje místnosti s hlídáním úniku plynu z láhve(přístroje) s tím, že červeně označené se ruší
- dopad do detekce technických plynů (MaR tabulka) není zohledněn v tomto ZL, bude řešen samostatným ZL.

2) čidla vlhkosti:

- R.H. celkem 12 (0-0) + 1x (20-40) + 41x (35-65) + 3x (40-40) + 14x (60-60) = 71x čidlo R.H.

2 čidla rH z uvedeného počtu jsou součástí objektu CB a tedy součástí ZL_CB44.

Odůvodnění:

K aktualizaci počtu čidel bylo přistoupeno z důvodů udržení úrovně provozní bezpečnosti souboru staveb, zejména v prostorech s lahvemi technických plynů. V DPS byl stanoven nedostatečný počet některých důležitých čidel. S cílem nenavýšit celkový rozpočet těchto



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P22_ZL_BF84_Změna množství snímačů vlhkosti a CO₂

položek zároveň proběhla optimalizace původně navržených čidel.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Čidla chyběla ve VV, nebo byla navržena chybně. Novým návrhem systému čidel došlo zároveň k úspoře prostředků.

Cena změny bez DPH = - 305 384, 40 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 292 933 497, 83 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_84_P01

ZL_BF_84_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P23_ZL_BF85_Doplnění akustické izolace potrubí

Změnový list č. ZL_BF85

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna projektu ZTI – Doplnění akustické izolace potrubí

Datum vystavení: 3. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 1

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění akustické (protihlukové) kaučukové izolace odvodňovacího potrubí dešťové kanalizace v posluchárnách a kancelářích.

Bližší technická specifikace změny:

Podtlakové odvodňovací potrubí dešťové kanalizace bude dodatečně izolované protihlukovou kaučukovou izolací K-fonik pro omezení šíření hluku z tekoucí dešťové vody.

Odůvodnění:

Z důvodu velké hlučnosti tekoucí dešťové vody v kanalizačním potrubí bude v souladu se ŽOI 239 doplněna izolace, která výrazně omezí šíření hluku v akusticky náročných prostorech.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 5.

Cena změny bez DPH = 834 637,92 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 293 768 135,75 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P23_ZL_BF85_Doplnění akustické izolace potrubí

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_85_P01

ZL_BF_85_P02

Příloha P24_ZL_BF86_Změna řešení evakuačního rozhlasu

Změnový list č. ZL_BF86

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna projektu SLB – Změna řešení evakuačního rozhlasu

Datum vystavení: 26. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

- 1) Změna typu reproduktorů z důvodu špatného návrhu v DPS.
- 2) Doplnění požárně odolných krabic do VV.

Bližší technická specifikace změny:

Ad1) V tahokovových podhledech jsou nahrazeny podhledové reproduktory svěšenými kulovými.

Chodby se sjednocujícím nástřikem budou osazeny zvukovými projektory na místo chybně navržených podhledových.

Podhledové reproduktory v lamelových podhledech, které nelze osadit, jsou nahrazeny svěšenými kulovými reproduktory.

Ad2) Upraven počet požárně odolných krabic pro zapojení reproduktorů dle aktualizovaného počtu na základě nového návrhu.

Odůvodnění:

Z důvodu chybného návrhu reproduktorů v DPS jsou navrženy jiné typy (nově reproduktor svěšený kulový) a upraven jejich počet včetně požárních krabic, do kterých jsou reproduktory zapojené.

V PD byly navrženy reproduktury chybně do podhledů na místa, kde podhledy nejsou.

Počet požárních krabic se navyšuje z důvodu chybného výkazu výměr v zadávací PD. Každý reproduktor musí být navíc osazen požárně odolnou krabicí se svorkovnicí, které chyběly ve VV.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P24_ZL_BF86_Změna řešení evakuačního rozhlasu

Cena změny bez DPH = 2 608 541, 17 Kč
Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 296 376 676, 92 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil Jméno, podpis: Datum:

Ocenil Jméno, podpis: Datum:
(Zhotovitel)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(AD)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(TDS)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Objednatel)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Poskytovatel dotace)

Příloha:

ZL_BF_86_P01

ZL_BF_86_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P25_ZL_BF87_ Změna hlásičů signalizace nouze

Změnový list č. ZL_BF87

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna projektu SLB – Změna hlásičů signalizace nouze

Datum vystavení: 24. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Dle požadavku investora náhrada tahových hlásičů za tlačítkové na WC pro imobilní občany.

Bližší technická specifikace změny:

Náhrada tahových hlásičů za 2x tlačítkové.

Odůvodnění:

Dle požadavku investora náhrada tahových hlásičů za tlačítkové.

Změna je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 54 676, 91 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 296 431 353, 83 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P25_ZL_BF87_ Změna hlásičů signalizace nouze

Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_BF_87_P01
ZL_BF_87_P02

Příloha P26_ZL_BF88_ Doplnění odvětrání bezpečnostních skříní

Změnový list č. ZL_BF88

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Úprava projektu VZT – Doplnění odvětrání bezpečnostních skříní

Datum vystavení: 18.11.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Pro zajištění bezpečného zachycení uvolněných par a plynů z bezpečnostních skříní technických plynů jsou doplněny nástavce pro skříně. Samostatné bezpečnostní skříně jsou dodávkou investora.

Bližší technická specifikace změny:

Do místností 4.C.132 (4_237), 4.H.660 (4_172), 2.H.651(Lab.chromatografie) jsou doplněny celkem 4ks odvětrávacích nástavců Asecos.

Odůvodnění:

Musí být zajištěno odvětrání bezpečnostních skříní pro tlakové láhve technických plynů, které jsou ve skříních umístěné – jedná se o CO₂, NH₃, H₂, CH₄, C₄H₁₀.

Řešení není možné dodavatelsky oddělit od dodávky stavby.

Cena změny bez DPH = 185 064 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 296 616 417, 83 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Příloha P26_ZL_BF88_ Doplnění odvětrání bezpečnostních skříní

Vystavil Jméno, podpis: Datum:

Ocenil Jméno, podpis: Datum:
(Zhotovitel)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(AD)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(TDS)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Objednatel)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Poskytovatel dotace)

Příloha:

ZL_BF_88_P01

ZL_BF_88_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P27_ZL_BF_89_Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře

Změnový list č. ZL_BF_89

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře

Datum vystavení: 30.10.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změna rozsahu a specifikace drobné venkovní architektury a mobiliáře – Budova fakult.

Bližší technická specifikace změny a odůvodnění:

Problematika 1 – změna rozsahu mobiliáře

Na základě požadavku na optimalizaci mobiliáře došlo ke zrušení mobiliáře v prostoru Jižního předpolí a mé dvorany.

Problematika 2 – změna provedení chodníku kolem vodního prvku

Na základě požadavku na optimalizaci mobiliáře došlo ke změně provedení chodníku kolem vodního prvku, který byl v DPS řešen betonovými dlaždicemi a dle RPD je řešen mlatem.

Problematika 3 – změna založení mobiliáře umístěného na střešní kci 1.PP

Na základě změny spádování střešní kce nad 1.PP pro zajištění většího spádu došlo k změně způsobu založení mobiliáře umístěného v této části. Mobiliář je tak kotven do dlažby nebo doplněn o prvky pro kotvení pod dlažbou bez nutnosti vyhotovení základů.

Cena změny bez DPH = - 985 592,85 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 295 630 824,98 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P27_ZL_BF_89_Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře

Vystavil	Jméno, podpis:	Datum:
Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_BF_89_P01
ZL_BF_89_P02

Příloha P28_ZL_BF90_ Doplnění plastových jímek do prostor BSL3 a vivária

Změnový list č. ZL_BF90

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Doplnění plastových jímek do prostor BSL3, anatomie a vivária

Datum vystavení: 18. 11. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění plastových jímek do prostor BSL3, anatomie a vivária pro akumulaci odpadní vody z příslušných prostor.

Bližší technická specifikace změny:

Jedná se o jímky na odpadní kontaminované vody z prostor laboratoří BSL3, anatomie a vivária. Jímky jsou plastové z polypropylenu svařované na stavbě.

Odůvodnění:

Pro zajištění akumulace kontaminované odpadní vody je nutné doplnit do prostoru BSL3 a anatomie plastové jímky, které jsou odolné proti krátkodobému zatížení chlornanem.

Doplněním jímek se navyšuje standard a zabezpečení úniku kontaminovaného materiálu.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 670 824 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 296 301 648,98 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Příloha P28_ZL_BF90_ Doplnění plastových jímek do prostor BSL3 a vivária

Vystavil Jméno, podpis: Datum:

Ocenil Jméno, podpis: Datum:
(Zhotovitel)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(AD)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(TDS)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Objednatel)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Poskytovatel dotace)

Příloha:

ZL_BF_90_P01

ZL_BF_90_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P29_ZL_BF91_ Změna rozsahu dlažby technologických chodníků na střeše

Změnový list č. ZL_BF_91

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna rozsahu dlažby technologických chodníků na střeše

Datum vystavení: 30.10.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změna rozsahu obslužných chodníků na střeše v technologickém zázemí – Budova fakult.

Bližší technická specifikace změny a odůvodnění:

Na základě konečného rozmístění technologických prvků vyžadujících pravidelnou údržbu a servis došlo k upřesnění minimálně nutného rozsahu obslužných chodníků zajišťujících přístup a transportní trasy pro obsluhu.

Jde o nezbytnou změnu, bez které by nebylo možné provádět údržbu technologií na střeše.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 191 896 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 296 493 544,98 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha P29_ZL_BF91_ Změna rozsahu dlažby technologických chodníků na střeše

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_91_P01
ZL_BF_91_P02

Příloha P30_ZL_BF92_ Stavební úpravy pro bibliobox

Změnový list č. ZL_BF_92

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Stavební úpravy pro bibliobox

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Dle Informace ke stavbě č. 38 jsou požadovány stavební úpravy pro osazení tzv. biblioboxu v prostoru skladu knih místnost č. 1_143.

Bližší technická specifikace změny:

Pro budoucí osazení biblioboxu je nutné vytvořit příslušný otvor do stávající požární příčky. Aby realizace byla v souladu s PBŘ, je nutné tento otvor vybavit požární roletou napojenou na EPS (elektronický protipožární systém).

Odůvodnění:

Zadávací dokumentace chybně vyhodnotila technické řešení biblioboxu. Toto zařízení po osazení do požárního předělu naruší tento předěl a je tedy nutné zajistit těsnost požárního úseku dodatečně navrženou požární roletou.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 278 434,82 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 296 771 979,80 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P30_ZL_BF92_ Stavební úpravy pro bibliobox

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_92_P01

ZL_BF_92_P02

Příloha P31_ZL_BF93_Změna rozsahu izolace proti zemní vlhkosti

Změnový list č. ZL_BF93

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna rozsahu izolace proti zemní vlhkosti

Datum vystavení: 24. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění množství vodorovné izolace spodní stavby proti vodě. Dále se jedná o záměnu izolantu původně navrženého XPS nově za EPS.

Bližší technická specifikace změny:

Jedná se o změnu množství hydroizolací asfaltovými pásy na svislých plochách a zaizolování horní úrovně technologických kanálů. Dále se jedná o odpočet vodorovných izolací na zásobovacích dvorech a navýšení množství svislé tepelné izolace XPS vč. nopové fólie na ose 1.

Odůvodnění:

Změna množství izolace proti vodě je způsobena narovnáním chyby ve výkazu výměr ze zadávací projektové dokumentace.

Záměna tepelné izolace z XPS nově na měkký EPS je z důvodu umožnění pohybu přiléhajících stavebních konstrukcí.

Důvodem je čistá úspora při zachování kvality dodávaného materiálu.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = - 90 727, 51 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 296 681 252,29 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P31_ZL_BF93_Změna rozsahu izolace proti zemní vlhkosti

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_93_P01

ZL_BF_93_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P32_ZL_BF94_Doplnění únikových terminálů

Změnový list č. ZL_BF94

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Doplnění únikových terminálů

Datum vystavení: 30.10.2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění systému únikových terminálů – Budova fakult.

Bližší technická specifikace změny:

Dveře, které se nacházejí na únikové cestě budou po směru úniku v případě blokace ACS vybaveny únikovým terminálem. V DPS byly na některých pozicích chybně navržená (z pohledu dnešní legislativy) zelená tlačítka pro odblokování, které však nejsou dle legislativy přípustná.

Odůvodnění:

Na základě požadavku na blokaci dveří na únikových cestách ve směru úniku je nutné takové dveře vybavit únikovým terminálem = samostatným systémem dle ČSN EN 136 37.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 2 205 657,86 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 298 886 910,15 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P32_ZL_BF94_Doplnění únikových terminálů

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_94_P01

ZL_BF_94_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P33_ZL_BF95_Změna množství a specifikace hlásičů EPS

Změnový list č. ZL_BF95

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna množství a specifikace hlásičů EPS

Datum vystavení: 26. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

V rámci EPS (Elektronická požární signalizace) jsou v RPD opraveny chyby ve VV v množství a specifikaci tlačítkových hlásičů vnitřních i venkovních, opraveny počty opticko-kouřových, multisenzorových a termodiferenčních hlásičů.

Změna způsobu detekce v místnostech trafostanice.

Bližší technická specifikace změny:

Změnou jsou opraveny chyby v počtu tlačítkových hlásičů vnitřních i venkovních, opraveny počty opticko-kouřových, multisenzorových a termodiferenčních hlásičů ve výkazu výměr.

Dochází ke změně způsobu detekce v místnostech trafostanice z bodových hlásičů na detekci pomocí lineárního teplotního kabelu. Vyhodnocovací jednotky detekce budou umístěny před vstupy do jednotlivých trafokobek.

Budou doplněny vyhodnocovací jednotky pro teplotní kabely v garážích 1PP.

Odůvodnění:

V souladu s Požárním řešením stavby a souvisejícím projektem EPS je nutné opravit množství a specifikace hlásičů.

Změna způsobu detekce v místnostech trafostanice je realizována z důvodu snadnějších pravidelných revizí EPS hlásičů v těchto prostorách.

S ohledem na nezbytnost provedených změn a nemožnost realizace jiným zhotovitelem je změna provedena v souladu s ust. § 222 odst. 5.

Cena změny bez DPH = 559 410,73 Kč



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P33_ZL_BF95_Změna množství a specifikace hlásičů EPS

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 299 446 320,88 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_95_P01

ZL-BF_95_P02

Příloha P34_ZL_BF96_Provedení základu pod exteriérový poutač

Změnový list č. ZL_BF_96

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Provedení základu pod exteriérový poutač

Datum vystavení: 29. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Provedení železobetonové základové konstrukce pro exteriérový poutač.

Bližší technická specifikace změny:

Realizace železobetonového základu o délce 4,8 m a výšce 1,622 m pro budoucí instalaci prefabrikovaného poutače. Samotný samostojný poutač není součástí změnového listu.

Odůvodnění:

Jedná se o dodatečný požadavek investora stavby.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 186 822,00 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 299 633 142,88 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P34_ZL_BF96_Provedení základu pod exteriérový poutač

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_96_P01

ZL_BF_96_P02

Příloha P35_ZL_BF97_Změna založení propojovací koridoru Mephared 2 - FN

Změnový list č. ZL_BF97

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna založení propojovací koridoru Mephared 2 - FN

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Založení propojovacího koridoru z MEPH2 do FN HK bylo dle zadávací PD navrženo na velkoprofilových pilotách. Nově bude koridor založen na mikropilotách.

Bližší technická specifikace změny:

V rámci založení objektu spojovacího koridoru z MEPH2 do FN HK jsou velkoprofilové piloty nahrazeny 12 kusy mikropilot s délkou 11 a 13 m.

Zároveň jsou dopočítány příslušné zemní práce.

Odůvodnění:

Z důvodu minimálního prostoru nelze použít velkoprofilovou vrtací soupravu. Z tohoto důvodu je navrženo založení na mikropilotách.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 780 157,87 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 300 413 300,75 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P35_ZL_BF97_Změna založení propojovací koridoru Mephared 2 - FN

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_97_P01

ZL_BF_97_P02

Příloha P36_ZL_BF98_Změna rozsahu provedení dlažby v objektu M1

Změnový list č. ZL_BF98

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna rozsahu provedení dlažby v objektu M1

Datum vystavení: 23. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změny rozsahu realizace dlažby v budově M1 související s vybudováním schodů z 2NP do 1NP zajišťující průchod spojovacím krčkem z M2 do atria budovy M1.

Bližší technická specifikace změny:

Změna spočívá v úpravě množství provedení dlažby ve výkazu výměr dle prováděcí projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Ve výkazu výměr nebyla dostatečná výměra pro provedení dlažby a s tím spojené práce na budově M1.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 203 329,25 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 300 616 630,00 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P36_ZL_BF98_Změna rozsahu provedení dlažby v objektu M1

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_98_P01

ZL_BF_98_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P37_ZL_BF99_Změny Měření a regulace v prostoru laboratoří BSL3

Změnový list č. ZL_BF99

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Úprava projektu MaR – Změny Měření a regulace v prostoru laboratoří BSL3

Datum vystavení: 3. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

V DPS nebylo řešeno osazení čistých nástavců s HEPA filtry na odtahu z prostoru. V rámci DD VZT bylo doplněno. Profese MaR doplní na vyústkách s HEPA filtry čidla zanesení. Do prostor BSL3 doplní tlačítka se signálkou pro vypnutí VZT při výměně HEPA filtrů v BSL3.

V prostorech BSL3 bude také doplněna signalizace ztráty přetlaku, tj. optická a akustická signalizace včetně tlačítka blokování akustické signalizace.

Bližší technická specifikace změny:

V prostorech BSL3 na vybraných vyústkách s HEPA filtry byla doplněna čidla zanesení HEPA filtrů. Jedná se o tyto místnosti:

B_080, B_295, B_269, B_280, B_270, B_079, B_084

V prostorech BSP3 byla doplněna tlačítka se signálkou pro vypnutí VZT při výměně HEPA filtrů v BSL3. Jedná se o tyto místnosti:

B_080, B_295, B_269, B_280, B_270, B_079, B_084

V prostorech BSL3 byla doplněna signalizace ztráty přetlaku, tj. optická a akustická signalizace včetně tlačítka blokování akustické signalizace. Jedná se o tyto místnosti:

B_080, B_295, B_269, B_280, B_270, B_079, B_084, B_085, B_082, B_037

Odůvodnění:

V DPS nebylo řešeno osazení čistých nástavců s HEPA filtry na odtahu z prostoru. V rámci DD

Příloha P37_ZL_BF99_Změny Měření a regulace v prostoru laboratoří BSL3

profese MaR byla doplněna signalizace zanesení filtru, možnost odstavení vzduchotechniky pro jejich bezpečnou výměnu a signalizace přetlaku v prostorech BSL3.

Jednalo se o vadu projektové dokumentace, kdy byl vadně řešen odtah a byla ohrožena osoba obsluhy HEPA filtrů.

Změna je v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 179 006,21 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 300 795 636,21 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_99_P01

ZL_BF_99_P02

Příloha P38_ZL_BF100_ Doplnění čidel pro ovládání provětrávané jižní fasády

Změnový list č. ZL_BF100

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Úprava projektu MaR – Doplnění čidel pro ovládání provětrávané jižní fasády

Datum vystavení: 3. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

V DPS nebylo řešeno řízení fasádních otvírek nad tkaninou u jižní provětrávané fasády budovy BF (osa 1), které je upraveno v rámci ŽOI_147.

Bližší technická specifikace změny:

MaR připraví kabelové propojení pro detektory větru a deště a řídicí jednotkou provětrávané fasády. Na střeše budou umístěná tři čidla větru a deště a budou propojena do řídicí jednotky.

Do každé sekce profese MaR osadí čidla teploty, vlhkosti, tlakové difference a rychlosti proudění pro řízení jednotlivých sekcí.

Profese MaR zajistí požadavek na otevření/uzavření sekce dle instalovaných čidel v příslušné sekci. Prahové hodnoty z jednotlivých čidel budou odladěny v rámci zkušebního provozu.

Odůvodnění:

V rámci DD byla doplněna ve VV chybějící čidla u jižní provětrávané fasády za účelem správné regulace provětrávání.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 78 953,07 Kč



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P38_ZL_BF100_ Doplnění čidel pro ovládání provětrávané jižní fasády

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 300 874 589,28 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_100_P01

ZL_BF_100_P02

Příloha P39_ZL_BF101_Doplnění tlačítek havarijního větrání skladů 1PP

Změnový list č. ZL_BF101

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Úprava projektu MaR – Doplnění tlačítek havarijního větrání skladů v 1PP

Datum vystavení: 3. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

V DPS nebyl zapracován požadavek na ruční zapínání havarijního větrání skladů v 1PP.

Bližší technická specifikace změny:

Ruční zapínání havarijního bude zajištěno pomocí tlačítek v místnostech skladu 1PP.
Jedná se o tyto místnosti:

B_327 Sklad tlakových lahví (nehořlavé plyny)
B_326a Sklad tlakových lahví (hořlavé plyny)
B_326b Sklad hořlavých kapalin
B_119 - 2x Sklad chemických látek

Odůvodnění:

V rámci DD bylo doplněno ruční zapínání větrání skladů, aby bylo zajištěno havarijní odvětrání v případě úniku látek.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 22 785,60 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 300 897 374,88 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P39_ZL_BF101_Doplnění tlačítek havarijního větrání skladů 1PP

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_101_P01
ZL_BF_101_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha P40_ZL_BF104_Změna specifikace a rozsahu interiérových prosklených příček

Změnový list č. ZL_BF104

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna specifikace a rozsahu interiérových prosklených příček

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změny týkající se interiérových prosklených příček – Budova fakult.

Bližší technická specifikace změny:

změna rozměrů prosklených stěn

V rámci RPD navrhujeme úpravu rozměrů prosklených příček, které byly původně osazeny na podlaze. Dle návrhu jsou nově osazeny na SDK parapet a zároveň kolem dveří jsou vytvořeny SDK sloupky.

změna typu dveří z AL na DTD v prosklených stěnách

V rámci RPD navrhujeme záměnu původně navržených plných celohliníkových dveří pod označením H01 a G01 za dveře plné dřevěné v HPL provedení jako u ostatních dřevěných dveří mimo prosklené stěny.

Odůvodnění:

Důvodem změny rozměrů prosklených stěn je umožnění vedení rozvodů elektro a ostatních profesí TZB ve stěně a možnost umístění koncových prvků (zásuvek, vypínačů, ovládacích prvků).

Důvodem změny typů dveří je úspora finančních nákladů a zvýšení vzduchové neprůzvučnosti dveří (vylepšení akustických vlastností).

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 7. Řešení je pro uživatele výhodnější a touto změnou nedochází ke snížení standardu.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P40_ZL_BF104_Změna specifikace a rozsahu interiérových prosklených přechů

Cena změny bez DPH = - 419 024,40 Kč
Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 300 478 350,48 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF104_P01

ZL_BF104_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P41_ZL_BF105_ Doplnění prokládacích kabin do prostoru cytostatik

Změnový list č. ZL_BF105

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Doplnění prokládacích kabin do prostoru cytostatik

Datum vystavení:	27. 6 .2025	Požadováno kým:	Univerzita Karlova
Podklady:	DPS, RPD	Počet příloh:	2

Je požadováno provedení následující změny:

Do prostoru cytostatik budou nově dodány a zprovozněny 2 prokládací kabiny s laminárním prouděním vč. příslušenství.

Bližší technická specifikace změny:

Prokládací kabina (620 mm x 620 mm x 1200 mm) s laminárním prouděním je navržena do prostor bez možnosti napojení centrální vzduchotechniky. Kabina využívá k filtraci vysokoúčinné filtry typu HEPA H13. Řízení kabiny zajišťuje systém společnosti YDG. Systém zajišťuje ovládání dveří a spouštění ventilátoru. Ventilátor je součástí nástavce pro HEPA filtr.

Smluvní strany se s ohledem na dodávku nad rámec plnění dle DVZ dohodly na záruční době na prokládací kabiny v délce 24 měsíců od dodání.

Odůvodnění:

Jedná se o dodatečný požadavek investora stavby a budoucího uživatele. Změna je změnou nezbytnou v souladu s ust. § 222 odst. 5.

Cena změny bez DPH = 907 639,75 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 301 385 990,23 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Příloha P41_ZL_BF105_ Doplnění prokládacích kabin do prostoru cytostatik

Vystavil Jméno, podpis: Datum:

Ocenil Jméno, podpis: Datum:
(Zhotovitel)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(AD)

Ověřil Jméno, podpis: Datum:
(TDS)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Objednatel)

Schválil Jméno, podpis: Datum:
(Poskytovatel dotace)

Příloha:

ZL_BF_105_P01
ZL_BF_105_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P42_ZL_BF107_Změna řešení stíněných laboratoří EEG

Změnový list č. ZL_BF107

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna řešení stíněných laboratoří EEG

Datum vystavení: 26. 9. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Provedení stíněných laboratoří EEG, spojitě uzavřených, s výpočtovým útlumem od 1 Hz do 1 MHz. Projekt musel být významně dopracován, protože řešení v DPS bylo nedostatečné.

Bližší technická specifikace změny:

Obě stíněné laboratoře budou vybaveny podlahou s akustickou izolací a elektrickým izolačním oddělením.

Stěny, jejichž konstrukci bude tvořit samonosná ocelová konstrukce, budou vybaveny sendvičem 1x FeZn 2 mm + 4x TF plechy 0,5 mm uložené na kovových rámech bez povrchové úpravy z důvodu zajištění plného kontaktu všech ocelových částí. Na stropě a podlaze bude uložen FeZn 2 mm + 4x TF plech 0,5 mm + 1xFeZn 1 mm.

Rozvody TZB v laboratořích budou řešeny takovým způsobem, aby nenarušily požadované parametry stínění.

Do obou laboratoří EEG budou instalovány speciální stíněné dveře.

V prostoru ovladovny bude nahrazena dělicí skládaná příčka SDK příčkou vč. dvoukřídlých dveří.

Odůvodnění:

Z důvodu chybně vyprojektované konstrukce stíněných laboratoří EEG je nutné provést významné úpravy, aby laboratoře splnily požadované parametry na stínění.

Řešení navržené v DPS bylo vadné. Jedná se o změnu dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P42_ZL_BF107_Změna řešení stíněných laboratoří EEG

Cena změny bez DPH = 7 219 321,72Kč
Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 308 605 311,95 Kč bez DPH
Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_107_P01
ZL_BF_107_P02

Příloha P43_ZL_BF108_ Doplnění nosné konstrukce prosklených příček v atriu

Změnový list č. ZL_BF108

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Doplnění nosné konstrukce prosklených příček v atriu

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změny se týkající realizace interiérových prosklených příček v atriu – Budova fakult.

Bližší technická specifikace změny:

Doplnění nosné ocelové konstrukce prosklených stěn v atriích a opláštění žlabu dle ŽOI 158.
DPS nezohledňovala nosnou ocelovou konstrukci prosklených příček a žlabu světlíku vč. jejího opláštění SDK v části atrií a samotné kotevní prvky prosklených stěn by byly pro danou váhu příček nedostačující. V RPD došlo k jejímu návrhu a doplnění viz ŽOI 158.

Odůvodnění:

Důvodem změny je chyba v DPS, kde nebyla nosná konstrukce navržena ani vykázána v rozpočtu. Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 427 797,16 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 309 033 109,11 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P43_ZL_BF108_ Doplnění nosné konstrukce prosklených přiček v atriu

Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_BF_108_P01
ZL_BF_108_P02

Příloha P44_ZL_BF109_Doplnění otvíravých světlíků pro systém ZOTK

Změnový list č. ZL_BF109

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Doplnění otvíravých světlíků pro systém ZOTK

Datum vystavení: 30. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změny týkající se doplnění otvíravých nadsvětlíků u interiérových prosklených stěn zádveří.

Bližší technická specifikace změny a odůvodnění:

Doplnění otvírek systému ZOTK na prosklené stěny zádveří dle ŽOI 212.

V rámci RPD byly dle požadavku části ZOTK a z něj vycházejícího požadavku na minimální přírodní plochu vzduchu doplněny otvírky v části nadsvětlíků u PS1030, PS.1031 vč. pohonů viz ŽOI 212.

Odůvodnění:

Pro správnou funkčnost zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK) při požáru je nutné doplnit otvírky v části nadsvětlíků pro splnění podmínky množství přivedeného vzduchu.

Řešení dostatečné plochy přívodu vzduchu ve VV chybělo. Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 177 960,00 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 309 211 069,11 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P44_ZL_BF109_Doplnění otevíracích světlíků pro systém ZOTK

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_109_P01
ZL_BF_109_P02



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P45_ZL_BF110_Změna rozsahu zemních prací

Změnový list č. ZL_BF110

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna rozsahu zemních prací

Datum vystavení: 29. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění chybějící zeminy pro zásypy u štětovnic (zajištění stavební jámy) a pro násypy.

Bližší technická specifikace změny:

Doplnění chybějící zeminy pro provedení zásypů do úrovně hlav štětovnic a násypů nad úroveň hlav štětovnic a HTÚ severní strany objektu – viz geodetické zaměření násypů.

Odůvodnění:

V zadávací PD a výkazu výměr nebylo počítáno s plánovaným rozsahem zásypů a násypů. Z tohoto důvodu bylo nutné dopravit novou vhodnou zeminu. Částečně byla využita přebytečná zemina ze současně probíhající přístavby sousední Fakultní nemocnice.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 752 753,17 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 309 963 822,28 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P45_ZL_BF110_Změna rozsahu zemních prací

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_110_P01
ZL_BF_110_P02

Příloha P46_ZL_BF111_Změna rozsahu zemních prací na vodním prvku

Změnový list č. ZL_BF111

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna rozsahu zemních prací na vodním prvku

Datum vystavení: 29. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Doplnění chybějící speciální těsnící výplně z vhodné zeminy pro realizaci vodního prvku.

Bližší technická specifikace změny:

Jedná se o doplnění násypů pro hráz vč. návozu potřebné těsnící zeminy, doplnění výkopu pro zářez hráze a výkopu pro rybníky vč. jejich propojení.

Odůvodnění:

V zadávací PD (ve výkazu výměr) nebylo počítáno s plánovaným rozsahem násypů pro hráz, výkopu pro její zářez a výkopu pro rybníky a jejich propojení.

Ve výkazu výměr chybělo 900 m³ těsnící zeminy.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 2 625 544,55 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 312 589 366,83 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P46_ZL_BF111_Změna rozsahu zemních prací na vodním prvku

Vystavil	Jméno, podpis:	Datum:
Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_BF_111_P01

ZL_BF_111_P02

Příloha P47_ZL_BF112_Změna řešení odvodnění jižní strany objektu BF

Změnový list č. ZL_BF_112

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna řešení odvodnění jižní strany objektu BF

Datum vystavení: 27. 11. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Odvodnění čistých terénních ploch podél jižní fasády objektu Budova fakult.

Bližší technická specifikace změny:

Provedení šterkového okapového chodníčku a před nimi „proleh“ pro dostatečné vsakování dešťových vod v šířce 1,8 m a hloubce 0,55 m.

Odůvodnění:

V zadávací dokumentaci zcela chybělo řešení odvodnění čistých terénních ploch podél jižní fasády Budovy fakult. Čisté terénní úpravy tvoří podél jižní fasády „zemní val“, v kterém vede kanalizace (IO 401) a voda při intenzivních deštích nebo dlouhodobých deštích bude po svahu „zemního valu“ akumulována „v příkopě“ před okny jižní fasády objektu BF.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = 428 431,85 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 313 017 798,68 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P47_ZL_BF112_Změna řešení odvodnění jižní strany objektu BF

Vystavil	Jméno, podpis:	Datum:
Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_BF_112_P01

ZL_BF_112_P02

Příloha P48_ZL_BF113_Změna rozsahu rušení technologie fontán

Změnový list č. ZL_BF_113

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Změna rozsahu zemních prací – technologie fontán

Datum vystavení: 29. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Změna rozsahu rušení stávající technologie fontán.

Bližší technická specifikace změny:

Dle zadávací PD má být stávající technologie fontán kompletně odkopána a demontována vč. odvozu k likvidaci. Na základě pokynu INV stavby byly části potrubí ponechány v zemi a následně zasypány.

Odůvodnění:

Z důvodu finančních úspor je požadováno snížení rozsahu odstranění původní technologie pro vodní fontány.

Některé podzemní části rušené fontány zůstanou neodstraněny.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

Cena změny bez DPH = - 300 840,18 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 312 716 958,50 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha P48_ZL_BF113_Změna rozsahu rušení technologie fontán

Vystavil

Jméno, podpis:

Datum:

Ocenil
(Zhotovitel)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(AD)

Jméno, podpis:

Datum:

Ověřil
(TDS)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Objednatel)

Jméno, podpis:

Datum:

Schválil
(Poskytovatel dotace)

Jméno, podpis:

Datum:

Příloha:

ZL_BF_113_P01
ZL_BF_113_P02

Příloha P49_ZL_BF114_Doplnění zdvojených podlah na schodištích v posluchárnách

Změnový list č. ZL_BF114

Projekt: **MEPHARED 2 – Novostavba Budovy fakult Kampusu UK**

Část: Budova fakult

Název změny: Doplnění zdvojených podlah na schodištích v posluchárnách

Datum vystavení: 29. 10. 2025 Požadováno kým: Univerzita Karlova

Podklady: DPS, RPD Počet příloh: 2

Je požadováno provedení následující změny:

Dodávka a montáž zdvojené podlahy na prefabrikovaných schodištích v posluchárnách.

Bližší technická specifikace změny:

Dodávka a montáž konstrukce nerozebíratelné zdvojené podlahy na vymezených podlažkách vč. napojení systému na zbytek podlah v posluchárnách.

Odůvodnění:

Doplnění realizace zdvojené podlahy na schodištích je nutná z důvodu výškového vyrovnání podlahy mezi prefabrikovaným schodištěm a podlahou na přilehlých elevacích. Chybělo v původní DPS a VV. Ve výkresech je v detailu obsaženo, schází ve VV.

Změna je v souladu s ust. § 222 odst. 6.

Cena změny bez DPH = 2 723 100,00 Kč

Aktualizovaná cena díla/jeho části = 4 315 440 058,50 Kč bez DPH

Časový dopad do termínu: změna nemá vliv do termínu dokončení stavby

Příloha P49_ZL_BF114_Doplnění zdvojených podlah na schodištích v posluchárnách

Vystavil	Jméno, podpis:	Datum:
Ocenil (Zhotovitel)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (AD)	Jméno, podpis:	Datum:
Ověřil (TDS)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Objednatel)	Jméno, podpis:	Datum:
Schválil (Poskytovatel dotace)	Jméno, podpis:	Datum:

Příloha:

ZL_BF_114_P01

ZL_BF_114_P02

všechny položky

281011		MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové			Za období: 0000-00		-		Vypracoval: Dne: 30.11.2025			
BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
BF	Budova fakult				4 065 832 259,89		0,00		0,00		4 065 832 259,89	
A.1B	BF - Budova fakult				3 593 114 169,03		0,00		0,00		3 593 114 169,03	
A.1B. Architektonicko stavební řešení					1 229 569 906,94		0,00		0,00		1 229 569 906,94	
A.1B.1.01 Zemní práce					42 040 105,00		0,00		0,00		42 040 105,00	
001 Zemní práce					42 040 105,00		0,00		0,00		42 040 105,00	
0012 Budova fakult					930 268,83		0,00		0,00		930 268,83	
1	121151126.ZP	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 strojně	35 012,0000 m2	26,57000	930 268,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35 012,0000	930 268,83	
0013 Budova fakult					4 837 382,87		0,00		0,00		4 837 382,87	
2	131251207.ZP	Hloubení jam zapažených objem přes 5000 m3 strojně	50 420,9180 m3	95,94000	4 837 382,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50 420,9180	4 837 382,87	
0016 Budova fakult					12 861 740,11		0,00		0,00		12 861 740,11	
3	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	5 353,8960 m3	85,61000	458 347,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 353,8960	458 347,04	
4	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	56 020,0220 m3	177,13000	9 922 826,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56 020,0220	9 922 826,50	
5	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	56 020,0220 m3	44,28000	2 480 566,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56 020,0220	2 480 566,57	
0017 Budova fakult					23 410 713,19		0,00		0,00		23 410 713,19	
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklác	95 234,0374 t	236,17000	22 491 422,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95 234,0374	22 491 422,61	
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	943,8960 m3	236,17000	222 919,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	943,8960	222 919,92	
8	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	11 794,8960 m3	59,04000	696 370,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 794,8960	696 370,66	
A.1B.1.03 Nové konstrukce a sanace					52 182 792,45		0,00		0,00		52 182 792,45	
003 Svislé konstrukce					26 633 527,93		0,00		0,00		26 633 527,93	
0031 Budova fakult					22 712 625,16		0,00		0,00		22 712 625,16	
9	311270331.ZP	Zdivo z vápenopiskových tvárnic tl 200 mm	7 961,4300 m2	2 518,63000	20 051 896,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 961,4300	20 051 896,44	
10	311270181.ZP	Zdivo z vápenopiskových tvárnic tl 175 mm	56,3100 m2	2 035,26000	114 605,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,3100	114 605,49	
11	311270731.ZP	Zdivo vápenopiskových tvárnic tl 300 mm	40,8600 m2	3 256,41000	133 056,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,8600	133 056,91	
12	311113112.ZP	Zed' tl 200 mm z tvárnic ztraceného bednění vyplněné betonem C:	1 182,5000 m2	1 954,61000	2 311 326,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 182,5000	2 311 326,33	
13	311113111.ZP1	Zed' tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění vyplněné betonem C:	60,8100 m2	1 673,08000	101 739,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,8100	101 739,99	
0034 Budova fakult					3 920 902,77		0,00		0,00		3 920 902,77	
14	342271401.ZP	Příčka z vápenopiskových tvárnic tl 115 mm	6,4300 m2	1 619,72000	10 414,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,4300	10 414,80	
15	342271401.ZC	Příčka z vápenopiskových tvárnic tl 125 mm	311,3600 m2	1 746,93000	543 924,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	311,3600	543 924,12	
16	342273111.ZP	Příčka z keramzitu tl 115 mm	395,5300 m2	1 390,76000	550 087,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	395,5300	550 087,30	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
17	342273111.ZP1	Příčka z keramzitu tl 100 mm Přesné távrnice pro pohledové zděr	62,4500 m2	1 574,36000	98 318,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,4500	98 318,78
18	342273112.ZC	Zděnná konstrukce z keramzitových tvárnic.VNS.004 - viz tabulka	1 181,1200 m2	2 039,92000	2 409 390,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 181,1200	2 409 390,31
19	342273112.ZP	Příčka z keramzitu tl 175 mm	146,5600 m2	1 851,23000	271 316,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,5600	271 316,27
20	342271531.ZP	Příčka z vápenopiskových tvárnic tl 150 mm	20,9800 m2	1 785,09000	37 451,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,9800	37 451,19
21	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	0,0000 m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
006		Úpravy povrchu		13 887 005,51		0,00		0,00		13 887 005,51	
0061		Budova fakult		12 412 562,98		0,00		0,00		12 412 562,98	
22	XAH.099	Stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	0,0000 m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
23	612341321.ZP	Sádrová omítka broušená tl. 10 mm	17 513,6900 m2	422,61000	7 401 460,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 513,6900	7 401 460,53
24	612321321.ZP	Vápenocementová omítka vnitřních stěn tl. 10 mm	791,0600 m2	350,68000	277 408,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	791,0600	277 408,92
25	617611112.ZP	Bezprašný transparentní nátěr (PST.106 - viz tabulka specifikaci)	32 361,8090 m2	88,12000	2 851 722,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32 361,8090	2 851 722,61
26	612831111.ZS	Barytová omítka vnitřních stěn nanášená ručně	423,0700 m2	2 098,06000	887 626,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,0700	887 626,24
27	612521031.ZP	Silikátová omítka tl. 5,0 mm včetně penetrace, omítka vnitřních st	543,8600 m2	1 828,31000	994 344,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	543,8600	994 344,68
0062		Budova fakult		1 474 442,53		0,00		0,00		1 474 442,53	
28	622231111.ZP	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením desek z fen	543,8600 m2	1 392,29000	757 210,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	543,8600	757 210,84
29	28376806.ZP	deska fenolická tepelně izolační fasádní tl 80mm	543,8600 m2	1 318,78000	717 231,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	543,8600	717 231,69
713		Izolace tepelné		1 549 033,28		0,00		0,00		1 549 033,28	
7131		Budova fakult		1 549 033,28		0,00		0,00		1 549 033,28	
30	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží.	933,1000 m2	335,77000	313 306,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	933,1000	313 306,99
31	XAH.924	deska kalcium silikátová minerální tl. 100 mm	933,1000 m2	194,82000	181 786,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	933,1000	181 786,54
32	XAH.950	Antivibrační rohož	353,2680 m2	2 983,40000	1 053 939,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	353,2680	1 053 939,75
784		Malby		10 113 225,73		0,00		0,00		10 113 225,73	
7841		Budova fakult		372 187,77		0,00		0,00		372 187,77	
33	784181101.ZP	Penetrační nátěr	17 936,7600 m2	20,75000	372 187,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 936,7600	372 187,77
7842		Budova fakult		9 741 037,96		0,00		0,00		9 741 037,96	
34	784211103.ZP	Dvojnásobné bílé malby	136 295,4800 m2	71,47000	9 741 037,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136 295,4800	9 741 037,96
A.1B.1.04		Skladby		477 559 023,35		0,00		0,00		477 559 023,35	
F		Fasáda a obvodové stěny		8 371 281,92		0,00		0,00		8 371 281,92	
F3.1		Budova fakult		407 556,84		0,00		0,00		407 556,84	
35	711161215.ZP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mn	164,5000 m2	144,10000	23 704,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	164,5000	23 704,45
36	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží.	164,5000 m2	253,61000	41 718,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	164,5000	41 718,85
37	28376448.ZP	deska XPS tl 180mm	164,5000 m2	899,17000	147 913,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	164,5000	147 913,47

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
38	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	493,5000 m2	80,69000	39 820,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	493,5000	39 820,52
39	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	493,5000 m2	293,96000	145 069,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	493,5000	145 069,26
40	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nát	164,5000 m2	11,53000	1 896,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	164,5000	1 896,69
41	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	0,0658 t	112 972,70000	7 433,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0658	7 433,60
F4.1		Budova fakult		1 481 515,94		0,00		0,00		1 481 515,94	
42	622532031.ZP	Penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolr	487,0700 m2	1 302,64000	634 476,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	487,0700	634 476,86
43	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanick	487,0700 m2	1 416,27000	689 822,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	487,0700	689 822,63
44	28375987.ZP	deska EPS tl 200mm	487,0700 m2	322,78000	157 216,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	487,0700	157 216,45
F4.2		Budova fakult		6 203 820,94		0,00		0,00		6 203 820,94	
45	712362301.ZP	Provedení hydroizolačního systému plochých střeš vytažení na	1 468,3300 m2	898,44000	1 319 206,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 468,3300	1 319 206,41
46	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	1 468,3300 m2	479,57000	704 167,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 468,3300	704 167,02
47	632481215	Separální vrstva z geotextilie	1 468,3300 m2	165,12000	242 450,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 468,3300	242 450,65
48	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanick	1 468,3300 m2	1 255,92000	1 844 105,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 468,3300	1 844 105,01
49	28376422.ZP	deska z polystyrénu XPS tl 100mm	1 468,9000 m2	391,95000	575 735,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 468,9000	575 735,36
50	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	1 468,3300 m2	449,22000	659 603,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 468,3300	659 603,20
51	62855002.ZP1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm	1 468,3300 m2	454,08000	666 739,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 468,3300	666 739,29
52	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem	1 468,3300 m2	89,84000	131 914,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 468,3300	131 914,77
53	11163150	lak penetrační asfaltový	0,5873 t	101 985,30000	59 899,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5873	59 899,23
F4.3		Budova fakult		278 388,20		0,00		0,00		278 388,20	
54	622532031.ZP	Penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolr	87,6700 m2	1 302,64000	114 202,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	114 202,45
55	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanick	87,6700 m2	1 416,27000	124 164,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	124 164,39
56	28376469.ZP	deska XPS tl 200mm	87,6700 m2	456,50000	40 021,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	40 021,36
OBK		Povrchové úpravy		9 652 023,84		0,00		0,00		9 652 023,84	
OBK.101		Budova fakult		5 933 049,37		0,00		0,00		5 933 049,37	
60	A.1A.1.4.01_00	Keramický obklad (PST.101 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	3 273,9900 m2	1 763,76000	5 774 532,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 273,9900	5 774 532,60
61	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	327,3990 m2	484,17000	158 516,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	327,3990	158 516,77
OBK.102		Budova fakult		2 833 621,04		0,00		0,00		2 833 621,04	
62	A.1A.1.4.01_00	Keramický obklad (PST.102 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	2 070,8200 m2	1 319,94000	2 733 358,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 070,8200	2 733 358,15
63	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	207,0820 m2	484,17000	100 262,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	207,0820	100 262,89
OBK.105		Budova fakult		10 407,51		0,00		0,00		10 407,51	
65	A.1A.1.4.01_01	Penetrace	505,7100 m2	20,58000	10 407,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	505,7100	10 407,51

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
OBK.106		Budova fakult		299 528,29		0,00		0,00		299 528,29	
66	A.1A.1.4.01_01	Keramický obklad (PST.101 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	131,7600 m2	1 763,76000	232 393,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	131,7600	232 393,02
67	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	13,1760 m2	484,17000	6 379,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,1760	6 379,42
68	612321111.ZP	Vápenocementová omítka	131,7600 m2	461,11000	60 755,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	131,7600	60 755,85
OBK.107		Budova fakult		59 915,05		0,00		0,00		59 915,05	
69	A.1A.1.4.01_01	Keramický obklad (PST.102 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	32,7500 m2	1 319,94000	43 228,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,7500	43 228,04
70	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	3,2750 m2	484,17000	1 585,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2750	1 585,66
71	612321111.ZP	Vápenocementová omítka	32,7500 m2	461,11000	15 101,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,7500	15 101,35
OBK.109		Budova fakult		382 753,52		0,00		0,00		382 753,52	
73	A.1A.1.4.01_02	Penetrační nátěr	776,0300 m2	20,58000	15 970,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	776,0300	15 970,70
74	612341121.ZP	Sádrová omítka broušená	776,0300 m2	472,64000	366 782,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	776,0300	366 782,82
PST.105		Budova fakult		132 749,06		0,00		0,00		132 749,06	
75	A.1b.1.4.01_12	Omyvatelný nátěr PST.105 - viz tabulka speffikací	806,2500 m2	164,65000	132 749,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	806,2500	132 749,06
PHL		Podhledy a povrchové úpravy stropu		78 470 619,92		0,00		0,00		78 470 619,92	
PHL_001		Budova fakult		11 523 330,16		0,00		0,00		11 523 330,16	
76	XAH.079	Kovový clip-in podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	5 744,8900 m2	2 005,84000	11 523 330,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 744,8900	11 523 330,16
PHL_002		Budova fakult		12 567 791,76		0,00		0,00		12 567 791,76	
77	XAH.080	Kovový clip-in podhled do laboratorních prostor - viz tabulka Spe	5 893,0400 m2	2 132,65000	12 567 791,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 893,0400	12 567 791,76
PHL_003		Budova fakult		4 723 255,45		0,00		0,00		4 723 255,45	
78	763131411.ZP	Piný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem viz te	5 742,4900 m2	793,11000	4 554 426,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 742,4900	4 554 426,24
79	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	5 742,4900 m2	29,40000	168 829,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 742,4900	168 829,21
PHL_004		Budova fakult		4 725 516,90		0,00		0,00		4 725 516,90	
80	XAH.082	Kovový lamelový podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	1 301,3400 m2	3 631,27000	4 725 516,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 301,3400	4 725 516,90
PHL_005		Budova fakult		434 684,50		0,00		0,00		434 684,50	
81	XAH.083	Sjednocující barevný nástřik - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_9	4 713,5600 m2	92,22000	434 684,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 713,5600	434 684,50
PHL_006		Budova fakult		1 853 698,88		0,00		0,00		1 853 698,88	
82	XAH.084	Plstěný lamelový podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	554,4900 m2	3 343,07000	1 853 698,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	554,4900	1 853 698,88
PHL_007		Budova fakult		4 605 516,18		0,00		0,00		4 605 516,18	
83	XAH.085	Stupňovitý podhled nad elevacemi posluhářen - viz tabulka Spe	1 430,9200 m2	3 218,57000	4 605 516,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 430,9200	4 605 516,18

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
	PHL_008	Budova fakult			587 235,41		0,00		0,00		587 235,41
84	XAH.086	Zavěšené heraklitové desky - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 9	200,1600	m2	2 933,83000	587 235,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,1600 587 235,41
	PHL_009	Budova fakult			1 568 950,31		0,00		0,00		1 568 950,31
85	763131451.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl	1 796,7000	m2	843,84000	1 516 127,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 796,7000 1 516 127,33
86	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	1 796,7000	m2	29,40000	52 822,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 796,7000 52 822,98
	PHL_010	Budova fakult			3 573 554,56		0,00		0,00		3 573 554,56
87	XAH.088	Zavěšený podhled z dřevěných lamel - viz tabulka Specifikace D.	645,8200	m2	5 533,36000	3 573 554,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	645,8200 3 573 554,56
	PHL_012	Budova fakult			691 352,87		0,00		0,00		691 352,87
88	XAH.090	Kovový clip-in akustický podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1	344,6700	m2	2 005,84000	691 352,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	344,6700 691 352,87
	PHL_013	Budova fakult			505 594,03		0,00		0,00		505 594,03
89	XAH.091	Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1 01	206,8800	m2	2 443,90000	505 594,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	206,8800 505 594,03
	PHL_014	Budova fakult			16 727 108,83		0,00		0,00		16 727 108,83
90	XAH.092	Zavěšený podhled z tahokovu - viz tabulka Specifikace D.1.1 01	4 591,8400	m2	3 642,79000	16 727 108,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 591,8400 16 727 108,83
	PHL_015	Budova fakult			2 128 140,91		0,00		0,00		2 128 140,91
91	XAH.093	Kovový clip-in podhled do laboratorních prostor s tmelenou spár	1 003,3100	m2	2 121,12000	2 128 140,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 003,3100 2 128 140,91
	PHL_016	Budova fakult			92 379,42		0,00		0,00		92 379,42
92	XAH.094	Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1 01	37,8000	m2	2 443,90000	92 379,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,8000 92 379,42
	PHL_019	Budova fakult			78 902,57		0,00		0,00		78 902,57
94	XAH.097	Bezbarvý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	1 244,5200	m2	63,40000	78 902,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 244,5200 78 902,57
	PHL_020	Budova fakult			4 492,52		0,00		0,00		4 492,52
95	XAH.098	Bílý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	70,8600	m2	63,40000	4 492,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,8600 4 492,52
	PHL_021	Budova fakult			655 224,83		0,00		0,00		655 224,83
96	XAH.099	Stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	2 105,1400	m2	247,85000	521 758,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 105,1400 521 758,95
97	XAH.110	Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	2 105,1400	m2	63,40000	133 465,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 105,1400 133 465,88
	PHL_022	Budova fakult			729 352,13		0,00		0,00		729 352,13
98	XAH.100	Stěrka, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Specifika	2 343,3000	m2	247,85000	580 786,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 343,3000 580 786,91
99	XAH.111	Bílá výmalba, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Spe	2 343,3000	m2	63,40000	148 565,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 343,3000 148 565,22
	PHL_023	Budova fakult			8 907 024,65		0,00		0,00		8 907 024,65
100	XAH.101	Tepelná izolace desky z EPS granulátu a cementu - viz tabulka S	897,4300	m3	9 504,60000	8 529 713,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	897,4300 8 529 713,18
101	XAH.112	Bílý nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	5 951,2850	m2	63,40000	377 311,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 951,2850 377 311,47

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		PHL_024 Budova fakult				1 367 687,44		0,00		0,00		1 367 687,44	
102	763131471.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl		662,6200	m2	2 034,66000	1 348 206,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	662,6200	1 348 206,41
103	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr		662,6200	m2	29,40000	19 481,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	662,6200	19 481,03
		PHL_025 Budova fakult				248 430,82		0,00		0,00		248 430,82	
104	763131412.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem a TI 4		264,2600	m2	910,70000	240 661,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,2600	240 661,58
105	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr		264,2600	m2	29,40000	7 769,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,2600	7 769,24
		PHL_026 Budova fakult				9 045,45		0,00		0,00		9 045,45	
106	XAH.104	Tmavý matný nátěr režie AV techniky - viz tabulka Specifikace D.1		52,3100	m2	172,92000	9 045,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,3100	9 045,45
		PHL_027 Budova fakult				57 277,26		0,00		0,00		57 277,26	
107	XAH.105	Omítka exteriérová - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		76,4400	m2	749,31000	57 277,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,4400	57 277,26
		PHL_029 Budova fakult				48 903,57		0,00		0,00		48 903,57	
109	XAH.107	Minerální podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		16,4300	m2	2 976,48000	48 903,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,4300	48 903,57
		PHL_030 Budova fakult				56 168,51		0,00		0,00		56 168,51	
110	763131451.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl		64,2800	m2	843,84000	54 242,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,2800	54 242,04
111	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr		64,2800	m2	29,97000	1 926,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,2800	1 926,47
		POD_Nášlap Podlahy nášlapná vrstva				63 572 545,83		0,00		0,00		63 572 545,83	
		POD - 002 Budova fakult				1 231 039,34		0,00		0,00		1 231 039,34	
113	XAH.022	Betonová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		693,4300	m2	1 775,29000	1 231 039,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	693,4300	1 231 039,34
		POD - 003 Budova fakult				2 799 291,22		0,00		0,00		2 799 291,22	
114	XAH.023	Polyuretonová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		7 141,9600	m2	391,95000	2 799 291,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 141,9600	2 799 291,22
		POD - 004 Budova fakult				384 651,89		0,00		0,00		384 651,89	
115	XAH.024	Polyuretonová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		981,3800	m2	391,95000	384 651,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,3800	384 651,89
		POD - 005 Budova fakult				485 154,07		0,00		0,00		485 154,07	
116	XAH.025	Epoxidová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		1 256,2900	m2	386,18000	485 154,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 256,2900	485 154,07
		POD - 006 Budova fakult				789 148,03		0,00		0,00		789 148,03	
117	XAH.026	Akrylátová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		318,4000	m2	2 478,48000	789 148,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	318,4000	789 148,03
		POD - 007 Budova fakult				495 708,16		0,00		0,00		495 708,16	
118	XAH.027	Polyuretanová cementová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		245,7200	m2	2 017,37000	495 708,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	495 708,16
		POD - 008 Budova fakult				14 211,53		0,00		0,00		14 211,53	
119	XAH.028	Nátěr bezprašný - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		41,7900	m2	340,07000	14 211,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,7900	14 211,53

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		POD - 009 Budova fakult		13 534,79		0,00		0,00		13 534,79	
120	XAH.029	Nátěr odolný proti olejům - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	39,8000 m2	340,07000	13 534,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,8000	13 534,79
		POD - 010 Budova fakult		12 708 965,23		0,00		0,00		12 708 965,23	
121	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	7 320,2000 m2	367,34000	2 689 002,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 320,2000	2 689 002,27
122	XAH.030	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	7 320,2000 m2	1 368,81000	10 019 962,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 320,2000	10 019 962,96
		POD - 011 Budova fakult		12 173 581,05		0,00		0,00		12 173 581,05	
123	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	5 403,4200 m2	367,34000	1 984 892,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 403,4200	1 984 892,30
124	XAH.031	homogenní kaučuková krytina ED - viz tabulka Specifikace D.1.1_	5 403,4200 m2	1 885,60000	10 188 688,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 403,4200	10 188 688,75
		POD - 012 Budova fakult		660 346,62		0,00		0,00		660 346,62	
125	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	265,0100 m2	435,78000	115 486,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	265,0100	115 486,06
126	XAH.033	homogenní kaučuková krytina EC - viz tabulka Specifikace D.1.1_	265,0100 m2	2 056,00000	544 860,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	265,0100	544 860,56
		POD - 013 Budova fakult		7 036 983,01		0,00		0,00		7 036 983,01	
127	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	3 896,4900 m2	367,34000	1 431 336,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 896,4900	1 431 336,64
128	XAH.034	homogenní kaučuková krytina - žulový vsyp - viz tabulka Specifik	3 896,4900 m2	1 438,64000	5 605 646,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 896,4900	5 605 646,37
		POD - 014 Budova fakult		438 016,59		0,00		0,00		438 016,59	
129	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	194,4200 m2	367,34000	71 418,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4200	71 418,24
130	XAH.032	homogenní kaučuková krytina ED - viz tabulka Specifikace D.1.1_	194,4200 m2	1 885,60000	366 598,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4200	366 598,35
		POD - 015 Budova fakult		9 578 303,88		0,00		0,00		9 578 303,88	
131	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	5 303,6600 m2	367,34000	1 948 246,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 303,6600	1 948 246,46
132	XAH.035	homogenní kaučuková krytina - žulový vsyp - viz tabulka Specifik	5 303,6600 m2	1 438,64000	7 630 057,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 303,6600	7 630 057,42
		POD - 018 Budova fakult		2 228 270,31		0,00		0,00		2 228 270,31	
133	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	989,0500 m2	367,34000	363 317,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	989,0500	363 317,63
134	XAH.038	homogenní kaučuková krytina ED - viz tabulka Specifikace D.1.1_	989,0500 m2	1 885,60000	1 864 952,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	989,0500	1 864 952,68
		POD - 019 Budova fakult		289 395,33		0,00		0,00		289 395,33	
135	XAH.043	Lepení kaučukové krytiny čtverce	116,1400 m2	435,78000	50 611,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	116,1400	50 611,49
136	XAH.039	Kaučuková krytina čtverce EC - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	116,1400 m2	2 056,00000	238 783,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	116,1400	238 783,84
		POD - 020 Budova fakult		339 429,23		0,00		0,00		339 429,23	
137	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	156,2800 m2	367,34000	57 407,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	156,2800	57 407,90
138	XAH.040	Homogenní kaučuková krytina ED - viz tabulka Specifikace D.1.1_	156,2800 m2	1 804,59000	282 021,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	156,2800	282 021,33
		POD - 022 Budova fakult		1 287 690,91		0,00		0,00		1 287 690,91	
139	776211211	Lepení textilních čtverců	1 053,8000 m2	253,61000	267 254,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8000	267 254,22

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
140	XAH.045	Koberec standard B - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	1 053,8000	m2	968,34000	1 020 436,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8000 1 020 436,69
		POD - 023 Budova fakult			5 858 773,69		0,00		0,00		5 858 773,69
141	776211211	Lepení textilních čtverců	4 794,6100	m2	253,61000	1 215 961,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 794,6100 1 215 961,04
142	XAH.046	Koberec standard C - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	4 794,6100	m2	968,34000	4 642 812,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 794,6100 4 642 812,65
		POD - 024 Budova fakult			839 003,09		0,00		0,00		839 003,09
143	776211211	Lepení textilních čtverců	686,6100	m2	253,61000	174 131,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100 174 131,16
144	XAH.047	Koberec standard - knihovna - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	686,6100	m2	968,34000	664 871,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100 664 871,93
		POD - 026 Budova fakult			1 562 394,79		0,00		0,00		1 562 394,79
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spárování	971,5600	m2	795,42000	772 798,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	971,5600 772 798,26
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	971,5600	m2	812,71000	789 596,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	971,5600 789 596,53
		POD - 029 Budova fakult			2 358 653,07		0,00		0,00		2 358 653,07
147	XAH.063	Montáž dřevěné podlahy	993,2300	m2	438,06000	435 094,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300 435 094,33
148	XAH.064	dřevěná podlaha - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	993,2300	m2	1 936,67000	1 923 558,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300 1 923 558,74
		POD_NP Podlahy_NP			47 787 830,69		0,00		0,00		47 787 830,69
		POD_001 Budova fakult			4 804 734,88		0,00		0,00		4 804 734,88
152	XAH.007x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	3 573,2500	m2	903,77000	3 229 396,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 573,2500 3 229 396,15
153	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	3 573,2500	m2	88,12000	314 874,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 573,2500 314 874,79
154	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	3 573,2500	m2	230,56000	823 848,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 573,2500 823 848,52
155	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	3 573,2500	m2	122,19000	436 615,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 573,2500 436 615,42
		POD_001 - / Budova fakult			2 167 963,49		0,00		0,00		2 167 963,49
156	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	1 409,9200	m2	33,55000	47 302,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200 47 302,82
157	XAH.008b	Cementový samonivelační potěr - tl. do 140 mm + kari síť pro uko	1 409,9200	m2	1 016,74000	1 433 522,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200 1 433 522,06
159	713121111.ZP	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	1 409,9200	m2	37,77000	53 252,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200 53 252,68
160	28376551.ZS	deska EPS pro snížení kročejového hluku tl 15mm + PE folie	1 409,9200	m2	449,59000	633 885,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200 633 885,93
		POD_001 - (Budova fakult			516 495,42		0,00		0,00		516 495,42
161	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	277,3100	m2	33,55000	9 303,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	277,3100 9 303,75
162	XAH.010x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	277,3100	m2	1 129,71000	313 279,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	277,3100 313 279,88
163	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	277,3100	m2	88,12000	24 436,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	277,3100 24 436,56
164	28375920.ZP	deska EPS 200 tl 40mm	277,3100	m2	161,55000	44 799,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	277,3100 44 799,43
165	28376551.ZP	deska EPS pro snížení kročejového hluku tl 15mm	277,3100	m2	449,59000	124 675,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	277,3100 124 675,80
		POD_001 - I Budova fakult			22 963,17		0,00		0,00		22 963,17
166	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	33,9200	m2	33,55000	1 138,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200 1 138,02

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
167	XAH.010x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	33,9200 m2	564,93000	19 162,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	19 162,43
168	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	33,9200 m2	37,77000	1 281,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	1 281,16
169	63231200.ZP1	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 10mm	33,9200 m2	40,73000	1 381,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	1 381,56
POD_002		Budova fakult		838 003,62		0,00		0,00		838 003,62	
170	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	621,4800 m2	33,55000	20 850,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	621,4800	20 850,65
171	XAH.012x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží, n	621,4800 m2	225,94000	140 417,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	621,4800	140 417,19
172	XAH.004	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	621,4800 m2	717,05000	445 632,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	621,4800	445 632,23
173	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	621,4800 m2	88,12000	54 764,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	621,4800	54 764,82
174	28375920.ZP	deska EPS 200 tl 40mm	621,4800 m2	161,55000	100 400,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	621,4800	100 400,09
175	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	621,4800 m2	122,19000	75 938,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	621,4800	75 938,64
POD_005		Budova fakult		97 296,20		0,00		0,00		97 296,20	
176	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	55,1400 m2	33,55000	1 849,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	1 849,95
177	XAH.014	Cementový samonivelační potěr - tl. do 30 mm	55,1400 m2	338,91000	18 687,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	18 687,50
178	XAH.015	Drátkobeton tl. do 90 mm	55,1400 m2	1 020,21000	56 254,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	56 254,38
179	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	55,1400 m2	88,12000	4 858,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	4 858,94
180	28376072.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 40mm	55,1400 m2	161,55000	8 907,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	8 907,87
181	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	55,1400 m2	122,19000	6 737,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	6 737,56
POD_010		Budova fakult		7 548 294,94		0,00		0,00		7 548 294,94	
182	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	5 474,4600 m2	33,55000	183 668,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 474,4600	183 668,13
183	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	5 474,4600 m2	904,40000	4 951 101,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 474,4600	4 951 101,62
184	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	5 474,4600 m2	88,12000	482 409,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 474,4600	482 409,42
185	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	5 474,4600 m2	230,56000	1 262 191,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 474,4600	1 262 191,50
186	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	5 474,4600 m2	122,19000	668 924,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 474,4600	668 924,27
POD_011		Budova fakult		6 971 244,97		0,00		0,00		6 971 244,97	
187	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	5 055,9500 m2	33,55000	169 627,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 055,9500	169 627,12
188	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	5 055,9500 m2	904,40000	4 572 601,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 055,9500	4 572 601,18
189	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	5 055,9500 m2	88,12000	445 530,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 055,9500	445 530,31
190	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	5 055,9500 m2	230,56000	1 165 699,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 055,9500	1 165 699,83
191	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	5 055,9500 m2	122,19000	617 786,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 055,9500	617 786,53
POD_012		Budova fakult		177 398,98		0,00		0,00		177 398,98	
192	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	128,6600 m2	33,55000	4 316,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,6600	4 316,54
193	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	128,6600 m2	904,40000	116 360,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,6600	116 360,10

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
194	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	128,6600	m2	88,12000	11 337,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,6600	11 337,52
195	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	128,6600	m2	230,56000	29 663,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,6600	29 663,85
196	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	128,6600	m2	122,19000	15 720,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,6600	15 720,97
POD_013 Budova fakult			5 259 343,43			0,00		0,00		5 259 343,43		
197	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	3 814,3800	m2	33,55000	127 972,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 814,3800	127 972,45
198	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	3 814,3800	m2	904,40000	3 449 725,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 814,3800	3 449 725,27
199	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	3 814,3800	m2	88,12000	336 123,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 814,3800	336 123,17
200	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	3 814,3800	m2	230,56000	879 443,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 814,3800	879 443,45
201	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	3 814,3800	m2	122,19000	466 079,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 814,3800	466 079,09
POD_014 Budova fakult			268 056,40			0,00		0,00		268 056,40		
202	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	194,4100	m2	33,55000	6 522,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4100	6 522,46
203	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	194,4100	m2	904,40000	175 824,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4100	175 824,40
204	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	194,4100	m2	88,12000	17 131,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4100	17 131,41
205	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	194,4100	m2	230,56000	44 823,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4100	44 823,17
206	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	194,4100	m2	122,19000	23 754,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4100	23 754,96
POD_015 Budova fakult			6 875 237,75			0,00		0,00		6 875 237,75		
207	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	4 986,3200	m2	33,55000	167 291,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 986,3200	167 291,04
208	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	4 986,3200	m2	904,40000	4 509 627,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 986,3200	4 509 627,81
209	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	4 986,3200	m2	88,12000	439 394,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 986,3200	439 394,52
210	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	4 986,3200	m2	230,56000	1 149 645,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 986,3200	1 149 645,94
211	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	4 986,3200	m2	122,19000	609 278,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 986,3200	609 278,44
POD_018 Budova fakult			1 201 793,30			0,00		0,00		1 201 793,30		
212	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	871,6100	m2	33,55000	29 242,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	871,6100	29 242,52
213	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	871,6100	m2	904,40000	788 284,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	871,6100	788 284,08
214	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	871,6100	m2	88,12000	76 806,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	871,6100	76 806,27
215	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	871,6100	m2	230,56000	200 958,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	871,6100	200 958,40
216	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	871,6100	m2	122,19000	106 502,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	871,6100	106 502,03
POD_019 Budova fakult			41 116,42			0,00		0,00		41 116,42		
217	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	29,8200	m2	33,55000	1 000,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200	1 000,46
218	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	29,8200	m2	904,40000	26 969,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200	26 969,21
219	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	29,8200	m2	88,12000	2 627,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200	2 627,74
220	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	29,8200	m2	230,56000	6 875,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200	6 875,30

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
221	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	29,8200 m2	122,19000	3 643,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200 3 643,71
POD_019 - I Budova fakult				79 119,86		0,00		0,00		79 119,86
222	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	38,5800 m2	33,55000	1 294,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5800 1 294,36
223	771151026.ZP1	Samonivelační cementová hmota tl. do 15 mm	38,5800 m2	899,16000	34 689,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5800 34 689,59
224	XAH.019	Cementový samonivelační potěr - tl. do 60 mm	38,5800 m2	677,22000	26 127,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5800 26 127,15
225	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	38,5800 m2	88,12000	3 399,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5800 3 399,67
226	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	38,5800 m2	230,56000	8 895,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5800 8 895,00
227	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	38,5800 m2	122,19000	4 714,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5800 4 714,09
POD_019 - I Budova fakult				186 053,58		0,00		0,00		186 053,58
228	XAH.009	Zdvojená podlaha vč. nosné konstrukce	47,7500 m2	3 896,41000	186 053,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,7500 186 053,58
POD_020 Budova fakult				53 001,84		0,00		0,00		53 001,84
229	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	38,4400 m2	33,55000	1 289,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,4400 1 289,66
230	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	38,4400 m2	904,40000	34 765,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,4400 34 765,14
231	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	38,4400 m2	88,12000	3 387,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,4400 3 387,33
232	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	38,4400 m2	230,56000	8 862,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,4400 8 862,73
233	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	38,4400 m2	122,19000	4 696,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,4400 4 696,98
POD_020 - I Budova fakult				9 920,88		0,00		0,00		9 920,88
234	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	8,6100 m2	33,55000	288,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100 288,87
235	XAH.019a	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm + kari síť pro uko	8,6100 m2	677,83000	5 836,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100 5 836,12
237	713121121.ZP	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	8,6100 m2	88,12000	758,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100 758,71
238	28375908.ZS	deska EPS 150 tl 40mm + PE folie	8,6100 m2	230,56000	1 985,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100 1 985,12
239	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	8,6100 m2	122,19000	1 052,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100 1 052,06
POD_022 Budova fakult				1 333 324,68		0,00		0,00		1 333 324,68
240	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	1 053,8200 m2	33,55000	35 355,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8200 35 355,66
241	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	1 053,8200 m2	790,81000	833 371,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8200 833 371,39
242	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	1 053,8200 m2	88,12000	92 862,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8200 92 862,62
243	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	1 053,8200 m2	230,56000	242 968,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8200 242 968,74
244	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	1 053,8200 m2	122,19000	128 766,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8200 128 766,27
POD_023 Budova fakult				5 928 462,90		0,00		0,00		5 928 462,90
245	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	4 685,6800 m2	33,55000	157 204,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 685,6800 157 204,56
246	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	4 685,6800 m2	790,81000	3 705 482,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 685,6800 3 705 482,60
247	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	4 685,6800 m2	88,12000	412 902,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 685,6800 412 902,12

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
248	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	4 685,6800 m2	230,56000	1 080 330,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 685,6800	1 080 330,38
249	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	4 685,6800 m2	122,19000	572 543,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 685,6800	572 543,24
POD_024		Budova fakult		868 719,57		0,00		0,00		868 719,57	
250	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	686,6100 m2	33,55000	23 035,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100	23 035,77
251	XA.H.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	686,6100 m2	790,81000	542 978,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100	542 978,05
252	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	686,6100 m2	88,12000	60 504,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100	60 504,07
253	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	686,6100 m2	230,56000	158 304,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100	158 304,80
254	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	686,6100 m2	122,19000	83 896,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100	83 896,88
POD_026		Budova fakult		935 903,29		0,00		0,00		935 903,29	
255	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	739,7100 m2	33,55000	24 817,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	739,7100	24 817,27
256	XA.H.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	739,7100 m2	790,81000	584 970,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	739,7100	584 970,07
257	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	739,7100 m2	88,12000	65 183,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	739,7100	65 183,25
258	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	739,7100 m2	230,56000	170 547,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	739,7100	170 547,54
259	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	739,7100 m2	122,19000	90 385,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	739,7100	90 385,16
POD_029		Budova fakult		1 603 381,12		0,00		0,00		1 603 381,12	
260	XA.H.020	Celoplošné lepidlo včetně základního nátěru	993,2300 m2	349,09000	346 726,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300	346 726,66
261	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	993,2300 m2	33,55000	33 322,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300	33 322,87
262	XA.H.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	993,2300 m2	790,80000	785 446,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300	785 446,28
263	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	993,2300 m2	88,12000	87 523,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300	87 523,43
264	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	993,2300 m2	230,56000	228 999,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300	228 999,11
265	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	993,2300 m2	122,19000	121 362,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300	121 362,77
POD_PP		Podlahy_PP		17 980 230,00		0,00		0,00		17 980 230,00	
POD_001S		Budova fakult		524 693,74		0,00		0,00		524 693,74	
267	XA.H.001x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	332,0300 m2	969,17000	321 793,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0300	321 793,52
268	632481213	Separální vrstva z PE fólie	332,0300 m2	18,85000	6 258,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0300	6 258,77
269	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	332,0300 m2	88,12000	29 258,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0300	29 258,48
270	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	332,0300 m2	321,21000	106 651,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0300	106 651,36
271	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	332,0300 m2	182,91000	60 731,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0300	60 731,61
POD_002S		Budova fakult		116 113,62		0,00		0,00		116 113,62	
272	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	71,9500 m2	33,55000	2 413,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	2 413,92
273	XA.H.001x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	71,9500 m2	969,17000	69 731,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	69 731,78
274	632481213	Separální vrstva z PE fólie	71,9500 m2	18,85000	1 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	1 356,26

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
275	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	71,9500	m2	88,12000	6 340,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	6 340,23
276	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	71,9500	m2	321,21000	23 111,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	23 111,06
277	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	71,9500	m2	182,91000	13 160,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	13 160,37
POD_003.1š Budova fakult					3 537 412,79		0,00		0,00		3 537 412,79	
278	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	7 141,9600	m2	495,30000	3 537 412,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 141,9600	3 537 412,79
POD_004S Budova fakult					2 244 681,38		0,00		0,00		2 244 681,38	
279	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	981,2300	m2	33,55000	32 920,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	32 920,27
280	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	981,2300	m2	793,75000	778 851,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	778 851,31
281	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	981,2300	m2	849,23000	833 289,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	833 289,95
282	632481213	Separáčnı vrstva z PE fólie	981,2300	m2	18,85000	18 496,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	18 496,19
283	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	981,2300	m2	88,12000	86 465,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	86 465,99
284	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	981,2300	m2	321,21000	315 180,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	315 180,89
285	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	981,2300	m2	182,91000	179 476,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	179 476,78
POD_005S Budova fakult					2 747 774,76		0,00		0,00		2 747 774,76	
286	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	1 201,1500	m2	33,55000	40 298,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 201,1500	40 298,58
287	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	1 201,1500	m2	793,75000	953 412,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 201,1500	953 412,81
288	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	1 201,1500	m2	849,23000	1 020 052,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 201,1500	1 020 052,61
289	632481213	Separáčnı vrstva z PE fólie	1 201,1500	m2	18,85000	22 641,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 201,1500	22 641,68
290	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	1 201,1500	m2	88,12000	105 845,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 201,1500	105 845,34
291	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	1 201,1500	m2	321,21000	385 821,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 201,1500	385 821,39
292	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	1 201,1500	m2	182,91000	219 702,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 201,1500	219 702,35
POD_006S Budova fakult					603 289,45		0,00		0,00		603 289,45	
293	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	237,2400	m2	33,55000	7 959,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	7 959,40
294	771151026.ZS	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 20 mm	237,2400	m2	1 198,89000	284 424,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	284 424,66
295	XAH.004	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	237,2400	m2	699,42000	165 930,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	165 930,40
296	632481213	Separáčnı vrstva z PE fólie	237,2400	m2	18,85000	4 471,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	4 471,97
297	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	237,2400	m2	88,12000	20 905,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	20 905,59
298	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	237,2400	m2	321,21000	76 203,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	76 203,86
299	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	237,2400	m2	182,91000	43 393,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	43 393,57
POD_006S-I Budova fakult					186 112,07		0,00		0,00		186 112,07	
300	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	81,1600	m2	33,55000	2 722,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	2 722,92
301	771151026.ZS	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 20 mm	81,1600	m2	899,16000	72 975,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	72 975,83

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
302	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	81,1600 m2	749,35000	60 817,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	60 817,25
303	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	81,1600 m2	18,85000	1 529,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	1 529,87
304	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	81,1600 m2	88,12000	7 151,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	7 151,82
305	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	81,1600 m2	321,21000	26 069,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	26 069,40
306	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	81,1600 m2	182,91000	14 844,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	14 844,98
POD_007S		Budova fakult		529 099,06		0,00		0,00		529 099,06	
307	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	245,7200 m2	33,55000	8 243,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	8 243,91
308	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	245,7200 m2	659,39000	162 025,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	162 025,31
309	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	245,7200 m2	849,23000	208 672,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	208 672,80
310	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	245,7200 m2	18,85000	4 631,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	4 631,82
311	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	245,7200 m2	88,12000	21 652,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	21 652,85
312	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	245,7200 m2	321,21000	78 927,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	78 927,72
313	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	245,7200 m2	182,91000	44 944,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	44 944,65
POD_010S		Budova fakult		2 532 272,03		0,00		0,00		2 532 272,03	
314	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	1 096,4400 m2	899,16000	985 874,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	985 874,99
315	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	1 096,4400 m2	799,29000	876 373,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	876 373,53
316	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	1 096,4400 m2	18,85000	20 667,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	20 667,89
317	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	1 096,4400 m2	88,12000	96 618,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	96 618,29
318	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	1 096,4400 m2	321,21000	352 187,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	352 187,49
319	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	1 096,4400 m2	182,91000	200 549,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	200 549,84
POD_010S -		Budova fakult		1 730 653,80		0,00		0,00		1 730 653,80	
320	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	749,3500 m2	899,16000	673 785,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	673 785,55
321	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	749,3500 m2	799,29000	598 947,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	598 947,96
322	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	749,3500 m2	18,85000	14 125,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	14 125,25
323	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	749,3500 m2	88,12000	66 032,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	66 032,72
324	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	749,3500 m2	321,21000	240 698,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	240 698,71
325	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	749,3500 m2	182,91000	137 063,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	137 063,61
POD_011S		Budova fakult		505 073,30		0,00		0,00		505 073,30	
326	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	218,6900 m2	899,16000	196 637,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	196 637,30
327	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	218,6900 m2	799,29000	174 796,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	174 796,73
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	218,6900 m2	18,85000	4 122,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	4 122,31
329	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	218,6900 m2	88,12000	19 270,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	19 270,96
330	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	218,6900 m2	321,21000	70 245,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	70 245,41

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
331	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	218,6900 m2	182,91000	40 000,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	40 000,59
POD_011S - Budova fakult				231 415,90		0,00		0,00		231 415,90	
332	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	100,2000 m2	899,16000	90 095,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	90 095,83
333	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	100,2000 m2	799,29000	80 088,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	80 088,86
334	632481213	Separální vrstva z PE fólie	100,2000 m2	18,85000	1 888,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	1 888,77
335	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	100,2000 m2	88,12000	8 829,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	8 829,62
336	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	100,2000 m2	321,21000	32 185,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	32 185,24
337	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	100,2000 m2	182,91000	18 327,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	18 327,58
POD_012S Budova fakult				314 905,78		0,00		0,00		314 905,78	
338	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	136,3500 m2	899,16000	122 600,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	122 600,47
339	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	136,3500 m2	799,29000	108 983,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	108 983,19
340	632481213	Separální vrstva z PE fólie	136,3500 m2	18,85000	2 570,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	2 570,20
341	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	136,3500 m2	88,12000	12 015,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	12 015,16
342	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	136,3500 m2	321,21000	43 796,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	43 796,98
343	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	136,3500 m2	182,91000	24 939,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	24 939,78
POD_013S Budova fakult				189 590,14		0,00		0,00		189 590,14	
344	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	82,0900 m2	899,16000	73 812,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	73 812,04
345	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	82,0900 m2	799,29000	65 613,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	65 613,72
346	632481213	Separální vrstva z PE fólie	82,0900 m2	18,85000	1 547,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	1 547,40
347	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	82,0900 m2	88,12000	7 233,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	7 233,77
348	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	82,0900 m2	321,21000	26 368,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	26 368,13
349	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	82,0900 m2	182,91000	15 015,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	15 015,08
POD_015S Budova fakult				732 909,42		0,00		0,00		732 909,42	
350	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	317,3400 m2	899,16000	285 339,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	285 339,43
351	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	317,3400 m2	799,29000	253 646,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	253 646,69
352	632481213	Separální vrstva z PE fólie	317,3400 m2	18,85000	5 981,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	5 981,86
353	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	317,3400 m2	88,12000	27 964,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	27 964,00
354	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	317,3400 m2	321,21000	101 932,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	101 932,78
355	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	317,3400 m2	182,91000	58 044,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	58 044,66
POD_018S Budova fakult				271 255,46		0,00		0,00		271 255,46	
356	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	117,4500 m2	899,16000	105 606,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,4500	105 606,34
357	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	117,4500 m2	799,29000	93 876,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,4500	93 876,61

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
358	632481213	Separáčn	117,4500 m2	18,85000	2 213,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,4500	2 213,93
359	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	117,4500 m2	88,12000	10 349,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,4500	10 349,69
360	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	117,4500 m2	321,21000	37 726,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,4500	37 726,11
361	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	117,4500 m2	182,91000	21 482,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,4500	21 482,78
POD_020S		Budova fakult		252 247,97		0,00		0,00		252 247,97	
362	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	109,2200 m2	899,16000	98 206,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200	98 206,26
363	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	109,2200 m2	799,29000	87 298,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200	87 298,45
364	632481213	Separáčn	109,2200 m2	18,85000	2 058,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200	2 058,80
365	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	109,2200 m2	88,12000	9 624,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200	9 624,47
366	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	109,2200 m2	321,21000	35 082,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200	35 082,56
367	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	109,2200 m2	182,91000	19 977,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200	19 977,43
POD_023S		Budova fakult		240 139,96		0,00		0,00		240 139,96	
368	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	108,9500 m2	793,75000	86 479,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,9500	86 479,06
369	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	108,9500 m2	799,29000	87 082,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,9500	87 082,65
370	632481213	Separáčn	108,9500 m2	18,85000	2 053,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,9500	2 053,71
371	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	108,9500 m2	88,12000	9 600,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,9500	9 600,67
372	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	108,9500 m2	321,21000	34 995,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,9500	34 995,83
373	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	108,9500 m2	182,91000	19 928,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,9500	19 928,04
POD_026S		Budova fakult		490 589,37		0,00		0,00		490 589,37	
374	771591112.ZP	Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizola	231,9100 m2	655,11000	151 926,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,9100	151 926,56
375	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	231,9100 m2	849,23000	196 944,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,9100	196 944,93
376	632481213	Separáčn	231,9100 m2	18,85000	4 371,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,9100	4 371,50
377	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	231,9100 m2	88,12000	20 435,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,9100	20 435,91
378	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	231,9100 m2	321,21000	74 491,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,9100	74 491,81
379	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	231,9100 m2	182,91000	42 418,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,9100	42 418,66
PST		Povrchy stěn		45 900 950,88		0,00		0,00		45 900 950,88	
PST.01		Budova fakult		45 900 950,88		0,00		0,00		45 900 950,88	
382	PST.110	Tmavý nátěr - další specifikace viz D.1.1_01_999 Specifikace	300,0000 m2	167,15000	50 145,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	50 145,00
383	PST.111	Panely akustické nehořlavé - dýha - další specifikace viz D.1.1_01_999 Specifikace	1 053,1400 m2	19 273,80000	20 298 009,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,1400	20 298 009,73
384	PST.112	Panely akustické nehořlavé - šedá - další specifikace viz D.1.1_01_999 Specifikace	220,0000 m2	13 679,51000	3 009 492,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,0000	3 009 492,20
385	PST.113	Panely akustické nehořlavé - bílé - další specifikace viz D.1.1_01_999 Specifikace	150,0000 m2	13 679,51000	2 051 926,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	2 051 926,50
386	PST.114	Panely nehořlavé - bílé - další specifikace viz D.1.1_01_999 Specifikace	330,0000 m2	12 767,54000	4 213 288,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	330,0000	4 213 288,20
387	PST.115	Panely akustické - další specifikace viz D.1.1_01_999 Specifikace	460,0000 m2	14 591,48000	6 712 080,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	460,0000	6 712 080,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
388	PST.116	Obklad dřevěné lamely - další specifikace viz D.1.1 01 999 Spec	525,0000 m2	13 948,67000	7 323 051,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	525,0000	7 323 051,75
389	PST.117	Příplatek SDK v kvalitě Q4 - další specifikace viz D.1.1 01 999 S	840,0000 m2	280,13000	235 309,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	840,0000	235 309,20
390	PST.118	Příplatek SDK v kvalitě Q4 - další specifikace viz D.1.1 01 999 S	1 920,0000 m2	280,13000	537 849,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 920,0000	537 849,60
391	PST.119	Obklad výtahový portál - další specifikace viz D.1.1 01 999 Spec	170,0000 m2	8 645,87000	1 469 797,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	1 469 797,90
STR		Skladby střech		55 368 605,90		0,00		0,00		55 368 605,90	
STR.01		Budova fakult		19 448 233,04		0,00		0,00		19 448 233,04	
392	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	6 790,0700 m2	337,52000	2 291 784,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	2 291 784,43
393	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	6 790,0700 m2	479,57000	3 256 313,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	3 256 313,87
394	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvou	6 790,0700 m2	34,00000	230 862,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	230 862,38
395	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	6 790,0700 m2	38,85000	263 794,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	263 794,22
396	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	6 790,0700 m2	78,92000	535 872,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	535 872,32
397	28375992.ZP	deska EPS 150 GREY tl 180mm	6 790,0700 m2	709,04000	4 814 431,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	4 814 431,23
398	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	6 790,0700 m2	168,76000	1 145 892,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	1 145 892,21
399	28376102	klin izolační EPS GREY 150 spádový	288,5780 m3	4 328,30000	1 249 052,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	288,5780	1 249 052,05
400	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	6 790,0700 m2	281,67000	1 912 559,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	1 912 559,02
401	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	6 790,0700 m2	454,08000	3 083 234,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	3 083 234,99
402	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	6 790,0700 m2	57,06000	387 441,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 790,0700	387 441,39
403	11163150	lak penetrační asfaltový	2,7160 t	101 985,30000	276 994,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7160	276 994,93
STR.03		Budova fakult		6 570 370,24		0,00		0,00		6 570 370,24	
404	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	2 244,7700 m2	337,52000	757 654,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	757 654,77
405	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	2 244,7700 m2	479,57000	1 076 524,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	1 076 524,35
406	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvou	2 244,7700 m2	34,00000	76 322,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	76 322,18
407	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	2 244,7700 m2	38,85000	87 209,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	87 209,31
408	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	2 244,7700 m2	78,92000	177 157,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	177 157,25
409	28375992.ZP1	deska EPS 150 tl 180mm	2 244,7700 m2	609,48000	1 368 142,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	1 368 142,42
410	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	2 244,7700 m2	168,76000	378 827,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	378 827,39
411	28376102	klin izolační EPS GREY 150 spádový	179,5816 m3	4 328,30000	777 283,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,5816	777 283,04
412	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	2 244,7700 m2	281,67000	632 284,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	632 284,37
413	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	2 244,7700 m2	454,08000	1 019 305,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	1 019 305,16
414	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	2 244,7700 m2	57,06000	128 086,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,7700	128 086,58
415	11163150	lak penetrační asfaltový	0,8979 t	101 985,30000	91 573,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8979	91 573,42
STR.05		Budova fakult		600 246,09		0,00		0,00		600 246,09	
416	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	232,1400 m2	673,83000	156 422,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	156 422,90

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
417	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	232,1400 m2	479,57000	111 327,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	111 327,38
418	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrst	232,1400 m2	34,00000	7 892,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	7 892,76
419	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	232,1400 m2	38,85000	9 018,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	9 018,64
420	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	232,1400 m2	168,76000	39 175,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	39 175,95
421	28376102.ZP	klín izolační EPS 150 (grafitový)	19,1520 m3	4 328,30000	82 895,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,1520	82 895,60
422	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	232,1400 m2	281,67000	65 386,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	65 386,87
423	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	232,1400 m2	454,08000	105 410,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	105 410,13
424	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	232,1400 m2	57,06000	13 245,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	13 245,91
425	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0929 t	101 985,30000	9 469,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0929	9 469,95
STR.06		Budova fakult		3 102 206,90		0,00		0,00		3 102 206,90	
426	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	717,2400 m2	516,10000	370 167,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	370 167,56
427	632481215.ZP	Separální vrstva z geotextilie 300g/m2	717,2400 m2	108,06000	77 504,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	77 504,95
428	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	1 434,4800 m2	281,67000	404 049,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 434,4800	404 049,98
429	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	717,2400 m2	540,28000	387 510,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	387 510,43
430	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	717,2400 m2	390,94000	280 397,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	280 397,81
431	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	86,0690 m3	6 240,00000	537 070,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	86,0690	537 070,56
432	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	717,2400 m2	78,92000	56 604,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	56 604,58
433	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	717,2400 m2	545,14000	390 996,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	390 996,21
434	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	717,2400 m2	281,67000	202 024,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	202 024,99
435	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	717,2400 m2	454,08000	325 684,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	325 684,34
436	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	717,2400 m2	57,06000	40 925,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	40 925,71
437	11163150	lak penetrační asfaltový	0,2870 t	101 985,30000	29 269,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2870	29 269,78
STR.07		Budova fakult		236 886,91		0,00		0,00		236 886,91	
438	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	51,8600 m2	516,10000	26 764,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	26 764,95
439	632481215.ZP	Separální vrstva z geotextilie 300g/m2	51,8600 m2	108,06000	5 603,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	5 603,99
440	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	103,7200 m2	281,67000	29 214,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103,7200	29 214,81
441	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	51,8600 m2	540,28000	28 018,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	28 018,92
442	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	51,8600 m2	390,94000	20 274,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	20 274,15
443	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	6,2230 m3	6 240,00000	38 831,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,2230	38 831,52
444	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,2300 t	54 600,00000	12 558,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2300	12 558,00
445	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	51,8600 m2	78,92000	4 092,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	4 092,79
446	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	51,8600 m2	545,14000	28 270,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	28 270,96
447	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	51,8600 m2	281,67000	14 607,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	14 607,41

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
448	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	51,8600 m2	454,08000	23 548,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	23 548,59
449	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	51,8600 m2	57,06000	2 959,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	2 959,13
450	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0210 t	101 985,30000	2 141,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0210	2 141,69
STR.08		Budova fakult		561 141,33		0,00		0,00		561 141,33	
451	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	138,6600 m2	516,10000	71 562,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	71 562,43
452	632481215.ZP	Separáční vrstva z geotextilie 300g/m2	138,6600 m2	108,06000	14 983,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	14 983,60
453	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	277,3200 m2	281,67000	78 112,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	277,3200	78 112,72
454	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	138,6600 m2	540,28000	74 915,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	74 915,22
455	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	138,6600 m2	390,94000	54 207,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	54 207,74
456	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	138,6600 m2	168,76000	23 400,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	23 400,26
457	28376105.ZP1	spádové dilce z polystyrenu EPS300 s nakaširovaným asf. páser	9,7060 m3	7 437,64000	72 189,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,7060	72 189,73
458	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dil	138,6600 m2	78,92000	10 943,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	10 943,05
459	28376457.ZP1	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 60mm	138,6600 m2	326,60000	45 286,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	45 286,36
460	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	138,6600 m2	281,67000	39 056,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	39 056,36
461	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	138,6600 m2	454,08000	62 962,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	62 962,73
462	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	138,6600 m2	57,06000	7 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,6600	7 911,94
463	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0550 t	101 985,30000	5 609,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0550	5 609,19
STR.12		Budova fakult		7 647 311,66		0,00		0,00		7 647 311,66	
464	762952048.ZP	Montáž teras z prken na rošt	637,3400 m2	1 320,42000	841 556,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	637,3400	841 556,48
465	61189995.ZP	palubky terasové do venkovního prostředí	637,3400 m2	2 732,57000	1 741 576,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	637,3400	1 741 576,16
466	636311121.ZP	Kladení dlažby z betonových dlaždic na terče plastové rektifikačr	443,5700 m2	1 163,80000	516 226,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	443,5700	516 226,77
467	59245320.ZP	dlažba betonová tl. 40 mm	443,5700 m2	786,24000	348 752,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	443,5700	348 752,48
468	632481215.ZS	Separáční vrstva z geotextilie 500g/m2	1 080,9100 m2	134,77000	145 674,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	145 674,24
469	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii mechanicky kotve	1 080,9100 m2	337,52000	364 828,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	364 828,74
470	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	1 080,9100 m2	479,57000	518 372,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	518 372,01
471	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrst	1 080,9100 m2	34,00000	36 750,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	36 750,94
472	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	1 080,9100 m2	38,85000	41 993,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	41 993,35
473	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dil	1 080,9100 m2	78,92000	85 305,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	85 305,42
474	28376506.ZP	deska izolační PIR MV tl 160mm	1 080,9100 m2	1 432,65000	1 548 565,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	1 548 565,71
475	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	1 080,9100 m2	168,76000	182 414,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	182 414,37
476	28376102	klín izolační EPS GREY 150 spádový	86,4730 m3	4 328,30000	374 281,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	86,4730	374 281,09
477	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	1 080,9100 m2	281,67000	304 459,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	304 459,92
478	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	1 080,9100 m2	454,08000	490 819,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	490 819,61

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
479	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	1 080,9100 m2	57,06000	61 676,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,9100	61 676,72
480	11163150	lak penetrační asfaltový	0,4320 t	101 985,30000	44 057,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4320	44 057,65
STR.14		Budova fakult		15 695 404,27		0,00		0,00		15 695 404,27	
481	465921212.ZP	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm do štěrkového lo	1 897,1500 m2	775,86000	1 471 922,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	1 471 922,80
482	59245009.ZC	dlažba betonová mrazuvzdorná tl. 80mm	1 897,1500 m2	2 002,00000	3 798 094,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	3 798 094,30
483	632481215.ZS	Separální vrstva z geotextilie 500g/m2	1 897,1500 m2	134,77000	255 678,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	255 678,91
484	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	1 897,1500 m2	516,10000	979 119,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	979 119,12
485	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	3 794,3000 m2	281,67000	1 068 740,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 794,3000	1 068 740,48
486	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	1 897,1500 m2	540,28000	1 024 992,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	1 024 992,20
487	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	1 897,1500 m2	390,94000	741 671,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	741 671,82
488	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	189,7150 m3	6 240,00000	1 183 821,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	189,7150	1 183 821,60
489	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	8,3470 t	54 600,00000	455 746,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,3470	455 746,20
490	632481215.ZS	Separální vrstva z geotextilie 500g/m2	1 897,1500 m2	134,77000	255 678,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	255 678,91
491	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	1 897,1500 m2	78,92000	149 723,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	149 723,08
492	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	1 897,1500 m2	313,24000	594 263,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	594 263,27
493	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	1 897,1500 m2	168,76000	320 163,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	320 163,03
494	28376105.ZP	klín izolační z XPS300 spádový	227,6580 m3	7 969,42000	1 814 302,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	227,6580	1 814 302,22
495	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	1 897,1500 m2	281,67000	534 370,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	534 370,24
496	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	1 897,1500 m2	454,08000	861 457,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	861 457,87
497	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	1 897,1500 m2	57,06000	108 251,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	108 251,38
498	11163150	lak penetrační asfaltový	0,7590 t	101 985,30000	77 406,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7590	77 406,84
STR.16		Budova fakult		376 130,39		0,00		0,00		376 130,39	
499	465921212.ZP	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm do štěrkového lo	83,5000 m2	775,86000	64 784,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,5000	64 784,31
500	59245009.ZP1	dlažba betonová tl. 80mm	83,5000 m2	2 002,00000	167 167,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,5000	167 167,00
501	632481215.ZS	Separální vrstva z geotextilie 500g/m2	83,5000 m2	134,77000	11 253,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,5000	11 253,30
502	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	167,0000 m2	281,67000	47 038,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	167,0000	47 038,89
503	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	83,5000 m2	540,28000	45 113,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,5000	45 113,38
504	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	83,5000 m2	390,94000	32 643,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,5000	32 643,49
505	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	83,5000 m2	57,06000	4 764,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,5000	4 764,51
506	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0330 t	101 985,30000	3 365,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0330	3 365,51
STR.17		Budova fakult		690 853,67		0,00		0,00		690 853,67	
507	632481215.ZP	Separální vrstva z geotextilie 300g/m2	169,8173 m2	165,12000	28 040,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	169,8173	28 040,23
508	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotve	169,8173 m2	898,44000	152 570,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	169,8173	152 570,66

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
509	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	169,8173 m2	479,57000	81 439,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	169,8173	81 439,29
510	762341047.ZP	OSB/3 desky tl. 24mm (do vlhkého prostředí) - kotvené do ŽB atik	169,8173 m2	1 273,60000	216 279,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	169,8173	216 279,32
511	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střešních plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	126,1500 m2	337,52000	42 578,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,1500	42 578,15
512	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	126,1500 m2	313,24000	39 515,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,1500	39 515,23
513	712361703.ZP	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° fólií	126,1500 m2	449,22000	56 669,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,1500	56 669,10
514	28329030.ZP	parozábrana fóliová	126,1500 m2	454,08000	57 282,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,1500	57 282,19
515	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	126,1500 m2	89,84000	11 333,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,1500	11 333,32
516	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0505 t	101 985,30000	5 146,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0505	5 146,18
STR.18		Budova fakult		439 821,40		0,00		0,00		439 821,40	
518	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° fólií mechanicky kotvené	295,0000 m2	1 011,35000	298 348,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	298 348,25
519	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	295,0000 m2	479,57000	141 473,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	141 473,15
VNS		Vnitřní nenosné stěny a dělicí konstrukce		68 556 618,28		0,00		0,00		68 556 618,28	
VNS		Budova fakult		68 556 618,28		0,00		0,00		68 556 618,28	
527	763111417.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací	3 180,2700 m2	1 390,16000	4 421 084,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 180,2700	4 421 084,14
528	763111417.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací	4 146,8400 m2	1 390,16000	5 764 771,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 146,8400	5 764 771,09
529	763111462.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5	3 888,0200 m2	1 442,16000	5 607 146,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 888,0200	5 607 146,92
530	763111462.ZP1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5	1 965,8100 m2	1 442,16000	2 835 012,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 965,8100	2 835 012,55
531	763111437.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací	4 555,5100 m2	1 560,87000	7 110 558,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 555,5100	7 110 558,89
532	763111437.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací	436,4100 m2	1 560,87000	681 179,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	436,4100	681 179,28
533	763121465.ZS	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5	95,8900 m2	797,60000	76 481,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,8900	76 481,86
534	763121453.ZS	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5	522,1700 m2	968,31000	505 622,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	522,1700	505 622,43
535	763121465.ZS1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5	819,0300 m2	1 013,43000	830 029,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	819,0300	830 029,57
536	763121453.ZS1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5	51,1300 m2	969,29000	49 559,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,1300	49 559,80
537	763121465.ZS2	SDK stěna předsazená tl 205 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5	992,1900 m2	1 013,43000	1 005 515,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	992,1900	1 005 515,11
538	763111429.ZS1	SDK instalační příčka tl 280 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5	433,2900 m2	1 787,49000	774 501,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	433,2900	774 501,54
539	763111462.ZS	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací	16 593,2300 m2	1 442,16000	23 930 092,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 593,2300	23 930 092,58
540	763111462.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací	2 690,3300 m2	1 442,16000	3 879 886,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 690,3300	3 879 886,31
541	763111492.ZP1	SDK příčka tl 150 mm desky s vysokou mechanickou odolností R1	133,4500 m2	2 103,39000	280 697,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	133,4500	280 697,40
542	763111492.ZP2	SDK příčka tl 150 mm desky s vysokou mechanickou odolností R1	188,8500 m2	2 103,39000	397 225,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	188,8500	397 225,20
543	763111492.ZP4	SDK příčka tl 235 mm desky s vysokou mechanickou odolností R1	136,9700 m2	7 594,39000	1 040 203,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,9700	1 040 203,60
544	763111419.ZS	SDK příčka tl 100 mm desky 2xA 12,5	383,4100 m2	1 301,87000	499 149,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	383,4100	499 149,98
545	763111498.ZP	SDK příčka faradayovy místnosti	99,9000 m2	2 474,23000	247 175,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	99,9000	247 175,58
546	763111458.ZP	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s	343,7200 m2	1 354,84000	465 685,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	343,7200	465 685,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
547	763121465.ZS	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5	598,8200 m2	928,08000	555 752,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	598,8200	555 752,87
548	763121465.ZS	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5	6 833,6500 m2	928,08000	6 342 173,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 833,6500	6 342 173,89
549	763121465.ZS	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5	911,7800 m2	1 094,86000	998 271,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	911,7800	998 271,45
550	763111411.ZS2	SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou nepůrvzvučnost. Jak	242,0700 m2	1 065,43000	257 908,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	242,0700	257 908,64
551	763111411.ZS1	Obklad stěny SDK deskou. Standardní	1,5200 m2	613,16000	932,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5200	932,00
ZEM		Konstrukce ve styku se zeminou		81 898 316,09		0,00		0,00		81 898 316,09	
ZEM_001		Budova fakult		72 965 955,93		0,00		0,00		72 965 955,93	
552	457451133.ZP	Ochranná betonová mazanina, beton C16/20 tl 50 mm	17 245,3500 m2	725,25000	12 507 190,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 245,3500	12 507 190,09
553	711141559.ZP	Provedení separační izolační vrstvy	17 245,3500 m2	240,18000	4 141 988,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 245,3500	4 141 988,16
554	62811120.ZP	asfaltový pás separační typu A	17 245,3500 m2	66,42000	1 145 436,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 245,3500	1 145 436,15
555	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu	51 736,0500 m2	88,56000	4 581 744,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51 736,0500	4 581 744,59
556	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	51 736,0500 m2	376,39000	19 472 931,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51 736,0500	19 472 931,86
557	451315117.ZC	Podkladní nebo výplňová vrstva z drátkobetonu tl 150 mm	17 245,3500 m2	1 731,73000	29 864 289,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 245,3500	29 864 289,96
558	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát	17 245,3500 m2	14,76000	254 541,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 245,3500	254 541,37
559	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	6,8981 t	144 652,58000	997 833,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,8981	997 833,75
ZEM_002		Budova fakult		8 932 360,16		0,00		0,00		8 932 360,16	
560	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží	1 805,7900 m2	324,73000	586 394,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 805,7900	586 394,19
561	28376379.ZP	deska z polystyrénu XPS tl 50mm	1 805,7900 m2	317,35000	573 067,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 805,7900	573 067,46
562	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	5 417,3700 m2	103,32000	559 722,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 417,3700	559 722,67
563	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	5 417,3700 m2	376,39000	2 039 043,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 417,3700	2 039 043,89
564	311113111.ZC	Zed' tl 200 mm z tvárníc ztraceného bednění	1 805,7900 m2	2 789,73000	5 037 666,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 805,7900	5 037 666,54
565	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát	1 805,7900 m2	17,71000	31 980,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 805,7900	31 980,54
566	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	0,7223 t	144 652,58000	104 484,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7223	104 484,87
A.1B.1.05		Výplně otvorů		475 859 127,19		0,00		0,00		475 859 127,19	
A.1B.1.5.01		Dveře		84 179 081,46		0,00		0,00		84 179 081,46	
A.1B.1.5.1.0		Budova fakult		17 617 279,11		0,00		0,00		17 617 279,11	
568	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000 ks	87 070,34000	87 070,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	87 070,34
569	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000 ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
570	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000 ks	78 677,42000	78 677,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	78 677,42
571	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000 ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
572	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000 ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
573	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000 ks	74 930,87000	74 930,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 930,87
574	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000 ks	92 015,11000	92 015,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 015,11

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
575	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
576	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
577	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
578	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
579	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
580	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	156 230,87000	156 230,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	156 230,87
581	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
582	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 780,85000	70 780,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 780,85
583	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
584	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	120 177,59000	120 177,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 177,59
585	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	120 177,59000	120 177,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 177,59
586	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 780,85000	70 780,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 780,85
587	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 998,01000	22 998,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 998,01
588	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
589	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
590	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
591	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
592	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	47 725,20000	47 725,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 725,20
593	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
594	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
595	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
596	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
597	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	133 204,03000	133 204,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 204,03
598	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	47 725,20000	47 725,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 725,20
599	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
600	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
601	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
602	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
603	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
604	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
605	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	246 008,43000	246 008,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	246 008,43
607	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
608	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
609	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
610	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 972,70000	112 972,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 972,70
611	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
612	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 972,70000	112 972,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 972,70
613	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 907,19
614	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 907,19
615	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 972,70000	112 972,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 972,70
616	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 907,19
617	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	42 018,93000	42 018,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 018,93
618	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 028,94000	77 028,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 028,94
619	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
620	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
621	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
622	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
623	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
624	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
625	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
626	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
627	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
628	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
629	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
630	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
631	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
632	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
633	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
634	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
635	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
636	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	173 165,24000	173 165,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 165,24
637	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
638	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
639	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
640	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
641	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
642	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
643	A.1B.1.5.1.1_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
644	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
645	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
646	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
647	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
648	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	86 919,81000	86 919,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 919,8
649	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 093,55000	34 093,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 093,55
650	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	76 579,35000	76 579,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 579,35
651	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 093,55000	34 093,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 093,55
652	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	76 579,35000	76 579,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 579,35
653	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	76 579,35000	76 579,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 579,35
654	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	76 579,35000	76 579,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 579,35
655	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	76 579,35000	76 579,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 579,35
656	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
657	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 907,19
659	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
660	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
661	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	246 008,43000	246 008,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	246 008,43
662	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
663	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
664	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
665	A.1B.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
666	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	54 624,61000	54 624,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 624,61
667	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
668	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
670	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	86 919,81000	86 919,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 919,81
672	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	137 584,61000	137 584,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	137 584,61
673	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 952,56000	113 952,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 952,56
674	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
675	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	47 379,37000	47 379,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 379,37
676	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
677	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
678	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
679	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
680	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
681	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
682	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
683	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
684	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
685	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
686	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
687	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
688	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
689	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
690	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	107 900,46000	107 900,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	107 900,46
691	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
692	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
693	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
694	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
695	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
696	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
697	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
698	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
699	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
700	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
701	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 453,60000	29 453,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 453,60
702	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
703	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
704	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	107 900,46000	107 900,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	107 900,46
705	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
706	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
707	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
708	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
709	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
710	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	107 900,46000	107 900,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	107 900,46
711	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
712	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
713	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
714	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
715	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
716	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	44 883,59000	44 883,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 883,59
717	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
718	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	44 883,59000	44 883,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 883,59
719	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
720	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
721	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
722	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
723	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
724	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
725	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	181 857,23000	181 857,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	181 857,23
726	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	139 890,17000	139 890,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	139 890,17
727	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
728	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
729	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
730	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
731	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
732	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
733	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	69 051,68000	69 051,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 051,68
734	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
735	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
736	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
737	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
738	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
739	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	43 575,18000	43 575,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 575,18
740	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
741	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	42 018,93000	42 018,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 018,93
742	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	42 422,40000	42 422,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 422,40
743	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	93 317,76000	93 317,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 317,76
744	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
745	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
746	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
747	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	179 609,30000	179 609,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	179 609,30
748	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
749	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
750	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	272 299,94000	272 299,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 299,94
752	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 823,89000	65 823,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 823,89
753	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 949,45000	33 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 949,45
754	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 952,56000	113 952,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 952,56
755	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	85 571,06000	85 571,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 571,06
756	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	43 575,18000	43 575,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 575,18
757	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 949,45000	33 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 949,45
758	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	106 113,64000	106 113,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	106 113,64
759	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	43 171,71000	43 171,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 171,71
760	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
761	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
762	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
763	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
764	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
765	A.1B.1.5.1.1_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
766	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
767	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
768	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
769	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
770	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
771	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
772	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
773	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
774	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
775	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
776	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
777	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	25 649,41000	25 649,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 649,41
778	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
779	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
780	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
781	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
782	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
783	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
784	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
785	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
786	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
787	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
788	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
789	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
790	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
791	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 874,44000	31 874,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 874,44
792	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
793	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
794	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 911,94000	32 911,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 911,94
795	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
796	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
797	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
798	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
799	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
800	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
801	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
802	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
803	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
804	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
805	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
806	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
807	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
808	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
809	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	160 300,19000	160 300,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	160 300,19
810	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
811	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
812	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	160 300,19000	160 300,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	160 300,19
813	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	74 239,20000	74 239,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 239,20
814	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	148 138,33000	148 138,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	148 138,33
815	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
816	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	62 134,98000	62 134,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 134,98
817	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 698,76000	34 698,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 698,76

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
818	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
819	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
820	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
821	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
822	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 949,45000	33 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 949,45
823	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 949,45000	33 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 949,45
824	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 780,85000	70 780,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 780,85
825	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	52 970,36000	52 970,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 970,36
826	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
827	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
828	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
829	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
830	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
831	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
832	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	181 857,23000	181 857,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	181 857,23
833	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	97 813,61000	97 813,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 813,61
834	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 949,45000	33 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 949,45
835	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	35 275,15000	35 275,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 275,15
836	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	322 855,22000	322 855,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	322 855,22
837	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	181 857,23000	181 857,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	181 857,23
838	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
839	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	313 729,80000	313 729,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	313 729,80
840	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
841	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	44 134,10000	44 134,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 134,10
842	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
843	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	44 134,28000	44 134,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 134,28
844	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
845	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
846	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
847	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
848	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	137 584,61000	137 584,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	137 584,61
849	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
850	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
851	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
853	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	137 584,61000	137 584,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	137 584,61
854	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
855	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	157 200,36000	157 200,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	157 200,36
856	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	322 855,22000	322 855,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	322 855,22
857	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	322 855,22000	322 855,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	322 855,22
858	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	35 275,15000	35 275,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 275,15
859	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 741,79000	29 741,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 741,79
860	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 741,79000	29 741,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 741,79
861	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	110 551,86000	110 551,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	110 551,86
862	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	137 331,00000	137 331,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	137 331,00
863	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	179 759,16000	179 759,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	179 759,16
864	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	42 018,93000	42 018,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 018,93
865	A.1B.1.5.1.1_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	42 018,93000	42 018,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 018,93
866	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
867	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
868	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
869	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
870	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
871	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
872	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
874	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	34 007,09000	34 007,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 007,09
875	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
876	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
877	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	164 772,99000	164 772,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	164 772,99
878	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
879	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
880	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
881	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
882	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	89 744,13000	89 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 744,13
883	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	38 099,47000	38 099,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 099,47
884	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
885	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	38 099,47000	38 099,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 099,47
886	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	38 099,47000	38 099,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 099,47
887	A.1B.1.5.1.1_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
888	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	178 859,99000	178 859,99	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 178 859,99
889	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
890	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
891	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
892	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
893	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
894	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
895	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 22 075,79
896	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 982,20000	60 982,20	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 982,20
897	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	110 551,86000	110 551,86	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 110 551,86
898	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 22 075,79
899	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	35 275,15000	35 275,15	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 35 275,15
901	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 445,07000	32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 32 445,07
902	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 22 075,79
903	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 32 220,27
904	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	272 311,47000	272 311,47	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 272 311,47
906	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 952,56000	113 952,56	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 113 952,56
907	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 26 225,81
908	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 26 225,81
909	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 26 225,81
A.1B.1.5.1.0 Budova fakult					11 989 633,36		0,00	0,00		11 989 633,36
911	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76
912	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76
913	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76
914	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76
915	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76
916	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 062,74000	57 062,74	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 57 062,74
917	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
918	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
919	A.1B.1.5.12_00	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
920	A.1B.1.5.12_01	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 27 724,42
921	A.1B.1.5.12_01	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 486,35000	56 486,35	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 56 486,35
922	A.1B.1.5.12_01	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
923	A.1B.1.5.12_01 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
924	A.1B.1.5.12_01 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
925	A.1B.1.5.12_01 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	136 224,33000	136 224,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	136 224,33
927	A.1B.1.5.12_01 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
928	A.1B.1.5.12_01 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
929	A.1B.1.5.12_01 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
930	A.1B.1.5.12_02 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
931	A.1B.1.5.12_02 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
932	A.1B.1.5.12_02 POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
933	A.1B.1.5.12_02 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 788,37000	41 788,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 788,37
935	A.1B.1.5.12_02 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	172 797,51000	172 797,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172 797,51
936	A.1B.1.5.12_02 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	272 311,47000	272 311,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 311,47
938	A.1B.1.5.12_02 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 492,66000	70 492,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 492,66
941	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	168 652,10000	168 652,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	168 652,10
942	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
943	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 697,55000	77 697,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 697,55
944	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	101 006,82000	101 006,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	101 006,82
945	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	100 591,81000	100 591,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	100 591,81
946	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
947	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
948	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
949	A.1B.1.5.12_03 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
950	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
951	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
952	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
953	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
954	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
955	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
956	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
957	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
958	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	123 808,86000	123 808,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	123 808,86
959	A.1B.1.5.12_04 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 780,85000	70 780,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 780,85
960	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
961	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	48 416,87000	48 416,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 416,87

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
962	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 836,94000	30 836,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 836,94
963	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
964	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
965	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
966	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 295,28000	34 295,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 295,28
967	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
968	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	154 069,40000	154 069,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 069,40
969	A.1B.1.5.12_05 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 295,28000	34 295,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 295,28
970	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 910,10000	29 910,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 910,10
971	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
972	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
973	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	37 050,43000	37 050,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 050,43
974	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	154 299,96000	154 299,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 299,96
975	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
977	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	90 089,96000	90 089,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	90 089,96
978	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 446,08000	58 446,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 446,08
979	A.1B.1.5.12_06 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 446,08000	58 446,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 446,08
980	A.1B.1.5.12_07 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	40 010,78000	40 010,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 010,78
982	A.1B.1.5.12_07 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
984	A.1B.1.5.12_07 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	175 937,69000	175 937,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	175 937,69
985	A.1B.1.5.12_07 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	90 089,96000	90 089,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	90 089,96
986	A.1B.1.5.12_07 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
987	A.1B.1.5.12_07 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
988	A.1B.1.5.12_07 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
989	A.1B.1.5.12_07 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	26 571,64000	26 571,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 571,64
990	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	26 571,64000	26 571,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 571,64
991	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
992	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
993	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	90 089,96000	90 089,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	90 089,96
994	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	272 311,47000	272 311,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 311,47
995	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
996	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
997	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
998	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
999	A.1B.1.5.12_08 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1000	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1002	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	160 951,51000	160 951,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	160 951,51
1003	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
1004	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
1005	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1006	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1007	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1008	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1009	A.1B.1.5.12_09 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1010	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	62 117,69000	62 117,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 117,69
1011	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	62 117,69000	62 117,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 117,69
1012	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 007,09000	34 007,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 007,09
1013	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1014	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
1015	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1016	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
1017	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 120,46000	59 120,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 120,46
1018	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	35 736,26000	35 736,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 736,26
1019	A.1B.1.5.12_10 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1020	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1021	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1022	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1023	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1024	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1025	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1026	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1027	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1028	A.1B.1.5.12_11 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1031	A.1B.1.5.12_12 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1032	A.1B.1.5.12_12 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1033	A.1B.1.5.12_12 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1034	A.1B.1.5.12_12 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1035	A.1B.1.5.12_12 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1036	A.1B.1.5.12_12	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1037	A.1B.1.5.12_12	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1038	A.1B.1.5.12_12	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	52 451,61000	52 451,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 451,61
1041	A.1B.1.5.12_13	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1042	A.1B.1.5.12_13	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 007,09000	34 007,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 007,09
1043	A.1B.1.5.12_13	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1044	A.1B.1.5.12_13	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	272 311,47000	272 311,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 311,47
1045	A.1B.1.5.12_13	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 454,38000	49 454,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 454,38
1047	A.1B.1.5.12_13	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	178 277,84000	178 277,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	178 277,84
1049	A.1B.1.5.12_13	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1050	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1051	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1052	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1053	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
1054	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1055	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1056	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1057	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	114 183,12000	114 183,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 183,12
1058	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1059	A.1B.1.5.12_14	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1060	A.1B.1.5.12_15	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	28 589,01000	28 589,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 589,01
1063	A.1B.1.5.12_15	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	105 958,02000	105 958,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 958,02
1064	A.1B.1.5.12_15	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1065	A.1B.1.5.12_15	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1066	A.1B.1.5.12_15	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1067	A.1B.1.5.12_15	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1068	A.1B.1.5.12_15	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
1069	A.1B.1.5.12_15	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
1070	A.1B.1.5.12_16	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	114 056,31000	114 056,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 056,31
1071	A.1B.1.5.12_16	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 593,33000	65 593,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 593,33
1072	A.1B.1.5.12_16	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	38 330,02000	38 330,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 330,02
1073	A.1B.1.5.12_16	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 593,33000	65 593,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 593,33
1074	A.1B.1.5.12_16	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 445,07000	32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 445,07
1075	A.1B.1.5.12_16	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 445,07000	32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 445,07

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1076	A.1B.1.5.12_16 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 445,07000	32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 445,07
1077	A.1B.1.5.12_16 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 907,19
1078	A.1B.1.5.12_16 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1079	A.1B.1.5.12_16 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 445,07000	32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 445,07
1080	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1082	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 716,13000	36 716,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 716,13
1083	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1084	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1085	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 593,33000	65 593,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 593,33
1086	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 907,19
1087	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 445,07000	32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 445,07
1088	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1089	A.1B.1.5.12_17 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1090	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	93 317,76000	93 317,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 317,76
1091	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1092	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	46 457,14000	46 457,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 457,14
1093	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	46 457,14000	46 457,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 457,14
1094	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 470,97000	31 470,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 470,97
1095	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1096	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1097	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1098	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1099	A.1B.1.5.12_18 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1100	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	175 937,69000	175 937,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	175 937,69
1101	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	175 937,69000	175 937,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	175 937,69
1103	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	266 292,79000	266 292,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	266 292,79
1104	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	103 254,74000	103 254,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 254,74
1105	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	90 733,22000	90 733,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	90 733,22
1106	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	175 937,69000	175 937,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	175 937,69
1107	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	272 311,47000	272 311,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 311,47
1108	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	76 717,68000	76 717,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 717,68
1109	A.1B.1.5.12_19 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	172 940,45000	172 940,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172 940,45
1110	A.1B.1.5.12_20 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	114 056,31000	114 056,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 056,31
1111	A.1B.1.5.12_20 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	114 056,31000	114 056,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 056,31

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1113	A.1B.1.5.12_20 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1116	A.1B.1.5.12_20 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1117	A.1B.1.5.12_20 Dveře EW30 DP3.C 1800x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1119	A.1B.1.5.12_20 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1120	A.1B.1.5.12_21 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1121	A.1B.1.5.12_21 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1124	A.1B.1.5.12_21 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1125	A.1B.1.5.12_21 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
A.1B.1.5.1.0 Budova fakult				15 704 437,17		0,00		0,00		15 704 437,17	
1129	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1130	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 044,51000	33 044,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 044,51
1131	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	103 254,74000	103 254,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 254,74
1132	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 854,31000	32 854,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 854,31
1134	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1135	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1136	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 492,66000	70 492,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 492,66
1137	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 836,94000	30 836,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 836,94
1138	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
1139	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	173 090,31000	173 090,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 090,31
1140	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	160 951,51000	160 951,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	160 951,51
1141	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
1142	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 836,94000	30 836,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 836,94
1143	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1144	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
1145	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1146	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1147	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	107 900,46000	107 900,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	107 900,46
1150	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	187 926,63000	187 926,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	187 926,63
1151	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	122 886,63000	122 886,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	122 886,63
1152	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	26 571,64000	26 571,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 571,64
1153	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1154	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1155	A.1B.1.5.1.3_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	122 886,63000	122 886,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	122 886,63

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1156	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 534,10000	98 534,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 534,10
1157	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1158	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 534,10000	98 534,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 534,10
1159	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1160	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1161	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 534,10000	98 534,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 534,10
1162	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1163	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1164	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1165	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1166	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1167	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1168	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1169	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1170	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1171	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1172	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
1173	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1174	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	254 764,96000	254 764,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	254 764,96
1177	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1178	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	187 926,63000	187 926,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	187 926,63
1179	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	187 926,63000	187 926,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	187 926,63
1180	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1181	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1183	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1184	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1185	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
1186	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
1187	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
1188	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
1190	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	62 769,01000	62 769,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 769,01
1191	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
1192	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1193	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 007,09000	34 007,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 007,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1194	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 532,94000	98 532,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 532,94
1195	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1196	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
1197	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 161,43000	75 161,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 161,43
1198	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,5
1199	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
1200	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
1201	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	265 140,01000	265 140,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	265 140,01
1202	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 161,43000	75 161,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 161,43
1203	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
1204	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1205	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1207	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1208	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 593,33000	65 593,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 593,33
1209	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
1210	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1211	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 046,15000	75 046,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 046,15
1212	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1213	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1214	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1215	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1216	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1217	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1218	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1219	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1220	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1221	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1222	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1223	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1224	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1225	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1226	A.1B.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1227	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1228	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1229	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1230	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1231	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	85 271,33000	85 271,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 271,33
1232	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	85 271,33000	85 271,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 271,33
1233	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	85 271,33000	85 271,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 271,33
1234	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	85 271,33000	85 271,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 271,33
1235	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	85 271,33000	85 271,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 271,33
1236	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1237	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1238	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1239	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1240	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1241	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1242	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1243	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	85 271,33000	85 271,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 271,33
1244	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1245	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1246	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1247	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1248	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1249	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1250	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
1251	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 907,19
1252	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1253	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1254	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1255	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1256	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1257	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1258	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1259	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1260	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1261	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1262	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1263	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1264	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1265	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1266	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1267	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1268	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	272 056,70000	272 056,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 056,70
1269	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1270	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1271	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1272	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1273	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1274	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1275	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1276	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1277	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1278	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1279	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1280	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1281	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1282	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1284	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	50 376,60000	50 376,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 376,60
1285	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1287	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1288	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
1289	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1290	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1291	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1292	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1293	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1294	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1295	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1296	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1297	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1298	A.1B.1.5.1.3_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	65 593,33000	65 593,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 593,33

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1301	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 593,33000	65 593,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 593,33
1302	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 593,33000	65 593,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 593,33
1303	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1304	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1305	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,5
1306	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1307	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1308	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1309	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1310	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1311	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1312	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1313	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1314	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1315	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
1316	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1317	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1318	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1319	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1320	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1321	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1322	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1323	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1324	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1325	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1326	A.1B.1.5.1.3_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1327	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1328	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 003,12000	80 003,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 003,12
1329	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	80 003,12000	80 003,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 003,12
1330	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1331	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1332	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1333	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 492,66000	70 492,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 492,66
1334	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1335	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 492,66000	70 492,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 492,66
1336	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1337	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
1338	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1339	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1340	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1341	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1342	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	172 940,45000	172 940,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172 940,45
1343	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1344	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1345	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1346	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1347	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	157 954,28000	157 954,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	157 954,28
1349	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1350	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1351	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1352	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1353	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1354	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 492,66000	70 492,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 492,66
1355	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1356	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1357	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1358	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1359	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1360	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1361	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	26 571,64000	26 571,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 571,64
1362	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1363	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1364	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1365	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1367	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1368	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
1369	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1370	A.1B.1.5.1.3_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
1371	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1372	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1373	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 046,15000	75 046,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 046,15
1374	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 046,15000	75 046,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 046,15
1375	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 969,58000	32 969,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 969,58
1376	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1378	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	172 940,45000	172 940,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172 940,45
1379	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1380	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1381	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1382	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1383	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1384	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1385	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	EW30 DP3,C 1800x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1386	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1387	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1388	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1389	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1390	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1391	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1392	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1394	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	141 792,27000	141 792,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	141 792,27
1395	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	141 792,27000	141 792,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	141 792,27
1397	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
1398	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 836,94000	30 836,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 836,94
1400	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1401	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1402	A.1B.1.5.1.3_2	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
A.1B.1.5.1.0 Budova fakult						19 323 921,09		0,00		0,00		19 323 921,09	
1403	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1404	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1405	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1407	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	116 517,51000	116 517,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	116 517,51

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
1408	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1409	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1410	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1411	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1412	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,3
1413	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	53 950,23000	53 950,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 950,23
1414	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1415	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1416	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 532,94000	98 532,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 532,94
1417	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 534,10000	98 534,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 534,10
1418	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 534,10000	98 534,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 534,10
1419	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1420	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1421	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1422	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1423	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1424	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1425	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
1426	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1427	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1428	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1429	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1430	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1431	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
1434	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
1435	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1436	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1437	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1438	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1441	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1443	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1444	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1445	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1446	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1447	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1448	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1449	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1450	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1452	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1453	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	63 921,80000	63 921,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 921,80
1454	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1455	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1456	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 266,07000	24 266,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 266,07
1458	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1459	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1460	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	113 520,27000	113 520,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 520,27
1461	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1463	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1464	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1465	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1466	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1467	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1468	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1469	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1470	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1471	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1472	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1473	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1474	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	93 663,59000	93 663,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 663,59
1475	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	93 663,59000	93 663,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 663,59
1476	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1477	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1478	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1479	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1480	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1481	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1482	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1483	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1. 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1484	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1485	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1486	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1487	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1488	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,5
1489	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1490	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1491	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1492	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1493	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1494	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1495	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1496	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1498	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1499	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1500	A.1B.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 108,11000	112 108,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 108,11
1502	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1503	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1504	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1505	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1506	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1507	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1508	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1509	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1510	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1511	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1512	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1513	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1514	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1515	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1516	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1517	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1518	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 492,66000	70 492,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 492,66
1519	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09

všechny položky

281011

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1520	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 288 195,66
1521	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1522	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 58 907,19
1523	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 593,33000	65 593,33	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 65 593,33
1524	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 58 907,19
1525	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1526	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 57 639,13
1527	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1528	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1529	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1530	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 24 957,74
1531	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 288 195,66
1532	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1533	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
1534	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
1535	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
1536	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
1537	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1538	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1539	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 24 957,74
1540	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1541	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1542	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1543	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 24 957,74
1544	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 24 957,74
1546	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 159,44000	98 159,44	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 98 159,44
1547	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76
1548	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 446,08000	58 446,08	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 58 446,08
1549	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 20 923,00
1550	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1551	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 24 957,74
1552	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 60 521,09
1553	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76
1554	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 29 107,76

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1555	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1556	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1557	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1558	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1559	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1560	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1561	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1562	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1563	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1564	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1565	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1566	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1567	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1568	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1569	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1570	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1571	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1572	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1573	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1574	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 046,15000	75 046,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 046,15
1575	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1576	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1577	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1578	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1579	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1580	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1581	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1582	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1583	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1584	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1585	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1586	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1587	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1588	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1589	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1590	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1591	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1592	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1593	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1594	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1595	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1596	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1597	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1598	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1599	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1600	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1601	A.1B.1.5.1.4_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1602	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1603	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1604	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1605	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1606	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1607	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1608	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1609	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1610	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	65 362,78000	65 362,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 362,78
1611	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1612	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1613	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	84 671,89000	84 671,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	84 671,89
1614	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 257,78000	33 257,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 257,78
1615	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1616	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1617	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1618	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	61 962,07000	61 962,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 962,07
1619	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	61 962,07000	61 962,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 962,07
1620	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	50 376,60000	50 376,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 376,60
1621	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	61 962,07000	61 962,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 962,07
1622	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 907,19

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1623	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1624	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1625	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1626	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1627	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1628	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1629	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1630	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1631	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1632	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 228,57000	23 228,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 228,57
1633	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1634	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1635	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1636	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1637	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1638	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1639	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1640	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1641	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1642	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1643	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1644	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1645	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1646	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1647	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1648	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1649	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1650	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1651	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1652	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1653	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1654	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1655	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1656	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1657	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1658	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1659	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1660	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1661	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,5
1662	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1664	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1665	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1666	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1667	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1668	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1669	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1670	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1671	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1672	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1673	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1674	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1675	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1676	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1677	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1678	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1679	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1680	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1681	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1682	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1683	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1684	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1685	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1686	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1687	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1688	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1689	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
1690	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1691	A.1B.1.5.1.4_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1692	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	84 671,89000	84 671,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	84 671,89
1693	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	84 671,89000	84 671,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	84 671,89
1695	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1696	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 901,66000	64 901,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 901,66
1697	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1698	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1699	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1700	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1701	A.1B.1.5.1.4_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1702	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1703	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1704	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1705	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1706	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	26 571,64000	26 571,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 571,64
1707	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1708	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1709	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1710	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1711	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1712	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 108,11000	112 108,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 108,11
1713	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1715	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 108,11000	112 108,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 108,11
1716	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1717	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1718	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1719	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1720	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1721	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1722	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1723	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1724	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1725	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 936,40000	68 936,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 936,40
1726	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 022,47000	59 022,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 022,47
1727	A.1B.1.5.1.4_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1728	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1729	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1730	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1731	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1732	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1733	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1734	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1735	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1736	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1737	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1738	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1739	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1740	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1741	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1743	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1744	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1745	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1746	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
1747	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1749	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1750	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1751	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1752	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1753	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1754	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1755	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1756	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1761	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1762	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1763	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1764	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
1765	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1766	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1768	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
1769	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
1770	A.1B.1.5.1.4_3	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
A.1B.1.5.1.0 Budova fakult							18 684 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 337,51		
1771	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1772	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1773	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1774	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1775	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1776	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1777	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1779	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1780	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1781	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1782	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1783	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1784	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	46 168,94000	46 168,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 168,94
1785	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	75 795,46000	75 795,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 795,46
1786	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1787	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1788	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1789	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1790	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1791	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 995,75000	112 995,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 995,75
1792	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	38 848,78000	38 848,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 848,78
1793	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1794	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	38 848,78000	38 848,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 848,78
1795	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1796	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	253 612,18000	253 612,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	253 612,18
1797	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1799	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1802	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1803	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1804	A.1B.1.5.1.5_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1805	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1806	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	70 492,66000	70 492,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 492,66
1807	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1808	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1810	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1811	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1812	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1813	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1814	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1815	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1816	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1817	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1818	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
1819	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	119 739,53000	119 739,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 739,53
1820	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
1821	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 007,09000	34 007,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 007,09
1822	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1823	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	91 640,46000	91 640,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 640,46
1824	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	62 538,46000	62 538,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 538,46
1826	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1827	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1828	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1829	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1830	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1831	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1832	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1833	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1834	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1835	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1836	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1837	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1839	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1840	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1842	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1843	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1844	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1845	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1846	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1847	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1848	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1849	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1850	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1852	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1853	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1854	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1855	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1856	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1857	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1858	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
1860	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1861	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1862	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1863	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1864	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
1865	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1866	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	52 221,05000	52 221,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 221,05
1867	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1868	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1869	A.1B.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
1870	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1871	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1872	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1873	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1874	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1875	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1876	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 486,35000	56 486,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 486,35
1877	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1879	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1880	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1881	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
1882	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1883	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1884	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1885	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1886	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1887	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1888	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1889	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1890	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1891	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	98 534,10000	98 534,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 534,10
1892	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1893	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1894	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1895	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1896	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1897	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1898	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1899	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 751,65000	60 751,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 751,65
1900	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 751,65000	60 751,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 751,65
1901	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1902	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	192 053,59000	192 053,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	192 053,59
1903	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1904	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1905	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1906	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1907	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1908	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
1909	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1910	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	33 257,78000	33 257,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 257,78
1911	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1912	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1913	A.1B.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76

všechny položky

281011

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1914	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1915	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1916	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1917	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1918	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1919	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1920	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1921	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1922	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1923	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
1924	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76
1927	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1928	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1929	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1930	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1931	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1933	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1934	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 037,23000	68 037,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 037,23
1935	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	25 188,30000	25 188,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 188,30
1936	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1937	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 936,40000	68 936,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 936,40
1938	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1940	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
1943	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1944	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1945	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
1946	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
1947	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
1948	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
1949	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 486,35000	56 486,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 486,35
1950	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 486,35000	56 486,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 486,35
1951	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1952	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
1953	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 836,94000	30 836,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 836,94

všechny položky

281011

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
1954	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1955	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1956	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1957	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1958	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1959	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 075,79
1960	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1961	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1962	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1963	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 31 989,72
1964	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 27 724,42
1965	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 923,00
1966	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1967	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1968	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1969	A.1B.1.5.1.5_1 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 075,79
1970	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1971	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1972	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 075,79
1973	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1974	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 107,76
1975	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 075,79
1977	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	58 907,19000	58 907,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 58 907,19
1978	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 521,09
1979	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 521,09
1980	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 521,09
1981	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	32 445,07000	32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 32 445,07
1982	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 64 671,11
1983	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 521,09
1984	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 521,09
1985	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 521,09
1986	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	25 188,30000	25 188,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 188,30
1987	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	36 705,75000	36 705,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 36 705,75
1988	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveří	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 521,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1993	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
1994	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1995	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1996	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1997	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
1998	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 108,11000	112 108,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 108,11
1999	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	78 677,42000	78 677,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	78 677,42
2000	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
2001	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 228,57000	23 228,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 228,57
2002	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2003	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2004	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
2005	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2006	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2007	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
2008	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
2009	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
2010	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 191,07000	22 191,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 191,07
2011	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
2012	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
2013	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
2014	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	68 532,93000	68 532,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 532,93
2015	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
2016	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
2017	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
2019	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
2020	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2021	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2022	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2023	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
2024	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2025	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2026	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
2027	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2028	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2029	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2030	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
2031	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2032	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
2033	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
2034	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
2035	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
2036	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
2037	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2038	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2039	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2040	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2041	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2042	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2043	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	61 962,07000	61 962,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 962,07
2044	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 022,47000	59 022,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 022,47
2045	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	32 445,07000	32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 445,07
2046	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	138 333,92000	138 333,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 333,92
2047	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
2048	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	39 938,15000	39 938,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 938,15
2049	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	39 938,15000	39 938,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 938,15
2050	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	173 449,98000	173 449,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 449,98
2051	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 521,09
2052	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	40 577,95000	40 577,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 577,95
2055	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
2060	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	25 188,30000	25 188,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 188,30
2061	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
2062	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
2063	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
2064	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
2065	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
2066	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	176 330,21000	176 330,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	176 330,21
2067	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2068	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2069	A.1B.1.5.1.5_2 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
2070	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
2071	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	160 300,19000	160 300,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	160 300,19
2072	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	160 300,19000	160 300,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	160 300,19
2073	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2074	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
2075	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
2076	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	51 990,50000	51 990,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 990,50
2077	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85
2078	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
2079	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2080	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2081	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2082	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2083	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 836,94000	30 836,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 836,94
2084	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 205,67000	27 205,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 205,67
2085	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	59 022,47000	59 022,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 022,47
2086	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	112 108,11000	112 108,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 108,11
2087	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	30 836,94000	30 836,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 836,94
2088	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	37 638,35000	37 638,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 638,35
2089	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2090	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
2091	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2092	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2093	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
2095	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	282 431,75000	282 431,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	282 431,75
2096	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
2097	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
2098	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2099	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2100	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2101	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
2102	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2103	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
2104	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2105	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2106	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
2107	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2108	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
2109	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
2110	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	167 153,48000	167 153,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	167 153,48
2111	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2112	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	52 393,97000	52 393,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 393,97
2113	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	77 063,52000	77 063,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 063,52
2114	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
2115	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 957,74
2116	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2117	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2118	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
2119	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	131 417,22000	131 417,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	131 417,22
2120	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2121	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2122	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2123	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54
2124	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2125	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2126	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2127	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
2128	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
2129	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	89 744,13000	89 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 744,13
2130	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 039,06
2131	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2132	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2134	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	272 311,47000	272 311,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 311,47
2135	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	272 311,47000	272 311,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 311,47
2136	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2137	A.1B.1.5.1.5_3 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	49 108,54000	49 108,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 108,54

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2139	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2140	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2141	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2142	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2143	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2144	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
2145	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
2147	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
2151	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	272 352,37000	272 352,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 352,37
2154	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
2155	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
2157	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře 900x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka vnitřních dveř	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2158	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	36 821,03000	36 821,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 821,03
2159	A.1B.1.5.1.5_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	56 572,81000	56 572,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 572,81
A.1B.1.5.1.0 Budova fakult						859 473,22		0,00		0,00		859 473,22	
2160	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	35 275,15000	35 275,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 275,15
2161	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
2162	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
2163	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	35 275,15000	35 275,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 275,15
2164	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	49 569,65000	49 569,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 569,65
2165	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	49 569,65000	49 569,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 569,65
2166	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	126 505,21000	126 505,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 505,21
2167	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	126 505,21000	126 505,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 505,21
2168	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	119 783,34000	119 783,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 783,34
2169	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	126 505,21000	126 505,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 505,21
2170	A.1B.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704	Tabulka - vnitřních dveř	1,0000	ks	126 505,21000	126 505,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 505,21
A.1B.1.5.03 Obvodový plášť						391 680 045,73		0,00		0,00		391 680 045,73	
A.1B.1.5.3.0 Budova fakult						391 680 045,73		0,00		0,00		391 680 045,73	
2171	FV 01a	Objekt BF – hlavní fasády vč. předšazené textilní fasády		2 019,9740	m2	28 604,76000	57 780 871,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 019,9740	57 780 871,48
2172	VF 01b	Objekt BF – hlavní fasády vč. předšazených svislých lamel		2 148,4980	m2	20 729,34000	44 536 945,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 148,4980	44 536 945,53
2173	VF 02	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami		1 465,7390	m2	28 213,20000	41 353 187,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 465,7390	41 353 187,55
2174	VF 02c	Objekt BF – nad průchodem		18,5680	m2	25 433,84000	472 255,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,5680	472 255,54
2175	VF 02b	Objekt BF – schodiště		117,9420	m2	19 316,03000	2 278 171,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,9420	2 278 171,21

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2176	VF 02d	Objekt BF – neprůhledná část	56,6280 m2	26 846,00000	1 520 235,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,6280	1 520 235,29
2177	VF 02e	Objekt BF – stěna s dveřmi	160,3800 m2	24 184,23000	3 878 666,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,3800	3 878 666,81
2178	VF 02f	Objekt BF – v rastru dvou polí	156,0900 m2	31 438,69000	4 907 265,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	156,0900	4 907 265,12
2179	VF 03	Objekt BF – hlavní fasády bez přesazených lamel (konce chodě	184,5470 m2	24 969,13000	4 607 978,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	184,5470	4 607 978,03
2180	VF 04	Objekt BF – parter	448,8770 m2	22 889,06000	10 274 372,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	448,8770	10 274 372,59
2181	VF 04b	Objekt BF – parter	31,0750 m2	272 312,33000	8 462 105,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0750	8 462 105,65
2182	VF 04a	Objekt BF – parter	152,6690 m2	10 477,36000	1 599 568,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	152,6690	1 599 568,07
2183	VF 05	Objekt BF – světlík	675,0040 m2	25 759,54000	17 387 792,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	675,0040	17 387 792,54
2184	VF 09	Objekt BF – přednáškový sál jih	306,5370 m2	22 680,06000	6 952 277,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	306,5370	6 952 277,55
2185	VF 10	Objekt BF – parter sever vč. přesazených lamel	451,1650 m2	31 038,23000	14 003 363,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	451,1650	14 003 363,04
2186	VF 10 b	Objekt BF – parter sever schodiště	37,9720 m2	29 309,33000	1 112 933,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,9720	1 112 933,88
2187	VF 11a	Objekt BF – okna vnitrobloky	2 743,8290 m2	12 498,11000	34 292 676,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 743,8290	34 292 676,66
2188	VF 11b2	Objekt BF – vnitrobloky seminárky, auditoria	758,2190 m2	26 833,61000	20 345 752,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	758,2190	20 345 752,94
2189	VF 11c	Objekt BF – vnitrobloky vč. přesazených lamel	716,4300 m2	34 452,06000	24 682 489,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	716,4300	24 682 489,35
2190	VF 11d	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	0,0000 m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2191	VF 11e	Objekt BF – vnitrobloky vč. přesazených lamel	408,9140 m2	35 490,58000	14 512 595,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	408,9140	14 512 595,03
2192	VF 12	Přednáškový sál mezi BF a CB – východní pohled	231,8250 m2	37 710,47000	8 742 229,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,8250	8 742 229,71
2193	VF 12b	Přednáškový sál mezi BF a CB – západní pohled	247,2470 m2	38 646,56000	9 555 246,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	247,2470	9 555 246,02
2194	VF 14	Objekt BF – Fasáda suterénu	303,6990 m2	18 724,45000	5 686 596,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	303,6990	5 686 596,74
2195	VF 14b	Objekt BF – fasáda suterén	819,3790 m2	10 904,01000	8 934 516,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	819,3790	8 934 516,81
2196	VF 15	Světlíky nad přednáškovými sály mezi objekty CB a BF	40,3200 m2	48 356,25000	1 949 724,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,3200	1 949 724,00
2197	VF A1	Obklad z kompozitních desek nadpaží 4. N.P.	1 012,7590 m2	11 305,97000	11 450 222,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 012,7590	11 450 222,87
2198	VF A2	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P.	210,5400 m2	10 350,77000	2 179 251,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210,5400	2 179 251,12
2199	VF A3	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P. západ, východ	126,2910 m2	13 987,05000	1 766 438,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,2910	1 766 438,53
2200	FAS - 11	Pohledové opláštění akustické zástěny na střeše	3 358,2505 m2	7 877,41000	26 454 316,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 358,2505	26 454 316,07
A.1B.1.06 Prvky				181 928 858,95		0,00		0,00		181 928 858,95	
A.1B.1.6.01 Klempířské prvky				2 613 367,23		0,00		0,00		2 613 367,23	
A.1B.1.6.1.0 Budova fakult				2 613 367,23		0,00		0,00		2 613 367,23	
2201	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.760mm, délka 7,75m hliník tloušťce dle do	7,7500 m	2 273,52000	17 619,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	17 619,78
2202	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.760mm, délka 8,8m hliník tloušťce dle dop	0,0000 m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2203	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.760mm, délka 78,46m hliník tloušťce dle d	156,9200 m	2 273,52000	356 760,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	156,9200	356 760,76
2204	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.760mm, délka 155,25m hliník tloušťce dle i	310,5000 m	2 273,52000	705 927,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	310,5000	705 927,96
2205	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.960mm, délka 6,35m titanizek tloušťce dle	38,1000 m	5 035,35000	191 846,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,1000	191 846,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2206	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.960mm, délka 46,8m hliník tloušťce dle do	93,6000	m	2 871,81000	268 801,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,6000	268 801,42
2207	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování šachty r.š.367mm, délka 3,6m Titanzinek v tloušťce	3,6000	m	1 924,97000	6 929,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6000	6 929,89
2208	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování šachty na střeše r.š.367mm, délka 5,92m Titanzinek	5,9200	m	1 924,97000	11 395,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9200	11 395,82
2209	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.850mm, délka 33,3m hliník tloušťce dle do	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2210	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.367mm, délka 5,95m Titanzinek v tloušťce	5,9500	m	1 924,97000	11 453,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9500	11 453,57
2211	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.367mm, délka 3,28m Titanzinek v tloušťce	3,2800	m	1 924,97000	6 313,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2800	6 313,90
2212	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.830mm, délka 11m hliník tloušťce dle dop	66,0000	m	2 482,92000	163 872,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	66,0000	163 872,72
2213	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.830mm, délka 33,2m hliník tloušťce dle do	199,2000	m	2 482,92000	494 597,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	199,2000	494 597,66
2214	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.910mm, délka 36,1m hliník tloušťce dle do	72,2000	m	2 722,24000	196 545,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,2000	196 545,73
2215	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.910mm, délka 33,3m hliník tloušťce dle do	66,6000	m	2 722,24000	181 301,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	66,6000	181 301,18
A.1B.1.6.02 Zámečnické prvky						11 074 421,83	0,00	0,00	0,00	11 074 421,83		
A.1B.1.6.2.0 Budova fakult						11 074 421,83	0,00	0,00	0,00	11 074 421,83		
2216	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	7 446,98000	7 446,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 446,98
2217	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	6 732,25000	6 732,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 732,25
2218	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 605,60000	10 605,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 605,60
2219	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 314,48000	9 314,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 314,48
2220	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	7 193,36000	7 193,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 193,36
2221	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	7 193,36000	7 193,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 193,36
2222	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 106,98000	9 106,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 106,98
2223	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 369,20000	8 369,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 369,20
2224	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 605,60000	10 605,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 605,60
2225	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 144,49000	10 144,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 144,49
2226	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 415,31000	8 415,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 415,31
2227	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 415,31000	8 415,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 415,31
2228	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 219,50000	12 219,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 219,50
2229	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 219,50000	12 219,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 219,50
2230	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 605,60000	10 605,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 605,60
2231	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 882,27000	10 882,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 882,27
2232	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 219,50000	12 219,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 219,50
2233	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 219,50000	12 219,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 219,50
2234	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 605,60000	10 605,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 605,60
2235	A.1B.1.6.2.1_0	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 9,0m - profil dutý svař	1,0000	ks	46 687,70000	46 687,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 687,70
2236	A.1B.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	27,0000	ks	293,96000	7 936,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	7 936,92

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2237	A.1B.1.6.2.1_0 Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	27,0000	ks	172,92000	4 668,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	4 668,84
2238	A.1B.1.6.2.1_0 Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 2,0m - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 375,04
2239	A.1B.1.6.2.1_0 Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	7,0000	ks	293,96000	2 057,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	2 057,72
2240	A.1B.1.6.2.1_0 Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	7,0000	ks	172,92000	1 210,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	1 210,44
2241	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	3 343,07000	3 343,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 343,07
2242	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	3 688,90000	3 688,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 688,90
2243	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 300,04000	8 300,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 300,04
2244	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 991,70000	8 991,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 991,70
2245	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 605,60000	10 605,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 605,60
2246	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
2247	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 300,04000	8 300,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 300,04
2248	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 415,31000	8 415,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 415,31
2249	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 605,60000	10 605,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 605,60
2250	A.1B.1.6.2.1_0 Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 8,5m - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	1,0000	ks	44 093,94000	44 093,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 093,94
2251	A.1B.1.6.2.1_0 Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	27,0000	ks	293,96000	7 936,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	7 936,92
2252	A.1B.1.6.2.1_0 Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	27,0000	ks	172,92000	4 668,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	4 668,84
2253	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 300,04000	8 300,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 300,04
2254	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
2255	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 300,04000	8 300,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 300,04
2256	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 415,31000	8 415,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 415,31
2257	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 605,60000	10 605,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 605,60
2258	A.1B.1.6.2.1_0 Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 8,5m - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	1,0000	ks	44 093,94000	44 093,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 093,94
2259	A.1B.1.6.2.1_0 Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	27,0000	ks	293,96000	7 936,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	7 936,92
2260	A.1B.1.6.2.1_0 Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	27,0000	ks	172,92000	4 668,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	4 668,84
2261	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 300,04000	8 300,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 300,04
2262	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
2263	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 300,04000	8 300,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 300,04
2264	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 415,31000	8 415,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 415,31
2265	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 605,60000	10 605,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 605,60
2266	A.1B.1.6.2.1_0 Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 8,5m - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	1,0000	ks	44 093,94000	44 093,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 093,94
2267	A.1B.1.6.2.1_0 Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	27,0000	ks	293,96000	7 936,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	7 936,92
2268	A.1B.1.6.2.1_0 Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	27,0000	ks	172,92000	4 668,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	4 668,84
2269	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	8 300,04000	8 300,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 300,04
2270	A.1B.1.6.2.1_0 Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2271	A.1B.1.6.2.1_0	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 2,0m - profil dutý sva	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 375,04
2272	A.1B.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	7,0000	ks	293,96000	2 057,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 057,72
2273	A.1B.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	7,0000	ks	172,92000	1 210,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 210,44
2274	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 375,04
2275	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 527,83000	11 527,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 527,83
2276	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 680,61000	12 680,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 680,61
2277	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 104,22000	12 104,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 104,22
2278	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 297,27
2279	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 913,93000	9 913,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 913,93
2280	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 683,37000	9 683,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 683,37
2281	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 836,16000	10 836,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 836,16
2282	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 297,27
2283	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 375,04
2284	A.1B.1.6.2.1_0	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 1,78m - profil dutý sv	1,0000	ks	9 337,54000	9 337,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 337,54
2285	A.1B.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	6,0000	ks	293,96000	1 763,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 763,76
2286	A.1B.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	6,0000	ks	109,51000	657,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	657,06
2287	A.1B.1.6.2.1_0	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 50,18m - profil dutý s	1,0000	ks	264 563,62000	264 563,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264 563,62
2288	A.1B.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	146,0000	ks	293,96000	42 918,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42 918,16
2289	A.1B.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	146,0000	ks	172,92000	25 246,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25 246,32
2290	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 375,04
2291	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 527,83000	11 527,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 527,83
2292	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 680,61000	12 680,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 680,61
2293	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 219,50000	12 219,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 219,50
2294	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 297,27
2295	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 913,93000	9 913,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 913,93
2296	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 683,37000	9 683,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 683,37
2297	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 836,16000	10 836,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 836,16
2298	A.1B.1.6.2.1_0	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 1,68m - profil dutý sv	1,0000	ks	3 919,46000	3 919,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 919,46
2299	A.1B.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	5,0000	ks	293,96000	1 469,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 469,80
2300	A.1B.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	5,0000	ks	172,92000	864,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	864,60
2301	A.1B.1.6.2.1_0	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 40,26m - profil dutý s	1,0000	ks	212 688,40000	212 688,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	212 688,40
2302	A.1B.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	118,0000	ks	293,96000	34 687,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34 687,28
2303	A.1B.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	118,0000	ks	172,92000	20 404,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20 404,56
2304	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 375,04

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2305	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 527,83000	11 527,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 527,83
2306	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 680,61000	12 680,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 680,61
2307	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 219,50000	12 219,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 219,50
2308	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
2309	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 913,93000	9 913,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 913,93
2310	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 683,37000	9 683,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 683,37
2311	A.1B.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 836,16000	10 836,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 836,16
2312	A.1B.1.6.2.1_0	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 1,68m - profil dutý sv	1,0000	ks	8 818,79000	8 818,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 818,79
2313	A.1B.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	5,0000	ks	293,96000	1 469,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	1 469,80
2314	A.1B.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	5,0000	ks	172,92000	864,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	864,60
2315	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 40,26m - profil dutý s	1,0000	ks	212 688,40000	212 688,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	212 688,40
2316	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	118,0000	ks	293,96000	34 687,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	34 687,28
2317	A.1B.1.6.2.1_1	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	118,0000	ks	172,92000	20 404,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	20 404,56
2318	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 375,04
2319	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 527,83000	11 527,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 527,83
2320	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 680,61000	12 680,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 680,61
2321	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 219,50000	12 219,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 219,50
2322	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
2323	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 913,93000	9 913,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 913,93
2324	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 683,37000	9 683,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 683,37
2325	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 836,16000	10 836,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 836,16
2326	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 1,68m - profil dutý sv	1,0000	ks	8 818,79000	8 818,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 818,79
2327	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	5,0000	ks	293,96000	1 469,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	1 469,80
2328	A.1B.1.6.2.1_1	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	5,0000	ks	172,92000	864,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	864,60
2329	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 40,26m - profil dutý s	1,0000	ks	212 688,40000	212 688,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	212 688,40
2330	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	118,0000	ks	259,38000	30 606,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	30 606,84
2331	A.1B.1.6.2.1_1	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	118,0000	ks	172,92000	20 404,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	20 404,56
2332	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 375,04
2333	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 527,83000	11 527,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 527,83
2334	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 680,61000	12 680,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 680,61
2335	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 219,50000	12 219,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 219,50
2336	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
2337	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 913,93000	9 913,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 913,93
2338	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 683,37000	9 683,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 683,37

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
2339	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 836,16000	10 836,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 836,16
2340	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
2341	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 375,04
2342	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 1,78m - profil dutý sv	1,0000	ks	9 337,54000	9 337,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 337,54
2343	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	6,0000	ks	293,96000	1 763,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	1 763,76
2344	A.1B.1.6.2.1_1	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	6,0000	ks	172,92000	1 037,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	1 037,52
2345	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí-nástěnné schodišťové madlo délky 50,18m - profil dutý s	1,0000	ks	264 563,62000	264 563,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	264 563,62
2346	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	146,0000	ks	293,96000	42 918,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,0000	42 918,16
2347	A.1B.1.6.2.1_1	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	146,0000	ks	172,92000	25 246,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,0000	25 246,32
2348	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný s obdelnikovým průřezem, ocel rozměr 97:	1,0000	ks	19 424,39000	19 424,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 424,39
2349	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem, ocel rozměr 50x:	1,0000	ks	6 478,64000	6 478,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 478,64
2350	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem, ocel rozměr 50x:	15,0000	ks	172,92000	2 593,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	2 593,80
2351	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem, ocel rozměr 50x:	15,0000	ks	991,39000	14 870,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	14 870,85
2352	A.1B.1.6.2.1_1	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pé	1,0000	ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
2353	A.1B.1.6.2.1_1	Nosná konstrukce tvořená rámem z obdélníkového tenkostěnu r	1,0000	ks	16 283,05000	16 283,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 283,05
2354	A.1B.1.6.2.1_1	Táhla z čtvercového tenkostěnu rozměr 50x50x5mm, délka 1,4m	2,0000	ks	1 757,99000	3 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 515,98
2355	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 150x150x1l	2,0000	ks	311,25000	622,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	622,50
2356	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvcovým průřezem 40	5,0000	ks	20 750,09000	103 750,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	103 750,45
2357	A.1B.1.6.2.1_1	Vodorovný jekl - profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průř	1,0000	ks	12 450,05000	12 450,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 450,05
2358	A.1B.1.6.2.1_1	Svislý jekl - profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průřezem	23,0000	ks	1 037,50000	23 862,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	23 862,50
2359	A.1B.1.6.2.1_1	Pásovina ocelová válcovaná za tepla rozměr 50x6; délka 15m, žá	1,0000	ks	6 225,03000	6 225,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 225,03
2360	A.1B.1.6.2.1_1	L profil rozměr 40x40x3; délka 15m, žárově zinkovaný, další spec	1,0000	ks	5 187,52000	5 187,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 187,52
2361	A.1B.1.6.2.1_1	Plech válcovaný za tepla rozměr 250x250, žárově zinkovaný, dal	23,0000	ks	951,05000	21 874,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	21 874,15
2362	A.1B.1.6.2.1_1	Svařenec U rozměr 140x90x90; délka 15m, žárově zinkovaný, da	1,0000	ks	31 638,12000	31 638,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 638,12
2363	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 913,93000	9 913,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 913,93
2364	A.1B.1.6.2.1_1	Sloupky - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem , 1ks/n	5,0000	ks	2 190,29000	10 951,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	10 951,45
2365	A.1B.1.6.2.1_1	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	7 262,53000	7 262,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 262,53
2366	A.1B.1.6.2.1_1	Sloupky - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem , 1ks/n	4,0000	ks	2 190,29000	8 761,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	8 761,16
2367	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný s obdelnikovým průřezem rozměr 97x90x5	1,0000	ks	19 983,49000	19 983,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 983,49
2368	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	1,0000	ks	6 478,64000	6 478,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 478,64
2369	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	16,0000	ks	2 774,75000	44 396,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	44 396,00
2370	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	16,0000	ks	985,63000	15 770,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	15 770,08
2371	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný s obdelnikovým průřezem rozměr 97x90x5	1,0000	ks	13 510,61000	13 510,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 510,61
2372	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	1,0000	ks	4 443,98000	4 443,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 443,98

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2373	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	10,0000	ks	172,92000	1 729,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	1 729,20
2374	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	10,0000	ks	985,63000	9 856,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 856,30
2375	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný s obdelnikovým průřezem rozměr 97x90x5	1,0000	ks	25 361,22000	25 361,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 361,22
2376	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	1,0000	ks	8 328,85000	8 328,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 328,85
2377	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	20,0000	ks	178,68000	3 573,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	3 573,60
2378	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	20,0000	ks	985,63000	19 712,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	19 712,60
2379	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný s obdelnikovým průřezem rozměr 97x90x5	1,0000	ks	25 361,22000	25 361,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 361,22
2380	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	1,0000	ks	8 328,85000	8 328,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 328,85
2381	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	20,0000	ks	178,68000	3 573,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	3 573,60
2382	A.1B.1.6.2.1_1	Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem rozměr 50x50x3,	20,0000	ks	985,63000	19 712,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	19 712,60
2383	A.1B.1.6.2.1_1	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pé	1,0000	ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
2384	A.1B.1.6.2.1_1	Nosná konstrukce tvořená rámem z obdélínikového tenkostěnu i	1,0000	ks	16 283,05000	16 283,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 283,05
2385	A.1B.1.6.2.1_1	Táhla z čtvercového tenkostěnu rozměr 50x50x5mm, délka 1,4m	2,0000	ks	3 515,99000	7 031,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 031,98
2386	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 150x150x1l	2,0000	ks	311,25000	622,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	622,50
2387	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvercovým průřezem 4	5,0000	ks	20 750,09000	103 750,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	103 750,45
2388	A.1B.1.6.2.1_1	Vodorovný jeřl - profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průř	1,0000	ks	1 850,22000	1 850,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 850,22
2389	A.1B.1.6.2.1_1	Svislý jeřl - profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průřezem	4,0000	ks	1 481,33000	5 925,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	5 925,32
2390	A.1B.1.6.2.1_1	Pásovina ocelová válcovaná za tepla rozměr 50x6; délka 2,17m,	1,0000	ks	1 020,21000	1 020,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 020,21
2391	A.1B.1.6.2.1_1	L profil rozměr 40x40x3; délka 2,17m, žárově zinkovaný další sp	1,0000	ks	864,59000	864,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	864,59
2392	A.1B.1.6.2.1_1	Plech válcovaný za tepla rozměr 250x250, žárově zinkovaný dal	4,0000	ks	979,87000	3 919,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 919,48
2393	A.1B.1.6.2.1_1	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pé	1,0000	ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
2394	A.1B.1.6.2.1_1	Nosná konstrukce tvořená rámem z obdélínikového tenkostěnu i	1,0000	ks	16 283,05000	16 283,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 283,05
2395	A.1B.1.6.2.1_1	Táhla z čtvercového tenkostěnu rozměr 50x50x5mm, délka 1,4m	2,0000	ks	1 757,99000	3 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 515,98
2396	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 150x150x1l	2,0000	ks	195,97000	391,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	391,94
2397	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvercovým průřezem 4	5,0000	ks	20 750,09000	103 750,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	103 750,45
2398	A.1B.1.6.2.1_1	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pé	1,0000	ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
2399	A.1B.1.6.2.1_1	Nosná konstrukce tvořená rámem z obdélínikového tenkostěnu i	1,0000	ks	16 283,05000	16 283,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 283,05
2400	A.1B.1.6.2.1_1	Táhla z čtvercového tenkostěnu rozměr 50x50x5mm, délka 1,4m	2,0000	ks	1 757,99000	3 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 515,98
2401	A.1B.1.6.2.1_1	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 150x150x1l	2,0000	ks	311,25000	622,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	622,50
2402	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvercovým průřezem 4	5,0000	ks	20 750,09000	103 750,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	103 750,45
2403	A.1B.1.6.2.1_1	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvercovým průřezem 4	1,0000	ks	82 890,84000	82 890,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 890,84
2404	A.1B.1.6.2.1_1	Profil U rozměr 140mm, délka 20,6m žárově zinkování další spe	1,0000	ks	64 019,78000	64 019,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 019,78
2405	A.1B.1.6.2.1_1	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárově zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2406	A.1B.1.6.2.1_1	P8 rozměr 200x200 žárově zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
2407	A.1B.1.6.2.1_1	Profil U rozměr 140mm, délka 26,5m	žárové zinkování	další spe	1,0000	ks	82 337,50000	82 337,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 337,50
2408	A.1B.1.6.2.1_1	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	15,0000	ks	927,99000	13 919,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	13 919,85
2409	A.1B.1.6.2.1_1	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	15,0000	ks	443,82000	6 657,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	6 657,30
2410	A.1B.1.6.2.1_1	Profil U rozměr 140mm, délka 21,3m	žárové zinkování	další spe	1,0000	ks	66 238,89000	66 238,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 238,89
2411	A.1B.1.6.2.1_1	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2412	A.1B.1.6.2.1_1	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2413	A.1B.1.6.2.1_1	Profil U rozměr 140mm, délka 36,34m	žárové zinkování	další sp	1,0000	ks	113 047,63000	113 047,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 047,63
2414	A.1B.1.6.2.1_1	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	15,0000	ks	927,99000	13 919,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	13 919,85
2415	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	15,0000	ks	1 020,21000	15 303,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	15 303,15
2416	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 23,65m	žárové zinkování	další sp	1,0000	ks	73 662,81000	73 662,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 662,81
2417	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	14,0000	ks	927,99000	12 991,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	12 991,86
2418	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	14,0000	ks	443,82000	6 213,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	6 213,48
2419	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 28,86m	žárové zinkování	další sp	1,0000	ks	89 744,13000	89 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 744,13
2420	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	14,0000	ks	927,99000	12 991,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	12 991,86
2421	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	14,0000	ks	443,82000	6 213,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	6 213,48
2422	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 16,1m	žárové zinkování	další spe	1,0000	ks	50 895,35000	50 895,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 895,35
2423	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2424	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2425	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 39,3m	žárové zinkování	další spe	1,0000	ks	122 137,32000	122 137,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	122 137,32
2426	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 703,82
2427	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	7 988,76
2428	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 38,5m	žárové zinkování	další spe	1,0000	ks	119 341,82000	119 341,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 341,82
2429	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	27,0000	ks	927,99000	25 055,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	25 055,73
2430	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	443,82000	11 983,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	11 983,14
2431	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 24,46m	žárové zinkování	další sp	1,0000	ks	76 049,07000	76 049,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 049,07
2432	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2433	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2434	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 21,52m	žárové zinkování	další sp	1,0000	ks	66 982,44000	66 982,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 982,44
2435	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2436	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2437	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 38,76m	žárové zinkování	další sp	1,0000	ks	120 454,26000	120 454,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 454,26
2438	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	21,0000	ks	927,99000	19 487,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	19 487,79
2439	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	21,0000	ks	4 248,00000	89 208,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	89 208,00
2440	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 26,86m	žárové zinkování	další sp	1,0000	ks	83 461,46000	83 461,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	83 461,46

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2441	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 703,82
2442	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	7 988,76
2443	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 36,33m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	112 863,18000	112 863,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 863,18
2444	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 703,82
2445	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	7 988,76
2446	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 36,33m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	112 863,18000	112 863,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 863,18
2447	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 703,82
2448	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	7 988,76
2449	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 36,33m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	112 863,18000	112 863,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 863,18
2450	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 703,82
2451	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	7 988,76
2452	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 22,98m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	71 414,88000	71 414,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 414,88
2453	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	15,0000	ks	927,99000	13 919,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	13 919,85
2454	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	15,0000	ks	443,82000	6 657,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	6 657,30
2455	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 39,88m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	123 981,77000	123 981,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	123 981,77
2456	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 703,82
2457	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	7 988,76
2458	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 46,08m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	143 406,16000	143 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	143 406,16
2459	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	27,0000	ks	927,99000	25 055,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	25 055,73
2460	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	443,82000	11 983,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	11 983,14
2461	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 19,04m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	59 206,92000	59 206,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 206,92
2462	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2463	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2464	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 24,46m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	76 049,07000	76 049,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 049,07
2465	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2466	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2467	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 38,64m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	120 264,05000	120 264,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 264,05
2468	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	27,0000	ks	927,99000	25 055,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	25 055,73
2469	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	443,82000	11 983,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	11 983,14
2470	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 38,64m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	120 264,05000	120 264,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 264,05
2471	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	27,0000	ks	927,99000	25 055,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	25 055,73
2472	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	443,82000	11 983,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	11 983,14
2473	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 8,27m žárové zinkování další spe	1,0000	ks	25 718,58000	25 718,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 718,58
2474	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	6,0000	ks	927,99000	5 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 567,94

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2475	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	6,0000	ks	443,82000	2 662,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 662,92
2476	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 28,74m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	89 369,47000	89 369,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 369,47
2477	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 703,82
2478	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	7 988,76
2479	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 24,46m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	76 049,07000	76 049,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 049,07
2480	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2481	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2482	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 16,28m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	50 699,38000	50 699,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 699,38
2483	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2484	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2485	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 18,42m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	57 362,46000	57 362,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 362,46
2486	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2487	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2488	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 18,42m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	57 362,46000	57 362,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 362,46
2489	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2490	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2491	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 24,46m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	76 049,07000	76 049,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 049,07
2492	A.1B.1.6.2.1_2	Trubk	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spec	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2493	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2494	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 20,6m žárové zinkování další spe	1,0000	ks	64 025,55000	64 025,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 025,55
2495	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2496	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2497	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 20,6m žárové zinkování další spe	1,0000	ks	64 025,55000	64 025,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 025,55
2498	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	12,0000	ks	927,99000	11 135,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	11 135,88
2499	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	12,0000	ks	443,82000	5 325,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	5 325,84
2500	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 18,42m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	57 362,46000	57 362,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 362,46
2501	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2502	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2503	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 20,6m žárové zinkování další spe	1,0000	ks	64 025,55000	64 025,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 025,55
2504	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	10,0000	ks	927,99000	9 279,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 279,90
2505	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	10,0000	ks	443,82000	4 438,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 438,20
2506	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U	rozměr 140mm, délka 39,88m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	123 970,25000	123 970,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	123 970,25
2507	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další spe	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 703,82
2508	A.1B.1.6.2.1_2	P8	rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	7 988,76

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
2509	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 39,88m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	123 970,25000	123 970,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 123 970,25
2510	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 16 703,82
2511	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 7 988,76
2512	A.1B.1.6.2.1_2	Profil U rozměr 140mm, délka 25,62m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	79 749,50000	79 749,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 79 749,50
2513	A.1B.1.6.2.1_2	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 16 703,82
2514	A.1B.1.6.2.1_2	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 7 988,76
2515	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 25,62m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	79 749,50000	79 749,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 79 749,50
2516	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 16 703,82
2517	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 7 988,76
2518	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 29,03m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	90 320,52000	90 320,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 90 320,52
2519	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 16 703,82
2520	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	374,65000	6 743,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 6 743,70
2521	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 42,67m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	132 685,28000	132 685,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 132 685,28
2522	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	27,0000	ks	927,99000	25 055,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 25 055,73
2523	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	443,82000	11 983,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 11 983,14
2524	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 42,67m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	132 685,28000	132 685,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 132 685,28
2525	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	27,0000	ks	927,99000	25 055,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 25 055,73
2526	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	443,82000	11 983,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 11 983,14
2527	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 39,88m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	123 993,30000	123 993,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 123 993,30
2528	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 16 703,82
2529	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 7 988,76
2530	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 42,67m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	132 685,28000	132 685,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 132 685,28
2531	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	27,0000	ks	927,99000	25 055,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 25 055,73
2532	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	443,82000	11 983,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 11 983,14
2533	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 52,83m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	164 329,17000	164 329,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 164 329,17
2534	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	27,0000	ks	927,99000	25 055,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 25 055,73
2535	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	443,82000	11 983,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 11 983,14
2536	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 29,43m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	91 588,58000	91 588,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 91 588,58
2537	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 16 703,82
2538	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 7 988,76
2539	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 19,45m žárové zinkování další sp	1,0000	ks	60 521,09000	60 521,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 521,09
2540	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85m žárové zinkování další sp	18,0000	ks	927,99000	16 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 16 703,82
2541	A.1B.1.6.2.1_3	P8 rozměr 200x200 žárové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	443,82000	7 988,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 7 988,76
2542	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U rozměr 140mm, délka 6,0m žárové zinkování další spec	1,0000	ks	18 732,72000	18 732,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 732,72

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
2543	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	6,0000	ks	927,99000	5 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 567,94
2544	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	6,0000	ks	443,82000	2 662,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 662,92
2545	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 8,5m	žárové zinkování	další spec	1,0000	ks	26 456,36000	26 456,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 456,36
2546	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	6,0000	ks	927,99000	5 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 567,94
2547	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	6,0000	ks	443,82000	2 662,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 662,92
2548	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 5,5m	žárové zinkování	další spec	1,0000	ks	17 234,10000	17 234,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 234,10
2549	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	4,0000	ks	927,99000	3 711,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 711,96
2550	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	4,0000	ks	443,82000	1 775,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 775,28
2551	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 5,5m	žárové zinkování	další spec	1,0000	ks	17 234,10000	17 234,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 234,10
2552	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	4,0000	ks	927,99000	3 711,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 711,96
2553	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	4,0000	ks	443,82000	1 775,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 775,28
2554	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 5,5m	žárové zinkování	další spec	1,0000	ks	17 234,10000	17 234,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 234,10
2555	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	4,0000	ks	927,99000	3 711,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 711,96
2556	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	4,0000	ks	443,82000	1 775,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 775,28
2557	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 5,5m	žárové zinkování	další spec	1,0000	ks	17 234,10000	17 234,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 234,10
2558	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	4,0000	ks	927,99000	3 711,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 711,96
2559	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	4,0000	ks	443,82000	1 775,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 775,28
2560	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 12,5m	žárové zinkování	další spe	1,0000	ks	38 848,78000	38 848,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 848,78
2561	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	6,0000	ks	927,99000	5 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 567,94
2562	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	6,0000	ks	443,82000	2 662,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 662,92
2563	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 8,5m	žárové zinkování	další spec	1,0000	ks	38 848,78000	38 848,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 848,78
2564	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	6,0000	ks	927,99000	5 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 567,94
2565	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	6,0000	ks	443,82000	2 662,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 662,92
2566	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 8,2m	žárové zinkování	další spec	1,0000	ks	25 534,14000	25 534,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 534,14
2567	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	6,0000	ks	927,99000	5 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 567,94
2568	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	6,0000	ks	443,82000	2 662,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 662,92
2569	A.1B.1.6.2.1_3	Profil U	rozměr 140mm, délka 8,2m	žárové zinkování	další spec	1,0000	ks	25 534,14000	25 534,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 534,14
2570	A.1B.1.6.2.1_3	Trubka	rozměr 60x5mm, délka 0,85m	žárové zinkování	další spe	6,0000	ks	927,99000	5 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 567,94
2571	A.1B.1.6.2.1_3	P8	rozměr 200x200	žárové zinkování	další specifikace viz D.1.1	6,0000	ks	443,82000	2 662,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 662,92
2572	A.1B.1.6.2.1_3	Zábradlí:				5,5000	m	5 187,52000	28 531,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,5000	28 531,36
2573	A.1B.1.6.2.1_3	Oplocenka: ocelový systém sloupky - profil obdelníkového průře				1,0000	ks	43 661,64000	43 661,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 661,64
2574	A.1B.1.6.2.1_3	Oplocenka: ocelový systém sloupky - profil obdelníkového průře				1,0000	ks	197 169,06000	197 169,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	197 169,06
2575	A.1B.1.6.2.1_3	Nástěnné schodišťové madlo - profil ocelový dutý svařovaný s oi				2,0000	ks	6 455,58000	12 911,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	12 911,16
2576	A.1B.1.6.2.1_3	Nástěnné schodišťové madlo - profil ocelový dutý svařovaný s oi				1,0000	ks	15 216,73000	15 216,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 216,73

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2577	A.1B.1.6.2.1_3	Zábradlí: madlo - profil ocelový dutý svařovaný s čtvcovým průř	1,0000	ks	49 281,46000	49 281,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49 281,46
2578	A.1B.1.6.2.1_3	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	30,0000	ks	368,89000	11 066,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 066,70
2579	A.1B.1.6.2.1_3	Jekl - Profil ocelový dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem r	30,0000	ks	109,51000	3 285,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 285,30
2580	A.1B.1.6.2.1_3	Nástěnné schodišťové madlo - profil ocelový dutý svařovaný s o	1,0000	ks	5 072,24000	5 072,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 072,24
2581	A.1B.1.6.2.1_3	Zábradlí: madlo - profil ocelový dutý svařovaný s čtvcovým průř	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 375,04
2582	A.1B.1.6.2.1_3	Vnitřní ocelové schodiště nosná část schodišťových stupňů - p	1,0000	ks	50 722,44000	50 722,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50 722,44
2583	A.1B.1.6.2.1_3	Poklop ocelový v plynotěsném provedení rozměr 900x900mm o	32,0000	ks	13 451,82000	430 458,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	430 458,24
2584	A.1B.1.6.2.1_3	Poklop ocelový v plynotěsném provedení rozměr 800x800mm o	1,0000	ks	10 142,18000	10 142,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 142,18
2585	A.1B.1.6.2.1_3	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pé	1,0000	ks	105 825,45000	105 825,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105 825,45
2586	A.1B.1.6.2.1_3	Nosná ocelová konstrukce tvořená rámem z obdélníkového tenk	1,0000	ks	111 012,97000	111 012,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111 012,97
2587	A.1B.1.6.2.1_3	Sloupová ocelová konstrukce z čtvcových tenkostěnnů rozměr	40,0000	ks	7 746,70000	309 868,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309 868,00
2588	A.1B.1.6.2.1_3	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pé	1,0000	ks	15 562,57000	15 562,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 562,57
2589	A.1B.1.6.2.1_3	Nosná ocelová konstrukce tvořená rámem z obdélníkového tenk	1,0000	ks	26 283,44000	26 283,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 283,44
2590	A.1B.1.6.2.1_3	Sloupová ocelová konstrukce z čtvcových tenkostěnnů rozměr	6,0000	ks	7 781,28000	46 687,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46 687,68
2591	A.1B.1.6.2.1_3	Lávka ve sprinklerové nádrže. Svařovaný podlahový rošt (SP)	1,0000	ks	16 715,35000	16 715,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 715,35
2592	A.1B.1.6.2.1_3	Krycí otevíratelní otvor 1,25x0,6m do splinkerové nádrže rozměr	1,0000	ks	2 305,57000	2 305,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 305,57
2593	A.1B.1.6.2.1_3	Stupadla do sprinklerové nádrže rozměr 400x200mm ocel další	3,0000	ks	345,83000	1 037,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 037,49
2594	A.1B.1.6.2.1_3	Zábradlí: madlo - profil ocelový dutý svařovaný s čtvcovým průi	1,0000	ks	22 940,37000	22 940,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 940,37
2595	A.1B.1.6.2.1_3	Ocelový žebřík: vnitřní šířka 400 mm, vnější šířka 440 mm, nosné	2,0000	ks	5 763,91000	11 527,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 527,82
2596	A.1B.1.6.2.1_3	Zábradlí: madlo - profil ocelový dutý svařovaný s čtvcovým průř	1,0000	ks	110 494,22000	110 494,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110 494,22
2597	A.1B.1.6.2.1_3	Zábradlí: madlo - profil ocelový dutý svařovaný s čtvcovým průř	1,0000	ks	14 813,26000	14 813,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14 813,26
2598	A.1B.1.6.2.1_3	Vnitřní ocelové chodiště nosná část schodišťových stupňů - p	1,0000	ks	75 507,26000	75 507,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75 507,26
A.1B.1.6.05 Překlady					925 074,58		0,00		0,00		925 074,58
A.1B.1.6.5.0 Budova fakult					925 074,58		0,00		0,00		925 074,58
2599	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	203,0000	ks	2 945,03000	597 841,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	597 841,09
2600	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	18,0000	ks	3 970,36000	71 466,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71 466,48
2601	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	35,0000	ks	5 135,18000	179 731,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179 731,30
2602	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	6,0000	ks	4 785,21000	28 711,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 711,26
2603	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	3,0000	ks	2 945,03000	8 835,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 835,09
2604	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému pohledového betonového zdiva vč. ocelové v	1,0000	ks	2 207,71000	2 207,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 207,71
2605	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému pohledového betonového zdiva vč. ocelové v	1,0000	ks	1 996,97000	1 996,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 996,97
2606	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému pohledového betonového zdiva vč. ocelové v	17,0000	ks	1 856,48000	31 560,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31 560,16
2607	A.1B.1.6.5.1_0	Překlad v systému pohledového betonového zdiva vč. ocelové v	2,0000	ks	1 362,26000	2 724,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 724,52

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.1.6.06		Prosklené příčky				26 503 164,89		0,00		0,00		26 503 164,89	
A.1B.1.6.6.0		Budova fakult				26 503 164,89		0,00		0,00		26 503 164,89	
2608	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,24m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	92 113,30000	92 113,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 113,30
2609	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 5,75m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2610	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,48m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	82 549,54000	82 549,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 549,54
2611	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,94m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	24 280,43000	24 280,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 280,43
2612	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 9,2m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	90 987,94000	90 987,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	90 987,94
2613	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,29m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	35 115,27000	35 115,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 115,27
2614	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,1m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	213 926,90000	213 926,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	213 926,90
2615	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 5,48m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	44 649,64000	44 649,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 649,64
2616	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,1m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	97 642,16000	97 642,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 642,16
2617	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 5,78m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2618	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 14,42m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	138 239,75000	138 239,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 239,75
2619	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,45m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	60 468,41000	60 468,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 468,41
2620	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,1m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	97 642,16000	97 642,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 642,16
2621	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,1m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	97 642,16000	97 642,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 642,16
2622	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 1,3m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	71 943,69000	71 943,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 943,69
2623	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 1,46m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	79 531,02000	79 531,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 531,02
2624	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,51m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	28 944,75000	28 944,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 944,75
2625	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,48m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	123 188,77000	123 188,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	123 188,77
2626	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 16,38m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	143 679,21000	143 679,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	143 679,21
2627	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 25,245m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	203 270,85000	203 270,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	203 270,85
2628	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 6,41m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	65 294,37000	65 294,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 294,37
2629	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 74,45m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	1 209 242,09000	1 209 242,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 209 242,09
2630	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 14,17m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	114 425,88000	114 425,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 425,88
2631	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,29m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	66 822,61000	66 822,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 822,61
2632	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,12m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	99 790,02000	99 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99 790,02
2633	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,1m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	271 794,36000	271 794,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	271 794,36
2634	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,13m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	99 790,02000	99 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99 790,02
2635	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,13m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	99 790,02000	99 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99 790,02
2636	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 3,915m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	45 250,89000	45 250,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	45 250,89
2637	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 15m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabul	1,0000	ks	236 091,31000	236 091,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	236 091,31
2638	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 22,95m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	371 638,27000	371 638,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	371 638,27

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2639	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 16,57m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	146 772,43000	146 772,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 772,43
2640	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 10,72m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	99 749,61000	99 749,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99 749,61
2641	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 4,05m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2642	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 4,05m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2643	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	276 494,20000	276 494,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	276 494,20
2644	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	50 498,10000	50 498,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 498,10
2645	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	204 385,19000	204 385,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	204 385,19
2646	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 11,6m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	106 899,77000	106 899,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	106 899,77
2647	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 14,85m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	262 654,30000	262 654,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	262 654,30
2648	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabul	1,0000	ks	632 741,06000	632 741,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	632 741,06
2649	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 19,5m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	293 982,03000	293 982,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	293 982,03
2650	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 19,5m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	293 982,03000	293 982,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	293 982,03
2651	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 16,05m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	167 135,52000	167 135,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	167 135,52
2652	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 18,63m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	309 764,07000	309 764,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	309 764,07
2653	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	272 711,55000	272 711,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 711,55
2654	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 8,24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	208 584,18000	208 584,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	208 584,18
2655	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 18,43m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	166 422,83000	166 422,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	166 422,83
2656	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 16,07m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	129 594,41000	129 594,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	129 594,41
2657	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 18,43m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	166 422,83000	166 422,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	166 422,83
2658	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 5,8m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2659	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	181 434,62000	181 434,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	181 434,62
2660	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 16,05m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	247 393,93000	247 393,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	247 393,93
2661	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 2,52m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	59 640,61000	59 640,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 640,61
2662	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 3,333m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	40 575,55000	40 575,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 575,55
2663	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 4,97m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	76 274,94000	76 274,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 274,94
2664	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 7,05m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	172 587,23000	172 587,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172 587,23
2665	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 5,2m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2666	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	247 655,98000	247 655,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	247 655,98
2667	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabul	1,0000	ks	596 744,11000	596 744,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	596 744,11
2668	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabul	1,0000	ks	222 871,04000	222 871,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	222 871,04
2669	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 9,15m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	189 782,40000	189 782,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	189 782,40
2670	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	241 568,73000	241 568,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	241 568,73
2671	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 9,52m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	94 913,85000	94 913,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	94 913,85
2672	A.1B.1.6.6.1_0 Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	265 829,57000	265 829,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	265 829,57

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
2673	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,8m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	23 936,33000	23 936,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 936,33
2674	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,8m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	21 466,41000	21 466,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 466,41
2675	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,8m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	23 133,02000	23 133,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 133,02
2676	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 13,23m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	145 824,63000	145 824,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	145 824,63
2677	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 11,14m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	107 916,15000	107 916,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	107 916,15
2678	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 18,49m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	349 236,30000	349 236,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	349 236,30
2679	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,67m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	97 622,56000	97 622,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 622,56
2680	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,15m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	150 792,64000	150 792,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	150 792,64
2681	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 6,67m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	193 513,61000	193 513,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	193 513,61
2682	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,76m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	22 771,78000	22 771,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 771,78
2683	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	247 663,33000	247 663,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	247 663,33
2684	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,695m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	49 324,98000	49 324,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 324,98
2685	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,695m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	49 324,98000	49 324,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 324,98
2686	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 5,51m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	44 883,53000	44 883,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 883,53
2687	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2688	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 5,51m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	44 883,53000	44 883,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 883,53
2689	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	188 887,25000	188 887,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	188 887,25
2690	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 3,23m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	28 402,27000	28 402,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 402,27
2691	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8,15m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	120 713,95000	120 713,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 713,95
2692	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,79m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	116 413,32000	116 413,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	116 413,32
2693	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 15,79m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	225 321,37000	225 321,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	225 321,37
2694	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,51m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	155 094,49000	155 094,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	155 094,49
2695	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,87m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	75 046,71000	75 046,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 046,71
2696	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 32,59m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	464 538,95000	464 538,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	464 538,95
2697	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,25m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	152 197,20000	152 197,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	152 197,20
2698	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,79m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	116 413,32000	116 413,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	116 413,32
2699	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 8m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabulk	1,0000	ks	118 871,00000	118 871,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	118 871,00
2700	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,89m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	117 817,89000	117 817,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	117 817,89
2701	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,76m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	22 771,78000	22 771,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 771,78
2702	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,63m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	37 358,65000	37 358,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 358,65
2703	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	35 492,43000	35 492,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 492,43
2704	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 10,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2705	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 11,24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2706	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,83m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	102 913,86000	102 913,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	102 913,86

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
2707	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 15,11m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	135 070,61000	135 070,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	135 070,61
2708	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 9,02m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	33 661,73000	33 661,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 661,73
2709	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,3m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	100 260,25000	100 260,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	100 260,25
2710	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 9,26m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	55 055,89000	55 055,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 055,89
2711	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	83 774,10000	83 774,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	83 774,10
2712	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabul	1,0000	ks	679 801,84000	679 801,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	679 801,84
2713	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,9m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	71 532,24000	71 532,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 532,24
2714	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,73m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	47 221,20000	47 221,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 221,20
2715	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	54 641,99000	54 641,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 641,99
2716	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 14,58m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	135 544,51000	135 544,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	135 544,51
2717	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka4,784m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	38 671,37000	38 671,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 671,37
2718	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 3,64m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	36 578,61000	36 578,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 578,61
2719	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	265 191,58000	265 191,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	265 191,58
2720	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	265 191,58000	265 191,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	265 191,58
2721	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	265 191,58000	265 191,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	265 191,58
2722	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 1,98m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	48 334,32000	48 334,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 334,32
2723	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,59m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	45 890,11000	45 890,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	45 890,11
2724	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 3,006m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	24 786,17000	24 786,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 786,17
2725	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2726	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 9,45m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	291 983,56000	291 983,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	291 983,56
2727	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 9,99m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	302 711,87000	302 711,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	302 711,87
2728	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 9,45m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	55 746,54000	55 746,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 746,54
2729	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 9,45m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	291 983,56000	291 983,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	291 983,56
2730	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,15m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	57 250,29000	57 250,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 250,29
2731	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2732	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabul	1,0000	ks	696 543,93000	696 543,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	696 543,93
2733	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,05m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2734	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	240 930,74000	240 930,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	240 930,74
2735	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	240 930,74000	240 930,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	240 930,74
2736	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 15,93m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	117 138,26000	117 138,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	117 138,26
2737	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	240 930,74000	240 930,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	240 930,74
2738	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,34m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2739	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,21m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	21 776,22000	21 776,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 776,22
2740	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 16,38m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	71 344,89000	71 344,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 344,89

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2741	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 5,67m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	60 660,67000	60 660,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 660,67
2742	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabul	1,0000	ks	696 543,93000	696 543,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	696 543,93
2743	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 9,72m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	201 846,69000	201 846,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	201 846,69
2744	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 7,02m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	51 214,47000	51 214,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 214,47
2745	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 7,02m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	41 451,11000	41 451,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 451,11
2746	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,82m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	49 339,68000	49 339,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 339,68
2747	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 4,21m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	27 722,65000	27 722,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 722,65
2748	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 7,94m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	59 714,09000	59 714,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 714,09
2749	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 7,79m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	62 973,85000	62 973,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 973,85
2750	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 10,6m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	84 337,39000	84 337,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	84 337,39
2751	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabul	1,0000	ks	696 543,93000	696 543,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	696 543,93
2752	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	68 403,51000	68 403,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 403,51
2753	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,35m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2754	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	228 753,79000	228 753,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	228 753,79
2755	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 17,078m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 T	1,0000	ks	145 425,43000	145 425,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	145 425,43
2756	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 4,73m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	32 777,60000	32 777,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 777,60
2757	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	67 682,25000	67 682,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	67 682,25
2758	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 8,24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	67 363,87000	67 363,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	67 363,87
2759	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 7,43m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	73 700,93000	73 700,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 700,93
2760	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 8,24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	62 463,21000	62 463,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 463,21
2761	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	67 682,25000	67 682,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	67 682,25
2762	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,804m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	52 601,88000	52 601,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 601,88
2763	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	67 682,25000	67 682,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	67 682,25
2764	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	42 161,35000	42 161,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 161,35
2765	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 15,12m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	101 639,10000	101 639,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	101 639,10
2766	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,83m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	49 464,58000	49 464,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 464,58
2767	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 26,59m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	149 641,56000	149 641,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	149 641,56
2768	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 5,81m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2769	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,97m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	54 859,96000	54 859,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 859,96
2770	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	67 682,25000	67 682,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	67 682,25
2771	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 8,84m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	68 087,58000	68 087,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 087,58
2772	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	71 619,19000	71 619,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 619,19
2773	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 8,37m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	63 713,48000	63 713,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 713,48
2774	A.1B.1.6.6.1_1 Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	71 619,19000	71 619,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 619,19

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
2775	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,57m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	47 088,95000	47 088,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 47 088,95
2776	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	106 211,58000	106 211,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 106 211,58
2777	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	71 619,19000	71 619,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 71 619,19
2778	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,37m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	68 694,96000	68 694,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 68 694,96
2779	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	67 682,25000	67 682,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 67 682,25
2780	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,41m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	50 000,93000	50 000,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 50 000,93
2781	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	114 518,94000	114 518,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 114 518,94
2782	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	72 214,32000	72 214,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 72 214,32
2783	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	118 350,57000	118 350,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 118 350,57
2784	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	114 518,94000	114 518,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 114 518,94
2785	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,615m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	67 682,25000	67 682,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 67 682,25
2786	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	108 811,30000	108 811,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 108 811,30
2787	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 10,26m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	73 425,40000	73 425,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 73 425,40
2788	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 13,36m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	88 598,83000	88 598,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 88 598,83
2789	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	205 640,35000	205 640,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 205 640,35
2790	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 3,06m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	26 127,06000	26 127,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 26 127,06
2791	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,41m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	49 405,80000	49 405,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 49 405,80
2792	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,37m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	68 694,96000	68 694,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 68 694,96
2793	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,453m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	70 318,71000	70 318,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 70 318,71
2794	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,84m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	73 350,71000	73 350,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 73 350,71
2795	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	28 293,29000	28 293,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 28 293,29
2796	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 5,81m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2797	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 5,8m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2798	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 5,81m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2799	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 5,81m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2800	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	181 379,52000	181 379,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 181 379,52
2801	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2802	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 20,66m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	203 928,43000	203 928,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 203 928,43
2803	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2804	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 8,8m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	95 468,58000	95 468,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 95 468,58
2805	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 4,13m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2806	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 9,18m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	219 820,67000	219 820,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 219 820,67
2807	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 9,72m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	226 107,53000	226 107,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 226 107,53
2808	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 8,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	205 640,35000	205 640,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 205 640,35

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2809	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 11,48m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	80 722,51000	80 722,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 722,51
2810	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 21,13m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	188 092,51000	188 092,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	188 092,51
2811	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 5,81m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2812	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 14,44m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	105 219,69000	105 219,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 219,69
2813	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 6,64m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	42 596,06000	42 596,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 596,06
2814	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	57 534,38000	57 534,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 534,38
A.1B.1.6.99 Ostatní prvky					140 812 830,42		0,00		0,00		140 812 830,42	
A.1B.1.6.99. Budova fakult					5 869 492,97		0,00		0,00		5 869 492,97	
2815	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,8500	m	1 672,70000	3 094,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	3 094,50
2816	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,7500	m	3 866,43000	10 632,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	10 632,68
2817	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,7500	m	3 866,43000	10 632,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	10 632,68
2818	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,7500	m	1 672,70000	4 599,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	4 599,93
2819	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,8500	m	1 672,70000	3 094,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	3 094,50
2820	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,7500	m	1 672,70000	4 599,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	4 599,93
2821	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,8500	m	1 672,70000	3 094,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	3 094,50
2822	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,8500	m	1 672,70000	3 094,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	3 094,50
2823	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,7500	m	1 672,70000	4 599,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	4 599,93
2824	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,7500	m	1 672,70000	4 599,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	4 599,93
2825	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,7500	m	1 672,70000	4 599,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	4 599,93
2826	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,7500	m	2 254,91000	17 475,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	17 475,55
2827	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,0000	m	2 254,91000	11 274,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	11 274,55
2828	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	4,4550	m	5 458,43000	24 317,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,4550	24 317,31
2829	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,0850	m	5 458,43000	16 839,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0850	16 839,26
2830	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7650	m	2 254,91000	8 489,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7650	8 489,74
2831	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7650	m	5 458,43000	20 550,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7650	20 550,99
2832	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,3900	m	2 254,91000	5 389,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3900	5 389,23
2833	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,9050	m	5 458,43000	21 315,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9050	21 315,17
2834	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,0400	m	2 254,91000	2 345,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0400	2 345,11
2835	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,0400	m	2 254,91000	2 345,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0400	2 345,11
2836	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,5650	m	2 254,91000	5 783,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5650	5 783,84
2837	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 418mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,3000	m	2 254,91000	2 931,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3000	2 931,38
2838	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,4000	m	2 254,91000	3 156,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,4000	3 156,87
2839	A.1B.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,6400	m	5 454,97000	14 401,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6400	14 401,12

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč			zbývá Kč
2840	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,3900	m	5 454,97000	13 037,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3900	13 037,38
2841	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0150	m	5 454,97000	5 536,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0150	5 536,79
2842	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,2300	m	5 454,97000	17 619,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2300	17 619,55
2843	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,0800	m	5 454,97000	16 801,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0800	16 801,31
2844	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,3900	m	5 454,97000	13 037,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3900	13 037,38
2845	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,5300	m	5 454,97000	13 801,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5300	13 801,07
2846	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,3900	m	2 254,91000	5 389,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3900	5 389,23
2847	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0150	m	2 254,91000	2 288,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0150	2 288,73
2848	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,2200	m	2 254,91000	7 260,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2200	7 260,81
2849	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	0,3500	m	2 254,91000	789,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3500	789,22
2850	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 300mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,1400	m	1 672,70000	3 579,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1400	3 579,58
2851	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 220mm další specifikace viz - D.1.1. 01	0,5850	m	1 529,46000	894,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5850	894,73
2852	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,3900	m	2 254,91000	9 899,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,3900	9 899,05
2853	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,0300	m	2 254,91000	6 832,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0300	6 832,38
2854	A.1B.1.6.99.1_ Vnitřní okenní parapet š. 410mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	5 454,97000	42 276,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	42 276,02
2855	A.1B.1.6.99.1_ Záchytná jímka v místnosti B 326 výška 125mm, plocha 68,4m2	1,0000	ks	2 103 828,33000	2 103 828,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 103 828,33
2856	A.1B.1.6.99.1_ Zdvojená podlaha v požární rozvodně B 033 včetně systémových	9,0600	m2	6 628,50000	60 054,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0600	60 054,21
2857	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 123 textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	34 091,14000	34 091,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 091,14
2858	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 359 textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	21 877,58000	21 877,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 877,58
2859	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 003 textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	18 169,10000	18 169,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 169,10
2860	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 286 textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	9 331,64000	9 331,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 331,64
2861	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 149 textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	31 103,83000	31 103,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 103,83
2862	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 155 strhávací samolepící čisticí rohož r	1,0000	ks	7 164,45000	7 164,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 164,45
2863	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 299 textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	35 525,43000	35 525,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 525,43
2864	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 316 strhávací samolepící čisticí rohož r	1,0000	ks	18 511,51000	18 511,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 511,51
2865	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 349 strhávací samolepící čisticí rohož r	1,0000	ks	27 589,16000	27 589,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 589,16
2866	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 037 textilní rohož osazená v úrovni pod	2,0000	ks	33 052,59000	66 105,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	66 105,18
2867	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 343 strhávací samolepící čisticí rohož r	1,0000	ks	4 895,04000	4 895,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 895,04
2868	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 342 strhávací samolepící čisticí rohož r	1,0000	ks	9 433,86000	9 433,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 433,86
2869	A.1B.1.6.99.1_ Čistící zóna v chodbě B 300 textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	33 350,07000	33 350,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 350,07
2870	A.1B.1.6.99.1_ POPISOVÁ POLOŽKA chladicí box (Dodávka v rámci gastro) dal	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2871	A.1B.1.6.99.1_ POPISOVÁ POLOŽKA chladicí box (Dodávka v rámci gastro) dal	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2872	A.1B.1.6.99.1_ POPISOVÁ POLOŽKA chladicí box (Dodávka v rámci gastro) dal	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2873	A.1B.1.6.99.1_ POPISOVÁ POLOŽKA chladicí box (Dodávka v rámci gastro) dal	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2874	A.1B.1.6.99.1_	POPISOVÁ POLOŽKA	chladicí box (Dodávka v rámci gastro) dal	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
2875	A.1B.1.6.99.1_	Požární roleta	EW 30 DP1+C rozměr v.2250mm; délka 7,6m další	1,0000	ks	245 196,87000	245 196,87	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 245 196,87
2876	A.1B.1.6.99.1_	Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice	zákryt bude odjímatelný a	21,0000	ks	56 371,07000	1 183 792,47	0,0000	0,00	0,0000	21,0000 1 183 792,47
2877	A.1B.1.6.99.1_	Zabudovaná podlahový lišta pro dilataci do podlahy	další specifi	10,0000	m	9 730,64000	97 306,40	0,0000	0,00	0,0000	10,0000 97 306,40
2878	A.1B.1.6.99.1_	Zabudovaná podlahový lišta pro dilataci do podlahy	další specifi	120,9000	m	9 730,64000	1 176 434,38	0,0000	0,00	0,0000	120,9000 1 176 434,38
2879	A.1B.1.6.99.1_	Sténový systémový dilatační profil do omítky	dilatační mezer a š.	15,0000	ks	9 088,88000	136 333,20	0,0000	0,00	0,0000	15,0000 136 333,20
2880	A.1B.1.6.99.1_	Zabudovaná podlahový lišta pro dilataci do podlahy	další specifi	7,9000	m	9 730,64000	76 872,06	0,0000	0,00	0,0000	7,9000 76 872,06
2881	A.1B.1.6.99.1_	Zabudovaná podlahový lišta pro dilataci do podlahy	další specifi	10,3000	m	9 730,64000	100 225,59	0,0000	0,00	0,0000	10,3000 100 225,59
A.1B.1.6.99. Budova fakult				453 561,72		0,00		0,00		453 561,72	
2882	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,575m další specifikace viz	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000 0,00
2883	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 2,2m další specifikace viz - I	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000 0,00
2884	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,6m další specifikace viz - I	1,0000	ks	18 344,03000	18 344,03	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 344,03
2885	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,6m další specifikace viz - I	1,0000	ks	18 344,03000	18 344,03	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 344,03
2886	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 3 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 344,03000	18 344,03	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 344,03
2887	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 3 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 235,63000	18 235,63	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 235,63
2888	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,6m další specifikace viz - I	1,0000	ks	18 235,63000	18 235,63	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 235,63
2889	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,6m další specifikace viz - I	2,0000	ks	18 235,63000	36 471,26	0,0000	0,00	0,0000	2,0000 36 471,26
2890	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 1 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 397,18000	17 397,18	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 397,18
2891	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 1 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 738,32000	18 738,32	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 738,32
2892	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	19 348,26000	19 348,26	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 19 348,26
2893	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,65m další specifikace viz -	1,0000	ks	19 348,26000	19 348,26	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 19 348,26
2894	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 3 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 878,57000	17 878,57	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 878,57
2895	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,35m další specifikace viz -	1,0000	ks	17 878,57000	17 878,57	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 878,57
2896	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,35m další specifikace viz -	1,0000	ks	17 878,57000	17 878,57	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 878,57
2897	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,75m další specifikace viz -	2,0000	ks	28 326,60000	56 653,20	0,0000	0,00	0,0000	2,0000 56 653,20
2898	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 3 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	28 326,60000	28 326,60	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 28 326,60
2899	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	22 268,51000	22 268,51	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 22 268,51
2900	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	32 551,56000	32 551,56	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 32 551,56
2901	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	19 410,43000	19 410,43	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 19 410,43
2902	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,575m další specifikace viz	1,0000	ks	18 954,54000	18 954,54	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 954,54
2903	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 954,54000	18 954,54	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 954,54
2904	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,573m další specifikace viz	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000 0,00
2905	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 2,2m další specifikace viz - I	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000 0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.1.6.99.		Budova fakult		8 130 417,51		0,00		0,00		8 130 417,51	
2906	A.1B.1.6.99.3_	Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí hasičiho přístroje r	52,0000	ks	23 343,85000	1 213 880,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000 1 213 880,20
2907	A.1B.1.6.99.3_	Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el. Rozváděče rozn	19,0000	ks	63 028,39000	1 197 539,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000 1 197 539,41
2908	A.1B.1.6.99.3_	Dvoukřídle otočné symetrické dveře. 2x křídlo v šířce 900mm ro	3,0000	ks	126 056,78000	378 170,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 378 170,34
2909	A.1B.1.6.99.3_	Jednokřídle kovové otočné dveře š.700mm; v.2700 další specifik	17,0000	ks	49 022,08000	833 375,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000 833 375,36
2910	A.1B.1.6.99.3_	Jednokřídle kovové otočné krycí dveře s 3 otvory na odpadkový	5,0000	ks	63 028,39000	315 141,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 315 141,95
2911	A.1B.1.6.99.3_	Dvoukřídle kovové otočné dveře symetrické s 4 otvory na odpádl	37,0000	ks	93 375,39000	3 454 889,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000 3 454 889,43
2912	A.1B.1.6.99.3_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	4,0000	ks	133 059,94000	532 239,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 532 239,76
2913	A.1B.1.6.99.3_	Ochrana stěny v místnosti odpad - sklad vnější B 029 ocelová tr	34,5000	m	1 530,85000	52 814,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,5000 52 814,33
2914	A.1B.1.6.99.3_	Podlahová lišta pro zakrytí mezery kolem základu mikroskopů d	122,5000	m	1 243,81000	152 366,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	122,5000 152 366,73
A.1B.1.6.99.		Budova fakult		113 375,87		0,00		0,00		113 375,87	
2915	A.1B.1.6.99.4_	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový další specifikace viz D.1.	64,0000	ks	1 671,53000	106 977,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000 106 977,92
2916	A.1B.1.6.99.4_	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2) další specifikace viz	3,0000	ks	2 132,65000	6 397,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 6 397,95
A.1B.1.6.99.		Budova fakult		49 676 114,45		0,00		0,00		49 676 114,45	
2917	A.1B.1.6.99.5_	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP d	49,0000	ks	3 207,04000	157 144,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000 157 144,96
2918	A.1B.1.6.99.5_	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP další specifikace viz D.1.1	49,0000	ks	3 714,27000	181 999,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000 181 999,23
2919	A.1B.1.6.99.5_	Ochranný koš + nástavec pro střešní vtoky pro venkovní dlažby	28,0000	ks	4 565,02000	127 820,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000 127 820,56
2920	A.1B.1.6.99.5_	Čistící zóna v chodbě 1 211 textilní rohož osazená v úrovni podl	3,0000	ks	11 894,98000	35 684,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 35 684,94
2921	A.1B.1.6.99.5_	Čistící zóna v chodbě 1 010 textilní rohož osazená v úrovni podl	1,0000	ks	12 728,88000	12 728,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 728,88
2922	A.1B.1.6.99.5_	Čistící zóna v zádveři 1 016 rohož osazená v úrovni podlahy do	1,0000	ks	280 393,02000	280 393,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 280 393,02
2923	A.1B.1.6.99.5_	Čistící zóna v zádveři 1 188 rohož osazená v úrovni podlahy do	1,0000	ks	280 393,02000	280 393,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 280 393,02
2924	A.1B.1.6.99.5_	Čistící zóna v chodbě 1 012 textilní rohož osazená v úrovni podl	1,0000	ks	13 065,71000	13 065,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 065,71
2925	A.1B.1.6.99.5_	Pisoárová zástěna další specifikace viz D.1.1 01 706C Tabulka	9,0000	ks	39 239,62000	353 156,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 353 156,58
2926	A.1B.1.6.99.5_	Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1 01 706C Tabulka	4,0000	ks	56 244,27000	224 977,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 224 977,08
2927	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8000	m	1 672,70000	6 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000 6 356,26
2928	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8000	m	1 672,70000	6 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000 6 356,26
2929	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8000	m	1 672,70000	6 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000 6 356,26
2930	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,0500	m	1 409,32000	1 479,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0500 1 479,79
2931	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,7500	m	1 672,70000	12 963,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500 12 963,43
2932	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,7500	m	1 672,70000	12 963,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500 12 963,43
2933	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7610	m	1 672,70000	6 291,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7610 6 291,02
2934	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,4890	m	1 672,70000	5 836,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,4890 5 836,05
2935	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,7500	m	1 672,70000	12 963,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500 12 963,43

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2936	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1750	m	1 672,70000	8 656,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1750	8 656,22
2937	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4750	m	1 672,70000	4 139,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4750	4 139,93
2938	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1250	m	1 672,70000	8 572,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1250	8 572,59
2939	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,3750	m	1 672,70000	3 972,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3750	3 972,66
2940	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4250	m	1 672,70000	4 056,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4250	4 056,30
2941	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4250	m	1 672,70000	4 056,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4250	4 056,30
2942	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7500	m	1 672,70000	6 272,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7500	6 272,63
2943	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8000	m	1 672,70000	6 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000	6 356,26
2944	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4250	m	1 672,70000	9 074,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4250	9 074,40
2945	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,1750	m	1 672,70000	3 638,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1750	3 638,12
2946	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9000	m	1 672,70000	8 196,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9000	8 196,23
2947	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4490	m	1 672,70000	4 096,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4490	4 096,44
2948	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,0250	m	1 672,70000	6 732,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0250	6 732,62
2949	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 430mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0760	m	2 254,91000	2 426,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0760	2 426,28
2950	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4490	m	1 672,70000	4 096,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4490	4 096,44
2951	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 430mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6510	m	2 254,91000	5 977,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6510	5 977,77
2952	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
2953	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4490	m	1 672,70000	4 096,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4490	4 096,44
2954	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6510	m	1 672,70000	4 434,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6510	4 434,33
2955	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
2956	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,4500	m	1 672,70000	12 461,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,4500	12 461,62
2957	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 430mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,4900	m	2 254,91000	16 889,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,4900	16 889,28
2958	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 430mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	2 254,91000	17 475,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	17 475,55
2959	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 435mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,2250	m	2 254,91000	5 017,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2250	5 017,17
2960	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 430mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9750	m	2 254,91000	11 218,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9750	11 218,18
2961	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 430mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,0000	m	2 254,91000	11 274,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	11 274,55
2962	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 409,32000	3 452,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 452,83
2963	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 430mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,9250	m	5 464,19000	21 446,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9250	21 446,95
2964	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 575mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	6 296,50000	23 769,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	23 769,29
2965	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 430mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,1000	m	2 254,91000	4 735,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1000	4 735,31
2966	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,5000	m	3 849,14000	21 170,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,5000	21 170,27
2967	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	3 871,04000	20 129,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	20 129,41
2968	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 014,48
2969	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9500	m	3 871,04000	19 161,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500	19 161,65

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
2970	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	1 908,36000	7 299,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 7 299,48
2971	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	3 871,04000	14 806,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 14 806,73
2972	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4000	m	1 908,36000	4 580,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000 4 580,06
2973	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,3000	m	3 871,04000	20 516,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3000 20 516,51
2974	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,5540	m	2 254,91000	5 759,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5540 5 759,04
2975	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,6560	m	2 254,91000	5 989,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6560 5 989,04
2976	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4460	m	2 254,91000	5 515,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4460 5 515,51
2977	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7790	m	2 254,91000	8 521,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7790 8 521,30
2978	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7710	m	2 254,91000	8 503,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7710 8 503,27
2979	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4540	m	2 254,91000	5 533,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4540 5 533,55
2980	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,6460	m	224,10000	592,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6460 592,97
2981	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	2 254,91000	5 524,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 5 524,53
2982	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,0500	m	2 254,91000	2 367,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0500 2 367,66
2983	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8770	m	2 254,91000	8 742,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8770 8 742,29
2984	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4710	m	2 254,91000	5 571,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4710 5 571,88
2985	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 360mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4540	m	2 254,91000	5 533,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4540 5 533,55
2986	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4460	m	1 908,36000	4 667,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4460 4 667,85
2987	A.1B.1.6.99.5_ Posuvná příčka v místnosti 1_063 včetně kolejnice a svěšené kol	1,0000	ks	571 722,55000	571 722,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 571 722,55
2988	A.1B.1.6.99.5_ Požární roleta EW 30 DP3+C rozměr v.4000mm; délka 5,0m další	1,0000	ks	206 849,55000	206 849,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 206 849,55
2989	A.1B.1.6.99.5_ Požární roleta EW 30 DP3+C rozměr v.4000mm; délka 4,575m další	1,0000	ks	208 002,34000	208 002,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 208 002,34
2990	A.1B.1.6.99.5_ Požární roleta EW 30 DP3+C rozměr v.3300mm; délka 5,7m další	1,0000	ks	223 080,73000	223 080,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 223 080,73
2991	A.1B.1.6.99.5_ Požární roleta EW 30 DP3+C rozměr v.3300mm; délka 2,35m další	1,0000	ks	136 754,61000	136 754,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 136 754,61
2992	A.1B.1.6.99.5_ Požární roleta EW 30 DP3+C rozměr v.4000mm; délka 5,12m další	1,0000	ks	216 417,65000	216 417,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 216 417,65
2993	A.1B.1.6.99.5_ Požární roleta EW 30 DP3+C rozměr v.4000mm; délka 2,1m další	1,0000	ks	146 933,68000	146 933,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 146 933,68
2994	A.1B.1.6.99.5_ Sténový systémový dilatační profil do omítky dilatační mezera š.	6,0000	ks	10 640,64000	63 843,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 63 843,84
2995	A.1B.1.6.99.5_ Sténový systémový dilatační profil dodatečně zabudovaný dilata	3,0000	ks	15 703,67000	47 111,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 47 111,01
2996	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,7000	m	1 529,46000	4 129,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7000 4 129,54
2997	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
2998	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 5 773,71
2999	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3000	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,6500	m	3 849,14000	29 445,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500 29 445,92
3001	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 14 722,96
3002	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 14 722,96
3003	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8000	m	1 529,46000	5 811,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000 5 811,95

všechny položky

281011

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
3004	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	1 529,46000	7 953,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000 7 953,19
3005	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4750	m	1 529,46000	3 785,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4750 3 785,41
3006	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	1 529,46000	11 853,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500 11 853,32
3007	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	1 529,46000	7 953,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000 7 953,19
3008	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3009	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	1 529,46000	1 644,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750 1 644,17
3010	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3011	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3012	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3013	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4250	m	1 529,46000	8 297,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4250 8 297,32
3014	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,1750	m	1 529,46000	3 326,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1750 3 326,58
3015	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9000	m	1 529,46000	7 494,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9000 7 494,35
3016	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9500	m	1 908,36000	9 446,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500 9 446,38
3017	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3018	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 908,36000	7 299,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 7 299,48
3019	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3020	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 5 773,71
3021	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9500	m	1 529,46000	7 570,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500 7 570,83
3022	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	2 922,60000	22 504,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000 22 504,02
3023	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,6500	m	2 922,60000	22 357,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500 22 357,89
3024	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	2 922,60000	11 178,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 11 178,95
3025	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,5150	m	2 922,60000	10 272,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5150 10 272,94
3026	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,1900	m	1 529,46000	3 349,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1900 3 349,52
3027	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,3380	m	1 529,46000	5 105,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3380 5 105,34
3028	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,7620	m	1 529,46000	2 694,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7620 2 694,91
3029	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	1 529,46000	1 644,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750 1 644,17
3030	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,3380	m	1 529,46000	5 105,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3380 5 105,34
3031	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,1370	m	1 529,46000	4 797,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1370 4 797,92
3032	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,8500	m	1 529,46000	4 358,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,8500 4 358,96
3033	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3034	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3035	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,3380	m	1 529,46000	5 105,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3380 5 105,34
3036	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,7630	m	1 529,46000	2 696,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7630 2 696,44
3037	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	1 529,46000	1 644,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750 1 644,17

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
3038	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,3380	m	1 529,46000	5 105,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3380 5 105,34
3039	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,2380	m	1 529,46000	4 952,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2380 4 952,39
3040	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,0750	m	1 529,46000	4 703,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0750 4 703,09
3041	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,7750	m	1 529,46000	2 714,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7750 2 714,79
3042	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	1 529,46000	1 644,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750 1 644,17
3043	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,3500	m	1 529,46000	5 123,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3500 5 123,69
3044	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,2250	m	1 529,46000	4 932,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2250 4 932,51
3045	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,5500	m	1 529,46000	3 900,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5500 3 900,12
3046	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 053,07
3047	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3048	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3049	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 320mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 908,36000	5 057,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 5 057,15
3050	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3051	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4000	m	1 529,46000	8 259,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000 8 259,08
3052	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 409mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	2 254,91000	11 725,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000 11 725,53
3053	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3054	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3055	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3056	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3057	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 053,07
3058	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3059	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3060	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 5 773,71
3061	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3062	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3063	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 5 773,71
3064	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 14 722,96
3065	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	3 849,14000	9 430,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 9 430,39
3066	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	3 849,14000	20 015,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000 20 015,53
3067	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	3 849,14000	4 137,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750 4 137,83
3068	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	6,5750	m	3 849,14000	25 308,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,5750 25 308,10
3069	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,0750	m	1 529,46000	4 703,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0750 4 703,09
3070	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,5250	m	3 849,14000	17 417,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,5250 17 417,36
3071	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9500	m	3 849,14000	19 053,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500 19 053,24

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3072	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,7500	m	2 922,60000	22 650,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	22 650,15
3073	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	2 922,60000	11 178,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	11 178,95
3074	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	2 922,60000	11 178,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	11 178,95
3075	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	2 922,60000	11 178,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	11 178,95
3076	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,5650	m	2 922,60000	10 419,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5650	10 419,07
3077	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,1900	m	1 672,70000	3 663,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1900	3 663,21
3078	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3079	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,0750	m	1 672,70000	1 798,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	1 798,15
3080	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3081	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet rozměr š.200mm; v.18mm; délka 5,2m další specifikace viz - D.1.1 01	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3082	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet rozměr š.200mm; v.18mm; délka 2,45m další specifikace viz - D.1.1 01	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3083	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet rozměr š.200mm; v.18mm; délka 2,45m další specifikace viz - D.1.1 01	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3084	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet rozměr š.200mm; v.18mm; délka 5,15m další specifikace viz - D.1.1 01	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3085	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet rozměr š.200mm; v.18mm; délka 7,65m další specifikace viz - D.1.1 01	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3086	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,6500	m	1 409,32000	10 781,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	10 781,30
3087	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,0000	m	1 672,70000	8 363,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	8 363,50
3088	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	4,9500	m	1 672,70000	8 279,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500	8 279,87
3089	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,6500	m	3 849,14000	29 445,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	29 445,92
3090	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	7,6500	m	3 849,14000	29 445,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	29 445,92
3091	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,1500	m	1 672,70000	8 614,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	8 614,41
3092	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3093	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3094	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,1500	m	1 672,70000	8 614,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	8 614,41
3095	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,0000	m	1 672,70000	8 363,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	8 363,50
3096	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,0000	m	1 672,70000	8 363,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	8 363,50
3097	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3098	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,9250	m	1 672,70000	6 565,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9250	6 565,35
3099	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8500	m	1 672,70000	6 439,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8500	6 439,90
3100	A.1B.1.6.99.5_ Posuvná příčka v místnosti 2 061 včetně kolejnice a svěšené kolejnice	1,0000	ks	571 722,55000	571 722,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	571 722,55
3101	A.1B.1.6.99.5_ Posuvná příčka v místnosti 2 078 včetně kolejnice a svěšené kolejnice	1,0000	ks	408 056,24000	408 056,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	408 056,24
3102	A.1B.1.6.99.5_ Posuvná příčka v místnosti 2 211 včetně kolejnice a svěšené kolejnice	1,0000	ks	714 148,85000	714 148,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	714 148,85
3103	A.1B.1.6.99.5_ Posuvná příčka v místnosti 2 211 včetně kolejnice a svěšené kolejnice	1,0000	ks	714 148,85000	714 148,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	714 148,85
3104	A.1B.1.6.99.5_ Stěnový systémový dilatační profil dodatečně zabudovaný dilatační	17,0000	ks	13 086,39000	222 468,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	222 468,63
3105	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy další specifi	4,3000	m	4 209,96000	18 102,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,3000	18 102,83

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3106	A.1B.1.6.99.5_ Stěnový systémový dilatační profil do omítky dilatační mezera š.	20,0000	ks	8 867,20000	177 344,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	177 344,00
3107	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy další specifi	32,7000	m	4 209,96000	137 665,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,7000	137 665,69
3108	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy další specifi	11,2500	m	4 209,96000	47 362,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,2500	47 362,05
3109	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy délka 6,45m	15,1500	m	4 209,96000	63 780,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,1500	63 780,89
3110	A.1B.1.6.99.5_ Atikový vtok s manžetou pro napojení na hydroizolaci, včetně chi	6,0000	ks	13 695,06000	82 170,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	82 170,36
3111	A.1B.1.6.99.5_ Ochranný koš atikového vtoku, perforovaný rozměr š.500mm; v.	6,0000	ks	4 565,02000	27 390,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	27 390,12
3112	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9050	m	1 529,46000	7 502,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9050	7 502,00
3113	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4550	m	1 529,46000	3 754,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4550	3 754,82
3114	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3115	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3116	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3117	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3118	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3119	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3120	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3121	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3122	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	5 773,71
3123	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3124	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3125	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	5 773,71
3126	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	3 849,14000	29 830,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	29 830,84
3127	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8350	m	3 849,14000	14 761,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8350	14 761,45
3128	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3129	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9000	m	3 849,14000	18 860,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9000	18 860,79
3130	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3131	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3132	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4250	m	3 849,14000	20 881,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4250	20 881,58
3133	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,1750	m	1 529,46000	3 326,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1750	3 326,58
3134	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,0000	m	3 849,14000	19 245,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19 245,70
3135	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9500	m	3 871,04000	19 161,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500	19 161,65
3136	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	3 849,14000	4 137,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	4 137,83
3137	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 320mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,7000	m	3 875,66000	18 215,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7000	18 215,60
3138	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,7750	m	3 849,14000	6 832,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7750	6 832,22
3139	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,5100	m	3 849,14000	17 359,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,5100	17 359,62

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3140	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,0900	m	1 529,46000	4 726,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0900	4 726,03
3141	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	5 773,71
3142	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	1 529,46000	1 644,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	1 644,17
3143	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	2 922,60000	7 160,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	7 160,37
3144	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	6 288,43000	32 699,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	32 699,84
3145	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	6 288,43000	6 760,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	6 760,06
3146	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,7130	m	6 288,43000	29 637,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7130	29 637,37
3147	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,7620	m	6 288,43000	11 080,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7620	11 080,21
3148	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	6 288,43000	15 406,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	15 406,65
3149	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,8900	m	6 288,43000	30 750,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8900	30 750,42
3150	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,5650	m	3 849,14000	13 722,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5650	13 722,18
3151	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3152	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	3 849,14000	29 638,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000	29 638,38
3153	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9500	m	3 849,14000	19 053,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500	19 053,24
3154	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	3 849,14000	20 015,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	20 015,53
3155	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	3 849,14000	9 430,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	9 430,39
3156	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	3 849,14000	9 430,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	9 430,39
3157	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1500	m	3 849,14000	19 823,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	19 823,07
3158	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9000	m	3 849,12000	18 860,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9000	18 860,69
3159	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3160	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3161	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,6500	m	3 849,14000	29 445,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	29 445,92
3162	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 321mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,6500	m	3 875,66000	29 648,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	29 648,80
3163	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4000	m	1 529,46000	8 259,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000	8 259,08
3164	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3165	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3166	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3167	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4550	m	1 529,46000	3 754,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4550	3 754,82
3168	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3169	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4550	m	1 529,46000	3 754,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4550	3 754,82
3170	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3171	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,2500	m	1 529,46000	3 441,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2500	3 441,29
3172	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7800	m	1 529,46000	5 781,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7800	5 781,36
3173	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	5 773,71

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
3174	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8300	m	1 529,46000	5 857,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8300 5 857,83
3175	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3176	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7800	m	1 529,46000	5 781,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7800 5 781,36
3177	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 5 773,71
3178	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 5 850,18
3179	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 5 773,71
3180	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 3 747,18
3181	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,0250	m	1 529,46000	6 156,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0250 6 156,08
3182	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	1 529,46000	1 644,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750 1 644,17
3183	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4250	m	1 529,46000	3 708,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4250 3 708,94
3184	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 053,07
3185	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4750	m	1 529,46000	3 785,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4750 3 785,41
3186	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	1 529,46000	1 644,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750 1 644,17
3187	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 529,46000	5 773,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 5 773,71
3188	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8000	m	1 672,70000	6 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000 6 356,26
3189	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8000	m	1 672,70000	6 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000 6 356,26
3190	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1500	m	1 672,70000	8 614,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500 8 614,41
3191	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3192	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3193	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 432,66
3194	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3195	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3196	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 432,66
3197	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4550	m	1 672,70000	4 106,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4550 4 106,48
3198	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	3 849,14000	14 530,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 14 530,50
3199	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	3 849,14000	4 137,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750 4 137,83
3200	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4250	m	3 849,14000	9 334,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4250 9 334,16
3201	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4250	m	3 849,14000	9 334,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4250 9 334,16
3202	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 908,36000	7 204,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 7 204,06
3203	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 908,36000	7 204,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 7 204,06
3204	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8000	m	1 672,70000	6 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000 6 356,26
3205	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8000	m	1 672,70000	6 356,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000 6 356,26
3206	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750 6 314,44
3207	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 6 398,08

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDĚ

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3208	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 014,48
3209	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1 01	4,0250	m	1 908,36000	7 681,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0250	7 681,15
3210	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,0750	m	1 908,36000	2 051,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	2 051,49
3211	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3212	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3213	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3214	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3215	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3216	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3217	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 014,48
3218	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3219	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,6500	m	3 849,14000	10 200,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	10 200,22
3220	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	3 849,14000	9 430,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	9 430,39
3221	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4750	m	6 288,43000	15 563,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4750	15 563,86
3222	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	4,0250	m	2 922,60000	11 763,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0250	11 763,47
3223	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	1,0750	m	2 922,60000	3 141,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	3 141,80
3224	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	2 922,60000	7 160,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	7 160,37
3225	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,2000	m	6 288,43000	32 699,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	32 699,84
3226	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	6 288,43000	24 053,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	24 053,24
3227	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,5650	m	6 288,43000	22 418,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5650	22 418,25
3228	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	0,8150	m	3 849,14000	3 137,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8150	3 137,05
3229	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8200	m	3 849,14000	14 703,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8200	14 703,71
3230	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,0000	m	3 849,14000	19 245,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19 245,70
3231	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3232	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3233	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3234	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3235	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3236	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3237	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3238	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4750	m	1 672,70000	4 139,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4750	4 139,93
3239	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 014,48
3240	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	5,2000	m	1 672,70000	8 698,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	8 698,04
3241	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3242	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3243	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3244	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3245	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3246	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3247	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3248	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3249	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3250	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,1050	m	1 672,70000	5 193,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1050	5 193,73
3251	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,7450	m	1 672,70000	2 918,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7450	2 918,86
3252	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,7300	m	1 672,70000	2 893,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7300	2 893,77
3253	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,1200	m	1 672,70000	5 218,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1200	5 218,82
3254	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	3 849,14000	14 530,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	14 530,50
3255	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3256	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3257	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,9250	m	1 672,70000	6 565,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9250	6 565,35
3258	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,9250	m	1 672,70000	6 565,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9250	6 565,35
3259	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,9250	m	1 672,70000	6 565,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9250	6 565,35
3260	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,2250	m	1 672,70000	5 394,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2250	5 394,46
3261	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,3500	m	1 672,70000	5 603,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3500	5 603,55
3262	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	3 849,14000	4 137,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	4 137,83
3263	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3264	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3265	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,5500	m	1 672,70000	4 265,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5500	4 265,39
3266	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,5500	m	1 672,70000	4 265,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5500	4 265,39
3267	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3268	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,5500	m	1 672,70000	4 265,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5500	4 265,39
3269	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,9250	m	1 672,70000	6 565,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9250	6 565,35
3270	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3271	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 014,48
3272	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	3 849,14000	20 015,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	20 015,53
3273	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3274	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	3 849,14000	4 137,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	4 137,83
3275	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	3 849,14000	9 237,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	9 237,94

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
3276	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,5000	m	3 849,14000	9 622,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	9 622,85
3277	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4000	m	3 849,14000	9 237,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	9 237,94
3278	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	5,2000	m	3 849,14000	20 015,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	20 015,53
3279	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4500	m	3 849,14000	9 430,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	9 430,39
3280	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	5,2000	m	3 849,14000	20 015,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	20 015,53
3281	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4500	m	3 849,14000	9 430,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	9 430,39
3282	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	5,2000	m	3 849,14000	20 015,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000	20 015,53
3283	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4500	m	3 849,14000	9 430,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	9 430,39
3284	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	5,1500	m	3 849,14000	19 823,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	19 823,07
3285	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	4,9500	m	3 849,14000	19 053,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500	19 053,24
3286	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	1,0750	m	3 849,14000	4 137,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	4 137,83
3287	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3288	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	4,9750	m	1 672,70000	8 321,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9750	8 321,68
3289	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 60mm další specifikace viz - D.1.1.1 01 7	0,5000	m	2 222,56000	1 111,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5000	1 111,28
3290	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 60mm další specifikace viz - D.1.1.1 01 7	0,5000	m	2 222,56000	1 111,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5000	1 111,28
3291	A.1B.1.6.99.5_ Čistící zóna v chodbě 3 025 textilní rohož osazená v úrovni podl	1,0000	ks	11 186,73000	11 186,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 186,73
3292	A.1B.1.6.99.5_ Čistící zóna v chodbě 3 014 textilní rohož osazená v úrovni podl	1,0000	ks	6 848,43000	6 848,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 848,43
3293	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy další specifi	3,7500	m	4 209,96000	15 787,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7500	15 787,35
3294	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy další specifi	11,3000	m	4 209,96000	47 572,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,3000	47 572,55
3295	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4000	m	1 529,46000	3 670,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	3 670,70
3296	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3297	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3298	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3299	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4000	m	1 529,46000	3 670,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	3 670,70
3300	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3301	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3302	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4000	m	1 529,46000	3 670,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	3 670,70
3303	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3304	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3305	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3306	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3307	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	2,4000	m	1 529,46000	3 670,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	3 670,70
3308	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3309	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3310	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1500	m	1 529,46000	7 876,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	7 876,72
3311	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3312	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3313	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3314	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3315	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3316	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3317	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,5000	m	1 529,46000	3 823,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	3 823,65
3318	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6000	m	1 529,46000	3 976,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	3 976,60
3319	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3320	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4250	m	1 529,46000	8 297,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4250	8 297,32
3321	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,1750	m	1 529,46000	3 326,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1750	3 326,58
3322	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,0000	m	3 849,14000	19 245,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19 245,70
3323	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 310mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4000	m	3 871,04000	20 903,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000	20 903,62
3324	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	3 849,14000	14 530,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	14 530,50
3325	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3326	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3327	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3328	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1500	m	1 529,46000	7 876,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	7 876,72
3329	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	2 922,60000	22 650,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	22 650,15
3330	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	2 922,60000	22 650,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	22 650,15
3331	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,1750	m	2 922,60000	6 356,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1750	6 356,66
3332	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1650	m	2 922,60000	15 095,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1650	15 095,23
3333	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,4900	m	1 529,46000	11 455,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,4900	11 455,66
3334	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	1 529,46000	11 853,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	11 853,32
3335	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4000	m	1 529,46000	8 259,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000	8 259,08
3336	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	1 529,46000	11 853,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	11 853,32
3337	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	1 529,46000	11 853,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	11 853,32
3338	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4000	m	1 529,46000	8 259,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000	8 259,08
3339	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	1 529,46000	11 853,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	11 853,32
3340	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	1 529,46000	11 853,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	11 853,32
3341	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 319mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	1 908,36000	14 789,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	14 789,79
3342	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,4000	m	1 529,46000	8 259,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000	8 259,08
3343	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3344	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	5,1500	m	3 849,14000	19 823,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	19 823,07
3345	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3346	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3347	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3348	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3349	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,2500	m	1 529,46000	3 441,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2500	3 441,29
3350	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4000	m	1 529,46000	3 670,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	3 670,70
3351	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3352	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4000	m	1 529,46000	3 670,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	3 670,70
3353	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3354	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	3,8250	m	1 529,46000	5 850,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	5 850,18
3355	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4000	m	1 529,46000	3 670,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	3 670,70
3356	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3357	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3358	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3359	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,6500	m	1 529,46000	4 053,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 053,07
3360	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3361	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4500	m	1 529,46000	3 747,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 747,18
3362	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	4,0250	m	1 529,46000	6 156,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0250	6 156,08
3363	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	1,0750	m	1 529,46000	1 644,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	1 644,17
3364	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4250	m	1 529,46000	3 708,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4250	3 708,94
3365	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	5,1750	m	1 529,46000	7 914,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1750	7 914,96
3366	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 240mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	4,9500	m	1 529,46000	7 570,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500	7 570,83
3367	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	7,6500	m	3 849,14000	29 445,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	29 445,92
3368	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	7,6500	m	3 849,14000	29 445,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	29 445,92
3369	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3370	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3371	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	7,6500	m	1 672,70000	12 796,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	12 796,16
3372	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	3,0630	m	1 672,70000	5 123,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0630	5 123,48
3373	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	1,7630	m	3 849,14000	6 786,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7630	6 786,03
3374	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3375	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	1,0750	m	3 849,14000	4 137,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	4 137,83
3376	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3377	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1.1_01	2,6550	m	1 672,70000	4 441,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6550	4 441,02

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
3378	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000 4 014,48
3379	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3380	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1500	m	1 672,70000	8 614,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500 8 614,41
3381	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	3 849,14000	29 638,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000 29 638,38
3382	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7500	m	3 849,14000	29 830,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500 29 830,84
3383	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,3750	m	1 672,70000	3 972,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3750 3 972,66
3384	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6250	m	1 672,70000	4 390,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6250 4 390,84
3385	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3386	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3387	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 432,66
3388	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3389	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	1 672,70000	8 698,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000 8 698,04
3390	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000 4 014,48
3391	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3392	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,2000	m	1 672,70000	8 698,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2000 8 698,04
3393	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	6 288,43000	24 053,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 24 053,24
3394	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	6 288,43000	24 053,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 24 053,24
3395	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	6 288,43000	24 053,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 24 053,24
3396	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	6 288,43000	24 053,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 24 053,24
3397	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	2 922,60000	11 178,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250 11 178,95
3398	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 560mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,5650	m	6 288,43000	22 418,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5650 22 418,25
3399	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,7400	m	3 849,14000	18 244,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7400 18 244,92
3400	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,0000	m	1 672,70000	8 363,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 8 363,50
3401	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3402	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 432,66
3403	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3404	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3405	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 432,66
3406	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3407	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3408	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500 4 432,66
3409	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3410	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500 4 098,12
3411	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1500	m	1 672,70000	8 614,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500 8 614,41

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3412	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1500	m	1 672,70000	8 614,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	8 614,41
3413	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 014,48
3414	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 014,48
3415	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3416	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3417	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3418	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3419	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3420	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3421	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,0000	m	1 672,70000	8 363,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	8 363,50
3422	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9500	m	1 672,70000	8 279,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9500	8 279,87
3423	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3424	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3425	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3426	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3427	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3428	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	1 672,70000	6 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	6 314,44
3429	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3430	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3431	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3432	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3433	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,1500	m	1 672,70000	8 614,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1500	8 614,41
3434	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 672,70000	4 098,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	4 098,12
3435	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,6500	m	1 672,70000	4 432,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	4 432,66
3436	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	1 672,70000	4 014,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 014,48
3437	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3438	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	1 672,70000	6 398,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	6 398,08
3439	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,7750	m	3 849,14000	14 530,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7750	14 530,50
3440	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3441	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8250	m	3 849,14000	14 722,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8250	14 722,96
3442	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0750	m	3 849,14000	4 137,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	4 137,83
3443	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,0000	m	3 849,14000	19 245,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19 245,70
3444	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	1 672,70000	12 879,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000	12 879,79
3445	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	1 672,70000	12 879,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000	12 879,79

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3446	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	1 672,70000	12 879,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000	12 879,79
3447	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,6500	m	1 672,70000	12 796,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,6500	12 796,16
3448	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	3,0730	m	3 849,14000	11 828,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0730	11 828,41
3449	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	1,7770	m	3 849,14000	6 839,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7770	6 839,92
3450	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 260mm další specifikace viz - D.1.1. 01	5,0000	m	3 849,14000	19 245,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19 245,70
3451	A.1B.1.6.99.5_ Strhávací samolepící čistící rohož rozměr š.900mm; v.2-3mmmm;	1,0000	ks	5 607,46000	5 607,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 607,46
3452	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy další specifi	10,2000	m	4 209,96000	42 941,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,2000	42 941,59
3453	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy další specifi	5,5000	m	4 209,96000	23 154,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,5000	23 154,78
3454	A.1B.1.6.99.5_ Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy další specifi	6,6000	m	4 209,96000	27 785,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6000	27 785,74
3455	A.1B.1.6.99.5_ Betonová dlaždice rozměr š.600mm; v.50mm; délka 600mm další	1 100,0000	ks	479,74000	527 714,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 100,0000	527 714,00
3456	A.1B.1.6.99.5_ Oplechování instalační šachty na střeše 650x1150 prostup hydro	1,0000	ks	6 014,07000	6 014,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 014,07
3457	A.1B.1.6.99.5_ Oplechování instalační šachty na střeše 900x1200 mm prostup h	1,0000	ks	7 177,22000	7 177,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 177,22
3458	A.1B.1.6.99.5_ Oplechování instalační šachty na střeše 1550x1410 mm prostup	2,0000	ks	11 213,12000	22 426,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	22 426,24
3459	A.1B.1.6.99.5_ Oplechování instalační šachty na střeše 1300x1600 mm prostup	1,0000	ks	10 900,71000	10 900,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 900,71
3460	A.1B.1.6.99.5_ Oplechování instalační šachty na střeše 1100x1550 mm prostup	1,0000	ks	9 690,29000	9 690,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 690,29
3461	A.1B.1.6.99.5_ Oplechování instalační šachty na střeše 1250x1650 mm prostup	1,0000	ks	10 876,50000	10 876,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 876,50
3462	A.1B.1.6.99.5_ Oplechování instalační šachty na střeše 1080x1350 mm titanzone	1,0000	ks	8 740,40000	8 740,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 740,40
3463	A.1B.1.6.99.5_ Zábradlí ocelového schodiště OV.650 profil 40/20 výšky 1m rozn	2,0000	ks	8 853,37000	17 706,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	17 706,74
3464	A.1B.1.6.99.5_ Ochranný koš + nástavec pro střešní vtoky dle ZTI rozměr š.mm;	28,0000	ks	4 565,02000	127 820,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	127 820,56
3465	A.1B.1.6.99.5_ Čistící zóna v chodbě 5 086 textilní rohož osazená v úrovni podl	2,0000	ks	11 894,98000	23 789,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 789,96
3466	A.1B.1.6.99.5_ Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku z:	2,0000	ks	6 470 280,79000	12 940 561,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	12 940 561,58
3467	A.1B.1.6.99.5_ Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku z:	2,0000	ks	2 990 808,11000	5 981 616,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 981 616,22
3468	A.1B.1.6.99.5_ Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku z:	1,0000	ks	17 395 965,05000	17 395 965,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 395 965,05
3469	A.1B.1.6.99.5_ Ocelové schodiště před instalačními jádry na střeše schodišťové	3,0000	ks	23 530,60000	70 591,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	70 591,80
3470	A.1B.1.6.99.5_ Mobilní lanový hliníkový žebřík s ocelovými bezpečnostními zám	2,0000	ks	17 291,74000	34 583,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	34 583,48
3471	A.1B.1.6.99.5_ ocelové chráničky pro prostup kabeláže silnoproud, slaboproud :	50,0000	ks	3 827,11000	191 355,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	191 355,50
3472	A.1B.1.6.99.5_ ocelové chráničky pro prostup pro rozvodu chladu střešním souv	150,0000	ks	5 740,67000	861 100,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	861 100,50
3473	A.1B.1.6.99.5_ Odvětrání výtahové šachty vzt trubka průměr 200, délka 800 mm	4,0000	ks	1 383,34000	5 533,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	5 533,36
3474	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	1 409,32000	10 851,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000	10 851,76
3475	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	1 409,32000	10 851,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000	10 851,76
3476	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4000	m	1 409,32000	3 382,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	3 382,37
3477	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1. 01	4,9400	m	1 409,32000	6 962,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9400	6 962,04
3478	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1. 01	7,7000	m	1 409,32000	10 851,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000	10 851,76
3479	A.1B.1.6.99.5_ Vnitřní okenní parapet š. 200mm další specifikace viz - D.1.1. 01	2,3800	m	1 409,32000	3 354,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3800	3 354,18

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč				
3480	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 200mm	další specifikace viz - D.1.1. 01	2,4500	m	1 409,32000	3 452,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	3 452,83	
3481	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 200mm	další specifikace viz - D.1.1. 01	1,0500	m	1 409,32000	1 479,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0500	1 479,79	
3482	A.1B.1.6.99.5_	Vnitřní okenní parapet š. 200mm	další specifikace viz - D.1.1. 01	3,8000	m	1 409,32000	5 355,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000	5 355,42	
3483	A.1B.1.6.99.5_	Parapet - horní lemování ŽB zábradlí š: 300 mm	Další specifikaci	32,4000	m	6 086,88000	197 214,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,4000	197 214,91	
3484	A.1B.1.6.99.5_	Parapet - horní lemování ŽB zábradlí š: 300 mm	Další specifikaci	32,4000	m	6 086,88000	197 214,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,4000	197 214,91	
A.1B.1.6.99.		Budova fakult		5 183 498,41		0,00		0,00		0,00		5 183 498,41		
3485	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 6ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	73 393,63000	73 393,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 393,63	
3486	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 3ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	60 805,95000	60 805,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 805,95	
3487	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	rozměr š.50mm; délka 1373mm	další spec	5,0000	ks	73 393,63000	366 968,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	366 968,15
3488	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 4ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	52 097,48000	52 097,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 097,48	
3489	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1920mm	další speci	3,0000	ks	52 097,48000	156 292,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	156 292,44
3490	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 1ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	15 039,61000	15 039,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 039,61	
3491	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1058mm	další speci	1,0000	ks	15 039,61000	15 039,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 039,61
3492	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	23 666,47000	23 666,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 666,47	
3493	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	rozměr š.50mm; délka 1573mm	další spec	1,0000	ks	23 666,47000	23 666,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 666,47
3494	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	22 110,70000	22 110,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 110,70	
3495	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 3ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	22 110,70000	22 110,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 110,70	
3496	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 5ks jednokřídých dveří 700/2100	3,0000	ks	73 610,42000	220 831,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	220 831,26	
3497	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	rozměr š.50mm; délka 1573mm	další spec	5,0000	ks	73 610,42000	368 052,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	368 052,10
3498	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	19 426,37000	19 426,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 426,37	
3499	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 1ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	19 201,61000	19 201,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 201,61	
3500	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 1ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	19 719,67000	19 719,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 719,67	
3501	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	22 831,20000	22 831,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 831,20	
3502	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	rozměr š.50mm; délka 2010mm	další spec	1,0000	ks	22 831,20000	22 831,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 831,20
3503	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 5ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	53 025,20000	53 025,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 025,20	
3504	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	rozměr š.50mm; délka 1723mm	další spec	4,0000	ks	53 025,20000	212 100,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	212 100,80
3505	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	2,0000	ks	22 945,97000	45 891,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	45 891,94	
3506	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	rozměr š.50mm; délka 1948mm	další spec	1,0000	ks	22 945,97000	22 945,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 945,97
3507	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	rozměr š.50mm; délka - 1713mm	další spe	1,0000	ks	22 268,51000	22 268,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 268,51
3508	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	22 700,97000	22 700,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 700,97	
3509	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1813mm	další speci	1,0000	ks	22 700,97000	22 700,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 700,97
3510	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 1ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 570,38000	18 570,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 570,38	
3511	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka	součástí 1ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 025,22000	18 025,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 025,22	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3512	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1673mm další speci	1,0000	ks	19 426,37000	19 426,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 426,37
3513	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1100mm další speci	1,0000	ks	13 165,04000	13 165,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 165,04
3514	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	13 165,04000	13 165,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 165,04
3515	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 444,45000	18 444,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 444,45
3516	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1650mm další speci	1,0000	ks	22 513,99000	22 513,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 513,99
3517	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	22 513,99000	22 513,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 513,99
3518	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	22 513,99000	22 513,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 513,99
3519	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1903mm další speci	1,0000	ks	22 513,99000	22 513,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 513,99
3520	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1985mm další speci	1,0000	ks	22 759,47000	22 759,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 759,47
3521	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	22 759,47000	22 759,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 759,47
3522	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 717,03000	18 717,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 717,03
3523	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2013mm další speci	1,0000	ks	23 277,53000	23 277,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 277,53
3524	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	23 277,53000	23 277,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 277,53
3525	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 032,64000	19 032,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 032,64
3526	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1613mm další speci	1,0000	ks	22 700,49000	22 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 700,49
3527	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	22 700,49000	22 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 700,49
3528	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1715mm další speci	1,0000	ks	22 700,49000	22 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 700,49
3529	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	22 700,49000	22 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 700,49
3530	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	21 880,37000	21 880,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 880,37
3531	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 800/2100	1,0000	ks	60 805,63000	60 805,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 805,63
3532	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	32 551,56000	32 551,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 551,56
3533	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 800/2100	1,0000	ks	30 906,53000	30 906,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 906,53
3534	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	32 291,89000	32 291,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 291,89
3535	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1835mm další speci	2,0000	ks	32 291,89000	64 583,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	64 583,78
3536	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1673mm další speci	1,0000	ks	23 062,34000	23 062,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 062,34
3537	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1423mm další speci	1,0000	ks	19 411,38000	19 411,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 411,38
3538	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 411,38000	19 411,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 411,38
3539	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1985mm další speci	1,0000	ks	19 792,99000	19 792,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 792,99
3540	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 792,99000	19 792,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 792,99
3541	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1548mm další speci	1,0000	ks	18 860,49000	18 860,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 860,49
3542	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 860,49000	18 860,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 860,49
3543	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 744,13000	18 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 744,13
3544	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1485mm další speci	1,0000	ks	18 744,13000	18 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 744,13
3545	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 571,00000	18 571,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 571,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3546	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	15 426,96000	15 426,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 426,96
3547	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1372mm další speci	1,0000 ks	18 691,52000	18 691,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 691,52
3548	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	18 691,52000	18 691,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 691,52
3549	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1385mm další speci	1,0000 ks	18 744,13000	18 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 744,13
3550	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	18 744,13000	18 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 744,13
3551	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1923mm další speci	1,0000 ks	19 740,39000	19 740,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 740,39
3552	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	19 740,39000	19 740,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 740,39
3553	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	18 570,38000	18 570,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 570,38
3554	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 925mm další specif	1,0000 ks	11 144,30000	11 144,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 144,30
3555	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	19 464,62000	19 464,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 464,62
3556	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1800mm další speci	3,0000 ks	51 517,25000	154 551,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	154 551,75
3557	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1853mm další speci	3,0000 ks	51 517,25000	154 551,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	154 551,75
3558	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1595mm další speci	2,0000 ks	32 551,56000	65 103,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	65 103,12
3559	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 4ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	51 517,25000	51 517,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 517,25
3560	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 4ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	51 517,25000	51 517,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 517,25
3561	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2048mm další speci	1,0000 ks	22 902,93000	22 902,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 902,93
3562	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	19 464,62000	19 464,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 464,62
3563	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	22 902,93000	22 902,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 902,93
3564	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1873mm další speci	1,0000 ks	23 119,72000	23 119,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 119,72
3565	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	23 119,72000	23 119,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 119,72
3566	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	23 062,34000	23 062,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 062,34
3567	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	19 227,11000	19 227,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 227,11
3568	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1665mm další speci	1,0000 ks	19 227,11000	19 227,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 227,11
3569	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2100mm další speci	1,0000 ks	39 388,33000	39 388,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 388,33
3570	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1263mm další speci	1,0000 ks	39 480,78000	39 480,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 480,78
3571	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1985mm další speci	1,0000 ks	20 376,41000	20 376,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 376,41
3572	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	20 376,41000	20 376,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 376,41
3573	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1423mm další speci	1,0000 ks	19 373,76000	19 373,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 373,76
3574	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	19 373,76000	19 373,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 373,76
3575	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1150mm další speci	1,0000 ks	18 570,38000	18 570,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 570,38
3576	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1465mm další speci	1,0000 ks	19 363,24000	19 363,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 363,24
3577	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	19 363,24000	19 363,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 363,24
3578	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1573mm další speci	1,0000 ks	19 694,16000	19 694,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 694,16
3579	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	19 694,16000	19 694,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 694,16

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3580	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1100mm další speci	1,0000	ks	16 055,01000	16 055,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 055,01	
3581	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1372mm další speci	1,0000	ks	19 409,09000	19 409,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 409,09	
3582	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 409,09000	19 409,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 409,09	
3583	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1385mm další speci	1,0000	ks	19 325,94000	19 325,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 325,94	
3584	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 325,94000	19 325,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 325,94	
3585	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1925mm další speci	1,0000	ks	23 495,91000	23 495,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 495,91	
3586	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	23 495,91000	23 495,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 495,91	
3587	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 444,45000	18 444,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 444,45	
3588	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2175mm další speci	1,0000	ks	20 035,28000	20 035,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 035,28	
3589	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1585mm další speci	1,0000	ks	19 684,60000	19 684,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 684,60	
3590	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1903mm další speci	1,0000	ks	19 593,74000	19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 593,74	
3591	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1100mm další speci	1,0000	ks	15 426,96000	15 426,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 426,96	
3592	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 171,32000	19 171,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 171,32	
3593	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 3100mm další speci	1,0000	ks	30 906,53000	30 906,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 906,53	
3594	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1332mm další speci	2,0000	ks	60 536,40000	121 072,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	121 072,80	
3595	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 964,10000	18 964,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 964,10	
3596	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1490mm další speci	1,0000	ks	18 964,10000	18 964,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 964,10	
3597	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1473mm další speci	1,0000	ks	19 380,14000	19 380,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 380,14	
3598	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 380,14000	19 380,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 380,14	
3599	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2200mm další speci	1,0000	ks	20 035,28000	20 035,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 035,28	
3600	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1685mm další speci	1,0000	ks	20 035,28000	20 035,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 035,28	
3601	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1550mm další speci	1,0000	ks	19 851,97000	19 851,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 851,97	
3602	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 593,74000	19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 593,74	
3603	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 412,02000	19 412,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 412,02	
3604	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1423mm další speci	1,0000	ks	19 412,02000	19 412,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 412,02	
3605	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1985mm další speci	1,0000	ks	19 593,74000	19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 593,74	
3606	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2063mm další speci	1,0000	ks	22 853,52000	22 853,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 853,52	
3607	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1553mm další speci	1,0000	ks	19 684,60000	19 684,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 684,60	
3608	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 684,60000	19 684,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 684,60	
3609	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1585mm další speci	1,0000	ks	19 851,97000	19 851,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 851,97	
3610	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 851,97000	19 851,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 851,97	
3611	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1573mm další speci	1,0000	ks	19 694,16000	19 694,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 694,16	
3612	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 694,16000	19 694,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 694,16	
3613	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1100mm další speci	1,0000	ks	15 426,96000	15 426,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 426,96	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3614	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1373mm	další speci	1,0000	ks	19 412,02000	19 412,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 412,02
3615	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks	jendokřídlych dveří 700/2100		1,0000	ks	19 412,02000	19 412,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 412,02
3616	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1310mm	další speci	1,0000	ks	19 171,32000	19 171,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 171,32
3617	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 2163mm	další speci	1,0000	ks	19 171,32000	19 171,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 171,32
3618	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks	jendokřídlych dveří 700/2100		1,0000	ks	22 917,28000	22 917,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 917,28
3619	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1725mm	další speci	1,0000	ks	22 917,28000	22 917,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 917,28
3620	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1585mm	další speci	1,0000	ks	22 802,51000	22 802,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 802,51
3621	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks	jendokřídlych dveří 700/2100		1,0000	ks	22 802,51000	22 802,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 802,51
3622	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1025mm	další speci	1,0000	ks	18 677,18000	18 677,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 677,18
3623	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 3040mm	další speci	1,0000	ks	30 906,53000	30 906,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 906,53
3624	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1333mm	další speci	2,0000	ks	30 906,53000	61 813,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	61 813,06
3625	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1315mm	další speci	1,0000	ks	19 593,74000	19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 593,74
3626	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks	jendokřídlych dveří 700/2100		1,0000	ks	19 593,74000	19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 593,74
3627	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks	jendokřídlych dveří 700/2100		1,0000	ks	19 347,80000	19 347,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 347,80
3628	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky	rozměr š.50mm; délka 1903mm	další speci	1,0000	ks	19 592,15000	19 592,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 592,15
3629	A.1B.1.6.99.6_	Požární roleta EW 30 DP3+C	rozměr: 5000 x3000		1,0000	ks	189 402,19000	189 402,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	189 402,19
A.1B.1.6.99. Budova fakult							169 295,33		0,00		0,00		169 295,33	
3630	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 4275mm; dolní odsaze		1,0000	ks	4 702,20000	4 702,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 702,20
3631	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 3500mm; dolní odsaze		1,0000	ks	4 031,28000	4 031,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 031,28
3632	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 4413mm; dolní odsaze		1,0000	ks	5 374,27000	5 374,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 374,27
3633	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 3700mm; dolní odsaze		1,0000	ks	4 031,28000	4 031,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 031,28
3634	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 4950mm; dolní odsaze		1,0000	ks	5 374,27000	5 374,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 374,27
3635	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 2200mm; dolní odsaze		1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14
3636	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 2200mm; dolní odsaze		1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14
3637	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 5950mm; dolní odsaze		1,0000	ks	6 718,42000	6 718,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 718,42
3638	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 4875mm; dolní odsaze		1,0000	ks	5 374,27000	5 374,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 374,27
3639	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 4388mm; dolní odsaze		1,0000	ks	5 374,27000	5 374,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 374,27
3640	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 5397mm; dolní odsaze		1,0000	ks	6 046,34000	6 046,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 046,34
3641	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 5950mm; dolní odsaze		1,0000	ks	6 718,42000	6 718,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 718,42
3642	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 2325mm; dolní odsaze		1,0000	ks	6 046,34000	6 046,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 046,34
3643	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 1705mm; dolní odsaze		1,0000	ks	2 015,06000	2 015,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 015,06
3644	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 1705mm; dolní odsaze		1,0000	ks	2 015,06000	2 015,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 015,06
3645	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK)	délka 3350mm; dolní odsaze		1,0000	ks	4 031,28000	4 031,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 031,28

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3646	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 3175mm; dolní odsaze	1,0000	ks	4 031,28000	4 031,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 031,28	
3647	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 4275mm; dolní odsaze	1,0000	ks	4 702,20000	4 702,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 702,20	
3648	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 5150mm; dolní odsaze	1,0000	ks	6 046,34000	6 046,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 046,34	
3649	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 5475mm; dolní odsaze	1,0000	ks	6 046,34000	6 046,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 046,34	
3650	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 2075mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14	
3651	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 5250mm; dolní odsaze	1,0000	ks	6 046,34000	6 046,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 046,34	
3652	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 1705mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 015,06000	2 015,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 015,06	
3653	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 2075mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14	
3654	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 2998mm; dolní odsaze	1,0000	ks	3 359,21000	3 359,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 359,21	
3655	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 2155mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14	
3656	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 3175mm; dolní odsaze	1,0000	ks	4 031,28000	4 031,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 031,28	
3657	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 2155mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14	
3658	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 3017mm; dolní odsaze	1,0000	ks	3 359,21000	3 359,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 359,21	
3659	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 3000mm; dolní odsaze	1,0000	ks	3 359,21000	3 359,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 359,21	
3660	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 6026mm; dolní odsaze	1,0000	ks	6 718,42000	6 718,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 718,42	
3661	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 5527mm; dolní odsaze	1,0000	ks	6 046,34000	6 046,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 046,34	
3662	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 3050mm; dolní odsaze	1,0000	ks	3 359,21000	3 359,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 359,21	
3663	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 5506mm; dolní odsaze	1,0000	ks	6 046,34000	6 046,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 046,34	
3664	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 2155mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14	
3665	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 2175mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14	
3666	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 4279mm; dolní odsaze	1,0000	ks	4 702,20000	4 702,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 702,20	
3667	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 2155mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 687,14000	2 687,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 687,14	
3668	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 1705mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 015,06000	2 015,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 015,06	
3669	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 3076mm; dolní odsaze	1,0000	ks	3 359,21000	3 359,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 359,21	
3670	A.1B.1.6.99.7_	Výztuha z nehořlavých desek(SDK) délka 1705mm; dolní odsaze	1,0000	ks	2 015,06000	2 015,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 015,06	
A.1B.1.6.99. Budova fakult						19 851 620,77	0,00	0,00	0,00	19 851 620,77			
3671	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozvái	47,0000	ks	85 594,11000	4 022 923,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	4 022 923,17	
3672	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře symetrické pro zakrytí el. rozvái	27,0000	ks	93 375,39000	2 521 135,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	2 521 135,53	
3673	A.1B.1.6.99.8_	Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče rozm	16,0000	ks	46 687,70000	747 003,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	747 003,20	
3674	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídlych otočných symetrických dveří 2x700mm	1,0000	ks	311 251,31000	311 251,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	311 251,31	
3675	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče. 2x kří	1,0000	ks	140 063,09000	140 063,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	140 063,09	
3676	A.1B.1.6.99.8_	Jednokřídle SDK otočné dveře šířky 900 mm rozměr š.900mm; v.	1,0000	ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74	
3677	A.1B.1.6.99.8_	Jednokřídle SDK otočné dveře šířky 300 mm rozměr š.300mm; v.	27,0000	ks	13 833,39000	373 501,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	373 501,53	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3678	A.1B.1.6.99.8_	Jednokřídle SDK otočné dveře šířky 600 mm rozměr š.300mm; v.	5,0000	ks	15 562,57000	77 812,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	77 812,85
3679	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 5x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 4x kříd	1,0000	ks	203 091,48000	203 091,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	203 091,48
3680	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	1,0000	ks	175 078,86000	175 078,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	175 078,86
3681	A.1B.1.6.99.8_	Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana	1,0000	ks	1 328,01000	1 328,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 328,01
3682	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el. Rozváděče1x kříc	1,0000	ks	93 375,39000	93 375,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 375,39
3683	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 1x kříc	1,0000	ks	93 375,39000	93 375,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 375,39
3684	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří na odpa	1,0000	ks	178 969,51000	178 969,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	178 969,51
3685	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	1,0000	ks	178 969,51000	178 969,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	178 969,51
3686	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče. 2x kři	1,0000	ks	124 500,53000	124 500,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	124 500,53
3687	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídých otočných symetrických dveří . 4x křídlo	4,0000	ks	186 750,79000	747 003,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	747 003,16
3688	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle otočné symetrické dveře. 2x křídlo v šířce 700mm ro	5,0000	ks	108 937,96000	544 689,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	544 689,80
3689	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	1,0000	ks	155 625,66000	155 625,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	155 625,66
3690	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře symetrické. 2x řídlo v šířce 850r	2,0000	ks	119 053,63000	238 107,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	238 107,26
3691	A.1B.1.6.99.8_	Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zakryt bude odjímatelný a	7,0000	ks	48 532,15000	339 725,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	339 725,05
3692	A.1B.1.6.99.8_	Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana	3,0000	ks	1 411,01000	4 233,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	4 233,03
3693	A.1B.1.6.99.8_	Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana	3,0000	ks	830,00000	2 490,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 490,00
3694	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře s 3 otvory na odpadkový koš. 1:	2,0000	ks	70 031,55000	140 063,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	140 063,10
3695	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 3x kříd	1,0000	ks	140 063,09000	140 063,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	140 063,09
3696	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 4x jednokřídých kovových otočných krycí dveří.1x kříd	1,0000	ks	217 875,92000	217 875,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	217 875,92
3697	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří s 4 otvo	1,0000	ks	202 313,35000	202 313,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	202 313,35
3698	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	2,0000	ks	178 969,51000	357 939,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	357 939,02
3699	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře s 2 otvory na odpadkový koš. 2:	1,0000	ks	93 375,39000	93 375,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 375,39
3700	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 1x dvoukřídle kovové otočné krycí dveře a 1x jednokříd	1,0000	ks	186 750,79000	186 750,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	186 750,79
3701	A.1B.1.6.99.8_	Kryt nástěnného radiátoru v SDK nice. Zakryt bude odjímatelný a	8,0000	ks	45 880,75000	367 046,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	367 046,00
3702	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 1x dvoukřídle kovové otočné krycí dveře a 1x jednokříd	2,0000	ks	126 056,78000	252 113,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	252 113,56
3703	A.1B.1.6.99.8_	Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana	6,0000	ks	913,00000	5 478,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 478,00
3704	A.1B.1.6.99.8_	Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana	3,0000	ks	1 494,01000	4 482,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	4 482,03
3705	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře 1x křídlo v šířce 700 mm a 1x kř	2,0000	ks	77 812,83000	155 625,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	155 625,66
3706	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 1x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří 2x kříd	1,0000	ks	147 844,37000	147 844,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	147 844,37
3707	A.1B.1.6.99.8_	Jednokřídle kovové otočné dveře s 1 otvorem na odpadkový koš	2,0000	ks	23 343,85000	46 687,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	46 687,70
3708	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří 2x kříd	1,0000	ks	178 969,51000	178 969,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	178 969,51
3709	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 1x kříd	2,0000	ks	93 375,39000	186 750,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	186 750,78
3710	A.1B.1.6.99.8_	Dvoukřídle kovové otočné dveře symetrické pro el. rozvaděč. 2x	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3711	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	1,0000	ks	140 063,09000	140 063,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	140 063,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3712	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	1,0000	ks	163 406,94000	163 406,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	163 406,94
3713	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	1,0000	ks	178 969,51000	178 969,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	178 969,51
3714	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	1,0000	ks	132 281,81000	132 281,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 281,81
3715	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 2x dvoukřídých kovových otočných krycí dveří. 4x kříd	1,0000	ks	171 188,22000	171 188,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	171 188,22
3716	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 4x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 1x kříd	1,0000	ks	163 406,94000	163 406,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	163 406,94
3717	A.1B.1.6.99.8_	Sestava 3x jednokřídých kovových otočných krycí dveří. 2x kříd	1,0000	ks	112 050,47000	112 050,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 050,47
3718	A.1B.1.6.99.8_	Přebalovací pult k montáži na stěnu rozměr š.mm; v.mm další sp	14,0000	ks	55 337,03000	774 718,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	774 718,42
3719	A.1B.1.6.99.8_	Osoušeč rukou rozměr š.mm; v.mm další specifikace viz D.1.1 0	50,0000	ks	10 501,85000	525 092,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	525 092,50
3720	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky i	36,2200	m	23 066,20000	835 457,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,2200	835 457,76
3721	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky	9,4500	m	23 066,20000	217 975,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,4500	217 975,59
3722	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle	9,4300	m	23 066,20000	217 514,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,4300	217 514,27
3723	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky i	11,5000	m	23 066,20000	265 261,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,5000	265 261,30
3724	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky	24,3300	m	23 066,20000	561 200,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,3300	561 200,65
3725	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle	1,8600	m	23 066,20000	42 903,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8600	42 903,13
3726	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky i	9,5700	m	23 066,20000	220 743,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,5700	220 743,53
3727	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky	19,4000	m	23 066,20000	447 484,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,4000	447 484,28
3728	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky i	9,4500	m	23 066,20000	217 975,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,4500	217 975,59
3729	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky	20,3000	m	23 066,20000	468 243,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,3000	468 243,86
3730	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle	0,9000	m	23 066,20000	20 759,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9000	20 759,58
A.1B.1.6.99. Budova fakult						47 834 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 834 943,98	
3731	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3732	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3733	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3734	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	1,0000	ks	16 247,32000	16 247,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 247,32
3735	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3736	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s náv	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3737	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s náv	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3738	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s náv	1,0000	ks	20 154,10000	20 154,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 154,10
3739	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s náv	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3740	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s náv	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3741	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s náv	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3742	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3743	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3744	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3745	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3746	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3747	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3748	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3749	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3750	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3751	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3752	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3753	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3754	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3755	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3756	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3757	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
3758	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3759	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3760	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3761	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3762	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3763	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3764	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3765	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3766	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3767	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3768	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka1050mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3769	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka3050mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3770	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka3280mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	16 247,32000	16 247,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 247,32
3771	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3772	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3773	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3774	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	20 154,10000	20 154,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 154,10
3775	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3776	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3777	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3778	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3779	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3780	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3781	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3782	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3783	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3784	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3785	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3786	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3787	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3788	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3789	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3790	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3791	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3792	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3793	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
3794	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3795	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3796	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3797	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3798	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3799	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3800	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3801	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3802	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3803	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3804	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3805	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3806	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3807	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 247,32000	16 247,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 247,32
3808	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3809	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3810	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3811	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	20 154,10000	20 154,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 154,10

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3812	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3813	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3814	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3815	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3816	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3817	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3818	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3819	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka1395mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3820	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3821	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3822	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka1300mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3823	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka1300mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3824	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3825	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3826	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka1300mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3827	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2750mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3828	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3829	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3830	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2650mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
3831	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3832	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3833	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka990mm další specifikace viz D.1	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3834	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3835	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3836	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2750mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3837	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3838	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka2500mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3839	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka1200mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3840	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická roleta bez boxu délka1250mm další specifikace viz D.	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3841	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3842	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3843	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	125 614,11000	125 614,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 614,11
3844	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	138 921,84000	138 921,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 921,84
3845	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	125 614,11000	125 614,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 614,11

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3846	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	125 614,11000	125 614,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 614,11
3847	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	138 921,84000	138 921,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 921,84
3848	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	125 614,11000	125 614,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 614,11
3849	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	118 870,34000	118 870,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	118 870,34
3850	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	125 614,11000	125 614,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 614,11
3851	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	138 921,84000	138 921,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 921,84
3852	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	125 614,11000	125 614,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 614,11
3853	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	125 614,11000	125 614,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 614,11
3854	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	148 722,79000	148 722,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	148 722,79
3855	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	118 870,34000	118 870,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	118 870,34
3856	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	60 863,43000	60 863,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 863,43
3857	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	63 635,43000	63 635,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 635,43
3858	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	60 863,43000	60 863,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 863,43
3859	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3860	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3861	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3862	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3863	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3864	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3865	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3866	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
3867	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3868	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3869	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3870	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3871	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3872	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3873	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3874	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3875	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3876	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3877	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3878	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3879	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
3880	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	16 247,32000	16 247,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 247,32
3881	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
3882	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
3883	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 583,47
3884	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	20 154,10000	20 154,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 154,10
3885	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
3886	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 583,47
3887	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 583,47
3888	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3889	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
3890	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
3891	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
3892	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3893	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
3894	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
3895	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
3896	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
3897	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3898	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3899	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3900	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
3901	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3902	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3903	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 580,09
3904	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3905	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000 ks	69 523,13000	69 523,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 69 523,13
3906	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000 ks	69 523,13000	69 523,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 69 523,13
3907	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000 ks	60 863,43000	60 863,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 60 863,43
3908	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3909	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000 ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
3910	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000 ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
3911	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000 ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
3912	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem r	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
3913	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3914	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3915	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3916	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	16 247,32000	16 247,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 247,32
3917	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3918	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3919	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3920	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	20 154,10000	20 154,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 154,10
3921	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3922	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3923	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3924	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3925	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3926	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3927	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3928	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3929	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3930	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3931	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3932	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3933	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3934	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3935	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3936	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3937	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3938	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3939	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
3940	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3941	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3942	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3943	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3944	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3945	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3946	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3947	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3948	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3949	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
3950	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3951	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3952	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3953	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	16 247,32000	16 247,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 247,32
3954	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3955	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3956	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3957	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	20 154,10000	20 154,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 154,10
3958	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3959	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3960	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 583,47
3961	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3962	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3963	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3964	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3965	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3966	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3967	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000 ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
3968	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3969	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3970	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3971	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3972	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3973	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
3974	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3975	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3976	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
3977	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3978	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3979	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
3980	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000 ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
3981	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000 ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
3982	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
3983	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
3984	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
3985	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
3986	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3987	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
3988	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3989	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 247,32000	16 247,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 247,32
3990	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
3991	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
3992	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 583,47
3993	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	20 154,10000	20 154,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 154,10
3994	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
3995	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 583,47
3996	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	19 583,47000	19 583,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 583,47
3997	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
3998	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
3999	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4000	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
4001	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4002	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4003	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
4004	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4005	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4006	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4007	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4008	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4009	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
4010	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4011	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4012	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 580,09
4013	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4014	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4015	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4016	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4017	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4018	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4019	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4020	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4021	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4022	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4023	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4024	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4025	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4026	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4027	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4028	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4029	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4030	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4031	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4032	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4033	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4034	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4035	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4036	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4037	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4038	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4039	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4040	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4041	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4042	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4043	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4044	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4045	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4046	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4047	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4048	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4049	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pás	okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
4050	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4051	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4052	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4053	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4054	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4055	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4056	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4057	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4058	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4059	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4060	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4061	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4062	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4063	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4064	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4065	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4066	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4067	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4068	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4069	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4070	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4071	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4072	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4073	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4074	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4075	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4076	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4077	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4078	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4079	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4080	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4081	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4082	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4083	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4084	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4085	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4086	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4087	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4088	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4089	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4090	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4091	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4092	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4093	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4094	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4095	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4096	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4097	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	63 635,43000	63 635,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 635,43	
4098	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	91 703,58000	91 703,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 703,58	
4099	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	60 863,43000	60 863,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 863,43	
4100	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	69 523,13000	69 523,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 523,13	
4101	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	71 518,43000	71 518,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 518,43	
4102	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	91 703,58000	91 703,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 703,58	
4103	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	91 703,58000	91 703,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 703,58	
4104	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	63 635,43000	63 635,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 635,43	
4105	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	91 703,58000	91 703,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 703,58	
4106	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4107	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4108	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4109	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	91 703,58000	91 703,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 703,58	
4110	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	91 703,58000	91 703,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 703,58	
4111	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	63 635,43000	63 635,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 635,43	
4112	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	91 703,58000	91 703,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 703,58	
4113	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	60 863,43000	60 863,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	60 863,43	
4114	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta (blackout) v boxu pro rastrovou fasá	1,0000	ks	69 523,13000	69 523,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 523,13	
4115	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4116	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4117	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4118	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4119	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4120	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4121	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4122	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4123	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4124	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4125	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4126	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4127	A.1B.1.6.99.9_	Horizontální tažená roleta pod zasklením vnitřního atrie nad poby		1,0000	ks	3 641 363,04000	3 641 363,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 641 363,04
4128	A.1B.1.6.99.9_	Horizontální tažená roleta pod zasklením vnitřního atrie nad poby		1,0000	ks	3 404 240,11000	3 404 240,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 404 240,11
4129	A.1B.1.6.99.9_	Horizontální tažená roleta (blackout) - elektrická 5,6 m2/kus další		2,0000	ks	41 693,28000	83 386,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	83 386,56
4130	A.1B.1.6.99.9_	Horizontální tažená roleta (blackout) - elektrická 5,4 m2/kus další		2,0000	ks	53 460,67000	106 921,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	106 921,34
4131	A.1B.1.6.99.9_	Horizontální tažená roleta (blackout) - elektrická 5,6m2/kus další		2,0000	ks	53 460,67000	106 921,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	106 921,34
4132	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	111 047,55000	111 047,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 047,55
4133	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		1,0000	ks	111 047,55000	111 047,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 047,55
4134	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín		7,0000	ks	111 047,55000	777 332,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	777 332,85
4135	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		57,0000	ks	25 892,34000	1 475 863,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	1 475 863,38
4136	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4137	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4138	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4139	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4140	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4141	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4142	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		13,0000	ks	25 892,34000	336 600,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	336 600,42
4143	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4144	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž		19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4145	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální pevné stínící lamely. Uchyceny na vnitřní fasádn		29,0000	ks	77 677,03000	2 252 633,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	2 252 633,87
4146	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc		1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4147	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4148	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc		1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4149	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc		1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4150	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc		1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4151	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4152	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4153	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4154	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4155	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4156	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4157	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4158	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4159	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4160	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4161	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4162	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4163	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4164	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4165	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4166	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4167	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4168	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4169	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4170	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4171	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4172	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4173	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4174	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4175	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4176	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4177	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4178	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4179	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4180	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4181	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4182	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4183	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4184	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4185	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
4186	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4187	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4188	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
4189	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4190	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4191	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4192	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
4193	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4194	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4195	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
4196	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4197	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4198	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4199	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
4200	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4201	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4202	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
4203	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4204	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4205	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4206	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
4207	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4208	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4209	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
4210	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4211	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4212	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59
4213	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 469,88
4214	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4215	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4216	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 434,07
4217	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 682,77
4218	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 718,19
4219	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 954,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
4220	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4221	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4222	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4223	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4224	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4225	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4226	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4227	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4228	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4229	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4230	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4231	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4232	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4233	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4234	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4235	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4236	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4237	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4238	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4239	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4240	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4241	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4242	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4243	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4244	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4245	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4246	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4247	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4248	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4249	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4250	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4251	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4252	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4253	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4254	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4255	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4256	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4257	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4258	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4259	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4260	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4261	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4262	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4263	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4264	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4265	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4266	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4267	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4268	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4269	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4270	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4271	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4272	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4273	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4274	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4275	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4276	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4277	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4278	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4279	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4280	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4281	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4282	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4283	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4284	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4285	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4286	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4287	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návínem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
4288	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4289	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4290	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4291	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4292	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4293	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4294	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4295	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4296	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4297	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4298	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4299	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4300	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4301	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4302	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4303	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4304	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4305	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4306	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4307	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4308	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4309	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4310	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4311	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4312	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4313	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4314	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4315	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4316	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4317	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4318	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4319	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4320	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4321	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
4322	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4323	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 15 718,19
4324	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 954,59
4325	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 469,88
4326	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4327	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4328	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 16 434,07
4329	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4330	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 15 718,19
4331	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 954,59
4332	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 469,88
4333	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4334	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4335	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 16 434,07
4336	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4337	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 15 718,19
4338	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 954,59
4339	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 469,88
4340	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4341	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4342	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 16 434,07
4343	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4344	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 15 718,19
4345	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 954,59
4346	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 469,88
4347	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4348	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4349	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 16 434,07
4350	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4351	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 15 718,19
4352	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 954,59
4353	A.1B.1.6.99.9_ Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 18 469,88
4354	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77
4355	A.1B.1.6.99.9_ Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 23 682,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4356	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin		1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4357	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4358	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4359	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4360	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4361	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4362	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4363	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4364	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4365	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4366	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4367	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4368	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4369	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4370	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4371	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4372	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4373	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4374	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4375	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4376	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4377	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4378	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4379	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4380	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4381	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4382	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4383	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4384	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4385	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4386	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4387	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4388	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4389	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc		1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4390	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4391	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4392	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4393	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4394	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4395	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4396	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4397	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4398	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4399	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4400	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4401	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4402	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4403	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4404	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4405	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4406	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4407	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4408	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	7,0000	ks	25 892,34000	181 246,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	181 246,38	
4409	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	31,0000	ks	25 892,34000	802 662,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	802 662,54	
4410	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	18,0000	ks	25 892,34000	466 062,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	466 062,12	
4411	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4412	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4413	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4414	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4415	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4416	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4417	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4418	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4419	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4420	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4421	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4422	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4423	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
4424	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4425	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4426	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4427	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4428	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4429	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4430	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4431	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4432	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4433	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4434	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4435	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4436	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4437	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4438	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4439	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4440	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návínem	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4441	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4442	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4443	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4444	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4445	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4446	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4447	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4448	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4449	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4450	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4451	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4452	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4453	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4454	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4455	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4456	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4457	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4458	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4459	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4460	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4461	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4462	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4463	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4464	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4465	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4466	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4467	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4468	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4469	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4470	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4471	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4472	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4473	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4474	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4475	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4476	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4477	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4478	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4479	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4480	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4481	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4482	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4483	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4484	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4485	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4486	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4487	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4488	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4489	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4490	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4491	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4492	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4493	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4494	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4495	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4496	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r</u>	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
4497	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4498	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4499	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4500	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin</u>	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4501	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4502	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin</u>	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4503	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4504	A.1B.1.6.99.9_ <u>Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4505	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4506	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4507	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4508	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4509	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4510	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
4511	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4512	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4513	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4514	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4515	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4516	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4517	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4518	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4519	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4520	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4521	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4522	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4523	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4524	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
4525	A.1B.1.6.99.9_ <u>Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc</u>	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4526	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4527	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4528	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4529	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4530	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4531	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4532	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4533	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4534	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4535	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4536	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4537	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4538	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09	
4539	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4540	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4541	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4542	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4543	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4544	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4545	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4546	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4547	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4548	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4549	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4550	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4551	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4552	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09	
4553	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návin	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4554	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4555	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4556	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4557	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4558	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4559	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
4560	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4561	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4562	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4563	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4564	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4565	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4566	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	21 580,09000	21 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 580,09
4567	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4568	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4569	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4570	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4571	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4572	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4573	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4574	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4575	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4576	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4577	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4578	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4579	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4580	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4581	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4582	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4583	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4584	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4585	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4586	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4587	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4588	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4589	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4590	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4591	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4592	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4593	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
4594	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4595	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4596	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4597	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4598	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4599	A.1B.1.6.99.9_	Elektrická interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem r	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4600	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4601	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4602	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4603	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4604	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4605	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4606	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4607	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4608	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4609	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4610	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4611	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4612	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4613	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4614	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4615	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4616	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4617	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4618	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77
4619	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07
4620	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4621	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88
4622	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4623	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4624	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4625	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19
4626	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59
4627	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4628	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4629	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4630	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4631	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4632	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4633	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4634	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4635	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4636	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4637	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4638	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4639	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4640	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4641	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4642	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4643	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4644	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4645	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4646	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4647	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	15 718,19000	15 718,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 718,19	
4648	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4649	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4650	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4651	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	23 682,77000	23 682,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 682,77	
4652	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	16 434,07000	16 434,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,07	
4653	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4654	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	18 469,88000	18 469,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 469,88	
4655	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro pásová okna s návinem rc	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4656	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4657	A.1B.1.6.99.9_	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0000	ks	17 954,59000	17 954,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 954,59	
4658	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46	
4659	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	13,0000	ks	25 892,34000	336 600,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	336 600,42	
4660	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	12,0000	ks	25 892,34000	310 708,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	310 708,08	
4661	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	13,0000	ks	25 892,34000	336 600,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	336 600,42	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4662	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4663	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	7,0000	ks	25 892,34000	181 246,38		0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	181 246,38
4664	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	17,0000	ks	25 892,34000	440 169,78		0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	440 169,78
4665	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	13,0000	ks	25 892,34000	336 600,42		0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	336 600,42
4666	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4667	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4668	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4669	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4670	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4671	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
4672	A.1B.1.6.99.9_	Vnitřní vertikální otočné stínící lamely. Manuálně ovládané. Sdruž	19,0000	ks	25 892,34000	491 954,46		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	491 954,46
A.1B.1.6.99. Budova fakult						863 483,30		0,00		0,00		863 483,30	
4673	A.1B.1.6.99.09	Revizní dvířka do SDK Další specifikace viz D.1.1 01 706C Tabl	5,0000	ks	1 577,01000	7 885,05		0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	7 885,05
4674	A.1B.1.6.99.09	Revizní dvířka do SDK pod keramický obklad Další specifikace v	119,0000	ks	1 126,27000	134 026,13		0,0000	0,00	0,0000	0,00	119,0000	134 026,13
4675	A.1B.1.6.99.09	Revizní dvířka do SDK Další specifikace viz D.1.1 01 706C Tabl	22,0000	ks	14 322,17000	315 087,74		0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	315 087,74
4676	A.1B.1.6.99.09	Revizní dvířka impregnovaná do SDK Další specifikace viz D.1.1	53,0000	ks	1 621,97000	85 964,41		0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	85 964,41
4677	A.1B.1.6.99.09	Revizní dvířka impregnovaná do SDK Další specifikace viz D.1.1	111,0000	ks	1 171,23000	130 006,53		0,0000	0,00	0,0000	0,00	111,0000	130 006,53
4678	A.1B.1.6.99.09	Revizní dvířka protipožární do SDK Další specifikace viz D.1.1 0	19,0000	ks	3 969,03000	75 411,57		0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	75 411,57
4679	A.1B.1.6.99.09	Revizní dvířka do SDK pod keramický obklad Další specifikace v	29,0000	ks	3 969,03000	115 101,87		0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	115 101,87
A.1B.1.6.99. Budova fakult						390 095,66		0,00		0,00		390 095,66	
4680	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla na veřejných předsiních WC šířka (mm): 1050, výška (mn	16,0000	ks	5 758,15000	92 130,40		0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	92 130,40
4681	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla u zaměstnaneckých předsiní WC šířka (mm): 1050, výška	4,0000	ks	2 879,65000	11 518,60		0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	11 518,60
4682	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla u zaměstnaneckých předsiní WC šířka (mm): 1050, výška	7,0000	ks	10 236,71000	71 656,97		0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	71 656,97
4683	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla na veřejných WC pod posluchárnami šířka (mm): 1050, v	2,0000	ks	13 435,68000	26 871,36		0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	26 871,36
4684	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla na veřejných WC pod posluchárnami šířka (mm): 1050, v	2,0000	ks	1 919,38000	3 838,76		0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 838,76
4685	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla u zaměstnaneckých předsiní WC šířka (mm): 1050, výšk:	11,0000	ks	1 919,38000	21 113,18		0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	21 113,18
4686	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla u sprch v zaměstnaneckých šatnách šířka (mm): 1050, v	12,0000	ks	1 919,38000	23 032,56		0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	23 032,56
4687	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla na bezbariérových WC šířka (mm): 1050, výška (mm): 60	47,0000	ks	1 919,38000	90 210,86		0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	90 210,86
4688	A.1B.1.6.99.09	Zrcadlo v cyklistickém zázemí BF šířka (mm): 1050, výška (mm): :	2,0000	ks	7 358,21000	14 716,42		0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 716,42
4689	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla na WC v knihovně šířka (mm): 1050, výška (mm): 3700 Ľ	1,0000	ks	11 835,62000	11 835,62		0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 835,62
4690	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla na WC v knihovně šířka (mm): 1050, výška (mm): 1600 Ľ	1,0000	ks	5 118,35000	5 118,35		0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 118,35
4691	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla v cyklistickém zázemí v 1.PP šířka (mm): 1050, výška (m	1,0000	ks	12 157,25000	12 157,25		0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 157,25
4692	A.1B.1.6.99.09	Zrcadla v cyklistickém zázemí v 1.PP šířka (mm): 900, výška (mn	1,0000	ks	5 895,33000	5 895,33		0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 895,33

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.1.6.99.		Budova fakult				102 695,78		0,00		0,00		102 695,78	
4693	A.1B.1.6.99.10	Hranatý dešťový okap šířky 140mm	Další specifikace viz D.1.1 0	14,3000	m	2 547,65000	36 431,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,3000	36 431,40
4694	A.1B.1.6.99.10	Hranatý dešťový okap šířky 140mm	Další specifikace viz D.1.1 0	5,7600	m	2 547,65000	14 674,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7600	14 674,46
4695	A.1B.1.6.99.10	Hranatý dešťový okap šířky 140mm	Další specifikace viz D.1.1 0	14,5000	m	2 547,65000	36 940,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,5000	36 940,93
4696	A.1B.1.6.99.10	Hranatý dešťový okap šířky 140mm	Další specifikace viz D.1.1 0	5,7500	m	2 547,65000	14 648,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7500	14 648,99
A.1B.1.6.99.		Budova fakult				0,00		0,00		0,00		0,00	
4697	A.1B.1.6.99.11	Posuvný regálový systém	dodávka včetně pojezdových kolejinic	0,0000	bm	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4698	A.1B.1.6.99.11	Posuvný regálový systém	dodávka včetně pojezdových kolejinic	0,0000	bm	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1B.1.6.99.		Budova fakult				406 873,59		0,00		0,00		406 873,59	
4699	A.1B.1.6.99.12	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg	Další specifikace v	79,0000	ks	1 671,53000	132 050,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,0000	132 050,87
4700	A.1B.1.6.99.12	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg	Další specifikac	6,0000	ks	2 132,65000	12 795,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	12 795,90
4701	A.1B.1.6.99.12	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg	Další specifikace v	52,0000	ks	1 671,53000	86 919,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	86 919,56
4702	A.1B.1.6.99.12	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg	Další specifikac	2,0000	ks	2 132,65000	4 265,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 265,30
4703	A.1B.1.6.99.12	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg	Další specifikace v	45,0000	ks	1 671,53000	75 218,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	75 218,85
4704	A.1B.1.6.99.12	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg	Další specifikac	2,0000	ks	2 132,65000	4 265,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 265,30
4705	A.1B.1.6.99.12	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg	Další specifikace v	46,0000	ks	1 671,53000	76 890,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	76 890,38
4706	A.1B.1.6.99.12	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg	Další specifikac	4,0000	ks	2 132,65000	8 530,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	8 530,60
4707	A.1B.1.6.99.12	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg	Další specifikace v	1,0000	ks	1 671,53000	1 671,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 671,53
4708	A.1B.1.6.99.12	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg	Další specifikac	2,0000	ks	2 132,65000	4 265,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 265,30
A.1B.1.6.99.		Budova fakult				1 767 361,08		0,00		0,00		1 767 361,08	
4709	A.1B.1.6.99.13	Zásobník ručníků	Další specifikace viz D.1.1 01 706C Tabulka c	173,0000	ks	10 215,96000	1 767 361,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	173,0000	1 767 361,08
A.1B. Stavebně konstrukční řešení						662 644 545,28		0,00		0,00		662 644 545,28	
A.1B.2.01 Zemní práce						2 741 496,23		0,00		0,00		2 741 496,23	
001 Zemní práce						2 741 496,23		0,00		0,00		2 741 496,23	
0016 Budova fakult						974 467,26		0,00		0,00		974 467,26	
4710	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny		4 401,1890	m3	177,13000	779 582,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 401,1890	779 582,61
4711	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000		4 401,1890	m3	44,28000	194 884,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 401,1890	194 884,65
0017 Budova fakult						1 767 028,97		0,00		0,00		1 767 028,97	
4712	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklád		7 482,0213	t	236,17000	1 767 028,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 482,0213	1 767 028,97

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.2.03		Nové konstrukce a sanace		658 789 183,74		0,00		0,00		658 789 183,74	
001		Zemní práce		29 647 754,39		0,00		0,00		29 647 754,39	
0015		Budova fakult		29 647 754,39		0,00		0,00		29 647 754,39	
4713	153112124.ZP	Zaberanění ocelových štětovnic	5 317,8000 m2	1 431,77000	7 613 866,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 317,8000	7 613 866,51
4714	XSS.007	štětovnice Larssen VL604	656,7600 t	2 875,34000	1 888 408,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	656,7600	1 888 408,30
4715	153113120.ZP	Vytažení ocelových štětovnic	5 317,8000 m2	1 171,98000	6 232 355,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 317,8000	6 232 355,24
4716	153116112.ZP	Montáž ocelových rozpěr	107,7250 t	77 492,45000	8 347 874,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	107,7250	8 347 874,18
4717	13010984.ZP	ocel profilová průřez HEB 240	26,1310 t	51 661,64000	1 349 970,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,1310	1 349 970,31
4718	13010986.ZP	ocel profilová průřez HEB 260	54,6840 t	51 661,64000	2 825 065,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,6840	2 825 065,12
4719	13010990.ZP	ocel profilová průřez HEB 300	26,9100 t	51 661,64000	1 390 214,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,9100	1 390 214,73
002		Základy		165 729 778,02		0,00		0,00		165 729 778,02	
0022		Budova fakult		14 972 165,54		0,00		0,00		14 972 165,54	
4720	226212314.ZP	Vrty velkoprofilové svislé D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m	324,0000 m	2 228,83000	722 140,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	324,0000	722 140,92
4721	226212714.ZP	Vrty velkoprofilové svislé D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m	1 053,5000 m	2 228,83000	2 348 072,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,5000	2 348 072,41
4722	226213414.ZP	Vrty velkoprofilové svislé D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m	3 890,5000 m	2 228,83000	8 671 263,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 890,5000	8 671 263,12
4723	226213714.ZP	Vrty velkoprofilové svislé D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m	1 449,5000 m	2 228,83000	3 230 689,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 449,5000	3 230 689,09
0023		Budova fakult		37 888 848,43		0,00		0,00		37 888 848,43	
4724	231112212.ZP	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m z bet	324,0000 m	1 597,08000	517 453,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	324,0000	517 453,92
4725	231112313.ZP	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m z be	6 393,5000 m	1 597,08000	10 210 930,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 393,5000	10 210 930,98
4726	58932935.ZP	beton C 25/30 XC2, XA2 -S4	4 671,4100 m3	3 690,12000	17 238 063,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 671,4100	17 238 063,47
4727	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 50	182,9000 t	49 447,57000	9 043 960,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	182,9000	9 043 960,55
4728	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 4	24,3000 m	3 341,77000	81 205,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,3000	81 205,01
4729	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 4	107,4000 m	7 423,04000	797 234,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	107,4000	797 234,50
0027		Budova fakult		103 585 790,05		0,00		0,00		103 585 790,05	
4730	273321611.ZC	Základové desky ze ŽB tř. C30/37 XC1 strojně hlazené vč. bedněr	5,5500 m3	7 345,05000	40 765,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,5500	40 765,03
4731	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	187,0700 m3	6 790,71000	1 270 338,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,0700	1 270 338,12
4732	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	25,3000 m3	6 812,27000	172 350,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,3000	172 350,43
4733	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	22,5200 m3	6 812,27000	153 412,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,5200	153 412,32
4734	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3	5 141,5600 m3	6 769,15000	34 803 990,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 141,5600	34 803 990,87
4735	273361116.ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	888,0300 t	57 500,87000	51 062 497,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	888,0300	51 062 497,59
4736	279323112.ZP	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	346,6600 m3	6 515,33000	2 258 604,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	346,6600	2 258 604,30
4737	279323112.ZP1	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	267,5700 m3	6 589,37000	1 763 117,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	267,5700	1 763 117,73

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4738	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	3 252,2000 m2	799,62000	2 600 524,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 252,2000	2 600 524,16
4739	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	3 252,2000 m2	161,72000	525 945,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 252,2000	525 945,78
4740	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	89,0634 t	57 500,87000	5 121 220,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	89,0634	5 121 220,11
4741	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bedně	1 060,4900 m2	3 595,53000	3 813 023,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 060,4900	3 813 023,61
0028		Budova fakult		9 282 974,00		0,00		0,00		9 282 974,00	
4742	282606012.ZP	Trysková injektáž sloupy D přes 1000 do 1600 mm	1 106,0000 m	5 368,38000	5 937 428,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 106,0000	5 937 428,28
4743	XSS.008	směs pro tryskovou injektáž	1 250,8583 m3	2 674,60000	3 345 545,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 250,8583	3 345 545,72
003		Svislé konstrukce		123 906 180,29		0,00		0,00		123 906 180,29	
0031		Budova fakult		86 436 117,01		0,00		0,00		86 436 117,01	
4744	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	3 002,8200 m3	6 533,30000	19 618 323,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 002,8200	19 618 323,91
4745	311322611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	600,4200 m3	6 533,30000	3 922 723,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,4200	3 922 723,99
4746	311321712.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C40/50 XC1 bez výztuže	10,8000 m3	7 403,18000	79 954,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,8000	79 954,34
4747	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	29 877,8400 m2	799,62000	23 890 918,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29 877,8400	23 890 918,42
4748	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	29 877,8400 m2	161,72000	4 831 844,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29 877,8400	4 831 844,28
4749	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	592,9015 t	57 500,87000	34 092 352,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	592,9015	34 092 352,07
0033		Budova fakult		37 470 063,28		0,00		0,00		37 470 063,28	
4750	330321610.ZP	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2 bez výztuže	8,0200 m3	6 525,67000	52 335,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0200	52 335,87
4751	330321810.ZP	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C40/50 XC1 bez výztuže	735,9800 m3	7 321,51000	5 388 484,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	735,9800	5 388 484,93
4752	330321812.ZP	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C40/50 XC3 XD1 bez výztuže	274,9100 m3	7 321,51000	2 012 756,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	274,9100	2 012 756,31
4753	331351125.ZP	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0	4 945,6520 m2	889,47000	4 399 009,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 945,6520	4 399 009,08
4754	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu př	4 854,9000 m2	179,69000	872 376,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 854,9000	872 376,98
4755	331351325.ZP	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu	2 736,6100 m2	943,37000	2 581 635,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 736,6100	2 581 635,78
4756	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m prů	2 736,6100 m2	179,69000	491 741,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 736,6100	491 741,45
4757	332351111	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	276,3590 m2	1 033,22000	285 539,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	276,3590	285 539,65
4758	332351112	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	276,3590 m2	179,69000	49 658,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	276,3590	49 658,95
4759	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	358,0870 m2	1 033,22000	369 982,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	358,0870	369 982,65
4760	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,	358,0870 m2	179,69000	64 344,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	358,0870	64 344,65
4761	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	93,4700 m2	1 105,09000	103 292,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,4700	103 292,76
4762	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,	93,4700 m2	179,69000	16 795,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,4700	16 795,62
4763	332351311	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D do 0,25 m	9,0620 m2	1 069,16000	9 688,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0620	9 688,73
4764	332351312	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D do 0,25	9,0620 m2	179,69000	1 628,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0620	1 628,35
4765	332351315	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,25 do	10,7690 m2	1 105,09000	11 900,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,7690	11 900,71
4766	332351316	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,2	10,7690 m2	179,69000	1 935,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,7690	1 935,08

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4767	331361821.ZC	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	359,8350	t	57 500,87000	20 690 825,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	359,8350 20 690 825,56
4768	337173114.ZP	Montáž ocelových táhel	0,2987	t	44 281,40000	13 226,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2987 13 226,03
4769	13010284.ZC	ocelové táhlo kruhové TR 95/6	0,2987	t	177 125,61000	52 904,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2987 52 904,14
4770	13010328.ZC	ocelový sloup kruhový TR 219/10	0,0000	t	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
004		Vodorovné konstrukce			319 078 418,36		0,00		0,00		319 078 418,36
0041		Budova fakult			319 078 418,36		0,00		0,00		319 078 418,36
4771	411321616.ZP	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	12 557,9100	m3	6 143,50000	77 149 520,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 557,9100 77 149 520,09
4772	411321616.ZS	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	3 308,5400	m3	6 143,50000	20 326 015,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 308,5400 20 326 015,49
4773	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	54 356,1500	m2	817,59000	44 441 044,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54 356,1500 44 441 044,68
4774	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	54 356,1500	m2	179,69000	9 767 256,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54 356,1500 9 767 256,59
4775	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	55 522,9300	m2	230,26000	12 784 709,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55 522,9300 12 784 709,86
4776	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	55 522,9300	m2	115,13000	6 392 354,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55 522,9300 6 392 354,93
4777	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	2 425,8057	t	57 500,87000	139 485 935,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 425,8057 139 485 935,33
4778	XSS.002	Strop z panelů SPH15097	15,8200	m2	17 774,14000	281 186,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,8200 281 186,89
4779	411354224.ZP	Bednění stropů ztracené z trapézových plechů TR85/280/0,88	934,5700	m2	1 945,30000	1 818 019,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	934,5700 1 818 019,02
4780	411321616.ZP1	Stropy deskové - nabetonávka na trapézový plech	135,4000	m3	9 772,01000	1 323 130,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,4000 1 323 130,15
4782	413941123.ZP	Osazování ocelových nosníků stropů	23,3150	t	36 901,17000	860 350,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,3150 860 350,78
4783	XSS.004	uzavřený svařovaný profil 150x15x400x6	13,5477	t	177 125,61000	2 399 640,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,5477 2 399 640,55
4784	XSS.005	uzavřený svařovaný profil 150x15x300x6	1,2578	t	177 125,61000	222 783,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2578 222 783,03
4785	XSS.006	jakí 180x100x8	8,5168	t	132 844,21000	1 131 409,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,5168 1 131 409,48
4786	A.1B.2.3_001	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.1	3,0000	kpl	7 380,23000	22 140,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 22 140,69
4787	A.1B.2.3_002	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.2	13,0000	kpl	7 380,23000	95 942,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 95 942,99
4788	A.1B.2.3_003	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.4	10,0000	kpl	7 380,23000	73 802,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 73 802,30
4789	A.1B.2.3_004	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.5	10,0000	kpl	7 380,23000	73 802,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 73 802,30
4790	A.1B.2.3_005	Isonosník	28,7200	m	11 346,51000	325 871,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,7200 325 871,77
4791	L2	Dvouřadá vytlamovací lišta R12/150	48,0000	m	2 156,28000	103 501,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000 103 501,44
009		Ostatní konstrukce a práce			2 719 198,74		0,00		0,00		2 719 198,74
0097		Budova fakult			2 719 198,74		0,00		0,00		2 719 198,74
4792	977151116.ZP	Vrty do železobetonových konstrukcí D přes 70 do 80 mm	427,5000	m	2 112,22000	902 974,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	427,5000 902 974,05
4793	977151123.ZP	Vrty do železobetonových konstrukcí D přes 130 do 150 mm	279,0000	m	3 307,82000	922 881,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	279,0000 922 881,78
4794	977151125.ZP	Vrty do železobetonových konstrukcí D přes 180 do 200 mm	139,8000	m	4 237,73000	592 434,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	139,8000 592 434,65
4795	977151128.ZP	Vrty do železobetonových konstrukcí D přes 250 do 300 mm	52,8000	m	5 699,02000	300 908,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,8000 300 908,26

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.2.3.01		Prefabrikované konstrukce		17 707 853,94		0,00		0,00		17 707 853,94	
A.1B.2.3.1.0		Budova fakult		17 707 853,94		0,00		0,00		17 707 853,94	
4796	A.1B.2.3.1.01_	B250-nosník1.1	7,4200 m3	41 102,14000	304 977,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,4200	304 977,88
4797	A.1B.2.3.1.01_	B250-lavičky 1	18,1300 m3	41 545,51000	753 220,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,1300	753 220,10
4798	A.1B.2.3.1.01_	B250-lavičky 2	7,1000 m3	44 427,60000	315 435,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,1000	315 435,96
4799	A.1B.2.3.1.01_	B250-stupně 1	2,4900 m3	58 542,84000	145 771,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4900	145 771,67
4800	A.1B.2.3.1.01_	B250-stupně 2	1,3000 m3	60 039,58000	78 051,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3000	78 051,45
4801	A.1B.2.3.1.01_	B250-nosník 2.1	10,1600 m3	39 310,68000	399 396,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,1600	399 396,51
4802	A.1B.2.3.1.01_	B250-lavičky 3	21,4000 m3	40 927,45000	875 847,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,4000	875 847,43
4803	A.1B.2.3.1.01_	B250-lavičky 4	8,3400 m3	44 311,92000	369 561,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,3400	369 561,41
4804	A.1B.2.3.1.01_	B250-stupeň 3	1,3600 m3	102 028,04000	138 758,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3600	138 758,13
4805	A.1B.2.3.1.01_	B250 stupně 4	0,7100 m3	103 961,51000	73 812,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7100	73 812,67
4806	A.1B.2.3.1.01_	B250-AT-nosníky	11,2000 m3	39 342,82000	440 639,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,2000	440 639,58
4807	A.1B.2.3.1.01_	B250-ATRIUM lavičky1	22,8800 m3	39 397,41000	901 412,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,8800	901 412,74
4808	A.1B.2.3.1.01_	B250-atrium lavičky2	8,8900 m3	42 084,60000	374 132,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,8900	374 132,09
4809	A.1B.2.3.1.01_	B250 atrium stupně1	1,4400 m3	56 068,47000	80 738,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,4400	80 738,60
4810	A.1B.2.3.1.01_	B250 atrium stupně2	1,3800 m3	57 226,47000	78 972,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3800	78 972,53
4811	A.1B.2.3.1.01_	B250 atrium stupně3	1,6100 m3	53 000,08000	85 330,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,6100	85 330,13
4812	A.1B.2.3.1.01_	FaF-nosníky	19,1300 m3	36 308,56000	694 582,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,1300	694 582,75
4813	A.1B.2.3.1.01_	F a F - lavičky1	15,9600 m3	39 945,65000	637 532,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,9600	637 532,57
4814	A.1B.2.3.1.01_	F a F - lavičky2	19,9200 m3	38 193,51000	760 814,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,9200	760 814,72
4815	A.1B.2.3.1.01_	F a F - stupně 1	1,4800 m3	50 368,81000	74 545,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,4800	74 545,84
4816	A.1B.2.3.1.01_	F a F - stupně 2	1,6000 m3	48 575,38000	77 720,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,6000	77 720,61
4817	A.1B.2.3.1.01_	F a F - stupně 3	2,1800 m3	42 694,73000	93 074,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1800	93 074,51
4818	A.1B.2.3.1.01_	LF-nosníky	19,6700 m3	35 789,89000	703 987,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,6700	703 987,14
4819	A.1B.2.3.1.01_	LF-lavičky 1	21,3600 m3	37 720,00000	805 699,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,3600	805 699,20
4820	A.1B.2.3.1.01_	LF - lavičky2	15,3900 m3	40 267,77000	619 720,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,3900	619 720,98
4821	A.1B.2.3.1.01_	LF - lavičky3	9,0100 m3	39 475,70000	355 676,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0100	355 676,06
4822	A.1B.2.3.1.01_	LF - stupně1	4,2200 m3	42 351,38000	178 722,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,2200	178 722,82
4823	A.1B.2.3.1.01_	LF - stupně2	2,2600 m3	41 959,25000	94 827,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2600	94 827,91
4824	A.1B.2.3.1.01_	Lavičky	23,3600 m3	42 754,13000	998 736,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,3600	998 736,48
4825	A.1B.2.3.1.01_	Pobytové schodiště1-osa M	11,2800 m3	47 503,13000	535 835,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,2800	535 835,31
4826	A.1B.2.3.1.01_	Pobytové schodiště 2-osa M	13,4100 m3	52 118,06000	698 903,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,4100	698 903,18

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědecká fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
4827	A.1B.2.3.1.01_	Pobytové schodiště 2-osa D	11,2800	m3	47 503,13000	535 835,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,2800	535 835,31
4828	A.1B.2.3.1.01_	Pobytové schodiště 3-osa D	13,4100	m3	52 118,06000	698 903,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,4100	698 903,18
4829	A.1B.2.3.1.01_	Pobytové schodiště osa M - nosníky	3,1200	m3	46 176,33000	144 070,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1200	144 070,15
4830	A.1B.2.3.1.01_	Pobytové schodiště osa E' - nosníky	3,1200	m3	46 176,33000	144 070,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1200	144 070,15
4831	R1.01	Prefabrikované schodišťové rameno R1.01 včetně akustických p	1,0000	ks	33 966,74000	33 966,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 966,74
4832	R1.02	Prefabrikované schodišťové rameno R1.02 včetně akustických p	1,0000	ks	42 237,96000	42 237,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 237,96
4833	R1.03	Prefabrikované schodišťové rameno R1.03 včetně akustických p	2,0000	ks	80 294,19000	160 588,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	160 588,38
4834	R1.04	Prefabrikované schodišťové rameno R1.04 včetně akustických p	1,0000	ks	46 436,39000	46 436,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 436,39
4835	R1.05	Prefabrikované schodišťové rameno R1.05 včetně akustických p	1,0000	ks	49 890,13000	49 890,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 890,13
4836	R1.06	Prefabrikované schodišťové rameno R1.06 včetně akustických p	2,0000	ks	83 620,55000	167 241,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	167 241,10
4837	R1.07	Prefabrikované schodišťové rameno R1.07 včetně akustických p	1,0000	ks	36 071,72000	36 071,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 071,72
4838	R1.08	Prefabrikované schodišťové rameno R1.08 včetně akustických p	1,0000	ks	43 311,20000	43 311,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 311,20
4839	R2.01	Prefabrikované schodišťové rameno R2.01 včetně akustických p	1,0000	ks	20 638,27000	20 638,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 638,27
4840	R2.02	Prefabrikované schodišťové rameno R2.02 včetně akustických p	1,0000	ks	38 887,97000	38 887,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 887,97
4841	R2.03	Prefabrikované schodišťové rameno R2.03 včetně akustických p	1,0000	ks	49 818,65000	49 818,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 818,65
4842	R2.04	Prefabrikované schodišťové rameno R2.04 včetně akustických p	1,0000	ks	59 868,61000	59 868,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 868,61
4843	R2.05	Prefabrikované schodišťové rameno R2.05 včetně akustických p	1,0000	ks	78 121,77000	78 121,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	78 121,77
4844	R2.06	Prefabrikované schodišťové rameno R2.06 včetně akustických p	1,0000	ks	59 868,61000	59 868,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 868,61
4845	R2.07	Prefabrikované schodišťové rameno R2.07 včetně akustických p	2,0000	ks	50 419,83000	100 839,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	100 839,66
4846	R2.08	Prefabrikované schodišťové rameno R2.08 včetně akustických p	2,0000	ks	73 150,98000	146 301,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	146 301,96
4847	R2.09	Prefabrikované schodišťové rameno R2.09 včetně akustických p	2,0000	ks	50 419,83000	100 839,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	100 839,66
4848	R3.01	Prefabrikované schodišťové rameno R3.01 včetně akustických p	1,0000	ks	42 142,28000	42 142,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 142,28
4849	R3.02	Prefabrikované schodišťové rameno R3.02 včetně akustických p	1,0000	ks	52 772,08000	52 772,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 772,08
4850	R3.03	Prefabrikované schodišťové rameno R3.03 včetně akustických p	2,0000	ks	42 851,81000	85 703,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	85 703,62
4851	R3.04	Prefabrikované schodišťové rameno R3.04 včetně akustických p	1,0000	ks	48 166,72000	48 166,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 166,72
4852	R3.05	Prefabrikované schodišťové rameno R3.05 včetně akustických p	1,0000	ks	39 573,88000	39 573,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 573,88
4853	R3.06	Prefabrikované schodišťové rameno R3.06 včetně akustických p	1,0000	ks	52 772,08000	52 772,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 772,08
4854	R3.07	Prefabrikované schodišťové rameno R3.07 včetně akustických p	2,0000	ks	43 825,34000	87 650,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	87 650,68
4855	R3.08	Prefabrikované schodišťové rameno R3.08 včetně akustických p	1,0000	ks	48 166,72000	48 166,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 166,72
4856	R4.01	Prefabrikované schodišťové rameno R4.01 včetně akustických p	1,0000	ks	41 537,06000	41 537,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 537,06
4857	R4.02	Prefabrikované schodišťové rameno R4.02 včetně akustických p	1,0000	ks	52 166,87000	52 166,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 166,87
4858	R4.03	Prefabrikované schodišťové rameno R4.03 včetně akustických p	2,0000	ks	42 549,21000	85 098,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	85 098,42
4859	R4.05	Prefabrikované schodišťové rameno R4.05 včetně akustických p	1,0000	ks	38 968,66000	38 968,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 968,66
4860	R4.06	Prefabrikované schodišťové rameno R4.06 včetně akustických p	1,0000	ks	52 166,87000	52 166,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 166,87

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
4861	R4.07	Prefabrikované schodišťové rameno R4.07 včetně akustických p	2,0000	ks	43 522,73000	87 045,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87 045,46
4862	R5.01	Prefabrikované schodišťové rameno R5.01 včetně akustických p	1,0000	ks	41 537,06000	41 537,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41 537,06
4863	R5.02	Prefabrikované schodišťové rameno R5.02 včetně akustických p	1,0000	ks	52 166,87000	52 166,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52 166,87
4864	R5.03	Prefabrikované schodišťové rameno R5.03 včetně akustických p	2,0000	ks	42 549,21000	85 098,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85 098,42
4865	R5.05	Prefabrikované schodišťové rameno R5.05 včetně akustických p	1,0000	ks	44 732,58000	44 732,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44 732,58
4866	R5.06	Prefabrikované schodišťové rameno R5.06 včetně akustických p	1,0000	ks	52 166,87000	52 166,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52 166,87
4867	R5.07	Prefabrikované schodišťové rameno R5.07 včetně akustických p	2,0000	ks	43 522,73000	87 045,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87 045,46
4868	R6.01	Prefabrikované schodišťové rameno R6.01 včetně akustických p	1,0000	ks	41 537,06000	41 537,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41 537,06
4869	R6.02	Prefabrikované schodišťové rameno R6.02 včetně akustických p	1,0000	ks	52 166,87000	52 166,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52 166,87
4870	R6.03	Prefabrikované schodišťové rameno R6.03 včetně akustických p	2,0000	ks	42 549,21000	85 098,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85 098,42
4871	R6.05	Prefabrikované schodišťové rameno R6.05 včetně akustických p	1,0000	ks	38 968,66000	38 968,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38 968,66
4872	R6.06	Prefabrikované schodišťové rameno R6.06 včetně akustických p	1,0000	ks	52 166,87000	52 166,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52 166,87
4873	R6.07	Prefabrikované schodišťové rameno R6.07 včetně akustických p	2,0000	ks	43 522,73000	87 045,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87 045,46
4874	R7.01	Prefabrikované schodišťové rameno R7.01 včetně akustických p	1,0000	ks	42 142,28000	42 142,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42 142,28
4875	R7.02	Prefabrikované schodišťové rameno R7.02 včetně akustických p	1,0000	ks	52 772,08000	52 772,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52 772,08
4876	R7.03	Prefabrikované schodišťové rameno R7.03 včetně akustických p	2,0000	ks	42 851,81000	85 703,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85 703,62
4877	R7.04	Prefabrikované schodišťové rameno R7.04 včetně akustických p	1,0000	ks	48 166,72000	48 166,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48 166,72
4878	R7.05	Prefabrikované schodišťové rameno R7.05 včetně akustických p	1,0000	ks	39 573,88000	39 573,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39 573,88
4879	R7.06	Prefabrikované schodišťové rameno R7.06 včetně akustických p	1,0000	ks	52 772,08000	52 772,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52 772,08
4880	R7.07	Prefabrikované schodišťové rameno R7.07 včetně akustických p	2,0000	ks	43 825,34000	87 650,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87 650,68
4881	R7.08	Prefabrikované schodišťové rameno R7.08 včetně akustických p	1,0000	ks	48 166,72000	48 166,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48 166,72
4882	RB.01	Prefabrikované schodišťové rameno RB.01 včetně akustických p	1,0000	ks	81 694,25000	81 694,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81 694,25
4883	RB.02	Prefabrikované schodišťové rameno RB.02 včetně akustických p	1,0000	ks	131 303,10000	131 303,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	131 303,10
A.1B.2.98 Likvidace suti					1 113 865,31		0,00		0,00		1 113 865,31
099 Přesun hmot HSV					1 113 865,31		0,00		0,00		1 113 865,31
0997 Budova fakult					1 113 865,31		0,00		0,00		1 113 865,31
4884	997013118.ZP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	196,2990	t	2 609,65000	512 271,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	512 271,69
4885	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes	196,2990	t	311,74000	61 194,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61 194,25
4886	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km př	196,2990	t	28,16000	5 527,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 527,78
4887	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	196,2990	t	2 724,78000	534 871,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	534 871,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
A.1B. Požárně bezpečnostní řešení					115 278,26	0,00	0,00	115 278,26				
A.1B.3. Požárně bezpečnostní řešení					115 278,26	0,00	0,00	115 278,26				
A.2.3.1.01 Požárně bezpečnostní řešení					115 278,26	0,00	0,00	115 278,26				
A.2.3.1.1.01 Budova fakult					115 278,26	0,00	0,00	115 278,26				
4888	A.2.3.1.1.01_0	Požárně bezpečnostní řešení - zahrnuje veškeré značení bezpeč	1,0000	roubo	115 278,26000	115 278,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	115 278,26
A.1B. Technika prostředí staveb					1 621 235 435,50	0,00	0,00	1 621 235 435,50				
A.1B.4.01 Zdravotně technické instalace					61 014 590,09	0,00	0,00	61 014 590,09				
A.1B.4.1.01 Vodovod - vnitřní					21 271 402,74	0,00	0,00	21 271 402,74				
A.1B.4.1.1.0 Budova fakult					14 475 797,60	0,00	0,00	14 475 797,60				
4890	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 20x2,3 vč. prvků pro uchyce	13 480,0000	m	536,04000	7 225 819,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 480,0000	7 225 819,20
4891	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 25x2,8 vč. prvků pro uchyce	3 260,0000	m	581,00000	1 894 060,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 260,0000	1 894 060,00
4892	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 32x3,6 vč. prvků pro uchyce	2 145,0000	m	465,72000	998 969,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 145,0000	998 969,40
4893	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 40x4,5 vč. prvků pro uchyce	1 980,0000	m	609,82000	1 207 443,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 980,0000	1 207 443,60
4894	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 50x5,6 vč. prvků pro uchyce	729,0000	m	849,60000	619 358,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	729,0000	619 358,40
4895	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 63x7,1 vč. prvků pro uchyce	256,0000	m	1 155,09000	295 703,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	256,0000	295 703,04
4896	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 75x8,4 vč. prvků pro uchyce	135,0000	m	1 792,58000	241 998,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	241 998,30
4897	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 90x10,1 vč. prvků pro uchyc	81,0000	m	2 502,69000	202 717,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,0000	202 717,89
4898	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 110x12,3 vč. prvků pro uchyc	164,0000	m	3 528,67000	578 701,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	164,0000	578 701,88
4899	A.1B.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 125x14,0 vč. prvků pro uchyc	49,0000	m	4 145,41000	203 125,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	203 125,09
4900	A.1B.4.1.1.01_	Trouby litinové přírubové DN100 vč.tvarovek a prvků pro uchyc	40,0000	m	25 197,52000	1 007 900,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	1 007 900,80
A.1B.4.1.1.0 Budova fakult					0,00	0,00	0,00	0,00				
4901	A.1B.4.1.1.02_	Návrleková izolace z PE tl.9mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4902	A.1B.4.1.1.02_	Návrleková izolace z PE tl.13mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4903	A.1B.4.1.1.02_	Návrleková izolace z PE tl.19mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4904	A.1B.4.1.1.02_	Návrleková izolace z PE tl.25mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4905	A.1B.4.1.1.02_	Čedičová izolace s hl. polepem tl.30mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1B.4.1.1.0 Budova fakult					3 897 153,76	0,00	0,00	3 897 153,76				
4906	A.1B.4.1.1.03_	Uzávěr DN15 (chromovaný kulový kohout)	2 436,0000	ks	421,92000	1 027 797,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 436,0000	1 027 797,12
4907	A.1B.4.1.1.03_	Uzávěr DN20 (chromovaný kulový kohout)	192,0000	ks	590,69000	113 412,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,0000	113 412,48
4908	A.1B.4.1.1.03_	Uzávěr DN25 (chromovaný kulový kohout)	212,0000	ks	806,49000	170 975,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	212,0000	170 975,88
4909	A.1B.4.1.1.03_	Uzávěr DN32 (chromovaný kulový kohout)	24,0000	ks	1 072,09000	25 730,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	25 730,16
4910	A.1B.4.1.1.03_	Uzávěr DN40 (chromovaný kulový kohout)	36,0000	ks	1 446,97000	52 090,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	52 090,92
4911	A.1B.4.1.1.03_	Uzávěr DN50 (chromovaný kulový kohout)	18,0000	ks	2 055,64000	37 001,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	37 001,52

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4912	A.1B.4.1.1.03_ Uzávěr DN65 (chromovaný kulový kohout)	2,0000	ks	4 046,27000	8 092,54	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	8 092,54
4913	A.1B.4.1.1.03_ Uzávěr DN80 (chromovaný kulový kohout)	1,0000	ks	5 501,54000	5 501,54	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	5 501,54
4914	A.1B.4.1.1.03_ Uzávěr DN15 s vypouštěním (chromovaný kulový kohout)	7,0000	ks	569,94000	3 989,58	0,0000	0,00	0,0000	7,0000	3 989,58
4915	A.1B.4.1.1.03_ Uzávěr DN20 s vypouštěním (chromovaný kulový kohout)	14,0000	ks	733,17000	10 264,38	0,0000	0,00	0,0000	14,0000	10 264,38
4916	A.1B.4.1.1.03_ Uzávěr DN25 s vypouštěním (chromovaný kulový kohout)	1,0000	ks	953,12000	953,12	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	953,12
4917	A.1B.4.1.1.03_ Uzávěr DN65 s vypouštěním (chromovaný kulový kohout)	2,0000	ks	2 492,78000	4 985,56	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	4 985,56
4918	A.1B.4.1.1.03_ Šoupě vodárenské litinové přírubové DN100	9,0000	ks	13 887,34000	124 986,06	0,0000	0,00	0,0000	9,0000	124 986,06
4919	A.1B.4.1.1.03_ Kontrolovatelná zpětná armatura DN15 (EA)	284,0000	ks	823,09000	233 757,56	0,0000	0,00	0,0000	284,0000	233 757,56
4920	A.1B.4.1.1.03_ Kontrolovatelná zpětná armatura DN20 (EA)	5,0000	ks	994,62000	4 973,10	0,0000	0,00	0,0000	5,0000	4 973,10
4921	A.1B.4.1.1.03_ Kontrolovatelná zpětná armatura DN25 (EA)	39,0000	ks	1 195,21000	46 613,19	0,0000	0,00	0,0000	39,0000	46 613,19
4922	A.1B.4.1.1.03_ 3 zónový potrubní oddělovač (BA) DN50	1,0000	ks	25 897,49000	25 897,49	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	25 897,49
4923	A.1B.4.1.1.03_ Redukční ventil DN15	1,0000	ks	942,05000	942,05	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	942,05
4924	A.1B.4.1.1.03_ Termostatický vyvažovací ventil DN15	40,0000	ks	3 877,50000	155 100,00	0,0000	0,00	0,0000	40,0000	155 100,00
4925	A.1B.4.1.1.03_ Termostatický vyvažovací ventil DN20	2,0000	ks	4 168,00000	8 336,00	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	8 336,00
4926	A.1B.4.1.1.03_ Filtr DN15	4,0000	ks	319,55000	1 278,20	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	1 278,20
4927	A.1B.4.1.1.03_ Filtr DN20	4,0000	ks	397,02000	1 588,08	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	1 588,08
4928	A.1B.4.1.1.03_ Filtr se zpětným proplachem DN100 - přepážkový filtr na studeno	1,0000	ks	190 236,80000	190 236,80	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	190 236,80
4929	A.1B.4.1.1.03_ Průmyslový změkčovač vody pro nepřetržitou dodávku změkčen	1,0000	ks	1 007 505,29000	1 007 505,29	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	1 007 505,29
4930	A.1B.4.1.1.03_ Malá změkčovací stanice (průtok 350 l/hod)	1,0000	ks	29 379,36000	29 379,36	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	29 379,36
4931	A.1B.4.1.1.03_ UV lampa DN100	1,0000	ks	432 538,34000	432 538,34	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	432 538,34
4932	A.1B.4.1.1.03_ Pojistná souprava nepřímo vytápeného ohřivače TV DN20	1,0000	ks	3 728,10000	3 728,10	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	3 728,10
4933	A.1B.4.1.1.03_ Pojistná souprava nepřímo vytápeného ohřivače TV DN25	2,0000	ks	3 764,07000	7 528,14	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	7 528,14
4934	A.1B.4.1.1.03_ Pojistná souprava nepřímo vytápeného ohřivače TV DN32	2,0000	ks	5 201,36000	10 402,72	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	10 402,72
4935	A.1B.4.1.1.03_ Pojistná souprava nepřímo vytápeného ohřivače TV DN40	3,0000	ks	5 237,32000	15 711,96	0,0000	0,00	0,0000	3,0000	15 711,96
4936	A.1B.4.1.1.03_ Pojistná souprava nepřímo vytápeného ohřivače TV DN50	3,0000	ks	7 366,28000	22 098,84	0,0000	0,00	0,0000	3,0000	22 098,84
4937	A.1B.4.1.1.03_ Nezámrzný výtokový ventil DN 15	24,0000	ks	3 555,18000	85 324,32	0,0000	0,00	0,0000	24,0000	85 324,32
4938	A.1B.4.1.1.03_ Pračkový ventil DN 15 pro napojení myčky se zpětnou klapkou a l	52,0000	ks	503,54000	26 184,08	0,0000	0,00	0,0000	52,0000	26 184,08
4939	A.1B.4.1.1.03_ Vypouštěcí ventil DN 20	6,0000	ks	374,88000	2 249,28	0,0000	0,00	0,0000	6,0000	2 249,28
A.1B.4.1.1.0 Budova fakult				158 006,38		0,00		0,00		158 006,38
4940	A.1B.4.1.1.04_ Podružný vodoměr s dálkovým přenosem dat (systém M-bus) DN	16,0000	ks	4 643,87000	74 301,92	0,0000	0,00	0,0000	16,0000	74 301,92
4941	A.1B.4.1.1.04_ Podružný vodoměr s dálkovým přenosem dat (systém M-bus) DN	6,0000	ks	4 834,77000	29 008,62	0,0000	0,00	0,0000	6,0000	29 008,62
4942	A.1B.4.1.1.04_ Podružný vodoměr s dálkovým přenosem dat (systém M-bus) DN	4,0000	ks	7 613,90000	30 455,60	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	30 455,60
4943	A.1B.4.1.1.04_ Podružný vodoměr s dálkovým přenosem dat (systém M-bus) DN	3,0000	ks	8 080,08000	24 240,24	0,0000	0,00	0,0000	3,0000	24 240,24

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
A.1B.4.1.1.0		Budova fakult			501 060,66		0,00		0,00		501 060,66
4944	A.1B.4.1.1.05_	Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku dle DIN 1988 a DIN EN 806	1,0000	ks	461 823,63000	461 823,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	461 823,63
4945	A.1B.4.1.1.05_	Tlaková nádoba 200 l určená pro pitnou vodu s vakem	1,0000	ks	39 237,03000	39 237,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39 237,03
A.1B.4.1.1.0		Budova fakult			1 366 152,87		0,00		0,00		1 366 152,87
4946	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 5l tlakový pod dřez kuch. linky, vč. pojistné soupravy	21,0000	ks	6 681,53000	140 312,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140 312,13
4947	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 10l tlakový pod dřez kuch. linky, vč. pojistné souprav	23,0000	ks	7 191,75000	165 410,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165 410,25
4948	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 30l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky re	1,0000	ks	13 699,21000	13 699,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 699,21
4949	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 50l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky re	10,0000	ks	14 385,34000	143 853,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	143 853,40
4950	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 80l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky re	5,0000	ks	15 071,48000	75 357,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75 357,40
4951	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 100l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky i	14,0000	ks	15 655,25000	219 173,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	219 173,50
4952	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 120l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky i	29,0000	ks	16 239,02000	470 931,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	470 931,58
4953	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 160l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky i	3,0000	ks	16 972,19000	50 916,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50 916,57
4954	A.1B.4.1.1.06_	Ohřívač TV 200l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky i	2,0000	ks	14 162,63000	28 325,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 325,26
4955	A.1B.4.1.1.06_	Průtokový ohřívač, příkon 6kW (EOP 6kW)	6,0000	ks	6 681,53000	40 089,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40 089,18
4956	A.1B.4.1.1.06_	Průtokový ohřívač, příkon 24kW (EOP 24kW)	1,0000	ks	18 084,39000	18 084,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18 084,39
A.1B.4.1.1.0		Budova fakult			91 942,24		0,00		0,00		91 942,24
4957	A.1B.4.1.1.07_	Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, EC motorem	8,0000	ks	11 492,78000	91 942,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91 942,24
A.1B.4.1.1.9		Budova fakult			781 289,23		0,00		0,00		781 289,23
4958	A.1B.4.1.1.98_	Zkoušky potrubí dle ČSN 75 5409 - popis viz TZ - odstavec Zkouš	1,0000	kpl	463 121,21000	463 121,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	463 121,21
4959	A.1B.4.1.1.98_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	207 500,88000	207 500,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	207 500,88
4960	A.1B.4.1.1.98_	Uvedení do provozu dle ČSN 75 5409 - popis viz TZ - odstavec U	1,0000	kpl	69 166,96000	69 166,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69 166,96
4961	A.1B.4.1.1.98_	Štítky a označení - rozsah viz TZ - odstavec 6.3	1,0000	kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41 500,18
A.1B.4.1.02		Vodovod - požární			80 648,50		0,00		0,00		80 648,50
A.1B.4.1.2.0		Budova fakult			80 648,50		0,00		0,00		80 648,50
4962	A.1B.4.1.2.01_	Ocelové závitové pozinkované trouby DN50	50,0000	m	1 612,97000	80 648,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80 648,50
A.1B.4.1.03		Kanalizace dešťová			5 188 300,23		0,00		0,00		5 188 300,23
A.1B.4.1.3.0		Budova fakult			1 407 394,21		0,00		0,00		1 407 394,21
4963	A.1B.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d110, vč. prvků pro uchyc	2,0000	m	4 436,71000	8 873,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 873,42
4964	A.1B.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d125, vč. prvků pro uchyc	210,0000	m	1 606,91000	337 451,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337 451,10
4965	A.1B.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d160, vč. prvků pro uchyc	165,0000	m	2 442,52000	403 015,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	403 015,80
4966	A.1B.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d200, vč. prvků pro uchyc	82,0000	m	3 852,60000	315 913,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	315 913,20
4967	A.1B.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d250, vč. prvků pro uchyc	21,0000	m	5 797,34000	121 744,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121 744,14

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
4968	A.1B.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d315, vč. prvků pro uchyc	5,0000 m	8 183,03000	40 915,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 40 915,15
4969	A.1B.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d400, vč. prvků pro uchyc	14,0000 m	12 820,10000	179 481,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 179 481,40
A.1B.4.1.3.0 Budova fakult				2 679 791,12		0,00		0,00		2 679 791,12
4970	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d40, vč. prvků pro uchyce	1,0000 m	793,23000	793,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 793,23
4971	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d50, vč. prvků pro uchyce	10,0000 m	817,78000	8 177,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 8 177,80
4972	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d56, vč. prvků pro uchyce	53,0000 m	918,76000	48 694,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000 48 694,28
4973	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d63, vč. prvků pro uchyce	48,0000 m	1 117,06000	53 618,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000 53 618,88
4974	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d75, vč. prvků pro uchyce	81,0000 m	1 269,88000	102 860,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,0000 102 860,28
4975	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d90, vč. prvků pro uchyce	345,0000 m	1 359,94000	469 179,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	345,0000 469 179,30
4976	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d110, vč. prvků pro uchyc	375,0000 m	1 396,33000	523 623,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	375,0000 523 623,75
4977	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d125, vč. prvků pro uchyc	414,0000 m	1 448,18000	599 546,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	414,0000 599 546,52
4978	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d160, vč. prvků pro uchyc	270,0000 m	1 457,28000	393 465,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	270,0000 393 465,60
4979	A.1B.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d200, vč. prvků pro uchyc	52,0000 m	1 747,46000	90 867,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000 90 867,92
4980	A.1B.4.1.3.02_	Střešní vtok - fóliový typ	40,0000 ks	5 633,53000	225 341,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000 225 341,20
4981	A.1B.4.1.3.02_	Elektrický ohřev střešního vtoku	36,0000 ks	2 101,32000	75 647,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 75 647,52
4982	A.1B.4.1.3.02_	Doplněk bezpečnostních vtoků	4,0000 ks	980,61000	3 922,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 3 922,44
4983	A.1B.4.1.3.02_	Set pro připojení parozábrany	40,0000 ks	1 240,77000	49 630,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000 49 630,80
4984	A.1B.4.1.3.02_	Plech základní 600x600x1,5	40,0000 ks	860,54000	34 421,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000 34 421,60
A.1B.4.1.3.0 Budova fakult				907 447,41		0,00		0,00		907 447,41
4985	A.1B.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti orosování - potrubí do d	778,0000 m	359,67000	279 823,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	778,0000 279 823,26
4986	A.1B.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti orosování - potrubí nad	1 595,0000 m	359,67000	573 673,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 595,0000 573 673,65
4987	A.1B.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace protitluková - potrubí do d90	135,0000 m	359,67000	48 555,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000 48 555,45
4988	A.1B.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace protitluková - potrubí nad d9	15,0000 m	359,67000	5 395,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 5 395,05
A.1B.4.1.3.9 Budova fakult				193 667,49		0,00		0,00		193 667,49
4989	A.1B.4.1.3.98_	Zkoušky potrubí dle ČSN 75 6760	1,0000 kpl	83 000,35000	83 000,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 83 000,35
4990	A.1B.4.1.3.98_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000 kpl	69 166,96000	69 166,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 69 166,96
4991	A.1B.4.1.3.98_	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	1,0000 kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 41 500,18
A.1B.4.1.04 Kanalizace splašková, tuková				22 835 744,65		0,00		0,00		22 835 744,65
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult				5 214 062,09		0,00		0,00		5 214 062,09
4992	A.1B.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d32, vč. prvků pro uchycení poi	2 182,0000 m	297,42000	648 970,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 182,0000 648 970,44
4993	A.1B.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d40, vč. prvků pro uchycení poi	10 742,0000 m	287,04000	3 083 383,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 742,0000 3 083 383,68
4994	A.1B.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d50, vč. prvků pro uchycení poi	1 264,0000 m	333,38000	421 392,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 264,0000 421 392,32
4995	A.1B.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d75, vč. prvků pro uchycení poi	415,0000 m	489,70000	203 225,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	415,0000 203 225,50

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4996	A.1B.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d110, vč. prvků pro uchycení p	448,0000	m	1 851,60000	829 516,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	448,0000 829 516,80
4997	A.1B.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d125, vč. prvků pro uchycení p	5,0000	m	912,31000	4 561,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 4 561,55
4998	A.1B.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d160, vč. prvků pro uchycení p	15,0000	m	1 534,12000	23 011,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 23 011,80
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					6 401 715,02		0,00		0,00		6 401 715,02
4999	A.1B.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d40, vč. prvků pro uchycení p	639,0000	m	459,96000	293 914,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	639,0000 293 914,44
5000	A.1B.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d50, vč. prvků pro uchycení p	3 067,0000	m	520,14000	1 595 269,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 067,0000 1 595 269,38
5001	A.1B.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d75, vč. prvků pro uchycení p	2 655,0000	m	842,45000	2 236 704,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 655,0000 2 236 704,75
5002	A.1B.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d110, vč. prvků pro uchycení	1 163,0000	m	1 274,06000	1 481 731,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 163,0000 1 481 731,78
5003	A.1B.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d125, vč. prvků pro uchycení	457,0000	m	1 718,11000	785 176,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	457,0000 785 176,27
5004	A.1B.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d160, vč. prvků pro uchycení	3,0000	m	2 972,80000	8 918,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 8 918,40
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					1 010 818,07		0,00		0,00		1 010 818,07
5005	A.1B.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém PVC KG DN100	1 250,0000	m	724,18000	905 225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 250,0000 905 225,00
5006	A.1B.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém PVC KG DN125	71,0000	m	791,27000	56 180,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,0000 56 180,17
5007	A.1B.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém KG PVC DN150	15,0000	m	1 077,62000	16 164,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 16 164,30
5008	A.1B.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém PVC KG DN200	22,0000	m	1 511,30000	33 248,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000 33 248,60
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					116 314,40		0,00		0,00		116 314,40
5009	A.1B.4.1.4.04_	SML litina DN40	15,0000	m	3 388,03000	50 820,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 50 820,45
5010	A.1B.4.1.4.04_	SML litina DN50	19,0000	m	3 447,05000	65 493,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000 65 493,95
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					509 302,31		0,00		0,00		509 302,31
5011	A.1B.4.1.4.05_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním DN32, vč. prvků pro uchyc	26,0000	m	416,39000	10 826,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000 10 826,14
5012	A.1B.4.1.4.05_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním DN50, vč. prvků pro uchyc	165,0000	m	545,73000	90 045,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,0000 90 045,45
5013	A.1B.4.1.4.05_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním DN65, vč. prvků pro uchyc	102,0000	m	754,61000	76 970,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	102,0000 76 970,22
5014	A.1B.4.1.4.05_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním DN80, vč. prvků pro uchyc	326,0000	m	1 016,75000	331 460,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	326,0000 331 460,50
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					12 657,50		0,00		0,00		12 657,50
5015	A.1B.4.1.4.06_	Tepelná izolace potrubí d40 čedič tl.20mm o ochranná AL folie	10,0000	m	258,68000	2 586,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 2 586,80
5016	A.1B.4.1.4.06_	Tepelná izolace potrubí d50 čedič tl.20mm o ochranná AL folie	10,0000	m	296,03000	2 960,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 2 960,30
5017	A.1B.4.1.4.06_	Tepelná izolace potrubí d75 čedič tl.20mm o ochranná AL folie	20,0000	m	355,52000	7 110,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 7 110,40
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					1 800 505,72		0,00		0,00		1 800 505,72
5018	A.1B.4.1.4.07a	Velkokapacitní dvorní vtok DN100 s mechnickou záp. uzávěrkou,	14,0000	ks	4 722,72000	66 118,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 66 118,08
5019	A.1B.4.1.4.07a	Velkokapacitní dvorní vtok DN150 s mechnickou záp. uzávěrkou,	16,0000	ks	5 038,12000	80 609,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 80 609,92
5020	A.1B.4.1.4.07a	Podlahová vana nerez 500/500/100mm (vypouštění úklidového st	2,0000	ks	42 093,63000	84 187,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 84 187,26
5021	A.1B.4.1.4.07a	Podlahová vpust DN50 s garantovanou těsností proti zápachu i p	10,0000	ks	4 064,25000	40 642,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 40 642,50

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5022	A.1B.4.1.4.07a	Podlahová vpust DN100 s garantovanou těsností proti zápachu i	22,0000	ks	4 064,25000	89 413,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	89 413,50
5023	A.1B.4.1.4.07a	Podlahová vpust DN100 nerezová (VPN100)	34,0000	ks	10 345,99000	351 763,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	351 763,66
5024	A.1B.4.1.4.07a	Odvodňovací žlábek ve sprchách pro imobilní 800/100mm vč. zář	14,0000	ks	9 006,92000	126 096,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	126 096,88
5025	A.1B.4.1.4.07a	Odvodňovací žlab nerez vč. záp. uzávěrky a krytu žlabu dl.1000/2	12,0000	ks	30 656,18000	367 874,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	367 874,16
5026	A.1B.4.1.4.07a	Odvodňovací žlab nerez vč. záp. uzávěrky a krytu žlabu dl.1250/2	2,0000	ks	35 226,73000	70 453,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	70 453,46
5027	A.1B.4.1.4.07a	Odvodňovací žlab nerez vč. záp. uzávěrky a krytu žlabu dl.2500/2	2,0000	ks	54 070,58000	108 141,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	108 141,16
5028	A.1B.4.1.4.07a	Odvodňovací žlab nerez vč. záp. uzávěrky a krytu žlabu dl.5000/2	2,0000	ks	84 661,74000	169 323,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	169 323,48
5029	A.1B.4.1.4.07a	Odvodňovací žlábek pro bezpečnostní sprchu, 400/120mm, vč. sl	19,0000	ks	12 941,14000	245 881,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	245 881,66
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					1 107 163,79		0,00		0,00		1 107 163,79	
5030	A.1B.4.1.4.07b	Kanalizační uzavírací šoupě (ruční ovládání) DN150	3,0000	ks	47 510,78000	142 532,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	142 532,34
5031	A.1B.4.1.4.07b	Kanalizační uzavírací šoupě (ruční ovládání) DN200	1,0000	ks	66 841,57000	66 841,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 841,57
5032	A.1B.4.1.4.07b	Kanalizační uzavírací šoupě (el. ovládání) DN400	2,0000	ks	287 680,60000	575 361,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	575 361,20
5033	A.1B.4.1.4.07b	Zpětná klapka s čerpadlem DN150	4,0000	ks	78 158,66000	312 634,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	312 634,64
5034	A.1B.4.1.4.07b	Spojka pro připojení fekálního vozu	3,0000	ks	3 264,68000	9 794,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	9 794,04
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					83 903,36		0,00		0,00		83 903,36	
5035	A.1B.4.1.4.07c	Ventilační hlavice DN70	51,0000	ks	384,57000	19 613,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	19 613,07
5036	A.1B.4.1.4.07c	Ventilační hlavice DN100	39,0000	ks	406,70000	15 861,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	15 861,30
5037	A.1B.4.1.4.07c	Přívzdušňovací ventil DN50	38,0000	ks	391,48000	14 876,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	14 876,24
5038	A.1B.4.1.4.07c	Přívzdušňovací ventil DN100	55,0000	ks	610,05000	33 552,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	33 552,75
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					1 704 047,00		0,00		0,00		1 704 047,00	
5039	A.1B.4.1.4.07d	Zápachová uzávěrka pro FCU jednotky se suchou klapkou DN40	1 455,0000	ks	832,77000	1 211 680,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 455,0000	1 211 680,35
5040	A.1B.4.1.4.07d	Zápachová uzávěrka pro laboratorní zařízení DN40	1 157,0000	ks	385,95000	446 544,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 157,0000	446 544,15
5041	A.1B.4.1.4.07d	Kalich pro odvodnění poj. souprav ohřivačů TV	125,0000	ks	366,58000	45 822,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125,0000	45 822,50
A.1B.4.1.4.0 Budova fakult					3 107 425,25		0,00		0,00		3 107 425,25	
5042	A.1B.4.1.4.07e	Kompaktní přečerpávací zařízení splaškových odpadních vod s c	13,0000	ks	217 133,07000	2 822 729,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	2 822 729,91
5043	A.1B.4.1.4.07e	Lokální malé čerpací zařízení splaškových odpadních vod (umyv	1,0000	ks	14 862,60000	14 862,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 862,60
5044	A.1B.4.1.4.07e	Čerpadlo ponorné do jímky na horkou vodu a kondenzát do 95°C	1,0000	ks	59 620,54000	59 620,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 620,54
5045	A.1B.4.1.4.07e	Čerpadlo ponorné do jímky s ovládáním plovákem, vč. uzávěru, z	2,0000	ks	17 524,14000	35 048,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	35 048,28
5046	A.1B.4.1.4.07e	Čerpadlo ponorné do jímky s manuálním ovládáním, vč. šoupátka	2,0000	ks	17 524,14000	35 048,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	35 048,28
5047	A.1B.4.1.4.07e	Čerpadlo ponorné do jímky s manuálním ovládáním ze zásobovac	2,0000	ks	6 439,44000	12 878,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	12 878,88
5048	A.1B.4.1.4.07e	Čerpadlo ponorné do jímky s vlastní spínací skřín, vč. uzávěru, z	2,0000	ks	53 915,64000	107 831,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	107 831,28
5049	A.1B.4.1.4.07e	Čerpadlo ponorné do jímky s vlastní spínací skříní , vč. uzávěru, :	2,0000	ks	9 702,74000	19 405,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	19 405,48

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.1.4.9		Budova fakult			1 767 830,14		0,00		0,00		1 767 830,14	
5050	A.1B.4.1.4.98_	Zkoušky potrubí dle ČSN 75 6760 - popis viz TZ - odstavec Zkouši	1,0000	kpl	520 121,70000	520 121,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	520 121,70
5051	A.1B.4.1.4.98_	Stavební přímomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení - rozsa	1,0000	kpl	1 026 374,17000	1 026 374,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 026 374,17
5052	A.1B.4.1.4.98_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	96 833,74000	96 833,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	96 833,74
5053	A.1B.4.1.4.98_	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, instalace a oživení	1,0000	kpl	83 000,35000	83 000,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	83 000,35
5054	A.1B.4.1.4.98_	Štítky a označení - rozsah viz TZ - odstavec 6.3	1,0000	kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
A.1B.4.1.05		Zařizovací předměty			2 968 900,17		0,00		0,00		2 968 900,17	
A.1B.4.1.5.0		Budova fakult			850 577,45		0,00		0,00		850 577,45	
5055	A.1B.4.1.5.01_	Rohový ventil chrom	1 508,0000	ks	398,40000	600 787,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 508,0000	600 787,20
5056	A.1B.4.1.5.01_	Umyvadlová zápach. uzávěrka DN40 mosaz/chrom	421,0000	ks	528,44000	222 473,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	421,0000	222 473,24
5057	A.1B.4.1.5.01_	Zápach. uzávěrka DN50 pro sprchovou vaničku, plast	49,0000	ks	557,49000	27 317,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	27 317,01
A.1B.4.1.5.0		Budova fakult			2 118 322,72		0,00		0,00		2 118 322,72	
5058	A.1B.4.1.5.02_	pro WC vč. dvojitého splachování	247,0000	ks	4 995,24000	1 233 824,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	247,0000	1 233 824,28
5059	A.1B.4.1.5.02_	pro výlevku	42,0000	ks	6 944,36000	291 663,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	291 663,12
5060	A.1B.4.1.5.02_	pro pisoár	98,0000	ks	6 049,34000	592 835,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,0000	592 835,32
A.1B.4.1.06		Protipožární prostupy			4 292 790,78		0,00		0,00		4 292 790,78	
A.1B.4.1.6.0		Budova fakult			4 292 790,78		0,00		0,00		4 292 790,78	
5061	A.1B.4.1.6.01_	Protipožární ucpávky pro kanalizační potrubí, svislé průchody be	2 070,0000	ks	1 506,15000	3 117 730,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 070,0000	3 117 730,50
5062	A.1B.4.1.6.01_	Protipožární ucpávky pro kanalizační potrubí, vodorovné průcho	230,0000	ks	2 569,31000	590 941,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	230,0000	590 941,30
5063	A.1B.4.1.6.01_	Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí, vodorovné průchoc	347,0000	ks	1 683,34000	584 118,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	347,0000	584 118,98
A.1B.4.1.07		Domovní plynovod			4 376 803,02		0,00		0,00		4 376 803,02	
A.1B.4.1.7.0		Budova fakult			3 626 662,05		0,00		0,00		3 626 662,05	
5064	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé DN15, spojované svařováním, vč. prvků p	1 690,0000	m	482,09000	814 732,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 690,0000	814 732,10
5065	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 25/2,6, spojované svařováním, vč. prvků i	1 610,0000	m	754,61000	1 214 922,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 610,0000	1 214 922,10
5066	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 31,8/2,6, spojované svařováním, vč. prvků	777,0000	m	925,45000	719 074,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	777,0000	719 074,65
5067	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 38/2,6, spojované svařováním, vč. prvků i	304,0000	m	1 054,80000	320 659,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	304,0000	320 659,20
5068	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 44,5/2,6, spojované svařováním, vč. prvků	274,0000	m	1 374,35000	376 571,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	274,0000	376 571,90
5069	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 57/2,9, spojované svařováním, vč. prvků i	15,0000	m	1 410,31000	21 154,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	21 154,65
5070	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 76/3,2, spojované svařováním, vč. prvků i	5,0000	m	1 535,51000	7 677,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	7 677,55
5071	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 89/3,6, spojované svařováním, vč. prvků i	78,0000	m	1 947,05000	151 869,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,0000	151 869,90
A.1B.4.1.7.0		Budova fakult			49 929,00		0,00		0,00		49 929,00	
5072	A.1B.4.1.7.02_	ocelová chránička DN25	37,0000	m	474,49000	17 556,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	17 556,13

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
5073	A.1B.4.1.7.02_ ocelová chránička DN32	25,0000	m	564,40000	14 110,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000 14 110,00
5074	A.1B.4.1.7.02_ ocelová chránička DN40	15,0000	m	637,72000	9 565,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 9 565,80
5075	A.1B.4.1.7.02_ ocelová chránička DN50	5,0000	m	823,09000	4 115,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 4 115,45
5076	A.1B.4.1.7.02_ ocelová chránička DN80	1,0000	m	1 102,52000	1 102,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 102,52
5077	A.1B.4.1.7.02_ ocelová chránička DN100	2,5000	m	1 391,64000	3 479,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000 3 479,10
A.1B.4.1.7.0 Budova fakult					421 752,70	0,00		0,00		421 752,70
5078	A.1B.4.1.7.03_ kulový kohout DN15	604,0000	ks	460,65000	278 232,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	604,0000 278 232,60
5079	A.1B.4.1.7.03_ kulový kohout DN20	50,0000	ks	628,04000	31 402,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000 31 402,00
5080	A.1B.4.1.7.03_ kulový kohout DN25	37,0000	ks	867,35000	32 091,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000 32 091,95
5081	A.1B.4.1.7.03_ kulový kohout DN32	4,0000	ks	1 164,77000	4 659,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 4 659,08
5082	A.1B.4.1.7.03_ kulový kohout DN40	6,0000	ks	1 665,54000	9 993,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 9 993,24
5083	A.1B.4.1.7.03_ kulový kohout DN50	3,0000	ks	2 294,96000	6 884,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 6 884,88
5084	A.1B.4.1.7.03_ kulový kohout DN80	2,0000	ks	9 480,02000	18 960,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 18 960,04
5085	A.1B.4.1.7.03_ elektromagntický havarijní uzavírací ventil DN80, bez napětí uzav	1,0000	ks	37 903,49000	37 903,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 37 903,49
5086	A.1B.4.1.7.03_ tlakoměr 0-6kPa	1,0000	ks	1 625,42000	1 625,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 625,42
A.1B.4.1.7.0 Budova fakult					278 459,27	0,00		0,00		278 459,27
5087	A.1B.4.1.7.98_ Zkoušky potrubí dle TPG 704 01 - popis viz TZ - odstavec Zkoušk	1,0000	kpl	98 625,17000	98 625,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 98 625,17
5088	A.1B.4.1.7.98_ Revize plynovodu a tlakové zkoušky	1,0000	kpl	69 166,96000	69 166,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 69 166,96
5089	A.1B.4.1.7.98_ Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 41 500,18
5090	A.1B.4.1.7.98_ Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, instalace a oživení	1,0000	kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 41 500,18
5091	A.1B.4.1.7.98_ Štítky a označení - rozsah viz TZ - odstavec 6.3	1,0000	kpl	27 666,78000	27 666,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 27 666,78
A.1B.4.02 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace					528 546 875,78	0,00		0,00		528 546 875,78
A.1B.4.2.01 Mechanická zařízení - vzduchotechnické jednotky, ventilátory, fancoi					123 071 302,20	0,00		0,00		123 071 302,20
A.1B.4.2.1.0 Budova fakult					123 071 302,20	0,00		0,00		123 071 302,20
5093	A.1B.4.2.1.1a Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	2,0000	ks	579 776,50000	1 159 553,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 159 553,00
5094	A.1B.4.2.1.1b Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	2,0000	ks	669 011,49000	1 338 022,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 338 022,98
5095	A.1B.4.2.1.1c Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pai	1,0000	ks	310 131,92000	310 131,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 310 131,92
5096	A.1B.4.2.1.1d Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pai	1,0000	ks	254 325,19000	254 325,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 254 325,19
5097	A.1B.4.2.1.1e Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pai	1,0000	ks	254 325,19000	254 325,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 254 325,19
5098	A.1B.4.2.1.2a Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	2,0000	ks	486 715,84000	973 431,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 973 431,68
5099	A.1B.4.2.1.2b Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	2,0000	ks	540 934,30000	1 081 868,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 081 868,60
5100	A.1B.4.2.1.2c Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pai	1,0000	ks	254 872,83000	254 872,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 254 872,83
5101	A.1B.4.2.1.2d Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pai	1,0000	ks	193 884,17000	193 884,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 193 884,17

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5102	A.1B.4.2.1.3a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	755 713,52000	755 713,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	755 713,52
5103	A.1B.4.2.1.3b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, c	1,0000	ks	1 162 517,61000	1 162 517,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 162 517,61
5104	A.1B.4.2.1.3c	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	403 881,86000	403 881,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	403 881,86
5105	A.1B.4.2.1.3d	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	226 304,16000	226 304,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	226 304,16
5106	A.1B.4.2.1.4a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	848 551,10000	848 551,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	848 551,10
5107	A.1B.4.2.1.4b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, c	1,0000	ks	1 319 711,10000	1 319 711,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 319 711,10
5108	A.1B.4.2.1.4c	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	217 505,14000	217 505,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	217 505,14
5109	A.1B.4.2.1.4d	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	374 220,15000	374 220,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	374 220,15
5110	A.1B.4.2.1.4e	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	264 542,95000	264 542,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	264 542,95
5111	A.1B.4.2.1.5a	Vnitřní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, dvě	1,0000	ks	912 570,18000	912 570,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	912 570,18
5112	A.1B.4.2.1.5b	Vnitřní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, s U	1,0000	ks	1 042 863,57000	1 042 863,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 042 863,57
5113	A.1B.4.2.1.5c	Venkovní odvodní VZT jednotka se dvěma ventilátory, tlumiči a uz	1,0000	ks	324 071,61000	324 071,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	324 071,61
5114	A.1B.4.2.1.8a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 375 526,75000	1 375 526,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 375 526,75
5115	A.1B.4.2.1.8b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 224 845,81000	1 224 845,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 224 845,81
5116	A.1B.4.2.1.9a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	873 712,37000	873 712,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	873 712,37
5117	A.1B.4.2.1.9b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	780 645,02000	780 645,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	780 645,02
5118	A.1B.4.2.1.10a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 022 605,40000	1 022 605,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 022 605,40
5119	A.1B.4.2.1.10b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	838 631,14000	838 631,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	838 631,14
5120	A.1B.4.2.1.11a	Vnitřní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, dvě	1,0000	ks	342 496,14000	342 496,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	342 496,14
5121	A.1B.4.2.1.11b	Vnitřní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, s U	1,0000	ks	419 454,43000	419 454,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	419 454,43
5122	A.1B.4.2.1.11c	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	163 451,75000	163 451,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	163 451,75
5123	A.1B.4.2.1.101	Potrubní ohřivač teplovodní, včetně čidla teploty, regulátoru 24 V	1,0000	ks	19 084,82000	19 084,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 084,82
5124	A.1B.4.2.1.101	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 599 898,53000	2 599 898,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 599 898,53
5125	A.1B.4.2.1.101	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 397 778,06000	1 397 778,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 397 778,06
5126	A.1B.4.2.1.102	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 897 176,59000	1 897 176,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 897 176,59
5127	A.1B.4.2.1.102	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	977 876,37000	977 876,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	977 876,37
5128	A.1B.4.2.1.103	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 886 829,45000	1 886 829,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 886 829,45
5129	A.1B.4.2.1.103	Vnitřní odvodní VZT jednotka s tlumiči hluku a uzavírací servokla	3,0000	ks	154 120,70000	462 362,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	462 362,10
5130	A.1B.4.2.1.103	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	337 931,00000	337 931,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	337 931,00
5131	A.1B.4.2.1.103	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	901 982,12000	901 982,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	901 982,12
5132	A.1B.4.2.1.104	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 196 717,11000	2 196 717,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 196 717,11
5133	A.1B.4.2.1.104	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 238 380,62000	1 238 380,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 238 380,62
5134	A.1B.4.2.1.105	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 819 558,01000	1 819 558,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 819 558,01
5135	A.1B.4.2.1.105	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	876 143,84000	876 143,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	876 143,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5136	A.1B.4.2.1.106	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 745 681,44000	1 745 681,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 745 681,44
5137	A.1B.4.2.1.106	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	912 739,71000	912 739,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	912 739,71
5138	A.1B.4.2.1.201	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	977 908,71000	977 908,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	977 908,71
5139	A.1B.4.2.1.201	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 369 765,95000	1 369 765,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 369 765,95
5140	A.1B.4.2.1.202	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 331 732,39000	1 331 732,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 331 732,39
5141	A.1B.4.2.1.202	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 948 025,57000	1 948 025,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 948 025,57
5142	A.1B.4.2.1.203	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 601 576,03000	2 601 576,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 601 576,03
5143	A.1B.4.2.1.203	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	3 727 019,27000	3 727 019,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 727 019,27
5144	A.1B.4.2.1.204	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 289 526,81000	2 289 526,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 289 526,81
5145	A.1B.4.2.1.204	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	3 450 144,97000	3 450 144,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 450 144,97
5146	A.1B.4.2.1.205	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	3 099 534,63000	3 099 534,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 099 534,63
5147	A.1B.4.2.1.205	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	4 533 347,54000	4 533 347,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 533 347,54
5148	A.1B.4.2.1.206	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 812 676,80000	2 812 676,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 812 676,80
5149	A.1B.4.2.1.206	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 567 277,26000	1 567 277,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 567 277,26
5150	A.1B.4.2.1.206	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	4 299 210,25000	4 299 210,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 299 210,25
5151	A.1B.4.2.1.206	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 353 398,66000	2 353 398,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 353 398,66
5152	A.1B.4.2.1.400	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	1,0000	ks	49 293,06000	49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 293,06
5153	A.1B.4.2.1.400	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	1,0000	ks	49 293,06000	49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 293,06
5154	A.1B.4.2.1.401	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	1,0000	ks	49 293,06000	49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 293,06
5155	A.1B.4.2.1.402	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	1,0000	ks	654 040,10000	654 040,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	654 040,10
5156	A.1B.4.2.1.404	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	74 514,55000	74 514,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 514,55
5157	A.1B.4.2.1.405	Radiální nízkoenergetický, hlukově izolovaný ventilátor s EC mot	1,0000	ks	104 897,91000	104 897,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	104 897,91
5158	A.1B.4.2.1.406	Axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veškerého příslu	1,0000	ks	13 685,39000	13 685,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 685,39
5159	A.1B.4.2.1.407	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	1,0000	ks	49 293,06000	49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 293,06
5160	A.1B.4.2.1.408	Radiální nízkoenergetický, hlukově izolovaný ventilátor s EC mot	1,0000	ks	63 429,05000	63 429,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 429,05
5161	A.1B.4.2.1.409	Radiální nízkoenergetický, hlukově izolovaný ventilátor s EC mot	1,0000	ks	63 429,05000	63 429,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 429,05
5162	A.1B.4.2.1.410	Venkovní odvodní VZT jednotka s ventilátorem, tlumiči a uzavírac	1,0000	ks	101 690,15000	101 690,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	101 690,15
5163	A.1B.4.2.1.411	Venkovní odvodní VZT jednotka s ventilátorem, tlumiči a uzavírac	1,0000	ks	101 690,15000	101 690,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	101 690,15
5164	A.1B.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, chlazení, včetně veškerého	60,0000	ks	25 077,61000	1 504 656,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	1 504 656,60
5165	A.1B.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, topení, včetně veškerého p	3,0000	ks	26 213,04000	78 639,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	78 639,12
5166	A.1B.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, chlazení + topení, včetně vi	49,0000	ks	26 213,04000	1 284 438,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	1 284 438,96
5167	A.1B.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	24,0000	ks	32 611,83000	782 683,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	782 683,92
5168	A.1B.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení + topení, včetně vi	10,0000	ks	34 171,09000	341 710,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	341 710,90
5169	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, levé provedení, chlazení, včetně veškerého př	108,0000	ks	25 446,80000	2 748 254,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,0000	2 748 254,40

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5170	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení,chlazení, včetně veškerého p	169,0000	ks	25 446,80000	4 300 509,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	169,0000	4 300 509,20
5171	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, levé provedení,chlazení, se speciálním napoje	4,0000	ks	26 042,39000	104 169,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	104 169,56
5172	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení,chlazení, se speciálním napc	63,0000	ks	26 042,39000	1 640 670,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	1 640 670,57
5173	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení,chlazení/topení, včetně veške	3,0000	ks	25 568,37000	76 705,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	76 705,11
5174	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, levé provedení,chlazení a topení, se speciální	12,0000	ks	25 510,37000	306 124,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	306 124,44
5175	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení,chlazení, se speciálním napc	3,0000	ks	26 163,97000	78 491,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	78 491,91
5176	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení, chlazení a topení, se speciál	5,0000	ks	26 163,97000	130 819,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	130 819,85
5177	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, levé provedení,chlazení, včetně veškerého při	4,0000	ks	33 440,54000	133 762,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	133 762,16
5178	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, pravé provedení,chlazení, včetně veškerého p	14,0000	ks	33 440,54000	468 167,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	468 167,56
5179	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, levé provedení,chlazení, se speciálním napoje	32,0000	ks	34 385,24000	1 100 327,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	1 100 327,68
5180	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, pravé provedení,chlazení, se speciálním napoj	134,0000	ks	34 385,24000	4 607 622,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	134,0000	4 607 622,16
5181	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, levé provedení,chlazení/topení, včetně vešker	4,0000	ks	33 458,38000	133 833,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	133 833,52
5182	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, pravé provedení,chlazení/topení, včetně veške	8,0000	ks	33 458,38000	267 667,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	267 667,04
5183	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, levé provedení,chlazení/TOPEŇI, se speciálnír	49,0000	ks	34 403,09000	1 685 751,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	1 685 751,41
5184	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, pravé provedení,chlazení/TOPEŇI, se speciáln	223,0000	ks	34 403,09000	7 671 889,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	223,0000	7 671 889,07
5185	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, chlazení, včetně veškerého	37,0000	ks	25 077,61000	927 871,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	927 871,57
5186	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, chlazení + topení, včetně v	20,0000	ks	26 213,04000	524 260,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	524 260,80
5187	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, chlazení, včetně veškerého	1,0000	ks	25 077,61000	25 077,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 077,61
5188	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	227,0000	ks	32 611,83000	7 402 885,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	227,0000	7 402 885,41
5189	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	1,0000	ks	32 611,83000	32 611,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 611,83
5190	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	12,0000	ks	32 611,83000	391 341,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	391 341,96
5191	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	31,0000	ks	32 611,83000	1 010 966,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	1 010 966,73
5192	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení + topení, včetně v	6,0000	ks	34 171,09000	205 026,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	205 026,54
5193	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	3,0000	ks	32 611,83000	97 835,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	97 835,49
5194	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	4,0000	ks	32 611,83000	130 447,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	130 447,32
5195	A.1B.4.2.1.501	Fancoil velikost 8,chlazení, včetně veškerého příslušenství, včet	4,0000	ks	38 055,87000	152 223,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	152 223,48
5196	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, GLYKOL, velikost B, chlazení, včetně v	2,0000	ks	32 611,83000	65 223,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	65 223,66
5197	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení + topení, včetně v	119,0000	ks	34 171,09000	4 066 359,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	119,0000	4 066 359,71
5198	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	1,0000	ks	32 611,83000	32 611,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 611,83
5199	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, GLYKOL, velikost B, chlazení, včetně v	7,0000	ks	32 611,83000	228 282,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	228 282,81
5200	A.1B.4.2.1.P1-	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	92 867,70000	92 867,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 867,70
5201	A.1B.4.2.1.P1-	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	99 744,97000	99 744,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99 744,97
5202	A.1B.4.2.1.P2	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	78 083,69000	78 083,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	78 083,69
5203	A.1B.4.2.1.P3	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	96 386,64000	96 386,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	96 386,64

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5204	A.1B.4.2.1.P4	Sředitaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	73 275,40000	73 275,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 275,40	
5205	A.1B.4.2.1.P5	Sředitaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	92 867,70000	92 867,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 867,70	
5206	A.1B.4.2.1.P6	Sředitaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	78 083,69000	78 083,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	78 083,69	
A.1B.4.2.02 Mechanická zařízení - Vvřiječe páry, odvlhčovače						6 041 793,22	0,00	0,00	0,00	6 041 793,22			
A.1B.4.2.2.0 Budova fakult						6 041 793,22	0,00	0,00	0,00	6 041 793,22			
5207	A.1B.4.2.2.100	Elektrodový vvřiječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	1,0000	ks	136 828,25000	136 828,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	136 828,25	
5208	A.1B.4.2.2.101	Elektrodový vvřiječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	1,0000	ks	136 579,53000	136 579,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	136 579,53	
5209	A.1B.4.2.2.102	Elektrodový vvřiječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	2,0000	ks	182 606,83000	365 213,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	365 213,66	
5210	A.1B.4.2.2.103	Elektrodový vvřiječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	2,0000	ks	198 361,20000	396 722,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	396 722,40	
5211	A.1B.4.2.2.104	Elektrodový vvřiječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	1,0000	ks	282 989,79000	282 989,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	282 989,79	
5212	A.1B.4.2.2.105	Elektrodový vvřiječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	2,0000	ks	313 867,24000	627 734,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	627 734,48	
5213	A.1B.4.2.2.200	Odvlhčovací kompaktní jednotka do vnitřního prostředí, včetně v	1,0000	ks	1 167 561,24000	1 167 561,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 167 561,24	
5214	A.1B.4.2.2.201	Odvlhčovací kompaktní jednotka do venkovního prostředí, včetně	1,0000	ks	2 928 163,87000	2 928 163,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 928 163,87	
A.1B.4.2.03 Příslušenství potrubí - požární stěnové uzávěry						2 721 975,86	0,00	0,00	0,00	2 721 975,86			
A.1B.4.2.3.0 Budova fakult						2 721 975,86	0,00	0,00	0,00	2 721 975,86			
5215	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	12,0000	ks	15 998,63000	191 983,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	191 983,56	
5216	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	55,0000	ks	15 998,63000	879 924,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	879 924,65	
5217	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	2,0000	ks	16 163,71000	32 327,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	32 327,42	
5218	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	1,0000	ks	16 163,71000	16 163,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 163,71	
5219	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	2,0000	ks	16 499,43000	32 998,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	32 998,86	
5220	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	1,0000	ks	17 170,87000	17 170,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 170,87	
5221	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	81,0000	ks	17 170,87000	1 390 840,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,0000	1 390 840,47	
5222	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	6,0000	ks	17 170,87000	103 025,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	103 025,22	
5223	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	2,0000	ks	28 770,55000	57 541,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	57 541,10	
A.1B.4.2.04 Příslušenství potrubí - požární klapky						25 266 474,63	0,00	0,00	0,00	25 266 474,63			
A.1B.4.2.4.0 Budova fakult						25 266 474,63	0,00	0,00	0,00	25 266 474,63			
5224	A.1B.4.2.04.	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	10 241,18000	10 241,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 241,18	
5225	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	25,0000	ks	8 730,99000	218 274,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	218 274,75	
5226	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	14,0000	ks	8 799,03000	123 186,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	123 186,42	
5227	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	25,0000	ks	8 931,75000	223 293,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	223 293,75	
5228	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	34,0000	ks	9 130,29000	310 429,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	310 429,86	
5229	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	14,0000	ks	9 595,39000	134 335,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	134 335,46	
5230	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	17,0000	ks	8 854,79000	150 531,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	150 531,43	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5231	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	10,0000	ks	8 948,48000	89 484,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	89 484,80
5232	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	9 370,09000	18 740,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18 740,18
5233	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	9 038,83000	18 077,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18 077,66
5234	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	9 433,66000	9 433,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 433,66
5235	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	13,0000	ks	9 065,60000	117 852,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	117 852,80
5236	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	30,0000	ks	9 496,12000	284 883,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	284 883,60
5237	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	6,0000	ks	9 152,59000	54 915,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	54 915,54
5238	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	9 619,93000	28 859,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	28 859,79
5239	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	9 806,19000	29 418,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	29 418,57
5240	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	13,0000	ks	9 231,78000	120 013,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	120 013,14
5241	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	11,0000	ks	9 619,93000	105 819,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	105 819,23
5242	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	5,0000	ks	9 744,85000	48 724,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	48 724,25
5243	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	10,0000	ks	9 806,19000	98 061,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	98 061,90
5244	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	6,0000	ks	9 992,45000	59 954,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	59 954,70
5245	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	5,0000	ks	9 992,45000	49 962,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	49 962,25
5246	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	10 054,91000	20 109,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 109,82
5247	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	9 486,08000	28 458,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	28 458,24
5248	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	9 682,39000	29 047,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	29 047,17
5249	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	9 806,19000	9 806,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 806,19
5250	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	6,0000	ks	9 868,65000	59 211,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	59 211,90
5251	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	10 054,91000	20 109,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 109,82
5252	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	5,0000	ks	9 627,73000	48 138,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	48 138,65
5253	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	10,0000	ks	10 117,37000	101 173,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	101 173,70
5254	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	4,0000	ks	10 241,18000	40 964,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	40 964,72
5255	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	10 428,56000	31 285,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	31 285,68
5256	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	10 553,48000	10 553,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 553,48
5257	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	6,0000	ks	9 992,45000	59 954,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	59 954,70
5258	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	8,0000	ks	10 366,10000	82 928,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	82 928,80
5259	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	5,0000	ks	10 491,02000	52 455,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	52 455,10
5260	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	8,0000	ks	10 491,02000	83 928,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	83 928,16
5261	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	10 739,74000	10 739,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 739,74
5262	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	9 901,00000	9 901,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 901,00
5263	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	6,0000	ks	10 428,56000	62 571,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	62 571,36
5264	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	4,0000	ks	10 614,82000	42 459,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	42 459,28

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5265	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	11,0000	ks	10 614,82000	116 763,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	116 763,02
5266	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	10 928,24000	10 928,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 928,24
5267	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	11 362,11000	11 362,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 362,11
5268	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	10 863,55000	21 727,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21 727,10
5269	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	9,0000	ks	10 863,55000	97 771,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	97 771,95
5270	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	11 049,81000	11 049,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 049,81
5271	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	11 175,84000	22 351,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	22 351,68
5272	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	10 260,14000	20 520,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 520,28
5273	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	10 491,02000	20 982,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 982,04
5274	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	10 739,74000	21 479,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21 479,48
5275	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	7,0000	ks	11 045,35000	77 317,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	77 317,45
5276	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	6,0000	ks	10 987,35000	65 924,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	65 924,10
5277	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	11 238,30000	33 714,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	33 714,90
5278	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	6,0000	ks	11 473,64000	68 841,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	68 841,84
5279	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	11 734,64000	23 469,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 469,28
5280	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	12 748,49000	12 748,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 748,49
5281	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	12 538,81000	12 538,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 538,81
5282	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	12 810,95000	38 432,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	38 432,85
5283	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	13 094,25000	39 282,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	39 282,75
5284	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	14 183,95000	14 183,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 183,95
5285	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	14 586,60000	43 759,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	43 759,80
5286	A.1B.4.2.04.26	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	16 041,02000	16 041,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 041,02
5287	A.1B.4.2.04.26	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	13 614,01000	13 614,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 614,01
5288	A.1B.4.2.04.26	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	14 699,25000	14 699,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 699,25
5289	A.1B.4.2.04.26	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	16 022,06000	16 022,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 022,06
5290	A.1B.4.2.04.26	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	18 382,15000	36 764,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	36 764,30
5291	A.1B.4.2.04.30	Nerezová Požární klapka kruhová se servopohonem, materiál: ne	3,0000	ks	79 652,99000	238 958,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	238 958,97
5292	A.1B.4.2.04.30	Nerezová Požární klapka kruhová se servopohonem, materiál: ne	4,0000	ks	79 935,17000	319 740,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	319 740,68
5293	A.1B.4.2.04.30	Nerezová Požární klapka kruhová se servopohonem, materiál: ne	2,0000	ks	80 565,35000	161 130,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	161 130,70
5294	A.1B.4.2.04.30	Nerezová Požární klapka kruhová se servopohonem, materiál: ne	6,0000	ks	81 302,60000	487 815,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	487 815,60
5295	A.1B.4.2.04.30	Nerezová Požární klapka kruhová se servopohonem, materiál: ne	18,0000	ks	82 823,94000	1 490 830,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	1 490 830,92
5296	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	112 341,78000	224 683,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	224 683,56
5297	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	113 055,60000	226 111,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	226 111,20
5298	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	3,0000	ks	114 057,19000	342 171,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	342 171,57

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5299	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	6,0000	ks	116 701,69000	700 210,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	700 210,14
5300	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	3,0000	ks	115 414,58000	346 243,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	346 243,74
5301	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	6,0000	ks	115 701,22000	694 207,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	694 207,32
5302	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	116 701,69000	233 403,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	233 403,38
5303	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	117 416,64000	117 416,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	117 416,64
5304	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	3,0000	ks	118 060,20000	354 180,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	354 180,60
5305	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	10,0000	ks	118 060,20000	1 180 602,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	1 180 602,00
5306	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	119 060,67000	119 060,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 060,67
5307	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	118 060,20000	118 060,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	118 060,20
5308	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	119 060,67000	119 060,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 060,67
5309	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	117 058,61000	234 117,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	234 117,22
5310	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	119 060,67000	119 060,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 060,67
5311	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	120 062,26000	120 062,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 062,26
5312	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	121 134,11000	121 134,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	121 134,11
5313	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	122 135,70000	122 135,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	122 135,70
5314	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	122 421,23000	122 421,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	122 421,23
5315	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	3,0000	ks	122 421,23000	367 263,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	367 263,69
5316	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	126 138,70000	126 138,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 138,70
5317	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	122 421,23000	244 842,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	244 842,46
5318	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	123 779,73000	247 559,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	247 559,46
5319	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	124 781,32000	124 781,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	124 781,32
5320	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	126 138,70000	252 277,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	252 277,40
5321	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	128 855,70000	128 855,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	128 855,70
5322	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	3,0000	ks	126 495,62000	379 486,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	379 486,86
5323	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	131 214,68000	262 429,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	262 429,36
5324	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	3,0000	ks	127 855,23000	383 565,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	383 565,69
5325	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	128 855,70000	128 855,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	128 855,70
5326	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	5,0000	ks	130 142,82000	650 714,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	650 714,10
5327	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	132 501,80000	132 501,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 501,80
5328	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	19 722,80000	19 722,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 722,80
5329	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	7,0000	ks	1 284 490,46000	8 991 433,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	8 991 433,22
5330	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	133 860,30000	133 860,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 860,30
5331	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	134 860,77000	134 860,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	134 860,77
5332	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	138 221,33000	138 221,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 221,33

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
5333	A.1B.4.2.04.44	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:			1,0000	ks	115 701,22000	115 701,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	115 701,22
A.1B.4.2.05 Příslušenství potrubí - regulátory konstatního průtoku vzduchu							3 939 782,24		0,00		0,00		3 939 782,24	
A.1B.4.2.5.0 Budova fakult							3 939 782,24		0,00		0,00		3 939 782,24	
5334	A.1B.4.2.5.101	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, manuální ovlá			400,0000	ks	3 840,16000	1 536 064,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	1 536 064,00
5335	A.1B.4.2.5.102	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, manuální ovlá			36,0000	ks	3 894,82000	140 213,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	140 213,52
5336	A.1B.4.2.5.103	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, manuální ovlá			41,0000	ks	4 229,42000	173 406,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0000	173 406,22
5337	A.1B.4.2.5.104	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, manuální ovlá			16,0000	ks	4 619,80000	73 916,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	73 916,80
5338	A.1B.4.2.5.200	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální ovlá			1,0000	ks	6 384,28000	6 384,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 384,28
5339	A.1B.4.2.5.201	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální ovlá			5,0000	ks	6 384,28000	31 921,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	31 921,40
5340	A.1B.4.2.5.202	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální ovlá			2,0000	ks	6 735,62000	13 471,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13 471,24
5341	A.1B.4.2.5.203	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální ovlá			1,0000	ks	6 876,16000	6 876,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 876,16
5342	A.1B.4.2.5.204	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální ovlá			1,0000	ks	8 209,00000	8 209,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 209,00
5343	A.1B.4.2.5.205	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální ovlá			2,0000	ks	11 297,42000	22 594,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	22 594,84
5344	A.1B.4.2.5.300	Nerezový regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, mate			178,0000	ks	9 298,70000	1 655 168,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	178,0000	1 655 168,60
5345	A.1B.4.2.5.301	Nerezový regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, mate			2,0000	ks	9 633,31000	19 266,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	19 266,62
5346	A.1B.4.2.5.302	Nerezový regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, mate			1,0000	ks	10 523,36000	10 523,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 523,36
5347	A.1B.4.2.5.303	Nerezový regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, mate			26,0000	ks	9 298,70000	241 766,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	241 766,20
A.1B.4.2.06 Příslušenství potrubí - regulátory proměnného průtoku vzduchu							121 326 258,39		0,00		0,00		121 326 258,39	
A.1B.4.2.6.0 Budova fakult							121 326 258,39		0,00		0,00		121 326 258,39	
5348	A.1B.4.2.6.100	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			1,0000	ks	13 988,77000	13 988,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 988,77
5349	A.1B.4.2.6.101	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			50,0000	ks	14 516,33000	725 816,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	725 816,50
5350	A.1B.4.2.6.102	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			47,0000	ks	14 805,21000	695 844,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	695 844,87
5351	A.1B.4.2.6.103	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			1,0000	ks	14 813,01000	14 813,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 813,01
5352	A.1B.4.2.6.104	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			106,0000	ks	14 913,40000	1 580 820,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,0000	1 580 820,40
5353	A.1B.4.2.6.105	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			116,0000	ks	15 165,47000	1 759 194,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	116,0000	1 759 194,52
5354	A.1B.4.2.6.106	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			4,0000	ks	15 134,24000	60 536,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	60 536,96
5355	A.1B.4.2.6.107	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			8,0000	ks	15 718,68000	125 749,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	125 749,44
5356	A.1B.4.2.6.108	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop			1,0000	ks	16 184,90000	16 184,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 184,90
5357	A.1B.4.2.6.200	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv			4,0000	ks	17 362,71000	69 450,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	69 450,84
5358	A.1B.4.2.6.201	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv			4,0000	ks	17 231,10000	68 924,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	68 924,40
5359	A.1B.4.2.6.202	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv			1,0000	ks	17 422,94000	17 422,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 422,94
5360	A.1B.4.2.6.203	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv			4,0000	ks	17 717,39000	70 869,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	70 869,56
5361	A.1B.4.2.6.204	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv			71,0000	ks	17 599,17000	1 249 541,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,0000	1 249 541,07

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5362	A.1B.4.2.6.205	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	18 414,49000	36 828,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	36 828,98
5363	A.1B.4.2.6.206	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	17 874,66000	35 749,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	35 749,32
5364	A.1B.4.2.6.207	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	16,0000	ks	17 954,96000	287 279,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	287 279,36
5365	A.1B.4.2.6.208	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	3,0000	ks	18 887,40000	56 662,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	56 662,20
5366	A.1B.4.2.6.209	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	18 315,22000	36 630,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	36 630,44
5367	A.1B.4.2.6.210	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	19 274,43000	38 548,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	38 548,86
5368	A.1B.4.2.6.211	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	9,0000	ks	19 210,85000	172 897,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	172 897,65
5369	A.1B.4.2.6.212	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	1,0000	ks	20 114,29000	20 114,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 114,29
5370	A.1B.4.2.6.213	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	1,0000	ks	17 730,78000	17 730,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 730,78
5371	A.1B.4.2.6.214	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	18 704,48000	37 408,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	37 408,96
5372	A.1B.4.2.6.215	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	4,0000	ks	19 648,07000	78 592,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	78 592,28
5373	A.1B.4.2.6.216	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	3,0000	ks	23 972,30000	71 916,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	71 916,90
5374	A.1B.4.2.6.217	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	1,0000	ks	23 602,00000	23 602,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 602,00
5375	A.1B.4.2.6.218	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	23 837,34000	47 674,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	47 674,68
5376	A.1B.4.2.6.219	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	19 854,41000	39 708,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	39 708,82
5377	A.1B.4.2.6.220	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	20 104,25000	40 208,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	40 208,50
5378	A.1B.4.2.6.221	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	3,0000	ks	24 097,22000	72 291,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	72 291,66
5379	A.1B.4.2.6.222	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	1,0000	ks	20 666,39000	20 666,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 666,39
5380	A.1B.4.2.6.300	Nerezový regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, mate	120,0000	ks	237 888,23000	28 546 587,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	28 546 587,60
5381	A.1B.4.2.6.301	Nerezový regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, mate	141,0000	ks	238 232,87000	33 590 834,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	141,0000	33 590 834,67
5382	A.1B.4.2.6.302	Nerezový regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, mate	141,0000	ks	238 578,63000	33 639 586,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	141,0000	33 639 586,83
5383	A.1B.4.2.6.303	Nerezový regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, mate	18,0000	ks	240 133,43000	4 322 401,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	4 322 401,74
5384	A.1B.4.2.6.304	Nerezový regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, mate	37,0000	ks	246 253,38000	9 111 375,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	9 111 375,06
5385	A.1B.4.2.6.305	Nerezový regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, mate	18,0000	ks	250 655,68000	4 511 802,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	4 511 802,24
A.1B.4.2.09 Mechanická zařízení - Výměníky do potrubí						753 899,93	0,00	0,00	0,00	753 899,93		
A.1B.4.2.9.0 Budova fakult						753 899,93	0,00	0,00	0,00	753 899,93		
5386	A.1B.4.2.9.100	Vodní chladič do kruhového potrubí, včetně regulátoru, čidla pro	1,0000	ks	12 603,50000	12 603,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 603,50
5387	A.1B.4.2.9.101	Vodní chladič do kruhového potrubí, včetně regulátoru, čidla pro	3,0000	ks	17 332,60000	51 997,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	51 997,80
5388	A.1B.4.2.9.102	Vodní chladič do kruhového potrubí, včetně regulátoru, čidla pro	3,0000	ks	20 033,98000	60 101,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	60 101,94
5389	A.1B.4.2.9.103	Vodní chladič do kruhového potrubí, včetně regulátoru, čidla pro	15,0000	ks	24 314,71000	364 720,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	364 720,65
5390	A.1B.4.2.9.104	Vodní chladič do kruhového potrubí, včetně regulátoru, čidla pro	3,0000	ks	26 927,99000	80 783,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	80 783,97
5391	A.1B.4.2.9.200	Vodní chladič do čtyřhranného potrubí, včetně regulátoru, čidla p	1,0000	ks	94 956,76000	94 956,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	94 956,76
5392	A.1B.4.2.9.300	Potrubní ohříváč teplovodní, včetně čidla teploty, čidloprotimrazc	2,0000	ks	27 710,96000	55 421,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	55 421,92

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5393	A.1B.4.2.9.400	Elektrický ohřivač kruhový s regulací výkonu, včetně čidla teplot	1,0000	ks	33 313,39000	33 313,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 313,39
A.1B.4.2.10 Příslušenství potrubí - Tlumiče hluku					9 314 042,17		0,00		0,00		9 314 042,17	
A.1B.4.2.10. Budova fakult					9 314 042,17		0,00		0,00		9 314 042,17	
5394	A.1B.4.2.10.1	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	18 048,65000	18 048,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 048,65
5395	A.1B.4.2.10.2	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	2,0000	ks	5 020,21000	10 040,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 040,42
5396	A.1B.4.2.10.3	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	5 606,88000	5 606,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 606,88
5397	A.1B.4.2.10.4	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	5 109,44000	5 109,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 109,44
5398	A.1B.4.2.10.5	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	3,0000	ks	6 169,02000	18 507,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	18 507,06
5399	A.1B.4.2.10.6	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	6 704,39000	6 704,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 704,39
5400	A.1B.4.2.10.7	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	2,0000	ks	7 334,57000	14 669,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 669,14
5401	A.1B.4.2.10.8	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	4,0000	ks	10 137,45000	40 549,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	40 549,80
5402	A.1B.4.2.10.9	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	4,0000	ks	7 645,75000	30 583,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	30 583,00
5403	A.1B.4.2.10.10	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	7,0000	ks	8 294,89000	58 064,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	58 064,23
5404	A.1B.4.2.10.11	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	2,0000	ks	11 081,04000	22 162,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	22 162,08
5405	A.1B.4.2.10.12	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	12 570,04000	12 570,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 570,04
5406	A.1B.4.2.10.13	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	12 590,11000	12 590,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 590,11
5407	A.1B.4.2.10.14	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	13 569,39000	13 569,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 569,39
5408	A.1B.4.2.10.15	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	4,0000	ks	13 615,12000	54 460,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	54 460,48
5409	A.1B.4.2.10.16	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	2,0000	ks	16 596,46000	33 192,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	33 192,92
5410	A.1B.4.2.10.17	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	7,0000	ks	15 782,26000	110 475,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	110 475,82
5411	A.1B.4.2.10.18	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	241,0000	ks	8 558,11000	2 062 504,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	241,0000	2 062 504,51
5412	A.1B.4.2.10.19	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	84,0000	ks	10 498,82000	881 900,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	84,0000	881 900,88
5413	A.1B.4.2.10.20	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	113,0000	ks	10 802,20000	1 220 648,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	113,0000	1 220 648,60
5414	A.1B.4.2.10.21	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	11,0000	ks	12 612,42000	138 736,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	138 736,62
5415	A.1B.4.2.10.22	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	36,0000	ks	16 557,43000	596 067,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	596 067,48
5416	A.1B.4.2.10.23	Nerezový tlumič hluku čtyřhranný, materiál: nerezová ocel A316L	16,0000	ks	14 028,92000	224 462,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	224 462,72
5417	A.1B.4.2.10.24	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	557,0000	ks	2 110,25000	1 175 409,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	557,0000	1 175 409,25
5418	A.1B.4.2.10.25	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	170,0000	ks	2 206,17000	375 048,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	375 048,90
5419	A.1B.4.2.10.26	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	265,0000	ks	2 319,94000	614 784,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	265,0000	614 784,10
5420	A.1B.4.2.10.27	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	14,0000	ks	2 635,58000	36 898,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	36 898,12
5421	A.1B.4.2.10.28	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	1,0000	ks	4 014,16000	4 014,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 014,16
5422	A.1B.4.2.10.29	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 300x2	69,0000	ks	3 673,98000	253 504,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	253 504,62
5423	A.1B.4.2.10.30	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 400x2	25,0000	ks	4 032,00000	100 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	100 800,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5424	A.1B.4.2.10.31	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 400x4	2,0000	ks	5 168,55000	10 337,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 337,10
5425	A.1B.4.2.10.32	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 500x3	110,0000	ks	5 305,74000	583 631,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	583 631,40
5426	A.1B.4.2.10.33	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 600x3	4,0000	ks	5 400,54000	21 602,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	21 602,16
5427	A.1B.4.2.10.34	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 600x3	7,0000	ks	5 467,46000	38 272,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	38 272,22
5428	A.1B.4.2.10.35	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 600x4	1,0000	ks	6 124,41000	6 124,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 124,41
5429	A.1B.4.2.10.36	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	207,0000	ks	2 427,01000	502 391,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	207,0000	502 391,07
A.1B.4.2.11 Příslušenství potrubí - Regulační klapky s přípravou na servopohon						4 107 070,92		0,00		0,00		4 107 070,92
A.1B.4.2.11. Budova fakult						4 107 070,92		0,00		0,00		4 107 070,92
5430	A.1B.4.2.11.10	Regulační klapka kruhová těsná s přípravou pro servopohon, ser	8,0000	ks	2 094,63000	16 757,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	16 757,04
5431	A.1B.4.2.11.10	Regulační klapka kruhová těsná s přípravou pro servopohon, ser	1,0000	ks	2 550,81000	2 550,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 550,81
5432	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	2,0000	ks	3 597,02000	7 194,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 194,04
5433	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	1,0000	ks	2 781,69000	2 781,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 781,69
5434	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	1,0000	ks	2 885,42000	2 885,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 885,42
5435	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	2,0000	ks	3 883,66000	7 767,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 767,32
5436	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	2,0000	ks	4 427,95000	8 855,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 855,90
5437	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	2,0000	ks	5 332,51000	10 665,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 665,02
5438	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	3,0000	ks	19 972,64000	59 917,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	59 917,92
5439	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	3,0000	ks	21 497,33000	64 491,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	64 491,99
5440	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	1,0000	ks	23 123,51000	23 123,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 123,51
5441	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	1,0000	ks	40 325,62000	40 325,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 325,62
5442	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	1,0000	ks	48 957,34000	48 957,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 957,34
5443	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	2,0000	ks	42 449,25000	84 898,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	84 898,50
5444	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	1,0000	ks	32 902,94000	32 902,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 902,94
5445	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	1,0000	ks	44 569,54000	44 569,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 569,54
5446	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	2,0000	ks	54 500,65000	109 001,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	109 001,30
5447	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	1,0000	ks	54 500,65000	54 500,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 500,65
5448	A.1B.4.2.11.30	Nerezová regulační těsná klapka kruhová, materiál: nerezová oce	6,0000	ks	5 623,61000	33 741,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	33 741,66
5449	A.1B.4.2.11.30	Nerezová regulační těsná klapka kruhová, materiál: nerezová oce	478,0000	ks	6 901,81000	3 299 065,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	478,0000	3 299 065,18
5450	A.1B.4.2.11.40	Nerezová regulační těsná klapka čtyřhranná, materiál: nerezová c	1,0000	ks	54 221,81000	54 221,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 221,81
5451	A.1B.4.2.11.40	Nerezová regulační těsná klapka čtyřhranná, materiál: nerezová c	1,0000	ks	47 903,33000	47 903,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 903,33
5452	A.1B.4.2.11.40	Nerezová regulační těsná klapka čtyřhranná, materiál: nerezová c	1,0000	ks	49 992,39000	49 992,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 992,39

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		A.1B.4.2.12 Příslušenství potrubí - Filtry		3 566,90		0,00		0,00		3 566,90	
		A.1B.4.2.12. Budova fakult		3 566,90		0,00		0,00		3 566,90	
5453	A.1B.4.2.12.1	Filtrační kazeta do kruhového potrubí, včetně filtrační vložky G3,	1,0000 ks	3 566,90000	3 566,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 566,90
		A.1B.4.2.13 Příslušenství potrubí - Regulační klapky s manuálním ovládáním		470 795,63		0,00		0,00		470 795,63	
		A.1B.4.2.13. Budova fakult		470 795,63		0,00		0,00		470 795,63	
5454	A.1B.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 100 mm	2,0000 ks	887,82000	1 775,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 775,64
5455	A.1B.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 125 mm	2,0000 ks	903,44000	1 806,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 806,88
5456	A.1B.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 200 mm	118,0000 ks	1 001,59000	118 187,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	118 187,62
5457	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 355x20	2,0000 ks	2 384,63000	4 769,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 769,26
5458	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x20	5,0000 ks	2 469,39000	12 346,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	12 346,95
5459	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x40	4,0000 ks	3 729,74000	14 918,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	14 918,96
5460	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 450x31	1,0000 ks	3 416,33000	3 416,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 416,33
5461	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 450x40	1,0000 ks	3 876,97000	3 876,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 876,97
5462	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 500x35	1,0000 ks	3 603,71000	3 603,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 603,71
5463	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 630x28	1,0000 ks	3 445,33000	3 445,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 445,33
5464	A.1B.4.2.13.30	Regulační tlumicí vložka do kruhového potrubí se škrtky schopná	2,0000 ks	1 857,06000	3 714,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 714,12
5465	A.1B.4.2.13.30	Regulační tlumicí vložka do kruhového potrubí se škrtky schopná	57,0000 ks	1 952,98000	111 319,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	111 319,86
5466	A.1B.4.2.13.30	Regulační tlumicí vložka do kruhového potrubí se škrtky schopná	70,0000 ks	2 680,20000	187 614,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	187 614,00
		A.1B.4.2.15 Kruhové potrubí - flexibilní s útlumem hluku		2 056 720,80		0,00		0,00		2 056 720,80	
		A.1B.4.2.15. Budova fakult		2 056 720,80		0,00		0,00		2 056 720,80	
5467	A.1B.4.2.15.1	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 100	650,0000 bm	277,72000	180 518,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	650,0000	180 518,00
5468	A.1B.4.2.15.2	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 125	200,0000 bm	308,95000	61 790,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	61 790,00
5469	A.1B.4.2.15.3	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 140	350,0000 bm	317,88000	111 258,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	111 258,00
5470	A.1B.4.2.15.4	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 160	200,0000 bm	323,45000	64 690,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	64 690,00
5471	A.1B.4.2.15.5	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 200	700,0000 bm	356,91000	249 837,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	700,0000	249 837,00
5472	A.1B.4.2.15.6	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 250	3 300,0000 bm	419,37000	1 383 921,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 300,0000	1 383 921,00
5473	A.1B.4.2.15.7	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 315	10,0000 bm	470,68000	4 706,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 706,80
		A.1B.4.2.16 Kruhové potrubí		25 560 397,35		0,00		0,00		25 560 397,35	
		A.1B.4.2.16. Budova fakult		25 560 397,35		0,00		0,00		25 560 397,35	
5474	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	2 500,0000 bm	637,98000	1 594 950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 500,0000	1 594 950,00
5475	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	11,0000 bm	675,90000	7 434,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	7 434,90
5476	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	1 100,0000 bm	675,90000	743 490,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 100,0000	743 490,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědecká fakulta

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5477	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	60,0000	bm	885,59000	53 135,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	53 135,40
5478	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	1 600,0000	bm	730,56000	1 168 896,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 600,0000	1 168 896,00
5479	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	15,0000	bm	864,40000	12 966,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	12 966,00
5480	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	3 660,0000	bm	801,94000	2 935 100,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 660,0000	2 935 100,40
5481	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	300,0000	bm	931,32000	279 396,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	279 396,00
5482	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	1 000,0000	bm	962,55000	962 550,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 000,0000	962 550,00
5483	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	30,0000	bm	1 230,24000	36 907,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	36 907,20
5484	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	10,0000	bm	1 446,61000	14 466,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	14 466,10
5485	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	15,0000	bm	1 686,41000	25 296,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	25 296,15
5486	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	40,0000	bm	1 951,87000	78 074,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	78 074,80
5487	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	10,0000	bm	2 695,81000	26 958,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	26 958,10
5488	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	15,0000	bm	4 278,50000	64 177,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	64 177,50
5489	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	60,0000	bm	4 733,56000	284 013,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	284 013,60
5490	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	60,0000	bm	5 514,31000	330 858,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	330 858,60
5491	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	10,0000	bm	7 703,75000	77 037,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	77 037,50
5492	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	520,0000	bm	2 599,89000	1 351 942,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	520,0000	1 351 942,80
5493	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	400,0000	bm	2 212,86000	885 144,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	885 144,00
5494	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	1 100,0000	bm	2 293,17000	2 522 487,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 100,0000	2 522 487,00
5495	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	15,0000	bm	3 293,64000	49 404,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	49 404,60
5496	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	360,0000	bm	2 550,81000	918 291,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	360,0000	918 291,60
5497	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	80,0000	bm	3 194,37000	255 549,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	255 549,60
5498	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	650,0000	bm	2 893,23000	1 880 599,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	650,0000	1 880 599,50
5499	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	15,0000	bm	3 453,14000	51 797,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	51 797,10
5500	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	1 500,0000	bm	3 600,36000	5 400 540,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 500,0000	5 400 540,00
5501	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	10,0000	bm	4 712,37000	47 123,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	47 123,70
5502	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	40,0000	bm	4 808,29000	192 331,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	192 331,60
5503	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	30,0000	bm	6 332,98000	189 989,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	189 989,40
5504	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	10,0000	bm	9 999,15000	99 991,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	99 991,50
5505	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	10,0000	bm	11 223,80000	112 238,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	112 238,00
5506	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	10,0000	bm	18 057,58000	180 575,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	180 575,80
5507	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	10,0000	bm	20 441,09000	204 410,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	204 410,90
5508	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	10,0000	bm	33 390,35000	333 903,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	333 903,50
5509	A.1B.4.2.16.03	Svařované nerezové potrubí DN50, PN6, včetně objímek, tvarove	130,0000	bm	3 885,89000	505 165,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	505 165,70
5510	A.1B.4.2.16.03	Svařované nerezové potrubí DN80, PN16, včetně objímek, tvarov	120,0000	bm	4 463,65000	535 638,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	535 638,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5511	A.1B.4.2.16.03	Svařované nerezové potrubí DN160, PN16, včetně objímek, tvaro	120,0000	bm	9 563,04000	1 147 564,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	1 147 564,80
A.1B.4.2.17 Čtyřhranné potrubí					59 862 631,00		0,00		0,00		59 862 631,00	
A.1B.4.2.17. Budova fakult					59 862 631,00		0,00		0,00		59 862 631,00	
5512	A.1B.4.2.17.01	Pozinkované čtyřhranné potrubí, včetně systému kotvení, tvarov	30 100,0000	m2	950,28000	28 603 428,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30 100,0000	28 603 428,00
5513	A.1B.4.2.17.01	Nerezové čtyřhranné potrubí, včetně systému kotvení, tvarovek,	11 200,0000	m2	2 690,23000	30 130 576,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 200,0000	30 130 576,00
5514	A.1B.4.2.17.01	Plastové vzduchotechnické potrubí PVC, spojovaného přírubami	300,0000	m2	3 762,09000	1 128 627,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	1 128 627,00
A.1B.4.2.18 Izolace potrubí a akustické výlepy					67 214 677,30		0,00		0,00		67 214 677,30	
A.1B.4.2.18. Budova fakult					67 214 677,30		0,00		0,00		67 214 677,30	
5515	A.1B.4.2.18.1_	Tepelná izolace 20mm	48 800,0000	m2	575,52000	28 085 376,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48 800,0000	28 085 376,00
5516	A.1B.4.2.18.1_	Tepelná izolace 40mm	120,0000	m2	669,21000	80 305,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	80 305,20
5517	A.1B.4.2.18.1_	Tepelná izolace 60mm	300,0000	m2	777,40000	233 220,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	233 220,00
5518	A.1B.4.2.18.1_	Tepelná izolace do plechu 100mm	10 000,0000	m2	2 087,94000	20 879 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 000,0000	20 879 400,00
5519	A.1B.4.2.18.1_	Tepelná izolace kaučuk 20mm	1 250,0000	m2	1 084,12000	1 355 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 250,0000	1 355 150,00
5520	A.1B.4.2.18.1_	Tepelná izolace kaučuk 40mm	10,0000	m2	1 975,29000	19 752,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	19 752,90
5521	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI30 40 mm	730,0000	m2	1 549,23000	1 130 937,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	730,0000	1 130 937,90
5522	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI45 60 mm	2 800,0000	m2	1 928,45000	5 399 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 800,0000	5 399 660,00
5523	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI60 60 mm	3 100,0000	m2	1 928,45000	5 978 195,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 100,0000	5 978 195,00
5524	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI120 80 mm	950,0000	m2	2 186,09000	2 076 785,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	950,0000	2 076 785,50
5525	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI180 100 mm	380,0000	m2	2 568,66000	976 090,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,0000	976 090,80
5526	A.1B.4.2.18.1_	Akustický výlep pro vylepení přívodní části FCU potrubí a čtyřhra	1 200,0000	m2	833,17000	999 804,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 200,0000	999 804,00
A.1B.4.2.19 Ostatní					20 544 659,72		0,00		0,00		20 544 659,72	
A.1B.4.2.19. Budova fakult					20 544 659,72		0,00		0,00		20 544 659,72	
5527	A.1B.4.2.19.4	Provedení kompletních zkoušek, značení potrubí apod. Podrobný	1,0000	kpl	278 838,44000	278 838,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	278 838,44
5528	A.1B.4.2.19.5	Jemné zaregulování systému Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	144 995,99000	144 995,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	144 995,99
5529	A.1B.4.2.19.6	Zaškolení obsluhy Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	22 307,08000	22 307,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 307,08
5530	A.1B.4.2.19.8	Individuální zkoušky Podrobný popis je obsažen v části dokumer	1,0000	kpl	94 805,07000	94 805,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	94 805,07
5531	A.1B.4.2.19.9	Uvedení do provozu Podrobný popis je obsažen v části dokumen	1,0000	kpl	1 673 030,64000	1 673 030,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 673 030,64
5532	A.1B.4.2.19.12	Ostatní dodavatelem specifikované položky Podrobný popis je ot	1,0000	kpl	5 019 091,91000	5 019 091,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 019 091,91
5533	A.1B.4.2.19.13	Požární ucpávky - Protipožární manžeta určena pro prostupy plas	56,0000	ks	3 610,52000	202 189,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	202 189,12
5534	A.1B.4.2.19.13	Požární ucpávky - Protipožární manžeta určena pro prostupy kov	480,0000	ks	3 610,52000	1 733 049,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	480,0000	1 733 049,60
5535	A.1B.4.2.19.14	Požární ucpávky - Protipožární manžeta určena pro prostupy kov	834,0000	ks	3 610,52000	3 011 173,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	834,0000	3 011 173,68
5536	A.1B.4.2.19.15	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle počtu bi	1,0000	kpl	8 365 178,19000	8 365 178,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 365 178,19

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.2.7		Distribuční elementy		54 960 519,45		0,00		0,00		54 960 519,45	
A.1B.4.2.7.0		Budova fakult		54 960 519,45		0,00		0,00		54 960 519,45	
5537	A.1B.4.2.7.1	Anemostat odvodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	13,0000 ks	2 545,24000	33 088,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	33 088,12
5538	A.1B.4.2.7.2	Anemostat odvodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	34,0000 ks	3 117,41000	105 991,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	105 991,94
5539	A.1B.4.2.7.3	Anemostat odvodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	17,0000 ks	4 958,86000	84 300,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	84 300,62
5540	A.1B.4.2.7.4	Anemostat odvodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	21,0000 ks	4 849,56000	101 840,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	101 840,76
5541	A.1B.4.2.7.5	Anemostat odvodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	17,0000 ks	5 175,24000	87 979,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	87 979,08
5542	A.1B.4.2.7.6	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	50,0000 ks	2 664,58000	133 229,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	133 229,00
5543	A.1B.4.2.7.7	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	71,0000 ks	3 264,64000	231 789,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,0000	231 789,44
5544	A.1B.4.2.7.8	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	4,0000 ks	4 027,54000	16 110,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	16 110,16
5545	A.1B.4.2.7.9	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	13,0000 ks	5 043,63000	65 567,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	65 567,19
5546	A.1B.4.2.7.10	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	33,0000 ks	5 227,66000	172 512,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	172 512,78
5547	A.1B.4.2.7.11	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	35,0000 ks	5 463,00000	191 205,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	191 205,00
5548	A.1B.4.2.7.12	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	10,0000 ks	1 329,50000	13 295,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	13 295,00
5549	A.1B.4.2.7.13	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	4,0000 ks	1 694,22000	6 776,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	6 776,88
5550	A.1B.4.2.7.14	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	34,0000 ks	3 062,76000	104 133,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	104 133,84
5551	A.1B.4.2.7.15	Sténová výustka jednořadá s pevnými lamelami, bez regulace, bez	256,0000 ks	1 796,83000	459 988,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	256,0000	459 988,48
5552	A.1B.4.2.7.16	Dýza přívodní s louhým dosahem, barevné provedení dle architel	24,0000 ks	6 757,93000	162 190,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	162 190,32
5553	A.1B.4.2.7.17	Nerezová pletivová výustka A316L, velikost oka 10x10 mm, prům	1,0000 ks	687,06000	687,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	687,06
5554	A.1B.4.2.7.18	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	68,0000 ks	16 997,99000	1 155 863,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,0000	1 155 863,32
5555	A.1B.4.2.7.19	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	2,0000 ks	4 692,29000	9 384,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 384,58
5556	A.1B.4.2.7.20	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	2,0000 ks	3 020,38000	6 040,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 040,76
5557	A.1B.4.2.7.21	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	1,0000 ks	5 688,30000	5 688,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 688,30
5558	A.1B.4.2.7.22	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	4,0000 ks	3 591,44000	14 365,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	14 365,76
5559	A.1B.4.2.7.23	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	5,0000 ks	6 911,85000	34 559,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	34 559,25
5560	A.1B.4.2.7.24	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	3,0000 ks	4 300,80000	12 902,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	12 902,40
5561	A.1B.4.2.7.25	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	4,0000 ks	3 940,54000	15 762,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	15 762,16
5562	A.1B.4.2.7.26	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	1,0000 ks	2 442,62000	2 442,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 442,62
5563	A.1B.4.2.7.27	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	3,0000 ks	3 296,99000	9 890,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	9 890,97
5564	A.1B.4.2.7.28	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	1,0000 ks	7 709,33000	7 709,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 709,33
5565	A.1B.4.2.7.29	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	3,0000 ks	6 343,02000	19 029,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	19 029,06
5566	A.1B.4.2.7.30	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	1,0000 ks	3 887,01000	3 887,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 887,01
5567	A.1B.4.2.7.31	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	2,0000 ks	8 070,70000	16 141,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	16 141,40

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5568	A.1B.4.2.7.32	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	1,0000	ks	5 775,30000	5 775,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 775,30
5569	A.1B.4.2.7.33	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	2,0000	ks	4 743,60000	9 487,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 487,20
5570	A.1B.4.2.7.34	Větrací mřížka čtyřhranná z neferomagnetického materiálu (napřil	2,0000	ks	11 565,10000	23 130,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 130,20
5571	A.1B.4.2.7.35	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	2,0000	ks	12 403,85000	24 807,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 807,70
5572	A.1B.4.2.7.36	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	1,0000	ks	7 417,10000	7 417,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 417,10
5573	A.1B.4.2.7.37	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	1,0000	ks	10 243,41000	10 243,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 243,41
5574	A.1B.4.2.7.38	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	10,0000	ks	9 892,07000	98 920,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	98 920,70
5575	A.1B.4.2.7.39	Nerezový anemostat odvodní, včetně nerezového plenum boxu b	1,0000	ks	13 280,52000	13 280,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 280,52
5576	A.1B.4.2.7.40	Nerezový anemostat odvodní, včetně nerezového plenum boxu b	18,0000	ks	15 554,72000	279 984,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	279 984,96
5577	A.1B.4.2.7.41	Nerezový anemostat odvodní, včetně nerezového plenum boxu b	455,0000	ks	25 841,63000	11 757 941,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	455,0000	11 757 941,65
5578	A.1B.4.2.7.42	Nerezový anemostat odvodní, včetně nerezového plenum boxu b	2,0000	ks	27 017,21000	54 034,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	54 034,42
5579	A.1B.4.2.7.43	Nerezový anemostat odvodní s čistým nástavcem, včetně nerez	4,0000	ks	32 171,26000	128 685,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	128 685,04
5580	A.1B.4.2.7.44	Nerezový anemostat přívodní, včetně nerezového plenum boxu b	4,0000	ks	15 034,97000	60 139,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	60 139,88
5581	A.1B.4.2.7.45	Nerezový anemostat přívodní, včetně nerezového plenum boxu b	23,0000	ks	17 905,89000	411 835,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	411 835,47
5582	A.1B.4.2.7.46	Nerezový anemostat přívodní, včetně nerezového plenum boxu b	385,0000	ks	31 125,06000	11 983 148,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	385,0000	11 983 148,10
5583	A.1B.4.2.7.47	Nerezový anemostat přívodní, včetně nerezového plenum boxu b	1,0000	ks	30 905,34000	30 905,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 905,34
5584	A.1B.4.2.7.48	Nerezový anemostat přívodní s čistým nástavcem, včetně nerez	7,0000	ks	36 834,56000	257 841,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	257 841,92
5585	A.1B.4.2.7.49	Nerezový talířový ventil odvodní, materiál: nerezová ocel A316I, f	29,0000	ks	695,98000	20 183,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	20 183,42
5586	A.1B.4.2.7.50	Nerezový talířový ventil odvodní, materiál: nerezová ocel A316I, f	18,0000	ks	782,98000	14 093,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	14 093,64
5587	A.1B.4.2.7.51	Nerezový talířový ventil odvodní, materiál: nerezová ocel A316I, f	7,0000	ks	1 099,74000	7 698,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	7 698,18
5588	A.1B.4.2.7.52	Nerezový talířový ventil odvodní, materiál: nerezová ocel A316I, f	27,0000	ks	1 625,07000	43 876,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	43 876,89
5589	A.1B.4.2.7.53	Nerezový talířový ventil přívodní, materiál: nerezová ocel A316I, j	30,0000	ks	781,86000	23 455,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	23 455,80
5590	A.1B.4.2.7.54	Nerezový talířový ventil přívodní, materiál: nerezová ocel A316I, j	8,0000	ks	909,01000	7 272,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	7 272,08
5591	A.1B.4.2.7.55	Nerezový talířový ventil přívodní, materiál: nerezová ocel A316I, j	13,0000	ks	1 947,41000	25 316,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	25 316,33
5592	A.1B.4.2.7.56	Pletivová vyústka, velikost oka 10x10 mm, průměr 160 mm	158,0000	ks	400,41000	63 264,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	158,0000	63 264,78
5593	A.1B.4.2.7.57	Pletivová vyústka, velikost oka 10x10 mm, průměr 200 mm	42,0000	ks	424,95000	17 847,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	17 847,90
5594	A.1B.4.2.7.58	Pletivová vyústka, velikost oka 10x10 mm, průměr 250 mm	2,0000	ks	466,22000	932,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	932,44
5595	A.1B.4.2.7.59	Nerezový talířový ventil odvodní, materiál: nerezová ocel A316I, f	2,0000	ks	695,98000	1 391,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 391,96
5596	A.1B.4.2.7.60	Talířový ventil odvodní, materiál: neferomagnetický (plast), průmě	2,0000	ks	327,91000	655,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	655,82
5597	A.1B.4.2.7.61	Nerezový talířový ventil odvodní, materiál: nerezová ocel A316I, f	59,0000	ks	782,98000	46 195,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000	46 195,82
5598	A.1B.4.2.7.62	Nerezový talířový ventil odvodní, materiál: nerezová ocel A316I, f	70,0000	ks	1 625,07000	113 754,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	113 754,90
5599	A.1B.4.2.7.63	Talířový ventil odvodní, průměr 100 mm	410,0000	ks	341,30000	139 933,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	410,0000	139 933,00
5600	A.1B.4.2.7.64	Talířový ventil odvodní, průměr 125 mm	90,0000	ks	368,07000	33 126,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	33 126,30
5601	A.1B.4.2.7.65	Talířový ventil odvodní, průměr 160 mm	13,0000	ks	441,68000	5 741,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	5 741,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5602	A.1B.4.2.7.66	Taliřový ventil odvodní, průměr 200 mm	61,0000	ks	503,02000	30 684,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,0000	30 684,22
5603	A.1B.4.2.7.67	Nerezový taliřový ventil přívodní, materiál: nerezová ocel A316L, I	2,0000	ks	781,86000	1 563,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 563,72
5604	A.1B.4.2.7.68	Nerezový taliřový ventil přívodní, materiál: nerezová ocel A316L, I	59,0000	ks	909,01000	53 631,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000	53 631,59
5605	A.1B.4.2.7.69	Nerezový taliřový ventil přívodní, materiál: nerezová ocel A316L, I	70,0000	ks	1 947,41000	136 318,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	136 318,70
5606	A.1B.4.2.7.70	Taliřový ventil přívodní, průměr 125 mm	16,0000	ks	368,07000	5 889,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	5 889,12
5607	A.1B.4.2.7.71	Taliřový ventil přívodní, průměr 160 mm	7,0000	ks	441,68000	3 091,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	3 091,76
5608	A.1B.4.2.7.72	Taliřový ventil přívodní, průměr 200 mm	14,0000	ks	503,02000	7 042,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	7 042,28
5609	A.1B.4.2.7.73	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, průměr 100 mm	1,0000	ks	10 998,50000	10 998,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 998,50
5610	A.1B.4.2.7.74	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	1,0000	ks	1 378,58000	1 378,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 378,58
5611	A.1B.4.2.7.75	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	4,0000	ks	1 776,76000	7 107,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	7 107,04
5612	A.1B.4.2.7.76	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	8,0000	ks	1 969,71000	15 757,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	15 757,68
5613	A.1B.4.2.7.77	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	4,0000	ks	2 425,89000	9 703,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	9 703,56
5614	A.1B.4.2.7.78	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	1,0000	ks	1 898,33000	1 898,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 898,33
5615	A.1B.4.2.7.79	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	2,0000	ks	3 283,60000	6 567,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 567,20
5616	A.1B.4.2.7.80	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	2,0000	ks	2 603,24000	5 206,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 206,48
5617	A.1B.4.2.7.81	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	4,0000	ks	2 205,05000	8 820,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	8 820,20
5618	A.1B.4.2.7.82	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	4,0000	ks	1 644,03000	6 576,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	6 576,12
5619	A.1B.4.2.7.83	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	1,0000	ks	4 245,04000	4 245,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 245,04
5620	A.1B.4.2.7.84	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	3,0000	ks	2 556,39000	7 669,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 669,17
5621	A.1B.4.2.7.85	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	3,0000	ks	1 867,10000	5 601,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	5 601,30
5622	A.1B.4.2.7.86	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	1,0000	ks	3 214,45000	3 214,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 214,45
5623	A.1B.4.2.7.87	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	5,0000	ks	2 428,13000	12 140,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	12 140,65
5624	A.1B.4.2.7.88	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	3,0000	ks	3 846,86000	11 540,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	11 540,58
5625	A.1B.4.2.7.89	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	2,0000	ks	2 953,46000	5 906,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 906,92
5626	A.1B.4.2.7.90	Větrací mřížka čtyřhranná z neferomagnetického materiálu (plast)	4,0000	ks	3 672,86000	14 691,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	14 691,44
5627	A.1B.4.2.7.91	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	1,0000	ks	3 923,81000	3 923,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 923,81
5628	A.1B.4.2.7.92	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	3,0000	ks	4 819,44000	14 458,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	14 458,32
5629	A.1B.4.2.7.93	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	3,0000	ks	3 611,52000	10 834,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 834,56
5630	A.1B.4.2.7.94	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	28,0000	ks	6 210,29000	173 888,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	173 888,12
5631	A.1B.4.2.7.95	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	1,0000	ks	7 140,49000	7 140,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 140,49
5632	A.1B.4.2.7.96	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	2,0000	ks	5 567,85000	11 135,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11 135,70
5633	A.1B.4.2.7.97	Větrací mřížka čtyřhranná z neferomagnetického materiálu (plast)	2,0000	ks	15 786,72000	31 573,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	31 573,44
5634	A.1B.4.2.7.98	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	6,0000	ks	4 133,50000	24 801,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	24 801,00
5635	A.1B.4.2.7.99	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	4,0000	ks	4 923,17000	19 692,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	19 692,68

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5636	A.1B.4.2.7.100	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	2,0000	ks	7 047,92000	14 095,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 095,84
5637	A.1B.4.2.7.101	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	10,0000	ks	8 161,04000	81 610,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	81 610,40
5638	A.1B.4.2.7.102	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	38,0000	ks	3 940,54000	149 740,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	149 740,52
5639	A.1B.4.2.7.103	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	1,0000	ks	8 567,03000	8 567,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 567,03
5640	A.1B.4.2.7.104	Nerezová větrací mřížka čtyřhranná, materiál: nerezová ocel A316	6,0000	ks	7 991,51000	47 949,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	47 949,06
5641	A.1B.4.2.7.105	Větrací mřížka čtyřhranná z neferomagnetického materiálu (plast)	2,0000	ks	11 565,10000	23 130,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 130,20
5642	A.1B.4.2.7.106	Větrací mřížka čtyřhranná z neferomagnetického materiálu (plast)	2,0000	ks	15 786,72000	31 573,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	31 573,44
5643	A.1B.4.2.7.107	Schodišťový difuzor sloužící pro přívod vzduchu pro posluchárn	550,0000	ks	3 381,75000	1 859 962,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	550,0000	1 859 962,50
5644	A.1B.4.2.7.108	Štěrbinová výust' bez plenum boxu, jednořadá, barevné provedení	72,0000	ks	4 561,80000	328 449,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000	328 449,60
5645	A.1B.4.2.7.109	Štěrbinová výust' bez plenum boxu, čtyřřadá, barevné provedení	61,0000	ks	6 010,64000	366 649,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,0000	366 649,04
5646	A.1B.4.2.7.110	Štěrbinová výust' bez plenum boxu, čtyřřadá, barevné provedení	28,0000	ks	6 789,16000	190 096,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	190 096,48
5647	A.1B.4.2.7.111	Štěrbinová výust' bez plenum boxu, čtyřřadá, barevné provedení	720,0000	ks	7 126,00000	5 130 720,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	720,0000	5 130 720,00
5648	A.1B.4.2.7.112	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	404,0000	ks	8 688,61000	3 510 198,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	404,0000	3 510 198,44
5649	A.1B.4.2.7.113	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	31,0000	ks	9 357,82000	290 092,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	290 092,42
5650	A.1B.4.2.7.114	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	55,0000	ks	11 924,25000	655 833,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	655 833,75
5651	A.1B.4.2.7.115	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	30,0000	ks	11 924,25000	357 727,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	357 727,50
5652	A.1B.4.2.7.116	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	771,0000	ks	12 702,76000	9 793 827,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	771,0000	9 793 827,96
5653	A.1B.4.2.7.117	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	192,0000	ks	12 702,76000	2 438 929,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,0000	2 438 929,92
A.1B.4.2.8 Sací a výfukové elementy					1 330 308,07	0,00	0,00	1 330 308,07				
A.1B.4.2.8.0 Budova fakult					1 330 308,07	0,00	0,00	1 330 308,07				
5654	A.1B.4.2.8.1	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	1,0000	ks	27 269,28000	27 269,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 269,28
5655	A.1B.4.2.8.2	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	1,0000	ks	27 269,28000	27 269,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 269,28
5656	A.1B.4.2.8.3	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	1,0000	ks	36 134,12000	36 134,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 134,12
5657	A.1B.4.2.8.4	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	2,0000	ks	59 842,08000	119 684,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	119 684,16
5658	A.1B.4.2.8.5	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	4,0000	ks	104 673,72000	418 694,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	418 694,88
5659	A.1B.4.2.8.6	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	7 143,84000	7 143,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 143,84
5660	A.1B.4.2.8.7	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	7 581,06000	7 581,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 581,06
5661	A.1B.4.2.8.8	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	8 113,08000	8 113,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 113,08
5662	A.1B.4.2.8.9	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	11 097,77000	11 097,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 097,77
5663	A.1B.4.2.8.10	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	6 474,63000	6 474,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 474,63
5664	A.1B.4.2.8.11	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	8 626,15000	8 626,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 626,15
5665	A.1B.4.2.8.12	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	7 369,14000	7 369,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 369,14
5666	A.1B.4.2.8.13	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	11 469,18000	11 469,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 469,18

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5667	A.1B.4.2.8.14	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	15 728,72000	15 728,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 728,72
5668	A.1B.4.2.8.15	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážnih	20,0000	ks	17 489,86000	349 797,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	349 797,20
5669	A.1B.4.2.8.16	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	5,0000	ks	18 741,29000	93 706,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	93 706,45
5670	A.1B.4.2.8.17	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	23 290,82000	23 290,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 290,82
5671	A.1B.4.2.8.18	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	17 333,71000	17 333,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 333,71
5672	A.1B.4.2.8.19	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	17 489,86000	17 489,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 489,86
5673	A.1B.4.2.8.20	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	1,0000	ks	53 491,25000	53 491,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 491,25
5674	A.1B.4.2.8.21	Výfuková hlavice, průměr 355 mm	1,0000	ks	4 656,60000	4 656,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 656,60
5675	A.1B.4.2.8.22	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	1,0000	ks	7 409,30000	7 409,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 409,30
5676	A.1B.4.2.8.23	Šikmý nástavec kruhový s pletivem proti vniku předmětů, průměr	1,0000	ks	1 124,28000	1 124,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 124,28
5677	A.1B.4.2.8.24	Šikmý nástavec kruhový s pletivem proti vniku předmětů, průměr	1,0000	ks	3 274,68000	3 274,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 274,68
5678	A.1B.4.2.8.25	Šikmý nástavec kruhový s pletivem proti vniku předmětů, průměr	1,0000	ks	843,21000	843,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	843,21
5679	A.1B.4.2.8.26	Šikmý nástavec čtyřhranný s pletivem proti vniku předmětů, veli	3,0000	ks	5 932,57000	17 797,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	17 797,71
5680	A.1B.4.2.8.27	Šikmý nástavec čtyřhranný s pletivem proti vniku předmětů, veli	3,0000	ks	6 674,28000	20 022,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	20 022,84
5681	A.1B.4.2.8.28	Šikmý nástavec čtyřhranný s pletivem proti vniku předmětů, veli	1,0000	ks	7 414,87000	7 414,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 414,87
A.1B.4.03 Zařízení pro odvod tepla a kouře						12 377 576,38	0,00	0,00	12 377 576,38			
A.1B.4.3.01 Kouřová sekce						7 060 409,94	0,00	0,00	7 060 409,94			
A.1B.4.3.1.0 Budova fakult						2 042 087,68	0,00	0,00	2 042 087,68			
5683	A.1B.4.3.1.01_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN900 - 300°C/60min. - 52	2,0000	ks	189 538,22000	379 076,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	379 076,44
5684	A.1B.4.3.1.01_	Indukční ventilátor - 100 - tah 100N - 300°C/60min - 2. otáčkový - r	15,0000	ks	63 423,80000	951 357,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	951 357,00
5685	A.1B.4.3.1.01_	Lamelové okno 2.000x1.620 mm pro odvod kouře a tepla. Požární	2,0000	ks	161 337,70000	322 675,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	322 675,40
5686	A.1B.4.3.1.01_	Lamelové okno 1.150x2.850 mm pro odvod kouře a tepla. Požární	2,0000	ks	194 489,42000	388 978,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	388 978,84
A.1B.4.3.1.0 Budova fakult						1 553 942,92	0,00	0,00	1 553 942,92			
5687	A.1B.4.3.1.02_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN1000 - vč. otevíravého	1,0000	ks	120 000,06000	120 000,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 000,06
5688	A.1B.4.3.1.02_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN900 - vč. otevíravého k	1,0000	ks	97 936,96000	97 936,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 936,96
5689	A.1B.4.3.1.02_	Střešní požární odvodní ventilátor osazený samostatně ovládaný	4,0000	ks	87 288,70000	349 154,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	349 154,80
5690	A.1B.4.3.1.02_	Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - Elmulti30,	1,0000	ks	21 286,13000	21 286,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 286,13
5691	A.1B.4.3.1.02_	Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - Elmulti30,	1,0000	ks	24 352,53000	24 352,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 352,53
5692	A.1B.4.3.1.02_	Gravitační kouřová zástěna zkoušena a certifikována podle ČSN	1,0000	ks	70 077,66000	70 077,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 077,66
5693	A.1B.4.3.1.02_	Gravitační kouřová zástěna zkoušena a certifikována podle ČSN	4,0000	ks	99 750,28000	399 001,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	399 001,12
5694	A.1B.4.3.1.02_	Řídící a vyhodnocovací centrála ZOTK (KS 3 + KS 4) k zařízením	1,0000	ks	472 133,66000	472 133,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	472 133,66
A.1B.4.3.1.0 Budova fakult						2 161 315,30	0,00	0,00	2 161 315,30			
5695	A.1B.4.3.1.03_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN500 - 300°C/60min. - 16	2,0000	ks	81 506,34000	163 012,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	163 012,68

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5696	A.1B.4.3.1.03_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN900 - vč. otevíravého k	1,0000	ks	91 858,33000	91 858,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 858,33
5697	A.1B.4.3.1.03_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN900 - vč. otevíravého k	1,0000	ks	112 391,70000	112 391,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 391,70
5698	A.1B.4.3.1.03_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN1250 - 300°C/60min. - 4	1,0000	ks	179 038,67000	179 038,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	179 038,67
5699	A.1B.4.3.1.03_	Lamelové okno 637x2.010 mm pro odvod kouře a tepla. Požární o	4,0000	ks	124 691,89000	498 767,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	498 767,56
5700	A.1B.4.3.1.03_	Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - Elmulti30,	1,0000	ks	22 202,59000	22 202,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 202,59
5701	A.1B.4.3.1.03_	Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - Elmulti30,	1,0000	ks	24 023,99000	24 023,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 023,99
5702	A.1B.4.3.1.03_	Gravitační kouřová zástěna zkoušena a certifikována podle ČSN	4,0000	ks	99 744,52000	398 978,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	398 978,08
5703	A.1B.4.3.1.03_	Gravitační kouřová zástěna zkoušena a certifikována podle ČSN	2,0000	ks	84 531,25000	169 062,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	169 062,50
5704	A.1B.4.3.1.03_	Řídicí a vyhodnocovací centrála ZOTK (KS 5 + KS 6) k zařízením	1,0000	ks	501 979,20000	501 979,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	501 979,20
A.1B.4.3.1.0 Budova fakult					1 303 064,04		0,00		0,00		1 303 064,04	
5705	A.1B.4.3.1.04_	Střešní požární odvodní ventilátor osazený samostatně ovládaný	12,0000	ks	108 588,67000	1 303 064,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1 303 064,04
A.1B.4.3.02 Potrubí, vyustky					5 317 166,44		0,00		0,00		5 317 166,44	
A.1B.4.3.2.0 Budova fakult					2 822 370,30		0,00		0,00		2 822 370,30	
5706	A.1B.4.3.2.01_	Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EI	810,0000	m2	1 642,72000	1 330 603,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	810,0000	1 330 603,20
5707	A.1B.4.3.2.01_	Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EI	650,0000	m2	2 147,63000	1 395 959,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	650,0000	1 395 959,50
5708	A.1B.4.3.2.01_	Obdélníková jednořadá výústka z AI profilu, rozměr 820x325 mm.	24,0000	ks	1 451,35000	34 832,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	34 832,40
5709	A.1B.4.3.2.01_	Obdélníková jednořadá výústka z AI profilu, rozměr 1225x280 mm	6,0000	ks	1 685,37000	10 112,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	10 112,22
5710	A.1B.4.3.2.01_	Obdélníková jednořadá výústka z AI profilu, rozměr 1225x325 mm	10,0000	ks	1 757,99000	17 579,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	17 579,90
5711	A.1B.4.3.2.01_	Obdélníková jednořadá výústka z AI profilu, rozměr 1225x425 mm	18,0000	ks	1 849,06000	33 283,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	33 283,08
A.1B.4.3.2.0 Budova fakult					2 280 231,00		0,00		0,00		2 280 231,00	
5712	A.1B.4.3.2.02_	Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického potrubí p	810,0000	m2	2 815,10000	2 280 231,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	810,0000	2 280 231,00
A.1B.4.3.98. Budova fakult					214 565,14		0,00		0,00		214 565,14	
5713	A.1B.4.3.98_01	Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky (viz. TZ odst. 11)	1,0000	oubo	73 707,77000	73 707,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 707,77
5714	A.1B.4.3.98_01	Odborné a závazné stanovisko TIČR (viz. TZ odst. 11)	1,0000	oubo	28 819,57000	28 819,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 819,57
5715	A.1B.4.3.98_01	Funkční kouřové zkoušky (viz. TZ odst. 11)	1,0000	oubo	73 707,77000	73 707,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 707,77
5716	A.1B.4.3.98_01	Zaškolení obsluhy	1,0000	oubo	11 527,83000	11 527,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 527,83
5717	A.1B.4.3.98_01	Stavební přípomoce (zatištění prostupů atd.) (viz. TZ odst. 11)	1,0000	oubo	26 802,20000	26 802,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 802,20
A.1B.4.04 Zařízení pro vytápění a chlazení					245 836 851,12		0,00		0,00		245 836 851,12	
A.1B.4.4.01 Zařízení pro vytápění					95 585 455,70		0,00		0,00		95 585 455,70	
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult					24 124 127,49		0,00		0,00		24 124 127,49	
5720	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	6 893,0000	m	456,37000	3 145 758,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 893,0000	3 145 758,41
5721	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	1 456,0000	m	480,79000	700 030,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 456,0000	700 030,24

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5722	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	770,0000	m	588,18000	452 898,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	770,0000	452 898,60
5723	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	1 279,0000	m	705,60000	902 462,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 279,0000	902 462,40
5724	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	835,0000	m	802,67000	670 229,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	835,0000	670 229,45
5725	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	1 455,0000	m	1 009,66000	1 469 055,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 455,0000	1 469 055,30
5726	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	1 477,0000	m	1 171,47000	1 730 261,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 477,0000	1 730 261,19
5727	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	648,0000	m	1 415,22000	917 062,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,0000	917 062,56
5728	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	494,0000	m	1 814,46000	896 343,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	494,0000	896 343,24
5729	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	312,0000	m	2 187,30000	682 437,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	312,0000	682 437,60
5730	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	553,0000	m	2 620,03000	1 448 876,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	553,0000	1 448 876,59
5731	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	479,0000	m	4 344,51000	2 081 020,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	479,0000	2 081 020,29
5732	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	232,0000	m	6 897,37000	1 600 189,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,0000	1 600 189,84
5733	A.1B.4.4.1.01_	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 20x2; max. teplota 95°C, max. prac	7 789,0000	m	343,72000	2 677 235,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 789,0000	2 677 235,08
5734	A.1B.4.4.1.01_	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 26x3; max. teplota 95°C, max. prac	1 957,0000	m	824,22000	1 612 998,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 957,0000	1 612 998,54
5735	A.1B.4.4.1.01_	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 32x3; max. teplota 95°C, max. prac	1 566,0000	m	996,08000	1 559 861,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 566,0000	1 559 861,28
5736	A.1B.4.4.1.01_	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 40x3,5; max. teplota 95°C, max. pr:	458,0000	m	1 694,88000	776 255,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	458,0000	776 255,04
5737	A.1B.4.4.1.01_	Plnopřůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	680,0000	ks	695,22000	472 749,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	680,0000	472 749,60
5738	A.1B.4.4.1.01_	Plnopřůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	286,0000	ks	1 058,68000	302 782,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	286,0000	302 782,48
5739	A.1B.4.4.1.01_	Plnopřůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	8,0000	ks	3 202,47000	25 619,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	25 619,76
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult					13 167 620,58		0,00		0,00		13 167 620,58	
5740	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	6 893,0000	m	273,90000	1 887 992,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 893,0000	1 887 992,70
5741	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	1 456,0000	m	280,09000	407 811,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 456,0000	407 811,04
5742	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	746,0000	m	311,21000	232 162,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	746,0000	232 162,66
5743	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	1 138,0000	m	317,40000	361 201,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 138,0000	361 201,20
5744	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	815,0000	m	375,93000	306 382,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	815,0000	306 382,95
5745	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	1 400,0000	m	393,27000	550 578,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 400,0000	550 578,00
5746	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	1 435,0000	m	479,20000	687 652,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 435,0000	687 652,00
5747	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	606,0000	m	537,73000	325 864,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	606,0000	325 864,38
5748	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	410,0000	m	736,22000	301 850,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	410,0000	301 850,20
5749	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	83,0000	m	760,68000	63 136,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	63 136,44
5750	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	430,0000	m	1 129,49000	485 680,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	430,0000	485 680,70
5751	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	259,0000	m	1 346,26000	348 681,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	259,0000	348 681,34
5752	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	232,0000	m	1 937,09000	449 404,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,0000	449 404,88
5753	A.1B.4.4.1.02_	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	7 789,0000	m	189,36000	1 474 925,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 789,0000	1 474 925,04

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
5754	A.1B.4.4.1.02_ Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	1 957,0000	m	204,22000	399 658,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 957,0000 399 658,54
5755	A.1B.4.4.1.02_ Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	1 566,0000	m	221,25000	346 477,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 566,0000 346 477,50
5756	A.1B.4.4.1.02_ Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	458,0000	m	238,44000	109 205,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	458,0000 109 205,52
5757	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	24,0000	m	1 052,39000	25 257,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000 25 257,36
5758	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	141,0000	m	1 113,23000	156 965,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	141,0000 156 965,43
5759	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	20,0000	m	1 374,59000	27 491,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 27 491,80
5760	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	55,0000	m	1 485,60000	81 708,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000 81 708,00
5761	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	42,0000	m	1 852,40000	77 800,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000 77 800,80
5762	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	42,0000	m	2 012,34000	84 518,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000 84 518,28
5763	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	84,0000	m	2 515,07000	211 265,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	84,0000 211 265,88
5764	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	229,0000	m	2 734,62000	626 227,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	229,0000 626 227,98
5765	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	123,0000	m	3 618,25000	445 044,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	123,0000 445 044,75
5766	A.1B.4.4.1.02_ Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	220,0000	m	4 303,22000	946 708,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,0000 946 708,40
5767	A.1B.4.4.1.02_ Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	12 688,0000	m	60,90000	772 699,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 688,0000 772 699,20
5768	A.1B.4.4.1.02_ Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	2 931,0000	m	128,19000	375 724,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 931,0000 375 724,89
5769	A.1B.4.4.1.02_ Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	1 264,0000	m	216,73000	273 946,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 264,0000 273 946,72
5770	A.1B.4.4.1.02_ Požární ucpávky - Protipožární tmel; Kartuše 310ml	200,0000	ks	1 617,98000	323 596,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000 323 596,00
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult				19 021 102,56		0,00		0,00		19 021 102,56
5771	A.1B.4.4.1.03_ Tepelné čerpadlo země/voda, s dvourotorovými šroubovými kom	1,0000	ks	2 455 893,54000	2 455 893,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 455 893,54
5772	A.1B.4.4.1.03_ Tepelné čerpadlo země/voda, s dvourotorovými šroubovými kom	1,0000	ks	2 547 567,94000	2 547 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 547 567,94
5773	A.1B.4.4.1.03_ Tepelné čerpadlo země/voda, s dvourotorovými šroubovými kom	1,0000	ks	2 547 567,94000	2 547 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 547 567,94
5774	A.1B.4.4.1.03_ Tepelné čerpadlo země/voda, s dvourotorovými šroubovými kom	1,0000	ks	2 547 567,94000	2 547 567,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 547 567,94
5775	A.1B.4.4.1.03_ Expanzní a odplyňovací automat pro vrty; Řídící jednotka čerpadl	1,0000	ks	143 118,54000	143 118,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 143 118,54
5776	A.1B.4.4.1.03_ Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu; Výška (mm	1,0000	ks	341 231,50000	341 231,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 341 231,50
5777	A.1B.4.4.1.03_ Tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem pro soustavy v	1,0000	ks	5 577,53000	5 577,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 577,53
5778	A.1B.4.4.1.03_ Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integr	1,0000	ks	1 833,20000	1 833,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 833,20
5779	A.1B.4.4.1.03_ Zařízení pro přípravu glykolové směsi; Automatické doplňovací z	1,0000	ks	103 325,94000	103 325,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 103 325,94
5780	A.1B.4.4.1.03_ Automatická úpravná vody - pro doplňování, vč. Filtru se zpětnýn	1,0000	ks	133 442,64000	133 442,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 133 442,64
5781	A.1B.4.4.1.03_ Expanzní a odplyňovací automat pro vytápění; řídící jednotka čer	1,0000	ks	341 849,28000	341 849,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 341 849,28
5782	A.1B.4.4.1.03_ Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu. Výška (mm	1,0000	ks	187 002,80000	187 002,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 187 002,80
5783	A.1B.4.4.1.03_ Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a sou	1,0000	ks	11 512,20000	11 512,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 512,20
5784	A.1B.4.4.1.03_ Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integr	1,0000	ks	1 833,20000	1 833,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 833,20
5785	A.1B.4.4.1.03_ Expanzní a odplyňovací automat pro ohřev VZT BF; řídící jednotk	1,0000	ks	340 417,09000	340 417,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 340 417,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5786	A.1B.4.4.1.03_	Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu; Výška (mm	1,0000	ks	85 809,91000	85 809,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 809,91
5787	A.1B.4.4.1.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	1,0000	ks	9 702,23000	9 702,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 702,23
5788	A.1B.4.4.1.03_	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integr	1,0000	ks	1 833,20000	1 833,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 833,20
5789	A.1B.4.4.1.03_	Skládaný deskový výměník pro regeneraci vrtů. Primární okruh: v	1,0000	ks	1 060 667,55000	1 060 667,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 060 667,55
5790	A.1B.4.4.1.03_	Skládaný deskový výměník pro VTZ LF+FF. Primární okruh: voda	1,0000	ks	679 188,77000	679 188,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	679 188,77
5791	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.03. F	1,0000	ks	24 056,01000	24 056,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 056,01
5792	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.04. F	1,0000	ks	21 244,28000	21 244,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 244,28
5793	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.05. F	1,0000	ks	22 752,34000	22 752,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 752,34
5794	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.06. F	1,0000	ks	22 752,34000	22 752,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 752,34
5795	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.07. F	1,0000	ks	26 527,12000	26 527,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 527,12
5796	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.08. F	1,0000	ks	23 243,15000	23 243,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 243,15
5797	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.09. F	1,0000	ks	21 956,51000	21 956,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 956,51
5798	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.10. F	1,0000	ks	23 243,15000	23 243,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 243,15
5799	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.11. F	1,0000	ks	22 752,34000	22 752,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 752,34
5800	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	40 707,57000	40 707,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 707,57
5801	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	40 707,57000	40 707,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 707,57
5802	A.1B.4.4.1.03_	Závěsný zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody v ležat	1,0000	ks	26 954,41000	26 954,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 954,41
5803	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	40 707,57000	40 707,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 707,57
5804	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	49 520,55000	49 520,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 520,55
5805	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	95 426,39000	95 426,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	95 426,39
5806	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	84 902,53000	84 902,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	84 902,53
5807	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	95 426,39000	95 426,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	95 426,39
5808	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	49 520,55000	49 520,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 520,55
5809	A.1B.4.4.1.03_	Rozdělovač pro vytápění DN 500, kompletní se všemi hrdly a nátr	1,0000	ks	297 171,17000	297 171,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	297 171,17
5810	A.1B.4.4.1.03_	Sběrač pro vytápění DN 500, kompletní se všemi hrdly a nátrubky	1,0000	ks	297 171,17000	297 171,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	297 171,17
5811	A.1B.4.4.1.03_	Akumulační nádrž, Zásobník z uhlíkové oceli pro kapaliny a plyny	1,0000	ks	327 830,80000	327 830,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	327 830,80
5812	A.1B.4.4.1.03_	Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pri	1,0000	ks	116 127,76000	116 127,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	116 127,76
5813	A.1B.4.4.1.03_	Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pri	1,0000	ks	238 912,60000	238 912,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	238 912,60
5814	A.1B.4.4.1.03_	Pojistný ventil 3/4" x 1" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně šro	7,0000	ks	1 500,44000	10 503,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	10 503,08
5815	A.1B.4.4.1.03_	Pojistný ventil 1" x 1.1/4" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně šr	3,0000	ks	2 563,87000	7 691,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 691,61
5816	A.1B.4.4.1.03_	Pojistný ventil 1.1/4" x 1.1/2" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně	3,0000	ks	7 335,04000	22 005,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	22 005,12
5817	A.1B.4.4.1.03_	Naplnění okruhů upravenou vodou	55,0000	m3	30 966,20000	1 703 141,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	1 703 141,00
5818	A.1B.4.4.1.03_	Naplnění okruhů MPG 33%(VZT UT)	23,0000	m3	74 834,98000	1 721 204,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	1 721 204,54

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult				2 373 794,87	0,00		0,00		2 373 794,87	
5819	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	1,0000	ks	171 069,76000	171 069,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 171 069,76
5820	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	1,0000	ks	139 377,63000	139 377,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 139 377,63
5821	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	1,0000	ks	139 377,63000	139 377,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 139 377,63
5822	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	1,0000	ks	139 377,63000	139 377,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 139 377,63
5823	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro akumulaci	1,0000	ks	112 203,42000	112 203,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 112 203,42
5824	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro podlahov	1,0000	ks	42 408,49000	42 408,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 42 408,49
5825	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro otopná tě	1,0000	ks	63 976,29000	63 976,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 63 976,29
5826	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro otopná tě	1,0000	ks	42 408,49000	42 408,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 42 408,49
5827	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro FCU, UT.O.	1,0000	ks	78 147,87000	78 147,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 78 147,87
5828	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro FCU, UT.O.	1,0000	ks	78 147,87000	78 147,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 78 147,87
5829	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro DĚKANÁ	1,0000	ks	91 412,36000	91 412,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 91 412,36
5830	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro DĚKANÁ	1,0000	ks	91 412,36000	91 412,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 91 412,36
5831	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	1,0000	ks	181 698,44000	181 698,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 181 698,44
5832	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	1,0000	ks	181 698,44000	181 698,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 181 698,44
5833	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	1,0000	ks	259 092,44000	259 092,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 259 092,44
5834	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	1,0000	ks	259 092,44000	259 092,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 259 092,44
5835	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro ohřev te	1,0000	ks	63 976,29000	63 976,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 63 976,29
5836	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro ohřev te	1,0000	ks	64 044,45000	64 044,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 64 044,45
5837	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5838	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	15 311,21000	15 311,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 311,21
5839	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5840	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5841	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	15 311,21000	15 311,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 311,21
5842	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5843	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5844	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5845	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5846	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro VZT.5a, V	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5847	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro VZT.11a,	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5848	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro směšova	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65
5849	A.1B.4.4.1.04_ Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro směšova	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 113,65

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult				6 613 531,15	0,00	0,00	6 613 531,15				
5850	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	4,0000	ks	6 273,11000	25 092,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	25 092,44
5851	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	2,0000	ks	8 526,36000	17 052,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	17 052,72
5852	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	2,0000	ks	8 453,98000	16 907,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	16 907,96
5853	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	1,0000	ks	7 056,55000	7 056,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 056,55
5854	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	10,0000	ks	9 783,28000	97 832,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	97 832,80
5855	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	1,0000	ks	12 072,30000	12 072,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 072,30
5856	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	1,0000	ks	7 444,87000	7 444,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 444,87
5857	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	1,0000	ks	9 580,61000	9 580,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 580,61
5858	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	4,0000	ks	10 409,18000	41 636,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	41 636,72
5859	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	2,0000	ks	13 725,20000	27 450,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	27 450,40
5860	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	1,0000	ks	14 618,50000	14 618,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 618,50
5861	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	8,0000	ks	15 777,48000	126 219,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	126 219,84
5862	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	2,0000	ks	22 949,41000	45 898,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	45 898,82
5863	A.1B.4.4.1.05_ Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	2,0000	ks	40 048,94000	80 097,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	80 097,88
5864	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	59,0000	ks	4 436,32000	261 742,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000	261 742,88
5865	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	24,0000	ks	4 675,84000	112 220,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	112 220,16
5866	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	32,0000	ks	4 913,79000	157 241,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	157 241,28
5867	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	34,0000	ks	5 155,94000	175 301,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	175 301,96
5868	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	82,0000	ks	5 391,26000	442 083,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0000	442 083,32
5869	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	72,0000	ks	5 635,52000	405 757,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000	405 757,44
5870	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	217,0000	ks	5 869,78000	1 273 742,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	217,0000	1 273 742,26
5871	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	42,0000	ks	6 108,25000	256 546,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	256 546,50
5872	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	12,0000	ks	6 352,51000	76 230,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	76 230,12
5873	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	2,0000	ks	7 303,76000	14 607,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 607,52
5874	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	1,0000	ks	4 709,01000	4 709,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 709,01
5875	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	6,0000	ks	5 001,70000	30 010,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	30 010,20
5876	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	16,0000	ks	5 290,18000	84 642,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	84 642,88
5877	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	20,0000	ks	5 578,14000	111 562,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	111 562,80
5878	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	39,0000	ks	5 869,78000	228 921,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	228 921,42
5879	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	88,0000	ks	6 161,94000	542 250,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000	542 250,72
5880	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	147,0000	ks	6 451,48000	948 367,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	147,0000	948 367,56
5881	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	61,0000	ks	6 743,12000	411 330,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,0000	411 330,32

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
5882	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	32,0000	ks	7 035,28000	225 128,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000 225 128,96
5883	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	4,0000	ks	7 612,24000	30 448,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 30 448,96
5884	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	2,0000	ks	8 192,89000	16 385,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 16 385,78
5885	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	2,0000	ks	8 770,91000	17 541,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 17 541,82
5886	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	1,0000	ks	9 165,20000	9 165,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 165,20
5887	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	1,0000	ks	9 575,29000	9 575,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 575,29
5888	A.1B.4.4.1.05_ Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	2,0000	ks	10 397,04000	20 794,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 20 794,08
5889	A.1B.4.4.1.05_ Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	15,0000	ks	3 575,35000	53 630,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 53 630,25
5890	A.1B.4.4.1.05_ Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	18,0000	ks	3 901,42000	70 225,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 70 225,56
5891	A.1B.4.4.1.05_ Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	1,0000	ks	3 975,83000	3 975,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 975,83
5892	A.1B.4.4.1.05_ Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	12,0000	ks	4 123,82000	49 485,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 49 485,84
5893	A.1B.4.4.1.05_ Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	2,0000	ks	4 369,63000	8 739,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 8 739,26
5894	A.1B.4.4.1.05_ Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	6,0000	ks	4 559,42000	27 356,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 27 356,52
5895	A.1B.4.4.1.05_ Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	1,0000	ks	4 847,04000	4 847,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 847,04
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult					12 382 705,82	0,00		0,00		12 382 705,82
5896	A.1B.4.4.1.06_ Termostatická hlavice	96,0000	ks	549,13000	52 716,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	96,0000 52 716,48
5897	A.1B.4.4.1.06_ Termoelektrická hlavice	998,0000	ks	616,74000	615 506,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	998,0000 615 506,52
5898	A.1B.4.4.1.06_ Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezovačem pr	1 039,0000	ks	1 037,37000	1 077 827,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 039,0000 1 077 827,43
5899	A.1B.4.4.1.06_ Připojovací uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním a s ir	55,0000	ks	1 863,13000	102 472,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000 102 472,15
5900	A.1B.4.4.1.06_ Termostatická vložka s automatickou regulací průtoku pro otopné	998,0000	ks	880,58000	878 818,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	998,0000 878 818,84
5901	A.1B.4.4.1.06_ Radiátorové šroubení - rohové s možností uzavření a vypuštění,	1 039,0000	ks	501,65000	521 214,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 039,0000 521 214,35
5902	A.1B.4.4.1.06_ Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku, jímky a montáže	154,0000	ks	2 263,11000	348 518,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	154,0000 348 518,94
5903	A.1B.4.4.1.06_ Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže	47,0000	ks	2 892,76000	135 959,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000 135 959,72
5904	A.1B.4.4.1.06_ Ruční závitový vyvažovací ventil DN 10 s vnitřním závitem, s měi	15,0000	ks	1 260,32000	18 904,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 18 904,80
5905	A.1B.4.4.1.06_ Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měi	17,0000	ks	1 262,90000	21 469,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000 21 469,30
5906	A.1B.4.4.1.06_ Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 s vnitřním závitem, s měi	12,0000	ks	1 470,89000	17 650,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 17 650,68
5907	A.1B.4.4.1.06_ Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem, s měi	13,0000	ks	1 594,76000	20 731,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 20 731,88
5908	A.1B.4.4.1.06_ Ruční závitový vyvažovací ventil DN 32 s vnitřním závitem, s měi	16,0000	ks	2 015,38000	32 246,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 32 246,08
5909	A.1B.4.4.1.06_ Ruční závitový vyvažovací ventil DN 40 s vnitřním závitem, s měi	3,0000	ks	2 610,97000	7 832,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 7 832,91
5910	A.1B.4.4.1.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 65, PN 16 s měřicími konc	2,0000	ks	9 521,33000	19 042,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 19 042,66
5911	A.1B.4.4.1.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 80, PN 16 s měřicími konc	2,0000	ks	15 830,31000	31 660,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 31 660,62
5912	A.1B.4.4.1.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 100, PN 16 s měřicími konc	1,0000	ks	21 842,14000	21 842,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 842,14
5913	A.1B.4.4.1.06_ Ruční přírubový vvažovací ventil DN 150, PN 16 s měřicími konc	5,0000	ks	33 250,47000	166 252,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 166 252,35

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5914	A.1B.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 200, PN 16 s měřicími konc	3,0000	ks	58 236,45000	174 709,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	174 709,35
5915	A.1B.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 250, PN 16 s měřicími konc	1,0000	ks	93 592,88000	93 592,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 592,88
5916	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 25, Kvs=1	1,0000	ks	2 826,18000	2 826,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 826,18
5917	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 40, Kvs=2	1,0000	ks	8 297,13000	8 297,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 297,13
5918	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 50, Kvs=4	1,0000	ks	9 162,64000	9 162,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 162,64
5919	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 65, Kvs=6	2,0000	ks	12 900,52000	25 801,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	25 801,04
5920	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 80, Kvs=1	1,0000	ks	16 238,42000	16 238,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 238,42
5921	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(2,5) rozsah pr	488,0000	ks	1 590,11000	775 973,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	488,0000	775 973,68
5922	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(5,0) rozsah pr	7,0000	ks	1 631,92000	11 423,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	11 423,44
5923	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 15(2,5) rozsah pr	3,0000	ks	1 739,78000	5 219,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	5 219,34
5924	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 15(5,0) rozsah pr	16,0000	ks	1 843,52000	29 496,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	29 496,32
5925	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 20(5,5) rozsah pr	14,0000	ks	2 449,43000	34 292,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	34 292,02
5926	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 25(5,5) rozsah pr	15,0000	ks	3 119,84000	46 797,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	46 797,60
5927	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 32(5,5) rozsah pr	2,0000	ks	3 826,91000	7 653,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 653,82
5928	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 40(15) rozsah pr	20,0000	ks	9 779,64000	195 592,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	195 592,80
5929	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 50 LF rozsah prů	1,0000	ks	23 423,09000	23 423,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 423,09
5930	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 65 HF rozsah prů	1,0000	ks	30 714,60000	30 714,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 714,60
5931	A.1B.4.4.1.06_	Termoelektrický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační v	484,0000	ks	500,62000	242 300,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	484,0000	242 300,08
5932	A.1B.4.4.1.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	81,0000	ks	3 518,56000	285 003,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,0000	285 003,36
5933	A.1B.4.4.1.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	2,0000	ks	7 105,71000	14 211,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 211,42
5934	A.1B.4.4.1.06_	Elektromechanické pohony pro 3-RV směšovací 0-10V, 24V	6,0000	ks	6 201,50000	37 209,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	37 209,00
5935	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 15, včetně montáže	1 014,0000	ks	384,64000	390 024,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 014,0000	390 024,96
5936	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 25, včetně montáže	50,0000	ks	750,06000	37 503,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	37 503,00
5937	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 32, včetně montáže	54,0000	ks	1 025,46000	55 374,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000	55 374,84
5938	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 40, včetně montáže	70,0000	ks	1 545,98000	108 218,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	108 218,60
5939	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 50, včetně montáže	68,0000	ks	2 170,57000	147 598,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,0000	147 598,76
5940	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	96,0000	ks	3 314,16000	318 159,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	96,0000	318 159,36
5941	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	23,0000	ks	4 117,34000	94 698,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	94 698,82
5942	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	28,0000	ks	5 456,37000	152 778,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	152 778,36
5943	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	12,0000	ks	6 937,07000	83 244,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	83 244,84
5944	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	23,0000	ks	8 658,67000	199 149,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	199 149,41
5945	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	5,0000	ks	11 839,80000	59 199,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	59 199,00
5946	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	22,0000	ks	14 317,09000	314 975,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	314 975,98
5947	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	10,0000	ks	19 761,72000	197 617,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	197 617,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5948	A.1B.4.4.1.06_ Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeten, DN80	1,0000	ks	4 094,12000	4 094,12	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	4 094,12
5949	A.1B.4.4.1.06_ Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeten, DN100	2,0000	ks	5 433,15000	10 866,30	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	10 866,30
5950	A.1B.4.4.1.06_ Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeten, DN150	14,0000	ks	8 635,44000	120 896,16	0,0000	0,00	0,0000	14,0000	120 896,16
5951	A.1B.4.4.1.06_ Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeten, DN200	2,0000	ks	11 818,12000	23 636,24	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	23 636,24
5952	A.1B.4.4.1.06_ Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN8	1,0000	ks	6 532,84000	6 532,84	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	6 532,84
5953	A.1B.4.4.1.06_ Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN1	2,0000	ks	21 495,70000	42 991,40	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	42 991,40
5954	A.1B.4.4.1.06_ Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN1	14,0000	ks	26 620,61000	372 688,54	0,0000	0,00	0,0000	14,0000	372 688,54
5955	A.1B.4.4.1.06_ Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN2	2,0000	ks	30 115,14000	60 230,28	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	60 230,28
5956	A.1B.4.4.1.06_ Filtr závitový DN 15, PN 6, vč. montáže	5,0000	ks	310,07000	1 550,35	0,0000	0,00	0,0000	5,0000	1 550,35
5957	A.1B.4.4.1.06_ Filtr závitový DN 20, PN 6, vč. montáže	7,0000	ks	411,23000	2 878,61	0,0000	0,00	0,0000	7,0000	2 878,61
5958	A.1B.4.4.1.06_ Filtr závitový DN 25, PN 6, vč. montáže	7,0000	ks	548,91000	3 842,37	0,0000	0,00	0,0000	7,0000	3 842,37
5959	A.1B.4.4.1.06_ Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže	7,0000	ks	811,29000	5 679,03	0,0000	0,00	0,0000	7,0000	5 679,03
5960	A.1B.4.4.1.06_ Filtr závitový DN 40, PN 6, vč. montáže	4,0000	ks	1 198,29000	4 793,16	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	4 793,16
5961	A.1B.4.4.1.06_ Filtr závitový DN 50, PN 6, vč. montáže	12,0000	ks	1 755,25000	21 063,00	0,0000	0,00	0,0000	12,0000	21 063,00
5962	A.1B.4.4.1.06_ Filtr přírubový s nerezovým sitem DN 65, PN 6, vč. protipřírub, tě	5,0000	ks	4 637,96000	23 189,80	0,0000	0,00	0,0000	5,0000	23 189,80
5963	A.1B.4.4.1.06_ Filtr přírubový s nerezovým sitem DN 80, PN 6, vč. protipřírub, tě	6,0000	ks	5 851,45000	35 108,70	0,0000	0,00	0,0000	6,0000	35 108,70
5964	A.1B.4.4.1.06_ Filtr přírubový s nerezovým sitem DN 100, PN 6, vč. protipřírub, t	8,0000	ks	8 076,11000	64 608,88	0,0000	0,00	0,0000	8,0000	64 608,88
5965	A.1B.4.4.1.06_ Filtr přírubový s nerezovým sitem DN 125, PN 6, vč. protipřírub, t	2,0000	ks	11 077,25000	22 154,50	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	22 154,50
5966	A.1B.4.4.1.06_ Filtr přírubový s nerezovým sitem DN 150, PN 6, vč. protipřírub, t	5,0000	ks	14 751,26000	73 756,30	0,0000	0,00	0,0000	5,0000	73 756,30
5967	A.1B.4.4.1.06_ Filtr přírubový s nerezovým sitem DN 200, PN 6, vč. protipřírub, t	4,0000	ks	22 958,21000	91 832,84	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	91 832,84
5968	A.1B.4.4.1.06_ Filtr přírubový s nerezovým sitem DN 250, PN 6, vč. protipřírub, t	1,0000	ks	49 565,14000	49 565,14	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	49 565,14
5969	A.1B.4.4.1.06_ Závitový gumový kompenzátor, DN 25, PN 16, vč. montáže	10,0000	ks	1 266,10000	12 661,00	0,0000	0,00	0,0000	10,0000	12 661,00
5970	A.1B.4.4.1.06_ Závitový gumový kompenzátor, DN 40, PN 16, vč. montáže	1,0000	ks	1 793,55000	1 793,55	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	1 793,55
5971	A.1B.4.4.1.06_ Přírubový gumový kompenzátor, DN 50, PN 16, vč.montáže	4,0000	ks	3 937,35000	15 749,40	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	15 749,40
5972	A.1B.4.4.1.06_ Přírubový gumový kompenzátor, DN 65, PN 16, vč.montáže	2,0000	ks	4 672,04000	9 344,08	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	9 344,08
5973	A.1B.4.4.1.06_ Přírubový gumový kompenzátor, DN 80, PN 16, vč.montáže	2,0000	ks	5 760,63000	11 521,26	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	11 521,26
5974	A.1B.4.4.1.06_ Přírubový gumový kompenzátor, DN 100, PN 16, vč.montáže	2,0000	ks	7 391,42000	14 782,84	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	14 782,84
5975	A.1B.4.4.1.06_ Přírubový gumový kompenzátor, DN 125, PN 16, vč.montáže	2,0000	ks	9 750,10000	19 500,20	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	19 500,20
5976	A.1B.4.4.1.06_ Přírubový gumový kompenzátor, DN 150, PN 16, vč.montáže	11,0000	ks	12 301,17000	135 312,87	0,0000	0,00	0,0000	11,0000	135 312,87
5977	A.1B.4.4.1.06_ Přírubový gumový kompenzátor, DN 200, PN 16, vč.montáže	8,0000	ks	17 427,79000	139 422,32	0,0000	0,00	0,0000	8,0000	139 422,32
5978	A.1B.4.4.1.06_ Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. Montáže	5,0000	ks	353,43000	1 767,15	0,0000	0,00	0,0000	5,0000	1 767,15
5979	A.1B.4.4.1.06_ Zpětný ventil, DN 25, PN 16, vč. Montáže	1,0000	ks	563,65000	563,65	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	563,65
5980	A.1B.4.4.1.06_ Zpětný ventil, DN 32, PN 16, vč. Montáže	1,0000	ks	808,69000	808,69	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	808,69
5981	A.1B.4.4.1.06_ Zpětný ventil, DN 40, PN 16, vč. Montáže	4,0000	ks	1 050,02000	4 200,08	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	4 200,08

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5982	A.1B.4.4.1.06	Zpětný ventil, DN 50, PN 16, vč. Montáže	6,0000	ks	1 460,45000	8 762,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	8 762,70
5983	A.1B.4.4.1.06	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 65, PN 16, vč. protipřirub, těsně	2,0000	ks	10 965,08000	21 930,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21 930,16
5984	A.1B.4.4.1.06	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 80, PN 16, vč. protipřirub, těsně	2,0000	ks	12 603,60000	25 207,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	25 207,20
5985	A.1B.4.4.1.06	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 100, PN 16, vč. protipřirub, těsr	3,0000	ks	15 218,16000	45 654,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	45 654,48
5986	A.1B.4.4.1.06	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 125, PN 16, vč. protipřirub, těsr	2,0000	ks	19 022,30000	38 044,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	38 044,60
5987	A.1B.4.4.1.06	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 150, PN 16, vč. protipřirub, těsr	6,0000	ks	22 754,22000	136 525,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	136 525,32
5988	A.1B.4.4.1.06	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 200, PN 16, vč. protipřirub, těsr	6,0000	ks	37 481,08000	224 886,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	224 886,48
5989	A.1B.4.4.1.06	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 250, PN 16, vč. protipřirub, těsr	2,0000	ks	65 148,97000	130 297,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	130 297,94
5990	A.1B.4.4.1.06	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 15 s hadicovou vývodkou a	3 000,0000	ks	287,45000	862 350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 000,0000	862 350,00
5991	A.1B.4.4.1.06	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a	150,0000	ks	369,82000	55 473,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	55 473,00
5992	A.1B.4.4.1.06	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, DN15	3 150,0000	ks	303,06000	954 639,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 150,0000	954 639,00
5993	A.1B.4.4.1.06	Automatický vyvažovací ventil s omezovačem průtoku, DN50, s v	1,0000	ks	6 890,50000	6 890,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 890,50
5994	A.1B.4.4.1.06	Automatický vyvažovací ventil s omezovačem průtoku, DN65, s v	1,0000	ks	31 121,80000	31 121,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 121,80
5995	A.1B.4.4.1.06	Regulátor tlakové difference, DN 15, 5-30 kPa, max. dp=450 kPa, s	2,0000	ks	2 975,34000	5 950,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 950,68
5996	A.1B.4.4.1.06	Regulátor tlakové difference, DN 15, 20-60 kPa, max. dp=450 kPa,	18,0000	ks	2 975,34000	53 556,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	53 556,12
5997	A.1B.4.4.1.06	Regulátor tlakové difference, DN 20, 20-60 kPa, max. dp=450 kPa,	13,0000	ks	3 226,68000	41 946,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	41 946,84
5998	A.1B.4.4.1.06	Regulátor tlakové difference, DN 25, 20-80 kPa, max. dp=450 kPa,	3,0000	ks	3 644,72000	10 934,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 934,16
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult						6 191 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 690,40	
5999	A.1B.4.4.1.07	Podlahové vytápění Atrium LF, systém pro velké plochy, aktivace	575,0000	m2	4 799,76000	2 759 862,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	575,0000	2 759 862,00
6000	A.1B.4.4.1.07	Podlahové vytápění Atrium FaF, systém pro velké plochy, aktivaci	715,0000	m2	4 799,76000	3 431 828,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	715,0000	3 431 828,40
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult						1 138 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 563,66	
6001	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 2,3m2; Topná roho	1,0000	ks	3 213,26000	3 213,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 213,26
6002	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 2,8m2; Topná roho	2,0000	ks	3 835,68000	7 671,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 671,36
6003	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 3,6m2; Topná roho	3,0000	ks	4 754,34000	14 263,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	14 263,02
6004	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 5,1m2; Topná roho	10,0000	ks	6 505,48000	65 054,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	65 054,80
6005	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 5,8m2; Topná roho	6,0000	ks	7 205,32000	43 231,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	43 231,92
6006	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 7,0m2; Topná roho	8,0000	ks	8 737,11000	69 896,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	69 896,88
6007	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 10,3m2; Topná roh	5,0000	ks	12 448,93000	62 244,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	62 244,65
6008	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 12,5m2; Topná roh	4,0000	ks	14 714,11000	58 856,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	58 856,44
6009	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 15,0m2; Topná roh	20,0000	ks	17 938,72000	358 774,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	358 774,40
6010	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 22,5m2; Topná roh	15,0000	ks	27 668,30000	415 024,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	415 024,50
6011	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 2,2m2; Topná roho	2,0000	ks	4 019,41000	8 038,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 038,82
6012	A.1B.4.4.1.08	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 4,7m2; Topná roho	1,0000	ks	8 583,31000	8 583,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 583,31

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
6013	A.1B.4.4.1.08_	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 5,6m2; Topná roho	2,0000	ks	10 135,75000	20 271,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 271,50
6014	A.1B.4.4.1.08_	Elekrická topná rohož pro podlahové vytápění 1,6m2; Topná roho	1,0000	ks	3 438,80000	3 438,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 438,80
A.1B.4.4.1.0 Budova fakult					36 549,42		0,00		0,00		36 549,42	
6015	A.1B.4.4.1.09_	Elektrický odporový kabel s příložným termostatem 12W/m, L=1m	9,0000	ks	1 724,82000	15 523,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	15 523,38
6016	A.1B.4.4.1.09_	Elektrický odporový kabel s příložným termostatem 12W/m, L=10m	6,0000	ks	3 504,34000	21 026,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	21 026,04
A.1B.4.4.1.1 Budova fakult					2 868 378,80		0,00		0,00		2 868 378,80	
6017	A.1B.4.4.1.10_	Vzduchová clona pro garážový vjezd, do 5m, vodní ohřev <80°C, L=2m - vč.	4,0000	ks	303 745,89000	1 214 983,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 214 983,56
6018	A.1B.4.4.1.10_	Vzduchová clona pro garážový vjezd, do 3,5m, vodní ohřev <80°C, L=2m - vč.	3,0000	ks	236 199,32000	708 597,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	708 597,96
6019	A.1B.4.4.1.10_	Dveřní vzduchová clona, do 3,5m, vodní ohřev <80°C, L=2m - vč.	4,0000	ks	236 199,32000	944 797,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	944 797,28
A.1B.4.4.1.1 Budova fakult					1 045 960,46		0,00		0,00		1 045 960,46	
6020	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 15, Qp= 2,5	6,0000	ks	12 722,16000	76 332,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	76 332,96
6021	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 15, Qp= 2,5	1,0000	ks	12 722,16000	12 722,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 722,16
6022	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 20, Qp= 6,0	1,0000	ks	13 636,65000	13 636,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 636,65
6023	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 25, Qp= 40	1,0000	ks	22 326,06000	22 326,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 326,06
6024	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 25, Qp= 40	1,0000	ks	22 326,06000	22 326,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 326,06
6025	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 50, Qp= 1	1,0000	ks	43 345,21000	43 345,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 345,21
6026	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 80, Qp= 2	1,0000	ks	68 824,79000	68 824,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 824,79
6027	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 20, Qp= 1,5	1,0000	ks	18 565,80000	18 565,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 565,80
6028	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 20, Qp= 2,5	5,0000	ks	18 726,82000	93 634,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	93 634,10
6029	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 25, Qp= 6,0	1,0000	ks	22 944,68000	22 944,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 944,68
6030	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 80, Qp= 40	1,0000	ks	53 957,89000	53 957,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 957,89
6031	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 150, Qp= 1	5,0000	ks	89 411,15000	447 055,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	447 055,75
6032	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 200, Qp= 2	1,0000	ks	150 288,35000	150 288,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	150 288,35
A.1B.4.4.1.9 Budova fakult					6 621 430,49		0,00		0,00		6 621 430,49	
6033	A.1B.4.4.1.98_	Pomocné ocelové konstrukce Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	2 038 929,04000	2 038 929,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 038 929,04
6034	A.1B.4.4.1.98_	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN Podl	1,0000	kpl	2 352 610,43000	2 352 610,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 352 610,43
6035	A.1B.4.4.1.98_	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky	1,0000	kpl	92 898,59000	92 898,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 898,59
6036	A.1B.4.4.1.98_	Jemné zaregulování systému Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	346 180,63000	346 180,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	346 180,63
6037	A.1B.4.4.1.98_	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu Podrobný popis	1,0000	kpl	538 037,69000	538 037,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	538 037,69
6038	A.1B.4.4.1.98_	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou Podrobný	1,0000	kpl	245 149,07000	245 149,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	245 149,07
6039	A.1B.4.4.1.98_	Štítky a popisy potrubí a zařízení Podrobný popis je obsažen v čá	1,0000	kpl	30 862,98000	30 862,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 862,98
6040	A.1B.4.4.1.98_	Zaškolení obsluhy Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	20 644,13000	20 644,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 644,13
6041	A.1B.4.4.1.98_	Kotevní materiál Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	428 604,59000	428 604,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	428 604,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
6042	A.1B.4.4.1.98_	Montážní materiál	Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	527 513,34000	527 513,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	527 513,34
A.1B.4.4.02 Zařízení pro chlazení						150 251 395,42		0,00		0,00		150 251 395,42	
A.1B.4.4.2.0 Budova fakult						36 894 491,84		0,00		0,00		36 894 491,84	
6043	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;		760,0000	m	456,37000	346 841,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	760,0000	346 841,20
6044	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;		5 030,0000	m	480,79000	2 418 373,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 030,0000	2 418 373,70
6045	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;		2 800,0000	m	588,18000	1 646 904,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 800,0000	1 646 904,00
6046	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;		2 940,0000	m	705,60000	2 074 464,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 940,0000	2 074 464,00
6047	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;		2 505,0000	m	802,67000	2 010 688,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 505,0000	2 010 688,35
6048	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;		3 215,0000	m	1 009,66000	3 246 056,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 215,0000	3 246 056,90
6049	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI		2 980,0000	m	1 171,47000	3 490 980,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 980,0000	3 490 980,60
6050	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI		1 415,0000	m	1 415,22000	2 002 536,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 415,0000	2 002 536,30
6051	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI		570,0000	m	1 814,46000	1 034 242,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	570,0000	1 034 242,20
6052	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI		1 175,0000	m	2 187,30000	2 570 077,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 175,0000	2 570 077,50
6053	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI		1 275,0000	m	2 620,03000	3 340 538,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 275,0000	3 340 538,25
6054	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI		372,0000	m	4 344,51000	1 616 157,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	372,0000	1 616 157,72
6055	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI		472,0000	m	6 897,37000	3 255 558,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	472,0000	3 255 558,64
6056	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI		47,0000	m	8 973,58000	421 758,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	421 758,26
6057	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek svařovaných nerezových EN ČSN ISO 1127, nízk		17,0000	m	806,20000	13 705,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	13 705,40
6058	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek svařovaných nerezových EN ČSN ISO 1127, nízk		37,0000	m	1 002,35000	37 086,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	37 086,95
6059	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek svařovaných nerezových EN ČSN ISO 1127, nízk		11,0000	m	1 404,60000	15 450,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	15 450,60
6060	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek svařovaných nerezových EN ČSN ISO 1127, nízk		24,0000	m	2 282,82000	54 787,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	54 787,68
6061	A.1B.4.4.2.01_	Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř		120,0000	ks	697,07000	83 648,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	83 648,40
6062	A.1B.4.4.2.01_	Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř		42,0000	ks	1 062,40000	44 620,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	44 620,80
6063	A.1B.4.4.2.01_	Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř		852,0000	ks	960,34000	818 209,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	852,0000	818 209,68
6064	A.1B.4.4.2.01_	Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř		1 052,0000	ks	1 454,17000	1 529 786,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 052,0000	1 529 786,84
6065	A.1B.4.4.2.01_	Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř		605,0000	ks	1 270,85000	768 864,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	605,0000	768 864,25
6066	A.1B.4.4.2.01_	Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř		234,0000	ks	1 888,32000	441 866,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	234,0000	441 866,88
6067	A.1B.4.4.2.01_	Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř		38,0000	ks	2 296,48000	87 266,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	87 266,24
6068	A.1B.4.4.2.01_	Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř		10,0000	ks	3 253,41000	32 534,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	32 534,10
6069	A.1B.4.4.2.01_	Předizolované CU potrubí; 6 mmo		1 020,0000	m	630,16000	642 763,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 020,0000	642 763,20
6070	A.1B.4.4.2.01_	Předizolované CU potrubí; 10 mmo		1 942,0000	m	696,74000	1 353 069,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 942,0000	1 353 069,08
6071	A.1B.4.4.2.01_	Předizolované CU potrubí; 12 mmo		196,0000	m	761,77000	149 306,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	196,0000	149 306,92
6072	A.1B.4.4.2.01_	Předizolované CU potrubí; 16 mmo		1 275,0000	m	805,12000	1 026 528,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 275,0000	1 026 528,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6073	A.1B.4.4.2.01_	Měděné potrubí pro vedení chladiva; 32 mmo, vč. polyethylenové	160,0000 m	1 998,87000	319 819,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	319 819,20
A.1B.4.4.2.0 Budova fakult				22 800 112,97		0,00		0,00		22 800 112,97	
6074	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	760,0000 m	328,71000	249 819,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	760,0000	249 819,60
6075	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	5 047,0000 m	352,24000	1 777 755,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 047,0000	1 777 755,28
6076	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	2 837,0000 m	380,26000	1 078 797,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 837,0000	1 078 797,62
6077	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	2 741,0000 m	439,57000	1 204 861,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 741,0000	1 204 861,37
6078	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	2 183,0000 m	487,72000	1 064 692,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 183,0000	1 064 692,76
6079	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	2 554,0000 m	577,06000	1 473 811,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 554,0000	1 473 811,24
6080	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	23,0000 m	1 166,50000	26 829,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	26 829,50
6081	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	20,0000 m	1 189,41000	23 788,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	23 788,20
6082	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	431,0000 m	1 350,13000	581 906,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	431,0000	581 906,03
6083	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	161,0000 m	1 781,18000	286 769,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	161,0000	286 769,98
6084	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	125,0000 m	2 227,24000	278 405,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125,0000	278 405,00
6085	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	2 020,0000 m	689,93000	1 393 658,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 020,0000	1 393 658,60
6086	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	980,0000 m	921,86000	903 422,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	980,0000	903 422,80
6087	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	509,0000 m	1 199,01000	610 296,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	509,0000	610 296,09
6088	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	1 030,0000 m	1 209,54000	1 245 826,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 030,0000	1 245 826,20
6089	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	783,0000 m	1 360,96000	1 065 631,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	783,0000	1 065 631,68
6090	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	178,0000 m	1 875,62000	333 860,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	178,0000	333 860,36
6091	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	171,0000 m	2 227,24000	380 858,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	171,0000	380 858,04
6092	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	7,0000 m	2 529,63000	17 707,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	17 707,41
6093	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	210,0000 m	1 156,59000	242 883,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210,0000	242 883,90
6094	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	322,0000 m	1 251,50000	402 983,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	322,0000	402 983,00
6095	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	685,0000 m	1 434,35000	982 529,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	685,0000	982 529,75
6096	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	960,0000 m	1 671,87000	1 604 995,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	960,0000	1 604 995,20
6097	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	435,0000 m	2 114,22000	919 685,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	435,0000	919 685,70
6098	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	38,0000 m	2 539,54000	96 502,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	96 502,52
6099	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	125,0000 m	2 744,84000	343 105,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125,0000	343 105,00
6100	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	61,0000 m	3 098,94000	189 035,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,0000	189 035,34
6101	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	33,0000 m	4 079,64000	134 628,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	134 628,12
6102	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	176,0000 m	4 861,23000	855 576,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	176,0000	855 576,48
6103	A.1B.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	40,0000 m	6 809,93000	272 397,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	272 397,20
6104	A.1B.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	17 250,0000 m	60,90000	1 050 525,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 250,0000	1 050 525,00

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
6105	A.1B.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	6 140,0000	m	134,08000	823 251,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 140,0000	823 251,20
6106	A.1B.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	2 166,0000	m	208,60000	451 827,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 166,0000	451 827,60
6107	A.1B.4.4.2.02_	Požární ucpávky - Protipožární tmel; Kartuše 310ml	230,0000	ks	1 876,04000	431 489,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	230,0000	431 489,20
A.1B.4.4.2.0		Budova fakult			31 772 479,05		0,00		0,00		31 772 479,05	
6108	A.1B.4.4.2.03_	Vzduchem chlazený komplektní chiller 2 chladivové okruhy/ 2 šro	1,0000	ks	5 431 738,45000	5 431 738,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 431 738,45
6109	A.1B.4.4.2.03_	Vzduchem chlazený komplektní chiller 2 chladivové okruhy/ 2 šro	1,0000	ks	5 431 738,45000	5 431 738,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 431 738,45
6110	A.1B.4.4.2.03_	Vzduchem chlazený komplektní chiller 2 chladivové okruhy/ 2 šro	1,0000	ks	5 380 128,12000	5 380 128,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 380 128,12
6111	A.1B.4.4.2.03_	Suchý chladič s regulací axiálních ventilátorů(ventilátory s EC m	1,0000	ks	1 954 414,03000	1 954 414,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 954 414,03
6112	A.1B.4.4.2.03_	Expanzní a odplyňovací automat pro chlazení; Řídící jednotka čer	1,0000	ks	172 341,34000	172 341,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172 341,34
6113	A.1B.4.4.2.03_	Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu. Výška (mm	1,0000	ks	105 719,63000	105 719,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 719,63
6114	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chl	1,0000	ks	5 193,55000	5 193,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 193,55
6115	A.1B.4.4.2.03_	Kulový kohout MK 3/4; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	1,0000	ks	1 636,41000	1 636,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 636,41
6116	A.1B.4.4.2.03_	Expanzní a odplyňovací automat pro chlazení;Řídící jednotka čer	1,0000	ks	141 687,90000	141 687,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	141 687,90
6117	A.1B.4.4.2.03_	Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu. Výška (mm	1,0000	ks	105 719,63000	105 719,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 719,63
6118	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	1,0000	ks	5 577,53000	5 577,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 577,53
6119	A.1B.4.4.2.03_	Kulový kohout MK 1, Uzavírací kulový kohout se zajištěním v ote	1,0000	ks	2 223,53000	2 223,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 223,53
6120	A.1B.4.4.2.03_	Rozdělovač pro chlazení DN 500, kompletní se všemi hrdly a nátr	1,0000	ks	239 073,09000	239 073,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	239 073,09
6121	A.1B.4.4.2.03_	Sběrač pro chlazení DN 500, kompletní se všemi hrdly a nátrubky	1,0000	ks	239 073,09000	239 073,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	239 073,09
6122	A.1B.4.4.2.03_	Rozdělovač pro chlazení DN 400, kompletní se všemi hrdly a nátr	1,0000	ks	170 598,05000	170 598,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	170 598,05
6123	A.1B.4.4.2.03_	Sběrač pro chlazení DN 400, kompletní se všemi hrdly a nátrubky	1,0000	ks	170 598,05000	170 598,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	170 598,05
6124	A.1B.4.4.2.03_	Akumulační nádrž, Zásobník z uhlíkové oceli pro kapaliny a plyny	1,0000	ks	371 177,98000	371 177,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	371 177,98
6125	A.1B.4.4.2.03_	Akumulační nádrž, Zásobník z uhlíkové oceli pro kapaliny a plyny	1,0000	ks	382 347,49000	382 347,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	382 347,49
6126	A.1B.4.4.2.03_	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: v	1,0000	ks	369 335,49000	369 335,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	369 335,49
6127	A.1B.4.4.2.03_	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: M	1,0000	ks	1 107 515,98000	1 107 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 107 515,98
6128	A.1B.4.4.2.03_	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: M	1,0000	ks	1 070 505,18000	1 070 505,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 070 505,18
6129	A.1B.4.4.2.03_	Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pr	1,0000	ks	243 452,09000	243 452,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	243 452,09
6130	A.1B.4.4.2.03_	Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pr	1,0000	ks	383 319,60000	383 319,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	383 319,60
6131	A.1B.4.4.2.03_	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně šr	28,0000	ks	1 353,04000	37 885,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	37 885,12
6132	A.1B.4.4.2.03_	Pojistný ventil 1" x 1.1/4" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně šr	5,0000	ks	3 025,11000	15 125,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	15 125,55
6133	A.1B.4.4.2.03_	Pojistný ventil 1.1/4" x 1.1/2" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně	3,0000	ks	7 853,87000	23 561,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	23 561,61
6134	A.1B.4.4.2.03_	Vzduchem chlazený kompaktní chiller pro technologické chlazení	1,0000	ks	476 239,48000	476 239,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	476 239,48
6135	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba 8l, pro uzavřené topné a chladicí soust	1,0000	ks	3 282,93000	3 282,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 282,93
6136	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba 12l, pro uzavřené topné a chladicí sous	8,0000	ks	3 403,70000	27 229,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	27 229,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
6137	A.1B.4.4.2.03_ Tlaková expanzní nádoba 25l, pro uzavřené topné a chladicí soustavy	13,0000	ks	3 886,77000	50 528,01	0,0000	0,00	0,0000	13,0000 50 528,01
6138	A.1B.4.4.2.03_ Tlaková expanzní nádoba 35l, pro uzavřené topné a chladicí soustavy	3,0000	ks	18 949,76000	56 849,28	0,0000	0,00	0,0000	3,0000 56 849,28
6139	A.1B.4.4.2.03_ Kulový kohout MK 3/4; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	25,0000	ks	1 636,41000	40 910,25	0,0000	0,00	0,0000	25,0000 40 910,25
6140	A.1B.4.4.2.03_ Naplnění okruhů upravenou vodou	70,0000	m3	30 966,20000	2 167 634,00	0,0000	0,00	0,0000	70,0000 2 167 634,00
6141	A.1B.4.4.2.03_ Naplnění okruhů MPG 33%	65,0000	m3	74 834,98000	4 864 273,70	0,0000	0,00	0,0000	65,0000 4 864 273,70
6142	A.1B.4.4.2.03_ Naplnění okruhů MPG 33% (ZZT)	7,0000	m3	74 834,98000	523 844,86	0,0000	0,00	0,0000	7,0000 523 844,86
A.1B.4.4.2.0 Budova fakult				15 917 376,86		0,00		0,00	15 917 376,86
6143	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tlak	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 36 156,13
6144	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 54 839,59
6145	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tlak	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 36 156,13
6146	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 54 839,59
6147	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní podstropní jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustick	1,0000	ks	71 075,17000	71 075,17	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 71 075,17
6148	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	1,0000	ks	120 412,06000	120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 120 412,06
6149	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tlak	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 32 680,18
6150	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 41 051,89
6151	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tlak	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 36 156,13
6152	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 54 839,59
6153	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tlak	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 32 680,18
6154	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 41 051,89
6155	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní podstropní jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustick	1,0000	ks	71 075,17000	71 075,17	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 71 075,17
6156	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	1,0000	ks	120 412,06000	120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 120 412,06
6157	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tlak	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 36 156,13
6158	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 54 839,59
6159	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tlak	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 36 156,13
6160	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 54 839,59
6161	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=6,8 kW, Qut=7,5 kW - akustický tlak	1,0000	ks	37 606,90000	37 606,90	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 37 606,90
6162	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	82 718,46000	82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 82 718,46
6163	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tlak	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 36 156,13
6164	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 54 839,59
6165	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 54 839,59
6166	A.1B.4.4.2.04_ Chladicí jednotky na principu přímého výparu pro chlazení rozva	1,0000	ks	1 261 535,03000	1 261 535,03	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 1 261 535,03
6167	A.1B.4.4.2.04_ Chladicí jednotky na principu přímého výparu pro chlazení rozva	1,0000	ks	1 175 647,19000	1 175 647,19	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 1 175 647,19
6168	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní vzduchem chlazený kondenzátor pro chladicí jednotku	2,0000	ks	248 542,45000	497 084,90	0,0000	0,00	0,0000	2,0000 497 084,90

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6169	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vodou chlazené jednotky pro chlazení rozvaděčů datového centr:</u>	1,0000	ks	876 795,51000	876 795,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	876 795,51
6170	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vodou chlazené jednotky pro chlazení rozvaděčů datového centr:</u>	1,0000	ks	789 983,32000	789 983,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	789 983,32
6171	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6172	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6173	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6174	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6175	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6176	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6177	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6178	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6179	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6180	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6181	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6182	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6183	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6184	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6185	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6186	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=6,8 kW, Qut=7,5 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	37 606,90000	37 606,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 606,90
6187	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	82 718,46000	82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 718,46
6188	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6189	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6190	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6191	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6192	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6193	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6194	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 515,97
6195	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c</u>	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	110 654,61
6196	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 515,97
6197	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c</u>	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	110 654,61
6198	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 680,18
6199	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 051,89
6200	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6201	A.1B.4.4.2.04_ <u>Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d</u>	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6202	A.1B.4.4.2.04_ <u>Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla</u>	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 680,18

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6203	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 051,89
6204	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 680,18
6205	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 051,89
6206	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 680,18
6207	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 051,89
6208	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 680,18
6209	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 051,89
6210	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6211	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6212	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,0 kW, Qut=6,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	44 817,38000	44 817,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 817,38
6213	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 5,0 kW - akustický tlak 49 dB(A), max. d	1,0000	ks	68 309,88000	68 309,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 309,88
6214	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,0 kW, Qut=6,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	44 817,38000	44 817,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 817,38
6215	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 5,0 kW - akustický tlak 49 dB(A), max. d	1,0000	ks	68 309,88000	68 309,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 309,88
6216	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	1,0000	ks	81 857,60000	81 857,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	81 857,60
6217	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	1,0000	ks	120 412,06000	120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 412,06
6218	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	1,0000	ks	81 857,60000	81 857,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	81 857,60
6219	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	1,0000	ks	120 412,06000	120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 412,06
6220	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kazetová jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	2,0000	ks	69 635,24000	139 270,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	139 270,48
6221	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	2,0000	ks	82 718,46000	165 436,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	165 436,92
6222	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6223	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6224	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6225	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6226	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 515,97
6227	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	110 654,61
6228	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kanálová jednotka Qch=3,4 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	47 991,41000	47 991,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 991,41
6229	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6230	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kanálová jednotka Qch=3,4 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	47 991,41000	47 991,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 991,41
6231	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6232	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=6,8 kW, Qut=7,5 kW - akustický tla	1,0000	ks	37 606,90000	37 606,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 606,90
6233	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	82 718,46000	82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 718,46
6234	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 515,97
6235	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	110 654,61
6236	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 515,97

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
6237	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	110 654,61
6238	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	39 515,97
6239	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	110 654,61
6240	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	39 515,97
6241	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	110 654,61
6242	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	32 680,18
6243	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	41 051,89
6244	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	39 515,97
6245	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	110 654,61
6246	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	2,0000	ks	39 515,97000	79 031,94	0,0000	0,00	79 031,94
6247	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	2,0000	ks	82 718,46000	165 436,92	0,0000	0,00	165 436,92
6248	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=6,8 kW, Qut=7,5 kW - akustický tla	1,0000	ks	37 606,90000	37 606,90	0,0000	0,00	37 606,90
6249	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	36 156,13
6250	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	54 839,59
6251	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	36 156,13
6252	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	54 839,59
6253	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=6,8 kW, Qut=7,5 kW - akustický tla	1,0000	ks	37 606,90000	37 606,90	0,0000	0,00	37 606,90
6254	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	82 718,46000	82 718,46	0,0000	0,00	82 718,46
6255	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=6,8 kW, Qut=7,5 kW - akustický tla	2,0000	ks	40 641,59000	81 283,18	0,0000	0,00	81 283,18
6256	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 14,0 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. č	1,0000	ks	134 877,92000	134 877,92	0,0000	0,00	134 877,92
6257	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	2,0000	ks	81 857,60000	163 715,20	0,0000	0,00	163 715,20
6258	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	2,0000	ks	110 654,61000	221 309,22	0,0000	0,00	221 309,22
6259	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	2,0000	ks	81 857,60000	163 715,20	0,0000	0,00	163 715,20
6260	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	2,0000	ks	110 654,61000	221 309,22	0,0000	0,00	221 309,22
6261	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	2,0000	ks	81 857,60000	163 715,20	0,0000	0,00	163 715,20
6262	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. č	2,0000	ks	120 412,06000	240 824,12	0,0000	0,00	240 824,12
6263	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	2,0000	ks	81 857,60000	163 715,20	0,0000	0,00	163 715,20
6264	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. č	2,0000	ks	120 412,06000	240 824,12	0,0000	0,00	240 824,12
6265	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	39 515,97
6266	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	82 718,46000	82 718,46	0,0000	0,00	82 718,46
6267	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	39 515,97
6268	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	110 654,61
6269	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	1,0000	ks	39 515,97000	39 515,97	0,0000	0,00	39 515,97
6270	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	1,0000	ks	110 654,61000	110 654,61	0,0000	0,00	110 654,61

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6271	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6272	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6273	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	2,0000	ks	39 515,97000	79 031,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	79 031,94
6274	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	2,0000	ks	110 654,61000	221 309,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	221 309,22
6275	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	3,0000	ks	81 857,60000	245 572,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	245 572,80
6276	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	3,0000	ks	120 412,06000	361 236,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	361 236,18
6277	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
6278	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
6279	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí m	2,0000	ks	180 841,05000	361 682,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	361 682,10
6280	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí n	2,0000	ks	180 841,05000	361 682,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	361 682,10
6281	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí m	2,0000	ks	180 841,05000	361 682,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	361 682,10
6282	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí n	2,0000	ks	180 841,05000	361 682,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	361 682,10
6283	A.1B.4.4.2.04_ Vnitřní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí m	1,0000	ks	186 137,82000	186 137,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	186 137,82
6284	A.1B.4.4.2.04_ Venkovní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí n	1,0000	ks	186 137,82000	186 137,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	186 137,82
A.1B.4.4.2.0 Budova fakult				5 771 999,97		0,00		0,00		5 771 999,97	
6285	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	1,0000	ks	111 013,66000	111 013,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 013,66
6286	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	1,0000	ks	206 696,48000	206 696,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	206 696,48
6287	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	1,0000	ks	206 696,48000	206 696,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	206 696,48
6288	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	1,0000	ks	206 696,48000	206 696,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	206 696,48
6289	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl	1,0000	ks	182 555,12000	182 555,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	182 555,12
6290	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl	1,0000	ks	182 555,12000	182 555,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	182 555,12
6291	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl	1,0000	ks	182 555,12000	182 555,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	182 555,12
6292	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro suchý ch	1,0000	ks	51 813,71000	51 813,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 813,71
6293	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, možnost připojení externího frek	1,0000	ks	287 442,20000	287 442,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	287 442,20
6294	A.1B.4.4.2.05_ Externí frekvenční měnič pro oběhové čerpadlo CH.O.Č.07, včetn	1,0000	ks	69 649,63000	69 649,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 649,63
6295	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro deskový	1,0000	ks	193 183,81000	193 183,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	193 183,81
6296	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro deskový	1,0000	ks	193 183,81000	193 183,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	193 183,81
6297	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	260 304,46000	260 304,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	260 304,46
6298	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	260 304,46000	260 304,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	260 304,46
6299	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	108 962,42000	108 962,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	108 962,42
6300	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	108 962,42000	108 962,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	108 962,42
6301	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	204 552,86000	204 552,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	204 552,86
6302	A.1B.4.4.2.05_ Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	204 552,86000	204 552,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	204 552,86

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6303	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	185 258,99000	185 258,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	185 258,99	
6304	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	185 258,99000	185 258,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	185 258,99	
6305	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	115 785,70000	115 785,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	115 785,70	
6306	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	2,0000	ks	86 666,08000	173 332,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	173 332,16	
6307	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	2,0000	ks	86 666,08000	173 332,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	173 332,16	
6308	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	79 513,54000	79 513,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 513,54	
6309	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	79 513,54000	79 513,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 513,54	
6310	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	79 548,01000	79 548,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 548,01	
6311	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	79 548,01000	79 548,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 548,01	
6312	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	79 513,54000	79 513,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 513,54	
6313	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	79 513,54000	79 513,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 513,54	
6314	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	86 666,08000	86 666,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 666,08	
6315	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	94 302,67000	94 302,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	94 302,67	
6316	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	86 666,08000	86 666,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 666,08	
6317	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	86 666,08000	86 666,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 666,08	
6318	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	86 666,08000	86 666,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 666,08	
6319	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	86 666,08000	86 666,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 666,08	
6320	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	86 666,08000	86 666,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 666,08	
6321	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	79 513,54000	79 513,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 513,54	
6322	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	86 666,08000	86 666,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 666,08	
6323	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	94 302,67000	94 302,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	94 302,67	
6324	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	94 302,67000	94 302,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	94 302,67	
6325	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	95 801,52000	95 801,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	95 801,52	
6326	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	95 801,52000	95 801,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	95 801,52	
6327	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné зі	1,0000	ks	79 513,54000	79 513,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 513,54	
A.1B.4.4.2.0 Budova fakult						24 618 595,29	0,00	0,00	0,00	24 618 595,29			
6328	A.1B.4.4.2.06_	Teploměr -30 - +50°C, vč. návarku, jímky a montáže	233,0000	ks	2 263,11000	527 304,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	233,0000	527 304,63	
6329	A.1B.4.4.2.06_	Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže	62,0000	ks	2 908,24000	180 310,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	180 310,88	
6330	A.1B.4.4.2.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 10 s vnitřním závitem, s měi	1,0000	ks	1 587,64000	1 587,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 587,64	
6331	A.1B.4.4.2.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měi	4,0000	ks	1 590,22000	6 360,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	6 360,88	
6332	A.1B.4.4.2.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 s vnitřním závitem, s měi	19,0000	ks	1 834,59000	34 857,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	34 857,21	
6333	A.1B.4.4.2.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem, s měi	6,0000	ks	1 985,09000	11 910,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	11 910,54	
6334	A.1B.4.4.2.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 32 s vnitřním závitem, s měi	7,0000	ks	2 476,62000	17 336,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	17 336,34	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6335	A.1B.4.4.2.06_ Ruční závitový vyvažovací ventil DN 40 s vnitřním závitem, s měi	10,0000	ks	3 129,81000	31 298,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	31 298,10
6336	A.1B.4.4.2.06_ Ruční závitový vyvažovací ventil DN 50 s vnitřním závitem, s měi	6,0000	ks	3 736,28000	22 417,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	22 417,68
6337	A.1B.4.4.2.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 65, PN 16 s měřicími konc	23,0000	ks	10 734,59000	246 895,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	246 895,57
6338	A.1B.4.4.2.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 80, PN 16 s měřicími konc	13,0000	ks	17 440,70000	226 729,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	226 729,10
6339	A.1B.4.4.2.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 100, PN 16 s měřicími konc	1,0000	ks	23 723,18000	23 723,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 723,18
6340	A.1B.4.4.2.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 125, PN 16 s měřicími konc	1,0000	ks	29 577,85000	29 577,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 577,85
6341	A.1B.4.4.2.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 150, PN 16 s měřicími konc	6,0000	ks	35 950,41000	215 702,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	215 702,46
6342	A.1B.4.4.2.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 200, PN 16 s měřicími konc	7,0000	ks	61 798,80000	432 591,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	432 591,60
6343	A.1B.4.4.2.06_ Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 250, PN 16 s měřicími konc	3,0000	ks	98 132,37000	294 397,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	294 397,11
6344	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=1	1,0000	ks	2 787,06000	2 787,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 787,06
6345	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=1	1,0000	ks	2 787,06000	2 787,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 787,06
6346	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=2	13,0000	ks	2 787,06000	36 231,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	36 231,78
6347	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 25, Kvs=6	6,0000	ks	3 122,06000	18 732,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	18 732,36
6348	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 25, Kvs=1	6,0000	ks	3 191,74000	19 150,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	19 150,44
6349	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 32, Kvs=1	5,0000	ks	6 007,03000	30 035,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	30 035,15
6350	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 40, Kvs=2	3,0000	ks	8 091,36000	24 274,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	24 274,08
6351	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 50, Kvs=4	4,0000	ks	8 967,24000	35 868,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	35 868,96
6352	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 65, Kvs=6	1,0000	ks	14 098,29000	14 098,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 098,29
6353	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 200, Kvs=	1,0000	ks	129 136,09000	129 136,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	129 136,09
6354	A.1B.4.4.2.06_ 3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 250, Kvs=	1,0000	ks	507 621,48000	507 621,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	507 621,48
6355	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(2,5) rozsah pr	23,0000	ks	1 917,43000	44 100,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	44 100,89
6356	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(5,0) rozsah pr	131,0000	ks	1 959,23000	256 659,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	131,0000	256 659,13
6357	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 15(2,5) rozsah pr	881,0000	ks	2 067,10000	1 821 115,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	881,0000	1 821 115,10
6358	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 15(5,0) rozsah pr	433,0000	ks	2 170,83000	939 969,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	433,0000	939 969,39
6359	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 20(5,0) rozsah pr	1,0000	ks	2 396,63000	2 396,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 396,63
6360	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 20(5,5) rozsah pr	6,0000	ks	2 813,12000	16 878,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	16 878,72
6361	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 25(5,5) rozsah pr	7,0000	ks	3 510,17000	24 571,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	24 571,19
6362	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 32(5,5) rozsah pr	2,0000	ks	4 288,15000	8 576,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 576,30
6363	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 40(15) rozsah pr	22,0000	ks	10 298,48000	226 566,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	226 566,56
6364	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 50 LF rozsah prů	2,0000	ks	24 011,14000	48 022,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	48 022,28
6365	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 50 HF rozsah prů	1,0000	ks	26 136,97000	26 136,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 136,97
6366	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 80 LF rozsah prů	2,0000	ks	33 897,69000	67 795,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	67 795,38
6367	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 65 HF rozsah prů	1,0000	ks	37 013,66000	37 013,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 013,66
6368	A.1B.4.4.2.06_ Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 100 HF rozsah pr	3,0000	ks	58 380,55000	175 141,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	175 141,65

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč					
6369	A.1B.4.4.2.06_	6cestný ventil pro change-over systémy, různá nastavení regulac	2,0000	ks	4 946,44000	9 892,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 892,88
6370	A.1B.4.4.2.06_	Termoelektrický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační v	1 462,0000	ks	500,62000	731 906,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 462,0000	731 906,44
6371	A.1B.4.4.2.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	22,0000	ks	2 264,15000	49 811,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	49 811,30
6372	A.1B.4.4.2.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	22,0000	ks	5 181,16000	113 985,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	113 985,52
6373	A.1B.4.4.2.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	9,0000	ks	7 105,71000	63 951,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	63 951,39
6374	A.1B.4.4.2.06_	Elektromotorický pohon pro 6cestné regulační ventily DN 15; 24 \	2,0000	ks	3 659,17000	7 318,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 318,34
6375	A.1B.4.4.2.06_	Elektromechanické pohony pro 3-RV směšovací 0-10V, 24V, vč. v	40,0000	ks	10 097,86000	403 914,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	403 914,40
6376	A.1B.4.4.2.06_	Elektromotorický pohon pro 3cestný regulační ventil DN200, vč. i	2,0000	ks	55 717,42000	111 434,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	111 434,84
6377	A.1B.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 15, včetně montáže	158,0000	ks	711,95000	112 488,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	158,0000	112 488,10
6378	A.1B.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 20, včetně montáže	1 930,0000	ks	894,58000	1 726 539,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 930,0000	1 726 539,40
6379	A.1B.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 25, včetně montáže	846,0000	ks	1 140,39000	964 769,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	846,0000	964 769,94
6380	A.1B.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 32, včetně montáže	91,0000	ks	1 486,70000	135 289,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,0000	135 289,70
6381	A.1B.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 40, včetně montáže	48,0000	ks	2 064,82000	99 111,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000	99 111,36
6382	A.1B.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 50, včetně montáže	88,0000	ks	2 758,61000	242 757,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000	242 757,68
6383	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	127,0000	ks	4 527,41000	574 981,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	127,0000	574 981,07
6384	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	58,0000	ks	5 727,74000	332 208,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,0000	332 208,92
6385	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	30,0000	ks	7 337,41000	220 122,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	220 122,30
6386	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	17,0000	ks	9 202,10000	156 435,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	156 435,70
6387	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	250,0000	ks	11 358,61000	2 839 652,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	2 839 652,50
6388	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	2,0000	ks	15 402,15000	30 804,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	30 804,30
6389	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	1,0000	ks	22 067,00000	22 067,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 067,00
6390	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	4,0000	ks	12 863,57000	51 454,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	51 454,28
6391	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	42,0000	ks	17 879,44000	750 936,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	750 936,48
6392	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	22,0000	ks	24 301,21000	534 626,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	534 626,62
6393	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	1,0000	ks	35 894,34000	35 894,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 894,34
6394	A.1B.4.4.2.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN150	12,0000	ks	11 335,38000	136 024,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	136 024,56
6395	A.1B.4.4.2.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN200	5,0000	ks	15 380,47000	76 902,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	76 902,35
6396	A.1B.4.4.2.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN250	4,0000	ks	22 043,78000	88 175,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	88 175,12
6397	A.1B.4.4.2.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN1	12,0000	ks	26 620,61000	319 447,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	319 447,32
6398	A.1B.4.4.2.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN2	5,0000	ks	30 115,14000	150 575,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	150 575,70
6399	A.1B.4.4.2.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN2	4,0000	ks	35 672,03000	142 688,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	142 688,12
6400	A.1B.4.4.2.06_	Filtr závitový DN 20, PN 6, vč. montáže	2,0000	ks	774,93000	1 549,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 549,86
6401	A.1B.4.4.2.06_	Filtr závitový DN 25, PN 6, vč. montáže	2,0000	ks	939,24000	1 878,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 878,48
6402	A.1B.4.4.2.06_	Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže	9,0000	ks	1 272,54000	11 452,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	11 452,86

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6403	A.1B.4.4.2.06_	Filtr závitový DN 40, PN 6, vč. montáže	8,0000 ks	1 717,13000	13 737,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	13 737,04
6404	A.1B.4.4.2.06_	Filtr závitový DN 50, PN 6, vč. montáže	11,0000 ks	2 343,29000	25 776,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	25 776,19
6405	A.1B.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 65, PN 6, vč. protipřírub, těs	15,0000 ks	5 851,22000	87 768,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	87 768,30
6406	A.1B.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 80, PN 6, vč. protipřírub, těs	9,0000 ks	7 461,85000	67 156,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	67 156,65
6407	A.1B.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 100, PN 6, vč. protipřírub, t	1,0000 ks	9 957,16000	9 957,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 957,16
6408	A.1B.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 125, PN 6, vč. protipřírub, t	2,0000 ks	13 342,28000	26 684,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	26 684,56
6409	A.1B.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 150, PN 6, vč. protipřírub, t	5,0000 ks	17 451,21000	87 256,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	87 256,05
6410	A.1B.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 200, PN 6, vč. protipřírub, t	8,0000 ks	26 520,56000	212 164,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	212 164,48
6411	A.1B.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 250, PN 6, vč. protipřírub, t	3,0000 ks	54 104,63000	162 313,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	162 313,89
6412	A.1B.4.4.2.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 125, PN 16, vč.m	4,0000 ks	12 015,13000	48 060,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	48 060,52
6413	A.1B.4.4.2.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 150, PN 16, vč.m	15,0000 ks	15 001,12000	225 016,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	225 016,80
6414	A.1B.4.4.2.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 200, PN 16, vč.m	27,0000 ks	20 990,14000	566 733,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	566 733,78
6415	A.1B.4.4.2.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 250, PN 16, vč.m	1,0000 ks	30 236,35000	30 236,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 236,35
6416	A.1B.4.4.2.06_	Zpětný ventil, DN 20, PN 16, vč. Montáže	1,0000 ks	833,02000	833,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	833,02
6417	A.1B.4.4.2.06_	Zpětný ventil, DN 25, PN 16, vč. Montáže	2,0000 ks	953,98000	1 907,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 907,96
6418	A.1B.4.4.2.06_	Zpětný ventil, DN 32, PN 16, vč. Montáže	2,0000 ks	1 269,93000	2 539,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 539,86
6419	A.1B.4.4.2.06_	Zpětný ventil, DN 40, PN 16, vč. Montáže	4,0000 ks	1 568,86000	6 275,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	6 275,44
6420	A.1B.4.4.2.06_	Zpětný ventil, DN 50, PN 16, vč. Montáže	6,0000 ks	2 048,50000	12 291,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	12 291,00
6421	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 65, PN 16, vč. protipřírub, těsně	9,0000 ks	12 178,34000	109 605,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	109 605,06
6422	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 80, PN 16, vč. protipřírub, těsně	2,0000 ks	14 214,00000	28 428,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	28 428,00
6423	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 125, PN 16, vč. protipřírub, těsr	4,0000 ks	21 287,32000	85 149,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	85 149,28
6424	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 150, PN 16, vč. protipřírub, těsr	8,0000 ks	25 454,16000	203 633,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	203 633,28
6425	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 200, PN 16, vč. protipřírub, těsr	7,0000 ks	41 043,43000	287 304,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	287 304,01
6426	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 250, PN 16, vč. protipřírub, těsr	1,0000 ks	69 688,46000	69 688,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 688,46
6427	A.1B.4.4.2.06_	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 15 s hadicovou vývodkou a	3 000,0000 ks	614,76000	1 844 280,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 000,0000	1 844 280,00
6428	A.1B.4.4.2.06_	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a	200,0000 ks	733,52000	146 704,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	146 704,00
6429	A.1B.4.4.2.06_	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, DN15	3 200,0000 ks	630,37000	2 017 184,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 200,0000	2 017 184,00
6430	A.1B.4.4.2.06_	Automatický vyvažovací ventil s omezovačem průtoku, DN15, s v	1,0000 ks	2 593,52000	2 593,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 593,52
6431	A.1B.4.4.2.06_	Automatický vyvažovací ventil s omezovačem průtoku, DN20, s v	13,0000 ks	2 888,99000	37 556,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	37 556,87
6432	A.1B.4.4.2.06_	Automatický vyvažovací ventil s omezovačem průtoku, DN40, s v	1,0000 ks	6 536,09000	6 536,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 536,09
6433	A.1B.4.4.2.06_	Automatický vyvažovací ventil s omezovačem průtoku, DN65, s v	1,0000 ks	32 335,06000	32 335,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 335,06
6434	A.1B.4.4.2.06_	Přepouštěcí ventil DN 15, jednoduchý regulátor tlakové difference	57,0000 ks	1 599,51000	91 172,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	91 172,07

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.4.2.0		Budova fakult				1 504 489,72		0,00		0,00		1 504 489,72	
6435	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 15, Qp=	6,0000	ks	14 502,72000	87 016,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	87 016,32	
6436	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 20, Qp=	1,0000	ks	15 449,56000	15 449,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 449,56	
6437	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 25, Qp=	1,0000	ks	22 509,07000	22 509,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 509,07	
6438	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 25, Qp=	3,0000	ks	24 155,54000	72 466,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	72 466,62	
6439	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 40, Qp=	4,0000	ks	33 117,05000	132 468,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	132 468,20	
6440	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 20, Qp= 1,ř	1,0000	ks	18 906,27000	18 906,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 906,27	
6441	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 40, Qp= 10	1,0000	ks	28 165,03000	28 165,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 165,03	
6442	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 65, Qp= 25	2,0000	ks	46 485,51000	92 971,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	92 971,02	
6443	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 150, Qp= 1	4,0000	ks	92 111,10000	368 444,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	368 444,40	
6444	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 200, Qp= 2	3,0000	ks	153 850,70000	461 552,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	461 552,10	
6445	A.1B.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 250, Qp= 4	1,0000	ks	204 541,13000	204 541,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	204 541,13	
A.1B.4.4.2.0		Budova fakult				1 101 299,93		0,00		0,00		1 101 299,93	
6446	A.1B.4.4.2.08_	Systém stropního vytápění/chlazení, hliníkové lamely, možnost in	1,0000	kpl	563 455,78000	563 455,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	563 455,78	
6447	A.1B.4.4.2.08_	Systém stropního vytápění/chlazení, hliníkové lamely, možnost in	1,0000	kpl	537 844,15000	537 844,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	537 844,15	
A.1B.4.4.2.9		Budova fakult				9 870 549,79		0,00		0,00		9 870 549,79	
6448	A.1B.4.4.2.98_	Pomocné ocelové konstrukce Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	3 050 120,95000	3 050 120,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 050 120,95	
6449	A.1B.4.4.2.98_	Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN Podi	1,0000	kpl	3 519 370,32000	3 519 370,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 519 370,32	
6450	A.1B.4.4.2.98_	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky	1,0000	kpl	92 898,59000	92 898,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 898,59	
6451	A.1B.4.4.2.98_	Jemné zaregulování systému Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	379 150,21000	379 150,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	379 150,21	
6452	A.1B.4.4.2.98_	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu Podrobný popis	1,0000	kpl	1 313 740,95000	1 313 740,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 313 740,95	
6453	A.1B.4.4.2.98_	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou Podrol	1,0000	kpl	219 343,90000	219 343,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	219 343,90	
6454	A.1B.4.4.2.98_	Štítky a popisy potrubí a zařízení Podrobný popis je obsažen v če	1,0000	kpl	154 314,89000	154 314,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 314,89	
6455	A.1B.4.4.2.98_	Zaškolení obsluhy Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	20 644,13000	20 644,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 644,13	
6456	A.1B.4.4.2.98_	Kotevní materiál Podrobný popis je obsažen v části dokumentac	1,0000	kpl	593 452,51000	593 452,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	593 452,51	
6457	A.1B.4.4.2.98_	Montážní materiál Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	527 513,34000	527 513,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	527 513,34	
A.1B.4.05		Elektroinstalace - silnoproud				366 934 450,43		0,00		0,00		366 934 450,43	
A.1A.4.5.98		Ostatní				13 414 826,14		0,00		0,00		13 414 826,14	
A.1A.4.5.98.		Budova fakult				13 414 826,14		0,00		0,00		13 414 826,14	
6458	A.1A.4.5.98.01	Výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 ed. 2 vč. Revize hromosvod	1,0000	kpl	264 102,50000	264 102,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	264 102,50	
6459	A.1A.4.5.98.01	Provozní zkoušky osvětlení - informativně dle kapitoly 6.1 v Tech	1,0000	kpl	40 981,42000	40 981,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 981,42	
6460	A.1A.4.5.98.01	Provozní zkoušky - chodu technologií - informativně dle kapitoly	1,0000	kpl	63 748,88000	63 748,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 748,88	
6461	A.1A.4.5.98.01	Provozní zkoušky - požárních systémů - informativně dle kapitoly	1,0000	kpl	75 041,54000	75 041,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 041,54	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6462	A.1A.4.5.98.01 Trubkování do betonu dle samostatné projektové dokumentace (r	1 650,0000	m	2 121,21000	3 499 996,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 650,0000	3 499 996,50
6463	A.1A.4.5.98.01 Požárně těsné prostupy stěnami tl. 100-300mm sdružených kabel	130,0000	ks	9 396,33000	1 221 522,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	1 221 522,90
6464	A.1A.4.5.98.01 Štítky certifikační v místě prostupů - informativně dle kapitoly 6.3	1,0000	kpl	33 407,64000	33 407,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 407,64
6465	A.1A.4.5.98.01 Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení ... - inf	1,0000	kpl	7 748 446,90000	7 748 446,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 748 446,90
6466	A.1A.4.5.98.01 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	208 349,32000	208 349,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	208 349,32
6467	A.1A.4.5.98.01 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy atp. - informativně dle ka	1,0000	kpl	81 962,85000	81 962,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	81 962,85
6468	A.1A.4.5.98.01 Označení hlavních napájecích kabelů a kabelových tras štítky po	1,0000	kpl	35 920,71000	35 920,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 920,71
6469	A.1A.4.5.98.01 Těsnění proti pronikání vody a plynu - systémový průchod opatře	14,0000	ks	10 096,07000	141 344,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	141 344,98
A.1B.4.5.01 Rozvody				213 590 873,67		0,00		0,00		213 590 873,67	
A.1B.4.5.1.0 Budova fakult				39 531 975,52		0,00		0,00		39 531 975,52	
6471	A.1B.4.5.1.01_ Hlavní objektový rozváděč RHT1, blíže dle specifikací a výkresov	1,0000	ks	2 007 874,02000	2 007 874,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 007 874,02
6472	A.1B.4.5.1.01_ Hlavní objektový rozváděč RHT2, blíže dle specifikací a výkresov	1,0000	ks	2 342 822,21000	2 342 822,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 342 822,21
6473	A.1B.4.5.1.01_ Hlavní objektový rozváděč RHT3, blíže dle specifikací a výkresov	1,0000	ks	2 367 449,34000	2 367 449,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 367 449,34
6474	A.1B.4.5.1.01_ Hlavní objektový rozváděč RHT1C, blíže dle specifikací.	1,0000	ks	357 956,30000	357 956,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	357 956,30
6475	A.1B.4.5.1.01_ Hlavní objektový rozváděč RHT2C, blíže dle specifikací.	1,0000	ks	357 956,30000	357 956,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	357 956,30
6476	A.1B.4.5.1.01_ Hlavní objektový rozváděč RHT3C, blíže dle specifikací.	1,0000	ks	357 956,30000	357 956,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	357 956,30
6477	A.1B.4.5.1.01_ Hlavní objektový požárnírozváděč 01RD.BF.P1, blíže dle specifik	1,0000	ks	968 544,09000	968 544,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	968 544,09
6478	A.1B.4.5.1.01_ Objektový DA zálohovaný rozváděč 01RD.BF.N1 - z DA1, blíže dle	1,0000	ks	356 062,47000	356 062,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	356 062,47
6479	A.1B.4.5.1.01_ Objektový DA zálohovaný rozváděč 01RD.BF.N2 - z DA2, blíže dle	1,0000	ks	458 229,90000	458 229,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	458 229,90
6480	A.1B.4.5.1.01_ Objektový UPS zálohovaný rozváděč 01RUPS.BF.1, blíže dle spe	1,0000	ks	264 685,35000	264 685,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	264 685,35
6481	A.1B.4.5.1.01_ Objektový UPS zálohovaný rozváděč 01RUPS.BF.2, blíže dle spe	1,0000	ks	259 339,39000	259 339,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	259 339,39
6482	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 01RM.BF.1, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	346 678,91000	346 678,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	346 678,91
6483	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 01RM.BF.2, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	138 613,81000	138 613,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 613,81
6484	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 01RM.BF.3, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	142 352,89000	142 352,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	142 352,89
6485	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 01RM.BF.4, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	136 760,51000	136 760,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	136 760,51
6486	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 01RM.BF.5, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	147 580,80000	147 580,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	147 580,80
6487	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 01RM.BF.6, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	220 458,34000	220 458,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	220 458,34
6488	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.1, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	426 205,78000	426 205,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	426 205,78
6489	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.2, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	270 623,01000	270 623,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	270 623,01
6490	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.3, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	302 661,88000	302 661,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	302 661,88
6491	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.3.1, blíže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000	ks	151 938,14000	151 938,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	151 938,14
6492	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.4, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	265 362,63000	265 362,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	265 362,63
6493	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.4.1, blíže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000	ks	154 889,26000	154 889,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 889,26

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
6494	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.4.2, blíže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000	ks	140 626,48000	140 626,48	0,0000	0,00	140 626,48
6495	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.4.2.1, blíže dle specifikací a výkresové dokurr	1,0000	ks	15 442,91000	15 442,91	0,0000	0,00	15 442,91
6496	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.4.3, blíže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000	ks	83 864,75000	83 864,75	0,0000	0,00	83 864,75
6497	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.5, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	889 717,65000	889 717,65	0,0000	0,00	889 717,65
6498	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.6, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	269 894,08000	269 894,08	0,0000	0,00	269 894,08
6499	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 01RS.BF.8, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	266 259,78000	266 259,78	0,0000	0,00	266 259,78
6500	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč S přepět'ovými ochranami 01RPRP.BF.1, blíže dle spec	1,0000	ks	74 700,32000	74 700,32	0,0000	0,00	74 700,32
6501	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 5RM.BF.1, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	941 937,32000	941 937,32	0,0000	0,00	941 937,32
6502	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 5RM.BF.2, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	932 461,26000	932 461,26	0,0000	0,00	932 461,26
6503	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 5RM.BF.3, blíže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	115 506,52000	115 506,52	0,0000	0,00	115 506,52
6504	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč požární podružný 5RP.BF.1, blíže dle specifikací a výkr	1,0000	ks	294 870,92000	294 870,92	0,0000	0,00	294 870,92
6505	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč požární podružný 5RP.BF.2, blíže dle specifikací a výkr	1,0000	ks	278 694,33000	278 694,33	0,0000	0,00	278 694,33
6506	A.1B.4.5.1.01_ Patrový rozváděč hlavní 4RH.BF.1, blíže dle specifikací a výkresc	1,0000	ks	1 273 615,57000	1 273 615,57	0,0000	0,00	1 273 615,57
6507	A.1B.4.5.1.01_ Patrový rozváděč hlavní 4RH.BF.2, blíže dle specifikací a výkresc	1,0000	ks	1 263 959,49000	1 263 959,49	0,0000	0,00	1 263 959,49
6508	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.1.1, blíže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	65 420,42000	65 420,42	0,0000	0,00	65 420,42
6509	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.1, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	137 389,33000	137 389,33	0,0000	0,00	137 389,33
6510	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.2, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	166 971,39000	166 971,39	0,0000	0,00	166 971,39
6511	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.3, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	163 257,40000	163 257,40	0,0000	0,00	163 257,40
6512	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.4, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	87 313,97000	87 313,97	0,0000	0,00	87 313,97
6513	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.4.1, blíže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	90 561,22000	90 561,22	0,0000	0,00	90 561,22
6514	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.4.2, blíže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	85 832,51000	85 832,51	0,0000	0,00	85 832,51
6515	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.4.3, blíže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	87 952,89000	87 952,89	0,0000	0,00	87 952,89
6516	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.4.4, blíže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	197 690,88000	197 690,88	0,0000	0,00	197 690,88
6517	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.5, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	196 250,73000	196 250,73	0,0000	0,00	196 250,73
6518	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.5.1, blíže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	176 606,58000	176 606,58	0,0000	0,00	176 606,58
6519	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.5.2, blíže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	88 144,71000	88 144,71	0,0000	0,00	88 144,71
6520	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.6, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	157 108,50000	157 108,50	0,0000	0,00	157 108,50
6521	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.7, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	162 336,42000	162 336,42	0,0000	0,00	162 336,42
6522	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.8, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	198 045,01000	198 045,01	0,0000	0,00	198 045,01
6523	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.9, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	187 273,41000	187 273,41	0,0000	0,00	187 273,41
6524	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.10, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	206 606,22000	206 606,22	0,0000	0,00	206 606,22
6525	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.11, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	161 893,75000	161 893,75	0,0000	0,00	161 893,75
6526	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.12, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	199 651,90000	199 651,90	0,0000	0,00	199 651,90
6527	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.BF.13, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	155 379,15000	155 379,15	0,0000	0,00	155 379,15

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
6528	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.13.1, bliže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000	ks	159 326,27000	159 326,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	159 326,27
6529	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.13.2, bliže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000	ks	116 653,86000	116 653,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	116 653,86
6530	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.14, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	173 333,78000	173 333,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 333,78
6531	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.15, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	161 893,75000	161 893,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	161 893,75
6532	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.16, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	164 083,48000	164 083,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	164 083,48
6533	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.16.1, bliže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000	ks	160 875,61000	160 875,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	160 875,61
6534	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.17, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	154 054,09000	154 054,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 054,09
6535	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.18, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	201 438,81000	201 438,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	201 438,81
6536	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.19, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	148 171,03000	148 171,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	148 171,03
6537	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.20, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	157 064,24000	157 064,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	157 064,24
6538	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.21, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	155 194,70000	155 194,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	155 194,70
6539	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.22, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	155 256,67000	155 256,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	155 256,67
6540	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 4RS.BF.22.1, bliže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000	ks	83 371,45000	83 371,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	83 371,45
6541	A.1B.4.5.1.01_	Patrový rozváděč hlavní 3RH.BF.1, bliže dle specifikací a výkresc	1,0000	ks	1 072 229,42000	1 072 229,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 072 229,42
6542	A.1B.4.5.1.01_	Patrový rozváděč hlavní 3RH.BF.2, bliže dle specifikací a výkresc	1,0000	ks	1 051 857,82000	1 051 857,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 051 857,82
6543	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.1, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	127 645,96000	127 645,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	127 645,96
6544	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.1.1, bliže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	146 843,02000	146 843,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 843,02
6545	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3R.278, bliže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000	ks	69 154,14000	69 154,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 154,14
6546	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.2, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	144 606,07000	144 606,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	144 606,07
6547	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.3, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	143 729,59000	143 729,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	143 729,59
6548	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.4, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	147 557,19000	147 557,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	147 557,19
6549	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.5, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	148 207,92000	148 207,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	148 207,92
6550	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.6, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	146 086,06000	146 086,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 086,06
6551	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.7, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	148 222,67000	148 222,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	148 222,67
6552	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.8, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	132 836,99000	132 836,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 836,99
6553	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.9, bliže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	162 277,40000	162 277,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	162 277,40
6554	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.10, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	159 621,39000	159 621,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	159 621,39
6555	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.11, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	230 854,13000	230 854,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	230 854,13
6556	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.12, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	222 033,22000	222 033,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	222 033,22
6557	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3R.133, bliže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000	ks	15 014,99000	15 014,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 014,99
6558	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.13, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	219 397,87000	219 397,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	219 397,87
6559	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.14, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	171 927,57000	171 927,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	171 927,57
6560	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.15, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	177 218,94000	177 218,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 218,94
6561	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.16, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	162 941,40000	162 941,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	162 941,40

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6562	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.17, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	212 461,25000	212 461,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	212 461,25
6563	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.18, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	162 563,66000	162 563,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	162 563,66
6564	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.19, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	165 706,60000	165 706,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	165 706,60
6565	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 3RS.BF.20, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	155 563,59000	155 563,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	155 563,59
6566	A.1B.4.5.1.01_	Patrový rozváděč hlavní 2RH.BF.1, blíže dle specifikací a výkres	1,0000 ks	720 330,07000	720 330,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	720 330,07
6567	A.1B.4.5.1.01_	Patrový rozváděč hlavní 2RH.BF.2, blíže dle specifikací a výkres	1,0000 ks	877 059,81000	877 059,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	877 059,81
6568	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.1, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	146 795,80000	146 795,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 795,80
6569	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.2, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	154 943,86000	154 943,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 943,86
6570	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2R.137, blíže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000 ks	15 448,81000	15 448,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 448,81
6571	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2R.138, blíže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000 ks	15 010,57000	15 010,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 010,57
6572	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2R.139, blíže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000 ks	15 271,74000	15 271,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 271,74
6573	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2R.140, blíže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000 ks	15 320,44000	15 320,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 320,44
6574	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2R.141, blíže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000 ks	25 103,18000	25 103,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 103,18
6575	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2R.142, blíže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000 ks	24 512,95000	24 512,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 512,95
6576	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2R.143, blíže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000 ks	23 775,17000	23 775,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 775,17
6577	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2R.144, blíže dle specifikací a výkresové dokumentace	1,0000 ks	23 775,17000	23 775,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 775,17
6578	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.3, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	155 382,10000	155 382,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	155 382,10
6579	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.4, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	117 513,28000	117 513,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	117 513,28
6580	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.5, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	229 179,37000	229 179,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	229 179,37
6581	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.6, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	155 401,28000	155 401,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	155 401,28
6582	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.7, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	127 641,54000	127 641,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	127 641,54
6583	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.8, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	129 121,52000	129 121,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	129 121,52
6584	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.9, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000 ks	148 892,58000	148 892,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	148 892,58
6585	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.10, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	147 797,71000	147 797,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	147 797,71
6586	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.11, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	130 906,95000	130 906,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	130 906,95
6587	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.12, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	132 884,21000	132 884,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 884,21
6588	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.13, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	144 570,66000	144 570,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	144 570,66
6589	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.14, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	142 401,58000	142 401,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	142 401,58
6590	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.15, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	148 777,48000	148 777,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	148 777,48
6591	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.16, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	157 068,66000	157 068,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	157 068,66
6592	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.17, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	159 366,11000	159 366,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	159 366,11
6593	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.18, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	133 902,34000	133 902,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 902,34
6594	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.19, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000 ks	144 791,99000	144 791,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	144 791,99
6595	A.1B.4.5.1.01_	Rozváděč 2RS.BF.AV1, blíže dle specifikací a výkresové dokume	1,0000 ks	92 542,35000	92 542,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 542,35

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
6596	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 2RS.BF.AV2, blíže dle specifikací a výkresové dokumei	1,0000	ks	143 316,43000	143 316,43	0,0000	0,00	143 316,43
6597	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 2RS.BF.AV3, blíže dle specifikací a výkresové dokumei	1,0000	ks	143 316,43000	143 316,43	0,0000	0,00	143 316,43
6598	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 2RS.BF.AV4, blíže dle specifikací a výkresové dokumei	1,0000	ks	140 365,30000	140 365,30	0,0000	0,00	140 365,30
6599	A.1B.4.5.1.01_ Patrový rozváděč hlavní 1RH.BF.1, blíže dle specifikací a výkresc	1,0000	ks	605 387,22000	605 387,22	0,0000	0,00	605 387,22
6600	A.1B.4.5.1.01_ Patrový rozváděč hlavní 1RH.BF.2, blíže dle specifikací a výkresc	1,0000	ks	862 408,87000	862 408,87	0,0000	0,00	862 408,87
6601	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.1, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	132 274,80000	132 274,80	0,0000	0,00	132 274,80
6602	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.2, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	132 274,80000	132 274,80	0,0000	0,00	132 274,80
6603	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.3, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	140 633,86000	140 633,86	0,0000	0,00	140 633,86
6604	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.4, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	143 784,18000	143 784,18	0,0000	0,00	143 784,18
6605	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.5, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	143 784,18000	143 784,18	0,0000	0,00	143 784,18
6606	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.6, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	138 721,53000	138 721,53	0,0000	0,00	138 721,53
6607	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.7, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	146 975,82000	146 975,82	0,0000	0,00	146 975,82
6608	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.8 (8.1 a 8.2), blíže dle specifikací a výkresové c	1,0000	ks	361 616,48000	361 616,48	0,0000	0,00	361 616,48
6609	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.9, blíže dle specifikací a výkresové dokumenta	1,0000	ks	147 085,01000	147 085,01	0,0000	0,00	147 085,01
6610	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.10, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	172 104,64000	172 104,64	0,0000	0,00	172 104,64
6611	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.11, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	142 708,50000	142 708,50	0,0000	0,00	142 708,50
6612	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.12, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	125 447,38000	125 447,38	0,0000	0,00	125 447,38
6613	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.AV1, blíže dle specifikací a výkresové dokumei	1,0000	ks	97 405,80000	97 405,80	0,0000	0,00	97 405,80
6614	A.1B.4.5.1.01_ Objektový UPS zálohovaný rozváděč 01RUPS.3, blíže dle specifil	1,0000	ks	87 477,76000	87 477,76	0,0000	0,00	87 477,76
6615	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.BF.13, blíže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	266 678,83000	266 678,83	0,0000	0,00	266 678,83
6616	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč BFEKV1 - pro uzemnění technologie na střeše, blíže dl	1,0000	ks	49 867,07000	49 867,07	0,0000	0,00	49 867,07
6617	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč BFEKV2 - pro uzemnění technologie na střeše, blíže dl	1,0000	ks	49 867,07000	49 867,07	0,0000	0,00	49 867,07
6618	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč BFEKV3 - pro uzemnění technologie na střeše, blíže dl	1,0000	ks	49 867,07000	49 867,07	0,0000	0,00	49 867,07
6619	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč BFEKV4 - pro uzemnění technologie na střeše, blíže dl	1,0000	ks	49 867,07000	49 867,07	0,0000	0,00	49 867,07
6620	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč BFEKV5 - pro uzemnění technologie na střeše, blíže dl	1,0000	ks	49 867,07000	49 867,07	0,0000	0,00	49 867,07
6621	A.1B.4.5.1.01_ Rozváděč BFEKV6 - pro uzemnění technologie na střeše, blíže dl	1,0000	ks	49 867,07000	49 867,07	0,0000	0,00	49 867,07
A.1B.4.5.1.0 Budova fakult					33 614 228,84	0,00	0,00	33 614 228,84
6622	A.1B.4.5.1.02_ Čidlo stropní do podhledu, 360°, releové, 1C, Iz-80A	576,0000	ks	1 155,98000	665 844,48	0,0000	0,00	665 844,48
6623	A.1B.4.5.1.02_ Deblokační vypínač 4-pól, 400V/25A, IP65, Povrchová montáž	83,0000	ks	1 701,73000	141 243,59	0,0000	0,00	141 243,59
6624	A.1B.4.5.1.02_ Deblokační vypínač 4-pól, 400V/32A, IP65, Povrchová montáž	20,0000	ks	2 060,41000	41 208,20	0,0000	0,00	41 208,20
6625	A.1B.4.5.1.02_ Deblokační vypínač 4-pól, 400V/40A, IP65, Povrchová montáž	12,0000	ks	2 617,44000	31 409,28	0,0000	0,00	31 409,28
6626	A.1B.4.5.1.02_ Deblokační vypínač 8-pól, 400V/25A, IP65, Povrchová montáž	2,0000	ks	2 206,78000	4 413,56	0,0000	0,00	4 413,56
6627	A.1B.4.5.1.02_ Ovládač pro okenní otvoru (žaluziový) - dvoutlačítkový s aretací	89,0000	ks	433,73000	38 601,97	0,0000	0,00	38 601,97

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
6628	A.1B.4.5.1.02_	Samoregulační topný kabel 28W/m vč. Napoj, odbočovacích a uk	15,0000	ks	1 878,74000	28 181,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	28 181,10
6629	A.1B.4.5.1.02_	Samoregulační topný kabel 28W/m vč. napoj, odbočovacích a uk	1,0000	ks	2 606,83000	2 606,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 606,83
6630	A.1B.4.5.1.02_	Samoregulační topný kabel 28W/m vč. napoj, odbočovacích a uk	1,0000	ks	4 771,30000	4 771,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 771,30
6631	A.1B.4.5.1.02_	Samoregulační topný kabel 28W/m vč. napoj, odbočovacích a uk	2,0000	ks	4 238,90000	8 477,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 477,80
6632	A.1B.4.5.1.02_	Samoregulační topný kabel 28W/m vč. napoj, odbočovacích a uk	2,0000	ks	7 174,91000	14 349,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 349,82
6633	A.1B.4.5.1.02_	Samoregulační topný kabel 28W/m vč. napoj, odbočovacích a uk	1,0000	ks	3 535,79000	3 535,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 535,79
6634	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko Stop hříbové s aretací polohy, červené, povrchová mont	1,0000	ks	1 133,76000	1 133,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 133,76
6635	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací 230V/10A, řaz. 1/0 vč. Krytu, rámečku a instalač	2,0000	ks	402,67000	805,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	805,34
6636	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací 230V/10A, řaz. 1/0 vč. Krytu, rámečku a instalač	13,0000	ks	423,32000	5 503,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	5 503,16
6637	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací 230V/10A, IP44, řaz. 1/0 vč. Krytu, rámečku a ins	2,0000	ks	452,70000	905,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	905,40
6638	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací 230V/10A, IP44, řaz. 1/0 vč. Krytu, rámečku a ins	17,0000	ks	467,45000	7 946,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	7 946,65
6639	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací dvojité 230V/10A, IP44, řaz. 1/0+1/0 vč. Krytu, rá	30,0000	ks	480,87000	14 426,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	14 426,10
6640	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací dvojité 230V/10A, řaz. 1/0+1/0 vč. Krytu, rámečk	183,0000	ks	522,19000	95 560,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	183,0000	95 560,77
6641	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací dvojité 230V/10A, řaz. 1/0+1/0 vč. Krytu, rámečk	21,0000	ks	510,24000	10 715,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	10 715,04
6642	A.1B.4.5.1.02_	Totál/Centrál Stop tlačítko, povrchová montáž, 230V/10A, přpímac	4,0000	ks	1 149,99000	4 599,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 599,96
6643	A.1B.4.5.1.02_	Vestavěná zásuvka do nábytku - 2x230V/16A, výklopná	8,0000	ks	1 179,53000	9 436,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	9 436,24
6644	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač 3F, IP44 80A, povrchová montáž	1,0000	ks	3 437,99000	3 437,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 437,99
6645	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač jednoduchý podomítková montáž, 230V/10A, řaz.1, IP44,	19,0000	ks	431,59000	8 200,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	8 200,21
6646	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač jednoduchý podomítková montáž, 230V/10A, řaz.1, vč. Ki	444,0000	ks	389,84000	173 088,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	444,0000	173 088,96
6647	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač jednoduchý povrchová montáž montáž, 230V/10A, IP44, i	35,0000	ks	194,69000	6 814,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	6 814,15
6648	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač křížový podomítková montáž, 230V/10A, řaz.7, IP44, vč. l	3,0000	ks	478,66000	1 435,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1 435,98
6649	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač křížový podomítková montáž, 230V/10A, řaz.7, vč. Krytu,	77,0000	ks	461,25000	35 516,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,0000	35 516,25
6650	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač křížový povrchová montáž montáž, 230V/10A, IP44, řaz.7	3,0000	ks	246,49000	739,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	739,47
6651	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač otočný 1/0 pól, 230V/32A, IP65, Povrchová montáž	4,0000	ks	1 249,81000	4 999,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 999,24
6652	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač otočný 1/0 pól, 230V/63A, IP65, Povrchová montáž	2,0000	ks	2 208,85000	4 417,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 417,70
6653	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač seriový podomítková montáž, 230V/10A, řaz.5, IP44, vč. l	8,0000	ks	463,76000	3 710,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	3 710,08
6654	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač seriový podomítková montáž, 230V/10A, řaz.5, vč. Krytu,	445,0000	ks	447,38000	199 084,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	445,0000	199 084,10
6655	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač seriový povrchová montáž montáž, 230V/10A, IP44, řaz.5	6,0000	ks	225,39000	1 352,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	1 352,34
6656	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač servisní 2-pól, 230V/16A, IP65, Povrchová montáž	2,0000	ks	1 137,54000	2 275,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 275,08
6657	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač střídavý dvojitý podomítková montáž, 230V/10A, řaz.6+6,	15,0000	ks	558,49000	8 377,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	8 377,35
6658	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač střídavý dvojitý podomítková montáž, 230V/10A, řaz.6+6,	307,0000	ks	520,71000	159 857,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	307,0000	159 857,97
6659	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač střídavý jednoduchý podomítková montáž, 230V/10A, řaz	11,0000	ks	432,04000	4 752,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	4 752,44
6660	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač střídavý jednoduchý podomítková montáž, 230V/10A, řaz	159,0000	ks	399,58000	63 533,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	159,0000	63 533,22
6661	A.1B.4.5.1.02_	Vypínač střídavý jednoduchý povrchová montáž montáž, 230V/10	3,0000	ks	199,42000	598,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	598,26

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
6662	A.1B.4.5.1.02_ Nabíjecí stanice elektromobilů 400V 1x22kW, s možností centráln	1,0000	ks	1 118 635,38000	1 118 635,38	0,0000	0,00	1,0000 1 118 635,38
6663	A.1B.4.5.1.02_ Nabíjecí stanice elektromobilů 400V 2x22kW, s možností centráln	4,0000	ks	948 160,96000	3 792 643,84	0,0000	0,00	4,0000 3 792 643,84
6664	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka 400V/16A, 3f+PE+N, IP44, zapuštěná montáž.	110,0000	ks	477,53000	52 528,30	0,0000	0,00	110,0000 52 528,30
6665	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka 400V/32A, 3f+PE+N, IP44, zapuštěná montáž.	5,0000	ks	569,75000	2 848,75	0,0000	0,00	5,0000 2 848,75
6666	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá modul 45 pro montáž do kovového parapetr	28,0000	ks	1 271,33000	35 597,24	0,0000	0,00	28,0000 35 597,24
6667	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá modul 45 pro montáž do kovového parapetr	76,0000	ks	199,34000	15 149,84	0,0000	0,00	76,0000 15 149,84
6668	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, IP44, s integrovaným	49,0000	ks	1 364,96000	66 883,04	0,0000	0,00	49,0000 66 883,04
6669	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, IP44, s integrovaným	404,0000	ks	1 490,32000	602 089,28	0,0000	0,00	404,0000 602 089,28
6670	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, IP44, s integrovaným	667,0000	ks	1 446,93000	965 102,31	0,0000	0,00	667,0000 965 102,31
6671	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, IP44, vč. Krytu, rámeč	204,0000	ks	493,10000	100 592,40	0,0000	0,00	204,0000 100 592,40
6672	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, IP44, vč. Krytu, rámeč	413,0000	ks	493,10000	203 650,30	0,0000	0,00	413,0000 203 650,30
6673	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, IP44, vč. Krytu, rámeč	2 880,0000	ks	351,83000	1 013 270,40	0,0000	0,00	2 880,0000 1 013 270,40
6674	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, s integrovaným svodi	34,0000	ks	413,13000	14 046,42	0,0000	0,00	34,0000 14 046,42
6675	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, s integrovaným svodi	69,0000	ks	1 357,49000	93 666,81	0,0000	0,00	69,0000 93 666,81
6676	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, s integrovaným svodi	1 134,0000	ks	1 332,41000	1 510 952,94	0,0000	0,00	1 134,0000 1 510 952,94
6677	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, vč. Krytu, rámečku a	357,0000	ks	413,13000	147 487,41	0,0000	0,00	357,0000 147 487,41
6678	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, vč. Krytu, rámečku a	148,0000	ks	413,13000	61 143,24	0,0000	0,00	148,0000 61 143,24
6679	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, vč. Krytu, rámečku a	9 177,0000	ks	310,36000	2 848 173,72	0,0000	0,00	9 177,0000 2 848 173,72
6680	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá povrchová montáž 250V/16A, IP44.	52,0000	ks	244,11000	12 693,72	0,0000	0,00	52,0000 12 693,72
6681	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá povrchová montáž 250V/16A, IP55.	3,0000	ks	308,15000	924,45	0,0000	0,00	3,0000 924,45
6682	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka průmyslová zapuštěná, 230V/63A, IP44.	1,0000	ks	1 151,76000	1 151,76	0,0000	0,00	1,0000 1 151,76
6683	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, IP44, vč. Bc	2,0000	ks	10 011,92000	20 023,84	0,0000	0,00	2,0000 20 023,84
6684	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, IP44, vč. Bc	11,0000	ks	10 011,92000	110 131,12	0,0000	0,00	11,0000 110 131,12
6685	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	11,0000	ks	10 011,92000	110 131,12	0,0000	0,00	11,0000 110 131,12
6686	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	4,0000	ks	10 011,92000	40 047,68	0,0000	0,00	4,0000 40 047,68
6687	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	10,0000	ks	10 011,92000	100 119,20	0,0000	0,00	10,0000 100 119,20
6688	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	20,0000	ks	10 011,92000	200 238,40	0,0000	0,00	20,0000 200 238,40
6689	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	13,0000	ks	10 011,92000	130 154,96	0,0000	0,00	13,0000 130 154,96
6690	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	52,0000	ks	10 011,92000	520 619,84	0,0000	0,00	52,0000 520 619,84
6691	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	1,0000	ks	10 011,92000	10 011,92	0,0000	0,00	1,0000 10 011,92
6692	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	15,0000	ks	10 011,92000	150 178,80	0,0000	0,00	15,0000 150 178,80
6693	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	76,0000	ks	10 011,92000	760 905,92	0,0000	0,00	76,0000 760 905,92
6694	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	36,0000	ks	10 011,92000	360 429,12	0,0000	0,00	36,0000 360 429,12
6695	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	5,0000	ks	10 011,92000	50 059,60	0,0000	0,00	5,0000 50 059,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
6696	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, IP44, vč. Bo	4,0000	ks	8 075,24000	32 300,96	0,0000	0,00	32 300,96
6697	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	2,0000	ks	7 604,91000	15 209,82	0,0000	0,00	15 209,82
6698	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	26,0000	ks	7 051,57000	183 340,82	0,0000	0,00	183 340,82
6699	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	21,0000	ks	7 701,74000	161 736,54	0,0000	0,00	161 736,54
6700	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	19,0000	ks	7 231,41000	137 396,79	0,0000	0,00	137 396,79
6701	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	51,0000	ks	8 021,29000	409 085,79	0,0000	0,00	409 085,79
6702	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	63,0000	ks	8 143,03000	513 010,89	0,0000	0,00	513 010,89
6703	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	48,0000	ks	8 101,53000	388 873,44	0,0000	0,00	388 873,44
6704	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	130,0000	ks	8 310,41000	1 080 353,30	0,0000	0,00	1 080 353,30
6705	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	59,0000	ks	8 199,74000	483 784,66	0,0000	0,00	483 784,66
6706	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	9,0000	ks	8 199,74000	73 797,66	0,0000	0,00	73 797,66
6707	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	57,0000	ks	7 141,49000	407 064,93	0,0000	0,00	407 064,93
6708	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	32,0000	ks	8 404,48000	268 943,36	0,0000	0,00	268 943,36
6709	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	139,0000	ks	8 501,31000	1 181 682,09	0,0000	0,00	1 181 682,09
6710	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	18,0000	ks	8 573,24000	154 318,32	0,0000	0,00	154 318,32
6711	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	22,0000	ks	9 278,75000	204 132,50	0,0000	0,00	204 132,50
6712	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	3,0000	ks	9 278,75000	27 836,25	0,0000	0,00	27 836,25
6713	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	108,0000	ks	10 479,49000	1 131 784,92	0,0000	0,00	1 131 784,92
6714	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	9,0000	ks	9 278,75000	83 508,75	0,0000	0,00	83 508,75
6715	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 9modulů do betonu, vč. Boxu pro	1,0000	ks	13 016,53000	13 016,53	0,0000	0,00	13 016,53
6716	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 9modulů do betonu, vč. Boxu pro	33,0000	ks	13 922,62000	459 446,46	0,0000	0,00	459 446,46
6717	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 9modulů do betonu, vč. Boxu pro	14,0000	ks	12 470,11000	174 581,54	0,0000	0,00	174 581,54
6718	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 9modulů do betonu, vč. Boxu pro	26,0000	ks	11 801,96000	306 850,96	0,0000	0,00	306 850,96
6719	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - výsuvná, IP67/54, 2x230V/16A zá	1,0000	ks	18 035,28000	18 035,28	0,0000	0,00	18 035,28
6720	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvková skříň nástěnná 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A,	14,0000	ks	5 676,09000	79 465,26	0,0000	0,00	79 465,26
6721	A.1B.4.5.1.02_ Zásuvka 400V/16A IP44 s nápisem "Napájeno z DA"	7,0000	ks	240,12000	1 680,84	0,0000	0,00	1 680,84
6722	A.1B.4.5.1.02_ Vývod - požární - ústředna ERO	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	910,70
6723	A.1B.4.5.1.02_ Vývod - propojení požární technologie ZOKT (UZÁVĚR, KLAPKA)	35,0000	ks	910,70000	31 874,50	0,0000	0,00	31 874,50
6724	A.1B.4.5.1.02_ Vývod - stávající UPS - pracoviště UNMR	2,0000	ks	910,70000	1 821,40	0,0000	0,00	1 821,40
6725	A.1B.4.5.1.02_ Vývod - technologie- chladicí jednotka - hlavní 400V	3,0000	ks	910,70000	2 732,10	0,0000	0,00	2 732,10
6726	A.1B.4.5.1.02_ Vývod - technologie- chladicí jednotka - výkonná 400V	7,0000	ks	910,70000	6 374,90	0,0000	0,00	6 374,90
6727	A.1B.4.5.1.02_ Vývod - technologie-automaticky otvírané dveře - požární otevír	8,0000	ks	910,70000	7 285,60	0,0000	0,00	7 285,60
6728	A.1B.4.5.1.02_ Vývod - technologie-clona UTCH	10,0000	ks	910,70000	9 107,00	0,0000	0,00	9 107,00
6729	A.1B.4.5.1.02_ Vývod - technologie-čerpadlo UTCH	71,0000	ks	910,70000	64 659,70	0,0000	0,00	64 659,70

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6730	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-čerpadlo ZTI 1f	18,0000 ks	910,70000	16 392,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	16 392,60
6731	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Koncový spínač	5,0000 ks	910,70000	4 553,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 553,50
6732	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-ostatní UTCH 230V	10,0000 ks	910,70000	9 107,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 107,00
6733	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-pisoár	105,0000 ks	910,70000	95 623,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,0000	95 623,50
6734	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-pohon dveří - napájení centrály pro požárn	3,0000 ks	910,70000	2 732,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 732,10
6735	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-pohon vrat	1,0000 ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6736	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-pohon vrat - požárně otvírané	2,0000 ks	910,70000	1 821,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 821,40
6737	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-ponorné čerpadlo ZTI	4,0000 ks	910,70000	3 642,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 642,80
6738	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-požární roleta ZOKT	11,0000 ks	910,70000	10 017,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	10 017,70
6739	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-požární roleta, uzávěr	10,0000 ks	910,70000	9 107,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 107,00
6740	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Průtokový ohřivač	361,0000 ks	910,70000	328 762,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	361,0000	328 762,70
6741	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Průtokový ohřivač 400V 24kW	1,0000 ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6742	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Průtokový ohřivač 400V 6kW	5,0000 ks	910,70000	4 553,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 553,50
6743	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-přečerpávací zařízení ZTI	13,0000 ks	910,70000	11 839,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	11 839,10
6744	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Skříň měření USM	1,0000 ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6745	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Slaboproudý rozváděč Datový	62,0000 ks	910,70000	56 463,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	56 463,40
6746	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Slaboproudý rozváděč GSM	3,0000 ks	910,70000	2 732,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 732,10
6747	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Split Jednotka	82,0000 ks	910,70000	74 677,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0000	74 677,40
6748	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-tepelné čerpadlo UT 400V	4,0000 ks	910,70000	3 642,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 642,80
6749	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-vjezdová závora	2,0000 ks	910,70000	1 821,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 821,40
6750	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Výtah	7,0000 ks	910,70000	6 374,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	6 374,90
6751	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-VZT 230	6,0000 ks	910,70000	5 464,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 464,20
6752	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-VZT 400V	108,0000 ks	910,70000	98 355,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,0000	98 355,60
6753	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-VZT 400V Požární	7,0000 ks	910,70000	6 374,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	6 374,90
6754	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-VZT El. ohřivač - 230V	2,0000 ks	910,70000	1 821,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 821,40
6755	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-zásobník TUV	71,0000 ks	910,70000	64 659,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,0000	64 659,70
6756	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-zdroje EPS 230V	3,0000 ks	910,70000	2 732,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 732,10
6757	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-ZOTK 3f ventilátor	40,0000 ks	910,70000	36 428,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	36 428,00
6758	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-ZTI střešní vpust'	30,0000 ks	910,70000	27 321,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	27 321,00
6759	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - ústředna EPS	1,0000 ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6760	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - ACS zdroj 230V	4,0000 ks	910,70000	3 642,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 642,80
6761	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - AV technika 230V-plátno	10,0000 ks	910,70000	9 107,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 107,00
6762	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napájení exteriérové žaluzie 230V	415,0000 ks	910,70000	377 940,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	415,0000	377 940,50
6763	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení dekontaminační stanice 230V	1,0000 ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč					
6764	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení dekontaminační stanice 400V	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6765	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení el. podlahového topení 230V	81,0000	ks	910,70000	73 766,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,0000	73 766,70
6766	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení germicidní lampy, 230V	95,0000	ks	910,70000	86 516,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	86 516,50
6767	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení laboratorní technologie - chlazení RTG (400V)	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6768	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení laboratorní technologie Autokláv 400V	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6769	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení laboratorního nábytku 230V	1 086,0000	ks	910,70000	989 020,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 086,0000	989 020,20
6770	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení laboratorního nábytku 230V-světlo	237,0000	ks	910,70000	215 835,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,0000	215 835,90
6771	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení laboratorního nábytku 400V	3,0000	ks	910,70000	2 732,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 732,10
6772	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení požárního zařízení GHZ 230V	31,0000	ks	910,70000	28 231,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	28 231,70
6773	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení technologie vivária 400V	6,0000	ks	910,70000	5 464,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 464,20
6774	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení technologie vivária 400V - Autokláv	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6775	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení technologie vivária 400V - Generátor páry	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6776	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení technologie vivária 400V - Tunelová myčka	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6777	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení topného kabelu 230V	23,0000	ks	910,70000	20 946,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	20 946,10
6778	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Napojení zdroje EPS	8,0000	ks	910,70000	7 285,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	7 285,60
6779	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Pohon okna - otvirky 230V	88,0000	ks	910,70000	80 141,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000	80 141,60
6780	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Pohon otvirky - fasadni 230V (SMI)	51,0000	ks	910,70000	46 445,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	46 445,70
6781	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Požární klapka -jednofázová 230V	537,0000	ks	910,70000	489 045,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	537,0000	489 045,90
6782	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Požární pohon - otevirany otvor 230V	22,0000	ks	910,70000	20 035,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	20 035,40
6783	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Roleta stinici - okenni vnitřni-pohon 230V	264,0000	ks	910,70000	240 424,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000	240 424,80
6784	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Roleta stinici - světlik 230V	30,0000	ks	910,70000	27 321,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	27 321,00
6785	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - rozváděč ZOTK, požární, 400V	2,0000	ks	910,70000	1 821,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 821,40
6786	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Světelný nástěnný 230V, zakončený svorkou	78,0000	ks	910,70000	71 034,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,0000	71 034,60
6787	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - systémová říd. jednotka - otevirani dveři ESI	2,0000	ks	910,70000	1 821,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 821,40
6788	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Systémová říd. jednotka - požární otvirky 230V	5,0000	ks	910,70000	4 553,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 553,50
6789	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Systémová říd. jednotka - rolety před ZOTK 230V	3,0000	ks	910,70000	2 732,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 732,10
6790	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - ústředna PZS	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6791	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - Uzaviraci klapka -požární - 230V/1f	15,0000	ks	910,70000	13 660,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	13 660,50
6792	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - nástěnný-odstavení TS/CS	10,0000	ks	910,70000	9 107,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 107,00
6793	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - fancoil, 230V	1 454,0000	ks	910,70000	1 324 157,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 454,0000	1 324 157,80
6794	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - zakončený krabici 230V-pro topný kabel s termostatem (v	6,0000	ks	910,70000	5 464,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 464,20
6795	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - drobná technologie, 230V	12,0000	ks	910,70000	10 928,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	10 928,40
6796	A.1B.4.5.1.02_	Vývod-propoj UTP AV technika (Rack s příslušným silovým rozvá	5,0000	ks	910,70000	4 553,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 553,50
6797	A.1B.4.5.1.02_	Pospojování - doplňující (místní doplňující) vč. Svorek, montážní	345,0000	ks	910,70000	314 191,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	345,0000	314 191,50

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
6798	A.1B.4.5.1.02_	Propojení - ústředny systému roleta stínící vnitřní-s pohonem, po:	9,0000	ks	910,70000	8 196,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	8 196,30
6799	A.1B.4.5.1.02_	Uzemnění prvku - vývod vč. instalační krabice pod omítku s ráme	571,0000	ks	392,06000	223 866,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	571,0000	223 866,26
6800	A.1B.4.5.1.02_	Rozbočovací krabice povrchová 80x80, IP55, vč. Svorek	5 000,0000	ks	176,70000	883 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 000,0000	883 500,00
6801	A.1B.4.5.1.02_	Rozbočovací krabice povrchová 100x100, IP55, vč. Svorek	1 250,0000	ks	277,80000	347 250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 250,0000	347 250,00
6802	A.1B.4.5.1.02_	Požární odolná elektroinstalační krabice, s víčkem, IP66, s keran	1 150,0000	ks	1 123,73000	1 292 289,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 150,0000	1 292 289,50
6803	A.1B.4.5.1.02_	Zásuvka 400V/63A IP44, nástěnná 3F+PE+N	1,0000	ks	1 151,76000	1 151,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 151,76
6804	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-bezdotykové baterie	170,0000	ks	910,70000	154 819,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	154 819,00
6805	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení rozváděče MaR	16,0000	ks	910,70000	14 571,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	14 571,20
6806	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení koncového spínače s DALI převodníkem pro in	5,0000	ks	910,70000	4 553,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 553,50
6807	A.1B.4.5.1.02_	Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	16,0000	ks	8 874,81000	141 996,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	141 996,96
A.1B.4.5.1.0 Budova fakult					3 412 351,91		0,00		0,00		3 412 351,91	
6808	A.1B.4.5.1.03_	UPS online, 168kW+42kW, n+1 vč. Baterry boxu, základní doba zá	1,0000	ks	2 164 868,17000	2 164 868,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 164 868,17
6809	A.1B.4.5.1.03_	UPS online, 160kVA, vč. Baterry boxu, základní doba zálohy cca.	2,0000	ks	623 741,87000	1 247 483,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 247 483,74
A.1B.4.5.1.0 Budova fakult					112 529 132,70		0,00		0,00		112 529 132,70	
6810	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	705,0000	m	8 578,40000	6 047 772,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	705,0000	6 047 772,00
6811	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	975,0000	m	13 083,61000	12 756 519,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	975,0000	12 756 519,75
6812	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	115,0000	m	10 899,47000	1 253 439,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	115,0000	1 253 439,05
6813	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	45,0000	m	10 157,73000	457 097,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	457 097,85
6814	A.1B.4.5.1.04_	Kabel PVC s měděným jádrem - 16x1YY 1x300 (3f+PEN)	50,0000	m	19 455,07000	972 753,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	972 753,50
6815	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	7 260,0000	m	67,85000	492 591,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 260,0000	492 591,00
6816	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	805,0000	m	256,98000	206 868,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	805,0000	206 868,90
6817	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	3 400,0000	m	84,33000	286 722,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 400,0000	286 722,00
6818	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	275,0000	m	162,69000	44 739,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	275,0000	44 739,75
6819	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	725,0000	m	418,76000	303 601,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	725,0000	303 601,00
6820	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	1 770,0000	m	103,80000	183 726,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 770,0000	183 726,00
6821	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	1 120,0000	m	154,05000	172 536,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 120,0000	172 536,00
6822	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	1 970,0000	m	197,22000	388 523,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 970,0000	388 523,40
6823	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	4 380,0000	m	92,43000	404 843,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 380,0000	404 843,40
6824	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	375,0000	m	346,84000	130 065,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	375,0000	130 065,00
6825	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	19 735,0000	m	122,93000	2 426 023,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19 735,0000	2 426 023,55
6826	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	220,0000	m	814,46000	179 181,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,0000	179 181,20
6827	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	140,0000	m	1 149,47000	160 925,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000	160 925,80
6828	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	2 915,0000	m	229,61000	669 313,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 915,0000	669 313,15

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6829	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	2 865,0000	m	145,04000	415 539,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 865,0000	415 539,60
6830	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	365,0000	m	183,03000	66 805,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	365,0000	66 805,95
6831	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	1 240,0000	m	254,08000	315 059,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 240,0000	315 059,20
6832	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	27 705,0000	m	60,58000	1 678 368,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27 705,0000	1 678 368,90
6833	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	65,0000	m	52,54000	3 415,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	3 415,10
6834	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	111 230,0000	m	57,66000	6 413 521,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111 230,0000	6 413 521,80
6835	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	85,0000	m	301,44000	25 622,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	25 622,40
6836	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	264 930,0000	m	71,86000	19 037 869,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264 930,0000	19 037 869,80
6837	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	535,0000	m	62,99000	33 699,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	535,0000	33 699,65
6838	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	370,0000	m	140,32000	51 918,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	370,0000	51 918,40
6839	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	210,0000	m	198,57000	41 699,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210,0000	41 699,70
6840	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	175,0000	m	87,25000	15 268,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	15 268,75
6841	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	5 610,0000	m	75,05000	421 030,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 610,0000	421 030,50
6842	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	5 785,0000	m	289,29000	1 673 542,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 785,0000	1 673 542,65
6843	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	3 680,0000	m	431,46000	1 587 772,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 680,0000	1 587 772,80
6844	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	25 255,0000	m	98,87000	2 496 961,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25 255,0000	2 496 961,85
6845	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	1 450,0000	m	679,89000	985 840,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 450,0000	985 840,50
6846	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	2 450,0000	m	955,95000	2 342 077,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 450,0000	2 342 077,50
6847	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	6 570,0000	m	143,36000	941 875,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 570,0000	941 875,20
6848	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	5 745,0000	m	1 321,62000	7 592 706,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 745,0000	7 592 706,90
6849	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	530,0000	m	192,61000	102 083,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	530,0000	102 083,30
6850	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	2 155,0000	m	1 756,32000	3 784 869,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 155,0000	3 784 869,60
6851	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	525,0000	m	2 502,31000	1 313 712,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	525,0000	1 313 712,75
6852	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	43 120,0000	m	52,54000	2 265 524,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43 120,0000	2 265 524,80
6853	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	475,0000	m	64,75000	30 756,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	475,0000	30 756,25
6854	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenové s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	25 315,0000	m	57,66000	1 459 662,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25 315,0000	1 459 662,90
6855	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	85,0000	m	3 633,16000	308 818,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	308 818,60
6856	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	580,0000	m	3 467,79000	2 011 318,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	580,0000	2 011 318,20
6857	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	130,0000	m	2 764,79000	359 422,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	359 422,70
6858	A.1B.4.5.1.04_	Kabel s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída r	160,0000	m	4 277,93000	684 468,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	684 468,80
6859	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	330,0000	m	3 697,07000	1 220 033,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	330,0000	1 220 033,10
6860	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	230,0000	m	4 107,72000	944 775,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	230,0000	944 775,60
6861	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	240,0000	m	3 040,36000	729 686,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	729 686,40
6862	A.1B.4.5.1.04_	Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	1 290,0000	m	3 697,07000	4 769 220,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 290,0000	4 769 220,30

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
6863	A.1B.4.5.1.04_ Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	475,0000	m	4 334,74000	2 059 001,50	0,0000	0,00	0,0000	475,0000 2 059 001,50
6864	A.1B.4.5.1.04_ Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	470,0000	m	5 737,60000	2 696 672,00	0,0000	0,00	0,0000	470,0000 2 696 672,00
6865	A.1B.4.5.1.04_ Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	235,0000	m	2 468,34000	580 059,90	0,0000	0,00	0,0000	235,0000 580 059,90
6866	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - 5x1YY 1x95 (3f+PE+N)	80,0000	m	2 083,37000	166 669,60	0,0000	0,00	0,0000	80,0000 166 669,60
6867	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jemně laněným jádrem - 5xCHBU 1x150 (3	55,0000	m	4 096,66000	225 316,30	0,0000	0,00	0,0000	55,0000 225 316,30
6868	A.1B.4.5.1.04_ Kabel bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň B:	540,0000	m	7 400,80000	3 996 432,00	0,0000	0,00	0,0000	540,0000 3 996 432,00
6869	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA3	4 150,0000	m	184,19000	764 388,50	0,0000	0,00	0,0000	4 150,0000 764 388,50
6870	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA10	2 200,0000	m	67,07000	147 554,00	0,0000	0,00	0,0000	2 200,0000 147 554,00
6871	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA16	1 120,0000	m	92,71000	103 835,20	0,0000	0,00	0,0000	1 120,0000 103 835,20
6872	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, zelenožlutý - CYA2,5	25 420,0000	m	36,05000	916 391,00	0,0000	0,00	0,0000	25 420,0000 916 391,00
6873	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA25	11 900,0000	m	151,39000	1 801 541,00	0,0000	0,00	0,0000	11 900,0000 1 801 541,00
6874	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA4	36 780,0000	m	41,33000	1 520 117,40	0,0000	0,00	0,0000	36 780,0000 1 520 117,40
6875	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA50	1 960,0000	m	256,69000	503 112,40	0,0000	0,00	0,0000	1 960,0000 503 112,40
6876	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA6	2 800,0000	m	50,42000	141 176,00	0,0000	0,00	0,0000	2 800,0000 141 176,00
6877	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA12	150,0000	m	571,17000	85 675,50	0,0000	0,00	0,0000	150,0000 85 675,50
6878	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 3x1,5	75,0000	m	43,79000	3 284,25	0,0000	0,00	0,0000	75,0000 3 284,25
6879	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 3x2,5	2 060,0000	m	55,66000	114 659,60	0,0000	0,00	0,0000	2 060,0000 114 659,60
6880	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 3x4	1 885,0000	m	77,09000	145 314,65	0,0000	0,00	0,0000	1 885,0000 145 314,65
6881	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x1,5	60,0000	m	52,13000	3 127,80	0,0000	0,00	0,0000	60,0000 3 127,80
6882	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x10	2 715,0000	m	187,05000	507 840,75	0,0000	0,00	0,0000	2 715,0000 507 840,75
6883	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x16	855,0000	m	286,39000	244 863,45	0,0000	0,00	0,0000	855,0000 244 863,45
6884	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x2,5	1 705,0000	m	70,57000	120 321,85	0,0000	0,00	0,0000	1 705,0000 120 321,85
6885	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x25	1 160,0000	m	459,44000	532 950,40	0,0000	0,00	0,0000	1 160,0000 532 950,40
6886	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x35	60,0000	m	636,43000	38 185,80	0,0000	0,00	0,0000	60,0000 38 185,80
6887	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x4	4 120,0000	m	100,33000	413 359,60	0,0000	0,00	0,0000	4 120,0000 413 359,60
6888	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x6	3 030,0000	m	135,60000	410 868,00	0,0000	0,00	0,0000	3 030,0000 410 868,00
6889	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x10	180,0000	m	226,94000	40 849,20	0,0000	0,00	0,0000	180,0000 40 849,20
6890	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x16	85,0000	m	344,45000	29 278,25	0,0000	0,00	0,0000	85,0000 29 278,25
6891	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x2,5	1 375,0000	m	78,17000	107 483,75	0,0000	0,00	0,0000	1 375,0000 107 483,75
6892	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x25	40,0000	m	559,61000	22 384,40	0,0000	0,00	0,0000	40,0000 22 384,40
6893	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x4	1 950,0000	m	115,45000	225 127,50	0,0000	0,00	0,0000	1 950,0000 225 127,50
6894	A.1B.4.5.1.04_ Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x6	1 060,0000	m	157,91000	167 384,60	0,0000	0,00	0,0000	1 060,0000 167 384,60
6895	A.1B.4.5.1.04_ Kabel flexibilní pryžový s měděným jádrem - H07RN-F (CGSG)-J 5	20,0000	m	447,64000	8 952,80	0,0000	0,00	0,0000	20,0000 8 952,80
6896	A.1B.4.5.1.04_ Kabel bezhalogenový datový s měděným jádrem, třída reakce na	540,0000	m	42,15000	22 761,00	0,0000	0,00	0,0000	540,0000 22 761,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
A.1B.4.5.1.0 Budova fakult			24 503 184,70		0,00		0,00		24 503 184,70			
6897	A.1B.4.5.1.05_	Parapetní kanál hliníkový dvoukomorový komorový vč. Tvarovek	35,0000	m	4 126,85000	144 439,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	144 439,75
6898	A.1B.4.5.1.05_	Parapetní kanál hliníkový jednokomorový vč. Tvarovek, ukončov	25,0000	m	2 115,06000	52 876,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	52 876,50
6899	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka požární, pozink s víkem, 200x60mm, vč.	175,0000	m	833,20000	145 810,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	145 810,00
6900	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka požární, pozink s víkem, 300x60mm, vč.	90,0000	m	850,81000	76 572,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	76 572,90
6901	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka požární, pozink, 300x60mm, vč. Upevňo	50,0000	m	860,94000	43 047,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	43 047,00
6902	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka požární, pozink, 400x60mm, vč. Upevňo	105,0000	m	913,86000	95 955,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,0000	95 955,30
6903	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka, oceloplech pozink, 200x60mm, vč. Tva	835,0000	m	805,20000	672 342,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	835,0000	672 342,00
6904	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka, oceloplech pozink, 300x60mm, vč. Tva	420,0000	m	1 165,31000	489 430,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	420,0000	489 430,20
6905	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka, oceloplech pozink, 400x60mm, vč. Tva	425,0000	m	899,61000	382 334,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	425,0000	382 334,25
6906	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka, pozink, 300x110mm, vč. Upevňovacího	25,0000	m	915,40000	22 885,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	22 885,00
6907	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka, pozink, 400x110mm, vč. Upevňovacího	40,0000	m	910,91000	36 436,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	36 436,40
6908	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka, pozink, 500x110mm, vč. Upevňovacího	40,0000	m	1 019,64000	40 785,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	40 785,60
6909	A.1B.4.5.1.05_	Plechová kabelová lávka, pozink, 600x110mm, vč. Upevňovacího	100,0000	m	1 041,70000	104 170,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	104 170,00
6910	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný požární, oceloplech pozink s víkem, 1	140,0000	m	507,14000	70 999,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000	70 999,60
6911	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný požární, oceloplech pozink s víkem, 5	40,0000	m	423,22000	16 928,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	16 928,80
6912	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 100x100	165,0000	m	491,92000	81 166,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,0000	81 166,80
6913	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 100x50m	30,0000	m	443,27000	13 298,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	13 298,10
6914	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 200x100	40,0000	m	669,77000	26 790,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	26 790,80
6915	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 300x100	5,0000	m	826,94000	4 134,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 134,70
6916	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 400x100	455,0000	m	1 141,74000	519 491,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	455,0000	519 491,70
6917	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 600x100	270,0000	m	1 267,82000	342 311,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	270,0000	342 311,40
6918	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 100x60mm, vč. Tv	220,0000	m	507,14000	111 570,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,0000	111 570,80
6919	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 50x60mm, vč. tva	90,0000	m	364,23000	32 780,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	32 780,70
6920	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 100x100mm, vč.	90,0000	m	412,42000	37 117,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	37 117,80
6921	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 100x50mm, vč. t	265,0000	m	361,48000	95 792,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	265,0000	95 792,20
6922	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 200x100mm, vč.	275,0000	m	506,87000	139 389,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	275,0000	139 389,25
6923	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 200x50mm, vč. t	1 230,0000	m	461,87000	568 100,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 230,0000	568 100,10
6924	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 300x100mm, vč.	290,0000	m	506,19000	146 795,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	290,0000	146 795,10
6925	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 300x50mm, vč. t	1 690,0000	m	513,86000	868 423,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 690,0000	868 423,40
6926	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 400x100mm, vč.	860,0000	m	755,53000	649 755,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	860,0000	649 755,80
6927	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 400x50mm, vč. t	270,0000	m	717,18000	193 638,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	270,0000	193 638,60
6928	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 500x100mm, vč.	590,0000	m	861,30000	508 167,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	590,0000	508 167,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč					
6929	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný , oceloplech pozink , 600x100mm, vč.	785,0000	m	897,61000	704 623,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	785,0000	704 623,85
6930	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab perforovaný , oceloplech pozink , 60x50mm, vč. tv	5,0000	m	348,23000	1 741,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	1 741,15
6931	A.1B.4.5.1.05_	Plechový žlab , oceloplech pozink, 125x50mm, vč. tvarovek, spoj	195,0000	m	372,79000	72 694,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,0000	72 694,05
6932	A.1B.4.5.1.05_	Kryt kabelových příchytetek pro požární stoupací trasy, rozměr kryt	55,0000	ks	3 895,18000	214 234,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	214 234,90
6933	A.1B.4.5.1.05_	Drátěný žlab ocelový, žárově pozinkovaný, 100x50mm, spojovací	2 000,0000	m	385,17000	770 340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 000,0000	770 340,00
6934	A.1B.4.5.1.05_	Ocelová nosná konstrukce pro montáž žlabů na střeše, žárově zi	1 380,0000	m	461,69000	637 132,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 380,0000	637 132,20
6935	A.1B.4.5.1.05_	Trubka ohebná pr. 40mm vnější, PVC, nízká mech. Odolnost, svět	3 500,0000	m	57,02000	199 570,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 500,0000	199 570,00
6936	A.1B.4.5.1.05_	Trubka ohebná bezhalogenová pr. 25 mm vnější, mat PP, nízká m	105 000,0000	m	53,59000	5 626 950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105 000,0000	5 626 950,00
6937	A.1B.4.5.1.05_	Trubka ohebná bezhalogenová pr. 32 mm vnější, mat PP, nízká m	8 000,0000	m	56,98000	455 840,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 000,0000	455 840,00
6938	A.1B.4.5.1.05_	Trubka tuhá bezhalogenová do pr. 25 mm vnější, PC-ABS, nízká n	4 800,0000	m	227,39000	1 091 472,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 800,0000	1 091 472,00
6939	A.1B.4.5.1.05_	Trubka tuhá bezhalogenová do pr. 32 mm vnější, PC-ABS, nízká n	2 000,0000	m	304,80000	609 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 000,0000	609 600,00
6940	A.1B.4.5.1.05_	Trubka tuhá bezhalogenová do pr. 40 mm vnější, PC-ABS, nízká n	1 200,0000	m	385,82000	462 984,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 200,0000	462 984,00
6941	A.1B.4.5.1.05_	Skupinový držák kabelů kovový vč. Montážního a upevňovacího	5 000,0000	ks	55,89000	279 450,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 000,0000	279 450,00
6942	A.1B.4.5.1.05_	Skupinový držák kabelů kovový vč. Montážního a upevňovacího	7 800,0000	ks	44,96000	350 688,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 800,0000	350 688,00
6943	A.1B.4.5.1.05_	Kabelová příchytka jednoduchá, jednostranná montáž, kovová vč	25 000,0000	ks	18,65000	466 250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25 000,0000	466 250,00
6944	A.1B.4.5.1.05_	Kabelová příchytka jednoduchá, jednostranná montáž, kovová vč	10 250,0000	ks	21,60000	221 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 250,0000	221 400,00
6945	A.1B.4.5.1.05_	Kabelová příchytka jednoduchá do pr. 16mm, jednostranná mont	35 500,0000	ks	23,82000	845 610,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35 500,0000	845 610,00
6946	A.1B.4.5.1.05_	Kabelová příchytka od pr. 16mm do pr. 50mm, kovová vč. Montáž	2 700,0000	ks	27,21000	73 467,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 700,0000	73 467,00
6947	A.1B.4.5.1.05_	Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky s uchycením šr	285 000,0000	ks	16,44000	4 685 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	285 000,0000	4 685 400,00
A.1B.4.5.02 Osvětlení					138 802 728,70	0,00	0,00	138 802 728,70				
A.1B.4.5.2.0 Budova fakult					95 042 327,02	0,00	0,00	95 042 327,02				
6948	A.1B.4.5.2.01_	Svítilno lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	818,0000	ks	6 080,29000	4 973 677,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,0000	4 973 677,22
6949	A.1B.4.5.2.01_	Svítilno lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	6,0000	ks	6 080,29000	36 481,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	36 481,74
6950	A.1B.4.5.2.01_	Svítilno lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	696,0000	ks	7 066,62000	4 918 367,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	696,0000	4 918 367,52
6951	A.1B.4.5.2.01_	Svítilno lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	62,0000	ks	7 066,62000	438 130,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	438 130,44
6952	A.1B.4.5.2.01_	Svítilno lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	78,0000	ks	8 054,26000	628 232,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,0000	628 232,28
6953	A.1B.4.5.2.01_	Svítilno lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	200,0000	ks	8 054,26000	1 610 852,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	1 610 852,00
6954	A.1B.4.5.2.01_	Svítilno lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	254,0000	ks	6 215,52000	1 578 742,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	254,0000	1 578 742,08
6955	A.1B.4.5.2.01_	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	369,0000	ks	7 090,48000	2 616 387,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	369,0000	2 616 387,12
6956	A.1B.4.5.2.01_	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	255,0000	ks	6 467,40000	1 649 187,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	255,0000	1 649 187,00
6957	A.1B.4.5.2.01_	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	133,0000	ks	7 402,02000	984 468,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	133,0000	984 468,66
6958	A.1B.4.5.2.01_	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	20,0000	ks	7 090,48000	141 809,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	141 809,60
6959	A.1B.4.5.2.01_	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	1,0000	ks	7 090,48000	7 090,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 090,48

všechny položky

281011

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
6960	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu B4 sklo	1,0000	ks	912,08000	912,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 912,08
6961	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu B4 folie červená	1,0000	ks	126,61000	126,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 126,61
6962	A.1B.4.5.2.01_ LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	20,0000	ks	13 632,81000	272 656,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 272 656,20
6963	A.1B.4.5.2.01_ Závěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifikací.	104,0000	ks	12 604,06000	1 310 822,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	104,0000 1 310 822,24
6964	A.1B.4.5.2.01_ Závěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifikací.	36,0000	ks	11 966,40000	430 790,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 430 790,40
6965	A.1B.4.5.2.01_ Přisazené LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifikací.	6,0000	ks	10 953,57000	65 721,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 65 721,42
6966	A.1B.4.5.2.01_ Vestavné LED svítidlo do stropu Clip-in s prizmatickou optikou; t	1 746,0000	ks	12 448,96000	21 735 884,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 746,0000 21 735 884,16
6967	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu D4 Vestavné LED svítidlo do stropu Clip-	16,0000	ks	11 993,61000	191 897,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 191 897,76
6968	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu D4 Závěs pro D4 závěs (položka 6967)	16,0000	ks	1 413,20000	22 611,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 22 611,20
6969	A.1B.4.5.2.01_ Vestavné LED svítidlo do stropu Clip-in s prizmatickou optikou; t	76,0000	ks	17 806,11000	1 353 264,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,0000 1 353 264,36
6970	A.1B.4.5.2.01_ Vestavné LED svítidlo do čistých prostor; typ podle knihy svítidel	35,0000	ks	33 693,30000	1 179 265,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000 1 179 265,50
6971	A.1B.4.5.2.01_ Vestavné LED svítidlo do stropu Clip-in s prizmatickou optikou; t	92,0000	ks	12 822,80000	1 179 697,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000 1 179 697,60
6972	A.1B.4.5.2.01_ Vestavné LED svítidlo do stropu Clip-in s prizmatickou optikou; t	58,0000	ks	12 448,96000	722 039,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,0000 722 039,68
6973	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlům D Přislušenství pro clip-in systém	1 972,0000	ks	1 377,11000	2 715 660,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 972,0000 2 715 660,92
6974	A.1B.4.5.2.01_ Přisazené prachotěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a sp	348,0000	ks	5 968,94000	2 077 191,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	348,0000 2 077 191,12
6975	A.1B.4.5.2.01_ Přisazené prachotěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a sp	8,0000	ks	5 968,94000	47 751,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 47 751,52
6976	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu E1 Závěs pro E1 závěs (položka 6975)	2,0000	ks	449,01000	898,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 898,02
6977	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu E1 Lanka pro E1 závěs (položka 6975)	16,0000	ks	72,91000	1 166,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 1 166,56
6978	A.1B.4.5.2.01_ Přisazené prachotěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a sp	10,0000	ks	5 532,78000	55 327,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 55 327,80
6979	A.1B.4.5.2.01_ Vestavné LED svítidlo, schodisko, typ podle knihy svítidel a spec	186,0000	ks	3 459,39000	643 446,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	186,0000 643 446,54
6980	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu G Montážní příslušenství pro vestavění s	186,0000	ks	568,32000	105 707,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	186,0000 105 707,52
6981	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu G Napájení pro G	62,0000	ks	1 450,03000	89 901,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000 89 901,86
6982	A.1B.4.5.2.01_ Liniové LED vestavné svítidlo s IP54; typ podle knihy svítidel a sj	36,0000	ks	20 672,27000	744 201,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 744 201,72
6983	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M3 Přislušenství a jednotlivé komponent	36,0000	ks	1 504,38000	54 157,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 54 157,68
6984	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M3 Přislušenství a jednotlivé komponent	36,0000	ks	3 557,60000	128 073,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 128 073,60
6985	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M3 Přislušenství a jednotlivé komponent	36,0000	ks	4 500,18000	162 006,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 162 006,48
6986	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M3 Přislušenství a jednotlivé komponent	36,0000	ks	443,53000	15 967,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 15 967,08
6987	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M3 Přislušenství a jednotlivé komponent	36,0000	ks	869,08000	31 286,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 31 286,88
6988	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M3 Nástroj pro rozebrání svítidla M3	2,0000	ks	120,64000	241,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 241,28
6989	A.1B.4.5.2.01_ Liniové LED vestavné svítidlo s IP54; typ podle knihy svítidel a sj	10,0000	ks	13 944,35000	139 443,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 139 443,50
6990	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M5 Přislušenství a jednotlivé komponent	10,0000	ks	1 504,38000	15 043,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 15 043,80
6991	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M5 Přislušenství a jednotlivé komponent	10,0000	ks	3 557,60000	35 576,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 35 576,00
6992	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M5 Přislušenství a jednotlivé komponent	10,0000	ks	4 500,18000	45 001,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 45 001,80
6993	A.1B.4.5.2.01_ Přislušenství k svítidlu M5 Přislušenství a jednotlivé komponent	10,0000	ks	443,53000	4 435,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 4 435,30

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
6994	A.1B.4.5.2.01_	Příslušenství k svítidlu M5 Příslušenství a jednotlivé komponent	10,0000	ks	869,08000	8 690,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	8 690,80
6995	A.1B.4.5.2.01_	Příslušenství k svítidlu M5 Nástroj pro rozebrání svítidla M5	1,0000	ks	120,64000	120,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120,64
6996	A.1B.4.5.2.01_	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	77,0000	ks	11 518,32000	886 910,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,0000	886 910,64
6997	A.1B.4.5.2.01_	Přisazené lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy	60,0000	ks	11 518,32000	691 099,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	691 099,20
6998	A.1B.4.5.2.01_	Přisazené lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy	12,0000	ks	12 622,62000	151 471,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	151 471,44
6999	A.1B.4.5.2.01_	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	77,0000	ks	15 259,44000	1 174 976,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,0000	1 174 976,88
7000	A.1B.4.5.2.01_	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	1 060,0000	ks	17 372,61000	18 414 966,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 060,0000	18 414 966,60
7001	A.1B.4.5.2.01_	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	98,0000	ks	8 918,62000	874 024,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,0000	874 024,76
7002	A.1B.4.5.2.01_	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	139,0000	ks	13 140,97000	1 826 594,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	139,0000	1 826 594,83
7003	A.1B.4.5.2.01_	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	105,0000	ks	11 031,78000	1 158 336,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,0000	1 158 336,90
7004	A.1B.4.5.2.01_	Přisazené lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy	4,0000	ks	9 987,13000	39 948,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	39 948,52
7005	A.1B.4.5.2.01_	Přisazené lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy	8,0000	ks	12 215,63000	97 725,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	97 725,04
7006	A.1B.4.5.2.01_	Závěsné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	422,0000	ks	10 253,60000	4 327 019,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	422,0000	4 327 019,20
7007	A.1B.4.5.2.01_	Závěsné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	491,0000	ks	12 965,98000	6 366 296,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	491,0000	6 366 296,18
7008	A.1B.4.5.2.01_	Vestavné LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy svítidel	593,0000	ks	4 530,55000	2 686 616,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	593,0000	2 686 616,15
7009	A.1B.4.5.2.01_	Reflektorové LED svítidlo do 3f lišty; typ podle knihy svítidel a s	34,0000	ks	5 763,45000	195 957,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	195 957,30
7010	A.1B.4.5.2.01_	Vestavný 3f lištový systém vč. Příslušenství; typ podle knihy svit	2,0000	ks	12 475,47000	24 950,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 950,94
7011	A.1B.4.5.2.01_	Vestavný 3f lištový systém vč. Příslušenství; typ podle knihy svit	3,0000	ks	10 018,95000	30 056,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	30 056,85
7012	A.1B.4.5.2.01_	Vestavný 3f lištový systém vč. Příslušenství; typ podle knihy svit	1,0000	ks	12 475,47000	12 475,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 475,47
7013	A.1B.4.5.2.01_	Polovestavné LED svítidlo vč. Příslušenství; typ podle knihy sviti	4,0000	ks	6 166,46000	24 665,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	24 665,84
7014	A.1B.4.5.2.01_	Svítidlo exteriérové; nasvícení stromů - LED světlomet; typ podle	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7015	A.1B.4.5.2.01_	Svítidlo exteriérové; nasvícení terasy - vestavné LED svítidlo; typ	18,0000	ks	9 239,44000	166 309,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	166 309,92
7016	A.1B.4.5.2.01_	Příslušenství k svítidlu VH1 Montážní příslušenství pro vestavě	18,0000	ks	2 313,06000	41 635,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	41 635,08
7017	A.1B.4.5.2.01_	Příslušenství k svítidlu VH1 Montážní příslušenství pro vestavě	18,0000	ks	1 041,42000	18 745,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	18 745,56
7018	A.1B.4.5.2.01_	Svítidlo exteriérové, zemní LED, nasvícení terasy; typ podle knihy	53,0000	ks	12 474,15000	661 129,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	661 129,95
A.1B.4.5.2.0 Budova fakult					17 304 680,70		0,00		0,00		17 304 680,70	
7019	A.1B.4.5.2.02_	Lištové nouzové svítidlo pro únikové cesty, DALI; typ podle knihy	230,0000	ks	5 657,40000	1 301 202,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	230,0000	1 301 202,00
7020	A.1B.4.5.2.02_	Lištové nouzové svítidlo protipanické, DALI; typ podle knihy sviti	130,0000	ks	5 657,40000	735 462,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	735 462,00
7021	A.1B.4.5.2.02_	Přisazené nouzové svítidlo pro únikové cesty	2,0000	ks	4 972,01000	9 944,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 944,02
7022	A.1B.4.5.2.02_	Přisazené nouzové svítidlo protipanické	23,0000	ks	4 972,01000	114 356,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	114 356,23
7023	A.1B.4.5.2.02_	Příslušenství k svítidlu N4 Závěs pro N4	23,0000	ks	1 860,99000	42 802,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	42 802,77
7024	A.1B.4.5.2.02_	Přisazené nouzové svítidlo SPOT	185,0000	ks	4 972,01000	919 821,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0000	919 821,85
7025	A.1B.4.5.2.02_	Příslušenství k svítidlu N5 Montážní příslušenství pro přisazení s	185,0000	ks	2 185,79000	404 371,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0000	404 371,15

všechny položky

281011

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
7026	A.1B.4.5.2.02_ Vestavné nouzové svítidlo SPOT, DALI; typ podle knihy svítidel a	13,0000	ks	4 692,29000	60 999,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	60 999,77
7027	A.1B.4.5.2.02_ Vestavné nouzové svítidlo protipanické, DALI; typ podle knihy sv	332,0000	ks	4 692,29000	1 557 840,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0000	1 557 840,28
7028	A.1B.4.5.2.02_ Přisazené nástěnné nouzové svítidlo protipanické, DALI; typ podl	14,0000	ks	20 172,49000	282 414,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	282 414,86
7029	A.1B.4.5.2.02_ Lištové nouzové svítidlo SPOT, DALI; typ podle knihy svítidel a sj	188,0000	ks	5 657,40000	1 063 591,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	188,0000	1 063 591,20
7030	A.1B.4.5.2.02_ Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	228,0000	ks	7 758,63000	1 768 967,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	228,0000	1 768 967,64
7031	A.1B.4.5.2.02_ Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	228,0000	ks	2 023,65000	461 392,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	228,0000	461 392,20
7032	A.1B.4.5.2.02_ Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svít	43,0000	ks	9 468,78000	407 157,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	407 157,54
7033	A.1B.4.5.2.02_ Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svít	43,0000	ks	1 623,29000	69 801,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	69 801,47
7034	A.1B.4.5.2.02_ Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svít	43,0000	ks	620,54000	26 683,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	26 683,22
7035	A.1B.4.5.2.02_ Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svít	63,0000	ks	9 468,78000	596 533,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	596 533,14
7036	A.1B.4.5.2.02_ Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svít	63,0000	ks	1 047,94000	66 020,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	66 020,22
7037	A.1B.4.5.2.02_ Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svít	63,0000	ks	620,54000	39 094,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	39 094,02
7038	A.1B.4.5.2.02_ Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	74,0000	ks	8 467,88000	626 623,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,0000	626 623,12
7039	A.1B.4.5.2.02_ Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	74,0000	ks	1 623,29000	120 123,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,0000	120 123,46
7040	A.1B.4.5.2.02_ Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	47,0000	ks	8 467,88000	397 990,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	397 990,36
7041	A.1B.4.5.2.02_ Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	47,0000	ks	1 047,94000	49 253,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	49 253,18
7042	A.1B.4.5.2.02_ Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	38,0000	ks	6 654,32000	252 864,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	252 864,16
7043	A.1B.4.5.2.02_ Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	38,0000	ks	4 305,18000	163 596,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	163 596,84
7044	A.1B.4.5.2.02_ Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	17,0000	ks	6 654,32000	113 123,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	113 123,44
7045	A.1B.4.5.2.02_ Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	17,0000	ks	3 850,47000	65 457,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	65 457,99
7046	A.1B.4.5.2.02_ Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	29,0000	ks	4 553,09000	132 039,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	132 039,61
7047	A.1B.4.5.2.02_ Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	29,0000	ks	3 321,51000	96 323,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	96 323,79
7048	A.1B.4.5.2.02_ Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	4,0000	ks	4 553,09000	18 212,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	18 212,36
7049	A.1B.4.5.2.02_ Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	4,0000	ks	3 228,71000	12 914,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 914,84
7050	A.1B.4.5.2.02_ Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	4,0000	ks	4 553,09000	18 212,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	18 212,36
7051	A.1B.4.5.2.02_ Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	4,0000	ks	3 228,71000	12 914,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 914,84
7052	A.1B.4.5.2.02_ eBOX – centrální bateriový systém; typ podle knihy svítidel a spe	6,0000	ks	171 838,10000	1 031 028,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	1 031 028,60
7053	A.1B.4.5.2.02_ Baterie do centrální stanice; typ podle knihy svítidel a specifikace	6,0000	ks	95 417,20000	572 503,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	572 503,20
7054	A.1B.4.5.2.02_ Pojistkový modul; typ podle knihy svítidel a specifikace.	18,0000	ks	19 576,32000	352 373,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	352 373,76
7055	A.1B.4.5.2.02_ Substanice pro rozšíření centrální stanice	18,0000	ks	31 454,65000	566 183,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	566 183,70
7056	A.1B.4.5.2.02_ Okružové karty; typ podle knihy svítidel a specifikace.	72,0000	ks	19 089,91000	1 374 473,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000	1 374 473,52
7057	A.1B.4.5.2.02_ Hlídač výpadku fázi; typ podle knihy svítidel a specifikace.	21,0000	ks	13 080,51000	274 690,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	274 690,71
7058	A.1B.4.5.2.02_ Hlídač výpadku fáze; typ podle knihy svítidel a specifikace.	115,0000	ks	2 792,56000	321 144,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	115,0000	321 144,40
7059	A.1B.4.5.2.02_ Vzdálené zobrazování stavu CBS	6,0000	ks	5 282,22000	31 693,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	31 693,32

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7060	A.1B.4.5.2.02_	Programovací nástroj; typ podle knihy svítidel a specifikace.	6,0000	ks	15 956,70000	95 740,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 95 740,20
7061	A.1B.4.5.2.02_	Nastavení řízení NO BF	1,0000	ks	676 743,36000	676 743,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 676 743,36
A.1B.4.5.2.0		Budova fakult	13 034 321,13		0,00		0,00		13 034 321,13		
7062	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T1 délky 1m; typ I	13,0000	ks	3 698,01000	48 074,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 48 074,13
7063	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T1a délky 1,5m; typ I	151,0000	ks	4 232,27000	639 072,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	151,0000 639 072,77
7064	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T2 délky 2m; typ I	30,0000	ks	5 051,55000	151 546,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000 151 546,50
7065	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T1a; typ podle knihy svítidel	248,0000	ks	2 722,30000	675 130,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	248,0000 675 130,40
7066	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T2; typ podle knihy svítidel	93,0000	ks	3 194,25000	297 065,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,0000 297 065,25
7067	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T2a; typ podle knihy svítidel	357,0000	ks	3 634,38000	1 297 473,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	357,0000 1 297 473,66
7068	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T3; typ podle knihy svítidel	195,0000	ks	4 201,78000	819 347,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,0000 819 347,10
7069	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T3a; typ podle knihy svítidel	39,0000	ks	4 484,15000	174 881,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000 174 881,85
7070	A.1B.4.5.2.03_	Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T4; typ podle knihy svítidel	912,0000	ks	4 861,98000	4 434 125,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	912,0000 4 434 125,76
7071	A.1B.4.5.2.03_	Koncový napáječ TE pro lištový systém; typ podle knihy svítidel	815,0000	ks	2 166,83000	1 765 966,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	815,0000 1 765 966,45
7072	A.1B.4.5.2.03_	Příslušenství pro lištový systém	4 240,0000	ks	379,90000	1 610 776,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 240,0000 1 610 776,00
7073	A.1B.4.5.2.03_	Příslušenství pro lištový systém	3 520,0000	ks	268,54000	945 260,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 520,0000 945 260,80
7074	A.1B.4.5.2.03_	Vestavní 3f lištový systém; L2; typ podle knihy svítidel a specifik	2,0000	ks	3 713,92000	7 427,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 7 427,84
7075	A.1B.4.5.2.03_	Vestavní 3f lištový systém; L3; typ podle knihy svítidel a specifik	6,0000	ks	5 290,18000	31 741,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 31 741,08
7076	A.1B.4.5.2.03_	Vestavní 3f lištový systém; L4; typ podle knihy svítidel a specifik	6,0000	ks	6 980,44000	41 882,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 41 882,64
7077	A.1B.4.5.2.03_	Příslušenství pro 3f lištový systém	12,0000	ks	760,38000	9 124,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 9 124,56
7078	A.1B.4.5.2.03_	Příslušenství pro 3f lištový systém	2,0000	ks	367,33000	734,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 734,66
7079	A.1B.4.5.2.03_	Příslušenství pro 3f lištový systém	12,0000	ks	165,83000	1 989,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 1 989,96
7080	A.1B.4.5.2.03_	Příslušenství pro 3f lištový systém	46,0000	ks	964,53000	44 368,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000 44 368,38
7081	A.1B.4.5.2.03_	Příslušenství pro 3f lištový systém	46,0000	ks	833,29000	38 331,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000 38 331,34
A.1B.4.5.2.0		Budova fakult	13 421 399,85		0,00		0,00		13 421 399,85		
7082	A.1B.4.5.2.04_	Server pro řízení a ovládání svítidel	1,0000	ks	194 752,48000	194 752,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 194 752,48
7083	A.1B.4.5.2.04_	Licence pro automatizaci řízení osvětlení	20 000,0000	ks	124,62000	2 492 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20 000,0000 2 492 400,00
7084	A.1B.4.5.2.04_	Licence pro softwarové propojení s MAR	1,0000	ks	233 632,10000	233 632,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 233 632,10
7085	A.1B.4.5.2.04_	Řídicí software	1,0000	ks	70 089,76000	70 089,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 70 089,76
7086	A.1B.4.5.2.04_	Software pro dotykový panel	1,0000	ks	64 919,53000	64 919,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 64 919,53
7087	A.1B.4.5.2.04_	DALI systémová jednotka 3x DALI sběrnice, do rozváděče	88,0000	ks	21 050,91000	1 852 480,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000 1 852 480,08
7088	A.1B.4.5.2.04_	DALI releová jednotka do rozváděče, 4 relé	8,0000	ks	5 358,19000	42 865,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 42 865,52
7089	A.1B.4.5.2.04_	Napáječ sběrnice	4,0000	ks	2 576,87000	10 307,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 10 307,48
7090	A.1B.4.5.2.04_	Jednotka pro kopírování povelů pro posuvné přičky	4,0000	ks	3 972,83000	15 891,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 15 891,32

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7091	A.1B.4.5.2.04_	Malá systémová DALI jednotka, pro uzavřeny systém.	1,0000	ks	20 932,52000	20 932,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 932,52
7092	A.1B.4.5.2.04_	Licence DALI pro malý uzavřený systém.	1,0000	ks	528,95000	528,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	528,95
7093	A.1B.4.5.2.04_	DALI dotykový display	1,0000	ks	108 522,96000	108 522,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	108 522,96
7094	A.1B.4.5.2.04_	Napájecí zdroj pro dotykový DALI display, 24VDC/2,5A	1,0000	ks	1 764,22000	1 764,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 764,22
7095	A.1B.4.5.2.04_	Podvypínačový DALI převodník, 4 DI	155,0000	ks	2 314,38000	358 728,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,0000	358 728,90
7096	A.1B.4.5.2.04_	DALI Ovladač - systémový Circle kompletní, vč. Krabice pro zapu	23,0000	ks	4 889,59000	112 460,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	112 460,57
7097	A.1B.4.5.2.04_	Dálkový IR ovládač.	2,0000	ks	6 318,69000	12 637,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	12 637,38
7098	A.1B.4.5.2.04_	Senzor intenzity denního osvětlení-DALI	8,0000	ks	3 917,56000	31 340,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	31 340,48
7099	A.1B.4.5.2.04_	Lištový senzor – detekce pohybu; 360°, DALI	550,0000	ks	7 282,19000	4 005 204,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	550,0000	4 005 204,50
7100	A.1B.4.5.2.04_	Senzor stropní – detekce pohybu, 360°, DALI, stropní přisazené/v	39,0000	ks	3 268,89000	127 486,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	127 486,71
7101	A.1B.4.5.2.04_	Čidlo pro komunikaci s dálkovým ovládačem, DALI	2,0000	ks	2 761,14000	5 522,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 522,28
7102	A.1B.4.5.2.04_	Nastavení systému	1,0000	ks	3 658 932,11000	3 658 932,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 658 932,11
A.1B.4.5.3 Hromosvod a uzemnění						1 126 021,92	0,00	0,00	1 126 021,92			
A.1B.4.5.3.0 Budova fakult						168 046,32	0,00	0,00	168 046,32			
7103	A.1B.4.5.3.01_	Vodič AlMgSi 8 pro pospojování atiky střechy včetně svorek	750,0000	m	102,19000	76 642,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	750,0000	76 642,50
7104	A.1B.4.5.3.01_	Jímací tyč délky 0,5m pro montáž na konstrukce střechy včetně s	13,0000	ks	629,12000	8 178,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	8 178,56
7105	A.1B.4.5.3.01_	Jímací tyč délky 1m pro montáž na konstrukce střechy včetně sv	60,0000	ks	897,07000	53 824,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	53 824,20
7106	A.1B.4.5.3.01_	Jímací tyč délky 2m pro montáž na konstrukce střechy včetně sv	26,0000	ks	1 130,81000	29 401,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	29 401,06
A.1B.4.5.3.0 Budova fakult						957 975,60	0,00	0,00	957 975,60			
7107	A.1B.4.5.3.02_	Vodič FeZn 8 pro zalévané svody monolitu včetně svorek a vyrov	3 950,0000	m	129,86000	512 947,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 950,0000	512 947,00
7108	A.1B.4.5.3.02_	Zemnicí deska nerez ZB 12/10 N V4A (nebo CRM) včetně závitov	62,0000	ks	303,48000	18 815,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	18 815,76
7109	A.1B.4.5.3.02_	Vodič FeZn 10/13 PVC pro prostupy izolacemi včetně svorek	218,0000	ks	580,38000	126 522,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,0000	126 522,84
7110	A.1B.4.5.3.02_	Zemnicí pásek v podkladovém betonu včetně betonových distanc	2 300,0000	m	130,30000	299 690,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 300,0000	299 690,00
A.1B.4.06 Elektroinstalace - slaboproud						119 349 053,13	0,00	0,00	119 349 053,13			
A.1B.4.6.01 Strukturovaná kabeláže						47 729 186,24	0,00	0,00	47 729 186,24			
A.1B.4.6.1.0 Budova fakult						47 729 186,24	0,00	0,00	47 729 186,24			
7112	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx600h), s dveřmi včetně	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7113	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx600h), s dveřmi včetně	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7114	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx800h), s dveřmi včetně	21,0000	ks	63 913,58000	1 342 185,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	1 342 185,18
7115	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx800h), s dveřmi včetně	21,0000	ks	63 913,58000	1 342 185,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	1 342 185,18
7116	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx1000h), s dveřmi včet	1,0000	ks	68 891,56000	68 891,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 891,56
7117	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx1000h), s dveřmi včet	5,0000	ks	68 891,56000	344 457,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	344 457,80
7118	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx1000h), s dveřmi včet	5,0000	ks	68 891,56000	344 457,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	344 457,80

všechny položky

281011

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7119	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx1000h), s dveřmi včet	1,0000	ks	68 891,56000	68 891,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 891,56
7120	A.1B.4.6.1.01_	Uzavření datových rozváděčů v serverovně studená/teplá ulička,	1,0000	kpl	231 419,38000	231 419,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	231 419,38
7121	A.1B.4.6.1.01_	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 10 x zásuvka 230V, přepět	32,0000	ks	2 168,79000	69 401,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	69 401,28
7122	A.1B.4.6.1.01_	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 10 x zásuvka 230V, přepět	11,0000	ks	2 168,79000	23 856,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	23 856,69
7123	A.1B.4.6.1.01_	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 6 x zásuvka 230V, přepět	1,0000	ks	1 762,43000	1 762,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 762,43
7124	A.1B.4.6.1.01_	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 6 x zásuvka 230V, přepět	22,0000	ks	1 762,43000	38 773,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	38 773,46
7125	A.1B.4.6.1.01_	Optická vana osazená 48xLC duplex spojkou SM OS1	44,0000	ks	13 129,76000	577 709,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	577 709,44
7126	A.1B.4.6.1.01_	Patch panel 48xkeystone stíněný CAT 6A	234,0000	ks	13 510,73000	3 161 510,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	234,0000	3 161 510,82
7127	A.1B.4.6.1.01_	Ventilační jednotka s termostatem	21,0000	ks	6 031,98000	126 671,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	126 671,58
7128	A.1B.4.6.1.01_	Vyvažovací panel 2U	465,0000	ks	729,28000	339 115,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	465,0000	339 115,20
7129	A.1B.4.6.1.01_	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a :	765,0000	ks	872,60000	667 539,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	765,0000	667 539,00
7130	A.1B.4.6.1.01_	Datová zásuvka jednoduchá do podlahové krabice včetně rámeč	49,0000	ks	693,00000	33 957,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	33 957,00
7131	A.1B.4.6.1.01_	Datová zásuvka jednoduchá, včetně instalační krabice, rámečku	67,0000	ks	776,44000	52 021,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	67,0000	52 021,48
7132	A.1B.4.6.1.01_	Datová zásuvka dvojitá, včetně instalační krabice, rámečku a 2xk	1 394,0000	ks	985,07000	1 373 187,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 394,0000	1 373 187,58
7133	A.1B.4.6.1.01_	Datová zásuvka dvojitá, včetně instalační krabice, rámečku a 2xk	63,0000	ks	999,58000	62 973,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	62 973,54
7134	A.1B.4.6.1.01_	Datová zásuvka jednoduchá, včetně instalační krabice, rámečku	763,0000	ks	790,96000	603 502,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	763,0000	603 502,48
7135	A.1B.4.6.1.01_	Datový vývod dvojitý, zakončen 2xRJ45 konektorem cat 6A	226,0000	ks	488,37000	110 371,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	226,0000	110 371,62
7136	A.1B.4.6.1.01_	Datový vývod jednoduchý, zakončen 1xRJ45 konektorem cat 6A	125,0000	ks	244,18000	30 522,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125,0000	30 522,50
7137	A.1B.4.6.1.01_	Příprava pro WIFI AP, datová zásuvka jednoduchá, včetně instala	233,0000	ks	8 797,62000	2 049 845,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	233,0000	2 049 845,46
7138	A.1B.4.6.1.01_	Polička do racku	12,0000	ks	772,82000	9 273,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	9 273,84
7139	A.1B.4.6.1.01_	Popisek patch panelů, zásuvek a optických van	1,0000	kpl	8 825,73000	8 825,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 825,73
7140	A.1B.4.6.1.01_	STP CAT 6A LSOH	366 900,0000	ks	62,75000	23 022 975,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	366 900,0000	23 022 975,00
7141	A.1B.4.6.1.01_	Optika 96vl. SM 9/125 OS1	5 400,0000	ks	142,86000	771 444,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 400,0000	771 444,00
7142	A.1B.4.6.1.01_	Ohebná trubka d20mm	46 437,0000	m	52,74000	2 449 087,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46 437,0000	2 449 087,38
7143	A.1B.4.6.1.01_	Ohebná trubka d32mm	68 676,0000	m	55,64000	3 821 132,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68 676,0000	3 821 132,64
7144	A.1B.4.6.1.01_	Tuhá trubka d20mm včetně přichytek a příslušenství	1 250,0000	m	58,54000	73 175,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 250,0000	73 175,00
7145	A.1B.4.6.1.01_	Kabelová přichytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	28 615,0000	ks	58,54000	1 675 122,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 615,0000	1 675 122,10
7146	A.1B.4.6.1.01_	Kabelová přichytka skupinová kovová, včetně montážního materi	2 650,0000	ks	694,81000	1 841 246,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 650,0000	1 841 246,50
7147	A.1B.4.6.1.01_	Optika 144vl. SM 9/125 OS1	185,0000	m	160,28000	29 651,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0000	29 651,80
7148	A.1B.4.6.1.01_	Kiosek pro výdej lístků, termotiskárna, dotyková obrazovka 19" a	1,0000	ks	113 555,41000	113 555,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 555,41
7149	A.1B.4.6.1.01_	Displej vyvolávacího systému, rozměr 482x322x28mm, maticový	1,0000	ks	87 341,25000	87 341,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	87 341,25
7150	A.1B.4.6.1.01_	Displej vyvolávacího systému přepážkový, rozměr 322x162x28mm	1,0000	ks	75 730,82000	75 730,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 730,82
7151	A.1B.4.6.1.01_	Software vyvolávacího systému	1,0000	kpl	68 020,78000	68 020,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 020,78
7152	A.1B.4.6.1.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, štítky (dle kap	1,0000	kpl	92 520,59000	92 520,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 520,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7153	A.1B.4.6.1.01_	Požární ucpávky (pro všechny slaboproudé systémy)	110,0000	ks	1 555,62000	171 118,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	171 118,20
7154	A.1B.4.6.1.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	17 007,46000	17 007,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 007,46
7155	A.1B.4.6.1.01_	Školení a uvedení do provozu (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	7 483,28000	7 483,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 483,28
7156	A.1B.4.6.1.01_	Provozní řady (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	206 810,72000	206 810,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	206 810,72
7157	A.1B.4.6.1.01_	Měření metalické kabeláže vč. měřicího protokolu (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	74 832,83000	74 832,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 832,83
7158	A.1B.4.6.1.01_	Měření optické kabeláže přímou metodou a metodou OTDR (každá položka)	1,0000	kpl	47 620,89000	47 620,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 620,89
A.1B.4.6.02 ACS (Přístupový systém)					15 118 542,32		0,00		0,00		15 118 542,32	
A.1B.4.6.2.0 Budova fakult					15 118 542,32		0,00		0,00		15 118 542,32	
7159	A.1B.4.6.2.01_	Čtečka karet pro kontrolu přístupu, Mifare/Desfire, BTe modul, int	3,0000	ks	5 819,73000	17 459,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	17 459,19
7160	A.1B.4.6.2.01_	Čtečka karet pro kontrolu přístupu, Mifare/Desfire, BTe modul, vč	5,0000	ks	4 847,35000	24 236,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	24 236,75
7161	A.1B.4.6.2.01_	Čtečka karet pro snímání karet Mifare/Desfire, BTe modul, POE na	470,0000	ks	9 056,13000	4 256 381,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	470,0000	4 256 381,10
7162	A.1B.4.6.2.01_	Čtečka karet pro snímání karet Mifare/Desfire, BTe modul, s kláve	1,0000	ks	19 334,08000	19 334,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 334,08
7163	A.1B.4.6.2.01_	Kabelová příprava pro napojení čtečky	335,0000	ks	841,75000	281 986,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	335,0000	281 986,25
7164	A.1B.4.6.2.01_	Kabelová příprava pro napojení zámku, včetně instalační krabice	335,0000	ks	972,37000	325 743,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	335,0000	325 743,95
7165	A.1B.4.6.2.01_	Napojení elektro zámku, včetně bezpečnostního relé a instalační	463,0000	ks	1 030,43000	477 089,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	463,0000	477 089,09
7166	A.1B.4.6.2.01_	Připojení kamery čtení SPZ	3,0000	ks	166 890,81000	500 672,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	500 672,43
7167	A.1B.4.6.2.01_	Spínaný zdroj pro ACS v kovovém krytu, 12V/10A, včetně relé s p	6,0000	ks	15 274,06000	91 644,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	91 644,36
7168	A.1B.4.6.2.01_	Napojení automatická platební stanice parkovacího systému	1,0000	ks	4 841,69000	4 841,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 841,69
7169	A.1B.4.6.2.01_	Napojení vjezdový nebo výjezdový terminál parkovacího systému	2,0000	ks	4 841,69000	9 683,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 683,38
7170	A.1B.4.6.2.01_	Napojení vjezdové závory včetně fotočlánek, semaforu a ostatních	2,0000	ks	2 075,01000	4 150,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 150,02
7171	A.1B.4.6.2.01_	Připojení indukční smyčky	6,0000	ks	2 075,01000	12 450,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	12 450,06
7172	A.1B.4.6.2.01_	Nouzové tlačítko pro odblokování dveří, skličko zelené	14,0000	ks	1 788,01000	25 032,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	25 032,14
7173	A.1B.4.6.2.01_	Integrační a reléový modul pro hlášení alarmových stavů a výstu	22,0000	ks	19 674,23000	432 833,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	432 833,06
7174	A.1B.4.6.2.01_	Lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verz	21,0000	ks	72 034,54000	1 512 725,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	1 512 725,34
7175	A.1B.4.6.2.01_	1-CXKH-R B2ca s1d1a1 2x4	400,0000	m	100,77000	40 308,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	40 308,00
7176	A.1B.4.6.2.01_	1-CXKH-R B2ca s1d1a1 2x2,5	800,0000	m	81,91000	65 528,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	65 528,00
7177	A.1B.4.6.2.01_	1-CXKH-R B2ca s1d1a1 2x1,5	1 600,0000	m	71,75000	114 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 600,0000	114 800,00
7178	A.1B.4.6.2.01_	F/UTP CAT6 LSZOH	58 615,0000	m	55,21000	3 236 134,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58 615,0000	3 236 134,15
7179	A.1B.4.6.2.01_	SHKFH-R B2ca S1, D1, a1 2x2x0,8	280,0000	m	73,20000	20 496,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	280,0000	20 496,00
7180	A.1B.4.6.2.01_	Ohebná trubka d20mm	6 400,0000	m	52,74000	337 536,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 400,0000	337 536,00
7181	A.1B.4.6.2.01_	Ohebná trubka d32mm	3 930,0000	m	55,64000	218 665,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 930,0000	218 665,20
7182	A.1B.4.6.2.01_	Tuhá trubka d20mm včetně přichytek a příslušenství	450,0000	m	58,54000	26 343,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,0000	26 343,00
7183	A.1B.4.6.2.01_	Kabelová přichytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	23 600,0000	ks	58,54000	1 381 544,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23 600,0000	1 381 544,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7184	A.1B.4.6.2.01_	Ostatní příslušenství systému ACS (určí dodavatel systému)	1,0000	kpl	27 666,78000	27 666,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 666,78
7185	A.1B.4.6.2.01_	Ostatní příslušenství parkovacího systému (určí dodavatel systém	1,0000	kpl	6 916,70000	6 916,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 916,70
7186	A.1B.4.6.2.01_	Ostatní instalační materiál	1,0000	kpl	53 290,04000	53 290,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 290,04
7187	A.1B.4.6.2.01_	Software pro ACS Komplet	1,0000	kpl	736 355,01000	736 355,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	736 355,01
7188	A.1B.4.6.2.01_	Software pro parkovací systém	1,0000	kpl	13 833,39000	13 833,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 833,39
7189	A.1B.4.6.2.01_	Licence pro ACS komplet	1,0000	kpl	646 755,97000	646 755,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	646 755,97
7190	A.1B.4.6.2.01_	Licence pro parkovací systém	1,0000	kpl	40 001,38000	40 001,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 001,38
7191	A.1B.4.6.2.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	111 206,12000	111 206,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 206,12
7192	A.1B.4.6.2.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	34 014,92000	34 014,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 014,92
7193	A.1B.4.6.2.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	7 483,28000	7 483,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 483,28
7194	A.1B.4.6.2.01_	Provozní řady (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	3 401,49000	3 401,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 401,49
A.1B.4.6.03 CCTV (Kamerový systém)					2 172 307,08		0,00		0,00		2 172 307,08	
A.1B.4.6.3.0 Budova fakult					2 172 307,08		0,00		0,00		2 172 307,08	
7195	A.1B.4.6.3.01_	Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 25 fps, motorick	59,0000	ks	8 150,33000	480 869,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000	480 869,47
7196	A.1B.4.6.3.01_	Vnitřní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 25 fps, motorický i	58,0000	ks	7 606,10000	441 153,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,0000	441 153,80
7197	A.1B.4.6.3.01_	Záznamový server do racku pro plynulý záznam 192 kamer v HD i	1,0000	ks	99 459,63000	99 459,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99 459,63
7198	A.1B.4.6.3.01_	Přídavný HDD k rekordérům, 24/7 hod provoz, 4TB	12,0000	ks	7 516,65000	90 199,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	90 199,80
7199	A.1B.4.6.3.01_	F/UTP CAT6 LSZOH	7 020,0000	ks	55,21000	387 574,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 020,0000	387 574,20
7200	A.1B.4.6.3.01_	Ohebná trubka d20mm	600,0000	m	52,74000	31 644,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,0000	31 644,00
7201	A.1B.4.6.3.01_	Ohebná trubka d32mm	250,0000	m	55,64000	13 910,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	13 910,00
7202	A.1B.4.6.3.01_	Tuhá trubka d20mm včetně přichytek a příslušenství	130,0000	m	58,54000	7 610,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	7 610,20
7203	A.1B.4.6.3.01_	Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	3 510,0000	ks	58,54000	205 475,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 510,0000	205 475,40
7204	A.1B.4.6.3.01_	PC pro centrální správu IPTV referenční sestava - Intel Xeon E 2	1,0000	ks	93 382,30000	93 382,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 382,30
7205	A.1B.4.6.3.01_	Software pro sledování a ovládání IPTV na PC v dohledovém mís	1,0000	kpl	33 788,16000	33 788,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 788,16
7206	A.1B.4.6.3.01_	LED monitor 42", 4K rozlišení, včetně nstěného držáku	4,0000	ks	43 022,07000	172 088,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	172 088,28
7207	A.1B.4.6.3.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	71 204,57000	71 204,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 204,57
7208	A.1B.4.6.3.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	20 408,95000	20 408,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 408,95
7209	A.1B.4.6.3.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	4 762,09000	4 762,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 762,09
7210	A.1B.4.6.3.01_	Provozní řady (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	2 449,07000	2 449,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 449,07
7211	A.1B.4.6.3.01_	Měření metalické kabeláže vč. měřicího protokolu (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	16 327,16000	16 327,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 327,16
A.1B.4.6.04 DVT (Domovní videotelefon)					2 489 342,13		0,00		0,00		2 489 342,13	
A.1B.4.6.4.0 Budova fakult					2 489 342,13		0,00		0,00		2 489 342,13	
7212	A.1B.4.6.4.01_	IP tablo, kamera, hovorová jednotka, mikrofon, klavesnice s kodic	56,0000	ks	37 290,33000	2 088 258,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	2 088 258,48

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
7213	A.1B.4.6.4.01_ IP tablo, kamera, hovorová jednotka, mikrofon, 3xtlačítko, zapušt	2,0000	ks	37 039,26000	74 078,52	0,0000	0,00	74 078,52
7214	A.1B.4.6.4.01_ Zvonek bytový, 85 dB, 230 V AC, bílá barva	3,0000	ks	655,26000	1 965,78	0,0000	0,00	1 965,78
7215	A.1B.4.6.4.01_ Zvonkové tlačítko 230V	3,0000	ks	932,47000	2 797,41	0,0000	0,00	2 797,41
7216	A.1B.4.6.4.01_ 1-CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1,5	40,0000	ks	71,60000	2 864,00	0,0000	0,00	2 864,00
7217	A.1B.4.6.4.01_ F/UTP CAT6 LSZO	3 480,0000	ks	55,21000	192 130,80	0,0000	0,00	192 130,80
7218	A.1B.4.6.4.01_ Ohebná trubka d20mm	870,0000	m	52,74000	45 883,80	0,0000	0,00	45 883,80
7219	A.1B.4.6.4.01_ Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostráná i	650,0000	ks	58,54000	38 051,00	0,0000	0,00	38 051,00
7220	A.1B.4.6.4.01_ Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	26 304,88000	26 304,88	0,0000	0,00	26 304,88
7221	A.1B.4.6.4.01_ Nastavení systému, kontroly a zkoušky (dle kapitoly 3. v technick	1,0000	kpl	11 565,07000	11 565,07	0,0000	0,00	11 565,07
7222	A.1B.4.6.4.01_ Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	3 401,49000	3 401,49	0,0000	0,00	3 401,49
7223	A.1B.4.6.4.01_ Provozní řady (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	2 040,90000	2 040,90	0,0000	0,00	2 040,90
A.1B.4.6.05 EZS/PZS (Elektronický zabezpečovací systém)					1 802 896,11	0,00	0,00	1 802 896,11
A.1B.4.6.5.0 Budova fakult					1 802 896,11	0,00	0,00	1 802 896,11
7224	A.1B.4.6.5.01_ Detektor tříštění skla, dosah 7,5m	1,0000	ks	2 273,10000	2 273,10	0,0000	0,00	2 273,10
7225	A.1B.4.6.5.01_ Magnetický kontakt připojení Horizontální	127,0000	ks	1 191,52000	151 323,04	0,0000	0,00	151 323,04
7226	A.1B.4.6.5.01_ Klávesnice s dotykovým displejem, zápuštná montáž, pokročilá u	2,0000	ks	12 512,95000	25 025,90	0,0000	0,00	25 025,90
7227	A.1B.4.6.5.01_ Pohybový PIR detektor	1,0000	ks	1 649,04000	1 649,04	0,0000	0,00	1 649,04
7228	A.1B.4.6.5.01_ Ústředna 256 zón a 16 skupin, včetně napájecího zdroje, rozšíříte	1,0000	ks	27 624,47000	27 624,47	0,0000	0,00	27 624,47
7229	A.1B.4.6.5.01_ Posilovací zdroj 2,75A v krytu, včetně akumulátoru 12V/12Ah	1,0000	ks	11 700,23000	11 700,23	0,0000	0,00	11 700,23
7230	A.1B.4.6.5.01_ Sírěna EZS	1,0000	ks	2 467,22000	2 467,22	0,0000	0,00	2 467,22
7231	A.1B.4.6.5.01_ Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy, nás	17,0000	ks	6 566,24000	111 626,08	0,0000	0,00	111 626,08
7232	A.1B.4.6.5.01_ GSM komunikátor, externí anténa, příslušenství	1,0000	ks	14 956,22000	14 956,22	0,0000	0,00	14 956,22
7233	A.1B.4.6.5.01_ Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až	1,0000	ks	1 495,75000	1 495,75	0,0000	0,00	1 495,75
7234	A.1B.4.6.5.01_ TCP/IP komunikátor pro ústřednu	1,0000	ks	19 294,17000	19 294,17	0,0000	0,00	19 294,17
7235	A.1B.4.6.5.01_ Program pro uživatele (správce) EZS ústředny	1,0000	kpl	15 027,88000	15 027,88	0,0000	0,00	15 027,88
7236	A.1B.4.6.5.01_ F/UTP CAT6 LSZO	900,0000	m	55,21000	49 689,00	0,0000	0,00	49 689,00
7237	A.1B.4.6.5.01_ SHKFH-R B2ca S1, D1, a1 2x2x0,8	10 640,0000	m	73,20000	778 848,00	0,0000	0,00	778 848,00
7238	A.1B.4.6.5.01_ Ohebná trubka d20mm	2 950,0000	m	52,74000	155 583,00	0,0000	0,00	155 583,00
7239	A.1B.4.6.5.01_ Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostráná i	6 250,0000	ks	58,54000	365 875,00	0,0000	0,00	365 875,00
7240	A.1B.4.6.5.01_ Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	32 654,32000	32 654,32	0,0000	0,00	32 654,32
7241	A.1B.4.6.5.01_ Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	29 933,13000	29 933,13	0,0000	0,00	29 933,13
7242	A.1B.4.6.5.01_ Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	3 401,49000	3 401,49	0,0000	0,00	3 401,49
7243	A.1B.4.6.5.01_ Provozní řady (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	2 449,07000	2 449,07	0,0000	0,00	2 449,07

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.6.06		SNS (Systém signalizace nouze)		876 730,53		0,00		0,00		876 730,53	
A.1B.4.6.6.0		Budova fakult		876 730,53		0,00		0,00		876 730,53	
7244	A.1B.4.6.6.01_	Potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětná	44,0000	ks	1 808,69000	79 582,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000 79 582,36
7245	A.1B.4.6.6.01_	signalizační světlo Vertikální	46,0000	ks	2 142,48000	98 554,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000 98 554,08
7246	A.1B.4.6.6.01_	Nouzové táhlo, orientační a zpětnovazební LED	44,0000	ks	5 872,34000	258 382,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000 258 382,96
7247	A.1B.4.6.6.01_	Systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplink, 24	4,0000	ks	13 217,29000	52 869,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 52 869,16
7248	A.1B.4.6.6.01_	F/UTP CAT6 LSZOH	4 440,0000	m	55,21000	245 132,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 440,0000 245 132,40
7249	A.1B.4.6.6.01_	Ohebná trubka d20mm	1 100,0000	ks	52,74000	58 014,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 100,0000 58 014,00
7250	A.1B.4.6.6.01_	Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	450,0000	ks	58,54000	26 343,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,0000 26 343,00
7251	A.1B.4.6.6.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	34 994,55000	34 994,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 34 994,55
7252	A.1B.4.6.6.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	17 007,46000	17 007,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 007,46
7253	A.1B.4.6.6.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	3 401,49000	3 401,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 401,49
7254	A.1B.4.6.6.01_	Provozní řády (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	2 449,07000	2 449,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 449,07
A.1B.4.6.07		Nadstavbový systém pro centralizované řízení a vizualizaci		1 325 575,07		0,00		0,00		1 325 575,07	
A.1B.4.6.7.0		Budova fakult		1 325 575,07		0,00		0,00		1 325 575,07	
7255	A.1B.4.6.7.01_	Software pro centralizovaný systém, vizualizaci a správu vč. Lice	1,0000	kpl	603 651,46000	603 651,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 603 651,46
7256	A.1B.4.6.7.01_	Server do racku, Xeon E-2124, 8GB, 2x 4TB NLSAS, 2x GLAN, H3	1,0000	ks	110 616,52000	110 616,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 110 616,52
7257	A.1B.4.6.7.01_	PC pro centrální správu, referenční sestava - Intel Core i5 9500 C	1,0000	ks	103 396,29000	103 396,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 103 396,29
7258	A.1B.4.6.7.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	119 732,52000	119 732,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 119 732,52
7259	A.1B.4.6.7.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	380 967,12000	380 967,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 380 967,12
7260	A.1B.4.6.7.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	4 762,09000	4 762,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 762,09
7261	A.1B.4.6.7.01_	Provozní řády (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	2 449,07000	2 449,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 449,07
A.1B.4.6.08		Nosný úložný materiál, ostatní		4 523 293,79		0,00		0,00		4 523 293,79	
A.1B.4.6.8.0		Budova fakult		4 523 293,79		0,00		0,00		4 523 293,79	
7262	A.1B.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	31,0000	m	830,87000	25 756,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000 25 756,97
7263	A.1B.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	72,0000	m	917,95000	66 092,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000 66 092,40
7264	A.1B.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	3 077,0000	m	976,01000	3 003 182,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 077,0000 3 003 182,77
7265	A.1B.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	437,0000	m	1 077,59000	470 906,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	437,0000 470 906,83
7266	A.1B.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	10,0000	m	1 142,90000	11 429,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 11 429,00
7267	A.1B.4.6.8.01_	Kabelová lávka stoupací, žárové zinkování vč. Upevňovacího ma	88,0000	m	1 092,10000	96 104,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000 96 104,80
7268	A.1B.4.6.8.01_	Kabelový žlab požární oceloplechový sendzimírové zinkování vč	194,0000	m	932,47000	180 899,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,0000 180 899,18
7269	A.1B.4.6.8.01_	Kabelová lávka stoupací požární, sendzimírové zinkování vč. kat	44,0000	mm	1 077,59000	47 413,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000 47 413,96
7270	A.1B.4.6.8.01_	Kabelový žlab požární oceloplechový sendzimírové zinkování vč	389,0000	m	1 092,10000	424 826,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	389,0000 424 826,90

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7271	A.1B.4.6.8.01_	Kabelová lávka stoupací požární, sendzimírové zinkování vč. kat	44,0000	m	1 068,53000	47 015,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	47 015,32
7272	A.1B.4.6.8.01_	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů (dle kapitoly 3.6 v	1,0000	kpl	88 438,80000	88 438,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	88 438,80
7273	A.1B.4.6.8.01_	Trubkování do betonu dle samostatné projektové dokumentace (r	1,0000	kpl	61 226,86000	61 226,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 226,86
A.1B.4.6.09 EPS					20 692 170,35		0,00		0,00		20 692 170,35	
A.1B.4.6.9.0 Budova fakult					20 692 170,35		0,00		0,00		20 692 170,35	
7274	A.1B.4.6.9.01_	Ústředna EPS, 18 linek, neutrální čelní panel, připojení do sítě s ú	1,0000	ks	189 032,26000	189 032,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	189 032,26
7275	A.1B.4.6.9.01_	Opticko-kouřový hlásič včetně patice	1 740,0000	ks	2 568,81000	4 469 729,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 740,0000	4 469 729,40
7276	A.1B.4.6.9.01_	Multisenzorový hlásič vč. patice (do laboratoří)	250,0000	ks	3 047,74000	761 935,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	761 935,00
7277	A.1B.4.6.9.01_	Termodif. hlásič vč. patice	19,0000	ks	2 510,76000	47 704,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	47 704,44
7278	A.1B.4.6.9.01_	Tlačítkový hlásič	170,0000	ks	2 510,76000	426 829,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	426 829,20
7279	A.1B.4.6.9.01_	Lineární optický hlásič se servomotorem, 50m	2,0000	ks	67 416,67000	134 833,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	134 833,34
7280	A.1B.4.6.9.01_	Teplotní detekční kabel (1 role je 100m) včetně příchytek	1 400,0000	m	184,50000	258 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 400,0000	258 300,00
7281	A.1B.4.6.9.01_	Modul 4vstupy/2 výstupy vč. skříně na omítku	10,0000	ks	7 346,32000	73 463,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	73 463,20
7282	A.1B.4.6.9.01_	Modul 12 relé vč. skříně na omítku	25,0000	ks	5 350,77000	133 769,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	133 769,25
7283	A.1B.4.6.9.01_	Externí síťový zdroj 24VDC/2,2A 17Ah pro modul 4/2 včetně 2x ak	8,0000	ks	12 367,83000	98 942,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	98 942,64
7284	A.1B.4.6.9.01_	Kabel bezhalogenový SHKFH-R B2ca s1d1a1 1x2x0,8	39 400,0000	m	64,63000	2 546 422,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39 400,0000	2 546 422,00
7285	A.1B.4.6.9.01_	Kabel bezhalogenový SSKFH-V180 P30R B2ca s1d1a1 2x2x0,8	15 935,0000	m	83,21000	1 325 951,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 935,0000	1 325 951,35
7286	A.1B.4.6.9.01_	Tuhá bezhalogenová trubka 20mm včetně příchytek a upevňovac	1 770,0000	m	58,54000	103 615,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 770,0000	103 615,80
7287	A.1B.4.6.9.01_	Ohebná trubka 20mm vč. upevnění	860,0000	m	52,74000	45 356,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	860,0000	45 356,40
7288	A.1B.4.6.9.01_	Kabelové příchytky vč. materiálu pro upevnění	79 930,0000	ks	58,54000	4 679 102,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79 930,0000	4 679 102,20
7289	A.1B.4.6.9.01_	Požární odolné normové kabelové příchytky vč. materiálu pro up	30 060,0000	ks	67,25000	2 021 535,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30 060,0000	2 021 535,00
7290	A.1B.4.6.9.01_	Požární odolný normový skupinový držák vč. materiálu pro upev	4 010,0000	ks	810,92000	3 251 789,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 010,0000	3 251 789,20
7291	A.1B.4.6.9.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	66 170,36000	66 170,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 170,36
7292	A.1B.4.6.9.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	ks	52 927,22000	52 927,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 927,22
7293	A.1B.4.6.9.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	4 762,09000	4 762,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 762,09
A.1B.4.6.10 ERO (Evakuační rozhlas)					22 619 009,51		0,00		0,00		22 619 009,51	
A.1B.4.6.10. Budova fakult					22 619 009,51		0,00		0,00		22 619 009,51	
7294	A.1B.4.6.10.01	Dig. vystupni modul 4 vstupy, 24 výstupů, EN 54-16	2,0000	ks	133 873,66000	267 747,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	267 747,32
7295	A.1B.4.6.10.01	Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlac.	2,0000	ks	55 067,89000	110 135,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	110 135,78
7296	A.1B.4.6.10.01	Vykon. zesil.digitální 4x500W, 100V, EN54	2,0000	ks	97 736,21000	195 472,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	195 472,42
7297	A.1B.4.6.10.01	Sitova napajeci jednotka	1,0000	ks	52 586,16000	52 586,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 586,16
7298	A.1B.4.6.10.01	System. komunikacni jednotka	1,0000	ks	111 523,58000	111 523,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 523,58
7299	A.1B.4.6.10.01	Nouzovy napajeci zdroj	1,0000	ks	42 296,42000	42 296,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 296,42

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7300	A.1B.4.6.10.01	Akumulator 12V /105 Ah pro PSU	2,0000 ks	11 610,43000	23 220,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 220,86
7301	A.1B.4.6.10.01	Sada propojovacích kabelů ústředny	1,0000 kpl	14 595,58000	14 595,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 595,58
7302	A.1B.4.6.10.01	Vystup kabel zes.-DOM, 4kanal	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7303	A.1B.4.6.10.01	Zalozni kabel RC 22	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7304	A.1B.4.6.10.01	Nouzovy napajeci zdroj PSU 24V-2	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7305	A.1B.4.6.10.01	Modul optického převodniku SM	2,0000 ks	838,13000	1 676,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 676,26
7306	A.1B.4.6.10.01	Základna pro optické převodníky	1,0000 ks	14 595,58000	14 595,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 595,58
7307	A.1B.4.6.10.01	Sitova napajeci jednotka	1,0000 ks	52 586,16000	52 586,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 586,16
7308	A.1B.4.6.10.01	Univerzální modul rozhraní	1,0000 ks	74 370,22000	74 370,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 370,22
7309	A.1B.4.6.10.01	Audio přehrávač MP3/FM/SD/USB/BT	1,0000 ks	24 445,39000	24 445,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 445,39
7310	A.1B.4.6.10.01	System. komunikacni jednotka	1,0000 ks	111 523,58000	111 523,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 523,58
7311	A.1B.4.6.10.01	Adapter TWI-RS232 EN 54-16	1,0000 ks	12 846,76000	12 846,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 846,76
7312	A.1B.4.6.10.01	Vstupni kabel DOM (G1)	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7313	A.1B.4.6.10.01	Montáž systémového zesilovače rozhlasu	2,0000 ks	1 452,51000	2 905,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 905,02
7314	A.1B.4.6.10.01	Montáž manageru napájení a nabíječi akumulátorů rozhlasu	1,0000 ks	1 936,67000	1 936,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 936,67
7315	A.1B.4.6.10.01	19"skrin s vsklop.ramem, EN54	1,0000 ks	59 661,27000	59 661,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 661,27
7316	A.1B.4.6.10.01	Montazni sada 1 pro 19" skrin	1,0000 ks	16 434,19000	16 434,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 434,19
7317	A.1B.4.6.10.01	Ventilacni panel 1U pro 19" skri	5,0000 ks	4 871,84000	24 359,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	24 359,20
7318	A.1B.4.6.10.01	Základna pro optické převodníky	1,0000 ks	14 595,58000	14 595,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 595,58
7319	A.1B.4.6.10.01	Modul optického převodniku SM	2,0000 ks	838,13000	1 676,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 676,26
7320	A.1B.4.6.10.01	Zkoušky, revize a měření a zaškolení (dle kapitoly 3.1 v technické	1,0000 kpl	47 620,89000	47 620,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 620,89
7321	A.1B.4.6.10.01	Kabel s Cu jádry 2x2,5, požární odolnost P-90, B2ca,s1d1	42 500,0000 m	104,55000	4 443 375,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42 500,0000	4 443 375,00
7322	A.1B.4.6.10.01	Kabel s Cu jádry 2x2x0,8, požární odolnost P-90, B2ca,s1d1	4 500,0000 m	92,93000	418 185,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 500,0000	418 185,00
7323	A.1B.4.6.10.01	Přichytka kabelů jednostranná s požární odolností	140 000,0000 ks	62,59000	8 762 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140 000,0000	8 762 600,00
7324	A.1B.4.6.10.01	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně	900,0000 m	34,01000	30 609,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	900,0000	30 609,00
7325	A.1B.4.6.10.01	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	900,0000 m	34,01000	30 609,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	900,0000	30 609,00
7326	A.1B.4.6.10.01	Požárně odolná krabice se svorkovnicí	450,0000 ks	1 506,64000	677 988,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,0000	677 988,00
7327	A.1B.4.6.10.01	Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu	450,0000 ks	204,09000	91 840,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,0000	91 840,50
7328	A.1B.4.6.10.01	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěn	950,0000 ks	506,14000	480 833,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	950,0000	480 833,00
7329	A.1B.4.6.10.01	5" repro stropni EN54-24, 6W RMS	1 351,0000 ks	2 113,09000	2 854 784,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 351,0000	2 854 784,59
7330	A.1B.4.6.10.01	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	1 351,0000 ks	653,09000	882 324,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 351,0000	882 324,59
7331	A.1B.4.6.10.01	Reproduktor stropní přisazený EN54-24, 6W RMS	9,0000 ks	1 944,75000	17 502,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	17 502,75
7332	A.1B.4.6.10.01	Skřinkovy repro EN54-24, 6 W RMS	434,0000 ks	2 113,09000	917 081,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	434,0000	917 081,06
7333	A.1B.4.6.10.01	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	443,0000 ks	925,21000	409 868,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	443,0000	409 868,03

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7334	A.1B.4.6.10.01	Zvuk.projektor EN54-24, 10W RMS	14,0000 ks	4 818,33000	67 456,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	67 456,62
7335	A.1B.4.6.10.01	Tlakový reproduktor EN54-24, 10W RMS	26,0000 ks	9 215,78000	239 610,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	239 610,28
7336	A.1B.4.6.10.01	LEN-20, sloupcový repro., EN54, černý	13,0000 ks	11 450,78000	148 860,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	148 860,14
7337	A.1B.4.6.10.01	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	53,0000 ks	925,21000	49 036,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	49 036,13
7338	A.1B.4.6.10.01	Konc. clen repr. linky EOL pro	110,0000 ks	5 790,70000	636 977,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	636 977,00
7339	A.1B.4.6.10.01	Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu	110,0000 ks	653,09000	71 839,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	71 839,90
7340	A.1B.4.6.10.01	Vytvoření jedné hlásky rozhlasu	10,0000 ks	653,09000	6 530,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	6 530,90
7341	A.1B.4.6.10.01	Optický kabel QX1EFCF FiRis, B2cas1d0a1, 2 vlákna MM, včetně	200,0000 m	106,43000	21 286,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	21 286,00
7342	A.1B.4.6.10.01	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000 kpl	81 000,87000	81 000,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	81 000,87
A.1B.4.07 Měření a regulace				67 809 221,30		0,00		0,00		67 809 221,30	
A.1B.4.7.01 Periferní přístroje				5 267 667,11		0,00		0,00		5 267 667,11	
A.1B.4.7.1.0 Budova fakult				2 697 001,44		0,00		0,00		2 697 001,44	
7343	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo teploty do vzduchotechnického kanálu, L= 150mm, výstupn	92,0000 ks	1 256,90000	115 634,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	115 634,80
7344	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo pro měření relativní nebo absolutní vlhkosti a teploty vzduc	44,0000 ks	5 076,59000	223 369,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	223 369,96
7345	A.1B.4.7.1.01_	Venkovní čidlo pro měření relativní nebo absolutní vlhkosti a tepl	3,0000 ks	10 858,80000	32 576,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	32 576,40
7346	A.1B.4.7.1.01_	Příložné čidlo teploty pro měření teploty média v potrubí, výstupn	254,0000 ks	1 287,52000	327 030,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	254,0000	327 030,08
7347	A.1B.4.7.1.01_	Kabelové čidlo teploty pro měření teploty v plynných a kapalných	90,0000 ks	1 207,89000	108 710,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	108 710,10
7348	A.1B.4.7.1.01_	Kabelové čidlo teploty pro měření teploty v plynných a kapalných	75,0000 ks	1 299,77000	97 482,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	97 482,75
7349	A.1B.4.7.1.01_	Prostorové čidlo pro měření teploty v místnostech. výstupní sign	54,0000 ks	999,64000	53 980,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000	53 980,56
7350	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo tlaku a diferenčního tlaku pro měření přetlaku, podtlaku a rc	61,0000 ks	4 149,23000	253 103,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,0000	253 103,03
7351	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo tlaku a diferenčního tlaku pro měření přetlaku, podtlaku a rc	102,0000 ks	4 149,23000	423 221,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	102,0000	423 221,46
7352	A.1B.4.7.1.01_	Snímač diferenčního tlaku pro měření rozdílů v tlaku vody a vodi	59,0000 ks	11 963,79000	705 863,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000	705 863,61
7353	A.1B.4.7.1.01_	Snímač tlaku pro měření v tlaku vody a vodních směsích s glyko	31,0000 ks	5 837,34000	180 957,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	180 957,54
7354	A.1B.4.7.1.01_	Kohout tlakoměrný zkušební	84,0000 ks	833,03000	69 974,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	84,0000	69 974,52
7355	A.1B.4.7.1.01_	Kontinuální snímač výšky hladiny v nádrži - výstupní signál: 0 ...	1,0000 ks	18 498,18000	18 498,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 498,18
7356	A.1B.4.7.1.01_	Venkovní čidlo pro měření relativní nebo absolutní vlhkosti a tepl	5,0000 ks	10 858,80000	54 294,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	54 294,00
7357	A.1B.4.7.1.01_	Snímač rychlosti proudění vzduchu	5,0000 ks	6 460,89000	32 304,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	32 304,45
A.1B.4.7.1.0 Budova fakult				1 134 918,50		0,00		0,00		1 134 918,50	
7358	A.1B.4.7.1.02_	Protimrazový termostat pro monitorování teploty ohřivačů vody č	25,0000 ks	2 613,02000	65 325,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	65 325,50
7359	A.1B.4.7.1.02_	Příložný termostat, s jednopólovým přepínacím kontaktem rozs	11,0000 ks	795,05000	8 745,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	8 745,55
7360	A.1B.4.7.1.02_	Kanálový hydrostat pro měření vlhkosti vzduchu vzduchotechnic	10,0000 ks	4 350,14000	43 501,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	43 501,40
7361	A.1B.4.7.1.02_	Diferenční manostat pro sledování přetlaku, diferenčního tlaku a	80,0000 ks	1 470,05000	117 604,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	117 604,00
7362	A.1B.4.7.1.02_	Diferenční manostat pro sledování přetlaku, diferenčního tlaku a	85,0000 ks	1 470,05000	124 954,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	124 954,25

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
7363	A.1B.4.7.1.02_	Příložné čidlo kondenzace	slouží k detekci kondenzace na chlad	2,0000	ks	3 289,25000	6 578,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 578,50
7364	A.1B.4.7.1.02_	Okenní kontakt -	hlídání otevřeného okna	839,0000	ks	539,02000	452 237,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	839,0000	452 237,78
7365	A.1B.4.7.1.02_	Snímač zaplavení, výstup	beznapětový kontakt 230V, montáž dc	4,0000	ks	2 339,84000	9 359,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	9 359,36
7366	A.1B.4.7.1.02_	Ovladač žaluzií - 2x	beznapětový kontakt	35,0000	ks	1 543,56000	54 024,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	54 024,60
7367	A.1B.4.7.1.02_	Dvoupolohový	vypínač	222,0000	ks	630,90000	140 059,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	222,0000	140 059,80
7368	A.1B.4.7.1.02_	Detektor plynného chloru, 3x	releový výstup - porucha. 1.alarm, 2	4,0000	ks	28 131,94000	112 527,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	112 527,76
A.1B.4.7.1.0 Budova fakult						743 820,61		0,00		0,00		743 820,61	
7369	A.1B.4.7.1.03_	Pohon s pružinovým zpětným chodem s	havarijní funkcí pro přes	47,0000	ks	7 608,76000	357 611,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	357 611,72
7370	A.1B.4.7.1.03_	Pohon s pružinovým zpětným chodem s	havarijní funkcí pro přes	24,0000	ks	8 233,53000	197 604,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	197 604,72
7371	A.1B.4.7.1.03_	Klapkový pohon pro	přestavování vzduchotechnických klapek	37,0000	ks	5 097,41000	188 604,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	188 604,17
7372	A.1B.4.7.1.03_	Klapkový pohon pro	přestavování vzduchotechnických klapek p	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1B.4.7.1.0 Budova fakult						691 926,56		0,00		0,00		691 926,56	
7373	A.1B.4.7.1.04_	Snímač s elektrochemickým čidlem pro	kontinuální monitorování	25,0000	ks	7 529,13000	188 228,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	188 228,25
7374	A.1B.4.7.1.04_	Snímač s elektrochemickým čidlem pro	kontinuální monitorování	18,0000	ks	7 613,66000	137 045,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	137 045,88
7375	A.1B.4.7.1.04_	Snímač s elektrochemickým čidlem pro	kontinuální monitorování	18,0000	ks	7 613,66000	137 045,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	137 045,88
7376	A.1B.4.7.1.04_	Mikroprocesorová ústředna, 4x vstup	4 - 20mA, 3x výstupní relé	8,0000	ks	22 540,83000	180 326,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	180 326,64
7377	A.1B.4.7.1.04_	Výstražný nápis	ZÁKAZ VSTUPU, napájení 230V/50Hz, rozměr 5	2,0000	ks	4 010,80000	8 021,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 021,60
7378	A.1B.4.7.1.04_	Výstražný nápis oboustranný	VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT PROS	5,0000	ks	5 897,37000	29 486,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	29 486,85
7379	A.1B.4.7.1.04_	Výstražný nápis	ZÁKAZ VJEZDU, NAPÁJENÍ 230V/50Hz, rozměr 1	1,0000	ks	4 917,33000	4 917,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 917,33
7380	A.1B.4.7.1.04_	Sírenka, napájení 230V/50Hz, 92dB		3,0000	ks	2 284,71000	6 854,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	6 854,13
A.1B.4.7.02 Napojení cizích zařízení						2 528 764,45		0,00		0,00		2 528 764,45	
A.1B.4.7.2.0 Budova fakult						2 528 764,45		0,00		0,00		2 528 764,45	
7381	A.1B.4.7.2.01_	Napojení regulačního ventilu		179,0000	ks	423,87000	75 872,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,0000	75 872,73
7382	A.1B.4.7.2.01_	Napojení termopohonu		2 932,0000	ks	213,16000	624 985,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 932,0000	624 985,12
7383	A.1B.4.7.2.01_	Napojení frekvenčního měniče /	EC motoru ventilátoru (povolení	56,0000	ks	2 143,83000	120 054,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	120 054,48
7384	A.1B.4.7.2.01_	Napojení ventilátoru - přes	stykač v rozváděči silnopr	17,0000	ks	551,27000	9 371,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	9 371,59
7385	A.1B.4.7.2.01_	Napojení zvlhčovače		23,0000	ks	483,89000	11 129,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	11 129,47
7386	A.1B.4.7.2.01_	Napojení jednotky FCU		1 457,0000	ks	483,89000	705 027,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 457,0000	705 027,73
7387	A.1B.4.7.2.01_	Napojení jednotek SPLIT		54,0000	ks	483,89000	26 130,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000	26 130,06
7388	A.1B.4.7.2.01_	Napojení regulátoru průtoku	vzduchu	987,0000	ks	334,44000	330 092,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	987,0000	330 092,28
7389	A.1B.4.7.2.01_	Napojení protipožární	klapky	799,0000	ks	308,71000	246 659,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	799,0000	246 659,29
7390	A.1B.4.7.2.01_	Napojení čerpadla (povolení	chodu, řízení otáček, signalizace ch	124,0000	ks	551,27000	68 357,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	124,0000	68 357,48
7391	A.1B.4.7.2.01_	Napojení termopohonu podl.	vytápění	20,0000	ks	213,16000	4 263,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	4 263,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7392	A.1B.4.7.2.01_	Napojení servopohonu regulačního ventilu, uzavíracího ventily, i	111,0000	ks	423,87000	47 049,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111,0000	47 049,57
7393	A.1B.4.7.2.01_	Napojení bezpečnostního (servisního) vypínače	92,0000	ks	398,14000	36 628,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	36 628,88
7394	A.1B.4.7.2.01_	Napojení žaluzií s SMI protokolem	298,0000	ks	490,02000	146 025,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	298,0000	146 025,96
7395	A.1B.4.7.2.01_	Napojení žaluzií nahoru/dolu	78,0000	ks	398,14000	31 054,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,0000	31 054,92
7396	A.1B.4.7.2.01_	Napojení dveřní clony - Modbus	8,0000	ks	551,27000	4 410,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	4 410,16
7397	A.1B.4.7.2.01_	Napojení kalorimetrů, vodoměrů, elektroměrů M-Bus	25,0000	ks	735,03000	18 375,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	18 375,75
7398	A.1B.4.7.2.01_	napojení analyzátorů sítě	29,0000	ks	612,52000	17 763,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	17 763,08
7399	A.1B.4.7.2.01_	napojení E-max	1,0000	ks	5 512,70000	5 512,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 512,70
A.1B.4.7.03 Řídící systém					17 690 096,96		0,00		0,00		17 690 096,96	
A.1B.4.7.3.0 Budova fakult					4 527 053,01		0,00		0,00		4 527 053,01	
7400	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	712 194,75000	712 194,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	712 194,75
7401	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	712 194,75000	712 194,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	712 194,75
7402	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	712 194,75000	712 194,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	712 194,75
7403	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	712 194,75000	712 194,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	712 194,75
7404	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	271 477,38000	271 477,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	271 477,38
7405	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	97 010,11000	97 010,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 010,11
7406	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	322 499,28000	322 499,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	322 499,28
7407	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	225 108,19000	225 108,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	225 108,19
7408	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	225 108,19000	225 108,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	225 108,19
7409	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	537 070,86000	537 070,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	537 070,86
A.1B.4.7.3.0 Budova fakult					10 773 957,43		0,00		0,00		10 773 957,43	
7410	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , mc	155,0000	ks	3 031,99000	469 958,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,0000	469 958,45
7411	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ct	140,0000	ks	8 232,30000	1 152 522,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000	1 152 522,00
7412	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ct	220,0000	ks	8 232,30000	1 811 106,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,0000	1 811 106,00
7413	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , m	86,0000	ks	4 353,81000	374 427,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	86,0000	374 427,66
7414	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ct	72,0000	ks	8 232,30000	592 725,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000	592 725,60
7415	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ct	48,0000	ks	8 232,30000	395 150,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000	395 150,40
7416	A.1B.4.7.3.02_	Volně programovatelný regulátor pro řízení místnosti - 1x vstup I	155,0000	ks	5 926,77000	918 649,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,0000	918 649,35
7417	A.1B.4.7.3.02_	Volně programovatelný regulátor pro řízení místnosti - 1x vstup I	154,0000	ks	6 496,41000	1 000 447,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	154,0000	1 000 447,14
7418	A.1B.4.7.3.02_	Volně programovatelný regulátor pro řízení místnosti - 1x vstup I	275,0000	ks	6 496,41000	1 786 512,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	275,0000	1 786 512,75
7419	A.1B.4.7.3.02_	Volně programovatelný regulátor pro řízení místnosti - 1x vstup I	54,0000	ks	5 926,77000	320 045,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000	320 045,58
7420	A.1B.4.7.3.02_	Volně programovatelný regulátor pro řízení místnosti - 2x DO výs	83,0000	ks	6 496,41000	539 202,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	539 202,03
7421	A.1B.4.7.3.02_	Plastová skříňka pro IRC regulátory a I/O moduly, vč. svorek, traf	721,0000	ks	1 960,07000	1 413 210,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	721,0000	1 413 210,47

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.7.3.0		Budova fakult		2 389 086,52		0,00		0,00		2 389 086,52	
7422	A.1B.4.7.3.03_	Vizualizace - licence rozšíření o 100 bodů	140,0000	ks	2 450,09000	343 012,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000 343 012,60
7423	A.1B.4.7.3.03_	Vytvoření vizualizace As	20,0000	ks	52 627,94000	1 052 558,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 1 052 558,80
7424	A.1B.4.7.3.03_	Vytvoření vizualizace IRC	721,0000	ks	1 225,05000	883 261,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	721,0000 883 261,05
7425	A.1B.4.7.3.03_	Integrace detekce tchnických plynů cca 360 datových bodů	1,0000	ks	110 254,07000	110 254,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 110 254,07
A.1B.4.7.04		Rozvaděče		1 725 843,74		0,00		0,00		1 725 843,74	
A.1B.4.7.4.0		Budova fakult		1 147 622,38		0,00		0,00		1 147 622,38	
7426	A.1B.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	2,0000	ks	114 296,72000	228 593,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 228 593,44
7427	A.1B.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	2,0000	ks	114 296,72000	228 593,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 228 593,44
7428	A.1B.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	2,0000	ks	114 296,72000	228 593,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 228 593,44
7429	A.1B.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	2,0000	ks	114 296,72000	228 593,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 228 593,44
7430	A.1B.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
7431	A.1B.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	116 624,31000	116 624,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 116 624,31
7432	A.1B.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	116 624,31000	116 624,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 116 624,31
A.1B.4.7.4.0		Budova fakult		578 221,36		0,00		0,00		578 221,36	
7433	A.1B.4.7.4.02_	Nástěnná rozvaděčová skříňonka - prvky MaR, silové napájení za	8,0000	ks	72 277,67000	578 221,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 578 221,36
A.1B.4.7.05		Kabelové žlaby a nosné systémy		3 642 549,03		0,00		0,00		3 642 549,03	
A.1B.4.7.5.0		Budova fakult		1 867 452,00		0,00		0,00		1 867 452,00	
7434	A.1B.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 62/50, materiál: žárově pozinkovaná oce	800,0000	bm	396,91000	317 528,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000 317 528,00
7435	A.1B.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 125/50, materiál: žárově pozinkovaná oc	600,0000	bm	498,59000	299 154,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,0000 299 154,00
7436	A.1B.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 125/100, materiál: žárově pozinkovaná c	2 000,0000	bm	541,47000	1 082 940,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 000,0000 1 082 940,00
7437	A.1B.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 250/50, materiál: žárově pozinkovaná oc	250,0000	bm	671,32000	167 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000 167 830,00
A.1B.4.7.5.0		Budova fakult		1 775 097,03		0,00		0,00		1 775 097,03	
7438	A.1B.4.7.5.02_	Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítkou, respektive do	2 000,0000	ks	284,21000	568 420,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 000,0000 568 420,00
7439	A.1B.4.7.5.02_	Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch. mechanick	6 000,0000	bm	101,68000	610 080,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 000,0000 610 080,00
7440	A.1B.4.7.5.02_	Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky s uchycením šr	1,0000	kpl	596 597,03000	596 597,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 596 597,03
A.1B.4.7.06		Kabely		32 799 194,00		0,00		0,00		32 799 194,00	
A.1B.4.7.6.0		Budova fakult		32 799 194,00		0,00		0,00		32 799 194,00	
7441	A.1B.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	400,0000	bm	47,04000	18 816,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000 18 816,00
7442	A.1B.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	150,0000	bm	51,94000	7 791,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000 7 791,00
7443	A.1B.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	200,0000	bm	67,87000	13 574,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000 13 574,00
7444	A.1B.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	150,0000	bm	86,12000	12 918,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000 12 918,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7445	A.1B.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	104 000,0000	bm	48,02000	4 994 080,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	104 000,0000	4 994 080,00
7446	A.1B.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	21 000,0000	bm	59,66000	1 252 860,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21 000,0000	1 252 860,00
7447	A.1B.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	6 800,0000	bm	78,04000	530 672,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 800,0000	530 672,00
7448	A.1B.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	174 000,0000	bm	53,53000	9 314 220,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	174 000,0000	9 314 220,00
7449	A.1B.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	105 500,0000	bm	65,29000	6 888 095,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105 500,0000	6 888 095,00
7450	A.1B.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	77 000,0000	bm	94,33000	7 263 410,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77 000,0000	7 263 410,00
7451	A.1B.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	6 500,0000	bm	63,82000	414 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 500,0000	414 830,00
7452	A.1B.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	900,0000	bm	69,46000	62 514,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	900,0000	62 514,00
7453	A.1B.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	100,0000	bm	91,76000	9 176,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	9 176,00
7454	A.1B.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	100,0000	bm	122,38000	12 238,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	12 238,00
7455	A.1B.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	40 000,0000	bm	50,10000	2 004 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40 000,0000	2 004 000,00
A.1B.4.7.98. Ostatní						4 155 106,01	0,00	0,00	0,00	4 155 106,01		
A.1B.4.7.98. Budova fakult						1 464 357,84	0,00	0,00	0,00	1 464 357,84		
7456	A.1B.4.7.98.01	Výchozí revize	1,0000	kpl	105 353,89000	105 353,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 353,89
7457	A.1B.4.7.98.01	Provozní revize	1,0000	kpl	52 676,95000	52 676,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 676,95
7458	A.1B.4.7.98.01	Zaregulování systému	1,0000	kpl	746 726,33000	746 726,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	746 726,33
7459	A.1B.4.7.98.01	Individuelní zkoušky	1,0000	kpl	497 858,39000	497 858,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	497 858,39
7460	A.1B.4.7.98.01	Komplexní zkoušky 72h	1,0000	kpl	61 742,28000	61 742,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 742,28
A.1B.4.7.98. Budova fakult						678 062,54	0,00	0,00	0,00	678 062,54		
7461	A.1B.4.7.98.02	Provozní řád objektu	1,0000	kpl	18 375,68000	18 375,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 375,68
7462	A.1B.4.7.98.02	Jednorázové zaškolení obsluhy (IRC)	1,0000	kpl	17 150,63000	17 150,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 150,63
7463	A.1B.4.7.98.02	Jednorázové zaškolení obsluhy (centrála)	1,0000	kpl	20 213,25000	20 213,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 213,25
7464	A.1B.4.7.98.02	Instalace a oživení - uvedení do provzu	1,0000	kpl	622 322,98000	622 322,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	622 322,98
A.1B.4.7.98. Budova fakult						213 829,20	0,00	0,00	0,00	213 829,20		
7465	A.1B.4.7.98.03	Označení kabelů a kabelových tras štítky v místech prostupů	1,0000	kpl	154 267,50000	154 267,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 267,50
7466	A.1B.4.7.98.03	Označení kabelů a kabelových tras štítky v místech odboček z l	1,0000	kpl	59 561,70000	59 561,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 561,70
A.1B.4.7.98. Budova fakult						1 321 088,79	0,00	0,00	0,00	1 321 088,79		
7467	A.1B.4.7.98.04	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	1 103 643,26000	1 103 643,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 103 643,26
7468	A.1B.4.7.98.04	Požární ucpávky	1,0000	kpl	217 445,53000	217 445,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	217 445,53
A.1B.4.7.98. Budova fakult						477 767,64	0,00	0,00	0,00	477 767,64		
7469	A.1B.4.7.98.06	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení ...	1,0000	kpl	477 767,64000	477 767,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	477 767,64

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
A.1B.4.08		Stabilní hasicí zařízení		112 869 380,43		0,00		0,00		112 869 380,43		
A.1A.4.8.98		Ostatní		24 914 727,94		0,00		0,00		24 914 727,94		
A.1A.4.8.98.		Budova fakult		24 914 727,94		0,00		0,00		24 914 727,94		
7470	A.1A.4.8.98.01	Napuštění systému dle TZ 20.2.a	1,0000	kpl	182 977,89000	182 977,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	182 977,89
7471	A.1A.4.8.98.01	Tlaková zkouška dle TZ 20.1.b	1,0000	kpl	274 466,84000	274 466,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	274 466,84
7472	A.1A.4.8.98.01	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení dle TZ	1,0000	kpl	16 468 010,30000	16 468 010,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 468 010,30
7473	A.1A.4.8.98.01	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	7 348 850,29000	7 348 850,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 348 850,29
7474	A.1A.4.8.98.01	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy na provoz systému MHZ i	1,0000	kpl	640 422,62000	640 422,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	640 422,62
A.1B.4.8.01		Stabilní hasicí zařízení mlhové		79 452 479,42		0,00		0,00		79 452 479,42		
A.1B.4.8.1.0		Budova fakult		18 411 060,68		0,00		0,00		18 411 060,68		
7475	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice pro OH1 (výška stropu do 4m, intenzita 5mm/min, teplota	3 735,0000	ks	3 019,50000	11 277 832,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 735,0000	11 277 832,50
7476	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice pro OH1 (výška stropu do 8m, intenzita 5mm/min, teplota	39,0000	ks	5 799,77000	226 191,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	226 191,03
7477	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice pro OH4 (výška stropu do 12m, intenzita 5mm/min, teplota	85,0000	ks	5 653,73000	480 567,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	480 567,05
7478	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice stranová pro OH1 (výška stropu do 3m, intenzita 5mm/min, teplota	558,0000	ks	2 954,13000	1 648 404,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	558,0000	1 648 404,54
7479	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice OH2 (výška stropu do 4m, intenzita 5mm/min, teplota	621,0000	ks	5 927,73000	3 681 120,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	621,0000	3 681 120,33
7480	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice OH3 (výška stropu do 5m, intenzita 5mm/min, teplota	213,0000	ks	3 093,21000	658 853,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	213,0000	658 853,73
7481	A.1B.4.8.1.01_	Spouštěcí hlavice sprinkleru - otevírací teplota 68°C	55,0000	ks	7 965,30000	438 091,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	438 091,50
A.1B.4.8.1.0		Budova fakult		19 487 773,07		0,00		0,00		19 487 773,07		
7482	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN12 včetně závěsů	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7483	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN15 včetně závěsů	2 533,0000	m	439,50000	1 113 253,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 533,0000	1 113 253,50
7484	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN22 včetně závěsů	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7485	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN25 včetně závěsů	3 144,0000	m	824,76000	2 593 045,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 144,0000	2 593 045,44
7486	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN28 včetně závěsů	163,0000	m	959,67000	156 426,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	163,0000	156 426,21
7487	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN30 včetně závěsů	316,0000	m	1 087,63000	343 691,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	316,0000	343 691,08
7488	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN33 včetně závěsů	131,0000	m	1 535,48000	201 147,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	131,0000	201 147,88
7489	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN38 včetně závěsů	23,0000	m	1 760,79000	40 498,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	40 498,17
7490	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN42 včetně závěsů	77,0000	m	2 343,55000	180 453,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,0000	180 453,35
7491	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN54 včetně závěsů	3 367,0000	m	3 479,86000	11 716 688,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 367,0000	11 716 688,62
7492	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN76 včetně závěsů	31,0000	m	3 813,66000	118 223,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	118 223,46
7493	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN88 včetně závěsů	636,0000	m	4 755,26000	3 024 345,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	636,0000	3 024 345,36
A.1B.4.8.1.0		Budova fakult		32 045 372,44		0,00		0,00		32 045 372,44		
7494	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
7495	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN15	1 909,0000	ks	408,90000	780 590,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 909,0000	780 590,10
7496	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7497	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN25	627,0000	ks	684,29000	429 049,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	627,0000	429 049,83
7498	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN28	33,0000	ks	698,20000	23 040,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	23 040,60
7499	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN30	63,0000	ks	824,76000	51 959,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	51 959,88
7500	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN33	26,0000	ks	1 178,03000	30 628,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	30 628,78
7501	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN38	5,0000	ks	1 228,10000	6 140,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	6 140,50
7502	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN42	15,0000	ks	1 363,02000	20 445,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	20 445,30
7503	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN54	673,0000	ks	3 670,41000	2 470 185,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	673,0000	2 470 185,93
7504	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN76	6,0000	ks	4 134,94000	24 809,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	24 809,64
7505	A.1B.4.8.1.03_ Spojka nerez DN88	127,0000	ks	5 794,21000	735 864,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	127,0000	735 864,67
7506	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN15 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7507	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN22 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7508	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN22 na DN15	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7509	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN25 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7510	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN25 na DN15	364,0000	ks	831,72000	302 746,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	364,0000	302 746,08
7511	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN25 na DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7512	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN28 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7513	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN28 na DN15	49,0000	ks	1 004,18000	49 204,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	49 204,82
7514	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN28 na DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7515	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN28 na DN25	72,0000	ks	1 055,64000	76 006,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000	76 006,08
7516	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN30 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7517	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN30 na DN15	34,0000	ks	1 624,49000	55 232,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	55 232,66
7518	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN30 na DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7519	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN30 na DN25	26,0000	ks	1 737,15000	45 165,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	45 165,90
7520	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN30 na DN28	9,0000	ks	1 874,84000	16 873,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	16 873,56
7521	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN33 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7522	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN33 na DN15	10,0000	ks	1 958,29000	19 582,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	19 582,90
7523	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN33 na DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7524	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN33 na DN25	56,0000	ks	2 282,36000	127 812,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	127 812,16
7525	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN33 na DN28	1,0000	ks	2 328,25000	2 328,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 328,25
7526	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN33 na DN30	2,0000	ks	2 360,24000	4 720,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 720,48
7527	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN38 na DN25	6,0000	ks	2 471,51000	14 829,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	14 829,06
7528	A.1B.4.8.1.03_ Redukce DN42 na DN15	3,0000	ks	2 593,90000	7 781,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 781,70

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7529	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN22	2,0000 ks	2 872,07000	5 744,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 744,14
7530	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN30	3,0000 ks	3 185,01000	9 555,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	9 555,03
7531	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN33	1,0000 ks	3 698,22000	3 698,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 698,22
7532	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN38	1,0000 ks	3 991,69000	3 991,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 991,69
7533	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN15	2,0000 ks	4 317,14000	8 634,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 634,28
7534	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN22	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7535	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN25	6,0000 ks	4 837,31000	29 023,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	29 023,86
7536	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN30	4,0000 ks	4 977,79000	19 911,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	19 911,16
7537	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN33	5,0000 ks	5 041,77000	25 208,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	25 208,85
7538	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN42	1,0000 ks	5 271,25000	5 271,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 271,25
7539	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN76 na DN54	10,0000 ks	5 310,20000	53 102,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	53 102,00
7540	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN88 na DN22	1,0000 ks	5 834,54000	5 834,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 834,54
7541	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN88 na DN54	2,0000 ks	5 783,08000	11 566,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11 566,16
7542	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN88 na DN76	5,0000 ks	5 898,52000	29 492,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	29 492,60
7543	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN12	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7544	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN15	5 438,0000 ks	588,32000	3 199 284,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 438,0000	3 199 284,16
7545	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN22	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7546	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN25	876,0000 ks	1 463,16000	1 281 728,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	876,0000	1 281 728,16
7547	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN28	31,0000 ks	1 467,33000	45 487,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	45 487,23
7548	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN30	64,0000 ks	1 744,10000	111 622,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	111 622,40
7549	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN33	12,0000 ks	3 182,22000	38 186,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	38 186,64
7550	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN38	4,0000 ks	2 911,01000	11 644,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	11 644,04
7551	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN42	10,0000 ks	3 799,75000	37 997,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	37 997,50
7552	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN54	175,0000 ks	5 443,72000	952 651,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	952 651,00
7553	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN76	7,0000 ks	20 384,04000	142 688,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	142 688,28
7554	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN88	40,0000 ks	30 005,82000	1 200 232,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	1 200 232,80
7555	A.1B.4.8.1.03_	Koleno redukované DN15 pro instalaci sprinkleru (red. a DN12)	925,0000 ks	1 062,60000	982 905,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	925,0000	982 905,00
7557	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN15	1 725,0000 ks	887,35000	1 530 678,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 725,0000	1 530 678,75
7558	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN22	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7559	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN25	590,0000 ks	1 744,10000	1 029 019,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	590,0000	1 029 019,00
7560	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN28	56,0000 ks	1 851,20000	103 667,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	103 667,20
7561	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN30	27,0000 ks	2 122,41000	57 305,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	57 305,07
7562	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN33	31,0000 ks	3 657,89000	113 394,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	113 394,59
7563	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN38	3,0000 ks	4 187,80000	12 563,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	12 563,40

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7564	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN42	5,0000	ks	4 560,54000	22 802,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	22 802,70
7565	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN54	76,0000	ks	8 204,52000	623 543,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,0000	623 543,52
7566	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN76	5,0000	ks	12 479,94000	62 399,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	62 399,70
7567	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN88	9,0000	ks	15 802,64000	142 223,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	142 223,76
7568	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN15, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7569	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN22, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7570	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN22, 1x DN15	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7571	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7572	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN15	626,0000	ks	2 158,57000	1 351 264,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	626,0000	1 351 264,82
7573	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7574	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7575	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN15	17,0000	ks	2 214,20000	37 641,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	37 641,40
7576	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7577	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN25	2,0000	ks	2 326,86000	4 653,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 653,72
7578	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7579	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN15	40,0000	ks	3 467,34000	138 693,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	138 693,60
7580	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7581	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7582	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN15	19,0000	ks	3 663,45000	69 605,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	69 605,55
7583	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7584	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN38, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7585	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN42, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7586	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN42, 1x DN15	17,0000	ks	3 401,98000	57 833,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	57 833,66
7587	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN42, 1x DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7588	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN42, 1x DN25	19,0000	ks	2 215,60000	42 096,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	42 096,40
7589	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7590	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN15	813,0000	ks	7 685,74000	6 248 506,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	813,0000	6 248 506,62
7591	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN25	120,0000	ks	7 945,82000	953 498,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	953 498,40
7592	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN28	46,0000	ks	8 161,40000	375 424,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	375 424,40
7593	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN30	32,0000	ks	8 593,95000	275 006,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	275 006,40
7594	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN33	29,0000	ks	10 221,23000	296 415,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	296 415,67
7595	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN38	2,0000	ks	10 321,37000	20 642,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 642,74
7596	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN42	8,0000	ks	8 723,30000	69 786,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	69 786,40
7597	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN76, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7598	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN76, 1x DN15	4,0000	ks	21 752,62000	87 010,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	87 010,48
7599	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN15, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7600	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN22, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7601	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN22, 2xDN15	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7602	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN25, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7603	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN25, 2xDN15	124,0000	ks	3 324,09000	412 187,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	124,0000	412 187,16
7604	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN28, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7605	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN28, 2xDN15	14,0000	ks	2 616,16000	36 626,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	36 626,24
7606	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN30, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7607	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN30, 2xDN15	24,0000	ks	3 247,59000	77 942,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	77 942,16
7608	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN33, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7609	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN33, 2xDN15	1,0000	ks	3 564,70000	3 564,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 564,70
7610	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN33, 2xDN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7611	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN33, 2xDN25	2,0000	ks	3 424,23000	6 848,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 848,46
7612	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN42, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7613	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN42, 2xDN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7614	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7615	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN15	178,0000	ks	6 520,22000	1 160 599,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	178,0000	1 160 599,16
7616	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7617	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN25	359,0000	ks	7 945,82000	2 852 549,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	359,0000	2 852 549,38
7618	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN28	2,0000	ks	9 413,15000	18 826,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18 826,30
7619	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN33	2,0000	ks	12 827,65000	25 655,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	25 655,30
7620	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 4xDN54	10,0000	ks	17 377,06000	173 770,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	173 770,60
7621	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN76, 2xDN15	2,0000	ks	20 332,58000	40 665,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	40 665,16
A.1B.4.8.1.0 Budova fakult					406 173,08		0,00		0,00		406 173,08	
7622	A.1B.4.8.1.03a	Potrubí DN100 včetně zinkování, fitínek,spojek a závěsů	6,0000	m	2 744,11000	16 464,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	16 464,66
7623	A.1B.4.8.1.03a	Potrubí DN65 včetně barevné úpravy, fitínek,spojek a závěsů	48,0000	m	4 574,45000	219 573,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000	219 573,60
7624	A.1B.4.8.1.03a	Potrubí DN32 včetně barevné úpravy, fitínek,spojek a závěsů	62,0000	m	2 744,11000	170 134,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	170 134,82
A.1B.4.8.1.0 Budova fakult					552 270,38		0,00		0,00		552 270,38	
7625	A.1B.4.8.1.04_	Ventil vypouštěcí kulový DN50	29,0000	ks	13 461,87000	390 394,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	390 394,23
7626	A.1B.4.8.1.04_	Ventil vypouštěcí kulový DN40	7,0000	ks	9 880,47000	69 163,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	69 163,29
7627	A.1B.4.8.1.04_	Ventil vypouštěcí kulový DN30	6,0000	ks	6 303,25000	37 819,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	37 819,50
7628	A.1B.4.8.1.04_	Přípojka mobilní techniky - bajonet B75	2,0000	ks	27 446,68000	54 893,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	54 893,36

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.8.1.0		Budova fakult			8 549 829,77		0,00		0,00		8 549 829,77	
7629	A.1B.4.8.1.05_	Čerpadlo HPWM sestava 7+1x 22kW PAH080 se softstarterem, pil	1,0000	kpl	5 622 910,91000	5 622 910,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 622 910,91
7630	A.1B.4.8.1.05_	Čerpadlo posilovací ponorné 1000 l/min při 4b	1,0000	ks	370 530,23000	370 530,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	370 530,23
7631	A.1B.4.8.1.05_	Sestava filtrů osazených před HPWM čerpadlem	1,0000	kpl	279 956,45000	279 956,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	279 956,45
7632	A.1B.4.8.1.05_	Plastová vyrovnávací nádrž 2m3 včetně nosné konstrukce	1,0000	kpl	82 340,05000	82 340,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 340,05
7633	A.1B.4.8.1.05_	Rozvaděč SHZ	1,0000	kpl	1 721 730,73000	1 721 730,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 721 730,73
7634	A.1B.4.8.1.05_	Sestava patrového uzávěru s testovacím okruhem	5,0000	kpl	94 472,28000	472 361,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	472 361,40
A.1B.4.8.02		Stabilní hasicí zařízení plynové			8 502 173,07		0,00		0,00		8 502 173,07	
A.1B.4.8.2.0		Budova fakult			1 696 703,70		0,00		0,00		1 696 703,70	
7635	A.1B.4.8.2.01_	Hlavice DN10 (360° - tělo+ústí)	55,0000	ks	9 980,61000	548 933,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	548 933,55
7636	A.1B.4.8.2.01_	Tlumič hlavice	115,0000	ks	9 980,61000	1 147 770,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	115,0000	1 147 770,15
A.1B.4.8.2.0		Budova fakult			102 423,68		0,00		0,00		102 423,68	
7637	A.1B.4.8.2.02_	Potrubí DN32 včetně zinkování, fitinek,spojek a závěsů	26,0000	m	2 354,68000	61 221,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	61 221,68
7638	A.1B.4.8.2.02_	Potrubí DN40 včetně zinkování, fitinek,spojek a závěsů	14,0000	m	2 943,00000	41 202,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	41 202,00
7639	A.1B.4.8.2.02_	Potrubí DN50 včetně zinkování, fitinek,spojek a závěsů	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1B.4.8.2.0		Budova fakult			6 703 045,69		0,00		0,00		6 703 045,69	
7640	A.1B.4.8.2.03_	Tlaková láhev 80-300 M25	89,0000	ks	43 918,31000	3 908 729,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	89,0000	3 908 729,59
7641	A.1B.4.8.2.03_	Vystrojení tlakových lahví 300b (souples komponent dle TZ)	89,0000	kpl	19 193,49000	1 708 220,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	89,0000	1 708 220,61
7642	A.1B.4.8.2.03_	Přetlakové klapky interiérové, do plochy 0,06m2 (plocha dle doku	16,0000	ks	24 695,62000	395 129,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	395 129,92
7643	A.1B.4.8.2.03_	Ovládací panel vč. Vystrojení	30,0000	kpl	21 752,62000	652 578,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	652 578,60
7644	A.1B.4.8.2.03_	Snímače pro spouštění systému plynového hašení	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7645	A.1B.4.8.2.03_	Štítky a cedule	1,0000	kpl	38 386,97000	38 386,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 386,97
A.1B.4.09		Technické plyny			93 406 968,75		0,00		0,00		93 406 968,75	
A.1B.4.9.01		Púdorys 1.PP			20 545 124,93		0,00		0,00		20 545 124,93	
A.1B.4.9.1.0		Budova fakult			20 545 124,93		0,00		0,00		20 545 124,93	
7646	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	1 057,0000	m	1 758,65000	1 858 893,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 057,0000	1 858 893,05
7647	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	149,0000	m	1 771,87000	264 008,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	149,0000	264 008,63
7648	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	674,0000	m	1 898,22000	1 279 400,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	674,0000	1 279 400,28
7649	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	21,0000	m	2 748,90000	57 726,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	57 726,90
7650	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 28x1,5	21,0000	m	2 462,40000	51 710,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	51 710,40
7651	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 70x2	159,0000	m	4 670,63000	742 630,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	159,0000	742 630,17
7652	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) DN25 s izolací na odfukové	78,0000	m	4 225,46000	329 585,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,0000	329 585,88

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7653	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 76,1 pro kapalný du	78,0000	m	4 700,01000	366 600,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,0000 366 600,78
7654	A.1B.4.9.1.01_	Trubka hliník pro NMR 8x1,5	58,0000	m	527,45000	30 592,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,0000 30 592,10
7655	A.1B.4.9.1.01_	Hadicové nemagnetické propojení	2,0000	ks	4 933,62000	9 867,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 9 867,24
7656	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	713,0000	ks	1 807,13000	1 288 483,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	713,0000 1 288 483,69
7657	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	46,0000	ks	1 807,13000	83 127,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000 83 127,98
7658	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	211,0000	ks	2 099,51000	442 996,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	211,0000 442 996,61
7659	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	7,0000	ks	2 527,05000	17 689,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 17 689,35
7660	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 28	9,0000	ks	3 335,11000	30 015,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 30 015,99
7661	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 70	59,0000	ks	15 053,56000	888 160,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000 888 160,04
7662	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. DN25 s izolací na o	33,0000	ks	5 624,15000	185 596,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000 185 596,95
7663	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 76,1	33,0000	ks	20 256,04000	668 449,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000 668 449,32
7664	A.1B.4.9.1.01_	Armatury hliník do pr. 8 (pro NMR)	32,0000	ks	680,25000	21 768,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000 21 768,00
7665	A.1B.4.9.1.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	23,1000	kpl	3 852,28000	88 987,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,1000 88 987,67
7666	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	60,0000	ks	1 087,22000	65 233,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000 65 233,20
7667	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	6,0000	ks	1 087,22000	6 523,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 6 523,32
7668	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	32,0000	ks	1 087,22000	34 791,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000 34 791,04
7669	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 22x1,5	1,0000	ks	1 188,59000	1 188,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 188,59
7670	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 28x1,5	1,0000	ks	1 188,59000	1 188,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 188,59
7671	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 70x2	18,0000	ks	1 733,67000	31 206,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 31 206,06
7672	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 25 s izolací	4,0000	ks	2 850,27000	11 401,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 11 401,08
7673	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí průměr 76,1	4,0000	ks	1 733,67000	6 934,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 6 934,68
7674	A.1B.4.9.1.01_	Chránič pro potrubí vedené do NMR DN8x1	2,0000	ks	4 354,75000	8 709,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 8 709,50
7675	A.1B.4.9.1.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	306,0000	ks	1 222,39000	374 051,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	306,0000 374 051,34
7676	A.1B.4.9.1.01_	Konzola složitá (2- trubky)	124,0000	ks	1 351,68000	167 608,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	124,0000 167 608,32
7677	A.1B.4.9.1.01_	Konzola složitá (3- trubky)	45,0000	ks	1 605,85000	72 263,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000 72 263,25
7678	A.1B.4.9.1.01_	Konzola složitá (4-trubky)	31,0000	ks	1 992,25000	61 759,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000 61 759,75
7679	A.1B.4.9.1.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	65,0000	ks	2 839,99000	184 599,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000 184 599,35
7680	A.1B.4.9.1.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	139,0000	ks	2 343,39000	325 731,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	139,0000 325 731,21
7681	A.1B.4.9.1.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení v provede	8,0000	ks	4 404,70000	35 237,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 35 237,60
7682	A.1B.4.9.1.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 70 vč. šroubení (1xSV,1xN2)	2,0000	ks	14 877,25000	29 754,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 29 754,50
7683	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro kyslík (O2)	3,0000	ks	114 406,16000	343 218,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 343 218,48
7684	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	5,0000	ks	106 980,75000	534 903,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 534 903,75
7685	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro helium (He)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 114 406,16
7686	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro argon (Ar)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 114 406,16

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7687	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro pneumoxid	1,0000	ks	139 772,12000	139 772,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	139 772,12
7688	A.1B.4.9.1.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	2 309,0000	m	17,63000	40 707,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 309,0000	40 707,67
7689	A.1B.4.9.1.01_	Tlaková zkouška- úseková	30,0000	ks	3 673,03000	110 190,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	110 190,90
7690	A.1B.4.9.1.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	30,0000	ks	3 673,03000	110 190,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	110 190,90
7691	A.1B.4.9.1.01_	Zkoušky rozvodů technických plynů	1,0000	ks	7 199,14000	7 199,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 199,14
7692	A.1B.4.9.1.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	2 309,0000	m	57,30000	132 305,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 309,0000	132 305,70
7693	A.1B.4.9.1.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	2 309,0000	m	66,11000	152 647,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 309,0000	152 647,99
7694	A.1B.4.9.1.01_	Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	5,0000	ks	28 012,02000	140 060,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	140 060,10
7695	A.1B.4.9.1.01_	Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	5,0000	ks	22 777,21000	113 886,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	113 886,05
7696	A.1B.4.9.1.01_	Měření spotřeby vzduchu	10,0000	ks	48 760,24000	487 602,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	487 602,40
7697	A.1B.4.9.1.01_	Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	12,0000	ks	2 894,35000	34 732,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	34 732,20
7698	A.1B.4.9.1.01_	Kotvení pro tlakové lahve ve skladu tlakových lahví (místnost č. I	114,0000	ks	2 894,35000	329 955,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,0000	329 955,90
7699	A.1B.4.9.1.01_	Protipožární ucpávka	58,0000	ks	1 983,44000	115 039,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,0000	115 039,52
7700	A.1B.4.9.1.01_	Kotevní konstrukce pro jednu trubku (při klesání k odběrným mís	6,0000	ks	9 873,11000	59 238,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	59 238,66
7701	A.1B.4.9.1.01_	Vakuová pumpa- Dvoustupňová konstrukce tvořená 6 chemicky c	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7702	A.1B.4.9.1.01_	Kompresor v laborce- Pistový bezolejový s adsorbční sušičkou c	1,0000	ks	3 670 094,36000	3 670 094,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 670 094,36
7703	A.1B.4.9.1.01_	Kompresor v laborce B 215- Pistový bezolejový s adsorbční suš	1,0000	ks	3 670 094,36000	3 670 094,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 670 094,36
A.1B.4.9.02 Půdorys 1.NP						4 516 697,61	0,00	0,00	4 516 697,61			
A.1B.4.9.2.0 Budova fakult						4 516 697,61	0,00	0,00	4 516 697,61			
7704	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	468,0000	m	1 758,65000	823 048,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	468,0000	823 048,20
7705	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	68,0000	m	1 771,87000	120 487,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,0000	120 487,16
7706	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	135,0000	m	1 898,22000	256 259,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	256 259,70
7707	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	11,0000	m	2 748,90000	30 237,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	30 237,90
7708	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 28x1,5	3,0000	m	2 462,40000	7 387,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 387,20
7709	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	2,0000	m	2 882,60000	5 765,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 765,20
7710	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	300,0000	ks	1 807,13000	542 139,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	542 139,00
7711	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	42,0000	ks	1 807,13000	75 899,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	75 899,46
7712	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	93,0000	ks	2 099,51000	195 254,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,0000	195 254,43
7713	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	3,0000	ks	2 527,05000	7 581,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 581,15
7714	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 28	1,0000	ks	3 335,11000	3 335,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 335,11
7715	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	4,0000	ks	7 140,38000	28 561,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	28 561,52
7716	A.1B.4.9.2.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	7,1000	kpl	3 852,28000	27 351,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,1000	27 351,19
7717	A.1B.4.9.2.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	13,0000	ks	1 087,22000	14 133,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	14 133,86

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
7718	A.1B.4.9.2.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	7,0000 ks	1 087,22000	7 610,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 7 610,54
7719	A.1B.4.9.2.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	9,0000 ks	1 087,22000	9 784,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 9 784,98
7720	A.1B.4.9.2.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 42x2	1,0000 ks	1 395,75000	1 395,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 395,75
7721	A.1B.4.9.2.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	32,0000 ks	1 222,39000	39 116,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000 39 116,48
7722	A.1B.4.9.2.01_	Konzola složitá (2- trubky)	9,0000 ks	1 351,68000	12 165,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 12 165,12
7723	A.1B.4.9.2.01_	Konzola složitá (3- trubky)	53,0000 ks	1 591,16000	84 331,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000 84 331,48
7724	A.1B.4.9.2.01_	Konzola složitá (4-trubky)	2,0000 ks	1 992,25000	3 984,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 3 984,50
7725	A.1B.4.9.2.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	11,0000 ks	2 839,99000	31 239,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 31 239,89
7726	A.1B.4.9.2.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	88,0000 ks	2 343,39000	206 218,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000 206 218,32
7727	A.1B.4.9.2.01_	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	7,0000 ks	3 073,59000	21 515,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 21 515,13
7728	A.1B.4.9.2.01_	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	1,0000 ks	7 322,56000	7 322,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 322,56
7729	A.1B.4.9.2.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 42 vč. šroubení (1xN2)	1,0000 ks	13 333,11000	13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 333,11
7730	A.1B.4.9.2.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	3,0000 ks	106 980,75000	320 942,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 320 942,25
7731	A.1B.4.9.2.01_	Panel redukční jednoduchá pro helium (He)	2,0000 ks	114 406,16000	228 812,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 228 812,32
7732	A.1B.4.9.2.01_	Panel redukční jednoduchá pro argon (Ar)	4,0000 ks	114 406,16000	457 624,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 457 624,64
7733	A.1B.4.9.2.01_	Automatické přepínání lahví - poloautomat (4xAr, 2xHe, 2xCO2)	8,0000 ks	60 471,34000	483 770,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 483 770,72
7734	A.1B.4.9.2.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	711,0000 m	17,63000	12 534,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	711,0000 12 534,93
7735	A.1B.4.9.2.01_	Tlaková zkouška- úseková	13,0000 ks	3 673,03000	47 749,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 47 749,39
7736	A.1B.4.9.2.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	13,0000 ks	3 673,03000	47 749,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 47 749,39
7737	A.1B.4.9.2.01_	Zkoušky rozvodů technických plynů	1,0000 ks	7 199,14000	7 199,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 199,14
7738	A.1B.4.9.2.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	711,0000 m	57,30000	40 740,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	711,0000 40 740,30
7739	A.1B.4.9.2.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	711,0000 m	66,11000	47 004,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	711,0000 47 004,21
7740	A.1B.4.9.2.01_	Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	4,0000 ks	28 012,02000	112 048,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 112 048,08
7741	A.1B.4.9.2.01_	Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	3,0000 ks	22 777,21000	68 331,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 68 331,63
7742	A.1B.4.9.2.01_	Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	21,0000 ks	2 894,35000	60 781,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000 60 781,35
7743	A.1B.4.9.2.01_	Protipožární ucpávka	3,0000 ks	1 983,44000	5 950,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 5 950,32
A.1B.4.9.03 Púdorys 2.NP				14 146 439,34		0,00		0,00		14 146 439,34
A.1B.4.9.3.0 Budova fakult				14 146 439,34		0,00		0,00		14 146 439,34
7744	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	1 566,0000 m	1 758,65000	2 754 045,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 566,0000 2 754 045,90
7745	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	269,0000 m	1 771,87000	476 633,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	269,0000 476 633,03
7746	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	578,0000 m	1 898,22000	1 097 171,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	578,0000 1 097 171,16
7747	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	87,0000 m	2 748,90000	239 154,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000 239 154,30
7748	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 28x1,5	19,0000 m	2 462,40000	46 785,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000 46 785,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7749	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	43,0000	m	2 882,60000	123 951,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000 123 951,80
7750	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 54x2	34,0000	m	4 437,02000	150 858,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000 150 858,68
7751	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	1 187,0000	ks	1 807,13000	2 145 063,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 187,0000 2 145 063,31
7752	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	208,0000	ks	1 807,13000	375 883,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	208,0000 375 883,04
7753	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	234,0000	ks	2 099,51000	491 285,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	234,0000 491 285,34
7754	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	25,0000	ks	2 527,05000	63 176,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000 63 176,25
7755	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 28	8,0000	ks	3 335,11000	26 680,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 26 680,88
7756	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	14,0000	ks	7 140,38000	99 965,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 99 965,32
7757	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 54	12,0000	ks	8 924,00000	107 088,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 107 088,00
7758	A.1B.4.9.3.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	26,7000	kpl	3 852,28000	102 855,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,7000 102 855,88
7759	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	56,0000	ks	1 087,22000	60 884,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000 60 884,32
7760	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	12,0000	ks	1 087,22000	13 046,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 13 046,64
7761	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	28,0000	ks	1 087,22000	30 442,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000 30 442,16
7762	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 22x1,5	1,0000	ks	1 188,59000	1 188,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 188,59
7763	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 42x2	2,0000	ks	1 395,75000	2 791,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 2 791,50
7764	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 54x2	1,0000	ks	1 395,75000	1 395,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 395,75
7765	A.1B.4.9.3.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	314,0000	ks	1 222,39000	383 830,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	314,0000 383 830,46
7766	A.1B.4.9.3.01_	Konzola složitá (2- trubky)	164,0000	ks	1 351,68000	221 675,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	164,0000 221 675,52
7767	A.1B.4.9.3.01_	Konzola složitá (3- trubky)	47,0000	ks	1 591,16000	74 784,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000 74 784,52
7768	A.1B.4.9.3.01_	Konzola složitá (4-trubky)	41,0000	ks	1 992,25000	81 682,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0000 81 682,25
7769	A.1B.4.9.3.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	49,0000	ks	2 839,99000	139 159,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000 139 159,51
7770	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	240,0000	ks	2 343,39000	562 413,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000 562 413,60
7771	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	34,0000	ks	3 073,59000	104 502,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000 104 502,06
7772	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 3/4" na potrubí průměr 18 vč. šroubení	4,0000	ks	3 490,85000	13 963,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 13 963,40
7773	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 1" na potrubí průměr 22 vč. šroubení	1,0000	ks	4 127,02000	4 127,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 127,02
7774	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	1,0000	ks	7 322,56000	7 322,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 322,56
7775	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 2" na potrubí průměr 54 vč. šroubení	1,0000	ks	12 378,12000	12 378,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 378,12
7776	A.1B.4.9.3.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 18 vč. šroubení (1xSV)	1,0000	ks	4 378,26000	4 378,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 378,26
7777	A.1B.4.9.3.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 22 vč. šroubení (1xSV)	1,0000	ks	4 378,26000	4 378,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 378,26
7778	A.1B.4.9.3.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 42 vč. šroubení (1xN2)	1,0000	ks	13 333,11000	13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 333,11
7779	A.1B.4.9.3.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 54 vč. šroubení (1xN2)	1,0000	ks	13 333,11000	13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 333,11
7780	A.1B.4.9.3.01_	Panel redukční jednoduchá pro kyslík (O2)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 114 406,16
7781	A.1B.4.9.3.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	4,0000	ks	106 980,75000	427 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 427 923,00
7782	A.1B.4.9.3.01_	Panel redukční jednoduchá pro helium (He)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 114 406,16

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7783	A.1B.4.9.3.01_	Panel redukční jednoduchá pro argon (Ar)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 406,16
7784	A.1B.4.9.3.01_	Panel redukční jednoduchá pro vodík (H)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 406,16
7785	A.1B.4.9.3.01_	Panel redukční jednoduchá pro methan (CH4)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 406,16
7786	A.1B.4.9.3.01_	Panel redukční jednoduchá pro isobutan (C4H10)	1,0000	ks	99 142,50000	99 142,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99 142,50
7787	A.1B.4.9.3.01_	Panel redukční jednoduchá pro acetylen (C2H2)	1,0000	ks	107 749,15000	107 749,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	107 749,15
7788	A.1B.4.9.3.01_	Automatické přepínání lahví - poloautomat (1xAr, 1xHe, 1xC02)	3,0000	ks	60 471,34000	181 414,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	181 414,02
7789	A.1B.4.9.3.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolno	1,0000	ks	200 049,53000	200 049,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	200 049,53
7790	A.1B.4.9.3.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolno	1,0000	ks	200 049,53000	200 049,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	200 049,53
7791	A.1B.4.9.3.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolnos	1,0000	ks	229 397,06000	229 397,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	229 397,06
7792	A.1B.4.9.3.01_	Suchá předloha	2,0000	ks	6 347,00000	12 694,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	12 694,00
7793	A.1B.4.9.3.01_	Bezpečnostní pojistka. Umístění u vodíku za zdrojem a na výstup	2,0000	ks	2 221,45000	4 442,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 442,90
7794	A.1B.4.9.3.01_	Čidlo pro signalizaci úniku plynu	4,0000	ks	9 720,31000	38 881,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	38 881,24
7795	A.1B.4.9.3.01_	Odplynění potrubního rozvodu vodíku	1,0000	ks	5 421,40000	5 421,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 421,40
7796	A.1B.4.9.3.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	2 669,0000	m	17,63000	47 054,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 669,0000	47 054,47
7797	A.1B.4.9.3.01_	Tlaková zkouška- úseková	51,0000	ks	3 673,03000	187 324,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	187 324,53
7798	A.1B.4.9.3.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	51,0000	ks	3 673,03000	187 324,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	187 324,53
7799	A.1B.4.9.3.01_	Zkoušky rozvodů technických plynů	1,0000	ks	7 199,14000	7 199,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 199,14
7800	A.1B.4.9.3.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	2 669,0000	m	57,30000	152 933,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 669,0000	152 933,70
7801	A.1B.4.9.3.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	2 669,0000	m	66,11000	176 447,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 669,0000	176 447,59
7802	A.1B.4.9.3.01_	Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	6,0000	ks	28 012,02000	168 072,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	168 072,12
7803	A.1B.4.9.3.01_	Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	3,0000	ks	22 777,21000	68 331,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	68 331,63
7804	A.1B.4.9.3.01_	Měření spotřeby vzduchu	9,0000	ks	48 760,24000	438 842,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	438 842,16
7805	A.1B.4.9.3.01_	Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	14,0000	ks	2 894,35000	40 520,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	40 520,90
7806	A.1B.4.9.3.01_	Protipožární ucpávka	25,0000	ks	1 983,44000	49 586,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	49 586,00
7807	A.1B.4.9.3.01_	Kotevní konstrukce pro jednu trubku (při klesání k odběrným mís	25,0000	ks	9 873,11000	246 827,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	246 827,75
7808	A.1B.4.9.3.01_	Kotevní konstrukce pro dvě trubky (při klesání k odběrným místů	10,0000	ks	11 847,73000	118 477,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	118 477,30
7809	A.1B.4.9.3.01_	Kotevní konstrukce pro tři trubky (při klesání k odběrným místům	4,0000	ks	15 404,70000	61 618,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	61 618,80
7810	A.1B.4.9.3.01_	Vakuová pumpa- Dvoustupňová konstrukce tvořená 6 chemicky c	2,0000	ks	32 537,19000	65 074,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	65 074,38
A.1B.4.9.04 Púdorys 3.NP						12 493 707,82	0,00	0,00	0,00	12 493 707,82		
A.1B.4.9.4.0 Budova fakult						12 493 707,82	0,00	0,00	0,00	12 493 707,82		
7811	A.1B.4.9.4.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	1 536,0000	m	1 758,65000	2 701 286,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 536,0000	2 701 286,40
7812	A.1B.4.9.4.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	128,0000	m	1 771,87000	226 799,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,0000	226 799,36
7813	A.1B.4.9.4.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	671,0000	m	1 898,22000	1 273 705,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	671,0000	1 273 705,62

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7814	A.1B.4.9.4.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	16,0000	m	2 748,90000	43 982,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 43 982,40
7815	A.1B.4.9.4.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	11,0000	m	2 882,60000	31 708,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 31 708,60
7816	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	1 185,0000	ks	1 807,13000	2 141 449,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 185,0000 2 141 449,05
7817	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	95,0000	ks	1 807,13000	171 677,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000 171 677,35
7818	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	253,0000	ks	2 099,51000	531 176,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	253,0000 531 176,03
7819	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	10,0000	ks	2 527,05000	25 270,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 25 270,50
7820	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	4,0000	ks	7 140,38000	28 561,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 28 561,52
7821	A.1B.4.9.4.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	24,7000	kpl	3 852,28000	95 151,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,7000 95 151,32
7822	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	88,0000	ks	1 087,22000	95 675,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000 95 675,36
7823	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	4,0000	ks	1 087,22000	4 348,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 4 348,88
7824	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	45,0000	ks	1 087,22000	48 924,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000 48 924,90
7825	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 22x1,5	2,0000	ks	1 188,59000	2 377,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 2 377,18
7826	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 42x2	1,0000	ks	1 395,75000	1 395,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 395,75
7827	A.1B.4.9.4.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	303,0000	ks	1 222,39000	370 384,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	303,0000 370 384,17
7828	A.1B.4.9.4.01_	Konzola složitá (2- trubky)	130,0000	ks	1 351,68000	175 718,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000 175 718,40
7829	A.1B.4.9.4.01_	Konzola složitá (3- trubky)	84,0000	ks	1 591,16000	133 657,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	84,0000 133 657,44
7830	A.1B.4.9.4.01_	Konzola složitá (4-trubky)	100,0000	ks	1 992,25000	199 225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000 199 225,00
7831	A.1B.4.9.4.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	10,0000	ks	2 839,99000	28 399,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 28 399,90
7832	A.1B.4.9.4.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	200,0000	ks	2 343,39000	468 678,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000 468 678,00
7833	A.1B.4.9.4.01_	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	2,0000	ks	3 073,59000	6 147,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 147,18
7834	A.1B.4.9.4.01_	Uzavírací ventil 1" na potrubí průměr 22 vč. šroubení	1,0000	ks	3 069,19000	3 069,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 069,19
7835	A.1B.4.9.4.01_	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	1,0000	ks	7 322,56000	7 322,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 322,56
7836	A.1B.4.9.4.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 12 vč. šroubení (1xSV)	1,0000	ks	3 952,18000	3 952,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 952,18
7837	A.1B.4.9.4.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 22 vč. šroubení (1xN2)	1,0000	ks	4 378,26000	4 378,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 378,26
7838	A.1B.4.9.4.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 42 vč. šroubení (1xN2)	1,0000	ks	13 333,11000	13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 333,11
7839	A.1B.4.9.4.01_	Panel redukční jednoduchá pro kyslík (O2)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 114 406,16
7840	A.1B.4.9.4.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	11,0000	ks	106 980,75000	1 176 788,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 1 176 788,25
7841	A.1B.4.9.4.01_	Panel redukční jednoduchá pro carbogen	1,0000	ks	139 772,12000	139 772,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 139 772,12
7842	A.1B.4.9.4.01_	Automatické přepínání lahví - poloautomat (11xCO2, 1xO2)	12,0000	ks	60 471,34000	725 656,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 725 656,08
7843	A.1B.4.9.4.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	2 465,0000	m	17,63000	43 457,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 465,0000 43 457,95
7844	A.1B.4.9.4.01_	Tlaková zkouška- úseková	54,0000	ks	3 673,03000	198 343,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000 198 343,62
7845	A.1B.4.9.4.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	54,0000	ks	3 673,03000	198 343,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000 198 343,62
7846	A.1B.4.9.4.01_	Zkoušky rozvodů technických plynů	1,0000	ks	7 199,14000	7 199,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 199,14
7847	A.1B.4.9.4.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	2 465,0000	m	57,30000	141 244,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 465,0000 141 244,50

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
7848	A.1B.4.9.4.01_ Ochranný plyn pro sváření trubek	2 465,0000	m	66,11000	162 961,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 465,0000	162 961,15
7849	A.1B.4.9.4.01_ Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	12,0000	ks	28 012,02000	336 144,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	336 144,24
7850	A.1B.4.9.4.01_ Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	2,0000	ks	22 777,21000	45 554,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	45 554,42
7851	A.1B.4.9.4.01_ Měření spotřeby vzduchu	1,0000	ks	48 760,24000	48 760,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 760,24
7852	A.1B.4.9.4.01_ Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	29,0000	ks	2 894,35000	83 936,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	83 936,15
7853	A.1B.4.9.4.01_ Protipožární ucpávka	43,0000	ks	1 983,44000	85 287,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	85 287,92
7854	A.1B.4.9.4.01_ Kotevní konstrukce pro jednu trubku (při klesání k odběrným mís	15,0000	ks	9 873,11000	148 096,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	148 096,65
7855	A.1B.4.9.4.01_ Vakuová pumpa- Dvoustupňová konstrukce tvořená 6 chemicky c	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1B.4.9.05 Půdorys 4.NP				38 735 248,60	0,00	0,00	38 735 248,60				
A.1B.4.9.5.0 Budova fakult				38 735 248,60	0,00	0,00	38 735 248,60				
7856	A.1B.4.9.5.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	3 740,0000	m	1 758,65000	6 577 351,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 740,0000	6 577 351,00
7857	A.1B.4.9.5.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	2 059,0000	m	1 771,87000	3 648 280,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 059,0000	3 648 280,33
7858	A.1B.4.9.5.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	1 131,0000	m	1 898,22000	2 146 886,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 131,0000	2 146 886,82
7859	A.1B.4.9.5.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	141,0000	m	2 748,90000	387 594,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	141,0000	387 594,90
7860	A.1B.4.9.5.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 28x1,5	101,0000	m	2 462,40000	248 702,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	101,0000	248 702,40
7861	A.1B.4.9.5.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	171,0000	m	2 882,60000	492 924,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	171,0000	492 924,60
7862	A.1B.4.9.5.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 54x2	138,0000	m	4 437,02000	612 308,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,0000	612 308,76
7863	A.1B.4.9.5.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 70x2	92,0000	m	4 670,63000	429 697,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	429 697,96
7864	A.1B.4.9.5.01_ Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	2 673,0000	ks	1 807,13000	4 830 458,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 673,0000	4 830 458,49
7865	A.1B.4.9.5.01_ Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	1 099,0000	ks	1 807,13000	1 986 035,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 099,0000	1 986 035,87
7866	A.1B.4.9.5.01_ Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	495,0000	ks	2 099,51000	1 039 257,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	495,0000	1 039 257,45
7867	A.1B.4.9.5.01_ Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	60,0000	ks	2 527,05000	151 623,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	151 623,00
7868	A.1B.4.9.5.01_ Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 28	38,0000	ks	3 335,11000	126 734,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	126 734,18
7869	A.1B.4.9.5.01_ Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	46,0000	ks	7 140,38000	328 457,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	328 457,48
7870	A.1B.4.9.5.01_ Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 54	48,0000	ks	8 924,00000	428 352,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000	428 352,00
7871	A.1B.4.9.5.01_ Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 70	34,0000	ks	15 053,56000	511 821,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	511 821,04
7872	A.1B.4.9.5.01_ Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	75,8000	kpl	3 852,28000	292 002,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,8000	292 002,82
7873	A.1B.4.9.5.01_ Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	88,0000	ks	1 087,22000	95 675,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000	95 675,36
7874	A.1B.4.9.5.01_ Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	57,0000	ks	1 087,22000	61 971,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	61 971,54
7875	A.1B.4.9.5.01_ Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	60,0000	ks	1 087,22000	65 233,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	65 233,20
7876	A.1B.4.9.5.01_ Ocelový chránič-na potrubí DN 22x1,5	7,0000	ks	1 188,59000	8 320,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	8 320,13
7877	A.1B.4.9.5.01_ Ocelový chránič-na potrubí DN 28x1,5	1,0000	ks	1 188,59000	1 188,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 188,59
7878	A.1B.4.9.5.01_ Ocelový chránič-na potrubí DN 42x2	3,0000	ks	1 395,75000	4 187,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	4 187,25

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7879	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 54x2	3,0000	ks	1 395,75000	4 187,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	4 187,25
7880	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 70x2	2,0000	ks	1 733,67000	3 467,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 467,34
7881	A.1B.4.9.5.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	122,0000	ks	1 222,39000	149 131,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	122,0000	149 131,58
7882	A.1B.4.9.5.01_	Konzola složitá (2- trubky)	145,0000	ks	1 351,68000	195 993,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,0000	195 993,60
7883	A.1B.4.9.5.01_	Konzola složitá (3- trubky)	378,0000	ks	1 591,16000	601 458,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	378,0000	601 458,48
7884	A.1B.4.9.5.01_	Konzola složitá (4-trubky)	173,0000	ks	1 992,25000	344 659,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	173,0000	344 659,25
7885	A.1B.4.9.5.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	144,0000	ks	2 839,99000	408 958,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	144,0000	408 958,56
7886	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	683,0000	ks	2 343,39000	1 600 535,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	683,0000	1 600 535,37
7887	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	317,0000	ks	3 073,59000	974 328,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,0000	974 328,03
7888	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 3/4" na potrubí průměr 18 vč. šroubení	20,0000	ks	3 490,85000	69 817,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	69 817,00
7889	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 1" na potrubí průměr 22 vč. šroubení	6,0000	ks	3 069,19000	18 415,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	18 415,14
7890	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	2,0000	ks	7 322,56000	14 645,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 645,12
7891	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 2" na potrubí průměr 54 vč. šroubení	2,0000	ks	12 378,12000	24 756,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 756,24
7892	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil na potrubí průměr 70 vč. šroubení	2,0000	ks	14 223,45000	28 446,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	28 446,90
7893	A.1B.4.9.5.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 42 vč. šroubení (1xN2)	1,0000	ks	13 333,11000	13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 333,11
7894	A.1B.4.9.5.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 54 vč. šroubení (1xSV)	1,0000	ks	14 493,79000	14 493,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 493,79
7895	A.1B.4.9.5.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 70 vč. šroubení (1xSV,1xN2)	2,0000	ks	14 877,25000	29 754,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	29 754,50
7896	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro kyslík (O2)	1,0000	ks	114 406,16000	114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 406,16
7897	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	5,0000	ks	106 980,75000	534 903,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	534 903,75
7898	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro helium (He)	2,0000	ks	114 406,16000	228 812,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	228 812,32
7899	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro argon (Ar)	7,0000	ks	114 406,16000	800 843,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	800 843,12
7900	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro vodík (H)	2,0000	ks	114 406,16000	228 812,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	228 812,32
7901	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro amoniak (NH3)	1,0000	ks	139 772,12000	139 772,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	139 772,12
7902	A.1B.4.9.5.01_	Automatické přepínání lahví - poloautomat (5xAr, 1xCO2)	6,0000	ks	60 471,34000	362 828,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	362 828,04
7903	A.1B.4.9.5.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolnos	1,0000	ks	200 049,53000	200 049,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	200 049,53
7904	A.1B.4.9.5.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolnos	1,0000	ks	229 397,06000	229 397,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	229 397,06
7905	A.1B.4.9.5.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolnos	1,0000	ks	244 923,70000	244 923,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	244 923,70
7906	A.1B.4.9.5.01_	Suchá předloha	4,0000	ks	6 347,00000	25 388,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	25 388,00
7907	A.1B.4.9.5.01_	Bezpečnostní pojistka. Umístění u vodíku za zdrojem a na výstup	4,0000	ks	2 221,45000	8 885,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	8 885,80
7908	A.1B.4.9.5.01_	Čidlo pro signalizaci úniku plynu	6,0000	ks	9 720,31000	58 321,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	58 321,86
7909	A.1B.4.9.5.01_	Odplynění potrubního rozvodu vodíku	2,0000	ks	5 421,40000	10 842,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 842,80
7910	A.1B.4.9.5.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	7 577,0000	m	17,63000	133 582,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 577,0000	133 582,51
7911	A.1B.4.9.5.01_	Tlaková zkouška- úseková	56,0000	ks	3 673,03000	205 689,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	205 689,68
7912	A.1B.4.9.5.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	56,0000	ks	3 673,03000	205 689,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	205 689,68

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7913	A.1B.4.9.5.01_	Zkoušky rozvodů technických plynů	1,0000	ks	7 199,14000	7 199,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 199,14
7914	A.1B.4.9.5.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	7 577,0000	m	57,30000	434 162,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 577,0000	434 162,10
7915	A.1B.4.9.5.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	7 577,0000	m	66,11000	500 915,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 577,0000	500 915,47
7916	A.1B.4.9.5.01_	Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	9,0000	ks	28 012,02000	252 108,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	252 108,18
7917	A.1B.4.9.5.01_	Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	4,0000	ks	22 777,21000	91 108,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	91 108,84
7918	A.1B.4.9.5.01_	Měření spotřeby vzduchu	50,0000	ks	48 760,24000	2 438 012,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	2 438 012,00
7919	A.1B.4.9.5.01_	Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	25,0000	ks	2 894,35000	72 358,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	72 358,75
7920	A.1B.4.9.5.01_	Protipožární ucpávka	91,0000	ks	1 983,44000	180 493,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,0000	180 493,04
7921	A.1B.4.9.5.01_	Kotevní konstrukce pro jednu trubku (při klesání k odběrným mís	3,0000	ks	9 873,11000	29 619,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	29 619,33
7922	A.1B.4.9.5.01_	Kotevní konstrukce pro dvě trubky (při klesání k odběrným místů	36,0000	ks	11 847,73000	426 518,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	426 518,28
7923	A.1B.4.9.5.01_	Kotevní konstrukce pro tři trubky (při klesání k odběrným místům	63,0000	ks	15 404,70000	970 496,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	970 496,10
7924	A.1B.4.9.5.01_	Kotevní konstrukce pro čtyři trubky (při klesání k odběrným místi	11,0000	ks	21 565,11000	237 216,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	237 216,21
7925	A.1B.4.9.5.01_	Vakuová pumpa- Dvoustupňová konstrukce tvořená 6 chemicky t	12,0000	ks	32 537,19000	390 446,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	390 446,28
A.1B.4.9.06 Střecha + stoupačka						1 512 584,88	0,00	0,00	0,00	1 512 584,88		
A.1B.4.9.6.0 Budova fakult						1 512 584,88	0,00	0,00	0,00	1 512 584,88		
7926	A.1B.4.9.6.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	228,0000	m	1 898,22000	432 794,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	228,0000	432 794,16
7927	A.1B.4.9.6.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 70x2	94,0000	m	4 670,63000	439 039,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	94,0000	439 039,22
7928	A.1B.4.9.6.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	49,0000	ks	2 099,51000	102 875,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	102 875,99
7929	A.1B.4.9.6.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 70	24,0000	ks	15 053,56000	361 285,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	361 285,44
7930	A.1B.4.9.6.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	3,3000	kpl	3 852,28000	12 712,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3000	12 712,52
7931	A.1B.4.9.6.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	16,0000	ks	1 087,22000	17 395,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	17 395,52
7932	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů oxidu uhličitého (CO2). Uk	2,0000	ks	5 847,47000	11 694,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11 694,94
7933	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů helia a argonu (He + Ar). U	2,0000	ks	5 847,47000	11 694,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11 694,94
7934	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od vakuových pump (Vak). Ukončení "berlově"	2,0000	ks	5 847,47000	11 694,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11 694,94
7935	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů kyslíku (O2). Ukončení "br	2,0000	ks	7 331,37000	14 662,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 662,74
7936	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů amoniaku (NH3). Ukončen	1,0000	ks	7 331,37000	7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 331,37
7937	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů pneumoxidu (O2/CO2). Uk	1,0000	ks	7 331,37000	7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 331,37
7938	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů acetylenu (C2H2). Ukonče	1,0000	ks	7 331,37000	7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 331,37
7939	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů vodíku (H). Ukončení "ber	1,0000	ks	7 331,37000	7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 331,37
7940	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů isobutanu (C4H10). Ukonč	1,0000	ks	7 331,37000	7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 331,37
7941	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů methanu (CH4). Ukončení	1,0000	ks	7 331,37000	7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 331,37
7942	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů carbogenu (CO2/O2). Uko	1,0000	ks	7 331,37000	7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 331,37
7943	A.1B.4.9.6.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	322,0000	m	17,63000	5 676,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	322,0000	5 676,86

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7944	A.1B.4.9.6.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	322,0000	m	57,30000	18 450,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	322,0000	18 450,60
7945	A.1B.4.9.6.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	322,0000	m	66,11000	21 287,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	322,0000	21 287,42
A.1B.4.9.99 Ostatní						1 457 165,57	0,00	0,00	1 457 165,57			
A.1B.4.9.99. Budova fakult						1 457 165,57	0,00	0,00	1 457 165,57			
7946	A.1B.4.9.99.01	Výchozí revize rozvodů technických plynů	1,0000	ks	66 114,59000	66 114,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 114,59
7947	A.1B.4.9.99.01	Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení	1,0000	ks	66 114,59000	66 114,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 114,59
7948	A.1B.4.9.99.01	Předání, proškolení obsluhy	1,0000	ks	29 090,42000	29 090,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 090,42
7949	A.1B.4.9.99.01	Zařízení stavby,připomoce	1,0000	ks	1 169 493,64000	1 169 493,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 169 493,64
7950	A.1B.4.9.99.01	Zakreslení skutečného stavu	1,0000	ks	126 352,33000	126 352,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 352,33
A.1B.4.1 Zdravotně technické instalace						11 889 502,14	0,00	0,00	11 889 502,14			
A.1B.4.1.05 Zařizovací předměty						11 889 502,14	0,00	0,00	11 889 502,14			
A.1B.4.1.5.0 Budova fakult						3 975 569,16	0,00	0,00	3 975 569,16			
7951	A.1B.4.1.5.03_	Umyvadlová senzorová baterie směšovací (k připojení na síť 230	75,0000	ks	13 058,72000	979 404,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	979 404,00
7952	A.1B.4.1.5.03_	Sprchová hlavice s baterií.Hlavová sprcha kulatá rozměr 300mm.	10,0000	ks	32 318,95000	323 189,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	323 189,50
7953	A.1B.4.1.5.03_	Umyvadlová baterie stojánková s prodlouženou pákou. Vhodná p	46,0000	ks	3 122,20000	143 621,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	143 621,20
7954	A.1B.4.1.5.03_	Sprchový sloup s termostatickou baterií. Nastavitelná výška hlav	13,0000	ks	25 922,39000	336 991,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	336 991,07
7955	A.1B.4.1.5.03_	Páková nástěnná sprchová baterie pro invalidy, ve výšce 1000mr	1,0000	ks	7 150,48000	7 150,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 150,48
7956	A.1B.4.1.5.03_	Umyvadlová senzorová baterie směšovací (k připojení na síť 230	122,0000	ks	13 058,72000	1 593 163,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	122,0000	1 593 163,84
7957	A.1B.4.1.5.03_	Umyvadlová stojánková páková baterie, s výtokem 110 mm bez a	177,0000	ks	3 344,91000	592 049,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	177,0000	592 049,07
A.1B.4.1.5.0 Budova fakult						7 913 932,98	0,00	0,00	7 913 932,98			
7958	A.1B.4.1.5.04_	Závěsná nerezová pitná fontána s tlačnou armaturou a armaturou	15,0000	ks	17 243,32000	258 649,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	258 649,80
7959	A.1B.4.1.5.04_	Vestavné umyvadlo v bílé barvě	197,0000	ks	7 320,63000	1 442 164,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,0000	1 442 164,11
7960	A.1B.4.1.5.04_	Malé závěsné keramické umyvátko v bílé barvě, 450x340x85	6,0000	ks	3 611,90000	21 671,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	21 671,40
7961	A.1B.4.1.5.04_	Keramický bezokrajový pisoár, el. splachování	98,0000	ks	13 227,49000	1 296 294,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,0000	1 296 294,02
7962	A.1B.4.1.5.04_	Sprchová vana z kompozitního materiálu, nastavitelná výška 85-1	39,0000	ks	9 354,14000	364 811,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	364 811,46
7963	A.1B.4.1.5.04_	Sprchová vana z kompozitního materiálu, nastavitelná výška 85-1	10,0000	ks	13 765,61000	137 656,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	137 656,10
7964	A.1B.4.1.5.04_	Závěsný klozet rimless, bezbariérový, hluboké splachování	202,0000	ks	10 000,16000	2 020 032,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	202,0000	2 020 032,32
7965	A.1B.4.1.5.04_	Závěsná keramická výlevka	42,0000	ks	16 651,25000	699 352,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	699 352,50
7966	A.1B.4.1.5.04_	Bílé keramické umyvadlo, 60 x 46,5 cm; hranatý tvar, s otvorem p	55,0000	ks	4 703,35000	258 684,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	258 684,25
7967	A.1B.4.1.5.04_	Závěsné bezbariérové umyvadlo, hranaté, středový otvor pro bat	46,0000	ks	6 681,53000	307 350,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	307 350,38
7968	A.1B.4.1.5.04_	Závěsný klozet rimless, bezbariérový, hluboké splachování	45,0000	ks	13 354,76000	600 964,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	600 964,20
7969	A.1B.4.1.5.04_	Bílé keramické umyvadlo, 60 x 46,5 cm; hranatý tvar, s otvorem p	122,0000	ks	4 150,02000	506 302,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	122,0000	506 302,44
7970	A.1B.4.1.5.04_	Opěrné madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orient	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7971	A.1B.4.1.5.04_	Sklopné madlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orier		0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1B.4.11		GSM		1 200 965,95		0,00		0,00		1 200 965,95	
A.1B.4.11.01		INDOOR ROZVOD		1 200 965,95		0,00		0,00		1 200 965,95	
A.1B.4.11.1.		Budova fakult		1 200 965,95		0,00		0,00		1 200 965,95	
7972	A.1B.4.11.1.01	19" Rack 45U, 600x600mm		2,0000	ks	29 635,28000	59 270,56	0,0000	0,00	0,0000	59 270,56
7973	A.1B.4.11.1.01	4x4 Hybrid Combiner 4.3-10		1,0000	ks	50 446,23000	50 446,23	0,0000	0,00	0,0000	50 446,23
7974	A.1B.4.11.1.01	Tapper 7dB 4.3-10		7,0000	ks	4 793,27000	33 552,89	0,0000	0,00	0,0000	33 552,89
7975	A.1B.4.11.1.01	Splitter 2-cestný 4.3-10		8,0000	ks	3 878,88000	31 031,04	0,0000	0,00	0,0000	31 031,04
7976	A.1B.4.11.1.01	Splitter 3-cestný 4.3-10		2,0000	ks	6 006,46000	12 012,92	0,0000	0,00	0,0000	12 012,92
7977	A.1B.4.11.1.01	Splitter 4-cestný 4.3-10		3,0000	ks	8 529,67000	25 589,01	0,0000	0,00	0,0000	25 589,01
7978	A.1B.4.11.1.01	Thin HH-Pol Omni Chip Antenna		29,0000	ks	6 955,43000	201 707,47	0,0000	0,00	0,0000	201 707,47
7979	A.1B.4.11.1.01	Koaxiální kabel LCF 12-50 1/2"		342,0000	m	308,48000	105 500,16	0,0000	0,00	0,0000	105 500,16
7980	A.1B.4.11.1.01	Koaxiální kabel LCF 7/8"		107,0000	m	587,92000	62 907,44	0,0000	0,00	0,0000	62 907,44
7981	A.1B.4.11.1.01	Koaxiální kabel LCF 5/4"		299,0000	m	1 160,62000	347 025,38	0,0000	0,00	0,0000	347 025,38
7982	A.1B.4.11.1.01	Koaxiální kabel SCF 3/8" - délka 1m		25,0000	m	308,48000	7 712,00	0,0000	0,00	0,0000	7 712,00
7983	A.1B.4.11.1.01	Konektor 4.3-10 1/2"		60,0000	ks	1 333,54000	80 012,40	0,0000	0,00	0,0000	80 012,40
7984	A.1B.4.11.1.01	Konektor 4.3-10 7/8"		10,0000	ks	1 358,44000	13 584,40	0,0000	0,00	0,0000	13 584,40
7985	A.1B.4.11.1.01	Konektor 4.3-10 5/4"		10,0000	ks	1 737,47000	17 374,70	0,0000	0,00	0,0000	17 374,70
7986	A.1B.4.11.1.01	Prostup SDK a jinými konstrukcemi		29,0000	ks	311,25000	9 026,25	0,0000	0,00	0,0000	9 026,25
7987	A.1B.4.11.1.01	Prostup železobetonovou monolitickou konstrukcí (2 á podlaží, 2		4,0000	ks	19 505,08000	78 020,32	0,0000	0,00	0,0000	78 020,32
7988	A.1B.4.11.1.01	Protipožární utěsnění kabelů		4,0000	ks	16 323,40000	65 293,60	0,0000	0,00	0,0000	65 293,60
7989	A.1B.4.11.1.01	Kabelový rošt (horizontální trasy a vertikální trasy)		2,0000	m	449,59000	899,18	0,0000	0,00	0,0000	899,18
A.1B.		Provozní soubory		44 548 405,45		0,00		0,00		44 548 405,45	
A.1B.5.01		Výtahy		12 086 423,41		0,00		0,00		12 086 423,41	
A.2.5.1.01		Výtahy		12 086 423,41		0,00		0,00		12 086 423,41	
A.2.5.1.1.01		Budova fakult		12 086 423,41		0,00		0,00		12 086 423,41	
7990	A.2.5.1.1.01_0	BF 1 osobní evakuační výtah Kabina š x v x [m]: 1,20 x 2,10 x 2,;		1,0000	ks	1 660 267,54000	1 660 267,54	0,0000	0,00	0,0000	1 660 267,54
7991	A.2.5.1.1.01_0	BF 2 osobní evakuační výtah Kabina š x v x [m]: 1,20 x 2,10 x 2,;		1,0000	ks	1 659 250,78000	1 659 250,78	0,0000	0,00	0,0000	1 659 250,78
7992	A.2.5.1.1.01_0	BF 3 osobní výtah Kabina š x v x h [m]: 1,20 x 2,10 x 2,2 Stanice:		1,0000	ks	1 705 855,48000	1 705 855,48	0,0000	0,00	0,0000	1 705 855,48
7993	A.2.5.1.1.01_0	BF 4 osobní výtah Kabina š x v x h [m]: 1,20 x 2,10 x 2,2 Stanice:		1,0000	ks	1 578 023,41000	1 578 023,41	0,0000	0,00	0,0000	1 578 023,41
7994	A.2.5.1.1.01_0	BF 5 cvičný lůžkový výtah Kabina š x v x h [m]: 1,20 x 2,10 x 2,2		1,0000	ks	2 199 147,31000	2 199 147,31	0,0000	0,00	0,0000	2 199 147,31
7995	A.2.5.1.1.01_0	BF 6 osobní výtah Kabina š x v x h [m]: 1,20 x 2,10 x 2,2 Stanice:		1,0000	ks	1 578 023,41000	1 578 023,41	0,0000	0,00	0,0000	1 578 023,41
7996	A.2.5.1.1.01_0	BF 7 osobní výtah Kabina š x v x h [m]: 1,20 x 2,10 x 2,2 Stanice:		1,0000	ks	1 705 855,48000	1 705 855,48	0,0000	0,00	0,0000	1 705 855,48

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.5.02		Podvěsné jeřáby			828 850,73		0,00		0,00		828 850,73	
A.1B.5.2.01		Podvěsné jeřáby			828 850,73		0,00		0,00		828 850,73	
A.1B.5.2.1.0		Budova fakult			828 850,73		0,00		0,00		828 850,73	
7997	A.1B.5.2.1.01_	Jednonosníkový podvěsný jeřáb - Most jeřábu profilu HE, příčník	1,0000	kpl	508 377,15000	508 377,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	508 377,15
7998	A.1B.5.2.1.01_	Jeřábová drážka - Drážka z profilu HE. 3 ks závěsů prošroubovat	1,0000	ks	320 473,58000	320 473,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	320 473,58
A.1B.5.03		Zádržný systém			1 674 187,75		0,00		0,00		1 674 187,75	
A.1B.5.3.01		Zádržný systém			1 674 187,75		0,00		0,00		1 674 187,75	
A.1B.5.3.1.0		Budova fakult			1 674 187,75		0,00		0,00		1 674 187,75	
7999	A.1B.5.3.1.01_	Kotvicí bod do betonu délka 600 mm	57,0000	ks	2 558,02000	145 807,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	145 807,14
8000	A.1B.5.3.1.01_	Ztužený kotvicí bod do betonu délka 600 mm	21,0000	ks	2 800,11000	58 802,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	58 802,31
8001	A.1B.5.3.1.01_	kotvicí bod do betonu pro horolezce délka 700 mm	209,0000	ks	4 978,87000	1 040 583,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	209,0000	1 040 583,83
8002	A.1B.5.3.1.01_	Kotvicí bod určený ke kotvení do sendvičových panelů. Kotvení	10,0000	ks	3 042,19000	30 421,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	30 421,90
8003	A.1B.5.3.1.01_	Ztužující trubka určena pro koncové a zlomové body při použití n	4,0000	ks	1 508,99000	6 035,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	6 035,96
8004	A.1B.5.3.1.01_	nerezové lano 8 mm	505,0000	ks	129,11000	65 200,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	505,0000	65 200,55
8005	A.1B.5.3.1.01_	KONCOVKA K NEREZ LANU NAPÍNACÍ – Určené pro systémy s p	16,0000	ks	4 575,39000	73 206,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	73 206,24
8006	A.1B.5.3.1.01_	KONCOVKA K NEREZ LANU PEVNÁ – Koncovka určená k naliso	6,0000	ks	1 105,52000	6 633,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	6 633,12
8007	A.1B.5.3.1.01_	NEREZOVÝ ŠTÍTEK	11,0000	ks	379,27000	4 171,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	4 171,97
8008	A.1B.5.3.1.01_	KLADKA K NEREZOVÉMU LANU	6,0000	ks	1 186,21000	7 117,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	7 117,26
8009	A.1B.5.3.1.01_	SPOJOVACÍ OKO – Provedení nerez.	3,0000	ks	1 670,38000	5 011,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	5 011,14
8010	A.1B.5.3.1.01_	MONTÁŽ	1,0000	kpl	227 046,31000	227 046,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	227 046,31
8011	A.1B.5.3.1.01_	REVIZE + PŘEDÁNÍ DO UŽÍVÁNÍ	1,0000	kpl	4 150,02000	4 150,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 150,02
A.1B.5.04		Demineralizovaná voda			9 323 388,85		0,00		0,00		9 323 388,85	
A.1B.5.4.01		Demineralizovaná voda			9 323 388,85		0,00		0,00		9 323 388,85	
A.1B.5.4.1.0		Budova fakult			1 068 973,37		0,00		0,00		1 068 973,37	
8013	D.1.5.4.1.1	SKUPINA "1" (m.č.B 045)	1,0000	kpl	164 600,79000	164 600,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	164 600,79
8014	D.1.5.4.1.2	SKUPINA "2" (m.č.B 066)	1,0000	kpl	150 107,03000	150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	150 107,03
8015	D.1.5.4.1.3	SKUPINA "3" (m.č.B 147)	1,0000	kpl	150 107,03000	150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	150 107,03
8016	D.1.5.4.1.4	SKUPINA "4" (m.č.B 270)	1,0000	kpl	182 911,24000	182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	182 911,24
8017	D.1.5.4.1.5	SKUPINA "5" (m.č.B 094)	1,0000	kpl	145 742,80000	145 742,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	145 742,80
8018	D.1.5.4.1.6	SKUPINA "6" (m.č.B 098)	1,0000	kpl	213 831,26000	213 831,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	213 831,26
8019	D.1.5.4.1.7	SKUPINA "7" (m.č.B 111)	1,0000	kpl	49 407,61000	49 407,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 407,61
8020	D.1.5.4.1.8	SPOLEČNĚ pro 1.PP	1,0000	kpl	12 265,61000	12 265,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 265,61

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
		A.1B.5.4.1.0 Budova fakult			169 507,03		0,00		0,00		169 507,03
8021	D.1.5.4.2.1	SKUPINA "1" (m.č.1 082)	1,0000	kpl	164 600,79000	164 600,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 164 600,79
8022	D.1.5.4.2.2	SPOLEČNÉ pro 1.NP	1,0000	kpl	4 906,24000	4 906,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 906,24
		A.1B.5.4.1.0 Budova fakult			770 004,84		0,00		0,00		770 004,84
8023	D.1.5.4.3.1	SKUPINA "1" (m.č.2 089)	1,0000	kpl	198 693,33000	198 693,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 198 693,33
8024	D.1.5.4.3.2	SKUPINA "3" (m.č.2 144)	1,0000	kpl	364 437,51000	364 437,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 364 437,51
8025	D.1.5.4.3.3	SKUPINA "4" (m.č.2 046)	1,0000	kpl	150 107,03000	150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 150 107,03
8026	D.1.5.4.3.4	SKUPINA "5" (m.č.2 043)	1,0000	kpl	49 407,61000	49 407,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 49 407,61
8027	D.1.5.4.3.5	SPOLEČNÉ pro 2.NP	1,0000	kpl	7 359,36000	7 359,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 359,36
		A.1B.5.4.1.0 Budova fakult			2 645 402,28		0,00		0,00		2 645 402,28
8028	D.1.5.4.4.1	SKUPINA "1" (m.č.3 221)	1,0000	kpl	184 185,14000	184 185,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 184 185,14
8029	D.1.5.4.4.2	SKUPINA "2" (m.č.3 227)	1,0000	kpl	182 911,24000	182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 182 911,24
8030	D.1.5.4.4.3	SKUPINA "3" (m.č.3 165/175)	1,0000	kpl	203 202,50000	203 202,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 203 202,50
8031	D.1.5.4.4.4	SKUPINA "4" (m.č.3 238)	1,0000	kpl	363 149,18000	363 149,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 363 149,18
8032	D.1.5.4.4.5	SKUPINA "5" (m.č.3 184)	1,0000	kpl	384 084,61000	384 084,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 384 084,61
8033	D.1.5.4.4.6	SKUPINA 6b (m.č.3 229); 6c (m.č.3 176); 6f(m.č.3 167); 6g (m.č.3	1,0000	kpl	197 630,45000	197 630,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 197 630,45
8034	D.1.5.4.4.7	SKUPINA "6d" (m.č.3 181); "6e" (m.č.3 063)"	1,0000	kpl	98 815,23000	98 815,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 98 815,23
8035	D.1.5.4.4.8	SKUPINA "8" (m.č.3 228)	1,0000	kpl	182 911,24000	182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 182 911,24
8036	D.1.5.4.4.9	SKUPINA "9" (m.č.3 112)	1,0000	kpl	179 851,44000	179 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 179 851,44
8037	D.1.5.4.4.10	SKUPINA "10" (m.č.3 001)	1,0000	kpl	179 851,44000	179 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 179 851,44
8038	D.1.5.4.4.11	SKUPINA "11" (m.č.3 100)	1,0000	kpl	179 851,44000	179 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 179 851,44
8039	D.1.5.4.4.12	SKUPINA "12" (m.č.3 057)	1,0000	kpl	179 851,44000	179 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 179 851,44
8040	D.1.5.4.4.13	SKUPINA "13" (m.č.3 221) - sestava zdroje obdobná jako "SKUP	1,0000	kpl	121 747,57000	121 747,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 121 747,57
8041	D.1.5.4.4.14	SPOLEČNÉ pro 3.NP	1,0000	kpl	7 359,36000	7 359,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 359,36
		A.1B.5.4.1.0 Budova fakult			2 866 784,99		0,00		0,00		2 866 784,99
8042	D.1.5.4.5.1	SKUPINA "1a" (m.č.4 079)	1,0000	kpl	204 200,96000	204 200,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 204 200,96
8043	D.1.5.4.5.2	SKUPINA "1b" (m.č.4 106)	1,0000	kpl	204 200,96000	204 200,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 204 200,96
8044	D.1.5.4.5.3	SKUPINA "2" (m.č.4 241)	1,0000	kpl	182 911,24000	182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 182 911,24
8045	D.1.5.4.5.4	SKUPINA "3" (m.č.4 200)	1,0000	kpl	182 911,24000	182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 182 911,24
8046	D.1.5.4.5.5	SKUPINA "4" (m.č.4 137)	1,0000	kpl	203 202,50000	203 202,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 203 202,50
8047	D.1.5.4.5.6	SKUPINA "4a" (m.č.4 001/246)	1,0000	kpl	204 200,96000	204 200,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 204 200,96
8048	D.1.5.4.5.7	SKUPINA "4b" (m.č.4 001)	1,0000	kpl	204 200,96000	204 200,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 204 200,96
8049	D.1.5.4.5.8	SKUPINA "5" (m.č.4 001/246)	1,0000	kpl	203 202,50000	203 202,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 203 202,50

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8050	D.1.5.4.5.9	SKUPINA "6a" (m.č.4 156)	1,0000	kpl	364 437,51000	364 437,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 364 437,51
8051	D.1.5.4.5.10	SKUPINA "6b" (m.č.4 168)	1,0000	kpl	364 437,51000	364 437,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 364 437,51
8052	D.1.5.4.5.11	SKUPINA "8" (m.č.4 145)	1,0000	kpl	150 107,03000	150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 150 107,03
8053	D.1.5.4.5.12	SKUPINA "9" (m.č.4 050)	1,0000	kpl	150 107,03000	150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 150 107,03
8054	D.1.5.4.5.13	SKUPINA "10a" (m.č.4 049)	1,0000	kpl	150 107,03000	150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 150 107,03
8055	D.1.5.4.5.14	SKUPINA "10b" (m.č.4 138)	1,0000	kpl	49 278,78000	49 278,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 49 278,78
8056	D.1.5.4.5.15	SPOLEČNÉ pro 4.NP	1,0000	kpl	49 278,78000	49 278,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 49 278,78
A.1B.5.4.1.0 Budova fakult					1 802 716,34		0,00		0,00		1 802 716,34
8057	D.1.5.4.6.1	1.PP - m.č.B 045	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8058	D.1.5.4.6.2	1.PP - m.č.B 115	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8059	D.1.5.4.6.3	2.NP - m.č.2 146	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8060	D.1.5.4.6.4	2.NP - m.č.2 152	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8061	D.1.5.4.6.5	3.NP - m.č.3 079	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8062	D.1.5.4.6.6	3.NP - m.č.3 135	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8063	D.1.5.4.6.7	3.NP - m.č.3 186	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8064	D.1.5.4.6.8	3.NP - m.č.3 281	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8065	D.1.5.4.6.9	3.NP - m.č.3 062	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8066	D.1.5.4.6.10	4.NP - m.č.4 074	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8067	D.1.5.4.6.11	4.NP - m.č.4 167	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8068	D.1.5.4.6.12	4.NP - m.č.4 168	1,0000	kpl	147 159,96000	147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 147 159,96
8069	D.1.5.4.6.13	SPOLEČNÉ pro myčky	1,0000	kpl	36 796,82000	36 796,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 36 796,82
A.1B.5.06 Audiovizuální technika					14 425 191,80		0,00		0,00		14 425 191,80
A.1B.5.6.01 Místnosti vedoucích - etapa dodávky č.1 (stavba)					144 285,90		0,00		0,00		144 285,90
A.1B.5.6.01. Budova fakult					6 558,45		0,00		0,00		6 558,45
8070	A.1B.5.6.01.01	Místnost: B 181 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 558,45
A.1B.5.6.01. Budova fakult					6 558,45		0,00		0,00		6 558,45
8071	A.1B.5.6.01.02	Místnost: B 104 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 558,45
A.1B.5.6.01. Budova fakult					6 558,45		0,00		0,00		6 558,45
8072	A.1B.5.6.01.03	Místnost: B 134 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 558,45
A.1B.5.6.01. Budova fakult					6 558,45		0,00		0,00		6 558,45
8073	A.1B.5.6.01.04	Místnost: B 135 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 558,45

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8074	A.1B.5.6.01.05	Místnost: 1 089	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8075	A.1B.5.6.01.06	Místnost: 1 061	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8076	A.1B.5.6.01.07	Místnost: 2 087	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8077	A.1B.5.6.01.08	Místnost: 2 182	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8078	A.1B.5.6.01.09	Místnost: 2 120	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8079	A.1B.5.6.01.10	Místnost: 3 042	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8080	A.1B.5.6.01.11	Místnost: 3 091	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8081	A.1B.5.6.01.12	Místnost: 3 125	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8082	A.1B.5.6.01.13	Místnost: 3 209	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8083	A.1B.5.6.01.14	Místnost: 3 163	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8084	A.1B.5.6.01.15	Místnost: 3 257	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8085	A.1B.5.6.01.16	Místnost: 4 069	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8086	A.1B.5.6.01.17	Místnost: 4 040	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8087	A.1B.5.6.01.18	Místnost: 4 096	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8088	A.1B.5.6.01.19	Místnost: 4 134	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8089	A.1B.5.6.01.20	Místnost: 4 133	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8090	A.1B.5.6.01.21	Místnost: 4 235	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.01.	Budova fakult	6 558,45		0,00		0,00		6 558,45	
8091	A.1B.5.6.01.22	Místnost: 4 193	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	6 558,45000	6 558,45	0,0000	0,00	0,0000	6 558,45
		A.1B.5.6.02	Místnosti studoven - etapa dodávky č.1 (stavba)	25 380,05		0,00		0,00		25 380,05	
		A.1B.5.6.02.	Budova fakult	5 076,01		0,00		0,00		5 076,01	
8092	A.1B.5.6.02.01	Místnost: 1 151	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	5 076,01000	5 076,01	0,0000	0,00	0,0000	5 076,01
		A.1B.5.6.02.	Budova fakult	5 076,01		0,00		0,00		5 076,01	
8093	A.1B.5.6.02.02	Místnost: 1 148	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	5 076,01000	5 076,01	0,0000	0,00	0,0000	5 076,01
		A.1B.5.6.02.	Budova fakult	5 076,01		0,00		0,00		5 076,01	
8094	A.1B.5.6.02.03	Místnost: 1 149	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	5 076,01000	5 076,01	0,0000	0,00	0,0000	5 076,01
		A.1B.5.6.02.	Budova fakult	5 076,01		0,00		0,00		5 076,01	
8095	A.1B.5.6.02.04	Místnost: 1 150	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	5 076,01000	5 076,01	0,0000	0,00	0,0000	5 076,01
		A.1B.5.6.02.	Budova fakult	5 076,01		0,00		0,00		5 076,01	
8096	A.1B.5.6.02.05	Místnost: 1 147	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	5 076,01000	5 076,01	0,0000	0,00	0,0000	5 076,01
		A.1B.5.6.03	Zasedací místnosti s displejem - etapa dodávky č.1 (stavba)	54 275,97		0,00		0,00		54 275,97	
		A.1B.5.6.03.	Budova fakult	7 753,71		0,00		0,00		7 753,71	
8097	A.1B.5.6.03.01	Místnost: 1 155	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 753,71000	7 753,71	0,0000	0,00	0,0000	7 753,71
		A.1B.5.6.03.	Budova fakult	7 753,71		0,00		0,00		7 753,71	
8098	A.1B.5.6.03.02	Místnost: 1 069	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 753,71000	7 753,71	0,0000	0,00	0,0000	7 753,71
		A.1B.5.6.03.	Budova fakult	7 753,71		0,00		0,00		7 753,71	
8099	A.1B.5.6.03.03	Místnost: 3 111	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 753,71000	7 753,71	0,0000	0,00	0,0000	7 753,71
		A.1B.5.6.03.	Budova fakult	7 753,71		0,00		0,00		7 753,71	
8100	A.1B.5.6.03.04	Místnost: 3 182	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 753,71000	7 753,71	0,0000	0,00	0,0000	7 753,71
		A.1B.5.6.03.	Budova fakult	7 753,71		0,00		0,00		7 753,71	
8101	A.1B.5.6.03.05	Místnost: 3 235	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 753,71000	7 753,71	0,0000	0,00	0,0000	7 753,71
		A.1B.5.6.03.	Budova fakult	7 753,71		0,00		0,00		7 753,71	
8102	A.1B.5.6.03.06	Místnost: 4 148	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 753,71000	7 753,71	0,0000	0,00	0,0000	7 753,71

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
		A.1B.5.6.03.	Budova fakult	7 753,71		0,00		0,00		7 753,71			
8103	A.1B.5.6.03.07	Místnost: 4 256	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	7 753,71000	7 753,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 753,71
		A.1B.5.6.04	Zasedací místnosti s projekcí - etapa dodávky č.1 (stavba)	892 569,70		0,00		0,00		892 569,70			
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8104	A.1B.5.6.04.01	Místnost: 2 191	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8105	A.1B.5.6.04.02	Místnost: 2 156	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8106	A.1B.5.6.04.03	Místnost: 3 072	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8107	A.1B.5.6.04.04	Místnost: 3 145	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8108	A.1B.5.6.04.05	Místnost: 3 288	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8109	A.1B.5.6.04.06	Místnost: 4 044	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8110	A.1B.5.6.04.07	Místnost: 4 081	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8111	A.1B.5.6.04.08	Místnost: 4 114	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8112	A.1B.5.6.04.09	Místnost: 4 164	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.04.	Budova fakult	89 256,97		0,00		0,00		89 256,97			
8113	A.1B.5.6.04.10	Místnost: 4 217	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	89 256,97000	89 256,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 256,97
		A.1B.5.6.06	Seminární místnosti - etapa dodávky č.1 (stavba)	3 790 704,72		0,00		0,00		3 790 704,72			
		A.1B.5.6.06.	Budova fakult	86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8114	A.1B.5.6.06.01	Místnost: B 064	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06.	Budova fakult	86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8115	A.1B.5.6.06.02	Místnost: B 063	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06.	Budova fakult	86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8116	A.1B.5.6.06.03	Místnost: 1 138	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8117	A.1B.5.6.06.04	Místnost: 1 172 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8118	A.1B.5.6.06.05	Místnost: 1 171 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8119	A.1B.5.6.06.06	Místnost: 1 170 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8120	A.1B.5.6.06.07	Místnost: 1 162 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8121	A.1B.5.6.06.08	Místnost: 1 164 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8122	A.1B.5.6.06.09	Místnost: 1 169 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8123	A.1B.5.6.06.10	Místnost: 1 168 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8124	A.1B.5.6.06.11	Místnost: 1 163 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8125	A.1B.5.6.06.12	Místnost: 1 167 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8126	A.1B.5.6.06.13	Místnost: 1 166 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8127	A.1B.5.6.06.14	Místnost: 1 165 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8128	A.1B.5.6.06.15	Místnost: 1 161 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8129	A.1B.5.6.06.16	Místnost: 1 160 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8130	A.1B.5.6.06.17	Místnost: 2 063 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8131	A.1B.5.6.06.18	Místnost: 2 064 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8132	A.1B.5.6.06.19	Místnost: 2 086 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8133	A.1B.5.6.06.20	Místnost: 2 212 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8134	A.1B.5.6.06.21	Místnost: 2 211-1 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8135	A.1B.5.6.06.22	Místnost: 2 211-2 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8136	A.1B.5.6.06.23	Místnost: 2 211-3 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8137	A.1B.5.6.06.24	Místnost: 2 207 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8138	A.1B.5.6.06.25	Místnost: 2 208 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8139	A.1B.5.6.06.26	Místnost: 2 210 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8140	A.1B.5.6.06.27	Místnost: 2 205 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8141	A.1B.5.6.06.28	Místnost: 2 060 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8142	A.1B.5.6.06.29	Místnost: 2 206 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8143	A.1B.5.6.06.30	Místnost: 2 197 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8144	A.1B.5.6.06.31	Místnost: 2 209 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8145	A.1B.5.6.06.32	Místnost: 2 157 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8146	A.1B.5.6.06.33	Místnost: 2 199 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8147	A.1B.5.6.06.34	Místnost: 2 198 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8148	A.1B.5.6.06.35	Místnost: 2 200 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8149	A.1B.5.6.06.36	Místnost: 3 140 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8150	A.1B.5.6.06.37	Místnost: 3 059 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8151	A.1B.5.6.06.38	Místnost: 3 331 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8152	A.1B.5.6.06.39	Místnost: 3 330 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8153	A.1B.5.6.06.40	Místnost: 3 174 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8154	A.1B.5.6.06.41	Místnost: 3 173 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8155	A.1B.5.6.06.42	Místnost: 3 172 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8156	A.1B.5.6.06.43	Místnost: 4 075 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.06. Budova fakult				86 152,38		0,00		0,00		86 152,38			
8157	A.1B.5.6.06.44	Místnost: 4 281 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	86 152,38000	86 152,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 152,38
		A.1B.5.6.07 Seminární místnosti atypické/PC učebny atypické - etapa dodávky č.				722 593,41		0,00		0,00		722 593,41			
		A.1B.5.6.07. Budova fakult				103 227,63		0,00		0,00		103 227,63			
8158	A.1B.5.6.07.01	Místnost: 1 092 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	103 227,63000	103 227,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 227,63
		A.1B.5.6.07. Budova fakult				103 227,63		0,00		0,00		103 227,63			
8159	A.1B.5.6.07.02	Místnost: 1 093 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	103 227,63000	103 227,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 227,63
		A.1B.5.6.07. Budova fakult				103 227,63		0,00		0,00		103 227,63			
8160	A.1B.5.6.07.03	Místnost: 1 159 podrobná specifikace viz D.1.5.6_01				1,0000	kpl	103 227,63000	103 227,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 227,63

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
		A.1B.5.6.07. Budova fakult				103 227,63		0,00		0,00		103 227,63		
8161	A.1B.5.6.07.04	Místnost: 3	103	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	103 227,63000	103 227,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 227,63
		A.1B.5.6.07. Budova fakult				103 227,63		0,00		0,00		103 227,63		
8162	A.1B.5.6.07.05	Místnost: 3	060	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	103 227,63000	103 227,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 227,63
		A.1B.5.6.07. Budova fakult				103 227,63		0,00		0,00		103 227,63		
8163	A.1B.5.6.07.06	Místnost: 3	061	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	103 227,63000	103 227,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 227,63
		A.1B.5.6.07. Budova fakult				103 227,63		0,00		0,00		103 227,63		
8164	A.1B.5.6.07.07	Místnost: 4	104	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	103 227,63000	103 227,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 227,63
		A.1B.5.6.08 Seminární místnosti/PC učebny dělitelné - etapa dodávky č.1 (stavba				533 213,40		0,00		0,00		533 213,40		
		A.1B.5.6.08. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80		
8165	A.1B.5.6.08.01	Místnost: 1	063	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 737,80
		A.1B.5.6.08. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80		
8166	A.1B.5.6.08.02	Místnost: 2	078	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 737,80
		A.1B.5.6.08. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80		
8167	A.1B.5.6.08.03	Místnost: 2	061	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 737,80
		A.1B.5.6.09 Pítevný - etapa dodávky č.1 (stavba)				1 106 010,30		0,00		0,00		1 106 010,30		
		A.1B.5.6.09. Budova fakult				368 670,10		0,00		0,00		368 670,10		
8168	A.1B.5.6.09.01	Místnost: B	051	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	368 670,10000	368 670,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	368 670,10
		A.1B.5.6.09. Budova fakult				368 670,10		0,00		0,00		368 670,10		
8169	A.1B.5.6.09.02	Místnost: B	050	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	368 670,10000	368 670,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	368 670,10
		A.1B.5.6.09. Budova fakult				368 670,10		0,00		0,00		368 670,10		
8170	A.1B.5.6.09.03	Místnost: B	052	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	368 670,10000	368 670,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	368 670,10
		A.1B.5.6.10 Počítačová/jazyková učebna s hnízdy - etapa dodávky č.1 (stavba)				141 258,86		0,00		0,00		141 258,86		
		A.1B.5.6.10. Budova fakult				141 258,86		0,00		0,00		141 258,86		
8171	A.1B.5.6.10.01	Místnost: 1	092	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	141 258,86000	141 258,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	141 258,86
		A.1B.5.6.11 Praktikárny - etapa dodávky č.1 (stavba)				3 021 542,60		0,00		0,00		3 021 542,60		
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80		
8172	A.1B.5.6.11.01	Místnost: 2	143	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80		
8173	A.1B.5.6.11.02	Místnost: 2	141	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 737,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8174	A.1B.5.6.11.03	Místnost: 2	140	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8175	A.1B.5.6.11.04	Místnost: 2	138	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8176	A.1B.5.6.11.05	Místnost: 2	137	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8177	A.1B.5.6.11.06	Místnost: 2	144	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8178	A.1B.5.6.11.07	Místnost: 2	142	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8179	A.1B.5.6.11.08	Místnost: 3	278	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8180	A.1B.5.6.11.09	Místnost: 4	156	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8181	A.1B.5.6.11.10	Místnost: 4	105	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8182	A.1B.5.6.11.11	Místnost: 4	155	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8183	A.1B.5.6.11.12	Místnost: 4	154	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8184	A.1B.5.6.11.13	Místnost: 4	247	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8185	A.1B.5.6.11.14	Místnost: 4	246	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8186	A.1B.5.6.11.15	Místnost: 4	208	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8187	A.1B.5.6.11.16	Místnost: 4	210	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80
		A.1B.5.6.11. Budova fakult				177 737,80		0,00		0,00		177 737,80	
8188	A.1B.5.6.11.17	Místnost: 4	209	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	177 737,80000	177 737,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 177 737,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
	A.1B.5.6.12 Posluchárny malé - etapa dodávky č.1 (stavba)					798 655,86		0,00		0,00		798 655,86	
	A.1B.5.6.12. Budova fakult					266 218,62		0,00		0,00		266 218,62	
8189	A.1B.5.6.12.01	Místnost: 1 156	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	266 218,62000	266 218,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	266 218,62
	A.1B.5.6.12. Budova fakult					266 218,62		0,00		0,00		266 218,62	
8190	A.1B.5.6.12.02	Místnost: 1 157	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	266 218,62000	266 218,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	266 218,62
	A.1B.5.6.12. Budova fakult					266 218,62		0,00		0,00		266 218,62	
8191	A.1B.5.6.12.03	Místnost: 1 158	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	266 218,62000	266 218,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	266 218,62
	A.1B.5.6.13 Posluchárny velké - etapa dodávky č.1 (stavba)					1 588 774,09		0,00		0,00		1 588 774,09	
	A.1B.5.6.13. Budova fakult					506 824,37		0,00		0,00		506 824,37	
8192	A.1B.5.6.13.01	Místnost: 2 204	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	506 824,37000	506 824,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	506 824,37
	A.1B.5.6.13. Budova fakult					540 974,86		0,00		0,00		540 974,86	
8193	A.1B.5.6.13.02	Místnost: 2 196	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	540 974,86000	540 974,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	540 974,86
	A.1B.5.6.13. Budova fakult					540 974,86		0,00		0,00		540 974,86	
8194	A.1B.5.6.13.03	Místnost: 2 203	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	540 974,86000	540 974,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	540 974,86
	A.1B.5.6.14 Simulační centra + související učebny - etapa dodávky č.1 (stavba)					778 864,08		0,00		0,00		778 864,08	
	A.1B.5.6.14. Budova fakult					7 373,40		0,00		0,00		7 373,40	
8195	A.1B.5.6.14.01	Místnost: 2 041	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 373,40000	7 373,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 373,40
	A.1B.5.6.14. Budova fakult					7 373,40		0,00		0,00		7 373,40	
8196	A.1B.5.6.14.02	Místnost Debriefing: 2 042	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 373,40000	7 373,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 373,40
	A.1B.5.6.14. Budova fakult					7 373,40		0,00		0,00		7 373,40	
8197	A.1B.5.6.14.03	Místnost Debriefing: 2 039	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	7 373,40000	7 373,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 373,40
	A.1B.5.6.14. Budova fakult					97 794,59		0,00		0,00		97 794,59	
8198	A.1B.5.6.14.04	Místnost Vyhodnocovací: 2 185	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	97 794,59000	97 794,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 794,59
	A.1B.5.6.14. Budova fakult					97 794,59		0,00		0,00		97 794,59	
8199	A.1B.5.6.14.05	Místnost Vyhodnocovací: 2 190	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	97 794,59000	97 794,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 794,59
	A.1B.5.6.14. Budova fakult					208 783,70		0,00		0,00		208 783,70	
8200	A.1B.5.6.14.06	Simulační centrum + ovladovna 2 067, 2 068, 2 014, 2 051	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	208 783,70000	208 783,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	208 783,70
	A.1B.5.6.14. Budova fakult					232 068,13		0,00		0,00		232 068,13	
8201	A.1B.5.6.14.07	Simulační centrum + ovladovna 2 065, 2 066, 2 050	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	232 068,13000	232 068,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	232 068,13

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
		A.1B.5.6.14.	Budova fakult			120 302,87	0,00	0,00	0,00	120 302,87				
8202	A.1B.5.6.14.08	Lékárenský trenážér + konzulatní místnost + ovladovna 2_189_2			1,0000	kpl	120 302,87000	120 302,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 302,87
		A.1B.5.6.15	Místnosti EEG - etapa dodávky č.1 (stavba)			42 377,66	0,00	0,00	0,00	42 377,66				
		A.1B.5.6.15.	Budova fakult			42 377,66	0,00	0,00	0,00	42 377,66				
8203	A.1B.5.6.15.01	Místnosti EEG: 4_098, 4_099, 4_103_ podrobná specifikace viz D.1.5.6_01			1,0000	kpl	42 377,66000	42 377,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 377,66
		A.1B.5.6.16	NDI_Dante_řídící nadstavba, centrální body a prvky - etapa dodávky			772 266,84	0,00	0,00	0,00	772 266,84				
		A.1B.5.6.16.	Budova fakult			772 266,84	0,00	0,00	0,00	772 266,84				
8204	A.1B.5.6.16.01	NDI Dante_řídící nadstavba, centrální body a prvky_ podrobná sp			1,0000	kpl	772 266,84000	772 266,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	772 266,84
		A.1B.5.6.18	Digital signage - etapa dodávky č.1 (stavba)			12 418,36	0,00	0,00	0,00	12 418,36				
		A.1B.5.6.18.	Budova fakult			12 418,36	0,00	0,00	0,00	12 418,36				
8205	A.1B.5.6.18.01	Digital signage_ podrobná specifikace viz D.1.5.6_01			1,0000	kpl	12 418,36000	12 418,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 418,36
		A.1B.5.07	Centrální vysavač			6 210 362,91	0,00	0,00	0,00	6 210 362,91				
		A.1B.5.7.01	Centrální vysavač			6 210 362,91	0,00	0,00	0,00	6 210 362,91				
		A.1B.5.7.1.0	Budova fakult			6 210 362,91	0,00	0,00	0,00	6 210 362,91				
8206	A.1B.5.7.1.01_	Potrubí - nerez, šířka 76 mm, špinavá podestýlka			30,0000	m	6 084,39000	182 531,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	182 531,70
8207	A.1B.5.7.1.01_	Potrubí - nerez, šířka 108 mm, špinavá podestýlka			115,0000	m	9 131,19000	1 050 086,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	115,0000	1 050 086,85
8208	A.1B.5.7.1.01_	Potrubí - nerez, šířka 76 mm, čistá podestýlka			50,0000	m	5 724,72000	286 236,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	286 236,00
8209	A.1B.5.7.1.01_	Protiprachový separátor			1,0000	kus	170 957,67000	170 957,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	170 957,67
8210	A.1B.5.7.1.01_	Výsypka špinavé podestýlky			1,0000	kus	727 886,56000	727 886,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	727 886,56
8211	A.1B.5.7.1.01_	Kontejner			1,0000	kus	613 856,76000	613 856,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	613 856,76
8212	A.1B.5.7.1.01_	Trychtýř a traverza s jeřábem			1,0000	kus	658 490,20000	658 490,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	658 490,20
8213	A.1B.5.7.1.01_	Násypka a silo			1,0000	kus	721 998,15000	721 998,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	721 998,15
8214	A.1B.5.7.1.01_	Centrální jednotka pro podestýlku			1,0000	kus	690 396,91000	690 396,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	690 396,91
8215	A.1B.5.7.1.01_	Centrální jednotka pro vysavač:			1,0000	kus	331 436,54000	331 436,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	331 436,54
8216	A.1B.5.7.1.01_	Zachytávací jednotka vysavače:			1,0000	kus	213 264,79000	213 264,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	213 264,79
8217	A.1B.5.7.1.01_	Hlavice vysavače			5,0000	kus	28 029,91000	140 149,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	140 149,55
8218	A.1B.5.7.1.01_	Instalace			1,0000	kus	423 071,23000	423 071,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	423 071,23
		A.1B. Ostatní				35 000 597,60	0,00	0,00	0,00	35 000 597,60				
		A.1B.99.01	Ostatní			35 000 597,60	0,00	0,00	0,00	35 000 597,60				
		006	Úpravy povrchu			2 584 193,44	0,00	0,00	0,00	2 584 193,44				
		0061	Budova fakult			2 584 193,44	0,00	0,00	0,00	2 584 193,44				
8219	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou			104 708,0000	m2	24,68000	2 584 193,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	104 708,0000	2 584 193,44

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
009	Ostatní konstrukce a práce			32 416 404,16		0,00		0,00		32 416 404,16	
0094	Budova fakult			21 177 047,44		0,00		0,00		21 177 047,44	
8220	949101112.ZP	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb	104 708,0000 m2	140,13000	14 672 732,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	104 708,0000	14 672 732,04
8221	941111112.ZP	Montáž lešení fasádního budov do v 25 m, včetně pomocných ko	11 345,0000 m2	214,54000	2 433 956,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 345,0000	2 433 956,30
8222	941111212.ZC	Příplatek k lešení fasádnímu v 25 m za první a ZKD den použití	11 345,0000 m2	180,00000	2 042 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 345,0000	2 042 100,00
8223	941111812.ZP	Demontáž lešení fasádního v do 25 m	11 345,0000 m2	178,78000	2 028 259,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 345,0000	2 028 259,10
0095	Budova fakult			11 239 356,72		0,00		0,00		11 239 356,72	
8224	952901111.ZP	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží d	125 649,6000 m2	89,45000	11 239 356,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125 649,6000	11 239 356,72
A.2	Stavební úpravy Mephared 1			3 894 370,48		0,00		0,00		3 894 370,48	
A.2.1	Architektonicko stavební řešení			3 222 355,33		0,00		0,00		3 222 355,33	
A.2.1.02	Bourané konstrukce			1 374 087,84		0,00		0,00		1 374 087,84	
001	Zemní práce			596 339,87		0,00		0,00		596 339,87	
0011	Budova fakult			541 783,83		0,00		0,00		541 783,83	
8225	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	310,8250 m3	132,84000	41 289,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	310,8250	41 289,99
8226	113106132.ZP	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic	2 038,0000 m2	206,65000	421 152,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 038,0000	421 152,70
8227	113311121.ZP	Odstranění geotextilií	2 834,0000 m2	10,33000	29 275,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 834,0000	29 275,22
8228	111301111.ZP	Sejmutí drnu nebo odstranění rostlin okrasné zahrady	308,0000 m2	66,42000	20 457,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	308,0000	20 457,36
8229	113311131.ZP	Odstranění drenážních nopové folie	308,0000 m2	29,52000	9 092,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	308,0000	9 092,16
8230	113311131.ZP1	Odstranění ochranné rohože	308,0000 m2	29,52000	9 092,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	308,0000	9 092,16
8231	113311131.ZP2	Odstranění drenážního kompozitu	387,0000 m2	29,52000	11 424,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	387,0000	11 424,24
0012	Budova fakult			54 556,04		0,00		0,00		54 556,04	
8232	121151114.ZP	Sejmutí intenzivního substrátu tl vrstvy přes 200 do 250 mm	308,0000 m2	177,13000	54 556,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	308,0000	54 556,04
009	Ostatní konstrukce a práce			330 634,14		0,00		0,00		330 634,14	
0096	Budova fakult			328 931,02		0,00		0,00		328 931,02	
8233	962052211.ZP	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB	15,0690 m3	10 074,02000	151 805,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0690	151 805,41
8234	XSS.012	Odstranění původních vrstev zpevněné plochy v parteru objektu	1,0000 kpl	177 125,61000	177 125,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 125,61
0097	Budova fakult			1 703,12		0,00		0,00		1 703,12	
8235	971033631.ZP	Vybourání otvorů ve zdivu tl do 150 mm	5,0430 m2	337,72000	1 703,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0430	1 703,12

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
762		Konstrukce tesařské		32 232,13		0,00		0,00		32 232,13	
7629		Budova fakult		32 232,13		0,00		0,00		32 232,13	
8236	762953802.ZP	Demontáž nášlapné vrstvy teras dřevěných	101,0000 m2	168,19000	16 987,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	101,0000	16 987,19
8237	762953811	Demontáž podkladního roštu teras dřevěných nebo dřevoplastov	101,0000 m2	150,94000	15 244,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	101,0000	15 244,94
771		Podlahy z dlaždic		1 510,60		0,00		0,00		1 510,60	
7715		Budova fakult		1 510,60		0,00		0,00		1 510,60	
8238	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených včetně odstrar	1,2600 m2	1 198,89000	1 510,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2600	1 510,60
A.2.1.2.01		Bourané konstrukce		413 371,10		0,00		0,00		413 371,10	
A.2.1.2.1.01		Budova fakult		413 371,10		0,00		0,00		413 371,10	
8239	A.2.1.2.1.1_00	Odstranění zateplovacího systému. Izolace XPS tl. 100mm, nopov	136,0000 m2	243,55000	33 122,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,0000	33 122,80
8240	A.2.1.2.1.1_00	Vytvoření kanálu pro uložení potrubí UT a vytvoření kapsy pro ukl	8,3100 m2	1 328,44000	11 039,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,3100	11 039,34
8241	A.2.1.2.1.1_00	Demontáž a zpětná montáž fasádních desek Cembrit podle původ	123,0000 m2	2 627,36000	323 165,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	123,0000	323 165,28
8242	A.2.1.2.1.1_00	Odstranění nerezového obkladu sloupů včetně podkonstrukce v	6,8750 m2	1 254,64000	8 625,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,8750	8 625,65
8243	A.2.1.2.1.1_00	Přesunutí podlahových zásuvek pro stoly. Vysekání drážky a otv	4,0000 ks	2 952,09000	11 808,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	11 808,36
8244	A.2.1.2.1.1_00	Demontáž topných těles (blíže specifikace viz část vytápění a chl	4,0000 ks	885,63000	3 542,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 542,52
8245	A.2.1.2.1.1_00	Odstranění stávajícího proskleného zábradlí átria v délce 1500mr	1,5000 m	2 730,69000	4 096,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5000	4 096,04
8246	A.2.1.2.1.1_00	Odstranění stávajícího oplocení na opěrné stěně - sloupky + pleť	20,6100 m	472,33000	9 734,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,6100	9 734,72
8247	A.2.1.2.1.1_00	Odstranění vrstev TI do výšky cca 1,0m nad terénem. TI na báze i	31,0000 m2	265,69000	8 236,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	8 236,39
A.2.1.05		Výplně otvorů		487 627,06		0,00		0,00		487 627,06	
A.2.1.5.02		Dveře		487 627,06		0,00		0,00		487 627,06	
A.2.1.5.2.01		Budova fakult		487 627,06		0,00		0,00		487 627,06	
8248	A.2.1.5.2.1_00	Jednokřídlé dveře hladké plné ocelové s výplní požárními deskar	1,0000 ks	177 528,53000	177 528,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 528,53
8249	A.2.1.5.2.1_00	Dveře dvoukřídlé kovové plné hladké bezfalcové 900+700x2100+	1,0000 ks	310 098,53000	310 098,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	310 098,53
A.2.1.06		Prvky		1 360 640,43		0,00		0,00		1 360 640,43	
A.2.1.6.02		Zámečnické prvky		1 309 215,26		0,00		0,00		1 309 215,26	
A.2.1.6.02.0		Budova fakult		1 309 215,26		0,00		0,00		1 309 215,26	
8250	A.2.1.6.02.1_0	Skleněné zábradlí včetně podlahového AL profilu, nerezového m	1,0000 ks	1 236 359,39000	1 236 359,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 236 359,39
8251	A.2.1.6.02.1_0	Nerezové madlo přes konzolu z tyčové oceli 10x10 včetně kotvíci	1,0000 ks	69 397,52000	69 397,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 397,52
8252	A.2.1.6.02.1_0	Ocelová podkonstrukce, rám z profilů L 30x3 mm kotveno do oce	1,0000 ks	3 458,35000	3 458,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 458,35
A.2.1.6.99		Ostatní prvky		51 425,17		0,00		0,00		51 425,17	
A.2.1.6.99.0		Budova fakult		51 425,17		0,00		0,00		51 425,17	
8253	A.2.1.6.99.1_0	Překlád z ocelových profilů 2x UPE 120 uložených do kapsy na b	1,0000 ks	7 147,25000	7 147,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 147,25

•

30.11.2025

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVNÍ FAKULTA

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8254	A.2.1.6.99.1_0 Podlahová dilatační nerezová lišta délka 1700mm uložení do po	1,0000	ks	17 637,57000	17 637,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 637,57
8255	A.2.1.6.99.1_0 Podlahová dilatační nerezová lišta délka 1500mm uložení do po	1,0000	ks	15 562,57000	15 562,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 562,57
8256	A.2.1.6.99.1_0 Krycí deska z MDF tl. 18 mm pro zakrytí konvektoru v nice zavěše	1,0000	ks	11 077,78000	11 077,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 077,78
A.2.2 Stavebně konstrukční řešení					420 547,29	0,00		0,00		420 547,29	
A.2.2.03 Nové konstrukce a sanace					420 547,29	0,00		0,00		420 547,29	
004 Vodorovné konstrukce					420 547,29	0,00		0,00		420 547,29	
0043 Budova fakult					420 547,29	0,00		0,00		420 547,29	
8257	430321414.ZP Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 XC1	6,0736	m3	11 723,78000	71 205,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0736	71 205,55
8258	430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 50	0,7289	t	57 500,87000	41 911,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7289	41 911,23
8259	431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	27,7792	m2	4 168,81000	115 806,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7792	115 806,21
8260	431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	27,7790	m2	628,92000	17 470,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7790	17 470,77
8261	431351128 Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konsol	27,7790	m2	359,38000	9 983,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7790	9 983,22
8262	431351129 Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konsol	27,7790	m2	89,85000	2 495,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7790	2 495,94
8263	XSS.011 Ocelový sloup schodiště 150x150, včetně potřebných povrchových	44,7070	m	3 616,31000	161 674,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,7070	161 674,37
A.2.3 Požárně bezpečnostní řešení					23 055,65	0,00		0,00		23 055,65	
A.2.3.01 Požárně bezpečnostní řešení					23 055,65	0,00		0,00		23 055,65	
A.2.3.1.01 Požárně bezpečnostní řešení					23 055,65	0,00		0,00		23 055,65	
A.2.3.1.1.01 Budova fakult					23 055,65	0,00		0,00		23 055,65	
8264	A.2.3.1.1.01_0 Požárně bezpečnostní řešení - zahrnuje veškeré značení bezpeč	1,0000	roubo	23 055,65000	23 055,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 055,65
A.2.4 Technika prostředí staveb					228 412,21	0,00		0,00		228 412,21	
A.2.4.4 Zařízení pro vytápění a chlazení					183 550,53	0,00		0,00		183 550,53	
A.2.4.4.01 Zařízení pro vytápění					183 550,53	0,00		0,00		183 550,53	
A.2.4.4.1.01 Budova fakult					15 612,16	0,00		0,00		15 612,16	
8265	A.2.4.4.1.01_0 Měděné potrubí, Měď - 15x1	14,0000	m	605,06000	8 470,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	8 470,84
8266	A.2.4.4.1.01_0 Měděné potrubí, Měď - 22x1	9,0000	m	793,48000	7 141,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	7 141,32
A.2.4.4.1.02 Budova fakult					6 299,70	0,00		0,00		6 299,70	
8267	A.2.4.4.1.02_0 Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem, max. tepl	14,0000	m	273,90000	3 834,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	3 834,60
8268	A.2.4.4.1.02_0 Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem, max. tepl	9,0000	m	273,90000	2 465,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	2 465,10
A.2.4.4.1.03 Budova fakult					58 481,67	0,00		0,00		58 481,67	
8269	A.2.4.4.1.03_0 Vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířka: 884mm, v	1,0000	ks	27 108,48000	27 108,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 108,48
8270	A.2.4.4.1.03_0 Topná vestavba do stěny; šířka: 2800mm, výška: 900mm, hloubka	1,0000	ks	31 373,19000	31 373,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 373,19

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.2.4.4.1.04		Budova fakult		4 176,30		0,00		0,00		4 176,30	
8271	A.2.4.4.1.04_0	Termostatická hlavice	2,0000 ks	549,13000	1 098,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 098,26
8272	A.2.4.4.1.04_0	Termostatický radiátorový ventil s přednastavebním DN15 1/2" - r	2,0000 ks	1 037,37000	2 074,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 074,74
8273	A.2.4.4.1.04_0	Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor	2,0000 ks	501,65000	1 003,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 003,30
A.2.4.4.1.05		Budova fakult		51 610,33		0,00		0,00		51 610,33	
8274	A.2.4.4.1.05_0	Naplnění okruhů vytápění upravenou vodou cca 0,1 m3	1,0000 kpl	51 610,33000	51 610,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 610,33
A.2.4.4.1.98		Budova fakult		44 015,69		0,00		0,00		44 015,69	
8275	A.2.4.4.1.98_0	Pomocné ocelové konstrukce	1,0000 kpl	2 777,67000	2 777,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 777,67
8276	A.2.4.4.1.98_0	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN	1,0000 kpl	3 205,00000	3 205,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 205,00
8277	A.2.4.4.1.98_0	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky	1,0000 kpl	15 483,10000	15 483,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 483,10
8278	A.2.4.4.1.98_0	Jemné zaregulování systému	1,0000 kpl	1 798,34000	1 798,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 798,34
8279	A.2.4.4.1.98_0	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	1,0000 kpl	1 798,34000	1 798,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 798,34
8280	A.2.4.4.1.98_0	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	1,0000 kpl	5 161,03000	5 161,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 161,03
8281	A.2.4.4.1.98_0	Štítky a popisy potrubí a zařízení	1,0000 kpl	3 086,30000	3 086,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 086,30
8282	A.2.4.4.1.98_0	Zaškolení obsluhy	1,0000 kpl	5 161,03000	5 161,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 161,03
8283	A.2.4.4.1.98_0	Kotevní materiál	1,0000 kpl	2 697,51000	2 697,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 697,51
8284	A.2.4.4.1.98_0	Montážní materiál	1,0000 kpl	2 847,37000	2 847,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 847,37
A.2.4.4.1.99		Budova fakult		3 354,68		0,00		0,00		3 354,68	
8285	A.2.4.4.1.99_0	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího otopného tělesa 20 1	4,0000 ks	838,67000	3 354,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 354,68
A.2.4.5		Elektroinstalace silnoproud		44 861,68		0,00		0,00		44 861,68	
A.2.4.5.01		Osvětlení		44 861,68		0,00		0,00		44 861,68	
A.2.4.5.1.01		Budova fakult		25 933,00		0,00		0,00		25 933,00	
8286	A.2.4.5.1.01_0	Vypínač jednoduchý pod omítku 230V/10A, řaz.1, vč. krytu, rámeč	1,0000 ks	397,85000	397,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	397,85
8287	A.2.4.5.1.01_0	Sestava podlahové krabice pro zalití do betonu, podlahová krabi	2,0000 ks	7 176,65000	14 353,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 353,30
8288	A.2.4.5.1.01_0	Trubka ohebná DN29	5,0000 m	42,42000	212,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	212,10
8289	A.2.4.5.1.01_0	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1 - 3x1,5-J	110,0000 m	65,94000	7 253,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	7 253,40
8290	A.2.4.5.1.01_0	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1 - 2x1,5-O	5,0000 m	61,79000	308,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	308,95
8291	A.2.4.5.1.01_0	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1 - 3x2,5-J	30,0000 m	83,23000	2 496,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	2 496,90
8292	A.2.4.5.1.01_0	Kabelové příchytky jednoduché vč. Montážního příslušenství pro	50,0000 ks	18,21000	910,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	910,50
A.2.4.5.1.03		Budova fakult		18 928,68		0,00		0,00		18 928,68	
8295	A.2.4.5.1.03_0	Úprava stávajícího rozvaděče R10 - doplnění jističe a stykače dle	1,0000 kpl	5 072,24000	5 072,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 072,24
8296	A.2.4.5.1.03_0	Demontáž floorboxů	2,0000 ks	4 034,74000	8 069,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 069,48

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8297	A.2.4.5.1.03_0	Napojení světleného okruhu pro sklad na stávající rozvod	1,0000	kpl	2 905,01000	2 905,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 905,01
8298	A.2.4.5.1.03_0	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000	kpl	1 729,17000	1 729,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 729,17
8299	A.2.4.5.1.03_0	Ostatní drobný a pomocný materiál	1,0000	kpl	1 152,78000	1 152,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 152,78
B.1		Příprava území	15 102 338,90		0,00		0,00		15 102 338,90			
B.1.1		Kácení zeleně	60 462,74		0,00		0,00		60 462,74			
B.1.1.01		Kácení zeleně	60 462,74		0,00		0,00		60 462,74			
B.1.1.1.01		Kácení zeleně	60 462,74		0,00		0,00		60 462,74			
B.1.1.1.1.01		Budova fakult	60 462,74		0,00		0,00		60 462,74			
8300	B.1.1.1.1.01_0	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých	6,0000	ks	3 573,63000	21 441,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	21 441,78
8301	B.1.1.1.1.01_0	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny	10,0000	m2	288,20000	2 882,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	2 882,00
8302	B.1.1.1.1.01_0	Přesazení stromů do botanické zahrady	1,0000	kpl	36 138,96000	36 138,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 138,96
B.1.3		Zařízení staveniště	15 041 876,16		0,00		0,00		15 041 876,16			
B.1.3.01		Zřízení staveniště - čerpání stavební jámy - Varianta 1 - kanalizace	15 041 876,16		0,00		0,00		15 041 876,16			
B.1.3.1.1		Práce a dodávky HSV	15 041 876,16		0,00		0,00		15 041 876,16			
B.1.3.1.1.01		Budova fakult	13 187 737,53		0,00		0,00		13 187 737,53			
8303	B.1.3.1.1.01_0	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	54,8675	m2	249,45000	13 686,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,8675	13 686,69
8304	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN do 100	230,7400	m	309,97000	71 522,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	230,7400	71 522,48
8305	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	1 261,9518	m	529,90000	668 708,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 261,9518	668 708,26
8306	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	9,5422	m	975,67000	9 310,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,5422	9 310,01
8307	B.1.3.1.1.01_0	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000	kpl	10 075 495,07000	10 075 495,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 075 495,07
8308	B.1.3.1.1.01_0	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok	1,0000	kpl	1 487 855,12000	1 487 855,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 487 855,12
8309	B.1.3.1.1.01_0	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti	800,2699	m3	484,14000	387 442,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,2699	387 442,66
8310	B.1.3.1.1.01_0	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horn	1 531,1364	m3	129,30000	197 975,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 531,1364	197 975,93
8311	B.1.3.1.1.01_0	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	1 461,7330	m3	80,15000	117 157,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 461,7330	117 157,90
8312	B.1.3.1.1.01_0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutněn	730,8665	m3	216,98000	158 583,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	730,8665	158 583,41
B.1.3.1.1.02		Budova fakult	542 109,78		0,00		0,00		542 109,78			
8313	B.1.3.1.1.02_0	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 3i	867,5422	m	256,83000	222 810,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	867,5422	222 810,86
8314	B.1.3.1.1.02_0	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 450 do 550 mm hl od t	19,8795	m	5 313,77000	105 635,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,8795	105 635,19
8315	B.1.3.1.1.02_0	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 450 do 550 mm hl od t	14,3133	m	5 490,89000	78 592,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,3133	78 592,50
8316	B.1.3.1.1.02_0	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 450 do 550 mm	34,1928	m	770,50000	26 345,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,1928	26 345,53
8317	B.1.3.1.1.02_0	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	54,8675	m2	442,81000	24 295,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,8675	24 295,86
8318	B.1.3.1.1.02_0	Panel silniční výšky 150 mm IZD 300/150/15 JP 6 tun	11,0000	kus	7 675,44000	84 429,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	84 429,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.1.3.1.1.03		Budova fakult		1 282 081,07		0,00		0,00		1 282 081,07	
8319	B.1.3.1.1.03_0	Úpravy na sedimentačních nádržích a čerpací stanici -propojení,	1,0000	kpl	23 055,65000	23 055,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 055,65
8320	B.1.3.1.1.03_0	Montáž dna ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění	1,0000	kus	9 337,54000	9 337,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 337,54
8321	B.1.3.1.1.03_0	dno kruhové nádrže DN 2500 stěna tl přes 100mm v 2500mm užití	1,0000	kus	76 314,21000	76 314,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 76 314,21
8322	B.1.3.1.1.03_0	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží l	1,0000	kus	5 371,97000	5 371,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 371,97
8323	B.1.3.1.1.03_0	deska zákrytová kruhové nádrže DN 2500 se stěnou tl přes 100m	1,0000	kus	24 900,11000	24 900,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 900,11
8324	B.1.3.1.1.03_0	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsn	3,0000	kus	17 407,02000	52 221,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 52 221,06
8325	B.1.3.1.1.03_0	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x3800x1930 stěna tl 100mm už	3,0000	kus	123 232,46000	369 697,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 369 697,38
8326	B.1.3.1.1.03_0	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrž	3,0000	kus	8 830,32000	26 490,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 26 490,96
8327	B.1.3.1.1.03_0	deska zákrytová pravoúhlé nádrže nízké 2400x3800x250 otvor 1x	3,0000	kus	74 700,32000	224 100,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 224 100,96
8328	B.1.3.1.1.03_0	Demontáž betonových nádrží, čerpací stanice, zákrytových desek	1,0000	kpl	34 583,48000	34 583,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 34 583,48
8329	B.1.3.1.1.03_0	Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 50 l	1,0000	kus	100 617,17000	100 617,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 100 617,17
8330	B.1.3.1.1.03_0	odlučovač ropných látek ŽB, průtok 50L/s,obj.kalové jímky 5000L	1,0000	kus	335 390,58000	335 390,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 335 390,58
B.1.3.1.1.04		Budova fakult		29 947,78		0,00		0,00		29 947,78	
8331	B.1.3.1.1.04_0	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes	78,9575	t	202,89000	16 019,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,9575 16 019,68
8332	B.1.3.1.1.04_0	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km př	710,6172	t	19,60000	13 928,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	710,6172 13 928,10
B.2		Přeložky a rušení inženýrských sítí		2 323 316,16		0,00		0,00		2 323 316,16	
B.2.1		Odstranění kanalizační stoky		1 261 104,30		0,00		0,00		1 261 104,30	
B.2.1.01		D.2.2.1 Odstranění kanalizační stoky - IO 201		1 261 104,30		0,00		0,00		1 261 104,30	
B.2.1.1.01		Trubní vedení		396 141,69		0,00		0,00		396 141,69	
B.2.1.1.1.01		Budova fakult		396 141,69		0,00		0,00		396 141,69	
8333	B.2.1.1.1.01_0	Zrušení stávajícího kanalizačního potrubí DN1200 vč. revizních š	174,0000	m	991,39000	172 501,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	174,0000 172 501,86
8334	B.2.1.1.1.01_0	Zaslepení stávající kanalizace DN1200	1,0000	kpl	5 763,91000	5 763,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 763,91
8335	B.2.1.1.1.01_0	Odvoz a uložení demontovaného potrubí na skládku	1,0000	kpl	217 875,92000	217 875,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 217 875,92
B.2.1.1.97		Zemní práce		864 962,61		0,00		0,00		864 962,61	
B.2.1.1.97.0		Budova fakult		864 962,61		0,00		0,00		864 962,61	
8336	B.2.1.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svisté	1 357,0000	m3	413,85000	561 594,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 357,0000 561 594,45
8337	B.2.1.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení do 2m	1 059,0000	m2	95,91000	101 568,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 059,0000 101 568,69
8338	B.2.1.1.97.01_	Zpětný zásyp	1 357,0000	m3	148,71000	201 799,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 357,0000 201 799,47

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.2.2		Přeložka veřejného osvětlení ve správě TSHK		663 576,29		0,00		0,00		663 576,29	
B.2.2.1		Přeložka veřejného osvětlení ve správě TSHK		663 576,29		0,00		0,00		663 576,29	
B.2.2.1.01		Přeložka veřejného osvětlení		663 576,29		0,00		0,00		663 576,29	
B.2.2.1.1.01		Budova fakult		663 576,29		0,00		0,00		663 576,29	
8339	B.2.2.1.1.01_0	Stožár patcový silniční 12m, vč. patice, typ dle standardu TSHK	7,0000 ks	47 840,48000	334 883,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	334 883,36
8340	B.2.2.1.1.01_0	Stožárová výzbroj	7,0000 ks	1 602,37000	11 216,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	11 216,59
8341	B.2.2.1.1.01_0	Demontáž výložníku se svítidlem, repase a jeho opštovná montáž	6,0000 ks	4 322,93000	25 937,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	25 937,58
8342	B.2.2.1.1.01_0	Výložník délky 2,5 m	1,0000 ks	4 876,27000	4 876,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 876,27
8343	B.2.2.1.1.01_0	Svítidlo VO Schröder MC2 100W	1,0000 ks	8 496,01000	8 496,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 496,01
8344	B.2.2.1.1.01_0	Kabel AYKY-J 4x16	15,0000 m	101,91000	1 528,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	1 528,65
8345	B.2.2.1.1.01_0	Kabel CYKY-J 4x10	160,0000 m	184,91000	29 585,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	29 585,60
8346	B.2.2.1.1.01_0	Kabelová spojka	3,0000 ks	945,28000	2 835,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 835,84
8347	B.2.2.1.1.01_0	Chránička Ř 110 mm	140,0000 m	194,82000	27 274,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000	27 274,80
8348	B.2.2.1.1.01_0	Zemnicí pásek FeZn 30x4	160,0000 m	163,70000	26 192,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	26 192,00
8349	B.2.2.1.1.01_0	Hloubení kabelových rýh š.35, hl.80, urovnání dna, příprava kabe	140,0000 m	628,01000	87 921,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000	87 921,40
8350	B.2.2.1.1.01_0	Betonový stožárový základ o rozměrech 800x800x1200 mm, vč. h	7,0000 ks	6 455,58000	45 189,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	45 189,06
8351	B.2.2.1.1.01_0	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000 ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
B.2.3		Přeložka veřejného osvětlení ve správě FNHK		329 553,91		0,00		0,00		329 553,91	
B.2.3.1		Přeložka veřejného osvětlení ve správě FNHK		329 553,91		0,00		0,00		329 553,91	
B.2.3.1.01		Přeložka veřejného osvětlení		329 553,91		0,00		0,00		329 553,91	
B.2.3.1.1.02		Budova fakult		329 553,91		0,00		0,00		329 553,91	
8352	B.2.3.1.1.02_0	Stožár patcový silniční 12m, vč. patice, typ shodný se stávajícím	3,0000 ks	47 840,48000	143 521,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	143 521,44
8353	B.2.3.1.1.02_0	Stožárová výzbroj	3,0000 ks	1 602,37000	4 807,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	4 807,11
8354	B.2.3.1.1.02_0	Demontáž výložníku se svítidlem, repase a jeho opštovná montáž	3,0000 ks	4 322,93000	12 968,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	12 968,79
8355	B.2.3.1.1.02_0	Kabel AYKY-J 4x16	5,0000 m	101,91000	509,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	509,55
8356	B.2.3.1.1.02_0	Kabel CYKY-J 4x10	80,0000 m	184,91000	14 792,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	14 792,80
8357	B.2.3.1.1.02_0	Kabelová spojka	1,0000 ks	945,28000	945,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	945,28
8358	B.2.3.1.1.02_0	Chránička Ř 110 mm	76,0000 m	194,82000	14 806,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,0000	14 806,32
8359	B.2.3.1.1.02_0	Zemnicí pásek FeZn 30x4	80,0000 m	163,70000	13 096,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	13 096,00
8360	B.2.3.1.1.02_0	Hloubení kabelových rýh š.35, hl.80, urovnání dna, příprava kabe	75,0000 m	628,01000	47 100,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	47 100,75
8361	B.2.3.1.1.02_0	Betonový stožárový základ o rozměrech 800x800x1200 mm, vč. h	3,0000 ks	6 455,58000	19 366,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	19 366,74
8362	B.2.3.1.1.02_0	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000 ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
B.2.4 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN				16 083,62	0,00	0,00	16 083,62				
B.2.4.01 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN				16 083,62	0,00	0,00	16 083,62				
B.2.4.1.01 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN				16 083,62	0,00	0,00	16 083,62				
B.2.4.1.1.01 Budova fakult				16 083,62	0,00	0,00	16 083,62				
8363	B.2.4.1.1.01_0	Koordinace přeložky sdělovacího kabelu CETIN	1,0000 kpl	16 083,62000	16 083,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 083,62
B.2.6 Odstranění části vodovodního řadu				52 998,04	0,00	0,00	52 998,04				
B.2.6.01 D.2.2.6 Odstranění části vodovodního řadu - IO 206				52 998,04	0,00	0,00	52 998,04				
B.2.6.1.01 Trubní vedení				28 118,68	0,00	0,00	28 118,68				
B.2.6.1.1.01 Budova fakult				28 118,68	0,00	0,00	28 118,68				
8364	B.2.6.1.1.01_0	Zrušení stávajícího vodovodního potrubí DN300 vč. armatur	18,0000 m	223,64000	4 025,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	4 025,52
8365	B.2.6.1.1.01_0	Zaslepení stávajícího vodovodu	1,0000 kpl	21 787,59000	21 787,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 787,59
8366	B.2.6.1.1.01_0	Odvoz a uložení demontovaného potrubí na skládku	1,0000 kpl	2 305,57000	2 305,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 305,57
B.2.6.1.97 Zemní práce				24 879,36	0,00	0,00	24 879,36				
B.2.6.1.97.0 Budova fakult				24 879,36	0,00	0,00	24 879,36				
8367	B.2.6.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	33,0000 m3	413,85000	13 657,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	13 657,05
8368	B.2.6.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení do 2m	66,0000 m2	95,68000	6 314,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	66,0000	6 314,88
8369	B.2.6.1.97.01_	Zpětný zásyp	33,0000 m3	148,71000	4 907,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	4 907,43
B.3 Inženýrské sítě vnější a přípojky				3 590 153,77	0,00	0,00	3 590 153,77				
B.3.1 Přípojka kanalizace				96 684,42	0,00	0,00	96 684,42				
B.3.1.01 D.2.3.1 Přípojka kanalizace - IO 301				96 684,42	0,00	0,00	96 684,42				
B.3.1.1.01 Trubní vedení				54 884,67	0,00	0,00	54 884,67				
B.3.1.1.1.01 Budova fakult				54 884,67	0,00	0,00	54 884,67				
8370	B.3.1.1.1.01_0	Kanalizační potrubí z kameninových trub tř. 240 DN250	12,6000 m	2 162,62000	27 249,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,6000	27 249,01
8371	B.3.1.1.1.01_0	Revizní šachta z bet.prefa DN1000 a poklopem B125 DN600, hl. 1	1,0000 kpl	5 187,52000	5 187,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 187,52
8372	B.3.1.1.1.01_0	- skruž - TBS-Q.1 100/25	1,0000 ks	1 179,30000	1 179,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 179,30
8373	B.3.1.1.1.01_0	- skruž - TBS-Q.1 100/50	1,0000 ks	1 632,34000	1 632,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 632,34
8374	B.3.1.1.1.01_0	- skruž - TZK-Q.1 100-63/17	1,0000 ks	2 023,13000	2 023,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 023,13
8375	B.3.1.1.1.01_0	- skruž - TBW-Q.1 63/10	1,0000 ks	268,60000	268,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	268,60
8376	B.3.1.1.1.01_0	- skruž - TBW-Q.1 63/8	1,0000 ks	236,32000	236,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	236,32
8377	B.3.1.1.1.01_0	- šachtové dno - TBZ-Q.1 100/675 KOM tl. 15cm (Š RŠ)	1,0000 ks	8 634,34000	8 634,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 634,34
8378	B.3.1.1.1.01_0	- těsnění DN 1000	3,0000 ks	185,60000	556,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	556,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8379	B.3.1.1.1.01_0	- poklop B125	1,0000	ks	3 190,90000	3 190,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 190,90
8380	B.3.1.1.1.01_0	Napojení kanalizace jádrovým odvrtem na kanalizaci DN1200	1,0000	kpl	4 726,41000	4 726,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 726,41
B.3.1.1.02 Zemní práce					38 937,41		0,00		0,00		38 937,41	
B.3.1.1.2.01 Budova fakult					38 937,41		0,00		0,00		38 937,41	
8381	B.3.1.1.2.01_0	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	26,1000	m3	413,85000	10 801,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,1000	10 801,49
8382	B.3.1.1.2.01_0	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	4,7000	m3	425,38000	1 999,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7000	1 999,29
8383	B.3.1.1.2.01_0	Zřízení a odstranění pažení do 2m	52,2000	m2	95,68000	4 994,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,2000	4 994,50
8384	B.3.1.1.2.01_0	Zřízení a odstranění pažení hl. 2 - 4m	9,4000	m2	129,11000	1 213,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,4000	1 213,63
8385	B.3.1.1.2.01_0	Lože potrubí	3,0000	m3	3 677,38000	11 032,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	11 032,14
8386	B.3.1.1.2.01_0	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí vč. šterkopisku	6,7000	m3	689,36000	4 618,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,7000	4 618,71
8387	B.3.1.1.2.01_0	Zpětný zásyp	19,9000	m3	148,71000	2 959,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,9000	2 959,33
8388	B.3.1.1.2.01_0	Přebytečný výkopek - odvoz a uložení na skládku	1,2000	m3	1 098,60000	1 318,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2000	1 318,32
B.3.1.1.98 Ostatní					2 862,34		0,00		0,00		2 862,34	
B.3.1.1.98.0 Budova fakult					2 862,34		0,00		0,00		2 862,34	
8389	B.3.1.1.98.01_	Kamerová zkouška kanalizace	13,0000	m	132,57000	1 723,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	1 723,41
8390	B.3.1.1.98.01_	Zkouška těsnosti kanalizace	13,0000	m	87,61000	1 138,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	1 138,93
B.3.2 Přípojka vodovodu					696 770,84		0,00		0,00		696 770,84	
B.3.2.01 D.2.3.2 Přípojka vodovodu - SO 302					696 770,84		0,00		0,00		696 770,84	
B.3.2.1.01 Trubní vedení					680 417,33		0,00		0,00		680 417,33	
B.3.2.1.1.01 Budova fakult					680 417,33		0,00		0,00		680 417,33	
8391	B.3.2.1.1.01_0	Potrubí z litinových trub DN100, otevřený výkop	29,7000	m	5 644,02000	167 627,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,7000	167 627,39
8392	B.3.2.1.1.01_0	Vodoměrná sestava DN 100 vč. příslušných armatur	1,0000	kpl	94 694,18000	94 694,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	94 694,18
8393	B.3.2.1.1.01_0	Napojení na stávající vodovod DN300 vysazením odbočky + šoup	1,0000	kpl	252 920,51000	252 920,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	252 920,51
8394	B.3.2.1.1.01_0	Tepelná izolace na potrubí DN100 vedené v terénu	19,0000	m	6 612,36000	125 634,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	125 634,84
8395	B.3.2.1.1.01_0	Tepelná izolace na potrubí DN100 vedené v objektu	7,0000	m	5 648,63000	39 540,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	39 540,41
B.3.2.1.02 Zemní práce					12 088,29		0,00		0,00		12 088,29	
B.3.2.1.2.01 Budova fakult					12 088,29		0,00		0,00		12 088,29	
8396	B.3.2.1.2.01_0	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	10,4000	m3	413,85000	4 304,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,4000	4 304,04
8397	B.3.2.1.2.01_0	Zřízení a odstranění pažení do 2m	23,8000	m2	95,68000	2 277,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,8000	2 277,18
8398	B.3.2.1.2.01_0	Lože potrubí	0,6000	m3	1 006,38000	603,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6000	603,83
8399	B.3.2.1.2.01_0	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	1,7000	m3	689,36000	1 171,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7000	1 171,91
8400	B.3.2.1.2.01_0	Zpětný zásyp	8,1000	m3	148,71000	1 204,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,1000	1 204,55

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8401	B.3.2.1.2.01_0	Přebytečný výkopek	2,3000 m3	1 098,60000	2 526,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3000	2 526,78
B.3.2.1.98 Ostatní					4 265,22	0,00		0,00		4 265,22	
B.3.2.1.98.0 Budova fakult					4 265,22	0,00		0,00		4 265,22	
8402	B.3.2.1.98.01_	Zkoušky dle PD SO 302	1,0000 kpl	1 498,62000	1 498,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 498,62
8403	B.3.2.1.98.01_	Proplach a desinfekce potrubí	30,0000 m	92,22000	2 766,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	2 766,60
B.3.3 Přípojka horkovodu - prodloužení pro objekt MEPHARED 2					2 069 657,70	0,00		0,00		2 069 657,70	
B.3.3.01 D.2.3.3 Přípojka horkovodu - prodloužení pro objek M2 - IO 303					2 069 657,70	0,00		0,00		2 069 657,70	
B.3.3.1.01 Trubní vedení					1 542 062,20	0,00		0,00		1 542 062,20	
B.3.3.1.1.01 Budova fakult					1 542 062,20	0,00		0,00		1 542 062,20	
8404	B.3.3.1.1.01_0	Napojení na stávající potrubí	2,0000 kpl	10 490,32000	20 980,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 980,64
8405	B.3.3.1.1.01_0	předizolované potrubí DN 200 - 200/355 mm	66,2000 m	7 659,09000	507 031,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	66,2000	507 031,76
8406	B.3.3.1.1.01_0	předizolované potrubí DN 200 - 200/315 mm	66,2000 m	7 110,36000	470 705,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	66,2000	470 705,83
8407	B.3.3.1.1.01_0	Zaslepení potrubí DN200	2,0000 kpl	17 476,18000	34 952,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	34 952,36
8408	B.3.3.1.1.01_0	Odbočení DN125 z potrubí DN200	2,0000 kpl	34 502,78000	69 005,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	69 005,56
8409	B.3.3.1.1.01_0	předizolované potrubí DN 125 - 125/250 mm	24,5000 m	8 536,36000	209 140,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,5000	209 140,82
8410	B.3.3.1.1.01_0	předizolované potrubí DN 125 - 125/215 mm	25,0000 m	7 735,17000	193 379,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	193 379,25
8411	B.3.3.1.1.01_0	Uzávěr DN 125	2,0000 kpl	18 432,99000	36 865,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	36 865,98
B.3.3.1.97 Zemní práce					469 956,37	0,00		0,00		469 956,37	
B.3.3.1.97.0 Budova fakult					469 956,37	0,00		0,00		469 956,37	
8412	B.3.3.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	181,0500 m3	651,32000	117 921,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	181,0500	117 921,49
8413	B.3.3.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení do 2m	362,0000 m2	240,93000	87 216,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	362,0000	87 216,66
8414	B.3.3.1.97.01_	Lože potrubí	10,6500 m3	1 383,34000	14 732,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,6500	14 732,57
8415	B.3.3.1.97.01_	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	63,9000 m3	2 040,43000	130 383,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,9000	130 383,48
8416	B.3.3.1.97.01_	Zpětný zásyp	106,5000 m3	276,67000	29 465,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,5000	29 465,36
8417	B.3.3.1.97.01_	Přebytečný výkopek - odvodz vč. uložení na skládku	74,5500 m3	1 210,42000	90 236,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,5500	90 236,81
B.3.3.1.98 Ostatní					57 639,13	0,00		0,00		57 639,13	
B.3.3.1.98.0 Budova fakult					57 639,13	0,00		0,00		57 639,13	
8418	B.3.3.1.98.01_	Zkoušky dle PD IO 303	1,0000 kpl	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.3.4 Přípojka a prodloužení STL plynovodu					448 119,59		0,00		0,00		448 119,59	
B.3.4.01 D.2.3.4 Přípojka a prodloužení STL plynovodu - IO304 -5					448 119,59		0,00		0,00		448 119,59	
B.3.4.1.01 Trubní vedení					301 767,29		0,00		0,00		301 767,29	
B.3.4.1.1.01 Budova fakult					301 767,29		0,00		0,00		301 767,29	
8419	B.3.4.1.1.01_0	napojení na stávající plynovod	1,0000	kpl	62 769,01000	62 769,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 769,01
8420	B.3.4.1.1.01_0	potrubí PE100RC SDR17,6 d90x5,2	77,2000	m	2 167,23000	167 310,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,2000	167 310,16
8421	B.3.4.1.1.01_0	zaslepení plynovodu	1,0000	kpl	2 881,96000	2 881,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 881,96
8422	B.3.4.1.1.01_0	potrubí PE100RC SDR11 d63x5,8	7,0000	m	1 142,41000	7 996,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	7 996,87
8423	B.3.4.1.1.01_0	odbočka přípojky z plynovodu	1,0000	kpl	34 756,40000	34 756,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 756,40
8424	B.3.4.1.1.01_0	ocelové potrubí spojované svařováním DN50	1,0000	m	4 345,99000	4 345,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 345,99
8425	B.3.4.1.1.01_0	Hlavní uzávěr plynu DN50	1,0000	kpl	21 706,90000	21 706,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 706,90
B.3.4.1.97 Zemní práce					117 532,73		0,00		0,00		117 532,73	
B.3.4.1.97.0 Budova fakult					117 532,73		0,00		0,00		117 532,73	
8426	B.3.4.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	92,4000	m3	413,85000	38 239,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,4000	38 239,74
8427	B.3.4.1.97.01_	Lože potrubí	7,7000	m3	1 006,38000	7 749,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7000	7 749,13
8428	B.3.4.1.97.01_	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	30,8000	m3	689,36000	21 232,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,8000	21 232,29
8429	B.3.4.1.97.01_	Zpětný zásyp	53,9000	m3	148,71000	8 015,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,9000	8 015,47
8430	B.3.4.1.97.01_	Přebytečný výkopek	38,5000	m3	1 098,60000	42 296,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5000	42 296,10
B.3.4.1.98 Ostatní					28 819,57		0,00		0,00		28 819,57	
B.3.4.1.98.0 Budova fakult					28 819,57		0,00		0,00		28 819,57	
8431	B.3.4.1.98.01_	Zkoušky dle PD IO 304 a IO 305	1,0000	kpl	28 819,57000	28 819,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 819,57
B.3.6 Datové propojení do FNHK					251 897,00		0,00		0,00		251 897,00	
B.3.6.1 Datové propojení do FNHK					251 897,00		0,00		0,00		251 897,00	
B.3.6.1.01 Kabelová trasa					251 897,00		0,00		0,00		251 897,00	
B.3.6.1.1.01 Budova fakult					251 897,00		0,00		0,00		251 897,00	
8432	B.3.6.1.1.01_0	Mikrotrubička 14/10	270,0000	m	47,17000	12 735,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	270,0000	12 735,90
8433	B.3.6.1.1.01_0	Hloubení kabelových rýh š.35, hl.80, urovnání dna, příprava kabe	35,0000	m	628,01000	21 980,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	21 980,35
8434	B.3.6.1.1.01_0	Protlak pod komunikací vč. založení 3 ks chrániček Ř 110 mm	19,0000	m	8 787,66000	166 965,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	166 965,54
8435	B.3.6.1.1.01_0	Hloubení startovací jámy pro protlak, zpětný zásyp a úprava povr	1,0000	ks	25 868,44000	25 868,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 868,44
8436	B.3.6.1.1.01_0	Hloubení cílové jámy pro protlak, zpětný zásyp a úprava povrchu	1,0000	ks	24 346,77000	24 346,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 346,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.3.7		Úprava odvodnění ul. Zborovská		27 024,22		0,00		0,00		27 024,22	
B.3.7.01		D.2.3.7 Úprava odvdonění ul. Zborovská - IO 307		27 024,22		0,00		0,00		27 024,22	
B.3.7.1.01		Trubní vedení		16 361,57		0,00		0,00		16 361,57	
B.3.7.1.1.01		Budova fakult		16 361,57		0,00		0,00		16 361,57	
8437	B.3.7.1.1.01_0	Kanalizační potrubí z plastických hmot PVC-U SN12 De160	6,9000 m	575,24000	3 969,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,9000	3 969,16
8438	B.3.7.1.1.01_0	Uliční vpust z bet.prefa vč. mříže	1,0000 kpl	7 227,95000	7 227,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 227,95
8439	B.3.7.1.1.01_0	Napojení potrubí na kanalizaci DN300 navrtávací sedlovou odboč	1,0000 kpl	3 435,29000	3 435,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 435,29
8440	B.3.7.1.1.01_0	Úprava stávající uliční vpusti	1,0000 kpl	1 729,17000	1 729,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 729,17
B.3.7.1.97		Zemní práce		10 662,65		0,00		0,00		10 662,65	
B.3.7.1.97.0		Budova fakult		10 662,65		0,00		0,00		10 662,65	
8441	B.3.7.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	12,2000 m3	413,85000	5 048,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,2000	5 048,97
8442	B.3.7.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení do 2,5m	14,4000 m2	95,68000	1 377,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,4000	1 377,79
8443	B.3.7.1.97.01_	Lože potrubí	0,9000 m3	1 006,38000	905,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9000	905,74
8444	B.3.7.1.97.01_	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	2,7000 m3	689,36000	1 861,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7000	1 861,27
8445	B.3.7.1.97.01_	Zpětný zásyp	8,4000 m3	148,71000	1 249,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,4000	1 249,16
8446	B.3.7.1.97.01_	Přebytečný výkopek	0,2000 m3	1 098,60000	219,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2000	219,72
B.4		Inženýrské sítě areálové		14 226 860,72		0,00		0,00		14 226 860,72	
B.4.0		Areálová kanalizace - jednotná - jih		947 460,88		0,00		0,00		947 460,88	
B.4.1.01		D.2.4.1 Areálová kanalizace - jednotná jih - IO 401		947 460,88		0,00		0,00		947 460,88	
B.4.1.1.01		Trubní vedení		469 843,72		0,00		0,00		469 843,72	
B.4.1.1.1.01		Budova fakult		469 843,72		0,00		0,00		469 843,72	
8447	B.4.1.1.1.01_0	Kanalizační potrubí z kameninových trub tř. 240 DN250	133,6000 m	2 162,62000	288 926,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	133,6000	288 926,03
8448	B.4.1.1.1.01_0	Revizní šachta z bet.prefa DN1000 a poklopem DN600, hl. 1,5 - 2,	2,0000 kpl	5 187,52000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 375,04
8449	B.4.1.1.1.01_0	Revizní šachta z bet.prefa DN1000 a poklopem DN600, hl. 2,0 - 3,	2,0000 kpl	5 602,52000	11 205,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11 205,04
8450	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBS-Q.1 100/25	2,0000 ks	1 179,30000	2 358,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 358,60
8451	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBS-Q.1 100/100	2,0000 ks	2 817,40000	5 634,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 634,80
8452	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBS-Q.1 100/50	1,0000 ks	1 632,34000	1 632,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 632,34
8453	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBS-Q.1 100-63/58	4,0000 ks	2 023,13000	8 092,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	8 092,52
8454	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBW-Q.1 63/10	2,0000 ks	268,60000	537,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	537,20
8455	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBW-Q.1 63/8	1,0000 ks	236,32000	236,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	236,32
8456	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBW-Q.1 63/12	1,0000 ks	300,88000	300,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	300,88

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8457	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBW-Q.1 63/6	1,0000	ks	210,96000	210,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	210,96
8458	B.4.1.1.1.01_0	- skruž - TBW-Q.1 63/4	1,0000	ks	194,82000	194,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	194,82
8459	B.4.1.1.1.01_0	- šachtové dno - TBZ-Q.1 100/675 KOM tl. 15cm (Š J-1)	1,0000	ks	8 634,34000	8 634,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 634,34
8460	B.4.1.1.1.01_0	- šachtové dno - TBZ-Q.1 100/675 KOM tl. 15cm (Š J-2)	1,0000	ks	8 634,34000	8 634,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 634,34
8461	B.4.1.1.1.01_0	- šachtové dno - TBZ-Q.1 100/675 KOM tl. 15cm (Š J-3)	1,0000	ks	8 634,34000	8 634,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 634,34
8462	B.4.1.1.1.01_0	- šachtové dno - TBZ-Q.1 100/675 KOM tl. 15cm (Š J-4)	1,0000	ks	8 634,34000	8 634,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 634,34
8463	B.4.1.1.1.01_0	- těsnění DN 1000	9,0000	ks	185,60000	1 670,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	1 670,40
8464	B.4.1.1.1.01_0	- poklop B125	4,0000	ks	3 190,90000	12 763,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 763,60
8465	B.4.1.1.1.01_0	Chránička DN700 / tl. 10mm	5,0000	m	17 288,28000	86 441,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	86 441,40
8466	B.4.1.1.1.01_0	Napojení potrubí do revizní šachty jádrovým odvrtem	1,0000	kpl	4 726,41000	4 726,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 726,41
B.4.1.1.97 Zemní práce					467 638,18		0,00		0,00		467 638,18	
B.4.1.1.97.0 Budova fakult					467 638,18		0,00		0,00		467 638,18	
8467	B.4.1.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	297,8000	m3	413,85000	123 244,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	297,8000	123 244,53
8468	B.4.1.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	69,4000	m3	425,38000	29 521,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,4000	29 521,37
8469	B.4.1.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení do 2m	595,6000	m2	95,68000	56 987,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	595,6000	56 987,01
8470	B.4.1.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení hl. 2 - 4m	138,8000	m2	129,11000	17 920,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,8000	17 920,47
8471	B.4.1.1.97.01_	Lože potrubí	32,2000	m3	3 677,38000	118 411,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,2000	118 411,64
8472	B.4.1.1.97.01_	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	71,9000	m3	1 006,38000	72 358,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9000	72 358,72
8473	B.4.1.1.97.01_	Zpětný zásyp	252,5000	m3	148,71000	37 549,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	252,5000	37 549,28
8474	B.4.1.1.97.01_	Přebytečný výkopek	10,6000	m3	1 098,60000	11 645,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,6000	11 645,16
B.4.1.1.98 Ostatní					9 978,98		0,00		0,00		9 978,98	
B.4.1.1.98.0 Budova fakult					9 978,98		0,00		0,00		9 978,98	
8475	B.4.1.1.98.01_	Kamerová zkouška kanalizace	134,0000	m	56,49000	7 569,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	134,0000	7 569,66
8476	B.4.1.1.98.01_	Zkouška těsnosti kanalizace	134,0000	m	17,98000	2 409,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	134,0000	2 409,32
B.4.0 Areálová kanalizace - dešťová - zásobovací komunikace					828 869,39		0,00		0,00		828 869,39	
B.4.2.01 D.2.4.2 Areálová kanalizace - dešťová - zásobovací komunikace - II					828 869,39		0,00		0,00		828 869,39	
B.4.2.1.01 Trubní vedení					814 334,81		0,00		0,00		814 334,81	
B.4.2.1.1.01 Budova fakult					814 334,81		0,00		0,00		814 334,81	
8477	B.4.2.1.1.01_0	Kanalizační potrubí z PVC-U DN200 vč. tvarovek	2,0000	m	876,11000	1 752,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 752,22
8478	B.4.2.1.1.01_0	Kanalizační potrubí z PVC-U DN250 vč. tvarovek	7,0000	m	1 141,25000	7 988,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	7 988,75
8479	B.4.2.1.1.01_0	Napojení potrubí DN200 na odvodňovací žlab	2,0000	ks	1 417,92000	2 835,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 835,84
8480	B.4.2.1.1.01_0	Výtlačné potrubí z nerezových trub DN80 vč. tvarovek a tepelné	12,0000	m	1 832,92000	21 995,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	21 995,04
8481	B.4.2.1.1.01_0	Výtlačné potrubí z nerezových trub DN150 vč. tvarovek a tepelné	12,0000	m	2 493,47000	29 921,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	29 921,64

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8482	B.4.2.1.1.01_0	Šoupě deskové přírubové DN80	3,0000	ks	17 553,42000	52 660,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	52 660,26
8483	B.4.2.1.1.01_0	Zpětná kulová klapka přírubová DN80	3,0000	ks	7 523,06000	22 569,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	22 569,18
8484	B.4.2.1.1.01_0	Žabí klapka DN150	1,0000	ks	16 718,81000	16 718,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 718,81
8485	B.4.2.1.1.01_0	Napojení potrubí DN 150 do revizní šachty jádrovým odvrtem	1,0000	ks	3 573,63000	3 573,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 573,63
8486	B.4.2.1.1.01_0	Čerpací šachta č.1 - ponorné čerpadlo Q=10,0 l/s, H=8 m 2,2 kW/4	3,0000	ks	218 106,48000	654 319,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	654 319,44
B.4.2.1.97 Zemní práce						13 469,34	0,00	0,00	0,00	13 469,34		
B.4.2.1.97.0 Budova fakult						13 469,34	0,00	0,00	0,00	13 469,34		
8487	B.4.2.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	10,4000	m3	425,38000	4 423,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,4000	4 423,95
8488	B.4.2.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení hl. do 4m	20,8000	m2	129,11000	2 685,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,8000	2 685,49
8489	B.4.2.1.97.01_	Lože potrubí	1,0000	m3	1 006,38000	1 006,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 006,38
8490	B.4.2.1.97.01_	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	3,8000	m3	689,36000	2 619,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000	2 619,57
8491	B.4.2.1.97.01_	Zpětný zásyp	9,1500	m3	148,71000	1 360,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,1500	1 360,70
8492	B.4.2.1.97.01_	Přebytečný výkopek	1,2500	m3	1 098,60000	1 373,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2500	1 373,25
B.4.2.1.98 Ostatní						1 065,24	0,00	0,00	0,00	1 065,24		
B.4.2.1.98.0 Budova fakult						1 065,24	0,00	0,00	0,00	1 065,24		
8493	B.4.2.1.98.01_	Zkouška těsnosti kanalizace	33,0000	m	32,28000	1 065,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	1 065,24
B.4.0. Areálová kanalizace - dešťová - sever						767 950,63	0,00	0,00	0,00	767 950,63		
B.4B.4.1 Areálová kanalizace - dešťová - sever_BF						767 950,63	0,00	0,00	0,00	767 950,63		
B.4B.4.1.01 Práce a dodávky HSV						767 950,63	0,00	0,00	0,00	767 950,63		
B.4B.4.1.1.0 Budova fakult						407 890,10	0,00	0,00	0,00	407 890,10		
8494	B.4B.4.1.1.01_	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000	kpl	2 305,57000	2 305,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 305,57
8495	B.4B.4.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti	10,0000	m	316,50000	3 165,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	3 165,00
8496	B.4B.4.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti	10,0000	m	418,46000	4 184,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 184,60
8497	B.4B.4.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti	62,0000	m	371,20000	23 014,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	23 014,40
8498	B.4B.4.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti	10,0000	m	288,20000	2 882,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	2 882,00
8499	B.4B.4.1.1.01_	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti po	180,0000	m3	496,85000	89 433,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,0000	89 433,00
8500	B.4B.4.1.1.01_	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteln	216,5450	m3	413,85000	89 617,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,5450	89 617,15
8501	B.4B.4.1.1.01_	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m vč. pronájmu	93,4000	m2	121,62000	11 359,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,4000	11 359,31
8502	B.4B.4.1.1.01_	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemníh	262,0000	m2	139,49000	36 546,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	262,0000	36 546,38
8503	B.4B.4.1.1.01_	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzen	93,4000	m2	63,40000	5 921,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,4000	5 921,56
8504	B.4B.4.1.1.01_	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzen	262,0000	m2	76,66000	20 084,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	262,0000	20 084,92
8505	B.4B.4.1.1.01_	Vodorovné přemístění na hlavní deponii stavby výkopku/sypanin	113,0030	m3	95,93000	10 840,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	113,0030	10 840,38
8506	B.4B.4.1.1.01_	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	320,0870	m3	95,68000	30 625,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0870	30 625,92

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
8507	B.4B.4.1.1.01_	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypar	216,5450 m3	56,34000	12 200,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,5450 12 200,15
8508	B.4B.4.1.1.01_	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	103,5420 m3	148,71000	15 397,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103,5420 15 397,73
8509	B.4B.4.1.1.01_	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti	71,9000 m3	247,85000	17 820,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9000 17 820,42
8510	B.4B.4.1.1.01_	štérkopísek frakce 0/4	143,8000 t	225,95000	32 491,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	143,8000 32 491,61
B.4B.4.1.1.0 Budova fakult				5 603,15		0,00		0,00		5 603,15
8511	B.4B.4.1.1.02_	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci vč. zhotovení	105,6600 m	53,03000	5 603,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,6600 5 603,15
B.4B.4.1.1.0 Budova fakult				12 621,01		0,00		0,00		12 621,01
8512	B.4B.4.1.1.03_	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z r	12,5410 m3	1 006,38000	12 621,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,5410 12 621,01
B.4B.4.1.1.0 Budova fakult				322 144,52		0,00		0,00		322 144,52
8513	B.4B.4.1.1.04_	Zkouška těsnosti šachet	4,0000 kus	576,39000	2 305,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 2 305,56
8514	B.4B.4.1.1.04_	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 I	34,4600 m	729,71000	25 145,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,4600 25 145,81
8515	B.4B.4.1.1.04_	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 I	71,2000 m	2 186,83000	155 702,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,2000 155 702,30
8516	B.4B.4.1.1.04_	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdéh	7,0000 kus	282,43000	1 977,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 1 977,01
8517	B.4B.4.1.1.04_	koleno kanalizace PVC KG 200x45° vč. těsnění	7,0000 kus	296,27000	2 073,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 2 073,89
8518	B.4B.4.1.1.04_	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdéh	3,0000 kus	1 003,27000	3 009,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 3 009,81
8519	B.4B.4.1.1.04_	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45° vč. těsně	2,0000 kus	4 057,79000	8 115,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 8 115,58
8520	B.4B.4.1.1.04_	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/250/45° vč. těsně	1,0000 kus	4 422,07000	4 422,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 422,07
8521	B.4B.4.1.1.04_	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do	1,0000 kus	5 187,52000	5 187,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 187,52
8522	B.4B.4.1.1.04_	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do	2,0000 kus	5 187,52000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 10 375,04
8523	B.4B.4.1.1.04_	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kr	13,0000 kus	220,18000	2 862,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 2 862,34
8524	B.4B.4.1.1.04_	dno betonové šachtové DN 1000 betonový žlab i nástupnice 200/i	1,0000 kus	8 864,90000	8 864,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 864,90
8525	B.4B.4.1.1.04_	dno betonové šachtové DN 1000 betonový žlab i nástupnice 400/i	1,0000 kus	11 549,73000	11 549,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 549,73
8526	B.4B.4.1.1.04_	dno betonové šachtové DN 1000 čedič obložení 400/1000 "slepé"	1,0000 kus	21 516,69000	21 516,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 516,69
8527	B.4B.4.1.1.04_	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x	2,0000 kus	1 632,34000	3 264,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 3 264,68
8528	B.4B.4.1.1.04_	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x	2,0000 kus	1 179,30000	2 358,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 2 358,60
8529	B.4B.4.1.1.04_	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	3,0000 kus	4 324,09000	12 972,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 12 972,27
8530	B.4B.4.1.1.04_	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	1,0000 kus	210,96000	210,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 210,96
8531	B.4B.4.1.1.04_	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	3,0000 kus	236,32000	708,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 708,96
8532	B.4B.4.1.1.04_	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	1,0000 kus	268,60000	268,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 268,60
8533	B.4B.4.1.1.04_	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	1,0000 kus	300,88000	300,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 300,88
8534	B.4B.4.1.1.04_	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	7,0000 kus	185,60000	1 299,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 1 299,20
8535	B.4B.4.1.1.04_	kluzný prostředek na beton a ŽB	2,8000 kg	89,92000	251,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,8000 251,78
8536	B.4B.4.1.1.04_	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1280	1,0000 kus	6 220,42000	6 220,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 220,42

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8537	B.4B.4.1.1.04_	Regulátor odtoku z vodního prvku 10 l/s instalace do šachty vč. c	1,0000 kus	12 320,94000	12 320,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 320,94
8538	B.4B.4.1.1.04_	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu za	3,0000 kus	1 234,63000	3 703,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 703,89
8539	B.4B.4.1.1.04_	poklop BEGU šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B	2,0000 kus	2 038,12000	4 076,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 076,24
8540	B.4B.4.1.1.04_	poklop ocelový s rámem 600x600 B125 pro zadláždění	1,0000 kus	9 641,87000	9 641,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 641,87
8541	B.4B.4.1.1.04_	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm vč. dodá	105,6600 m	13,60000	1 436,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,6600	1 436,98
B.4B.4.1.1.0 Budova fakult				19 539,67		0,00		0,00		19 539,67	
8542	B.4B.4.1.1.05_	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,6000 m	11 297,27000	6 778,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6000	6 778,36
8543	B.4B.4.1.1.05_	Zatěsnění prostupů DN125-DN300 vč. dodání materiálu	3,0000 kus	4 253,77000	12 761,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	12 761,31
B.4B.4.1.1.0 Budova fakult				152,18		0,00		0,00		152,18	
8544	B.4B.4.1.1.06_	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně d	0,0960 t	705,50000	67,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0960	67,73
8545	B.4B.4.1.1.06_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,0960 t	373,50000	35,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0960	35,86
8546	B.4B.4.1.1.06_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,9600 t	16,37000	15,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9600	15,72
8547	B.4B.4.1.1.06_	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sk	0,0960 t	342,38000	32,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0960	32,87
B.4.0 Areálová kanalizace - úpravy stávající stoky DN800				403 639,23		0,00		0,00		403 639,23	
B.4B.5.1 Areálová kanalizace - úpravy stávající stoky DN800_BF				403 639,23		0,00		0,00		403 639,23	
B.4B.5.1.01 Práce a dodávky HSV				403 639,23		0,00		0,00		403 639,23	
B.4B.5.1.1.0 Budova fakult				257 789,62		0,00		0,00		257 789,62	
8548	B.4B.5.1.1.01_	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000 kpl	3 458,35000	3 458,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 458,35
8549	B.4B.5.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti	30,0000 m	316,50000	9 495,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	9 495,00
8550	B.4B.5.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti	20,0000 m	418,46000	8 369,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	8 369,20
8551	B.4B.5.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti	10,0000 m	371,20000	3 712,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	3 712,00
8552	B.4B.5.1.1.01_	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti po	80,0000 m3	496,96000	39 756,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	39 756,80
8553	B.4B.5.1.1.01_	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitel	163,4000 m3	413,85000	67 623,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	163,4000	67 623,09
8554	B.4B.5.1.1.01_	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m vč. pronájmu	326,8000 m2	121,62000	39 745,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	326,8000	39 745,42
8555	B.4B.5.1.1.01_	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzen	326,8000 m2	63,40000	20 719,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	326,8000	20 719,12
8556	B.4B.5.1.1.01_	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	326,8000 m3	95,68000	31 268,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	326,8000	31 268,22
8557	B.4B.5.1.1.01_	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypar	163,4000 m3	57,18000	9 343,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	163,4000	9 343,21
8558	B.4B.5.1.1.01_	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku	163,4000 m3	148,71000	24 299,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	163,4000	24 299,21
B.4B.5.1.1.0 Budova fakult				87 173,27		0,00		0,00		87 173,27	
8559	B.4B.5.1.1.02_	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN pře	4,5000 bm	1 383,34000	6 225,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,5000	6 225,03
8560	B.4B.5.1.1.02_	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném vý	16,5000 bm	726,25000	11 983,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,5000	11 983,13
8561	B.4B.5.1.1.02_	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 v	85,0000 bm	140,64000	11 954,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	11 954,40
8562	B.4B.5.1.1.02_	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru p	4,0210 m3	5 371,97000	21 600,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0210	21 600,69

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8563	B.4B.5.1.1.02_	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnos	4,0000	kus	695,13000	2 780,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	2 780,52
8564	B.4B.5.1.1.02_	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu za	3,0000	kus	1 234,63000	3 703,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 703,89
8565	B.4B.5.1.1.02_	poklop LT s rámem DN600 B125 pro zadláždění, uzamykatelný vč	3,0000	kus	9 641,87000	28 925,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	28 925,61
B.4B.5.1.1.0 Budova fakult					58 676,34		0,00		0,00		58 676,34	
8566	B.4B.5.1.1.03_	Bourání odvodňovacího žlabu vč. případného obetonování, odvo	90,0000	bm	237,47000	21 372,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	21 372,30
8567	B.4B.5.1.1.03_	Bourání kanalizační vpusti vč. případného obetonování, odvozu i	2,0000	kus	1 729,17000	3 458,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 458,34
8568	B.4B.5.1.1.03_	Přepojení stávající dešťové přípojky DN250 z MEP1 - dl. do 5m, r	1,0000	oubu	4 150,02000	4 150,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 150,02
8569	B.4B.5.1.1.03_	Zatěsnění prostupů DN125-DN300 vč. dodání materiálu	8,0000	kus	3 711,96000	29 695,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	29 695,68
B.4.0 Areálový vodovod					127 919,39		0,00		0,00		127 919,39	
B.4B.6.1 Areálový vodovod - výtlač dešťových vod z AN_BF					127 919,39		0,00		0,00		127 919,39	
B.4B.6.1.01 Práce a dodávky HSV					127 919,39		0,00		0,00		127 919,39	
B.4B.6.1.1.0 Budova fakult					97 872,92		0,00		0,00		97 872,92	
8570	B.4B.6.1.1.01_	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000	kpl	3 458,35000	3 458,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 458,35
8571	B.4B.6.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti	3,0000	m	316,50000	949,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	949,50
8572	B.4B.6.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti	1,0000	m	418,46000	418,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	418,46
8573	B.4B.6.1.1.01_	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti	3,0000	m	288,66000	865,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	865,98
8574	B.4B.6.1.1.01_	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti po	15,0000	m3	496,85000	7 452,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	7 452,75
8575	B.4B.6.1.1.01_	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitel	63,1400	m3	413,85000	26 130,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,1400	26 130,49
8576	B.4B.6.1.1.01_	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m vč. pronájmu	180,4000	m2	121,62000	21 940,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,4000	21 940,25
8577	B.4B.6.1.1.01_	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzen	180,4000	m2	63,40000	11 437,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,4000	11 437,36
8578	B.4B.6.1.1.01_	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	103,6420	m3	95,68000	9 916,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103,6420	9 916,47
8579	B.4B.6.1.1.01_	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypar	40,5020	m3	57,64000	2 334,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,5020	2 334,54
8580	B.4B.6.1.1.01_	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	40,5020	m3	148,71000	6 023,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,5020	6 023,05
8581	B.4B.6.1.1.01_	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti	9,9260	m3	247,85000	2 460,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9260	2 460,16
8582	B.4B.6.1.1.01_	šterkopísek frakce 0/4	19,8520	t	225,95000	4 485,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,8520	4 485,56
B.4B.6.1.1.0 Budova fakult					2 561,24		0,00		0,00		2 561,24	
8583	B.4B.6.1.1.02_	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z r	2,5450	m3	1 006,38000	2 561,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5450	2 561,24
B.4B.6.1.1.0 Budova fakult					20 712,58		0,00		0,00		20 712,58	
8584	B.4B.6.1.1.03_	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z poly	36,3600	m	148,71000	5 407,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,3600	5 407,10
8585	B.4B.6.1.1.03_	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	36,9050	m	272,06000	10 040,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,9050	10 040,37
8586	B.4B.6.1.1.03_	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylen	2,0000	kus	336,61000	673,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	673,22
8587	B.4B.6.1.1.03_	oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	1,0000	kus	932,60000	932,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	932,60
8588	B.4B.6.1.1.03_	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	1,0000	kus	1 196,59000	1 196,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 196,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8589	B.4B.6.1.1.03_	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 vč. přísun, montáž, den	36,3600	m	23,29000	846,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,3600	846,82
8590	B.4B.6.1.1.03_	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vč. dodávky kabelu	38,0000	m	29,51000	1 121,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	1 121,38
8591	B.4B.6.1.1.03_	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm vč. dodá	36,3600	m	13,60000	494,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,3600	494,50
B.4B.6.1.1.0 Budova fakult					6 697,66		0,00		0,00		6 697,66	
8592	B.4B.6.1.1.04_	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,1200	m	18 444,52000	2 213,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1200	2 213,34
8593	B.4B.6.1.1.04_	Zatěsnění prostupů DN125-DN300 vč. dodání materiálu	1,0000	kus	2 755,15000	2 755,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 755,15
8594	B.4B.6.1.1.04_	Podpory a spojovací a těsnící materiál přírub vč. dodání materiálu	1,0000	roubo	1 729,17000	1 729,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 729,17
B.4B.6.1.1.0 Budova fakult					74,99		0,00		0,00		74,99	
8595	B.4B.6.1.1.05_	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně d	0,0080	t	705,50000	5,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0080	5,64
8596	B.4B.6.1.1.05_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,0080	t	373,50000	2,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0080	2,99
8597	B.4B.6.1.1.05_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,0800	t	16,37000	1,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0800	1,31
8598	B.4B.6.1.1.05_	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sk	0,1900	t	342,38000	65,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1900	65,05
B.4.0 Areálový vodovod - zrušení stávající technologie fontán					409 532,45		0,00		0,00		409 532,45	
B.4B.7.1 Areálový vodovod - zrušení stávající technologie fontán_BF					409 532,45		0,00		0,00		409 532,45	
B.4B.7.1.01 Práce a dodávky HSV					409 532,45		0,00		0,00		409 532,45	
B.4B.7.1.1.0 Budova fakult					158 490,38		0,00		0,00		158 490,38	
8599	B.4B.7.1.1.01_	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000	kpl	2 305,57000	2 305,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 305,57
8600	B.4B.7.1.1.01_	Bourání fontán ze ŽB, podkladních vrstev z prostého betonu, kan	37,4000	m3	2 531,51000	94 678,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,4000	94 678,47
8601	B.4B.7.1.1.01_	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteln	61,4250	m3	413,85000	25 420,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,4250	25 420,74
8602	B.4B.7.1.1.01_	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m vč. pronájmu	63,0000	m2	121,62000	7 662,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	7 662,06
8603	B.4B.7.1.1.01_	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzen	63,0000	m2	63,40000	3 994,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	3 994,20
8604	B.4B.7.1.1.01_	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	122,8500	m3	95,68000	11 754,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	122,8500	11 754,29
8605	B.4B.7.1.1.01_	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypar	61,4250	m3	57,64000	3 540,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,4250	3 540,54
8606	B.4B.7.1.1.01_	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku	61,4250	m3	148,71000	9 134,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,4250	9 134,51
B.4B.7.1.1.0 Budova fakult					199 433,78		0,00		0,00		199 433,78	
8607	B.4B.7.1.1.02_	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP do DN 150 vč. tvarov	650,0000	bm	230,56000	149 864,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	650,0000	149 864,00
8608	B.4B.7.1.1.02_	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v oteví	35,0000	bm	230,56000	8 069,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	8 069,60
8609	B.4B.7.1.1.02_	Demontáž technologie fontán - místnost 5,3x3,5m (5x čerpadlo, Al	1,0000	roubo	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
8610	B.4B.7.1.1.02_	Demontáž elektro a MaR fontán - místnost 5,3x3,5m (2x rozvaděč	1,0000	roubo	24 208,44000	24 208,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 208,44
B.4B.7.1.1.0 Budova fakult					51 608,29		0,00		0,00		51 608,29	
8611	B.4B.7.1.1.03_	Zatěsnění prostupů DN125-DN300 vč. dodání materiálu	2,0000	kus	3 331,54000	6 663,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 663,08
8612	B.4B.7.1.1.03_	Zatěsnění prostupů DN25-DN100 vč. dodání materiálu	13,0000	kus	2 379,34000	30 931,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	30 931,42

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8613	B.4B.7.1.1.03_	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným roz	4,5360 m3	3 089,46000	14 013,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,5360	14 013,79
B.4.0: Areálový rozvod plynu					289 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289 628,45	289 628,45
B.4.8.01 Areálový NTL plynovod					289 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289 628,45	289 628,45
B.4.8.1.01 Trubní vedení					260 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	260 808,88	260 808,88
B.4.8.1.1.01 Budova fakult					260 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	260 808,88	260 808,88
8614	B.4.8.1.1.01_0	nápojení regulátoru STL/NTL na HUP	1,0000 ks	2 801,26000	2 801,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 801,26
8615	B.4.8.1.1.01_0	regulátor STL/NTL 25m3/hod s výst. tlakem 1,8 - 2,2 kPa	1,0000 ks	22 041,20000	22 041,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 041,20
8616	B.4.8.1.1.01_0	propojovací potrubí závitové DN ve skříní mezi HUP, regulátorem	1,5000 m	4 276,82000	6 415,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5000	6 415,23
8617	B.4.8.1.1.01_0	Kohout kulový G 5/4"	2,0000 ks	3 222,03000	6 444,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 444,06
8618	B.4.8.1.1.01_0	Manometr prům. 160mm rozsah 0 - 6 kPa vč. uzavíracího kohoutu	1,0000 ks	11 104,76000	11 104,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 104,76
8619	B.4.8.1.1.01_0	ukončení vývodů pro připojení plynoměru G16	2,0000 ks	3 746,54000	7 493,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 493,08
8620	B.4.8.1.1.01_0	ocelové potrubí spojované svařováním DN80 vč. náteru a uchyc	45,0000 m	4 160,39000	187 217,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	187 217,55
8621	B.4.8.1.1.01_0	dopojení na rozvod NTL plynovodu v objektu	1,0000 ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
B.4.8.1.98 Ostatní					28 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 819,57	28 819,57
B.4.8.1.98.0 Budova fakult					28 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 819,57	28 819,57
8622	B.4.8.1.98.01_	Zkoušky těsnosti a revize plynovou	1,0000 kpl	28 819,57000	28 819,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 819,57
B.4.0: Areálový rozvod technických plynů					4 891 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 202,52	4 891 202,52
B.4.9.01 Areálový rozvod technických plynů					4 891 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 202,52	4 891 202,52
B.4.9.1.01 Půdorys 1.PP					2 631 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 095,73	2 631 095,73
B.4.9.1.1.01 Budova fakult					2 631 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 095,73	2 631 095,73
8623	B.4.9.1.1.01_0	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	21,0000 m	1 980,90000	41 598,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	41 598,90
8624	B.4.9.1.1.01_0	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 70x2	155,0000 m	4 874,05000	755 477,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,0000	755 477,75
8625	B.4.9.1.1.01_0	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) DN25 s izolací na odfukové	33,0000 m	4 409,49000	145 513,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	145 513,17
8626	B.4.9.1.1.01_0	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 76,1 pro kapalný du	33,0000 m	4 904,71000	161 855,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	161 855,43
8627	B.4.9.1.1.01_0	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	6,0000 ks	2 190,94000	13 145,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	13 145,64
8628	B.4.9.1.1.01_0	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 70	53,0000 ks	15 709,18000	832 586,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	832 586,54
8629	B.4.9.1.1.01_0	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. DN25 s izolací na o	14,0000 ks	5 869,09000	82 167,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	82 167,26
8630	B.4.9.1.1.01_0	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 76,1	14,0000 ks	21 138,24000	295 935,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	295 935,36
8631	B.4.9.1.1.01_0	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	2,4000 kpl	4 020,05000	9 648,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	9 648,12
8632	B.4.9.1.1.01_0	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	4,0000 ks	1 134,57000	4 538,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 538,28
8633	B.4.9.1.1.01_0	Ocelový chránič-na potrubí DN 70x2	22,0000 ks	1 809,18000	39 801,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	39 801,96
8634	B.4.9.1.1.01_0	Ocelový chránič-na potrubí DN 25 s izolací	6,0000 ks	2 974,41000	17 846,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	17 846,46
8635	B.4.9.1.1.01_0	Ocelový chránič-na potrubí průměr 76,1	6,0000 ks	1 809,18000	10 855,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	10 855,08

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8636	B.4.9.1.1.01_0	Konzola složitá (2- trubky)	45,0000	ks	1 410,54000	63 474,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	63 474,30
8637	B.4.9.1.1.01_0	Konzola složitá (4-trubky)	2,0000	ks	2 079,02000	4 158,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 158,04
8638	B.4.9.1.1.01_0	Konzola složitá (až 6-trubek)	10,0000	ks	2 963,68000	29 636,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	29 636,80
8639	B.4.9.1.1.01_0	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	242,0000	m	18,40000	4 452,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	242,0000	4 452,80
8640	B.4.9.1.1.01_0	Tlaková zkouška- úseková	5,0000	ks	3 833,00000	19 165,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19 165,00
8641	B.4.9.1.1.01_0	Zkouška těsnosti - závěr.	5,0000	ks	3 833,00000	19 165,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19 165,00
8642	B.4.9.1.1.01_0	Zkoušky rozvodů technických plynů	1,0000	ks	7 512,68000	7 512,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 512,68
8643	B.4.9.1.1.01_0	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	242,0000	m	59,79000	14 469,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	242,0000	14 469,18
8644	B.4.9.1.1.01_0	Ochranný plyn pro sváření trubek	242,0000	m	68,99000	16 695,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	242,0000	16 695,58
8645	B.4.9.1.1.01_0	Protipožární ucpávka	20,0000	ks	2 069,82000	41 396,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	41 396,40
B.4.9.1.98 Ostatní					2 260 106,79		0,00		0,00		2 260 106,79	
B.4.9.1.98.0 Budova fakult					2 260 106,79		0,00		0,00		2 260 106,79	
8646	B.4.9.1.98.01_	Výchozí revize rozvodů technických plynů	1,0000	ks	223 694,01000	223 694,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	223 694,01
8647	B.4.9.1.98.01_	Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení	1,0000	ks	223 694,01000	223 694,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	223 694,01
8648	B.4.9.1.98.01_	Předání, proškolení obsluhy	1,0000	ks	85 797,92000	85 797,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 797,92
8649	B.4.9.1.98.01_	Zařízení stavby,přípomoc	1,0000	ks	1 726 920,85000	1 726 920,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 726 920,85
B.4.1 Areálové venkovní osvětlení (a ostatní areálové rozvody)					5 022 131,66		0,00		0,00		5 022 131,66	
B.4.11.1 Areálové venkovní osvětlení (a ostatní areálové rozvody)					5 022 131,66		0,00		0,00		5 022 131,66	
B.4.11.1.02 SO01B					5 022 131,66		0,00		0,00		5 022 131,66	
B.4.11.1.2.0 Budova fakult					5 022 131,66		0,00		0,00		5 022 131,66	
8650	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VA1 - dle knihy svítidel	19,0000	ks	9 504,52000	180 585,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	180 585,88
8651	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VA2 - dle knihy svítidel	17,0000	ks	11 603,95000	197 267,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	197 267,15
8652	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VA3 - dle knihy svítidel	6,0000	ks	10 346,59000	62 079,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	62 079,54
8653	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VB2 - dle knihy svítidel	18,0000	ks	70 062,93000	1 261 132,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	1 261 132,74
8654	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VB3 - dle knihy svítidel	5,0000	ks	70 062,93000	350 314,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	350 314,65
8655	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VC (přesun stávajícího svítidla) - dle knihy svítidel	6,0000	ks	1 089,38000	6 536,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	6 536,28
8656	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VE - dle knihy svítidel	9,0000	ks	4 454,13000	40 087,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	40 087,17
8657	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VF1 - dle knihy svítidel	4,0000	ks	27 595,47000	110 381,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	110 381,88
8658	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VG - dle knihy svítidel	44,0000	ks	8 751,11000	385 048,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	385 048,84
8659	B.4.11.1.2.01_	Svítilno VJ - dle knihy svítidel	6,0000	ks	24 467,71000	146 806,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	146 806,26
8660	B.4.11.1.2.01_	Demontáž repase a přeložení stávajících osvětlovacích stožárů s	6,0000	ks	14 870,90000	89 225,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	89 225,40
8661	B.4.11.1.2.01_	Stožár osvětlovací výška 3m, nový - dle knihy svítidel	5,0000	ks	51 969,14000	259 845,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	259 845,70
8662	B.4.11.1.2.01_	Vypínač jednopólový nástěnný řaz.1, IP44	3,0000	ks	265,14000	795,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	795,42

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8663	B.4.11.1.2.01_	Zásuvkový rozvaděč nástěnný, výbava - min. 1x zásuvka 230V/16A	1,0000	ks	3 654,32000	3 654,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 654,32
8664	B.4.11.1.2.01_	Samoregulační topný kabel 20W/m	10,0000	m	572,93000	5 729,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	5 729,30
8665	B.4.11.1.2.01_	Příprava vývodu 3f pro připojení rozvaděče dusíkového hospodá	1,0000	ks	564,86000	564,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	564,86
8666	B.4.11.1.2.01_	Kabel CYKY-J 3x2,5	2 480,0000	m	69,40000	172 112,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 480,0000	172 112,00
8667	B.4.11.1.2.01_	Kabel CYKY-O 2x1,5	1 240,0000	m	49,34000	61 181,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 240,0000	61 181,60
8668	B.4.11.1.2.01_	Kabel CYKY-J 5x4	70,0000	m	117,81000	8 246,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	8 246,70
8669	B.4.11.1.2.01_	Kabel CYKY-J 5x10	70,0000	m	222,26000	15 558,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	15 558,20
8670	B.4.11.1.2.01_	Kabel CYKY-J 5x25	120,0000	m	515,29000	61 834,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	61 834,80
8671	B.4.11.1.2.01_	PraFlaDur-J P60R+ 5x4	60,0000	m	170,38000	10 222,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	10 222,80
8672	B.4.11.1.2.01_	Chráníčka Ř 110 mm	750,0000	m	194,82000	146 115,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	750,0000	146 115,00
8673	B.4.11.1.2.01_	Chráníčka Ř 40 mm	150,0000	m	68,01000	10 201,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	10 201,50
8674	B.4.11.1.2.01_	Zemnicí pásek FeZn 30x4	4 980,0000	m	163,70000	815 226,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 980,0000	815 226,00
8675	B.4.11.1.2.01_	Hloubení kabelových rýh š.35, hl.80, urovnání dna, příprava kabe	800,0000	m	628,01000	502 408,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	502 408,00
8676	B.4.11.1.2.01_	Betonový stožárový základ pro svítidla VJ	6,0000	ks	564,86000	3 389,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	3 389,16
8677	B.4.11.1.2.01_	Vodo a plynotěsné ucpávky pro min. 8 kabelů Ř 8 mm, 13 kabelů i	1,0000	kpl	32 277,91000	32 277,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 277,91
8678	B.4.11.1.2.01_	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000	kpl	83 302,60000	83 302,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	83 302,60
B.4.1 Vnější zavlažovací systém						538 526,12	0,00	0,00	538 526,12			
B.4.12.2 Vnější zavlažovací systém_BF						538 526,12	0,00	0,00	538 526,12			
B.4.12.2.12 Vnější zavlažovací systém						538 526,12	0,00	0,00	538 526,12			
B.4.12.2.12.1 Budova fakult						59 557,98	0,00	0,00	59 557,98			
8679	B.4.12.2.12.01	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 1	355,0000	m	97,99000	34 786,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	355,0000	34 786,45
8680	B.4.12.2.12.01	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	8,5200	m3	1 348,76000	11 491,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,5200	11 491,44
8681	B.4.12.2.12.01	Zásyp potrubí výkopem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., pís	11,3600	m3	864,59000	9 821,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,3600	9 821,74
8682	B.4.12.2.12.01	Obetonování potrubí pod dlažbou betonem C10/15	0,9600	m3	3 602,45000	3 458,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9600	3 458,35
B.4.12.2.12.1 Budova fakult						156 981,57	0,00	0,00	156 981,57			
8683	B.4.12.2.12.02	Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10	400,0000	m	146,40000	58 560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	58 560,00
8684	B.4.12.2.12.02	Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6	180,0000	m	61,10000	10 998,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,0000	10 998,00
8685	B.4.12.2.12.02	Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6	1 100,0000	m	53,03000	58 333,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 100,0000	58 333,00
8686	B.4.12.2.12.02	Spojovací materiál na PE potrubí	1,0000	ks	12 911,17000	12 911,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 911,17
8687	B.4.12.2.12.02	Kabel CYKY-J 5x1,5 metráž	150,0000	m	56,49000	8 473,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	8 473,50
8688	B.4.12.2.12.02	Chráníčka na potrubí DN 40	100,0000	m	47,26000	4 726,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	4 726,00
8689	B.4.12.2.12.02	Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m	11,0000	ks	270,90000	2 979,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	2 979,90

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
		B.4.12.2.12. Budova fakult			75 200,59		0,00		0,00		75 200,59
8690	B.4.12.2.12.03	Čidlo půdní vlhkosti, bezdrátové, dosah až 150 m	4,0000	ks	7 027,36000	28 109,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 28 109,44
8691	B.4.12.2.12.03	Čidlo půdní vlhkosti, kabelové 24VAC, napájení 24VAC	5,0000	ks	9 418,23000	47 091,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 47 091,15
		B.4.12.2.12. Budova fakult			31 890,61		0,00		0,00		31 890,61
8692	B.4.12.2.12.04	Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s re	15,0000	ks	856,52000	12 847,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 12 847,80
8693	B.4.12.2.12.04	Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1"	6,0000	ks	795,42000	4 772,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 4 772,52
8694	B.4.12.2.12.04	Montáž sestavy čtyř elektromagnetických ventilů pro závlahový s	1,0000	ks	2 130,34000	2 130,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 130,34
8695	B.4.12.2.12.04	Montáž sestavy pěti elektromagnetických ventilů pro závlahový s	1,0000	ks	2 713,65000	2 713,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 713,65
8696	B.4.12.2.12.04	Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 7,5-75,6 l/min	13,0000	ks	725,10000	9 426,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 9 426,30
		B.4.12.2.12. Budova fakult			186 891,29		0,00		0,00		186 891,29
8697	B.4.12.2.12.05	Postřikovač roprašovací, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky	73,0000	ks	312,40000	22 805,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,0000 22 805,20
8698	B.4.12.2.12.05	Tryska probublávač	45,0000	ks	79,54000	3 579,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000 3 579,30
8699	B.4.12.2.12.05	Tryska probublávač nastavitelná	28,0000	ks	79,54000	2 227,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000 2 227,12
8700	B.4.12.2.12.05	Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 3	1,0000	ks	1 514,76000	1 514,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 514,76
8701	B.4.12.2.12.05	Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez kompenzace tlaku, roz	37,0000	ks	2 692,90000	99 637,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000 99 637,30
8702	B.4.12.2.12.05	Fitinky pro kapkovou hadici (T kusy, spojky, zátky)	50,0000	oubo	370,04000	18 502,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000 18 502,00
8703	B.4.12.2.12.05	Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě	1 800,0000	ks	11,53000	20 754,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 800,0000 20 754,00
8704	B.4.12.2.12.05	Rychlopřipojný ventil pro ruční závlahu 3/4"	4,0000	ks	3 305,03000	13 220,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 13 220,12
8705	B.4.12.2.12.05	Kulový uzávěr 3/4" vně x vni	6,0000	ks	463,42000	2 780,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 2 780,52
8706	B.4.12.2.12.05	Klíč k mosaznému rychlopřiponému ventilu 3/4"	1,0000	ks	1 432,91000	1 432,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 432,91
8707	B.4.12.2.12.05	Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN	1,0000	ks	438,06000	438,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 438,06
		B.4.12.2.12. Budova fakult			8 371,50		0,00		0,00		8 371,50
8708	B.4.12.2.12.06	Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm	2,0000	ks	2 295,19000	4 590,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 4 590,38
8709	B.4.12.2.12.06	Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm	4,0000	ks	945,28000	3 781,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 3 781,12
		B.4.12.2.12. Budova fakult			19 632,58		0,00		0,00		19 632,58
8710	B.4.12.2.12.07	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do	180,0000	m	14,99000	2 698,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,0000 2 698,20
8711	B.4.12.2.12.07	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plo	1,0000	oubo	4 945,44000	4 945,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 945,44
8712	B.4.12.2.12.07	Zazimování závlahy	1,0000	oubo	4 207,66000	4 207,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 207,66
8713	B.4.12.2.12.07	Ostatní instalační a spotřební materiál	0,9000	oubo	8 645,87000	7 781,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9000 7 781,28

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
B.5		Technické zařízení		116 285 769,37		0,00		0,00		116 285 769,37		
B.5.1		Náhradní zdroje elektřiny		9 473 262,25		0,00		0,00		9 473 262,25		
B.5.1.1_501		Náhradní zdroj elektřiny		9 473 262,25		0,00		0,00		9 473 262,25		
B.5.2.1_501.01		Dieselagregát		9 473 262,25		0,00		0,00		9 473 262,25		
B.5.2.1_501		Budova fakult		9 407 377,32		0,00		0,00		9 407 377,32		
8714	B.5.2.1_501.01	Diesलगенератор 850kVA STBY, v kontejneru, s двоплащтovou ná	2,0000	ks	3 281 828,09000	6 563 656,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 563 656,18
8715	B.5.2.1_501.01	Fázovací záskokový rozváděč RDG1, 1250A / AC3, IP40/00A, TN-č	1,0000	ks	961 420,73000	961 420,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	961 420,73
8716	B.5.2.1_501.01	Fázovací záskokový rozváděč RDG2 1250A / AC3, IP40/00A, TN-C	1,0000	ks	961 420,73000	961 420,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	961 420,73
8717	B.5.2.1_501.01	Vodič jemně laněný, odolávající ropným produktům - 185mm2	585,0000	m	1 085,92000	635 263,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	585,0000	635 263,20
8718	B.5.2.1_501.01	Vodič jemně laněný - kombinace žlutá/zelená 120mm2	260,0000	m	564,86000	146 863,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	260,0000	146 863,60
8719	B.5.2.1_501.01	Kabel jemně laněný -J 3x4mm2	136,0000	m	102,60000	13 953,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,0000	13 953,60
8720	B.5.2.1_501.01	Kabel jemně laněný, stíněný -O 12x1,5mm2	68,0000	m	247,85000	16 853,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,0000	16 853,80
8721	B.5.2.1_501.01	Kabel jemně laněný, stíněný -O 3x2,5mm2	204,0000	m	123,35000	25 163,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	204,0000	25 163,40
8722	B.5.2.1_501.01	Ostatní drobný a pomocný materiál, stavební přímomoce	1,0000	kpl	25 142,95000	25 142,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 142,95
8723	B.5.2.1_501.01	Zprovoznění, zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	34 583,48000	34 583,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 583,48
8724	B.5.2.1_501.01	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000	kpl	23 055,65000	23 055,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 055,65
B.5.2.1_501		Budova fakult		65 884,93		0,00		0,00		65 884,93		
8725	B.5.2.1_501.01	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1 CXKH-R-J	60,0000	m	105,36000	6 321,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	6 321,60
8726	B.5.2.1_501.01	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1 CXKH-R-O	60,0000	m	77,70000	4 662,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	4 662,00
8727	B.5.2.1_501.01	Kabel jemně laněný - kombinace žlutá/zelená CYA 10	30,0000	m	71,47000	2 144,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	2 144,10
8728	B.5.2.1_501.01	Kabel s funkční schopností P60-R třídy reakce na oheň B2ca s1d	50,0000	m	144,10000	7 205,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	7 205,00
8729	B.5.2.1_501.01	Kabelové příchytky jednoduché pro normové vedení kabelů s fun	400,0000	ks	23,98000	9 592,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	9 592,00
8730	B.5.2.1_501.01	Kabelové příchytky skupinové pro vedení běžných kabelů vč. Mo	200,0000	ks	32,74000	6 548,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	6 548,00
8731	B.5.2.1_501.01	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000	kpl	2 420,84000	2 420,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 420,84
8732	B.5.2.1_501.01	Ostatní drobný a pomocný materiál, stavební přímomoce	1,0000	kpl	26 991,39000	26 991,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 991,39
B.5.2		Dusíkové hospodářství		10 489 456,58		0,00		0,00		10 489 456,58		
B.5.2.01		Dusíkové hospodářství		10 489 456,58		0,00		0,00		10 489 456,58		
B.5.2.1.01		Dusíkové hospodářství		10 489 456,58		0,00		0,00		10 489 456,58		
B.5.2.1.1.01		Budova fakult		10 489 456,58		0,00		0,00		10 489 456,58		
8733	B.5.2.1.1.01_0	Zásobník kapalného dusíku, kryogenní stabilní vakuově izolovan	1,0000	ks	5 197 857,75000	5 197 857,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 197 857,75
8734	B.5.2.1.1.01_0	Odpařovač vzduchový, max. přetlak 40 bar, výkon cca 300 Nm3/h	2,0000	ks	279 287,88000	558 575,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	558 575,76
8735	B.5.2.1.1.01_0	Ventil uzavírací DN25, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací,	2,0000	ks	34 135,19000	68 270,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	68 270,38

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8736	B.5.2.1.1.01_0	Ventil uzavírací DN40, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací	3,0000	ks	58 184,97000	174 554,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	174 554,91
8737	B.5.2.1.1.01_0	Ventil pojistný pružinový, DN6, otevírací přetlak 25bar, pro kapaln	5,0000	ks	44 220,58000	221 102,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	221 102,90
8738	B.5.2.1.1.01_0	Regulátor tlaku, DN40, vstup min. 25 bar, výstup 10 bar, vč. připo	1,0000	ks	69 821,97000	69 821,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 821,97
8739	B.5.2.1.1.01_0	Ventil tlakoměrový, DN4, PN min. 25, mosaz nebo nerez, vč. přípc	2,0000	ks	13 188,59000	26 377,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	26 377,18
8740	B.5.2.1.1.01_0	Tlakoměr, D100, rozsah 0÷16 bar, nerez plášť	1,0000	ks	5 896,08000	5 896,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 896,08
8741	B.5.2.1.1.01_0	Ventil pojistný pružinový, DN10, otevírací přetlak 10bar, pro kapa	1,0000	ks	53 530,18000	53 530,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 530,18
8742	B.5.2.1.1.01_0	Kohout kulový závitový 1/4", min. PN16, vč. připojovacích šroubů	1,0000	ks	1 939,50000	1 939,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 939,50
8743	B.5.2.1.1.01_0	Regulátor tlaku, DN15, kryogenní, vstup min. 25 bar, výstup 5 ba	1,0000	ks	27 928,79000	27 928,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 928,79
8744	B.5.2.1.1.01_0	Tlakoměr, D100, rozsah 0÷6 bar, nerez plášť	1,0000	ks	4 965,13000	4 965,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 965,13
8745	B.5.2.1.1.01_0	Ventil pojistný pružinový, DN6, otevírací přetlak 5 bar, pro kapaln	8,0000	ks	17 067,59000	136 540,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	136 540,72
8746	B.5.2.1.1.01_0	Ventil uzavírací DN15, min. PN16, kryogenní, s pneumatickým pol	1,0000	ks	100 853,96000	100 853,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	100 853,96
8747	B.5.2.1.1.01_0	trubka nerez 17240 D33,7x2 mm švová	12,0000	m	915,45000	10 985,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	10 985,40
8748	B.5.2.1.1.01_0	trubka nerez 17240 D48,3x2 mm švová	85,0000	m	1 163,70000	98 914,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	98 914,50
8749	B.5.2.1.1.01_0	trubka nerez 17240 D10x1,5 mm bezešvá	10,0000	m	667,20000	6 672,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	6 672,00
8750	B.5.2.1.1.01_0	trubka nerez 17240 D21,3x2 mm švová	3,0000	m	682,71000	2 048,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 048,13
8751	B.5.2.1.1.01_0	vakuově izolované potrubí DN15, min. PN10 , vč. celkem 9 výstup	70,0000	m	30 659,60000	2 146 172,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	2 146 172,00
8752	B.5.2.1.1.01_0	Ventil uzavírací DN15, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací,	9,0000	ks	39 938,18000	359 443,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	359 443,62
8753	B.5.2.1.1.01_0	Izolace potrubí DN40 tl. 25 mm na bázi syntetického kaučuku	45,0000	m	1 714,52000	77 153,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	77 153,40
8754	B.5.2.1.1.01_0	fitinky varné a závitové - nerez min. 17240 a mosaz - kolena, T-ku	1,0000	sada	171 451,73000	171 451,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	171 451,73
8755	B.5.2.1.1.01_0	Uchycení potrubí pomocí podpěr s objímkami dle průměru trubky	1,0000	sada	90 768,56000	90 768,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	90 768,56
8756	B.5.2.1.1.01_0	Chráničky průchodů potrubí stěnami - trubky nerez 17240 D108x2	1,0000	sada	1 714,52000	1 714,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 714,52
8757	B.5.2.1.1.01_0	Ochranný plyn a přídavný materiál pro svařování	1,0000	oubo	16 136,64000	16 136,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 136,64
8758	B.5.2.1.1.01_0	Kotevní materiál zásobníku a odpařovačů, chemické kotvy M24 a	1,0000	sada	50 426,98000	50 426,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 426,98
8759	B.5.2.1.1.01_0	Instalace zásobníku a odpařovačů, pronájem dvojice jeřábů a vys	1,0000	oubo	242 049,50000	242 049,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	242 049,50
8760	B.5.2.1.1.01_0	Výroba a montáž potrubí propojení odpařovací stanice	1,0000	oubo	50 426,98000	50 426,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 426,98
8761	B.5.2.1.1.01_0	Tlakové zkoušky, výchozí revize zásobníku a OS, 1. plnění, uved	1,0000	oubo	70 597,77000	70 597,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 597,77
8762	B.5.2.1.1.01_0	Montáž potrubních rozvodů - vakuově izolované potrubí od zásol	70,0000	m	2 420,50000	169 435,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	169 435,00
8763	B.5.2.1.1.01_0	Výroba a montáž potrubních rozvodů - potrubí odtahu DN40 vč. iz	45,0000	m	1 714,52000	77 153,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	77 153,40
8764	B.5.2.1.1.01_0	Výroba a montáž potrubních rozvodů - potrubí plynného dusíku o	36,0000	m	3 025,63000	108 922,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	108 922,68
8765	B.5.2.1.1.01_0	Tlakové zkoušky, výchozí revize potrubních rozvodů, uvedení do	1,0000	oubo	90 768,56000	90 768,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	90 768,56

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
B.5.3 Výroba stlačeného vzduchu				4 939 933,29		0,00		0,00		4 939 933,29		
B.5.3.01		Výroba stlačeného vzduchu		4 939 933,29		0,00		0,00		4 939 933,29		
B.5.3.1.01		Výroba stlačeného vzduchu		4 939 933,29		0,00		0,00		4 939 933,29		
B.5.3.1.1.01		Budova fakult		4 939 933,29		0,00		0,00		4 939 933,29		
8766	B.5.3.1.1.01_0	Trubka bežešvá hladká AISI 1.4541(1.4571) - 70x2	30,0000	m	1 968,63000	59 058,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	59 058,90
8767	B.5.3.1.1.01_0	T-kus bežešvý varný AISI 1.4541(1.4571) 70x2	5,0000	ks	2 718,37000	13 591,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	13 591,85
8768	B.5.3.1.1.01_0	Koleno bežešvé varné AISI 1.4541(1.4571) 70x2	15,0000	ks	1 356,88000	20 353,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	20 353,20
8769	B.5.3.1.1.01_0	Nátrubek varný bežešvy AISI 1.4541(1.4571) 70x 2 1/2"	4,0000	ks	912,25000	3 649,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 649,00
8770	B.5.3.1.1.01_0	Materiál pro svařování	1,0000	kpl	3 679,68000	3 679,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 679,68
8771	B.5.3.1.1.01_0	kontole jednoduchá	1,0000	ks	3 679,68000	3 679,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 679,68
8772	B.5.3.1.1.01_0	značení potrubí	30,0000	m	597,95000	17 938,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	17 938,50
8773	B.5.3.1.1.01_0	ochranný plyn pro svařování	30,0000	m	68,99000	2 069,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	2 069,70
8774	B.5.3.1.1.01_0	proplach rozvodu dusíkem	30,0000	m	59,79000	1 793,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	1 793,70
8775	B.5.3.1.1.01_0	kulový kohout DN15 vč. šroubení	4,0000	ks	3 492,63000	13 970,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	13 970,52
8776	B.5.3.1.1.01_0	kulový kohout DN70 vč. šroubení	12,0000	ks	24 437,69000	293 252,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	293 252,28
8777	B.5.3.1.1.01_0	zpětný klapka	4,0000	ks	10 356,77000	41 427,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	41 427,08
8778	B.5.3.1.1.01_0	cyklónový filtr	2,0000	ks	19 532,98000	39 065,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	39 065,96
8779	B.5.3.1.1.01_0	předfiltr (P)	2,0000	ks	19 577,44000	39 154,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	39 154,88
8780	B.5.3.1.1.01_0	submikrofiltr (S)	2,0000	ks	19 684,77000	39 369,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	39 369,54
8781	B.5.3.1.1.01_0	filtr s aktivním uhlí (A)	2,0000	ks	19 684,77000	39 369,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	39 369,54
8782	B.5.3.1.1.01_0	Dvojitá sterilní filtrace	1,0000	ks	220 719,60000	220 719,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	220 719,60
8783	B.5.3.1.1.01_0	automatický odvaděč kondenzátu pro filtr	10,0000	ks	4 763,66000	47 636,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	47 636,60
8784	B.5.3.1.1.01_0	automatický odvaděč kondenzátu pro tlakovou nádobu	2,0000	ks	11 370,22000	22 740,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	22 740,44
8785	B.5.3.1.1.01_0	separátor oleje pro kompresory 10m3/h	1,0000	ks	39 157,95000	39 157,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 157,95
8786	B.5.3.1.1.01_0	sběrné potrubí kondenzátu	1,0000	ks	6 071,48000	6 071,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 071,48
8787	B.5.3.1.1.01_0	tlaková hadice L=1500mm	6,0000	ks	7 155,45000	42 932,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	42 932,70
8788	B.5.3.1.1.01_0	šroubový kompresor 55kW(IE4), 8,3m3/h, 10bar	2,0000	ks	1 157 385,77000	2 314 771,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 314 771,54
8789	B.5.3.1.1.01_0	tlaková nádoba, vč. výbavy, 2000l, PN12 (s vnitřní úpravou pro m	2,0000	ks	227 312,37000	454 624,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	454 624,74
8790	B.5.3.1.1.01_0	adsorbční susička řízená TRB, 8,3m3/h při 8barech	2,0000	ks	396 439,76000	792 879,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	792 879,52
8791	B.5.3.1.1.01_0	Dvojitá redukční stanice 10/4bar	1,0000	ks	132 330,57000	132 330,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 330,57
8792	B.5.3.1.1.01_0	provozní alarm vč. signalizace	1,0000	ks	20 839,27000	20 839,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 839,27
8793	B.5.3.1.1.01_0	pojistný ventil	1,0000	ks	9 482,85000	9 482,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 482,85
8794	B.5.3.1.1.01_0	řízení kompresorové stanice	1,0000	ks	56 697,77000	56 697,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 697,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbyvá Kč		
8795	B.5.3.1.1.01_0	rozvaděč a elektroinstalace	1,0000	ks	56 705,44000	56 705,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 705,44
8796	B.5.3.1.1.01_0	tlakové zkoušky	1,0000	ks	13 553,50000	13 553,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 553,50
8797	B.5.3.1.1.01_0	revize	1,0000	kpl	7 512,68000	7 512,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 512,68
8798	B.5.3.1.1.01_0	Předání, zaškolení	1,0000	kpl	69 852,63000	69 852,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 852,63
B.5.4 Geotermální vrtý pro tepelné čerpadlo země-voda						76 894 285,73	0,00		0,00		76 894 285,73	
B.5.4.1 Geotermální vrtý pro tepelné čerpadlo země-voda						76 894 285,73	0,00		0,00		76 894 285,73	
B.5.4.1.02 SO.01B						76 894 285,73	0,00		0,00		76 894 285,73	
B.5.4.1.2.02 Budova fakult						62 521 123,50	0,00		0,00		62 521 123,50	
8799	B.5.4.1.2.02_0	Vrtné práce - 99 x 199 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtá	19 701,0000	m	3 173,50000	62 521 123,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19 701,0000	62 521 123,50
B.5.4.1.2.03 Budova fakult						6 488 765,42	0,00		0,00		6 488 765,42	
8805	B.5.4.1.2.03_0	Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukc	200,0000	ks	2 156,50000	431 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	431 300,00
8806	B.5.4.1.2.03_0	Potrubí pro napojení vrtů k RS - PE100 RC • O 50 x 4,6 mm, tlakov	10 200,0000	m	160,89000	1 641 078,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 200,0000	1 641 078,00
8807	B.5.4.1.2.03_0	Napojení vrtů - elektrokolena pro napojení RS a změny výšky ved	378,0000	ks	565,33000	213 694,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	378,0000	213 694,74
8808	B.5.4.1.2.03_0	Elektrovárovka pro redukci potrubí • elektroredukce: O 50-40 mm	182,0000	ks	345,39000	62 860,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	182,0000	62 860,98
8809	B.5.4.1.2.03_0	Izolace potrubí • O 42 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou	32,0000	m	73,80000	2 361,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	2 361,60
8810	B.5.4.1.2.03_0	Izolace potrubí • O 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou	50,0000	m	101,85000	5 092,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	5 092,50
8811	B.5.4.1.2.03_0	Systémová pažnice pro prostup základovou deskou - napojení na	1,0000	ks	85 020,29000	85 020,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 020,29
8812	B.5.4.1.2.03_0	Systémová pažnice pro prostup základovou deskou - napojení na	8,0000	kpl	82 894,79000	663 158,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	663 158,32
8813	B.5.4.1.2.03_0	Plně vybavený rozdělovač/sběrač RS3 pro 10 okruhů • rozdělov	1,0000	ks	73 734,44000	73 734,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 734,44
8814	B.5.4.1.2.03_0	Plně vybavený rozdělovač/sběrač RS4 pro 20 okruhů • rozdělov	1,0000	ks	173 862,07000	173 862,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 862,07
8815	B.5.4.1.2.03_0	Plně vybavený rozdělovač/sběrač RS5 pro 20 okruhů • rozdělov	1,0000	ks	173 875,35000	173 875,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 875,35
8816	B.5.4.1.2.03_0	Plně vybavený rozdělovač/sběrač RS6 pro 11 okruhů • rozdělov	1,0000	ks	79 730,14000	79 730,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 730,14
8817	B.5.4.1.2.03_0	Plně vybavený rozdělovač/sběrač RS7 pro 10 okruhů • rozdělov	1,0000	ks	73 734,44000	73 734,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 734,44
8818	B.5.4.1.2.03_0	Plně vybavený rozdělovač/sběrač RS8 pro 20 okruhů • rozdělov	1,0000	ks	173 875,35000	173 875,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 875,35
8819	B.5.4.1.2.03_0	Materiál pro kotvení RS • 3x konzoly, závitové tyče, spojovací ma	1,0000	kpl	18 917,02000	18 917,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 917,02
8820	B.5.4.1.2.03_0	Elektrospojka SDR11 d 125 • elektrospojka O 125 mm, PE 100, SE	6,0000	ks	721,79000	4 330,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	4 330,74
8821	B.5.4.1.2.03_0	Lemový nákrůžek /SDR 17/ d 125 • lemový nákrůžek : O 125, PE 1	6,0000	ks	820,68000	4 924,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	4 924,08
8822	B.5.4.1.2.03_0	Otočná příruba d 125 PP/ocel • otočná příruba : O 125 (DN 100), 8	6,0000	ks	1 183,79000	7 102,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	7 102,74
8823	B.5.4.1.2.03_0	Elektrospojka SDR11 d 160 • elektrospojka: O 160 mm, PE 100, SI	6,0000	ks	884,15000	5 304,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 304,90
8824	B.5.4.1.2.03_0	Lemový nákrůžek /SDR 17/ d 160 • lemový nákrůžek: O 160, PE 10	6,0000	ks	922,53000	5 535,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 535,18
8825	B.5.4.1.2.03_0	Otočná příruba d 160 PP/ocel • otočná příruba: O 160 (DN 150), 8	6,0000	ks	2 041,37000	12 248,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	12 248,22
8826	B.5.4.1.2.03_0	Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethyle	24 700,0000	l	91,51000	2 260 297,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24 700,0000	2 260 297,00
8827	B.5.4.1.2.03_0	Těsnící vložka 100/50 • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového v	182,0000	ks	1 740,26000	316 727,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	182,0000	316 727,32

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
B.5.4.1.2.04		Budova fakult		3 028 405,10		0,00		0,00		3 028 405,10		
8828	B.5.4.1.2.04_0	Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální	1,0000	kpl	730 643,14000	730 643,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	730 643,14
8829	B.5.4.1.2.04_0	Montážní práce - osazení, instalace těsnících vložek	1,0000	kpl	29 225,73000	29 225,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 225,73
8830	B.5.4.1.2.04_0	Tlakové zkoušky spojené s realizací napojení vrtů na sběrná místa	1,0000	kpl	219 192,94000	219 192,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	219 192,94
8831	B.5.4.1.2.04_0	Tepelné izolování těla rozdělovače/sběrače až po napojení částí tl	1,0000	kpl	115 131,65000	115 131,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	115 131,65
8832	B.5.4.1.2.04_0	Kotvení RS ke stěnám pomocí konzol nebo kotvení do podlahy, p	6,0000	kpl	5 756,58000	34 539,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	34 539,48
8833	B.5.4.1.2.04_0	Michání nemrznoucí kapaliny, proplach potrubí a následné plnění	1,0000	kpl	1 899 672,16000	1 899 672,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 899 672,16
B.5.4.1.2.05		Budova fakult		4 855 991,71		0,00		0,00		4 855 991,71		
8834	B.5.4.1.2.05_0	Osazení dodaných systémových prostupných pažnic do přesné p	1,0000	kpl	79 706,52000	79 706,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 706,52
8835	B.5.4.1.2.05_0	Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 500mm - 2500mm, hl. 1	615,0000	m3	516,62000	317 721,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	615,0000	317 721,30
8836	B.5.4.1.2.05_0	Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy do 100 m v	615,0000	m3	118,08000	72 619,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	615,0000	72 619,20
8837	B.5.4.1.2.05_0	Zemní práce - provedení šterkopiskového lože frakce 2/5 - prosív	510,0000	t	1 018,77000	519 572,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	510,0000	519 572,70
8838	B.5.4.1.2.05_0	Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad	295,0000	m3	516,62000	152 402,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	152 402,90
8839	B.5.4.1.2.05_0	Zemní práce - likvidace přebytečného výkopku	320,0000	m3	646,51000	206 883,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0000	206 883,20
8840	B.5.4.1.2.05_0	Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků	297,0000	kpl	11 808,37000	3 507 085,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	297,0000	3 507 085,89
B.5.5 Trafostanice				11 521 116,85		0,00		0,00		11 521 116,85		
B.5.5.1 Trafostanice				11 521 116,85		0,00		0,00		11 521 116,85		
B.5.5.1.01 Rozšíření rozvodny Mephared I				290 329,49		0,00		0,00		290 329,49		
B.5.5.1.1.01 Budova fakult				283 930,37		0,00		0,00		283 930,37		
8841	B.5.5.1.1.01_0	Vývodové pole rozvaděče VN typ Schneider SM6 - 36, pole IM - rc	1,0000	ks	245 542,70000	245 542,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	245 542,70
8842	B.5.5.1.1.01_0	Kabelová koncovka lisovací pro připojení VN kabelů do rozvaděč	3,0000	ks	12 795,89000	38 387,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	38 387,67
B.5.5.1.1.02 Budova fakult				6 399,12		0,00		0,00		6 399,12		
8843	B.5.5.1.1.02_0	Držák kabelu VN dřevěný nebo plastový pro 3 kabely o průměru <	7,0000	ks	818,48000	5 729,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	5 729,36
8844	B.5.5.1.1.02_0	Zemní pásék FeZn 30x4	2,0000	m	282,43000	564,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	564,86
8845	B.5.5.1.1.02_0	Svorka křížová pásék - pásék	1,0000	ks	104,90000	104,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	104,90
B.5.5.1.02 Trafostanice Mephared II				11 230 787,36		0,00		0,00		11 230 787,36		
B.5.5.1.2.01 Budova fakult				1 588 891,80		0,00		0,00		1 588 891,80		
8846	B.5.5.1.2.01_0	Rozvaděč VN - vstupní pole + pole měření + 3x pole vývodu na tr	1,0000	kpl	1 443 283,87000	1 443 283,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 443 283,87
8847	B.5.5.1.2.01_0	Pojistka VN - 36kV/31,5A	9,0000	ks	3 446,82000	31 021,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	31 021,38
8848	B.5.5.1.2.01_0	Měřicí transformátor proudu 60/5 A, 10 VA, tř.0,5S	2,0000	ks	3 331,54000	6 663,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 663,08
8849	B.5.5.1.2.01_0	Měřicí transformátor napětí 10 VA, tř. 0,5	3,0000	ks	4 023,21000	12 069,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	12 069,63
8850	B.5.5.1.2.01_0	Odpojitelný konektor/koncovka pro VN kabel o průřezu 50 mm2 -	9,0000	ks	2 997,23000	26 975,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	26 975,07

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8851	B.5.5.1.2.01_0	Odpojitelný konektor/koncovka pro VN kabel o průřezu 120 mm2	3,0000 ks	12 795,89000	38 387,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	38 387,67
8852	B.5.5.1.2.01_0	Skříň měření vč. elktroměru s výstupem M-Bus	1,0000 ks	30 491,10000	30 491,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 491,10
B.5.5.1.2.02		Budova fakult		9 186 167,43		0,00		0,00		9 186 167,43	
8853	B.5.5.1.2.02_0	Transformátor suchý 36/0,4 kV, 1600 kVA, vybavený termistory Pt	3,0000 ks	3 034 642,67000	9 103 928,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	9 103 928,01
8854	B.5.5.1.2.02_0	Izolátory chvění	12,0000 ks	1 417,92000	17 015,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	17 015,04
8855	B.5.5.1.2.02_0	Kompence chodu naprázdno 13 kVAr	3,0000 ks	11 412,55000	34 237,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	34 237,65
8856	B.5.5.1.2.02_0	Pojistkový odpínač OPVP 10-3	3,0000 ks	887,64000	2 662,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 662,92
8857	B.5.5.1.2.02_0	Pojistková vložka PV10 25A	9,0000 ks	149,86000	1 348,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	1 348,74
8858	B.5.5.1.2.02_0	Kabelová koncovka VN pro připojení transformátoru	9,0000 ks	2 997,23000	26 975,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	26 975,07
B.5.5.1.2.03		Budova fakult		246 998,88		0,00		0,00		246 998,88	
8859	B.5.5.1.2.03_0	Kabel CYKY-J 4x4	45,0000 m	105,36000	4 741,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	4 741,20
8860	B.5.5.1.2.03_0	Kabel VN 36-CXEKY 1x50/16	65,0000 m	465,72000	30 271,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	30 271,80
8861	B.5.5.1.2.03_0	Kabel VN 36-AXEKVCEY 1x120/16	220,0000 m	470,34000	103 474,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,0000	103 474,80
8862	B.5.5.1.2.03_0	Kabel CYKY-O 4x4	25,0000 m	105,36000	2 634,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	2 634,00
8863	B.5.5.1.2.03_0	Kabel CYKY-O 4x2,5	25,0000 m	79,08000	1 977,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	1 977,00
8864	B.5.5.1.2.03_0	Elektroinstalační trubka d=40 mm vč. přichytek	25,0000 m	100,52000	2 513,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	2 513,00
8865	B.5.5.1.2.03_0	Kabelová lávka 85x150 pro uložení kabelů v trafokobkách vč. mo	5,0000 m	1 002,92000	5 014,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	5 014,60
8866	B.5.5.1.2.03_0	Kabelová lávka 85x300 pro uložení kabelů v trafokobkách vč. mo	2,0000 m	1 175,84000	2 351,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 351,68
8867	B.5.5.1.2.03_0	Kabelová lávka s vikem 110x150 pro propojení rozvodu MEP I a	45,0000 m	1 360,28000	61 212,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	61 212,60
8868	B.5.5.1.2.03_0	Držák kabelu VN dřevěný nebo plastový	25,0000 ks	818,48000	20 462,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	20 462,00
8869	B.5.5.1.2.03_0	Zemnicí pásek FeZn 30x4	40,0000 m	282,43000	11 297,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	11 297,20
8870	B.5.5.1.2.03_0	Svorka čtyřšroubová pásek - pásek	10,0000 ks	104,90000	1 049,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	1 049,00
B.5.5.1.2.04		Budova fakult		208 729,25		0,00		0,00		208 729,25	
8871	B.5.5.1.2.04_0	Pomocný a drobný instalační materiál	1,0000 kpl	87 687,07000	87 687,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	87 687,07
8872	B.5.5.1.2.04_0	Povinná výbava trafostanice dle PNE 38 1981	1,0000 kpl	34 583,48000	34 583,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 583,48
8873	B.5.5.1.2.04_0	Měření a zkoušky	1,0000 kpl	28 819,57000	28 819,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 819,57
8874	B.5.5.1.2.04_0	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000 kpl	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
B.5.6		Výměňíková stanice		2 967 714,67		0,00		0,00		2 967 714,67	
B.5.6.1		Výměňíková stanice		2 967 714,67		0,00		0,00		2 967 714,67	
B.5.6.1.01		Výměňíková stanice		2 967 714,67		0,00		0,00		2 967 714,67	
B.5.6.1.1.01		Budova fakult		2 498 109,96		0,00		0,00		2 498 109,96	
8875	B.5.6.1.1.01_0	Kompaktní předávací staniceo celkovém výkonu: 3900 kW (300 k	1,0000 kpl	2 498 109,96000	2 498 109,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 498 109,96

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.5.6.1.1.02		Budova fakult		261 061,62		0,00		0,00		261 061,62	
8876	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	4,0000 m	2 795,50000	11 182,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	11 182,00
8877	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, PN25; DN 125	22,0000 m	5 425,00000	119 350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	119 350,00
8878	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	13,0000 m	10 040,74000	130 529,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	130 529,62
B.5.6.1.1.03		Budova fakult		74 593,20		0,00		0,00		74 593,20	
8879	B.5.6.1.1.03_0	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	4,0000 m	559,10000	2 236,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	2 236,40
8880	B.5.6.1.1.03_0	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	22,0000 m	1 598,91000	35 176,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	35 176,02
8881	B.5.6.1.1.03_0	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	13,0000 m	1 775,29000	23 078,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	23 078,77
8882	B.5.6.1.1.03_0	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	26,0000 m	269,75000	7 013,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	7 013,50
8883	B.5.6.1.1.03_0	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	13,0000 m	545,27000	7 088,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	7 088,51
B.5.6.1.1.04		Budova fakult		133 949,89		0,00		0,00		133 949,89	
8884	B.5.6.1.1.04_0	Pomocné ocelové konstrukce	1,0000 kpl	45 098,01000	45 098,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	45 098,01
8885	B.5.6.1.1.04_0	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN	1,0000 kpl	7 377,81000	7 377,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 377,81
8886	B.5.6.1.1.04_0	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky	1,0000 kpl	52 041,22000	52 041,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 041,22
8887	B.5.6.1.1.04_0	Jemné zaregulování systému	1,0000 kpl	9 222,26000	9 222,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 222,26
8888	B.5.6.1.1.04_0	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	1,0000 kpl	5 844,61000	5 844,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 844,61
8889	B.5.6.1.1.04_0	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	1,0000 kpl	7 668,31000	7 668,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 668,31
8890	B.5.6.1.1.04_0	Štítky a popisy potrubí a zařízení	1,0000 kpl	922,23000	922,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	922,23
8891	B.5.6.1.1.04_0	Zaškolení obsluhy	1,0000 kpl	4 034,74000	4 034,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 034,74
8892	B.5.6.1.1.04_0	Kotevní materiál	1,0000 kpl	1 095,14000	1 095,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 095,14
8893	B.5.6.1.1.04_0	Montážní materiál	1,0000 kpl	645,56000	645,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	645,56
B.6		Dopravní infrastruktura		30 858 095,47		0,00		0,00		30 858 095,47	
B.6.0		Napojení na ul. Zborovská - část investovaná UK		925 736,18		0,00		0,00		925 736,18	
B.6.1.01		Napojení na ul. Zborovská - část investovaná UK		925 736,18		0,00		0,00		925 736,18	
B.6.1.1.01		Napojení na ul. Zborovská - část investovaná UK		925 736,18		0,00		0,00		925 736,18	
B.6.1.1.1.01		Budova fakult		236 881,06		0,00		0,00		236 881,06	
8894	B.6.1.1.1.01_0	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	1,5750 m3	1 045,49000	1 646,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5750	1 646,65
8895	B.6.1.1.1.01_0	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOP	1,0000 KPL	235 234,41000	235 234,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	235 234,41
B.6.1.1.1.02		Budova fakult		9 296,14		0,00		0,00		9 296,14	
8896	B.6.1.1.1.02_0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	13,2040 m3	261,37000	3 451,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,2040	3 451,13
8897	B.6.1.1.1.02_0	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	1,5750 m3	78,41000	123,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5750	123,50

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8898	B.6.1.1.1.02_0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN	22,0000	m3	52,27000	1 149,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	1 149,94
8899	B.6.1.1.1.02_0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	88,0260	M2	26,14000	2 301,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0260	2 301,00
8900	B.6.1.1.1.02_0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	1,5750	m3	470,47000	740,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5750	740,99
8901	B.6.1.1.1.02_0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	1,5750	M2	521,43000	821,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5750	821,25
8902	B.6.1.1.1.02_0	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	42,0000	M2	9,47000	397,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	397,74
8903	B.6.1.1.1.02_0	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	15,7500	M2	19,72000	310,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,7500	310,59
B.6.1.1.1.03 Budova fakult						241 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	241 322,48	
8904	B.6.1.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	3,0200	m3	2 488,81000	7 516,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0200	7 516,21
8905	B.6.1.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	9,8360	m3	2 488,81000	24 479,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,8360	24 479,94
8906	B.6.1.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	9,8360	m3	2 488,81000	24 479,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,8360	24 479,94
8907	B.6.1.1.1.03_0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	65,5750	M2	67,01000	4 394,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,5750	4 394,18
8908	B.6.1.1.1.03_0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	131,1510	M2	47,86000	6 276,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	131,1510	6 276,89
8909	B.6.1.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	65,5750	M2	583,91000	38 289,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,5750	38 289,90
8910	B.6.1.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	65,5750	M2	899,80000	59 004,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,5750	59 004,39
8911	B.6.1.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.	65,5750	M2	775,36000	50 844,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,5750	50 844,23
8912	B.6.1.1.1.03_0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LC	20,0000	M2	1 301,84000	26 036,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	26 036,80
B.6.1.1.1.04 Budova fakult						438 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	438 236,50	
8913	B.6.1.1.1.04_0	DOPRAVNÍ ZRCADLO	1,0000	KUS	10 951,44000	10 951,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 951,44
8914	B.6.1.1.1.04_0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1	9,0000	KUS	3 170,15000	28 531,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	28 531,35
8915	B.6.1.1.1.04_0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1	4,0000	KUS	115,28000	461,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	461,12
8916	B.6.1.1.1.04_0	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A N	35,0000	KUS	991,39000	34 698,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	34 698,65
8917	B.6.1.1.1.04_0	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DI	11,0000	KUS	3 182,83000	35 011,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	35 011,13
8918	B.6.1.1.1.04_0	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	2,0000	KUS	115,28000	230,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	230,56
8919	B.6.1.1.1.04_0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVK	297,8000	M2	161,39000	48 061,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	297,8000	48 061,94
8920	B.6.1.1.1.04_0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVK	25,1000	M2	161,39000	4 050,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,1000	4 050,89
8921	B.6.1.1.1.04_0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVK	118,0000	M2	161,39000	19 044,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	19 044,02
8922	B.6.1.1.1.04_0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVK	29,9000	M2	161,39000	4 825,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,9000	4 825,56
8923	B.6.1.1.1.04_0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVK	27,6000	M2	328,54000	9 067,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,6000	9 067,70
8924	B.6.1.1.1.04_0	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	25,6000	M2	443,82000	11 361,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,6000	11 361,79
8925	B.6.1.1.1.04_0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYM	34,0000	KUS	415,00000	14 110,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	14 110,00
8926	B.6.1.1.1.04_0	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	62,0000	KUS	138,33000	8 576,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	8 576,46
8927	B.6.1.1.1.04_0	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	12,0000	KUS	138,33000	1 659,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1 659,96
8928	B.6.1.1.1.04_0	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	10,5150	M	2 065,01000	21 713,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,5150	21 713,58

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8929	B.6.1.1.1.04_0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	20,1340	M	2 880,14000	57 988,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,1340	57 988,74
8930	B.6.1.1.1.04_0	PDZ A ZPI SVĚTELNÉ S LCD DODÁVKA A MONTÁŽ	1,0000	KUS	100 534,17000	100 534,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	100 534,17
8931	B.6.1.1.1.04_0	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽN	73,7000	M	371,20000	27 357,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,7000	27 357,44
B.6.0 Napojení na ul. Zborovská - část investovaná KHK						1 519 978,52	0,00	0,00	0,00	1 519 978,52		
B.6.2.01 Napojení na ul. Zborovská - část investovaná KHK						1 519 978,52	0,00	0,00	0,00	1 519 978,52		
B.6.2.1.01 Napojení na ul. Zborovská - část investovaná KHK						1 519 978,52	0,00	0,00	0,00	1 519 978,52		
B.6.2.1.1.01 Budova fakult						21 436,62	0,00	0,00	0,00	21 436,62		
8932	B.6.2.1.1.01_0	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	28,8800	m3	627,29000	18 116,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8800	18 116,14
8933	B.6.2.1.1.01_0	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	3,1760	m3	1 045,49000	3 320,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1760	3 320,48
B.6.2.1.1.02 Budova fakult						44 132,68	0,00	0,00	0,00	44 132,68		
8934	B.6.2.1.1.02_0	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM PO	2,5680	m3	1 568,23000	4 027,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5680	4 027,21
8935	B.6.2.1.1.02_0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BET	90,0000	M	117,62000	10 585,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	10 585,80
8936	B.6.2.1.1.02_0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	31,0500	m3	261,37000	8 115,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0500	8 115,54
8937	B.6.2.1.1.02_0	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	2,0000	m3	78,41000	156,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	156,82
8938	B.6.2.1.1.02_0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	278,6960	M2	26,14000	7 285,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	278,6960	7 285,11
8939	B.6.2.1.1.02_0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	3,1760	m3	470,47000	1 494,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1760	1 494,21
8940	B.6.2.1.1.02_0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	21,1720	M2	521,43000	11 039,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,1720	11 039,72
8941	B.6.2.1.1.02_0	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	84,6880	M2	9,47000	802,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	84,6880	802,00
8942	B.6.2.1.1.02_0	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	31,7580	M2	19,72000	626,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,7580	626,27
B.6.2.1.1.03 Budova fakult						814 470,88	0,00	0,00	0,00	814 470,88		
8943	B.6.2.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	5,9740	m3	2 488,81000	14 868,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9740	14 868,15
8944	B.6.2.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	33,9640	m3	2 488,81000	84 529,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9640	84 529,94
8945	B.6.2.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	33,9640	m3	2 488,81000	84 529,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9640	84 529,94
8946	B.6.2.1.1.03_0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	226,4260	M2	67,01000	15 172,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	226,4260	15 172,81
8947	B.6.2.1.1.03_0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	452,8520	M2	47,86000	21 673,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	452,8520	21 673,50
8948	B.6.2.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	226,4260	M2	583,91000	132 212,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	226,4260	132 212,41
8949	B.6.2.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	226,4260	M2	899,80000	203 738,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	226,4260	203 738,11
8950	B.6.2.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.	226,4260	M2	775,36000	175 561,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	226,4260	175 561,66
8951	B.6.2.1.1.03_0	DLÁŽDNĚ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMEI	17,0000	M2	1 095,03000	18 615,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	18 615,51
8952	B.6.2.1.1.03_0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LČ	39,8300	M2	1 301,84000	51 852,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,8300	51 852,29
8953	B.6.2.1.1.03_0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	7,2000	M2	1 627,30000	11 716,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2000	11 716,56
B.6.2.1.1.04 Budova fakult						36 427,94	0,00	0,00	0,00	36 427,94		
8954	B.6.2.1.1.04_0	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC	2,0000	KUS	18 213,97000	36 427,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	36 427,94

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.6.2.1.1.05		Budova fakult		603 510,40		0,00		0,00		603 510,40	
8955	B.6.2.1.1.05_0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ .	2,0000 KUS	3 170,15000	6 340,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 340,30
8956	B.6.2.1.1.05_0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ .	4,0000 KUS	991,39000	3 965,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 965,56
8957	B.6.2.1.1.05_0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ .	3,0000 KUS	115,28000	345,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	345,84
8958	B.6.2.1.1.05_0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ .	4,0000 KUS	115,28000	461,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	461,12
8959	B.6.2.1.1.05_0	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A M	4,0000 KUS	991,39000	3 965,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 965,56
8960	B.6.2.1.1.05_0	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁV	2,0000 KUS	5 383,49000	10 766,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 766,98
8961	B.6.2.1.1.05_0	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMON	1,0000 KUS	172,92000	172,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172,92
8962	B.6.2.1.1.05_0	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A M	1,0000 KUS	6 663,08000	6 663,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 663,08
8963	B.6.2.1.1.05_0	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DI	6,0000 KUS	3 182,83000	19 096,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	19 096,98
8964	B.6.2.1.1.05_0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVK	13,8000 M2	161,39000	2 227,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,8000	2 227,18
8965	B.6.2.1.1.05_0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁV	131,3000 M2	328,54000	43 137,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	131,3000	43 137,30
8966	B.6.2.1.1.05_0	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	214,3000 M2	443,82000	95 110,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	214,3000	95 110,63
8967	B.6.2.1.1.05_0	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	68,1000 M2	299,72000	20 410,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,1000	20 410,93
8968	B.6.2.1.1.05_0	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	18,5090 M	2 065,01000	38 221,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,5090	38 221,27
8969	B.6.2.1.1.05_0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	103,0000 M	2 880,14000	296 654,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103,0000	296 654,42
8970	B.6.2.1.1.05_0	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	13,0000 M	4 075,67000	52 983,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	52 983,71
8971	B.6.2.1.1.05_0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	13,0000 M	229,74000	2 986,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	2 986,62
B.6.0 Rozšíření stávajícího vjezdu				225 056,70		0,00		0,00		225 056,70	
B.6.3.01 Rozšíření stávajícího vjezdu				225 056,70		0,00		0,00		225 056,70	
B.6.3.1.01 Rozšíření stávajícího vjezdu				225 056,70		0,00		0,00		225 056,70	
B.6.3.1.1.01 Budova fakult				5 570,34		0,00		0,00		5 570,34	
8972	B.6.3.1.1.01_0	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	8,8800 m3	627,29000	5 570,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,8800	5 570,34
B.6.3.1.1.02 Budova fakult				6 983,60		0,00		0,00		6 983,60	
8973	B.6.3.1.1.02_0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BET	44,4000 M	117,62000	5 222,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,4000	5 222,33
8974	B.6.3.1.1.02_0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	4,0430 m3	261,37000	1 056,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0430	1 056,72
8975	B.6.3.1.1.02_0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	26,9530 M2	26,14000	704,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,9530	704,55
B.6.3.1.1.03 Budova fakult				66 410,57		0,00		0,00		66 410,57	
8976	B.6.3.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	3,1440 m3	2 488,81000	7 824,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1440	7 824,82
8977	B.6.3.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	3,1440 m3	2 488,81000	7 824,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1440	7 824,82
8978	B.6.3.1.1.03_0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	20,9600 M2	67,01000	1 404,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,9600	1 404,53
8979	B.6.3.1.1.03_0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	41,9200 M2	47,86000	2 006,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,9200	2 006,29
8980	B.6.3.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	20,9600 M2	583,91000	12 238,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,9600	12 238,75

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8981	B.6.3.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	20,9600	M2	899,80000	18 859,81		0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,9600	18 859,81
8982	B.6.3.1.1.03_0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.	20,9600	M2	775,36000	16 251,55		0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,9600	16 251,55
B.6.3.1.1.04 Budova fakult						18 213,97		0,00		0,00			18 213,97
8983	B.6.3.1.1.04_0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC	1,0000	KUS	18 213,97000	18 213,97		0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 213,97
B.6.3.1.1.05 Budova fakult						127 878,22		0,00		0,00			127 878,22
8984	B.6.3.1.1.05_0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKÍ	44,4000	M	2 880,14000	127 878,22		0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,4000	127 878,22
B.6.0 Odstranění chodníku podél ul. Zborovská - severní část						241 084,83		0,00		0,00			241 084,83
B.6.4a.01 Odstranění chodníku podél ul. Zborovská - severní část						241 084,83		0,00		0,00			241 084,83
B.6.4a.1.01 Odstranění chodníku podél ul. Zborovská - severní část						241 084,83		0,00		0,00			241 084,83
B.6.4a.1.1.0 Budova fakult						58 444,61		0,00		0,00			58 444,61
8985	B.6.4a.1.1.01_	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	93,1700	m3	627,29000	58 444,61		0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,1700	58 444,61
B.6.4a.1.1.0 Budova fakult						182 640,22		0,00		0,00			182 640,22
8986	B.6.4a.1.1.02_	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	93,1700	m3	1 960,29000	182 640,22		0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,1700	182 640,22
B.6.0 Stezka pro chodce a cyklisty podél ul. Zborovská - severní část						1 788 732,03		0,00		0,00			1 788 732,03
B.6.5a.01 Stezka pro chodce a cyklisty podél ul. Zborovská - severní část						1 788 732,03		0,00		0,00			1 788 732,03
B.6.5a.1.01 Stezka pro chodce a cyklisty podél ul. Zborovská - severní část						1 788 732,03		0,00		0,00			1 788 732,03
B.6.5a.1.1.0 Budova fakult						43 628,30		0,00		0,00			43 628,30
8987	B.6.5a.1.1.01_	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	41,7300	m3	1 045,49000	43 628,30		0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,7300	43 628,30
B.6.5a.1.1.0 Budova fakult						210 720,61		0,00		0,00			210 720,61
8988	B.6.5a.1.1.02_	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	41,7300	m3	261,37000	10 906,97		0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,7300	10 906,97
8989	B.6.5a.1.1.02_	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	41,7300	m3	78,41000	3 272,05		0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,7300	3 272,05
8990	B.6.5a.1.1.02_	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	500,3700	M2	26,14000	13 079,67		0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,3700	13 079,67
8991	B.6.5a.1.1.02_	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	41,7300	m3	470,47000	19 632,71		0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,7300	19 632,71
8992	B.6.5a.1.1.02_	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	278,2000	M2	521,43000	145 061,83		0,0000	0,00	0,0000	0,00	278,2000	145 061,83
8993	B.6.5a.1.1.02_	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	1 112,8000	M2	9,47000	10 538,22		0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 112,8000	10 538,22
8994	B.6.5a.1.1.02_	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	417,3000	M2	19,72000	8 229,16		0,0000	0,00	0,0000	0,00	417,3000	8 229,16
B.6.5a.1.1.0 Budova fakult						939 660,24		0,00		0,00			939 660,24
8995	B.6.5a.1.1.03_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	123,6000	m3	2 488,81000	307 616,92		0,0000	0,00	0,0000	0,00	123,6000	307 616,92
8996	B.6.5a.1.1.03_	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LC	480,0000	M2	1 301,84000	624 883,20		0,0000	0,00	0,0000	0,00	480,0000	624 883,20
8997	B.6.5a.1.1.03_	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	4,4000	M2	1 627,30000	7 160,12		0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,4000	7 160,12

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
		B.6.5a.1.1.0 Budova fakult				594 722,88	0,00		0,00		594 722,88
8998	B.6.5a.1.1.04	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	288,0000	M	2 065,01000	594 722,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	288,0000 594 722,88
		B.6.0 Odstranění mlatového chodníku podél vjezdu do FNHK				56 845,77	0,00		0,00		56 845,77
		B.6.6.01 Odstranění mlatového chodníku podél vjezdu do FNHK				56 845,77	0,00		0,00		56 845,77
		B.6.6.1.01 Odstranění mlatového chodníku podél vjezdu do FNHK				56 845,77	0,00		0,00		56 845,77
		B.6.6.1.1.01 Budova fakult				22 580,56	0,00		0,00		22 580,56
8999	B.6.6.1.1.01_0	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	35,9970	m3	627,29000	22 580,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,9970 22 580,56
		B.6.6.1.1.02 Budova fakult				34 265,21	0,00		0,00		34 265,21
9000	B.6.6.1.1.02_0	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NI	35,7570	m3	326,71000	11 682,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,7570 11 682,17
9001	B.6.6.1.1.02_0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BET	192,0000	M	117,62000	22 583,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,0000 22 583,04
		B.6.0 Chodník podél vjezdu do FNHK				880 447,95	0,00		0,00		880 447,95
		B.6.7.01 Chodník podél vjezdu do FNHK				880 447,95	0,00		0,00		880 447,95
		B.6.7.1.01 Chodník podél vjezdu do FNHK				880 447,95	0,00		0,00		880 447,95
		B.6.7.1.1.01 Budova fakult				16 235,41	0,00		0,00		16 235,41
9002	B.6.7.1.1.01_0	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	15,5290	m3	1 045,49000	16 235,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5290 16 235,41
		B.6.7.1.1.02 Budova fakult				82 766,93	0,00		0,00		82 766,93
9003	B.6.7.1.1.02_0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	25,8820	m3	261,37000	6 764,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,8820 6 764,78
9004	B.6.7.1.1.02_0	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	15,5290	m3	78,41000	1 217,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5290 1 217,63
9005	B.6.7.1.1.02_0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	249,1650	M2	26,14000	6 513,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	249,1650 6 513,17
9006	B.6.7.1.1.02_0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	15,5290	m3	470,47000	7 305,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5290 7 305,93
9007	B.6.7.1.1.02_0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	103,5260	M2	521,43000	53 981,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103,5260 53 981,56
9008	B.6.7.1.1.02_0	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	414,1040	M2	9,47000	3 921,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	414,1040 3 921,56
9009	B.6.7.1.1.02_0	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	155,2890	M2	19,72000	3 062,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,2890 3 062,30
		B.6.7.1.1.03 Budova fakult				477 940,77	0,00		0,00		477 940,77
9010	B.6.7.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	60,2910	m3	2 488,81000	150 052,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,2910 150 052,84
9011	B.6.7.1.1.03_0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO L	241,1650	M2	1 301,84000	313 958,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	241,1650 313 958,24
9012	B.6.7.1.1.03_0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	8,5600	M2	1 627,30000	13 929,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,5600 13 929,69
		B.6.7.1.1.04 Budova fakult				303 504,84	0,00		0,00		303 504,84
9013	B.6.7.1.1.04_0	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	146,9750	M	2 065,01000	303 504,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,9750 303 504,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč	
B.6.0: Stavební úpravy zpevněných ploch Mephared 1 - areálové zpevněné přístup					4 632 621,69	0,00			0,00		4 632 621,69	
B.6.8a.01 Stavební úpravy zpevněných ploch Mephared 1 - areálové zpevněné					4 632 621,69	0,00			0,00		4 632 621,69	
B.6.8a.1.01 Stavební úpravy zpevněných ploch Mephared 1 - areálové zpevněné					4 632 621,69	0,00			0,00		4 632 621,69	
B.6.8a.1.1.0 Budova fakult					339 848,16	0,00			0,00		339 848,16	
9014	B.6.8a.1.1.01_	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	541,7720	m3	627,29000	339 848,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	541,7720	339 848,16
B.6.8a.1.1.0: Budova fakult					161 381,98	0,00			0,00		161 381,98	
9015	B.6.8a.1.1.02_	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	108,2090	m3	1 176,17000	127 272,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,2090	127 272,18
9016	B.6.8a.1.1.02_	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BET	290,0000	M	117,62000	34 109,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	290,0000	34 109,80
9017	B.6.8a.1.1.02_	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	0,0000	M2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
B.6.8a.1.1.0: Budova fakult					3 828 440,09	0,00			0,00		3 828 440,09	
9018	B.6.8a.1.1.03_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	291,0120	m3	2 488,81000	724 273,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	291,0120	724 273,58
9019	B.6.8a.1.1.03_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	291,0120	m3	2 488,81000	724 273,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	291,0120	724 273,58
9020	B.6.8a.1.1.03_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	97,0040	m3	2 488,81000	241 424,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	97,0040	241 424,53
9021	B.6.8a.1.1.03_	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAME	1 913,7290	M2	1 095,03000	2 095 590,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 913,7290	2 095 590,67
9022	B.6.8a.1.1.03_	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	26,3490	M2	1 627,30000	42 877,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,3490	42 877,73
B.6.8a.1.1.0: Budova fakult					302 951,46	0,00			0,00		302 951,46	
9023	B.6.8a.1.1.04_	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM	54,7500	M	5 533,36000	302 951,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,7500	302 951,46
B.6.0: Stavební úpravy zpevněných ploch Mephared 1 - pochozí plochy na parteru					3 224 657,76	0,00			0,00		3 224 657,76	
B.6.8b.01 Stavební úpravy zpevněných ploch Mephared 1 - pochozí plochy na					3 224 657,76	0,00			0,00		3 224 657,76	
B.6.8b.1.01 Práce a dodávky HSV					2 045 813,02	0,00			0,00		2 045 813,02	
B.6.8b.1.1.0 Budova fakult					309 429,29	0,00			0,00		309 429,29	
9024	B.6.8b.1.1.01_	Základové pasy ze monolitického betonu tř. C 25/30	11,0000	m3	15 352,64000	168 879,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	168 879,04
9025	B.6.8b.1.1.01_	Zřízení bednění stěn základových pasů	45,0000	m2	2 055,51000	92 497,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	92 497,95
9026	B.6.8b.1.1.01_	Odstranění bednění stěn základových pasů	45,0000	m2	415,72000	18 707,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	18 707,40
9027	B.6.8b.1.1.01_	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	0,1680	t	174 672,01000	29 344,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1680	29 344,90
B.6.8b.1.1.0 Budova fakult					814 691,20	0,00			0,00		814 691,20	
9028	B.6.8b.1.1.02_	Podklad ze štěrkdrtě ŠD 32 - 64 plochy přes 100 m2, tl.150 mm p	403,0000	m2	241,77000	97 433,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	403,0000	97 433,31
9029	B.6.8b.1.1.02_	Podklad ze štěrkdrtě ŠD 0 - 32 plochy přes 100 m2, tl.150 mm pc	541,0000	m2	215,63000	116 655,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	541,0000	116 655,83
9030	B.6.8b.1.1.02_	Podklad ze štěrkdrtě ŠD 4 - 8 plochy přes 100 m2, tl.50 mm po zl	541,0000	m2	98,01000	53 023,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	541,0000	53 023,41
9031	B.6.8b.1.1.02_	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti d	541,0000	m2	803,89000	434 904,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	541,0000	434 904,49
9032	B.6.8b.1.1.02_	Očištění stávajících dlaždic, tlakovou vodou	451,0000	m2	21,16000	9 543,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	451,0000	9 543,16
9033	B.6.8b.1.1.02_	Betonová velkoformátová dlažba BD - B2, 600*600,tl.80mm	90,0000	m2	1 145,90000	103 131,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	103 131,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.6.8b.1.1.0		Budova fakult			921 692,53		0,00		0,00		921 692,53	
9034	B.6.8b.1.1.03_	Osazení schodišťových stupňů do maltového lože, vč. maltovéhc	100,6000	m	1 025,98000	103 213,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,6000	103 213,59
9035	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 300/150 mm - dl 1000 mm (s	25,0000	kus	4 464,38000	111 609,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	111 609,50
9036	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 300/150 mm - dl 1150 mm (s	1,0000	kus	5 134,04000	5 134,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 134,04
9037	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 300/150 mm - dl 850 mm (sr:	1,0000	kus	3 794,50000	3 794,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 794,50
9038	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 300/150 mm - dl 550 mm (sr:	1,0000	kus	2 455,41000	2 455,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 455,41
9039	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 400/150 mm - dl 1000 mm (s	69,0000	kus	5 401,90000	372 731,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	372 731,10
9040	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 400/150 mm - dl 1150 mm (s	2,0000	kus	6 212,19000	12 424,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	12 424,38
9041	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 400/150 mm - dl 850 mm (sr:	1,0000	kus	4 591,61000	4 591,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 591,61
9042	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 400/150 mm - dl 550 mm (sr:	1,0000	kus	2 971,04000	2 971,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 971,04
9043	B.6.8b.1.1.03_	stupeň schodišťový betonový prefa - 400/150 mm - dl 350 mm (sr:	1,0000	kus	1 890,64000	1 890,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 890,64
9044	B.6.8b.1.1.03_	Řezání schodů na místě (uprava ze základního rozměru)	33,0000	kus	1 152,78000	38 041,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	38 041,74
9045	B.6.8b.1.1.03_	Trnování stupňů (na chemickou maltu), vč.materiálu	114,0000	kus	2 305,57000	262 834,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,0000	262 834,98
B.6.8b.1.02		Práce a dodávky PSV			1 178 844,74		0,00		0,00		1 178 844,74	
B.6.8b.1.2.0		Budova fakult			962 465,05		0,00		0,00		962 465,05	
9046	B.6.8b.1.2.01_	ZV/1 - Zábradlí venkovní schodiště - Svařenec z ocelových L-prol	5,0000	kus	8 853,37000	44 266,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	44 266,85
9047	B.6.8b.1.2.01_	Obrubník z ocelové pásoviny kotvený pomocí roxorových tyčí - v	17,7000	m	3 781,13000	66 926,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,7000	66 926,00
9048	B.6.8b.1.2.01_	Obrubník z ocelové pásoviny kotvený pomocí roxorových tyčí - v	270,0000	m	3 152,86000	851 272,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	270,0000	851 272,20
B.6.8b.1.2.0		Budova fakult			216 379,69		0,00		0,00		216 379,69	
9049	B.6.8b.1.2.02_	Bezpečnostní značení schodiště, hrana nástupního a výstupního	55,1000	m	3 547,23000	195 452,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	195 452,37
9050	B.6.8b.1.2.02_	Povrchová úprava všech nadzemních částí monolitu bude v kvali	0,4000	m2	9 088,93000	3 635,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4000	3 635,57
9051	B.6.8b.1.2.02_	Maltové lože pro uložení prefabrikátů bude z boku proškrábnout i	1,5000	m	11 527,83000	17 291,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5000	17 291,75
B.6.0		Areálové přístupové zpevněné plochy - BF			7 972 870,52		0,00		0,00		7 972 870,52	
B.6.9.01		Areálové přístupové zpevněné plochy - BF			7 972 870,52		0,00		0,00		7 972 870,52	
B.6.9b.1.01		Areálové přístupové zpevněné plochy - BF			7 972 870,52		0,00		0,00		7 972 870,52	
B.6.9b.1.1.0		Budova fakult			175 067,60		0,00		0,00		175 067,60	
9052	B.6.9b.1.1.01_	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	401,8660	m3	261,37000	105 035,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	401,8660	105 035,72
9053	B.6.9b.1.1.01_	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	2 679,1080	M2	26,14000	70 031,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 679,1080	70 031,88
B.6.9b.1.1.0		Budova fakult			7 190 629,80		0,00		0,00		7 190 629,80	
9054	B.6.9b.1.1.02_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	263,9450	m3	2 488,81000	656 908,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	263,9450	656 908,96
9055	B.6.9b.1.1.02_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	137,9210	m3	2 488,81000	343 259,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	137,9210	343 259,16
9056	B.6.9b.1.1.02_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	133,9560	m3	2 488,81000	333 391,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	133,9560	333 391,03

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9057	B.6.9b.1.1.02_	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMEI	2 660,3220	M2	2 190,05000	5 826 238,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 660,3220	5 826 238,20
9058	B.6.9b.1.1.02_	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	18,9470	M2	1 627,30000	30 832,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,9470	30 832,45
B.6.9b.1.1.0		Budova fakult	607 173,12		0,00		0,00		607 173,12			
9059	B.6.9b.1.1.03_	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM	94,0540	M	6 455,58000	607 173,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	94,0540	607 173,12
B.6.1		Areálové obslužné zpevněné plochy - BF	6 789 230,98		0,00		0,00		6 789 230,98			
B.6.10.01		Areálové obslužné zpevněné plochy - BF	6 789 230,98		0,00		0,00		6 789 230,98			
B.6.10b.1.01		Areálové obslužné zpevněné plochy - BF	6 789 230,98		0,00		0,00		6 789 230,98			
B.6.10b.1.1.		Budova fakult	6 705,76		0,00		0,00		6 705,76			
9060	B.6.10b.1.1.01	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	5,4000	m3	627,29000	3 387,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000	3 387,37
9061	B.6.10b.1.1.01	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	3,1740	m3	1 045,49000	3 318,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1740	3 318,39
B.6.10b.1.1.		Budova fakult	11 361,21		0,00		0,00		11 361,21			
9062	B.6.10b.1.1.02	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BET	27,0000	M	117,62000	3 175,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	3 175,74
9063	B.6.10b.1.1.02	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	10,5000	m3	261,37000	2 744,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,5000	2 744,39
9064	B.6.10b.1.1.02	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	3,1740	m3	78,41000	248,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1740	248,87
9065	B.6.10b.1.1.02	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	70,0000	M2	26,14000	1 829,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	1 829,80
9066	B.6.10b.1.1.02	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	3,1740	m3	470,47000	1 493,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1740	1 493,27
9067	B.6.10b.1.1.02	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	3,1740	M2	521,43000	1 655,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1740	1 655,02
9068	B.6.10b.1.1.02	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	12,6960	M2	9,47000	120,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,6960	120,23
9069	B.6.10b.1.1.02	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	4,7610	M2	19,72000	93,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7610	93,89
B.6.10b.1.1.		Budova fakult	1 918 575,47		0,00		0,00		1 918 575,47			
9070	B.6.10b.1.1.03	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	70,0000	m3	2 488,81000	174 216,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	174 216,70
9071	B.6.10b.1.1.03	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	70,0000	m3	2 488,81000	174 216,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	174 216,70
9072	B.6.10b.1.1.03	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	1 828,6400	M2	67,01000	122 537,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 828,6400	122 537,17
9073	B.6.10b.1.1.03	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	140,0000	M2	47,86000	6 700,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000	6 700,40
9074	B.6.10b.1.1.03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	70,0000	M2	583,91000	40 873,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	40 873,70
9075	B.6.10b.1.1.03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	1 758,6400	M2	729,41000	1 282 769,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 758,6400	1 282 769,60
9076	B.6.10b.1.1.03	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	70,0000	M2	899,80000	62 986,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	62 986,00
9077	B.6.10b.1.1.03	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.	70,0000	M2	775,36000	54 275,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	54 275,20
B.6.10b.1.1.		Budova fakult	4 852 588,54		0,00		0,00		4 852 588,54			
9078	B.6.10b.1.1.04	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	35,1790	M	2 880,14000	101 320,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,1790	101 320,45
9079	B.6.10b.1.1.04	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍ	285,6370	M	16 286,92000	4 652 146,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	285,6370	4 652 146,97
9080	B.6.10b.1.1.04	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37	3,9100	m3	25 350,67000	99 121,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9100	99 121,12

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
B.6.1 Parkovací systém				2 600 832,54	0,00	0,00	2 600 832,54				
B.6.11.01 Parkovací systém				2 600 832,54	0,00	0,00	2 600 832,54				
B.6.11.1.01 Podzemní garáž - IO 601				2 600 832,54	0,00	0,00	2 600 832,54				
B.6.11.1.1.0 Budova fakult				2 600 832,54	0,00	0,00	2 600 832,54				
9081	B.6.11.1.1.01_	Datový server pro parkovací systém se serverovým OS pro mont	1,0000 ks	132 272,20000	132 272,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 272,20
9082	B.6.11.1.1.01_	PC pro systém LPR pro montáž do racku - PC pro instalaci kamer	1,0000 ks	64 666,41000	64 666,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 666,41
9083	B.6.11.1.1.01_	Stolní PC pro pokladní místo nebo manažerské pracoviště - Volně	1,0000 ks	37 190,18000	37 190,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 190,18
9084	B.6.11.1.1.01_	Záložní zdroj energie - Zdroj nepřerušovaného napájení pro zajišť	1,0000 ks	4 898,97000	4 898,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 898,97
9085	B.6.11.1.1.01_	LCD monitor - Monitor pro zobrazení textových a grafických infor	1,0000 ks	18 616,09000	18 616,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 616,09
9086	B.6.11.1.1.01_	Čtečka bezkontaktních karet - Stolní čtečka bezkontaktních parkc	1,0000 ks	8 258,26000	8 258,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 258,26
9087	B.6.11.1.1.01_	Administrace SW - Softwarová administrace datového serveru Gf	2,0000 ks	12 933,28000	25 866,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	25 866,56
9088	B.6.11.1.1.01_	Základní SW jádro pro 5 zařízení - Konfigurovatelný aplikační sof	1,0000 ks	64 666,41000	64 666,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 666,41
9089	B.6.11.1.1.01_	Rozšíření GPSW Basic o dodatečné zařízení - Rozšíření základníř	2,0000 ks	4 898,97000	9 797,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 797,94
9090	B.6.11.1.1.01_	SW pro správu karet - Software pro administraci a skupinové zpr	1,0000 ks	14 556,94000	14 556,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 556,94
9091	B.6.11.1.1.01_	Základní SW vybavení pro GPK - Základní softwarové vybavení ir	1,0000 ks	24 354,88000	24 354,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 354,88
9092	B.6.11.1.1.01_	SW pro tvorbu databázových reportů - Software pro zpracování a	1,0000 ks	24 354,88000	24 354,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 354,88
9093	B.6.11.1.1.01_	Rozšíření GPSW Report pro GP4M - Doplnění GPSW RT Standard	1,0000 ks	8 118,29000	8 118,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 118,29
9094	B.6.11.1.1.01_	Webové rozhraní pro implementaci rezervací a prezentaci obsaze	1,0000 ks	16 166,60000	16 166,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 166,60
9095	B.6.11.1.1.01_	E-mailový plugin - Doplnkový modul pro zasilání informací o výsl	1,0000 ks	8 118,29000	8 118,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 118,29
9096	B.6.11.1.1.01_	SW pro blokaci časově omezených dlouhodobých karet - Softwar	1,0000 ks	16 166,60000	16 166,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 166,60
9097	B.6.11.1.1.01_	SW pro kategorizaci parkovacích karet - Software pro sdružování	1,0000 ks	12 933,28000	12 933,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 933,28
9098	B.6.11.1.1.01_	Webové rozhraní pro implementaci mobilních plateb, pro parkova	1,0000 ks	34 712,71000	34 712,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 712,71
9099	B.6.11.1.1.01_	Rozhraní pro připojení externích systémů - Server poskytující roz	1,0000 ks	53 188,82000	53 188,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 188,82
9100	B.6.11.1.1.01_	Sybase SQL server - Databázový server pro GPD.	1,0000 ks	16 166,60000	16 166,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 166,60
9101	B.6.11.1.1.01_	Sybase SQL client - Databázový klient pro GPK.	1,0000 ks	8 118,29000	8 118,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 118,29
9102	B.6.11.1.1.01_	Základní set vjezdového parkovacího terminálu - Skříň parkovací	2,0000 ks	76 004,03000	152 008,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	152 008,06
9103	B.6.11.1.1.01_	Parkovací terminál GP4SE - základní set - Vjezdový nebo výjezdc	4,0000 ks	42 033,17000	168 132,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	168 132,68
9104	B.6.11.1.1.01_	Univerzální kontrolní jednotka v rozvaděči - Rozvaděč univerzálr	1,0000 ks	30 793,53000	30 793,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 793,53
9105	B.6.11.1.1.01_	Informační displej znakový - Monochromatický LCD displej schoř	4,0000 ks	4 898,97000	19 595,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	19 595,88
9106	B.6.11.1.1.01_	Informační displej grafický - Polychromatický LCD displej o úhlor	2,0000 ks	12 177,44000	24 354,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 354,88
9107	B.6.11.1.1.01_	Čtečka bezkontaktních karet - Čtečka bezkontaktních parkovací	6,0000 ks	12 107,46000	72 644,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	72 644,76
9108	B.6.11.1.1.01_	Čtečka čárového 1D kódu - Modul čtečky čárového 1D kódu pro v	1,0000 ks	38 798,89000	38 798,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 798,89
9109	B.6.11.1.1.01_	Tiskárna parkovacích lístků z papírové role - DualFeed - Modul ti	1,0000 ks	69 565,38000	69 565,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 565,38

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9110	B.6.11.1.1.01_	Automatická pokladna s validátorem bankovek, 6tubovým mincov	1,0000	ks	444 546,58000	444 546,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	444 546,58
9111	B.6.11.1.1.01_	Čtečka čárového kódu 1D - Modul čtečky čárového 1D kódu pro v	1,0000	ks	38 799,85000	38 799,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 799,85
9112	B.6.11.1.1.01_	Terminál pro akceptaci kontaktních i bezkontaktních platebních k	1,0000	ks	50 109,47000	50 109,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 109,47
9113	B.6.11.1.1.01_	Příprava pro instalaci terminálu GP4M Cc CZ1 - Příprava pro mod	1,0000	ks	61 433,09000	61 433,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 433,09
9114	B.6.11.1.1.01_	IP interkom - Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým	7,0000	ks	14 274,95000	99 924,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	99 924,65
9115	B.6.11.1.1.01_	IP telefon - Telefonní přístroj pro zajištění komunikace s IP interk	1,0000	ks	5 598,82000	5 598,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 598,82
9116	B.6.11.1.1.01_	Automatická závora pro intenzivní provoz s detektorem pro rame	2,0000	ks	69 285,44000	138 570,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	138 570,88
9117	B.6.11.1.1.01_	Standardní rameno profil 23x80mm, délka 3m - Hliníkové rameno	2,0000	ks	3 989,16000	7 978,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 978,32
9118	B.6.11.1.1.01_	Mechanismus pro lomené rameno závory - Kloubová mechanika i	2,0000	ks	7 558,41000	15 116,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	15 116,82
9119	B.6.11.1.1.01_	Plastový dvoukomorový LED semafor ?120 mm - Světelné signali	6,0000	ks	9 797,94000	58 787,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	58 787,64
9120	B.6.11.1.1.01_	Hliníkový dvoukomorový LED semafor ?120 - Světelné signalizač	2,0000	ks	10 987,69000	21 975,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21 975,38
9121	B.6.11.1.1.01_	Sloupek semaforu pro silniční závoru - nízký - Nízký kovový slou	2,0000	ks	2 589,46000	5 178,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 178,92
9122	B.6.11.1.1.01_	SW pro rozpoznávání SPZ Stream - Software pro rozpoznání regi	6,0000	ks	23 795,00000	142 770,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	142 770,00
9123	B.6.11.1.1.01_	Kamera pro snímání SPZ Color Stream - Kamera s integrovaným i	6,0000	ks	32 333,21000	193 999,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	193 999,26
9124	B.6.11.1.1.01_	SW vybavení kamerového systému Stream - Základní SW jádro pi	1,0000	ks	29 393,82000	29 393,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 393,82
9125	B.6.11.1.1.01_	Konzole kamery pro snímání SPZ - Kovová nosná konzola pro up	6,0000	ks	3 079,35000	18 476,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	18 476,10
9126	B.6.11.1.1.01_	Dvouřádkový displej s písmenem P a 8 zobrazovacími segmenty	1,0000	ks	54 965,49000	54 965,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 965,49
9127	B.6.11.1.1.01_	Dvoukanálový detektor - Dvoukanálový detektor pro sledování pi	1,0000	ks	9 629,34000	9 629,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 629,34
9128	B.6.11.1.1.01_	Vozidlový detektor pro průmyslové použití průmyslový detektor l	1,0000	ks	24 494,85000	24 494,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 494,85
B.7 Konstrukční objekty						93 020 354,01	0,00	0,00	93 020 354,01			
B.7.1 Nadzemní propojovací koridor Mephared 2 - Mephared 1						4 335 583,30	0,00	0,00	4 335 583,30			
B.7.1.01 Stavebně konstrukční řešení						2 977 666,26	0,00	0,00	2 977 666,26			
004 Vodorovné konstrukce						2 977 666,26	0,00	0,00	2 977 666,26			
0041 Budova fakult						2 977 666,26	0,00	0,00	2 977 666,26			
9129	411354214.ZP	Bednění stropů ztracené z trapezových plechů TR50/250	42,2100	m2	1 180,84000	49 843,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,2100	49 843,26
9130	411321616.ZP1	Stropy deskové - nabetonávka na trapezový plech	4,6400	m3	8 284,65000	38 440,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,6400	38 440,78
9131	413941123.ZP1	Osazování ocelových konstrukcí	13,2530	t	44 281,40000	586 861,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,2530	586 861,39
9132	13010748.ZP	ocel profilová průřez IPE 160	0,5618	t	147 604,67000	82 921,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5618	82 921,57
9133	13010964.ZP	ocel profilová průřez HEA 240	0,5720	t	147 604,67000	84 429,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5720	84 429,87
9134	13010980.ZP	ocel profilová průřez HEB 200	8,1300	t	147 604,67000	1 200 025,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,1300	1 200 025,97
9135	14550426.ZP	profil ocelový svařovaný průřez obdélníkový 80x50x6mm	0,3105	t	147 604,67000	45 825,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3105	45 825,94
9136	14011102.ZP	trubka ocelová 168,3x12,5mm	45,3600	m	15 055,68000	682 925,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,3600	682 925,64

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
9137	13010990.ZP	ocel profilová průřez HEB 300	1,3673 t	147 604,67000	201 822,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3673	201 822,89
9138	13431006.ZP	úhelník ocelový rovnostranný 150x150x5mm	0,0310 t	147 604,67000	4 568,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0310	4 568,95
B.7.1.03		Požárně bezpečnostní řešení		4 265,30		0,00		0,00			4 265,30
B.7.2.3.01		Požárně bezpečnostní řešení		4 265,30		0,00		0,00			4 265,30
B.7.2.3.1.01		Budova fakult		4 265,30		0,00		0,00			4 265,30
9139	B.7.2.3.1.1_00	Hasicí přístroj	1,0000 ks	2 132,65000	2 132,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 132,65
9140	B.7.2.3.1.1_00	Hasicí přístroj	1,0000 ks	2 132,65000	2 132,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 132,65
B.7.1.04		Skladby		432 550,35		0,00		0,00			432 550,35
B.7.1.4.01		Fasádní systém		119 079,54		0,00		0,00			119 079,54
B.7.1.4.1.01		Budova fakult		119 079,54		0,00		0,00			119 079,54
9141	B.7.1.4.1.1_00	Sendvičový panel s izolačním jádrem - minerální vlna součástí je	64,5610 m2	1 844,45000	119 079,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,5610	119 079,54
B.7.1.4.02		Skladba střechy		200 447,89		0,00		0,00			200 447,89
B.7.1.4.2.01		Budova fakult		200 447,89		0,00		0,00			200 447,89
9142	B.7.1.4.2.1_00	Skladba ploché střechy celková tloušťka 282mm další specifikace	50,9860 m2	3 931,43000	200 447,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,9860	200 447,89
B.7.1.4.03		Skladby podlah		81 380,19		0,00		0,00			81 380,19
B.7.1.4.3.01		Budova fakult		81 380,19		0,00		0,00			81 380,19
9143	B.7.1.4.3.1_00	Konstrukce podlahy s homogenní kaučukovou podlahovou krytin	37,5283 m2	2 168,50000	81 380,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,5283	81 380,19
B.7.1.4.04		Skladba podhledu		31 642,73		0,00		0,00			31 642,73
B.7.1.4.4.01		Budova fakult		31 642,73		0,00		0,00			31 642,73
9144	B.7.1.4.4.1_00	SDK plný podhled celková tloušťka 342,5 - 462,5mm další specifikace	37,4985 m2	843,84000	31 642,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,4985	31 642,73
B.7.1.06		Prvky		301 166,77		0,00		0,00			301 166,77
B.7.1.6.01		Klempířské prvky		25 490,33		0,00		0,00			25 490,33
B.7.1.6.1.01		Budova fakult		25 490,33		0,00		0,00			25 490,33
9145	B.7.1.6.1.1_00	Oplechování atiky - závětná lišta, ukončení hydroizolace střechy	1,0000 ks	7 562,25000	7 562,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 562,25
9146	B.7.1.6.1.1_00	Okapná lišta-ukončení hydroizolace střechy včetně podložek, ko	1,0000 ks	7 660,24000	7 660,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 660,24
9147	B.7.1.6.1.1_00	Oplechování atikové nadezdívky s napojením na zed' (rozhraní ok	1,0000 ks	10 267,84000	10 267,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 267,84
B.7.1.6.02		Zámečnické prvky		275 676,44		0,00		0,00			275 676,44
B.7.1.6.2.01		Budova fakult		275 676,44		0,00		0,00			275 676,44
9148	B.7.1.6.2.1_00	Nerezové madlo včetně kotvicích prvků a vodící tyčí ve výšce 25	2,0000 ks	109 514,35000	219 028,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	219 028,70
9149	B.7.1.6.2.1_00	Hliníkový lemuující L profil pro uzavření podlahy horní hranu přízi	2,0000 ks	28 323,87000	56 647,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	56 647,74

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.7.1.30		Zařízení pro vytápění a chlazení		299 181,36		0,00		0,00		299 181,36	
B.7.1.3.01		Zařízení pro vytápění		299 181,36		0,00		0,00		299 181,36	
B.7.1.3.1.01		Budova fakult		36 397,62		0,00		0,00		36 397,62	
9154	B.7.1.3.1.01_0	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 20x2; max. teplota 95°C, max. prac	52,0000 m	603,84000	31 399,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	31 399,68
9155	B.7.1.3.1.01_0	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 26x3; max. teplota 95°C, max. prac	6,0000 m	832,99000	4 997,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	4 997,94
B.7.1.3.1.02		Budova fakult		11 072,04		0,00		0,00		11 072,04	
9156	B.7.1.3.1.02_0	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	52,0000 m	189,36000	9 846,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	9 846,72
9157	B.7.1.3.1.02_0	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	6,0000 m	204,22000	1 225,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	1 225,32
B.7.1.3.1.03		Budova fakult		155 206,04		0,00		0,00		155 206,04	
9158	B.7.1.3.1.03_0	Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; délka: 900mm, šířka	4,0000 ks	7 343,20000	29 372,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	29 372,80
9159	B.7.1.3.1.03_0	Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; délka: 1800mm, šířk	4,0000 ks	12 366,35000	49 465,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	49 465,40
9160	B.7.1.3.1.03_0	Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; délka: 3000mm, šířk	4,0000 ks	19 091,96000	76 367,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	76 367,84
B.7.1.3.1.04		Budova fakult		25 057,80		0,00		0,00		25 057,80	
9161	B.7.1.3.1.04_0	Termostatická hlavice	12,0000 ks	549,13000	6 589,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	6 589,56
9162	B.7.1.3.1.04_0	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezovačem pr	12,0000 ks	1 037,37000	12 448,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	12 448,44
9163	B.7.1.3.1.04_0	Uzavírací přípojevací šroubení DN15	12,0000 ks	501,65000	6 019,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	6 019,80
B.7.1.3.1.05		Budova fakult		7 741,55		0,00		0,00		7 741,55	
9164	B.7.1.3.1.05_0	Naplnění okruhů vytápění upravenou vodou cca 0,15 m3	1,0000 kpl	7 741,55000	7 741,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 741,55
B.7.1.3.98.0		Budova fakult		63 706,31		0,00		0,00		63 706,31	
9165	B.7.1.3.98.01_	Pomocné ocelové konstrukce	1,0000 kpl	2 997,23000	2 997,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 997,23
9166	B.7.1.3.98.01_	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN	1,0000 kpl	2 997,23000	2 997,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 997,23
9167	B.7.1.3.98.01_	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky	1,0000 kpl	15 483,10000	15 483,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 483,10
9168	B.7.1.3.98.01_	Jemné zaregulování systému	1,0000 kpl	2 697,51000	2 697,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 697,51
9169	B.7.1.3.98.01_	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	1,0000 kpl	2 697,51000	2 697,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 697,51
9170	B.7.1.3.98.01_	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	1,0000 kpl	12 644,53000	12 644,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 644,53
9171	B.7.1.3.98.01_	Štítky a popisy potrubí a zařízení	1,0000 kpl	15 431,49000	15 431,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 431,49
9172	B.7.1.3.98.01_	Zaškolení obsluhy	1,0000 kpl	5 161,03000	5 161,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 161,03
9173	B.7.1.3.98.01_	Kotevní materiál	1,0000 kpl	1 798,34000	1 798,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 798,34
9174	B.7.1.3.98.01_	Montážní materiál	1,0000 kpl	1 798,34000	1 798,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 798,34

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.7.1.40		Elektroinstalace - silnoproud		189 081,52		0,00		0,00		189 081,52	
B.7.1.4.01		Fasádní systém		189 081,52		0,00		0,00		189 081,52	
B.7.1.4.1.01		Budova fakult		124 511,97		0,00		0,00		124 511,97	
9175	B.7.1.4.1.01_0	Svítilno A2 podle knihy svítidel, kompletní	4,0000 ks	10 092,51000	40 370,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	40 370,04
9176	B.7.1.4.1.01_0	Svítilno nouzové N5 podle knihy svítidel, kompletní	2,0000 ks	7 038,33000	14 076,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 076,66
9177	B.7.1.4.1.01_0	Svítilno nouzové podle knihy svítidel, kompletní	2,0000 ks	10 585,09000	21 170,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21 170,18
9178	B.7.1.4.1.01_0	Lištový nouzový multi-senzor pro detekci přítomnosti	2,0000 ks	10 486,00000	20 972,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 972,00
9179	B.7.1.4.1.01_0	Lištový systém pro lineární led svítidla	2,0000 ks	5 297,62000	10 595,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 595,24
9180	B.7.1.4.1.01_0	Jednonásobná nosná lišta pro lineární led svítidla, min. 11 žilový	2,0000 ks	3 178,57000	6 357,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 357,14
9181	B.7.1.4.1.01_0	Koncový napáječ TE pro lištový systém	2,0000 ks	2 401,59000	4 803,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 803,18
9182	B.7.1.4.1.01_0	Systémový úchyt/závěs Lištového systému vč. Montážního příslu	8,0000 ks	394,07000	3 152,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	3 152,56
9183	B.7.1.4.1.01_0	Naprogramování systému řízení osvětlení	1,0000 ks	3 014,97000	3 014,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 014,97
B.7.1.4.1.02		Budova fakult		56 693,77		0,00		0,00		56 693,77	
9184	B.7.1.4.1.02_0	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1	60,0000 m	153,09000	9 185,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	9 185,40
9185	B.7.1.4.1.02_0	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1	60,0000 m	89,78000	5 386,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	5 386,80
9186	B.7.1.4.1.02_0	Kabel jemně laněný - kombinace žlutá/zelená	30,0000 m	103,85000	3 115,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	3 115,50
9187	B.7.1.4.1.02_0	Kabel s funkční schopností P60-R třídy reakce na oheň B2ca s1d	50,0000 m	183,24000	9 162,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	9 162,00
9188	B.7.1.4.1.02_0	Kabelové příchytky jednoduché pro normové vedení kabelů s fun	400,0000 ks	34,84000	13 936,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	13 936,00
9189	B.7.1.4.1.02_0	Kabelové příchytky skupinové pro vedení běžných kabelů vč. Mo	200,0000 ks	47,57000	9 514,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	9 514,00
9190	B.7.1.4.1.02_0	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000 kpl	4 567,19000	4 567,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 567,19
9191	B.7.1.4.1.02_0	Ostatní drobný a pomocný materiál	1,0000 kpl	1 826,88000	1 826,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 826,88
B.7.1.4.1.03		Budova fakult		7 875,78		0,00		0,00		7 875,78	
9192	B.7.1.4.1.03_0	Pásek FeZn 30x4	20,0000 m	237,85000	4 757,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	4 757,00
9193	B.7.1.4.1.03_0	Svorka pro připevnění pásku FeZn 30x4 k CRM desce a k příprav	12,0000 ks	222,77000	2 673,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	2 673,24
9194	B.7.1.4.1.03_0	Svorka pro připevnění pásku FeZn 30x4 k CRM desce a k příprav	2,0000 ks	222,77000	445,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	445,54
B.7.1.50		Elektroinstalace - slaboproud		131 671,74		0,00		0,00		131 671,74	
B.7.1.5.01		Přístupový sytém ACS		76 096,67		0,00		0,00		76 096,67	
B.7.1.5.1.01		Budova fakult		76 096,67		0,00		0,00		76 096,67	
9195	B.7.1.5.1.01_0	Čtečka bezkontaktních karet eReader, bezkontaktní snímač 13.56	2,0000 ks	20 260,61000	40 521,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	40 521,22
9196	B.7.1.5.1.01_0	Napojení zámku dveří, včetně bezpečnostního relé pro snímač a j	2,0000 ks	3 660,18000	7 320,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 320,36
9197	B.7.1.5.1.01_0	Kabel F/UTP CAT6, LSZOH (bezhalogenové provedení)	150,0000 m	56,61000	8 491,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	8 491,50
9198	B.7.1.5.1.01_0	Kabelová příchytka	400,0000 ks	33,50000	13 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	13 400,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9199	B.7.1.5.1.01_0	Drobný pomocný a montážní materiál	1,0000	kpl	1 673,64000	1 673,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 673,64
9200	B.7.1.5.1.01_0	Nastavení systému	1,0000	kpl	803,99000	803,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	803,99
9201	B.7.1.5.1.01_0	Revize	1,0000	kpl	1 875,98000	1 875,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 875,98
9202	B.7.1.5.1.01_0	Individuální zkoušky	1,0000	kpl	1 004,99000	1 004,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 004,99
9203	B.7.1.5.1.01_0	Komplexní zkoušky	1,0000	kpl	1 004,99000	1 004,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 004,99
B.7.1.5.02 Elektronický požární systém (EPS)						21 773,79	0,00	0,00	0,00	21 773,79		
B.7.1.5.2.01 Budova fakult						21 773,79	0,00	0,00	0,00	21 773,79		
9204	B.7.1.5.2.01_0	Opticko-kouřový hlásič včetně patice	2,0000	ks	3 214,13000	6 428,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 428,26
9205	B.7.1.5.2.01_0	Kabel bezhalogenový SHKFH-R B2ca s1d1a1 1x2x0,8	50,0000	m	66,66000	3 333,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	3 333,00
9206	B.7.1.5.2.01_0	Kabelové přichytky včetně materiálu pro upevnění	130,0000	ks	39,53000	5 138,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	5 138,90
9207	B.7.1.5.2.01_0	Drobný pomocný, montážní a nosný materiál	1,0000	kpl	893,94000	893,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	893,94
9208	B.7.1.5.2.01_0	Programování EPS a uvedení do trvalého provozu, zaškolení obs	1,0000	kpl	4 103,71000	4 103,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 103,71
9209	B.7.1.5.2.01_0	Revize	1,0000	kpl	1 875,98000	1 875,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 875,98
B.7.1.5.03 Evakuační rozhlas (ERO)						33 801,28	0,00	0,00	0,00	33 801,28		
B.7.1.5.3.01 Budova fakult						33 801,28	0,00	0,00	0,00	33 801,28		
9210	B.7.1.5.3.01_0	Reproduktor podhledový příkon 6/3/1,5/0,75W, citlivost 91 dB 1W	3,0000	ks	1 740,98000	5 222,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	5 222,94
9211	B.7.1.5.3.01_0	Označovací štítek reproduktoru	3,0000	ks	67,00000	201,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	201,00
9212	B.7.1.5.3.01_0	Kabel s Cu jádry 2x2,5, požární odolnost P-90, B2ca,s1d1	90,0000	m	118,92000	10 702,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	10 702,80
9213	B.7.1.5.3.01_0	Kabelové přichytky včetně materiálu pro upevnění	270,0000	ks	39,53000	10 673,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	270,0000	10 673,10
9214	B.7.1.5.3.01_0	Drobný pomocný, montážní a nosný materiál	1,0000	kpl	1 607,99000	1 607,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 607,99
9215	B.7.1.5.3.01_0	Natavení systému	1,0000	kpl	3 517,47000	3 517,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 517,47
9216	B.7.1.5.3.01_0	Revize	1,0000	kpl	1 875,98000	1 875,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 875,98
B.7.2 Nadzemní propojovací koridor Mephared 2 - FN						18 013 392,06	0,00	0,00	0,00	18 013 392,06		
B.7.2.01 Bourané konstrukce						42 628,40	0,00	0,00	0,00	42 628,40		
B.7.2.2.01 Bourané konstrukce						42 628,40	0,00	0,00	0,00	42 628,40		
B.7.2.2.1.01 Budova fakult						42 628,40	0,00	0,00	0,00	42 628,40		
9217	B.7.2.2.1.1_00	Odstránění stávajících konstrukcí chodníku a vozovky včetně lik	44,1800	m2	964,88000	42 628,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,1800	42 628,40
B.7.2.02 Stavebně konstrukční řešení						13 632 419,37	0,00	0,00	0,00	13 632 419,37		
002 Základy						250 705,39	0,00	0,00	0,00	250 705,39		
0027 Budova fakult						250 705,39	0,00	0,00	0,00	250 705,39		
9218	274321611.ZP	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XC3 XD1	12,0000	m3	6 515,33000	78 183,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	78 183,96
9219	274323611.ZP	Základové pasy ze ŽB vodostavebného tř. C 30/37	1,2700	m3	6 515,33000	8 274,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2700	8 274,47

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9220	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	39,8880	m2	799,62000	31 895,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,8880	31 895,24
9221	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	39,8880	m2	161,72000	6 450,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,8880	6 450,69
9222	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	2,1896	t	57 500,87000	125 901,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1896	125 901,03
004		Vodorovné konstrukce			13 381 713,98		0,00		0,00		13 381 713,98	
0041		Budova fakult			13 381 713,98		0,00		0,00		13 381 713,98	
9223	411354214.ZP	Bednění stropů ztracené z trapézových plechů TR50/250	190,0000	m2	1 180,84000	224 359,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	190,0000	224 359,60
9224	411321616.ZP1	Stropy deskové - nabetonávka na trapézový plech	20,9000	m3	8 284,65000	173 149,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,9000	173 149,19
9225	413941123.ZP1	Osazování ocelových konstrukcí	57,7890	t	36 901,17000	2 132 481,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,7890	2 132 481,71
9226	13010960.ZP	ocel profilová průřez HEA 200	0,2980	t	154 984,91000	46 185,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2980	46 185,50
9227	13010980.ZP	ocel profilová průřez HEB 200	24,1750	t	154 984,91000	3 746 760,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,1750	3 746 760,20
9228	14550426.ZP	profil ocelový svařovaný průřez obdélníkový 80x50x6mm	1,2770	t	147 604,67000	188 495,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2770	188 495,74
9229	14011102.ZP	trubka ocelová 168,3x12,5mm	161,2000	m	15 055,68000	2 426 975,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	161,2000	2 426 975,62
9230	13010754.ZP	ocel profilová průřez IPE 220	4,0671	t	154 984,91000	630 334,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0671	630 334,48
9231	XSS.009	ocelový svařenec atyp - sloupky pod lávkou	19,8710	t	191 886,08000	3 812 971,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,8710	3 812 971,94
B.7.2.04		Skladby			1 817 318,16		0,00		0,00		1 817 318,16	
B.7.2.4.01		Fasádní systém			534 051,28		0,00		0,00		534 051,28	
B.7.2.4.1.01		Budova fakult			534 051,28		0,00		0,00		534 051,28	
9232	B.7.2.4.1.1_00	Sendvičový panel s izolačním jádrem - minerální vlna _celková tl	289,5450	m2	1 844,45000	534 051,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	289,5450	534 051,28
B.7.2.4.02		Skladba střechy			705 718,98		0,00		0,00		705 718,98	
B.7.2.4.2.01		Budova fakult			705 718,98		0,00		0,00		705 718,98	
9233	B.7.2.4.2.1_00	Skladba střechy s hydroizolační folií z měkčeného PVC _celková tl	205,9375	m2	3 426,86000	705 718,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	205,9375	705 718,98
B.7.2.4.03		Skladba podlahy			437 956,51		0,00		0,00		437 956,51	
B.7.2.4.3.01		Budova fakult			437 956,51		0,00		0,00		437 956,51	
9234	B.7.2.4.3.1_00	Lehká podlaha - lávka s homogenní kaučukovou podlahovou kryt	168,3024	m2	2 602,20000	437 956,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	168,3024	437 956,51
B.7.2.4.04		Skladba podhledu			139 591,39		0,00		0,00		139 591,39	
B.7.2.4.4.01		Budova fakult			139 591,39		0,00		0,00		139 591,39	
9235	B.7.2.4.4.1_00	SDK plný podhled _celkové tloušťka 342,5 - 462,5mm _další specifi	165,4240	m2	843,84000	139 591,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,4240	139 591,39
B.7.2.05		Výplně otvorů			176 375,74		0,00		0,00		176 375,74	
B.7.2.5.01		Dveře			176 375,74		0,00		0,00		176 375,74	
B.7.2.5.1.01		Budova fakult			176 375,74		0,00		0,00		176 375,74	
9236	B.7.2.5.1.1_00	Dveře dvoukřídlé kovové plné hladké, bezfalcové bezpečnostní tl	1,0000	ks	176 375,74000	176 375,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	176 375,74

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.7.2.06		Prvky			930 962,25		0,00		0,00		930 962,25	
B.7.2.6.01		Klempířské prvky			117 050,09		0,00		0,00		117 050,09	
B.7.2.6.1.01		Budova fakult			117 050,09		0,00		0,00		117 050,09	
9237	B.7.2.6.1.1_00	Oplechování atiky - závětrná lišta, ukončení HI střechy, oplechov:	1,0000	ks	32 397,80000	32 397,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 397,80
9238	B.7.2.6.1.1_00	Okapní lišta - ukončení HI střechy včetně podložek, kotvicích pr	1,0000	ks	23 792,28000	23 792,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 792,28
9239	B.7.2.6.1.1_00	Oplechování atikové nadezdívky s napojením na zed' (rozhraní ok	1,0000	ks	1 906,70000	1 906,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 906,70
9240	B.7.2.6.1.1_00	Oplechování atikové nadezdívky s napojením na konstrukci (rozhr	1,0000	ks	11 499,01000	11 499,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 499,01
9241	B.7.2.6.1.1_00	Okapní žlab, hranatý, včetně okapníček + žlabový kotlík spádové	1,0000	ks	32 854,31000	32 854,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 854,31
9242	B.7.2.6.1.1_00	Plechový svod, kulatý, napojení přes sběrný kotlík + lapač nečist	1,0000	ks	14 599,99000	14 599,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 599,99
B.7.2.6.02		Zámečnické prvky			810 867,32		0,00		0,00		810 867,32	
B.7.2.6.2.01		Budova fakult			810 867,32		0,00		0,00		810 867,32	
9243	B.7.2.6.2.1_00	Nerezové madlo vč.kotvicích prvků a vodící tyče ve výšce 250mr	2,0000	ks	317 015,23000	634 030,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	634 030,46
9244	B.7.2.6.2.1_00	Hliníkový lemuující L profil pro uzavření podlahy, horní hranu přířz	2,0000	ks	88 418,43000	176 836,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	176 836,86
B.7.2.6.99		Ostatní prvky			3 044,84		0,00		0,00		3 044,84	
B.7.2.6.99.0		Budova fakult			3 044,84		0,00		0,00		3 044,84	
9245	B.7.2.6.99.1_0	Cihelný překlad jako plně nosný prvek nad dveřním otvorem ve z	1,0000	ks	3 044,84000	3 044,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 044,84
B.7.2.30		Zařízení pro vytápění a chlazení			633 225,59		0,00		0,00		633 225,59	
B.7.2.3.01		Požárně bezpečnostní řešení			633 225,59		0,00		0,00		633 225,59	
B.7.2.3.1.01		Budova fakult			123 799,55		0,00		0,00		123 799,55	
9247	B.7.2.3.2.01_0	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 20x2; max. teplota 95°C, max. prac	72,0000	m	603,84000	43 476,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000	43 476,48
9248	B.7.2.3.2.01_0	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 26x3; max. teplota 95°C, max. prac	53,0000	m	832,99000	44 148,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	44 148,47
9249	B.7.2.3.2.01_0	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 32x3; max. teplota 95°C, max. prac	36,0000	m	1 004,85000	36 174,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	36 174,60
B.7.2.3.1.02		Budova fakult			32 422,58		0,00		0,00		32 422,58	
9250	B.7.2.3.1.02_0	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	72,0000	m	189,36000	13 633,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000	13 633,92
9251	B.7.2.3.1.02_0	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	53,0000	m	204,22000	10 823,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	10 823,66
9252	B.7.2.3.1.02_0	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	36,0000	m	221,25000	7 965,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	7 965,00
B.7.2.3.1.03		Budova fakult			369 564,68		0,00		0,00		369 564,68	
9253	B.7.2.3.1.03_0	Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; délka: 1600mm, šířk	4,0000	ks	14 925,83000	59 703,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	59 703,32
9254	B.7.2.3.1.03_0	Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; délka: 3000mm, šířk	12,0000	ks	25 821,78000	309 861,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	309 861,36
B.7.2.3.1.04		Budova fakult			33 410,40		0,00		0,00		33 410,40	
9255	B.7.2.3.1.04_0	Termostatická hlavice	16,0000	ks	549,13000	8 786,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	8 786,08

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9256	B.7.2.3.1.04_0	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezovačem pr	16,0000	ks	1 037,37000	16 597,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	16 597,92
9257	B.7.2.3.1.04_0	Uzavírací přípojovací šroubení DN15	16,0000	ks	501,65000	8 026,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	8 026,40
B.7.2.3.1.05 Budova fakult			10 322,07			0,00		0,00		10 322,07		
9258	B.7.2.3.1.05_0	Naplnění okruhů vytápění upravenou vodou cca 0,2 m3	1,0000	kpl	10 322,07000	10 322,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 322,07
B.7.2.3.98.0 Budova fakult			63 706,31			0,00		0,00		63 706,31		
9259	B.7.2.3.98.01_	Pomocné ocelové konstrukce	1,0000	kpl	2 997,23000	2 997,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 997,23
9260	B.7.2.3.98.01_	Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN	1,0000	kpl	2 997,23000	2 997,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 997,23
9261	B.7.2.3.98.01_	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky	1,0000	kpl	15 483,10000	15 483,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 483,10
9262	B.7.2.3.98.01_	Jemné zaregulování systému	1,0000	kpl	2 697,51000	2 697,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 697,51
9263	B.7.2.3.98.01_	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	1,0000	kpl	2 697,51000	2 697,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 697,51
9264	B.7.2.3.98.01_	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	1,0000	kpl	12 644,53000	12 644,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 644,53
9265	B.7.2.3.98.01_	Štítky a popisy potrubí a zařízení	1,0000	kpl	15 431,49000	15 431,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 431,49
9266	B.7.2.3.98.01_	Zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	5 161,03000	5 161,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 161,03
9267	B.7.2.3.98.01_	Kotevní materiál	1,0000	kpl	1 798,34000	1 798,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 798,34
9268	B.7.2.3.98.01_	Montážní materiál	1,0000	kpl	1 798,34000	1 798,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 798,34
B.7.2.40 Elektroinstalace - silnoproud			551 770,24			0,00		0,00		551 770,24		
B.7.2.4.01 Fasádní systém			551 770,24			0,00		0,00		551 770,24		
B.7.1.1.1.03 Budova fakult			49 305,73			0,00		0,00		49 305,73		
9269	B.7.2.4.1.03_0	Pásek FeZn 30x4	25,0000	m	220,10000	5 502,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	5 502,50
9270	B.7.2.4.1.03_0	Drát FeZn 10	12,0000	m	172,05000	2 064,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	2 064,60
9271	B.7.2.4.1.03_0	Svorka pro připevnění pásku FeZn 30x4 k CRM desce a k příprav	12,0000	ks	206,15000	2 473,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	2 473,80
9272	B.7.2.4.1.03_0	CRM deska	6,0000	ks	2 365,27000	14 191,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	14 191,62
9273	B.7.2.4.1.03_0	Systémový prostup drátu FeZn10 střešním pláštěm a hydroizolaci	6,0000	ks	3 518,45000	21 110,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	21 110,70
9274	B.7.2.4.1.03_0	Protikorozní zemní nátěr	1,0000	kpl	1 171,78000	1 171,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 171,78
9275	B.7.2.4.1.03_0	Výchozí revize - uzemnění	1,0000	kpl	464,99000	464,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	464,99
9276	B.7.2.4.1.03_0	Ostatní drobný a pomocný materiál	1,0000	kpl	2 325,74000	2 325,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 325,74
B.7.1.1.1.04 Budova fakult			51 039,87			0,00		0,00		51 039,87		
9277	B.7.2.4.1.04_0	Drát FeZn 8	170,0000	m	133,30000	22 661,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	22 661,00
9278	B.7.2.4.1.04_0	Svorka univerzální - pozink Fe	80,0000	ks	141,05000	11 284,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	11 284,00
9279	B.7.2.4.1.04_0	Podpěra vedení na ploché střechy vč. Betonové zátěže	120,0000	kpl	91,45000	10 974,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	10 974,00
9280	B.7.2.4.1.04_0	Výchozí revize - uzemnění	1,0000	kpl	3 874,95000	3 874,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 874,95
9281	B.7.2.4.1.04_0	Ostatní drobný a pomocný materiál	1,0000	kpl	2 245,92000	2 245,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 245,92

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.7.2.4.1.01		Budova fakult		372 993,60		0,00		0,00		372 993,60	
9282	B.7.2.4.1.01_0	Svitidlo A1 podle knihy svítidel, kompletní	13,0000	ks	8 057,88000	104 752,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 104 752,44
9283	B.7.2.4.1.01_0	Svitidlo A2 podle knihy svítidel, kompletní	13,0000	ks	9 339,25000	121 410,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 121 410,25
9284	B.7.2.4.1.01_0	Svitidlo nouzové N5 podle knihy svítidel, kompletní	2,0000	ks	6 513,01000	13 026,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 13 026,02
9285	B.7.2.4.1.01_0	Svitidlo nouzové podle knihy svítidel, kompletní	2,0000	ks	9 795,09000	19 590,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 19 590,18
9286	B.7.2.4.1.01_0	Lištový nouzový multi-senzor pro detekci přítomnosti	2,0000	ks	9 703,49000	19 406,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 19 406,98
9287	B.7.2.4.1.01_0	Lištový systém pro lineární LED svítidla	13,0000	ks	4 126,51000	53 644,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 53 644,63
9288	B.7.2.4.1.01_0	Koncový napáječ TE pro lištový systém	13,0000	ks	2 222,36000	28 890,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 28 890,68
9289	B.7.2.4.1.01_0	Systémový úchyt/závěs Lištového systému vč. Montážního příslu	26,0000	ks	364,71000	9 482,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000 9 482,46
9290	B.7.2.4.1.01_0	Naprogramování systému řízení osvětlení	1,0000	ks	2 789,96000	2 789,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 789,96
B.7.2.4.1.02		Budova fakult		78 431,04		0,00		0,00		78 431,04	
9291	B.7.2.4.1.02_0	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1 - 5x2,5-J	90,0000	m	141,67000	12 750,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000 12 750,30
9292	B.7.2.4.1.02_0	Kabel bezhalogenový třídy reakce na oheň B2ca s1d1 - 2x1,5-O	90,0000	m	83,08000	7 477,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000 7 477,20
9293	B.7.2.4.1.02_0	Kabel jemně laněný - kombinace žlutá/zelená CYA 10	30,0000	m	96,10000	2 883,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000 2 883,00
9294	B.7.2.4.1.02_0	Kabel s funkční schopností P60-R třídy reakce na oheň B2ca s1d1	110,0000	m	169,57000	18 652,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000 18 652,70
9295	B.7.2.4.1.02_0	Kabelové příchytky jednoduché pro normové vedení kabelů s fun	400,0000	ks	32,24000	12 896,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000 12 896,00
9296	B.7.2.4.1.02_0	Kabelové příchytky skupinové pro vedení běžných kabelů vč. Mo	200,0000	ks	44,02000	8 804,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000 8 804,00
9297	B.7.2.4.1.02_0	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000	kpl	10 691,29000	10 691,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 691,29
9298	B.7.2.4.1.02_0	Ostatní drobný a pomocný materiál	1,0000	kpl	4 276,55000	4 276,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 276,55
B.7.2.50		Elektroinstalace - slaboproud		228 692,31		0,00		0,00		228 692,31	
B.7.2.5.11		Přístupový systém ACS		88 382,18		0,00		0,00		88 382,18	
B.7.2.5.11.0		Budova fakult		88 382,18		0,00		0,00		88 382,18	
9299	B.7.2.5.11.01_	Čtečka bezkontaktních karet eReader, bezkontaktní snímač 13,56	2,0000	ks	18 748,55000	37 497,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 37 497,10
9300	B.7.2.5.11.01_	Napojení zámku dveří, včetně bezpečnostního relé pro snímač a j	2,0000	ks	3 387,01000	6 774,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 774,02
9301	B.7.2.5.11.01_	Kabel F/UTP CAT6, LSZOH (bezhalogenové provedení)	260,0000	m	52,39000	13 621,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	260,0000 13 621,40
9302	B.7.2.5.11.01_	Kabelová příchytka	780,0000	ks	31,00000	24 180,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	780,0000 24 180,00
9303	B.7.2.5.11.01_	Drobný pomocný a montážní materiál	1,0000	kpl	1 969,71000	1 969,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 969,71
9304	B.7.2.5.11.01_	Nastavení systému	1,0000	kpl	743,99000	743,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 743,99
9305	B.7.2.5.11.01_	Revize	1,0000	kpl	1 735,98000	1 735,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 735,98
9306	B.7.2.5.11.01_	Individuální zkoušky	1,0000	kpl	929,99000	929,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 929,99
9307	B.7.2.5.11.01_	Komplexní zkoušky	1,0000	kpl	929,99000	929,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 929,99

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		B.7.2.5.12 Elektronický požární systém (EPS)		50 181,24		0,00		0,00		50 181,24	
		B.7.2.5.12.0 Budova fakult		50 181,24		0,00		0,00		50 181,24	
9308	B.7.2.5.12.01_	Opticko-kouřový hlásič včetně patice	5,0000	ks	2 974,26000	14 871,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 14 871,30
9309	B.7.2.5.12.01_	Tlačítkový požární hlásič včetně elektroniky tlačítka s oddělovači	1,0000	ks	3 303,78000	3 303,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 303,78
9310	B.7.2.5.12.01_	Kabel bezhalogenový SHKFKH-R B2ca s1d1a1 1x2x0,8	160,0000	m	61,69000	9 870,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000 9 870,40
9311	B.7.2.5.12.01_	Kabelové příchytky včetně materiálu pro upevnění	400,0000	ks	36,58000	14 632,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000 14 632,00
9312	B.7.2.5.12.01_	Drobný pomocný, montážní a nosný materiál	1,0000	kpl	1 536,34000	1 536,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 536,34
9313	B.7.2.5.12.01_	Programování EPS a uvedení do trvalého provozu, zaškolení obs	1,0000	kpl	4 231,44000	4 231,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 231,44
9314	B.7.2.5.12.01_	Revize	1,0000	kpl	1 735,98000	1 735,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 735,98
		B.7.2.5.13 Evakuační rozhlas (ERO)		90 128,89		0,00		0,00		90 128,89	
		B.7.2.5.13.0 Budova fakult		90 128,89		0,00		0,00		90 128,89	
9315	B.7.2.5.13.01_	Reproduktor podhledový příkon 6/3/1,5/0,75W, citlivost 91 dB 1W	10,0000	ks	1 611,05000	16 110,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 16 110,50
9316	B.7.2.5.13.01_	Označovací štítek reproduktoru	10,0000	ks	62,00000	620,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 620,00
9317	B.7.2.5.13.01_	Kabel s Cu jádry 2x2,5, požární odolnost P-90, B2ca,s1d1	280,0000	m	110,05000	30 814,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	280,0000 30 814,00
9318	B.7.2.5.13.01_	Kabelové příchytky včetně materiálu pro upevnění	840,0000	ks	36,58000	30 727,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	840,0000 30 727,20
9319	B.7.2.5.13.01_	Drobný pomocný, montážní a nosný materiál	1,0000	kpl	4 696,28000	4 696,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 696,28
9320	B.7.2.5.13.01_	Natavení systému	1,0000	kpl	5 424,93000	5 424,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 424,93
9321	B.7.2.5.13.01_	Revize	1,0000	kpl	1 735,98000	1 735,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 735,98
		B.7.3 Opěrné zdi		34 159 561,49		0,00		0,00		34 159 561,49	
		B.7.3.02 Stavebně konstrukční řešení		32 557 654,72		0,00		0,00		32 557 654,72	
		003 Svislé konstrukce		31 557 148,38		0,00		0,00		31 557 148,38	
		0032 Budova fakult		31 557 148,38		0,00		0,00		31 557 148,38	
9322	327324128.ZP	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	1 520,3161	m3	7 062,58000	10 737 354,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 520,3161 10 737 354,14
9323	327324128.ZP1	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	6,6200	m3	7 062,58000	46 754,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6200 46 754,28
9324	327324128.ZP2	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	373,1800	m3	7 136,61000	2 663 240,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	373,1800 2 663 240,12
9325	327324128.ZP3	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC2 XA1	6,4700	m3	7 062,58000	45 694,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,4700 45 694,89
9326	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	2 346,1000	m2	1 159,00000	2 719 129,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 346,1000 2 719 129,90
9327	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	2 346,1000	m2	179,69000	421 570,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 346,1000 421 570,71
9328	327361016.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	259,5335	t	57 500,87000	14 923 404,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	259,5335 14 923 404,34
		004 Vodorovné konstrukce		1 000 506,34		0,00		0,00		1 000 506,34	
		0041 Budova fakult		1 000 506,34		0,00		0,00		1 000 506,34	
9329	XSS.002	Strop z panelů SPH15097 Zatížení dle výkresu D.1.2.3 01 401 ZI	56,2900	m2	17 774,14000	1 000 506,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,2900 1 000 506,34

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.7.3.06		Prvky		1 601 906,77		0,00		0,00		1 601 906,77	
B.7.3.6.02		Zámečnické prvky		1 601 906,77		0,00		0,00		1 601 906,77	
B.7.3.6.2.01		Budova fakult		1 601 906,77		0,00		0,00		1 601 906,77	
9330	B.7.3.6.2.1_00	Dvoukřídlá dvířka niky HUP rozměru 950+950x1700mm z ocelové	1,0000 ks	93 375,39000	93 375,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 375,39
9331	B.7.3.6.2.1_00	Dělicí stěna z tahokovu v otvoru v ŽB stěně výplň z tahokovu 10	1,0000 ks	103 174,05000	103 174,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	103 174,05
9332	B.7.3.6.2.1_00	Dělicí stěna z tahokovu v otvoru v ŽB konstrukci oddělující místn	1,0000 ks	228 827,35000	228 827,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	228 827,35
9333	B.7.3.6.2.1_00	Dělicí stěna z tahokovu v otvoru v ŽB konstrukci oddělující místn	1,0000 ks	213 264,79000	213 264,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	213 264,79
9334	B.7.3.6.2.1_00	Dělicí stěna z tahokovu v otvoru v ŽB stěně výplň z tahokovu ta	1,0000 ks	205 771,70000	205 771,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	205 771,70
9335	B.7.3.6.2.1_00	Dělicí stěna z tahokovu v otvoru v ŽB stěně výplň z tahokovu ta	1,0000 ks	52 105,78000	52 105,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 105,78
9336	B.7.3.6.2.1_00	Dělicí stěna z tahokovu v otvoru v ŽB konstrukci oddělující místn	1,0000 ks	149 631,19000	149 631,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	149 631,19
9337	B.7.3.6.2.1_00	Dělicí stěna z tahokovu v otvoru v ŽB konstrukci oddělující místn	1,0000 ks	373 616,86000	373 616,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	373 616,86
9338	B.7.3.6.2.1_01	Překrytí šachty podlahovým pororoštem 3x SP 230-34/38 - 1500 x	3,0000 ks	31 125,13000	93 375,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	93 375,39
9339	B.7.3.6.2.1_01	Překrytí šachty podlahovým pororoštem 3x SP 230-34/38 - 1000 x	1,0000 ks	24 208,44000	24 208,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 208,44
9340	B.7.3.6.2.1_01	Překrytí šachty podlahovým pororoštem SP 230-34/38 - 900 x 265	1,0000 ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
9341	B.7.3.6.2.1_01	Mřížka s horizontálními lamelami - zakrytí VZT kanálu lamely š. 7l	1,0000 ks	28 819,57000	28 819,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 819,57
9342	B.7.3.6.2.1_01	Ocelový žárově zinkovaný žebřík do přečerpávací šachty ČS 2 š	1,0000 ks	9 222,26000	9 222,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 222,26
9343	B.7.3.6.2.1_01	Ocelový žárově zinkovaný žebřík do přečerpávací šachty ČS 1 š	1,0000 ks	9 222,26000	9 222,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 222,26
B.7.4		Most pro vozidla a cyklisty z ul. Zborovská		1 012 192,59		0,00		0,00		1 012 192,59	
B.7.4.02		Stavebně konstrukční řešení		940 222,81		0,00		0,00		940 222,81	
003		Svislé konstrukce		263 282,88		0,00		0,00		263 282,88	
0031		Budova fakult		263 282,88		0,00		0,00		263 282,88	
9344	311322611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	11,1200 m3	6 533,30000	72 650,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,1200	72 650,30
9345	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	74,1400 m2	1 159,00000	85 928,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,1400	85 928,26
9346	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	74,1400 m2	161,72000	11 989,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,1400	11 989,92
9347	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	1,6124 t	57 500,87000	92 714,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,6124	92 714,40
004		Vodorovné konstrukce		676 939,93		0,00		0,00		676 939,93	
0041		Budova fakult		676 939,93		0,00		0,00		676 939,93	
9348	411321616.ZS	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	34,0100 m3	6 143,50000	208 940,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0100	208 940,44
9349	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	114,4000 m2	1 087,13000	124 367,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,4000	124 367,67
9350	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	114,4000 m2	179,69000	20 556,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,4000	20 556,54
9351	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	114,4000 m2	230,26000	26 341,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,4000	26 341,74
9352	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	114,4000 m2	115,13000	13 170,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,4000	13 170,87
9353	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	4,9315 t	57 500,87000	283 562,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9315	283 562,67

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
B.7.4.06		Prvky			71 969,78		0,00		0,00		71 969,78
B.7.4.6.01		Ostatní prvky			71 969,78		0,00		0,00		71 969,78
B.7.4.6.1.01		Budova fakult			71 969,78		0,00		0,00		71 969,78
9354	B.7.4.6.1.1_00	Dilatační podlahová lišta nerezová - pojižděná s možností přejezd	1,0000	ks	71 969,78000	71 969,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 71 969,78
B.7.5		Most pro pěší a cyklisty z ul. Zborovská			1 549 303,73		0,00		0,00		1 549 303,73
B.7.5.02		Stavebně konstrukční řešení			1 549 303,73		0,00		0,00		1 549 303,73
003		Svislé konstrukce			135 737,36		0,00		0,00		135 737,36
0031		Budova fakult			135 737,36		0,00		0,00		135 737,36
9355	311322611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	5,0300	m3	6 533,30000	32 862,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0300 32 862,50
9356	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	50,2400	m2	1 051,19000	52 811,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,2400 52 811,79
9357	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	50,2400	m2	161,72000	8 124,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,2400 8 124,81
9358	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,7294	t	57 500,87000	41 938,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7294 41 938,26
004		Vodorovné konstrukce			1 413 566,37		0,00		0,00		1 413 566,37
0041		Budova fakult			1 413 566,37		0,00		0,00		1 413 566,37
9359	411321616.ZS	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	76,3400	m3	6 143,50000	468 994,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,3400 468 994,79
9360	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	191,0900	m2	1 087,13000	207 739,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	191,0900 207 739,67
9361	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	191,0900	m2	179,69000	34 336,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	191,0900 34 336,96
9362	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	191,0900	m2	230,26000	44 000,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	191,0900 44 000,38
9363	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	191,0900	m2	115,13000	22 000,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	191,0900 22 000,19
9364	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	11,0693	t	57 500,87000	636 494,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0693 636 494,38
B.7.6		Lávka pro pěší přes vodní prvek			33 950 320,84		0,00		0,00		33 950 320,84
B.7.6.1		Lávka pro pěší přes vodní prvek			33 950 320,84		0,00		0,00		33 950 320,84
B.7.6.1.01		Zemní práce			9 228 113,68		0,00		0,00		9 228 113,68
B.7.6.1.1.01		Budova fakult			9 228 113,68		0,00		0,00		9 228 113,68
9365	B.7.6.1.1.01_0	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000	kpl	3 690 116,86000	3 690 116,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 690 116,86
9366	B.7.6.1.1.01_0	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok	1,0000	kpl	3 690 116,86000	3 690 116,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 690 116,86
9367	B.7.6.1.1.01_0	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitel	10,0000	m3	2 214,07000	22 140,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 22 140,70
9368	B.7.6.1.1.01_0	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	269,6300	m3	516,62000	139 296,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	269,6300 139 296,25
9369	B.7.6.1.1.01_0	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitel	10,0000	m3	2 214,07000	22 140,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 22 140,70
9370	B.7.6.1.1.01_0	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	269,6300	m3	516,62000	139 296,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	269,6300 139 296,25
9371	B.7.6.1.1.01_0	Převázka ocelová - zhotovení, provoz demontáž - kompletní prov	0,7500	t	125 463,97000	94 097,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7500 94 097,98
9372	B.7.6.1.1.01_0	Nastražení ocelových štitovnic dl do 10 m ve standardních podr	91,8000	m2	265,69000	24 390,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,8000 24 390,34

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
9373	B.7.6.1.1.01_0	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních poi	91,8000 m2	1 579,37000	144 986,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,8000	144 986,17
9374	B.7.6.1.1.01_0	ŠTĚTOVNICE - dočasné	14,2290 T	2 875,34000	40 913,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,2290	40 913,21
9375	B.7.6.1.1.01_0	Vytažení ocelových štětovnic dl nad 12 m zaberaněných do hl 8 n	91,8000 m2	1 328,44000	121 950,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,8000	121 950,79
9376	B.7.6.1.1.01_0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno:	1 006,6890 m3	118,08000	118 869,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 006,6890	118 869,84
9377	B.7.6.1.1.01_0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno:	8,0780 m3	265,69000	2 146,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0780	2 146,24
9378	B.7.6.1.1.01_0	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přeš	455,5070 m3	81,18000	36 978,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	455,5070	36 978,06
9379	B.7.6.1.1.01_0	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů z	3,7490 m3	140,22000	525,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7490	525,68
9380	B.7.6.1.1.01_0	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	6,7480 t	1 018,47000	6 872,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,7480	6 872,64
9381	B.7.6.1.1.01_0	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skláč	16,1550 t	250,93000	4 053,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,1550	4 053,77
9382	B.7.6.1.1.01_0	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	567,3380 m3	22,14000	12 560,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	567,3380	12 560,86
9383	B.7.6.1.1.01_0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	418,5820 m3	516,62000	216 247,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	418,5820	216 247,83
9384	B.7.6.1.1.01_0	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	43,4210 t	1 166,08000	50 632,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,4210	50 632,36
9385	B.7.6.1.1.01_0	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	710,0260 t	915,15000	649 780,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	710,0260	649 780,29
B.7.6.1.02 Zakládání				8 956 013,50		0,00		0,00		8 956 013,50	
B.7.6.1.2.01 Budova fakult				8 956 013,50		0,00		0,00		8 956 013,50	
9386	B.7.6.1.2.01_0	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	2,2680 m3	6 293,86000	14 274,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2680	14 274,47
9387	B.7.6.1.2.01_0	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN	25,2000 m	786,73000	19 825,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,2000	19 825,60
9388	B.7.6.1.2.01_0	Zřízení vrstvy z fólie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	83,6600 m2	186,59000	15 610,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,6600	15 610,12
9389	B.7.6.1.2.01_0	těsnící fólie	92,0260 m2	40,53000	3 729,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0260	3 729,81
9390	B.7.6.1.2.01_0	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m	1 029,0000 m	2 036,94000	2 096 011,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 029,0000	2 096 011,26
9391	B.7.6.1.2.01_0	Základové desky z betonu tř. C 8/10	3,5560 m3	4 942,99000	17 577,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5560	17 577,27
9392	B.7.6.1.2.01_0	Bednění základových desek - zřízení	11,7000 m2	1 003,37000	11 739,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,7000	11 739,43
9393	B.7.6.1.2.01_0	Bednění základových desek - odstranění	11,7000 m2	225,25000	2 635,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,7000	2 635,43
9394	B.7.6.1.2.01_0	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	42,9900 m3	7 682,10000	330 253,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,9900	330 253,48
9395	B.7.6.1.2.01_0	Bednění základových patek - zřízení	71,1000 m2	1 003,37000	71 339,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,1000	71 339,61
9396	B.7.6.1.2.01_0	Bednění základových patek - odstranění	71,1000 m2	225,25000	16 015,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,1000	16 015,28
9397	B.7.6.1.2.01_0	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	4,2990 t	57 729,38000	248 178,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,2990	248 178,60
9398	B.7.6.1.2.01_0	Mikropiloty komplet D do 150mm na povrchu	1 029,0000 m	5 936,66000	6 108 823,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 029,0000	6 108 823,14
B.7.6.1.03 Svislé a kompletní konstrukce				3 902 204,08		0,00		0,00		3 902 204,08	
B.7.6.1.3.01 Budova fakult				3 902 204,08		0,00		0,00		3 902 204,08	
9399	B.7.6.1.3.01_0	Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	101,3000 m2	19 571,50000	1 982 592,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	101,3000	1 982 592,95
9400	B.7.6.1.3.01_0	Mostní opěry z betonu prostého C 8/10	13,0800 m3	8 415,74000	110 077,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0800	110 077,88
9401	B.7.6.1.3.01_0	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 - pohledový beton	29,6130 m3	9 167,49000	271 476,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,6130	271 476,88

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
9402	B.7.6.1.3.01_0	Mostní bloky ložisek ze ŽB C 30/37 - pohledový beton	0,0520 m3	9 167,49000	476,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0520	476,71
9403	B.7.6.1.3.01_0	Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 - pohledový beton	4,3800 m3	9 167,49000	40 153,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,3800	40 153,61
9404	B.7.6.1.3.01_0	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pi	216,7000 m2	1 003,37000	217 430,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,7000	217 430,28
9405	B.7.6.1.3.01_0	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - i	216,7000 m2	225,25000	48 811,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,7000	48 811,68
9406	B.7.6.1.3.01_0	Bednění kruhového sloupu konstantního průřezu ze systémovéhoh	20,9000 m2	1 003,37000	20 970,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,9000	20 970,43
9407	B.7.6.1.3.01_0	Bednění kruhového sloupu ze systémovéhoh bednění s výplní z pi	20,9000 m2	225,25000	4 707,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,9000	4 707,73
9408	B.7.6.1.3.01_0	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	4,4420 t	57 729,38000	256 433,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,4420	256 433,91
9409	B.7.6.1.3.01_0	Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505	0,9860 t	57 729,38000	56 921,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9860	56 921,17
9410	B.7.6.1.3.01_0	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	0,0080 t	57 729,38000	461,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0080	461,84
9411	B.7.6.1.3.01_0	D+M mostního zábradlí trvalého ze dřeva se svíslou výplní a ocel	79,1000 m	9 337,54000	738 599,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,1000	738 599,41
9412	B.7.6.1.3.01_0	D+M mostního zábradlí trvalého ze dřeva se svíslou výplní a ocel	16,0000 m	9 568,10000	153 089,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	153 089,60
B.7.6.1.04 Vodorovné konstrukce				9 509 952,07		0,00		0,00		9 509 952,07	
B.7.6.1.4.01 Budova fakult				9 509 952,07		0,00		0,00		9 509 952,07	
9413	B.7.6.1.4.01_0	Dřevěná mostovka z tvrdých fošen a hranolů vč povrchové úpra	5,1520 m3	109 514,35000	564 217,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1520	564 217,93
9414	B.7.6.1.4.01_0	Dřevěný rošt na zemních vrutech pod dřevěný chodník - komplet	47,2000 m	2 315,94000	109 312,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,2000	109 312,37
9415	B.7.6.1.4.01_0	D+M ocelového kce vč povrchové úpravy a kotvení	24,7350 t	345 834,79000	8 554 223,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,7350	8 554 223,53
9416	B.7.6.1.4.01_0	D+M mostního ložiska kalotového jednosměrného zatížení do 2,5	4,0000 kus	28 819,57000	115 278,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	115 278,28
9417	B.7.6.1.4.01_0	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopisku	25,0980 m3	1 594,13000	40 009,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0980	40 009,47
9418	B.7.6.1.4.01_0	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene ti	14,3300 m2	8 856,28000	126 910,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,3300	126 910,49
B.7.6.1.05 Trubní vedení				16 224,00		0,00		0,00		16 224,00	
B.7.6.1.5.01 Budova fakult				16 224,00		0,00		0,00		16 224,00	
9419	B.7.6.1.5.01_0	D+M plastové chráničky DN 100	1,0000 m	4 056,00000	4 056,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 056,00
9420	B.7.6.1.5.01_0	D+M plastové chráničky DN 150	2,0000 m	6 084,00000	12 168,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	12 168,00
B.7.6.1.06 Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 465 460,63		0,00		0,00		1 465 460,63	
B.7.6.1.6.01 Budova fakult				1 465 460,63		0,00		0,00		1 465 460,63	
9421	B.7.6.1.6.01_0	D+M nivelační značky kovové - kompletní provedení	8,0000 ks	1 729,17000	13 833,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	13 833,36
9422	B.7.6.1.6.01_0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční i	29,0000 m	397,16000	11 517,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	11 517,64
9423	B.7.6.1.6.01_0	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	29,5800 m	542,02000	16 032,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,5800	16 032,95
9424	B.7.6.1.6.01_0	D+M mostního závěru	7,2000 m	11 527,83000	83 000,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2000	83 000,38
9425	B.7.6.1.6.01_0	Zatěžovací zkoušky statické 1. pole do 300m2	1,0000 kus	104 857,11000	104 857,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	104 857,11
9426	B.7.6.1.6.01_0	Zatěžovací zkoušky statické 2. a další pole do 300m2	1,0000 kus	209 714,22000	209 714,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	209 714,22
9427	B.7.6.1.6.01_0	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tv	6,8000 m	457,08000	3 108,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,8000	3 108,14
9428	B.7.6.1.6.01_0	žlabovka příkopová betonová šířky 0,60m	6,9360 m	349,99000	2 427,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,9360	2 427,53

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9429	B.7.6.1.6.01_0	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony c	1,0000	kus	972,70000	972,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	972,70
9430	B.7.6.1.6.01_0	Podpěrné skruže dočasné - kompletní provedení vč nutných podl	494,0000	m3	2 014,41000	995 118,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	494,0000	995 118,54
9431	B.7.6.1.6.01_0	Vývody pro měření bludných proudů - kompletní provedení	1,0000	kpl	24 878,06000	24 878,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 878,06
B.7.6.1.07 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						49 667,25	0,00	0,00	49 667,25			
B.7.6.1.7.01 Budova fakult						49 667,25	0,00	0,00	49 667,25			
9432	B.7.6.1.7.01_0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem	226,8600	m2	13,83000	3 137,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	226,8600	3 137,47
9433	B.7.6.1.7.01_0	lak penetrační asfaltový	0,0770	t	112 972,70000	8 698,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0770	8 698,90
9434	B.7.6.1.7.01_0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem a:	298,4900	m2	13,83000	4 128,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	298,4900	4 128,12
9435	B.7.6.1.7.01_0	lak hydroizolační asfaltový	0,1220	t	112 972,70000	13 782,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1220	13 782,67
9436	B.7.6.1.7.01_0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NA	77,6200	m2	80,69000	6 263,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,6200	6 263,16
9437	B.7.6.1.7.01_0	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z	94,7740	m2	144,10000	13 656,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	94,7740	13 656,93
B.7.6.1.98 Ostatní						822 685,63	0,00	0,00	822 685,63			
B.7.6.1.98.0 Budova fakult						822 685,63	0,00	0,00	822 685,63			
9438	B.7.6.1.98.01_	Zkoušky bez rozlišení - HL. mostní prohlídka	1,0000	kpl	115 278,26000	115 278,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	115 278,26
9439	B.7.6.1.98.01_	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení vč. likv	1,0000	kpl	460 722,98000	460 722,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	460 722,98
9440	B.7.6.1.98.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	164 543,92000	164 543,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	164 543,92
9441	B.7.6.1.98.01_	Požární ucpávky	1,0000	kpl	82 140,47000	82 140,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 140,47
B.8	Vodohospodářské objekty				3 366 690,18	0,00	0,00	3 366 690,18				
B.8.1 Vodní prvek						3 366 690,18	0,00	0,00	3 366 690,18			
B.8B.1.1 Vodní prvek						3 366 690,18	0,00	0,00	3 366 690,18			
B.8B.1.1.1 HSV						2 742 793,63	0,00	0,00	2 742 793,63			
B.8B.1.1.1.0 Budova fakult						1 479 201,24	0,00	0,00	1 479 201,24			
9442	B.8B.1.1.1.01_	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000	kpl	2 952,09000	2 952,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 952,09
9443	B.8B.1.1.1.01_	Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny	603,8000	m3	723,26000	436 704,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	603,8000	436 704,39
9444	B.8B.1.1.1.01_	homogenní zemina s K=10-9 a nižší vč dopravy	1 207,6000	t	587,47000	709 428,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 207,6000	709 428,77
9445	B.8B.1.1.1.01_	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu d	372,0000	m2	123,40000	45 904,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	372,0000	45 904,80
9446	B.8B.1.1.1.01_	zemina pro terénní úpravy - tříděná vč. dopravy	148,8000	t	686,36000	102 130,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	148,8000	102 130,37
9447	B.8B.1.1.1.01_	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrc	535,2000	m2	28,04000	15 007,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	535,2000	15 007,01
9448	B.8B.1.1.1.01_	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s po	905,5000	m2	184,51000	167 073,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	905,5000	167 073,81
B.8B.1.1.1.0 Budova fakult						1 000 419,35	0,00	0,00	1 000 419,35			
9449	B.8B.1.1.1.02_	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop - pouz	3,3300	m3	5 874,67000	19 562,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3300	19 562,65

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
9450	B.8B.1.1.1.02_	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřením	5,0000	m2	191,89000	959,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	959,45
9451	B.8B.1.1.1.02_	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu	522,6000	m2	28,12000	14 695,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	522,6000	14 695,51
9452	B.8B.1.1.1.02_	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu	905,5000	m2	29,40000	26 621,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	905,5000	26 621,70
9453	B.8B.1.1.1.02_	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 50	1 713,7200	m2	99,20000	170 001,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 713,7200	170 001,02
9454	B.8B.1.1.1.02_	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za přípravu	522,6000	m2	52,40000	27 384,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	522,6000	27 384,24
9455	B.8B.1.1.1.02_	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za přípravu	905,5000	m2	74,13000	67 124,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	905,5000	67 124,72
9456	B.8B.1.1.1.02_	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost dle	43,8000	m3	63,32000	2 773,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,8000	2 773,42
9457	B.8B.1.1.1.02_	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těž	34,9000	m3	4 265,78000	148 875,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,9000	148 875,72
9458	B.8B.1.1.1.02_	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 250 mm z terénu	74,7000	m3	2 853,20000	213 134,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,7000	213 134,04
9459	B.8B.1.1.1.02_	Pohoz z kameniva těženého hrubého (kačírek) zrno 32 až 125 mm	108,4000	m3	2 853,20000	309 286,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,4000	309 286,88
B.8B.1.1.1.0 Budova fakult						253 143,83	0,00	0,00	0,00	253 143,83		
9460	B.8B.1.1.1.03_	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu	14,8000	m	2 078,34000	30 759,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,8000	30 759,43
9461	B.8B.1.1.1.03_	trouba betonová hrdlová DN 1000 vč. podkladních pražců	14,9480	m	7 873,69000	117 695,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,9480	117 695,92
9462	B.8B.1.1.1.03_	montáž + dodávka fontánového aerátoru Sprint 1.0 kW vč. uchycení	2,0000	ks	52 344,24000	104 688,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	104 688,48
B.8B.1.1.1.0 Budova fakult						10 029,21	0,00	0,00	0,00	10 029,21		
9463	B.8B.1.1.1.04_	Zkouška zhutnění proctor standard	3,0000	zkušební	3 343,07000	10 029,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 029,21
B.8B.1.1.2 Práce a dodávky PSV						623 896,55	0,00	0,00	0,00	623 896,55		
B.8B.1.1.2.0 Budova fakult						623 896,55	0,00	0,00	0,00	623 896,55		
9464	B.8B.1.1.2.01_	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše	535,2000	m2	122,19000	65 396,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	535,2000	65 396,09
9465	B.8B.1.1.2.01_	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše	905,5000	m2	132,57000	120 042,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	905,5000	120 042,14
9466	B.8B.1.1.2.01_	rohož bentonitová 5,0 kg/m2	1 584,7700	m2	276,67000	438 458,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 584,7700	438 458,32
B.9 Úpravy území						35 943 711,96	0,00	0,00	0,00	35 943 711,96		
B.9.1 Čisté terénní úpravy						15 401 023,49	0,00	0,00	0,00	15 401 023,49		
B.9.1.2 BF - Budova fakult						15 401 023,49	0,00	0,00	0,00	15 401 023,49		
B.9.1.2.01 Zemní a přípravné práce na rostlém terénu						5 862 166,97	0,00	0,00	0,00	5 862 166,97		
B.9.1.2.1.01 Budova fakult						1 351 727,97	0,00	0,00	0,00	1 351 727,97		
9467	B.9.1.2.1.01_0	sejmutí drnu tl. 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na	2 246,0000	m2	82,08000	184 351,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 246,0000	184 351,68
9468	B.9.1.2.1.01_0	nakládání sejmutého travního drnu na prostředek	224,6000	m3	36,89000	8 285,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	224,6000	8 285,49
9469	B.9.1.2.1.01_0	vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku (odvoz v	224,6000	m3	420,77000	94 504,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	224,6000	94 504,94
9470	B.9.1.2.1.01_0	poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv l	900,0000	t	518,75000	466 875,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	900,0000	466 875,00
9471	B.9.1.2.1.01_0	nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	224,6000	m3	62,60000	14 059,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	224,6000	14 059,96

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9472	B.9.1.2.1.01_0	vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hc	224,6000	m3	116,43000	26 150,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	224,6000	26 150,18
9473	B.9.1.2.1.01_0	rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu c	2 246,0000	m2	238,63000	535 962,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 246,0000	535 962,98
9474	B.9.1.2.1.01_0	chem. odplevelení před založením, postřik naširoko;	2 246,0000	m2	4,03000	9 051,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 246,0000	9 051,38
9475	B.9.1.2.1.01_0	herbucid se systémovým účinkem 5l/ha (2246* 0,0005)	1,1230	l	518,75000	582,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1230	582,56
9476	B.9.1.2.1.01_0	obdělání půdy hrabáním, rovina	2 246,0000	m2	5,30000	11 903,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 246,0000	11 903,80
B.9.1.2.1.02 Budova fakult					4 267 746,68		0,00		0,00		4 267 746,68	
9477	B.9.1.2.1.02_0	plošná úprava terénu při nerovnostech +-150-250mm	13 029,5000	m2	18,91000	246 387,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 029,5000	246 387,85
9478	B.9.1.2.1.02_0	odstranění stařiny a zbytky stávající vegetace na terénu	13 029,5000	m2	6,34000	82 607,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 029,5000	82 607,03
9479	B.9.1.2.1.02_0	odstranění kamenů na pozemku, sebráním kamene větší 3cm, hm	40,0000	m3	979,87000	39 194,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	39 194,80
9480	B.9.1.2.1.02_0	rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm před navázkou ornice, rov	6 514,7500	m2	26,28000	171 207,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 514,7500	171 207,63
9481	B.9.1.2.1.02_0	rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm před navázkou ornice, sva	6 514,7500	m2	49,92000	325 216,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 514,7500	325 216,32
9482	B.9.1.2.1.02_0	obdělání půdy kultivátorováním, rovina	6 514,7500	m2	5,99000	39 023,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 514,7500	39 023,35
9483	B.9.1.2.1.02_0	obdělání půdy kultivátorováním, svah 1:2	6 514,7500	m2	11,99000	78 111,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 514,7500	78 111,85
9484	B.9.1.2.1.02_0	nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	3 145,5000	m3	62,60000	196 908,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 145,5000	196 908,30
9485	B.9.1.2.1.02_0	vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hc	3 145,5000	m3	116,43000	366 230,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 145,5000	366 230,57
9486	B.9.1.2.1.02_0	rozproštění ornice z deponie strojně, tl.vrstvy 50 mm po slehnutí	486,0000	m2	96,60000	46 947,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	486,0000	46 947,60
9487	B.9.1.2.1.02_0	rozproštění ornice z deponie strojně, tl. vrstvy 200 mm po slehnutí	3 273,5000	m2	96,60000	316 220,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 273,5000	316 220,10
9488	B.9.1.2.1.02_0	rozproštění ornice z deponie strojně, tl.vrstvy 250 mm po slehnutí	9 738,0000	m2	116,43000	1 133 795,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 738,0000	1 133 795,34
9489	B.9.1.2.1.02_0	rozproštění ornice z deponie strojně, tl.vrstvy 1000 mm po slehnutí	32,0000	m2	979,87000	31 355,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	31 355,84
9490	B.9.1.2.1.02_0	rozproštění kompostu ručně, tl. vrstvy 50 mm, rovina (trvalkový	462,5000	m2	238,63000	110 366,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	462,5000	110 366,38
9491	B.9.1.2.1.02_0	rozproštění kompostu ručně, tl. vrstvy 50 mm po slehnutí, svah c	900,0000	m2	305,49000	274 941,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	900,0000	274 941,00
9492	B.9.1.2.1.02_0	kompost, objem po slehnutí, vč. dopravy	68,1250	m3	4 034,74000	274 866,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,1250	274 866,66
9493	B.9.1.2.1.02_0	rozproštění trávníkového substrátu strojně, tl. vrstvy 50 mm, rov	1 943,0000	m2	20,52000	39 870,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 943,0000	39 870,36
9494	B.9.1.2.1.02_0	rozproštění trávníkového substrátu smíchaného se štěrkopiskem	18,0000	m2	305,49000	5 498,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	5 498,82
9495	B.9.1.2.1.02_0	trávníkový substrát - směs ornice, kompost, písek v poměru 5/1/3	97,8700	m3	2 789,73000	273 030,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	97,8700	273 030,88
9496	B.9.1.2.1.02_0	štěrkopísek fr. 4/8, tl.vrstvy 40mm	0,7200	m3	749,31000	539,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7200	539,50
9497	B.9.1.2.1.02_0	obdělání půdy hrabáním, rovina až svah 1:5	6 514,7500	m2	5,30000	34 528,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 514,7500	34 528,18
9498	B.9.1.2.1.02_0	obdělání půdy hrabáním, svah 1:5 až 1:2	6 514,7500	m2	10,61000	69 121,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 514,7500	69 121,50
9499	B.9.1.2.1.02_0	chem. odplevelení před založením, postřik naširoko; (rovina + sv	26 059,0000	m2	4,03000	105 017,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 059,0000	105 017,77
9500	B.9.1.2.1.02_0	herbucid se systémovým účinkem 5l/ha (32228* 0,0005)	13,0295	l	518,75000	6 759,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0295	6 759,05
B.9.1.2.1.03 Budova fakult					242 692,32		0,00		0,00		242 692,32	
9501	B.9.1.2.1.03_0	instalace štěrkového lemu (podél jižní fasády v 1.PP)	64,0000	m2	434,60000	27 814,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	27 814,40
9502	B.9.1.2.1.03_0	štěrkový lem vegetačních ploch na rostlém terénu, ostrohranný š	16,0000	m3	979,87000	15 677,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	15 677,92

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
9503	B.9.1.2.1.03_0	instalace obrubníků na oddělení šterkových lemů a výsadby, kotv	128,0000	m	668,61000	85 582,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,0000	85 582,08
9504	B.9.1.2.1.03_0	ocelová pásovina bez povrchové úpravy, tl. 5 mm, š. 200 mm	128,0000	m	887,64000	113 617,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,0000	113 617,92
B.9.1.2.02 Zemní a přípravné práce na konstrukci 1.NP						5 729 391,11	0,00	0,00	0,00	5 729 391,11		
B.9.1.2.2.01 Budova fakult						1 372 328,27	0,00	0,00	0,00	1 372 328,27		
9505	B.9.1.2.2.01_0	odstranění kačírku ze stávající plochy před M1, vč. dopravy na sl	70,0000	t	1 798,34000	125 883,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	125 883,80
9506	B.9.1.2.2.01_0	poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kót	70,0000	t	634,03000	44 382,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	44 382,10
9507	B.9.1.2.2.01_0	instalace ochranné a akumulační textilie	445,0000	m2	39,19000	17 439,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	445,0000	17 439,55
9508	B.9.1.2.2.01_0	ochranná a akumulační textilie 300 g/m2, vč. 20%překryv a vytaží	534,0000	m2	46,11000	24 622,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	534,0000	24 622,74
9509	B.9.1.2.2.01_0	instalace drenážní nopové fólie	445,0000	m2	62,25000	27 701,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	445,0000	27 701,25
9510	B.9.1.2.2.01_0	drenážní nopová fólie výška nopu 40mm; vč. 15%překryv	511,7500	m2	548,72000	280 807,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	511,7500	280 807,46
9511	B.9.1.2.2.01_0	instalace filtrační textilie	445,0000	m2	39,19000	17 439,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	445,0000	17 439,55
9512	B.9.1.2.2.01_0	filtrační geotextilie 120 g/m2; vč. 20%překryv a vytažení na boční	534,0000	m2	28,82000	15 389,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	534,0000	15 389,88
9513	B.9.1.2.2.01_0	rozprostření substrátu	445,0000	m2	114,13000	50 787,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	445,0000	50 787,85
9514	B.9.1.2.2.01_0	intenzivní střešní substrát, tl. 130 - 320 mm po slehnutí, ø250 mm	111,2500	m3	4 841,69000	538 638,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111,2500	538 638,01
9515	B.9.1.2.2.01_0	instalace šterkového lemu	90,0000	m2	434,60000	39 114,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	39 114,00
9516	B.9.1.2.2.01_0	šterkový lem vegetačních ploch na konstrukci, lomová drť 16/32,	22,5000	m3	979,87000	22 047,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,5000	22 047,08
9517	B.9.1.2.2.01_0	instalace obrubníků na oddělení šterkových lemů a výsadby, kotv	108,0000	m	668,61000	72 209,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,0000	72 209,88
9518	B.9.1.2.2.01_0	ocelová pásovina bez povrchové úpravy, tl. 5 mm, š. 200 mm	108,0000	m	887,64000	95 865,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,0000	95 865,12
B.9.1.2.2.02 Budova fakult						1 009 734,34	0,00	0,00	0,00	1 009 734,34		
9519	B.9.1.2.2.02_0	instalace ochranné a akumulační textilie	323,0000	m2	46,11000	14 893,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	323,0000	14 893,53
9520	B.9.1.2.2.02_0	ochranná a akumulační textilie 500 g/m2; vč. 20%překryv a vytaží	387,6000	m2	78,39000	30 383,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	387,6000	30 383,96
9521	B.9.1.2.2.02_0	instalace drenážní nopové fólie	323,0000	m2	55,33000	17 871,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	323,0000	17 871,59
9522	B.9.1.2.2.02_0	drenážní nopová fólie výška nopu 40mm; vč. 15%překryv	371,4500	m2	327,39000	121 609,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	371,4500	121 609,02
9523	B.9.1.2.2.02_0	instalace filtrační textilie	323,0000	m2	46,11000	14 893,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	323,0000	14 893,53
9524	B.9.1.2.2.02_0	filtrační geotextilie 120 g/m2; vč. 20%překryv a vytažení na boční	387,6000	m2	43,81000	16 980,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	387,6000	16 980,76
9525	B.9.1.2.2.02_0	rozprostření substrátu	323,0000	m2	477,25000	154 151,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	323,0000	154 151,75
9526	B.9.1.2.2.02_0	intenzivní střešní substrát, tl. 220 - 1050 mm po slehnutí, ø550 mm	177,6500	m3	3 596,68000	638 950,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	177,6500	638 950,20
B.9.1.2.2.03 Budova fakult						887 480,35	0,00	0,00	0,00	887 480,35		
9527	B.9.1.2.2.03_0	instalace ochranné a akumulační textilie	194,0000	m2	46,11000	8 945,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,0000	8 945,34
9528	B.9.1.2.2.03_0	ochranná a akumulační textilie 500 g/m2; vč. 20%překryv a vytaží	232,8000	m2	78,39000	18 249,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,8000	18 249,19
9529	B.9.1.2.2.03_0	instalace drenážní nopové fólie	194,0000	m2	55,33000	10 734,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,0000	10 734,02
9530	B.9.1.2.2.03_0	drenážní nopová fólie výška nopu 40 mm, perforovaná; vč. 15%p	223,1000	m2	327,39000	73 040,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	223,1000	73 040,71
9531	B.9.1.2.2.03_0	instalace filtrační textilie	194,0000	m2	46,11000	8 945,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,0000	8 945,34

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
9532	B.9.1.2.2.03_0	filtrační geotextilie 120 g/m2; vč. 20%překryv a vytažení na boční	232,8000 m2	43,81000	10 198,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,8000	10 198,97
9533	B.9.1.2.2.03_0	rozprostření substrátu	194,0000 m2	587,92000	114 056,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,0000	114 056,48
9534	B.9.1.2.2.03_0	intenzivní střešní substrát, tl. 560 - 650 mm po slehnutí, o605 mm	131,5000 m3	3 596,68000	472 963,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	131,5000	472 963,42
9535	B.9.1.2.2.03_0	instalace šterkového lemu	10,5000 m2	1 821,40000	19 124,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,5000	19 124,70
9536	B.9.1.2.2.03_0	šterkový lem vegetačních ploch na konstrukci, ostrohranný šterk	6,3000 m3	4 150,02000	26 145,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,3000	26 145,13
9537	B.9.1.2.2.03_0	instalace obrubníků na oddělení šterkových lemů a výsadby, kotv	35,0000 m	2 190,29000	76 660,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	76 660,15
9538	B.9.1.2.2.03_0	ocelová pásovina bez povrchové úpravy, tl. 5 mm, š. 200 mm	35,0000 m	1 383,34000	48 416,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	48 416,90
B.9.1.2.2.04 Budova fakult				1 881 207,73		0,00		0,00		1 881 207,73	
9539	B.9.1.2.2.04_0	instalace ochranné a akumulační textílie	452,0000 m2	46,11000	20 841,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	452,0000	20 841,72
9540	B.9.1.2.2.04_0	ochranná a akumulační textílie 500 g/m2; vč. 20%překryv a vytaž	542,4000 m2	78,39000	42 518,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	542,4000	42 518,74
9541	B.9.1.2.2.04_0	instalace drenážní nopové fólie	452,0000 m2	55,33000	25 009,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	452,0000	25 009,16
9542	B.9.1.2.2.04_0	drenážní nopová fólie výška nopu 40 mm, perforovaná; vč. 15%p	27,1200 m2	327,39000	8 878,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,1200	8 878,82
9543	B.9.1.2.2.04_0	instalace filtrační textílie	452,0000 m2	46,11000	20 841,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	452,0000	20 841,72
9544	B.9.1.2.2.04_0	filtrační geotextilie 120 g/m2; vč. 20%překryv a vytažení na boční	542,4000 m2	43,81000	23 762,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	542,4000	23 762,54
9545	B.9.1.2.2.04_0	rozprostření substrátu	452,0000 m2	587,92000	265 739,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	452,0000	265 739,84
9546	B.9.1.2.2.04_0	intenzivní substrát typ I, tl. 320 - 560 mm po slehnutí, o440 mm + s	319,0000 m3	3 596,68000	1 147 340,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	319,0000	1 147 340,92
9547	B.9.1.2.2.04_0	instalace šterkového lemu	35,0000 m2	945,28000	33 084,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	33 084,80
9548	B.9.1.2.2.04_0	šterkový lem vegetačních ploch na konstrukci, ostrohranný šterk	10,5000 m3	4 150,02000	43 575,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,5000	43 575,21
9549	B.9.1.2.2.04_0	instalace obrubníků na oddělení šterkových lemů a výsadby, kotv	60,0000 m	2 190,29000	131 417,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	131 417,40
9550	B.9.1.2.2.04_0	ocelová pásovina bez povrchové úpravy, tl. 5 mm, š. 200 mm	60,0000 m	1 383,34000	83 000,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	83 000,40
9551	B.9.1.2.2.04_0	instalace obrubníků na oddělení šterkových lemů a výsadby, pokl	34,0000 m	668,61000	22 732,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	22 732,74
9552	B.9.1.2.2.04_0	betonový prefabrikovaný obrubník silniční 100x150x200mm, segm	34,0000 m	366,58000	12 463,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	12 463,72
B.9.1.2.2.05 Budova fakult				578 640,42		0,00		0,00		578 640,42	
9553	B.9.1.2.2.05_0	instalace filtrační textílie	520,0000 m2	39,19000	20 378,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	520,0000	20 378,80
9554	B.9.1.2.2.05_0	filtrační geotextilie 120 g/m2; vč. 10 %rezervy	572,0000 m2	28,82000	16 485,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	572,0000	16 485,04
9555	B.9.1.2.2.05_0	instalace keramzitu , hl. 100 mm	132,0000 m2	65,02000	8 582,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	132,0000	8 582,64
9556	B.9.1.2.2.05_0	keramzit, tl. 100 mm	13,2000 m3	3 458,35000	45 650,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,2000	45 650,22
9557	B.9.1.2.2.05_0	rozprostření substrátu	132,0000 m2	304,33000	40 171,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	132,0000	40 171,56
9558	B.9.1.2.2.05_0	intenzivní střešní substrát, tl. 700mm	92,4000 m3	4 841,69000	447 372,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,4000	447 372,16
B.9.1.2.03 Zemní a přípravě práce na konstrukci 3.NP				1 435 974,13		0,00		0,00		1 435 974,13	
B.9.1.2.3.01 Budova fakult				1 435 974,13		0,00		0,00		1 435 974,13	
9559	B.9.1.2.3.01_0	instalace ochranné a akumulační textílie	200,0000 m2	46,11000	9 222,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	9 222,00
9560	B.9.1.2.3.01_0	ochranná a akumulační textílie 300 g/m2, vč. 20%překryv a vytaž	240,0000 m2	55,33000	13 279,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	13 279,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9561	B.9.1.2.3.01_0	instalace drenážní nopové fólie	200,0000	m2	55,33000	11 066,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	11 066,00
9562	B.9.1.2.3.01_0	drenážní nopová fólie výška nopu 40mm, perforovaná; vč. 15% p	230,0000	m2	327,39000	75 299,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	230,0000	75 299,70
9563	B.9.1.2.3.01_0	instalace filtrační textilie	200,0000	m2	46,11000	9 222,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	9 222,00
9564	B.9.1.2.3.01_0	filtrační geotextilie 120 g/m2; vč. 20%překryv a vytažení na boční	240,0000	m2	43,81000	10 514,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	10 514,40
9565	B.9.1.2.3.01_0	rozproštění substrátu	200,0000	m2	432,29000	86 458,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	86 458,00
9566	B.9.1.2.3.01_0	intenzivní střešní substrát, tl. 500 mm po slehnutí	100,0000	m3	3 596,68000	359 668,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	359 668,00
9567	B.9.1.2.3.01_0	instalace šterkového lemu	38,0000	m2	1 498,62000	56 947,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	56 947,56
9568	B.9.1.2.3.01_0	šterkový lem vegetačních ploch na konstrukci, lomová drť 16/32,	19,0000	m3	4 150,02000	78 850,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	78 850,38
9569	B.9.1.2.3.01_0	instalace obrubníků na oddělení šterkových lemů a výsadby, kotv	203,0000	m	2 190,29000	444 628,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	203,0000	444 628,87
9570	B.9.1.2.3.01_0	ocelová pásovina bez povrchové úpravy, tl. 5 mm, š. 200 mm	203,0000	m	1 383,34000	280 818,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	203,0000	280 818,02
B.9.1.2.04 Zemní a přípravé práce na konstrukci 5.NP						2 373 491,28	0,00	0,00	2 373 491,28			
B.9.1.2.4.01 Budova fakult						2 373 491,28	0,00	0,00	2 373 491,28			
9571	B.9.1.2.4.01_0	instalace ochranné a akumulační textilie 125 g/m2	2 110,0000	m2	46,11000	97 292,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 110,0000	97 292,10
9572	B.9.1.2.4.01_0	ochranná a akumulační textilie 125g/m2, (20-30%PP + 70-80%PE	2 532,0000	m2	48,42000	122 599,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 532,0000	122 599,44
9573	B.9.1.2.4.01_0	instalace drenážní nopové fólie	2 110,0000	m2	53,03000	111 893,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 110,0000	111 893,30
9574	B.9.1.2.4.01_0	drenážní nopová fólie výška nopu 23 mm; vč. 15%překryv	2 426,5000	m2	228,25000	553 848,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 426,5000	553 848,63
9575	B.9.1.2.4.01_0	instalace filtrační textilie	2 110,0000	m2	46,11000	97 292,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 110,0000	97 292,10
9576	B.9.1.2.4.01_0	filtrační geotextilie 120 g/m2; vč. 20%překryv a vytažení na boční	2 532,0000	m2	43,81000	110 926,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 532,0000	110 926,92
9577	B.9.1.2.4.01_0	instalace extenzivní vrstvy substrátu	2 110,0000	m2	73,78000	155 675,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 110,0000	155 675,80
9578	B.9.1.2.4.01_0	extenzivní střešní substrát, tl. vrstvy 0,125 mm po slehnutí	263,7500	m3	3 596,68000	948 624,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	263,7500	948 624,35
9579	B.9.1.2.4.01_0	instalace šterkového lemu	195,0000	m2	380,42000	74 181,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,0000	74 181,90
9580	B.9.1.2.4.01_0	šterkový lem vegetačních ploch na konstrukci, ostrohranný šterk	24,3750	m3	4 150,02000	101 156,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,3750	101 156,74
B.9.2 Sadové a krajinářské úpravy						12 534 125,86	0,00	0,00	12 534 125,86			
B.9.2.2 BF - Budova fakult						12 534 125,86	0,00	0,00	12 534 125,86			
B.9.2.2.01 Založení vegetačních ploch a výsadby						6 567 406,40	0,00	0,00	6 567 406,40			
B.9.2.2.1.01 Budova fakult						902 527,98	0,00	0,00	902 527,98			
9581	B.9.2.2.1.01_0	Výsadba stromů alejových a vícekmennů s balem, příprava ploch	38,0000	ks	12 820,23000	487 168,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	487 168,74
9582	B.9.2.2.1.01_0	Výsadba stromů alejových a vícekmennů s balem, příprava ploch	7,0000	ks	12 820,23000	89 741,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	89 741,61
9583	B.9.2.2.1.01_0	Výsadba stromů alejových a vícekmennů s balem, příprava ploch	4,0000	ks	15 363,93000	61 455,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	61 455,72
9584	B.9.2.2.1.01_0	Výsadba vícekmennů s balem, příprava plochy, hloubení jámy obj	9,0000	ks	9 255,49000	83 299,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	83 299,41
9585	B.9.2.2.1.01_0	Výsadba lesnických výpěstků stromů, příprava plochy, hloubení j	30,0000	ks	4 406,71000	132 201,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	132 201,30
9586	B.9.2.2.1.01_0	Instalace prvku protikořenové bariéry RootControl tl. 1,2 mm, šířk	60,0000	m	811,02000	48 661,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	48 661,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
		B.9.2.2.1.02 Budova fakult			309 324,47		0,00		0,00		309 324,47
9587	B.9.2.2.1.02_0	Výsadba stromů alejových a vícekmennů s balem, příprava ploch	23,0000	ks	13 448,89000	309 324,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000 309 324,47
		B.9.2.2.1.03 Budova fakult			45 858,60		0,00		0,00		45 858,60
9588	B.9.2.2.1.03_0	Výsadba živých plotů, keř s průměrem balu pr. 300 mm, hloubení	146,0000	ks	314,10000	45 858,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,0000 45 858,60
		B.9.2.2.1.04 Budova fakult			6 910,20		0,00		0,00		6 910,20
9589	B.9.2.2.1.04_0	Výsadba keřů s průměrem balu pr. 300 mm, hloubení jámy objemu	22,0000	ks	314,10000	6 910,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000 6 910,20
		B.9.2.2.1.05 Budova fakult			6 910,20		0,00		0,00		6 910,20
9590	B.9.2.2.1.05_0	Výsadba popínavých rostlin, hloubení jámy objemu do 0,125 m3	22,0000	ks	314,10000	6 910,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000 6 910,20
		B.9.2.2.1.06 Budova fakult			451 086,40		0,00		0,00		451 086,40
9591	B.9.2.2.1.06_0	Výsadba popínavých rostlin, hloubení jámy objemu do 0,125 m3	24,0000	ks	314,10000	7 538,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000 7 538,40
9592	B.9.2.2.1.06_0	Výsadba popínavých rostlin plošně, hloubení jámy objemu do 0,1	868,0000	ks	314,10000	272 638,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	868,0000 272 638,80
9593	B.9.2.2.1.06_0	Zpevnění svahu kokosovou rohoží, pokládka protierozní kokosov	868,0000	m2	196,90000	170 909,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	868,0000 170 909,20
		B.9.2.2.1.07 Budova fakult			85 868,16		0,00		0,00		85 868,16
9594	B.9.2.2.1.07_0	Výsadba popínavých rostlin, hloubení jámy objemu 0,125-0,4 m3	192,0000	ks	447,23000	85 868,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,0000 85 868,16
		B.9.2.2.1.08 Budova fakult			390 998,07		0,00		0,00		390 998,07
9595	B.9.2.2.1.08_0	Založení záhonu s výsadbou trvalek, okrasných trav, hloubení jár	5 739,0000	ks	68,13000	390 998,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 739,0000 390 998,07
		B.9.2.2.1.09 Budova fakult			571 112,64		0,00		0,00		571 112,64
9596	B.9.2.2.1.09_0	Založení záhonu s výsadbou trvalek, okrasných trav, hloubení jár	8 379,0000	ks	68,16000	571 112,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 379,0000 571 112,64
		B.9.2.2.1.10 Budova fakult			80 156,16		0,00		0,00		80 156,16
9597	B.9.2.2.1.10_0	Založení záhonu s výsadbou trvalek, okrasných trav, hloubení jár	1 176,0000	ks	68,16000	80 156,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 176,0000 80 156,16
		B.9.2.2.1.11 Budova fakult			48 123,71		0,00		0,00		48 123,71
9598	B.9.2.2.1.11_0	Založení záhonu s výsadbou trvalek, okrasných trav, hloubení jár	235,0000	ks	90,85000	21 349,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	235,0000 21 349,75
9599	B.9.2.2.1.11_0	Ornice do spár mezi kameny, v jednotlivých místech výsadby trv	11,8000	m3	2 268,98000	26 773,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,8000 26 773,96
		B.9.2.2.1.12 Budova fakult			150 648,89		0,00		0,00		150 648,89
9600	B.9.2.2.1.12_0	Výsadba vodních rostlin, urovnání podkladu pro pokládku umístě	200,0000	ks	117,20000	23 440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000 23 440,00
9601	B.9.2.2.1.12_0	Nádoby na vodní rostliny, o 40 cm, v. 40 cm, perforované plastov	200,0000	ks	145,33000	29 066,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000 29 066,00
9602	B.9.2.2.1.12_0	Substrát pro vodní rostliny, speciální substrát pro vodní rostlin	39,5000	m3	2 484,63000	98 142,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,5000 98 142,89
		B.9.2.2.1.13 Budova fakult			316 346,24		0,00		0,00		316 346,24
9603	B.9.2.2.1.13_0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, objem do 0,002m3 bez vý	13 496,0000	ks	23,44000	316 346,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 496,0000 316 346,24

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		B.9.2.2.1.14 Budova fakult			209 694,24		0,00		0,00		209 694,24	
9604	B.9.2.2.1.14_0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, objem do 0,002m3 bez vý	8 946,0000	ks	23,44000	209 694,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 946,0000	209 694,24
		B.9.2.2.1.15 Budova fakult			82 321,28		0,00		0,00		82 321,28	
9605	B.9.2.2.1.15_0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, objem do 0,002m3 bez vý	3 512,0000	ks	23,44000	82 321,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 512,0000	82 321,28
		B.9.2.2.1.16 Budova fakult			467 446,16		0,00		0,00		467 446,16	
9606	B.9.2.2.1.16_0	Založení trávníku hydroosevem, zaválcování substrátu, jemné ter	1 134,0000	m2	233,84000	265 174,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 134,0000	265 174,56
9607	B.9.2.2.1.16_0	Založení trávníku hydroosevem, zaválcování substrátu, jemné ter	865,0000	m2	233,84000	202 271,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	865,0000	202 271,60
		B.9.2.2.1.17 Budova fakult			2 141 137,27		0,00		0,00		2 141 137,27	
9608	B.9.2.2.1.17_0	Založení lučního porostu hydroosevem, zaválcovní substrátu, je	6 657,0000	m2	235,99000	1 570 985,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 657,0000	1 570 985,43
9609	B.9.2.2.1.17_0	Založení lučního porostu hydroosevem, zaválcovní substrátu, je	1 439,0000	m2	235,99000	339 589,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 439,0000	339 589,61
9610	B.9.2.2.1.17_0	Založení vysekávaného lučního porostu hydroosevem, zaválcový	967,0000	m2	235,99000	228 202,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	967,0000	228 202,33
9611	B.9.2.2.1.17_0	Založení vysekávaného lučního porostu hydroosevem, zaválcový	10,0000	m2	235,99000	2 359,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	2 359,90
		B.9.2.2.1.18 Budova fakult			39 174,34		0,00		0,00		39 174,34	
9612	B.9.2.2.1.18_0	Založení štěrkového trávníku hydroosevem za použití lučního osi	166,0000	m2	235,99000	39 174,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	166,0000	39 174,34
		B.9.2.2.1.19 Budova fakult			173 289,38		0,00		0,00		173 289,38	
9613	B.9.2.2.1.19_0	Pokládka předpěstovaných mokřadních rohoží, pokládka předpě	341,0000	m2	508,18000	173 289,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	341,0000	173 289,38
		B.9.2.2.1.20 Budova fakult			88 472,01		0,00		0,00		88 472,01	
9614	B.9.2.2.1.20_0	Založení vegetace výsevem osiva a rozhozením rozchodníkovycl	2 111,0000	m2	41,91000	88 472,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 111,0000	88 472,01
		B.9.2.2.02 Rostlinný sortiment			5 966 719,46		0,00		0,00		5 966 719,46	
		B.9.2.2.2.01 Budova fakult			2 307 473,45		0,00		0,00		2 307 473,45	
9615	B.9.2.2.2.01_0	Salix alba 'Liempde' - vrba bílá vysokokmen,ok 16-18cm	11,0000	ks	10 632,35000	116 955,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	116 955,85
9616	B.9.2.2.2.01_0	Acer rubrum - javor červený vysokokmen,ok 16-18cm	15,0000	ks	14 176,47000	212 647,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	212 647,05
9617	B.9.2.2.2.01_0	Acer rubrum - javor červený vysokokmen,ok 20-25cm	2,0000	ks	32 403,36000	64 806,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	64 806,72
9618	B.9.2.2.2.01_0	Acer rubrum - javor červený vícekmn,v.400-500cm	3,0000	ks	60 756,29000	182 268,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	182 268,87
9619	B.9.2.2.2.01_0	Pterocarya fraxinifolia - lapina jasanolistá vysokokmen,ok 16-18c	6,0000	ks	11 644,96000	69 869,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	69 869,76
9620	B.9.2.2.2.01_0	Pterocarya fraxinifolia - lapina jasanolistá vícekmn, v.300-350cm	2,0000	ks	32 909,66000	65 819,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	65 819,32
9621	B.9.2.2.2.01_0	Populus tremula - topol osika vysokokmen,ok 12-14cm	18,0000	ks	7 341,39000	132 145,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	132 145,02
9622	B.9.2.2.2.01_0	Populus tremula - topol osika vícekmn, v.250-300	6,0000	ks	18 986,34000	113 918,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	113 918,04
9623	B.9.2.2.2.01_0	Prunus avium 'Plena' - třešeň - okrasný kultivar vysokokmen,ok	9,0000	ks	5 569,33000	50 123,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	50 123,97
9624	B.9.2.2.2.01_0	Prunus avium 'Plena' - třešeň - okrasný kultivar vícekmn, v. 250	3,0000	ks	11 138,65000	33 415,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	33 415,95
9625	B.9.2.2.2.01_0	Acer platanoides - javor mléč vysokokmen,ok 12-14cm	3,0000	ks	6 075,63000	18 226,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	18 226,89
9626	B.9.2.2.2.01_0	Acer platanoides - javor mléč vysokokmen,ok 20-25cm	4,0000	ks	16 707,98000	66 831,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	66 831,92

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
9627	B.9.2.2.2.01_0	Acer platanoides - javor mléč vysokokmen,ok 40-45cm	4,0000	ks	70 882,34000	283 529,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	283 529,36
9628	B.9.2.2.2.01_0	Acer platanoides - javor mléč vysokokmen,ok 40-45cm	2,0000	ks	70 882,34000	141 764,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	141 764,68
9629	B.9.2.2.2.01_0	Acer campestre - javor babyka vícekmén,v.250-300cm	9,0000	ks	21 771,00000	195 939,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	195 939,00
9630	B.9.2.2.2.01_0	Acer campestre - javor babyka vysokokmen, ok 18-20	4,0000	ks	16 707,98000	66 831,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	66 831,92
9631	B.9.2.2.2.01_0	Acer campestre - javor babyka vícekmén,v.400-500cm	1,0000	ks	70 882,34000	70 882,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 882,34
9632	B.9.2.2.2.01_0	Pinus nigra - borovice černá vysokokmen,ok 30-35cm	1,0000	ks	55 693,27000	55 693,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 693,27
9633	B.9.2.2.2.01_0	Pinus nigra - borovice černá vysokokmen,ok 40-45cm	2,0000	ks	91 134,44000	182 268,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	182 268,88
9634	B.9.2.2.2.01_0	Pinus nigra - borovice černá vysokokmen,ok 40-45cm	1,0000	ks	91 134,44000	91 134,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 134,44
9635	B.9.2.2.2.01_0	Acer ginnala - javor amurský vícekmén,v. 250-300cm	5,0000	ks	18 480,04000	92 400,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	92 400,20
B.9.2.2.2.02 Budova fakult					213 329,64		0,00		0,00		213 329,64	
9636	B.9.2.2.2.02_0	Aronia melanocarpa - temnoplodec 3xp, 80-100 cm	158,0000	ks	323,47000	51 108,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	158,0000	51 108,26
9637	B.9.2.2.2.02_0	Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' - perovskie 40-60 cm	10,0000	ks	267,22000	2 672,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	2 672,20
9638	B.9.2.2.2.02_0	Parthenocissus quinquefolia - přísavník petilistý 60-100 cm	1 050,0000	ks	135,95000	142 747,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 050,0000	142 747,50
9639	B.9.2.2.2.02_0	Aristolochia macrophylla - podražec 60-100 cm	56,0000	ks	300,03000	16 801,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	16 801,68
B.9.2.2.2.03 Budova fakult					2 075 594,86		0,00		0,00		2 075 594,86	
9640	B.9.2.2.2.03_0	Alchemilla mollis – kontryhel	448,0000	ks	88,13000	39 482,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	448,0000	39 482,24
9641	B.9.2.2.2.03_0	Alisma plantago-aquatica – žabník jitrocelový	16,0000	ks	88,13000	1 410,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	1 410,08
9642	B.9.2.2.2.03_0	Anemone x hybrida 'Wild Swan' - sasanka	477,0000	ks	88,13000	42 038,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	477,0000	42 038,01
9643	B.9.2.2.2.03_0	Aquilegia vulgaris 'White Barlow' - orlíček	477,0000	ks	88,13000	42 038,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	477,0000	42 038,01
9644	B.9.2.2.2.03_0	Asarum europaeum - kopytník	337,0000	ks	88,13000	29 699,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337,0000	29 699,81
9645	B.9.2.2.2.03_0	Aster divaricatus 'Tradescant' - hvězdnice	853,0000	ks	88,13000	75 174,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	853,0000	75 174,89
9646	B.9.2.2.2.03_0	Bistorta major - hadí kořen větší	471,0000	ks	88,13000	41 509,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	471,0000	41 509,23
9647	B.9.2.2.2.03_0	Butomus umbellatus – šmel	19,0000	ks	88,13000	1 674,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	1 674,47
9648	B.9.2.2.2.03_0	Calla palustris – dáblik bahenni	17,0000	ks	88,13000	1 498,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	1 498,21
9649	B.9.2.2.2.03_0	Caltha palustris – blatouch bahenni	17,0000	ks	88,13000	1 498,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	1 498,21
9650	B.9.2.2.2.03_0	Carex elata – ostřice vyvýšená	12,0000	ks	234,40000	2 812,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	2 812,80
9651	B.9.2.2.2.03_0	Carex gracilis – ostřice štíhlá	13,0000	ks	234,40000	3 047,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	3 047,20
9652	B.9.2.2.2.03_0	Carex pendula - ostřice	814,0000	ks	234,40000	190 801,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	814,0000	190 801,60
9653	B.9.2.2.2.03_0	Carex riparia – ostřice pobřežní	10,0000	ks	234,40000	2 344,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	2 344,00
9654	B.9.2.2.2.03_0	Deschampsia cespitosa - metlice trsnatá	776,0000	ks	234,40000	181 894,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	776,0000	181 894,40
9655	B.9.2.2.2.03_0	Dryopteris filix-mas - kaprad' samec	814,0000	ks	88,13000	71 737,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	814,0000	71 737,82
9656	B.9.2.2.2.03_0	Epimedium grandiflorum - škornice	477,0000	ks	88,13000	42 038,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	477,0000	42 038,01
9657	B.9.2.2.2.03_0	Euphorbia amygdaloides 'Robbiae' - pryšec	514,0000	ks	88,13000	45 298,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	514,0000	45 298,82

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF	Budova fakult			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč					
9658	B.9.2.2.2.03_0	Filipendula ulmaria - tužebník jilmový	197,0000	ks	88,13000	17 361,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,0000	17 361,61
9659	B.9.2.2.2.03_0	Fragaria vesca - jahodník obecný	471,0000	ks	88,13000	41 509,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	471,0000	41 509,23
9660	B.9.2.2.2.03_0	Geranium macrorrhizum 'Spessart' - kakost	488,0000	ks	88,13000	43 007,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	488,0000	43 007,44
9661	B.9.2.2.2.03_0	Geranium nodosum - kakost	337,0000	ks	88,13000	29 699,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337,0000	29 699,81
9662	B.9.2.2.2.03_0	Iris pseudacorus – kosatec žlutý	14,0000	ks	88,13000	1 233,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	1 233,82
9663	B.9.2.2.2.03_0	Iris sibirica – kosatec sibiřský	17,0000	ks	88,13000	1 498,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	1 498,21
9664	B.9.2.2.2.03_0	Juncus ensifolius – sítna mečolistá	13,0000	ks	88,13000	1 145,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	1 145,69
9665	B.9.2.2.2.03_0	Linum perenne – len vytrvalý	524,0000	ks	88,13000	46 180,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	524,0000	46 180,12
9666	B.9.2.2.2.03_0	Lythrum salicaria - kyprej vrbice	407,0000	ks	88,13000	35 868,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	35 868,91
9667	B.9.2.2.2.03_0	Molinia caerulea - bezkolenec modrý	197,0000	ks	234,40000	46 176,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,0000	46 176,80
9668	B.9.2.2.2.03_0	Molinia caerulea 'Paul Peterson' - bezkolenec	467,0000	ks	234,40000	109 464,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	467,0000	109 464,80
9669	B.9.2.2.2.03_0	Nuphar lutea – stulík žlutý	100,0000	ks	88,13000	8 813,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	8 813,00
9670	B.9.2.2.2.03_0	Nymphaea alba – leknín bílý	100,0000	ks	88,13000	8 813,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	8 813,00
9671	B.9.2.2.2.03_0	Origanum vulgare 'Album' - dobromysl obecná	396,0000	ks	88,13000	34 899,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	396,0000	34 899,48
9672	B.9.2.2.2.03_0	Persicaria amplexicaulis 'Alba' - rdesno	373,0000	ks	88,13000	32 872,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	373,0000	32 872,49
9673	B.9.2.2.2.03_0	Pontederia cordata – modráska srdčitá	12,0000	ks	88,13000	1 057,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1 057,56
9674	B.9.2.2.2.03_0	Primula veris - prvosenka jarní	1 394,0000	ks	88,13000	122 853,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 394,0000	122 853,22
9675	B.9.2.2.2.03_0	Sagittaria latifolia – šípka širokolistá	16,0000	ks	88,13000	1 410,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	1 410,08
9676	B.9.2.2.2.03_0	Sagittaria sagittifolia – šípka vodní	13,0000	ks	88,13000	1 145,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	1 145,69
9677	B.9.2.2.2.03_0	Salvia pratensis 'Swan Lake' - šalvěj	394,0000	ks	88,13000	34 723,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	394,0000	34 723,22
9678	B.9.2.2.2.03_0	Salvia verticillata – šalvěj přeslenitá	454,0000	ks	88,13000	40 011,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	454,0000	40 011,02
9679	B.9.2.2.2.03_0	Sanguisorba tenuifolia 'Bordeaux' - krvavec tenkolistý	610,0000	ks	88,13000	53 759,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	610,0000	53 759,30
9680	B.9.2.2.2.03_0	Saponaria officinalis - mydlíce lékařská	157,0000	ks	88,13000	13 836,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	157,0000	13 836,41
9681	B.9.2.2.2.03_0	Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba' - hlaváč kavkazský	405,0000	ks	88,13000	35 692,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	405,0000	35 692,65
9682	B.9.2.2.2.03_0	Sesleria nitida – páchava lesklá	428,0000	ks	234,40000	100 323,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	428,0000	100 323,20
9683	B.9.2.2.2.03_0	Tellima grandiflora - mitrovka	337,0000	ks	88,13000	29 699,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337,0000	29 699,81
9684	B.9.2.2.2.03_0	Typha angustifolia – orobinec úzkolistý	13,0000	ks	88,13000	1 145,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	1 145,69
9685	B.9.2.2.2.03_0	Typha minima – orobinec nejmenší	19,0000	ks	88,13000	1 674,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	1 674,47
9686	B.9.2.2.2.03_0	Allium nigrum - česnek	2 593,0000	ks	11,25000	29 171,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 593,0000	29 171,25
9687	B.9.2.2.2.03_0	Convallaria majalis - konvalinka	814,0000	ks	88,13000	71 737,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	814,0000	71 737,82
9688	B.9.2.2.2.03_0	Galanthus nivalis - sněženka	19 040,0000	ks	11,25000	214 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19 040,0000	214 200,00
9689	B.9.2.2.2.03_0	Narcissus tazetta – narcis	4 321,0000	ks	11,25000	48 611,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 321,0000	48 611,25

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.9.2.2.2.04		Budova fakult		1 370 321,51		0,00		0,00		1 370 321,51	
9690	B.9.2.2.2.04_0	Předpěstované mokřadní rohože 5 * 1m (předpěstování v předešl	341,0000 m2	3 515,99000	1 198 952,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	341,0000	1 198 952,59
9691	B.9.2.2.2.04_0	Směs řízků rozhodníků	212,0000 kg	796,96000	168 955,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	212,0000	168 955,52
9692	B.9.2.2.2.04_0	Osivo extenzivní střecha Optigreen Typ A	11,0000 kg	219,40000	2 413,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	2 413,40
B.9.3 Venkovní schodiště				121 042,18		0,00		0,00		121 042,18	
B.9.3.06 Prvky				121 042,18		0,00		0,00		121 042,18	
B.9.3.6.01 Zámečnické prvky				121 042,18		0,00		0,00		121 042,18	
B.9.3.6.1.01 Budova fakult				121 042,18		0,00		0,00		121 042,18	
9693	B.9.3.6.1.1_00	Schodišťové zábradelní madlo ocelový uzavřený obdélníkový pr	2,0000 ks	4 611,13000	9 222,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 222,26
9694	B.9.3.6.1.1_00	Schodišťové zábradelní madlo ocelový uzavřený obdélníkový pr	2,0000 ks	12 680,61000	25 361,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	25 361,22
9695	B.9.3.6.1.1_00	Ocelové schodiště s porořostem a trubkovým zábradlím stupně	1,0000 ks	86 458,70000	86 458,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 458,70
B.9.4 Oplocení				652 694,52		0,00		0,00		652 694,52	
B.9.4.01 Oplocení				652 694,52		0,00		0,00		652 694,52	
B.9.4.1.01 Oplocení				652 694,52		0,00		0,00		652 694,52	
B.9.4.1.1.01 Budova fakult				652 694,52		0,00		0,00		652 694,52	
9696	B.9.4.1.1.1_00	Plotové dílce - panel 2D dvojité horizontální dráty, ochranné hro	4,0000 ks	2 745,55000	10 982,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	10 982,20
9697	B.9.4.1.1.1_00	Plotové dílce - panel 2D dvojité horizontální dráty, ochanné hrot	37,0000 ks	4 104,20000	151 855,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	151 855,40
9698	B.9.4.1.1.1_00	Plotové dílce - panel 2D dvojité horizontální dráty, ochanné hrot	25,0000 ks	4 545,95000	113 648,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	113 648,75
9699	B.9.4.1.1.1_00	Samostatná betonová patka sloupku do nezámrazné hloubky půd	11,0000 ks	1 207,31000	13 280,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	13 280,41
9700	B.9.4.1.1.1_00	Ocelový sloupek 40x60mm výšky 1150mm kotvené do opěrné sti	4,0000 ks	571,98000	2 287,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	2 287,92
9701	B.9.4.1.1.1_00	Ocelový sloupek 40x60mm výšky 1650mm kotvené do opěrné sti	39,0000 ks	728,05000	28 393,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	28 393,95
9702	B.9.4.1.1.1_00	Ocelový sloupek 40x60mm výšky 1650mm kotvené čtvercovou p	27,0000 ks	728,05000	19 657,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	19 657,35
9703	B.9.4.1.1.1_00	Dvoukřídlá vjezdová průmyslová brána ocelová, stavební otvor k	1,0000 ks	312 588,54000	312 588,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	312 588,54
B.9.5 Drobná venkovní architektura a mobiliář				6 620 832,06		0,00		0,00		6 620 832,06	
B.9.5.2 BF – Budova fakult				6 620 832,06		0,00		0,00		6 620 832,06	
B.9.5.2.01 Drobná venkovní architektura a mobiliář				6 620 832,06		0,00		0,00		6 620 832,06	
B.9.5.2.1.01 Budova fakult				33 545,90		0,00		0,00		33 545,90	
9704	B.9.5.2.1.01_0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti	12,3000 m3	1 729,17000	21 268,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,3000	21 268,79
9705	B.9.5.2.1.01_0	odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti	7,1000 m3	1 729,17000	12 277,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,1000	12 277,11
B.9.5.2.1.02 Budova fakult				6 587 286,16		0,00		0,00		6 587 286,16	
9706	B.9.5.2.1.02_0	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm, plochy do 10	82,0000 m2	92,22000	7 562,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0000	7 562,04
9707	B.9.5.2.1.02_0	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, plochy pře	107,0000 m2	357,36000	38 237,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	107,0000	38 237,52

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
9708	B.9.5.2.1.02_0	provedení podkladního betonu C12/15, tl. 150mm (betonový mobi	2,7000 m3	4 222,64000	11 401,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7000	11 401,13
9709	B.9.5.2.1.02_0	provedení podkladního betonu C12/15, tl. 200 mm (betonový mob	15,0000 m3	4 387,49000	65 812,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	65 812,35
9710	B.9.5.2.1.02_0	instalace betonových nášlapů do parku NK-A, NK-B (instalace pr	1,0000 kpl	74 930,87000	74 930,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 930,87
9711	B.9.5.2.1.02_0	instalace betonového mobiliáře (BK, SS, La, Lg, Lb, Lh) (instalace	1,0000 kpl	299 723,49000	299 723,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	299 723,49
9712	B.9.5.2.1.02_0	betonové dlaždice 1800*400*80mm, dlaždice kladené min. 100 mn	78,0000 ks	4 380,57000	341 684,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,0000	341 684,46
9713	B.9.5.2.1.02_0	betonové dlaždice 1400*400*80mm, dlaždice kladené min. 100mm	14,0000 ks	3 631,27000	50 837,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	50 837,78
9714	B.9.5.2.1.02_0	betonové prefabrikované prvky, rozměry 2000*500*250mmm, prvi	11,0000 ks	9 741,01000	107 151,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	107 151,11
9715	B.9.5.2.1.02_0	sestava dvou betonových sesedacích bloků a betonového stolk	3,0000 ks	64 209,99000	192 629,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	192 629,97
9716	B.9.5.2.1.02_0	betonový kvádr s rozměry 4000*500*500mm, přední hrana zkoser	4,0000 ks	86 689,25000	346 757,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	346 757,00
9717	B.9.5.2.1.02_0	betonový kvádr s rozměry 4000*500*500mm, přední hrana zkoser	26,0000 ks	86 689,25000	2 253 920,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	2 253 920,50
9718	B.9.5.2.1.02_0	betonový kvádr s rozměry 3000*500*500mm, přední hrana zkoser	8,0000 ks	62 826,65000	502 613,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	502 613,20
9719	B.9.5.2.1.02_0	betonový kvádr s rozměry 1500*500*500mm, pohledový beton. B	8,0000 ks	11 470,19000	91 761,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	91 761,52
9720	B.9.5.2.1.02_0	lavička bez opěradla, délka 2995 mm, (Dřevěná lavička 3m, ozn- l	16,0000 ks	34 342,55000	549 480,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	549 480,80
9721	B.9.5.2.1.02_0	provedení spodní stavby (rozdláždění v místě patek, výkop, odvo	16,0000 ks	2 613,36000	41 813,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	41 813,76
9722	B.9.5.2.1.02_0	lavička bez opěradla, délka 2000 mm (Dřevěná lavička 2m, ozn. L	5,0000 ks	32 237,57000	161 187,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	161 187,85
9723	B.9.5.2.1.02_0	provedení spodní stavby (rozdláždění v místě patek, výkop, odvo	5,0000 ks	2 613,36000	13 066,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	13 066,80
9724	B.9.5.2.1.02_0	stolička, délka 595 mm, kotvení na dlažbu do betonového základ	13,0000 ks	15 921,08000	206 974,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	206 974,04
9725	B.9.5.2.1.02_0	provedení spodní stavby (rozdláždění v místě patek, výkop, odvo	13,0000 ks	2 613,36000	33 973,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	33 973,68
9726	B.9.5.2.1.02_0	trojitý odpadkový koš celooceľový, ozn. O, variantné s víkem vha	10,0000 ks	46 443,31000	464 433,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	464 433,10
9727	B.9.5.2.1.02_0	provedení spodní stavby (rozdláždění v místě patek, výkop, odvo	10,0000 ks	6 035,97000	60 359,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	60 359,70
9728	B.9.5.2.1.02_0	stojan na kola celooceľový, ozn S, kotveno do spáry mezi dlaždic	83,0000 ks	3 829,54000	317 851,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	317 851,82
9729	B.9.5.2.1.02_0	provedení spodní stavby (rozdláždění v místě patek, výkop, odvo	83,0000 ks	3 772,49000	313 116,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	313 116,67
9730	B.9.5.2.1.02_0	kovový stůl - hliníkový plech, ozn. Lc, kotvení - volně položen	4,0000 ks	10 001,25000	40 005,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	40 005,00
B.9.6 Rekultivace po dočasném vynětí ze ZPF				613 993,85		0,00		0,00		613 993,85	
B.9.6.01 Rekultivace po dočasném vynětí ze ZPF				613 993,85		0,00		0,00		613 993,85	
B.9.6.1.01 Technická rekultivace				613 993,85		0,00		0,00		613 993,85	
B.9.6.1.1.01 Budova fakult				613 993,85		0,00		0,00		613 993,85	
9731	B.9.6.1.1.01_0	Úprava pláňe bez zhutnění	5 515,0000 m2	36,89000	203 448,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 515,0000	203 448,35
9732	B.9.6.1.1.01_0	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	1 710,0000 m3	62,60000	107 046,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 710,0000	107 046,00
9733	B.9.6.1.1.01_0	Vodorovné přemístění výkopku	1 710,0000 m3	116,43000	199 095,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 710,0000	199 095,30
9734	B.9.6.1.1.01_0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění	5 515,0000 m2	18,33000	101 089,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 515,0000	101 089,95
9735	B.9.6.1.1.01_0	Úprava půdy hloub. melior. kypřením	0,1150 ha	28 819,57000	3 314,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1150	3 314,25

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

BF	Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
VRN_BF Vedlejší rozpočtové náklady - BF			154 106 429,84		0,00		0,00		154 106 429,84		
VRN_ Vedlejší rozpočtové náklady			154 106 429,84		0,00		0,00		154 106 429,84		
VRN_BF Vedlejší rozpočtové náklady			154 106 429,84		0,00		0,00		154 106 429,84		
V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce			42 364 657,31		0,00		0,00		42 364 657,31		
V01. Budova fakult			42 364 657,31		0,00		0,00		42 364 657,31		
9741	V01_BF_001	Pasport objektu MEP1 vč. komunikací dotčených výstavbou	1,0000	495 591,63000	495 591,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	495 591,63
9742	V01_BF_002	Dodatečné průzkumné práce, kopané sondy vč. geologického a g	1,0000	922 226,12000	922 226,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	922 226,12
9743	V01_BF_003	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení a ověření všech inže	1,0000	922 226,12000	922 226,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	922 226,12
9744	V01_BF_004	Geodetické práce při provádění stavby vč. protokolu (vytyčení a ;	1,0000	461 113,06000	461 113,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	461 113,06
9745	V01_BF_005	Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu, protokol	1,0000	461 113,06000	461 113,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	461 113,06
9746	V01_BF_006	Dokumentace dílenská a výrobní dokumentace (zajišťující technii	1,0000	9 222 261,16000	9 222 261,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 222 261,16
9747	V01_BF_007	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000	27 666 783,47000	27 666 783,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 666 783,47
9748	V01_BF_008	Zpracování návrhu veškerých směrnic, řádů a plánů v souladu s	1,0000	230 556,53000	230 556,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	230 556,53
9749	V01_BF_009	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele	1,0000	461 113,06000	461 113,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	461 113,06
9750	V01_BF_010	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro r	1,0000	922 226,12000	922 226,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	922 226,12
9751	V01_BF_011	Zpracování DIO, projekt dopravně inženýrského opatření v soula	1,0000	230 556,53000	230 556,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	230 556,53
9752	V01_BF_012	Zajištění DIR, projednání a zajištění vydání dopravně inženýrské	1,0000	230 556,53000	230 556,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	230 556,53
9753	V01_BF_013	Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy	1,0000	138 333,92000	138 333,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 333,92
V02 Zařízení staveniště			107 545 644,35		0,00		0,00		107 545 644,35		
V02. Budova fakult			107 545 644,35		0,00		0,00		107 545 644,35		
9754	V02_BF_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s p	1,0000	25 310 119,76000	25 310 119,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 310 119,76
9755	V02_BF_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s p	1,0000	10 124 047,90000	10 124 047,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 124 047,90
9756	V02_BF_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s p	1,0000	15 186 071,86000	15 186 071,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 186 071,86
9757	V02_BF_004	Čištění komunikací staveniště a v blízkém okolí staveniště znečiš	1,0000	498 002,10000	498 002,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	498 002,10
9758	V02_BF_005	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště po celou dobu trvání sta	1,0000	623 424,85000	623 424,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	623 424,85
9759	V02_BF_006	Náklady na zimní opatření (temperování a vytápění stavby, přísad	1,0000	4 565 019,27000	4 565 019,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 565 019,27
9760	V02_BF_007	Informační tabule na staveništi, informační systém stavby po celc	1,0000	138 333,92000	138 333,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 333,92
9761	V02_BF_008	Ostraha staveniště po celou dobu trvání stavby vč. oplocení	1,0000	8 094 194,17000	8 094 194,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 094 194,17
9762	V02_BF_009	Zábory ploch vč. ohrazení a ochrany nebezpečného prostoru stav	1,0000	786 197,76000	786 197,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	786 197,76
9763	V02_BF_010	Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a autojeřáby, stavebn	1,0000	29 666 294,93000	29 666 294,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 666 294,93
9764	V02_BF_011	Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční př	1,0000	12 553 937,83000	12 553 937,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 553 937,83

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF		Budova fakult		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
V03		Dočasná opatření		415 001,75		0,00		0,00		415 001,75	
V03		Budova fakult		415 001,75		0,00		0,00		415 001,75	
9765	V03_BF_001	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením bi	1,0000	0,0000	69 166,96000	69 166,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 69 166,96
9766	V03_BF_002	Ochrana stávajících a nově provedených inženýrských sítí před p	1,0000	0,0000	69 166,96000	69 166,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 69 166,96
9767	V03_BF_003	Oddělení prostor stavebních prací z hlediska bezpečnosti pohybu	1,0000	0,0000	276 667,83000	276 667,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 276 667,83
V04		Ostatní náklady		3 781 126,43		0,00		0,00		3 781 126,43	
V04.		Budova fakult		3 781 126,43		0,00		0,00		3 781 126,43	
9768	V04_BF_001	Vzorkování v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací	1,0000	0,0000	2 766 678,35000	2 766 678,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 766 678,35
9769	V04_BF_002	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	1,0000	0,0000	368 890,45000	368 890,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 368 890,45
9770	V04_BF_003	Provozní vlivy	1,0000	0,0000	368 890,45000	368 890,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 368 890,45
9771	V04_BF_004	Zkušební provoz a uvedení stavby do provozu	1,0000	0,0000	276 667,18000	276 667,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 276 667,18

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
BF+ Budova fakult DI		193 958 068,62		0,00		0,00		193 958 068,62	
A.1B+ BF - Budova fakult		169 603 771,58		0,00		0,00		169 603 771,58	
A.1B. Architektonicko stavební řešení		99 931 634,66		0,00		0,00		99 931 634,66	
A.1B.1.03+ Nové konstrukce a sanace		17 944,68		0,00		0,00		17 944,68	
003+ Svislé konstrukce		17 944,68		0,00		0,00		17 944,68	
0034+ Budova fakult DI		17 944,68		0,00		0,00		17 944,68	
18	342273112.ZC Příčka z keramzitu tl 195 mm Přesné távrnice pro pohledové zděr	3,2280 m2	5 559,07000	17 944,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2280 17 944,68
A.1B.1.04+ Skladby		15 801 175,68		0,00		0,00		15 801 175,68	
F+ Fasáda a obvodové stěny		649 251,23		0,00		0,00		649 251,23	
F3.2b+ Budova fakult DI		560 849,52		0,00		0,00		560 849,52	
10146	711161215.ZP Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mn	154,5000 m2	158,01000	24 412,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	154,5000 24 412,55
10147	713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží	154,5000 m2	284,41000	43 941,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	154,5000 43 941,35
10148	28376404.ZP deska XPS	49,4400 m3	5 915,79000	292 476,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,4400 292 476,66
10149	711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	463,5000 m2	88,48000	41 010,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	463,5000 41 010,48
10150	62855015.ZP pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	463,5000 m2	322,33000	149 399,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	463,5000 149 399,96
10151	711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát	154,5000 m2	12,64000	1 952,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	154,5000 1 952,88
10152	11163150.ZP penetrační asfaltová emulze	0,0618 t	123 877,72000	7 655,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0618 7 655,64
F6.1+ Budova fakult DI		34 375,00		0,00		0,00		34 375,00	
10167	622532031.ZP Penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolr	11,0500 m2	1 302,64000	14 394,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0500 14 394,17
10168	622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanick	11,0500 m2	1 416,27000	15 649,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0500 15 649,78
10169	28376422.ZP deska z polystyrénu XPS tl 100mm	11,0500 m2	391,95000	4 331,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0500 4 331,05
F6.2+ Budova fakult DI		54 026,71		0,00		0,00		54 026,71	
10170	622532031.ZP Penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolr	15,0750 m2	1 302,64000	19 637,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0750 19 637,30
10171	622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanick	15,0750 m2	1 416,27000	21 350,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0750 21 350,27
10172	28376422.ZP deska z polystyrénu XPS tl 100mm	15,0750 m2	391,95000	5 908,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0750 5 908,65
10173	711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	15,0750 m2	88,48000	1 333,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0750 1 333,84
10174	62855015.ZP pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	15,0750 m2	322,33000	4 859,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0750 4 859,12
10175	711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát	15,0750 m2	12,64000	190,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0750 190,55
10176	11163150.ZP penetrační asfaltová emulze	0,0060 t	123 877,72000	746,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0060 746,98

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
OBK+		Povrchové úpravy				117 535,57	0,00		0,00		117 535,57
OBK.105+		Budova fakult DI				46 373,61	0,00		0,00		46 373,61
64	A.1A.1.4.01_00	Omyvatelný nátěr PST:105 - viz tabulka specifikací		505,7100	m2	91,70000	46 373,61	0,0000	0,00	0,0000	46 373,61
OBK.109+		Budova fakult DI				71 161,96	0,00		0,00		71 161,96
72	A.1A.1.4.01_02	Omyvatelný nátěr PST:109 - viz tabulka specifikací		776,0300	m2	91,70001	71 161,96	0,0000	0,00	0,0000	71 161,96
PHL+		Podhledy a povrchové úpravy stropu				680 913,70	0,00		0,00		680 913,70
PHL_001+		Budova fakult DI				45 953,79	0,00		0,00		45 953,79
76	XAH.079	Kovový clip-in podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		22,9100	m2	2 005,84000	45 953,79	0,0000	0,00	0,0000	45 953,79
PHL_003+		Budova fakult DI				12 689,76	0,00		0,00		12 689,76
78	763131411.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem viz ta		16,0000	m2	793,11000	12 689,76	0,0000	0,00	0,0000	12 689,76
PHL_009+		Budova fakult DI				33 183,82	0,00		0,00		33 183,82
85	763131451.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl		38,3300	m2	843,84000	32 344,39	0,0000	0,00	0,0000	32 344,39
86	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr		38,3300	m2	21,90000	839,43	0,0000	0,00	0,0000	839,43
PHL_015+		Budova fakult DI				73 730,13	0,00		0,00		73 730,13
91	XAH.093	Kovový clip-in podhled do laboratorních prostor s tmelenou spár		34,7600	m2	2 121,12000	73 730,13	0,0000	0,00	0,0000	73 730,13
PHL_017+		Budova fakult DI				515 356,20	0,00		0,00		515 356,20
93	XAH.095	Lemování obkladu a zábradlí atria - viz tabulka Specifikace D.1.1		129,0200	m	3 994,39000	515 356,20	0,0000	0,00	0,0000	515 356,20
POD_NP+		Podlahy_NP				117 079,30	0,00		0,00		117 079,30
POD_011A+		Budova fakult DI				117 079,30	0,00		0,00		117 079,30
10555	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah		28,6900	m2	120,43000	3 455,14	0,0000	0,00	0,0000	3 455,14
10556	XAH.507	Cementový samonivelační potěr - tl. 60 mm		28,6900	m2	540,21000	15 498,62	0,0000	0,00	0,0000	15 498,62
10557	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d		28,6900	m2	87,17000	2 500,91	0,0000	0,00	0,0000	2 500,91
10558	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm		28,6900	m2	229,39000	6 581,20	0,0000	0,00	0,0000	6 581,20
10559	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm		28,6900	m2	121,58000	3 488,13	0,0000	0,00	0,0000	3 488,13
10560	XSF.004	Orientovaný plech tl. 1 mm		28,6900	m2	2 179,20000	62 521,25	0,0000	0,00	0,0000	62 521,25
10561	632451105.ZP	Samonivelační stěrka tl. 14 mm		28,6900	m2	802,86000	23 034,05	0,0000	0,00	0,0000	23 034,05
PST+		Povrchy stěn				1 438 532,47	0,00		0,00		1 438 532,47
PST.01+		Budova fakult DI				1 438 532,47	0,00		0,00		1 438 532,47
10584	PST.001	Otěruvzdorný nátěr - další specifikace viz D.1.1 01 999 Specifik		4 349,0000	m2	106,86000	464 734,14	0,0000	0,00	0,0000	464 734,14
10585	PST.002	Omyvatelný nátěr - další specifikace viz D.1.1 01 999 Specifikac		2 943,3000	m2	95,24000	280 319,89	0,0000	0,00	0,0000	280 319,89
10586	PST.003	PUR nátěrový systém - další specifikace viz D.1.1 01 999 Specif		8 449,4200	m2	79,62000	672 742,82	0,0000	0,00	0,0000	672 742,82

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
10587	PST.004	Vyztužený PUR nátěrový systém - další specifikace viz D.1.1	01	153,2000	m2	135,35000	20 735,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	153,2000	20 735,62
STR+		Skladby střech		12 628 675,32		0,00		0,00		12 628 675,32			
STR.05+		Budova fakult DI		133 731,21		0,00		0,00		133 731,21			
10177	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl		232,1400	m2	78,39000	18 197,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	18 197,45
10178	28375992.ZP2	deska EPS 150 (grafitová) tl 180mm		232,1400	m2	497,69000	115 533,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,1400	115 533,76
STR.06+		Budova fakult DI		166 696,60		0,00		0,00		166 696,60			
10565	632481215.ZP	Separáční vrstva z geotextilie 300g/m2		717,2400	m2	121,96000	87 474,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	87 474,59
10566	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním		717,2400	m2	64,41000	46 197,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	717,2400	46 197,43
10567	11163150	lak penetrační asfaltový		0,2869	t	115 109,93000	33 024,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2869	33 024,58
STR.07+		Budova fakult DI		12 052,99		0,00		0,00		12 052,99			
10568	632481215.ZP	Separáční vrstva z geotextilie 300g/m2		51,8600	m2	121,96000	6 324,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	6 324,85
10569	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním		51,8600	m2	64,41000	3 340,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	3 340,30
10570	11163150	lak penetrační asfaltový		0,0207	t	115 109,93000	2 387,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0207	2 387,84
STR.10+		Budova fakult DI		155 195,78		0,00		0,00		155 195,78			
10179	632481215.ZP1	Separáční ochranná a vodoakumulační vrstva z geotextilie 300g/m2		105,3100	m2	164,85000	17 360,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,3100	17 360,35
10180	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením		105,3100	m2	281,28000	29 621,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,3100	29 621,60
10181	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností		105,3100	m2	540,66000	56 936,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,3100	56 936,90
10182	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z		105,3100	m2	390,79000	41 154,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,3100	41 154,09
10183	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním		105,3100	m2	55,33000	5 826,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,3100	5 826,80
10184	11163150	lak penetrační asfaltový		0,0421	t	101 985,53000	4 296,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0421	4 296,04
STR.11+		Budova fakult DI		1 338 698,29		0,00		0,00		1 338 698,29			
10185	636311121.ZP	Kladení dlažby z betonových dlaždic na terče plastové rektifikační		187,8600	m2	674,38000	126 689,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	126 689,03
10186	59245320.ZP	dlažba betonová tl. 20 mm		187,8600	m2	2 740,16000	514 766,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	514 766,46
10187	632481215.ZS	Separáční vrstva z geotextilie 500g/m2		187,8600	m2	134,88000	25 338,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	25 338,56
10188	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvené		187,8600	m2	337,77000	63 453,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	63 453,47
10189	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c		187,8600	m2	479,56000	90 090,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	90 090,14
10190	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy		187,8600	m2	33,43000	6 280,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	6 280,16
10191	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2		187,8600	m2	39,19000	7 362,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	7 362,23
10192	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl		187,8600	m2	78,39000	14 726,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	14 726,35
10193	28376506.ZP1	deska izolační PIR tl 160mm		187,8600	m2	1 432,91000	269 186,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	269 186,47
10194	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva		187,8600	m2	168,31000	31 618,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	31 618,72
10195	28376102.ZP1	klin izolační EPS 150 (grafitový)		7,5144	m3	4 328,70000	32 527,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,5144	32 527,58

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10196	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny stře ch do 10° pásy NAIP	187,8600	m2	281,28000	52 841,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	52 841,26
10197	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	187,8600	m2	454,20000	85 326,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	85 326,01
10198	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračn ím	187,8600	m2	57,64000	10 828,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,8600	10 828,25
10199	11163150	lak penetračn í asfaltový	0,0751	t	101 985,53000	7 663,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0751	7 663,60
STR.13+		Budova fakult DI			8 267 371,71		0,00		0,00		8 267 371,71	
10277	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	1 645,9300	m2	516,10000	849 464,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	849 464,47
10278	632481215.ZP	Separáčn í vrstva z geotextilie 300g/m2	1 645,9300	m2	77,63000	127 773,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	127 773,55
10279	712341559	Provedení povlakové krytiny stře ch do 10° pásy NAIP přitavením	3 291,8600	m2	281,28000	925 934,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 291,8600	925 934,38
10280	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	1 645,9300	m2	540,66000	889 888,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	889 888,51
10281	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	1 645,9300	m2	390,79000	643 212,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	643 212,98
10282	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	197,5116	m3	6 240,00000	1 232 472,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,5116	1 232 472,38
10283	713141111.ZS	Montáž izolace tepelné stře ch plochých 2 vrstvy rohoží, pásů, díl	1 645,9300	m2	157,93000	259 941,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	259 941,72
10284	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	1 645,9300	m2	219,03000	360 508,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	360 508,05
10285	28372021.ZP	deska izolační z tuhé pěny PIR300 tl 60mm	1 645,9300	m2	624,81000	1 028 393,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	1 028 393,52
10286	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny stře ch do 10° pásy NAIP	1 645,9300	m2	281,28000	462 967,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	462 967,19
10287	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	1 645,9300	m2	454,20000	747 581,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	747 581,41
10288	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračn ím	1 645,9300	m2	57,64000	94 871,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	94 871,41
10289	11163150	lak penetračn í asfaltový	0,6584	t	101 985,53000	67 144,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6584	67 144,42
10513	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	7,2421	t	54 600,00000	395 418,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2421	395 418,22
10571	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračn ím	1 645,9300	m2	64,41000	106 014,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 645,9300	106 014,35
10572	11163150	lak penetračn í asfaltový	0,6584	t	115 109,93000	75 785,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6584	75 785,15
STR.14+		Budova fakult DI			209 547,75		0,00		0,00		209 547,75	
10573	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračn ím	1 897,1500	m2	64,41000	122 195,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 897,1500	122 195,43
10574	11163150	lak penetračn í asfaltový	0,7589	t	115 109,93000	87 352,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7589	87 352,32
STR.15+		Budova fakult DI			61 093,30		0,00		0,00		61 093,30	
10200	465921212.ZP	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm do šterkového l	11,0000	m2	449,59000	4 945,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	4 945,49
10201	59245009.ZC	dlažba betonová mrazuvzdorná tl. 80mm	11,0000	m2	522,21000	5 744,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	5 744,31
10202	632481215.ZS	Separáčn í vrstva z geotextilie 500g/m2	11,0000	m2	134,88000	1 483,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	1 483,68
10203	631311125.ZP	Mazanina tl 100mm z betonu	1,1000	m3	5 780,18000	6 358,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1000	6 358,20
10204	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,0488	t	54 600,00000	2 666,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0488	2 666,66
10205	712341559	Provedení povlakové krytiny stře ch do 10° pásy NAIP přitavením	22,0000	m2	281,28000	6 188,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	6 188,16
10206	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	11,0000	m2	540,66000	5 947,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	5 947,26
10207	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	11,0000	m2	390,79000	4 298,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	4 298,69

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10208	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrst	11,0000	m2	33,43000	367,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	367,73
10209	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	11,0000	m2	39,19000	431,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	431,09
10210	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	11,0000	m2	78,39000	862,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	862,29
10211	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	11,0000	m2	548,72000	6 035,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	6 035,92
10212	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	11,0000	m2	78,39000	862,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	862,29
10213	28376511.ZP	deska izolační PIR300 tl 60mm	11,0000	m2	520,77000	5 728,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	5 728,47
10214	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	11,0000	m2	281,28000	3 094,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	3 094,08
10215	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	11,0000	m2	454,20000	4 996,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	4 996,20
10216	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	11,0000	m2	57,64000	634,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	634,04
10217	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0044	t	101 985,53000	448,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0044	448,74
STR.17+		Budova fakult DI			1 839 070,09		0,00		0,00		1 839 070,09	
507	632481215.ZP	Separální vrstva z geotextilie 300g/m2	450,7920	m2	164,85000	74 313,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,7920	74 313,06
508	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotve	450,7920	m2	898,02000	404 820,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,7920	404 820,23
509	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	450,7920	m2	479,56000	216 181,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,7920	216 181,81
510	762341047.ZP	OSB/3 desky tl. 24mm (do vlhkého prostředí) - kotvené do ŽB atik	450,7920	m2	1 273,82000	574 227,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,7920	574 227,87
511	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	337,8310	m2	337,77000	114 109,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337,8310	114 109,18
512	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	337,8312	m2	313,56000	105 930,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337,8312	105 930,35
513	712361703.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií	337,8310	m2	449,59000	151 885,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337,8310	151 885,44
514	28329030.ZP	parozábrana fólová	337,8310	m2	454,20000	153 442,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337,8310	153 442,84
515	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	337,8310	m2	89,92000	30 377,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	337,8310	30 377,76
516	11163150	lak penetrační asfaltový	0,1351	t	101 985,53000	13 781,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1351	13 781,55
STR.18+		Budova fakult DI			445 217,60		0,00		0,00		445 217,60	
10218	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrst	295,0000	m2	33,43000	9 861,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	9 861,85
10219	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	295,0000	m2	39,19000	11 561,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	11 561,05
10220	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	295,0000	m2	78,39000	23 125,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	23 125,05
10221	28375910.ZP	deska EPS 150 tl 60mm	295,0000	m2	182,83000	53 934,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	53 934,85
10222	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	295,0000	m2	168,31000	49 651,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	49 651,45
10223	28376102.ZP2	klin izolační EPS 150	11,8000	m3	4 328,70000	51 078,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,8000	51 078,66
10224	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	295,0000	m2	281,28000	82 977,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	82 977,60
10225	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	295,0000	m2	454,20000	133 989,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	133 989,00
10226	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	295,0000	m2	57,64000	17 003,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	295,0000	17 003,80
10227	11163150	lak penetrační asfaltový	0,1180	t	101 985,53000	12 034,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1180	12 034,29

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
VNS+		Vnitřní nenosné stěny a dělicí konstrukce		169 188,09		0,00		0,00		169 188,09	
VNS+		Budova fakult DI		169 188,09		0,00		0,00		169 188,09	
10562	763164791.ZS	Obklad stropní konstrukce SDK deskami na terčích. Na stropní žl	28,6900	m2	5 897,11000	169 188,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,6900 169 188,09
A.1B.1.05+		Výplně otvorů		76 184 993,12		0,00		0,00		76 184 993,12	
A.1B.1.5.01+		Dveře		380 708,91		0,00		0,00		380 708,91	
A.1B.1.5.1.0		Budova fakult DI		226 170,33		0,00		0,00		226 170,33	
10041	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	226 170,33000	226 170,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 226 170,33
A.1B.1.5.1.0		Budova fakult DI		129 580,84		0,00		0,00		129 580,84	
10042	A.1B.1.5.1.2_10	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	41 039,06000	41 039,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 41 039,06
10153	A.1B.1.5.1.2_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	88 541,78000	88 541,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 88 541,78
A.1B.1.5.1.0		Budova fakult DI		24 957,74		0,00		0,00		24 957,74	
10044	A.1B.1.5.1.4_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	24 957,74000	24 957,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 957,74
A.1B.1.5.03+		Obvodový plášť		75 804 284,21		0,00		0,00		75 804 284,21	
A.1B.1.5.3.0		Budova fakult DI		75 804 284,21		0,00		0,00		75 804 284,21	
2182	VF 04a	Objekt BF – parter	565,4550	m2	27 386,49000	15 485 827,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	565,4550 15 485 827,70
2188	VF 11b	Objekt BF – vnitrobloky seminárky, auditoria	1 063,6670	m2	26 833,54999	28 541 961,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 063,6670 28 541 961,62
2190	VF 11d	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	203,2690	m2	28 162,31000	5 724 524,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	203,2690 5 724 524,59
2195	VF 14b	Objekt BF – fasáda suterén	342,0120	m2	10 873,95000	3 719 021,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	342,0120 3 719 021,39
2198	VF A2	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P.	-48,6800	m2	16 415,77000	-799 119,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-48,6800 -799 119,68
2199	VF A3	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P. západ, východ	92,1030	m2	22 182,58000	2 043 082,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,1030 2 043 082,17
10045	VF 11d1	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	181,4890	m2	9 658,94000	1 752 991,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	181,4890 1 752 991,36
10046	VF 11d2	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	67,5290	m2	54 705,65000	3 694 217,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	67,5290 3 694 217,84
10233	VF P1	Exteriérový pohled z kompozitních desek	1 120,8000	m2	11 998,62000	13 448 053,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 120,8000 13 448 053,30
10234	VF P2	Exteriérový pohled zateplený kontaktním zateplovacím systéme	184,0000	m2	7 277,56000	1 339 071,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	184,0000 1 339 071,04
10235	VF P3	Exteriérový pohled s omítkou na nosné konstrukci	40,0000	m2	1 388,33000	55 533,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000 55 533,20
10236	VF A2'	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P	48,6800	m2	16 415,77000	799 119,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6800 799 119,68
A.1B.1.06+		Prvky		7 927 521,18		0,00		0,00		7 927 521,18	
A.1B.1.6.01+		Klempířské prvky		426 779,01		0,00		0,00		426 779,01	
A.1B.1.6.1.0		Budova fakult DI		426 779,01		0,00		0,00		426 779,01	
10228	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.860mm, délka 9,98m hliník tloušťce dle do	9,9800	m	2 572,67000	25 675,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9800 25 675,25
10229	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.860mm, délka 10,115m hliník tloušťce dle c	10,1200	m	2 572,67000	26 035,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,1200 26 035,42
10309	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.920mm, délka 6,35m hliník tloušťce dle do	19,0500	m	2 752,15000	52 428,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0500 52 428,46

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10310	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.1140mm, délka 6,35m	hliník tloušťce dle di	19,0500	m	3 410,28000	64 965,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0500	64 965,83
10311	A.1B.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.480mm, délka 1 m	hliník tloušťce dle dopo	179,4500	m	1 435,91000	257 674,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,4500	257 674,05
A.1B.1.6.02+ Zámečnické prvky							11 412,55	0,00	0,00	0,00	11 412,55		
A.1B.1.6.2.0 Budova fakult DI							11 412,55	0,00	0,00	0,00	11 412,55		
10099	A.1B.1.6.2.1_3	Zábradlí: madlo - profil ocelový dutý svařovaný s čtvercovým prů		1,0000	ks	11 412,55000	11 412,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 412,55
A.1B.1.6.05+ Překlady							22 258,00	0,00	0,00	0,00	22 258,00		
A.1B.1.6.5.0 Budova fakult DI							22 258,00	0,00	0,00	0,00	22 258,00		
10575	P.007	Překlad v systému zdíva rozměr š.200mm; délka 3500mm	další s	2,0000	ks	4 071,65000	8 143,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 143,30
10576	P.010	Překlad v systému pohledového zdíva rozměr š.100mm; délka 20		2,0000	ks	1 411,47000	2 822,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 822,94
10577	P.110	Překlad v systému pohledového zdíva rozměr š.100mm; délka 20		2,0000	ks	1 411,47000	2 822,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 822,94
10578	P.210	Překlad v systému pohledového zdíva rozměr š.100mm; délka 20		2,0000	ks	1 411,47000	2 822,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 822,94
10579	P.310	Překlad v systému pohledového zdíva rozměr š.100mm; délka 20		2,0000	ks	1 411,47000	2 822,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 822,94
10580	P.410	Překlad v systému pohledového zdíva rozměr š.100mm; délka 20		2,0000	ks	1 411,47000	2 822,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 822,94
A.1B.1.6.06+ Prosklené příčky							1 064 128,91	0,00	0,00	0,00	1 064 128,91		
A.1B.1.6.6.0 Budova fakult DI							1 064 128,91	0,00	0,00	0,00	1 064 128,91		
10292	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 6,45m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	52 426,77000	52 426,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 426,77
10293	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 6,45m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	52 426,77000	52 426,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 426,77
10312	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 14,45m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	161 944,64000	161 944,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	161 944,64
10313	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 30,78m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	489 206,34000	489 206,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	489 206,34
10378	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 6,45m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	52 426,77000	52 426,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 426,77
10379	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 6,45m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	52 426,77000	52 426,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 426,77
10544	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 25,245m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	203 270,85000	203 270,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	203 270,85
A.1B.1.6.99+ Ostatní prvky							6 402 942,71	0,00	0,00	0,00	6 402 942,71		
A.1B.1.6.99. Budova fakult DI							610 508,68	0,00	0,00	0,00	610 508,68		
10290	A.1A.1.6.99.1_	Záchytná jímka v místnosti B 054	plocha 16,25m2 materiál nerez	1,0000	ks	530 280,02000	530 280,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	530 280,02
10294	OV.568	Sprchová zástěna	další specifikace viz D.1.1 01 706C Tabulka c	1,0000	ks	80 228,66000	80 228,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 228,66
A.1B.1.6.99. Budova fakult DI							195 353,04	0,00	0,00	0,00	195 353,04		
10230	A.1B.1.6.99.2_	Sprchové zástěny	další specifikace viz - D.1.1 01 706A Tabulka	3,0000	ks	65 117,68000	195 353,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	195 353,04
A.1B.1.6.99. Budova fakult DI							658 025,64	0,00	0,00	0,00	658 025,64		
10267	A.1B.1.6.99.3_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost.	Desky c	7,7700	m	25 279,51000	196 421,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7700	196 421,79
10268	A.1B.1.6.99.3_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost.	Desky c	6,4500	m	25 279,51000	163 052,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,4500	163 052,84
10269	A.1B.1.6.99.3_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost.	Desky c	11,8100	m	25 279,51000	298 551,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,8100	298 551,01

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
A.1B.1.6.99.		Budova fakult DI				2 685 304,28		0,00		0,00		2 685 304,28			
10086	OV.2115	Parapet - horní lemování zábradlí	Další specifikace viz D.1.1	01	16,9500	m	4 555,00000	77 207,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,9500	77 207,25	
10087	OV.2116	Parapet - horní lemování zábradlí	Další specifikace viz D.1.1	01	15,1600	m	4 555,00000	69 053,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,1600	69 053,80	
10088	OV.2117	Parapet - horní lemování zábradlí	Další specifikace viz D.1.1	01	16,9500	m	4 555,00000	77 207,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,9500	77 207,25	
10089	OV.2118	Parapet - horní lemování zábradlí	Další specifikace viz D.1.1	01	15,1600	m	4 555,00000	69 053,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,1600	69 053,80	
10096	OV.2201-P	Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4			8,0000	ks	18 568,80000	148 550,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	148 550,40	
10097	OV.3201-P	Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4			8,0000	ks	18 568,80000	148 550,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	148 550,40	
10098	OV.4201-P	Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4			8,0000	ks	18 568,80000	148 550,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	148 550,40	
10291	OV.4520	Posuvná příčka v místnosti 4	103 včetně kolejnice a svěšené kol		1,0000	ks	329 500,00000	329 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	329 500,00	
10295	OV.0545	Sprchová zástěna	další specifikace viz D.1.1	01 706	Tabulka os	1,0000	ks	67 317,93000	67 317,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	67 317,93
10296	OV.0547	Sprchová zástěna	další specifikace viz D.1.1	01 706	Tabulka os	4,0000	ks	67 317,93000	269 271,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	269 271,72
10297	OV.0548	Sprchová zástěna	další specifikace viz D.1.1	01 706	Tabulka os	7,0000	ks	75 016,62000	525 116,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	525 116,34
10298	OV.0549	Sprchová zástěna	další specifikace viz D.1.1	01 706	Tabulka os	4,0000	ks	67 317,93000	269 271,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	269 271,72
10299	OV.0550	Sprchová zástěna	další specifikace viz D.1.1	01 706	Tabulka os	1,0000	ks	58 765,11000	58 765,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 765,11
10545	OV.D1001	Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy	další specifi		35,0000	m	4 119,84000	144 194,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	144 194,40	
10546	OV.D1004	Zabudovaná podlahová lišta pro dilataci do podlahy	další specifi		7,7500	m	4 119,84000	31 928,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500	31 928,76	
10563	OV.998	Vnitřní portál kolem fasádních dveří D.1E05 v 1.NP	posluchárny 2		1,0000	ks	32 430,00000	32 430,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 430,00	
10564	OV.999	Vnitřní zatemňovací box kolem fasádních dveří D.1E03	posluchár		1,0000	ks	219 335,00000	219 335,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	219 335,00	
A.1B.1.6.99.		Budova fakult DI				1 103 671,06		0,00		0,00		1 103 671,06			
10300	OV.2244	Sprchové zástěny	další specifikace viz D.1.1	01 706C	Tabulka -	3,0000	ks	53 583,30000	160 749,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	160 749,90
10301	OV.2245	Sprchové zástěny	další specifikace viz D.1.1	01 706C	Tabulka -	1,0000	ks	69 595,65000	69 595,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 595,65
10302	OV.3232	Sprchové zástěny	další specifikace viz D.1.1	01 706C	Tabulka -	2,0000	ks	48 731,76000	97 463,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	97 463,52
10303	OV.3233	Sprchové zástěny	další specifikace viz D.1.1	01 706C	Tabulka -	3,0000	ks	69 595,65000	208 786,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	208 786,95
10304	OV.569	Sprchové zástěny	další specifikace viz D.1.1	01 706C	Tabulka -	1,0000	ks	55 564,91000	55 564,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 564,91
10305	OV.4230	Sprchové zástěny	další specifikace viz D.1.1	01 706C	Tabulka -	6,0000	ks	55 564,91000	333 389,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	333 389,46
10306	OV.4231	Sprchové zástěny	další specifikace viz D.1.1	01 706C	Tabulka -	1,0000	ks	69 595,65000	69 595,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 595,65
10314	OV.1238	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1485mm	další spec		2,0000	ks	12 923,79000	25 847,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	25 847,58	
10315	OV.1239	Sanitární dělicí příčka	Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100		1,0000	ks	9 573,18000	9 573,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 573,18	
10316	OV.1240	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1720mm	další spec		1,0000	ks	14 968,97000	14 968,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 968,97	
10317	OV.1241	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1735mm	další spec		2,0000	ks	15 099,51000	30 199,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	30 199,02	
10318	OV.1242	Sanitární dělicí příčka	Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100		1,0000	ks	18 145,52000	18 145,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 145,52	
10319	OV.1243	Sanitární dělicí příčka	Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100		1,0000	ks	9 790,75000	9 790,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 790,75	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
		A.1B.1.6.99.	Budova fakult DI	6 328,01		0,00		0,00		6 328,01			
10581	OV.759	Oplechování nadpraží a stěny v šíři dveřního otvoru. Horní hrana		1,0000	ks	6 328,01000	6 328,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 328,01
		A.1B.1.6.99.	Budova fakult DI	42 978,00		0,00		0,00		42 978,00			
10320	OV.664.a	Revizní dvířka do SDK pod keramický obklad Další specifikace v		29,0000	ks	1 482,00000	42 978,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	42 978,00
		A.1B.1.6.99.	Budova fakult DI	60 800,00		0,00		0,00		60 800,00			
10321	A.1B.1.6.99.10	Hranatý dešťový svod 140mm Další specifikace viz D.1.1.01.70t		16,0000	m	3 800,00000	60 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	60 800,00
		A.1B.1.6.99.	Budova fakult DI	4 712,60		0,00		0,00		4 712,60			
10322	A.1B.1.6.99.12	Přenosný hasicí přístroj P6/D alk. Kový. Další specifikace viz D.1		1,0000	ks	4 712,60000	4 712,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 712,60
		A.1B.1.6.99.	Budova fakult DI	1 035 261,40		0,00		0,00		1 035 261,40			
10380	OV.F001	Elektrická roleta v boxu pro rastrovou fasádu další specifikace v		2,7500	m	9 311,03000	25 605,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	25 605,33
10381	OV.F002	Elektrická roleta v boxu pro rastrovou fasádu další specifikace v		3,5880	m	10 630,24000	38 141,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5880	38 141,30
10382	OV.F003	Elektrická roleta v boxu pro rastrovou fasádu další specifikace v		3,1000	m	9 506,23000	29 469,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1000	29 469,31
10383	OV.F004	Elektrická roleta v boxu pro rastrovou fasádu další specifikace v		3,0400	m	9 693,85000	29 469,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0400	29 469,30
10384	OV.F005	Elektrická roleta v boxu pro rastrovou fasádu další specifikace v		3,0310	m	9 722,63000	29 469,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0310	29 469,29
10385	OV.F006	Elektrická roleta v boxu pro rastrovou fasádu další specifikace v		3,5700	m	10 683,84000	38 141,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5700	38 141,31
10386	OV.F007a	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		1,3240	m	8 020,54000	10 619,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3240	10 619,19
10387	OV.F007b	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,5980	m	6 951,09000	18 058,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5980	18 058,93
10388	OV.F008	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,4500	m	7 371,00000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	18 058,95
10389	OV.F009	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,6000	m	6 996,38000	18 190,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	18 190,59
10390	OV.F010a	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,4500	m	7 371,00000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	18 058,95
10391	OV.F010b	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,0000	m	7 013,19000	14 026,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 026,38
10392	OV.F011	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,7500	m	6 553,01000	18 020,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	18 020,78
10393	OV.F012	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,7500	m	7 021,69000	19 309,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 309,65
10394	OV.F013	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,0000	m	6 947,37000	13 894,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13 894,74
10395	OV.F014	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		1,8500	m	7 510,67000	13 894,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	13 894,74
10396	OV.F015	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		1,8500	m	7 510,67000	13 894,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	13 894,74
10397	OV.F016	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,7500	m	7 021,69000	19 309,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 309,65
10398	OV.F017	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		1,8500	m	7 510,67000	13 894,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	13 894,74
10399	OV.F018	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,7500	m	7 021,69000	19 309,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 309,65
10400	OV.F019	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,7500	m	7 021,69000	19 309,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 309,65
10401	OV.F020	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,7500	m	7 021,69000	19 309,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 309,65
10402	OV.F021	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D		2,6250	m	7 356,06000	19 309,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6250	19 309,66

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

BF+	Budova fakult DI			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10403	OV.F022	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,7500	m	7 021,69000	19 309,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 309,65
10404	OV.F023	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,5070	m	7 203,41000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5070	18 058,95
10405	OV.F024	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,9680	m	7 311,93000	21 701,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,9680	21 701,81
10406	OV.F025	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,2750	m	7 282,91000	16 568,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2750	16 568,62
10407	OV.F026a	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,5000	m	7 223,58000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	18 058,95
10408	OV.F026b	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,5000	m	7 223,58000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	18 058,95
10409	OV.F027a	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,5070	m	7 203,41000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5070	18 058,95
10410	OV.F027b	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,0300	m	7 523,72000	15 273,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0300	15 273,15
10411	OV.F028	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	3,1380	m	7 493,94000	23 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1380	23 515,98
10412	OV.F029a	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,5070	m	7 203,41000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5070	18 058,95
10413	OV.F029b	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	1,3430	m	7 907,07000	10 619,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3430	10 619,20
10414	OV.F030a	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,0140	m	7 583,49000	15 273,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0140	15 273,15
10415	OV.F030b	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,0140	m	7 583,49000	15 273,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0140	15 273,15
10416	OV.F031	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	1,0750	m	8 930,41000	9 600,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	9 600,19
10417	OV.F032	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	1,0750	m	8 930,41000	9 600,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	9 600,19
10418	OV.F033	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,6500	m	7 387,51000	19 576,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	19 576,90
10419	OV.F034	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,7250	m	7 184,19000	19 576,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7250	19 576,92
10420	OV.F035	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,4500	m	7 371,00000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	18 058,95
10421	OV.F036	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	1,0750	m	8 930,41000	9 600,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	9 600,19
10422	OV.F037	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	3,3380	m	7 652,32000	25 543,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3380	25 543,44
10423	OV.F038	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	3,1370	m	7 496,33000	23 515,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1370	23 515,99
10424	OV.F039	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,4500	m	7 371,00000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	18 058,95
10425	OV.F040	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,6500	m	7 387,51000	19 576,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	19 576,90
10426	OV.F041	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,4500	m	7 371,00000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4500	18 058,95
10427	OV.F042	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	1,0750	m	8 930,41000	9 600,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0750	9 600,19
10428	OV.F043	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	3,3380	m	7 652,32000	25 543,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3380	25 543,44
10429	OV.F044	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	3,1380	m	7 493,94000	23 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1380	23 515,98
10430	OV.F045	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	3,2750	m	7 799,53000	25 543,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2750	25 543,46
10431	OV.F046	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,5000	m	7 223,58000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	18 058,95
10432	OV.F047	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,7500	m	7 118,88000	19 576,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 576,92
10433	OV.F048	Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,5000	m	7 223,58000	18 058,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	18 058,95

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B. Stavebně konstrukční řešení				25 025 187,17		0,00		0,00		25 025 187,17	
A.1B.2.01+ Zemní práce				357 288,52		0,00		0,00		357 288,52	
001+ Zemní práce				357 288,52		0,00		0,00		357 288,52	
0016+ Budova fakult DI				357 288,52		0,00		0,00		357 288,52	
10547	167151111.ZP	Nakládání výkopku z vývrtu z pilot	4 401,1890 m3	81,18000	357 288,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 401,1890	357 288,52
A.1B.2.03+ Nové konstrukce a sanace				24 667 898,65		0,00		0,00		24 667 898,65	
001+ Zemní práce				443 842,55		0,00		0,00		443 842,55	
0015+ Budova fakult DI				443 842,55		0,00		0,00		443 842,55	
4713	153112124.ZP	Zaberanění ocelových štětovnic	150,0000 m2	1 431,77000	214 765,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	214 765,50
4714	XSS.007	štětovnice Larssen VL604	18,5300 t	2 875,34000	53 280,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,5300	53 280,05
4715	153113120.ZP	Vytažení ocelových štětovnic	150,0000 m2	1 171,98000	175 797,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	175 797,00
002+ Základy				5 050 337,89		0,00		0,00		5 050 337,89	
0027+ Budova fakult DI				5 050 337,89		0,00		0,00		5 050 337,89	
10035	271922211.ZP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z recyklátu	3 139,0200 m3	1 608,89000	5 050 337,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 139,0200	5 050 337,89
003+ Svislé konstrukce				3 160 314,99		0,00		0,00		3 160 314,99	
0031+ Budova fakult DI				2 481 500,17		0,00		0,00		2 481 500,17	
4744	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	5,0000 m3	6 969,16000	34 845,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	34 845,80
4747	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	50,0000 m2	853,01000	42 650,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	42 650,50
4748	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	50,0000 m2	172,52000	8 626,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	8 626,00
4749	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,8000 t	61 339,91000	49 071,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8000	49 071,93
10030	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohle	4 012,7000 m2	584,72000	2 346 305,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 012,7000	2 346 305,94
0033+ Budova fakult DI				678 814,82		0,00		0,00		678 814,82	
10031	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledov	773,4000 m2	776,41000	600 475,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	773,4000	600 475,49
10033	330321810.ZC	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C50/60 XC1 bez výztuže	9,1900 m3	8 524,41000	78 339,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,1900	78 339,33
004+ Vodorovné konstrukce				4 029 447,75		0,00		0,00		4 029 447,75	
0041+ Budova fakult DI				1 855 491,50		0,00		0,00		1 855 491,50	
10032	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	1 335,6000 m2	489,69000	654 029,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 335,6000	654 029,96
10100	L1	Dvouřadá vylamovací lišta R10/150	85,1200 m	2 110,16000	179 616,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,1200	179 616,82
10101	K04	Modulární ložisko s navulkanizovaným PTFE (420x450x10)	8,0000 ks	54 662,38000	437 299,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	437 299,04
10270	K01	Okování hrany	228,0000 m	2 175,90000	496 105,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	228,0000	496 105,20
10271	K02	Kotevní doplněk K02	8,0000 ks	8 089,05000	64 712,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	64 712,40
10272	K03	Kotevní doplněk K03	1,0000 ks	12 043,73000	12 043,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 043,73

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10273	K05	Kotevní doplněk K05	1,0000	ks	11 684,35000	11 684,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 684,35
0042+		Budova fakult DI			2 173 956,25		0,00		0,00		2 173 956,25	
10102	XS.F.006	Ocelové táhla přemostění – TR 219/10	178,2000	m	12 199,53000	2 173 956,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	178,2000	2 173 956,25
009+		Ostatní konstrukce a práce			11 983 955,47		0,00		0,00		11 983 955,47	
0093+		Budova fakult DI			463 639,22		0,00		0,00		463 639,22	
10103	931992114.ZP	Výplň ložné a styčné spáry akustickou izolací	99,6480	m2	4 652,77000	463 639,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	99,6480	463 639,22
0095+		Budova fakult DI			11 520 316,25		0,00		0,00		11 520 316,25	
10026	XS.F.002	Smykové trny ST 1 - přesná specifikace v části D.1.2.3 01 - Nosr	67,0000	ks	7 583,70000	508 107,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	67,0000	508 107,90
10027	XS.F.001	Smykové trny ST 2 - přesná specifikace v části D.1.2.3 01 - Nosr	545,0000	ks	10 843,98000	5 909 969,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	545,0000	5 909 969,10
10069	XS.F.1000	Předpínací výztuž Y1860 v průvliaku atria, 1600kg/průvliak (2 kabe	3 200,0000	kg	393,04000	1 257 728,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 200,0000	1 257 728,00
10070	XS.F.1001	Sádrové desky tl. 60 mm vkládané do bednění - viz tabulka Speci	1 886,8300	m2	1 923,31000	3 628 959,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 886,8300	3 628 959,01
10274	XS.F.1002	Schodišťový prvek ochrany proti kročejovému hluku	16,0000	ks	8 725,76000	139 612,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	139 612,16
10275	XS.F.1003	Schodišťový prvek ochrany proti kročejovému hluku	8,0000	ks	9 492,51000	75 940,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	75 940,08
A.1B. Technika prostředí staveb				44 086 349,75			0,00		0,00		44 086 349,75	
A.1B.4.01+ Zdravotně technické instalace				5 924 355,04			0,00		0,00		5 924 355,04	
A.1B.4.1.01+ Vodovod - vnitřní				5 560 329,85			0,00		0,00		5 560 329,85	
A.1B.4.1.1.0 Budova fakult DI				5 560 329,85			0,00		0,00		5 560 329,85	
4901	A.1B.4.1.1.02_	Návleková izolace z PE tl.9mm	4 268,0000	m	127,45000	543 956,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 268,0000	543 956,60
4902	A.1B.4.1.1.02_	Návleková izolace z PE tl.13mm	179,0000	m	137,99000	24 700,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,0000	24 700,21
4903	A.1B.4.1.1.02_	Návleková izolace z PE tl.19mm	11 093,0000	m	214,88000	2 383 663,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 093,0000	2 383 663,84
4904	A.1B.4.1.1.02_	Návleková izolace z PE tl.20mm	5 184,0000	m	366,56000	1 900 247,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 184,0000	1 900 247,04
4905	A.1B.4.1.1.02_	Čedičová izolace s hl. polepem tl.30mm	1 596,0000	m	443,46000	707 762,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 596,0000	707 762,16
A.1B.4.1.02+ Vodovod - požární				15 542,03			0,00		0,00		15 542,03	
A.1B.4.1.2.0 Budova fakult DI				15 542,03			0,00		0,00		15 542,03	
10434	A.1B.4.1.2.98_	Zkoušky potrubí dle ČSN 75 5409 - popis viz TZ - odstavec Zkouš	1,0000	kpl	2 169,88000	2 169,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 169,88
10435	A.1B.4.1.2.98_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	7 920,06000	7 920,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 920,06
10436	A.1B.4.1.2.98_	Uvedení do provozu dle ČSN 75 5409 - popis viz TZ - odstavec Uv	1,0000	kpl	3 254,82000	3 254,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 254,82
10437	A.1B.4.1.2.98_	Štítky a označení - rozsah viz TZ - odstavec 6.3	1,0000	kpl	2 197,27000	2 197,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 197,27
A.1B.4.1.05+ Zařizovací předměty				13 140,40			0,00		0,00		13 140,40	
A.1B.4.1.5.0 Budova fakult DI				13 140,40			0,00		0,00		13 140,40	
10231	A.1B.4.1.5.04_	Madlo lomené pro invalidy	1,0000	ks	5 066,56000	5 066,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 066,56
10232	A.1B.4.1.5.04_	Sklopné sedátko pro invalidy	1,0000	ks	8 073,84000	8 073,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 073,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
A.1B.4.1.99+ Ostatní				335 342,76		0,00		0,00		335 342,76		
A.1B.4.1.99_ Budova fakult DI				335 342,76		0,00		0,00		335 342,76		
10438	A.1B.4.1.99_00	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	111 780,92000	111 780,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 780,92
10439	A.1B.4.1.99_00	Zkoušky systému	1,0000	kpl	111 780,92000	111 780,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 780,92
10440	A.1B.4.1.99_00	Provozní řád	1,0000	kpl	111 780,92000	111 780,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 780,92
A.1B.4.02+ Zařízení vzduchotechniky a klimatizace				5 870 148,05		0,00		0,00		5 870 148,05		
A.1B.4.2.02+ Mechanická zařízení - Vytvíječe páry, odvlhčovače				4 358 825,15		0,00		0,00		4 358 825,15		
A.1B.4.2.2.0 Budova fakult DI				4 358 825,15		0,00		0,00		4 358 825,15		
10071	A.1B.4.2.2.102	Elektrodový vytvíječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	2,0000	ks	1 009 042,52000	2 018 085,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 018 085,04
10072	A.1B.4.2.2.105	Elektrodový vytvíječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	1,0000	ks	2 340 740,11000	2 340 740,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 340 740,11
A.1B.4.2.19+ Ostatní				225 774,90		0,00		0,00		225 774,90		
A.1B.4.2.19_ Budova fakult DI				225 774,90		0,00		0,00		225 774,90		
10441	A.1B.4.2.19.16	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	112 887,45000	112 887,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 887,45
10442	A.1B.4.2.19.17	Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000	kpl	112 887,45000	112 887,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 887,45
A.1B.4.2.7+ Distribuční elementy				1 285 548,00		0,00		0,00		1 285 548,00		
A.1B.4.2.7.0 Budova fakult DI				1 285 548,00		0,00		0,00		1 285 548,00		
10443	A.1B.4.2.7.118	Větrací mřížka čtyřhranná pro osazení do podhledu, bez regulace	200,0000	ks	6 427,74000	1 285 548,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	1 285 548,00
A.1B.4.03+ Zařízení pro odvod tepla a kouře				54 818,40		0,00		0,00		54 818,40		
A.1B.4.3.01+ Kouřová sekce				52 710,00		0,00		0,00		52 710,00		
A.1B.4.3.1.0 Budova fakult DI				52 710,00		0,00		0,00		52 710,00		
10444	A.1B.4.3.1.02_	Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - Elmulti30,	1,0000	ks	52 710,00000	52 710,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 710,00
A.1B.4.3.02+ Potrubí, vyustky				2 108,40		0,00		0,00		2 108,40		
A.1B.4.3.98_ Budova fakult DI				2 108,40		0,00		0,00		2 108,40		
10445	A.1B.4.3.98_01	Pomocné ocelové konstrukce, montážní a upev. materiál	1,0000	kpl	1 054,20000	1 054,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 054,20
10446	A.1B.4.3.98_01	Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000	kpl	1 054,20000	1 054,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 054,20
A.1B.4.04+ Zařízení pro vytápění a chlazení				5 027 368,22		0,00		0,00		5 027 368,22		
A.1B.4.4.01+ Zařízení pro vytápění				2 140 685,63		0,00		0,00		2 140 685,63		
A.1B.4.4.1.9 Budova fakult DI				2 075 290,72		0,00		0,00		2 075 290,72		
10447	A.1B.4.4.1.98_	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	2 028 479,65000	2 028 479,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 028 479,65
10448	A.1B.4.4.1.98_	Zkoušky systému	1,0000	kpl	46 811,07000	46 811,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 811,07

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+			Budova fakult DI			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.4.2.0 Budova fakult DI			65 394,91			0,00		0,00		0,00		65 394,91	
10073	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	1,0000	ks	25 554,21000	25 554,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 554,21	
10074	A.1B.4.4.2.03_	Kulový kohout MK 5/4; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	1,0000	ks	5 386,50000	5 386,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 386,50	
10075	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	1,0000	ks	29 067,70000	29 067,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 067,70	
10076	A.1B.4.4.2.03_	Kulový kohout MK 5/4; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	1,0000	ks	5 386,50000	5 386,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 386,50	
A.1B.4.4.02+ Zařízení pro chlazení			2 886 682,59			0,00		0,00		0,00		2 886 682,59	
A.1B.4.4.2.9 Budova fakult DI			2 886 682,59			0,00		0,00		0,00		2 886 682,59	
10449	A.1B.4.4.2.98_	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	2 886 682,59000	2 886 682,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 886 682,59	
A.1B.4.05+ Elektroinstalace - silnoproud			45 986,00			0,00		0,00		0,00		45 986,00	
A.1B.4.5.01+ Rozvody			45 986,00			0,00		0,00		0,00		45 986,00	
A.1B.4.5.1.0 Budova fakult DI			45 986,00			0,00		0,00		0,00		45 986,00	
10036	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - připojení bezpečnostního rámu - 230V	4,0000	ks	2 320,00000	9 280,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	9 280,00	
10037	A.1B.4.5.1.02_	Zásuvková skříň nástěnná 2x230V/16A, IP54, s dvířky a prostor	1,0000	ks	36 706,00000	36 706,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 706,00	
A.1B.4.06+ Elektroinstalace - slaboproud			62 465,20			0,00		0,00		0,00		62 465,20	
A.1B.4.6.01+ Strukturovaná kabeláže			62 465,20			0,00		0,00		0,00		62 465,20	
A.1B.4.6.1.0 Budova fakult DI			62 465,20			0,00		0,00		0,00		62 465,20	
10038	A.1B.4.6.1.01_	Optická zásuvka přisazená, včetně příslušenství	1,0000	ks	1 738,70000	1 738,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 738,70	
10039	A.1B.4.6.1.01_	Optika 16vl. SM 9/125 OS1	155,0000	m	46,50000	7 207,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,0000	7 207,50	
10040	A.1B.4.6.1.01_	Optika 2vl. SM 9/125 OS1	90,0000	m	39,10000	3 519,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	3 519,00	
10450	A.1B.4.6.1.01_	Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000	kpl	50 000,00000	50 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 000,00	
A.1B.4.07+ Měření a regulace			2 796 146,83			0,00		0,00		0,00		2 796 146,83	
A.1B.4.7.01+ Periferní přístroje			13 133,04			0,00		0,00		0,00		13 133,04	
A.1B.4.7.1.0 Budova fakult DI			13 133,04			0,00		0,00		0,00		13 133,04	
10451	A.1B.4.7.1.01_	Snímač tlaku pro měření v tlaku stlačeného vzduchu - výstupní si	3,0000	ks	4 377,68000	13 133,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	13 133,04	
A.1B.4.7.02+ Napojení cizích zařízení			390 052,91			0,00		0,00		0,00		390 052,91	
A.1B.4.7.2.0 Budova fakult DI			390 052,91			0,00		0,00		0,00		390 052,91	
10514	A.1B.4.7.2.01_	Napojení pohonů regulátorů průtoku	487,0000	ks	800,93000	390 052,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	487,0000	390 052,91	
A.1B.4.7.03+ Řídicí systém			1 731 677,48			0,00		0,00		0,00		1 731 677,48	
A.1B.4.7.3.0 Budova fakult DI			1 707 199,20			0,00		0,00		0,00		1 707 199,20	
10104	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	238 154,73000	238 154,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	238 154,73	
10105	A.1B.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	192 578,88000	192 578,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	192 578,88	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
10106	A.1B.4.7.3.01_ Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	367 584,29000	367 584,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	367 584,29
10107	A.1B.4.7.3.01_ Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	214 190,61000	214 190,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	214 190,61
10108	A.1B.4.7.3.01_ Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	407 802,30000	407 802,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	407 802,30
10109	A.1B.4.7.3.01_ Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	286 888,39000	286 888,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	286 888,39
A.1B.4.7.3.0 Budova fakult DI					24 478,28	0,00	0,00	0,00	24 478,28		
10110	A.1B.4.7.3.02_ Meteostanice, komunikace Modbus	2,0000	ks	12 239,14000	24 478,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 478,28
A.1B.4.7.04+ Rozvaděče					661 283,40	0,00	0,00	0,00	661 283,40		
A.1B.4.7.4.0 Budova fakult DI					661 283,40	0,00	0,00	0,00	661 283,40		
10493	A.1B.4.7.4.01_ Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	336 653,73000	336 653,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	336 653,73
10494	A.1B.4.7.4.01_ Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	324 629,67000	324 629,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	324 629,67
A.1B.4.07a+ Měření a regulace-detekce technických plynů					13 662 787,88	0,00	0,00	0,00	13 662 787,88		
A.1B.4.7a.20+ Periferní přístroje - detekce technických plynů					8 380 165,44	0,00	0,00	0,00	8 380 165,44		
A.1B.4.7a.2l Budova fakult DI					7 038 441,00	0,00	0,00	0,00	7 038 441,00		
10000	A.1B.4.7a.20.0 Snímač koncetrace oxidu uhličitého (CO2), připojení na ústřednu,	87,0000	ks	31 171,35000	2 711 907,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000	2 711 907,45
10001	A.1B.4.7a.20.0 Snímač koncetrace kyslíku (O2), připojení na ústřednu, výstup 4-	139,0000	ks	29 436,45000	4 091 666,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	139,0000	4 091 666,55
10002	A.1B.4.7a.20.0 Snímač koncetrace vodíku (H), připojení na ústřednu, výstup 4-2l	6,0000	ks	12 059,10000	72 354,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	72 354,60
10003	A.1B.4.7a.20.0 Snímač výskytu amoniaku (NH3), připojení na ústřednu, výstup 4-	2,0000	ks	29 436,45000	58 872,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	58 872,90
10004	A.1B.4.7a.20.0 Snímač koncetrace metanu (CH4), připojení na ústřednu, výstup 4-	2,0000	ks	12 059,10000	24 118,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 118,20
10005	A.1B.4.7a.20.0 Snímač koncetrace isobutanu (C4H10), připojení na ústřednu, výs	2,0000	ks	12 059,10000	24 118,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 118,20
10006	A.1B.4.7a.20.0 Snímač koncetrace acetylenu (C2H2), připojení na ústřednu, výstu	2,0000	ks	27 701,55000	55 403,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	55 403,10
A.1B.4.7a.2l Budova fakult DI					1 341 724,44	0,00	0,00	0,00	1 341 724,44		
10007	A.1B.4.7a.20.0 Signalizační maják LED, 2 barvy (červená, žlutá), napájení 24VAC	168,0000	ks	4 408,21000	740 579,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	168,0000	740 579,28
10008	A.1B.4.7a.20.0 Signalizační maják LED, 1 barva (žlutá), napájení 24VAC	172,0000	ks	3 495,03000	601 145,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	172,0000	601 145,16
A.1B.4.7a.21+ Rozvaděče					2 633 674,32	0,00	0,00	0,00	2 633 674,32		
A.1B.4.7a.2' Budova fakult DI					1 601 411,41	0,00	0,00	0,00	1 601 411,41		
10009	A.1B.4.7a.21.0 Ústředna pro 8 analogových stupů 4-20mA, 5x výstupní relé, mod	35,0000	ks	29 020,08000	1 015 702,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	1 015 702,80
10010	A.1B.4.7a.21.0 Modul pro rozšíření výstupů, 16 nezávislých výstupů, typ výstupi	35,0000	ks	16 284,36000	569 952,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	569 952,60
10011	A.1B.4.7a.21.0 SW vybavení pro konfiguraci ústředn	1,0000	ks	15 756,01000	15 756,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 756,01
A.1B.4.7a.2' Budova fakult DI					1 032 262,91	0,00	0,00	0,00	1 032 262,91		
10012	A.1B.4.7a.21.0 Nástěnný rozvaděč: 500x700x250 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20, vn	21,0000	ks	36 275,09000	761 776,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	761 776,89
10013	A.1B.4.7a.21.0 Nástěnný rozvaděč: 500x700x250 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20, vn	7,0000	ks	38 640,86000	270 486,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	270 486,02

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.7a.22+		Montážní materiál		391 541,32		0,00		0,00		391 541,32	
A.1B.4.7a.2i		Budova fakult DI		391 541,32		0,00		0,00		391 541,32	
10014	A.1B.4.7a.22.0	Žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nos	380,0000	m	511,01000	194 183,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,0000 194 183,80
10015	A.1B.4.7a.22.0	Elektroinstalační trubka pevná, PVC, vnitřní průměr od 16mm vč.	1 253,0000	m	105,04000	131 615,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 253,0000 131 615,12
10016	A.1B.4.7a.22.0	Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 12mm vč.přích	680,0000	m	96,68000	65 742,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	680,0000 65 742,40
A.1B.4.7a.23+		Kabely		1 223 913,60		0,00		0,00		1 223 913,60	
A.1B.4.7a.2i		Budova fakult DI		1 223 913,60		0,00		0,00		1 223 913,60	
10017	A.1B.4.7a.23.0	JXFE-R 2x2x0,8 - B2 ca s1d0	14 560,0000	m	84,06000	1 223 913,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14 560,0000 1 223 913,60
A.1B.4.7a.97+		Ostatní		1 033 493,20		0,00		0,00		1 033 493,20	
A.1B.4.7a.9i		Budova fakult DI		1 033 493,20		0,00		0,00		1 033 493,20	
10018	A.1B.4.7a.97.0	Odladění SW s technologií	1,0000	kpl	227 113,63000	227 113,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 227 113,63
10019	A.1B.4.7a.97.0	Prvotní kalibrace a kompletace koncových zařízení	1,0000	kpl	214 496,21000	214 496,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 214 496,21
10020	A.1B.4.7a.97.0	Zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	13 248,30000	13 248,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 248,30
10021	A.1B.4.7a.97.0	Revize elektrických zařízení	1,0000	kpl	79 489,77000	79 489,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 79 489,77
10022	A.1B.4.7a.97.0	Požární ucpávky (4m2)	1,0000	kpl	43 214,68000	43 214,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 43 214,68
10023	A.1B.4.7a.97.0	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení ...	1,0000	kpl	85 167,61000	85 167,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 85 167,61
10024	A.1B.4.7a.97.0	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	332 910,73000	332 910,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 332 910,73
10025	A.1B.4.7a.97.0	Likvidace odpadu	1,0000	kpl	37 852,27000	37 852,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 37 852,27
A.1B.4.08+		Stabilní hasicí zařízení		9 938 974,13		0,00		0,00		9 938 974,13	
A.1A.4.8.98+		Ostatní		2 039 033,26		0,00		0,00		2 039 033,26	
A.1A.4.8.98.		Budova fakult DI		2 039 033,26		0,00		0,00		2 039 033,26	
10047	A.1A.4.8.98.01	Výchozí revize systému MHZ dle TZ 20.1.a	1,0000	kpl	38 849,30000	38 849,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 38 849,30
10048	A.1A.4.8.98.01	Výchozí revize systému GHZ dle TZ 20.1.a	1,0000	kpl	22 199,60000	22 199,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 199,60
10049	A.1A.4.8.98.01	Štitkové označení páteřních rozvodů GHZ i MHZ dle TZ 20.3.b	1,0000	kpl	22 199,60000	22 199,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 199,60
10050	A.1A.4.8.98.01	Štitkové označení patrových uzávěrů MHZ dle TZ 20.3.c	1,0000	kpl	110 998,00000	110 998,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 110 998,00
10051	A.1A.4.8.98.01	Štitky v místě prostupů GHZ i MHZ dle TZ 20.3.a	1,0000	kpl	277 495,00000	277 495,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 277 495,00
10052	A.1A.4.8.98.01	Dokumentace skutečného provedení	1,0000	kpl	55 499,00000	55 499,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 55 499,00
10053	A.1A.4.8.98.01	Elektrická část systému MHZ	1,0000	kpl	277 495,00000	277 495,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 277 495,00
10054	A.1A.4.8.98.01	Elektrická část systému GHZ	1,0000	kpl	1 234 297,76000	1 234 297,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 234 297,76
A.1B.4.8.01+		Stabilní hasicí zařízení mlhové		161 275,87		0,00		0,00		161 275,87	
A.1B.4.8.1.0		Budova fakult DI		2 774,95		0,00		0,00		2 774,95	
10067	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice OH3 otevřená (výška str. do 5m, intenzita 5mm/min, i	1,0000	ks	2 774,95000	2 774,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 774,95

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.4.8.1.0		Budova fakult DI		69 231,42		0,00		0,00		69 231,42	
10154	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN25	2,0000 ks	2 397,32000	4 794,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 794,64
10155	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN88 na DN25	1,0000 ks	4 661,92000	4 661,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 661,92
10156	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovany 2xDN30, 1x DN25	2,0000 ks	2 841,31000	5 682,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 682,62
10157	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovany 2xDN33, 1x DN25	4,0000 ks	3 030,73000	12 122,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 122,92
10158	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovany 2xDN38, 1x DN15	4,0000 ks	2 907,67000	11 630,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	11 630,68
10159	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 4xDN15	6,0000 ks	1 664,97000	9 989,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	9 989,82
10160	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN42, 2xDN15	3,0000 ks	3 308,22000	9 924,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	9 924,66
10161	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN42, 2xDN25	3,0000 ks	3 474,72000	10 424,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 424,16
A.1B.4.8.1.0		Budova fakult DI		27 749,50		0,00		0,00		27 749,50	
10162	A.1B.4.8.1.04_	Ventil elektronický DN15	1,0000 ks	27 749,50000	27 749,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 749,50
A.1B.4.8.1.0		Budova fakult DI		61 520,00		0,00		0,00		61 520,00	
10163	A.1B.4.8.1.05_	Elektrická část systému MHZ dle TZ 7, 12.2. a 12.7.	1,0000 kpl	61 520,00000	61 520,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 520,00
A.1B.4.8.02+		Stabilní hasicí zařízení plynové		7 738 665,00		0,00		0,00		7 738 665,00	
A.1B.4.8.2.0		Budova fakult DI		519 470,40		0,00		0,00		519 470,40	
10237	A.1B.4.8.2.01_	Hlavice DN15 (360° - tělo+ústí)	51,0000 ks	8 657,84000	441 549,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	441 549,84
10238	A.1B.4.8.2.01_	Hlavice DN25 (360° - tělo+ústí)	9,0000 ks	8 657,84000	77 920,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	77 920,56
A.1B.4.8.2.0		Budova fakult DI		1 948 953,98		0,00		0,00		1 948 953,98	
10055	A.1B.4.8.2.02_	Tlačítko hlásiče START (Žluté)	30,0000 ks	1 276,48000	38 294,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	38 294,40
10056	A.1B.4.8.2.02_	Tlačítko hlásiče STOP (Modré)	30,0000 ks	1 387,48000	41 624,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	41 624,40
10057	A.1B.4.8.2.02_	Opticko kouřový hlásič	314,0000 ks	832,49000	261 401,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	314,0000	261 401,86
10058	A.1B.4.8.2.02_	Akustická signalizace PŘEDPOPLACH	30,0000 ks	610,49000	18 314,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	18 314,70
10059	A.1B.4.8.2.02_	Opticko - akustická signalizace POPLACH	30,0000 ks	1 321,12000	39 633,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	39 633,60
10060	A.1B.4.8.2.02_	Akustická signalizace POPLACH	30,0000 kpl	943,48000	28 304,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	28 304,40
10061	A.1B.4.8.2.02_	Protipožární ucpávky	1,0000 kpl	443 992,00000	443 992,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	443 992,00
10239	A.1B.4.8.2.02_	Potrubí DN15 včetně zinkování, fitínek, spojek a závěsů	159,0000 ks	1 686,69000	268 183,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	159,0000	268 183,71
10240	A.1B.4.8.2.02_	Potrubí DN25 včetně zinkování, fitínek, spojek a závěsů	267,0000 ks	3 030,73000	809 204,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	267,0000	809 204,91
A.1B.4.8.2.0		Budova fakult DI		3 527 200,62		0,00		0,00		3 527 200,62	
10164	A.1B.4.8.2.03_	Tlaková láhev 80-200 M25	34,0000 ks	37 739,32000	1 283 136,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	1 283 136,88
10165	A.1B.4.8.2.03_	Elektrická část systému GHZ dle TZ 14.2., 18.2. a 18.4.	1,0000 kpl	66 598,80000	66 598,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 598,80
10166	A.1B.4.8.2.03_	Vypínací tlačítka ("STOP") dle TZ 14.2.	30,0000 ks	1 387,48000	41 624,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	41 624,40
10241	A.1B.4.8.2.03_	Tlaková láhev 80-200 M25	14,0000 ks	37 739,32000	528 350,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	528 350,48

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
10242	A.1B.4.8.2.03_	Vystrojení tlakových lahví 200b (souis komponent dle TZ)	14,0000	kpl	16 649,70000	233 095,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 233 095,80
10243	A.1B.4.8.2.03_	Rozdělovač pro banku 1-4 lahví	28,0000	ks	3 884,93000	108 778,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000 108 778,04
10244	A.1B.4.8.2.03_	Rozdělovač pro banku 5-8 lahví	2,0000	ks	4 217,92000	8 435,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 8 435,84
10245	A.1B.4.8.2.03_	Přetlakové klapky interiérové, do plochy 0,10m2 (plocha dle doku	24,0000	ks	35 214,12000	845 138,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000 845 138,88
10246	A.1B.4.8.2.03_	Přetlakové klapky interiérové, do plochy 0,25m2 (plocha dle doku	7,0000	ks	35 214,12000	246 498,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 246 498,84
10247	A.1B.4.8.2.03_	Přetlakové klapky interiérové, do plochy 0,50m2 (plocha dle doku	1,0000	ks	54 544,66000	54 544,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 54 544,66
10248	A.1B.4.8.2.03_	Elektrická část systému SHZ dle TZ 14.2., 18.2. a 18.4.	1,0000	kpl	110 998,00000	110 998,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 110 998,00
A.1B.4.8.2.0 Budova fakult DI					1 743 040,00		0,00		0,00		1 743 040,00
10249	A.1B.4.8.2.04_	Bodové snímače pro spouštění systému plynového hašení	240,0000	ks	690,00000	165 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000 165 600,00
10250	A.1B.4.8.2.04_	Vypínací tlačítka START, STOP	70,0000	ks	1 104,00000	77 280,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000 77 280,00
10251	A.1B.4.8.2.04_	Opticko-akustický signalizační panel	35,0000	ks	2 835,00000	99 225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000 99 225,00
10252	A.1B.4.8.2.04_	Zákazový panel	35,0000	ks	2 835,00000	99 225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000 99 225,00
10253	A.1B.4.8.2.04_	Sířena	35,0000	ks	506,00000	17 710,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000 17 710,00
10254	A.1B.4.8.2.04_	Kabelové trasy k eletronickým prvkům (vč.kotvení, krycích lišt, ci	5 136,0000	m	250,00000	1 284 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 136,0000 1 284 000,00
A.1B.4.09+ Technické plyny					703 300,00		0,00		0,00		703 300,00
A.1B.4.9.04+ Půdorys 3.NP					267 860,98		0,00		0,00		267 860,98
A.1B.4.9.4.0 Budova fakult DI					267 860,98		0,00		0,00		267 860,98
10090	A.1B.4.9.4.01_	Panel redukční jednoduchá pro pneumoxid	1,0000	ks	267 860,98000	267 860,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 267 860,98
A.1B.4.9.99+ Ostatní					435 439,02		0,00		0,00		435 439,02
A.1B.4.9.99. Budova fakult DI					435 439,02		0,00		0,00		435 439,02
10091	A.1B.4.9.99.01	Přítomnost technického inspektorátu ČR (TiČR)	1,0000	ks	395 853,66000	395 853,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 395 853,66
10452	A.1B.4.9.99.01	Pomocné ocelové konstrukce, montážní a upev. materiál	1,0000	kpl	13 195,12000	13 195,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 195,12
10453	A.1B.4.9.99.01	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	13 195,12000	13 195,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 195,12
10454	A.1B.4.9.99.01	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	13 195,12000	13 195,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 195,12
A.1B. Provozní soubory					560 600,00		0,00		0,00		560 600,00
A.1B.5.01+ Výtahy					524 650,00		0,00		0,00		524 650,00
A.2.5.1.01+ Výtahy					524 650,00		0,00		0,00		524 650,00
A.2.5.1.1.01 Budova fakult DI					524 650,00		0,00		0,00		524 650,00
10455	A.2.5.1.1.01_0	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	209 860,00000	209 860,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 209 860,00
10456	A.2.5.1.1.01_0	Výchozí revize	1,0000	kpl	209 860,00000	209 860,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 209 860,00
10457	A.2.5.1.1.01_0	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	104 930,00000	104 930,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 104 930,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1B.5.02+ Podvěsné jeřáby				35 950,00		0,00		0,00		35 950,00	
A.1B.5.2.01+ Podvěsné jeřáby				35 950,00		0,00		0,00		35 950,00	
A.1B.5.2.1.0 Budova fakult DI				35 950,00		0,00		0,00		35 950,00	
10458	A.1B.5.2.1.01_ Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	14 380,00000	14 380,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 380,00
10459	A.1B.5.2.1.01_ Výchozí revize	1,0000	kpl	14 380,00000	14 380,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 380,00
10460	A.1B.5.2.1.01_ Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	7 190,00000	7 190,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 190,00
A.2+ Stavební úpravy Mephared 1				2 802 027,25		0,00		0,00		2 802 027,25	
A.2.1 Architektonicko stavební řešení				2 669 919,55		0,00		0,00		2 669 919,55	
A.2.1.02+ Bourané konstrukce				1 043 153,78		0,00		0,00		1 043 153,78	
009+ Ostatní konstrukce a práce				39 976,03		0,00		0,00		39 976,03	
0097+ Budova fakult DI				39 976,03		0,00		0,00		39 976,03	
10515	972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes	0,1575	m3	253 816,05000	39 976,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1575	39 976,03
A.2.1.2.01+ Bourané konstrukce				1 003 177,75		0,00		0,00		1 003 177,75	
A.2.1.2.1.01 Budova fakult DI				1 003 177,75		0,00		0,00		1 003 177,75	
10111	A.2.1.2.1.1_01 Demontáž ocelové únikové lávky šířky 2140mm, lávka bude doča	8,3000	m	120 864,78880	1 003 177,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,3000	1 003 177,75
A.2.1.03+ Nové konstrukce a sanace				159 275,54		0,00		0,00		159 275,54	
006+ Úpravy povrchu				33 631,36		0,00		0,00		33 631,36	
0063+ Budova fakult DI				33 631,36		0,00		0,00		33 631,36	
10516	631311125.ZS Zalití otvoru v podlaze betonem	0,6300	m2	12 272,00000	7 731,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6300	7 731,36
10517	XSF.902 Požární utěsnění prostupu pro sloup	7,0000	ks	3 700,00000	25 900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	25 900,00
763+ Konstrukce montované				116 474,57		0,00		0,00		116 474,57	
7631+ Budova fakult DI				116 474,57		0,00		0,00		116 474,57	
10518	763111311.ZP SDK příčka tl 75 mm desky 1x 12,5	6,3365	m2	904,04000	5 728,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,3365	5 728,45
10519	763121411.ZP SDK stěna předsazená tl 62,5 mm deska 1x 12,5	2,1643	m2	1 035,19000	2 240,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1643	2 240,46
10520	763121453.ZP SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2x 12,5	61,4694	m2	1 256,75000	77 251,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,4694	77 251,67
10521	763111429.ZP SDK příčka tl 200 mm deska 1x 12,5	7,0868	m2	1 804,27000	12 786,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0868	12 786,57
10522	763121411.ZP1 SDK římsa kolem schodiště, stěna předsazená tl 62,5 mm deska 1	8,5700	m2	1 035,19000	8 871,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,5700	8 871,58
10523	763131411.ZP1 SDK podhled desky 1x 12,5	10,2953	m2	932,06000	9 595,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,2953	9 595,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
784+		Malby		9 169,61		0,00		0,00		9 169,61	
7842+		Budova fakult DI		9 169,61		0,00		0,00		9 169,61	
10524	784211103.ZP	Dvojnásobné bílé malby	147,8970 m2	62,00000	9 169,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	147,8970	9 169,61
A.2.1.04+		Skladby		949 791,40		0,00		0,00		949 791,40	
FAS+		Fasáda a obvodové stěny		886 408,57		0,00		0,00		886 408,57	
FAS_501+		Budova fakult DI		614 137,06		0,00		0,00		614 137,06	
10525	622273271.ZP	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový rošt izolace tl. 180 mm	77,3300 m2	5 220,03987	403 665,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,3300	403 665,68
10526	59155104.ZP	deska lisovaná cementovláknitá fasádní tl 8mm	77,3300 m2	2 721,73000	210 471,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,3300	210 471,38
FAS_502+		Budova fakult DI		272 271,51		0,00		0,00		272 271,51	
10527	622273271.ZS	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový rošt izolace XPS tl. 180 mm	31,3000 m2	5 840,55000	182 809,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,3000	182 809,22
10528	59155104.ZP	deska lisovaná cementovláknitá fasádní tl 8mm	31,3000 m2	2 721,73000	85 190,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,3000	85 190,15
10529	711491272.ZP	Provedení izolace na ploše svislé z textilií	31,3000 m2	87,34000	2 733,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,3000	2 733,74
10530	69311199.ZP	geotextilie 300g/m2	31,3000 m2	49,15000	1 538,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,3000	1 538,40
POD+		Skladby podlahových konstrukcí		63 382,83		0,00		0,00		63 382,83	
POD_501+		Budova fakult DI		54 962,88		0,00		0,00		54 962,88	
10531	771574113.ZP1	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem	28,0000 m2	935,12000	26 183,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	26 183,36
10532	59761604.ZP1	dlažba keramická	28,0000 m2	587,84000	16 459,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	16 459,52
10533	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	28,0000 m2	105,00000	2 940,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	2 940,00
10534	XS.F.901	Samonivelační hmota k provádění vyrovnávacích vrstev tl. 3 mm	28,0000 m2	230,00000	6 440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	6 440,00
10535	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	28,0000 m2	105,00000	2 940,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	2 940,00
POD_502+		Budova fakult DI		8 419,95		0,00		0,00		8 419,95	
10536	771574113.ZP1	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem	3,8100 m2	935,12000	3 562,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8100	3 562,81
10537	59761604.ZP1	dlažba keramická	3,8100 m2	587,84000	2 239,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8100	2 239,67
10538	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	3,8100 m2	105,00000	400,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8100	400,05
10539	632441225.ZP	Potěr anhydritový litý CA-C30-F6 tl přes 45 do 50 mm + obvodové	3,8100 m2	400,00000	1 524,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8100	1 524,00
10540	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	3,8100 m2	76,00000	289,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8100	289,56
10541	63231205.ZP1	kročejová minerální izolace (5kN/m2, dynamická tuhost 9MN/m3)	3,8100 m2	106,00000	403,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8100	403,86
A.2.1.98+		Likvidace suti		517 698,83		0,00		0,00		517 698,83	
099+		Přesun hmot HSV		517 698,83		0,00		0,00		517 698,83	
0997+		Budova fakult DI		517 698,83		0,00		0,00		517 698,83	
10062	997013118.ZP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	1 017,1300 t	45,24001	46 014,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 017,1300	46 014,97
10063	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes	1 017,1300 t	101,80000	103 543,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 017,1300	103 543,83

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
10064	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km př	1 017,1300 t	45,24000	46 014,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 017,1300 46 014,96
10065	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu :	1 017,1300 t	316,70000	322 125,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 017,1300 322 125,07
A.2.4 Technika prostředí staveb					132 107,70		0,00		0,00	132 107,70
A.2.4.4+ Zařízení pro vytápění a chlazení					115 195,75		0,00		0,00	115 195,75
A.2.4.4.01+ Zařízení pro vytápění					115 195,75		0,00		0,00	115 195,75
A.2.4.4.1.98 Budova fakult DI					115 195,75		0,00		0,00	115 195,75
10461	A.2.4.4.1.98_0	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000 kpl	100 371,63000	100 371,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 100 371,63
10462	A.2.4.4.1.98_0	Požární ucpávky	1,0000 kpl	14 824,12000	14 824,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 14 824,12
A.2.4.5+ Elektroinstalace silnoproud					16 911,95		0,00		0,00	16 911,95
A.2.4.5.01+ Osvětlení					16 911,95		0,00		0,00	16 911,95
A.2.4.5.1.03 Budova fakult DI					16 911,95		0,00		0,00	16 911,95
10463	A.2.4.5.1.03_0	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000 kpl	6 715,53000	6 715,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 715,53
10464	A.2.4.5.1.03_0	Požární ucpávky	1,0000 kpl	5 372,43000	5 372,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 372,43
10465	A.2.4.5.1.03_0	Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000 kpl	346,97000	346,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 346,97
10466	A.2.4.5.1.03_0	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1,0000 kpl	4 477,02000	4 477,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 477,02
B.1+ Příprava území					850 000,00		0,00		0,00	850 000,00
B.1.3 Zařízení staveniště					850 000,00		0,00		0,00	850 000,00
B.1.3.01+ Zřízení staveniště - čerpání stavební jámy - Varianta 1 - kanalizace					850 000,00		0,00		0,00	850 000,00
B.1.3.1.1+ Práce a dodávky HSV					850 000,00		0,00		0,00	850 000,00
B.1.3.1.1.01 Budova fakult DI					850 000,00		0,00		0,00	850 000,00
10077	B.1.3.1.1.01_0	Odvoz čerpané vody z vodního prvku	0,8300 kpl	1 024 096,39000	850 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8300 850 000,00
B.2+ Přeložky a rušení inženýrských sítí					20 000,00		0,00		0,00	20 000,00
B.2.5 Přeložka sdělovacího kabelu MO					20 000,00		0,00		0,00	20 000,00
B.2.5.01+ Přeložka sdělovacího kabelu MO					20 000,00		0,00		0,00	20 000,00
B.2.5.1.01+ Přeložka sdělovacího kabelu MO					20 000,00		0,00		0,00	20 000,00
B.2.5.1.1.01 Budova fakult DI					20 000,00		0,00		0,00	20 000,00
10034	B.2.5.1.1.01_0	Koordinace přeložky sdělovacího kabelu MO	1,0000 oubo	20 000,00000	20 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.3+	Inženýrské sítě vnější a přípojky		117 143,50		0,00		0,00		117 143,50
B.3.2	Přípojka vodovodu		276,00		0,00		0,00		276,00
B.3.2.01+	D.2.3.2 Přípojka vodovodu - SO 302		276,00		0,00		0,00		276,00
B.3.2.1.01+	Trubní vedení		276,00		0,00		0,00		276,00
B.3.2.1.1.01	Budova fakult DI		276,00		0,00		0,00		276,00
10078	B.3.2.1.1.01_0 Signalizační vodič CU 4mm2	8,0000 m	24,00000	192,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 192,00
10079	B.3.2.1.1.01_0 Výstražná folie nad potrubí šíře 300 mm	6,0000 m	14,00000	84,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 84,00
B.3.3	Přípojka horkovodu - prodloužení pro objekt MEPHARED 2		106 257,30		0,00		0,00		106 257,30
B.3.3.01+	D.2.3.3 Přípojka horkovodu - prodloužení pro objek M2 - IO 303		106 257,30		0,00		0,00		106 257,30
B.3.3.1.01+	Trubní vedení		106 257,30		0,00		0,00		106 257,30
B.3.3.1.1.01	Budova fakult DI		106 257,30		0,00		0,00		106 257,30
10080	B.3.3.1.1.01_0 Výstražná folie nad potrubí šíře 300 mm	144,0000 m	14,35000	2 066,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	144,0000 2 066,40
10081	B.3.3.1.1.01_0 Prostupové manžety DN 315 (systém dle použitého potrubí)	2,0000 ks	684,41000	1 368,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 368,82
10082	B.3.3.1.1.01_0 Prostupové manžety DN 355 (systém dle použitého potrubí)	2,0000 ks	750,64000	1 501,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 501,28
10083	B.3.3.1.1.01_0 Systém signalizace poruch vč. vyhodnocovače (dle specifikace j	1,0000 kpl	48 571,10000	48 571,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 48 571,10
10084	B.3.3.1.1.01_0 Systém signalizace poruch vč. vyhodnocovače (dle specifikace j	95,0000 m	555,26000	52 749,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000 52 749,70
B.3.4	Přípojka a prodloužení STL plynovodu		6 300,00		0,00		0,00		6 300,00
B.3.4.01+	D.2.3.4 Přípojka a prodloužení STL plynovodu - IO304 -5		6 300,00		0,00		0,00		6 300,00
B.3.4.1.01+	Trubní vedení		6 300,00		0,00		0,00		6 300,00
B.3.4.1.1.01	Budova fakult DI		6 300,00		0,00		0,00		6 300,00
10092	B.3.4.1.1.01_0 Signalizační vodič CU 4mm2	90,0000 m	45,00000	4 050,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000 4 050,00
10093	B.3.4.1.1.01_0 Výstražná folie nad potrubí šíře 300 mm	90,0000 m	25,00000	2 250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000 2 250,00
B.3.6	Datové propojení do FNHK		4 310,20		0,00		0,00		4 310,20
B.3.6.1+	Datové propojení do FNHK		4 310,20		0,00		0,00		4 310,20
B.3.6.1.01+	Kabelová trasa		4 310,20		0,00		0,00		4 310,20
B.3.6.1.1.01	Budova fakult DI		4 310,20		0,00		0,00		4 310,20
10467	B.3.6.1.1.01_0 Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000 kpl	2 155,10000	2 155,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 155,10
10468	B.3.6.1.1.01_0 Zkoušky, revize a měření	1,0000 kpl	2 155,10000	2 155,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 155,10

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+	Budova fakult DI				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbyvá Kč			
B.4+	Inženýrské sítě areálové				199 174,40	0,00	0,00	199 174,40			
B.4.0	Areálová kanalizace - jednotná - jih				6 164,00	0,00	0,00	6 164,00			
B.4.1.01+	D.2.4.1 Areálová kanalizace - jednotná jih - IO 401				6 164,00	0,00	0,00	6 164,00			
B.4.1.1.98+	Ostatní				6 164,00	0,00	0,00	6 164,00			
B.4.1.1.98.0	Budova fakult DI				6 164,00	0,00	0,00	6 164,00			
10469	B.4.1.1.98.01_ Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci vč. zhotovení	1,0000	kpl	6 164,00000	6 164,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 164,00
B.4.0	Areálová kanalizace - dešťová - zásobovací komunikace				1 518,00	0,00	0,00	1 518,00			
B.4.2.01+	D.2.4.2 Areálová kanalizace - dešťová - zásobovací komunikace - I				1 518,00	0,00	0,00	1 518,00			
B.4.2.1.98+	Ostatní				1 518,00	0,00	0,00	1 518,00			
B.4.2.1.98.0	Budova fakult DI				1 518,00	0,00	0,00	1 518,00			
10470	B.4.2.1.98.01_ Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci vč. zhotovení	1,0000	kpl	1 518,00000	1 518,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 518,00
B.4.0	Areálová kanalizace - úpravy stávající stoky DN800				4 440,00	0,00	0,00	4 440,00			
B.4B.5.1+	Areálová kanalizace - úpravy stávající stoky DN800_BF				4 440,00	0,00	0,00	4 440,00			
B.4B.5.1.01+	Práce a dodávky HSV				4 440,00	0,00	0,00	4 440,00			
B.4B.5.1.1.0	Budova fakult DI				4 440,00	0,00	0,00	4 440,00			
10471	B.4B.5.1.1.03_ Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci vč. zhotovení	1,0000	kpl	2 760,00000	2 760,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 760,00
10472	B.4B.5.1.1.03_ Zkouška těsnosti	1,0000	kpl	1 680,00000	1 680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 680,00
B.4.0	Areálový vodovod				747,40	0,00	0,00	747,40			
B.4B.6.1+	Areálový vodovod - výtlač dešťových vod z AN_BF				747,40	0,00	0,00	747,40			
B.4B.6.1.01+	Práce a dodávky HSV				747,40	0,00	0,00	747,40			
B.4B.6.1.1.0	Budova fakult DI				747,40	0,00	0,00	747,40			
10473	B.4B.6.1.1.04_ Tlaková zkouška	1,0000	kpl	747,40000	747,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	747,40
B.4.1	Areálové venkovní osvětlení (a ostatní areálové rozvody)				186 305,00	0,00	0,00	186 305,00			
B.4.11.1+	Areálové venkovní osvětlení (a ostatní areálové rozvody)				186 305,00	0,00	0,00	186 305,00			
B.4.11.1.02+	SO01B				186 305,00	0,00	0,00	186 305,00			
B.4.11.1.2.0	Budova fakult DI				186 305,00	0,00	0,00	186 305,00			
10276	B.4.11.1.2.01_ Svítidlo VK - dle knihy svítidel	10,0000	ks	18 630,50000	186 305,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	186 305,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
B.5+ Technické zařízení				80 023,39		0,00		0,00		80 023,39		
B.5.3 Výroba stlačeného vzduchu				23 000,00		0,00		0,00		23 000,00		
B.5.3.01+ Výroba stlačeného vzduchu				23 000,00		0,00		0,00		23 000,00		
B.5.3.1.01+ Výroba stlačeného vzduchu				23 000,00		0,00		0,00		23 000,00		
B.5.3.1.1.01 Budova fakult DI				23 000,00		0,00		0,00		23 000,00		
10474	B.5.3.1.1.01_0	Stavební přípomoce (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	23 000,00000	23 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 000,00
B.5.6 Výměníková stanice				57 023,39		0,00		0,00		57 023,39		
B.5.6.1+ Výměníková stanice				57 023,39		0,00		0,00		57 023,39		
B.5.6.1.01+ Výměníková stanice				57 023,39		0,00		0,00		57 023,39		
B.5.6.1.1.04 Budova fakult DI				57 023,39		0,00		0,00		57 023,39		
10475	B.5.6.1.1.04_0	Výchozí revize	1,0000	kpl	20 830,46000	20 830,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 830,46
10476	B.5.6.1.1.04_0	Tlaková zkouška	1,0000	kpl	15 362,47000	15 362,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 362,47
10477	B.5.6.1.1.04_0	Zkušební provoz	1,0000	kpl	20 830,46000	20 830,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 830,46
B.6+ Dopravní infrastruktura				140 538,53		0,00		0,00		140 538,53		
B.6.0 Stavební úpravy zpevněných ploch Mephared 1 - areálové zpevněné přístup				7 737,78		0,00		0,00		7 737,78		
B.6.8a.01+ Stavební úpravy zpevněných ploch Mephared 1 - areálové zpevněné				7 737,78		0,00		0,00		7 737,78		
B.6.8a.1.01+ Stavební úpravy zpevněných ploch Mephared 1 - areálové zpevněné				7 737,78		0,00		0,00		7 737,78		
B.6.8a.1.1.0 Budova fakult DI				7 737,78		0,00		0,00		7 737,78		
10028	B.6.8a.1.1.05_	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200M	1,0000	kus	7 737,78000	7 737,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 737,78
B.6.0 Areálové přístupové zpevněné plochy - BF				38 688,90		0,00		0,00		38 688,90		
B.6.9.01+ Areálové přístupové zpevněné plochy - BF				38 688,90		0,00		0,00		38 688,90		
B.6.9b.1.01+ Areálové přístupové zpevněné plochy - BF				38 688,90		0,00		0,00		38 688,90		
B.6.9b.1.1.0 Budova fakult DI				38 688,90		0,00		0,00		38 688,90		
10029	B.6.8a.1.1.05_	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200M	5,0000	kus	7 737,78000	38 688,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	38 688,90
B.6.1 Areálové obslužné zpevněné plochy - BF				84 111,85		0,00		0,00		84 111,85		
B.6.10.01+ Areálové obslužné zpevněné plochy - BF				84 111,85		0,00		0,00		84 111,85		
B.6.10b.1.01+ Areálové obslužné zpevněné plochy - BF				84 111,85		0,00		0,00		84 111,85		
B.6.10b.1.1. Budova fakult DI				84 111,85		0,00		0,00		84 111,85		
10112	B.6.10b.1.1.00	VYROVNÁVACÍ A FIXAČNÍ BETON - beton C16/20 vyplnění volné	16,2813	m3	5 166,16000	84 111,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,2813	84 111,85

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+	Budova fakult DI				celkem Kč	od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
B.6.1 Parkovací systém					10 000,00	0,00		0,00		10 000,00	
B.6.11.01+ Parkovací systém					10 000,00	0,00		0,00		10 000,00	
B.6.11.1.01+ Podzemní garáž - IO 601					10 000,00	0,00		0,00		10 000,00	
B.6.11.1.1.0 Budova fakult DI					10 000,00	0,00		0,00		10 000,00	
10478	B.6.11.1.1.01_ Výchozí revize, zkoušky, zaškolení atd.	1,0000	kpl	10 000,00000	10 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 000,00
B.7+ Konstrukční objekty					19 585 360,27	0,00		0,00		19 585 360,27	
B.7.1 Nadzemní propojovací koridor Mephared 2 - Mephared 1					3 849 976,83	0,00		0,00		3 849 976,83	
B.7.1.04+ Skladby					3 653 312,63	0,00		0,00		3 653 312,63	
B.7.1.4.01+ Fasádní systém					3 653 312,63	0,00		0,00		3 653 312,63	
B.7.1.4.1.01 Budova fakult DI					3 653 312,63	0,00		0,00		3 653 312,63	
10094	B.7.1.4.1.1_00 Add-on zasklení propojovacího krčku. Specifikace viz. tabulka sp	112,5000	m2	32 473,89000	3 653 312,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	112,5000	3 653 312,63
B.7.1.30+ Zařízení pro vytápění a chlazení					14 133,12	0,00		0,00		14 133,12	
B.7.1.3.01+ Zařízení pro vytápění					14 133,12	0,00		0,00		14 133,12	
B.7.1.3.98.0 Budova fakult DI					14 133,12	0,00		0,00		14 133,12	
10479	B.7.1.3.98.01_ Stavební přípočce (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	14 133,12000	14 133,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 133,12
B.7.1.40+ Elektroinstalace - silnoproud					148 490,87	0,00		0,00		148 490,87	
B.7.1.4.01+ Fasádní systém					148 490,87	0,00		0,00		148 490,87	
B.7.1.4.1.01 Budova fakult DI					125 476,20	0,00		0,00		125 476,20	
10307	B.7.1.4.1.01_0 Svítidlo VK	10,0000	ks	12 547,62000	125 476,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	125 476,20
B.7.1.4.1.02 Budova fakult DI					23 014,67	0,00		0,00		23 014,67	
10480	B.7.1.4.1.02_0 Stavební přípočce (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	10 274,41000	10 274,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 274,41
10481	B.7.1.4.1.02_0 Požární ucpávky	1,0000	kpl	6 164,64000	6 164,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 164,64
10482	B.7.1.4.1.02_0 Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000	kpl	796,27000	796,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	796,27
10483	B.7.1.4.1.02_0 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	5 779,35000	5 779,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 779,35
B.7.1.50+ Elektroinstalace - slaboproud					34 040,21	0,00		0,00		34 040,21	
B.7.1.5.99+ Ostatní					34 040,21	0,00		0,00		34 040,21	
B.7.1.5.99.0 Budova fakult DI					34 040,21	0,00		0,00		34 040,21	
10484	B.7.1.5.3.01_0 Stavební přípočce (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	24 314,44000	24 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 314,44
10485	B.7.1.5.3.01_0 Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000	kpl	9 725,77000	9 725,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 725,77

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+	Budova fakult DI				celkem Kč	od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč
B.7.2 Nadzemní propojovací koridor Mephared 2 - FN					12 424 175,90	0,00			0,00		12 424 175,90
B.7.2.04+ Skladby					12 359 562,53	0,00			0,00		12 359 562,53
B.7.2.4.01+ Fasádní systém					12 359 562,53	0,00			0,00		12 359 562,53
B.7.2.4.1.01 Budova fakult DI					12 359 562,53	0,00			0,00		12 359 562,53
10095	B.7.2.4.1.1_00 Add-on zasklení propojovacího krčku. Specifikace viz. tabulka sp	380,6000	m2	32 473,89000	12 359 562,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,6000	12 359 562,53
B.7.2.30+ Zařízení pro vytápění a chlazení					13 699,69	0,00			0,00		13 699,69
B.7.2.3.01+ Požárně bezpečnostní řešení					13 699,69	0,00			0,00		13 699,69
B.7.2.3.98.0 Budova fakult DI					13 699,69	0,00			0,00		13 699,69
10486	B.7.2.3.98.01_ Stavební přípomoce (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	13 699,69000	13 699,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 699,69
B.7.2.40+ Elektroinstalace - silnoproud					32 210,27	0,00			0,00		32 210,27
B.7.2.4.01+ Fasádní systém					32 210,27	0,00			0,00		32 210,27
B.7.2.4.1.02 Budova fakult DI					32 210,27	0,00			0,00		32 210,27
10487	B.7.2.4.1.02_0 Stavební přípomoce (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	16 439,05000	16 439,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 439,05
10488	B.7.2.4.1.02_0 Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000	kpl	1 001,75000	1 001,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 001,75
10489	B.7.2.4.1.02_0 Požární ucpávky	1,0000	kpl	7 705,81000	7 705,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 705,81
10490	B.7.2.4.1.02_0 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	7 063,66000	7 063,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 063,66
B.7.2.50+ Elektroinstalace - slaboproud					18 703,41	0,00			0,00		18 703,41
B.7.2.5.13+ Evakuační rozhlas (ERO)					18 703,41	0,00			0,00		18 703,41
B.7.2.5.13.0 Budova fakult DI					18 703,41	0,00			0,00		18 703,41
10491	B.7.2.5.13.01_ Stavební přípomoce (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	13 092,39000	13 092,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 092,39
10492	B.7.2.5.13.01_ Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000	kpl	5 611,02000	5 611,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 611,02
B.7.3 Opěrné zdi					2 392 846,62	0,00			0,00		2 392 846,62
B.7.3.02+ Stavebně konstrukční řešení					2 392 846,62	0,00			0,00		2 392 846,62
003+ Svislé konstrukce					285 344,99	0,00			0,00		285 344,99
0032+ Budova fakult DI					285 344,99	0,00			0,00		285 344,99
10066	OS.1 Prefabrikát opěrné stěny na parteru 1,298 m3	4,0000	ks	52 409,48000	209 637,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	209 637,92
10067	OS.2 Prefabrikát opěrné stěny na parteru 1,298 m3	1,0000	ks	52 409,48000	52 409,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 409,48
10068	OS.3 Prefabrikát opěrné stěny na parteru 0,577 m3	1,0000	ks	23 297,59000	23 297,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 297,59
009+ Ostatní konstrukce a práce					2 107 501,63	0,00			0,00		2 107 501,63
0098+ Budova fakult DI					2 107 501,63	0,00			0,00		2 107 501,63
10542	985324211.ZP Flexibilní ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze vodou ředit	2 346,1000	m2	898,30000	2 107 501,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 346,1000	2 107 501,63

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+ Budova fakult DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.7.4 Most pro vozidla a cyklisty z ul. Zborovská				585 665,83		0,00		0,00		585 665,83	
B.7.4.01+ Architektonicko stavební řešení				152 947,67		0,00		0,00		152 947,67	
006+ Úpravy povrchu				129 223,43		0,00		0,00		129 223,43	
0062+ Budova fakult DI				129 223,43		0,00		0,00		129 223,43	
10123	628611141.ZP	Nátěr betonu mostu akrylátový	188,5400 m2	685,39000	129 223,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	188,5400	129 223,43
009+ Ostatní konstrukce a práce				23 724,24		0,00		0,00		23 724,24	
0091+ Budova fakult DI				23 724,24		0,00		0,00		23 724,24	
10124	916131212.ZP	Osazení silničního obruby	13,2100 m	837,90000	11 068,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,2100	11 068,66
10125	59217026.ZP	obruba vozovky	13,2100 m	958,03000	12 655,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,2100	12 655,58
B.7.4.02+ Stavebně konstrukční řešení				125 685,76		0,00		0,00		125 685,76	
003+ Svislé konstrukce				54 830,98		0,00		0,00		54 830,98	
0031+ Budova fakult DI				54 830,98		0,00		0,00		54 830,98	
10126	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohle	74,1400 m2	739,56000	54 830,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,1400	54 830,98
004+ Vodorovné konstrukce				70 854,78		0,00		0,00		70 854,78	
0041+ Budova fakult DI				70 854,78		0,00		0,00		70 854,78	
10127	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	114,4000 m2	619,36000	70 854,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,4000	70 854,78
B.7.4.04+ Skladby komunikací				296 864,91		0,00		0,00		296 864,91	
B.7.4.4.01+ Skladby komunikací				296 864,91		0,00		0,00		296 864,91	
B.7.4.4.1.10 Budova fakult DI				237 128,80		0,00		0,00		237 128,80	
10128	582126113.ZP	Betonový chodník - beton C30/37 XC4 XF3 + vyztužení kari sítí 8/	75,4500 m2	1 702,16013	128 427,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,4500	128 427,98
10129	457451112.ZP	Ochranná betonová vrstva C16/20 tl. 50 mm	75,4500 m2	465,84000	35 147,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,4500	35 147,63
10130	632481215.ZP	Ochranná vrstva z geotextilie 500 g/m2	75,4500 m2	145,25000	10 959,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,4500	10 959,11
10131	711341564.ZP	Provedení hydroizolace pásy přitavením NAIP	75,4500 m2	303,58000	22 905,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,4500	22 905,11
10132	62855021.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný s polyesterovou rohoží	75,4500 m2	421,35000	31 790,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,4500	31 790,86
10133	711381021.ZP	Provedení hydroizolace nátěrem penetračním	75,4500 m2	104,68000	7 898,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,4500	7 898,11
B.7.4.4.1.11 Budova fakult DI				59 736,11		0,00		0,00		59 736,11	
10134	577134141.ZP	Asfaltový beton vrstva obrusná tl 40 mm	31,6800 m2	399,11000	12 643,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,6800	12 643,80
10135	573191111.ZP	Postřík infiltrační asfaltovou emulzí	31,6800 m2	45,80000	1 450,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,6800	1 450,94
10136	457451112.ZP	Ochranná betonová vrstva C16/20 tl. 50 mm	31,6800 m2	465,84000	14 757,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,6800	14 757,81
10137	632481215.ZP	Ochranná vrstva z geotextilie 500 g/m2	31,6800 m2	145,25000	4 601,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,6800	4 601,52
10138	711341564.ZP	Provedení hydroizolace pásy přitavením NAIP	31,6800 m2	303,58000	9 617,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,6800	9 617,41
10139	62855021.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný s polyesterovou rohoží	31,6800 m2	421,35000	13 348,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,6800	13 348,37

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
10140	711381021.ZP	Provedení hydroizolace nátěrem penetračním	31,6800 m2	104,68000	3 316,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,6800	3 316,26
B.7.4.06+		Prvky			10 167,49		0,00		0,00		10 167,49
B.7.4.6.02+		Zámečnické konstrukce			10 167,49		0,00		0,00		10 167,49
B.7.4.6.2.01		Budova fakult DI			10 167,49		0,00		0,00		10 167,49
10141	B.7.4.6.1.2.01	Ocelový lemující L profil rozměrů 60x80x3 mm - Další specifikace	7,9500 m	1 278,93000	10 167,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,9500	10 167,49
B.7.5		Most pro pěší a cyklisty z ul. Zborovská			332 695,09		0,00		0,00		332 695,09
B.7.5.01+		Architektonicko stavební řešení			177 186,10		0,00		0,00		177 186,10
006+		Úpravy povrchu			165 405,17		0,00		0,00		165 405,17
0062+		Budova fakult DI			165 405,17		0,00		0,00		165 405,17
10142	628611141.ZP	Nátěr betonu mostu akrylátový	241,3300 m2	685,39000	165 405,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	241,3300	165 405,17
009+		Ostatní konstrukce a práce			11 780,93		0,00		0,00		11 780,93
0093+		Budova fakult DI			11 780,93		0,00		0,00		11 780,93
10143	931992114.ZS	Výplň dilatačních spár z EPS-F tl. 100 mm	31,1500 m2	378,20000	11 780,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,1500	11 780,93
B.7.5.02+		Stavebně konstrukční řešení			155 508,99		0,00		0,00		155 508,99
003+		Svislé konstrukce			37 155,49		0,00		0,00		37 155,49
0031+		Budova fakult DI			37 155,49		0,00		0,00		37 155,49
10144	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohle	50,2400 m2	739,56000	37 155,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,2400	37 155,49
004+		Vodorovné konstrukce			118 353,50		0,00		0,00		118 353,50
0041+		Budova fakult DI			118 353,50		0,00		0,00		118 353,50
10145	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	191,0900 m2	619,36000	118 353,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	191,0900	118 353,50
B.9+		Úpravy území			560 029,70		0,00		0,00		560 029,70
B.9.3		Venkovní schodiště			438 788,25		0,00		0,00		438 788,25
B.9.3.06+		Stavebně konstrukční řešení - SCH_EXT 03			438 788,25		0,00		0,00		438 788,25
004+		Vodorovné konstrukce			438 788,25		0,00		0,00		438 788,25
0043+		Budova fakult DI			438 788,25		0,00		0,00		438 788,25
10255	430321.ZP	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 XC4	3,4992 m3	11 728,14000	41 039,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,4992	41 039,11
10256	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 50	0,4199 t	57 523,29000	24 154,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4199	24 154,26
10257	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	32,5493 m2	4 439,38969	144 498,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,5493	144 498,94
10258	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	32,5493 m2	629,67000	20 495,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,5493	20 495,31
10259	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou kon	13,5344 m2	359,38000	4 863,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,5344	4 863,99

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

BF+		Budova fakult DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
10260	431351129	Příplatek k odstranění bedněnní podest schodišť za podpěrnou k	13,5344 m2	90,60000	1 226,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,5344	1 226,22
10261	430321.ZP	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 XC4	4,0195 m3	11 728,14000	47 141,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0195	47 141,54
10262	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 50	0,4823 t	57 523,29000	27 745,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4823	27 745,95
10263	431351121	Zřízení bedněnní podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	23,8871 m2	4 439,39000	106 044,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,8871	106 044,29
10264	431351122	Odstranění bedněnní podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	23,8871 m2	629,67000	15 041,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,8871	15 041,01
10265	431351128	Příplatek ke zřízení bedněnní podest schodišť za podpěrnou kon	14,5287 m2	359,38000	5 221,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,5287	5 221,33
10266	431351129	Příplatek k odstranění bedněnní podest schodišť za podpěrnou k	14,5287 m2	90,60000	1 316,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,5287	1 316,30
B.9.4 Oplocení					121 241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	121 241,45	
B.9.4.01+ Oplocení					121 241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	121 241,45	
001+ Zemní práce					8 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,98	
0013+ Budova fakult DI					3 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,17	
10548	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	7,2533 m3	516,62000	3 747,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2533	3 747,17
0016+ Budova fakult DI					2 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,81	
10549	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	7,2530 m3	85,61000	620,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2530	620,93
10550	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	7,2530 m3	177,13000	1 284,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2530	1 284,72
10551	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	7,2530 m3	44,28000	321,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2530	321,16
0017+ Budova fakult DI					2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	
10552	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklád	12,3301 t	236,17000	2 912,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,3301	2 912,00
B.9.4.1.01+ Oplocení					112 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	112 355,47	
B.9.4.1.1.01 Budova fakult DI					112 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	112 355,47	
10085	B.9.4.1.1.1_00	Bourání původního oplocení včetně odvozu sutí a poplatku za sk	118,0000 m	508,47008	59 999,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	59 999,47
10553	B.9.4.1.1.1_01	Betonový základ pro vjezdovou bránu 2,3x0,9x1,2 - další specifik	2,0000 ks	26 178,00000	52 356,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	52 356,00

všechny položky

281011				MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové				Za období: 0000-00				-				Vypracoval: Dne: 30.11.2025							
D01 BF				Budova fakult dodatek 1				celkem Kč				od počátku Kč				v období Kč				zbývá Kč			
D01 BF				Budova fakult dodatek 1				61 549 583,58				0,00				0,00				61 549 583,58			
A.1B				BF - Budova fakult				61 549 583,58				0,00				0,00				61 549 583,58			
A.1A.				Architektonicko stavební řešení				109 160,93				0,00				0,00				109 160,93			
A.1A.1.				Architektonicko stavební řešení				109 160,93				0,00				0,00				109 160,93			
**				Nezařazeno				109 160,93				0,00				0,00				109 160,93			
PHL_023				Budova fakult dodatek 1				109 160,93				0,00				0,00				109 160,93			
10588		XAH.101.D1		Tepelná izolace desky z EPS granulátu a cementu - viz tabulka S		11,2981	m3	9 575,47000	108 184,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,2981	108 184,10								
10589		XAH.112.D1		Bílý nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999		11,2981	m2	86,46000	976,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,2981	976,83								
A.1A.				Stavebně konstrukční řešení				61 440 422,65				0,00				0,00				61 440 422,65			
A.1A.2.				Stavebně konstrukční řešení				61 440 422,65				0,00				0,00				61 440 422,65			
002				Základy				51 546 016,87				0,00				0,00				51 546 016,87			
0027				Budova fakult dodatek 1				51 546 016,87				0,00				0,00				51 546 016,87			
10590		273326131.ZC		Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3		58,8900	m3	6 812,27000	401 174,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,8900	401 174,58								
10591		273326341.ZC		Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3		3 090,2354	m3	6 769,15000	20 918 266,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 090,2354	20 918 266,77								
10592		273361116.ZC		Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505		519,6056	t	57 500,87000	29 877 775,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	519,6056	29 877 775,49								
10593		279323112.ZP		Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2		3,0641	m3	6 607,33000	20 245,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0641	20 245,80								
10594		279351121.D1		Zřízení oboustranného bednění základových zdí		6,8092	m2	799,62000	5 444,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,8092	5 444,78								
10595		279351122.D1		Odstranění oboustranného bednění základových zdí		6,8092	m2	161,72000	1 101,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,8092	1 101,18								
10596		279361821.D1		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505		0,4437	t	57 500,87000	25 513,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4437	25 513,14								
10597		311321611.ZP		Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže		15,2885	m3	6 533,30000	99 884,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,2885	99 884,36								
10598		311351121.D1		Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		49,0550	m2	799,62000	39 225,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0550	39 225,36								
10599		311351122.D1		Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		49,0550	m2	161,72000	7 933,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0550	7 933,17								
10600		311361821.ZC		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505		2,5991	t	57 500,87000	149 452,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5991	149 452,24								
004				Vodorovné konstrukce				9 894 405,78				0,00				0,00				9 894 405,78			
0041				Budova fakult dodatek 1				9 894 405,78				0,00				0,00				9 894 405,78			
10601		411321616.ZS		Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1		511,7612	m3	6 143,50000	3 144 005,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	511,7612	3 144 005,01								
10602		411351021.ZP		Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce		1 646,0074	m2	817,59000	1 345 759,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 646,0074	1 345 759,18								
10603		411351022.ZP		Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce		1 646,0074	m2	179,69000	295 771,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 646,0074	295 771,07								
10604		411354337.ZP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů		1 646,0074	m2	341,03000	561 337,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 646,0074	561 337,90								
10605		411354338.ZP		Odstranění podpěrné konstrukce stropů		1 646,0074	m2	170,51000	280 660,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 646,0074	280 660,72								

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

D01 BF Budova fakult dodatek 1				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10606	411361821.ZC. Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	74,2054	t	57 500,87000	4 266 871,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,2054	4 266 871,90

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL239005B.2.2.1: Přeložka veřejného osvětlení		celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
ZL23900522	B.2.2.1: Přeložka veřejného osvětlení ve správě TSHK	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	B.2.2.1.1.01: Přeložka veřejného osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	B.2.2.1.1.01_0 Stožár paticový silniční 12m, vč. patice, typ dle stabdardu TSHK	0,0000 ks 0,00000	0,00	0,0000	0,00
				0,0000	0,00
				0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_01_Stezka_pro_chodce_Jih				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900000 ZL_BF_01_Stezka_pro_chodce_Jih				1 957 115,06		0,00		0,00		1 957 115,06	
				1 957 115,06		0,00		0,00		1 957 115,06	
				1 957 115,06		0,00		0,00		1 957 115,06	
				1 957 115,06		0,00		0,00		1 957 115,06	
				1 957 115,06		0,00		0,00		1 957 115,06	
B.6.4b.1.1.01: Všeobecné konstrukce a práce				1 957 115,06		0,00		0,00		1 957 115,06	
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	74,6000 m3	627,00000	46 774,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,6000	46 774,20
2	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	74,6000 m3	1 960,00000	146 216,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,6000	146 216,00
3	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	22,0800 m3	1 045,49000	23 084,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0800	23 084,42
4	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	23,2500 m3	261,37000	6 076,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,2500	6 076,85
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	60,5500 m3	78,41000	4 747,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,5500	4 747,73
6	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	604,0000 M2	26,13998	15 788,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	604,0000	15 788,55
7	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	22,0800 m3	470,47000	10 387,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0800	10 387,98
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	147,2000 m2	521,43000	76 754,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	147,2000	76 754,50
9	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	588,8000 m2	9,47000	5 575,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	588,8000	5 575,94
10	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	220,8000 m2	19,72000	4 354,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,8000	4 354,18
11	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	90,6000 m3	2 489,00000	225 503,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,6000	225 503,40
12	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LČ	453,0000 M2	1 301,84000	589 733,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	453,0000	589 733,52
13	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	1,8000 m2	1 627,30000	2 929,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8000	2 929,14
14	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	298,0000 m	2 065,00000	615 370,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	298,0000	615 370,00
15	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	14,0000 m	2 880,00000	40 320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	40 320,00
16	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR. 1	2,0000 kus	3 170,15000	6 340,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 340,30
17		Geodetické práce při provádění stavby vč. protokolu (vytyčení a :)	1,0000 :oubo	13 000,00000	13 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 000,00
18		Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční při	1,0000 :oubo	35 000,00000	35 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 000,00
19		Vedlejší rozpočtové náklady	1,0000 :oubo	69 158,35471	69 158,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 158,35
20		Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000 :oubo	20 000,00000	20 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_02_Tryskova_injektaz				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900001 ZL_BF_02_Tryskova_injektaz				-666 808,90	0,00		0,00		-666 808,90	
				-666 808,90	0,00		0,00		-666 808,90	
				-666 808,90	0,00		0,00		-666 808,90	
				-666 808,90	0,00		0,00		-666 808,90	
				-666 808,90	0,00		0,00		-666 808,90	
0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikro				-666 808,90	0,00		0,00		-666 808,90	
				-666 808,90	0,00		0,00		-666 808,90	
4742	282606012.ZP	Trysková injektáž sloupy D přes 1000 do 1600 mm	-364,1000 m	5 368,38000	-1 954 627,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-364,1000 -1 954 627,16
4743	XSS.008	směs pro tryskovou injektáž	346,1425 m3	2 674,60000	925 792,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	346,1425 925 792,78
20000		Příplatek za sloupy D přes 1600 mm	536,7000 m	195,00000	104 656,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	536,7000 104 656,50
20001	153112124.ZP	Zabíraní ocelových štětovic	90,0000 m2	1 431,77000	128 859,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000 128 859,30
20002	XSS.007	štětovnice Larssen VL604	8,0100 t	2 875,34000	23 031,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0100 23 031,47
20003	153113120.ZP	Vytažení ocelových štětovic	90,0000 m2	1 171,98011	105 478,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000 105 478,21

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_03_Zmena_Sdelovací_kabel_M				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900002 ZL_BF_03_Zmena_Sdelovací_kabel_MO				224 987,67		0,00		0,00		224 987,67	
				224 987,67		0,00		0,00		224 987,67	
				224 987,67		0,00		0,00		224 987,67	
				224 987,67		0,00		0,00		224 987,67	
				224 987,67		0,00		0,00		224 987,67	
ZL - přeložka sdělovacího kabelu MO				224 987,67		0,00		0,00		224 987,67	
4	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	19,0000 m3	177,13000	3 365,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	3 365,47
5	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	19,0000 m3	44,28000	841,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	841,32
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklác	32,3000 t	236,17000	7 628,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,3000	7 628,29
2879	B.1.3.1.1.01_0	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horn	95,0000 m3	365,89000	34 759,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	34 759,55
2881	B.1.3.1.1.01_0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutněr	76,0000 m3	613,99000	46 663,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,0000	46 663,24
3108	B.7.7.1.1.01_0	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 1	95,0000 m3	88,56000	8 413,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	8 413,20
9743	V01_BF_003	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení a ověření všech inž	1,0000 m	4 895,00000	4 895,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 895,00
20000		Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti	76,0000 m3	674,00000	51 224,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,0000	51 224,00
20001		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	38,0000 m3	591,00000	22 458,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	22 458,00
20003		Montáž/demontáž úložných kabelů do 300 XN	190,0000 m	70,80000	13 452,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	190,0000	13 452,00
20004		Měření stejnosměrné první čtyřka	1,0000 ks	440,40000	440,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	440,40
20005		Měření stejnosměrné další čtyřka	299,0000 ks	58,80000	17 581,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	299,0000	17 581,20
20006		Zpracování měřicích protokolů po překládce	1,0000 kpl	5 472,00000	5 472,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 472,00
20000		ručně kopané sondy	3,0000 ks	2 598,00000	7 794,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 794,00

Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_04_Přeložka ležatá kanalizace z					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900003		ZL_BF_04_Přeložka ležatá kanalizace z M1			97 091,08		0,00		0,00		97 091,08	
					97 091,08		0,00		0,00		97 091,08	
					97 091,08		0,00		0,00		97 091,08	
					97 091,08		0,00		0,00		97 091,08	
					97 091,08		0,00		0,00		97 091,08	
					97 091,08		0,00		0,00		97 091,08	
ZL - provedení nové ležaté kanalizace u M1					97 091,08		0,00		0,00		97 091,08	
2879	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin	15,0000	m3	365,89000	5 488,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	5 488,35
2881	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	12,0000	m3	613,99000	7 367,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	7 367,88
2939	871355221R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8	6,0000	m	729,71000	4 378,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	4 378,26
2952	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobeton, beton, kámen, štěrba)	0,3000	m	113 779,65000	34 133,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3000	34 133,90
2962	451573111R	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z hornin	0,8000	m3	1 006,38000	805,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8000	805,10
2999	ZAV002	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	1,6000	m3	864,59000	1 383,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,6000	1 383,34
3108	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 1 m	15,0000	m3	88,56067	1 328,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	1 328,41
20000	132255201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I	12,0000	m3	1 370,00000	16 440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	16 440,00
20001	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	1,5000	m3	1 060,00000	1 590,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5000	1 590,00
20002	R001	Zatěsnění kanalizace bet stěnou systémovým těsněním D+M	1,0000	ks	6 898,00000	6 898,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 898,00
20003	R002	Tepelná izolace na potrubí DN200 vedené v objektu	2,5000	m	689,00000	1 722,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	1 722,50
20004	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém	0,0136	m3	13 000,00000	176,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0136	176,34
20005	R003	Demontáž potrubí včetně likvidace	8,0000	m	459,00000	3 672,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	3 672,00
20006	R004	Dopojení potrubí	1,0000	kpl	1 269,00000	1 269,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 269,00
20007	R005	Opracování stávajícího prostupu 2250mm asfaltovým pásem	2,0000	ks	5 219,00000	10 438,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 438,00

—

30.11.2025

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTA

ZL249000ZL_BF_05_O 201 zrušení pažení				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbyvá Kč		
ZL24900004	ZL_BF_05_O 201 zrušení pažení			-101 568,69	0,00		0,00		-101 568,69		
				-101 568,69	0,00		0,00		-101 568,69		
				-101 568,69	0,00		0,00		-101 568,69		
				-101 568,69	0,00		0,00		-101 568,69		
				-101 568,69	0,00		0,00		-101 568,69		
				-101 568,69	0,00		0,00		-101 568,69		
	B.2.1.1.97.01: Zemní práce			-101 568,69	0,00		0,00		-101 568,69		
8337	B.2.1.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení do 2m	-1 059,0000 m2	95,91000	-101 568,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 059,0000	-101 568,69

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_07_Skládkovné zeminy				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
ZL24900005	ZL_BF_07_Skládkovné zeminy			-240 893,40	0,00	0,00	-240 893,40				
				-240 893,40	0,00	0,00	-240 893,40				
				-240 893,40	0,00	0,00	-240 893,40				
				-240 893,40	0,00	0,00	-240 893,40				
				-240 893,40	0,00	0,00	-240 893,40				
				-240 893,40	0,00	0,00	-240 893,40				
	0017: Konstrukce ze zeminy			-240 893,40	0,00	0,00	-240 893,40				
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklád	-1 020,0000 t	236,17000	-240 893,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 020,0000	-240 893,40

Dne: 30.11.2025

zbývá Kč

-4 181,91

-4 181,91

-4 181,91

-4 181,91

-4 181,91

-4 181,91

8304	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN do 100	1 071,2600	m	309,97000	332 058,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 071,2600	332 058,46
8305	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	-1 261,9518	m	529,90000	-668 708,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 261,9518	-668 708,26
8306	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	433,4578	m	975,67000	422 911,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	433,4578	422 911,80
8482	B.4.2.1.1.01_0	Šoupě deskové přírubové DN80	1,0000	ks	17 553,42000	17 553,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 553,42
10077	B.1.3.1.1.01_0	Odvoz čerpané vody z vodního prvku	-0,8300	kpl	1 024 096,39000	-850 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,8300	-850 000,00
20000	WVN.OF91118I	HDPE Odbočka 45° 160/160	1,0000	ks	881,45000	881,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	881,45
20001	WVN.OF91303	HDPE Excentrická redukce 160/125	1,0000	ks	296,42000	296,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	296,42
20002		dopravní čerpadlo NM80/16B/C 15kw - spotřeba energie	12,0000	měsíc	54 680,40000	656 164,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	656 164,80
20003		dopravní čerpadlo NM80/16B/C 15kw - nájem	12,0000	měsíc	7 055,00000	84 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	84 660,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_17__Zmena_provedeni_Statik				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900007	ZL_BF_17__Zmena_provedeni_Statika_ZD			-10 987 631,37	0,00		0,00		-10 987 631,37	
				-10 987 631,37	0,00		0,00		-10 987 631,37	
				-10 987 631,37	0,00		0,00		-10 987 631,37	
				-10 987 631,37	0,00		0,00		-10 987 631,37	
				-10 987 631,37	0,00		0,00		-10 987 631,37	
				-10 987 631,37	0,00		0,00		-10 987 631,37	
	A.1B.2: Stavebně konstrukční řešení			-10 987 631,37	0,00		0,00		-10 987 631,37	
4735	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	-175,2540	t	57 500,87000	-10 077 257,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-175,2540 -10 077 257,47
4740	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	-15,8324	t	57 500,87000	-910 373,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,8324 -910 373,90

Za období: 0000-00

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

Page 368 of 580

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_20__Změna konstrukce akusti				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900009 ZL_BF_20__Změna konstrukce akustické stěny				-14 976 252,16	0,00		0,00		-14 976 252,16	
				-14 976 252,16	0,00		0,00		-14 976 252,16	
				-14 976 252,16	0,00		0,00		-14 976 252,16	
				-14 976 252,16	0,00		0,00		-14 976 252,16	
				-14 976 252,16	0,00		0,00		-14 976 252,16	
				-14 976 252,16	0,00		0,00		-14 976 252,16	
A.1B.1.5.3.01: Fasády				-14 976 252,16	0,00		0,00		-14 976 252,16	
				-14 976 252,16	0,00		0,00		-14 976 252,16	
2200	FAS - 11	Pohledové opláštění akustické zástěny na střeše	-3 358,2505 m2	7 877,41000	-26 454 316,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 358,2505 -26 454 316,08
3466	A.1B.1.6.99.5_	Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku z:	-2,0000 ks	6 470 280,79000	-12 940 561,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -12 940 561,58
3467	A.1B.1.6.99.5_	Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku z:	-2,0000 ks	2 990 808,11000	-5 981 616,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -5 981 616,22
3468	A.1B.1.6.99.5_	Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku z:	-1,0000 ks	17 395 965,05000	-17 395 965,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -17 395 965,05
9131	413941123.ZP1	Osazování ocelových konstrukcí	161,2500 T	44 281,40000	7 140 375,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	161,2500 7 140 375,75
9134		ocel profilová průřez HEB 200 (220)	161,2500	147 604,67000	23 801 253,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	161,2500 23 801 253,04
9223	411354214.ZP	Bednění stropů ztracené z trapézových plechů TR50/250 (TR 45/1	3 015,4500 m2	1 180,84000	3 560 763,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 015,4500 3 560 763,98
20000		panely tl. 65mm ocel 25% z celkové plochy	753,8625	5 580,00000	4 206 552,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	753,8625 4 206 552,75
20001		D+M pomocné ocelové konstrukce , ocelové výměny, pozink	865,7500	755,00000	653 641,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	865,7500 653 641,25
20002		D+M Al břitů 100mm	4 413,0000	1 740,00000	7 678 620,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 413,0000 7 678 620,00
20003		D+M dveří do protihlukové stěny	11,0000	55 000,00000	605 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 605 000,00
20004		Svislý přesun hmot - jeřáb	1,0000	150 000,00000	150 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 150 000,00

—

30.11.2025

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODOVĚDNÁ FAKULTA

ZL249000ZL_BF_11 Odpočet podhledů - viváriu						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900074		ZL_BF_11 Odpočet podhledů - vivárium				-985 956,54		0,00		0,00		-985 956,54	
						-985 956,54		0,00		0,00		-985 956,54	
						-985 956,54		0,00		0,00		-985 956,54	
						-985 956,54		0,00		0,00		-985 956,54	
						-985 956,54		0,00		0,00		-985 956,54	
						-985 956,54		0,00		0,00		-985 956,54	
ZL_BF_11						-985 956,54		0,00		0,00		-985 956,54	
91	XAH.093	Kovový clip-in podhled do laboratorních prostor s tmelenou spár	-479,1500	m2	2 121,12000	-1 016 334,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-479,1500	-1 016 334,65	
95	XAH.098	Bílý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_01 999	479,1500	m2	63,40000	30 378,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	479,1500	30 378,11	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_12 Centrální vysavač - odpočé				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
ZL24900075	ZL_BF_12 Centrální vysavač - odpočet zařízení			-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-6 210 362,91
				-6 210 362,91	0,00		0,00		-

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900ZL_BF_13 Náhrada posuvných stěn z:				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900076 ZL_BF_13 Náhrada posuvných stěn za SDK příčky v posluchárnác				-2 502 235,61	0,00		0,00		-2 502 235,61	
				-2 502 235,61	0,00		0,00		-2 502 235,61	
				-2 502 235,61	0,00		0,00		-2 502 235,61	
				-2 502 235,61	0,00		0,00		-2 502 235,61	
				-2 502 235,61	0,00		0,00		-2 502 235,61	
ZL_BF_13				-2 502 235,61	0,00		0,00		-2 502 235,61	
				-2 502 235,61	0,00		0,00		-2 502 235,61	
96	XAH.099	Stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999	272,0400 m2	247,85000	67 425,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	272,0400 67 425,11
97	XAH.110	Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999	272,0400 m2	63,40000	17 247,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	272,0400 17 247,34
539	763111462.ZS	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolac	165,7600 m2	1 442,16000	239 052,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,7600 239 052,44
548	763121465.ZS	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5	165,7600 m2	928,08000	153 838,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,7600 153 838,54
2987	A.1B.1.6.99.5_	Posuvná příčka v místnosti 1_ 063 včetně kolejnice a svěšené kol	-1,0000 ks	571 722,55000	-571 722,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -571 722,55
3100	A.1B.1.6.99.5_	Posuvná příčka v místnosti 2_ 061 včetně kolejnice a svěšené kol	-1,0000 ks	571 722,55000	-571 722,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -571 722,55
3101	A.1B.1.6.99.5_	Posuvná příčka v místnosti 2_ 078 včetně kolejnice a svěšené kol	-1,0000 ks	408 056,24000	-408 056,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -408 056,24
3102	A.1B.1.6.99.5_	Posuvná příčka v místnosti 2_ 211 včetně kolejnice a svěšené kol	-1,0000 ks	714 148,85000	-714 148,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -714 148,85
3103	A.1B.1.6.99.5_	Posuvná příčka v místnosti 2_ 211 včetně kolejnice a svěšené kol	-1,0000 ks	714 148,85000	-714 148,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -714 148,85

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900ZL_BF_14 Změna povrchové úpravy ř						celkem Kč	od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900077		ZL_BF_14 Změna povrchové úpravy podhledů sklady				-447 872,39	0,00	0,00			-447 872,39		
						-447 872,39	0,00	0,00			-447 872,39		
						-447 872,39	0,00	0,00			-447 872,39		
						-447 872,39	0,00	0,00			-447 872,39		
						-447 872,39	0,00	0,00			-447 872,39		
						-447 872,39	0,00	0,00			-447 872,39		
ZL_BF_14						-447 872,39	0,00	0,00			-447 872,39		
94	XAH.097	Bezbarvý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	1 807,0300	m2	63,40000	114 565,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 807,0300	114 565,70	
96	XAH.099	Stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-1 766,5300	m2	247,85000	-437 834,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 766,5300	-437 834,46	
97	XAH.110	Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-1 766,5300	m2	63,40000	-111 998,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 766,5300	-111 998,00	
98	XAH.100	Stěrka, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-40,5000	m2	247,85000	-10 037,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-40,5000	-10 037,93	
99	XAH.111	Bílá výmalba, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-40,5000	m2	63,40000	-2 567,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-40,5000	-2 567,70	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900ZL_BF_15 Zrušení otopných těles v s				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900078 ZL_BF_15 Zrušení otopných těles v soc.zázemí				-444 433,49	0,00		0,00		-444 433,49	
				-444 433,49	0,00		0,00		-444 433,49	
				-444 433,49	0,00		0,00		-444 433,49	
				-444 433,49	0,00		0,00		-444 433,49	
				-444 433,49	0,00		0,00		-444 433,49	
ZL_BF_15				-444 433,49	0,00		0,00		-444 433,49	
				-444 433,49	0,00		0,00		-444 433,49	
5864	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-44,0000 ks	4 436,32000	-195 198,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-44,0000 -195 198,08
5865	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-11,0000 ks	4 675,84000	-51 434,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000 -51 434,24
5866	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-9,0000 ks	4 913,79000	-44 224,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000 -44 224,11
5867	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-2,0000 ks	5 155,94000	-10 311,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -10 311,88
5870	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000 ks	5 869,78000	-5 869,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -5 869,78
5875	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000 ks	5 001,70000	-5 001,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -5 001,70
5876	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000 ks	5 290,18000	-5 290,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -5 290,18
5898	A.1B.4.4.1.06_	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezovačem pr	-69,0000 ks	1 037,37000	-71 578,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-69,0000 -71 578,53
5901	A.1B.4.4.1.06_	Radiátorové šroubení - rohové s možností uzavření a vypuštění,	-69,0000 ks	501,65000	-34 613,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-69,0000 -34 613,85
5992	A.1B.4.4.1.06_	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, DN15	-69,0000 ks	303,06000	-20 911,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-69,0000 -20 911,14

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900ZL_BF_16 Změna provedení SDK pov							celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč		
ZL24900079 ZL_BF_16 Změna provedení SDK povrchu na kvalitu Q2							-773 158,80	0,00	0,00	-773 158,80		
							-773 158,80	0,00	0,00	-773 158,80		
							-773 158,80	0,00	0,00	-773 158,80		
							-773 158,80	0,00	0,00	-773 158,80		
							-773 158,80	0,00	0,00	-773 158,80		
ZL_BF_16							-773 158,80	0,00	0,00	-773 158,80		
389	PST.117	Příplatek SDK v kvalitě Q4 - další specifikace viz D.1.1 01 999 S	-840,0000	m2	280,13000	-235 309,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-840,0000	-235 309,20
390	PST.118	Příplatek SDK v kvalitě Q4 - další specifikace viz D.1.1 01 999 S	-1 920,0000	m2	280,13000	-537 849,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 920,0000	-537 849,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900cZL_BF_21 Obvodový plášť				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900080		ZL_BF_21 Obvodový plášť									
				-24 279 642,95		0,00		0,00		-24 279 642,95	
				-24 279 642,95		0,00		0,00		-24 279 642,95	
				-24 279 642,95		0,00		0,00		-24 279 642,95	
				-24 279 642,95		0,00		0,00		-24 279 642,95	
				-24 279 642,95		0,00		0,00		-24 279 642,95	
ZL_BF_21 Obvod.plášť				-24 279 642,95		0,00		0,00		-24 279 642,95	
2171	FV 01a	Objekt BF – hlavní fasády vč. přesazené textilní fasády	-2 019,9740 m2	28 604,76000	-57 780 871,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 019,9740	-57 780 871,48
2171	FV 01a-1	Objekt BF – hlavní fasády vč. přesazené textilní fasády	2 019,9740 m2	27 926,64000	56 411 086,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 019,9740	56 411 086,71
2172	VF 01b	Objekt BF – hlavní fasády vč. přesazených svislých lamel	-2 148,4980 m2	20 729,34000	-44 536 945,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 148,4980	-44 536 945,53
2172	VF 01b-1	Objekt BF – hlavní fasády vč. přesazených svislých lamel	2 148,4980 m2	19 533,56000	41 967 814,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 148,4980	41 967 814,59
2173	VF 02	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami	-1 465,7390 m2	28 213,20000	-41 353 187,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 465,7390	-41 353 187,55
2173	VF 02-1	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami	1 465,7390 m2	27 812,98000	40 766 569,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 465,7390	40 766 569,49
2174	VF 02c	Objekt BF – nad průchodem	0,0000 m2	25 433,84000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2175	VF 02b	Objekt BF – schodiště	0,0000 m2	19 316,03000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2176	VF 02d	Objekt BF – neprůhledná část	0,0000 m2	26 846,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2177	VF 02e	Objekt BF – stěna s dveřmi	0,0000 m2	24 184,23000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2178	VF 02f	Objekt BF – v rastru dvou polí	0,0000 m2	31 438,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2179	VF 03	Objekt BF – hlavní fasády bez přesazených lamel (konce chodě	0,0000 m2	24 969,13000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2180	VF 04	Objekt BF – parter	-448,8770 m2	22 889,06000	-10 274 372,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-448,8770	-10 274 372,59
2180	VF 04-1	Objekt BF – parter	448,8770 m2	18 376,02000	8 248 572,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	448,8770	8 248 572,73
2181	VF 04b	Objekt BF – parter	0,0000 m2	272 312,33000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2182	VF 04a	Objekt BF – parter	-152,6690 m2	10 477,36000	-1 599 568,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-152,6690	-1 599 568,07
2182	VF 04a-1	Objekt BF – parter	152,6690 m2	6 833,46000	1 043 257,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	152,6690	1 043 257,50
2182	VF 04a	Objekt BF – parter	-565,4550 m2	27 386,49000	-15 485 827,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-565,4550	-15 485 827,70
2182	VF 04a-1	Objekt BF – parter	565,4550 m2	22 453,57000	12 696 483,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	565,4550	12 696 483,42
2183	VF 05	Objekt BF – světlík	0,0000 m2	25 759,54000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2184	VF 09	Objekt BF – přednáškový sál jih	-306,5370 m2	22 680,06000	-6 952 277,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-306,5370	-6 952 277,55
2184	VF 09-1	Objekt BF – přednáškový sál jih	306,5370 m2	21 655,47000	6 638 202,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	306,5370	6 638 202,81
2185	VF 10	Objekt BF – parter sever	-451,1650 m2	31 038,23000	-14 003 363,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-451,1650	-14 003 363,04
2185	VF 10-1	Objekt BF – parter sever	451,1650 m2	28 923,36000	13 049 207,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	451,1650	13 049 207,71
2186	VF 10 b	Objekt BF – parter sever schodiště	0,0000 m2	29 309,33000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900cZL_BF_21 Obvodový plášť					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2187	VF 11a	Objekt BF – okna vnitrobloky	-2 743,8290	m2	12 498,11000	-34 292 676,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 743,8290	-34 292 676,66
2187	VF 11a-1	Objekt BF – okna vnitrobloky	2 743,8290	m2	12 170,10000	33 392 673,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 743,8290	33 392 673,31
2188	VF 11b2	Objekt BF – vnitrobloky seminárky, auditoria	-758,2190	m2	26 833,61000	-20 345 752,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-758,2190	-20 345 752,94
2188	VF 11b2-1	Objekt BF – vnitrobloky seminárky, auditoria	758,2190	m2	22 862,57000	17 334 834,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	758,2190	17 334 834,96
2188	VF 11b	Objekt BF – vnitrobloky seminárky, auditoria	-1 063,6670	m2	26 833,55000	-28 541 961,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 063,6670	-28 541 961,63
2188	VF 11b-1	Objekt BF – vnitrobloky seminárky, auditoria	1 063,6670	m2	22 883,89000	24 340 838,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 063,6670	24 340 838,62
2189	VF 11c	Objekt BF – vnitrobloky	-716,4300	m2	34 452,06000	-24 682 489,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-716,4300	-24 682 489,35
2189	VF 11c-1	Objekt BF – vnitrobloky	716,4300	m2	33 228,32000	23 805 765,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	716,4300	23 805 765,30
2190	VF 11d	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	0,0000	m2	28 162,31000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2191	VF 11e	Objekt BF – vnitrobloky	-408,9140	m2	35 490,58000	-14 512 595,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-408,9140	-14 512 595,03
2191	VF 11e-1	Objekt BF – vnitrobloky	408,9140	m2	35 318,85000	14 442 372,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	408,9140	14 442 372,23
2192	VF 12	Přednáškový sál mezi BF a CB – východní pohled	-231,8250	m2	37 710,47000	-8 742 229,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-231,8250	-8 742 229,71
2192	VF 12-1	Přednáškový sál mezi BF a CB – východní pohled	231,8250	m2	37 685,57000	8 736 457,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,8250	8 736 457,27
2193	VF 12b	Přednáškový sál mezi BF a CB – západní pohled	-247,2470	m2	38 646,56000	-9 555 246,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-247,2470	-9 555 246,02
2193	VF 12b-1	Přednáškový sál mezi BF a CB – západní pohled	247,2470	m2	38 455,70000	9 508 056,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	247,2470	9 508 056,46
2194	VF 14	Objekt BF – Fasáda suterénu	-303,6990	m2	18 724,45000	-5 686 596,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-303,6990	-5 686 596,74
2194	VF 14-1	Objekt BF – Fasáda suterénu	303,6990	m2	18 250,30000	5 542 597,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	303,6990	5 542 597,86
2195	VF 14b	Objekt BF – fasáda suterén	0,0000	m2	10 904,01000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2195	VF 14b	Objekt BF – fasáda suterén	0,0000	m2	10 873,95000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2196	VF 15	Světliky nad přednáškovými sály mezi objekty CB a BF	-13,2300	m2	48 356,25000	-639 753,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,2300	-639 753,19
2197	VF A1	Obklad z kompozitních desek nadpaží 4. N.P.	-825,8800	m2	11 305,97000	-9 337 374,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-825,8800	-9 337 374,50
2197	VF A1-1	Obklad z kompozitních desek nadpaží 4. N.P.	825,8800	m2	6 139,63000	5 070 597,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	825,8800	5 070 597,62
2198	VF A2	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P.	0,0000	m2	10 350,77000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2198	VF A2	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P.	0,0000	m2	16 415,77000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2199	VF A3	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P. západ, východ	0,0000	m2	22 182,58000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2199	VF A3	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P. západ, východ	0,0000	m2	13 987,05000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4744	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	91,6791	m3	6 533,30000	598 967,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,6791	598 967,06
4747	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	723,4820	m2	799,62000	578 510,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	723,4820	578 510,68
4748	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdi	723,4820	m2	161,72000	117 001,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	723,4820	117 001,51
4749	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	16,2272	t	57 500,87000	933 078,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,2272	933 078,16
4771	411321616.ZP	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	65,6690	m3	6 143,50000	403 437,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,6690	403 437,50
4773	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	656,6900	m2	817,59000	536 903,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	656,6900	536 903,18
4774	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	656,6900	m2	179,69000	118 000,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	656,6900	118 000,63
4775	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	656,6900	m2	230,26000	151 209,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	656,6900	151 209,44

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900cZL_BF_21 Obvodový plášť						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4776	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	656,6900	m2	115,13000	75 604,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	656,6900	75 604,72	
4777	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	9,5220	t	57 500,87000	547 523,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,5220	547 523,57	
10045	VF 11d1	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	0,0000	m2	9 658,94000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
10046	VF 11d2	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	-67,5290	m2	54 705,65000	-3 694 217,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-67,5290	-3 694 217,84	
10046	VF 11d2-1	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	67,5290	m2	54 543,59000	3 683 274,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	67,5290	3 683 274,09	
10233	VF P1	Exteriérový pohled z kompozitních desek	-1 091,2200	m2	11 998,62000	-13 093 134,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 091,2200	-13 093 134,12	
10233	VF P1-1	Exteriérový pohled zateplený kontaktním zateplovacím systéme	1 091,2200	m2	7 278,00000	7 941 899,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 091,2200	7 941 899,16	
10234	VF P2	Exteriérový pohled zateplený kontaktním zateplovacím systéme	0,0000	m2	7 277,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
10235	VF P3	Exteriérový pohled s omítkou na nosné konstrukci	0,0000	m2	1 388,33000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
10236	VF A2'	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P	0,0000	m2	16 415,77000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
20000		Nová prováděcí projektová dokumentace na základě finálně odsc	1,0000		1 750 000,00000	1 750 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 750 000,00	
20001		Konzultace MFS, BOGLE	1,0000	kpl	400 000,00000	400 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	400 000,00	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_BF_22 Změna provedení železob				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900081 ZL_BF_22 Změna provedení železobetonových konstrukcí				19 844 667,26	0,00		0,00		19 844 667,26	
				19 844 667,26	0,00		0,00		19 844 667,26	
				19 844 667,26	0,00		0,00		19 844 667,26	
				19 844 667,26	0,00		0,00		19 844 667,26	
				19 844 667,26	0,00		0,00		19 844 667,26	
ZL_BF_22				19 844 667,26	0,00		0,00		19 844 667,26	
4735	273361116.ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	74,6937 t	57 500,87000	4 294 952,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,6937 4 294 952,16
4745	311322611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	-172,3285 m3	6 533,30000	-1 125 873,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-172,3285 -1 125 873,79
4747	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	-1 148,8567 m2	799,62000	-918 648,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 148,8567 -918 648,77
4748	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	-1 148,8567 m2	161,72000	-185 793,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 148,8567 -185 793,10
4749	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	-65,5871 t	57 500,87000	-3 771 317,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-65,5871 -3 771 317,04
4771	411321616.ZP	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	1 292,7888 m3	6 143,50000	7 942 247,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 292,7888 7 942 247,93
4773	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	2 901,1760 m2	817,59000	2 371 972,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 901,1760 2 371 972,45
4774	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	2 901,1760 m2	179,69000	521 312,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 901,1760 521 312,31
4775	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	2 901,1760 m2	341,03000	989 388,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 901,1760 989 388,04
4776	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	2 901,1760 m2	170,51000	494 679,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 901,1760 494 679,51
4777	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	136,0787 t	57 500,87000	7 824 640,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,0787 7 824 640,76
10591	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3	207,8705 m3	6 769,15000	1 407 106,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	207,8705 1 407 106,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_06_Zmena_nosne_konstrukce				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900314 ZL_BF_06_Zmena_nosne_konstrukce_dvorana				3 479 739,10		0,00		0,00		3 479 739,10	
				3 479 739,10		0,00		0,00		3 479 739,10	
				3 479 739,10		0,00		0,00		3 479 739,10	
				3 479 739,10		0,00		0,00		3 479 739,10	
				3 479 739,10		0,00		0,00		3 479 739,10	
A.1B: BF - Budova fakult				3 479 739,10		0,00		0,00		3 479 739,10	
4771	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	-288,0000	m3	6 143,50000	-1 769 328,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-288,0000	-1 769 328,00
10069	Předpínací výztuž Y1860 v průvlaku atria, 1600kg/průvlak (2 kabe	11 658,0000	kg	393,04000	4 582 060,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 658,0000	4 582 060,32
10096	Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4	-8,0000	ks	18 568,80000	-148 550,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-148 550,40
10097	Požární obklad ocelového profilu TR219 - součást statiky. Délka 4	-8,0000	ks	18 568,80000	-148 550,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-148 550,40
10098	Požární obklad ocelového profilu TR273 - součást statiky. Délka 4	-8,0000	ks	18 568,80000	-148 550,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-148 550,40
10102	Ocelové táhla přemostění – TR 219/10	-178,2000	m	12 199,53000	-2 173 956,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-178,2000	-2 173 956,25
20000	Ocelové táhla přemostění – TR 273/18	5,5480	t	250 115,07767	1 387 638,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,5480	1 387 638,45
20001	Stropy deskové ze ŽB tř. C50/60 XC1	288,0000	m3	6 143,50000	1 769 328,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	288,0000	1 769 328,00
20002	Požární obklad ocelového profilu TR273 - součást statiky. Délka 4	2,0000	ks	24 139,44000	48 278,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	48 278,88
20003	Požární obklad ocelového profilu TR273- součást statiky. Délka 4	2,0000	ks	24 139,44000	48 278,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	48 278,88
20004	Požární obklad ocelového profilu TR273 - součást statiky. Délka 4	2,0000	ks	16 545,00944	33 090,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	33 090,02

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_10_Změna nosné ocelové kon				celkem Kč	od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900315 ZL_BF_10_Změna nosné ocelové konstrukce pro světlíky				2 434 972,09	0,00			0,00		2 434 972,09	
				2 434 972,09	0,00			0,00		2 434 972,09	
				2 434 972,09	0,00			0,00		2 434 972,09	
				2 434 972,09	0,00			0,00		2 434 972,09	
				2 434 972,09	0,00			0,00		2 434 972,09	
A.1B.1: Architektonicko stavební řešení				2 434 972,09	0,00			0,00		2 434 972,09	
				2 434 972,09	0,00			0,00		2 434 972,09	
4782	413941123.ZP	Osazování ocelových nosníků stropů	11,9037 t	36 901,17000	439 259,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,9037	439 259,70
4783	XSS.004	uzavřený svařovaný profil 150x15x400x6	-13,5477 t	177 125,61000	-2 399 640,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,5477	-2 399 640,55
4784	XSS.005	uzavřený svařovaný profil 150x15x300x6	1,2578 t	177 125,61000	222 783,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2578	222 783,03
4785	XSS.006	jakí 180x100x8	8,5168 t	132 844,21000	1 131 409,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,5168	1 131 409,48
4786	A.1B.2.3_001	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.1	3,0000 kpl	7 380,23000	22 140,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	22 140,69
4787	A.1B.2.3_002	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.2	13,0000 kpl	7 380,23000	95 942,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	95 942,99
4788	A.1B.2.3_003	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.4	10,0000 kpl	7 380,23000	73 802,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	73 802,30
4789	A.1B.2.3_004	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.5	10,0000 kpl	7 380,23000	73 802,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	73 802,30
20000		uzavřený svařovaný profil 150x12x400x2	15,6695 t	177 125,61000	2 775 472,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,6695	2 775 472,15

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_13_Zmena_specifikace_vytahu				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900316 ZL_BF_13_Zmena_specifikace_vytahu				347 896,00	0,00		0,00		347 896,00	
				347 896,00	0,00		0,00		347 896,00	
				347 896,00	0,00		0,00		347 896,00	
				347 896,00	0,00		0,00		347 896,00	
				347 896,00	0,00		0,00		347 896,00	
A.2.5.1.01: Výtahy				347 896,00	0,00		0,00		347 896,00	
1	Šachetní dveře BF1 - záměna broušená nerez za strukturovanou	5,0000	ks	11 820,00000	59 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 59 100,00
1	Odpočet sklopné sedátko u BF3, BF4, BF6, BF7	-4,0000	ks	8 150,00000	-32 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000 -32 600,00
2	Ochranný závěs kabiny KAPOK 1200x2100 (boční stěny, zadní stě	2,0000	ks	46 920,00000	93 840,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 93 840,00
2	Šachetní dveře BF2 - záměna broušená nerez za strukturovanou	5,0000	ks	11 820,00000	59 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 59 100,00
3	Šachetní dveře BF5 - záměna broušená nerez za strukturovanou	5,0000	ks	11 820,00000	59 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 59 100,00
4	BF5 - doplnění nárazníků ve 2 řadách ve výšce 300mm a 800mm	1,0000	kpl	40 716,00000	40 716,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 40 716,00
6	Kabinové dveře - záměna broušená nerez za strukturovanou nerez	10,0000	ks	6 864,00000	68 640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 68 640,00

Za období: 0000-00

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

Page 383 of 580

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL249003ZL_BF_19_Změna řešení konstrukce I					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL24900318		ZL_BF_19_Změna řešení konstrukce koridorů			-1 145 574,24	0,00		0,00		-1 145 574,24		
					-1 145 574,24	0,00		0,00		-1 145 574,24		
					-1 145 574,24	0,00		0,00		-1 145 574,24		
					-1 145 574,24	0,00		0,00		-1 145 574,24		
					-1 145 574,24	0,00		0,00		-1 145 574,24		
					-1 145 574,24	0,00		0,00		-1 145 574,24		
B.7.1.01: Stavebně konstrukční řešení					-1 145 574,24	0,00		0,00		-1 145 574,24		
9131	413941123.ZP1	Osazování ocelových konstrukcí	-1,1241	t	44 281,40000	-49 777,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,1241	-49 777,16
9132	13010748.ZP	ocel profilová průřez IPE 160	0,0006	t	147 604,67000	91,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0006	91,44
9133	13010964.ZP	ocel profilová průřez HEA 240	0,0099	t	147 604,67000	1 455,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0099	1 455,01
9134	13010980.ZP	ocel profilová průřez HEB 180	-1,3390	t	147 604,67000	-197 648,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,3390	-197 648,70
9135	14550426.ZP	profil ocelový svařovaný průřez obdélníkový JA 70x50x5mm	-0,0878	t	147 604,67000	-12 956,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,0878	-12 956,74
9136	14011102.ZP	trubka ocelová 159x12,5mm	0,0000	m	15 055,68000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9137	13010990.ZP	ocel profilová průřez HEB 300	0,0012	t	147 604,67000	181,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0012	181,33
9138	13431006.ZP	úhelník ocelový rovnostranný 150x150x5mm	-0,0001	t	147 604,67000	-15,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,0001	-15,50
9225	413941123.ZP1	Osazování ocelových konstrukcí	-2,9215	t	36 901,17000	-107 807,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,9215	-107 807,88
9226	13010960.ZP	ocel profilová průřez HEA 200	0,0005	t	154 984,91000	73,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0005	73,31
9227	13010980.ZP	ocel profilová průřez HEB 200	0,0057	t	154 984,91000	875,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0057	875,59
9228	14550426.ZP	profil ocelový svařovaný průřez obdélníkový JA 70x50x5mm	-0,3599	t	147 604,67000	-53 128,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,3599	-53 128,82
9229	14011102.ZP	trubka ocelová 159x12,5mm	0,0000	m	15 055,68000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9230	13010754.ZP	ocel profilová průřez IPE 200	-0,5899	t	154 984,91000	-91 420,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,5899	-91 420,79
9231	XSS.009	ocelový svařenec atyp - sloupky pod lávkou	-3,3118	t	191 886,08302	-635 495,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,3118	-635 495,33

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL249003ZL_BF_25__Pripojka_horkovod_Hlavr			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900319	ZL_BF_25__Pripojka_horkovod_Hlavni_trasa		437 584,28		0,00		0,00		437 584,28	
			437 584,28		0,00		0,00		437 584,28	
			437 584,28		0,00		0,00		437 584,28	
			437 584,28		0,00		0,00		437 584,28	
			437 584,28		0,00		0,00		437 584,28	
			437 584,28		0,00		0,00		437 584,28	
	B.3.3.1.1.01: Trubní vedení		437 584,28		0,00		0,00		437 584,28	
8404	B.3.3.1.1.01_0 Napojení na stávající potrubí	0,0000 kpl	10 490,32000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
8405	B.3.3.1.1.01_0 předizolované potrubí DN 200 - 200/355 mm	5,8000 m	7 659,09000	44 422,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,8000	44 422,72
8406	B.3.3.1.1.01_0 předizolované potrubí DN 200 - 200/315 mm	5,8000 m	7 110,36000	41 240,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,8000	41 240,09
8407	B.3.3.1.1.01_0 Zaslepení potrubí DN200	0,0000 kpl	17 476,18000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
8408	B.3.3.1.1.01_0 Odbočení DN125 z potrubí DN200	0,0000 kpl	34 502,78000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
8412	B.3.3.1.97.01_ Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	75,9900 m3	651,32000	49 493,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,9900	49 493,81
8413	B.3.3.1.97.01_ Zřízení a odstranění pažení do 2m	-74,0000 m2	240,93000	-17 828,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-74,0000	-17 828,82
8414	B.3.3.1.97.01_ Lože potrubí	13,8300 m3	1 383,34000	19 131,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,8300	19 131,59
8415	B.3.3.1.97.01_ Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	-8,8200 m3	2 040,43000	-17 996,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,8200	-17 996,59
8416	B.3.3.1.97.01_ Zpětný zásyp	70,9800 m3	276,67000	19 638,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,9800	19 638,04
8417	B.3.3.1.97.01_ Přebytkný výkopek - odvodz vč. uložení na skládku	-74,5500 m3	1 210,42000	-90 236,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-74,5500	-90 236,81
8418	B.3.3.1.98.01_ Zkoušky dle PD IO 303	0,0000 kpl	57 639,13000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9376	B.7.6.1.1.01_0 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno	79,5600 m3	118,08000	9 394,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,5600	9 394,44
9382	B.7.6.1.1.01_0 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	79,5600 m3	22,14000	1 761,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,5600	1 761,46
10080	B.3.3.1.1.01_0 Výstražná folie nad potrubí šíře 300 mm	6,0000 m	14,35000	86,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	86,10
10081	B.3.3.1.1.01_0 Prostupové manžety DN 315 (systém dle použitého potrubí)	0,0000 ks	684,41000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10082	B.3.3.1.1.01_0 Prostupové manžety DN 355 (systém dle použitého potrubí)	0,0000 ks	750,64000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10083	B.3.3.1.1.01_0 Systém signalizace poruch vč. vyhodnocovače (dle specifikace)	0,0000 kpl	48 571,10000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10084	B.3.3.1.1.01_0 Systém signalizace poruch vč. vyhodnocovače (dle specifikace)	30,0000 m	555,26000	16 657,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	16 657,80
20000	převodovka pro kulový uzávěr (momentový klíč)	1,0000 ks	122 500,00000	122 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	122 500,00
20001	zajištění úložného prostoru pro momentový klíč - ocel konzola, ú	1,0000 ks	8 500,00000	8 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 500,00
20002	poklop HAWLE č.1750 + deska pod poklop HAWLE č.3481 + potr.I	2,0000 ks	2 926,25000	5 852,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 852,50
20003	předizol.uzavírací ventil DN125/250	1,0000 ks	28 966,25000	28 966,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 966,25
20004	předizol.uzavírací ventil DN125/215	1,0000 ks	28 872,50000	28 872,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 872,50
20005	Trubka KGEM DN500 SN10 L.7 m - Chránička 2x7m	2,0000 ks	31 800,00000	63 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	63 600,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_25__Pripojka_horkovod_Hlavr				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20006	Inženýring	2,5000	%	20 705,84015	51 764,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000 51 764,60
20007	Proječní + koordinační práce	2,5000	%	20 705,84015	51 764,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000 51 764,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_26_Horkovod_Odbocka_M2				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL24900320 ZL_BF_26_Horkovod_Odbocka_M2				21 672,99		0,00		0,00		21 672,99		
				21 672,99		0,00		0,00		21 672,99		
				21 672,99		0,00		0,00		21 672,99		
				21 672,99		0,00		0,00		21 672,99		
				21 672,99		0,00		0,00		21 672,99		
				21 672,99		0,00		0,00		21 672,99		
B.3.3.01: D.2.3.3 Přípojka horkovodu - prod				21 672,99		0,00		0,00		21 672,99		
8409	B.3.3.1.1.01_0	předizolované potrubí DN 125 - 125/250 mm	-6,5000	m	8 536,36000	-55 486,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,5000	-55 486,34
8410	B.3.3.1.1.01_0	předizolované potrubí DN 125 - 125/215 mm	-7,0000	m	7 735,17000	-54 146,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-54 146,19
8411	B.3.3.1.1.01_0	Uzávěr DN 125	0,0000	kpl	18 432,99000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
8414	B.3.3.1.97.01_	Lože potrubí	3,5220	m3	1 383,34000	4 872,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5220	4 872,12
8415	B.3.3.1.97.01_	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	7,9250	m3	2 040,43000	16 170,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,9250	16 170,41
10084	B.3.3.1.1.01_0	Systém signalizace poruch vč. vyhodnocovače (dle specifikace)	30,0000	m	555,25967	16 657,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	16 657,79
20001		odvzdušnění	1,0000	ks	6 601,25000	6 601,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 601,25
20002		potrubí D 133/4,5 , dodatečně tepelně izolováno	6,0000	m	4 475,00000	26 850,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	26 850,00
20003		odvzdušnění	1,0000	ks	6 601,25000	6 601,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 601,25
20004		potrubí D 133/4,5 , dodatečně tepelně izolováno	6,0000	m	4 225,00000	25 350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	25 350,00
20005		prohřívací zkrat	1,0000	ks	6 247,50000	6 247,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 247,50
20006		Proječní + koordinační práce	2,5000	%	4 391,03851	10 977,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	10 977,60
20007		Inženýring	2,5000	%	4 391,03851	10 977,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	10 977,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_28_ Změna podkladu pod kon					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL24900321 ZL_BF_28_ Změna podkladu pod komunikací_Napojení na ul_Zboro					326 970,50	0,00		0,00		326 970,50		
					326 970,50	0,00		0,00		326 970,50		
					326 970,50	0,00		0,00		326 970,50		
					326 970,50	0,00		0,00		326 970,50		
					326 970,50	0,00		0,00		326 970,50		
B.6.1.01: Napojení na ul. Zborovská - část ii					326 970,50	0,00		0,00		326 970,50		
8899	B.6.1.1.1.02_0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	88,0260	M2	26,14000	2 301,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0260	2 301,00
8906	B.6.1.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	9,8360	m3	2 488,81000	24 479,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,8360	24 479,94
8938	B.6.2.1.1.02_0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	278,6960	M2	26,13996	7 285,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	278,6960	7 285,10
8945	B.6.2.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	58,5920	m3	2 488,81000	145 824,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,5920	145 824,36
9370	B.7.6.1.1.01_0	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	83,6100	m3	516,62000	43 194,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,6100	43 194,60
9370	B.7.6.1.1.01_0	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	26,4078	m3	516,62000	13 642,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,4078	13 642,80
9376	B.7.6.1.1.01_0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno	26,4078	m3	118,08000	3 118,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,4078	3 118,23
9376	B.7.6.1.1.01_0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno	83,6100	m3	118,08000	9 872,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,6100	9 872,67
9382	B.7.6.1.1.01_0	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	83,6100	m3	22,14000	1 851,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,6100	1 851,13
9382	B.7.6.1.1.01_0	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	26,4078	m3	22,14000	584,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,4078	584,67
20000	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mr	65,5733	m2	450,00000	29 508,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,5733	29 508,00
20000	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mr	62,2400	m2	450,00000	28 008,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,2400	28 008,00
20001		Kontrolní zatěžovací zkouška únosnosti pláně	2,0000	ks	8 650,00000	17 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	17 300,00

•

30.11.2025

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PRÁČKA FAKULTY

ZL249003ZL_BF_29_Zamena_potrubi_UTCH					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL24900322	ZL_BF_29_Zamena_potrubi_UTCH				-252 911,20	0,00	0,00	0,00	-252 911,20			
					-252 911,20	0,00	0,00	0,00	-252 911,20			
					-252 911,20	0,00	0,00	0,00	-252 911,20			
					-252 911,20	0,00	0,00	0,00	-252 911,20			
					-252 911,20	0,00	0,00	0,00	-252 911,20			
	A.1B.4.4.1.01: Potrubí				-252 911,20	0,00	0,00	0,00	-252 911,20			
5720	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-6 893,0000	m	456,37000	-3 145 758,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6 893,0000	-3 145 758,41
5720	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 18x1	6 893,0000	m	340,50000	2 347 066,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 893,0000	2 347 066,50
5721	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 22x1,2	1 456,0000	m	441,00000	642 096,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 456,0000	642 096,00
5721	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-1 456,0000	m	480,79000	-700 030,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 456,0000	-700 030,24
5722	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-770,0000	m	588,18000	-452 898,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-770,0000	-452 898,60
5722	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 28x1,2	770,0000	m	495,00000	381 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	770,0000	381 150,00
5723	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 35x1,5	1 279,0000	m	630,00000	805 770,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 279,0000	805 770,00
5723	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-1 279,0000	m	705,60000	-902 462,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 279,0000	-902 462,40
5724	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-835,0000	m	802,67000	-670 229,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-835,0000	-670 229,45
5724	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 42x1,5	835,0000	m	735,00000	613 725,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	835,0000	613 725,00
5725	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 54x1,5	1 455,0000	m	1 252,50000	1 822 387,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 455,0000	1 822 387,50
5725	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-1 455,0000	m	1 009,66000	-1 469 055,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 455,0000	-1 469 055,30
5726	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-1 477,0000	m	1 171,47000	-1 730 261,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 477,0000	-1 730 261,19
5726	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d76,1	1 477,0000	m	1 288,50000	1 903 114,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 477,0000	1 903 114,50
5727	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d88,9	648,0000	m	1 725,00000	1 117 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,0000	1 117 800,00
5727	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-648,0000	m	1 415,22000	-917 062,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-648,0000	-917 062,56
5728	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-494,0000	m	1 814,46000	-896 343,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-494,0000	-896 343,24
5728	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d114,3	494,0000	m	2 215,50000	1 094 457,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	494,0000	1 094 457,00
5729	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d139,7	312,0000	m	2 946,00000	919 152,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	312,0000	919 152,00
5729	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-312,0000	m	2 187,30000	-682 437,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-312,0000	-682 437,60
5730	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-553,0000	m	2 620,03000	-1 448 876,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-553,0000	-1 448 876,59
5730	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d168,3	553,0000	m	3 615,00000	1 999 095,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	553,0000	1 999 095,00
5731	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d219,1	479,0000	m	4 920,00000	2 356 680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	479,0000	2 356 680,00
5731	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-479,0000	m	4 344,51000	-2 081 020,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-479,0000	-2 081 020,29
5732	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-232,0000	m	6 897,37000	-1 600 189,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-232,0000	-1 600 189,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003_ZL_BF_29_Zamena_potrubí_UTCH				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5732	A.1B.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d273	232,0000 m	6 384,00000	1 481 088,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,0000	1 481 088,00
5767	A.1B.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	-12 688,0000 m	60,90000	-772 699,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12 688,0000	-772 699,20
5768	A.1B.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné o	-2 931,0000 m	128,19000	-375 724,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 931,0000	-375 724,89
5769	A.1B.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné o	-1 264,0000 m	216,73000	-273 946,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 264,0000	-273 946,72
6043	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-760,0000 m	456,37000	-346 841,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-760,0000	-346 841,20
6043	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 18x1	760,0000 m	340,50000	258 780,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	760,0000	258 780,00
6044	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 22x1,2	5 030,0000 m	441,00000	2 218 230,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 030,0000	2 218 230,00
6044	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-5 030,0000 m	480,79000	-2 418 373,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5 030,0000	-2 418 373,70
6045	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-2 800,0000 m	588,18000	-1 646 904,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 800,0000	-1 646 904,00
6045	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 28x1,2	2 800,0000 m	495,00000	1 386 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 800,0000	1 386 000,00
6046	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 35x1,5	2 940,0000 m	630,00000	1 852 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 940,0000	1 852 200,00
6046	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-2 940,0000 m	705,60000	-2 074 464,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 940,0000	-2 074 464,00
6047	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-2 505,0000 m	802,67000	-2 010 688,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 505,0000	-2 010 688,35
6047	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 42x1,5	2 505,0000 m	735,00000	1 841 175,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 505,0000	1 841 175,00
6048	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 54x1,5	3 215,0000 m	1 252,50000	4 026 787,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 215,0000	4 026 787,50
6048	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-3 215,0000 m	1 009,66000	-3 246 056,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 215,0000	-3 246 056,90
6049	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-2 980,0000 m	1 171,47000	-3 490 980,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 980,0000	-3 490 980,60
6049	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d76,1	2 980,0000 m	1 288,50000	3 839 730,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 980,0000	3 839 730,00
6050	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d88,9	1 415,0000 m	1 725,00000	2 440 875,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 415,0000	2 440 875,00
6050	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-1 415,0000 m	1 415,22000	-2 002 536,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 415,0000	-2 002 536,30
6051	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-570,0000 m	1 814,46000	-1 034 242,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-570,0000	-1 034 242,20
6051	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d114,3	570,0000 m	2 215,50000	1 262 835,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	570,0000	1 262 835,00
6052	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d139,7	1 175,0000 m	2 946,00000	3 461 550,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 175,0000	3 461 550,00
6052	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-1 175,0000 m	2 187,30000	-2 570 077,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 175,0000	-2 570 077,50
6053	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-1 275,0000 m	2 620,03000	-3 340 538,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 275,0000	-3 340 538,25
6053	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d168,3	1 275,0000 m	3 615,00000	4 609 125,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 275,0000	4 609 125,00
6054	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d219,1	372,0000 m	4 920,00000	1 830 240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	372,0000	1 830 240,00
6054	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-372,0000 m	4 344,51000	-1 616 157,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-372,0000	-1 616 157,72
6055	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-472,0000 m	6 897,37000	-3 255 558,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-472,0000	-3 255 558,64
6055	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d273	472,0000 m	6 384,00000	3 013 248,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	472,0000	3 013 248,00
6056	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d323,9	47,0000 m	6 834,00000	321 198,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	321 198,00
6056	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-47,0000 m	8 973,58000	-421 758,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-47,0000	-421 758,26
6057	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek svařovaných nerezových EN ČSN ISO 1127, nízk	-17,0000 m	806,20000	-13 705,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000	-13 705,40
6057	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 22x1,2	17,0000 m	441,00000	7 497,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	7 497,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_29_Zamena_potrubí_UTCH					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6058	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 28x1,2	37,0000	m	495,00000	18 315,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	18 315,00
6058	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek svařovaných nerezových EN ČSN ISO 1127, nízk	-37,0000	m	1 002,35000	-37 086,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-37,0000	-37 086,95
6059	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek svařovaných nerezových EN ČSN ISO 1127, nízk	-11,0000	m	1 404,60000	-15 450,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000	-15 450,60
6059	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 35x1,5	11,0000	m	630,00000	6 930,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	6 930,00
6060	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 54x1,5	24,0000	m	1 252,50000	30 060,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	30 060,00
6060	A.1B.4.4.2.01_	Potrubí z trubek svařovaných nerezových EN ČSN ISO 1127, nízk	-24,0000	m	2 282,82000	-54 787,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-24,0000	-54 787,68
6104	A.1B.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	-17 250,0000	m	60,90000	-1 050 525,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17 250,0000	-1 050 525,00
6105	A.1B.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	-6 140,0000	m	134,08000	-823 251,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6 140,0000	-823 251,20
6106	A.1B.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	-2 166,0000	m	208,60000	-451 827,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 166,0000	-451 827,60
8876	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-4,0000	m	2 795,50000	-11 182,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-11 182,00
8876	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d88,9	4,0000	m	1 725,00000	6 900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	6 900,00
8877	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d139,7	22,0000	m	2 946,00000	64 812,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	64 812,00
8877	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, PN25; DN 125	-22,0000	m	5 425,00000	-119 350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-22,0000	-119 350,00
8878	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-13,0000	m	10 040,74000	-130 529,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-130 529,62
8878	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d273	13,0000	m	6 384,00000	82 992,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	82 992,00
8882	B.5.6.1.1.03_0	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	-26,0000	m	269,75000	-7 013,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-26,0000	-7 013,50
8883	B.5.6.1.1.03_0	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	-13,0000	m	545,27000	-7 088,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-7 088,51

30.11.2025

BIROVA EAKH T

ZL249003ZL_BF_30_Odpocet_elektro_nabijek				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
ZL24900323	ZL_BF_30_Odpocet_elektro_nabijeky			-4 905 379,22	0,00	0,00	-4 905 379,22					
				-4 905 379,22	0,00	0,00	-4 905 379,22					
				-4 905 379,22	0,00	0,00	-4 905 379,22					
				-4 905 379,22	0,00	0,00	-4 905 379,22					
				-4 905 379,22	0,00	0,00	-4 905 379,22					
				-4 905 379,22	0,00	0,00	-4 905 379,22					
A.1B.4.5.1.02: Přístroje				-4 905 379,22	0,00	0,00	-4 905 379,22					
6662	A.1B.4.5.1.02_	Nabíjecí stanice elektromobilů 400V 1x22kW, s možností centráln	-1,0000	ks	1 118 635,38000	-1 118 635,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 118 635,38
6663	A.1B.4.5.1.02_	Nabíjecí stanice elektromobilů 400V 2x22kW, s možností centráln	-4,0000	ks	948 160,96000	-3 792 643,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-3 792 643,84
20000	Zakončení kabelů v elektroinstalační krabici		5,0000	ks	1 180,00000	5 900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	5 900,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_31_Zmena_Zasyp_material_ki		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900324	ZL_BF_31_Zmena_Zasyp_material_kanaly	-543 067,51		0,00		0,00		-543 067,51	
		-543 067,51		0,00		0,00		-543 067,51	
		-543 067,51		0,00		0,00		-543 067,51	
		-543 067,51		0,00		0,00		-543 067,51	
		-543 067,51		0,00		0,00		-543 067,51	
		-543 067,51		0,00		0,00		-543 067,51	
	A.1B: BF - Budova fakult	-543 067,51		0,00		0,00		-543 067,51	
10035 271922211.ZP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z recyklátu	0,0000	m3	1 608,89000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000 58981122	recyklát betonový frakce 0/32	-4 696,2360	t	383,00000	-1 798 658,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20001 10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	4 565,7850	t	275,00000	1 255 590,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_33_Projekt_signal_GSM				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900325 ZL_BF_33_Projekt_signal_GSM				440 980,00	0,00		0,00		440 980,00	
				440 980,00	0,00		0,00		440 980,00	
				440 980,00	0,00		0,00		440 980,00	
				440 980,00	0,00		0,00		440 980,00	
				440 980,00	0,00		0,00		440 980,00	
Budova fakult				440 980,00	0,00		0,00		440 980,00	
20000	Zpracování prováděcí dokumentace (RDS) systému pro zajištění	0,8500	kpl	449 800,00000	382 330,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8500 382 330,00
20001	Zpracování a koordinace rozvodů signálu GSM a v celkové RPD	0,8500	kpl	69 000,00000	58 650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8500 58 650,00

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL249003ZL_BF_34_Zmena_materialu_kvetnik				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900328	ZL_BF_34_Zmena_materialu_kvetniku_Zaskleni_obvod_plaste			-1 176 816,37		0,00		0,00		-1 176 816,37	
				-1 176 816,37		0,00		0,00		-1 176 816,37	
				-1 176 816,37		0,00		0,00		-1 176 816,37	
				-1 176 816,37		0,00		0,00		-1 176 816,37	
				-1 176 816,37		0,00		0,00		-1 176 816,37	
				-1 176 816,37		0,00		0,00		-1 176 816,37	
	A.1B.1.5.03: Obvodový plášť			-1 176 816,37		0,00		0,00		-1 176 816,37	
2171	FV 01a-1	Objekt BF – hlavní fasády vč. přesazené textilní fasády	-2 019,9740 m2	27 926,64000	-56 411 086,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 019,9740	-56 411 086,71
2171	FV 01a-1a	Objekt BF – hlavní fasády vč. přesazené textilní fasády	2 019,9740 m2	27 893,83166	56 344 814,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 019,9740	56 344 814,71
2172	VF 01b-1	Objekt BF – hlavní fasády vč. přesazených svislých lamel	-2 148,4980 m2	19 533,56000	-41 967 814,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 148,4980	-41 967 814,60
2172	VF 01b-1a	Objekt BF – hlavní fasády vč. přesazených svislých lamel	2 148,4980 m2	19 496,29396	41 887 748,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 148,4980	41 887 748,59
2173	VF 02-1	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami	-1 465,7390 m2	27 812,97999	-40 766 569,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 465,7390	-40 766 569,48
2173	VF 02-1a	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami	1 465,7390 m2	27 477,49906	40 274 841,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 465,7390	40 274 841,99
2179	VF 03	Objekt BF – hlavní fasády bez přesazených lamel (konce chodit	-184,5470 m2	24 969,13000	-4 607 978,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-184,5470	-4 607 978,03
2179	VF 03a	Objekt BF – hlavní fasády bez přesazených lamel (konce chodit	184,5470 m2	24 714,88582	4 561 058,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	184,5470	4 561 058,03
2180	VF 04-1	Objekt BF – parter	-448,8770 m2	18 376,02000	-8 248 572,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-448,8770	-8 248 572,73
2180	VF 04-1a	Objekt BF – parter	448,8770 m2	18 014,16265	8 086 143,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	448,8770	8 086 143,29
2182	VF 04a-1	Objekt BF – parter	-152,6690 m2	6 833,46000	-1 043 257,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-152,6690	-1 043 257,50
2182	VF 04a-1a	Objekt BF – parter	152,6690 m2	6 283,76532	959 336,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	152,6690	959 336,17
2182	VF 04a	Objekt BF – parter	-565,4550 m2	22 453,57000	-12 696 483,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-565,4550	-12 696 483,42
2182	VF 04aa	Objekt BF – parter	565,4550 m2	22 124,27423	12 510 281,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	565,4550	12 510 281,49
2184	VF 09-1	Objekt BF – přednáškový sál jih	-306,5370 m2	21 655,47000	-6 638 202,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-306,5370	-6 638 202,81
2184	VF 09-1a	Objekt BF – přednáškový sál jih	306,5370 m2	21 467,33611	6 580 532,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	306,5370	6 580 532,81
2185	VF 10-1	Objekt BF – parter sever	-451,1650 m2	28 923,36000	-13 049 207,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-451,1650	-13 049 207,71
2185	VF 10-1a	Objekt BF – parter sever	451,1650 m2	28 749,01136	12 970 547,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	451,1650	12 970 547,71
2187	VF 11a-1	Objekt BF – okna vnitrobloky	-2 743,8290 m2	12 170,10000	-33 392 673,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 743,8290	-33 392 673,32
2187	VF 11a-1a	Objekt BF – okna vnitrobloky	2 743,8290 m2	12 126,39174	33 272 745,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 743,8290	33 272 745,31
2188	VF 11b	Objekt BF – vnitrobloky seminárky, auditoria	-1 063,6670 m2	26 833,55000	-28 541 961,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 063,6670	-28 541 961,63
2188	VF 11ba	Objekt BF – vnitrobloky seminárky, auditoria	1 063,6670 m2	26 760,31279	28 464 061,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 063,6670	28 464 061,63
2189	VF 11c-1	Objekt BF – vnitrobloky	-716,4300 m2	33 228,32000	-23 805 765,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-716,4300	-23 805 765,30
2189	VF 11c-1a	Objekt BF – vnitrobloky	716,4300 m2	33 067,50038	23 690 549,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	716,4300	23 690 549,30
2190	VF 11d	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	-203,2690 m2	28 162,31000	-5 724 524,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-203,2690	-5 724 524,59

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249003ZL_BF_34_Zmena_materialu_kvetnik				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2190	VF 11da	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	203,2690 m2	28 154,83222	5 723 004,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	203,2690	5 723 004,59
2191	VF 11e-1	Objekt BF – vnitrobloky	-408,9140 m2	35 318,85000	-14 442 372,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-408,9140	-14 442 372,23
2191	VF 11e-1a	Objekt BF – vnitrobloky	408,9140 m2	35 166,44632	14 380 052,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	408,9140	14 380 052,23
2192	VF 12-1	Přednáškový sál mezi BF a CB – východní pohled	-231,8250 m2	37 685,57000	-8 736 457,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-231,8250	-8 736 457,27
2192	VF 12-1a	Přednáškový sál mezi BF a CB – východní pohled	231,8250 m2	37 505,26160	8 694 657,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,8250	8 694 657,27
2193	VF 12b-1	Přednáškový sál mezi BF a CB – západní pohled	-247,2470 m2	38 455,70000	-9 508 056,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-247,2470	-9 508 056,46
2193	VF 12b-1a	Přednáškový sál mezi BF a CB – západní pohled	247,2470 m2	38 097,34492	9 419 454,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	247,2470	9 419 454,24
10046	VF 11d2	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	-67,5290 m2	54 705,65000	-3 694 217,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-67,5290	-3 694 217,84
10046	VF 11d2a	Objekt BF – vnitrobloky - loggie	67,5290 m2	54 671,88673	3 691 937,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	67,5290	3 691 937,84
20009	VF 02-1	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami	-1 465,7390 m2	27 812,98000	-40 766 569,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 465,7390	-40 766 569,49
20010	VF 02	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami	1 465,7390 m2	28 213,20000	41 353 187,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 465,7390	41 353 187,55

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_11 Odvoz a likvidace komunál				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900249	ZL_BF_11 Odvoz a likvidace komunálního odpadu			1 641 911,85	0,00		0,00		1 641 911,85		
				1 641 911,85	0,00		0,00		1 641 911,85		
				1 641 911,85	0,00		0,00		1 641 911,85		
				1 641 911,85	0,00		0,00		1 641 911,85		
				1 641 911,85	0,00		0,00		1 641 911,85		
	A.1B: BF - Budova fakult			1 641 911,85	0,00		0,00		1 641 911,85		
3	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	-295,9647	m3	85,61000	-25 337,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-295,9647	-25 337,54
4	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	-295,9647	m3	177,13000	-52 424,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-295,9647	-52 424,23
5	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	-295,9647	m3	44,28000	-13 105,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-295,9647	-13 105,32
6	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklác	-503,1400	t	236,17000	-118 826,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-503,1400	-118 826,57
8544	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně d	503,1400	t	705,50000	354 965,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	503,1400	354 965,27
8545	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	503,1400	t	373,50000	187 922,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	503,1400	187 922,79
8546	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	15 094,2000	t	16,37000	247 092,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 094,2000	247 092,05
20000 997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu	503,1400	t	2 110,00000	1 061 625,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	503,1400	1 061 625,40

Dne: 30.11.2025

zbývá Kč

-146 984,00

-146 984,00

-146 984,00

-146 984,00

-146 984,00

-146 984,00

20000	Šachetní dveře BF1 - záměna broušená nerez za strukturovanou	-5,0000	ks	11 820,00000	-59 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-59 100,00
20001	Šachetní dveře BF2 - záměna broušená nerez za strukturovanou	-5,0000	ks	11 820,00000	-59 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-59 100,00
20002	Šachetní dveře BF5 - záměna broušená nerez za strukturovanou	-5,0000	ks	11 820,00000	-59 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-59 100,00
20003	BF6 - doplnění nárazníků ve 2 řadách ve výšce 300mm a 800mm	0,0000	kpl	40 716,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20004	Kabinové dveře - záměna broušená nerez za strukturovanou nerez	-3,0000	ks	6 864,00000	-20 592,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-20 592,00
20005	Odpočet okopové lišty	-7,0000	kpl	780,00000	-5 460,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-5 460,00
20006	Odpočet sklopné sedátko u BF3, BF4, BF6, BF7	0,0000	ks	8 150,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20007	Ochranný závěs kabiny KAPOK 1200x2100 (boční stěny, zadní stěna)	0,0000	ks	46 920,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20008	Úprava půdorysné hloubky pro záměnu Lůžkového výtahu z BF5	1,0000	kpl	56 368,00000	56 368,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 368,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_35 Změna provedení železob				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900251 ZL_BF_35 Změna provedení železobetonových konstrukcí				4 597 737,33		0,00		0,00		4 597 737,33	
				4 597 737,33		0,00		0,00		4 597 737,33	
				4 597 737,33		0,00		0,00		4 597 737,33	
				4 597 737,33		0,00		0,00		4 597 737,33	
				4 597 737,33		0,00		0,00		4 597 737,33	
A.1B.2: Stavebně konstrukční řešení				4 597 737,33		0,00		0,00		4 597 737,33	
552	457451133.ZP	Ochranná betonová mazanina, beton C16/20 tl 50 mm	106,6500 m2	725,25000	77 347,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,6500	77 347,91
557	451315117.ZC	Podkladní nebo výplňová vrstva z drátkobetonu tl 150 mm	-1 363,3500 m2	1 731,73001	-2 360 954,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 363,3500	-2 360 954,12
3098		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	0,0000 m3	7 062,58000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3099		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	0,0000 m3	7 062,58000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3100		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	0,0000 m3	7 136,61000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3101		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	0,0000 m2	1 159,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3102		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	0,0000 m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3103		Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	0,0000 t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4730	273321611.ZC	Základové desky ze ŽB tř. C30/37 XC1 strojně hlazené vč. bedněr	0,0000 m3	7 345,05000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4731	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	0,0000 m3	6 790,71000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4732	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	0,0000 m3	6 812,27000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4733	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	0,0000 m3	6 812,27000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4734	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3	241,8041 m3	6 769,15000	1 636 808,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	241,8041	1 636 808,22
4735	273361116.ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	0,0000 t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4735	273361116.ZC1	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	0,0000 t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4735	273361116.ZC2	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	19,1747 t	57 500,87000	1 102 560,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,1747	1 102 560,78
4736	279323112.ZP	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	0,0000 m3	6 515,33000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4737	279323112.ZP1	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	0,0000 m3	6 589,37000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4737	279323112.ZP1	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	0,0000 m3	6 589,37000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4738	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	0,0000 m2	799,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4738	279351121a	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	0,0000 m2	799,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4739	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	0,0000 m2	161,72000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4739	279351122a	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	0,0000 m2	161,72000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4740	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	0,0000 t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4740	279361821a	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	0,0000 t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_35 Změna provedení železob						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4740	279361821b	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4744	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	6 533,30000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4744	311321611.Zpa	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	6 969,16000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4744	311321611.ZPb	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	6 533,30000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4744	311321611.ZPc	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	6 533,30000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4745	311322611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	0,0000	m3	6 533,30000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4745	311322611.Zpa	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	102,0268	m3	6 533,30000	666 571,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	102,0268	666 571,69
4746	311321712.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C40/50 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	7 403,18000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4747	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	799,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4747	311351121a	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	853,01000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4747	311351121b	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	799,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4747	311351121c	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	799,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4747	311351121d	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	1 189,7705	m2	799,62000	951 364,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 189,7705	951 364,26
4748	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	161,72000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4748	311351122a	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	172,52000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4748	311351122b	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	161,72000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4748	311351122c	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	161,72000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4748	311351122d	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	1 189,7705	m2	161,72000	192 409,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 189,7705	192 409,68
4749	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4749	311361821.ZC1	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4749	311361821a	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	-167,2259	t	57 500,87000	-9 615 634,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-167,2259	-9 615 634,78
4749	311361821a1	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	61 339,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4749	311361821b	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4749	311361821c	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4750	330321610.ZP	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2 bez výztuže	0,0000	m3	6 525,67000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4751	330321810.ZP	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C40/50 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	7 321,51000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4752	330321812.ZP	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C40/50 XC3 XD1 bez výztuže	-2,2100	m3	7 321,51000	-16 180,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,2100	-16 180,54
4753	331351125.ZP	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0	184,6380	m2	889,47000	164 229,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	184,6380	164 229,96
4754	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu př	275,3900	m2	179,69000	49 484,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	275,3900	49 484,83
4755	331351325.ZP	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu	0,0000	m2	943,37000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4756	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m prů	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4757	332351111	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	593,8530	m2	1 033,22000	613 580,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	593,8530	613 580,80
4758	332351112	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	593,8530	m2	179,69000	106 709,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	593,8530	106 709,45
4759	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	0,0000	m2	1 033,22000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_35 Změna provedení železobetonových konstrukcí					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
4760	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,4 m	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4761	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	0,0000	m2	1 105,09000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4762	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4763	332351311	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D do 0,25 m	0,0000	m2	1 069,16000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4764	332351312	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D do 0,25 m	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4765	332351315	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,25 do 0,4 m	0,0000	m2	1 105,09000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4766	332351316	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,25 do 0,4 m	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4767	331361821.ZC	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	-90,7720	t	57 500,87000	-5 219 468,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-90,7720	-5 219 468,97
4767	331361821.ZC	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4771	411321616.ZP	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	0,0000	m3	6 143,50000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4771	411321616.ZP1	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	0,0000	m3	6 143,50000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4771	411321616.Zpa	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	-391,4678	m3	6 143,50000	-2 404 982,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-391,4678	-2 404 982,37
4772	411321616.ZS	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	0,0000	m3	6 143,50000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4772	411321616.Zsa	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	1 070,6988	m3	6 143,50000	6 577 838,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 070,6988	6 577 838,02
4773	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	817,59000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4773	411351021.Zpa	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	817,59000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4773	411351021.ZPc	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	817,59000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4773	411351021.ZPc	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	3 215,5767	m2	817,59000	2 629 023,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 215,5767	2 629 023,33
4774	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4774	411351022.Zpa	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4774	411351022.ZPc	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4774	411351022.ZPc	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	3 215,5767	m2	179,69000	577 806,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 215,5767	577 806,97
4775	411354337.ZPc	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	683,4367	m2	341,03000	233 072,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	683,4367	233 072,41
4775	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	0,0000	m2	230,26000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4775	411354337.Zpa	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	0,0000	m2	341,03000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4775	411354337.ZPc	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	0,0000	m2	230,26000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4776	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	0,0000	m2	115,13000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4776	411354338.Zpa	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	0,0000	m2	170,51000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4776	411354338.ZPc	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	0,0000	m2	115,13000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4776	411354338.ZPc	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	683,4367	m2	170,51000	116 532,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	683,4367	116 532,79
4777	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4777	411361821.Zca	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4777	411361821.ZCt	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4777	411361821.ZCc	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_35 Změna provedení železob					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
4777	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	1,2390	t	57 500,87000	71 243,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2390	71 243,29
4791		Dvouřadá vytlamovací lišta R12/150	203,5000	m	2 156,28000	438 802,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	203,5000	438 802,98
9322		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	0,0000	m3	7 062,58000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9322	a	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	126,0299	m3	7 062,58000	890 096,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,0299	890 096,19
9323		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	0,0000	m3	7 062,58000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9324		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	0,0000	m3	7 136,61000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9325		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC2 XA1	0,0000	m3	7 062,58000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9326		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	0,0000	m2	1 159,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9326	a	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	1 208,5000	m2	1 159,00000	1 400 651,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 208,5000	1 400 651,50
9327		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9327	a	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	1 208,5000	m2	179,69000	217 155,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 208,5000	217 155,37
9328		Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	-17,0446	t	57 500,87000	-980 079,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0446	-980 079,33
10026	XSF.002	Smykové trny ST 1 - přesná specifikace v části D.1.2.3 01 - Nosr	456,0000	ks	7 583,70000	3 458 167,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	456,0000	3 458 167,20
10027	XSF.001	Smykové trny ST 2 - přesná specifikace v části D.1.2.3 01 - Nosr	-311,0000	ks	10 843,98000	-3 372 477,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-311,0000	-3 372 477,78
10030	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohle	3 869,6200	m2	584,72000	2 262 644,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 869,6200	2 262 644,21
10031	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledov	-224,2000	m2	776,41000	-174 071,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-224,2000	-174 071,12
10032	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	35,4000	m2	489,69000	17 335,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,4000	17 335,03
10100	L1	Dvouřadá vytlamovací lišta R10/150	-58,0200	m	2 110,16000	-122 431,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-58,0200	-122 431,48
10126	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohle	0,0000	m2	739,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10127	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	-114,4000	m2	619,36000	-70 854,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-114,4000	-70 854,78
10144	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohle	0,0000	m2	739,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10145	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	-191,0900	m2	619,36000	-118 353,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-191,0900	-118 353,50
10590		Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	0,0000	m3	6 812,27000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10591	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3	0,0000	m3	6 769,15000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10591	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3	0,0000	m3	6 769,15000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10592	273361116.ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000		Stropy deskové ze ŽB tř. C50/60 XC1	0,0000	m3	6 143,50000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000	985671114	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30 XC3	91,1700	m3	4 810,00000	438 527,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,1700	438 527,70
20000	931991111	Dilatační pás včetně bobtnavé rohože	57,5000	m	2 860,00000	164 450,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,5000	164 450,00
20001	931991111	Dilatační pás včetně bobtnavé rohože tavitelný	27,2000	m	2 860,00000	77 792,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,2000	77 792,00
20001	317353121	Zřízení bednění	216,7000	m2	732,00000	158 624,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,7000	158 624,40
20001		Smykové trny ST 2 - přesná specifikace v části D.1.2.3 01 - Nosr	-53,0000	ks	9 205,01000	-487 865,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-53,0000	-487 865,53
20002	54879315	Smykové trny ST 3 - přesná specifikace v části D.1.2.3 01 - Nosr	167,0000	ks	18 800,00000	3 139 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	167,0000	3 139 600,00
20002	317353221	Odstranění bednění	216,7000	m2	142,00000	30 771,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,7000	30 771,40

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_35 Změna provedení železob					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
20003	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické r	200,0000	m	1 510,00000	302 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	302 000,00
20003	54879321	Smykové trny ST 4 - přesná specifikace v části D.1.2.3 01 - Nosr	99,0000	ks	7 230,00000	715 770,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	99,0000	715 770,00
20004		Dvouřadá vylamovací lišta R10/150	-45,5800	m	2 380,76000	-108 515,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-45,5800	-108 515,04
20005	953112131	Dvouřadá vylamovací lišta R12/100	49,4000	m	1 110,00000	54 834,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,4000	54 834,00
20006	953112122	Dvouřadá vylamovací lišta R12/125	111,4000	m	1 039,50000	115 800,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111,4000	115 800,30

BAK stavební společnost, a.s.		R01M REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ NA ROZPOČTU										v9
všechny položky												
281011	MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové PŮDOROVÁ FAKULTY				Za období: 0000-00		-		Vypracoval: Dne: 30.11.2025			
ZL259002ZL_BF_36 Změna specifikace vakuov					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900252	ZL_BF_36 Změna specifikace vakuových pump				-250 473,75		0,00		0,00		-250 473,75	
					-250 473,75		0,00		0,00		-250 473,75	
					-250 473,75		0,00		0,00		-250 473,75	
					-250 473,75		0,00		0,00		-250 473,75	
					-250 473,75		0,00		0,00		-250 473,75	
A.1B.4.9.3.01: Půdorys 2.NP					-250 473,75		0,00		0,00		-250 473,75	
10	A.1B.4.9.3.01_	Vakuová pumpa- Dvoustupňová konstrukce tvořená 6 chemicky č	-2,0000	ks	32 537,19000	-65 074,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-65 074,38	
25	A.1B.4.9.5.01_	Vakuová pumpa- Dvoustupňová konstrukce tvořená 6 chemicky č	-12,0000	ks	32 537,18917	-390 446,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-390 446,27	
000	2 NP	2 x olejová vývěva 12PBOM (10 mbar abs.) 3 fáze 0,37 kW + vzd	1,0000	ks	16 254,13000	16 254,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 254,13	
001	4_161	VB MPC 601 Eef membránová vývěva, , 75 mbar - ecoflex řízení n	1,0000	ks	13 217,94429	13 217,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 217,94	
002	4_162	VB MPKC 5403 Z membránová vývěva,, 8 mbar, 400V	1,0000	ks	34 215,48100	34 215,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34 215,48	
003	4_251	VB MPKC 7203 membránová vývěva, 75 mbar, 400V	1,0000	ks	38 712,90714	38 712,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38 712,91	
004	4_252	VB MPKC 5403 Z membránová vývěva, 8 mbar, 400V	1,0000	ks	34 215,48100	34 215,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34 215,48	
005	4_306	VB MPKC 5403 Z membránová vývěva, 8 mbar, 400V	1,0000	ks	34 215,48100	34 215,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34 215,48	
006	4_306	VB MPKC 5403 Z membránová vývěva, 8 mbar, 400V	1,0000	ks	34 215,48100	34 215,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34 215,48	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_37 Optimalizace záchytného s					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900253	ZL_BF_37 Optimalizace záchytného systému				-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 469,81	
					-349 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00		

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259002ZL_BF_38 Optimalizace výroby demir					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900254		ZL_BF_38 Optimalizace výroby demineralizované vody			-3 756 474,85	0,00	0,00	-3 756 474,85			
					-3 756 474,85	0,00	0,00	-3 756 474,85			
					-3 756 474,85	0,00	0,00	-3 756 474,85			
					-3 756 474,85	0,00	0,00	-3 756 474,85			
					-3 756 474,85	0,00	0,00	-3 756 474,85			
A.1B.5.4.1.01: Zdroje a rozvody demivody -					-3 756 474,85	0,00	0,00	-3 756 474,85			
2003	S3_B_214	SKUPINA 3 (B_214) LaF	1,0000	kpl 386 819,00000	386 819,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	386 819,00
8013	D.1.5.4.1.1	SKUPINA "1" (m.č.B_045)	-1,0000	kpl 164 600,79000	-164 600,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-164 600,79
8014	D.1.5.4.1.2	SKUPINA "2" (m.č.B_066)	-1,0000	kpl 150 107,03000	-150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-150 107,03
8015	D.1.5.4.1.3	SKUPINA "3" (m.č.B_147)	-1,0000	kpl 150 107,03000	-150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-150 107,03
8016	D.1.5.4.1.4	SKUPINA "4" (m.č.B_270)	-1,0000	kpl 182 911,24000	-182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-182 911,24
8017	D.1.5.4.1.5	SKUPINA "5" (m.č.B_094)	-1,0000	kpl 145 742,80000	-145 742,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-145 742,80
8018	D.1.5.4.1.6	SKUPINA "6" (m.č.B_098)	-1,0000	kpl 213 831,26000	-213 831,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-213 831,26
8019	D.1.5.4.1.7	SKUPINA "7" (m.č.B_111)	-1,0000	kpl 49 407,61000	-49 407,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 407,61
8020	D.1.5.4.1.8	SPOLEČNÉ pro 1.PP	-1,0000	kpl 12 265,61000	-12 265,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 265,61
8021	D.1.5.4.2.1	SKUPINA "1" (m.č.1_082)	-1,0000	kpl 164 600,79000	-164 600,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-164 600,79
8022	D.1.5.4.2.2	SPOLEČNÉ pro 1.NP	-1,0000	kpl 4 906,24000	-4 906,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 906,24
8023	D.1.5.4.3.1	SKUPINA "1" (m.č.2_089)	-1,0000	kpl 198 693,33000	-198 693,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-198 693,33
8024	D.1.5.4.3.2	SKUPINA "3" (m.č.2_144)	-1,0000	kpl 364 437,51000	-364 437,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-364 437,51
8025	D.1.5.4.3.3	SKUPINA "4" (m.č.2_046)	-1,0000	kpl 150 107,03000	-150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-150 107,03
8026	D.1.5.4.3.4	SKUPINA "5" (m.č.2_043)	-1,0000	kpl 49 407,61000	-49 407,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 407,61
8027	D.1.5.4.3.5	SPOLEČNÉ pro 2.NP	-1,0000	kpl 7 359,36000	-7 359,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 359,36
8028	D.1.5.4.4.1	SKUPINA "1" (m.č.3_221)	-1,0000	kpl 184 185,14000	-184 185,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-184 185,14
8029	D.1.5.4.4.2	SKUPINA "2" (m.č.3_227)	-1,0000	kpl 182 911,24000	-182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-182 911,24
8030	D.1.5.4.4.3	SKUPINA "3" (m.č.3_165/175)	-1,0000	kpl 203 202,50000	-203 202,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-203 202,50
8031	D.1.5.4.4.4	SKUPINA "4" (m.č.3_238)	-1,0000	kpl 363 149,18000	-363 149,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-363 149,18
8032	D.1.5.4.4.5	SKUPINA "5" (m.č.3_184)	-1,0000	kpl 384 084,61000	-384 084,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-384 084,61
8033	D.1.5.4.4.6	SKUPINA 6b (m.č.3_229); 6c (m.č.3_176); 6f(m.č.3_167); 6g (m.č.3_168)	-1,0000	kpl 197 630,45000	-197 630,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-197 630,45
8034	D.1.5.4.4.7	SKUPINA "6d" (m.č.3_181); "6e" (m.č.3_063)"	-1,0000	kpl 98 815,23000	-98 815,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-98 815,23
8035	D.1.5.4.4.8	SKUPINA "8" (m.č.3_228)	-1,0000	kpl 182 911,24000	-182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-182 911,24
8036	D.1.5.4.4.9	SKUPINA "9" (m.č.3_112)	-1,0000	kpl 179 851,44000	-179 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-179 851,44

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_38 Optimalizace výroby demir					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
8037	D.1.5.4.4.10	SKUPINA "10" (m.č.3 001)	-1,0000	kpl	179 851,44000	-179 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-179 851,44
8038	D.1.5.4.4.11	SKUPINA "11" (m.č.3 100)	-1,0000	kpl	179 851,44000	-179 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-179 851,44
8039	D.1.5.4.4.12	SKUPINA "12" (m.č.3 057)	-1,0000	kpl	179 851,44000	-179 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-179 851,44
8040	D.1.5.4.4.13	SKUPINA "13" (m.č.3 221) - sestava zdroje obdobná jako "SKUP	-1,0000	kpl	121 747,57000	-121 747,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-121 747,57
8041	D.1.5.4.4.14	SPOLEČNÉ pro 3.NP	-1,0000	kpl	7 359,36000	-7 359,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 359,36
8042	D.1.5.4.5.1	SKUPINA "1a" (m.č.4 079)	-1,0000	kpl	204 200,96000	-204 200,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-204 200,96
8043	D.1.5.4.5.2	SKUPINA "1b" (m.č.4 106)	-1,0000	kpl	204 200,96000	-204 200,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-204 200,96
8044	D.1.5.4.5.3	SKUPINA "2" (m.č.4 241)	-1,0000	kpl	182 911,24000	-182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-182 911,24
8045	D.1.5.4.5.4	SKUPINA "3" (m.č.4 200)	-1,0000	kpl	182 911,24000	-182 911,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-182 911,24
8046	D.1.5.4.5.5	SKUPINA "4" (m.č.4 137)	-1,0000	kpl	203 202,50000	-203 202,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-203 202,50
8047	D.1.5.4.5.6	SKUPINA "4a" (m.č.4 001/246)	-1,0000	kpl	204 200,96000	-204 200,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-204 200,96
8048	D.1.5.4.5.7	SKUPINA "4b" (m.č.4 001)	-1,0000	kpl	204 200,96000	-204 200,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-204 200,96
8049	D.1.5.4.5.8	SKUPINA "5" (m.č.4 001/246)	-1,0000	kpl	203 202,50000	-203 202,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-203 202,50
8050	D.1.5.4.5.9	SKUPINA "6a" (m.č.4 156)	-1,0000	kpl	364 437,51000	-364 437,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-364 437,51
8051	D.1.5.4.5.10	SKUPINA "6b" (m.č.4 168)	-1,0000	kpl	364 437,51000	-364 437,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-364 437,51
8052	D.1.5.4.5.11	SKUPINA "8" (m.č.4 145)	-1,0000	kpl	150 107,03000	-150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-150 107,03
8053	D.1.5.4.5.12	SKUPINA "9" (m.č.4 050)	-1,0000	kpl	150 107,03000	-150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-150 107,03
8054	D.1.5.4.5.13	SKUPINA "10a" (m.č.4 049)	-1,0000	kpl	150 107,03000	-150 107,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-150 107,03
8055	D.1.5.4.5.14	SKUPINA "10b" (m.č.4 138)	-1,0000	kpl	49 278,78000	-49 278,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 278,78
8056	D.1.5.4.5.15	SPOLEČNÉ pro 4.NP	-1,0000	kpl	49 278,78000	-49 278,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 278,78
8057	D.1.5.4.6.1	1.PP - m.č.B 045	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8058	D.1.5.4.6.2	1.PP - m.č.B 115	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8059	D.1.5.4.6.3	2.NP - m.č.2 146	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8060	D.1.5.4.6.4	2.NP - m.č.2 152	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8061	D.1.5.4.6.5	3.NP - m.č.3 079	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8062	D.1.5.4.6.6	3.NP - m.č.3 135	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8063	D.1.5.4.6.7	3.NP - m.č.3 186	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8064	D.1.5.4.6.8	3.NP - m.č.3 281	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8065	D.1.5.4.6.9	3.NP - m.č.3 062	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8066	D.1.5.4.6.10	4.NP - m.č.4 074	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8067	D.1.5.4.6.11	4.NP - m.č.4 167	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8068	D.1.5.4.6.12	4.NP - m.č.4 168	-1,0000	kpl	147 159,96000	-147 159,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-147 159,96
8069	D.1.5.4.6.13	SPOLEČNÉ pro myčky	-1,0000	kpl	36 796,82000	-36 796,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-36 796,82
20001	S1_B_115	SKUPINA 1 (B 115) FaF	1,0000	kpl	203 158,00000	203 158,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	203 158,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_38 Optimalizace výroby demir					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
20002	S2_B_214	SKUPINA 2 (B 214) LaF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20004	S4_B_222b	SKUPINA 4 (B 222b) LaF	1,0000	kpl	403 080,00000	403 080,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	403 080,00
20005	S5_B_066	SKUPINA 5 (B 066) LF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20006	S6_B_284	SKUPINA 6 (B 284) LF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20007	S7_B_045	SKUPINA 7 (B 045) LF	1,0000	kpl	203 085,00000	203 085,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	203 085,00
20008	S8_B_215	SKUPINA 8 (B 215) LF	1,0000	kpl	302 589,00000	302 589,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	302 589,00
20008	S1_2_152	SKUPINA 1 (2 152) FaF	1,0000	kpl	209 056,00000	209 056,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	209 056,00
20009	S2_2_144	SKUPINA 2 (2 144) FaF (Kryt)	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20010	S3_2_043	SKUPINA 3 (2 043) LF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20011	S4_2_046	SKUPINA 4 (2 046) LF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20012	S1_3_184	SKUPINA 1 (3 184) FaF (Kryt)	1,0000	kpl	261 983,00000	261 983,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	261 983,00
20013	S2_3_281	SKUPINA 2 (3 281) FaF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20014	S3_3_112	SKUPINA 3 (3 112) LF (Kryt)	1,0000	kpl	204 269,00000	204 269,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	204 269,00
20015	S4_3_139	SKUPINA 4 (3 139) LF	1,0000	kpl	208 718,00000	208 718,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	208 718,00
20016	S5_3_076	SKUPINA 5 (3 076) LF (Kryt)	1,0000	kpl	203 766,00000	203 766,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	203 766,00
20017	S6_3_076	SKUPINA 6 (3 076) LF (Kryt)	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20018	S7_3_057	SKUPINA 7 (3 057) LF	1,0000	kpl	210 971,00000	210 971,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	210 971,00
20019	S8_3_062	SKUPINA 8 (3 062) LF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20020	S1_4_167	SKUPINA 1 (4 167) FaF	1,0000	kpl	212 922,00000	212 922,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	212 922,00
20021	S2_4_168	SKUPINA 2 (4 168) FaF	1,0000	kpl	268 181,00000	268 181,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	268 181,00
20022	S3_4_074	SKUPINA 3 (4 074) LF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20023	S4_4_046	SKUPINA 4 (4 046) LF (Kryt)	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20024	S5_4_106	SKUPINA 5 (4 106) LF	1,0000	kpl	146 512,00000	146 512,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	146 512,00
20025		Projektová dokumentace	1,0000	kpl	530 173,00000	530 173,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	530 173,00

Za období: 0000-00

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

Page 409 of 580

Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_40 Změna podlahové krytina r					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900256 ZL_BF_40 Změna podlahové krytina ne venkovních terasách					-957 790,95	0,00		0,00		-957 790,95		
					-957 790,95	0,00		0,00		-957 790,95		
					-957 790,95	0,00		0,00		-957 790,95		
					-957 790,95	0,00		0,00		-957 790,95		
					-957 790,95	0,00		0,00		-957 790,95		
STR.12: Střecha nad 2NP - krček mezi CB a					-957 790,95	0,00		0,00		-957 790,95		
464	762952048.ZP	Montáž teras z prken na rošt	-637,3400	m2	1 320,42000	-841 556,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-637,3400	-841 556,48
465	61189995.ZP	palubky terasové do venkovního prostředí	-637,3400	m2	2 732,57000	-1 741 576,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-637,3400	-1 741 576,16
10185	636311121.ZP	Kladení dlažby z betonových dlaždic na terče plastové rektifikačr	-39,2000	m2	674,38000	-26 435,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-39,2000	-26 435,70
10186	59245320.ZP	dlažba betonová tl. 20 mm	-39,2000	m2	2 740,16000	-107 414,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-39,2000	-107 414,27
20000		Dřevěná terasa - nátěr 2x ročně	-1,0000	kpl	648 000,00000	-648 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-648 000,00
20001	636311135	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na terče	682,5700	m2	1 499,57959	1 023 568,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	682,5700	1 023 568,04
20002	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v c	33,4175	t	426,00000	14 235,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,4175	14 235,85
20003		dlažba keramická Pastorelli Arké miele 40x120 cm mat P009821	750,8270	m2	1 799,00000	1 350 737,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	750,8270	1 350 737,77
20004		Úprava projektové dokumentace	1,0000	kpl	18 650,00000	18 650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 650,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_41 Změna specifikace podhled				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900257 ZL_BF_41 Změna specifikace podhledů				-11 771 460,90		0,00		0,00		-11 771 460,90	
				-11 771 460,90		0,00		0,00		-11 771 460,90	
				-11 771 460,90		0,00		0,00		-11 771 460,90	
				-11 771 460,90		0,00		0,00		-11 771 460,90	
				-11 771 460,90		0,00		0,00		-11 771 460,90	
PHL_001: Kovový clip-in podhled				-11 771 460,90		0,00		0,00		-11 771 460,90	
76	XAH.079	Kovový clip-in podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-5 744,8900 m2	2 005,84000	-11 523 330,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5 744,8900	-11 523 330,15
76	XAH.079a	Kovový clip-in podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-22,9100 m2	2 005,84000	-45 953,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-22,9100	-45 953,79
77	XAH.080	Kovový clip-in podhled do laboratorních prostor - viz tabulka Spe	-5 893,0400 m2	2 132,65000	-12 567 791,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5 893,0400	-12 567 791,76
78	763131411.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem viz ta	-21,1500 m2	793,11000	-16 774,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-21,1500	-16 774,28
78	763131411.Zpa	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem viz ta	0,0000 m2	793,11000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
79	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	-21,1500 m2	29,40000	-621,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-21,1500	-621,81
80	XAH.082	Kovový lamelový podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	0,0000 m2	3 631,27000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
81	XAH.083	Sjednocující barevný nástřik - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_9	16,6000 m2	92,22000	1 530,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,6000	1 530,85
82	XAH.084	Pístěný lamelový podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	0,0000 m2	3 343,07000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
83	XAH.085	Stupňovitý podhled nad elevacemi poslucháren - viz tabulka Spe	0,0000 m2	3 218,57000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
84	XAH.086	Zavěšené heraklitové desky - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_9	656,8000 m2	2 933,83000	1 926 939,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	656,8000	1 926 939,54
85	763131451.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl	8,0700 m2	843,84000	6 809,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0700	6 809,79
85	763131451.Zpa	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl	0,0000 m2	843,84000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
86	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	8,0700 m2	29,40000	237,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0700	237,26
86	763131714a	SDK podhled základní penetrační nátěr	0,0000 m2	21,90000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
87	XAH.088	Zavěšený podhled z dřevěných lamel - viz tabulka Specifikace D.	0,0000 m2	5 533,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
88	XAH.090	Kovový clip-in akustický podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1	-344,6700 m2	2 005,84000	-691 352,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-344,6700	-691 352,87
89	XAH.091	Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	-206,8800 m2	2 443,90000	-505 594,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-206,8800	-505 594,03
90	XAH.092	Zavěšený podhled z tahokovu - viz tabulka Specifikace D.1.1_01	-2 232,6000 m2	3 642,79000	-8 132 892,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 232,6000	-8 132 892,95
91	XAH.093	Kovový clip-in podhled do laboratorních prostor s tmelenou spár	514,5200 m2	2 121,12000	1 091 358,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	514,5200	1 091 358,66
91	XAH.093a	Kovový clip-in podhled do laboratorních prostor s tmelenou spár	0,0000 m2	2 121,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
92	XAH.094	Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	0,0000 m2	2 443,90000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
94	XAH.097	Bezbarvý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	0,0000 m2	63,40000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
95	XAH.098	Bílý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-479,1500 m2	63,40000	-30 378,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-479,1500	-30 378,11
96	XAH.099	Stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-2 105,1400 m2	247,85000	-521 758,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 105,1400	-521 758,95

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_41 Změna specifikace podhled				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
97	XAH.110	Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	-8,0700 m2	63,40000	-511,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0700	-511,64
98	XAH.100	Stěrka, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Specifikace	-2 343,3000 m2	247,85000	-580 786,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 343,3000	-580 786,91
99	XAH.111	Bílá výmalba, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Spe	0,0000 m2	63,40000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
102	763131471.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl	0,0000 m2	2 034,66000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
103	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	0,0000 m2	29,40000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
104	763131412.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem a TI 4	0,0000 m2	910,70000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
105	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	0,0000 m2	29,40000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
109	XAH.107	Minerální podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	0,0000 m2	2 976,48000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
110	763131451.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl	0,0000 m2	843,84000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
111	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	0,0000 m2	29,97000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2007		Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	1 258,5000 m2	63,40000	79 788,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 258,5000	79 788,90
20001	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36	5 767,8000 m2	595,00000	3 431 841,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 767,8000	3 431 841,00
20002	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatře	4 152,8160 m2	1 010,00000	4 194 344,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 152,8160	4 194 344,16
20003	RGS.KB515687	Casoprano CASOBIANCA 8 x 600 x 600 hr.A	2 768,5440 m2	268,45000	743 215,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 768,5440	743 215,64
20004	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	2 540,5786 m	148,00000	376 005,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 540,5786	376 005,63
20005	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36	4 634,5400 m2	595,00000	2 757 551,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 634,5400	2 757 551,30
20006	63126354	panel akustický hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina	5 561,4480 m2	1 180,00000	6 562 508,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 561,4480	6 562 508,64
20007	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	2 041,4045 m	148,00000	302 127,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 041,4045	302 127,87
20007		Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	21,1500 m2	63,40000	1 340,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,1500	1 340,91
20008	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36	344,6700 m2	595,00000	205 078,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	344,6700	205 078,65
20009	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatře	268,8426 m2	1 010,00000	271 531,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	268,8426	271 531,03
20010	RGS.KB515687	Casoprano CASOBIANCA 8 x 600 x 600 hr.A	179,2284 m2	268,45000	48 113,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,2284	48 113,86
20011	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	151,8189 m	148,00000	22 469,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	151,8189	22 469,20
20012	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36	389,3300 m2	595,00000	231 651,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	389,3300	231 651,35
20013	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatře	303,6774 m2	1 010,00000	306 714,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	303,6774	306 714,17
20014	RGS.KB515687	Casoprano CASOBIANCA 8 x 600 x 600 hr.A	202,4516 m2	268,45000	54 348,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	202,4516	54 348,13
20015	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	171,4906 m	148,00000	25 380,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	171,4906	25 380,61
20015		Sjednocující barevný nástřik - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 9	2 232,6000	92,00000	205 399,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 232,6000	205 399,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900258	ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah			8 160 343,59		0,00		0,00		8 160 343,59	
				8 160 343,59		0,00		0,00		8 160 343,59	
				8 160 343,59		0,00		0,00		8 160 343,59	
				8 160 343,59		0,00		0,00		8 160 343,59	
				8 160 343,59		0,00		0,00		8 160 343,59	
	POD_NP: Podlahy_NP			8 160 343,59		0,00		0,00		8 160 343,59	
113	XAH.022	Betonová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-693,4300 m2	1 775,29000	-1 231 039,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-693,4300	-1 231 039,34
116	XAH.025	Epoxidová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	56,5000 m2	386,18000	21 819,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,5000	21 819,17
121	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	69,0000 m2	367,34000	25 346,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	25 346,46
121	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	137,4800 m2	367,34000	50 501,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	137,4800	50 501,90
121	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	33,9200 m2	367,34000	12 460,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	12 460,17
121	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	1 489,2800 m2	367,34000	547 072,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 489,2800	547 072,12
122	XAH.030	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	1 489,2800 m2	1 368,81000	2 038 541,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 489,2800	2 038 541,36
122	XAH.030	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	33,9200 m2	1 368,81000	46 430,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	46 430,04
122	XAH.030	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	137,4800 m2	1 368,81000	188 184,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	137,4800	188 184,00
122	XAH.030	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	69,0000 m2	1 368,81000	94 447,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	94 447,89
133	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	-56,5000 m2	367,34000	-20 754,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,5000	-20 754,71
134	XAH.038	homogenní kaučuková krytina ED - viz tabulka Specifikace D.1.1_	-56,5000 m2	1 885,60000	-106 536,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,5000	-106 536,40
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spáro	332,0300 m2	795,42000	264 103,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0300	264 103,30
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spáro	1 409,9200 m2	795,42000	1 121 478,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200	1 121 478,57
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spáro	1 020,2700 m2	795,42000	811 543,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 020,2700	811 543,16
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spáro	71,9500 m2	795,42000	57 230,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	57 230,47
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spáro	2 460,1500 m2	795,42000	1 956 852,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 460,1500	1 956 852,51
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	2 460,1500 m2	812,71000	1 999 388,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 460,1500	1 999 388,51
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	71,9500 m2	812,71000	58 474,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	58 474,48
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	1 020,2700 m2	812,71000	829 183,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 020,2700	829 183,63
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	1 409,9200 m2	812,71000	1 145 856,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200	1 145 856,08
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	332,0300 m2	812,71000	269 844,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0300	269 844,10
152	XAH.007x	Cementobetonová deska strojné hlazení s rozptýlenou vyztuží s	-3 573,2500 m2	903,77000	-3 229 396,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 573,2500	-3 229 396,15
153	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	376,1800 m2	88,12000	33 148,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	376,1800	33 148,98
154	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	-3 573,2500 m2	230,56002	-823 848,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 573,2500	-823 848,58

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
155	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	376,1800 m2	122,19000	45 965,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	376,1800	45 965,43
156	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	2 460,1500 m2	33,50000	82 415,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 460,1500	82 415,03
156	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	332,0300 m2	33,50000	11 123,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0300	11 123,01
156	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
157	XAH.008b	Cementový samonivelační potěr - tl. do 140 mm + kari síť pro uko	-1 409,9200 m2	1 016,74000	-1 433 522,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 409,9200	-1 433 522,06
159	713121111.ZP	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	37,77000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
160	28376551.ZS	deska EPS pro snížení kročejového hluku tl 15mm + PE folie	-1 409,9200 m2	449,59000	-633 885,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 409,9200	-633 885,93
161	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	-139,8300 m2	33,55000	-4 691,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-139,8300	-4 691,30
161	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	33,9200 m2	33,55000	1 138,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	1 138,02
162	XAH.010x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	-277,3100 m2	1 129,71000	-313 279,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-277,3100	-313 279,88
163	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	-139,8300 m2	88,12000	-12 321,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-139,8300	-12 321,82
164	28375920.ZP	deska EPS 200 tl 40mm	-277,3100 m2	161,55000	-44 799,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-277,3100	-44 799,43
165	28376551.ZP	deska EPS pro snížení kročejového hluku tl 15mm	0,0000 m2	449,59000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
167	783943151.ZP	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	-33,9200 m2	564,93000	-19 162,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-33,9200	-19 162,43
168	XAH.010x	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	37,77000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
169	713121121	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 10mm	-33,9200 m2	40,73000	-1 381,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-33,9200	-1 381,56
170	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	398,7900 m2	33,55000	13 379,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	398,7900	13 379,40
171	XAH.012x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží, n	-621,4800 m2	225,94000	-140 417,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-621,4800	-140 417,19
172	XAH.004	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-621,4800 m2	717,05000	-445 632,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-621,4800	-445 632,23
173	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	398,7900 m2	88,12000	35 141,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	398,7900	35 141,37
174	28375920.ZP	deska EPS 200 tl 40mm	-621,4800 m2	161,55000	-100 400,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-621,4800	-100 400,09
175	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
176	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
177	XAH.014	Cementový samonivelační potěr - tl. do 30 mm	-55,1400 m2	338,91000	-18 687,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-55,1400	-18 687,50
178	XAH.015	Drátkobeton tl. do 90 mm	-55,1400 m2	1 020,21000	-56 254,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-55,1400	-56 254,38
179	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
180	28376072.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 40mm	-55,1400 m2	161,55000	-8 907,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-55,1400	-8 907,87
181	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
182	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
183	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-5 474,4600 m2	904,40000	-4 951 101,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5 474,4600	-4 951 101,62
184	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
185	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
186	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
187	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
188	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-5 055,9500 m2	904,40000	-4 572 601,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5 055,9500 -4 572 601,18
189	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
190	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
191	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
192	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
192	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	1 489,2800 m2	33,55000	49 965,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 489,2800 49 965,34
193	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-128,6600 m2	904,40000	-116 360,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-128,6600 -116 360,10
194	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
195	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
196	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
197	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
198	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-3 814,3800 m2	904,40000	-3 449 725,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 814,3800 -3 449 725,27
199	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
200	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
201	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
202	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
203	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-194,4100 m2	904,40000	-175 824,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-194,4100 -175 824,40
203	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	3 949,4300 m2	18,85000	74 446,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 949,4300 74 446,76
203	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	1 020,2700 m2	18,85000	19 232,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 020,2700 19 232,09
204	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
205	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
206	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
207	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
208	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-4 986,3200 m2	904,40000	-4 509 627,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4 986,3200 -4 509 627,81
209	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
210	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
211	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
212	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
213	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-871,6100 m2	904,40000	-788 284,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-871,6100 -788 284,08
214	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
215	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
216	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
217	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
218	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-29,8200 m2	904,40000	-26 969,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,8200 -26 969,21

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
219	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
220	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
221	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
222	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
223	771151026.ZP1	Samonivelační cementová hmota tl. do 15 mm	-38,5800 m2	899,16000	-34 689,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-38,5800	-34 689,59
224	XAH.019	Cementový samonivelační potěr - tl. do 60 mm	-38,5800 m2	677,22000	-26 127,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-38,5800	-26 127,15
225	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
226	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
227	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
229	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
230	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-38,4400 m2	904,40000	-34 765,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-38,4400	-34 765,14
231	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
232	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
233	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
234	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
235	XAH.019a	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm + kari síť pro ukoř	-8,6100 m2	677,83000	-5 836,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,6100	-5 836,12
237	713121121.ZP	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
238	28375908.ZS	deska EPS 150 tl 40mm + PE fólie	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
239	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
240	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
241	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-1 053,8200 m2	790,81000	-833 371,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 053,8200	-833 371,39
242	632481213	Separáčn	1 053,8200 m2	18,85000	19 864,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8200	19 864,51
242	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
242	632481213	Separáčn	8,6100 m2	18,85000	162,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100	162,30
242	632481213	Separáčn	38,4400 m2	18,85000	724,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,4400	724,59
242	632481213	Separáčn	4 685,6800 m2	18,85000	88 325,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 685,6800	88 325,07
242	632481213	Separáčn	686,6100 m2	18,85000	12 942,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100	12 942,60
242	632481213	Separáčn	739,7100 m2	18,85000	13 943,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	739,7100	13 943,53
242	632481213	Separáčn	29,8200 m2	18,85000	562,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200	562,11
242	632481213	Separáčn	29,8200 m2	18,85000	562,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200	562,11
242	632481213	Separáčn	871,6100 m2	18,85000	16 429,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	871,6100	16 429,85
242	632481213	Separáčn	993,2300 m2	18,85000	18 722,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300	18 722,39
243	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
244	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
245	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
246	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-4 685,6800 m2	790,81000	-3 705 482,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4 685,6800	-3 705 482,60
247	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
248	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
249	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
250	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
251	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-686,6100 m2	790,81000	-542 978,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-686,6100	-542 978,05
252	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
253	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
254	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
255	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
256	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-739,7100 m2	790,81000	-584 970,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-739,7100	-584 970,07
257	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
258	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
259	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
260	XAH.020	Celoplošné lepidlo včetně základního nátěru	0,0000 m2	349,09000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
261	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
262	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-993,2300 m2	790,80000	-785 446,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-993,2300	-785 446,28
263	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
264	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
265	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
267	XAH.001x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	-332,0300 m2	969,17000	-321 793,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-332,0300	-321 793,52
268	632481213	Separální vrstva z PE fólie	69,0000 m2	18,85000	1 300,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	1 300,65
269	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	69,0000 m2	88,12000	6 080,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	6 080,28
270	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-332,0300 m2	321,21000	-106 651,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-332,0300	-106 651,36
271	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	69,0000 m2	182,91000	12 620,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	12 620,79
272	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
273	XAH.001x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	-71,9500 m2	969,17000	-69 731,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-71,9500	-69 731,78
274	632481213	Separální vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
275	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
276	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-71,9500 m2	321,21000	-23 111,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-71,9500	-23 111,06
277	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
279	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
280	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	-981,2300 m2	793,75000	-778 851,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-981,2300	-778 851,31

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
281	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-981,2300 m2	849,23000	-833 289,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-981,2300	-833 289,95
282	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
282	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	55,1400 m2	18,85000	1 039,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	1 039,39
283	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
284	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-981,2300 m2	321,21000	-315 180,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-981,2300	-315 180,89
285	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
286	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	56,5000 m2	33,55000	1 895,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,5000	1 895,58
286	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
287	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	-1 201,1500 m2	793,75000	-953 412,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 201,1500	-953 412,81
288	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-1 201,1500 m2	849,23000	-1 020 052,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 201,1500	-1 020 052,61
289	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
290	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
291	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-1 201,1500 m2	321,21000	-385 821,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 201,1500	-385 821,39
292	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
293	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
294	771151026.ZS	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 20 mm	-237,2400 m2	1 198,89000	-284 424,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-237,2400	-284 424,66
295	XAH.004	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-237,2400 m2	699,42000	-165 930,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-237,2400	-165 930,40
296	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
297	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
298	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-237,2400 m2	321,21000	-76 203,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-237,2400	-76 203,86
299	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
300	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
301	771151026.ZS	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 20 mm	-81,1600 m2	899,16000	-72 975,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-81,1600	-72 975,83
302	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-81,1600 m2	749,35000	-60 817,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-81,1600	-60 817,25
303	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
304	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
305	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-81,1600 m2	321,21000	-26 069,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-81,1600	-26 069,40
306	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
307	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
308	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	-245,7200 m2	659,39000	-162 025,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-245,7200	-162 025,31
309	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-245,7200 m2	849,23000	-208 672,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-245,7200	-208 672,80
310	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
311	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
312	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-245,7200 m2	321,21000	-78 927,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-245,7200	-78 927,72

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
313	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
314	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-1 096,4400 m2	899,16000	-985 874,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 096,4400	-985 874,99
315	XA.H.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-1 096,4400 m2	799,29000	-876 373,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 096,4400	-876 373,53
316	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
316	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	5 474,4600 m2	18,85000	103 193,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 474,4600	103 193,57
317	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
318	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-1 096,4400 m2	321,21000	-352 187,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 096,4400	-352 187,49
319	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
320	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-749,3500 m2	899,16000	-673 785,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-749,3500	-673 785,55
321	XA.H.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-749,3500 m2	799,29000	-598 947,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-749,3500	-598 947,96
322	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
323	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
324	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-749,3500 m2	321,21000	-240 698,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-749,3500	-240 698,71
325	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
326	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-218,6900 m2	899,16000	-196 637,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-218,6900	-196 637,30
327	XA.H.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-218,6900 m2	799,29000	-174 796,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-218,6900	-174 796,73
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	5 055,9500 m2	18,85000	95 304,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 055,9500	95 304,66
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	28,6900 m2	18,85000	540,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,6900	540,81
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	3 814,3800 m2	18,85000	71 901,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 814,3800	71 901,06
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	128,6600 m2	18,85000	2 425,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,6600	2 425,24
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	4 986,3200 m2	18,85000	93 992,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 986,3200	93 992,13
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	194,4100 m2	18,85000	3 664,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4100	3 664,63
329	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
330	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-218,6900 m2	321,21000	-70 245,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-218,6900	-70 245,41
331	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
332	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-100,2000 m2	899,16000	-90 095,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-100,2000	-90 095,83
333	XA.H.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-100,2000 m2	799,29000	-80 088,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-100,2000	-80 088,86
334	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
335	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
336	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-100,2000 m2	321,21000	-32 185,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-100,2000	-32 185,24
337	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
337	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 5/100/100	0,0000 t	54 600,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
337	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 5/100/100	0,5080 t	54 600,00000	27 736,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5080	27 736,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
338	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-136,3500 m2	899,16000	-122 600,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-136,3500 -122 600,47
339	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-136,3500 m2	799,29000	-108 983,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-136,3500 -108 983,19
340	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
341	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
342	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-136,3500 m2	321,21000	-43 796,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-136,3500 -43 796,98
343	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
344	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-82,0900 m2	899,16000	-73 812,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-82,0900 -73 812,04
345	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-82,0900 m2	799,29000	-65 613,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-82,0900 -65 613,72
346	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
347	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
348	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-82,0900 m2	321,21000	-26 368,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-82,0900 -26 368,13
349	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
350	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-317,3400 m2	899,16000	-285 339,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-317,3400 -285 339,43
351	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-317,3400 m2	799,29000	-253 646,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-317,3400 -253 646,69
352	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
353	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
354	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-317,3400 m2	321,21000	-101 932,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-317,3400 -101 932,78
355	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
356	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-117,4500 m2	899,16000	-105 606,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-117,4500 -105 606,34
357	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-117,4500 m2	799,29000	-93 876,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-117,4500 -93 876,61
358	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	-56,5000 m2	18,85000	-1 065,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,5000 -1 065,03
359	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	-56,5000 m2	88,12000	-4 978,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,5000 -4 978,78
360	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-117,4500 m2	321,21000	-37 726,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-117,4500 -37 726,11
361	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	-56,5000 m2	182,91000	-10 334,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,5000 -10 334,42
362	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-109,2200 m2	899,16000	-98 206,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-109,2200 -98 206,26
363	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-109,2200 m2	799,29000	-87 298,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-109,2200 -87 298,45
364	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
365	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
366	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-109,2200 m2	321,21000	-35 082,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-109,2200 -35 082,56
367	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
368	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	-108,9500 m2	793,75000	-86 479,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-108,9500 -86 479,06
369	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-108,9500 m2	799,29000	-87 082,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-108,9500 -87 082,65
370	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
371	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
372	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-108,9500 m2	321,21000	-34 995,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-108,9500	-34 995,83
373	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
374	771591112.ZP	Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci	0,0000 m2	655,11000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
375	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-231,9100 m2	849,23000	-196 944,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-231,9100	-196 944,93
376	632481213	SeparáčnÍ vrstva z PE fólie	0,0000 m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
377	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
378	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-231,9100 m2	321,21000	-74 491,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-231,9100	-74 491,81
379	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10203	631311125.ZP	Mazanina tl 100mm z betonu	24,7340 m3	5 780,18000	142 966,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,7340	142 966,97
10204	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	1,2510 t	54 600,00000	68 304,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2510	68 304,60
10555	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	120,43000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10556	XAH.507	Cementový samonivelační potěr - tl. 60 mm	0,0000 m2	540,21000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10557	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	87,17000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10558	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	229,39000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10559	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	121,58000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10560	XSF.004	Orientovaný plech tl. 1 mm	0,0000 m2	2 179,20000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10561	632451105.ZP	Samonivelační stěrka tl. 14 mm	0,0000 m2	802,86000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000		Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 F6 tl. 115 m	1 409,9200 m2	1 621,80000	2 286 608,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200	2 286 608,26
20001		HDPE fólie tl. 0,75 mm	1 409,9200 m2	128,00000	180 469,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200	180 469,76
20001	28375918	deska EPS 200 tl 20mm	1 409,9200 m2	61,20000	86 287,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,9200	86 287,10
20001	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v	1 639,0000 bm	164,00000	268 796,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 639,0000	268 796,00
20002	5976118.R	keramický sokl Rako 800x95 mm	1 639,0000 bm	458,00000	750 662,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 639,0000	750 662,00
20003	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	3 949,4300 m2	477,47000	1 885 734,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 949,4300	1 885 734,34
20004	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	3 949,4300 m2	41,48000	163 822,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 949,4300	163 822,36
20005	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	2 978,5600 m2	41,48000	123 550,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 978,5600	123 550,67
20006	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	1 489,2800 m2	300,00000	446 784,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 489,2800	446 784,00
20007	28375909	deska EPS 150 tl 50mm	3 949,4300 m2	146,00000	576 616,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 949,4300	576 616,78
20008	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	401,0300 m2	477,47000	191 479,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	401,0300	191 479,79
20009	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	2 005,1500 m2	41,48000	83 173,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 005,1500	83 173,62
20010	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	207,0000 m2	41,48000	8 586,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	207,0000	8 586,36
20011	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	69,0000 m2	300,00000	20 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	20 700,00
20012	28375960	deska EPS 200 tl 130mm	401,0300 m2	424,00000	170 036,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	401,0300	170 036,72
20013	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	137,4800 m2	300,00000	41 244,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	137,4800	41 244,00
20014	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	137,4800 m2	477,47000	65 642,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	137,4800	65 642,58

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
20015	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	137,4800	m2	41,48000	5 702,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	137,4800	5 702,67
20016		Deska polystyrenová na izolaci proti strukturálnímu hluku a na kr	137,4800	m2	105,20000	14 462,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	137,4800	14 462,90
20017	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	33,9200	m2	300,00000	10 176,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	10 176,00
20018	632451233.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 40 d	33,9200	m2	425,00000	14 416,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	14 416,00
20019		Deska mirelon tl. 10mm	33,9200	m2	38,20000	1 295,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9200	1 295,74
20020	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v	16,6400	bm	164,00000	2 728,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,6400	2 728,96
20021	5976118.R	keramický sokl Rako 800x95 mm	16,6400	bm	458,00000	7 621,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,6400	7 621,12
20022	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	1 020,2700	m2	477,47000	487 148,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 020,2700	487 148,32
20023	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	1 020,2700	m2	41,48000	42 320,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 020,2700	42 320,80
20024	28375921	deska EPS 200 tl 50mm	1 020,2700	m2	163,00000	166 304,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 020,2700	166 304,01
20025	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v	23,7500	bm	164,00000	3 895,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,7500	3 895,00
20026	5976118.R	keramický sokl Rako 800x95 mm	23,7500	bm	458,00000	10 877,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,7500	10 877,50
20027	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	71,9500	m2	477,47000	34 353,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	34 353,97
20028	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	287,8000	m2	41,48000	11 937,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	287,8000	11 937,94
20029	28375960	deska EPS 200 tl 130mm	71,9500	m2	424,00000	30 506,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,9500	30 506,80
20030	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	981,2300	m2	477,47000	468 507,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	468 507,89
20031	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	5 887,3800	m2	41,48000	244 208,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 887,3800	244 208,52
20032	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	981,2300	m2	457,00000	448 422,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	981,2300	448 422,11
20033	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	55,1400	m2	477,47000	26 327,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	26 327,70
20034	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	220,5600	m2	41,48000	9 148,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,5600	9 148,83
20035	28375921	deska EPS 200 tl 50mm	55,1400		163,00000	8 987,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1400	8 987,82
20036	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	1 160,6700	m2	477,47000	554 185,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 160,6700	554 185,10
20037	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	6 964,0200	m2	41,48000	288 867,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 964,0200	288 867,55
20038	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	24,7340	m3	708,00000	17 511,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,7340	17 511,67
20039		Příplatek k mazanině za provedení ve spádu do 1,5%	247,3400	m2	230,00000	56 888,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	247,3400	56 888,20
20040	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazani	146,1300	m	89,60000	13 093,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,1300	13 093,25
20041	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	953,8100	m2	457,00000	435 891,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	953,8100	435 891,17
20042	28375926	deska EPS 200 tl 100mm	247,3400	m2	307,00000	75 933,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	247,3400	75 933,38
20043	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	237,2400	m2	477,47000	113 274,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	113 274,98
20044	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	948,9600	m2	41,48000	39 362,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	948,9600	39 362,86
20045	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	237,2400	m2	457,00000	108 418,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	237,2400	108 418,68
20046	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	81,1600	m2	477,47000	38 751,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	38 751,47
20047	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	486,9600	m2	41,48000	20 199,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	486,9600	20 199,10
20048	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	81,1600	m2	457,00000	37 090,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,1600	37 090,12

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20049	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	245,7200	m2	477,47000	117 323,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	117 323,93
20050	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	982,8800	m2	41,48000	40 769,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	982,8800	40 769,86
20051	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	245,7200	m2	457,00000	112 294,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,7200	112 294,04
20052	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	5 474,4600	m2	300,00000	1 642 338,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 474,4600	1 642 338,00
20053	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	5 474,4600	m2	477,47000	2 613 890,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 474,4600	2 613 890,42
20054	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	27 372,3000	m2	41,48000	1 135 403,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27 372,3000	1 135 403,00
20055	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	1 096,4400	m2	300,00000	328 932,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	328 932,00
20056	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	1 096,4400	m2	477,47000	523 517,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	523 517,21
20057	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	5 482,2000	m2	41,48000	227 401,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 482,2000	227 401,66
20058	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	1 096,4400	m2	457,00000	501 073,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 096,4400	501 073,08
20059	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	749,3500	m2	300,00000	224 805,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	224 805,00
20060	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	749,3500	m2	477,47000	357 792,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	357 792,14
20061	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	5 245,4500	m2	41,48000	217 581,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 245,4500	217 581,27
20062	28375928	deska EPS 200 tl 130mm	749,3500	m2	424,00000	317 724,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	749,3500	317 724,40
20063	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	5 055,9500	m2	300,00000	1 516 785,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 055,9500	1 516 785,00
20064	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	5 055,9500	m2	477,47000	2 414 064,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 055,9500	2 414 064,45
20065	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	25 279,7500	m2	41,48000	1 048 604,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25 279,7500	1 048 604,03
20066	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	218,6900	m2	300,00000	65 607,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	65 607,00
20067	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	218,6900	m2	477,47000	104 417,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	104 417,91
20068	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	1 093,4500	m2	41,48000	45 356,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 093,4500	45 356,31
20069	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	218,6900	m2	457,00000	99 941,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,6900	99 941,33
20070	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	100,2000	m2	300,00000	30 060,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	30 060,00
20071	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	100,2000	m2	477,47000	47 842,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	47 842,49
20072	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	501,0000	m2	41,48000	20 781,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	501,0000	20 781,48
20073	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	100,2000	m2	457,00000	45 791,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,2000	45 791,40
20074	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	128,6600	m2	300,00000	38 598,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,6600	38 598,00
20075	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	128,6600	m2	477,47000	61 431,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,6600	61 431,29
20076	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	643,3000	m2	41,48000	26 684,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	643,3000	26 684,08
20077	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	136,3500	m2	300,00000	40 905,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	40 905,00
20078	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	136,3500	m2	477,47000	65 103,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	65 103,03
20079	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	681,7500	m2	41,48000	28 278,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	681,7500	28 278,99
20080	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	136,3500	m2	457,00000	62 311,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,3500	62 311,95
20081	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	3 814,3800	m2	300,00000	1 144 314,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 814,3800	1 144 314,00
20082	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	3 814,3800	m2	477,47000	1 821 252,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 814,3800	1 821 252,02

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 Přírodovědecká fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20083	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	19 071,9000	m2	41,48000	791 102,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19 071,9000	791 102,41	
20084	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	82,0900	m2	300,00000	24 627,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	24 627,00	
20085	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	82,0900	m2	477,47000	39 195,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	39 195,51	
20086	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	410,4500	m2	41,48000	17 025,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	410,4500	17 025,47	
20087	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	82,0900	m2	457,00000	37 515,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0900	37 515,13	
20088	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	194,4100	m2	300,00000	58 323,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4100	58 323,00	
20089	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	194,4100	m2	477,47000	92 824,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,4100	92 824,94	
20090	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	972,0500	m2	41,48000	40 320,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	972,0500	40 320,63	
20091	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	4 986,3200	m2	300,00000	1 495 896,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 986,3200	1 495 896,00	
20092	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	4 986,3200	m2	477,47000	2 380 818,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 986,3200	2 380 818,21	
20093	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	24 931,6000	m2	41,48000	1 034 162,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24 931,6000	1 034 162,77	
20094	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	317,3400	m2	300,00000	95 202,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	95 202,00	
20095	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	317,3400	m2	477,47000	151 520,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	151 520,33	
20096	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	1 586,7000	m2	41,48000	65 816,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 586,7000	65 816,32	
20097	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	317,3400	m2	457,00000	145 024,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,3400	145 024,38	
20098	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	871,6100	m2	300,00000	261 483,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	871,6100	261 483,00	
20099	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	871,6100	m2	477,47000	416 167,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	871,6100	416 167,63	
20100	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	4 358,0500	m2	41,48000	180 771,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 358,0500	180 771,91	
20101	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	117,4500	m2	300,00000	35 235,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,4500	35 235,00	
20102	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	60,9500	m2	477,47000	29 101,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,9500	29 101,80	
20103	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	304,7500	m2	41,48000	12 641,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	304,7500	12 641,03	
20104	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	56,5000	m2	199,00000	11 243,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,5000	11 243,50	
20105		Koberec dielektrický tl. 5mm	19,5000	m2	945,00000	18 427,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,5000	18 427,50	
20106	220301601	Položení koberce dielektrického	19,5000	m2	457,00000	8 911,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,5000	8 911,50	
20107	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	60,9500	m2	457,00000	27 854,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,9500	27 854,15	
20108	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	29,8200	m2	300,00000	8 946,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200	8 946,00	
20109	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	29,8200	m2	477,47000	14 238,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8200	14 238,16	
20110	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	149,1000	m2	41,48000	6 184,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	149,1000	6 184,67	
20111	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	38,5800	m2	300,00000	11 574,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5800	11 574,00	
20112	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	38,5800	m2	477,47000	18 420,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,5800	18 420,79	
20113	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	192,9000	m2	41,48000	8 001,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,9000	8 001,49	
20114	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	38,4400	m2	477,47000	18 353,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,4400	18 353,95	
20114	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	38,4400	m2	300,00000	11 532,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,4400	11 532,00	
20115	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	192,2000	m2	41,48000	7 972,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,2000	7 972,46	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_42 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20116	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	8,6100 m2	300,00000	2 583,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100 2 583,00
20117	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	8,6100 m2	477,47000	4 111,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100 4 111,02
20118		Systémová deska s nopy pro teplovodní trubky	8,6100 m2	245,00000	2 109,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6100 2 109,45
20118	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	43,0500 m2	41,48000	1 785,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0500 1 785,71
20119	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	109,2200 m2	300,00000	32 766,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200 32 766,00
20120	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	109,2200 m2	477,47000	52 149,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200 52 149,27
20121	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	546,1000 m2	41,48000	22 652,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	546,1000 22 652,23
20122	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	109,2200 m2	457,00000	49 913,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,2200 49 913,54
20123	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	1 053,8200 m2	477,47000	503 167,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 053,8200 503 167,44
20124	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	4 215,2800 m2	41,48000	174 849,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 215,2800 174 849,81
20125	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	4 685,6800 m2	477,47000	2 237 271,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 685,6800 2 237 271,63
20125	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	1 159,5500 m2	41,48000	48 098,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 159,5500 48 098,13
20126	28375928	deska EPS 200 tl 130mm	231,9100 m2	424,00000	98 329,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,9100 98 329,84
20126	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	18 742,7200 m2	41,48000	777 448,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18 742,7200 777 448,03
20127	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	108,9500 m2	477,47000	52 020,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,9500 52 020,36
20127	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	993,2300 m2	477,47000	474 237,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	993,2300 474 237,53
20128	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	2 979,6900 m2	41,48000	123 597,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 979,6900 123 597,54
20128	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	544,7500 m2	41,48000	22 596,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	544,7500 22 596,23
20129	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	108,9500 m2	457,00000	49 790,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	108,9500 49 790,15
20130	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	686,6100 m2	477,47000	327 835,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	686,6100 327 835,68
20131	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	2 746,4400 m2	41,48000	113 922,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 746,4400 113 922,33
20132	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	739,7100 m2	477,47000	353 189,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	739,7100 353 189,33
20133	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	2 219,1300 m2	41,48000	92 049,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 219,1300 92 049,51
20134	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	231,9100 m2	477,47000	110 730,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	231,9100 110 730,07

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259002ZL_BF_43 Oprava chyby ve výkazu vý						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900259		ZL_BF_43 Oprava chyby ve výkazu výměr v části sádrové omítky				5 775 822,37	0,00	0,00	5 775 822,37			
						5 775 822,37	0,00	0,00	5 775 822,37			
						5 775 822,37	0,00	0,00	5 775 822,37			
						5 775 822,37	0,00	0,00	5 775 822,37			
						5 775 822,37	0,00	0,00	5 775 822,37			
						5 775 822,37	0,00	0,00	5 775 822,37			
A.1B: BF - Budova fakult						5 775 822,37	0,00	0,00	5 775 822,37			
1	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřní	6 128,4889	m2	330,00000	2 022 401,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 128,4889	2 022 401,34
2	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 m	15 612,6059	m2	98,40000	1 536 280,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 612,6059	1 536 280,42
3	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřní	1 677,8141	m2	435,00000	729 849,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 677,8141	729 849,13
4	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	2 594,9233	m	65,50000	169 967,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 594,9233	169 967,47
5	59051510	profil napojovací nadokenní PVCs okapnicí s výztužnou tkaninou	1 172,2340	m	44,70000	52 398,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 172,2340	52 398,86
6	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových pi	3 767,1573	m	57,70000	217 364,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 767,1573	217 364,97
7	622151001	Penetrační nátěr pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	7 806,3030	m2	62,40000	487 113,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 806,3030	487 113,30
8	629991011	Zakrytí výplní otvorů, svislých ploch a ostatních prvků fólií přilep	1 561,0000	m2	44,20000	68 996,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 561,0000	68 996,20
9	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2	675,6800	m2	54,00000	36 486,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	675,6800	36 486,72
10	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š c	20 270,4000	m2	1,91000	38 716,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20 270,4000	38 716,46
11	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/	675,6800	m2	32,85000	22 196,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	675,6800	22 196,09
12	949101112.ZP	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb	2 439,3750	m2	140,13000	341 829,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 439,3750	341 829,62
13	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	121,1643	t	431,00000	52 221,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121,1643	52 221,79

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_44 Realizace zdvojené podlahy				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900260 ZL_BF_44 Realizace zdvojené podlahy v posluchárnách				3 087 065,95	0,00		0,00		3 087 065,95	
				3 087 065,95	0,00		0,00		3 087 065,95	
				3 087 065,95	0,00		0,00		3 087 065,95	
				3 087 065,95	0,00		0,00		3 087 065,95	
				3 087 065,95	0,00		0,00		3 087 065,95	
POD_Nášlap: Podlahy nášlapná vrstva				3 087 065,95	0,00		0,00		3 087 065,95	
				3 087 065,95	0,00		0,00		3 087 065,95	
228	XAH.009	Zdvojená podlaha vč. nosné konstrukce FP-36 bez čílek	655,0000 m2	3 896,41000	2 552 148,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	655,0000 2 552 148,55
8219	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	655,0000 m2	24,68000	16 165,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	655,0000 16 165,40
9746	V01_BF_006	Dokumentace dílenská a výrobní dokumentace (úprava skladeb e	1,0000 .oubo	140 000,00000	140 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 140 000,00
9748	V01_BF_008	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,0000 .oubo	14 000,00000	14 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 14 000,00
9764	V02_BF_011	Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční př	1,0000 .oubo	130 000,00000	130 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 130 000,00
20000	771151022.4	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 4 mm	655,0000 m2	358,40000	234 752,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	655,0000 234 752,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_45 Změna obvodového pláště				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900261 ZL_BF_45 Změna obvodového pláště				1 064 293,19		0,00		0,00		1 064 293,19	
				1 064 293,19		0,00		0,00		1 064 293,19	
				1 064 293,19		0,00		0,00		1 064 293,19	
				1 064 293,19		0,00		0,00		1 064 293,19	
				1 064 293,19		0,00		0,00		1 064 293,19	
				1 064 293,19		0,00		0,00		1 064 293,19	
A.1B.1.5.03: Obvodový plášť				1 064 293,19		0,00		0,00		1 064 293,19	
				1 064 293,19		0,00		0,00		1 064 293,19	
2173	VF 02	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami	-1 465,7390 m2	27 812,98000	-40 766 569,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 465,7390	-40 766 569,49
2173	VF 02a	Objekt BF – hlavní fasády sever s vnitřními svislými lamelami	1 465,7390 m2	28 011,30999	41 057 269,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 465,7390	41 057 269,49
2185	VF 10-1	Objekt BF – parter sever	-451,1650 m2	28 749,01136	-12 970 547,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-451,1650	-12 970 547,71
2185	VF 10-1a	Objekt BF – parter sever	451,1650 m2	29 045,66558	13 104 387,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	451,1650	13 104 387,71
2196		Světliky nad přednáškovými sály mezi objekty CB a BF	13,2300 m2	48 356,25000	639 753,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,2300	639 753,19
10233		Exteriérový pohled zateplený kontaktním zateplovacím systéme	-1 091,2200 m2	7 278,00000	-7 941 899,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 091,2200	-7 941 899,16
10233	a	Exteriérový pohled kovové lamely š. 300mm	1 091,2200 m2	7 278,00000	7 941 899,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 091,2200	7 941 899,16

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_46 Optimalizace skladby střec					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900262		ZL_BF_46 Optimalizace skladby střechy nad 1PP			-301 659,65	0,00		0,00		-301 659,65		
					-301 659,65	0,00		0,00		-301 659,65		
					-301 659,65	0,00		0,00		-301 659,65		
					-301 659,65	0,00		0,00		-301 659,65		
					-301 659,65	0,00		0,00		-301 659,65		
STR.12c: Střecha nad 4NP - pochozí terasa					-301 659,65	0,00		0,00		-301 659,65		
397	28375992.ZP	deska EPS 150 GREY tl 180mm	422,6000	m2	709,04000	299 640,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	422,6000	299 640,30
426	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	-717,2400	m2	516,10000	-370 167,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-717,2400	-370 167,56
426	632451212.Zpa	Betonová mazanina tl. 50 mm	741,2700	m2	645,12500	478 211,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	741,2700	478 211,81
426	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 50 mm	53,0000	m2	645,12500	34 191,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	34 191,63
427	632481215.ZP	SeparáčnÍ vrstva z geotextilie 300g/m2	24,0300	m2	108,06000	2 596,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0300	2 596,68
428	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	48,0600	m2	281,67000	13 537,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0600	13 537,06
429	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	24,0300	m2	540,28000	12 982,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0300	12 982,93
430	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	24,0300	m2	390,94000	9 394,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0300	9 394,29
431	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	-8,1133	m3	6 240,00000	-50 626,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,1133	-50 626,68
432	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	24,0300	m2	78,92000	1 896,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0300	1 896,45
433	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	-717,2400	m2	545,14000	-390 996,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-717,2400	-390 996,21
434	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	24,0300	m2	281,67000	6 768,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0300	6 768,53
435	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	24,0300	m2	454,08000	10 911,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0300	10 911,54
436	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	24,0300	m2	57,06000	1 371,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0300	1 371,15
437	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0095	t	101 985,30000	969,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0095	969,68
438	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	-51,8600	m2	516,10000	-26 764,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-51,8600	-26 764,95
439	632481215.ZP	SeparáčnÍ vrstva z geotextilie 300g/m2	1,1400	m2	108,06000	123,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1400	123,19
440	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	2,2800	m2	281,67000	642,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2800	642,21
441	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	1,1400	m2	540,28000	615,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1400	615,92
442	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	1,1400	m2	390,94000	445,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1400	445,67
443	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	0,4018	m3	6 240,00000	2 507,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4018	2 507,23
444	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,0051	t	54 600,00000	276,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0051	276,36
444	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	3,2912	t	54 600,00000	179 701,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2912	179 701,64
445	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	1,1400	m2	78,92000	89,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1400	89,97
446	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	-51,8600	m2	545,14000	-28 270,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-51,8600	-28 270,96

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_46 Optimalizace skladby střech				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
447	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	1,1400 m2	281,67000	321,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1400	321,10
448	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	1,1400 m2	454,08000	517,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1400	517,65
449	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	1,1400 m2	57,06000	65,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1400	65,05
450	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0002 t	101 985,30000	20,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0002	20,40
473	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	148,0300 m2	78,92000	11 682,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	148,0300	11 682,53
473	713141111.Zpa	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	2 768,0000 m2	78,92000	218 450,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 768,0000	218 450,56
474	28376506.ZP	deska izolační PIR MV tl 160mm	-422,6000 m2	1 432,65000	-605 437,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-422,6000	-605 437,89
484	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	-1 897,1500 m2	516,10000	-979 119,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 897,1500	-979 119,12
484	632451212.Zpa	Betonová mazanina tl. 50 mm	770,4000 m2	645,12500	497 004,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	770,4000	497 004,30
485	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	-2 253,5000 m2	281,67000	-634 743,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 253,5000	-634 743,35
486	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	-1 126,7500 m2	540,28000	-608 760,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 126,7500	-608 760,49
487	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	-1 126,7500 m2	390,94000	-440 491,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 126,7500	-440 491,65
488	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	-86,1286 m3	6 240,00000	-537 442,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-86,1286	-537 442,46
489	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	-4,9572 t	54 600,00000	-270 665,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,9572	-270 665,30
490	632481215.ZS	Separální vrstva z geotextilie 500g/m2	-1 897,1500 m2	134,77000	-255 678,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 897,1500	-255 678,91
491	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	71,1600 m2	78,92000	5 615,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,1600	5 615,95
491	713141111.Zpa	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	770,4000 m2	78,92000	60 799,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	770,4000	60 799,97
491	713141111.ZPb	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	-1 126,7500 m2	78,92000	-88 923,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 126,7500	-88 923,11
491	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	245,0500 m2	78,92000	19 339,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,0500	19 339,35
491	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	53,0000 m2	78,92000	4 182,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	4 182,76
492	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 40mm	53,0000 m2	208,82667	11 067,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	11 067,81
492	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	148,0300 m2	313,24000	46 368,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	148,0300	46 368,92
492	28376441.Zpa	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 100mm	2 768,0000 m2	522,06667	1 445 080,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 768,0000	1 445 080,53
492	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 100mm	741,2700 m2	522,06667	386 992,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	741,2700	386 992,36
492	28376441.Zpa	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	245,0500 m2	313,24000	76 759,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,0500	76 759,46
492	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	71,1600 m2	313,24000	22 290,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,1600	22 290,16
492	28376441.Zpa	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	-1 897,1500 m2	313,24000	-594 263,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 897,1500	-594 263,27
492	28376441.ZPb	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 40mm	770,4000 m2	208,82667	160 880,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	770,4000	160 880,06
493	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	-1 897,1500 m2	168,76000	-320 163,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 897,1500	-320 163,03
494	28376105.ZP	klín izolační z XPS300 spádový	-227,6580 m3	7 969,42000	-1 814 302,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-227,6580	-1 814 302,22
495	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	-1 126,7500 m2	281,67000	-317 371,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 126,7500	-317 371,67
496	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	-1 126,7500 m2	454,08000	-511 634,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 126,7500	-511 634,64
497	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	-1 126,7500 m2	57,06000	-64 292,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 126,7500	-64 292,36
498	11163150	lak penetrační asfaltový	-0,4508 t	101 985,30000	-45 979,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,4508	-45 979,05

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_46 Optimalizace skladby střech					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10187	632481215.ZS	Separáčn	2 768,0000	m2	134,88000	373 347,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 768,0000	373 347,84
10277	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	-1 645,9300	m2	516,10000	-849 464,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 645,9300	-849 464,47
10277	632451212.Zpa	Betonová mazanina tl. 50 mm	0,0000	m2	645,12500	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10278	632481215.ZP	Separáčn	-1 645,9300	m2	77,63000	-127 773,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 645,9300	-127 773,55
10279	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	2 244,1400	m2	281,28000	631 231,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 244,1400	631 231,70
10280	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	1 122,0700	m2	540,66000	606 658,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 122,0700	606 658,37
10281	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	1 122,0700	m2	390,79000	438 493,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 122,0700	438 493,74
10282	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	181,1266	m3	6 240,00000	1 130 229,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	181,1266	1 130 229,98
10283	713141111.ZS	Montáž izolace tepelné střech plochých 2 vrstvy rohoží, pásů, dil	-1 645,9300	m2	157,93000	-259 941,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 645,9300	-259 941,72
10284	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	-1 645,9300	m2	219,03000	-360 508,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 645,9300	-360 508,05
10285	28372021.ZP	deska izolační z tuhé pěny PIR300 tl 60mm	-1 645,9300	m2	624,81000	-1 028 393,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 645,9300	-1 028 393,52
10286	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	3 890,0700	m2	281,28000	1 094 198,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 890,0700	1 094 198,89
10287	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	1 122,0700	m2	454,20000	509 644,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 122,0700	509 644,19
10288	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	1 122,0700	m2	57,64000	64 676,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 122,0700	64 676,11
10289	11163150	lak penetrační asfaltový	0,4488	t	101 985,53000	45 773,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4488	45 773,96
10513	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	4,9371	t	54 600,00000	269 566,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9371	269 566,10
10565	632481215.ZP	Separáčn	-717,2400	m2	121,96000	-87 474,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-717,2400	-87 474,59
10566	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	24,0300	m2	64,41000	1 547,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0300	1 547,77
10567	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0096	t	115 109,93000	1 106,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0096	1 106,44
10568	632481215.ZP	Separáčn	-51,8600	m2	121,96000	-6 324,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-51,8600	-6 324,85
10569	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	1,1400	m2	64,41000	73,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1400	73,43
10570	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0005	t	115 109,93000	52,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0005	52,49
10571	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	1 122,0700	m2	64,41000	72 272,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 122,0700	72 272,53
10572	11163150	lak penetrační asfaltový	0,4488	t	115 109,93000	51 664,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4488	51 664,56
10573	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	-1 126,7500	m2	64,41000	-72 573,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 126,7500	-72 573,97
10574	11163150	lak penetrační asfaltový	-0,4507	t	115 109,93000	-51 880,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,4507	-51 880,05
20000	28376511	deska izolační z tuhé pěny PIR150 tl 60mm	53,0000	m2	359,10000	19 032,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	19 032,30
20001	28376511	deska izolační z tuhé pěny PIR150 tl 60mm	770,4000	m2	359,10000	276 650,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	770,4000	276 650,64
20002	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát	595,5000		18,00000	10 719,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	595,5000	10 719,00
20003	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	0,2120		93 900,00000	19 906,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2120	19 906,80
20004	71115110.R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné hydroizolační i	496,2500		120,00000	59 550,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	496,2500	59 550,00
20005	5628451.R	rohož bentonitová ActiTech	530,0000		345,00000	182 850,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	530,0000	182 850,00
20006	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu	1 786,5000		81,00000	144 706,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 786,5000	144 706,50
20007	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	1 786,5000		294,00000	525 231,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 786,5000	525 231,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_46 Optimalizace skladby střech				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20008	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár provazc	362,0000	172,00000	62 264,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	362,0000	62 264,00
20009	6757321R	Těsnící provazec NEODYL	380,1000	645,00000	245 164,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,1000	245 164,50
20010			0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20011	76716112.R	Montáž ocelové pásoviny žárovězinkované po 250mm do betonu	724,0000	488,00000	353 312,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	724,0000	353 312,00
20012	13010312	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm	724,0000	393,00000	284 532,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	724,0000	284 532,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_47 Zajištění pokrytí signálem :				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900263	ZL_BF_47 Zajištění pokrytí signálem složek IZS a mobilních o			12 508 376,84	0,00	0,00		12 508 376,84	
				12 508 376,84	0,00	0,00		12 508 376,84	
				12 508 376,84	0,00	0,00		12 508 376,84	
				12 508 376,84	0,00	0,00		12 508 376,84	
				12 508 376,84	0,00	0,00		12 508 376,84	
	Technologie, rozvaděče, vybavení rozvadě			12 508 376,84	0,00	0,00		12 508 376,84	
1	Distribuční zařízení Master Unit, ve stojanovém rozvaděči 600x600	1,0000	ks	1 626 103,00000	1 626 103,00	0,0000	0,00	0,0000	1 626 103,00
2	Distribuční zařízení Remote Unit, ve stojanovém rozvaděči 600x600	1,0000	ks	942 210,00000	942 210,00	0,0000	0,00	0,0000	942 210,00
3	Rozvaděč 19" 42U, typ dle specifikace operátora	9,0000	ks	29 635,28000	266 717,52	0,0000	0,00	0,0000	266 717,52
4	Zdroj 19", typ dle specifikace operátora	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5	Rectifier 2000W, typ dle zdroje	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
6	Baterie 150Ah, typ dle specifikace operátora	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7	Moduly RRU - dodávka a počet dle specifikace operátora	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
8	Moduly BBU - dodávka a počet dle specifikace operátora	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9	Optický kabel SM 24vl 9/125 SM - B2ca	171,0000	m	176,00000	30 096,00	0,0000	0,00	0,0000	30 096,00
10	Optický kabel SM 12vl 9/125 SM - B2ca	137,0000	m	163,00000	22 331,00	0,0000	0,00	0,0000	22 331,00
11	19" FO vana 12xLC-D, IU	5,0000	ks	3 650,00000	18 250,00	0,0000	0,00	0,0000	18 250,00
12	Optická kazeta AMPARO pro 12 ochran svárů	8,0000	ks	310,00000	2 480,00	0,0000	0,00	0,0000	2 480,00
13	Spojka E200/APC	8,0000	ks	683,00000	5 464,00	0,0000	0,00	0,0000	5 464,00
14	Pigtail E200/APC 9/125 SM	8,0000	ks	1 101,00000	8 808,00	0,0000	0,00	0,0000	8 808,00
15	Spojka LC/PC duplex	72,0000	ks	473,00000	34 056,00	0,0000	0,00	0,0000	34 056,00
16	Pigtail LC/PC 9/125 SM	144,0000	ks	301,00000	43 344,00	0,0000	0,00	0,0000	43 344,00
17	Svár optického vlákna	156,0000	ks	487,00000	75 972,00	0,0000	0,00	0,0000	75 972,00
18	Měření optické kabeláže	78,0000	ks	597,00000	46 566,00	0,0000	0,00	0,0000	46 566,00
19	Anténa prutová všesměrová s protiváhou BQ491/160	54,0000	ks	3 553,00000	191 862,00	0,0000	0,00	0,0000	191 862,00
20	Anténa YAGI směrová pásmo TETRAPOL	1,0000	ks	5 903,00000	5 903,00	0,0000	0,00	0,0000	5 903,00
21	Anténa panel indoor - SISO 1-port X-Pol 694-3800 MHz 4.3-10 fer	6,0000	ks	3 583,00000	21 498,00	0,0000	0,00	0,0000	21 498,00
22	Anténa klobouk indoor - SISO SPINNER BNA77145, 694-6000MHz	243,0000	ks	2 845,00000	691 335,00	0,0000	0,00	0,0000	691 335,00
23	Držák antény klobouk indoor se šroubovicí M8 pro kotvení do str	237,0000	ks	898,00000	212 826,00	0,0000	0,00	0,0000	212 826,00
24	Hmoždinka pro závitové tyče FGD M8x35	237,0000	ks	9,00000	2 133,00	0,0000	0,00	0,0000	2 133,00
25	Hmoždinka ND 5x40/15S - 100ks/bal	7,5000	ks	260,00000	1 950,00	0,0000	0,00	0,0000	1 950,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
FYZIOLOGICKÁ FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_47 Zajištění pokrytí signálem :				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
26	Konektor 4.3-10 na 1/2" - male	437,0000	ks	1 333,54000	582 756,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	437,0000	582 756,98
26	Feeder 1/2" - nehořlavý, B2ca s1,d0,a1	3 282,0000	m	260,00000	853 320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 282,0000	853 320,00
27	Feeder 7/8" - nehořlavý, B2ca s1,d0,a1	4 118,0000	m	445,00000	1 832 510,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 118,0000	1 832 510,00
27	Konektor 4.3-10 na 7/8" - female	537,0000	ks	1 358,44000	729 482,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	537,0000	729 482,28
28	Konektor 4.3-10 na 5/4" - female	13,0000	ks	1 737,47000	22 587,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	22 587,11
28	Feeder 5/4" - nehořlavý, B2ca s1,d0,a1	113,0000	m	1 059,00000	119 667,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	113,0000	119 667,00
29	Jumper 1/4, 4.3-10 female - N female, 1m	54,0000	ks	729,00000	39 366,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000	39 366,00
29	2-way splitter, 500W Tapper -5 dB Tapper 7 dB Tapper -10 dB	274,0000	ks	3 878,88000	1 062 813,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	274,0000	1 062 813,12
30	3-way splitter - 500W	10,0000	ks	6 006,46000	60 064,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	60 064,60
30	Jumper SCF 12-50J, 4.3-10m-4.3-10m, 1 m	657,0000	ks	548,00000	360 036,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	657,0000	360 036,00
31	Jumper SCF 12-50J, 4.3-10m-4.3-10m, 3 m	13,0000	ks	889,00000	11 557,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	11 557,00
31	12:3 Combining-System 700-900/1800/2100/2600	4,0000	ks	216 037,00000	864 148,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	864 148,00
32	Coaxial load - 150 W, 130-3800 MHz BN 594275 (7-16 female)	2,0000	ks	20 284,00000	40 568,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	40 568,00
32	Jumper SCF, 7/16 male - 4.3-10 male, 1 m	2,0000	ks	558,00000	1 116,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 116,00
33	RSB clip pro LCF 12	173,0000	ks	53,00000	9 169,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	173,0000	9 169,00
34	RSB clip pro LCF 78	393,0000	ks	57,00000	22 401,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	393,0000	22 401,00
35	RSB clip pro LCF 114	12,0000	ks	70,00000	840,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	840,00
36	Příchytka FIMO 3x 1 1/4"	100,0000	ks	251,00000	25 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	25 100,00
37	Kabelový žlab 50/50 EZ vč. spoj. a kotv. příslušenství	0,0000	m	430,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
38	Kabelový žlab 100/50 EZ vč. spoj. a kotv. příslušenství	0,0000	m	563,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
39	Kabelový žlab 200/50 EZ vč. spoj. a kotv. příslušenství	0,0000	m	596,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
40	Anténní stožár příhradový, trojboký, výška 3m, žárově zinkovaný	0,0000	kpl	56 562,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
41	Jímací hrot se svorkou MV	0,0000	kpl	1 083,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
42	Podpůrná trubka GFK/Al	0,0000	ks	15 405,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
43	Objímka s úchytem, vyrovnávacím nástavcem (95mm) a upínacím	0,0000	ks	1 079,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
44	Izolovaný držák s upevňovací objímkou na trubku a uchycením ji	0,0000	ks	2 373,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
45	Drát AlMgSi průměr 8mm	10,0000	m	162,00000	1 620,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	1 620,00
46	Svorka MV nerez, rozsah 8-10mm	8,0000	ks	307,00000	2 456,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	2 456,00
47	Výložník antény žárový zinek včetně kotvení do zdi	1,0000	ks	1 293,60000	1 293,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 293,60
48	Kabelový štítek s upevňovacím páskem - 45 x 70mm, tř. B, dl. pás	3 760,0000	ks	27,00000	101 520,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 760,0000	101 520,00
49	Dokumentace skutečného provedení stavby	0,8400	kpl	80 780,00000	67 855,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8400	67 855,20
50	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	0,8400	kpl	72 875,00000	61 215,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8400	61 215,00
51	Lešení, plošiny	0,8500	kpl	89 510,00000	76 083,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8500	76 083,50
52	Měření systému - ReturnLoss (RL)	4,0000	ks	11 704,00000	46 816,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	46 816,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_47 Zajištění pokrytí signálem :				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
53	Měření systému GSM - PIM - jednotlivých antén GSM	249,0000	ks	3 077,00000	766 173,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	249,0000	766 173,00
54	Měření systému GSM - PIM - tapper, Splitter, coupler	232,0000	ks	3 077,00000	713 864,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	232,0000	713 864,00
55	Měření systému IZS - VSWR - jednotlivých antén IZS	55,0000	ks	731,00000	40 205,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	40 205,00
56	Měření systému IZS - DTF - koaxiální kabely	116,0000	ks	487,00000	56 492,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	116,0000	56 492,00
57	Výchozí revize	5,0000	ks	5 354,00000	26 770,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	26 770,00
58	Stavební připomoci, ostatní připomocné práce, vrtání, řezání, pož	0,8500	%	145 366,56090	123 561,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8500	123 561,58
59	Příprava elektro v místnostech	4,0000	kpl	17 920,00000	71 680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	71 680,00
60	Koordinace s ostatními profesemi stavby	0,8500	kpl	136 791,00000	116 272,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8500	116 272,35
61	doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní v	0,8500	kpl	452 369,00000	384 513,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8500	384 513,65
62	Ekologická likvidace odpadu	0,8500	kpl	59 818,00000	50 845,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8500	50 845,30
7972	A.1B.4.11.1.01 19" Rack 45U, 600x600mm	-2,0000	ks	29 635,28000	-59 270,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-59 270,56
7973	A.1B.4.11.1.01 4x4 Hybrid Combiner 4.3-10	-1,0000	ks	50 446,23000	-50 446,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-50 446,23
7974	A.1B.4.11.1.01 Tapper 7dB 4.3-10	-7,0000	ks	4 793,27000	-33 552,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-33 552,89
7975	A.1B.4.11.1.01 Splitter 2-cestný 4.3-10	-8,0000	ks	3 878,88000	-31 031,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-31 031,04
7976	A.1B.4.11.1.01 Splitter 3-cestný 4.3-10	-2,0000	ks	6 006,46000	-12 012,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-12 012,92
7977	A.1B.4.11.1.01 Splitter 4-cestný 4.3-10	-3,0000	ks	8 529,67000	-25 589,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-25 589,01
7978	A.1B.4.11.1.01 Thin HH-Pol Omni Chip Antenna	-29,0000	ks	6 955,43000	-201 707,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,0000	-201 707,47
7979	A.1B.4.11.1.01 Koaxiální kabel LCF 12-50 1/2"	-342,0000	m	308,48000	-105 500,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-342,0000	-105 500,16
7980	A.1B.4.11.1.01 Koaxiální kabel LCF 7/8"	-107,0000	m	587,92000	-62 907,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-107,0000	-62 907,44
7981	A.1B.4.11.1.01 Koaxiální kabel LCF 5/4"	-299,0000	m	1 160,62000	-347 025,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-299,0000	-347 025,38
7982	A.1B.4.11.1.01 Koaxiální kabel SCF 3/8" - délka 1m	-25,0000	m	308,48000	-7 712,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,0000	-7 712,00
7983	A.1B.4.11.1.01 Konektor 4.3-10 1/2"	-60,0000	ks	1 333,54000	-80 012,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-60,0000	-80 012,40
7984	A.1B.4.11.1.01 Konektor 4.3-10 7/8"	-10,0000	ks	1 358,44000	-13 584,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-13 584,40
7985	A.1B.4.11.1.01 Konektor 4.3-10 5/4"	-10,0000	ks	1 737,47000	-17 374,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-17 374,70
7986	A.1B.4.11.1.01 Prostup SDK a jinými konstrukcemi	-29,0000	ks	311,25000	-9 026,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,0000	-9 026,25
7987	A.1B.4.11.1.01 Prostup železobetonovou monolitickou konstrukcí (2 á podlaží, 2	-4,0000	ks	19 505,08000	-78 020,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-78 020,32
7988	A.1B.4.11.1.01 Protipožární utěsnění kabelů	-4,0000	ks	16 323,40000	-65 293,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-65 293,60
7989	A.1B.4.11.1.01 Kabelový rošt (horizontální trasy a vertikální trasy)	-2,0000	m	449,59000	-899,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-899,18
20000	Profylaktická prohlídka zařízení IZS a kontrola úrovně pokrytí sig	5,0000	rok	21 420,00000	107 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	107 100,00
20000	Zemnicí sada na anténní kabel LCF 12	1,0000	ks	697,00000	697,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	697,00
20000	Anténa dipól všesměrový pásmo 160 MHz	1,0000	ks	4 903,00000	4 903,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 903,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_49 Změna řešení chodníku - s					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900264		ZL_BF_49 Změna řešení chodníku - severní část			-3 296 664,49	0,00		0,00		-3 296 664,49		
					-3 296 664,49	0,00		0,00		-3 296 664,49		
					-3 296 664,49	0,00		0,00		-3 296 664,49		
					-3 296 664,49	0,00		0,00		-3 296 664,49		
					-3 296 664,49	0,00		0,00		-3 296 664,49		
					-3 296 664,49	0,00		0,00		-3 296 664,49		
B.2.3.1.1.02: SO01B					-3 296 664,49	0,00		0,00		-3 296 664,49		
8352	B.2.3.1.1.02_0	Stožár paticový silniční 12m, vč. patice, typ shodný se stávajícím	-3,0000	ks	47 840,48000	-143 521,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-143 521,44
8353	B.2.3.1.1.02_0	Stožárová výzbroj	-3,0000	ks	1 602,37000	-4 807,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-4 807,11
8354	B.2.3.1.1.02_0	Demontáž výložníku se svítidlem, repase a jeho opštovná montáž	-3,0000	ks	4 322,93000	-12 968,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-12 968,79
8355	B.2.3.1.1.02_0	Kabel AYKY-J 4x16	-5,0000	m	101,91000	-509,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-509,55
8356	B.2.3.1.1.02_0	Kabel CYKY-J 4x10	-80,0000	m	184,91000	-14 792,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-80,0000	-14 792,80
8357	B.2.3.1.1.02_0	Kabelová spojka	-1,0000	ks	945,28000	-945,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-945,28
8358	B.2.3.1.1.02_0	Chránička Ř 110 mm	-76,0000	m	194,82000	-14 806,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-76,0000	-14 806,32
8359	B.2.3.1.1.02_0	Zemníci pásek FeZn 30x4	-80,0000	m	163,70000	-13 096,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-80,0000	-13 096,00
8360	B.2.3.1.1.02_0	Hloubení kabelových rýh š.35, hl.80, urovnání dna, příprava kabe	-75,0000	m	628,01000	-47 100,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-75,0000	-47 100,75
8361	B.2.3.1.1.02_0	Betonový stožárový základ o rozměrech 800x800x1200 mm, vč. h	-3,0000	ks	6 455,58000	-19 366,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-19 366,74
8362	B.2.3.1.1.02_0	Výchozí revize elektrozařízení	-1,0000	ks	57 639,13000	-57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-57 639,13
8985	B.6.4a.1.1.01_	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	-93,1700	m3	627,29000	-58 444,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-93,1700	-58 444,61
8986	B.6.4a.1.1.02_	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	-93,1700	m3	1 960,29000	-182 640,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-93,1700	-182 640,22
8987	B.6.5a.1.1.01_	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	-41,7300	m3	1 045,49000	-43 628,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-41,7300	-43 628,30
8988	B.6.5a.1.1.02_	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	-41,7300	m3	261,37000	-10 906,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-41,7300	-10 906,97
8989	B.6.5a.1.1.02_	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	-41,7300	m3	78,41000	-3 272,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-41,7300	-3 272,05
8990	B.6.5a.1.1.02_	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	-500,3700	M2	26,14000	-13 079,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-500,3700	-13 079,67
8991	B.6.5a.1.1.02_	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	-41,7300	m3	470,47000	-19 632,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-41,7300	-19 632,71
8992	B.6.5a.1.1.02_	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	-278,2000	M2	521,43000	-145 061,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-278,2000	-145 061,83
8993	B.6.5a.1.1.02_	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	-1 112,8000	M2	9,47000	-10 538,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 112,8000	-10 538,22
8994	B.6.5a.1.1.02_	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	-417,3000	M2	19,72000	-8 229,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-417,3000	-8 229,16
8995	B.6.5a.1.1.03_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-123,6000	m3	2 488,81000	-307 616,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-123,6000	-307 616,92
8996	B.6.5a.1.1.03_	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LC	-480,0000	M2	1 301,84000	-624 883,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-480,0000	-624 883,20
8997	B.6.5a.1.1.03_	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	-4,4000	M2	1 627,30000	-7 160,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,4000	-7 160,12
8998	B.6.5a.1.1.04_	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	-288,0000	M	2 065,01000	-594 722,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-288,0000	-594 722,88

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_49 Změna řešení chodníku - s					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
8999	B.6.6.1.1.01_0	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	-35,9970	m3	627,29000	-22 580,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-35,9970	-22 580,56
9000	B.6.6.1.1.02_0	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NI	-35,7570	m3	326,71000	-11 682,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-35,7570	-11 682,17
9001	B.6.6.1.1.02_0	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BET	-192,0000	M	117,62000	-22 583,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-192,0000	-22 583,04
9002	B.6.7.1.1.01_0	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	-15,5290	m3	1 045,49000	-16 235,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,5290	-16 235,41
9003	B.6.7.1.1.02_0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	-25,8820	m3	261,37000	-6 764,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,8820	-6 764,78
9004	B.6.7.1.1.02_0	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	-15,5290	m3	78,41000	-1 217,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,5290	-1 217,63
9005	B.6.7.1.1.02_0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	-249,1650	M2	26,14000	-6 513,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-249,1650	-6 513,17
9006	B.6.7.1.1.02_0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	-15,5290	m3	470,47000	-7 305,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,5290	-7 305,93
9007	B.6.7.1.1.02_0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	-103,5260	M2	521,43000	-53 981,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-103,5260	-53 981,56
9008	B.6.7.1.1.02_0	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	-414,1040	M2	9,47000	-3 921,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-414,1040	-3 921,56
9009	B.6.7.1.1.02_0	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	-155,2890	M2	19,72000	-3 062,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-155,2890	-3 062,30
9010	B.6.7.1.1.03_0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-60,2910	m3	2 488,81000	-150 052,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-60,2910	-150 052,84
9011	B.6.7.1.1.03_0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO L	-241,1650	M2	1 301,84000	-313 958,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-241,1650	-313 958,24
9012	B.6.7.1.1.03_0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	-8,5600	M2	1 627,30000	-13 929,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,5600	-13 929,69
9013	B.6.7.1.1.04_0	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	-146,9750	M	2 065,01000	-303 504,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-146,9750	-303 504,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_50 Změna systému hasícího z						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900265		ZL_BF_50 Změna systému hasícího zařízení MHZ, GHZ				-1 538 638,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 638,00		
						-1 538 638,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 638,00		
						-1 538 638,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 638,00		
						-1 538 638,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 638,00		
						-1 538 638,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 638,00		
						-1 538 638,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 638,00		
						-1 538 638,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 638,00		
A.1B.4.8.1.01: Hlavice						-1 538 638,00	0,00	0,00	0,00	-1 538 638,00		
7475	A.1B.4.8.1.01_	Hlavice pro KANCELÁŘ OH1 "OF" pendent	-597,0000	ks	3 019,50000	-1 802 641,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-597,0000	-1 802 641,50
7476	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice pro OH1 (výška stropu do 8m, intenzita 5mm/min, teplota 68°C)	-39,0000	ks	5 799,77000	-226 191,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-39,0000	-226 191,03
7477	A.1B.4.8.1.01_	Hlavice pro ATRIUM STROP OH4 "CP" pendent	43,0000	ks	5 653,73000	243 110,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	243 110,39
7478	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice stranová pro OH1 (výška stropu do 3m, intenzita 5mm/min, teplota 68°C)	-558,0000	ks	2 954,13000	-1 648 404,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-558,0000	-1 648 404,54
7479	A.1B.4.8.1.01_	Hlavice pro GARÁŽ OH2 "UG" upright	-143,0000	ks	5 927,73000	-847 665,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-143,0000	-847 665,39
7480	A.1B.4.8.1.01_	Hlavice pro OH3 "CV" pendent	159,0000	ks	3 093,21000	491 820,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	159,0000	491 820,39
7481	A.1B.4.8.1.01_	Spouštěcí hlavice sprinkleru - otevírací teplota 68°C	-55,0000	ks	7 965,30000	-438 091,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-55,0000	-438 091,50
7483	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN15 včetně závěsů	-2 533,0000	m	439,50000	-1 113 253,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 533,0000	-1 113 253,50
7485	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN25 včetně závěsů	-3 144,0000	m	824,76000	-2 593 045,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 144,0000	-2 593 045,44
7486	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN28 včetně závěsů	-163,0000	m	959,67000	-156 426,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-163,0000	-156 426,21
7487	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN30 včetně závěsů	-316,0000	m	1 087,63000	-343 691,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-316,0000	-343 691,08
7488	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN33 včetně závěsů	-131,0000	m	1 535,48000	-201 147,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-131,0000	-201 147,88
7489	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN38 včetně závěsů	-23,0000	m	1 760,79000	-40 498,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-23,0000	-40 498,17
7490	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN42 včetně závěsů	-77,0000	m	2 343,55000	-180 453,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-77,0000	-180 453,35
7491	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN54 včetně závěsů	-3 062,0000	m	3 479,86000	-10 655 331,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 062,0000	-10 655 331,32
7492	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN76 včetně závěsů	-31,0000	m	3 813,66000	-118 223,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-31,0000	-118 223,46
7493	A.1B.4.8.1.02_	Potrubí DN88 včetně závěsů	-636,0000	m	4 755,26000	-3 024 345,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-636,0000	-3 024 345,36
7495	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN15	-1 909,0000	ks	408,90000	-780 590,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 909,0000	-780 590,10
7497	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN25	-627,0000	ks	684,29000	-429 049,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-627,0000	-429 049,83
7498	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN28	-33,0000	ks	698,20000	-23 040,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-33,0000	-23 040,60
7499	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN30	-63,0000	ks	824,76000	-51 959,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-63,0000	-51 959,88
7500	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN33	-26,0000	ks	1 178,03000	-30 628,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-26,0000	-30 628,78
7501	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN38	-5,0000	ks	1 228,10000	-6 140,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-6 140,50
7502	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN42	-15,0000	ks	1 363,02000	-20 445,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,0000	-20 445,30
7503	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN54	-673,0000	ks	3 670,41000	-2 470 185,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-673,0000	-2 470 185,93

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_50 Změna systému hasičího z					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7504	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN76	-6,0000	ks	4 134,94000	-24 809,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-24 809,64
7505	A.1B.4.8.1.03_	Spojka nerez DN88	-127,0000	ks	5 794,21000	-735 864,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-127,0000	-735 864,67
7510	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN25 na DN15	-364,0000	ks	831,72000	-302 746,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-364,0000	-302 746,08
7513	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN28 na DN15	-49,0000	ks	1 004,18000	-49 204,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-49,0000	-49 204,82
7515	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN28 na DN25	-72,0000	ks	1 055,64000	-76 006,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-72,0000	-76 006,08
7517	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN30 na DN15	-34,0000	ks	1 624,49000	-55 232,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-34,0000	-55 232,66
7519	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN30 na DN25	-26,0000	ks	1 737,15000	-45 165,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-26,0000	-45 165,90
7520	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN30 na DN28	-9,0000	ks	1 874,84000	-16 873,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-16 873,56
7522	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN33 na DN15	-10,0000	ks	1 958,29000	-19 582,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-19 582,90
7524	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN33 na DN25	-56,0000	ks	2 282,36000	-127 812,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000	-127 812,16
7525	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN33 na DN28	-1,0000	ks	2 328,25000	-2 328,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 328,25
7526	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN33 na DN30	-2,0000	ks	2 360,24000	-4 720,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-4 720,48
7527	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN38 na DN25	-6,0000	ks	2 471,51000	-14 829,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-14 829,06
7528	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN15	-3,0000	ks	2 593,90000	-7 781,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-7 781,70
7529	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN22	-2,0000	ks	2 872,07000	-5 744,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-5 744,14
7530	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN30	-3,0000	ks	3 185,01000	-9 555,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-9 555,03
7531	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN33	-1,0000	ks	3 698,22000	-3 698,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 698,22
7532	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN38	-1,0000	ks	3 991,69000	-3 991,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 991,69
7533	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN15	-2,0000	ks	4 317,14000	-8 634,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-8 634,28
7535	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN25	-6,0000	ks	4 837,31000	-29 023,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-29 023,86
7536	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN30	-4,0000	ks	4 977,79000	-19 911,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-19 911,16
7537	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN33	-5,0000	ks	5 041,77000	-25 208,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-25 208,85
7538	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN54 na DN42	-1,0000	ks	5 271,25000	-5 271,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 271,25
7539	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN76 na DN54	-10,0000	ks	5 310,20000	-53 102,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-53 102,00
7540	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN88 na DN22	-1,0000	ks	5 834,54000	-5 834,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 834,54
7541	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN88 na DN54	-2,0000	ks	5 783,08000	-11 566,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-11 566,16
7542	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN88 na DN76	-5,0000	ks	5 898,52000	-29 492,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-29 492,60
7544	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN15	-5 438,0000	ks	588,32000	-3 199 284,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5 438,0000	-3 199 284,16
7546	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN25	-876,0000	ks	1 463,16000	-1 281 728,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-876,0000	-1 281 728,16
7547	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN28	-31,0000	ks	1 467,33000	-45 487,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-31,0000	-45 487,23
7548	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN30	-64,0000	ks	1 744,10000	-111 622,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-64,0000	-111 622,40
7549	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN33	-12,0000	ks	3 182,22000	-38 186,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-38 186,64
7550	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN38	-4,0000	ks	2 911,01000	-11 644,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-11 644,04
7551	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN42	-10,0000	ks	3 799,75000	-37 997,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-37 997,50

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_50 Změna systému hasičího z				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7552	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN54	-175,0000	ks	5 443,72000	-952 651,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-175,0000	-952 651,00
7553	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN76	-7,0000	ks	20 384,04000	-142 688,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-142 688,28
7554	A.1B.4.8.1.03_	Koleno DN88	-40,0000	ks	30 005,82000	-1 200 232,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-40,0000	-1 200 232,80
7555	A.1B.4.8.1.03_	Koleno redukované DN15 pro instalaci sprinkleru (red. a DN12)	-925,0000	ks	1 062,60000	-982 905,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-925,0000	-982 905,00
7557	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN15	-1 725,0000	ks	887,35000	-1 530 678,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 725,0000	-1 530 678,75
7559	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN25	-590,0000	ks	1 744,10000	-1 029 019,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-590,0000	-1 029 019,00
7560	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN28	-56,0000	ks	1 851,20000	-103 667,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000	-103 667,20
7561	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN30	-27,0000	ks	2 122,41000	-57 305,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-27,0000	-57 305,07
7562	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN33	-31,0000	ks	3 657,89000	-113 394,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-31,0000	-113 394,59
7563	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN38	-3,0000	ks	4 187,80000	-12 563,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-12 563,40
7564	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN42	-5,0000	ks	4 560,54000	-22 802,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-22 802,70
7565	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN54	-76,0000	ks	8 204,52000	-623 543,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-76,0000	-623 543,52
7566	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN76	-5,0000	ks	12 479,94000	-62 399,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-62 399,70
7567	A.1B.4.8.1.03_	T-kus 3xDN88	-9,0000	ks	15 802,64000	-142 223,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-142 223,76
7572	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN15	-626,0000	ks	2 158,57000	-1 351 264,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-626,0000	-1 351 264,82
7575	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN15	-17,0000	ks	2 214,20000	-37 641,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000	-37 641,40
7577	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN25	-2,0000	ks	2 326,86000	-4 653,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-4 653,72
7579	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN15	-40,0000	ks	3 467,34000	-138 693,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-40,0000	-138 693,60
7582	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN15	-19,0000	ks	3 663,45000	-69 605,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-19,0000	-69 605,55
7586	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN42, 1x DN15	-17,0000	ks	3 401,98000	-57 833,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000	-57 833,66
7588	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN42, 1x DN25	-19,0000	ks	2 215,60000	-42 096,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-19,0000	-42 096,40
7590	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN15	-813,0000	ks	7 685,74000	-6 248 506,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-813,0000	-6 248 506,62
7591	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN25	-120,0000	ks	7 945,82000	-953 498,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-120,0000	-953 498,40
7592	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN28	-46,0000	ks	8 161,40000	-375 424,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-46,0000	-375 424,40
7593	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN30	-32,0000	ks	8 593,95000	-275 006,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-32,0000	-275 006,40
7594	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN33	-29,0000	ks	10 221,23000	-296 415,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,0000	-296 415,67
7595	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN38	-2,0000	ks	10 321,37000	-20 642,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-20 642,74
7596	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN42	-8,0000	ks	8 723,30000	-69 786,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-69 786,40
7598	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukovaný 2xDN76, 1x DN15	-4,0000	ks	21 752,62000	-87 010,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-87 010,48
7603	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN25, 2xDN15	-124,0000	ks	3 324,09000	-412 187,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-124,0000	-412 187,16
7605	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN28, 2xDN15	-14,0000	ks	2 616,16000	-36 626,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000	-36 626,24
7607	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN30, 2xDN15	-24,0000	ks	3 247,59000	-77 942,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-24,0000	-77 942,16
7609	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN33, 2xDN15	-1,0000	ks	3 564,70000	-3 564,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 564,70
7611	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN33, 2xDN25	-2,0000	ks	3 424,23000	-6 848,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 848,46

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_50 Změna systému hasičího z				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7615	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN15	-178,0000	ks	6 520,22000	-1 160 599,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-178,0000	-1 160 599,16
7617	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN25	-359,0000	ks	7 945,82000	-2 852 549,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-359,0000	-2 852 549,38
7618	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN28	-2,0000	ks	9 413,15000	-18 826,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-18 826,30
7619	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN54, 2xDN33	-2,0000	ks	12 827,65000	-25 655,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-25 655,30
7620	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 4xDN54	-10,0000	ks	17 377,06000	-173 770,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-173 770,60
7621	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 2xDN76, 2xDN15	-2,0000	ks	20 332,58000	-40 665,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-40 665,16
7622	A.1B.4.8.1.03a	Potrubí DN100 včetně zinkování, fitínek,spojek a závěsů	-6,0000	m	2 744,11000	-16 464,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-16 464,66
7623	A.1B.4.8.1.03a	Potrubí DN65 včetně barevné úpravy, fitínek,spojek a závěsů	-16,0000	m	4 574,45000	-73 191,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000	-73 191,20
7624	A.1B.4.8.1.03a	Potrubí DN32 včetně barevné úpravy, fitínek,spojek a závěsů	-62,0000	m	2 744,11000	-170 134,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-62,0000	-170 134,82
7625	A.1B.4.8.1.04_	Ventil vypouštěcí kulový DN50	-29,0000	ks	13 461,87000	-390 394,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,0000	-390 394,23
7626	A.1B.4.8.1.04_	Ventil vypouštěcí kulový DN40	-7,0000	ks	9 880,47000	-69 163,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-69 163,29
7627	A.1B.4.8.1.04_	Ventil vypouštěcí kulový DN30	-6,0000	ks	6 303,25000	-37 819,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-37 819,50
7630	A.1B.4.8.1.05_	Čerpadlo posilovací ponorné 1000 l/min při 4b	1,0000	ks	370 530,23000	370 530,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	370 530,23
7632	A.1B.4.8.1.05_	Vyrovňavácí nádrž nerezová umístěná na soustrojí čerpadla	0,0000	ks	82 340,05000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7634	A.1B.4.8.1.05_	Sestava - sekční ventil - mokrý systém vč. příslušenství - standa	3,0000	ks	94 472,28000	283 416,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	283 416,84
7635	A.1B.4.8.2.01_	Hlavice DN10 (360° - tělo+ústí)	-55,0000	ks	9 980,61000	-548 933,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-55,0000	-548 933,55
7636	A.1B.4.8.2.01_	Tlumič hlavice	-111,0000	ks	9 980,61000	-1 107 847,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-111,0000	-1 107 847,71
7637	A.1B.4.8.2.02_	Potrubí DN32 včetně zinkování, fitínek,spojek a závěsů	93,0000	m	2 354,68000	218 985,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,0000	218 985,24
7638	A.1B.4.8.2.02_	Potrubí DN40 včetně zinkování, fitínek,spojek a závěsů	-5,0000	m	2 943,00000	-14 715,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-14 715,00
7640	A.1B.4.8.2.03_	Tlaková láhev 80-300 M25	7,0000	ks	43 918,31000	307 428,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	307 428,17
7641	A.1B.4.8.2.03_	Vystrojení tlakových lahví 300b (soutpis komponent dle TZ)	7,0000	kpl	19 193,49000	134 354,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	134 354,43
7642	A.1B.4.8.2.03_	Přetlakové klapky interiérové, do plochy 0,06m2 (plocha dle doku	-16,0000	ks	24 695,62000	-395 129,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000	-395 129,92
10055	A.1B.4.8.2.02_	Tlačítko hlásiče START (Žluté)	6,0000	ks	1 276,48000	7 658,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	7 658,88
10056	A.1B.4.8.2.02_	Tlačítko hlásiče STOP (Modré)	6,0000	ks	1 387,48000	8 324,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	8 324,88
10057	A.1B.4.8.2.02_	Opticko kouřový hlásič	-122,0000	ks	832,49000	-101 563,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-122,0000	-101 563,78
10059	A.1B.4.8.2.02_	Opticko - akustická signalizace POPLACH	9,0000	ks	1 321,12000	11 890,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	11 890,08
10060	A.1B.4.8.2.02_	Akustická signalizace POPLACH	9,0000	ks	943,48000	8 491,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	8 491,32
10067	A.1B.4.8.1.01_	CEN hlavice OH3 otevřená (výška str. do 5m, intenzita 5mm/min, i	-1,0000	ks	2 774,95000	-2 774,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 774,95
10154	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN42 na DN25	-2,0000	ks	2 397,32000	-4 794,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-4 794,64
10155	A.1B.4.8.1.03_	Redukce DN88 na DN25	-1,0000	ks	4 661,92000	-4 661,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 661,92
10156	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukováný 2xDN30, 1x DN25	-2,0000	ks	2 841,31000	-5 682,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-5 682,62
10157	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukováný 2xDN33, 1x DN25	-4,0000	ks	3 030,73000	-12 122,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-12 122,92
10158	A.1B.4.8.1.03_	T-kus redukováný 2xDN38, 1x DN15	-4,0000	ks	2 907,67000	-11 630,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-11 630,68
10159	A.1B.4.8.1.03_	Křížení 4xDN15	-6,0000	ks	1 664,97000	-9 989,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-9 989,82

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_50 Změna systému hasičiho z				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
10160	A.1B.4.8.1.03_ Křížení 2xDN42, 2xDN15	-3,0000	ks	3 308,22000	-9 924,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-9 924,66
10161	A.1B.4.8.1.03_ Křížení 2xDN42, 2xDN25	-3,0000	ks	3 474,72000	-10 424,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-10 424,16
10162	A.1B.4.8.1.04_ Ventil elektronický DN15	-1,0000	ks	27 749,50000	-27 749,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-27 749,50
10164	A.1B.4.8.2.03_ Tlaková láhev 80-200 M25	-29,0000	ks	37 739,32000	-1 094 440,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,0000	-1 094 440,28
10237	A.1B.4.8.2.01_ Hlavice DN15 (360° - tělo+ústí)	31,0000	ks	8 657,84000	268 393,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	268 393,04
10238	A.1B.4.8.2.01_ Hlavice DN25 (360° - tělo+ústí)	-8,0000	ks	8 657,84000	-69 262,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-69 262,72
10239	A.1B.4.8.2.02_ Potrubí DN15 včetně zinkování, fitinek, spojek a závěsů	-81,0000	ks	1 686,69000	-136 621,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-81,0000	-136 621,89
10240	A.1B.4.8.2.02_ Potrubí DN25 včetně zinkování, fitinek, spojek a závěsů	-165,0000	ks	3 030,73000	-500 070,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-165,0000	-500 070,45
10242	A.1B.4.8.2.03_ Vystrojení tlakových lahví 200b (soustava komponent dle TZ)	-9,0000	ks	16 649,70000	-149 847,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-149 847,30
10243	A.1B.4.8.2.03_ Rozdělovač pro banku 1-4 lahví	-28,0000	ks	3 884,93000	-108 778,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,0000	-108 778,04
10244	A.1B.4.8.2.03_ Rozdělovač pro banku 5-8 lahví	-2,0000	ks	4 217,92000	-8 435,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-8 435,84
10245	A.1B.4.8.2.03_ Přetlakové klapky interiérové, do plochy 0,10m2 (plocha dle doku	-24,0000	ks	35 214,12000	-845 138,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-24,0000	-845 138,88
10246	A.1B.4.8.2.03_ Přetlakové klapky interiérové, do plochy 0,25m2 (plocha dle doku	-7,0000	ks	35 214,12000	-246 498,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-246 498,84
10247	A.1B.4.8.2.03_ Přetlakové klapky interiérové, do plochy 0,50m2 (plocha dle doku	-1,0000	ks	54 544,66000	-54 544,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-54 544,66
20001	Hlavice pro DUTINA "UC" upright	867,0000	ks	4 650,00000	4 031 550,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	867,0000	4 031 550,00
20002	Montážní sada pro hlavice do podhledu (s deskou a krytkou) pro	2 386,0000	ks	1 850,00011	4 414 100,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 386,0000	4 414 100,27
20003	Vysokotlaká hadice pro ukotvení hlavice do podhledu	2 386,0000	ks	1 975,00000	4 712 350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 386,0000	4 712 350,00
20004	Potrubí DN12 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	3 150,9100	m	1 100,00000	3 466 001,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 150,9100	3 466 001,00
20005	Potrubí DN15 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	7 213,0000	m	1 280,00000	9 232 640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 213,0000	9 232 640,00
20006	Potrubí DN18 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	3 880,0000	m	1 789,99986	6 945 199,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 880,0000	6 945 199,44
20007	Potrubí DN28 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	83,0000	m	3 289,00000	272 987,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	272 987,00
20008	Potrubí DN35 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	3 702,0000	m	3 980,00000	14 733 960,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 702,0000	14 733 960,00
20009	Potrubí DN60 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	893,0000	m	6 095,00000	5 442 835,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	893,0000	5 442 835,00
20010	Potrubí DN 50- lisované potrubí	32,0000	m	3 900,00000	124 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	124 800,00
20011	Potrubí DN 125- lisované potrubí	42,0000	m	6 200,00000	260 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	260 400,00
20012	Plovákové ventily pro plnění hlavních nádrží, kulové kohouty DN50	1,0000	ks	65 000,00000	65 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 000,00
20013	vypouštění D60	4,0000	ks	12 500,00000	50 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	50 000,00
20014	vypouštění D35	51,0000	ks	9 200,00000	469 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	469 200,00
20015	Zptěná klapka DN 125	2,0000	ks	18 900,00000	37 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	37 800,00
20016	Sestava - sekční ventil - mokrý systém vč. příslušenství - velký	1,0000	ks	145 000,00000	145 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	145 000,00
20017	Sestava - sekční ventil - záplavový systém vč. příslušenství - vel	1,0000	ks	135 000,00000	135 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	135 000,00
20018	Sestava - sekční ventil - předstihový systém vč. příslušenství - st	2,0000	ks	165 000,00000	330 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	330 000,00
20019	Kompresor - pro předstihovou soustavu	1,0000	ks	78 000,00000	78 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	78 000,00
20020	Hubice DN20	30,0000	ks	12 500,00000	375 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	375 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_50 Změna systému hasícího z				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20021	Potrubí DN20 včetně zinkování, fitinek, spojek a závěsů	122,0000	ks	2 580,00000	314 760,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	122,0000	314 760,00
20022	Potrubí DN50 včetně zinkování, fitinek, spojek a závěsů	9,0000	ks	4 250,00000	38 250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	38 250,00
20023	Manifold CI-MT2	6,0000	ks	3 750,00000	22 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	22 500,00
20024	Manifold CI-MT3	13,0000	ks	4 550,00000	59 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	59 150,00
20025	Manifold CI-MT4	9,0000	ks	4 800,00000	43 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	43 200,00
20026	Manifold CI-MT6	1,0000	ks	5 850,00000	5 850,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 850,00
20027	Manifold CI-MT8	1,0000	ks	7 760,00000	7 760,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 760,00
20028	Přetlaková klapka IGV 0301	19,0000	ks	48 500,00000	921 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	921 500,00
20029	Přetlaková klapka IGV 0303	1,0000	ks	56 800,00000	56 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 800,00
20030	Přetlaková klapka IGV 0501	11,0000	ks	64 900,00000	713 900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	713 900,00
20031	Projekční úpravy systému MHZ	1,0000	kpl	275 000,00000	275 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	275 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900266 ZL_BF_51 Změna systému VZT				-27 972 246,00		0,00		0,00		-27 972 246,00	
				-27 972 246,00		0,00		0,00		-27 972 246,00	
				-27 972 246,00		0,00		0,00		-27 972 246,00	
				-27 972 246,00		0,00		0,00		-27 972 246,00	
				-27 972 246,00		0,00		0,00		-27 972 246,00	
				-27 972 246,00		0,00		0,00		-27 972 246,00	
A.1B.4.2.1.01: Mechanická zařízení - vzduch				-27 972 246,00		0,00		0,00		-27 972 246,00	
5093	A.1B.4.2.1.1a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-2,0000	ks	579 776,50000	-1 159 553,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -1 159 553,00
5093	A.1B.4.2.1.1aa	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	2,0000	ks	592 366,04000	1 184 732,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 184 732,08
5094	A.1B.4.2.1.1b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-2,0000	ks	669 011,49000	-1 338 022,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -1 338 022,98
5094	A.1B.4.2.1.1ba	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	2,0000	ks	576 501,80000	1 153 003,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 153 003,60
5095	A.1B.4.2.1.1c	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	310 131,92000	-310 131,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -310 131,92
5095	A.1B.4.2.1.1ca	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	310 131,92000	310 131,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 310 131,92
5096	A.1B.4.2.1.1d	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	254 325,19000	-254 325,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -254 325,19
5096	A.1B.4.2.1.1da	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	238 635,25000	238 635,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 238 635,25
5097	A.1B.4.2.1.1e	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	254 325,19000	-254 325,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -254 325,19
5097	A.1B.4.2.1.1ea	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	240 075,64000	240 075,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 240 075,64
5098	A.1B.4.2.1.2a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-2,0000	ks	486 715,84000	-973 431,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -973 431,68
5098	A.1B.4.2.1.2aa	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	2,0000	ks	501 978,57500	1 003 957,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 003 957,15
5099	A.1B.4.2.1.2b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-2,0000	ks	540 934,30000	-1 081 868,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -1 081 868,60
5099	A.1B.4.2.1.2ba	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	2,0000	ks	455 475,12500	910 950,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 910 950,25
5100	A.1B.4.2.1.2c	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	254 872,83000	-254 872,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -254 872,83
5100	A.1B.4.2.1.2ca	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	254 872,83000	254 872,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 254 872,83
5101	A.1B.4.2.1.2d	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	193 884,17000	-193 884,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -193 884,17
5101	A.1B.4.2.1.2da	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	199 534,58000	199 534,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 199 534,58
5102	A.1B.4.2.1.3a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	755 713,52000	-755 713,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -755 713,52
5102	A.1B.4.2.1.3aa	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	831 047,84000	831 047,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 831 047,84
5103	A.1B.4.2.1.3b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, c	-1,0000	ks	1 162 517,61000	-1 162 517,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -1 162 517,61
5103	A.1B.4.2.1.3ba	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, c	1,0000	ks	1 030 499,96000	1 030 499,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 030 499,96
5104	A.1B.4.2.1.3c	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	403 881,86000	-403 881,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -403 881,86
5104	A.1B.4.2.1.3ca	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	389 298,98000	389 298,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 389 298,98
5105	A.1B.4.2.1.3d	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	226 304,16000	-226 304,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -226 304,16

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5105	A.1B.4.2.1.3da	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	220 629,71000	220 629,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	220 629,71
5106	A.1B.4.2.1.4a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	848 551,10000	-848 551,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-848 551,10
5106	A.1B.4.2.1.4aa	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	971 816,37000	971 816,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	971 816,37
5107	A.1B.4.2.1.4b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, c	-1,0000	ks	1 319 711,10000	-1 319 711,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 319 711,10
5107	A.1B.4.2.1.4ba	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, c	1,0000	ks	734 965,98000	734 965,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	734 965,98
5108	A.1B.4.2.1.4c	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	217 505,14000	-217 505,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-217 505,14
5108	A.1B.4.2.1.4ca	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	204 750,64050	204 750,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	204 750,64
5109	A.1B.4.2.1.4d	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	374 220,15000	-374 220,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-374 220,15
5109	A.1B.4.2.1.4da	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	369 807,83000	369 807,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	369 807,83
5110	A.1B.4.2.1.4e	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	-1,0000	ks	264 542,95000	-264 542,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-264 542,95
5110	A.1B.4.2.1.4ea	Vnitřní přívodní zónová VZT jednotka s filtrační komorou H12, pa	1,0000	ks	264 542,95000	264 542,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	264 542,95
5111	A.1B.4.2.1.5a	Vnitřní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, dvě	-1,0000	ks	912 570,18000	-912 570,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-912 570,18
5111	A.1B.4.2.1.5aa	Vnitřní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, dvě	1,0000	ks	1 073 271,43000	1 073 271,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 073 271,43
5112	A.1B.4.2.1.5b	Vnitřní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, s U	-1,0000	ks	1 042 863,57000	-1 042 863,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 042 863,57
5112	A.1B.4.2.1.5ba	Vnitřní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, s U	1,0000	ks	981 014,29301	981 014,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	981 014,29
5113	A.1B.4.2.1.5c	Venkovní odvodní VZT jednotka se dvěma ventilátory, tlumiči a uz	-1,0000	ks	324 071,61000	-324 071,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-324 071,61
5113	A.1B.4.2.1.5ca	Venkovní odvodní VZT jednotka se dvěma ventilátory, tlumiči a uz	1,0000	ks	386 537,08000	386 537,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	386 537,08
5114	A.1B.4.2.1.8a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 375 526,75000	-1 375 526,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 375 526,75
5114	A.1B.4.2.1.8aa	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 538 605,18000	1 538 605,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 538 605,18
5115	A.1B.4.2.1.8b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 224 845,81000	-1 224 845,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 224 845,81
5115	A.1B.4.2.1.8ba	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	952 805,35000	952 805,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	952 805,35
5116	A.1B.4.2.1.9a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	873 712,37000	-873 712,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-873 712,37
5116	A.1B.4.2.1.9aa	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	862 191,12000	862 191,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	862 191,12
5117	A.1B.4.2.1.9b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	780 645,02000	-780 645,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-780 645,02
5117	A.1B.4.2.1.9ba	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	575 331,40000	575 331,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	575 331,40
5118	A.1B.4.2.1.10a	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 022 605,40000	-1 022 605,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 022 605,40
5118	A.1B.4.2.1.10b	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 026 552,52000	1 026 552,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 026 552,52
5119	A.1B.4.2.1.10b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	838 631,14000	-838 631,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-838 631,14
5119	A.1B.4.2.1.10c	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	681 622,34000	681 622,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	681 622,34
5120	A.1B.4.2.1.11a	Vnitřní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, dvě	-1,0000	ks	342 496,14000	-342 496,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-342 496,14
5120	A.1B.4.2.1.11b	Vnitřní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, dvě	1,0000	ks	440 289,85000	440 289,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	440 289,85
5121	A.1B.4.2.1.11b	Vnitřní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, s U	-1,0000	ks	419 454,43000	-419 454,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-419 454,43
5121	A.1B.4.2.1.11c	Vnitřní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, s U	1,0000	ks	442 495,87000	442 495,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	442 495,87
5122	A.1B.4.2.1.11c	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	163 451,75000	-163 451,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-163 451,75

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5122	A.1B.4.2.1.11d	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	178 528,25000	178 528,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	178 528,25
5123	A.1B.4.2.1.101	Potrubní ohřívač teplovodní, včetně čidla teploty, regulátoru 24 V	-1,0000	ks	19 084,82000	-19 084,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 084,82
5124	A.1B.4.2.1.10	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	3 234 200,90000	3 234 200,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 234 200,90
5124	A.1B.4.2.1.101	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	2 599 898,53000	-2 599 898,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 599 898,53
5125	A.1B.4.2.1.10	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 571 247,37000	1 571 247,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 571 247,37
5125	A.1B.4.2.1.101	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 397 778,06000	-1 397 778,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 397 778,06
5126	A.1B.4.2.1.10	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 108 040,69000	2 108 040,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 108 040,69
5126	A.1B.4.2.1.102	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 897 176,59000	-1 897 176,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 897 176,59
5127	A.1B.4.2.1.10	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 037 142,25363	1 037 142,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 037 142,25
5127	A.1B.4.2.1.102	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	977 876,37000	-977 876,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-977 876,37
5128	A.1B.4.2.1.10	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 650 507,79000	2 650 507,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 650 507,79
5128	A.1B.4.2.1.103	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 886 829,45000	-1 886 829,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 886 829,45
5129	A.1B.4.2.1.10	Vnitřní odvodní VZT jednotka s tlumiči hluku a uzavírací servokla	3,0000	ks	149 071,72000	447 215,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	447 215,16
5129	A.1B.4.2.1.103	Vnitřní odvodní VZT jednotka s tlumiči hluku a uzavírací servokla	-3,0000	ks	154 120,70000	-462 362,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-462 362,10
5130	A.1B.4.2.1.10	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	341 724,88000	341 724,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	341 724,88
5130	A.1B.4.2.1.103	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	337 931,00000	-337 931,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-337 931,00
5131	A.1B.4.2.1.10	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 150 646,84000	1 150 646,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 150 646,84
5131	A.1B.4.2.1.103	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	901 982,12000	-901 982,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-901 982,12
5132	A.1B.4.2.1.10	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 196 717,11000	2 196 717,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 196 717,11
5132	A.1B.4.2.1.104	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	2 196 717,11000	-2 196 717,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 196 717,11
5133	A.1B.4.2.1.10	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 351 229,46000	1 351 229,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 351 229,46
5133	A.1B.4.2.1.104	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 238 380,62000	-1 238 380,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 238 380,62
5134	A.1B.4.2.1.10	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 209 106,06000	2 209 106,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 209 106,06
5134	A.1B.4.2.1.105	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 819 558,01000	-1 819 558,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 819 558,01
5135	A.1B.4.2.1.10	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 022 158,20000	1 022 158,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 022 158,20
5135	A.1B.4.2.1.105	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	876 143,84000	-876 143,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-876 143,84
5136	A.1B.4.2.1.10	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 871 129,12000	1 871 129,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 871 129,12
5136	A.1B.4.2.1.106	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 745 681,44000	-1 745 681,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 745 681,44
5137	A.1B.4.2.1.10	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	962 735,13000	962 735,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	962 735,13
5137	A.1B.4.2.1.106	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	912 739,71000	-912 739,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-912 739,71
5138	A.1B.4.2.1.20	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	991 133,29000	991 133,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	991 133,29
5138	A.1B.4.2.1.201	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	977 908,71000	-977 908,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-977 908,71
5139	A.1B.4.2.1.20	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 031 884,49000	1 031 884,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 031 884,49
5139	A.1B.4.2.1.201	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 369 765,95000	-1 369 765,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 369 765,95

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5140	A.1B.4.2.1.20	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 640 688,00000	1 640 688,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 640 688,00
5140	A.1B.4.2.1.202	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 331 732,39000	-1 331 732,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 331 732,39
5141	A.1B.4.2.1.20	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 772 598,73000	1 772 598,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 772 598,73
5141	A.1B.4.2.1.202	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 948 025,57000	-1 948 025,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 948 025,57
5142	A.1B.4.2.1.20	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 695 558,88000	2 695 558,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 695 558,88
5142	A.1B.4.2.1.203	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	2 601 576,03000	-2 601 576,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 601 576,03
5143	A.1B.4.2.1.20	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 952 400,50000	2 952 400,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 952 400,50
5143	A.1B.4.2.1.203	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	3 727 019,27000	-3 727 019,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 727 019,27
5144	A.1B.4.2.1.20	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 383 298,82000	2 383 298,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 383 298,82
5144	A.1B.4.2.1.204	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	2 289 526,81000	-2 289 526,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 289 526,81
5145	A.1B.4.2.1.20	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 775 179,33000	2 775 179,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 775 179,33
5145	A.1B.4.2.1.204	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	3 450 144,97000	-3 450 144,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 450 144,97
5146	A.1B.4.2.1.20	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	3 438 133,79000	3 438 133,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 438 133,79
5146	A.1B.4.2.1.205	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	3 099 534,63000	-3 099 534,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 099 534,63
5147	A.1B.4.2.1.20	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	3 485 355,44000	3 485 355,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 485 355,44
5147	A.1B.4.2.1.205	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	4 533 347,54000	-4 533 347,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 533 347,54
5148	A.1B.4.2.1.20	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	3 667 089,30000	3 667 089,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 667 089,30
5148	A.1B.4.2.1.206	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	2 812 676,80000	-2 812 676,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 812 676,80
5149	A.1B.4.2.1.20	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 574 696,06000	1 574 696,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 574 696,06
5149	A.1B.4.2.1.206	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 567 277,26000	-1 567 277,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 567 277,26
5150	A.1B.4.2.1.20	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	3 787 216,23000	3 787 216,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 787 216,23
5150	A.1B.4.2.1.206	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	4 299 210,25000	-4 299 210,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 299 210,25
5151	A.1B.4.2.1.20	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 825 105,80000	1 825 105,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 825 105,80
5151	A.1B.4.2.1.206	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	2 353 398,66000	-2 353 398,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 353 398,66
5152	A.1B.4.2.1.40	Radialní ventilátor do čtyřharného potrubí s EC motorem RS 50-	1,0000	ks	49 293,06000	49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 293,06
5152	A.1B.4.2.1.400	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	-1,0000	ks	49 293,06000	-49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 293,06
5153	A.1B.4.2.1.400	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	-1,0000	ks	49 293,06000	-49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 293,06
5154	A.1B.4.2.1.40	Radialní ventilátor do čtyřharného potrubí s EC motorem RS 50-	1,0000	ks	49 293,06000	49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 293,06
5154	A.1B.4.2.1.401	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	-1,0000	ks	49 293,06000	-49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 293,06
5155	A.1B.4.2.1.40	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	1,0000	ks	668 958,08000	668 958,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	668 958,08
5155	A.1B.4.2.1.402	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	-1,0000	ks	654 040,10000	-654 040,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-654 040,10
5156	A.1B.4.2.1.404	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	-1,0000	ks	74 514,55000	-74 514,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-74 514,55
5157	A.1B.4.2.1.40	Nízkoenergetický hlukovo-izolovaný ventilátor s EC motorem MU	1,0000	ks	104 897,91000	104 897,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	104 897,91
5157	A.1B.4.2.1.405	Radiální nízkoenergetický, hlukově izolovaný ventilátor s EC mot	-1,0000	ks	104 897,91000	-104 897,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-104 897,91

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002_ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
5158	A.1B.4.2.1.40	Radialní ventilátor do čtyřharnného potrubí s EC motorem RS 50-	1,0000 ks	13 685,39000	13 685,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 685,39
5158	A.1B.4.2.1.406	Axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veškerého příslu	-1,0000 ks	13 685,39000	-13 685,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 685,39
5159	A.1B.4.2.1.40	Radialní ventilátor do čtyřharnného potrubí s EC motorem RS 50-	1,0000 ks	49 293,06000	49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 49 293,06
5159	A.1B.4.2.1.407	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	-1,0000 ks	49 293,06000	-49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -49 293,06
5160	A.1B.4.2.1.40	Střednotlaký axiální ventilátor AXC 450-6/16°-2-P (1,5 kW) S IE3, l	1,0000 ks	63 429,05000	63 429,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 63 429,05
5160	A.1B.4.2.1.408	Radiální nízkoenergetický, hlukově izolovaný ventilátor s EC mot	-1,0000 ks	63 429,05000	-63 429,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -63 429,05
5161	A.1B.4.2.1.40	Střednotlaký axiální ventilátor AXC 500-6/22°-2-P (3 kW) S IE3, hl	1,0000 ks	63 429,05000	63 429,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 63 429,05
5161	A.1B.4.2.1.409	Radiální nízkoenergetický, hlukově izolovaný ventilátor s EC mot	-1,0000 ks	63 429,05000	-63 429,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -63 429,05
5162	A.1B.4.2.1.41	Venkovní odvodní VZT jednotka s ventilátorem, tlumiči a uzavírac	1,0000 ks	101 690,15000	101 690,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 101 690,15
5162	A.1B.4.2.1.410	Venkovní odvodní VZT jednotka s ventilátorem, tlumiči a uzavírac	-1,0000 ks	101 690,15000	-101 690,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -101 690,15
5164	A.1B.4.2.1.500	Kazetový dvourubkový fancoil FCL142VL, chlazení, včetně vešk	1,0000 ks	25 077,61000	25 077,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 077,61
5165	A.1B.4.2.1.50	Kazetový čtyřtrubkový fancoil FCL164VL, chlazení + topení, včetn	3,0000 ks	26 213,04000	78 639,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 78 639,12
5165	A.1B.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, topení, včetně veškerého p	-3,0000 ks	26 213,04000	-78 639,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -78 639,12
5166	A.1B.4.2.1.500	Kazetový čtyřtrubkový fancoil FCL164VL, chlazení + topení, včetn	-1,0000 ks	26 213,04000	-26 213,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -26 213,04
5167	A.1B.4.2.1.500	Kazetový dvourubkový fancoil FCL122VL, chlazení, včetně vešl	-1,0000 ks	32 611,83000	-32 611,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -32 611,83
5168	A.1B.4.2.1.500	Kazetový čtyřtrubkový fancoil FCL124VL, chlazení + topení, včet	-4,0000 ks	34 171,09000	-136 684,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000 -136 684,36
5169	A.1B.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI400P, chlazení, včetně vešk	59,0000 ks	25 446,80000	1 501 361,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000 1 501 361,20
5170	A.1B.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI400P, chlazení, včetně veške	-56,0000 ks	25 446,80000	-1 425 020,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000 -1 425 020,80
5171	A.1B.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI400P, levé provedení, chlaze	57,0000 ks	26 042,39000	1 484 416,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000 1 484 416,23
5172	A.1B.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI400P, pravé provedení, chlaze	-61,0000 ks	26 042,39000	-1 588 585,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-61,0000 -1 588 585,79
5173	A.1B.4.2.1.50	Čtyřtrubkový kanálový fancoil FCZI401P, pravé provedení, chlaze	3,0000 ks	25 568,37000	76 705,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 76 705,11
5173	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení, chlazení/topení, včetně vešk	-3,0000 ks	25 568,37000	-76 705,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -76 705,11
5174	A.1B.4.2.1.500	Čtyřtrubkový kanálový fancoil FCZI401P, levé provedení, chlaze	-5,0000 ks	25 510,37000	-127 551,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -127 551,85
5175	A.1B.4.2.1.500	Čtyřtrubkový kanálový fancoil FCZI401P, pravé provedení, chlaze	-2,0000 ks	26 163,97000	-52 327,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -52 327,94
5176	A.1B.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení, chlazení a topení, se speciál	-5,0000 ks	26 163,97000	-130 819,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -130 819,85
5177	A.1B.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI700P, levé provedení, chlaze	10,0000 ks	33 440,54000	334 405,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 334 405,40
5178	A.1B.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI700P, pravé provedení, chlaze	-10,0000 ks	33 440,54000	-334 405,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000 -334 405,40
5179	A.1B.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI700P, levé provedení, chlaze	98,0000 ks	34 385,24000	3 369 753,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,0000 3 369 753,52
5180	A.1B.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI700P, pravé provedení, chlaze	-119,0000 ks	34 385,24000	-4 091 843,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-119,0000 -4 091 843,56
5181	A.1B.4.2.1.500	Čtyřtrubkový kanálový fancoil FCZI502P, levé provedení, chlazen	4,0000 ks	33 458,38000	133 833,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 133 833,52
5182	A.1B.4.2.1.500	Čtyřtrubkový kanálový fancoil FCZI502P, pravé provedení, chlaze	-4,0000 ks	33 458,38000	-133 833,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000 -133 833,52
5183	A.1B.4.2.1.500	Čtyřtrubkový kanálový fancoil FCZI502P, levé provedení, chlazen	187,0000 ks	34 403,09000	6 433 377,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,0000 6 433 377,83
5184	A.1B.4.2.1.500	Čtyřtrubkový kanálový fancoil FCZI502P, pravé provedení, chlaze	-167,0000 ks	34 403,09000	-5 745 316,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-167,0000 -5 745 316,03
5185	A.1B.4.2.1.501	Kazetový dvourubkový fancoil FCL142VL, chlazení, včetně vešk	-2,0000 ks	25 077,61000	-50 155,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -50 155,22

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5186	A.1B.4.2.1.501	Kazetový čtyřtrubkový fancoil FCL164VL, chlazení + topení, včetně	1,0000	ks	26 213,04000	26 213,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 213,04
5188	A.1B.4.2.1.501	Kazetový dvourubkový fancoil FCL1122VL, chlazení, včetně vešl	-21,0000	ks	32 611,83000	-684 848,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-21,0000	-684 848,43
5190	A.1B.4.2.1.501	Kazetový dvourubkový fancoil FCL1122VL, chlazení, včetně vešl	-3,0000	ks	32 611,83000	-97 835,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-97 835,49
5191	A.1B.4.2.1.501	Kazetový dvourubkový fancoil FCL1122VL, chlazení, včetně vešl	22,0000	ks	32 611,83000	717 460,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	717 460,26
5192	A.1B.4.2.1.50	Kazetový čtyřtrubkový fancoil FCL1124VL, chlazení + topení, včetně	6,0000	ks	34 171,09000	205 026,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	205 026,54
5192	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení + topení, včetně v	-6,0000	ks	34 171,09000	-205 026,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-205 026,54
5193	A.1B.4.2.1.50	Kazetový dvourubkový fancoil FCL1122VL, chlazení, včetně vešl	3,0000	ks	32 611,83000	97 835,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	97 835,49
5193	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	-3,0000	ks	32 611,83000	-97 835,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-97 835,49
5194	A.1B.4.2.1.50	Kazetový dvourubkový fancoil FCL1122VL, GLYKOL, chlazení, v	4,0000	ks	32 611,83000	130 447,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	130 447,32
5194	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	-4,0000	ks	32 611,83000	-130 447,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-130 447,32
5195	A.1B.4.2.1.501	Fancoil velikost 8,chlazení, včetně veškerého příslušenství, včetně	-4,0000	ks	38 055,87000	-152 223,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-152 223,48
5196	A.1B.4.2.1.50	Kazetový dvourubkový fancoil FCL1122VL, GLYKOL, chlazení, v	2,0000	ks	32 611,83000	65 223,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	65 223,66
5196	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, GLYKOL, velikost B, chlazení, včetně v	-2,0000	ks	32 611,83000	-65 223,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-65 223,66
5197	A.1B.4.2.1.501	Kazetový čtyřtrubkový fancoil FCL1124VL, chlazení + topení, včetně	3,0000	ks	34 171,09000	102 513,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	102 513,27
5198	A.1B.4.2.1.50	Kazetový dvourubkový fancoil FCL1122VL, GLYKOL, chlazení, v	1,0000	ks	32 611,83000	32 611,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 611,83
5198	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	-1,0000	ks	32 611,83000	-32 611,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 611,83
5199	A.1B.4.2.1.50	Kazetový dvourubkový fancoil FCL1122VL, GLYKOL, chlazení, v	7,0000	ks	32 611,83000	228 282,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	228 282,81
5199	A.1B.4.2.1.501	Vnitřní kazetová jednotka, GLYKOL, velikost B, chlazení, včetně v	-7,0000	ks	32 611,83000	-228 282,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-228 282,81
5200	A.1B.4.2.1.P	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 800-9/19°-4-PV (350)	1,0000	ks	92 867,70000	92 867,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 867,70
5200	A.1B.4.2.1.P1-	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešker	-1,0000	ks	92 867,70000	-92 867,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-92 867,70
5201	A.1B.4.2.1.P	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 900-10/25°-4-P (450)	1,0000	ks	99 744,97000	99 744,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	99 744,97
5201	A.1B.4.2.1.P1-	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešker	-1,0000	ks	99 744,97000	-99 744,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-99 744,97
5202	A.1B.4.2.1.P	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 560-9/18°-2-P (250) (7	1,0000	ks	78 083,69000	78 083,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	78 083,69
5202	A.1B.4.2.1.P2	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešker	-1,0000	ks	78 083,69000	-78 083,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-78 083,69
5203	A.1B.4.2.1.P	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 900-10/19°-4-PV (P3	1,0000	ks	96 386,64000	96 386,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	96 386,64
5203	A.1B.4.2.1.P3	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešker	-1,0000	ks	96 386,64000	-96 386,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-96 386,64
5204	A.1B.4.2.1.P	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 500-6/27°-2-PV (200)	1,0000	ks	73 275,40000	73 275,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 275,40
5204	A.1B.4.2.1.P4	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešker	-1,0000	ks	73 275,40000	-73 275,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-73 275,40
5205	A.1B.4.2.1.P	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 630-9/12°-2-P (250) (7	1,0000	ks	92 867,70000	92 867,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 867,70
5205	A.1B.4.2.1.P5	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešker	-1,0000	ks	92 867,70000	-92 867,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-92 867,70
5206	A.1B.4.2.1.P	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 560-9/18°-2-P (250)(7	1,0000	ks	78 083,69000	78 083,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	78 083,69
5206	A.1B.4.2.1.P6	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešker	-1,0000	ks	78 083,69000	-78 083,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-78 083,69
5207	A.1B.4.2.2.100	Elektrodový vyvíječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	-1,0000	ks	136 828,25000	-136 828,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-136 828,25
5208	A.1B.4.2.2.10	Condair EL 8 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3" , Ot	1,0000	ks	136 579,53000	136 579,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	136 579,53

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
5208	A.1B.4.2.2.101	Elektrodový vyvíječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	-1,0000 ks	136 579,53000	-136 579,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -136 579,53
5209	A.1B.4.2.2.102	Condair EL 24 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3" , C	-1,0000 ks	182 606,83000	-182 606,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -182 606,83
5210	A.1B.4.2.2.103	Condair EL 30 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3" , C	-1,0000 ks	198 361,20000	-198 361,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -198 361,20
5211	A.1B.4.2.2.10	Condair EL 30 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3" , C	1,0000 ks	282 989,79000	282 989,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 282 989,79
5211	A.1B.4.2.2.104	Elektrodový vyvíječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	-1,0000 ks	282 989,79000	-282 989,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -282 989,79
5212	A.1B.4.2.2.105	Condair EL 50 (2 x střední jednotky) (Připojení na zvlhčovači pře	-1,0000 ks	313 867,24000	-313 867,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -313 867,24
5215	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-12,0000 ks	15 998,63000	-191 983,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000 -191 983,56
5216	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-55,0000 ks	15 998,63000	-879 924,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-55,0000 -879 924,65
5217	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-2,0000 ks	16 163,71000	-32 327,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -32 327,42
5218	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-1,0000 ks	16 163,71000	-16 163,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -16 163,71
5219	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-2,0000 ks	16 499,43000	-32 998,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -32 998,86
5220	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-1,0000 ks	17 170,87000	-17 170,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -17 170,87
5221	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-81,0000 ks	17 170,87000	-1 390 840,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-81,0000 -1 390 840,47
5222	A.1B.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-6,0000 ks	17 170,87000	-103 025,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000 -103 025,22
5224	A.1B.4.2.04.	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000 ks	10 241,18000	-10 241,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -10 241,18
5225	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová FKRS-EU/100/Z43, se servopohonem 230V, 1	-20,0000 ks	8 730,99000	-174 619,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-20,0000 -174 619,80
5226	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová FKRS-EU/125/Z43, se servopohonem 230V, 1	-11,0000 ks	8 799,03000	-96 789,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000 -96 789,33
5227	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová FKRS-EU/160/Z43, se servopohonem 230V, 1	-17,0000 ks	8 931,75000	-151 839,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000 -151 839,75
5228	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová FKRS-EU/200/Z43, se servopohonem 230V, 1	-27,0000 ks	9 130,29000	-246 517,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-27,0000 -246 517,83
5229	A.1B.4.2.04.10	Požární klapka kruhová FKRS-EU/250/Z43, se servopohonem 230V, 1	2,0000 ks	9 595,39000	19 190,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 19 190,78
5230	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/200x200x305, se servopohonem 230V, 1	-5,0000 ks	8 854,79000	-44 273,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -44 273,95
5231	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/250x200x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000 ks	8 948,48000	-8 948,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -8 948,48
5232	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-2,0000 ks	9 370,09000	-18 740,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -18 740,18
5235	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/315x200x305, se servopohonem 230V, 1	7,0000 ks	9 065,60000	63 459,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 63 459,20
5236	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/315x250x305, se servopohonem 230V, 1	-13,0000 ks	9 496,12000	-123 449,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000 -123 449,56
5237	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/355x200x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000 ks	9 152,59000	-9 152,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -9 152,59
5238	A.1B.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/355x250x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000 ks	9 619,93000	-9 619,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -9 619,93
5240	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/400x200x305, se servopohonem 230V, 1	5,0000 ks	9 231,78000	46 158,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 46 158,90
5241	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/400x250x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000 ks	9 619,93000	9 619,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 619,93
5242	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/400x300x305, se servopohonem 230V, 1	-3,0000 ks	9 744,85000	-29 234,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -29 234,55
5243	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-4,0000 ks	9 806,19000	-39 224,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000 -39 224,76
5244	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/400x355x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000 ks	9 992,45000	9 992,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 992,45
5245	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/400x400x305, se servopohonem 230V, 1	-2,0000 ks	9 992,45000	-19 984,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -19 984,90
5246	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/400x450x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000 ks	10 054,91000	-10 054,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -10 054,91

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5247	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/450x200x305, se servopohonem 230V, 1	-2,0000	ks	9 486,08000	-18 972,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-18 972,16
5248	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/450x250x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	9 682,39000	19 364,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	19 364,78
5249	A.1B.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000	ks	9 806,19000	-9 806,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 806,19
5250	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000	ks	9 868,65000	-9 868,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 868,65
5252	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	9,0000	ks	9 627,73000	86 649,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	86 649,57
5253	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka FKA2-EU/500x315x305, se servopohonem 230V, 1	-7,0000	ks	10 117,37000	-70 821,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-70 821,59
5254	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka FKA2-EU/500x400x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	10 241,18000	10 241,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 241,18
5256	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000	ks	10 553,48000	-10 553,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 553,48
5257	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka FKA2-EU/560x250x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 992,45000	9 992,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 992,45
5258	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka FKA2-EU/560x315x305, se servopohonem 230V, 1	-3,0000	ks	10 366,10000	-31 098,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-31 098,30
5259	A.1B.4.2.04.22	Požární klapka FKA2-EU/560x355x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000	ks	10 491,02000	-10 491,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 491,02
5260	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka FKA2-EU/560x400x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	10 491,02000	20 982,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 982,04
5261	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000	ks	10 739,74000	-10 739,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 739,74
5263	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka FKA2-EU/630x315x305, se servopohonem 230V, 1	-2,0000	ks	10 428,56000	-20 857,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-20 857,12
5264	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka FKA2-EU/630x355x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000	ks	10 614,82000	-10 614,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 614,82
5265	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka FKA2-EU/630x400x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	10 614,82000	10 614,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 614,82
5266	A.1B.4.2.04.23	Požární klapka FKA2-EU/630x500x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	10 928,24000	10 928,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 928,24
5269	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	1,0000	ks	10 863,55000	10 863,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 863,55
5271	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-2,0000	ks	11 175,84000	-22 351,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-22 351,68
5272	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka FKA2-EU/800x200x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	10 260,14000	10 260,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 260,14
5273	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka FKA2-EU/800x250x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000	ks	10 491,02000	-10 491,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 491,02
5274	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka FKA2-EU/800x300x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	10 739,74000	10 739,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 739,74
5275	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka FKA2-EU/800x400x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000	ks	11 045,35000	-11 045,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-11 045,35
5276	A.1B.4.2.04.24	Požární klapka FKA2-EU/800x355x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000	ks	10 987,35000	-10 987,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 987,35
5277	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka FKA2-EU/800x450x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	11 238,30000	22 476,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	22 476,60
5280	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000	ks	12 748,49000	-12 748,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 748,49
5281	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000	ks	12 538,81000	-12 538,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 538,81
5282	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka FKA2-EU/1000x355x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	12 810,95000	12 810,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 810,95
5284	A.1B.4.2.04.25	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000	ks	14 183,95000	-14 183,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-14 183,95
5286	A.1B.4.2.04.26	Požární klapka FKA2-EU/1000x800x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	16 041,02000	16 041,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 041,02
5289	A.1B.4.2.04.26	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai	-1,0000	ks	16 022,06000	-16 022,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-16 022,06
5291	A.1B.4.2.04.30	Nerezová Požární klapka kruhová se servopohonem, materiál: ne	-3,0000	ks	79 652,99000	-238 958,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-238 958,97
5292	A.1B.4.2.04.30	Nerezová Požární klapka kruhová se servopohonem, materiál: ne	-4,0000	ks	79 935,17000	-319 740,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-319 740,68
5293	A.1B.4.2.04.30	Nerezová Požární klapka kruhová se servopohonem, materiál: ne	-2,0000	ks	80 565,35000	-161 130,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-161 130,70

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PUDOVÁ FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5294	A.1B.4.2.04.30	Požární klapka kruhová FKRS-EU/200/Z43,NEREZ, EX, se servo	-2,0000	ks	81 302,60000	-162 605,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -162 605,20
5295	A.1B.4.2.04.30	Požární klapka kruhová FKRS-EU/250/Z43, NEREZ, EX, se servo	-17,0000	ks	82 823,94000	-1 408 006,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000 -1 408 006,98
5296	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-2,0000	ks	112 341,78000	-224 683,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -224 683,56
5297	A.1B.4.2.04.40	Požární klapka FKA2-EU/250x200x305,NEREZ, EX, se servopohc	-1,0000	ks	113 055,60000	-113 055,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -113 055,60
5299	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-6,0000	ks	116 701,69000	-700 210,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000 -700 210,14
5300	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-3,0000	ks	115 414,58000	-346 243,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -346 243,74
5301	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-6,0000	ks	115 701,22000	-694 207,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000 -694 207,32
5302	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-2,0000	ks	116 701,69000	-233 403,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -233 403,38
5303	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	117 416,64000	-117 416,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -117 416,64
5304	A.1B.4.2.04.40	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-3,0000	ks	118 060,20000	-354 180,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -354 180,60
5305	A.1B.4.2.04.41	Požární klapka FKA2-EU/400x400x305,NEREZ, EX, se servopohc	-8,0000	ks	118 060,20000	-944 481,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000 -944 481,60
5306	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	119 060,67000	-119 060,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -119 060,67
5307	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	118 060,20000	-118 060,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -118 060,20
5309	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-2,0000	ks	117 058,61000	-234 117,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -234 117,22
5310	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	119 060,67000	-119 060,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -119 060,67
5312	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	121 134,11000	-121 134,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -121 134,11
5313	A.1B.4.2.04.41	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	122 135,70000	-122 135,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -122 135,70
5314	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	122 421,23000	-122 421,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -122 421,23
5315	A.1B.4.2.04.42	Požární klapka FKA2-EU/560x400x305,NEREZ, EX, se servopohc	-2,0000	ks	122 421,23000	-244 842,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -244 842,46
5316	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	126 138,70000	-126 138,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -126 138,70
5317	A.1B.4.2.04.4	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	2,0000	ks	122 421,23000	244 842,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 244 842,46
5317	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-2,0000	ks	122 421,23000	-244 842,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -244 842,46
5318	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-2,0000	ks	123 779,73000	-247 559,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -247 559,46
5320	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-2,0000	ks	126 138,70000	-252 277,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -252 277,40
5322	A.1B.4.2.04.42	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-3,0000	ks	126 495,62000	-379 486,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -379 486,86
5323	A.1B.4.2.04.43	Požární klapka FKA2-EU/710x560x305,NEREZ, EX, se servopohc	-1,0000	ks	131 214,68000	-131 214,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -131 214,68
5324	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-2,0000	ks	127 855,23000	-255 710,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -255 710,46
5325	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	128 855,70000	-128 855,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -128 855,70
5326	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-2,0000	ks	130 142,82000	-260 285,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -260 285,64
5327	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	132 501,80000	-132 501,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -132 501,80
5328	A.1B.4.2.04.4	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	1,0000	ks	19 722,80000	19 722,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 722,80
5328	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	19 722,80000	-19 722,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 722,80
5329	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-7,0000	ks	1 284 490,46000	-8 991 433,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000 -8 991 433,22
5330	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000	ks	133 860,30000	-133 860,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -133 860,30

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5331	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000 ks	134 860,77000	-134 860,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-134 860,77
5332	A.1B.4.2.04.43	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000 ks	138 221,33000	-138 221,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-138 221,33
5333	A.1B.4.2.04.44	Nerezová Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, materiál:	-1,0000 ks	115 701,22000	-115 701,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-115 701,22
5334	A.1B.4.2.5.101	Regulátor konstantního průtoku RN-D/100 (79-324m3/h)	-248,0000 ks	3 840,16000	-952 359,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-248,0000	-952 359,68
5335	A.1B.4.2.5.102	Regulátor konstantního průtoku RN-D/125(126-504m3/h)	6,0000 ks	3 894,82000	23 368,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	23 368,92
5336	A.1B.4.2.5.103	Regulátor konstantního průtoku RN-D/160 (216-864m3h)	1,0000 ks	4 229,42000	4 229,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 229,42
5337	A.1B.4.2.5.104	Regulátor konstantního průtoku RN-D/200(324-1296m3/h)	4,0000 ks	4 619,80000	18 479,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	18 479,20
5338	A.1B.4.2.5.200	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální o	-1,0000 ks	6 384,28000	-6 384,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 384,28
5339	A.1B.4.2.5.201	Regulátor konstantního průtoku EN-D-300x150 (378m3h- 1512m3	-1,0000 ks	6 384,28000	-6 384,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 384,28
5340	A.1B.4.2.5.202	Regulátor konstantního průtoku EN-D-300x200 (468 - 1872 m3/h)	2,0000 ks	6 735,62000	13 471,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13 471,24
5341	A.1B.4.2.5.203	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální o	-1,0000 ks	6 876,16000	-6 876,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 876,16
5342	A.1B.4.2.5.204	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální o	-1,0000 ks	8 209,00000	-8 209,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-8 209,00
5343	A.1B.4.2.5.205	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální o	-2,0000 ks	11 297,42000	-22 594,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-22 594,84
5344	A.1B.4.2.5.300	Regulátor konstantního průtoku v Ex provedení RN-Ex/125(126-5	-166,0000 ks	9 298,70000	-1 543 584,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-166,0000	-1 543 584,20
5345	A.1B.4.2.5.301	Nerezový regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, mate	-2,0000 ks	9 633,31000	-19 266,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-19 266,62
5346	A.1B.4.2.5.302	Nerezový regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, mate	-1,0000 ks	10 523,36000	-10 523,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 523,36
5347	A.1B.4.2.5.303	Nerezový regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, mate	-26,0000 ks	9 298,70000	-241 766,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-26,0000	-241 766,20
5348	A.1B.4.2.6.100	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop	-1,0000 ks	13 988,77000	-13 988,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-13 988,77
5349	A.1B.4.2.6.101	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/100/BM0/V/36-342m3/h	-10,0000 ks	14 516,33000	-145 163,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-145 163,30
5351	A.1B.4.2.6.103	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop	-1,0000 ks	14 813,01000	-14 813,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-14 813,01
5352	A.1B.4.2.6.104	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/160/BM0/V/90-900m3/h	-1,0000 ks	14 913,40000	-14 913,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-14 913,40
5353	A.1B.4.2.6.105	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/200/BM0/V/144-1458m3/h	-35,0000 ks	15 165,47000	-530 791,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-35,0000	-530 791,45
5354	A.1B.4.2.6.106	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop	-4,0000 ks	15 134,24000	-60 536,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-60 536,96
5355	A.1B.4.2.6.107	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/250/BM0/V/216-2214m3/h	14,0000 ks	15 718,68000	220 061,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	220 061,52
5356	A.1B.4.2.6.108	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/315/BM0/V/360-3708m3/h	6,0000 ks	16 184,90000	97 109,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	97 109,40
5357	A.1B.4.2.6.200	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-4,0000 ks	17 362,71000	-69 450,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-69 450,84
5358	A.1B.4.2.6.201	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/200X200 (306-1494m3h)	4,0000 ks	17 231,10000	68 924,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	68 924,40
5360	A.1B.4.2.6.203	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-4,0000 ks	17 717,39000	-70 869,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-70 869,56
5361	A.1B.4.2.6.204	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-12,0000 ks	17 599,17000	-211 190,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-211 190,04
5362	A.1B.4.2.6.205	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	3,0000 ks	18 414,49000	55 243,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	55 243,47
5363	A.1B.4.2.6.206	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-2,0000 ks	17 874,66000	-35 749,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-35 749,32
5364	A.1B.4.2.6.207	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-8,0000 ks	17 954,96000	-143 639,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-143 639,68
5365	A.1B.4.2.6.208	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-3,0000 ks	18 887,40000	-56 662,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-56 662,20
5366	A.1B.4.2.6.209	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-2,0000 ks	18 315,22000	-36 630,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-36 630,44

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5367	A.1B.4.2.6.210	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-2,0000	ks	19 274,43000	-38 548,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-38 548,86
5368	A.1B.4.2.6.211	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/500X300 (1098-5526 m3/h)	-2,0000	ks	19 210,85000	-38 421,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-38 421,70
5370	A.1B.4.2.6.213	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-1,0000	ks	17 730,78000	-17 730,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 730,78
5373	A.1B.4.2.6.216	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-3,0000	ks	23 972,30000	-71 916,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-71 916,90
5374	A.1B.4.2.6.217	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/600X400 (1476 - 8820 m3/h)	3,0000	ks	23 602,00000	70 806,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	70 806,00
5375	A.1B.4.2.6.218	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/600X500 (2196-10980m3/h)	-1,0000	ks	23 837,34000	-23 837,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-23 837,34
5376	A.1B.4.2.6.219	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-2,0000	ks	19 854,41000	-39 708,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-39 708,82
5377	A.1B.4.2.6.220	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-2,0000	ks	20 104,25000	-40 208,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-40 208,50
5378	A.1B.4.2.6.221	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/700X400 (2052-10260m3/h)	-1,0000	ks	24 097,22000	-24 097,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-24 097,22
5379	A.1B.4.2.6.222	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-1,0000	ks	20 666,39000	-20 666,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 666,39
5380	A.1B.4.2.6.300	Regulátor variabilního průtoku v Ex provedení TVR-Ex-A2/125/S1	-48,0000	ks	237 888,23000	-11 418 635,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-48,0000	-11 418 635,04
5381	A.1B.4.2.6.301	Regulátor variabilního průtoku v Ex provedení TVR-Ex-A2/160/S1	-79,0000	ks	238 232,87000	-18 820 396,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-79,0000	-18 820 396,73
5382	A.1B.4.2.6.302	Regulátor variabilního průtoku v Ex provedení TVR-Ex-A2/200/S1	-99,0000	ks	238 578,63000	-23 619 284,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-99,0000	-23 619 284,37
5383	A.1B.4.2.6.303	Regulátor variabilního průtoku v Ex provedení TVR-Ex-A2/250/S1	30,0000	ks	240 133,43000	7 204 002,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	7 204 002,90
5384	A.1B.4.2.6.304	Regulátor variabilního průtoku v Ex provedení TVR-Ex-A2/315/S1	-27,0000	ks	246 253,38000	-6 648 841,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-27,0000	-6 648 841,26
5385	A.1B.4.2.6.305	Regulátor variabilního průtoku v Ex provedení TVR-Ex-A2/400/S1	-15,0000	ks	250 655,68000	-3 759 835,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,0000	-3 759 835,20
5386	A.1B.4.2.9.100	Vodní chladič do kruhového potrubí, včetně regulátoru, čidla proi	-1,0000	ks	12 603,50000	-12 603,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 603,50
5387	A.1B.4.2.9.101	Vodní chladič do kruhového potrubí CWK 200-3-2,5, včetně reguli	-1,0000	ks	17 332,60000	-17 332,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 332,60
5392	A.1B.4.2.9.300	Potrubní ohříváč teplovodní, včetně čidla teploty, čidloprotimrazc	-2,0000	ks	27 710,96000	-55 421,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-55 421,92
5394	A.1B.4.2.10.1	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000	ks	18 048,65000	-18 048,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 048,65
5395	A.1B.4.2.10.2	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-2,0000	ks	5 020,21000	-10 040,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-10 040,42
5396	A.1B.4.2.10.3	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000	ks	5 606,88000	-5 606,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 606,88
5397	A.1B.4.2.10.4	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000	ks	5 109,44000	-5 109,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 109,44
5398	A.1B.4.2.10.5	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-3,0000	ks	6 169,02000	-18 507,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-18 507,06
5399	A.1B.4.2.10.6	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000	ks	6 704,39000	-6 704,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 704,39
5400	A.1B.4.2.10.7	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-2,0000	ks	7 334,57000	-14 669,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-14 669,14
5401	A.1B.4.2.10.8	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-4,0000	ks	10 137,45000	-40 549,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-40 549,80
5402	A.1B.4.2.10.9	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-4,0000	ks	7 645,75000	-30 583,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-30 583,00
5403	A.1B.4.2.10.10	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-7,0000	ks	8 294,89000	-58 064,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-58 064,23
5404	A.1B.4.2.10.11	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-2,0000	ks	11 081,04000	-22 162,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-22 162,08
5405	A.1B.4.2.10.12	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000	ks	12 570,04000	-12 570,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 570,04
5406	A.1B.4.2.10.13	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000	ks	12 590,11000	-12 590,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 590,11
5407	A.1B.4.2.10.14	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000	ks	13 569,39000	-13 569,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-13 569,39
5408	A.1B.4.2.10.15	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-4,0000	ks	13 615,12000	-54 460,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-54 460,48

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5409	A.1B.4.2.10.16	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	-2,0000	ks	16 596,46000	-33 192,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-33 192,92
5410	A.1B.4.2.10.17	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	-7,0000	ks	15 782,26000	-110 475,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-110 475,82
5411	A.1B.4.2.10.18	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	-241,0000	ks	8 558,11000	-2 062 504,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-241,0000	-2 062 504,51
5412	A.1B.4.2.10.19	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	-84,0000	ks	10 498,82000	-881 900,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-84,0000	-881 900,88
5413	A.1B.4.2.10.20	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	-113,0000	ks	10 802,20000	-1 220 648,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-113,0000	-1 220 648,60
5414	A.1B.4.2.10.21	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	-11,0000	ks	12 612,42000	-138 736,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000	-138 736,62
5415	A.1B.4.2.10.22	Nerezový tlumič hluku kruhový, materiál: nerezová ocel A316L, d	-36,0000	ks	16 557,43000	-596 067,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-36,0000	-596 067,48
5416	A.1B.4.2.10.23	Nerezový tlumič hluku čtyřhranný, materiál: nerezová ocel A316L	-16,0000	ks	14 028,92000	-224 462,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000	-224 462,72
5417	A.1B.4.2.10.24	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 100-600	-50,0000	ks	2 110,25000	-105 512,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-50,0000	-105 512,50
5418	A.1B.4.2.10.25	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 125-600	-10,0000	ks	2 206,17000	-22 061,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-22 061,70
5419	A.1B.4.2.10.26	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 160-600	-94,0000	ks	2 319,94000	-218 074,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-94,0000	-218 074,36
5420	A.1B.4.2.10.27	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 250-600	-5,0000	ks	2 635,58000	-13 177,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-13 177,90
5421	A.1B.4.2.10.28	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	-1,0000	ks	4 014,16000	-4 014,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 014,16
5422	A.1B.4.2.10.29	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 300x2	-69,0000	ks	3 673,98000	-253 504,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-69,0000	-253 504,62
5423	A.1B.4.2.10.30	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 400x2	-25,0000	ks	4 032,00000	-100 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,0000	-100 800,00
5424	A.1B.4.2.10.31	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 400x4	-2,0000	ks	5 168,55000	-10 337,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-10 337,10
5425	A.1B.4.2.10.32	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 500x3	-110,0000	ks	5 305,74000	-583 631,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-110,0000	-583 631,40
5426	A.1B.4.2.10.33	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 600x3	-4,0000	ks	5 400,54000	-21 602,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-21 602,16
5427	A.1B.4.2.10.34	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 600x3	-7,0000	ks	5 467,46000	-38 272,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-38 272,22
5428	A.1B.4.2.10.35	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 600x4	-1,0000	ks	6 124,41000	-6 124,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 124,41
5429	A.1B.4.2.10.36	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 200-600	-88,0000	ks	2 427,01000	-213 576,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-88,0000	-213 576,88
5430	A.1B.4.2.11.10	Regulační klapka kruhová těsná s přípravou pro servopohon, ser	-8,0000	ks	2 094,63000	-16 757,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-16 757,04
5431	A.1B.4.2.11.10	Regulační klapka kruhová těsná s přípravou pro servopohon, ser	-1,0000	ks	2 550,81000	-2 550,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 550,81
5432	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	-2,0000	ks	3 597,02000	-7 194,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-7 194,04
5433	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	-1,0000	ks	2 781,69000	-2 781,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 781,69
5434	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	-1,0000	ks	2 885,42000	-2 885,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 885,42
5435	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	-2,0000	ks	3 883,66000	-7 767,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-7 767,32
5436	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	-2,0000	ks	4 427,95000	-8 855,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-8 855,90
5437	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, s	-2,0000	ks	5 332,51000	-10 665,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-10 665,02
5438	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-3,0000	ks	19 972,64000	-59 917,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-59 917,92
5439	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-3,0000	ks	21 497,33000	-64 491,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-64 491,99
5440	A.1B.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-1,0000	ks	23 123,51000	-23 123,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-23 123,51
5441	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-1,0000	ks	40 325,62000	-40 325,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-40 325,62
5442	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-1,0000	ks	48 957,34000	-48 957,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-48 957,34

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
STROJNÍ FAKULTA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5443	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-2,0000	ks	42 449,25000	-84 898,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-84 898,50	
5444	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-1,0000	ks	32 902,94000	-32 902,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 902,94	
5445	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-1,0000	ks	44 569,54000	-44 569,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-44 569,54	
5446	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-2,0000	ks	54 500,65000	-109 001,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-109 001,30	
5447	A.1B.4.2.11.21	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-1,0000	ks	54 500,65000	-54 500,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-54 500,65	
5448	A.1B.4.2.11.30	Nerezová regulační těsná klapka kruhová, materiál: nerezová oce	-6,0000	ks	5 623,61000	-33 741,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-33 741,66	
5449	A.1B.4.2.11.30	Nerezová regulační těsná klapka kruhová, materiál: nerezová oce	-478,0000	ks	6 901,81000	-3 299 065,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-478,0000	-3 299 065,18	
5450	A.1B.4.2.11.40	Nerezová regulační těsná klapka čtyřhranná, materiál: nerezová c	-1,0000	ks	54 221,81000	-54 221,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-54 221,81	
5451	A.1B.4.2.11.40	Nerezová regulační těsná klapka čtyřhranná, materiál: nerezová c	-1,0000	ks	47 903,33000	-47 903,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-47 903,33	
5452	A.1B.4.2.11.40	Nerezová regulační těsná klapka čtyřhranná, materiál: nerezová c	-1,0000	ks	49 992,39000	-49 992,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 992,39	
5453	A.1B.4.2.12.1	Filtrační kazeta do kruhového potrubí, včetně filtrační vložky G3,	-1,0000	ks	3 566,90000	-3 566,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 566,90	
5454	A.1B.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová těsná s ručním ovládáním DN100	8,0000	ks	887,82000	7 102,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	7 102,56	
5455	A.1B.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová těsná s ručním ovládáním DN125	6,0000	ks	903,44000	5 420,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 420,64	
5456	A.1B.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová těsná s ručním ovládáním DN200	-106,0000	ks	1 001,59000	-106 168,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-106,0000	-106 168,54	
5457	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 355x20	-2,0000	ks	2 384,63000	-4 769,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-4 769,26	
5458	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x20	-1,0000	ks	2 469,39000	-2 469,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 469,39	
5459	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x40	-3,0000	ks	3 729,74000	-11 189,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-11 189,22	
5460	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 450x31	-1,0000	ks	3 416,33000	-3 416,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 416,33	
5461	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 450x40	-1,0000	ks	3 876,97000	-3 876,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 876,97	
5463	A.1B.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 630x28	-1,0000	ks	3 445,33000	-3 445,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 445,33	
5464	A.1B.4.2.13.30	Regulační tlumicí vložka do kruhového potrubí se škrticí schopn	-2,0000	ks	1 857,06000	-3 714,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-3 714,12	
5465	A.1B.4.2.13.30	Regulační tlumicí vložka do kruhového potrubí se škrticí schopn	-57,0000	ks	1 952,98000	-111 319,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-57,0000	-111 319,86	
5466	A.1B.4.2.13.30	Regulační tlumicí vložka do kruhového potrubí se škrticí schopn	-70,0000	ks	2 680,20000	-187 614,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-70,0000	-187 614,00	
5467	A.1B.4.2.15.1	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 100	28,0000	bm	277,72000	7 776,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	7 776,16	
5468	A.1B.4.2.15.2	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 125	112,0000	bm	308,95000	34 602,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	112,0000	34 602,40	
5469	A.1B.4.2.15.3	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 140	-299,0000	bm	317,88000	-95 046,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-299,0000	-95 046,12	
5470	A.1B.4.2.15.4	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 160	-8,0000	bm	323,45000	-2 587,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-2 587,60	
5471	A.1B.4.2.15.5	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 200	570,0000	bm	356,91000	203 438,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	570,0000	203 438,70	
5472	A.1B.4.2.15.6	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 250	-611,0000	bm	419,37000	-256 235,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-611,0000	-256 235,07	
5473	A.1B.4.2.15.7	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované průměr 315	-10,0000	bm	470,68000	-4 706,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-4 706,80	
5474	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-235,0000	bm	637,98000	-149 925,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-235,0000	-149 925,30	
5475	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-11,0000	bm	675,90000	-7 434,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000	-7 434,90	
5476	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	430,0000	bm	675,90000	290 637,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	430,0000	290 637,00	
5477	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-20,0000	bm	885,59000	-17 711,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-20,0000	-17 711,80	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5478	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	12,0000	bm	730,56000	8 766,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	8 766,72
5479	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	10,0000	bm	864,40000	8 644,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	8 644,00
5480	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-683,0000	bm	801,94000	-547 725,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-683,0000	-547 725,02
5481	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-225,0000	bm	931,32000	-209 547,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-225,0000	-209 547,00
5482	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	1 298,0000	bm	962,55000	1 249 389,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,0000	1 249 389,90
5483	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	43,0000	bm	1 230,24000	52 900,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	52 900,32
5484	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-2,0000	bm	1 446,61000	-2 893,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-2 893,22
5485	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	6,0000	bm	1 686,41000	10 118,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	10 118,46
5486	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-38,0000	bm	1 951,87000	-74 171,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-38,0000	-74 171,06
5487	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-7,0000	bm	2 695,81000	-18 870,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-18 870,67
5488	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-15,0000	bm	4 278,50000	-64 177,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,0000	-64 177,50
5489	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-58,0000	bm	4 733,56000	-274 546,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-58,0000	-274 546,48
5490	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-56,0000	bm	5 514,31000	-308 801,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000	-308 801,36
5491	A.1B.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-8,0000	bm	7 703,75000	-61 630,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-61 630,00
5492	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-33,0000	bm	2 599,89000	-85 796,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-33,0000	-85 796,37
5493	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-119,0000	bm	2 212,86000	-263 330,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-119,0000	-263 330,34
5494	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-502,0000	bm	2 293,17000	-1 151 171,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-502,0000	-1 151 171,34
5495	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-11,0000	bm	3 293,64000	-36 230,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000	-36 230,04
5496	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	9,0000	bm	2 550,81000	22 957,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	22 957,29
5497	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-55,0000	bm	3 194,37000	-175 690,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-55,0000	-175 690,35
5498	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-30,0000	bm	2 893,23000	-86 796,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-30,0000	-86 796,90
5499	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-13,0000	bm	3 453,14000	-44 890,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-44 890,82
5500	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	83,0000	bm	3 600,36000	298 829,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	298 829,88
5501	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-8,0000	bm	4 712,37000	-37 698,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-37 698,96
5502	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-5,0000	bm	4 808,29000	-24 041,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-24 041,45
5503	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-17,0000	bm	6 332,98000	-107 660,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000	-107 660,66
5504	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-10,0000	bm	9 999,15000	-99 991,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-99 991,50
5505	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-10,0000	bm	11 223,80000	-112 238,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-112 238,00
5506	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-10,0000	bm	18 057,58000	-180 575,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-180 575,80
5507	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-10,0000	bm	20 441,09000	-204 410,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-204 410,90
5508	A.1B.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-10,0000	bm	33 390,35000	-333 903,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-333 903,50
5509	A.1B.4.2.16.03	Svařované nerezové potrubí DN50, PN6, včetně objímk, tvarove	-130,0000	bm	3 885,89000	-505 165,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-130,0000	-505 165,70
5510	A.1B.4.2.16.03	Svařované nerezové potrubí DN80, PN16, včetně objímk, tvarov	-120,0000	bm	4 463,65000	-535 638,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-120,0000	-535 638,00
5511	A.1B.4.2.16.03	Svařované nerezové potrubí DN160, včetně objímk, tvarovek, k	-119,0000	bm	9 563,04000	-1 138 001,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-119,0000	-1 138 001,76

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5512	A.1B.4.2.17.01	Pozinkované čtyřhranné potrubí, včetně systému kotvení, tvarov	-7 158,0000	m2	950,28000	-6 802 104,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7 158,0000	-6 802 104,24
5513	A.1B.4.2.17.01	Nerezové čtyřhranné potrubí, včetně systému kotvení, tvarovek, i	-2 884,0000	m2	2 690,23000	-7 758 623,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 884,0000	-7 758 623,32
5514	A.1B.4.2.17.01	Plastové vzduchotechnické potrubí PVC, spojovaného přírubami	-255,0000	m2	3 762,09000	-959 332,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-255,0000	-959 332,95
5515	A.1B.4.2.18.1_	Teplná izolace 20mm	-36,0000	m2	575,52000	-20 718,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-36,0000	-20 718,72
5516	A.1B.4.2.18.1_	Teplná izolace 40mm	184,0000	m2	669,21000	123 134,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	184,0000	123 134,64
5517	A.1B.4.2.18.1_	Teplná izolace 60mm	-217,0000	m2	777,40000	-168 695,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-217,0000	-168 695,80
5518	A.1B.4.2.18.1_	Teplná izolace do plechu 100mm	-9 819,0000	m2	2 087,94006	-20 501 483,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9 819,0000	-20 501 483,45
5519	A.1B.4.2.18.1_	Teplná izolace kaučuk 20mm	-816,0000	m2	1 084,12000	-884 641,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-816,0000	-884 641,92
5520	A.1B.4.2.18.1_	Teplná izolace kaučuk 40mm	-10,0000	m2	1 975,29000	-19 752,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-19 752,90
5521	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI30 40 mm	-730,0000	m2	1 549,23000	-1 130 937,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-730,0000	-1 130 937,90
5522	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI45 60 mm	-2 800,0000	m2	1 928,45000	-5 399 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 800,0000	-5 399 660,00
5523	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI60 60 mm	-3 100,0000	m2	1 928,45000	-5 978 195,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 100,0000	-5 978 195,00
5524	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI120 80 mm	-950,0000	m2	2 186,09000	-2 076 785,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-950,0000	-2 076 785,50
5525	A.1B.4.2.18.1_	TYP B - EI180 100 mm	-380,0000	m2	2 568,66000	-976 090,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-380,0000	-976 090,80
5527	A.1B.4.2.19.4	Provedení kompletních zkoušek, značení potrubí apod. Podrobný	-1,0000	kpl	278 838,44000	-278 838,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-278 838,44
5527	A.1B.4.2.19.4a	Provedení kompletních zkoušek, značení potrubí apod. Podrobný	1,0000	kpl	278 838,44000	278 838,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	278 838,44
5528	A.1B.4.2.19.5	Jemné zaregulování systému Podrobný popis je obsažen v části	-1,0000	kpl	144 995,99000	-144 995,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-144 995,99
5528	A.1B.4.2.19.5a	Jemné zaregulování systému Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	144 995,99000	144 995,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	144 995,99
5529	A.1B.4.2.19.6	Zaškolení obsluhy Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	-1,0000	kpl	22 307,08000	-22 307,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 307,08
5529	A.1B.4.2.19.6q	Zaškolení obsluhy Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	22 307,08000	22 307,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 307,08
5530	A.1B.4.2.19.8	Individuální zkoušky Podrobný popis je obsažen v části dokumer	-1,0000	kpl	94 805,07000	-94 805,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-94 805,07
5530	A.1B.4.2.19.8q	Individuální zkoušky Podrobný popis je obsažen v části dokumer	1,0000	kpl	94 805,07000	94 805,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	94 805,07
5531	A.1B.4.2.19.9	Uvedení do provozu Podrobný popis je obsažen v části dokumen	-1,0000	kpl	1 673 030,64000	-1 673 030,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 673 030,64
5531	A.1B.4.2.19.9q	Uvedení do provozu Podrobný popis je obsažen v části dokumen	1,0000	kpl	1 673 030,64000	1 673 030,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 673 030,64
5532	A.1B.4.2.19.1	Ostatní dodavatelem specifikované položky Podrobný popis je ot	1,0000	kpl	5 194 760,12685	5 194 760,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 194 760,13
5532	A.1B.4.2.19.12	Ostatní dodavatelem specifikované položky Podrobný popis je ot	-1,0000	kpl	5 019 091,91000	-5 019 091,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 019 091,91
5533	A.1B.4.2.19.13	Požární ucpávky - Protipožární manžeta určena pro prostupy plas	7,0000	ks	3 610,52000	25 273,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	25 273,64
5536	A.1B.4.2.19.1	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle počtu bi	1,0000	ks	9 179 414,19000	9 179 414,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 179 414,19
5536	A.1B.4.2.19.15	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle počtu bi	-1,0000	kpl	8 365 178,19000	-8 365 178,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-8 365 178,19
5654	A.1B.4.2.8.1	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	-1,0000	ks	27 269,28000	-27 269,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-27 269,28
5655	A.1B.4.2.8.2	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	-1,0000	ks	27 269,28000	-27 269,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-27 269,28
5657	A.1B.4.2.8.4	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	-2,0000	ks	59 842,08000	-119 684,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-119 684,16
5658	A.1B.4.2.8.5	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, prům	-4,0000	ks	104 673,72000	-418 694,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-418 694,88
5659	A.1B.4.2.8.6	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	7 143,84000	-7 143,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 143,84

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5660	A.1B.4.2.8.7	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	7 581,06000	-7 581,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 581,06
5661	A.1B.4.2.8.8	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	8 113,08000	-8 113,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-8 113,08
5662	A.1B.4.2.8.9	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	11 097,77000	-11 097,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-11 097,77
5663	A.1B.4.2.8.10	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	6 474,63000	-6 474,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 474,63
5664	A.1B.4.2.8.11	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	8 626,15000	-8 626,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-8 626,15
5665	A.1B.4.2.8.12	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	7 369,14000	-7 369,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 369,14
5667	A.1B.4.2.8.14	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	15 728,72000	-15 728,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-15 728,72
5668	A.1B.4.2.8.15	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážních	-20,0000	ks	17 489,86000	-349 797,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-20,0000	-349 797,20
5669	A.1B.4.2.8.16	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-5,0000	ks	18 741,29000	-93 706,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-93 706,45
5671	A.1B.4.2.8.18	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	17 333,71000	-17 333,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 333,71
5672	A.1B.4.2.8.19	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	17 489,86000	-17 489,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 489,86
5673	A.1B.4.2.8.20	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, průměr	-1,0000	ks	53 491,25000	-53 491,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-53 491,25
5674	A.1B.4.2.8.21	Výfuková hlavice, průměr 355 mm	-1,0000	ks	4 656,60000	-4 656,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 656,60
5675	A.1B.4.2.8.22	Nerezová výfuková hlavice, materiál: nerezová ocel A316L, průměr	-1,0000	ks	7 409,30000	-7 409,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 409,30
5676	A.1B.4.2.8.23	Šikmý nástavec kruhový s pletivem proti vniku předmětů, průměr	-1,0000	ks	1 124,28000	-1 124,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 124,28
5677	A.1B.4.2.8.24	Šikmý nástavec kruhový s pletivem proti vniku předmětů, průměr	-1,0000	ks	3 274,68000	-3 274,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 274,68
5678	A.1B.4.2.8.25	Šikmý nástavec kruhový s pletivem proti vniku předmětů, průměr	-1,0000	ks	843,21000	-843,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-843,21
5679	A.1B.4.2.8.26	Šikmý nástavec čtyřhranný s pletivem proti vniku předmětů, velikost	-3,0000	ks	5 932,57000	-17 797,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-17 797,71
5680	A.1B.4.2.8.27	Šikmý nástavec čtyřhranný s pletivem proti vniku předmětů, velikost	-3,0000	ks	6 674,28000	-20 022,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-20 022,84
5681	A.1B.4.2.8.28	Šikmý nástavec čtyřhranný s pletivem proti vniku předmětů, velikost	-1,0000	ks	7 414,87000	-7 414,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 414,87
10071	A.1B.4.2.2.102	Elektrodový vyvíječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	-2,0000	ks	1 009 042,52000	-2 018 085,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-2 018 085,04
10072	A.1B.4.2.2.10	Condair EL 70 (2x střední jednotky).Připojení na zvlhčovači převl	1,0000	ks	2 340 740,11000	2 340 740,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 340 740,11
10072	A.1B.4.2.2.105	Elektrodový vyvíječ páry včetně parní hadice, kondenzační hadic	-1,0000	ks	2 340 740,11000	-2 340 740,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 340 740,11
20000		Doplňen uhlíkový filtr na odtahu, navýšení množství vzduchu a e	1,0000	ks	311 343,69000	311 343,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	311 343,69
20001		Uhlíkový filtr na odtahu, navýšení množství vzduchu a externího	1,0000	ks	132 672,82000	132 672,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 672,82
20002	A.1B.4.2.1.207	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 535 379,00000	2 535 379,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 535 379,00
20003	A.1B.4.2.1.20	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	2 535 379,00000	2 535 379,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 535 379,00
20004	A.1B.4.2.1.400	Radialní ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem RS 50-	1,0000	ks	49 293,06000	49 293,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 293,06
20004	A.1B.4.2.1.404	Střednotlaký axiální ventilátor s AC motorem AXC 560-9/14"-2-P (l	1,0000	ks	108 817,94000	108 817,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	108 817,94
20005	A.1B.4.2.1.406	Radialní ventilátor do čtyřhranného potrubí s EC motorem RS 50-	1,0000	ks	54 887,77000	54 887,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 887,77
20006	A.1B.4.2.1.412	Ventilátor do kruhového potrubí K 100 EC síleo s EC motorem, v	1,0000	ks	9 321,60000	9 321,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 321,60
20007	A.1B.4.2.1.413	Ventilátor do kruhového potrubí K 100 EC síleo s EC motorem, v	1,0000	ks	9 321,60000	9 321,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 321,60
20008	A.1B.4.2.1.414	Radialní ventilátor pro agresivní prostředí PRF 355 D4 s AC moto	1,0000	ks	165 715,20000	165 715,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	165 715,20
20009	A.1B.4.2.1.415	Radialní ventilátor pro agresivní prostředí PRF 125EC s EC moto	1,0000	ks	47 701,20000	47 701,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 701,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20010	A.1B.4.2.1.416	Radiální ventilátor RS 80-50 EC síleo s EC motorem, včetně regul	1,0000	ks	89 589,60000	89 589,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 589,60
20011	A.1B.4.2.1.500	Čtyřtrubkový kanálový fancoil FCZl401P, pravé provedení,chlaze	12,0000	ks	23 057,61150	276 691,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	276 691,34
20012	A.1B.4.2.1.P9	Strednotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 355-6/20°-2-PV (160)	1,0000	ks	68 625,34000	68 625,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 625,34
20013	A.1B.4.2.1.P10	Strednotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 355-6/20°-2-PV (160)	1,0000	ks	68 625,34000	68 625,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 625,34
20014		Condair EL 15 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3“ , C	1,0000	ks	100 975,20000	100 975,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	100 975,20
20015		Optisorb - distributor páry, do průřezu 620x600	1,0000	ks	51 777,60000	51 777,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 777,60
20016		Parní hadice	5,0000	bm	3 108,00000	15 540,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	15 540,00
20017		Kondenzátní hadice	3,0000	bm	690,00000	2 070,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 070,00
20018	A.1B.4.2.2.102	Condair EL 30 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3“ , C	1,0000	ks	126 517,20000	126 517,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 517,20
20019		Optisorb - distributor páry, do průřezu 930x600	1,0000	ks	55 640,40000	55 640,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 640,40
20020		Parní hadice	3,0000	bm	3 608,40000	10 825,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 825,20
20021		Kondenzátní hadice	3,0000	bm	690,00000	2 070,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 070,00
20022	A.1B.4.2.2.102	Condair EL 10 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3“ , C	1,0000	ks	96 555,60000	96 555,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	96 555,60
20023		Optisorb - distributor páry, do průřezu 620x600	1,0000	ks	51 777,60000	51 777,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 777,60
20024		Parní hadice	3,0000	bm	10 821,60000	32 464,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	32 464,80
20025		Kondenzátní hadice	3,0000	bm	2 067,60000	6 202,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	6 202,80
20026	A.1B.4.2.2.102	Condair EL 20 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3“ , C	1,0000	ks	120 554,40000	120 554,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 554,40
20027		Optisorb - distributor páry, do průřezu 620x600	1,0000	ks	51 777,60000	51 777,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 777,60
20028		Parní hadice	5,0000	bm	3 108,00000	15 540,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	15 540,00
20029		Kondenzátní hadice	3,0000	bm	690,00000	2 070,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 070,00
20030	A.1B.4.2.2.103	Condair EL 30 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3“ , C	1,0000	ks	198 361,20000	198 361,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	198 361,20
20031	A.1B.4.2.2.105	Condair EL 30 (Připojení na zvlhčovači převlečná matice R 3“ , C	1,0000	ks	140 223,23000	140 223,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	140 223,23
20032		Optisorb - distributor páry, do průřezu 1200x620	1,0000	ks	56 130,00000	56 130,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 130,00
20033		Parní hadice	5,0000	bm	3 108,00000	15 540,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	15 540,00
20034		Kondenzátní hadice	3,0000	bm	690,00000	2 070,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 070,00
20035		Požární stěnový uzávěr FDML-200x300-.40 A, se servopohonem	61,0000	ks	15 948,58860	972 863,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,0000	972 863,90
20036		Požární stěnový uzávěr FDML-250x300-.40 A, se servopohonem	5,0000	ks	16 452,10000	82 260,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	82 260,50
20037		Požární stěnový uzávěr FDML-250x355-.40 A, se servopohonem	1,0000	ks	20 000,54000	20 000,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 000,54
20038		Požární stěnový uzávěr FDML-355x355-.40 A, se servopohonem	1,0000	ks	21 197,54000	21 197,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 197,54
20039		Požární stěnový uzávěr FDML-500x300-.40 A, se servopohonem	57,0000	ks	21 135,03000	1 204 696,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	1 204 696,71
20040		Požární stěnový uzávěr FDML-500x315-.40 A, se servopohonem	2,0000	ks	21 222,81000	42 445,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	42 445,62
20041		Požární stěnový uzávěr FDML-1000x315-.40 A, se servopohonem	2,0000	ks	28 249,20000	56 498,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	56 498,40
20042		Požární stěnový uzávěr FDML-500x300-.40 A,NEREZ, se servopoc	2,0000	ks	44 310,28000	88 620,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	88 620,56
20043		Požární klapka FKA2-EU/315x125x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 016,73500	9 016,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 016,74

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20044	Požární klapka FKA2-EU/400x280x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	8 892,24700	8 892,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 892,25
20045	Požární klapka FKA2-EU/450x280x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	8 887,06000	8 887,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 887,06
20046	Požární klapka FKA2-EU/450x500x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 578,66000	9 578,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 578,66
20047	Požární klapka FKA2-EU/500x250x305, se servopohonem 230V, 1	21,0000	ks	9 096,26900	191 021,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000 191 021,65
20048	Požární klapka FKA2-EU/500x280x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 139,49400	9 139,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 139,49
20049	Požární klapka FKA2-EU/500x300x305, se servopohonem 230V, 1	7,0000	ks	9 509,50000	66 566,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 66 566,50
20050	Požární klapka FKA2-EU/560x200x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	8 454,81000	8 454,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 454,81
20051	Požární klapka FKA2-EU/560x280x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 263,98200	9 263,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 263,98
20052	Požární klapka FKA2-EU/600x300x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 265,71100	9 265,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 265,71
20053	Požární klapka FKA2-EU/600x315x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	9 576,93100	19 153,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 19 153,86
20054	Požární klapka FKA2-EU/600x400x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	9 639,17500	19 278,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 19 278,35
20055	Požární klapka FKA2-EU/630x630x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	11 013,73000	11 013,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 013,73
20056	Požární klapka FKA2-EU/630x630x305, se servopohonem 230V, 1	4,0000	ks	10 759,56700	43 038,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 43 038,27
20057	Požární klapka FKA2-EU/630x630x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	11 359,53000	11 359,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 359,53
20058	Požární klapka FKA2-EU/800x315x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	10 514,04900	21 028,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 21 028,10
20059	Požární klapka FKA2-EU/900x250x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	10 581,74600	10 581,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 581,75
20060	Požární klapka FKA2-EU/900x500x305, se servopohonem 230V, 1	3,0000	ks	11 654,25800	34 962,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 34 962,77
20061	Požární klapka FKA2-EU/1000x250x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	11 110,55400	11 110,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 110,55
20062	Požární klapka FKA2-EU/1250x315x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	12 773,98500	12 773,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 773,99
20063	Požární klapka FKA2-EU/1250x400x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	13 133,08500	26 266,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 26 266,17
20064	Požární klapka FKA2-EU/1500x400x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	13 564,00500	13 564,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 564,01
20065	Požární klapka FKA2-EU/1500x630x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	15 215,86500	15 215,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 215,87
20066	Požární klapka FKA2-EU/1500x650x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	15 215,86500	30 431,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 30 431,73
20067	Požární klapka kruhová FKRS-EU/100/Z43,NEREZ, se servopoho	2,0000	ks	12 910,31000	25 820,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 25 820,62
20068	Požární klapka kruhová FKRS-EU/125/Z43,NEREZ, se servopoho	1,0000	ks	13 391,90300	13 391,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 391,90
20069	Požární klapka kruhová FKRS-EU/160/Z43,NEREZ, se servopoho	2,0000	ks	13 518,51900	27 037,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 27 037,04
20070	Požární klapka kruhová FKRS-EU/250/Z43,NEREZ, se servopoho	19,0000	ks	15 013,04000	285 247,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000 285 247,76
20071	Požární klapka FKA2-EU/200x250x305,NEREZ, se servopohoner	2,0000	ks	88 159,59264	176 319,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 176 319,19
20072	Požární klapka FKA2-EU/250x200x305,NEREZ, se servopohoner	1,0000	ks	87 495,15191	87 495,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 87 495,15
20073	Požární klapka FKA2-EU/250x250x305,NEREZ, se servopohoner	3,0000	ks	88 159,59264	264 478,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 264 478,78
20074	Požární klapka FKA2-EU/280x250x305,NEREZ, se servopohoner	2,0000	ks	89 644,66000	179 289,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 179 289,32
20075	Požární klapka FKA2-EU/300x250x305,NEREZ, se servopohoner	1,0000	ks	89 664,61000	89 664,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 89 664,61
20076	Požární klapka FKA2-EU/315x250x305,NEREZ, se servopohoner	1,0000	ks	89 664,61000	89 664,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 89 664,61
20077	Požární klapka FKA2-EU/315x280x305,NEREZ, se servopohoner	1,0000	ks	89 751,06000	89 751,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 89 751,06

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20078	Požární klapka FKA2-EU/315x315x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	89 824,45805	89 824,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 89 824,46
20079	Požární klapka FKA2-EU/400x200x305,NEREZ, se servopohonem	3,0000	ks	89 235,28866	267 705,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 267 705,87
20080	Požární klapka FKA2-EU/400x250x305,NEREZ, se servopohonem	5,0000	ks	89 969,52647	449 847,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 449 847,63
20081	Požární klapka FKA2-EU/400x280x305,NEREZ, se servopohonem	2,0000	ks	90 642,86291	181 285,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 181 285,73
20082	Požární klapka FKA2-EU/400x315x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	90 863,20267	90 863,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 90 863,20
20083	Požární klapka FKA2-EU/400x355x305,NEREZ, se servopohonem	3,0000	ks	91 468,11061	274 404,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 274 404,33
20084	Požární klapka FKA2-EU/400x400x305,NEREZ, se servopohonem	7,0000	ks	92 001,85291	644 012,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 644 012,97
20085	Požární klapka FKA2-EU/400x450x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	94 071,81504	94 071,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 94 071,82
20086	Požární klapka FKA2-EU/450x315x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	92 669,71508	92 669,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 92 669,72
20087	Požární klapka FKA2-EU/500x200x305,NEREZ, se servopohonem	2,0000	ks	91 573,49050	183 146,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 183 146,98
20088	Požární klapka FKA2-EU/500x250x305, NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	93 344,72000	93 344,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 93 344,72
20089	Požární klapka FKA2-EU/500x315x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	93 499,75278	93 499,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 93 499,75
20090	Požární klapka FKA2-EU/500x450x305,NEREZ, se servopohonem	2,0000	ks	95 972,07449	191 944,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 191 944,15
20091	Požární klapka FKA2-EU/560x355x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	95 209,09671	95 209,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 95 209,10
20092	Požární klapka FKA2-EU/560x400x305,NEREZ, se servopohonem	3,0000	ks	96 042,55584	288 127,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 288 127,67
20093	Požární klapka FKA2-EU/630x315x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	95 501,28641	95 501,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 95 501,29
20094	Požární klapka FKA2-EU/630x400x305,NEREZ, se servopohonem	3,0000	ks	97 210,63033	291 631,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 291 631,89
20095	Požární klapka FKA2-EU/630x500x305,NEREZ, se servopohonem	2,0000	ks	99 104,04693	198 208,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 198 208,09
20096	Požární klapka FKA2-EU/710x400x305,NEREZ, se servopohonem	2,0000	ks	98 446,44905	196 892,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 196 892,90
20097	Požární klapka FKA2-EU/710x500x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	101 730,37000	101 730,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 101 730,37
20098	Požární klapka FKA2-EU/710x560x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	101 983,51821	101 983,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 101 983,52
20099	Požární klapka FKA2-EU/800x355x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	99 726,06000	99 726,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 99 726,06
20100	Požární klapka FKA2-EU/800x400x305,NEREZ, se servopohonem	2,0000	ks	99 843,07473	199 686,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 199 686,15
20101	Požární klapka FKA2-EU/800x450x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	100 981,72497	100 981,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 100 981,72
20102	Požární klapka FKA2-EU/800x500x305,NEREZ, se servopohonem	4,0000	ks	102 350,97925	409 403,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 409 403,92
20103	Požární klapka FKA2-EU/800x560x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	103 685,33501	103 685,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 103 685,34
20104	Požární klapka FKA2-EU/900x450x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	110 796,42473	110 796,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 110 796,42
20105	Požární klapka FKA2-EU/900x560x305,NEREZ, se servopohonem	1,0000	ks	114 213,75000	114 213,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 114 213,75
20106	Požární klapka FKA2-EU/1000x400x305,NEREZ, se servopohone	3,0000	ks	111 260,36996	333 781,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 333 781,11
20107	Požární klapka FKA2-EU/1000x500x305,NEREZ, se servopohone	2,0000	ks	114 858,34048	229 716,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 229 716,68
20108	Požární klapka FKA2-EU/1120x400x305,NEREZ, se servopohone	2,0000	ks	114 262,32825	228 524,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 228 524,66
20109	Požární klapka FKA2-EU/450x250x305,NEREZ, EX, se servopohc	1,0000	ks	92 371,16000	92 371,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 92 371,16
20110	Požární klapka FKA2-EU/560x200x305,NEREZ, EX, se servopohc	1,0000	ks	93 380,63000	93 380,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 93 380,63
20111	Požární klapka FKA2-EU/630x280x305,NEREZ, EX, se servopohc	1,0000	ks	98 138,04000	98 138,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 98 138,04

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20112	Požární klapka FKA2-EU/1000x400x305,NEREZ, EX, se servopoh	5,0000	ks	107 690,46000	538 452,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	538 452,30
20113	Požární klapka FKA2-EU/1120x355x305,NEREZ, EX, se servopoh	1,0000	ks	113 906,52000	113 906,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 906,52
20114	Regulátor konstantního průtoku RN-D/80 (40-162m3h)	249,0000	ks	2 505,72000	623 924,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	249,0000	623 924,28
20115	Regulátor konstantního průtoku RN-D/250(522-2088m3/h)	1,0000	ks	4 072,46000	4 072,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 072,46
20116	Regulátor konstantního průtoku EN-D-500x300 (1314 - 5688m3/h	1,0000	ks	9 530,31450	9 530,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 530,31
20117	Regulátor konstantního průtoku EN-D-600x300 (1260 - 6300m3/h	1,0000	ks	9 929,51400	9 929,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 929,51
20118	Regulátor konstantního průtoku RN-D/80 (40-162m3h), PROVEDE	92,0000	ks	11 721,68900	1 078 395,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	1 078 395,39
20119	Regulátor konstantního průtoku RN-D/100 (79-324m3/h), PROVED	26,0000	ks	11 721,68900	304 763,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	304 763,91
20120	Regulátor konstantního průtoku RN-D/125(126-504m3/h), PROVEI	26,0000	ks	11 721,68900	304 763,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	304 763,91
20121	Regulátor konstantního průtoku RN-D/160 (216-864m3h), PROVE	2,0000	ks	12 278,29400	24 556,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 556,59
20122	Regulátor konstantního průtoku RN-D/200(324-1296m3/h), PROVE	1,0000	ks	13 492,51750	13 492,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 492,52
20123	Regulátor konstantního průtoku v Ex provedení RN-Ex/80 (40-16	1,0000	ks	10 459,12000	10 459,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 459,12
20124	Regulátor konstantního průtoku v Ex provedení RN-Ex/100 (79-3	3,0000	ks	10 459,12000	31 377,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	31 377,36
20125	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/400/BM0/V/612-6048m3/h	8,0000	ks	15 428,26600	123 426,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	123 426,13
20126	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/100/BUSS/V/36-342m3/h, R	1,0000	ks	37 715,14250	37 715,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 715,14
20127	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/125/BUSS/V/54-540m3/h, R	2,0000	ks	37 824,40200	75 648,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	75 648,80
20128	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/160/BUSS/V/90-900m3/h, R	7,0000	ks	37 999,62950	265 997,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	265 997,41
20129	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/200/BUSS/V/144-1458m3/h,	17,0000	ks	38 370,69950	652 301,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	652 301,89
20130	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/250/BUSS/V/216-2214m3/h	2,0000	ks	39 022,13350	78 044,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	78 044,27
20131	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/315/BUSS/V/360-3708m3/h,	2,0000	ks	40 137,40500	80 274,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	80 274,81
20132	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/400X300 (882 - 4428m3/h)	3,0000	ks	12 274,23750	36 822,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	36 822,71
20133	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/400X400 (1170-5868m3h)	1,0000	ks	12 535,78200	12 535,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 535,78
20134	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/800X300 (1764-8820m3/h)	1,0000	ks	20 731,24000	20 731,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 731,24
20135	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/800X500 (2916-14580m3/h)	2,0000	ks	22 329,90000	44 659,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	44 659,80
20136	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/800X600 (3492- 17460m3h)	2,0000	ks	22 840,62000	45 681,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	45 681,24
20137	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/900X400 (2646-13212m3h)	3,0000	ks	22 790,08000	68 370,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	68 370,24
20138	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/BUSS/200X100 (162-774m3	1,0000	ks	40 423,22000	40 423,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 423,22
20139	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/BUSS/300X200(450-2232m3	1,0000	ks	48 491,00000	48 491,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 491,00
20140	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/400X300 (882 - 4428m3/h),	1,0000	ks	24 221,16000	24 221,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 221,16
20141	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/600X400 (1476 - 8820 m3/h)	1,0000	ks	25 495,30000	25 495,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 495,30
20142	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/800X400(2340-11700m3/h),	1,0000	ks	26 342,51000	26 342,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 342,51
20143	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/800X500 (2916-14580m3/h),	1,0000	ks	28 902,76000	28 902,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 902,76
20144	Regulátor variabilního průtoku TVJ-D/1000X500 (3672-18360m3/h	1,0000	ks	29 872,33000	29 872,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 872,33
20145	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/100/BM0/V/36-342m3/h, PR	20,0000	ks	45 463,28000	909 265,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	909 265,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20146	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/125/BM0/V/54-540m3/h, PR	52,0000	ks	43 703,69000	2 272 591,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	2 272 591,88
20147	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/160/BM0/V/90-900m3/h, PR	84,0000	ks	44 641,34000	3 749 872,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	84,0000	3 749 872,56
20148	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/200/BM0/V/144-1458m3/h, f	98,0000	ks	45 463,28000	4 455 401,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,0000	4 455 401,44
20149	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/250/BM0/V/216-2214m3/h, f	170,0000	ks	47 454,29000	8 067 229,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	8 067 229,30
20150	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/315/BM0/V/360-3708m3/h, f	21,0000	ks	50 506,64000	1 060 639,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	1 060 639,44
20151	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/400/BM0/V/612-6048m3/h, f	6,0000	ks	54 851,75000	329 110,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	329 110,50
20152	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/100/BUSS/V/36-342m3/h, R	10,0000	ks	112 208,10000	1 122 081,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	1 122 081,00
20153	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/125/BUSS/V/54-540m3/h, R	3,0000	ks	112 387,65000	337 162,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	337 162,95
20154	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/160/BUSS/V/90-900m3/h, R	11,0000	ks	113 828,04000	1 252 108,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	1 252 108,44
20155	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/200/BUSS/V/144-1458m3/h,	14,0000	ks	115 088,88000	1 611 244,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	1 611 244,32
20156	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/250/BUSS/V/216-2214m3/h	4,0000	ks	118 145,22000	472 580,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	472 580,88
20157	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/315/BUSS/V/360-3708m3/h,	1,0000	ks	125 047,92000	125 047,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 047,92
20158	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/100/BUSS/V/36-342m3/h, R	6,0000	ks	112 208,10000	673 248,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	673 248,60
20159	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/160/BUSS/V/90-900m3/h, R	1,0000	ks	113 828,04000	113 828,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	113 828,04
20160	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/200/BUSS/V/144-1458m3/h,	5,0000	ks	115 088,88000	575 444,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	575 444,40
20161	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/250/BUSS/V/216-2214m3/h	4,0000	ks	118 145,22000	472 580,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	472 580,88
20162	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/100/BUSS/V/36-342m3/h, R	8,0000	ks	112 208,10000	897 664,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	897 664,80
20163	Regulátor variabilního průtoku TVR-D/200/BUSS/V/144-1458m3/h,	3,0000	ks	115 088,88000	345 266,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	345 266,64
20164	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 50 -200x400-1500	1,0000	ks	4 762,86300	4 762,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 762,86
20165	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-250x500-1500	4,0000	ks	4 892,87050	19 571,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	19 571,48
20166	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x200-1000	20,0000	ks	3 677,45000	73 549,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	73 549,00
20167	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x200-1500	3,0000	ks	4 794,98250	14 384,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	14 384,95
20168	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x200-2000	6,0000	ks	7 890,69050	47 344,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	47 344,14
20169	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100 -400x200-1000	1,0000	ks	3 677,45000	3 677,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 677,45
20170	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x200-800	1,0000	ks	3 920,10850	3 920,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 920,11
20171	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x200-1000	1,0000	ks	3 677,45000	3 677,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 677,45
20172	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100 -400x200-1000	1,0000	ks	3 677,45000	3 677,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 677,45
20173	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x200-1000	3,0000	ks	3 677,45000	11 032,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	11 032,35
20174	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x200-2000	3,0000	ks	7 890,69050	23 672,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	23 672,07
20175	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200 -400x200-1000	8,0000	ks	3 677,45000	29 419,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	29 419,60
20176	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200 -400x200-2000	1,0000	ks	7 890,69050	7 890,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 890,69
20177	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200-400x200-1500	7,0000	ks	4 794,98250	33 564,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	33 564,88
20178	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x250-1000	9,0000	ks	3 677,45000	33 097,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	33 097,05
20179	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x250-1500	1,0000	ks	5 711,15300	5 711,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 711,15

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20180	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x250-800	1,0000	ks	4 177,06450	4 177,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 177,06
20181	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x250-1000	6,0000	ks	3 677,45000	22 064,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 22 064,70
20182	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x250-1500	1,0000	ks	5 711,15300	5 711,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 711,15
20183	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-100-400x250-1000	1,0000	ks	3 677,45000	3 677,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 677,45
20184	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x250-1000	1,0000	ks	3 677,45000	3 677,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 677,45
20185	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x250-1500	1,0000	ks	5 711,15300	5 711,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 711,15
20186	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x250-2000	1,0000	ks	7 500,66800	7 500,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 500,67
20187	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x280-1500	1,0000	ks	6 062,93800	6 062,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 062,94
20188	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x300-1000	3,0000	ks	3 677,45000	11 032,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 11 032,35
20189	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100 -400x400-1500	1,0000	ks	6 485,08000	6 485,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 485,08
20190	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200-400x400-1500	2,0000	ks	6 485,08000	12 970,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 12 970,16
20191	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100 - 125-450x250-1500	1,0000	ks	5 711,15300	5 711,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 711,15
20192	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 125 -450x500-1000	1,0000	ks	4 450,84500	4 450,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 450,85
20193	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-500x200-1000	1,0000	ks	3 750,60000	3 750,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 750,60
20194	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x200-1500	1,0000	ks	5 752,44950	5 752,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 752,45
20195	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x200-2000	1,0000	ks	7 500,66800	7 500,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 500,67
20196	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 100 -500x200-1000	1,0000	ks	3 750,60000	3 750,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 750,60
20197	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150 -500x250-1500	2,0000	ks	5 989,52200	11 979,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 11 979,04
20198	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-500x250-1000	74,0000	ks	4 082,23550	302 085,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,0000 302 085,43
20199	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 125-500x250-1500	1,0000	ks	5 989,52200	5 989,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 989,52
20200	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -500x250-1000	1,0000	ks	4 082,23550	4 082,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 082,24
20201	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150-500x250-1500	2,0000	ks	5 989,52200	11 979,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 11 979,04
20202	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x250-1000	1,0000	ks	4 082,23550	4 082,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 082,24
20203	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x250-1500	11,0000	ks	5 989,52200	65 884,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 65 884,74
20204	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 100 -500x250-1800	11,0000	ks	6 722,15250	73 943,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 73 943,68
20205	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-500x300-1000	6,0000	ks	4 226,00850	25 356,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 25 356,05
20206	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-500x300-1200	5,0000	ks	4 921,93100	24 609,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 24 609,66
20207	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-500x300-1500	1,0000	ks	5 897,75200	5 897,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 897,75
20208	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -500x300-2500	1,0000	ks	10 995,57550	10 995,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 995,58
20209	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x300-1000	2,0000	ks	4 226,00850	8 452,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 8 452,02
20210	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-50-500x300-1500	2,0000	ks	5 897,75200	11 795,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 11 795,50
20211	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 100 -500x315-1000	1,0000	ks	4 374,37000	4 374,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 374,37
20212	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -500x355-1000	1,0000	ks	4 314,71950	4 314,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 314,72
20213	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x400-1000	1,0000	ks	4 202,80000	4 202,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 202,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20214	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -500x500-1500	1,0000	ks	6 263,30250	6 263,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 263,30
20215	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -500x630-1000	1,0000	ks	5 356,30900	5 356,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 356,31
20216	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 158 -500x1550-1000	1,0000	ks	10 778,38650	10 778,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 778,39
20217	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100-560x250-1000	1,0000	ks	4 619,09000	4 619,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 619,09
20218	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 80 -560x250-1000	2,0000	ks	5 116,17750	10 232,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 10 232,36
20219	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-87-560x2100-1000	1,0000	ks	17 396,53300	17 396,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 396,53
20220	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-150 -600x250-1000	1,0000	ks	4 611,44250	4 611,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 611,44
20221	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-150 -600x250-1500	1,0000	ks	6 263,30250	6 263,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 263,30
20222	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-150-0600x300-1500	1,0000	ks	6 263,30250	6 263,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 263,30
20223	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 150-600x300-1500	2,0000	ks	6 263,30250	12 526,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 12 526,61
20224	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-100 -600x300-1400	2,0000	ks	6 056,82000	12 113,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 12 113,64
20225	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100 -600x400-1500	1,0000	ks	6 564,61400	6 564,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 564,61
20226	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100 -600x400-2000	1,0000	ks	12 789,67900	12 789,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 789,68
20227	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 165 -630x300-1500	1,0000	ks	6 324,48250	6 324,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 324,48
20228	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-630x315-1000	1,0000	ks	5 799,86400	5 799,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 799,86
20229	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-115-630x315-1200	1,0000	ks	6 263,30250	6 263,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 263,30
20230	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-165-630x400-1000	1,0000	ks	5 997,16950	5 997,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 997,17
20231	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 165-630x400-1500	2,0000	ks	6 324,48250	12 648,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 12 648,97
20232	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-110-630x630-1000	1,0000	ks	7 320,32000	7 320,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 320,32
20233	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200 - 150 -700x200-1000	2,0000	ks	5 158,53800	10 317,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 10 317,08
20234	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 200-700x300-1200	1,0000	ks	5 842,69000	5 842,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 842,69
20235	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 150 -700x300-1000	1,0000	ks	5 120,50000	5 120,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 120,50
20236	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 133 -700x400-1000	1,0000	ks	5 639,20000	5 639,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 639,20
20237	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 200 -700x400-2000	1,0000	ks	12 934,98150	12 934,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 934,98
20238	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 175-700x400-1300	1,0000	ks	6 856,74850	6 856,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 856,75
20239	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-200 -700x600-2000	2,0000	ks	13 490,19000	26 980,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 26 980,38
20240	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-137-710x250-2000	1,0000	ks	11 917,86400	11 917,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 917,86
20241	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-155 -710x300-1500	1,0000	ks	7 356,89500	7 356,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 356,90
20242	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-137-710x315-1000	1,0000	ks	5 169,71000	5 169,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 169,71
20243	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 137 -710x315-1000	1,0000	ks	5 169,71000	5 169,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 169,71
20244	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-137-710x400-2000	1,0000	ks	13 525,36850	13 525,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 525,37
20245	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 137-710x400-1000	4,0000	ks	5 651,17000	22 604,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 22 604,68
20246	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 175-750x400-1500	2,0000	ks	8 597,31950	17 194,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 17 194,64
20247	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-117-800x200-1000	1,0000	ks	6 258,71400	6 258,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 258,71

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20248	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100 -800x300-1000	1,0000	ks	5 965,05000	5 965,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 965,05
20249	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-117-800x315-1500	1,0000	ks	8 478,01850	8 478,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 478,02
20250	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 167 -800x400-1000	6,0000	ks	6 616,61700	39 699,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 39 699,70
20251	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-800x400-1500	1,0000	ks	8 337,30450	8 337,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 337,30
20252	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-167-800x500-1000	1,0000	ks	7 831,04000	7 831,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 7 831,04
20253	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-800x600-1500	2,0000	ks	10 293,53500	20 587,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 20 587,07
20254	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 167 -800x630-1500	1,0000	ks	10 746,26700	10 746,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 746,27
20255	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 200 -900x250-500	1,0000	ks	3 533,14500	3 533,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 533,15
20256	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200-900x500-1000	1,0000	ks	8 591,20150	8 591,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 591,20
20257	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 200 -900x500-2000	1,0000	ks	21 489,47500	21 489,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 489,48
20258	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-80-900x710-1000	1,0000	ks	11 622,67050	11 622,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 622,67
20259	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-100-900x800-2000	1,0000	ks	20 902,14700	20 902,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 902,15
20260	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 80-900x900-1000	2,0000	ks	15 140,52050	30 281,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 30 281,04
20261	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 200 -900x900-1000	1,0000	ks	15 140,52050	15 140,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 140,52
20262	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 180 -900x1400-1000	1,0000	ks	16 838,26550	16 838,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 838,27
20263	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x300-1000	2,0000	ks	7 831,04000	15 662,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 15 662,08
20264	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150-1000x300-1500	1,0000	ks	10 865,56800	10 865,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 865,57
20265	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-1000x400-1000	2,0000	ks	8 417,57000	16 835,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 16 835,14
20266	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x400-1500	1,0000	ks	17 431,71150	17 431,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 431,71
20267	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-183-1000x400-2000	1,0000	ks	18 225,52200	18 225,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 225,52
20268	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x450-1000	1,0000	ks	12 771,32500	12 771,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 771,33
20269	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100 -1000x560-1500	1,0000	ks	23 278,99000	23 278,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 278,99
20270	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x560-1000	1,0000	ks	10 312,82000	10 312,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 312,82
20271	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-1000x630-2000	1,0000	ks	19 785,61200	19 785,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 785,61
20272	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x630-2000	1,0000	ks	19 785,61200	19 785,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 785,61
20273	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-1000x1500-2000	1,0000	ks	39 006,83850	39 006,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 39 006,84
20274	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x2100-1000	1,0000	ks	32 885,77950	32 885,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 32 885,78
20275	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-167 -1100x400-2000	1,0000	ks	23 096,97950	23 096,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 23 096,98
20276	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-1200x400-2000	1,0000	ks	21 308,99400	21 308,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 308,99
20277	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200-1200x500-2000	1,0000	ks	22 667,19000	22 667,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 667,19
20278	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 200 -1200x800-2500	1,0000	ks	26 721,89450	26 721,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 26 721,89
20279	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 148-1240x900-500	1,0000	ks	10 018,22500	10 018,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 018,23
20280	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 162 -1250x400-2000	1,0000	ks	19 241,77500	19 241,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 241,78
20281	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100 - 150 -1250x800-1500	1,0000	ks	17 612,52500	17 612,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 612,53

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20282	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1250x900-2000	3,0000	ks	18 312,43750	54 937,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 54 937,31
20283	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-117-1300x400-1800	1,0000	ks	20 229,30000	20 229,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 229,30
20284	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200 -1300x500-2000	1,0000	ks	21 105,43750	21 105,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 105,44
20285	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 180 -1400x1000-1500	1,0000	ks	26 939,15000	26 939,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 26 939,15
20286	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 180 -1400x1200-1000	1,0000	ks	22 485,31250	22 485,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 485,31
20287	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 180 -1400x1900-2500	1,0000	ks	74 445,08750	74 445,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 74 445,09
20288	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1500x400-1500	1,0000	ks	16 458,75000	16 458,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 458,75
20289	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-150-1500x400-1000	2,0000	ks	11 973,32500	23 946,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 23 946,65
20290	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-150-1500x400-2000	2,0000	ks	22 211,00000	44 422,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 44 422,00
20291	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1500x1000-1000	1,0000	ks	22 583,40000	22 583,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 583,40
20292	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1500x1000-2000	2,0000	ks	42 518,43750	85 036,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 85 036,88
20293	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1500x1000-2500	1,0000	ks	53 188,36250	53 188,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 53 188,36
20294	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200-1500x1500-1000	2,0000	ks	25 125,36250	50 250,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 50 250,73
20295	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200-1500x1500-1500	1,0000	ks	36 056,30000	36 056,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 36 056,30
20296	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 158 -1550x400-1000	1,0000	ks	14 043,13750	14 043,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 14 043,14
20297	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-158-1550x630-500	1,0000	ks	11 853,62500	11 853,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 853,63
20298	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-1600x1250-1000	1,0000	ks	24 496,93750	24 496,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 496,94
20299	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 120 -1600x1400-1000	1,0000	ks	33 060,47500	33 060,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 33 060,48
20300	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 167 -1600x1800-2000	1,0000	ks	67 778,13000	67 778,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 67 778,13
20301	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200-1800x560-1000	1,0000	ks	25 137,00000	25 137,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 137,00
20302	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 200 -1800x560-500	1,0000	ks	14 152,86250	14 152,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 14 152,86
20303	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200-1800x710-1500	1,0000	ks	32 136,12500	32 136,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 32 136,13
20304	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 200 -1800x1400-2000	1,0000	ks	46 749,50000	46 749,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 46 749,50
20305	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 186 -2000x630-1000	1,0000	ks	20 689,48000	20 689,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 689,48
20306	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100 - 186 -2000x1000-2000	1,0000	ks	49 391,21250	49 391,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 49 391,21
20307	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 186 -2000x1000-1500	1,0000	ks	42 614,86250	42 614,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 42 614,86
20308	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-2000x1250-1000	1,0000	ks	34 300,70000	34 300,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 34 300,70
20309	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-186-2000x1400-1000	1,0000	ks	33 855,15000	33 855,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 33 855,15
20310	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 171 -2170x560-1000	1,0000	ks	21 404,68750	21 404,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 404,69
20311	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x250-1500	1,0000	ks	5 792,15000	5 792,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 792,15
20312	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x250-1000	2,0000	ks	4 551,92500	9 103,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 9 103,85
20313	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-500x250-1000	1,0000	ks	4 437,21250	4 437,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 437,21
20314	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-500x315-2000	1,0000	ks	11 452,96250	11 452,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 452,96
20315	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 80 -560x250-1000	1,0000	ks	5 561,06250	5 561,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 561,06

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20316	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-180-560x315-1500	1,0000	ks	6 410,60000	6 410,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 410,60
20317	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x250-2000	1,0000	ks	8 345,75000	8 345,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 345,75
20318	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1250x1000-1500	1,0000	ks	19 950,00000	19 950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 950,00
20319	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 132 -315x930-500, PROVEDE	1,0000	ks	19 299,63000	19 299,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 299,63
20320	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x200-1000, PROVEDE	4,0000	ks	12 811,09200	51 244,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	51 244,37
20321	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x200-1500, PROVEDE	1,0000	ks	15 295,00000	15 295,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 295,00
20322	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x200-800, PROVEDENÍ	1,0000	ks	16 900,97500	16 900,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 900,98
20323	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x200-1000, PROVEDEN	5,0000	ks	17 647,37100	88 236,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	88 236,86
20324	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 50 -400x200-1500, PROVEDE	1,0000	ks	18 981,09500	18 981,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 981,10
20325	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200 -400x200-1300, PROVEDE	1,0000	ks	17 234,40600	17 234,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 234,41
20326	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200 -400x200-1500, PROVEDE	1,0000	ks	13 913,86150	13 913,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 913,86
20327	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x200-1000, PROVEDE	2,0000	ks	17 647,37100	35 294,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	35 294,74
20328	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x200-1200, PROVEDE	1,0000	ks	11 671,61450	11 671,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 671,61
20329	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x200-1500, PROVEDE	17,0000	ks	13 913,86150	236 535,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	236 535,65
20330	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200-400x200-1500, PROVEDE	6,0000	ks	13 913,86150	83 483,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	83 483,17
20331	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100-400x250-1000, PROVEDE	1,0000	ks	17 647,37100	17 647,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 647,37
20332	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100 -400x250-1500, PROVEDI	1,0000	ks	21 718,90000	21 718,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 718,90
20333	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x250-1000, PROVEDEN	12,0000	ks	13 318,88600	159 826,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	159 826,63
20334	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-50-400x250-1500, PROVEDEN	3,0000	ks	24 201,27850	72 603,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	72 603,84
20335	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-150-400x250-1000, PROVEDE	1,0000	ks	18 373,88350	18 373,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 373,88
20336	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 50 -400x250-1000, PROVEDE	4,0000	ks	13 318,88600	53 275,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	53 275,54
20337	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 150 -400x250-1000, PROVEDI	3,0000	ks	18 373,88350	55 121,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	55 121,65
20338	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200 -400x250-1200, PROVEDE	1,0000	ks	15 957,27350	15 957,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 957,27
20339	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x250-1500, PROVEDE	3,0000	ks	18 962,74100	56 888,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	56 888,22
20340	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x250-2000, PROVEDE	1,0000	ks	22 866,02500	22 866,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 866,03
20341	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x280-1300, PROVEDE	1,0000	ks	12 618,37500	12 618,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 618,38
20342	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200-400x280-1000, PROVEDE	1,0000	ks	10 310,35950	10 310,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 310,36
20343	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200 -400x300-1300, PROVEDE	2,0000	ks	16 775,55600	33 551,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	33 551,11
20344	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x300-1000, PROVEDE	1,0000	ks	10 310,35950	10 310,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 310,36
20345	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200-400x300-1500, PROVEDE	1,0000	ks	19 241,11000	19 241,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 241,11
20346	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200-400x315-1500, PROVEDE	1,0000	ks	19 394,06000	19 394,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 394,06
20347	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100 -400x400-1000, PROVEDI	2,0000	ks	14 882,70000	29 765,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	29 765,40
20348	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100 -400x400-1500, PROVEDI	2,0000	ks	20 137,39700	40 274,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	40 274,79
20349	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200-400x400-1500, PROVEDE	6,0000	ks	21 647,01350	129 882,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	129 882,08

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20350	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x200-1500, PROVEDE	1,0000	ks	25 149,56850	25 149,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 149,57
20351	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 125-500x250-1500, PROVEDE	1,0000	ks	25 149,56850	25 149,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 149,57
20352	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -500x250-1000, PROVEDI	2,0000	ks	23 447,23500	46 894,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 46 894,47
20353	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150-500x250-1500, PROVEDE	1,0000	ks	25 149,56850	25 149,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 149,57
20354	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x250-1500, PROVEDE	1,0000	ks	25 149,56850	25 149,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 149,57
20355	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-50-500x250-1000, PROVEDEN	1,0000	ks	20 438,70850	20 438,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 438,71
20356	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 67 -500x280-1000, PROVEDE	1,0000	ks	16 520,12950	16 520,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 520,13
20357	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -500x300-1000, PROVEDI	1,0000	ks	13 260,76500	13 260,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 260,77
20358	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-50-500x300-1500, PROVEDEN	2,0000	ks	27 339,81250	54 679,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 54 679,63
20359	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-500x315-1500, PROVEDE	1,0000	ks	25 554,88600	25 554,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 554,89
20360	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100-500x315-1500, PROVEDE	2,0000	ks	25 554,88600	51 109,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 51 109,77
20361	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 130 -560x250-1500, PROVEDI	1,0000	ks	24 548,47500	24 548,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 548,48
20362	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 80 -560x250-1000, PROVEDE	4,0000	ks	20 951,09100	83 804,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 83 804,36
20363	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-180-560x400-1500, PROVEDE	1,0000	ks	21 299,81700	21 299,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 299,82
20364	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 180 -560x500-1000, PROVEDI	2,0000	ks	22 217,51700	44 435,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 44 435,03
20365	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 150-600x300-1500, PROVEDE	3,0000	ks	19 054,51100	57 163,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 57 163,53
20366	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 100-600x400-1000, PROVEDE	2,0000	ks	26 533,76600	53 067,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 53 067,53
20367	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-165-630x400-1000, PROVEDE	1,0000	ks	27 301,57500	27 301,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 27 301,58
20368	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150- 200-700x300-1200, PROVEDE	1,0000	ks	17 313,94000	17 313,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 313,94
20369	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 150-700x350-1500, PROVEDE	2,0000	ks	31 496,99350	62 993,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 62 993,99
20370	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 133 -700x400-1000, PROVEDI	1,0000	ks	19 652,54550	19 652,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 652,55
20371	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 137 -710x315-1000, PROVEDI	1,0000	ks	20 724,72500	20 724,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 724,73
20372	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 137 -710x560-1000, PROVEDI	1,0000	ks	21 871,85000	21 871,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 871,85
20373	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 175-750x400-1500, PROVEDE	1,0000	ks	25 542,65000	25 542,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 542,65
20374	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 167 -800x315-1500, PROVEDI	1,0000	ks	25 839,37300	25 839,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 839,37
20375	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 167 -800x500-1500, PROVEDI	1,0000	ks	32 673,17900	32 673,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 32 673,18
20376	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200- 200 -800x500-1500, PROVEDI	1,0000	ks	28 759,18850	28 759,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 28 759,19
20377	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 167 -800x560-1000, PROVEDI	1,0000	ks	28 147,38850	28 147,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 28 147,39
20378	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 200 -900x500-500, PROVEDE	1,0000	ks	39 537,57500	39 537,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 39 537,58
20379	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 200 -900x900-1000, PROVEDI	1,0000	ks	44 126,07500	44 126,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 44 126,08
20380	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 132 -930x300-500, PROVEDE	1,0000	ks	38 008,07500	38 008,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 38 008,08
20381	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-132-930x315-1000, PROVEDE	1,0000	ks	41 067,07500	41 067,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 41 067,08
20382	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-1000x400-2000, PROVEDI	1,0000	ks	52 010,64750	52 010,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 52 010,65
20383	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-140-1000x500-2000, PROVEDI	1,0000	ks	53 540,14750	53 540,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 53 540,15

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20384	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x800-1000, PROVEI	1,0000	ks	49 479,32500	49 479,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 49 479,33
20385	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1000x1000-1500, PROVE	1,0000	ks	51 620,62500	51 620,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 51 620,63
20386	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1250x500-2000, PROVEI	1,0000	ks	70 353,94100	70 353,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 70 353,94
20387	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1250x630-1000, PROVEI	1,0000	ks	66 147,55000	66 147,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 66 147,55
20388	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200-1500x600-1500, PROVEDI	1,0000	ks	88 694,37500	88 694,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 88 694,38
20389	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150-1500x1500-1000, PROVEI	1,0000	ks	25 956,61250	25 956,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 956,61
20390	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1550x500-1000, PROVEI	1,0000	ks	65 352,87500	65 352,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 65 352,88
20391	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 158 -1550x900-500, PROVEDI	1,0000	ks	59 547,42500	59 547,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 59 547,43
20392	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 150 -1550x1000-1000, PROVE	1,0000	ks	101 982,73750	101 982,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 101 982,74
20393	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-167-1600x1800-1000, PROVEI	1,0000	ks	172 821,86250	172 821,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 172 821,86
20394	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 167 -1600x1900-2500, PROVE	1,0000	ks	409 498,68750	409 498,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 409 498,69
20395	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 157 -1800x900-1000, PROVEI	1,0000	ks	112 481,42500	112 481,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 112 481,43
20396	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 168 -2000x630-1500, PROVEI	1,0000	ks	142 027,37500	142 027,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 142 027,38
20397	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 186 -2000x1200-1500, PROVE	1,0000	ks	202 580,61250	202 580,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 202 580,61
20398	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100- 186 -2000x1200-2000, PROVE	1,0000	ks	268 806,30000	268 806,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 268 806,30
20399	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-171-2170x1000-1000, PROVEI	1,0000	ks	139 638,36250	139 638,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 139 638,36
20400	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-182 -3100x1400-1000, PROVE	1,0000	ks	291 768,75000	291 768,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 291 768,75
20401	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 100-900	3,0000	ks	2 142,63000	6 427,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 6 427,89
20402	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 125-900	17,0000	ks	2 332,82000	39 657,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000 39 657,94
20403	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 160-900	74,0000	ks	2 585,52000	191 328,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,0000 191 328,48
20404	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 250-900	12,0000	ks	3 938,13000	47 257,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 47 257,56
20405	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 100-600, PROVEDENÍ NEREZ	80,0000	ks	11 323,62000	905 889,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000 905 889,60
20406	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 100-900, PROVEDENÍ NEREZ	1,0000	ks	16 985,43000	16 985,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 985,43
20407	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 125-600, PROVEDENÍ NEREZ	142,0000	ks	12 016,06415	1 706 281,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	142,0000 1 706 281,11
20408	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 125-900, PROVEDENÍ NEREZ	20,0000	ks	18 025,49000	360 509,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 360 509,80
20409	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 160-600, PROVEDENÍ NEREZ	28,0000	ks	14 746,36298	412 898,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000 412 898,16
20410	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 160-900, PROVEDENÍ NEREZ	83,0000	ks	22 119,23000	1 835 896,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000 1 835 896,09
20411	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 200-600, PROVEDENÍ NEREZ	21,0000	ks	17 695,96852	371 615,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000 371 615,34
20412	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 200-900, PROVEDENÍ NEREZ	63,0000	ks	26 544,14000	1 672 280,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000 1 672 280,82
20413	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 250-600, PROVEDENÍ NEREZ	111,0000	ks	19 562,82108	2 171 473,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111,0000 2 171 473,14
20414	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 250-900, PROVEDENÍ NEREZ	118,0000	ks	29 345,12000	3 462 724,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000 3 462 724,16
20415	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 315-900, PROVEDENÍ NEREZ	1,0000	ks	31 739,12000	31 739,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 31 739,12
20416	Kruhový tlumič hluku SLXU DN 200-900	39,0000	ks	3 062,99000	119 456,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000 119 456,61
20417	Regulační klapka kruhová těsná se servopohonem DN250, NERE	7,0000	ks	110 072,13000	770 504,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 770 504,91

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20418	Regulační klapka kruhová těsná se servopohonem DN250, NERE	7,0000	ks	110 072,13000	770 504,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 770 504,91
20419	Regulační klapka kruhová těsná se servopohonem DN500	3,0000	ks	10 251,64000	30 754,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 30 754,92
20420	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 300x6	1,0000	ks	14 882,70000	14 882,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 14 882,70
20421	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 315x3	2,0000	ks	10 307,50000	20 615,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 20 615,00
20422	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 400x3	2,0000	ks	12 193,44000	24 386,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 24 386,88
20423	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 400x3	1,0000	ks	12 383,63000	12 383,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 383,63
20424	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 400x4	2,0000	ks	12 624,36000	25 248,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 25 248,72
20425	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 500x2	2,0000	ks	10 255,63000	20 511,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 20 511,26
20426	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 560x5	2,0000	ks	13 617,87000	27 235,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 27 235,74
20427	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 560x5	1,0000	ks	13 617,87000	13 617,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 617,87
20428	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 630x4	2,0000	ks	13 200,25000	26 400,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 26 400,50
20429	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 800x5	1,0000	ks	15 849,61000	15 849,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 849,61
20430	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1000x	1,0000	ks	16 119,60000	16 119,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 119,60
20431	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1000x	1,0000	ks	121 782,78000	121 782,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 121 782,78
20432	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1000x	1,0000	ks	124 136,88000	124 136,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 124 136,88
20433	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1000x	1,0000	ks	22 148,49000	22 148,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 148,49
20434	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1120x	1,0000	ks	26 834,08000	26 834,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 26 834,08
20435	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1120x	1,0000	ks	36 697,36000	36 697,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 36 697,36
20436	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1250x	1,0000	ks	19 152,00000	19 152,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 152,00
20437	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1250x	1,0000	ks	21 583,24000	21 583,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 583,24
20438	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1300x	2,0000	ks	48 136,69000	96 273,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 96 273,38
20439	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1400x	1,0000	ks	27 926,01000	27 926,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 27 926,01
20440	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1600x	2,0000	ks	34 544,09000	69 088,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 69 088,18
20441	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 1800x	2,0000	ks	44 436,63000	88 873,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 88 873,26
20442	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 2000x	1,0000	ks	28 271,81000	28 271,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 28 271,81
20443	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 2000x	1,0000	ks	28 911,54000	28 911,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 28 911,54
20444	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 2000x	2,0000	ks	37 764,02000	75 528,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 75 528,04
20445	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem 230V 2000x	1,0000	ks	48 684,65000	48 684,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 48 684,65
20446	Regulační klapka kruhová těsná s ručním ovládáním DN140	8,0000	ks	716,87000	5 734,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 5 734,96
20447	Regulační klapka kruhová těsná s ručním ovládáním DN160	2,0000	ks	728,97300	1 457,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 457,95
20448	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 200x200	3,0000	ks	1 726,07400	5 178,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 5 178,22
20449	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 200x400	1,0000	ks	2 322,37950	2 322,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 322,38
20450	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 250x200	1,0000	ks	1 797,29550	1 797,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 797,30
20451	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 250x250	1,0000	ks	1 997,66000	1 997,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 997,66

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20452	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 315x200	2,0000	ks	2 019,33900	4 038,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 4 038,68
20453	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 315x250	2,0000	ks	2 975,94150	5 951,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 5 951,88
20454	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 450x250	1,0000	ks	2 588,18000	2 588,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 588,18
20455	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 450x450	1,0000	ks	3 384,85000	3 384,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 384,85
20456	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 500x200	6,0000	ks	2 814,28000	16 885,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 16 885,68
20457	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 560x250	1,0000	ks	2 694,58000	2 694,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 694,58
20458	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 560x560	2,0000	ks	4 369,05000	8 738,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 8 738,10
20459	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 600x315	2,0000	ks	3 259,83000	6 519,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 519,66
20460	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 600x620	1,0000	ks	5 139,12000	5 139,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 139,12
20461	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 620x600	2,0000	ks	5 443,69000	10 887,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 10 887,38
20462	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 620x1200	1,0000	ks	10 927,28000	10 927,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 927,28
20463	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 630x400	1,0000	ks	5 144,44000	5 144,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 144,44
20464	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 630x600	1,0000	ks	5 609,94000	5 609,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 609,94
20465	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 710x400	2,0000	ks	5 482,26000	10 964,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 10 964,52
20466	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 800x355	1,0000	ks	6 224,40000	6 224,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 224,40
20467	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 930x600	4,0000	ks	10 028,20000	40 112,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 40 112,80
20468	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 930x900	1,0000	ks	12 033,84000	12 033,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 033,84
20469	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 80 mm	6,0000	bm	263,34000	1 580,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 1 580,04
20470	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	661,0000	bm	687,61000	454 510,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	661,0000 454 510,21
20471	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	10,0000	bm	1 220,94000	12 209,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 12 209,40
20472	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	2,0000	bm	3 942,12000	7 884,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 7 884,24
20473	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	4,0000	bm	7 900,20000	31 600,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 31 600,80
20474	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	2,0000	bm	42 542,71000	85 085,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 85 085,42
20475	Svařované nerezové potrubí DN100, včetně objímek, tvarovek, k	167,0000	bm	21 258,72000	3 550 206,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	167,0000 3 550 206,24
20476	Svařované nerezové potrubí DN200, včetně objímek, tvarovek, k	75,0000	bm	26 429,76000	1 982 232,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000 1 982 232,00
20477	Nerezové SVAŘOVANÉ čtyřhranné potrubí, včetně systému kotve	97,0000	m2	42 086,52000	4 082 392,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	97,0000 4 082 392,44
20478	Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP, včetně systému kc	8 772,0000	m2	3 217,00000	28 219 524,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 772,0000 28 219 524,00
20479	Požární izolace EI30 typ B (obousměrný), tl. 50 mm	1 968,0000	m2	2 024,92500	3 985 052,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 968,0000 3 985 052,40
20480	Požární izolace EI45 typ B (obousměrný), tl. 70 mm	580,0000	m2	2 826,25000	1 639 225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	580,0000 1 639 225,00
20481	Požární izolace EI60 typ B (obousměrný), tl. 80 mm	115,0000	m2	2 932,65000	337 254,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	115,0000 337 254,75
20482	Desky PROMAT 120min.	320,0000	m2	8 549,24000	2 735 756,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0000 2 735 756,80
20483	Výfuková hlavice HN 160	1,0000	ks	2 574,88000	2 574,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 574,88
20484	Výfuková hlavice HF 400	2,0000	ks	8 759,38000	17 518,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 17 518,76
20485	Výfuková hlavice HF 630	1,0000	ks	17 872,54000	17 872,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 872,54

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20486	Výfuková hlavice HF 1250	3,0000	ks	90 515,81000	271 547,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	271 547,43
20487	Výfuková hlavice HN 315 , NEREZ	1,0000	ks	14 336,07000	14 336,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 336,07
20488	Výfuková hlavice HF 400 , NEREZ	2,0000	ks	33 240,69000	66 481,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	66 481,38
20489	Výfuková hlavice HF 800 , NEREZ	2,0000	ks	111 247,85000	222 495,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	222 495,70
20490	Výfuková hlavice HF 1000 , NEREZ	1,0000	ks	195 504,68000	195 504,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	195 504,68
20491	Výfuková hlavice HF 1250 , NEREZ	8,0000	ks	254 742,88000	2 037 943,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	2 037 943,04
20492	Protidešťová žaluzie ZALU-300x1600	1,0000	ks	7 953,40000	7 953,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 953,40
20493	Protidešťová žaluzie ZALU-1250x400	1,0000	ks	6 876,10000	6 876,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 876,10
20494	Protidešťová žaluzie ZALU-1250-1000	1,0000	ks	11 435,34000	11 435,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 435,34
20495	Protidešťová žaluzie ZALU-1500-1400	2,0000	ks	19 255,74000	38 511,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	38 511,48
20496	Protidešťová žaluzie ZALU-1500-1500	2,0000	ks	22 008,84000	44 017,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	44 017,68
20497	Protidešťová žaluzie ZALU-1800-200	1,0000	ks	7 812,42000	7 812,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 812,42
20498	Protidešťová žaluzie ZALU-1800-2000	2,0000	ks	29 480,78000	58 961,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	58 961,56
20499	Protidešťová žaluzie ZALU-2000x600	1,0000	ks	12 722,78000	12 722,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 722,78
20500	Protidešťová žaluzie ZALU-2000-800	3,0000	ks	14 747,04000	44 241,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	44 241,12
20501	Protidešťová žaluzie ZALU-2000x1500	2,0000	ks	25 613,14000	51 226,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	51 226,28
20502	Protidešťová žaluzie ZALU-2000-1400	2,0000	ks	23 227,12000	46 454,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	46 454,24
20503	Protidešťová žaluzie ZALU-2000-1600	3,0000	ks	25 613,14000	76 839,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	76 839,42
20504	Protidešťová žaluzie ZALU-2000-1800	2,0000	ks	27 993,84000	55 987,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	55 987,68
20505	Protidešťová žaluzie ZALU-2000-1950	6,0000	ks	30 379,86000	182 279,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	182 279,16
20506	Protidešťová žaluzie ZALU-2000-2000	11,0000	ks	30 379,86000	334 178,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	334 178,46
20507	Protidešťová žaluzie PHZE 1800/1000/300/Zn ZVUKTLUMICI ŽALU	2,0000	ks	105 659,19000	211 318,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	211 318,38
20508	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 500x250	2,0000	ks	6 814,92000	13 629,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13 629,84
20509	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 560x560	3,0000	ks	11 493,86000	34 481,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	34 481,58
20510	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 1000x400	1,0000	ks	17 021,34000	17 021,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 021,34
20511	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 1000x1200	1,0000	ks	40 960,01000	40 960,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 960,01
20512	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 1120x1600	1,0000	ks	65 071,58000	65 071,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 071,58
20513	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 1120x2000	1,0000	ks	98 924,07000	98 924,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 924,07
20514	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 1250x1000	1,0000	ks	33 763,38000	33 763,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 763,38
20515	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 1400x1000	1,0000	ks	36 271,76000	36 271,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 271,76
20516	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 1600x1400	2,0000	ks	58 329,81000	116 659,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	116 659,62
20517	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 1800x1800	2,0000	ks	94 302,32000	188 604,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	188 604,64
20518	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 2000x700	1,0000	ks	61 513,83000	61 513,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 513,83
20519	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 2000x1400	2,0000	ks	73 518,41000	147 036,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	147 036,82

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_51 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20520	Výfuková hlavice hranatá zkosená vč. síta proti ptactvu 2000x200	1,0000	ks	117 460,28000	117 460,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	117 460,28
20521	Úprava prováděcí projektové dokumentace	1,0000	kpl	765 900,00000	765 900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	765 900,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_BF_52 Instalace aktivních prvků p				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900267 ZL_BF_52 Instalace aktivních prvků pro slaboproudé technolog				6 687 035,10	0,00		0,00		6 687 035,10	
				6 687 035,10	0,00		0,00		6 687 035,10	
				6 687 035,10	0,00		0,00		6 687 035,10	
				6 687 035,10	0,00		0,00		6 687 035,10	
				6 687 035,10	0,00		0,00		6 687 035,10	
				6 687 035,10	0,00		0,00		6 687 035,10	
Dodávka a montáž aktivních prvků pro slat				6 687 035,10	0,00		0,00		6 687 035,10	
20001	Switch Spínací kapacita: 176 Gbps, 48x ports 10/100/1000BASE-T	37,0000	ks	107 923,00000	3 993 151,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000 3 993 151,00
20002	Napájecí zdroj 1050W, 240VAC, až 54VDC	74,0000	ks	14 096,00000	1 043 104,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,0000 1 043 104,00
20003	Dvoj Ventilátor, výstup vzduchu zepředu do zadu	37,0000	ks	6 188,00000	228 956,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000 228 956,00
20004	Switch poskytuje rychlost 1GbE, 10GbE, 25GbE a 40GbE v komp	1,0000	ks	370 013,00000	370 013,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 370 013,00
20005	5 letý servis kombinuje vzdálené hardwarové a softwarové služb	1,0000	ks	307 570,00000	307 570,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 307 570,00
20006	Držák aktivního prvku -port Rack Kit; Produkt: 2-port	1,0000	ks	1 474,00000	1 474,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 474,00
20007	Držák aktivního prvku -port Rack Kit; Produkt: 4-port	1,0000	ks	3 634,00000	3 634,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 634,00
20008	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 5m, šedý	1 800,0000	ks	102,00000	183 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 800,0000 183 600,00
20009	Optický patchcord LC-LC 9/125, 5m, duplex	74,0000	ks	173,00000	12 802,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,0000 12 802,00
20010	Kabel DAC AOC 100G 3m	2,0000	ks	10 786,00000	21 572,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 21 572,00
20011	Blokové schéma aktivních prvků	0,8000	kpl	18 500,00000	14 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8000 14 800,00
20012	Zprovoznění a zasíťování aktivních prvků	0,8000	kpl	81 400,00000	65 120,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8000 65 120,00
20013	Zpracování do RPD a dokumentace skutečného provedení	0,8000	kpl	94 653,00000	75 722,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8000 75 722,40
20014	Pomocné lešení, montážní technika, plošina	0,8000	kpl	76 352,00000	61 081,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8000 61 081,60
20015	Zajištění záruky na komponenty do 31.8.2031	1,0000	kpl	297 395,10000	297 395,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 297 395,10
20016	Doprava	0,8000	kpl	8 800,00000	7 040,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8000 7 040,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_53 Odpočet požární rolety				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
ZL25900438 ZL_BF_53 Odpočet požární rolety				-146 933,68	0,00	0,00	-146 933,68				
				-146 933,68	0,00	0,00	-146 933,68				
				-146 933,68	0,00	0,00	-146 933,68				
				-146 933,68	0,00	0,00	-146 933,68				
				-146 933,68	0,00	0,00	-146 933,68				
A.1B.1.6.99: Ostatní prvky				-146 933,68	0,00	0,00	-146 933,68				
4741	279113152	Požární roleta EW 30 DP3+C, rozměr v.4000mm; délka 2,1m, další	-1,0000 ks	146 933,68000	-146 933,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-146 933,68

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_54 Změna řešení prostorové a					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900439 ZL_BF_54 Změna řešení prostorové akustiky					-163 643,50	0,00		0,00		-163 643,50		
					-163 643,50	0,00		0,00		-163 643,50		
					-163 643,50	0,00		0,00		-163 643,50		
					-163 643,50	0,00		0,00		-163 643,50		
					-163 643,50	0,00		0,00		-163 643,50		
A.1B: BF - Budova fakult					-163 643,50	0,00		0,00		-163 643,50		
33	784181101.ZP	Penetrační nátěr	369,1700	m2	20,75000	7 660,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	369,1700	7 660,28
33	784181101.ZP1	Penetrační nátěr	416,0000	m2	20,75000	8 632,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	416,0000	8 632,00
34	784211103.ZP	Dvojnásobné bílé malby	832,0000	m2	71,47000	59 463,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	832,0000	59 463,04
64	PST.105	Omyvatelný nátěr PST.105 - viz tabulka specifikací	738,3400	m2	91,70000	67 705,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	738,3400	67 705,78
93	XAH.095	Lemování obkladu a zábradlí atria - viz tabulka Specifikace D.1.1	18,3170	m	3 994,39000	73 165,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,3170	73 165,24
383	PST.111	Panely akustické nehořlavé - dýha - další specifikace viz D.1.1 01	-206,5400	m2	19 273,80000	-3 980 810,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-206,5400	-3 980 810,65
384	PST.112 HPL	Panely akustické nehořlavé - šedá - další specifikace viz D.1.1 01	106,8000	m2	13 679,51000	1 460 971,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,8000	1 460 971,67
385	PST.113 HPL	Panely akustické nehořlavé - bílé - další specifikace viz D.1.1 01	45,2000	m2	13 679,51000	618 313,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,2000	618 313,85
386	PST.114 HPL	Panely nehořlavé - bílé - další specifikace viz D.1.1 01 999 Spec	-268,9000	m2	12 767,54000	-3 433 191,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-268,9000	-3 433 191,51
387	PST.115 textil	Panely akustické - další specifikace viz D.1.1 01 999 Specifikace	-460,0000	m2	14 591,48000	-6 712 080,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-460,0000	-6 712 080,80
534	763121453.ZS	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5	369,1700	m2	1 210,68000	446 946,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	369,1700	446 946,74
534	763121453.ZS1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5	416,0000	m2	968,31000	402 816,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	416,0000	402 816,96
20000		Panely akustické nehořlavé - dýha - bez drážkování	53,0000	m2	17 074,80000	904 964,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	904 964,40
20000	PHL_001:	Dodávka a montáž absorpční vložky tl. 40mm vč. obalové fólie ve	4 614,2400	m2	956,00000	4 411 213,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 614,2400	4 411 213,43
20001		Panely akustické - Euroacoustic	416,0000	m2	7 823,00000	3 254 368,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	416,0000	3 254 368,00
20001	PHL_007:	Dodávka a montáž absorpční vložky tl. 40mm vč. obalové fólie v	572,3680	m2	956,00000	547 183,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	572,3680	547 183,81
20002	PHL_007:	D+M SDK rezonátoru vč. absorpční vložky	258,0000	m	5 040,00000	1 300 320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	258,0000	1 300 320,00
20003	PHL_012:	Dodávka a montáž absorpční vložky tl. 80mm vč. obalové fólie v :	275,7360	m2	1 446,00000	398 714,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	275,7360	398 714,26

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_55 Změna řešení chodníku – j					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900440 ZL_BF_55 Změna řešení chodníku – jižní část					102 191,35	0,00		0,00		102 191,35		
					102 191,35	0,00		0,00		102 191,35		
					102 191,35	0,00		0,00		102 191,35		
					102 191,35	0,00		0,00		102 191,35		
					102 191,35	0,00		0,00		102 191,35		
					102 191,35	0,00		0,00		102 191,35		
B.6.4a.1.1.01: Všeobecné konstrukce a prác					102 191,35	0,00		0,00		102 191,35		
8985	B.6.4a.1.1.01_	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	93,1700	m3	627,29000	58 444,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,1700	58 444,61
8986	B.6.4a.1.1.02_	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	93,1700	m3	1 960,29000	182 640,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,1700	182 640,22
10035	271922211.ZP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z recyklátu	30,2000	m3	1 608,89000	48 588,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,2000	48 588,48
20000	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsn	604,0000	m2	95,00000	57 380,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	604,0000	57 380,00
20000	JS.21	Vedlejší rozpočtové náklady	-1,0000	roubo	30 979,00296	-30 979,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-30 979,00
20001	JS.21A	Vedlejší rozpočtové náklady	1,0000	roubo	25 894,27076	25 894,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 894,27
20001	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 20 cm	30,2000	m3	2 489,00000	75 167,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,2000	75 167,80
20001	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	16,3100	t	3 880,00000	63 282,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,3100	63 282,80
20002	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LC	-453,0000	M2	1 301,84000	-589 733,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-453,0000	-589 733,52
20003	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	453,0000	M2	47,85998	21 680,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	453,0000	21 680,57
20004	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	453,0000	M2	9,04000	4 095,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	453,0000	4 095,12
20005	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z l	453,0000	m2	410,00000	185 730,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	453,0000	185 730,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_56 Úprava obvodového pláště						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900441 ZL_BF_56 Úprava obvodového pláště propojovacích koridorů						-2 857 283,76	0,00		0,00		-2 857 283,76	
						-2 857 283,76	0,00		0,00		-2 857 283,76	
						-2 857 283,76	0,00		0,00		-2 857 283,76	
						-2 857 283,76	0,00		0,00		-2 857 283,76	
						-2 857 283,76	0,00		0,00		-2 857 283,76	
						-2 857 283,76	0,00		0,00		-2 857 283,76	
B.7.1.4.01: Fasádní systém						-2 857 283,76	0,00		0,00		-2 857 283,76	
9141	FAS 503	Sendvičový panel s izolačním jádrem - minerální vlna součástí je	-64,5610	m2	1 844,45000	-119 079,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-64,5610	-119 079,54
9232	FAS 503	Sendvičový panel s izolačním jádrem - minerální vlna celková tl	-289,5450	m2	1 844,45000	-534 051,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-289,5450	-534 051,28
10094	FAS 029	Add-on zasklení propojovacího krčku. Specifikace viz. tabulka sp	-86,7000	m2	32 473,89000	-2 815 486,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-86,7000	-2 815 486,26
10095	FAS 029	Add-on zasklení propojovacího krčku. Specifikace viz. tabulka sp	-228,9000	m2	32 473,89000	-7 433 273,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-228,9000	-7 433 273,42
20000		Obvodový plášť propojovacího krčku - systém Danpatherm K7	117,6000	m2	16 584,00009	1 950 278,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,6000	1 950 278,41
20001		Exteriérový podhled kovové lamely š. 300mm, zateplení mineráln	52,6500	m2	1 844,45000	97 110,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,6500	97 110,29
20002		Obvodový plášť propojovacího krčku - systém Danpatherm K7	322,0000	m2	16 584,00000	5 340 048,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	322,0000	5 340 048,00
20003		Exteriérový podhled kovové lamely š. 300mm, zateplení mineráln	207,2000	m2	1 844,45000	382 170,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	207,2000	382 170,04
20004		Prováděcí projektová dokumentace	1,0000	kpl	275 000,00000	275 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	275 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiá										celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900442		ZL_BF_57 Změna specifikace materiálu sanitárních přiček								-541 522,12		0,00		0,00		-541 522,12	
										-541 522,12		0,00		0,00		-541 522,12	
										-541 522,12		0,00		0,00		-541 522,12	
										-541 522,12		0,00		0,00		-541 522,12	
										-541 522,12		0,00		0,00		-541 522,12	
										-541 522,12		0,00		0,00		-541 522,12	
										-541 522,12		0,00		0,00		-541 522,12	
A.1B: BF - Budova fakult										-541 522,12		0,00		0,00		-541 522,12	
2884	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6m další specifikace viz - l	-1,0000	ks	18 344,03000	-18 344,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 344,03					
2885	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6m další specifikace viz - l	-1,0000	ks	18 344,03000	-18 344,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 344,03					
2886	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 3 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 344,03000	-18 344,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 344,03					
2887	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 3 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 235,63000	-18 235,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 235,63					
2888	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6m další specifikace viz - l	-1,0000	ks	18 235,63000	-18 235,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 235,63					
2889	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6m další specifikace viz - l	-2,0000	ks	18 235,63000	-36 471,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-36 471,26					
2890	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 1 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	17 397,18000	-17 397,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 397,18					
2891	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 1 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 738,32000	-18 738,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 738,32					
2892	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 348,26000	-19 348,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 348,26					
2893	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,65m další specifikace viz -	-1,0000	ks	19 348,26000	-19 348,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 348,26					
2894	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 3 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	17 878,57000	-17 878,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 878,57					
2895	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,35m další specifikace viz -	-1,0000	ks	17 878,57000	-17 878,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 878,57					
2896	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,35m další specifikace viz -	-1,0000	ks	17 878,57000	-17 878,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 878,57					
2897	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,75m další specifikace viz -	-2,0000	ks	28 326,60000	-56 653,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-56 653,20					
2898	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 3 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	28 326,60000	-28 326,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-28 326,60					
2899	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	22 268,51000	-22 268,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 268,51					
2900	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	32 551,56000	-32 551,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 551,56					
2901	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 410,43000	-19 410,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 410,43					
2902	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,575m další specifikace viz	-1,0000	ks	18 954,54000	-18 954,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 954,54					
2903	A.1B.1.6.99.2_	sanitární dělicí příčky součástí 2 ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 954,54000	-18 954,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 954,54					
3485	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí přička součástí 6ks jednokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	73 393,63000	-73 393,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-73 393,63					
3486	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí přička součástí 3ks jednokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	60 805,95000	-60 805,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-60 805,95					
3487	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí přička rozměr š.50mm; délka 1373mm další spec	-5,0000	ks	73 393,63000	-366 968,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-366 968,15					
3488	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí přička součástí 4ks jednokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	52 097,48000	-52 097,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-52 097,48					
3489	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1920mm další speci	-3,0000	ks	52 097,48000	-156 292,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-156 292,44					

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiál				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
3490	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	15 039,61000	-15 039,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -15 039,61
3491	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1058mm další speci	-1,0000 ks	15 039,61000	-15 039,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -15 039,61
3492	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	23 666,47000	-23 666,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 666,47
3493	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1573mm další spec	-1,0000 ks	23 666,47000	-23 666,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 666,47
3494	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	22 110,70000	-22 110,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 110,70
3495	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 3ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	22 110,70000	-22 110,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 110,70
3496	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 5ks jednokřídlých dveří 700/2100	-3,0000 ks	73 610,42000	-220 831,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -220 831,26
3497	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1573mm další spec	-5,0000 ks	73 610,42000	-368 052,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -368 052,10
3498	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 426,37000	-19 426,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 426,37
3499	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 201,61000	-19 201,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 201,61
3500	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 719,67000	-19 719,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 719,67
3501	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	22 831,20000	-22 831,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 831,20
3502	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 2010mm další spec	-1,0000 ks	22 831,20000	-22 831,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 831,20
3503	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 5ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	53 025,20000	-53 025,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -53 025,20
3504	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1723mm další spec	-4,0000 ks	53 025,20000	-212 100,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000 -212 100,80
3505	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-2,0000 ks	22 945,97000	-45 891,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -45 891,94
3506	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1948mm další spec	-1,0000 ks	22 945,97000	-22 945,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 945,97
3507	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka - 1713mm další spe	-1,0000 ks	22 268,51000	-22 268,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 268,51
3508	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	22 700,97000	-22 700,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 700,97
3509	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1813mm další speci	-1,0000 ks	22 700,97000	-22 700,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 700,97
3510	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	18 570,38000	-18 570,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -18 570,38
3511	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	18 025,22000	-18 025,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -18 025,22
3512	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1673mm další speci	-1,0000 ks	19 426,37000	-19 426,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 426,37
3513	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1100mm další speci	-1,0000 ks	13 165,04000	-13 165,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 165,04
3514	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	13 165,04000	-13 165,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 165,04
3515	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	18 444,45000	-18 444,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -18 444,45
3516	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1650mm další speci	-1,0000 ks	22 513,99000	-22 513,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 513,99
3517	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	22 513,99000	-22 513,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 513,99
3518	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	22 513,99000	-22 513,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 513,99
3519	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1903mm další speci	-1,0000 ks	22 513,99000	-22 513,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 513,99
3520	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1985mm další speci	-1,0000 ks	22 759,47000	-22 759,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 759,47
3521	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	22 759,47000	-22 759,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 759,47
3522	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	-1,0000 ks	18 717,03000	-18 717,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -18 717,03
3523	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2013mm další speci	-1,0000 ks	23 277,53000	-23 277,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 277,53

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiá						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3524	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	23 277,53000	-23 277,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-23 277,53	
3525	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 032,64000	-19 032,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 032,64	
3526	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1613mm další speci	-1,0000	ks	22 700,49000	-22 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 700,49	
3527	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	22 700,49000	-22 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 700,49	
3528	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1715mm další speci	-1,0000	ks	22 700,49000	-22 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 700,49	
3529	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	22 700,49000	-22 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 700,49	
3530	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	21 880,37000	-21 880,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-21 880,37	
3531	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 800/2100	-1,0000	ks	60 805,63000	-60 805,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-60 805,63	
3532	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	32 551,56000	-32 551,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 551,56	
3533	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 800/2100	-1,0000	ks	30 906,53000	-30 906,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-30 906,53	
3534	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	32 291,89000	-32 291,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 291,89	
3535	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1835mm další speci	-2,0000	ks	32 291,89000	-64 583,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-64 583,78	
3536	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1673mm další speci	-1,0000	ks	23 062,34000	-23 062,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-23 062,34	
3537	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1423mm další speci	-1,0000	ks	19 411,38000	-19 411,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 411,38	
3538	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 411,38000	-19 411,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 411,38	
3539	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1985mm další speci	-1,0000	ks	19 792,99000	-19 792,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 792,99	
3540	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 792,99000	-19 792,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 792,99	
3541	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1548mm další speci	-1,0000	ks	18 860,49000	-18 860,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 860,49	
3542	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 860,49000	-18 860,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 860,49	
3543	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 744,13000	-18 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 744,13	
3544	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1485mm další speci	-1,0000	ks	18 744,13000	-18 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 744,13	
3545	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 571,00000	-18 571,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 571,00	
3546	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	15 426,96000	-15 426,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-15 426,96	
3547	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1372mm další speci	-1,0000	ks	18 691,52000	-18 691,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 691,52	
3548	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 691,52000	-18 691,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 691,52	
3549	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1385mm další speci	-1,0000	ks	18 744,13000	-18 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 744,13	
3550	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 744,13000	-18 744,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 744,13	
3551	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1923mm další speci	-1,0000	ks	19 740,39000	-19 740,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 740,39	
3552	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 740,39000	-19 740,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 740,39	
3553	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 570,38000	-18 570,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 570,38	
3554	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 925mm další specif	-1,0000	ks	11 144,30000	-11 144,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-11 144,30	
3555	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 464,62000	-19 464,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 464,62	
3556	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1800mm další speci	-3,0000	ks	51 517,25000	-154 551,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-154 551,75	
3557	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1853mm další speci	-3,0000	ks	51 517,25000	-154 551,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-154 551,75	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiá				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
3558	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1595mm další speci	-3,0000 ks	32 551,56000	-97 654,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -97 654,68
3559	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 4ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	51 517,25000	-51 517,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -51 517,25
3560	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 4ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	51 517,25000	-51 517,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -51 517,25
3561	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2048mm další speci	-1,0000 ks	22 902,93000	-22 902,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 902,93
3562	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 464,62000	-19 464,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 464,62
3563	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	22 902,93000	-22 902,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 902,93
3564	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1873mm další speci	-1,0000 ks	23 119,72000	-23 119,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 119,72
3565	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	23 119,72000	-23 119,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 119,72
3566	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	23 062,34000	-23 062,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 062,34
3567	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 227,11000	-19 227,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 227,11
3568	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1665mm další speci	-1,0000 ks	19 227,11000	-19 227,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 227,11
3569	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2100mm další speci	-1,0000 ks	39 388,33000	-39 388,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -39 388,33
3570	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1263mm další speci	-1,0000 ks	39 480,78000	-39 480,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -39 480,78
3571	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1985mm další speci	-1,0000 ks	20 376,41000	-20 376,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -20 376,41
3572	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	20 376,41000	-20 376,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -20 376,41
3573	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1423mm další speci	-1,0000 ks	19 373,76000	-19 373,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 373,76
3574	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 373,76000	-19 373,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 373,76
3575	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1150mm další speci	-1,0000 ks	18 570,38000	-18 570,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -18 570,38
3576	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1465mm další speci	-1,0000 ks	19 363,24000	-19 363,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 363,24
3577	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 363,24000	-19 363,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 363,24
3578	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1573mm další speci	-1,0000 ks	19 694,16000	-19 694,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 694,16
3579	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 694,16000	-19 694,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 694,16
3580	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1100mm další speci	-1,0000 ks	16 055,01000	-16 055,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -16 055,01
3581	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1372mm další speci	-1,0000 ks	19 409,09000	-19 409,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 409,09
3582	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 409,09000	-19 409,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 409,09
3583	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1385mm další speci	-1,0000 ks	19 325,94000	-19 325,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 325,94
3584	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	19 325,94000	-19 325,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 325,94
3585	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1925mm další speci	-1,0000 ks	23 495,91000	-23 495,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 495,91
3586	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	23 495,91000	-23 495,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 495,91
3587	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000 ks	18 444,45000	-18 444,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -18 444,45
3588	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2175mm další speci	-1,0000 ks	20 035,28000	-20 035,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -20 035,28
3589	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1585mm další speci	-1,0000 ks	19 684,60000	-19 684,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 684,60
3590	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1903mm další speci	-1,0000 ks	19 593,74000	-19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 593,74
3591	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1100mm další speci	-1,0000 ks	15 426,96000	-15 426,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -15 426,96

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiál					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3592	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 171,32000	-19 171,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 171,32
3593	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 3100mm další speci	-1,0000	ks	30 906,53000	-30 906,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-30 906,53
3594	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1332mm další speci	-1,0000	ks	60 536,40000	-60 536,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-60 536,40
3595	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 964,10000	-18 964,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 964,10
3596	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1490mm další speci	-1,0000	ks	18 964,10000	-18 964,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 964,10
3597	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1473mm další speci	-1,0000	ks	19 380,14000	-19 380,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 380,14
3598	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 380,14000	-19 380,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 380,14
3599	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2200mm další speci	-1,0000	ks	20 035,28000	-20 035,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 035,28
3600	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1685mm další speci	-1,0000	ks	20 035,28000	-20 035,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 035,28
3601	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1550mm další speci	-1,0000	ks	19 851,97000	-19 851,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 851,97
3602	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 593,74000	-19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 593,74
3603	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 412,02000	-19 412,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 412,02
3604	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1423mm další speci	-1,0000	ks	19 412,02000	-19 412,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 412,02
3605	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1985mm další speci	-1,0000	ks	19 593,74000	-19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 593,74
3606	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2063mm další speci	-1,0000	ks	22 853,52000	-22 853,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 853,52
3607	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1553mm další speci	-1,0000	ks	19 684,60000	-19 684,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 684,60
3608	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 684,60000	-19 684,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 684,60
3609	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1585mm další speci	-1,0000	ks	19 851,97000	-19 851,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 851,97
3610	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 851,97000	-19 851,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 851,97
3611	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1573mm další speci	-1,0000	ks	19 694,16000	-19 694,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 694,16
3612	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 694,16000	-19 694,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 694,16
3613	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1100mm další speci	-1,0000	ks	15 426,96000	-15 426,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-15 426,96
3614	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1373mm další speci	-1,0000	ks	19 412,02000	-19 412,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 412,02
3615	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 412,02000	-19 412,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 412,02
3616	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1310mm další speci	-1,0000	ks	19 171,32000	-19 171,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 171,32
3617	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 2163mm další speci	-1,0000	ks	19 171,32000	-19 171,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 171,32
3618	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	22 917,28000	-22 917,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 917,28
3619	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1725mm další speci	-1,0000	ks	22 917,28000	-22 917,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 917,28
3620	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1585mm další speci	-1,0000	ks	22 802,51000	-22 802,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 802,51
3621	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	22 802,51000	-22 802,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 802,51
3622	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1025mm další speci	-1,0000	ks	18 677,18000	-18 677,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 677,18
3623	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 3040mm další speci	-1,0000	ks	30 906,53000	-30 906,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-30 906,53
3624	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1333mm další speci	-2,0000	ks	30 906,53000	-61 813,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-61 813,06
3625	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1315mm další speci	-1,0000	ks	19 593,74000	-19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 593,74

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiál					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3626	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 593,74000	-19 593,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 593,74
3627	A.1B.1.6.99.6_	Sanitární dělicí příčka. Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 347,80000	-19 347,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 347,80
3628	A.1B.1.6.99.6_	sanitární dělicí příčky rozměr š.50mm; délka 1903mm další speci	-1,0000	ks	19 592,15000	-19 592,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 592,15
10314	OV.1238	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1485mm další spec	-2,0000	ks	12 923,79000	-25 847,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-25 847,58
10315	OV.1239	Sanitární dělicí příčka Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	9 573,18000	-9 573,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 573,18
10316	OV.1240	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1720mm další spec	-1,0000	ks	14 968,97000	-14 968,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-14 968,97
10317	OV.1241	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1735mm další spec	-2,0000	ks	15 099,51000	-30 199,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-30 199,02
10318	OV.1242	Sanitární dělicí příčka Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	18 145,52000	-18 145,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 145,52
10319	OV.1243	Sanitární dělicí příčka Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	-1,0000	ks	9 790,75000	-9 790,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 790,75
22884		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6m DTD s oboustranně zali	1,0000	ks	16 753,00000	16 753,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 753,00
22885		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6m DTD s oboustranně zali	1,0000	ks	16 753,00000	16 753,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 753,00
22886		sanitární dělicí příčky součásti 3 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	16 753,00000	16 753,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 753,00
22887		sanitární dělicí příčky součásti 3 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	16 654,00000	16 654,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 654,00
22888		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6m DTD oboustranně zalisc	1,0000	ks	16 654,00000	16 654,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 654,00
22889		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6m příčky DTD oboustrann	2,0000	ks	16 654,00000	33 308,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	33 308,00
22890		sanitární dělicí příčky součásti 1 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	15 889,00000	15 889,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 889,00
22891		sanitární dělicí příčky součásti 1 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 114,00000	17 114,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 114,00
22892		sanitární dělicí příčky součásti 2 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	15 526,00000	15 526,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 526,00
22893		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,65m DTD oboustranně zalisc	1,0000	ks	17 671,00000	17 671,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 671,00
22894		sanitární dělicí příčky součásti 3 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	16 328,00000	16 328,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 328,00
22895		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,35m DTD oboustranně zalisc	1,0000	ks	16 328,00000	16 328,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 328,00
22896		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,35m DTD oboustranně zalisc	1,0000	ks	16 328,00000	16 328,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 328,00
22897		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,75m DTD oboustranně zalisc	2,0000	ks	25 870,00000	51 740,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	51 740,00
22898		sanitární dělicí příčky součásti 3 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	25 870,00000	25 870,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 870,00
22899		sanitární dělicí příčky součásti 2 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	20 338,00000	20 338,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 338,00
22900		sanitární dělicí příčky součásti 2 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	29 729,00000	29 729,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 729,00
22901		sanitární dělicí příčky součásti 2 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 727,00000	17 727,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 727,00
22902		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,575m DTD oboustranně zal	1,0000	ks	17 311,00000	17 311,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 311,00
22903		sanitární dělicí příčky součásti 2 ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 311,00000	17 311,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 311,00
23307	3_3017	Sanitární dělicí příčka součásti 2ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 742,00000	17 742,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 742,00
23308	3_3017	sanitární příčka classic HPL: čelní stěna 1000mm, 1x dveře 700m	1,0000	ks	21 614,00000	21 614,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 614,00
23336	3_336	Sanitární dělicí příčka. Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 983,00000	19 983,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 983,00
23485		Sanitární dělicí příčka součásti 6ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	67 030,00000	67 030,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	67 030,00
23486		Sanitární dělicí příčka součásti 3ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	55 534,00000	55 534,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 534,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiál				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
23487	Sanitární dělicí příčka; délka 1373mm DTD s oboustranně zalisov	5,0000	ks	67 030,00000	335 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	335 150,00
23488	Sanitární dělicí příčka součástí 4ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	47 580,00000	47 580,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 580,00
23489	sanitární dělicí příčky; délka 1920mm DTD s oboustranně zalisov;	3,0000	ks	47 580,00000	142 740,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	142 740,00
23490	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	13 736,00000	13 736,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 736,00
23491	sanitární dělicí příčky; délka 1058mm DTD s oboustranně zalisov	1,0000	ks	13 736,00000	13 736,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 736,00
23492	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	21 614,00000	21 614,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 614,00
23493	Sanitární dělicí příčka; délka 1573mm DTD s oboustranně zalisov	1,0000	ks	21 614,00000	21 614,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 614,00
23494	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 194,00000	20 194,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 194,00
23495	Sanitární dělicí příčka součástí 3ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 194,00000	20 194,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 194,00
23496	Sanitární dělicí příčka součástí 5ks jednokřídlých dveří 700/2100	3,0000	ks	65 808,00000	197 424,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	197 424,00
23497	Sanitární dělicí příčka; délka 1573mm DTD s oboustranně zalisov	5,0000	ks	67 228,00000	336 140,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	336 140,00
23498	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 742,00000	17 742,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 742,00
23499	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 537,00000	17 537,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 537,00
23500	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 010,00000	18 010,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 010,00
23501	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 852,00000	20 852,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 852,00
23502	Sanitární dělicí příčka; délka 2010mm DTD s oboustranně zalisov	1,0000	ks	20 852,00000	20 852,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 852,00
23503	Sanitární dělicí příčka součástí 5ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	48 427,00000	48 427,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 427,00
23504	Sanitární dělicí příčka rozměr š.50mm; délka 1723mm DTD s obc	4,0000	ks	48 427,00000	193 708,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	193 708,00
23505	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	2,0000	ks	20 956,00000	41 912,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	41 912,00
23506	Sanitární dělicí příčka; délka 1948mm DTD s oboustranně zalisov	1,0000	ks	20 956,00000	20 956,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 956,00
23507	Sanitární dělicí příčka; délka - 1713mm DTD s oboustranně zaliso	1,0000	ks	20 338,00000	20 338,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 338,00
23508	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 733,00000	20 733,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 733,00
23509	sanitární dělicí příčky; délka 1813mm DTD s oboustranně zalisov;	1,0000	ks	20 733,00000	20 733,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 733,00
23510	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	16 960,00000	16 960,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 960,00
23511	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	16 462,00000	16 462,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 462,00
23512	sanitární dělicí příčky; délka 1673mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 742,00000	17 742,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 742,00
23513	sanitární dělicí příčky; délka 1100mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	12 024,00000	12 024,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 024,00
23514	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	12 024,00000	12 024,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 024,00
23515	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	16 845,00000	16 845,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 845,00
23516	sanitární dělicí příčky; délka 1650mm DTD s oboustranně zalisov;	1,0000	ks	20 562,00000	20 562,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 562,00
23517	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 562,00000	20 562,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 562,00
23518	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 562,00000	20 562,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 562,00
23519	sanitární dělicí příčky; délka 1903mm DTD s oboustranně zalisov;	1,0000	ks	20 562,00000	20 562,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 562,00
23520	sanitární dělicí příčky; délka 1985mm DTD s oboustranně zalisov;	1,0000	ks	20 786,00000	20 786,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 786,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiál				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
23521	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 786,00000	20 786,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 786,00
23522	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 094,00000	17 094,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 094,00
23523	sanitární dělicí příčky; délka 2013mm DTD s oboustranně zalisov:	1,0000	ks	21 259,00000	21 259,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 259,00
23524	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	21 259,00000	21 259,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 259,00
23525	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 382,00000	17 382,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 382,00
23526	sanitární dělicí příčky rozměr; délka 1613mm DTD oboustranně z	1,0000	ks	20 732,00000	20 732,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 732,00
23527	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 732,00000	20 732,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 732,00
23528	sanitární dělicí příčky rozměr; délka 1715mm DTD s oboustranně	1,0000	ks	20 732,00000	20 732,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 732,00
23529	Sanitární dělicí příčka součástí 2ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	20 732,00000	20 732,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 732,00
23530	Sanitární dělicí příčka součástí 1ks jednokřídlých dveří 700/2100	1,0000	ks	19 983,00000	19 983,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 983,00
23531	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 800/2100	1,0000	ks	55 533,00000	55 533,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 55 533,00
23532	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	29 729,00000	29 729,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 729,00
23533	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 800/2100	1,0000	ks	28 227,00000	28 227,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 28 227,00
23534	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	29 492,00000	29 492,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 492,00
23535	sanitární dělicí příčky; délka 1835mm DTD s oboustranně zalisov:	2,0000	ks	29 492,00000	58 984,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 58 984,00
23536	sanitární dělicí příčky; délka 1673mm DTD s oboustranně zalisov:	1,0000	ks	21 063,00000	21 063,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 063,00
23537	sanitární dělicí příčky; délka 1423mm DTD oboustranně zalisova	1,0000	ks	17 728,00000	17 728,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 728,00
23538	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 728,00000	17 728,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 728,00
23539	sanitární dělicí příčky; délka 1985mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	18 077,00000	18 077,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 077,00
23540	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 077,00000	18 077,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 077,00
23541	sanitární dělicí příčky; délka 1548mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 225,00000	17 225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 225,00
23542	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 225,00000	17 225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 225,00
23543	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 119,00000	17 119,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 119,00
23544	sanitární dělicí příčky; délka 1485mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 119,00000	17 119,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 119,00
23545	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	16 961,00000	16 961,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 961,00
23546	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	14 089,00000	14 089,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 14 089,00
23547	sanitární dělicí příčky; délka 1372mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 071,00000	17 071,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 071,00
23548	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 071,00000	17 071,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 071,00
23549	sanitární dělicí příčky; délka 1385mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 119,00000	17 119,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 119,00
23550	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	17 119,00000	17 119,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 119,00
23551	sanitární dělicí příčky; délka 1923mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	18 029,00000	18 029,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 029,00
23552	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	18 029,00000	18 029,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 029,00
23553	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000	ks	16 960,00000	16 960,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 960,00
23554	sanitární dělicí příčky; délka 925mm DTD s oboustranně zalisova	1,0000	ks	10 178,00000	10 178,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 178,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiál				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
23555	Sanitární dělicí příčka. Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 777,00000	17 777,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 777,00
23556	sanitární dělicí příčky; délka 1800mm DTD s oboustranně zalisov:	3,0000	ks	47 050,00000	141 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	141 150,00
23557	sanitární dělicí příčky; délka 1853mm DTD s oboustranně zalisov:	3,0000	ks	47 050,00000	141 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	141 150,00
23558	sanitární dělicí příčky; délka 1595mm DTD s oboustranně zalisov:	3,0000	ks	29 729,00000	89 187,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	89 187,00
23559	Sanitární dělicí příčka. Součásti 4ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	47 050,00000	47 050,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 050,00
23560	Sanitární dělicí příčka. Součásti 4ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	47 050,00000	47 050,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 050,00
23561	sanitární dělicí příčky; délka 2048mm DTD s oboustranně zalisov:	1,0000	ks	20 917,00000	20 917,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 917,00
23562	Sanitární dělicí příčka. Součásti 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 777,00000	17 777,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 777,00
23563	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	20 917,00000	20 917,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 917,00
23564	sanitární dělicí příčky; délka 1873mm DTD s oboustranně zalisov:	1,0000	ks	21 115,00000	21 115,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 115,00
23565	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	21 115,00000	21 115,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 115,00
23566	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	21 063,00000	21 063,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 063,00
23567	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 560,00000	17 560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 560,00
23568	sanitární dělicí příčky; délka 1665mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 560,00000	17 560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 560,00
23569	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	42 408,00000	42 408,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 408,00
23570	sanitární dělicí příčky; délka 1263mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	36 057,00000	36 057,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 057,00
23571	sanitární dělicí příčky; délka 1985mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	18 610,00000	18 610,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 610,00
23572	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 610,00000	18 610,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 610,00
23573	sanitární dělicí příčky; délka 1423mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 694,00000	17 694,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 694,00
23574	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 694,00000	17 694,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 694,00
23576	sanitární dělicí příčky; délka 1465mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 684,00000	17 684,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 684,00
23577	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 684,00000	17 684,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 684,00
23578	sanitární dělicí příčky; délka 1573mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 986,00000	17 986,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 986,00
23579	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 986,00000	17 986,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 986,00
23580	sanitární dělicí příčky; délka 1100mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	14 663,00000	14 663,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 663,00
23581	sanitární dělicí příčky; délka 1372mm DTD oboustranně zalisovai	1,0000	ks	17 726,00000	17 726,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 726,00
23582	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 726,00000	17 726,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 726,00
23583	sanitární dělicí příčky; délka 1385mm DTD oboustranně zalisovai	1,0000	ks	17 650,00000	17 650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 650,00
23584	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 650,00000	17 650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 650,00
23585	sanitární dělicí příčky; délka 1925mm DTD s oboustranně zalisov:	1,0000	ks	21 459,00000	21 459,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 459,00
23586	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	21 459,00000	21 459,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 459,00
23594	sanitární dělicí příčky; délka 1332mm DTD s oboustranně zalisov:	1,0000	ks	55 287,00000	55 287,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 287,00
23595	Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 320,00000	17 320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 320,00
23596	sanitární dělicí příčky; délka 1490mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 320,00000	17 320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 320,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍČKA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiálu				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
23597	sanitární dělicí příčky; délka 1473mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 700,00000	17 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 700,00
23598	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 700,00000	17 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 700,00
23599	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	24 733,00000	24 733,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 733,00
23600	sanitární dělicí příčky; délka 1685mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	18 298,00000	18 298,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 298,00
23601	sanitární dělicí příčky; délka 1550mm DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 895,00000	17 895,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 895,00
23602	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 895,00000	17 895,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 895,00
23603	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 729,00000	17 729,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 729,00
23604	sanitární dělicí příčky; délka 1423mm; DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 729,00000	17 729,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 729,00
23605	sanitární dělicí příčky; délka 1985mm; DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 895,00000	17 895,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 895,00
23606	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	27 307,00000	27 307,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 27 307,00
23607	sanitární dělicí příčky; délka 1553mm; DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 978,00000	17 978,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 978,00
23608	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 978,00000	17 978,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 978,00
23609	sanitární dělicí příčky; délka 1585mm; DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	18 131,00000	18 131,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 131,00
23610	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	18 131,00000	18 131,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 131,00
23611	sanitární dělicí příčky; délka 1573mm; DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 986,00000	17 986,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 986,00
23612	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 986,00000	17 986,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 986,00
23613	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 307,00000	17 307,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 307,00
23614	sanitární dělicí příčky; délka 1373mm; DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 729,00000	17 729,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 729,00
23615	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 729,00000	17 729,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 729,00
23616	sanitární dělicí příčky; délka 1310mm; DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 509,00000	17 509,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 509,00
23617	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 509,00000	17 509,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 509,00
23618	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	20 930,00000	20 930,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 930,00
23619	sanitární dělicí příčky; délka 1725mm; DTD s oboustranně zalisov	1,0000	ks	20 930,00000	20 930,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 930,00
23620	sanitární dělicí příčky; délka 1585mm; DTD s oboustranně zalisov	1,0000	ks	20 825,00000	20 825,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 825,00
23621	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	20 825,00000	20 825,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 825,00
23622	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	20 275,00000	20 275,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 275,00
23623	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	32 879,00000	32 879,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 32 879,00
23624	sanitární dělicí příčky; délka 1333mm; DTD s oboustranně zalisov	2,0000	ks	28 227,00000	56 454,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 56 454,00
23625	sanitární dělicí příčky; délka 1315mm; DTD oboustranně zalisovan	1,0000	ks	17 895,00000	17 895,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 895,00
23626	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 895,00000	17 895,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 895,00
23627	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	17 670,00000	17 670,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 670,00
23628	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	21 111,00000	21 111,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 111,00
30314	Sanitární dělicí příčka; délka 1485mm; DTD s oboustranně zalisov	2,0000	ks	11 803,00000	23 606,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 23 606,00
30315	Sanitární dělicí příčka Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	8 743,00000	8 743,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 743,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_57 Změna specifikace materiá				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
30316	Sanitární dělicí příčka; délka 1720mm; DTD s oboustranně zalisov	1,0000	ks	13 671,00000	13 671,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 671,00
30317	Sanitární dělicí příčka; délka 1735mm; DTD s oboustranně zalisov	2,0000	ks	13 790,00000	27 580,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27 580,00
30318	Sanitární dělicí příčka Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	16 572,00000	16 572,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 572,00
30319	Sanitární dělicí příčka Součástí 1ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	8 256,00000	8 256,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 256,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_58 Doplnění dilatační lišty do				celkem Kč	od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900443 ZL_BF_58 Doplnění dilatační lišty do keramické dlažby				354 875,85	0,00			0,00		354 875,85	
				354 875,85	0,00			0,00		354 875,85	
				354 875,85	0,00			0,00		354 875,85	
				354 875,85	0,00			0,00		354 875,85	
				354 875,85	0,00			0,00		354 875,85	
Doplnění dilatační lišty do keramické dlažk				354 875,85	0,00			0,00		354 875,85	
				354 875,85	0,00			0,00		354 875,85	
20000 R01	Dilatační lišta Havos AL černá š.10/v.12,5mm kód výrobku ALDL1	826,9650	m	398,00000	329 132,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	826,9650	329 132,07
20001 771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	719,1000	m	35,80000	25 743,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	719,1000	25 743,78

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_59 Změna specifikace potrubí					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900444		ZL_BF_59 Změna specifikace potrubí domovního plynovodu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1B.4.1.7.01: Potrubí					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5064	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé DN15, spojované svařováním, vč. prvků p	-1 132,3000	m	482,09000	-545 870,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 132,3000	-545 870,51
5065	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 25/2,6, spojované svařováním, vč. prvků j	-1 078,7000	m	754,61000	-813 997,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 078,7000	-813 997,81
5066	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 31,8/2,6, spojované svařováním, vč. prvků i	-520,5900	m	925,45000	-481 780,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-520,5900	-481 780,02
5067	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 38/2,6, spojované svařováním, vč. prvků j	-203,6800	m	1 054,80000	-214 841,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-203,6800	-214 841,66
5068	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 44,5/2,6, spojované svařováním, vč. prvků i	-183,5800	m	1 374,35000	-252 303,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-183,5800	-252 303,17
5069	A.1B.4.1.7.01_	Potrubí ocelové černé 57/2,9, spojované svařováním, vč. prvků j	-10,0500	m	1 410,31000	-14 173,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0500	-14 173,62
20000		Potrubí ocelové nerezové DN15, spojované lisováním, vč. prvků	1 132,3000	m	482,09000	545 870,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 132,3000	545 870,51
20001		Potrubí ocelové nerezové DN20, spojované lisováním, vč. prvků	1 078,7000	m	754,61000	813 997,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 078,7000	813 997,81
20002		Potrubí ocelové nerezové DN25, spojované lisováním, vč. prvků	520,5900	m	925,45000	481 780,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	520,5900	481 780,02
20003		Potrubí ocelové nerezové DN32, spojované lisováním, vč. prvků	203,6800	m	1 054,80000	214 841,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	203,6800	214 841,66
20004		Potrubí ocelové nerezové DN40 spojované lisováním, vč. prvků	183,5800	m	1 374,35000	252 303,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	183,5800	252 303,17
20005		Potrubí ocelové nerezové DN50 spojované lisováním, vč. prvků	10,0500	m	1 410,31000	14 173,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0500	14 173,62

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_60 Měření a regulace pro VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900445		ZL_BF_60 Měření a regulace pro VZT jednotku č. 207			687 796,73		0,00		0,00		687 796,73	
					687 796,73		0,00		0,00		687 796,73	
					687 796,73		0,00		0,00		687 796,73	
					687 796,73		0,00		0,00		687 796,73	
					687 796,73		0,00		0,00		687 796,73	
					687 796,73		0,00		0,00		687 796,73	
A.1B.4.7.1.01: Čidla a snímače					687 796,73		0,00		0,00		687 796,73	
7343	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo teploty do vzduchotechnického kanálu, L= 150mm, výstupn	3,0000	ks	1 256,90000	3 770,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 770,70
7344	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo pro měření relativní nebo absolutní vlhkosti a teploty vzduc	2,0000	ks	5 076,59000	10 153,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 153,18
7346	A.1B.4.7.1.01_	Příložné čidlo teploty pro měření teploty média v potrubí, výstupn	8,0000	ks	1 287,52000	10 300,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	10 300,16
7350	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo tlaku a diferenčního tlaku pro měření přetlaku, podtlaku a rc	2,0000	ks	4 149,23000	8 298,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 298,46
7353	A.1B.4.7.1.01_	Snímač tlaku pro měření v tlaku vody a vodních směsích s glyko	1,0000	ks	5 837,34000	5 837,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 837,34
7354	A.1B.4.7.1.01_	Kohout tlakoměrný zkušební	1,0000	ks	833,03000	833,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	833,03
7358	A.1B.4.7.1.02_	Protimrazový termostat pro monitorování teploty ohřivačů vody č	1,0000	ks	2 613,02000	2 613,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 613,02
7360	A.1B.4.7.1.02_	Kanálový hydrostat pro měření vlhkosti vzduchu vzduchotechnic	1,0000	ks	4 350,14000	4 350,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 350,14
7361	A.1B.4.7.1.02_	Diferenční manostat pro sledování přetlaku, diferenčního tlaku a i	4,0000	ks	1 470,05000	5 880,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	5 880,20
7369	A.1B.4.7.1.03_	Pohon s pružinovým zpětným chodem s havarijní funkcí pro přes	4,0000	ks	7 608,76000	30 435,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	30 435,04
7381	A.1B.4.7.2.01_	Napojení regulačního ventilu	7,0000	ks	423,87000	2 967,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	2 967,09
7383	A.1B.4.7.2.01_	Napojení frekvenčního měniče / EC motoru ventilátoru (povolení i	4,0000	ks	2 143,83000	8 575,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	8 575,32
7385	A.1B.4.7.2.01_	Napojení zvlhčovače	1,0000	ks	483,89000	483,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	483,89
7390	A.1B.4.7.2.01_	Napojení čerpadla (povolení chodu, řízení otáček, signalizace chr	1,0000	ks	551,27000	551,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	551,27
7393	A.1B.4.7.2.01_	Napojení bezpečnostního (servisního) vypínače	5,0000	ks	398,14000	1 990,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	1 990,70
7439	A.1B.4.7.5.02_	Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch. mechanick	150,0000	bm	101,68000	15 252,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	15 252,00
7443	A.1B.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	80,0000	bm	67,87000	5 429,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	5 429,60
7445	A.1B.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	2 200,0000	bm	48,02000	105 644,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 200,0000	105 644,00
7446	A.1B.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	2 400,0000	bm	59,66000	143 184,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 400,0000	143 184,00
7447	A.1B.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	60,0000	bm	78,04000	4 682,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	4 682,40
20000	Nová položka	Rozšíření ŘS o 18xAI, 11xAO, 21xDI, 12xDO/místo, kompletní výb.	1,0000	ks	88 082,40000	88 082,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	88 082,40
20001	Nová položka	Vizualizace - licence rozšíření pro novou VZT jednotku 207	1,0000	ks	1 519,05580	1 519,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 519,06
20002	Nová položka	Vytvoření vizualizace pro novou VZT jednotku 207	1,0000	ks	7 894,19100	7 894,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 894,19
20003	Nová položka	Výchozí revize pro VZT jednotku 207	1,0000	kpl	3 020,34520	3 020,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 020,35
20004	Nová položka	Provozní revize pro VZT jednotku 207	1,0000	kpl	1 510,17280	1 510,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 510,17

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_60 Měření a regulace pro VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20005	Nová položka	Zaregulování systému pro VZT jednotku 207	1,0000	kpl	9 586,79960	9 586,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 586,80
20006	Nová položka	Individuelní zkoušky pro VZT jednotku 207	1,0000	kpl	7 190,10000	7 190,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 190,10
20007	Nová položka	Komplexní zkoušky 72h pro VZT jednotku 207	1,0000	kpl	1 409,49440	1 409,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 409,49
20008	Nová položka	Dokumentace dílenská + DSPS pro VZT jednotku 207	1,0000	kpl	18 204,00000	18 204,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 204,00
20009	Nová položka	Elektroinstalační krabice přístrojová na povrch IP54, včetně mon	20,0000	ks	132,00000	2 640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	2 640,00
20010		Zpracování změny do realizační projektové dokumentace	1,0000	kpl	175 508,63000	175 508,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	175 508,63

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259004ZL_BF_61 Změna množství IRC regul				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900446 ZL_BF_61 Změna množství IRC regulátorů v systému Měření a re				3 029 742,56		0,00		0,00		3 029 742,56		
				3 029 742,56		0,00		0,00		3 029 742,56		
				3 029 742,56		0,00		0,00		3 029 742,56		
				3 029 742,56		0,00		0,00		3 029 742,56		
				3 029 742,56		0,00		0,00		3 029 742,56		
				3 029 742,56		0,00		0,00		3 029 742,56		
A.1A.4.7.3.02: Regulace jednotlivých místn				3 029 742,56		0,00		0,00		3 029 742,56		
7413	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , m	145,0000	ks	4 353,81000	631 302,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,0000	631 302,45
7417	A.1B.4.7.3.02_	Volně programovatelný regulátor pro řízení místnosti - 1x vstup I	197,0000	ks	6 496,41000	1 279 792,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,0000	1 279 792,77
7421	A.1B.4.7.3.02_	Plastová skříňka pro IRC regulátory a I/O moduly, vč. svorek, traf	197,0000	ks	1 960,07000	386 133,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,0000	386 133,79
7424	A.1B.4.7.3.03_	Vytvoření vizualizace IRC	197,0000	ks	1 225,05000	241 334,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,0000	241 334,85
20000		Individuelní zkoušky pro doplnění IRC regulátorů	1,0000	kpl	35 895,60000	35 895,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 895,60
20000		Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení pro do	1,0000	kpl	26 568,00000	26 568,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 568,00
20001		Odladění SW s technologií pro doplnění IRC regulátorů	1,0000	kpl	15 734,69550	15 734,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 734,70
20002		Jednorázové zaškolení obsluhy (IRC) pro doplnění IRC regulátorů	1,0000	kpl	2 636,40000	2 636,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 636,40
20003		Revize elektrických zařízení výchozí / provozní pro doplnění IRC	1,0000	kpl	20 077,20000	20 077,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 077,20
20004		Zaregulování systému pro doplnění IRC regulátorů	1,0000	kpl	49 650,00000	49 650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 650,00
20005		Dokumentace dílenská + DSPS pro doplnění IRC regulátorů	1,0000	kpl	35 084,40000	35 084,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 084,40
20006		Instalace a oživení - uvedení do provozu pro doplnění IRC regulá	1,0000	kpl	39 140,40000	39 140,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 140,40
20007		Projektové řízení, koordinace pro doplnění IRC regulátorů	1,0000	kpl	38 532,00000	38 532,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 532,00
20008		Změnového řízení zadávací dokumentace koordinace pro doplně	1,0000	kpl	50 820,00000	50 820,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 820,00
20009		Zpracování RDS změny pro doplnění IRC regulátorů	1,0000	kpl	177 040,00000	177 040,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	177 040,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_62 Doplnění napojení a ovláde				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900447 ZL_BF_62 Doplnění napojení a ovládání baldachýnů pod světlík				348 670,72	0,00		0,00		348 670,72	
				348 670,72	0,00		0,00		348 670,72	
				348 670,72	0,00		0,00		348 670,72	
				348 670,72	0,00		0,00		348 670,72	
				348 670,72	0,00		0,00		348 670,72	
A.1B.4.7.3.02: Regulace jednotlivých místn				348 670,72	0,00		0,00		348 670,72	
				348 670,72	0,00		0,00		348 670,72	
7421	A.1B.4.7.3.02_	Plastová skříňka pro IRC regulátory a I/O moduly, vč. svorek, traf	4,0000 ks	1 960,00000	7 840,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 7 840,00
7439	A.1B.4.7.5.02_	Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch. mechanick	650,0000 bm	102,00000	66 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	650,0000 66 300,00
7449	A.1B.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	170,0000 bm	65,00000	11 050,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000 11 050,00
7453	A.1B.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	480,0000 bm	92,00000	44 160,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	480,0000 44 160,00
20000		Dodávka 16xDO žaluziového akтору , komunikace KNX.	4,0000 ks	27 000,00000	108 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 108 000,00
20001		Napojení pohonu baldachýnu	24,0000 ks	480,00000	11 520,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000 11 520,00
20002		Rozšíření ŘS RA.2BF1 o kartu KNX - 1x, kompletní úprava rozvad	1,0000 ks	33 360,00000	33 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 33 360,00
20003		Rozšíření ŘS RA.2BF2 o kartu KNX - 1x, kompletní úprava rozvad	1,0000 ks	33 360,00000	33 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 33 360,00
20004		Vizualizace - licence rozšíření pro ovládání baldachýnů	1,0000 ks	1 225,00000	1 225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 225,00
20005		Vytvoření vizualizace As pro baldachýny	1,0000 ks	5 789,08000	5 789,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 789,08
20006		Dokumentace dílenská + DSPS pro napojení a ovládání baldachý	1,0000 kpl	14 138,64000	14 138,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 14 138,64
20007		Změna rozsahu oddílu "A.1A.4.7.98: Ostatní" související se změn	1,0000 kpl	8 760,00000	8 760,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 760,00
20008		Elektroinstalační krabice přístrojová na povrch IP54, včetně mon	24,0000 ks	132,00000	3 168,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000 3 168,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_63 Změna specifikace kabelů :							celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900448 ZL_BF_63 Změna specifikace kabelů a kabelových žlabů							-1 483,02		0,00		0,00		-1 483,02	
							-1 483,02		0,00		0,00		-1 483,02	
							-1 483,02		0,00		0,00		-1 483,02	
							-1 483,02		0,00		0,00		-1 483,02	
							-1 483,02		0,00		0,00		-1 483,02	
							-1 483,02		0,00		0,00		-1 483,02	
							-1 483,02		0,00		0,00		-1 483,02	
A.1B.4.7.5.01: Kabelové žlaby							-1 483,02		0,00		0,00		-1 483,02	
7434	A.1B.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 62/50, materiál: žárově pozinkovaná oce	-360,0000	bm	396,91000	-142 887,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-360,0000	-142 887,60		
7435	A.1B.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 125/50, materiál: žárově pozinkovaná oc	1 490,0000	bm	498,59000	742 899,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 490,0000	742 899,10		
7436	A.1B.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 125/100, materiál: žárově pozinkovaná c	-1 180,0000	bm	541,47000	-638 934,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 180,0000	-638 934,60		
7437	A.1B.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 250/50, materiál: žárově pozinkovaná oc	30,0000	bm	671,32000	20 139,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	20 139,60		
7445	A.1B.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	-16 000,0000	bm	48,02000	-768 320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16 000,0000	-768 320,00		
7448	A.1B.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	-17 700,0000	bm	53,53000	-947 481,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17 700,0000	-947 481,00		
7449	A.1B.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	28 792,0000	bm	65,29000	1 879 829,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 792,0000	1 879 829,68		
7450	A.1B.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	-9 300,0000	bm	94,33000	-877 269,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9 300,0000	-877 269,00		
7455	A.1B.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	14 208,0000	bm	50,10000	711 820,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14 208,0000	711 820,80		
20000		Stoupací kabelový žebřík, 200x100, vč. příslušenství, kabelových	10,0000	bm	804,00000	8 040,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	8 040,00		
20001		Stoupací kabelový žebřík, 300x100, vč. příslušenství, kabelových	10,0000	bm	1 068,00000	10 680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	10 680,00		

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_64 Doplnění regulace digestoř					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900449 ZL_BF_64 Doplnění regulace digestoří pro zajištění soudobost					1 007 340,00	0,00		0,00		1 007 340,00		
					1 007 340,00	0,00		0,00		1 007 340,00		
					1 007 340,00	0,00		0,00		1 007 340,00		
					1 007 340,00	0,00		0,00		1 007 340,00		
					1 007 340,00	0,00		0,00		1 007 340,00		
					1 007 340,00	0,00		0,00		1 007 340,00		
A.1B.4.7.2.01: Napojení cizích zařízení					1 007 340,00	0,00		0,00		1 007 340,00		
7388	A.1B.4.7.2.01_	Napojení regulátoru průtoku vzduchu	234,0000	ks	334,00000	78 156,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	234,0000	78 156,00
20000		Elektroinstalační krabice přístrojová na povrch IP54, včetně mon	234,0000	ks	132,00000	30 888,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	234,0000	30 888,00
20001		Vytvoření vizualizace VAV	234,0000	ks	216,00000	50 544,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	234,0000	50 544,00
20002		Vytvoření rezervačního systému Digestoří	1,0000	kpl	105 600,00000	105 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 600,00
20003		Rozšíření SW o 468 datových dodů VAV	468,0000	ks	720,00000	336 960,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	468,0000	336 960,00
20004		Rozšíření SW o 215 datových dodů - přidání signálu pro digestoř	215,0000	ks	720,00000	154 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	215,0000	154 800,00
20005		Individuelní zkoušky pro zajištění soudobosti digestoří	1,0000	kpl	18 000,00000	18 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 000,00
20006		Odladění SW s technologií pro soudobost digestoří	1,0000	kpl	10 200,00000	10 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 200,00
20007		Revize elektrických zařízení výchozí / provozní pro soudobost di.	1,0000	kpl	11 232,00000	11 232,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 232,00
20008		Zaregulování systému pro zajištění soudobosti digestoří	1,0000	kpl	10 800,00000	10 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 800,00
20009		RPD soudobost digestoří	1,0000	kpl	151 200,00000	151 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	151 200,00
20010		Dokumentace dílenská + DSPS soudobost digestoří	1,0000	kpl	12 000,00000	12 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 000,00
20011		Instalace a oživení - uvedení do provozu pro zajištění soudobosti	1,0000	kpl	16 800,00000	16 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 800,00
20012		Projektové řízení, koordinace pro zajištění soudobosti	1,0000	kpl	20 160,00000	20 160,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 160,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_65 Změna zařízení pro odtah t				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900450 ZL_BF_65 Změna zařízení pro odtah tepla a kouře				633 435,49	0,00		0,00		633 435,49	
				633 435,49	0,00		0,00		633 435,49	
				633 435,49	0,00		0,00		633 435,49	
				633 435,49	0,00		0,00		633 435,49	
				633 435,49	0,00		0,00		633 435,49	
A.1A.4.2.18.01: Izolace potrubí				633 435,49	0,00		0,00		633 435,49	
5685	A.1B.4.3.1.01_	Lamelové okno 2.000x1.620 mm pro odvod kouře a tepla	-2,0000 ks	161 337,70000	-322 675,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -322 675,40
5686	A.1B.4.3.1.01_	Lamelové okno 1.150x2.850 mm pro odvod kouře a tepla.	-2,0000 ks	194 489,00000	-388 978,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -388 978,00
5687	A.1B.4.3.1.02_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN1000	-1,0000 ks	120 000,00000	-120 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -120 000,00
5690	A.1B.4.3.1.02_	Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - Elmulti30,	-1,0000 ks	21 286,13000	-21 286,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -21 286,13
5699	A.1B.4.3.1.03_	Lamelové okno 637x2.010 mm pro odvod kouře a tepla	-1,0000 ks	124 691,89000	-124 691,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -124 691,89
5699	A1B.4.3.1.03_0	Lamelové okno 637x2.010 mm pro odvod kouře a tepla.	-2,0000 ks	124 691,89000	-249 383,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -249 383,78
5699	A1B4.3.1.03_0(	Lamelové okno 637x2.010 mm pro odvod kouře a tepla.	-1,0000 ks	124 691,89000	-124 691,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -124 691,89
5707	A.1B.4.3.2.01_	Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EI	32,0000 m2	2 147,63000	68 724,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000 68 724,16
5712	A.1B.4.3.2.02_	Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického potrubí.	40,0000 m2	2 815,10000	112 604,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000 112 604,00
20000		Lamelové okno 1.790x1.845 mm pro odvod kouře a tepla.	2,0000 ks	165 097,27000	330 194,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 330 194,54
20001		Lamelové okno 1.145x2.990 mm pro odvod kouře a tepla.	2,0000 ks	203 767,21000	407 534,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 407 534,42
20002		Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN1000. Výkon monotru 1	1,0000 ks	202 235,21396	202 235,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 202 235,21
20003		Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - Elmulti30,	1,0000 ks	16 762,73000	16 762,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 762,73
20004		Lamelové okno 677x1437mm pro odvod tepla a kouře. Typ klapky	1,0000 ks	195 339,77546	195 339,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 195 339,78
20005		Lamelové okno 628x1437 mm pro odvod kouře a tepla. typ klapky	2,0000 ks	173 169,57528	346 339,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 346 339,15
20006		Lamelové okno pro odvod kouře a tepla. typ klapky CLT (výroba c	1,0000 ks	188 577,79237	188 577,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 188 577,79
20007	A.1B.4.3.2.02_	Požární ochrana ocelového vzduchotechnického potrubí - šachta	210,0000 m2	556,33712	116 830,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210,0000 116 830,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_66 Odpočet zařízení Dusíkové					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900451 ZL_BF_66 Odpočet zařízení Dusíkového hospodářství					-6 672 777,12	0,00		0,00		-6 672 777,12		
					-6 672 777,12	0,00		0,00		-6 672 777,12		
					-6 672 777,12	0,00		0,00		-6 672 777,12		
					-6 672 777,12	0,00		0,00		-6 672 777,12		
					-6 672 777,12	0,00		0,00		-6 672 777,12		
					-6 672 777,12	0,00		0,00		-6 672 777,12		
B.5.2.1.1.01: Dusíkové hospodářství					-6 672 777,12	0,00		0,00		-6 672 777,12		
8733	B.5.2.1.1.01_0	Zásobník kapalného dusíku, kryogenní stabilní vakuově izolovan	-1,0000	ks	5 197 857,75000	-5 197 857,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 197 857,75
8734	B.5.2.1.1.01_0	Odpařovač vzduchový, max. přetlak 40 bar, výkon cca 300 Nm3/h	-2,0000	ks	279 287,88000	-558 575,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-558 575,76
8735	B.5.2.1.1.01_0	Ventil uzavírací DN25, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací,	-2,0000	ks	34 135,19000	-68 270,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-68 270,38
8736	B.5.2.1.1.01_0	Ventil uzavírací DN40, min. PN16, pro kapalný dusík, přivařovací	-3,0000	ks	58 184,97000	-174 554,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-174 554,91
8737	B.5.2.1.1.01_0	Ventil pojistný pružinový, DN6, otevírací přetlak 25bar, pro kapaln	-5,0000	ks	44 220,58000	-221 102,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-221 102,90
8738	B.5.2.1.1.01_0	Regulátor tlaku, DN40, vstup min. 25 bar, výstup 10 bar, vč. připo	-1,0000	ks	69 821,97000	-69 821,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-69 821,97
8743	B.5.2.1.1.01_0	Regulátor tlaku, DN15, kryogenní, vstup min. 25 bar, výstup 5 bai	-1,0000	ks	27 928,79000	-27 928,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-27 928,79
8747	B.5.2.1.1.01_0	trubka nerez 17240 D33,7x2 mm švová	-12,0000	m	915,45000	-10 985,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-10 985,40
8758	B.5.2.1.1.01_0	Kotevní materiál zásobníku a odpařovačů, chemické kotvy M24 a	-1,0000	sada	50 426,98000	-50 426,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-50 426,98
8759	B.5.2.1.1.01_0	Instalace zásobníku a odpařovačů, pronájem dvojice jeřábů a vys	-1,0000	:oubo	242 049,50000	-242 049,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-242 049,50
8760	B.5.2.1.1.01_0	Výroba a montáž potrubí propojení odpařovací stanice	-1,0000	:oubo	50 426,98000	-50 426,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-50 426,98
8761	B.5.2.1.1.01_0	Tlakové zkoušky, výchozí revize zásobníku a OS, 1. plnění, uvedi	-1,0000	:oubo	70 597,77000	-70 597,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-70 597,77
20000		Regulátor tlaku, DN40, vstup min. 25 bar, výstup 8 bar, vč. připoj	1,0000	ks	69 821,97000	69 821,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 821,97

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŮDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distrubuce a					celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč		zbývá Kč			
ZL25900452 ZL_BF_67 Změna řešení distrubuce a výroby technických plynů					19 959 156,31	0,00	0,00		19 959 156,31			
					19 959 156,31	0,00	0,00		19 959 156,31			
					19 959 156,31	0,00	0,00		19 959 156,31			
					19 959 156,31	0,00	0,00		19 959 156,31			
A.1B.4.9.1.01: Půdorys 1.PP					19 959 156,31	0,00	0,00		19 959 156,31			
7646	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	224,0000	m	1 758,65000	393 937,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	224,0000	393 937,60
7647	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	150,0000	m	1 771,87000	265 780,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	265 780,50
7648	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	259,0000	m	1 898,22000	491 638,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	259,0000	491 638,98
7649	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	51,0000	m	2 748,90000	140 193,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	140 193,90
7650	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 28x1,5	13,0000	m	2 462,40000	32 011,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	32 011,20
7651	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 70x2	63,0000	m	4 670,63000	294 249,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	294 249,69
7652	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) DN25 s izolací na odřukové	-61,0000	m	4 225,46000	-257 753,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-61,0000	-257 753,06
7653	A.1B.4.9.1.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 76,1 pro kapalný du	-61,0000	m	4 700,01000	-286 700,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-61,0000	-286 700,61
7654	A.1B.4.9.1.01_	Trubka hliník pro NMR 8x1,5	-58,0000	m	527,45000	-30 592,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-58,0000	-30 592,10
7656	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	385,0000	ks	1 807,13000	695 745,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	385,0000	695 745,05
7657	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	88,0000	ks	1 807,13000	159 027,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000	159 027,44
7658	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	118,0000	ks	2 099,51000	247 742,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	247 742,18
7659	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	17,0000	ks	2 527,05000	42 959,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	42 959,85
7660	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 28	3,0000	ks	3 335,11000	10 005,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 005,33
7661	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 70	69,0000	ks	15 053,56000	1 038 695,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,0000	1 038 695,64
7662	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. DN25 s izolací na o	-22,0000	ks	5 624,15000	-123 731,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-22,0000	-123 731,30
7663	A.1B.4.9.1.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 76,1	-22,0000	ks	20 256,04000	-445 632,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-22,0000	-445 632,88
7664	A.1B.4.9.1.01_	Armatury hliník do pr. 8 (pro NMR)	-32,0000	ks	680,25000	-21 768,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-32,0000	-21 768,00
7665	A.1B.4.9.1.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	5,1000	kpl	3 852,28000	19 646,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1000	19 646,63
7666	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	-60,0000	ks	1 087,22000	-65 233,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-60,0000	-65 233,20
7667	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	-6,0000	ks	1 087,22000	-6 523,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-6 523,32
7668	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	-32,0000	ks	1 087,22000	-34 791,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-32,0000	-34 791,04
7669	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 22x1,5	-1,0000	ks	1 188,59000	-1 188,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 188,59
7670	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 28x1,5	-1,0000	ks	1 188,59000	-1 188,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 188,59
7671	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 70x2	-18,0000	ks	1 733,67000	-31 206,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-18,0000	-31 206,06

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distrubuce a				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7672	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 25 s izolací	-4,0000 ks	2 850,27000	-11 401,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-11 401,08
7673	A.1B.4.9.1.01_	Ocelový chránič-na potrubí průměr 76,1	-4,0000 ks	1 733,67000	-6 934,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-6 934,68
7674	A.1B.4.9.1.01_	Chránič pro potrubí vedené do NMR DN8x1	-2,0000 ks	4 354,75000	-8 709,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-8 709,50
7675	A.1B.4.9.1.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	36,0000 ks	1 222,39000	44 006,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	44 006,04
7676	A.1B.4.9.1.01_	Konzola složitá (2- trubky)	181,0000 ks	1 351,68000	244 654,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	181,0000	244 654,08
7677	A.1B.4.9.1.01_	Konzola složitá (3- trubky)	53,0000 ks	1 605,85000	85 110,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	85 110,05
7678	A.1B.4.9.1.01_	Konzola složitá (4-trubky)	30,0000 ks	1 992,25000	59 767,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	59 767,50
7679	A.1B.4.9.1.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	57,0000 ks	2 839,99000	161 879,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	161 879,43
7680	A.1B.4.9.1.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	-44,0000 ks	2 343,39000	-103 109,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-44,0000	-103 109,16
7681	A.1B.4.9.1.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení v provede	-8,0000 ks	4 404,70000	-35 237,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-35 237,60
7682	A.1B.4.9.1.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 70 vč. šroubení (1xSV,1xN2)	-2,0000 ks	14 877,25000	-29 754,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-29 754,50
7683	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro kyslík (O2)	-3,0000 ks	114 406,16000	-343 218,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-343 218,48
7684	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	-5,0000 ks	106 980,75000	-534 903,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-534 903,75
7685	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro helium (He)	-1,0000 ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7686	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro argon (Ar)	-1,0000 ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7687	A.1B.4.9.1.01_	Panel redukční jednoduchá pro pneumoxid	-1,0000 ks	139 772,12000	-139 772,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-139 772,12
7688	A.1B.4.9.1.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	654,0000 m	17,63000	11 530,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	654,0000	11 530,02
7689	A.1B.4.9.1.01_	Tlaková zkouška- úseková	45,0000 ks	3 673,03000	165 286,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	165 286,35
7690	A.1B.4.9.1.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	-24,0000 ks	3 673,03000	-88 152,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-24,0000	-88 152,72
7692	A.1B.4.9.1.01_	Profuk potrubí inertním plynem	654,0000 m	57,30000	37 474,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	654,0000	37 474,20
7693	A.1B.4.9.1.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	654,0000 m	66,11000	43 235,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	654,0000	43 235,94
7694	A.1B.4.9.1.01_	Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	-5,0000 ks	28 012,02000	-140 060,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-140 060,10
7695	A.1B.4.9.1.01_	Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	-5,0000 ks	22 777,21000	-113 886,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-113 886,05
7696	A.1B.4.9.1.01_	Měření spotřeby vzduchu	-10,0000 ks	48 760,24000	-487 602,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-487 602,40
7697	A.1B.4.9.1.01_	Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	5,0000 ks	2 894,35000	14 471,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	14 471,75
7698	A.1B.4.9.1.01_	Kotvení pro tlakové lahve ve skladu tlakových lahví (místnost č. I	-35,0000 ks	2 894,35000	-101 302,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-35,0000	-101 302,25
7699	A.1B.4.9.1.01_	Protipožární ucpávka	7,0000 ks	1 983,44000	13 884,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	13 884,08
7700	A.1B.4.9.1.01_	Kotevní konstrukce pro jednu trubku (při klesání k odběrným mís	-6,0000 ks	9 873,11000	-59 238,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-59 238,66
7702	A.1B.4.9.1.01_	Kompresor v laborce- Pístový bezolejový s adsorbční sušičkou c	-1,0000 ks	3 670 094,36000	-3 670 094,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 670 094,36
7703	A.1B.4.9.1.01_	Kompresor v laborce B 215- Pístový bezolejový s adsorbční suš	-1,0000 ks	3 670 094,36000	-3 670 094,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 670 094,36
7704	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	81,0000 m	1 758,65000	142 450,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,0000	142 450,65
7705	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	-22,0000 m	1 771,87000	-38 981,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-22,0000	-38 981,14
7706	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	-56,0000 m	1 898,22000	-106 300,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000	-106 300,32
7707	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	-2,0000 m	2 748,90000	-5 497,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-5 497,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7708	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 28x1,5	15,0000	m	2 462,40000	36 936,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	36 936,00
7709	A.1B.4.9.2.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	3,0000	m	2 882,60000	8 647,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	8 647,80
7710	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	326,0000	ks	1 807,13000	589 124,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	326,0000	589 124,38
7711	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	34,0000	ks	1 807,13000	61 442,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	61 442,42
7712	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	-45,0000	ks	2 099,51000	-94 477,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-45,0000	-94 477,95
7713	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	3,0000	ks	2 527,05000	7 581,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 581,15
7714	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 28	3,0000	ks	3 335,11000	10 005,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 005,33
7715	A.1B.4.9.2.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	1,0000	ks	7 140,38000	7 140,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 140,38
7716	A.1B.4.9.2.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	1,8000	kpl	3 852,28000	6 934,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8000	6 934,10
7717	A.1B.4.9.2.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	-13,0000	ks	1 087,22000	-14 133,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-14 133,86
7718	A.1B.4.9.2.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	-7,0000	ks	1 087,22000	-7 610,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-7 610,54
7719	A.1B.4.9.2.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	-9,0000	ks	1 087,22000	-9 784,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-9 784,98
7720	A.1B.4.9.2.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 42x2	-1,0000	ks	1 395,75000	-1 395,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 395,75
7721	A.1B.4.9.2.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	261,0000	ks	1 222,39000	319 043,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	261,0000	319 043,79
7722	A.1B.4.9.2.01_	Konzola složitá (2- trubky)	34,0000	ks	1 351,68000	45 957,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	45 957,12
7723	A.1B.4.9.2.01_	Konzola složitá (3- trubky)	-19,0000	ks	1 591,16000	-30 232,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-19,0000	-30 232,04
7724	A.1B.4.9.2.01_	Konzola složitá (4-trubky)	20,0000	ks	1 992,25000	39 845,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	39 845,00
7725	A.1B.4.9.2.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	-11,0000	ks	2 839,99000	-31 239,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000	-31 239,89
7726	A.1B.4.9.2.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	-66,0000	ks	2 343,39000	-154 663,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-66,0000	-154 663,74
7727	A.1B.4.9.2.01_	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	-3,0000	ks	3 073,59000	-9 220,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-9 220,77
7728	A.1B.4.9.2.01_	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	-1,0000	ks	7 322,56000	-7 322,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 322,56
7729	A.1B.4.9.2.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 42 vč. šroubení (1xN2)	-1,0000	ks	13 333,11000	-13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-13 333,11
7730	A.1B.4.9.2.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	-3,0000	ks	106 980,75000	-320 942,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-320 942,25
7731	A.1B.4.9.2.01_	Panel redukční jednoduchá pro helium (He)	-2,0000	ks	114 406,16000	-228 812,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-228 812,32
7732	A.1B.4.9.2.01_	Panel redukční jednoduchá pro argon (Ar)	-4,0000	ks	114 406,16000	-457 624,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-457 624,64
7733	A.1B.4.9.2.01_	Automatické přepínání lahví - poloautomat (4xAr, 2xHe, 2xCO2)	-8,0000	ks	60 471,34000	-483 770,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-483 770,72
7734	A.1B.4.9.2.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	-5,0000	m	17,63000	-88,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-88,15
7735	A.1B.4.9.2.01_	Tlaková zkouška- úseková	15,0000	ks	3 673,03000	55 095,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	55 095,45
7736	A.1B.4.9.2.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	-8,0000	ks	3 673,03000	-29 384,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-29 384,24
7738	A.1B.4.9.2.01_	Profuk potrubí inertním plynem	-5,0000	m	57,30000	-286,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-286,50
7739	A.1B.4.9.2.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	-5,0000	m	66,11000	-330,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-330,55
7740	A.1B.4.9.2.01_	Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	-4,0000	ks	28 012,02000	-112 048,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-112 048,08
7741	A.1B.4.9.2.01_	Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	-3,0000	ks	22 777,21000	-68 331,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-68 331,63
7742	A.1B.4.9.2.01_	Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	-8,0000	ks	2 894,35000	-23 154,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-23 154,80

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distrubuce a						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7744	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	-139,0000	m	1 758,65000	-244 452,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-139,0000	-244 452,35	
7745	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	-196,0000	m	1 771,87000	-347 286,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-196,0000	-347 286,52	
7746	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	-133,0000	m	1 898,22000	-252 463,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-133,0000	-252 463,26	
7747	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	-50,0000	m	2 748,90000	-137 445,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-50,0000	-137 445,00	
7748	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 28x1,5	24,0000	m	2 462,40000	59 097,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	59 097,60	
7749	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	-4,0000	m	2 882,60000	-11 530,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-11 530,40	
7750	A.1B.4.9.3.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 54x2	9,0000	m	4 437,02000	39 933,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	39 933,18	
7751	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	216,0000	ks	1 807,13000	390 340,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,0000	390 340,08	
7752	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	-80,0000	ks	1 807,13000	-144 570,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-80,0000	-144 570,40	
7753	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	175,0000	ks	2 099,51000	367 414,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	367 414,25	
7754	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	-1,0000	ks	2 527,05000	-2 527,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 527,05	
7755	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 28	35,0000	ks	3 335,11000	116 728,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	116 728,85	
7756	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	8,0000	ks	7 140,38000	57 123,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	57 123,04	
7757	A.1B.4.9.3.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 54	19,0000	ks	8 924,00000	169 556,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	169 556,00	
7758	A.1B.4.9.3.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	6,3000	kpl	3 852,28000	24 269,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,3000	24 269,36	
7759	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	-56,0000	ks	1 087,22000	-60 884,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000	-60 884,32	
7760	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	-12,0000	ks	1 087,22000	-13 046,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-13 046,64	
7761	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	-28,0000	ks	1 087,22000	-30 442,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,0000	-30 442,16	
7762	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 22x1,5	-1,0000	ks	1 188,59000	-1 188,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 188,59	
7763	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 42x2	-2,0000	ks	1 395,75000	-2 791,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-2 791,50	
7764	A.1B.4.9.3.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 54x2	-1,0000	ks	1 395,75000	-1 395,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 395,75	
7765	A.1B.4.9.3.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	152,0000	ks	1 222,39000	185 803,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	152,0000	185 803,28	
7766	A.1B.4.9.3.01_	Konzola složitá (2- trubky)	25,0000	ks	1 351,68000	33 792,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	33 792,00	
7767	A.1B.4.9.3.01_	Konzola složitá (3- trubky)	-25,0000	ks	1 591,16000	-39 779,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,0000	-39 779,00	
7768	A.1B.4.9.3.01_	Konzola složitá (4-trubky)	2,0000	ks	1 992,25000	3 984,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 984,50	
7769	A.1B.4.9.3.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	-49,0000	ks	2 839,99000	-139 159,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-49,0000	-139 159,51	
7770	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	-126,0000	ks	2 343,39000	-295 267,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-126,0000	-295 267,14	
7771	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	-27,0000	ks	3 073,59000	-82 986,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-27,0000	-82 986,93	
7772	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 3/4" na potrubí průměr 18 vč. šroubení	-1,0000	ks	3 490,85000	-3 490,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 490,85	
7773	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 1" na potrubí průměr 22 vč. šroubení	-1,0000	ks	4 127,02000	-4 127,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 127,02	
7774	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	-1,0000	ks	7 322,56000	-7 322,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 322,56	
7775	A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 2" na potrubí průměr 54 vč. šroubení	-1,0000	ks	12 378,12000	-12 378,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 378,12	
7776	A.1B.4.9.3.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 18 vč. šroubení (1xSV)	-1,0000	ks	4 378,26000	-4 378,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 378,26	
7777	A.1B.4.9.3.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 22 vč. šroubení (1xSV)	-1,0000	ks	4 378,26000	-4 378,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 378,26	

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distrubuce a				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7778	A.1B.4.9.3.01_ Ventil redukční na potrubí průměr 42 vč. šroubení (1xN2)	-1,0000	ks	13 333,11000	-13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-13 333,11
7779	A.1B.4.9.3.01_ Ventil redukční na potrubí průměr 54 vč. šroubení (1xN2)	-1,0000	ks	13 333,11000	-13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-13 333,11
7780	A.1B.4.9.3.01_ Panel redukční jednoduchá pro kyslík (O2)	-1,0000	ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7781	A.1B.4.9.3.01_ Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	-4,0000	ks	106 980,75000	-427 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-427 923,00
7782	A.1B.4.9.3.01_ Panel redukční jednoduchá pro helium (He)	-1,0000	ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7783	A.1B.4.9.3.01_ Panel redukční jednoduchá pro argon (Ar)	-1,0000	ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7784	A.1B.4.9.3.01_ Panel redukční jednoduchá pro vodík (H)	-1,0000	ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7785	A.1B.4.9.3.01_ Panel redukční jednoduchá pro methan (CH4)	-1,0000	ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7786	A.1B.4.9.3.01_ Panel redukční jednoduchá pro isobutan (C4H10)	-1,0000	ks	99 142,50000	-99 142,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-99 142,50
7787	A.1B.4.9.3.01_ Panel redukční jednoduchá pro acetylen (C2H2)	-1,0000	ks	107 749,15000	-107 749,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-107 749,15
7788	A.1B.4.9.3.01_ Automatické přepínání lahví - poloautomat (1xAr, 1xHe, 1xCO2)	-3,0000	ks	60 471,34000	-181 414,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-181 414,02
7789	A.1B.4.9.3.01_ Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolno	-1,0000	ks	200 049,53000	-200 049,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-200 049,53
7790	A.1B.4.9.3.01_ Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolno	-1,0000	ks	200 049,53000	-200 049,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-200 049,53
7791	A.1B.4.9.3.01_ Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolnos	-1,0000	ks	229 397,06000	-229 397,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-229 397,06
7792	A.1B.4.9.3.01_ Suchá předloha	6,0000	ks	6 347,00000	38 082,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	38 082,00
7793	A.1B.4.9.3.01_ Bezpečnostní pojistka. Umístění u vodíku za zdrojem a na výstup	-1,0000	ks	2 221,45000	-2 221,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 221,45
7794	A.1B.4.9.3.01_ Čidlo pro signalizaci úniku plynu	-4,0000	ks	9 720,31000	-38 881,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-38 881,24
7796	A.1B.4.9.3.01_ Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	-562,0000	m	17,63000	-9 908,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-562,0000	-9 908,06
7797	A.1B.4.9.3.01_ Tlaková zkouška- úseková	34,0000	ks	3 673,03000	124 883,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	124 883,02
7798	A.1B.4.9.3.01_ Zkouška těsnosti - závěr.	-43,0000	ks	3 673,03000	-157 940,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-43,0000	-157 940,29
7800	A.1B.4.9.3.01_ Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	-562,0000	m	57,30000	-32 202,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-562,0000	-32 202,60
7801	A.1B.4.9.3.01_ Ochranný plyn pro sváření trubek	-562,0000	m	66,11000	-37 153,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-562,0000	-37 153,82
7802	A.1B.4.9.3.01_ Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	-6,0000	ks	28 012,02000	-168 072,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-168 072,12
7803	A.1B.4.9.3.01_ Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	-3,0000	ks	22 777,21000	-68 331,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-68 331,63
7804	A.1B.4.9.3.01_ Měření spotřeby vzduchu	-9,0000	ks	48 760,24000	-438 842,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-438 842,16
7805	A.1B.4.9.3.01_ Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	-6,0000	ks	2 894,35000	-17 366,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-17 366,10
7807	A.1B.4.9.3.01_ Kotevní konstrukce pro jednu trubku (při klesání k odběrným mís	-25,0000	ks	9 873,11000	-246 827,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,0000	-246 827,75
7808	A.1B.4.9.3.01_ Kotevní konstrukce pro dvě trubky (při klesání k odběrným míst	-10,0000	ks	11 847,73000	-118 477,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-118 477,30
7809	A.1B.4.9.3.01_ Kotevní konstrukce pro tři trubky (při klesání k odběrným místům	-4,0000	ks	15 404,70000	-61 618,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-61 618,80
7811	A.1B.4.9.4.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	118,0000	m	1 758,65000	207 520,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	207 520,70
7812	A.1B.4.9.4.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	28,0000	m	1 771,87000	49 612,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	49 612,36
7813	A.1B.4.9.4.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	-43,0000	m	1 898,22000	-81 623,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-43,0000	-81 623,46
7814	A.1B.4.9.4.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	4,0000	m	2 748,90000	10 995,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	10 995,60
7815	A.1B.4.9.4.01_ Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	2,0000	m	2 882,60000	5 765,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 765,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7816	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	389,0000	ks	1 807,13000	702 973,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	389,0000	702 973,57
7817	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	-3,0000	ks	1 807,13000	-5 421,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-5 421,39
7818	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	93,0000	ks	2 099,51000	195 254,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,0000	195 254,43
7819	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	-1,0000	ks	2 527,05000	-2 527,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 527,05
7820	A.1B.4.9.4.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	3,0000	ks	7 140,38000	21 421,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	21 421,14
7821	A.1B.4.9.4.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	5,5000	kpl	3 852,28000	21 187,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,5000	21 187,54
7822	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	-88,0000	ks	1 087,22000	-95 675,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-88,0000	-95 675,36
7823	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	-4,0000	ks	1 087,22000	-4 348,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-4 348,88
7824	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	-45,0000	ks	1 087,22000	-48 924,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-45,0000	-48 924,90
7825	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 22x1,5	-2,0000	ks	1 188,59000	-2 377,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-2 377,18
7826	A.1B.4.9.4.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 42x2	-1,0000	ks	1 395,75000	-1 395,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 395,75
7827	A.1B.4.9.4.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	606,0000	ks	1 222,39000	740 768,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	606,0000	740 768,34
7828	A.1B.4.9.4.01_	Konzola složitá (2- trubky)	223,0000	ks	1 351,68000	301 424,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	223,0000	301 424,64
7829	A.1B.4.9.4.01_	Konzola složitá (3- trubky)	32,0000	ks	1 591,16000	50 917,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	50 917,12
7830	A.1B.4.9.4.01_	Konzola složitá (4-trubky)	-93,0000	ks	1 992,25000	-185 279,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-93,0000	-185 279,25
7831	A.1B.4.9.4.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	2,0000	ks	2 839,99000	5 679,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 679,98
7832	A.1B.4.9.4.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	-89,0000	ks	2 343,39000	-208 561,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-89,0000	-208 561,71
7833	A.1B.4.9.4.01_	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	2,0000	ks	3 073,59000	6 147,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 147,18
7834	A.1B.4.9.4.01_	Uzavírací ventil 1" na potrubí průměr 22 vč. šroubení	-1,0000	ks	3 069,19000	-3 069,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 069,19
7835	A.1B.4.9.4.01_	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	-1,0000	ks	7 322,56000	-7 322,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 322,56
7836	A.1B.4.9.4.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 12 vč. šroubení (1xSV)	-1,0000	ks	3 952,18000	-3 952,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 952,18
7837	A.1B.4.9.4.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 22 vč. šroubení (1xN2)	-1,0000	ks	4 378,26000	-4 378,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 378,26
7838	A.1B.4.9.4.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 42 vč. šroubení (1xN2)	-1,0000	ks	13 333,11000	-13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-13 333,11
7839	A.1B.4.9.4.01_	Panel redukční jednoduchá pro kyslík (O2)	-1,0000	ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7840	A.1B.4.9.4.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	-11,0000	ks	106 980,75000	-1 176 788,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000	-1 176 788,25
7841	A.1B.4.9.4.01_	Panel redukční jednoduchá pro carbogen	-1,0000	ks	139 772,12000	-139 772,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-139 772,12
7842	A.1B.4.9.4.01_	Automatické přepínání lahví - poloautomat (11xCO2, 1xO2)	-12,0000	ks	60 471,34000	-725 656,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-725 656,08
7843	A.1B.4.9.4.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	6,0000	m	17,63000	105,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	105,78
7844	A.1B.4.9.4.01_	Tlaková zkouška- úseková	31,0000	ks	3 673,03000	113 863,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	113 863,93
7845	A.1B.4.9.4.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	-39,0000	ks	3 673,03000	-143 248,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-39,0000	-143 248,17
7847	A.1B.4.9.4.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	6,0000	m	57,30000	343,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	343,80
7848	A.1B.4.9.4.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	6,0000	m	66,11000	396,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	396,66
7849	A.1B.4.9.4.01_	Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	-12,0000	ks	28 012,02000	-336 144,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-336 144,24
7850	A.1B.4.9.4.01_	Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	-2,0000	ks	22 777,21000	-45 554,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-45 554,42

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7851	A.1B.4.9.4.01_	Měření spotřeby vzduchu	-1,0000	ks	48 760,24000	-48 760,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-48 760,24
7852	A.1B.4.9.4.01_	Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	-6,0000	ks	2 894,35000	-17 366,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-17 366,10
7854	A.1B.4.9.4.01_	Kotevní konstrukce pro jednu trubku (při klesání k odběrným mís	-15,0000	ks	9 873,11000	-148 096,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,0000	-148 096,65
7856	A.1B.4.9.5.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 8x1	2 114,0000	m	1 758,65000	3 717 786,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 114,0000	3 717 786,10
7857	A.1B.4.9.5.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 12x1	612,0000	m	1 771,87000	1 084 384,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	612,0000	1 084 384,44
7858	A.1B.4.9.5.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	222,0000	m	1 898,22000	421 404,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	222,0000	421 404,84
7859	A.1B.4.9.5.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	31,0000	m	2 748,90000	85 215,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	85 215,90
7860	A.1B.4.9.5.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 28x1,5	56,0000	m	2 462,40000	137 894,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	137 894,40
7861	A.1B.4.9.5.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	201,0000	m	2 882,60000	579 402,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	201,0000	579 402,60
7862	A.1B.4.9.5.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 54x2	27,0000	m	4 437,02000	119 799,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	119 799,54
7863	A.1B.4.9.5.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 70x2	25,0000	m	4 670,63000	116 765,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	116 765,75
7864	A.1B.4.9.5.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 8	4 434,0000	ks	1 807,13000	8 012 814,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 434,0000	8 012 814,42
7865	A.1B.4.9.5.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 12	1 616,0000	ks	1 807,13000	2 920 322,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 616,0000	2 920 322,08
7866	A.1B.4.9.5.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	845,0000	ks	2 099,51000	1 774 085,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	845,0000	1 774 085,95
7867	A.1B.4.9.5.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	80,0000	ks	2 527,05000	202 164,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	202 164,00
7868	A.1B.4.9.5.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 28	51,0000	ks	3 335,11000	170 090,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	170 090,61
7869	A.1B.4.9.5.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	102,0000	ks	7 140,38000	728 318,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	102,0000	728 318,76
7870	A.1B.4.9.5.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 54	18,0000	ks	8 924,00000	160 632,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	160 632,00
7871	A.1B.4.9.5.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 70	48,0000	ks	15 053,56000	722 570,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000	722 570,88
7872	A.1B.4.9.5.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	16,7000	kpl	3 852,28000	64 333,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,7000	64 333,08
7873	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 8x1	-88,0000	ks	1 087,22000	-95 675,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-88,0000	-95 675,36
7874	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 12x1	-57,0000	ks	1 087,22000	-61 971,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-57,0000	-61 971,54
7875	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	-60,0000	ks	1 087,22000	-65 233,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-60,0000	-65 233,20
7876	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 22x1,5	-7,0000	ks	1 188,59000	-8 320,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-8 320,13
7877	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 28x1,5	-1,0000	ks	1 188,59000	-1 188,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 188,59
7878	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 42x2	-3,0000	ks	1 395,75000	-4 187,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-4 187,25
7879	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 54x2	-3,0000	ks	1 395,75000	-4 187,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-4 187,25
7880	A.1B.4.9.5.01_	Ocelový chránič-na potrubí DN 70x2	-2,0000	ks	1 733,67000	-3 467,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-3 467,34
7881	A.1B.4.9.5.01_	Konzola jednoduchá (1- trubka)	266,0000	ks	1 222,39000	325 155,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	266,0000	325 155,74
7882	A.1B.4.9.5.01_	Konzola složitá (2- trubky)	162,0000	ks	1 351,68000	218 972,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	162,0000	218 972,16
7883	A.1B.4.9.5.01_	Konzola složitá (3- trubky)	177,0000	ks	1 591,16000	281 635,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	177,0000	281 635,32
7884	A.1B.4.9.5.01_	Konzola složitá (4-trubky)	515,0000	ks	1 992,25000	1 026 008,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	515,0000	1 026 008,75
7885	A.1B.4.9.5.01_	Konzola složitá (až 6-trubek)	129,0000	ks	2 839,99000	366 358,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	129,0000	366 358,71
7886	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení	-71,0000	ks	2 343,39000	-166 380,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-71,0000	-166 380,69

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
7887	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	-18,0000	ks	3 073,59000	-55 324,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-18,0000	-55 324,62
7888	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 3/4" na potrubí průměr 18 vč. šroubení	9,0000	ks	3 490,85000	31 417,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	31 417,65
7889	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 1" na potrubí průměr 22 vč. šroubení	-1,0000	ks	3 069,19000	-3 069,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 069,19
7890	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	7,0000	ks	7 322,56000	51 257,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	51 257,92
7892	A.1B.4.9.5.01_	Uzavírací ventil na potrubí průměr 70 vč. šroubení	-2,0000	ks	14 223,45000	-28 446,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-28 446,90
7893	A.1B.4.9.5.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 42 vč. šroubení (1xN2)	-1,0000	ks	13 333,11000	-13 333,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-13 333,11
7894	A.1B.4.9.5.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 54 vč. šroubení (1xSV)	-1,0000	ks	14 493,79000	-14 493,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-14 493,79
7895	A.1B.4.9.5.01_	Ventil redukční na potrubí průměr 70 vč. šroubení (1xSV,1xN2)	-2,0000	ks	14 877,25000	-29 754,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-29 754,50
7896	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro kyslík (O2)	-1,0000	ks	114 406,16000	-114 406,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-114 406,16
7897	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro oxid uhličitý (CO2)	-5,0000	ks	106 980,75000	-534 903,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-534 903,75
7898	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro helium (He)	-2,0000	ks	114 406,16000	-228 812,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-228 812,32
7899	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro argon (Ar)	-7,0000	ks	114 406,16000	-800 843,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-800 843,12
7900	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro vodík (H)	-2,0000	ks	114 406,16000	-228 812,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-228 812,32
7901	A.1B.4.9.5.01_	Panel redukční jednoduchá pro amoniak (NH3)	-1,0000	ks	139 772,12000	-139 772,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-139 772,12
7902	A.1B.4.9.5.01_	Automatické přepínání lahví - poloautomat (5xAr, 1xCO2)	-6,0000	ks	60 471,34000	-362 828,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-362 828,04
7903	A.1B.4.9.5.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolnos	-1,0000	ks	200 049,53000	-200 049,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-200 049,53
7904	A.1B.4.9.5.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolnos	-1,0000	ks	229 397,06000	-229 397,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-229 397,06
7905	A.1B.4.9.5.01_	Odvětrávaná bezpečnostní skříň s deklarovanou požární odolnos	-1,0000	ks	244 923,70000	-244 923,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-244 923,70
7906	A.1B.4.9.5.01_	Suchá předloha	-1,0000	ks	6 347,00000	-6 347,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 347,00
7907	A.1B.4.9.5.01_	Bezpečnostní pojistka. Umístění u vodíku za zdrojem a na výstup	-1,0000	ks	2 221,45000	-2 221,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 221,45
7908	A.1B.4.9.5.01_	Čidlo pro signalizaci úniku plynu	-6,0000	ks	9 720,31000	-58 321,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-58 321,86
7910	A.1B.4.9.5.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	3 284,0000	m	17,63000	57 896,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 284,0000	57 896,92
7911	A.1B.4.9.5.01_	Tlaková zkouška- úseková	-28,0000	ks	3 673,03000	-102 844,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,0000	-102 844,84
7912	A.1B.4.9.5.01_	Zkouška těsnosti - závěr.	-32,0000	ks	3 673,03000	-117 536,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-32,0000	-117 536,96
7914	A.1B.4.9.5.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	3 284,0000	m	57,30000	188 173,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 284,0000	188 173,20
7915	A.1B.4.9.5.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	3 284,0000	m	66,11000	217 105,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 284,0000	217 105,24
7916	A.1B.4.9.5.01_	Čidlo koncentrace O2 vč. signalizace	-9,0000	ks	28 012,02000	-252 108,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-252 108,18
7917	A.1B.4.9.5.01_	Čidlo koncentrace CO2 vč. signalizace	-4,0000	ks	22 777,21000	-91 108,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-91 108,84
7918	A.1B.4.9.5.01_	Měření spotřeby vzduchu	-50,0000	ks	48 760,24000	-2 438 012,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-50,0000	-2 438 012,00
7919	A.1B.4.9.5.01_	Kotvení pro tlakové lahve, držák pro 1 láhev	-2,0000	ks	2 894,35000	-5 788,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-5 788,70
7921	A.1B.4.9.5.01_	Kotevní konstrukce pro jednu trubku (při klesání k odběrným mís	-3,0000	ks	9 873,11000	-29 619,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-29 619,33
7922	A.1B.4.9.5.01_	Kotevní konstrukce pro dvě trubky (při klesání k odběrným místů	-36,0000	ks	11 847,73000	-426 518,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-36,0000	-426 518,28
7923	A.1B.4.9.5.01_	Kotevní konstrukce pro tři trubky (při klesání k odběrným místům	-63,0000	ks	15 404,70000	-970 496,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-63,0000	-970 496,10
7924	A.1B.4.9.5.01_	Kotevní konstrukce pro čtyři trubky (při klesání k odběrným místi	-11,0000	ks	21 565,11000	-237 216,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000	-237 216,21

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7926	A.1B.4.9.6.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 18x1	132,0000	m	1 898,22000	250 565,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	132,0000	250 565,04
7927	A.1B.4.9.6.01_	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 70x2	-16,0000	m	4 670,63000	-74 730,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000	-74 730,08
7928	A.1B.4.9.6.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 18	124,0000	ks	2 099,51000	260 339,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	124,0000	260 339,24
7929	A.1B.4.9.6.01_	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 70	48,0000	ks	15 053,56000	722 570,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000	722 570,88
7930	A.1B.4.9.6.01_	Svářecí a pájecí materiál nerezového potrubí, technické plyny	0,7000	kpl	3 852,28000	2 696,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7000	2 696,60
7931	A.1B.4.9.6.01_	Ocelový chránič- na potrubí DN 18x1	-16,0000	ks	1 087,22000	-17 395,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000	-17 395,52
7932	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů oxidu uhličitého (CO2). Uk	-1,0000	ks	5 847,47000	-5 847,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 847,47
7935	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů kyslíku (O2). Ukončení "br	-1,0000	ks	7 331,37000	-7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 331,37
7938	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů acetylenu (C2H2). Ukonče	-1,0000	ks	7 331,37000	-7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 331,37
7939	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů vodíku (H). Ukončení "ber	1,0000	ks	7 331,37000	7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 331,37
7942	A.1B.4.9.6.01_	Ukončení odtahu od pojistných ventilů carbogenu (CO2/O2). Uko	-1,0000	ks	7 331,37000	-7 331,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 331,37
7943	A.1B.4.9.6.01_	Značení potrubí, směry průtoků, média, označení ventilů	175,0000	m	17,63000	3 085,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	3 085,25
7944	A.1B.4.9.6.01_	Profuk potrubí inertním plynem, včetně vstupu pro inetrizaci potr	175,0000	m	57,30000	10 027,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	10 027,50
7945	A.1B.4.9.6.01_	Ochranný plyn pro sváření trubek	175,0000	m	66,11000	11 569,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	11 569,25
8633	B.4.9.1.1.01_0	Ocelový chránič-na potrubí DN 70x2	-22,0000	ks	1 809,18000	-39 801,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-22,0000	-39 801,96
8634	B.4.9.1.1.01_0	Ocelový chránič-na potrubí DN 25 s izolací	-6,0000	ks	2 974,41000	-17 846,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-17 846,46
8635	B.4.9.1.1.01_0	Ocelový chránič-na potrubí průměr 76,1	-6,0000	ks	1 809,18000	-10 855,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-10 855,08
8636	B.4.9.1.1.01_0	Konzola složitá (2- trubky)	4,0000	ks	1 410,54000	5 642,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	5 642,16
8637	B.4.9.1.1.01_0	Konzola složitá (4-trubky)	20,0000	ks	2 079,02000	41 580,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	41 580,40
8766	B.5.3.1.1.01_0	Trubka bežešvá hladká AISI 1.4541(1.4571) - 70x2	65,0000	m	1 968,63000	127 960,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	127 960,95
8767	B.5.3.1.1.01_0	T-kus bežešvý varný AISI 1.4541(1.4571) 70x2	17,0000	ks	2 718,37000	46 212,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	46 212,29
8768	B.5.3.1.1.01_0	Koleno bežešvé varné AISI 1.4541(1.4571) 70x2	56,0000	ks	1 356,88000	75 985,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	75 985,28
8769	B.5.3.1.1.01_0	Nátrubek varný bežešvy AISI 1.4541(1.4571) 70x 2 1/2"	2,0000	ks	912,25000	1 824,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 824,50
8771	B.5.3.1.1.01_0	kontole jednoduchá	34,0000	ks	3 679,68000	125 109,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	125 109,12
8772	B.5.3.1.1.01_0	značení potrubí	65,0000	m	597,95000	38 866,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	38 866,75
8773	B.5.3.1.1.01_0	ochranný plyn pro svařování	65,0000	m	68,99000	4 484,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	4 484,35
8774	B.5.3.1.1.01_0	proplach rozvodu dusíkem	65,0000	m	59,79000	3 886,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	3 886,35
8775	B.5.3.1.1.01_0	kulový kohout DN15 vč. šroubení	-2,0000	ks	3 492,63000	-6 985,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 985,26
8776	B.5.3.1.1.01_0	kulový kohout DN70 vč. šroubení	4,0000	ks	24 437,69000	97 750,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	97 750,76
8777	B.5.3.1.1.01_0	zpětný klapka	-2,0000	ks	10 356,77000	-20 713,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-20 713,54
8787	B.5.3.1.1.01_0	tlaková hadice L=1500mm	-4,0000	ks	7 155,45000	-28 621,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-28 621,80
8790	B.5.3.1.1.01_0	adsorbční susička řízená TRB, 8,3m3/h při 8barech	-2,0000	ks	396 439,76000	-792 879,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-792 879,52
8791	B.5.3.1.1.01_0	Dvojitá redukční stanice 10/4bar	-1,0000	ks	132 330,57000	-132 330,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-132 330,57
10090	A.1B.4.9.4.01_	Panel redukční jednoduchá pro pneumoxid	-1,0000	ks	267 860,98000	-267 860,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-267 860,98

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědecká fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20000	Trubka nemagnetická nerez AISI 1.4571 průměr 8x1	88,0000	m	690,00000	60 720,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000 60 720,00
20001	Armatury nemagnetické nerez AISI 1.4571 do průměr 8x1	41,0000	ks	963,91700	39 520,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0000 39 520,60
20002	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 8x1	72,0000	ks	1 148,14180	82 666,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000 82 666,21
20003	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 12x1	3,0000	ks	1 225,42590	3 676,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 3 676,28
20004	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 18x1	34,0000	ks	1 224,78660	41 642,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000 41 642,74
20005	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 22x1,5	2,0000	ks	1 322,64150	2 645,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 2 645,28
20006	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 28x1,5	2,0000	ks	1 335,01050	2 670,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 2 670,02
20007	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 70x2	36,0000	ks	1 913,01520	68 868,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000 68 868,55
20008	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN25 s izolací	2,0000	ks	3 309,30220	6 618,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 618,60
20008 A.1B.4.9.1.01_	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí průměr 76,1 s izolací	2,0000	ks	2 122,25120	4 244,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 4 244,50
20009	Nerezový chránič nemagnetické nerez AISI 1.4571 do průměr 8x1	2,0000	ks	4 598,76620	9 197,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 9 197,53
20010	Uzavírací ventil 3/8" na potrubí průměr 8 vč. šroubení v provede	10,0000	ks	4 836,62160	48 366,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 48 366,22
20011	Zdroj 1 láhev O2- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotlaké	1,0000	ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20012	Zdroj 1 láhev CO2- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotlak	1,0000	ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20013	Zdroj 1 láhev Ar- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotlaké	1,0000	ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20014	Zdroj 1 láhev Pneumoxid- redukční panel, vč. středotlakého a vys	1,0000	ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20015 A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 1" na potrubí průměr 22 vč. šroubení	3,0000	ks	4 127,02000	12 381,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 12 381,06
20015 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-2 bar) do čistoty 5.(	23,0000	ks	15 103,20000	347 373,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000 347 373,60
20016 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-6 bar) do čistoty 5.(	17,0000	ks	15 103,20000	256 754,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000 256 754,40
20017 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5	4,0000	ks	15 103,20000	60 412,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 60 412,80
20018 NOVÁ	Zdroj 1+1 láhev CO2 - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč. s	4,0000	ks	62 061,60000	248 246,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 248 246,40
20019 NOVÁ	Zdroj 1+1 láhev O2 - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč. stří	3,0000	ks	62 061,60000	186 184,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 186 184,80
20019	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 18x1	4,0000	ks	1 224,78660	4 899,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 4 899,15
20020 NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN8	2,0000	ks	82 830,00000	165 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 165 660,00
20021 NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN10	1,0000	ks	82 830,00000	82 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 82 830,00
20022 A.1B.4.9.3.01_	Uzavírací ventil 2" na potrubí průměr 54 vč. šroubení	2,0000	ks	12 378,12000	24 756,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 24 756,24
20022 NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN15	1,0000	ks	82 830,00000	82 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 82 830,00
20023	Připojení stávajícího kompresoru k rozvodu	1,0000	ks	1 800,00000	1 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 800,00
20024	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 8x1	21,0000	ks	1 148,14180	24 110,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000 24 110,98
20025	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 12x1	1,0000	ks	1 225,42590	1 225,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 225,43
20026	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 18x1	4,0000	ks	1 224,78660	4 899,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 4 899,15
20027	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 42x2	1,0000	ks	1 499,56610	1 499,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 499,57
20028	Zdroj 1 láhev CO2- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotlak	1,0000	ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20029	Zdroj 1+1 láhev He - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč. stří	1,0000	ks	62 061,60000	62 061,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 62 061,60

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20030	Zdroj 1+1 láhev Ar - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč. stře	1,0000	ks	62 061,60000	62 061,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 62 061,60
20031 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-2 bar) do čistoty 5.(	22,0000	ks	15 103,20000	332 270,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000 332 270,40
20032 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-6 bar) do čistoty 5.(	9,0000	ks	15 103,20000	135 928,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 135 928,80
20033 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5	28,0000	ks	15 103,20000	422 889,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000 422 889,60
20034 NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN40	1,0000	ks	82 830,00000	82 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 82 830,00
20035	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 8x1	87,0000	ks	1 148,14180	99 888,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000 99 888,34
20036	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 12x1	5,0000	ks	1 246,55400	6 232,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 6 232,77
20037	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 18x1	23,0000	ks	1 224,78660	28 170,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000 28 170,09
20038	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 22x1,5	1,0000	ks	1 317,68780	1 317,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 317,69
20039	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 42x2	1,0000	ks	1 499,56610	1 499,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 499,57
20040	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 54x2	1,0000	ks	1 395,75000	1 395,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 395,75
20041	Zdroj 1 láhev Ar- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotlaké	1,0000	ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20042	Zdroj 1 láhev H- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotlaké	1,0000	ks	39 150,00000	39 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 39 150,00
20043	Zdroj 1 láhev CH4- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotlaké	1,0000	ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20044	Zdroj 1 láhev C4H10- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotlaké	1,0000	ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20045	Zdroj 1+1 láhev He - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč. stře	1,0000	ks	62 061,60000	62 061,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 62 061,60
20046 NOVÁ	Uzavírací ventil 5/4" na potrubí průměr 28 vč. šroubení	3,0000	ks	2 869,18700	8 607,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 8 607,56
20047 NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN50	2,0000	ks	82 830,00000	165 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 165 660,00
20048 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-2 bar) do čistoty 5.(	1,0000	ks	15 103,20000	15 103,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 103,20
20049 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-6 bar) do čistoty 5.(	54,0000	ks	15 103,20000	815 572,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000 815 572,80
20050 NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5	26,0000	ks	15 103,20000	392 683,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000 392 683,20
20051 NOVÁ	Zásobník vakua o objemu 100 litrů, rozměry pr. 370mm x výška 11	1,0000	ks	18 000,00000	18 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 000,00
20052 NOVÁ	Solenoidový ventil s cívku 24V, připojení G3/8", provedení Ee	3,0000	ks	11 742,00000	35 226,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 35 226,00
20053 NOVÁ	Vzduchová rychlospojka G1/2", vnější závit, nerezové provedení	6,0000	ks	9 072,00000	54 432,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 54 432,00
20054	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 8x1	92,0000	ks	1 148,14180	105 629,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000 105 629,05
20055	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 12x1	6,0000	ks	1 225,42590	7 352,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 7 352,56
20056	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 18x1	45,0000	ks	1 224,78660	55 115,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000 55 115,40
20057	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 22x1,5	3,0000	ks	1 317,68780	3 953,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 3 953,06
20058	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 42x2	1,0000	ks	1 499,56610	1 499,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 499,57
20059	Zdroj 1+1 láhev CO2 - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč. stře	10,0000	ks	62 061,60000	620 616,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 620 616,00
20060	Zdroj 1+1 láhev O2 - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč. stře	1,0000	ks	62 061,60000	62 061,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 62 061,60
20061 NOVÁ	Uzavírací ventil 3/4" na potrubí průměr 18 vč. šroubení	5,0000	ks	3 490,85000	17 454,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 17 454,25
20062 NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN8	6,0000	ks	82 830,00000	496 980,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 496 980,00
20063 NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN15	3,0000	ks	82 830,00000	248 490,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 248 490,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20064	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN20	1,0000 ks	82 830,00000	82 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 82 830,00
20065	NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-2 bar) do čistoty 5.(	48,0000 ks	15 103,20000	724 953,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000 724 953,60
20066	NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-6 bar) do čistoty 5.(	11,0000 ks	15 103,20000	166 135,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 166 135,20
20067	NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5	5,0000 ks	15 103,20000	75 516,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 75 516,00
20068	NOVÁ	Zdroj 1 láhev Pneumoxid- redukční panel, vč. středotlakého a vys	1,0000 ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20069		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 8x1	125,0000 ks	1 148,14148	143 517,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125,0000 143 517,69
20070		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 12x1	52,0000 ks	1 246,55400	64 820,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000 64 820,81
20071		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 18x1	51,0000 ks	1 224,78660	62 464,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000 62 464,12
20072		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 22x1,5	4,0000 ks	1 317,68780	5 270,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 5 270,75
20073		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 28x1,5	1,0000 ks	1 335,01050	1 335,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 335,01
20074		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 42x2	3,0000 ks	1 499,56610	4 498,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 4 498,70
20075		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 54x2	3,0000 ks	1 395,75000	4 187,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 4 187,25
20076		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 70x2	2,0000 ks	-1 913,01520	-3 826,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 -3 826,03
20077		Zdroj 1 láhev Oxid uhličitý- redukční panel, vč. středotlakého a v	2,0000 ks	24 360,00000	48 720,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 48 720,00
20078		Zdroj 1 láhev Helium- redukční panel, vč. středotlakého a vysoko	1,0000 ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20079		Zdroj 1 láhev Argon- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotl	1,0000 ks	24 360,00000	24 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 360,00
20080		Zdroj 1 láhev Vodík- redukční panel, vč. středotlakého a vysokotl	2,0000 ks	39 150,00000	78 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 78 300,00
20081		Zdroj 1 láhev Amoniak- redukční panel, vč. středotlakého a vysok	1,0000 ks	54 810,00000	54 810,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 54 810,00
20082		Zdroj 1+1 láhev CO2 - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč. s	2,0000 ks	62 061,60000	124 123,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 124 123,20
20083		Zdroj 1+1 láhev Argon - dvoustupňový poloautomatický zdroj vč.	1,0000 ks	62 061,60000	62 061,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 62 061,60
20084	NOVÁ	Uzavírací ventil 5/4" na potrubí průměr 28 vč. šroubení	1,0000 ks	1 479,60000	1 479,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 479,60
20085	NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-2 bar) do čistoty 5.(	6,0000 ks	15 103,20000	90 619,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 90 619,20
20086	NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-6 bar) do čistoty 5.(	197,0000 ks	15 103,20000	2 975 330,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,0000 2 975 330,40
20087	NOVÁ	Odběrný podružný redukční ventil - (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5	48,0000 ks	15 103,20000	724 953,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000 724 953,60
20088	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN8	3,0000 ks	82 830,00000	248 490,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 248 490,00
20089	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN15	1,0000 ks	82 830,00000	82 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 82 830,00
20090	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN25	2,0000 ks	82 830,00000	165 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 165 660,00
20091	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN40	1,0000 ks	94 830,00000	94 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 94 830,00
20092	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN50	1,0000 ks	94 830,00000	94 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 94 830,00
20093	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN70	2,0000 ks	144 782,40000	289 564,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 289 564,80
20094		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 18x1	59,0000 ks	1 224,78660	72 262,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000 72 262,41
20095	NOVÁ	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 22x1,5	8,0000 m	2 748,90000	21 991,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 21 991,20
20096	NOVÁ	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 42x2	39,0000 m	2 882,60000	112 421,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000 112 421,40
20097	NOVÁ	Trubka nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) průměr 54x2	12,0000 m	4 437,02000	53 244,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 53 244,24

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259004ZL_BF_67 Změna řešení distribuce a					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20098	NOVÁ	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 22	9,0000	ks	2 527,05000	22 743,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	22 743,45
20099	NOVÁ	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 42	21,0000	ks	7 140,38000	149 947,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	149 947,98
20100	NOVÁ	Armatury nerez AISI 1.4541 (alt. 1.4571) do pr. 54	9,0000	ks	8 924,00000	80 316,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	80 316,00
20101	NOVÁ	Konzola jednoduchá (1- trubka)	20,0000	ks	1 222,39000	24 447,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	24 447,80
20102	NOVÁ	Konzola složitá (2- trubky)	45,0000	ks	1 351,68000	60 825,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	60 825,60
20103	NOVÁ	Konzola složitá (3- trubky)	36,0000	ks	1 591,16000	57 281,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	57 281,76
20104	NOVÁ	Konzola složitá (4-trubky)	18,0000	ks	1 992,25000	35 860,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	35 860,50
20105	NOVÁ	Konzola složitá (až 6-trubek)	13,0000	ks	2 839,99000	36 919,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	36 919,87
20106	NOVÁ	Uzavírací ventil 1/2" na potrubí průměr 12 vč. šroubení	4,0000	ks	3 073,59000	12 294,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 294,36
20107	NOVÁ	Uzavírací ventil 3/4" na potrubí průměr 18 vč. šroubení	2,0000	ks	3 490,85000	6 981,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 981,70
20108	NOVÁ	Uzavírací ventil 1" na potrubí průměr 22 vč. šroubení	1,0000	ks	3 069,19000	3 069,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 069,19
20109	NOVÁ	Uzavírací ventil 6/4" na potrubí průměr 42 vč. šroubení	2,0000	ks	7 322,56000	14 645,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 645,12
20110	NOVÁ	Uzavírací ventil 2" na potrubí průměr 54 vč. šroubení	2,0000	ks	12 378,12000	24 756,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 756,24
20111	NOVÁ	Uzavírací ventil na potrubí průměr 70 vč. šroubení	8,0000	ks	14 223,45000	113 787,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	113 787,60
20112	NOVÁ	Tlaková zkouška- úseková	15,0000	ks	3 673,03000	55 095,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	55 095,45
20113	NOVÁ	Zkouška těsnosti - závěr.	15,0000	ks	3 673,03000	55 095,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	55 095,45
20114	NOVÁ	Zkoušky rozvodů technických plynů	15,0000	ks	7 199,14000	107 987,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	107 987,10
20115	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN8	1,0000	ks	82 830,00000	82 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 830,00
20116	NOVÁ	Průtokoměr dusíku, s výstupem 4-20mA, napájení 230V, DN15	1,0000	ks	82 830,00000	82 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 830,00
20117	NOVÁ	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 42x2	3,0000	ks	468,00000	1 404,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1 404,00
20118	NOVÁ	Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 70x2	12,0000	ks	768,00000	9 216,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	9 216,00
20119	NOVÁ	Projekční práce vč. koordinace	1,0000	ks	800 000,00000	800 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	800 000,00
20120		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 70x2	22,0000	ks	1 913,01520	42 086,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	42 086,33
20121		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí DN 25 s izolací	6,0000	ks	3 874,23150	23 245,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	23 245,39
20122		Nerezový chránič AISI 304 - na potrubí průměr 76,1	6,0000	ks	2 122,25120	12 733,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	12 733,51
20123	NOVÁ	Regulátor tlaku, DN40, vstup min. 25 bar, výstup 8 bar, vč. připoje	1,0000	ks	54 750,00000	54 750,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 750,00
20124		adsorbční susička řízená TRB, 462,5m3/h při 7barech	2,0000	ks	396 439,76000	792 879,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	792 879,52
20125		Dvojitá redukční stanice 10/8bar, Pojistný ventil 9,7 bar	1,0000	ks	132 330,57000	132 330,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 330,57
20126	NOVÁ	kontrolní manometr rozsah 0-1,6 MP, průměr 60mm, spodní vývot	1,0000	ks	12 624,00000	12 624,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 624,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_68 Změna řešení kompaktní p				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900453	ZL_BF_68 Změna řešení kompaktní předávací stanice			675 948,77	0,00	0,00		675 948,77	
				675 948,77	0,00	0,00		675 948,77	
				675 948,77	0,00	0,00		675 948,77	
				675 948,77	0,00	0,00		675 948,77	
				675 948,77	0,00	0,00		675 948,77	
	A.1B.4.4.1.02: Ochrana potrubí			675 948,77	0,00	0,00		675 948,77	
5740	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	24,0000 m	273,90000	6 573,60	0,0000	0,00	24,0000	6 573,60
5741	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	1,0000 m	280,09000	280,09	0,0000	0,00	1,0000	280,09
5742	A.1B.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	2,0000 m	311,21000	622,42	0,0000	0,00	2,0000	622,42
5767	A.1B.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	27,0000 m	60,90000	1 644,30	0,0000	0,00	27,0000	1 644,30
8876	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d88,9	12,0000 m	1 725,00000	20 700,00	0,0000	0,00	12,0000	20 700,00
8877	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, PN25; DN 125	36,0000 m	5 425,00000	195 300,00	0,0000	0,00	36,0000	195 300,00
8878	B.5.6.1.1.02_0	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d273	-7,0000 m	6 384,00000	-44 688,00	0,0000	0,00	-7,0000	-44 688,00
8879	B.5.6.1.1.03_0	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	12,0000 m	559,10000	6 709,20	0,0000	0,00	12,0000	6 709,20
8880	B.5.6.1.1.03_0	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	14,0000 m	1 598,91000	22 384,74	0,0000	0,00	14,0000	22 384,74
8881	B.5.6.1.1.03_0	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrubí	-7,0000 m	1 775,29000	-12 427,03	0,0000	0,00	-7,0000	-12 427,03
8882	B.5.6.1.1.03_0	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	36,0000 m	269,75000	9 711,00	0,0000	0,00	36,0000	9 711,00
8883	B.5.6.1.1.03_0	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	6,0000 m	545,27000	3 271,62	0,0000	0,00	6,0000	3 271,62
20000		Teploměr 0°C-500°C včetně jímky	2,0000 ks	1 179,60000	2 359,20	0,0000	0,00	2,0000	2 359,20
20001		Manometr 0-25bar s příslušenstvím	3,0000 ks	2 184,00000	6 552,00	0,0000	0,00	3,0000	6 552,00
20002		kohout Danfoss JIP-WW DN 15/PN 40 varný	17,0000 ks	2 241,60000	38 107,20	0,0000	0,00	17,0000	38 107,20
20003		kohout Danfoss JIP-WW DN 25/PN 40 varný	1,0000 ks	2 432,40000	2 432,40	0,0000	0,00	1,0000	2 432,40
20004		kohout Danfoss JIP-WW DN 125/PN 25 varn	2,0000 ks	25 305,60000	50 611,20	0,0000	0,00	2,0000	50 611,20
20005		Regulátor diferenčního tlaku AFP/VFG 2 DN 80, PN 25	1,0000 ks	197 960,40000	197 960,40	0,0000	0,00	1,0000	197 960,40
20006		Ventil regulační přírubový VVF přímý PN25,DN20,Kvs=6,3m3/h/5r	1,0000 ks	11 962,80000	11 962,80	0,0000	0,00	1,0000	11 962,80
20007		Pohon hydraulický elektrický 230V, 1000N, 20mm, 3-bodový, 120s	1,0000 ks	21 290,40000	21 290,40	0,0000	0,00	1,0000	21 290,40
20008		Klapka mezipřírubová zpětná, DN125, PN16, včetně přírubového o	1,0000 ks	17 445,60000	17 445,60	0,0000	0,00	1,0000	17 445,60
20009		Filtr přírubový KSB BOA-S DN125; PN25	1,0000 ks	10 491,60000	10 491,60	0,0000	0,00	1,0000	10 491,60
20010		Odvzdušňovací nádob DN40	4,0000 ks	4 032,00000	16 128,00	0,0000	0,00	4,0000	16 128,00
20011		Montáž ultrazvukového měřiče tepla Siemens UH50-L74; DN80 (d	1,0000 kpl	2 916,00000	2 916,00	0,0000	0,00	1,0000	2 916,00
20012	pův 5720	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	24,0000 m	456,37000	10 952,88	0,0000	0,00	24,0000	10 952,88

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_68 Změna řešení kompaktní p				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20013	pův 5721	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	1,0000 m	480,79000	480,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 480,79
20014	pův 5722	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	2,0000 m	588,18000	1 176,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 176,36
20015		Zpracování změny do realizační projektové dokumentace	1,0000 kpl	75 000,00000	75 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 75 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_69 Změna specifikace nemrzn				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900454 ZL_BF_69 Změna specifikace nemrznoucí směsi v UTCH				-112 003,10	0,00		0,00		-112 003,10	
				-112 003,10	0,00		0,00		-112 003,10	
				-112 003,10	0,00		0,00		-112 003,10	
				-112 003,10	0,00		0,00		-112 003,10	
				-112 003,10	0,00		0,00		-112 003,10	
				-112 003,10	0,00		0,00		-112 003,10	
A.1B.4.4.1.03: Zdroje tepla, ostatní zařízení				-112 003,10	0,00		0,00		-112 003,10	
				-112 003,10	0,00		0,00		-112 003,10	
5818	A.1B.4.4.1.03_	Naplnění okruhů MPG 33%(VZT UT)	-23,0000 m3	74 834,98000	-1 721 204,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-23,0000 -1 721 204,54
6141	A.1B.4.4.2.03_	Naplnění okruhů MPG 33%	-65,0000 m3	74 834,98000	-4 864 273,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-65,0000 -4 864 273,70
6142	A.1B.4.4.2.03_	Naplnění okruhů MPG 33%(ZZT)	-7,0000 m3	74 834,98000	-523 844,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000 -523 844,86
20000		Naplnění okruhů MEG 30%(VZT UT)	23,0000 m3	73 656,00000	1 694 088,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000 1 694 088,00
20001		Naplnění okruhů MEG 30%	65,0000 m3	73 656,00000	4 787 640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000 4 787 640,00
20002		Naplnění okruhů MEG 30%(ZZT)	7,0000 m3	73 656,00000	515 592,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 515 592,00

•

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_70 Záměna otopných těles v I:					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900455	ZL_BF_70 Záměna otopných těles v laboratořích BF				290 797,36	0,00	0,00	290 797,36				
					290 797,36	0,00	0,00	290 797,36				
					290 797,36	0,00	0,00	290 797,36				
					290 797,36	0,00	0,00	290 797,36				
					290 797,36	0,00	0,00	290 797,36				
	A.1B.4.4.1.05: Otopná tělesa				290 797,36	0,00	0,00	290 797,36				
5865	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-2,0000	ks	4 675,84000	-9 351,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-9 351,68
5866	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-4,0000	ks	4 913,79000	-19 655,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-19 655,16
5867	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-2,0000	ks	5 155,94000	-10 311,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-10 311,88
5868	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-10,0000	ks	5 391,26000	-53 912,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-53 912,60
5869	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-9,0000	ks	5 635,52000	-50 719,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-50 719,68
5870	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-7,0000	ks	5 869,78000	-41 088,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-41 088,46
5871	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-7,0000	ks	6 108,25000	-42 757,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-42 757,75
5872	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000	ks	6 352,51000	-6 352,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 352,51
5876	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000	ks	5 290,18000	-5 290,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 290,18
5877	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000	ks	5 578,14000	-5 578,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 578,14
5878	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000	ks	5 869,78000	-5 869,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 869,78
5880	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000	ks	6 451,48000	-6 451,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 451,48
5882	A.1B.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-3,0000	ks	7 035,28000	-21 105,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-21 105,84
20000		RADIK HYGIENE VKM8 20/5110	1,0000	ks	10 344,00000	10 344,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 344,00
20001		RADIK HYGIENE VKM8 20/6100	1,0000	ks	10 161,00000	10 161,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 161,00
20002		RADIK HYGIENE VKM8 20/6110	2,0000	ks	10 609,50000	21 219,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21 219,00
20003		RADIK HYGIENE VKM8 20/6120	10,0000	ks	11 266,50000	112 665,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	112 665,00
20004		RADIK HYGIENE VKM8 20/6140	13,0000	ks	12 823,50000	166 705,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	166 705,50
20005		RADIK HYGIENE VKM8 20/6180	1,0000	ks	15 207,00000	15 207,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 207,00
20006		RADIK HYGIENE VKM8 20/6200	2,0000	ks	16 521,00000	33 042,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	33 042,00
20007		RADIK HYGIENE VKM8 20/6080	5,0000	ks	8 640,00000	43 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	43 200,00
20008		RADIK HYGIENE VKM8 30/6100	1,0000	ks	12 082,50000	12 082,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 082,50
20009		RADIK HYGIENE VKM8 30/6110	1,0000	ks	12 876,00000	12 876,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 876,00
20010		RADIK HYGIENE VKM8 30/6120	1,0000	ks	13 669,50000	13 669,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 669,50
20011		RADIK HYGIENE VKM8 30/6140	2,0000	ks	15 253,50000	30 507,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	30 507,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_70 Záměna otopných těles v li:				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20012	RADIK HYGIENE VKM8 30/6160	1,0000	ks	16 839,00000	16 839,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 839,00
20013	RADIK HYGIENE VKM8 30/6200	2,0000	ks	20 013,00000	40 026,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 40 026,00
20014	RADIK HYGIENE VKM8 30/6060	1,0000	ks	8 911,50000	8 911,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 911,50
20015	RADIK HYGIENE VKM8 30/6080	1,0000	ks	10 497,00000	10 497,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 497,00
20016	RADIK HYGIENE VKM8 30/6090	1,0000	ks	11 290,50000	11 290,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 290,50

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_71 Změna strojovny chladu na					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900456 ZL_BF_71 Změna strojovny chladu na střeše					4 694 918,55	0,00		0,00		4 694 918,55		
					4 694 918,55	0,00		0,00		4 694 918,55		
					4 694 918,55	0,00		0,00		4 694 918,55		
					4 694 918,55	0,00		0,00		4 694 918,55		
A.1B.4.4.1.05: Otopná tělesa					4 694 918,55	0,00		0,00		4 694 918,55		
2020	ERV 100	IMI TA CV216 GG DN100	1,0000	ks	32 551,20000	32 551,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 551,20
2021		IMI TA MC500/24V	1,0000	ks	38 080,80000	38 080,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 080,80
2022	ERV 150	IMI TA CV216 GG DN150	1,0000	ks	88 743,60000	88 743,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	88 743,60
2023		IMI TA MC1000/24V	1,0000	ks	58 033,20000	58 033,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 033,20
5777	A.1B.4.4.1.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	-1,0000	ks	5 577,53000	-5 577,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 577,53
5787	A.1B.4.4.1.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	-1,0000	ks	9 702,23000	-9 702,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 702,23
5789	A.1B.4.4.1.03_	Skládaný deskový výměník pro regeneraci vrtů. Primární okruh: v	-1,0000	ks	1 060 667,55000	-1 060 667,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 060 667,55
5790	A.1B.4.4.1.03_	Skládaný deskový výměník pro VTZ LF+FF. Primární okruh: voda	-1,0000	ks	679 188,77000	-679 188,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-679 188,77
5819	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	-1,0000	ks	171 069,76000	-171 069,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-171 069,76
5820	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	-1,0000	ks	139 377,63000	-139 377,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-139 377,63
5821	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	-1,0000	ks	139 377,63000	-139 377,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-139 377,63
5822	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	-1,0000	ks	139 377,63000	-139 377,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-139 377,63
5823	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro akumlačr	-1,0000	ks	112 203,42000	-112 203,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-112 203,42
5829	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro DĚKANÁ	-1,0000	ks	91 412,36000	-91 412,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-91 412,36
5830	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro DĚKANÁ	-1,0000	ks	91 412,36000	-91 412,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-91 412,36
5831	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	-1,0000	ks	181 698,44000	-181 698,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-181 698,44
5832	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	-1,0000	ks	181 698,44000	-181 698,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-181 698,44
5833	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	-1,0000	ks	259 092,44000	-259 092,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-259 092,44
5834	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	-1,0000	ks	259 092,44000	-259 092,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-259 092,44
5835	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro ohřev te	-1,0000	ks	63 976,29000	-63 976,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-63 976,29
5836	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro ohřev te	-1,0000	ks	64 044,45000	-64 044,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-64 044,45
5902	A.1B.4.4.1.06_	Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku, jímky a montáže	7,0000	ks	2 263,11000	15 841,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	15 841,77
5903	A.1B.4.4.1.06_	Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže	0,0000	ks	2 892,76000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5906	A.1B.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 s vnitřním závitem, s měi	1,0000	ks	1 470,89000	1 470,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 470,89
5909	A.1B.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 40 s vnitřním závitem, s měi	-1,0000	ks	2 610,97000	-2 610,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 610,97

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_71 Změna strojovny chladu na				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5910	A.1B.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 65, PN 16 s měřicími konci	-1,0000 ks	9 521,33000	-9 521,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 521,33
5911	A.1B.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 80, PN 16 s měřicími konci	-1,0000 ks	15 830,31000	-15 830,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-15 830,31
5913	A.1B.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 150, PN 16 s měřicími konci	-3,0000 ks	33 250,47000	-99 751,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-99 751,41
5914	A.1B.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 200, PN 16 s měřicími konci	-3,0000 ks	58 236,45000	-174 709,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-174 709,35
5916	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 25, Kvs=1	-1,0000 ks	2 826,18000	-2 826,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 826,18
5918	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 50, Kvs=4	-1,0000 ks	9 162,64000	-9 162,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 162,64
5919	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 65, Kvs=6	-1,0000 ks	12 900,52000	-12 900,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 900,52
5920	A.1B.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 80, Kvs=1	-1,0000 ks	16 238,42000	-16 238,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-16 238,42
5934	A.1B.4.4.1.06_	Elektromechanické pohony pro 3-RV směšovací 0-10V, 24V	-4,0000 ks	6 201,50000	-24 806,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-24 806,00
5941	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřírub.	-5,0000 ks	4 117,34000	-20 586,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-20 586,70
5942	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřírub.	1,0000 ks	5 456,37000	5 456,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 456,37
5944	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřírub.	7,0000 ks	8 658,67000	60 610,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	60 610,69
5945	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřírub.	-5,0000 ks	11 839,80000	-59 199,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-59 199,00
5946	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírub.	0,0000 ks	14 317,09000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5947	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírub.	3,0000 ks	19 761,72000	59 285,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	59 285,16
5948	A.1B.4.4.1.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN80	-1,0000 ks	4 094,12000	-4 094,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 094,12
5949	A.1B.4.4.1.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN100	-1,0000 ks	5 433,15000	-5 433,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 433,15
5950	A.1B.4.4.1.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN150	1,0000 ks	8 635,44000	8 635,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 635,44
5951	A.1B.4.4.1.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN200	2,0000 ks	11 818,12000	23 636,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 636,24
5952	A.1B.4.4.1.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN80	-1,0000 ks	6 532,84000	-6 532,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 532,84
5953	A.1B.4.4.1.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN100	0,0000 ks	21 495,70000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5954	A.1B.4.4.1.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN150	1,0000 ks	26 620,61000	26 620,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 620,61
5955	A.1B.4.4.1.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN200	2,0000 ks	30 115,14000	60 230,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	60 230,28
5966	A.1B.4.4.1.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítem DN 150, PN 6, vč. protipřírub, těsn.	3,0000 ks	14 751,26000	44 253,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	44 253,78
5967	A.1B.4.4.1.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítem DN 200, PN 6, vč. protipřírub, těsn.	-1,0000 ks	22 958,21000	-22 958,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 958,21
5970	A.1B.4.4.1.06_	Závitový gumový kompenzátor, DN 40, PN 16, vč. montáže	-1,0000 ks	1 793,55000	-1 793,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 793,55
5971	A.1B.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor, DN 50, PN 16, vč. montáže	-2,0000 ks	3 937,35000	-7 874,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-7 874,70
5973	A.1B.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor, DN 80, PN 16, vč. montáže	-2,0000 ks	5 760,63000	-11 521,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-11 521,26
5975	A.1B.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor, DN 125, PN 16, vč. montáže	-2,0000 ks	9 750,10000	-19 500,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-19 500,20
5976	A.1B.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor, DN 150, PN 16, vč. montáže	7,0000 ks	12 301,17000	86 108,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	86 108,19
5977	A.1B.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor, DN 200, PN 16, vč. montáže	-4,0000 ks	17 427,79000	-69 711,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-69 711,16
5982	A.1B.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 50, PN 16, vč. Montáže	-1,0000 ks	1 460,45000	-1 460,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 460,45
5984	A.1B.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 80, PN 16, vč. protipřírub, těsně	0,0000 ks	12 603,60000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5985	A.1B.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 100, PN 16, vč. protipřírub, těsně	-1,0000 ks	15 218,16000	-15 218,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-15 218,16

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_71 Změna strojovny chladu na				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
5987	A.1B.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 150, PN 16, vč. protipřirub, těsr	2,0000 ks	22 754,22000	45 508,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	45 508,44
5988	A.1B.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 200, PN 16, vč. protipřirub, těsr	-4,0000 ks	37 481,08000	-149 924,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-149 924,32
5989	A.1B.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřirubová, DN 250, PN 16, vč. protipřirub, těsr	-1,0000 ks	65 148,97000	-65 148,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-65 148,97
5991	A.1B.4.4.1.06_	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a	-4,0000 ks	369,82000	-1 479,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-1 479,28
6026	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 80, Qp=	-1,0000 ks	68 824,79000	-68 824,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-68 824,79
6030	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s fluidickým průtokoměry. DN 80, Qp= 40	1,0000 ks	53 957,89000	53 957,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 957,89
6031	A.1B.4.4.1.11_	Kompaktní měřič tepla s fluidickým průtokoměry. DN 150, Qp= 1	0,0000 ks	89 411,15000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
6114	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chl	-1,0000 ks	5 193,55000	-5 193,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 193,55
6118	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	-1,0000 ks	5 577,53000	-5 577,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 577,53
6119	A.1B.4.4.2.03_	Kulový kohout MK 1, Uzavírací kulový kohout se zajištěním v ote	-1,0000 ks	2 223,53000	-2 223,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 223,53
6121	A.1B.4.4.2.03_	Sběrač pro chlazení DN 500, kompletní se všemi hrdly a nátrubky	-1,0000 ks	239 073,09000	-239 073,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-239 073,09
6126	A.1B.4.4.2.03_	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: v	-1,0000 ks	369 335,49000	-369 335,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-369 335,49
6127	A.1B.4.4.2.03_	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: M	-1,0000 ks	1 107 515,98000	-1 107 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 107 515,98
6128	A.1B.4.4.2.03_	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: M	-1,0000 ks	1 070 505,18000	-1 070 505,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 070 505,18
6132	A.1B.4.4.2.03_	Pojistný ventil 1" x 1.1/4" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně šr	2,0000 ks	3 025,11000	6 050,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 050,22
6285	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	-1,0000 ks	111 013,66000	-111 013,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-111 013,66
6286	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	-1,0000 ks	206 696,48000	-206 696,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-206 696,48
6287	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	-1,0000 ks	206 696,48000	-206 696,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-206 696,48
6288	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	-1,0000 ks	206 696,48000	-206 696,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-206 696,48
6289	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl	-1,0000 ks	182 555,12000	-182 555,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-182 555,12
6290	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl	-1,0000 ks	182 555,12000	-182 555,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-182 555,12
6291	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl	-1,0000 ks	182 555,12000	-182 555,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-182 555,12
6292	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro suchý ch	-1,0000 ks	51 813,71000	-51 813,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-51 813,71
6293	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, možnost připojení externího frek	-1,0000 ks	287 442,20000	-287 442,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-287 442,20
6294	A.1B.4.4.2.05_	Externí frekvenční měnič pro oběhové čerpadlo CH.O.Č.07, včetn	-1,0000 ks	69 649,63000	-69 649,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-69 649,63
6295	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro deskový	-1,0000 ks	193 183,81000	-193 183,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-193 183,81
6296	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro deskový	-1,0000 ks	193 183,81000	-193 183,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-193 183,81
6297	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	-1,0000 ks	260 304,46000	-260 304,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-260 304,46
6298	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	-1,0000 ks	260 304,46000	-260 304,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-260 304,46
6299	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	-1,0000 ks	108 962,42000	-108 962,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-108 962,42
6300	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	-1,0000 ks	108 962,42000	-108 962,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-108 962,42
6301	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	-1,0000 ks	204 552,86000	-204 552,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-204 552,86
6302	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	-1,0000 ks	204 552,86000	-204 552,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-204 552,86
6303	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	-1,0000 ks	185 258,99000	-185 258,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-185 258,99

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_71 Změna strojovny chladu na				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
6304	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	-1,0000	ks	185 258,99000	-185 258,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-185 258,99
6305	A.1B.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	-1,0000	ks	115 785,70000	-115 785,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-115 785,70
6339	A.1B.4.4.2.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 100, PN 16 s měřicími konc	-1,0000	ks	23 723,18000	-23 723,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-23 723,18
6340	A.1B.4.4.2.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 125, PN 16 s měřicími konc	1,0000	ks	29 577,85000	29 577,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 577,85
6341	A.1B.4.4.2.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 150, PN 16 s měřicími konc	-5,0000	ks	35 950,41000	-179 752,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-179 752,05
6342	A.1B.4.4.2.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 200, PN 16 s měřicími konc	-3,0000	ks	61 798,80000	-185 396,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-185 396,40
6343	A.1B.4.4.2.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 250, PN 16 s měřicími konc	2,0000	ks	98 132,37000	196 264,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	196 264,74
6386	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	2,0000	ks	9 202,10000	18 404,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18 404,20
6387	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	-3,0000	ks	11 358,61000	-34 075,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-34 075,83
6388	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	-2,0000	ks	15 402,15000	-30 804,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-30 804,30
6389	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	-1,0000	ks	22 067,00000	-22 067,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 067,00
6391	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	1,0000	ks	17 879,44000	17 879,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 879,44
6392	A.1B.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	7,0000	ks	24 301,21000	170 108,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	170 108,47
6396	A.1B.4.4.2.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřetenem, DN250	3,0000	ks	22 043,78000	66 131,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	66 131,34
6399	A.1B.4.4.2.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubovou klapku, DN2	3,0000	ks	35 672,03000	107 016,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	107 016,09
6411	A.1B.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítem DN 250, PN 6, vč. protipřírub, t	2,0000	ks	54 104,63000	108 209,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	108 209,26
6412	A.1B.4.4.2.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 125, PN 16, vč.m	1,0000	ks	12 015,13000	12 015,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 015,13
6413	A.1B.4.4.2.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 150, PN 16, vč.m	1,0000	ks	15 001,12000	15 001,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 001,12
6414	A.1B.4.4.2.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 200, PN 16, vč.m	0,0000	ks	20 990,14000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
6423	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 125, PN 16, vč. protipřírub, těsr	1,0000	ks	21 287,32000	21 287,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 287,32
6424	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 150, PN 16, vč. protipřírub, těsr	-3,0000	ks	25 454,16000	-76 362,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-76 362,48
6425	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 200, PN 16, vč. protipřírub, těsr	5,0000	ks	41 043,43000	205 217,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	205 217,15
6426	A.1B.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 250, PN 16, vč. protipřírub, těsr	1,0000	ks	69 688,46000	69 688,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 688,46
10073	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	-1,0000	ks	25 554,21000	-25 554,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-25 554,21
10074	A.1B.4.4.2.03_	Kulový kohout MK 5/4; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	-1,0000	ks	5 386,50000	-5 386,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 386,50
10075	A.1B.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	-1,0000	ks	29 067,70000	-29 067,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-29 067,70
10076	A.1B.4.4.2.03_	Kulový kohout MK 5/4; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	-1,0000	ks	5 386,50000	-5 386,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 386,50
20000		Membránová tlaková expanzní nádoba pro uzavřené topné a chla	1,0000	ks	4 095,00000	4 095,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 095,00
20000		Odvzdušňovací nádoba DN80 ve strojovně chladu	52,0000	ks	4 032,00000	209 664,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	209 664,00
20001		Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a sou	1,0000	ks	6 077,56022	6 077,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 077,56
20002		Skládaný deskový výměník pro regeneraci vrtů. Primární okruh: v	1,0000	ks	1 319 655,87103	1 319 655,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 319 655,87
20003		Skládaný deskový výměník pro VTZ LF+FF. Primární okruh: voda	1,0000	ks	755 441,23582	755 441,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	755 441,24
20004		Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	1,0000	ks	374 294,62273	374 294,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	374 294,62
20005		Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	1,0000	ks	304 976,20246	304 976,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	304 976,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_71 Změna strojovny chladu n:			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20006	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	1,0000 ks	304 976,20246	304 976,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 304 976,20
20007	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, UT.O.	1,0000 ks	304 976,20246	304 976,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 304 976,20
20008 UT.O.Č.01a, 1b	UT.O.Č.01a Wilo Stratos GIGA 150/2-16/11 včetně přípojovacího m	2,0000 ks	390 030,00000	780 060,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 780 060,00
20009 UT.O.Č.01c	UT.O.Č.01c Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7 včetně přípoj	1,0000 ks	121 710,00000	121 710,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 121 710,00
20010	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	1,0000 ks	203 316,53397	203 316,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 203 316,53
20011	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	1,0000 ks	203 316,53397	203 316,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 203 316,53
20012 UT.O.Č.15e	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro VZT LF+F	1,0000 ks	220 206,00000	220 206,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 220 206,00
20012	IMI TA CV216 GG DN65, Kvs 63	1,0000 ks	33 302,40000	33 302,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 33 302,40
20013	IMI TA CV216 RGA, DN50, Kvs 40	1,0000 ks	13 210,80000	13 210,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 210,80
20014	IMI TA CV216 RGA, DN15, Kvs 4	1,0000 ks	5 530,80000	5 530,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 530,80
20015	IMI TA CV216 RGA, DN40, Kvs 20	1,0000 ks	9 770,40000	9 770,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 770,40
20016	IMI TA MC160/24V	1,0000 ks	24 284,40000	24 284,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 284,40
20017	IMI TA MC100/24V	1,0000 ks	18 084,00000	18 084,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 084,00
20018	IMI TA MC55Y 24V 0/2-10V	1,0000 ks	5 874,00000	5 874,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 874,00
20019	IMI TA Slider 750 24V	1,0000 ks	18 034,80000	18 034,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 034,80
20020	RDT12 - IMI TA STAP (20-80kPa) DN50; kvs=24,4m3/h	1,0000 ks	11 601,60000	11 601,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 601,60
20021	RDT11 - IMI TA STAP (20-80kPa) DN80; kvs=55m3/h	1,0000 ks	73 555,20000	73 555,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 73 555,20
20022	Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a sou:	1,0000 ks	3 798,00000	3 798,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 798,00
20023	Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a sou:	1,0000 ks	3 752,25651	3 752,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 752,26
20024	Kulový kohout MK 3/4; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	1,0000 ks	1 372,66069	1 372,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 372,66
20025	Sběrač pro chlazení DN 500, kompletní se všemi hrdly a nátrubky	1,0000	257 518,67913	257 518,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 257 518,68
20026	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: v	1,0000 ks	376 064,40000	376 064,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 376 064,40
20027	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: M	1,0000 ks	1 521 700,72000	1 521 700,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 521 700,72
20028	Skládaný deskový výměník pro suchý chladič. Primární okruh: M	1,0000 ks	1 329 881,20000	1 329 881,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 329 881,20
20029	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	1,0000 ks	203 048,97718	203 048,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 203 048,98
20030	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	1,0000 ks	399 032,68857	399 032,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 399 032,69
20031	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	1,0000 ks	399 032,68857	399 032,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 399 032,69
20032	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro TČ, CH.O	1,0000 ks	399 032,68857	399 032,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 399 032,69
20033	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl:	1,0000 ks	328 599,21600	328 599,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 328 599,22
20035	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl:	1,0000 ks	328 599,21600	328 599,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 328 599,22
20036	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro suchý ch	1,0000 ks	62 565,50362	62 565,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 62 565,50
20037	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, možnost připojení externího frek	1,0000 ks	349 265,66236	349 265,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 349 265,66
20038	Ovládací skříňka WILO-EFC45 3x380-480V 50/60Hz IP55	1,0000 ks	98 637,52366	98 637,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 98 637,52
20039	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro deskový	1,0000 ks	246 300,00000	246 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 246 300,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_71 Změna strojovny chladu na				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20040	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro deskový	1,0000	ks	297 924,00000	297 924,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	297 924,00
20041	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	299 350,12900	299 350,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	299 350,13
20042	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	299 350,12900	299 350,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	299 350,13
20043	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	120 948,28620	120 948,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 948,29
20044	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	120 948,28620	120 948,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 948,29
20045	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	299 712,00000	299 712,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	299 712,00
20046	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	299 712,00000	299 712,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	299 712,00
20047	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	258 480,00000	258 480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	258 480,00
20048	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	258 480,00000	258 480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	258 480,00
20049	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	228 230,40000	228 230,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	228 230,40
20050	Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a souř	1,0000	ks	22 834,07453	22 834,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 834,07
20051	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integr	1,0000	ks	3 174,88314	3 174,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 174,88
50052	Zapracování změny do realizační projektové dokumentace	1,0000	ks	144 656,00000	144 656,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	144 656,00
20023	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zdroj chl	1,0000	ks	328 599,21600	328 599,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	328 599,22

Za období: 0000-00

—

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODOVĚDA FAKULTA

Page 526 of 580

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_73 Změna množství a specifik					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900458 ZL_BF_73 Změna množství a specifikace zařizovacích předmětů					-23 840,28	0,00		0,00		-23 840,28		
					-23 840,28	0,00		0,00		-23 840,28		
					-23 840,28	0,00		0,00		-23 840,28		
					-23 840,28	0,00		0,00		-23 840,28		
					-23 840,28	0,00		0,00		-23 840,28		
A.1B.1.6.99.05: Výkaz OV 01 - BF					-23 840,28	0,00		0,00		-23 840,28		
2917	A.1B.1.6.99.5_	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP dle	-3,0000	ks	3 207,04000	-9 621,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-9 621,12
2918	A.1B.1.6.99.5_	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP_ další specifikace viz D.1.1_	-3,0000	ks	3 714,27000	-11 142,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-11 142,81
2925	A.1B.1.6.99.5_	Pisoárová zástěna_ další specifikace viz D.1.1_ 01_ 706C_ Tabulka	-9,0000	ks	39 239,62000	-353 156,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-353 156,58
2926	A.1B.1.6.99.5_	Sprchová zástěna_ další specifikace viz D.1.1_ 01_ 706C_ Tabulka	10,0000	ks	56 244,27000	562 442,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	562 442,70
3718	A.1B.1.6.99.8_	Přebalovací pult k montáži na stěnu_ rozměr š.mm; v.mm_ další sp	-14,0000	ks	55 337,03000	-774 718,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000	-774 718,42
3719	A.1B.1.6.99.8_	Osoušeč rukou_ rozměr š.mm; v.mm_ další specifikace viz D.1.1_ 0	29,0000	ks	10 501,85000	304 553,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	304 553,65
3724	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desk	-9,8300	m	23 066,20000	-226 740,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,8300	-226 740,75
3725	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle	-1,8600	m	23 066,20000	-42 903,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,8600	-42 903,13
3726	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky i	-9,5700	m	23 066,20000	-220 743,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,5700	-220 743,53
3727	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desk	-19,4000	m	23 066,20000	-447 484,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-19,4000	-447 484,28
3728	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky i	-9,4500	m	23 066,20000	-217 975,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,4500	-217 975,59
3729	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desk	-20,3000	m	23 066,20000	-468 243,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-20,3000	-468 243,86
3730	A.1B.1.6.99.8_	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle	-0,9000	m	23 066,20000	-20 759,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,9000	-20 759,58
4709	A.1B.1.6.99.13	Zásobník ručníků_ Další specifikace viz D.1.1_ 01_ 706C_ Tabulka c	-74,0000	ks	10 215,96000	-755 981,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-74,0000	-755 981,04
5024	A.1B.4.1.4.07a	Odvodňovací žlábek ve sprchách pro imobilní 800/100mm vč. zář	1,0000	ks	9 006,92000	9 006,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 006,92
5055	A.1B.4.1.5.01_	Rohový ventil chrom	1 180,0000	ks	398,40000	470 112,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 180,0000	470 112,00
5056	A.1B.4.1.5.01_	Umyvadlová zápach. uzávěrka DN40 mosaz/chrom	-43,0000	ks	528,44000	-22 722,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-43,0000	-22 722,92
5057	A.1B.4.1.5.01_	Zápach. uzávěrka DN50 pro sprchovou vaničku, plast	-3,0000	ks	557,49000	-1 672,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-1 672,47
5058	A.1B.4.1.5.02_	pro WC vč. dvojitého splachování	-46,0000	ks	4 995,24000	-229 781,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-46,0000	-229 781,04
5059	A.1B.4.1.5.02_	pro výlevku	3,0000	ks	6 944,36000	20 833,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	20 833,08
7951	A.1B.4.1.5.03_	Umyvadlová senzorová baterie směšovací (k připojení na síť 230	6,0000	ks	13 058,72000	78 352,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	78 352,32
7952	A.1B.4.1.5.03_	Sprchová hlavice s baterií.Hlavová sprcha kulata rozměr 300mm.	-4,0000	ks	32 318,95000	-129 275,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-129 275,80
7954	A.1B.4.1.5.03_	Sprchový sloup s termostatickou baterií. Nastavitelná výška hlav	40,0000	ks	25 922,39000	1 036 895,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	1 036 895,60
7956	A.1B.4.1.5.03_	Umyvadlová senzorová baterie směšovací (k připojení na síť 230	-3,0000	ks	13 058,72000	-39 176,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-39 176,16
7957	A.1B.4.1.5.03_	Umyvadlová stojánková páková baterie, s výtokem 110 mm bez a	1,0000	ks	3 344,91000	3 344,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 344,91

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_73 Změna množství a specifik					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7959	A.1B.4.1.5.04_	Vestavné umyvadlo v bílé barvě	-110,0000	ks	7 320,63000	-805 269,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-110,0000	-805 269,30
7960	A.1B.4.1.5.04_	Malé závěsné keramické umyvátko v bílé barvě, 450x340x85	-1,0000	ks	3 611,90000	-3 611,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 611,90
7962	A.1B.4.1.5.04_	Sprchová vana z kompozitního materiálu, nastavitelná výška 85-1	-17,0000	ks	9 354,14000	-159 020,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000	-159 020,38
7963	A.1B.4.1.5.04_	Sprchová vana z kompozitního materiálu, nastavitelná výška 85-1	14,0000	ks	13 765,61000	192 718,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	192 718,54
7964	A.1B.4.1.5.04_	Závěsný klozet rimless, bezbariérový, hluboké splachování	-1,0000	ks	10 000,16000	-10 000,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 000,16
7965	A.1B.4.1.5.04_	Závěsná keramická výlevka+nástěnná páková směšovací baterie	3,0000	ks	16 651,25000	49 953,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	49 953,75
7966	A.1B.4.1.5.04_	Bílé keramické umyvadlo, 60 x 46,5 cm; hranatý tvar, s otvorem p	7,0000	ks	4 703,35000	32 923,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	32 923,45
7968	A.1B.4.1.5.04_	Závěsný klozet rimless, bezbariérový, hluboké splachování	1,0000	ks	13 354,76000	13 354,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 354,76
7969	A.1B.4.1.5.04_	Bílé keramické umyvadlo, 55 x 46,5 cm; hranatý tvar, s otvorem p	-3,0000	ks	4 150,02000	-12 450,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-12 450,06
10231	A.1B.4.1.5.04_	Madlo lomené pro invalidy	-1,0000	ks	5 066,56000	-5 066,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 066,56
20000		Prostorové úsporný sifon plastový pro invalidní umyvadlo	46,0000	ks	1 359,00000	62 514,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	62 514,00
20001		pro WC invalidní vč. dvojitého splachování a oddáleného splach	46,0000	ks	14 514,39000	667 661,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	667 661,94
20002		Závěsné keramické umyvadlo v bílé barvě 600x380x95	111,0000	ks	4 134,00000	458 874,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111,0000	458 874,00
20003		Madlo nerezové přímé l=500, l=800mm k zrcadlům a sprchy pro ir	49,0000	ks	3 207,04000	157 144,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	157 144,96
20004		Pisoárová zástěna	61,0000	ks	5 789,45213	353 156,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,0000	353 156,58
20005		Přebalovací pult k montáži nástěnný	23,0000	ks	18 558,00000	426 834,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	426 834,00
20006		Projekční práce vč. koordinace	1,0000	kpl	43 000,00000	43 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_74 Doplnění bidetových sprch				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900459	ZL_BF_74 Doplnění bidetových sprch			300 588,89	0,00		0,00		300 588,89		
				300 588,89	0,00		0,00		300 588,89		
				300 588,89	0,00		0,00		300 588,89		
				300 588,89	0,00		0,00		300 588,89		
				300 588,89	0,00		0,00		300 588,89		
				300 588,89	0,00		0,00		300 588,89		
	A.1B.4.1.5.03: Baterie a ostatní			300 588,89	0,00		0,00		300 588,89		
20000	Podomítková bidetová baterie se sprchou			26,0000 ks 11 561,11111	300 588,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	300 588,89

•

30.11.2025

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVNÍ FAKULTA

ZL259004ZL_BF_75 Záměna nerezové jímky za					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbyvá Kč	
ZL25900460 ZL_BF_75 Záměna nerezové jímky za stěrku v místnosti B_326					-2 106 223,85		0,00		0,00		-2 106 223,85	
					-2 106 223,85		0,00		0,00		-2 106 223,85	
					-2 106 223,85		0,00		0,00		-2 106 223,85	
					-2 106 223,85		0,00		0,00		-2 106 223,85	
					-2 106 223,85		0,00		0,00		-2 106 223,85	
0031: Zdi pozemních staveb					-2 106 223,85		0,00		0,00		-2 106 223,85	
9	311270331.ZP	Zdivo z vápenopiskových tvárnic tl 200 mm	34,2200	m2	2 518,63000	86 187,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,2200	86 187,52
23	612341321.ZP	Sádrová omítka broušená tl. 10 mm	68,4400	m2	422,61000	28 923,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,4400	28 923,43
888	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dveř	-1,0000	ks	178 859,99000	-178 859,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-178 859,99
2855	A.1B.1.6.99.1_	Záchytná jímka v místnosti B 326 výška 125mm, plocha 68,4m2	-1,0000	ks	2 103 828,33000	-2 103 828,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 103 828,33
10041	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	-1,0000	ks	226 170,33000	-226 170,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-226 170,33
20000		Epoxidová stěrka - Sikafloor® MultiDur ES-40	68,4000	m2	2 495,00000	170 658,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,4000	170 658,00
20000	R001	Rampa - ocelová pozinkovaná konstrukce + pororošt 1,1x4,0 s je	1,0000	ks	93 522,00000	93 522,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 522,00
20001	R002	Dveře místnost B 326a do B 326b specifikace jako dveře D.0003	1,0000	ks	23 343,85000	23 343,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 343,85

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_76 Změna specifikace splitový				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900461 ZL_BF_76 Změna specifikace splitových jednotek				-46 563,79	0,00		0,00		-46 563,79	
				-46 563,79	0,00		0,00		-46 563,79	
				-46 563,79	0,00		0,00		-46 563,79	
				-46 563,79	0,00		0,00		-46 563,79	
				-46 563,79	0,00		0,00		-46 563,79	
A.1B.4.4.2.04: Splitové jednotky				-46 563,79	0,00		0,00		-46 563,79	
6148	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. č	-1,0000 ks	120 412,06000	-120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -120 412,06
6149	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks	32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -32 680,18
6153	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks	32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -32 680,18
6156	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. č	-1,0000 ks	120 412,06000	-120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -120 412,06
6162	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. č	-1,0000 ks	82 718,46000	-82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -82 718,46
6187	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. č	-1,0000 ks	82 718,46000	-82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -82 718,46
6195	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	-1,0000 ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -110 654,61
6197	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	-1,0000 ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -110 654,61
6198	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks	32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -32 680,18
6202	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks	32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -32 680,18
6204	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks	32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -32 680,18
6206	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks	32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -32 680,18
6208	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks	32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -32 680,18
6212	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,0 kW, Qut=6,0 kW - akustický tla	-1,0000 ks	44 817,38000	-44 817,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -44 817,38
6213	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 5,0 kW - akustický tlak 49 dB(A), max. č	-1,0000 ks	68 309,88000	-68 309,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -68 309,88
6214	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,0 kW, Qut=6,0 kW - akustický tla	-1,0000 ks	44 817,38000	-44 817,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -44 817,38
6215	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 5,0 kW - akustický tlak 49 dB(A), max. č	-1,0000 ks	68 309,88000	-68 309,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -68 309,88
6216	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	-1,0000 ks	81 857,60000	-81 857,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -81 857,60
6217	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. č	-1,0000 ks	120 412,06000	-120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -120 412,06
6218	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní kazetová jednotka Qch=13,4 kW, Qut=15,5 kW - akustický	-1,0000 ks	81 857,60000	-81 857,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -81 857,60
6219	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. č	-1,0000 ks	120 412,06000	-120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -120 412,06
6221	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. č	-2,0000 ks	82 718,46000	-165 436,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -165 436,92
6227	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. č	-1,0000 ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -110 654,61
6228	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní kanálová jednotka Qch=3,4 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	-1,0000 ks	47 991,41000	-47 991,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -47 991,41
6230	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní kanálová jednotka Qch=3,4 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	-1,0000 ks	47 991,41000	-47 991,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -47 991,41

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_76 Změna specifikace splitový					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
6233	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	-1,0000	ks	82 718,46000	-82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-82 718,46
6235	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-1,0000	ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-110 654,61
6237	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-1,0000	ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-110 654,61
6239	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-1,0000	ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-110 654,61
6241	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-1,0000	ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-110 654,61
6242	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000	ks	32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 680,18
6245	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-1,0000	ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-110 654,61
6246	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5 kW, Qut=10,8 kW - akustický tl	-2,0000	ks	39 515,97000	-79 031,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-79 031,94
6247	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	-2,0000	ks	82 718,46000	-165 436,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-165 436,92
6254	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	-1,0000	ks	82 718,46000	-82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-82 718,46
6256	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 14,0 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	-1,0000	ks	134 877,92000	-134 877,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-134 877,92
6258	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-2,0000	ks	110 654,61000	-221 309,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-221 309,22
6260	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-2,0000	ks	110 654,61000	-221 309,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-221 309,22
6262	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	-2,0000	ks	120 412,06000	-240 824,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-240 824,12
6264	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	-2,0000	ks	120 412,06000	-240 824,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-240 824,12
6266	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	-1,0000	ks	82 718,46000	-82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-82 718,46
6268	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-1,0000	ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-110 654,61
6270	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-1,0000	ks	110 654,61000	-110 654,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-110 654,61
6274	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 10,0 kW - akustický tlak 50 dB(A), max. c	-2,0000	ks	110 654,61000	-221 309,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-221 309,22
6276	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 12,5 kW - akustický tlak 52 dB(A), max. c	-3,0000	ks	120 412,06000	-361 236,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-361 236,18
6279	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí m	-2,0000	ks	180 841,05000	-361 682,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-361 682,10
6280	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí n	-2,0000	ks	180 841,05000	-361 682,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-361 682,10
6281	A.1B.4.4.2.04_	Vnitřní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí m	-2,0000	ks	180 841,05000	-361 682,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-361 682,10
6282	A.1B.4.4.2.04_	Venkovní splitová jednotka pro technologické chlazení chladicí n	-2,0000	ks	180 841,05000	-361 682,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-361 682,10
20000		RZAG140NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akust	1,0000	ks	120 412,06000	120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 412,06
20001		FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000	ks	30 259,42593	30 259,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 259,43
20002		FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000	ks	30 259,42593	30 259,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 259,43
20003		RZAG140NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akust	1,0000	ks	120 412,06000	120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120 412,06
20004		RZAG71NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 6,8 kW, akustic	1,0000	ks	76 591,16667	76 591,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 591,17
20005		RZAG71MV1 venkovní jednotka Sky Air R32 230V, 6,8 kW, akustic	1,0000	ks	76 591,16667	76 591,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 591,17
20006		RZAG100NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	102 457,97
20007		RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	102 457,97
20008		FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000	ks	30 259,42593	30 259,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 259,43
20009		FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000	ks	30 259,42593	30 259,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 259,43

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_76 Změna specifikace splitový				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20010	FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000	ks	30 259,42593	30 259,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 30 259,43
20011	FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000	ks	30 259,42593	30 259,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 30 259,43
20012	FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000	ks	30 259,42593	30 259,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 30 259,43
20013	FTXM60A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=6,0 kW, Qut	1,0000	ks	48 402,77040	48 402,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 48 402,77
20014	RZAG60B venkovní jednotka Sky Air R32 230V 6 kW - akustický tl	1,0000	ks	73 774,67040	73 774,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 73 774,67
20015	FTXM60A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=6,0 kW, Qut	1,0000	ks	48 402,77040	48 402,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 48 402,77
20016	RZAG60B venkovní jednotka Sky Air R32 230V 6 kW - akustický tl	1,0000	ks	73 774,67040	73 774,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 73 774,67
20017	FCAG71B vnitř. jedn. kazetová 900x900mm, Qch=6,8 kW, Qut=7,1	2,0000	ks	76 591,16667	153 182,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 153 182,33
20018	RZAG71NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 6,8 kW, akustic	2,0000	ks	76 591,16667	153 182,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 153 182,33
20019	FCAG140B vnitř. jedn. kazetová 900x900mm, Qch=13,4 kW, Qut=	3,0000	ks	81 857,60000	245 572,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 245 572,80
20020	RZAG140NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akusl	3,0000	ks	120 412,06000	361 236,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 361 236,18
20021	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	2,0000	ks	102 457,97222	204 915,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 204 915,94
20022	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20023	FBA35A9 vnitřní jednotka kanálová R32/R410A, Qch=3,5 kW, Qut=	1,0000	ks	51 830,72280	51 830,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 51 830,72
20024	FBA35A9 vnitřní jednotka kanálová R32/R410A, Qch=3,5 kW, Qut=	1,0000	ks	51 830,72280	51 830,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 51 830,72
20025	RZAG71MV1 venkovní jednotka Sky Air R32 230V, 6,8 kW, akustic	1,0000	ks	76 591,16667	76 591,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 76 591,17
20026	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20027	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20028	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20029	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20030	FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000	ks	30 259,42593	30 259,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 30 259,43
20031	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20032	FAA71B vnitř. jedn. nástěnná Sky Air R32/R410A, Qch=6,8 kW, Qu	2,0000	ks	76 591,16667	153 182,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 153 182,33
20033	RZAG71MV1 venkovní jednotka Sky Air R32 230V, 6,8 kW, akustic	2,0000	ks	76 591,16667	153 182,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 153 182,33
20034	RZAG71NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 6,8 kW, akustic	1,0000	ks	76 591,16667	76 591,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 76 591,17
20035	RZAG140MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akusi	1,0000	ks	120 412,06000	120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 120 412,06
20036	RZAG140MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akusi	2,0000	ks	120 412,06000	240 824,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 240 824,12
20037	RZAG140MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akusi	2,0000	ks	120 412,06000	240 824,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 240 824,12
20038	RZAG140MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akusi	2,0000	ks	120 412,06000	240 824,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 240 824,12
20039	RZAG140MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akusi	2,0000	ks	120 412,06000	240 824,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 240 824,12
20040	RZAG100NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20041	RZAG100NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20042	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	1,0000	ks	102 457,97222	102 457,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 102 457,97
20043	RZAG100NY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	2,0000	ks	102 457,97222	204 915,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 204 915,94

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_76 Změna specifikace splitový				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20044	RZAG140MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akus	3,0000	ks	120 412,06000	361 236,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 361 236,18
20045 CH.83a	FCAG100B vnitř. jedn. kazetová 900x900mm, Qch=9,5 kW, Qut=1	2,0000	ks	78 218,00000	156 436,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 156 436,00
20046 CH.83b	RZAG100MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V, 9,5 kW, akusti	2,0000	ks	102 457,97722	204 915,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 204 915,95
20047 CH.84a	FCAG140B vnitř. jedn. kazetová 900x900mm, Qch=13,4 kW, Qut=	1,0000	ks	81 857,60000	81 857,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 81 857,60
20048 CH.84b	RZAG140MY1 venkovní jednotka Sky Air R32 400V 13,4 kW, akus	1,0000	ks	120 412,06000	120 412,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 120 412,06
20049 CH.85a	FTXM50R vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=5,0 kW, Qui	1,0000	ks	35 251,50000	35 251,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 35 251,50
20050 CH.85b	RZAG50A venkovní jednotka Sky Air R32 230V 5 kW - akustický tl	1,0000	ks	68 310,00000	68 310,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 68 310,00
20051 CH.86a	FTXM60A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=6,0 kW, Qui	1,0000	ks	48 402,77040	48 402,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 48 402,77
20052 CH.86b	RZAG60B venkovní jednotka Sky Air R32 230V 6 kW - akustický tl	1,0000	ks	71 090,00000	71 090,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 71 090,00
20053	Zaúčtování do realizační projektové dokumentace	1,0000	ks	75 632,00000	75 632,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 75 632,00

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVY FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259004ZL_BF_77 Změna specifikace jeřábu v				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900462 ZL_BF_77 Změna specifikace jeřábu v pitevně, doplnění pitevn				5 390 535,76		0,00		0,00		5 390 535,76		
				5 390 535,76		0,00		0,00		5 390 535,76		
				5 390 535,76		0,00		0,00		5 390 535,76		
				5 390 535,76		0,00		0,00		5 390 535,76		
				5 390 535,76		0,00		0,00		5 390 535,76		
A.1B.5.2.1.01: Podvėsné jeřáby				5 390 535,76		0,00		0,00		5 390 535,76		
97	XAH.110	Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	54,0400	m2	63,40000	3 426,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0400	3 426,14
4884	997013118.ZP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	1,6830	t	2 609,65000	4 392,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,6830	4 392,04
4885	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes	1,6830	t	311,74000	524,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,6830	524,66
4886	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km př	42,0750	t	28,16000	1 184,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0750	1 184,83
7997	A.1B.5.2.1.01_	Jednonosníkový podvėsny jeřáb - Most jeřábu profilu HE, příčník	0,0000	kpl	508 377,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
8220	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podl	54,0400	m2	140,13000	7 572,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0400	7 572,63
20000		Příplatek za kladkostroj s extra nízkou stavební výškou	1,0000	ks	160 000,00000	160 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	160 000,00
20001		Úprava ocelové konstrukce pro navýšení nosnosti 500 kg	1,0000	ks	12 000,00000	12 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 000,00
20002		Příplatek za smykovou trolej pro napájení jeřábu Mobilis Elite 40/	1,0000	ks	5 000,00000	5 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 000,00
20003	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	54,0400	m2	346,92663	18 747,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0400	18 747,91
20004	611135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	54,0400	m2	221,20826	11 954,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0400	11 954,09
20005	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	54,0400	m2	269,69767	14 574,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0400	14 574,46
20006	611111001	Ubroušení výstupků od zbytku isoletu	54,0400	m2	36,74188	1 985,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0400	1 985,53
20007	611131121	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	54,0400	m2	97,20000	5 252,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0400	5 252,69
20008		Vybourání isoletu na stropě vč. řezání	54,0400	m2	1 525,00000	82 411,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0400	82 411,00
20009	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	0,5831	t	1 962,21602	1 144,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5831	1 144,15
20010	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu i	1,6830	t	5 610,00000	9 441,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,6830	9 441,63
20011		Nerezový anatomický stůl 2000 x 800 x 850 se spodním odsávání	8,0000	ks	159 323,00000	1 274 584,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	1 274 584,00
20012		Nerezová kád' na těla stabilní 2194x1284x1311	5,0000	ks	688 963,00000	3 444 815,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	3 444 815,00
20013		Demontáž VZT potrubí	36,0000	m	1 235,00000	44 460,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	44 460,00
20014		Zpětná montáž potrubí	36,0000	m	1 725,00000	62 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	62 100,00
20015		Demontáž kanalizace	18,0000	m	260,00000	4 680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	4 680,00
20016		Zpětná montáž kanalizačního potrubí	18,0000	m	245,00000	4 410,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	4 410,00
20017		Stavební přípomoce	1,0000	kpl	57 635,00000	57 635,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 635,00
20018		Projekční práce vč. koordinace (stavební část, profese TZB)	1,0000	kpl	158 240,00000	158 240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	158 240,00

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259004ZL_BF_78 Doplnění výškové zábrany						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900463 ZL_BF_78 Doplnění výškové zábrany v prostoru parkingu 1.PP						80 080,78	0,00		0,00		80 080,78	
						80 080,78	0,00		0,00		80 080,78	
						80 080,78	0,00		0,00		80 080,78	
						80 080,78	0,00		0,00		80 080,78	
						80 080,78	0,00		0,00		80 080,78	
PHL_023: Isolet + bílý nátěr						80 080,78	0,00		0,00		80 080,78	
100	XAH.101	Tepelná izolace desky z EPS granulátu a cementu - viz tabulka S	0,0600	m3	9 504,60000	570,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0600	570,28
8220	949101112.ZP	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb	18,0000	m2	140,00056	2 520,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	2 520,01
9131	413941123.ZP1	Osazování ocelových konstrukcí	0,2944	t	44 281,40000	13 036,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2944	13 036,44
9138	13431006.ZP	úhelník ocelový rovnostranný 150x150x5mm	0,2944	t	147 604,67000	43 454,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2944	43 454,81
9746	V01_BF_006	Dokumentace dílenská a výrobní dokumentace (zajišťující technii	1,0000	soub	2 250,00000	2 250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 250,00
9747	V01_BF_007	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000	soub	11 425,00000	11 425,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 425,00
20000		Vybourání otvorů v isoletu tl do 150 mm (rozměr 200x200 mm	10,0000	ks	338,00000	3 380,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	3 380,00
20000	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	4,8000	m2	79,50000	381,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8000	381,60
20001	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr z:	4,8000	m2	148,00000	710,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8000	710,40
20002	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických k	9,6000	m2	135,00000	1 296,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,6000	1 296,00
20003	953945123.HLT	Kotva mechanická M 10 dl 130 mm pro střední zatížení HST3 do b	8,0000	ks	132,03000	1 056,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	1 056,24

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_BF_79 DSPS - 3D model Stavby a				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900484	ZL_BF_79 DSPS - 3D model Stavby a profesních dílů			353 940,00		0,00		0,00		353 940,00	
				353 940,00		0,00		0,00		353 940,00	
				353 940,00		0,00		0,00		353 940,00	
				353 940,00		0,00		0,00		353 940,00	
				353 940,00		0,00		0,00		353 940,00	
				353 940,00		0,00		0,00		353 940,00	
Dokumentace skutečného provedení stavb				353 940,00		0,00		0,00		353 940,00	
9747	V01_BF_007	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	-1,0000	0,0000	27 666 783,47000	-27 666 783,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -27 666 783,47
9747	V01BF_007	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000	0,0000	13 833 391,72500	13 833 391,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 833 391,73
9747	V01BF007	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000	0,0000	13 833 391,73500	13 833 391,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 833 391,74
20001		Čistě terénní úpravy (valy, rybníky...)	136,0000	hod	1 200,00000	163 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,0000 163 200,00
20002		Areálové Zpevněné plochy	72,2500	hod	1 200,00000	86 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,2500 86 700,00
20003		Sadové úpravy zájmového území stavby (Stromy bez určení druh	29,7500	hod	1 200,00000	35 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,7500 35 700,00
20004		Mobiliář (opěrné stěny = lavičky, stojany na kola)	12,7500	hod	1 200,00000	15 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,7500 15 300,00
20005		Areálové osvětlení (nadzemní stožáry bez kabelových tras)	10,2000	hod	1 200,00000	12 240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,2000 12 240,00
20006		Geodetické zaměření jednotlivých prvků/ploch	1,0000	kpl	40 800,00000	40 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 40 800,00

všechny položky

281011

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_80 Úprava systému přípravy T				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900017	ZL_BF_80 Úprava systému přípravy TUV			199 430,23	0,00		0,00		199 430,23	
				199 430,23	0,00		0,00		199 430,23	
				199 430,23	0,00		0,00		199 430,23	
				199 430,23	0,00		0,00		199 430,23	
				199 430,23	0,00		0,00		199 430,23	
				199 430,23	0,00		0,00		199 430,23	
	A.1B.4.4.1.03: Zdroje tepla, ostatní zařízení			199 430,23	0,00		0,00		199 430,23	
5791	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.03. F	-1,0000 ks	24 056,01000	-24 056,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -24 056,01
5792	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.04. F	-1,0000 ks	21 244,28000	-21 244,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -21 244,28
5793	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.05. F	-1,0000 ks	22 752,34000	-22 752,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 752,34
5794	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.06. F	-1,0000 ks	22 752,34000	-22 752,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 752,34
5796	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.08. F	-1,0000 ks	23 243,15000	-23 243,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 243,15
5797	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.09. F	-1,0000 ks	21 956,51000	-21 956,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -21 956,51
5798	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.10. F	-1,0000 ks	23 243,15000	-23 243,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 243,15
5799	A.1B.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.11. F	-1,0000 ks	22 752,34000	-22 752,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -22 752,34
5801	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	-1,0000 ks	40 707,57000	-40 707,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -40 707,57
5805	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	-1,0000 ks	95 426,39000	-95 426,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -95 426,39
5806	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	-1,0000 ks	84 902,53000	-84 902,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -84 902,53
5807	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	-1,0000 ks	95 426,39000	-95 426,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -95 426,39
5808	A.1B.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	-1,0000 ks	49 520,55000	-49 520,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -49 520,55
5837	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	13 113,65000	-13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 113,65
5838	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	15 311,21000	-15 311,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -15 311,21
5839	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	13 113,65000	-13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 113,65
5840	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	13 113,65000	-13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 113,65
5841	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	15 311,21000	-15 311,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -15 311,21
5842	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	13 113,65000	-13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 113,65
5843	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	13 113,65000	-13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 113,65
5844	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	13 113,65000	-13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 113,65
5845	A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	-1,0000 ks	13 113,65000	-13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 113,65
5902	A.1B.4.4.1.06_	Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku, jímky a montáže	27,0000 ks	2 263,11000	61 103,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 61 103,97
5903	A.1B.4.4.1.06_	Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže	27,0000 ks	2 892,76000	78 104,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 78 104,52
5904	A.1B.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 10 s vnitřním závitem, s měi	-8,0000 ks	1 260,32000	-10 082,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000 -10 082,56

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900CZL_BF_80 Úprava systému přípravy T				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
5905	A.1B.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měi	-1,0000	ks	1 262,90000	-1 262,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 262,90
5907	A.1B.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem, s měi	5,0000	ks	1 594,76000	7 973,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	7 973,80
5909	A.1B.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 40 s vnitřním závitem, s měi	4,0000	ks	2 610,97000	10 443,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	10 443,88
5926	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 25(5,5) rozsah pr	-7,0000	ks	3 119,84000	-21 838,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-21 838,88
5927	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 32(5,5) rozsah pr	-1,0000	ks	3 826,91000	-3 826,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 826,91
5928	A.1B.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 40(15) rozsah pr	-1,0000	ks	9 779,64000	-9 779,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 779,64
5931	A.1B.4.4.1.06_	Termoelektrický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační v	-8,0000	ks	500,62000	-4 004,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-4 004,96
5932	A.1B.4.4.1.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	9,0000	ks	3 518,56000	31 667,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	31 667,04
5933	A.1B.4.4.1.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	-1,0000	ks	7 105,71000	-7 105,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 105,71
5936	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 25, včetně montáže	25,0000	ks	750,06000	18 751,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	18 751,50
5937	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 32, včetně montáže	18,0000	ks	1 025,46000	18 458,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	18 458,28
5938	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 40, včetně montáže	-20,0000	ks	1 545,98000	-30 919,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-20,0000	-30 919,60
5939	A.1B.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 50, včetně montáže	-25,0000	ks	2 170,57000	-54 264,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,0000	-54 264,25
5940	A.1B.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	-8,0000	ks	3 314,16000	-26 513,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-26 513,28
5959	A.1B.4.4.1.06_	Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže	5,0000	ks	811,29000	4 056,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 056,45
5961	A.1B.4.4.1.06_	Filtr závitový DN 50, PN 6, vč. montáže	4,0000	ks	1 755,25000	7 021,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	7 021,00
5969	A.1B.4.4.1.06_	Závitový gumový kompenzátor, DN 25, PN 16, vč. montáže	-9,0000	ks	1 266,10000	-11 394,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-11 394,90
5979	A.1B.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 25, PN 16, vč. Montáže	10,0000	ks	563,65100	5 636,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	5 636,51
5980	A.1B.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 32, PN 16, vč. Montáže	8,0000	ks	808,69000	6 469,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	6 469,52
5981	A.1B.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 40, PN 16, vč. Montáže	1,0000	ks	1 050,02000	1 050,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 050,02
5983	A.1B.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 65, PN 16, vč. protipřírub, těsně	-1,0000	ks	10 965,08000	-10 965,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-10 965,08
20000		Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.03. F	1,0000	ks	28 867,21200	28 867,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 867,21
20001		Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.04. F	1,0000	ks	28 867,21200	28 867,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 867,21
20002		Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.05. F	1,0000	ks	28 867,21200	28 867,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 867,21
20003		Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.06. F	1,0000	ks	24 056,01000	24 056,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 056,01
20004		Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.08. F	1,0000	ks	24 056,01000	24 056,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 056,01
20005		Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.09. F	1,0000	ks	24 056,01000	24 056,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 056,01
20006		Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.10. F	1,0000	ks	24 056,01000	24 056,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 056,01
20007		Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.11. F	1,0000	ks	24 056,01000	24 056,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 056,01
20008		Závěsný zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody v prov	1,0000	ks	68 707,57000	68 707,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 707,57
20009		Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	49 520,55000	49 520,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 520,55
20010		Závěsný zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody v prov	1,0000	ks	109 902,53000	109 902,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	109 902,53
20011		Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	49 520,55000	49 520,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 520,55
20012		Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	40 707,57000	40 707,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 707,57

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_BF_80 Úprava systému přípravy T			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20013	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 851,44000	12 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 851,44
20014	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 851,44000	12 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 851,44
20015	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 851,44000	12 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 851,44
20016	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 851,44000	12 851,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 851,44
20017	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 415,48000	12 415,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 415,48
20018	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 415,48000	12 415,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 415,48
20019	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 415,48000	12 415,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 415,48
20020	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 415,48000	12 415,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 415,48
20021 UTO.Č.NZ03	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	13 369,44000	13 369,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 369,44
20022 UTO.Č.NZ04	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	13 369,44000	13 369,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 369,44
20023 UTO.Č.NZ05	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	13 369,44000	13 369,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 369,44
20024 UTO.Č.NZ06	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	11 665,92000	11 665,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 665,92
20025 UTO.Č.NZ07	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	13 369,44000	13 369,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 369,44
20026 UTO.Č.NZ08	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	11 665,92000	11 665,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 665,92
20027 UTO.Č.NZ09	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	11 665,92000	11 665,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 665,92
20028 UTO.Č.NZ10	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	11 665,92000	11 665,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 665,92
20029 UTO.Č.NZ11	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000 ks	11 665,92000	11 665,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 665,92
20030	IMI TA-Modulator DN25 -Tlakové nezávislý regulační a vyvažovac	5,0000 ks	5 209,15200	26 045,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 045,76
20031	IMI TA-Modulator DN32 -Tlakové nezávislý regulační a vyvažovac	4,0000 ks	5 706,00000	22 824,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 824,00
20032	Pojistný ventil 3/4" x 1" KD, otevírací přetlak 800kPa, včetně šrou	9,0000 ks	1 294,80000	11 653,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 653,20
58400 A.1B.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky, pro rozvody p	1,0000 ks	12 415,48000	12 415,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 415,48

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_81 Úprava rozvaděčů slabopr				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900018 ZL_BF_81 Úprava rozvaděčů slaboproudu				104 188,20	0,00		0,00		104 188,20	
				104 188,20	0,00		0,00		104 188,20	
				104 188,20	0,00		0,00		104 188,20	
				104 188,20	0,00		0,00		104 188,20	
				104 188,20	0,00		0,00		104 188,20	
A.1B.4.6.1.01: Strukturovaná kabeláže				104 188,20	0,00		0,00		104 188,20	
7114	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx800h), s dveřmi včetně	-21,0000 ks	63 913,58000	-1 342 185,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-21,0000 -1 342 185,18
7117	A.1B.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx1000h), s dveřmi včetně	-5,0000 ks	68 891,56000	-344 457,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -344 457,80
20000		Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx800h), s dveřmi včetně	21,0000 ks	66 560,78000	1 397 776,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000 1 397 776,38
20001		Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx1000h), s dveřmi včetně	5,0000 ks	71 538,76000	357 693,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 357 693,80
20002		Podpěra žlabů výška 150 mm pro rozvaděče 1000 mm	12,0000 ks	1 824,00000	21 888,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 21 888,00
20003		Žlab drátěný Klik - s integrovanou spojkou 300x100 mm, délka 3 r	18,0000 m	625,50000	11 259,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 11 259,00
20004		Příslušenství k zavěšení žlabů mimo rozvaděče	1,0000 kpl	2 214,00000	2 214,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 214,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_82 Doplnění monitoringu čerp				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900019 ZL_BF_82 Doplnění monitoringu čerpacích jímek				151 472,94	0,00		0,00		151 472,94	
				151 472,94	0,00		0,00		151 472,94	
				151 472,94	0,00		0,00		151 472,94	
				151 472,94	0,00		0,00		151 472,94	
				151 472,94	0,00		0,00		151 472,94	
A.1B.4.7.1.01: Čidla a snímače				151 472,94	0,00		0,00		151 472,94	
				151 472,94	0,00		0,00		151 472,94	
7355	A.1B.4.7.1.01_	Kontinuální snímač výšky hladiny v nádrži - výstupní signál: 0 ...	3,0000 ks	18 498,18000	55 494,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 55 494,54
7365	A.1B.4.7.1.02_	Snímač zaplavení, výstup beznapětový kontakt 230V, montáž dc	5,0000 ks	2 339,84000	11 699,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 11 699,20
20001		Rozšíření ŘS o 5xDI, 4xAI kompletní výbava rozvaděče, celkem €	1,0000 kpl	12 518,40000	12 518,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 12 518,40
20002		Vizualizace - licence rozšíření o vybavení záchytných jímek	1,0000 ks	2 160,00000	2 160,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 160,00
20003		Vytvoření vizualizace As o vybavení záchytných jímek	1,0000 ks	2 818,80000	2 818,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 818,80
20004		Dokumentace RPD	1,0000 kpl	19 200,00000	19 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 200,00
20005		Dokumentace dílenská + DSPS	1,0000 kpl	5 594,00000	5 594,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 594,00
20006		Změna rozsahu oddílu "A.1A.4.7.98: Ostatní" související se změnou	1,0000 kpl	9 000,00000	9 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 000,00
20007		Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000 kpl	1 800,00000	1 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 800,00
20008		Stavební přímomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení pro do	1,0000 kpl	30 000,00000	30 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 30 000,00
20009		Elektroinstalační krabice přístrojová na povrch IP54, včetně mon	9,0000 ks	132,00000	1 188,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 1 188,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_83 Doplnění tlačítka vypnutí v				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900020 ZL_BF_83 Doplnění tlačítka vypnutí větrání do místností TEM/				42 839,24	0,00		0,00		42 839,24	
				42 839,24	0,00		0,00		42 839,24	
				42 839,24	0,00		0,00		42 839,24	
				42 839,24	0,00		0,00		42 839,24	
				42 839,24	0,00		0,00		42 839,24	
A.1B.4.7.5.02: Kabelové trubky, krabice				42 839,24	0,00		0,00		42 839,24	
				42 839,24	0,00		0,00		42 839,24	
7438	A.1B.4.7.5.02_	Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítkou, respektive do	4,0000 ks	284,21000	1 136,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 1 136,84
20000		Tlačítko se signalizací pro vypnutí VZT v SEM/TEM, popis - vypn	4,0000 ks	2 040,00000	8 160,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 8 160,00
20001		Rozšíření ŘS o 1xDI, 1xDO/místo, kompletní výbava rozvaděče, c	1,0000 kpl	10 560,00000	10 560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 560,00
20002		Vizualizace - rozšíření licence pro doplnění tlačítek vypnutí větrá	1,0000 kpl	2 400,00000	2 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 400,00
20003		Vytvoření vizualizace As pro vypnutí větrání do místností TEM/S	1,0000 kpl	2 505,60000	2 505,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 505,60
20004		Dokumentace RPD pro vypnutí větrání do místností TEM/SEM	1,0000 kpl	9 600,00000	9 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 600,00
20005		Dokumentace dílenská + DSPS	1,0000 kpl	1 396,80000	1 396,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 396,80
20006		Změna rozsahu oddílu "A.1A.4.7.98: Ostatní" související se změ	1,0000 kpl	2 400,00000	2 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 400,00
20007		Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál pro doplnění tl	1,0000 kpl	480,00000	480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 480,00
20008		Stavební přímomoce pro doplnění tlačítek	1,0000 kpl	4 200,00000	4 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 200,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_84 Změna množství snímačů \				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900021 ZL_BF_84 Změna množství snímačů vlhkosti a CO2				-305 384,40	0,00		0,00		-305 384,40	
				-305 384,40	0,00		0,00		-305 384,40	
				-305 384,40	0,00		0,00		-305 384,40	
				-305 384,40	0,00		0,00		-305 384,40	
				-305 384,40	0,00		0,00		-305 384,40	
A.1B.4.7.3.02: Regulace jednotlivých místn				-305 384,40	0,00		0,00		-305 384,40	
				-305 384,40	0,00		0,00		-305 384,40	
7412	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a C	-220,0000 ks	8 232,30000	-1 811 106,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-220,0000 -1 811 106,00
7413	A.1B.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , m	220,0000 ks	4 353,81000	957 838,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,0000 957 838,20
20000		Čidlo pro měření prostorové teploty a koncentrace CO2, montáž r	90,0000 ks	3 878,50000	349 065,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000 349 065,00
20001		Čidlo pro měření prostorové teploty a koncentrace CO2 a relativn	2,0000 ks	5 904,00000	11 808,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 11 808,00
20002		Čidlo pro měření prostorové teploty a relativní vlhkosti rH, montá	67,0000 ks	2 791,20000	187 010,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	67,0000 187 010,40

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_85 Doplnění akustické izolace						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900022		ZL_BF_85 Doplnění akustické izolace potrubí ZTI				834 637,92	0,00	0,00	834 637,92			
						834 637,92	0,00	0,00	834 637,92			
						834 637,92	0,00	0,00	834 637,92			
						834 637,92	0,00	0,00	834 637,92			
						834 637,92	0,00	0,00	834 637,92			
A.1B.4.1.3.03: Ochrana potrubí						834 637,92	0,00	0,00	834 637,92			
4987	A.1B.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace protihluková - potrubí do d90	-135,0000	m	359,67000	-48 555,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-135,0000	-48 555,45
4988	A.1B.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace protihluková - potrubí nad d9	215,0000	m	359,67000	77 329,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	215,0000	77 329,05
20001		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	64,0000	m	578,88000	37 048,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	37 048,32
20002		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 75	101,0000	m	738,72000	74 610,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	101,0000	74 610,72
20003		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	75,0000	m	853,92000	64 044,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	64 044,00
20004		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	13,0000	m	578,88000	7 525,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	7 525,44
20005		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 75	12,0000	m	738,72000	8 864,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	8 864,64
20006		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 42	16,0000	m	492,48000	7 879,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	7 879,68
20007		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	18,0000	m	578,88000	10 419,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	10 419,84
20008		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 75	32,0000	m	738,72000	23 639,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	23 639,04
20009		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 125	14,0000	m	1 150,56000	16 107,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	16 107,84
20010		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 42	6,0000	m	492,48000	2 954,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 954,88
20011		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	3,0000	m	578,88000	1 736,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1 736,64
20012		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 75	16,0000	m	738,72000	11 819,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	11 819,52
20013		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	23,0000	m	853,92000	19 640,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	19 640,16
20014		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 110	23,0000	m	1 013,76000	23 316,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	23 316,48
20015		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	12,0000	m	853,92000	10 247,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	10 247,04
20016		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	12,0000	m	853,92000	10 247,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	10 247,04
20017		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 125	21,0000	m	1 150,56000	24 161,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	24 161,76
20018		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 160	21,0000	m	1 317,60000	27 669,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	27 669,60
20019		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 160	21,0000	m	1 317,60000	27 669,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	27 669,60
20020		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 160	21,0000	m	1 317,60000	27 669,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	27 669,60
20021		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 125	21,0000	m	1 150,56000	24 161,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	24 161,76
20022		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 110	21,0000	m	1 013,76000	21 288,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	21 288,96
20023		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	12,0000	m	853,92000	10 247,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	10 247,04

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_85 Doplnění akustické izolace			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20024	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	12,0000 m	853,92000	10 247,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 10 247,04
20025	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 110	12,0000 m	1 013,76000	12 165,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 12 165,12
20026	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	2,0000 m	578,88000	1 157,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 157,76
20027	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 110	8,0000 m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 0,00
20028	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	14,0000 m	853,92000	11 954,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 11 954,88
20029	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 75	101,0000 m	738,72000	74 610,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	101,0000 74 610,72
20030	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	2,0000 m	578,88000	1 157,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 157,76
20031	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 125	9,0000 m	1 150,56000	10 355,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 10 355,04
20032	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 160	7,0000 m	1 317,60000	9 223,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 9 223,20
20033	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 200	3,0000 m	1 601,28000	4 803,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 4 803,84
20034	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 63	3,0000 m	652,32000	1 956,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 1 956,96
20035	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 110	7,0000 m	1 013,76000	7 096,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 7 096,32
20036	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 125	14,0000 m	1 150,56000	16 107,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 16 107,84
20037	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 63	2,0000 m	652,32000	1 304,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 304,64
20038	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 63	14,0000 m	652,32000	9 132,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 9 132,48
20039	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	18,0000 m	853,92000	15 370,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 15 370,56
20040	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 110	8,0000 m	1 013,76000	8 110,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 8 110,08
20041	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	2,0000 m	578,88000	1 157,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 157,76
20042	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	41,0000 m	853,92000	35 010,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0000 35 010,72
20043	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	16,0000 m	578,88000	9 262,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 9 262,08
20044	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 63	2,0000 m	652,32000	1 304,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 304,64
20045	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	14,0000 m	853,92000	11 954,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 11 954,88
20046	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 110	14,0000 m	1 013,76000	14 192,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 14 192,64
20047	Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	53,0000 m	853,92000	45 257,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000 45 257,76

všechny položky

281011 **MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci**
Králové
PŘÍRODOVĚDNÁ FAKULTA

Za období: 0000-00

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_86 Změna řešení evakuačního					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900023 ZL_BF_86 Změna řešení evakuačního rozhlasu					2 608 541,17	0,00		0,00		2 608 541,17		
					2 608 541,17	0,00		0,00		2 608 541,17		
					2 608 541,17	0,00		0,00		2 608 541,17		
					2 608 541,17	0,00		0,00		2 608 541,17		
					2 608 541,17	0,00		0,00		2 608 541,17		
A.1B.4.6.10.01: ERO (Evakuační rozhlas)					2 608 541,17	0,00		0,00		2 608 541,17		
7294	A.1B.4.6.10.01	Dig. výstupní modul 4 vstupy, 24 výstupů, EN 54-16	-2,0000	ks	133 873,66000	-267 747,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-267 747,32
7295	A.1B.4.6.10.01	Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlač.	-1,0000	ks	55 067,89000	-55 067,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-55 067,89
7296	A.1B.4.6.10.01	Vykon. zesil.digitální 4x500W, 100V, EN54	-2,0000	ks	97 736,21000	-195 472,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-195 472,42
7297	A.1B.4.6.10.01	Sitova napajeci jednotka	-1,0000	ks	52 586,16000	-52 586,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-52 586,16
7298	A.1B.4.6.10.01	System. komunikacni jednotka	-1,0000	ks	111 523,58000	-111 523,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-111 523,58
7299	A.1B.4.6.10.01	Nouzovy napajeci zdroj	-1,0000	ks	44 914,00000	-44 914,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-44 914,00
7300	A.1B.4.6.10.01	Akumulator 12V /105 Ah pro PSU	-2,0000	ks	11 610,43000	-23 220,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-23 220,86
7301	A.1B.4.6.10.01	Sada propojovacích kabelů ústředny	-1,0000	kpl	14 595,58000	-14 595,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-14 595,58
7306	A.1B.4.6.10.01	Základna pro optické převodníky	-1,0000	ks	14 595,58000	-14 595,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-14 595,58
7307	A.1B.4.6.10.01	Sitova napajeci jednotka	-1,0000	ks	52 586,16000	-52 586,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-52 586,16
7308	A.1B.4.6.10.01	Univerzální modul rozhraní	-1,0000	ks	74 370,22000	-74 370,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-74 370,22
7309	A.1B.4.6.10.01	Audio přehrávač MP3/FM/SD/USB/BT	-1,0000	ks	24 445,39000	-24 445,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-24 445,39
7310	A.1B.4.6.10.01	System. komunikacni jednotka	-1,0000	ks	111 523,58000	-111 523,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-111 523,58
7311	A.1B.4.6.10.01	Adapter TWI-RS232 EN 54-16	-1,0000	ks	12 846,76000	-12 846,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 846,76
7313	A.1B.4.6.10.01	Montáž systémového zesilovače rozhlasu	-2,0000	ks	1 452,51000	-2 905,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-2 905,02
7314	A.1B.4.6.10.01	Montáž manageru napájení a nabíječ akumulátorů rozhlasu	-1,0000	ks	1 936,67000	-1 936,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 936,67
7315	A.1B.4.6.10.01	19"skrin s vyklap.ramem, EN54	-1,0000	ks	59 661,27000	-59 661,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-59 661,27
7316	A.1B.4.6.10.01	Montazni sada 1 pro 19" skrin	-1,0000	ks	16 434,19000	-16 434,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-16 434,19
7317	A.1B.4.6.10.01	Ventilacni panel 1U pro 19" skri	-5,0000	ks	4 871,84000	-24 359,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-24 359,20
7318	A.1B.4.6.10.01	Základna pro optické převodníky	-1,0000	ks	14 595,58000	-14 595,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-14 595,58
7326	A.1B.4.6.10.01	Požárně odolná krabice se svorkovnicí	1 392,0000	ks	1 506,64000	2 097 242,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 392,0000	2 097 242,88
7327	A.1B.4.6.10.01	Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu	1 392,0000	ks	204,09000	284 093,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 392,0000	284 093,28
7329	A.1B.4.6.10.01	5" repro stropní EN54-24, 6W RMS	-584,0000	ks	2 113,09000	-1 234 044,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-584,0000	-1 234 044,56
7330	A.1B.4.6.10.01	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	-584,0000	ks	653,09000	-381 404,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-584,0000	-381 404,56
7331	A.1B.4.6.10.01	Reproduktor stropní přisazený EN54-24, 6W RMS	-9,0000	ks	1 944,75000	-17 502,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-17 502,75

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_BF_86 Změna řešení evakuačního					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
7332	A.1B.4.6.10.01	Skrinkový repro EN54-24, 6 W RMS	138,0000	ks	2 113,09000	291 606,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,0000	291 606,42
7333	A.1B.4.6.10.01	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	129,0000	ks	925,21000	119 352,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	129,0000	119 352,09
7334	A.1B.4.6.10.01	Zvuk.projektor EN54-24, 10W RMS	271,0000	ks	4 818,33000	1 305 767,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	271,0000	1 305 767,43
7335	A.1B.4.6.10.01	Tlakový reproduktor EN54-24, 10W RMS	9,0000	ks	9 215,78000	82 942,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	82 942,02
7336	A.1B.4.6.10.01	LEN-20, sloupcový repro., EN54, černý	-5,0000	ks	11 450,78000	-57 253,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-57 253,90
7337	A.1B.4.6.10.01	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	275,0000	ks	925,21000	254 432,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	275,0000	254 432,75
7338	A.1B.4.6.10.01	Konc. člen repr. linky EOL pro	-110,0000	ks	5 790,70000	-636 977,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-110,0000	-636 977,00
7339	A.1B.4.6.10.01	Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu	-110,0000	ks	653,09000	-71 839,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-110,0000	-71 839,90
20000		Ústředna evakuačního rozhlasu pro vestavbu do 19" racku, včetně	1,0000	ks	1 101 764,40000	1 101 764,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 101 764,40
20001		Dodávka + montáž Reproduktor zavěšený kulový, 16/8/4W	175,0000	ks	3 690,00000	645 750,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	645 750,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_87 Změna hlásičů signalizace				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900024 ZL_BF_87 Změna hlásičů signalizace nouze				54 676,91	0,00		0,00		54 676,91	
				54 676,91	0,00		0,00		54 676,91	
				54 676,91	0,00		0,00		54 676,91	
				54 676,91	0,00		0,00		54 676,91	
				54 676,91	0,00		0,00		54 676,91	
A.1B.4.6.6.01: SNS (Systém signalizace nouze)				54 676,91	0,00		0,00		54 676,91	
7244	A.1B.4.6.6.01_	Potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětná	-1,0000 ks	1 808,69000	-1 808,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -1 808,69
7245	A.1B.4.6.6.01_	signalizační světlo Vertikální	-3,0000 ks	2 142,48000	-6 427,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -6 427,44
7246	A.1B.4.6.6.01_	Nouzové táhlo, orientační a zpětnovazební LED	-44,0000 ks	5 872,34000	-258 382,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-44,0000 -258 382,96
20000		Nouzové tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětná	86,0000 ks	3 736,00000	321 296,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	86,0000 321 296,00

všechny položky

281011	MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové PŘÍROVA FAKULT	Za období: 0000-00		-		Vypracoval: Dne: 30.11.2025				
ZL269000	ZL_BF_88 Doplnění odvětrání bezpeč	celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč					
ZL26900025	ZL_BF_88 Doplnění odvětrání bezpečnostních skříní	185 064,00	0,00	0,00	185 064,00					
		185 064,00	0,00	0,00	185 064,00					
		185 064,00	0,00	0,00	185 064,00					
		185 064,00	0,00	0,00	185 064,00					
		185 064,00	0,00	0,00	185 064,00					
	A.1B.4.2.1.01: Mechanická zařízení - vzduch	185 064,00	0,00	0,00	185 064,00					
20000	Dodávka a montáž odvětrávacího nástavce Asecos vč. montážní	4,0000	46 266,00000	185 064,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	185 064,00

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL269000ZL_BF_89 Změna rozsahu a specifikace						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900026 ZL_BF_89 Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře						-985 592,85		0,00		0,00		-985 592,85	
						-985 592,85		0,00		0,00		-985 592,85	
						-985 592,85		0,00		0,00		-985 592,85	
						-985 592,85		0,00		0,00		-985 592,85	
						-985 592,85		0,00		0,00		-985 592,85	
						-985 592,85		0,00		0,00		-985 592,85	
Založení štěrkového trávníku hydroosevem						-985 592,85		0,00		0,00		-985 592,85	
427	632481215.ZP	Separáčn	í vrstva z geotextilie 300g/m2	90,2000	m2	108,06000	9 747,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2000	9 747,01
3194	B.8A.4a.1.1.01	š	těrkopisek frakce 0/4	5,9040	t	2 326,34000	13 734,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9040	13 734,71
9608	B.9.2.2.1.17_0	Za	ložení lučního porostu hydroosevem, zaválcovní substrátu, je	6,0000	m2	235,99000	1 415,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	1 415,94
9612	B.9.2.2.1.18_0	Za	ložení štěrkového trávníku hydroosevem za použití lučního osi	11,0000	m2	235,99000	2 595,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	2 595,89
9705	B.9.5.2.1.01_0	od	kopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti	-6,8515	m3	1 729,17000	-11 847,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,8515	-11 847,41
9706	B.9.5.2.1.02_0	pod	klad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm, plochy do 10	0,0000	m2	92,22000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9707	B.9.5.2.1.02_0	pod	klad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, plochy pře	-24,2920	m2	357,36000	-8 680,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-24,2920	-8 680,99
9708	B.9.5.2.1.02_0	pro	vedení podkladního betonu C12/15, tl. 150mm (betonový mobi	-2,5935	m3	4 222,64000	-10 951,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,5935	-10 951,42
9709	B.9.5.2.1.02_0	pro	vedení podkladního betonu C12/15, tl. 200 mm (betonový mob	0,0000	m3	4 387,49000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9710	B.9.5.2.1.02_0	in	stalace betonových nášlapů do parku NK-A, NK-B (instalace prv	-1,0000	kpl	74 930,87000	-74 930,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-74 930,87
9711	B.9.5.2.1.02_0	in	stalace betonového mobiliáře (BK, SS, La, Lg, Lb, Lh) (instalace	-1,0000	kpl	299 723,49000	-299 723,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-299 723,49
9712	B.9.5.2.1.02_0	be	tonové dlaždice 1800*400*80mm, dlaždice kladené min. 100 mn	-78,0000	ks	4 380,57000	-341 684,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-78,0000	-341 684,46
9713	B.9.5.2.1.02_0	be	tonové dlaždice 1400*400*80mm, dlaždice kladené min. 100mm	-14,0000	ks	3 631,27000	-50 837,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000	-50 837,78
9714	B.9.5.2.1.02_0	be	tonové prefabrikované prvky, rozměry 2000*500*250mm, prv	-11,0000	ks	9 741,01000	-107 151,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000	-107 151,11
9719	B.9.5.2.1.02_0	be	tonový kvádr s rozměry 1500*500*500mm, pohledový beton. Br	-8,0000	ks	11 470,19000	-91 761,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-91 761,52
9720	B.9.5.2.1.02_0	la	vička bez opěradla, délka 2995 mm, (Dřevěná lavička 3m, ozn- l	0,0000	ks	34 342,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9721	B.9.5.2.1.02_0	pro	vedení spodní stavby (rozdíláždění v místě patek, výkop, odvo	-12,0000	ks	2 613,36000	-31 360,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-31 360,32
9723	B.9.5.2.1.02_0	pro	vedení spodní stavby (rozdíláždění v místě patek, výkop, odvo	-5,0000	ks	2 613,36000	-13 066,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-13 066,80
9724	B.9.5.2.1.02_0	st	olička, délka 595 mm, kotvení na dlažbu do betonového základu	-10,0000	ks	15 921,08000	-159 210,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-159 210,80
9725	B.9.5.2.1.02_0	pro	vedení spodní stavby (rozdíláždění v místě patek, výkop, odvo	-10,0000	ks	2 613,36000	-26 133,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-26 133,60
9726	B.9.5.2.1.02_0	tro	jitý odpadkový koš celoocelový, ozn. O, variantně s víkem vha	-2,0000	ks	46 443,31000	-92 886,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-92 886,62
9727	B.9.5.2.1.02_0	pro	vedení spodní stavby (rozdíláždění v místě patek, výkop, odvo	-9,0000	ks	6 035,97000	-54 323,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-54 323,73
9728	B.9.5.2.1.02_0	sto	jan na kola celoocelový, ozn S, kotveno do spáry mezi dlaždic	-83,0000	ks	3 829,54000	-317 851,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-83,0000	-317 851,82
9729	B.9.5.2.1.02_0	pro	vedení spodní stavby (rozdíláždění v místě patek, výkop, odvo	-83,0000	ks	3 772,49000	-313 116,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-83,0000	-313 116,67
9730	B.9.5.2.1.02_0	ko	vo	vý st	olek - hliníkový plech, ozn. Lc, kotvení - volně položen	-4,0000	ks	10 001,25000	-40 005,00	0,0000	0,00	-4,0000	-40 005,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_BF_89 Změna rozsahu a specifika						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20000	561121101R	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zp	82,0000	m2	29,60012	2 427,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0000	2 427,21	
20001		podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm, plochy do 10	82,0000	m2	110,66400	9 074,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0000	9 074,45	
20002	B.9.5.1.2.04_0	Ocelová pásovina 6x100 mm, s navařenými trny z roxoru, bez po	80,0000	m	840,37800	67 230,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	67 230,24	
20003	B.9.5.2.1.02_0	instalace betonového mobiliáře (SS, La, Lg, Lb, Lh) (instalace pri	1,0000	kpl	269 583,00000	269 583,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	269 583,00	
20004		montáž laviček bez opěradla na dlažbu	12,0000	ks	1 579,43761	18 953,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	18 953,25	
20005		montáž laviček bez opěradla na dlažbu	5,0000	ks	1 579,43761	7 897,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	7 897,19	
20006		montáž odpadkového koše na dlažbu	7,0000	ks	4 950,08469	34 650,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	34 650,59	
20007		stojan na kola celooceľový, ozn S - atyp s přivařenými roznášecír	83,0000	ks	4 814,54000	399 606,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	399 606,82	
20008		montáž stojanu na kola pod bet. dlažbu vč. vyrovnání, rozdlážděr	83,0000	ks	2 686,93082	223 015,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	223 015,26	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_90 Doplnění plastových jímek				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900027 ZL_BF_90 Doplnění plastových jímek do prostorů BSL3 a vivári				670 824,00	0,00		0,00		670 824,00	
				670 824,00	0,00		0,00		670 824,00	
				670 824,00	0,00		0,00		670 824,00	
				670 824,00	0,00		0,00		670 824,00	
				670 824,00	0,00		0,00		670 824,00	
BUDOVA FAKULT				670 824,00	0,00		0,00		670 824,00	
20000	Jímka v prostoru BSL3 čistá voda	1,0000	ks	171 336,00000	171 336,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 171 336,00
20001	Jímka v prostoru BSL3 kontaminovaná voda	1,0000	ks	171 336,00000	171 336,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 171 336,00
20002	Jímka v prostoru Anatomie	1,0000	ks	164 076,00000	164 076,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 164 076,00
20003	Jímka v prostoru Vivarium	1,0000	ks	164 076,00000	164 076,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 164 076,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_91 Změna rozsahu dlažby tech				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč		zbývá Kč			
ZL26900028 ZL_BF_91 Změna rozsahu dlažby technologických chodníků na st				191 896,00	0,00	0,00		191 896,00			
				191 896,00	0,00	0,00		191 896,00			
				191 896,00	0,00	0,00		191 896,00			
				191 896,00	0,00	0,00		191 896,00			
				191 896,00	0,00	0,00		191 896,00			
A.1B.1.6.99.05: Výkaz OV 01 - BF				191 896,00	0,00	0,00		191 896,00			
3455	A.1B.1.6.99.5_	Betonová dlaždice _rozměr š.600mm; v.50mm; délka 600mm _další	400,0000 ks	479,74000	191 896,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	191 896,00

30.11.2025

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

ZL269000ZL_BF_92 Stavební úpravy pro bibliot					celkem Kč	od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900029		ZL_BF_92 Stavební úpravy pro bibliobox			278 434,82	0,00	0,00	278 434,82				
					278 434,82	0,00	0,00	278 434,82				
					278 434,82	0,00	0,00	278 434,82				
					278 434,82	0,00	0,00	278 434,82				
					278 434,82	0,00	0,00	278 434,82				
Bibliobox - roleta					278 434,82	0,00	0,00	278 434,82				
532	763111437.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolac	9,4000	m2	1 560,87000	14 672,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,4000	14 672,18
4782	413941123.ZP	Osazování ocelových nosníků stropů	0,1244	t	36 901,17000	4 590,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1244	4 590,51
4783	XSS.004	uzavřený svařovaný profil	0,1244	t	177 125,61000	22 034,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1244	22 034,43
6673	A.1B.4.5.1.02_	Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, IP44, vč. Krytu, rámeč	1,0000	ks	351,83000	351,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	351,83
6738	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-požární roleta ZOKT	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6739	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - technologie-požární roleta, uzávěr	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
6879	A.1B.4.5.1.04_	Kabel PVC s měděným jádrem - CYKY-J 3x2,5	87,0000	m	55,66000	4 842,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000	4 842,42
7134	A.1B.4.6.1.01_	Datová zásuvka jednoduchá, včetně instalační krabice, rámečku	1,0000	ks	790,96000	790,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	790,96
7178	A.1B.4.6.2.01_	F/UTP CAT6 LSZO	45,0000	m	55,21000	2 484,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	2 484,45
7284	A.1B.4.6.9.01_	Kabel bezhalogenový SHKFH-R B2ca s1d1a1 1x2x0,8	64,6300	m	4,99985	323,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,6300	323,14
20000		Požární roleta EW 30 DP1, š. 1500 ; rolovací délka 3150 mm; elek	1,0000	ks	154 440,00000	154 440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 440,00
20002	763101826	Vyřezání otvoru v SDK desce v příče nebo přesazené stěně dv	1,0000	ks	445,00000	445,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	445,00
20003	763121822	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvo	12,2500	m2	106,00000	1 298,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,2500	1 298,50
20004		Revizní dvířka do SDK 1160x450 mm	1,0000	ks	22 340,00000	22 340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 340,00
20005		Projekční práce	1,0000	kpl	48 000,00000	48 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_93 Změna rozsahu provedení					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900030 ZL_BF_93 Změna rozsahu provedení izolace proti vodě					-90 727,51		0,00		0,00		-90 727,51	
					-90 727,51		0,00		0,00		-90 727,51	
					-90 727,51		0,00		0,00		-90 727,51	
					-90 727,51		0,00		0,00		-90 727,51	
					-90 727,51		0,00		0,00		-90 727,51	
					-90 727,51		0,00		0,00		-90 727,51	
Dopočet izolace v ose č. 1					-90 727,51		0,00		0,00		-90 727,51	
35	711161215.ZP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mn	152,4000	m2	144,10000	21 960,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	152,4000	21 960,84
36	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží.	165,8800	m2	253,61000	42 068,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,8800	42 068,83
37	28376448.ZP	deska XPS tl 180mm	165,8800	m2	899,17000	149 154,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,8800	149 154,32
39	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	0,0000	m2	293,96000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
555	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu	-6 066,0450	m2	88,56000	-537 208,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6 066,0450	-537 208,95
556	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	-6 066,0450	m2	376,39000	-2 283 198,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6 066,0450	-2 283 198,68
558	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát	-7 245,0000	m2	14,76000	-106 936,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7 245,0000	-106 936,20
559	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	-2,9700	t	144 652,58000	-429 618,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,9700	-429 618,16
561	28376379.ZP	deska z polystyrénu XPS tl 50mm	-1 805,7900	m2	317,34999	-573 067,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 805,7900	-573 067,45
562	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	2 884,2450	m2	103,32000	298 000,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 884,2450	298 000,19
563	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	2 884,2450	m2	376,39000	1 085 600,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 884,2450	1 085 600,98
10146	711161215.ZP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mn	0,0000	m2	158,01000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10150	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	0,0000	m2	322,33000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000	28375945	deska EPS 100 fasádní tl 50mm	1 805,7900	m2	107,00000	193 219,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 805,7900	193 219,53
20001	711442559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovn	3 836,2500	m2	103,32000	396 361,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 836,2500	396 361,35
20002	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleně	3 836,2500	m2	271,00000	1 039 623,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 836,2500	1 039 623,75
20003	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou d	309,0000	ks	363,00000	112 167,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,0000	112 167,00
20004	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem	3 836,2500	m2	89,84000	344 648,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 836,2500	344 648,70
20005	11163150	lak penetrační asfaltový	1,5345	t	101 985,30000	156 496,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5345	156 496,44

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_94 Doplnění únikových termin				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900031 ZL_BF_94 Doplnění únikových terminálů				2 205 657,86	0,00		0,00		2 205 657,86	
				2 205 657,86	0,00		0,00		2 205 657,86	
				2 205 657,86	0,00		0,00		2 205 657,86	
				2 205 657,86	0,00		0,00		2 205 657,86	
				2 205 657,86	0,00		0,00		2 205 657,86	
A.1B: BF - Budova fakult				2 205 657,86	0,00		0,00		2 205 657,86	
7172	A.1B.4.6.2.01_	Nouzové tlačítko pro odblokování dveří, skříčko zelené	-14,0000 ks	1 788,01000	-25 032,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000 -25 032,14
20000		DC700FT2 DC K DC700FT KONZOL	12,0000 ks	33 592,00000	403 104,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 403 104,00
20001		DCG-21 KONZOLE K DC700FT STR	12,0000 ks	27 120,00000	325 440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 325 440,00
20002		Z-Konzole pro magnet 827	6,0000 ks	3 956,00000	23 736,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 23 736,00
20003		Pridrz. magnet 250kg	6,0000 ks	10 712,00000	64 272,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 64 272,00
20004		ePED unikovy term. vc. int. P	20,0000 ks	35 840,00000	716 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 716 800,00
20005		RAL - samozavírač, konzole, magnety	18,0000 ks	2 200,00000	39 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 39 600,00
20006		instalace, zapojení, zprovoznění, odzkoušení	20,0000 kpl	3 400,00000	68 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 68 000,00
20007		Pravidelný servis Assa Abloy - 1xrok (1965 Kč/ks)	2,0000 rok	39 300,00000	78 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 78 600,00
20008		Rozšířená záruka vč. náhradních dílů/ zařízení, výjezdů pracovní	3,0000 rok	131 079,33333	393 238,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 393 238,00
20009		Pravidelný servis Assa Abloy - 1xrok (17ks - 1965 Kč/ks)	3,0000 rok	39 300,00000	117 900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 117 900,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_BF_95 Změna specifikace a množ					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900032 ZL_BF_95 Změna specifikace a množství hlásičů EPS					559 410,73	0,00		0,00		559 410,73		
					559 410,73	0,00		0,00		559 410,73		
					559 410,73	0,00		0,00		559 410,73		
					559 410,73	0,00		0,00		559 410,73		
					559 410,73	0,00		0,00		559 410,73		
A.1B.4.6.9.01: EPS					559 410,73	0,00		0,00		559 410,73		
7275	A.1B.4.6.9.01_	Opticko-kouřový hlásič včetně patice	76,0000	ks	2 568,81000	195 229,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,0000	195 229,56
7276	A.1B.4.6.9.01_	Multisenzorový hlásič vč. patice (do laboratoří)	4,0000	ks	3 047,74000	12 190,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 190,96
7277	A.1B.4.6.9.01_	Termodif. hlásič vč. patice	2,0000	ks	2 510,76000	5 021,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 021,52
7278	A.1B.4.6.9.01_	Tlačítkový hlásič	14,0000	ks	2 510,76000	35 150,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	35 150,64
7280	A.1B.4.6.9.01_	Teplotní detekční kabel (1 role je 100m) včetně příchytů	134,0000	m	184,50000	24 723,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	134,0000	24 723,00
7281	A.1B.4.6.9.01_	Modul 4vstupy/2 výstupy vč. skříně na omítku	-10,0000	ks	7 346,32000	-73 463,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-73 463,20
7282	A.1B.4.6.9.01_	Modul 12 relé vč. skříně na omítku	-25,0000	ks	5 350,77000	-133 769,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,0000	-133 769,25
7283	A.1B.4.6.9.01_	Externí síťový zdroj 24VDC/2,2A 17Ah pro modul 4/2 včetně 2x ak	-8,0000	ks	12 367,83000	-98 942,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-98 942,64
20000		Tlačítkový hlásič venkovní IP54	6,0000	ks	3 885,52345	23 313,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	23 313,14
20001		Vyhodnocovací jednotka teplotního kabelu, vč. Vstupně výstupní	9,0000	m	6 038,40000	54 345,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	54 345,60
20002		Výstupní modul 4x releový výstup, včetně boxu, průchodek, kom	46,0000	ks	3 819,60000	175 701,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	175 701,60
20003		Vstupní modul 4x vstup, včetně boxu, průchodek, komplet	43,0000	ks	3 426,00000	147 318,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	147 318,00
20004		Externí síťový zdroj 24VDC/10A 17Ah pro modul 4/2 včetně 2x ak	3,0000	ks	27 573,60000	82 720,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	82 720,80
20005		Kabel bezhalogenový SHKPH pro přidané hlásiče	1 700,0000	m	64,63000	109 871,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 700,0000	109 871,00

všechny položky

281011MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
BUDOVA FAKULT

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL26900ZL_BF_96 Provedení základu pod ext				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900033 ZL_BF_96 Provedení základu pod exteriérový poutač				186 822,00		0,00		0,00		186 822,00		
				186 822,00		0,00		0,00		186 822,00		
				186 822,00		0,00		0,00		186 822,00		
				186 822,00		0,00		0,00		186 822,00		
				186 822,00		0,00		0,00		186 822,00		
				186 822,00		0,00		0,00		186 822,00		
Budova fakult - zemní práce a oprava komu				186 822,00		0,00		0,00		186 822,00		
20000	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	10,2400	m3	3 616,00195	37 027,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,2400	37 027,86
20001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 1	5,8500	m3	169,00000	988,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,8500	988,65
20002	B.1.3.1.1.01_0	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horn	10,2400	m3	129,30000	1 324,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,2400	1 324,03
20003	B.7.6.1.1.01_0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	5,8509	m3	516,62000	3 022,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,8509	3 022,68
20004	B.8A.2.1.1.04_	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 i	12,8000	m2	310,00000	3 968,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,8000	3 968,00
20005	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 ®	0,5709	t	57 500,87000	32 827,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5709	32 827,25
20006	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,1349	t	57 500,87000	7 753,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1349	7 753,99
20007	274321611.ZP	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XC3 XD1	3,4560	m3	6 515,33000	22 516,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,4560	22 516,98
20008	311322611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	0,9331	m3	6 533,30000	6 096,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9331	6 096,35
20009	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	7,2000	m2	799,62000	5 757,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2000	5 757,26
20010	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	7,2000	m2	161,72000	1 164,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2000	1 164,38
20011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	6,6096	m2	2 055,51000	13 586,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6096	13 586,10
20012	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	6,6096	m2	415,72000	2 747,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6096	2 747,74
20013	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na míst	14,8548	t	649,00000	9 640,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,8548	9 640,73
20014		Projekční práce	1,0000	kpl	38 400,00000	38 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 400,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_98 Změna rozsahu provedení						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900035 ZL_BF_98 Změna rozsahu provedení dlažby v objektu M1						203 329,25	0,00		0,00		203 329,25	
						203 329,25	0,00		0,00		203 329,25	
						203 329,25	0,00		0,00		203 329,25	
						203 329,25	0,00		0,00		203 329,25	
						203 329,25	0,00		0,00		203 329,25	
B.6.8a.1.1.03: Komunikace						203 329,25	0,00		0,00		203 329,25	
						203 329,25	0,00		0,00		203 329,25	
8238	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených včetně odstrar	63,6240	m2	1 198,88984	76 278,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,6240	76 278,17
10531	771574113.ZP1	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem	57,4478	m2	935,12000	53 720,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,4478	53 720,59
10532	R02	dlažba keramická	60,5324	m2	587,84000	35 583,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,5324	35 583,35
10533	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	57,4478	m2	105,00000	6 032,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,4478	6 032,02
10534	XSF.901	Samonivelační hmota k provádění vyrovnávacích vrstev tl. 3 mm	57,4478	m2	230,00000	13 212,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,4478	13 212,99
10535	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	57,4478	m2	105,00000	6 032,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,4478	6 032,02
10536	771574113.ZP1	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem	5,2800	m2	935,12000	4 937,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2800	4 937,43
10537	59761604.ZP1C	dlažba keramická	6,6435	m2	587,84000	3 905,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6435	3 905,32
10538	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	5,2800	m2	105,00000	554,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2800	554,40
10539	632441225.ZP	Potěr anhydritový litý CA-C30-F6 tl přes 45 do 50 mm + obvodové	5,2800	m2	400,00000	2 112,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2800	2 112,00
10540	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	5,2800	m2	76,00000	401,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2800	401,28
10541	63231205.ZP1	kročejová minerální izolace (5kN/m2, dynamická tuhost 9MN/m3)	5,2800	m2	106,00000	559,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2800	559,68

Za období: 0000-00

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_99 Změny Měření a regulace v					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900036	ZL_BF_99 Změny Měření a regulace v prostoru laboratoří BSL3				179 006,21	0,00		0,00		179 006,21		
					179 006,21	0,00		0,00		179 006,21		
					179 006,21	0,00		0,00		179 006,21		
					179 006,21	0,00		0,00		179 006,21		
					179 006,21	0,00		0,00		179 006,21		
					179 006,21	0,00		0,00		179 006,21		
A.1B.4.7.1.01: Čidla a snímače					179 006,21	0,00		0,00		179 006,21		
7350	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo tlaku a diferenčního tlaku na výústkách (Heppa filtry) v BSI	7,0000	ks	4 149,23000	29 044,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	29 044,61
20000		Signalizační maják LED, 1 barva (červená), napájení 24VAC + Ak	10,0000	ks	2 910,00000	29 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	29 100,00
20001		Tlačítko pro deblokaci sirény, popis - signalizace tlakových pomě	10,0000	ks	1 140,00000	11 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	11 400,00
20002		Tlačítko se signalizací pro uzavření klapek při výměně filtrů v BS	7,0000	ks	1 680,00000	11 760,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	11 760,00
20003		Rozšíření ŘS o 7xAl, 17xDI, 27xDO/signalizací, kompletní výbava	1,0000	kpl	59 167,20000	59 167,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 167,20
20004		Vizualizace - licence rozšíření o změny BSL3	1,0000	kpl	1 248,00000	1 248,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 248,00
20005		Vytvoření vizualizace As změny v BSL3	1,0000	kpl	16 286,40000	16 286,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 286,40
20006		Stavební přímopomoc pro změny v BSL3	1,0000	kpl	21 000,00000	21 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 000,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_100 Doplnění čidel pro ovládá				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900037 ZL_BF_100 Doplnění čidel pro ovládání provětrávané jižní fas				78 953,07	0,00		0,00		78 953,07	
				78 953,07	0,00		0,00		78 953,07	
				78 953,07	0,00		0,00		78 953,07	
				78 953,07	0,00		0,00		78 953,07	
				78 953,07	0,00		0,00		78 953,07	
A.1B.4.7.1.01: Čidla a snímače				78 953,07	0,00		0,00		78 953,07	
7350	A.1B.4.7.1.01_	Čidlo tlaku a diferenčního tlaku pro měření přetlaku, podtlaku a r	6,0000 ks	4 149,23000	24 895,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 24 895,38
7356	A.1B.4.7.1.01_	Venkovní čidlo pro měření relativní nebo absolutní vlhkosti a tepl	1,0000 ks	10 858,80000	10 858,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 858,80
7357	A.1B.4.7.1.01_	Snímač rychlosti proudění vzduchu	1,0000 ks	6 460,89000	6 460,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 460,89
20000	Nová položka	Rozšíření ŘS o 9xAI, 12xDO, kompletní výbava rozvaděče, celker	1,0000 kpl	29 656,80000	29 656,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 29 656,80
20001	Nová položka	Vizualizace - licence rozšíření o ovládání provětrávání jižní fasád	1,0000 ks	504,00000	504,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 504,00
20002	Nová položka	Vytvoření vizualizace As pro ovládání provětrávání jižní fasády	1,0000 ks	6 577,20000	6 577,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 6 577,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_101 Doplnění tlačítek havarijn				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900038 ZL_BF_101 Doplnění tlačítek havarijního větrání skladů v 1.P				22 785,60	0,00		0,00		22 785,60	
				22 785,60	0,00		0,00		22 785,60	
				22 785,60	0,00		0,00		22 785,60	
				22 785,60	0,00		0,00		22 785,60	
				22 785,60	0,00		0,00		22 785,60	
A.1B.4.7.1.01: Čidla a snímače				22 785,60	0,00		0,00		22 785,60	
				22 785,60	0,00		0,00		22 785,60	
20000	Tlačítko se signalizací pro zapnutí VZT , popis - zapnutí havarijní	5,0000	ks	2 040,00000	10 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 10 200,00
20001	Rozšíření ŘS o 4xDI, 4xDO/misto, kompletní výbava rozvaděče, c	1,0000	kpl	8 160,00000	8 160,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 160,00
20002	Vizualizace - licence rozšíření o havarijní větrání skladů v 1.PP	1,0000	kpl	1 920,00000	1 920,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 920,00
20003	Vytvoření vizualizace As pro havarijního větrání skladů v 1.PP	1,0000	kpl	2 505,60000	2 505,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 505,60

•

Дне: 30.11.2025

zbývá Kč

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900CZL_BF_104 Změna specifikace a rozs				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1497	A.1B.1.5.1.4_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1545	A.1B.1.5.1.4_1	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1663	A.1B.1.5.1.4_2	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1694	A.1B.1.5.1.4_2	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1748	A.1B.1.5.1.4_3	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1757	A.1B.1.5.1.4_3	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1758	A.1B.1.5.1.4_3	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1825	A.1B.1.5.1.5_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1859	A.1B.1.5.1.5_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1925	A.1B.1.5.1.5_1	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1926	A.1B.1.5.1.5_1	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1976	A.1B.1.5.1.5_2	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2018	A.1B.1.5.1.5_2	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2053	A.1B.1.5.1.5_2	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2056	A.1B.1.5.1.5_2	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2138	A.1B.1.5.1.5_3	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2146	A.1B.1.5.1.5_3	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2150	A.1B.1.5.1.5_3	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2156	A.1B.1.5.1.5_3	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2610	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,48m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	82 549,52000	-82 549,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-82 549,52
2610	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	75 881,08000	75 881,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 881,08
2611	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,94m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	24 280,43000	-24 280,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-24 280,43
2611	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	26 545,19000	26 545,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 545,19
2613	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,29m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	35 115,27000	-35 115,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-35 115,27
2613	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	26 168,07000	26 168,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 168,07
2618	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 14,42m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	-1,0000 ks	138 239,75000	-138 239,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-138 239,75
2618	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	107 798,30000	107 798,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	107 798,30
2619	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,45m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	60 468,41000	-60 468,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-60 468,41
2619	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	44 146,76000	44 146,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 146,76
2624	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,51m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	28 944,75000	-28 944,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-28 944,75
2624	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	27 022,50000	27 022,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 022,50
2628	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 6,41m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	65 294,37000	-65 294,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-65 294,37
2628	nová položka	Prosklená příčka 6,41m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000 ks	62 294,37000	62 294,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 294,37
2629	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 74,45m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	-1,0000 ks	1 209 242,09000	-1 209 242,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 209 242,09

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
Přírodovědná fakulta

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_104 Změna specifikace a rozs				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2629	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	1 090 318,89000	1 090 318,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 090 318,89
2632	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,12m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	99 790,02000	-99 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-99 790,02
2632	nová položka	Prosklená příčka 10,12m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	96 790,02000	96 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	96 790,02
2634	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,13m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	99 790,02000	-99 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-99 790,02
2634	nová položka	Prosklená příčka 10,13m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	96 790,02000	96 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	96 790,02
2635	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,13m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	99 790,02000	-99 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-99 790,02
2635	nová položka	Prosklená příčka 10,13m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	96 790,02000	96 790,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	96 790,02
2636	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 3,915m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	45 250,89000	-45 250,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-45 250,89
2636	nová položka	Prosklená příčka 3,915m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	42 250,89000	42 250,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 250,89
2639	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 16,57m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	146 772,43000	-146 772,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-146 772,43
2639	nová položka	Prosklená příčka 16,57m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	143 772,43000	143 772,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	143 772,43
2640	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,72m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	99 749,61000	-99 749,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-99 749,61
2640	nová položka	Prosklená příčka 10,72m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	96 749,61000	96 749,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	96 749,61
2644	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	50 498,10000	-50 498,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-50 498,10
2644	nová položka	Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	48 998,10000	48 998,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	48 998,10
2655	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 18,43m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	166 422,83000	-166 422,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-166 422,83
2655	nová položka	Prosklená příčka 18,43m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	163 422,83000	163 422,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	163 422,83
2657	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 18,43m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	166 422,83000	-166 422,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-166 422,83
2657	nová položka	Prosklená příčka 18,43m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	163 422,83000	163 422,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	163 422,83
2660	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 16,05m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	247 393,93000	-247 393,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-247 393,93
2660	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	274 565,00000	274 565,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	274 565,00
2662	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 3,333m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	40 575,55000	-40 575,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-40 575,55
2662	nová položka	Prosklená příčka 3,333m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	39 075,55000	39 075,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 075,55
2671	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 9,52m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	94 913,85000	-94 913,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-94 913,85
2671	nová položka	Prosklená příčka 9,52m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000 ks	92 413,85000	92 413,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 413,85
2676	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 13,23m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	145 824,63000	-145 824,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-145 824,63
2676	nová položka	Prosklená příčka 13,23m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	143 324,63000	143 324,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	143 324,63
2677	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 11,14m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	107 916,15000	-107 916,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-107 916,15
2677	nová položka	Prosklená příčka 11,14m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	105 416,15000	105 416,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 416,15
2684	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,695m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	49 324,98000	-49 324,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 324,98
2684	nová položka	Prosklená příčka 7,695m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	46 824,98000	46 824,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 824,98
2685	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,695m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	49 324,98000	-49 324,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 324,98
2685	nová položka	Prosklená příčka 7,695m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	46 824,98000	46 824,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 824,98
2706	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,83m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	102 913,86000	-102 913,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-102 913,86

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900CZL_BF_104 Změna specifikace a rozs					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2706	nová položka	Prosklená příčka 7,83m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	100 413,86000	100 413,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	100 413,86
2707	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 15,11m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	135 070,61000	-135 070,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-135 070,61
2707	nová položka	Prosklená příčka 15,11m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	132 570,61000	132 570,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 570,61
2709	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,3m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	-1,0000	ks	100 260,25000	-100 260,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-100 260,25
2709	nová položka	Prosklená příčka 7,3m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	98 260,25000	98 260,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 260,25
2710	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 9,26m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	55 055,89000	-55 055,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-55 055,89
2710	nová položka	Prosklená příčka 9,26m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	52 555,89000	52 555,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 555,89
2711	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	83 774,10000	-83 774,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-83 774,10
2711	nová položka	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	81 274,10000	81 274,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	81 274,10
2713	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,9m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	-1,0000	ks	71 532,24000	-71 532,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-71 532,24
2713	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000	ks	55 650,96000	55 650,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 650,96
2714	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,73m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	47 221,20000	-47 221,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-47 221,20
2714	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000	ks	37 435,20000	37 435,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 435,20
2715	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	54 641,99000	-54 641,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-54 641,99
2715	nová položka	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	52 141,99000	52 141,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 141,99
2716	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 14,58m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	135 544,51000	-135 544,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-135 544,51
2716	nová položka	Prosklená příčka 14,58m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	133 044,51000	133 044,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 044,51
2717	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka4,784m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	38 671,37000	-38 671,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-38 671,37
2717	nová položka	Prosklená příčka4,784m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	37 171,37000	37 171,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 171,37
2718	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 3,64m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	36 578,61000	-36 578,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-36 578,61
2718	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000	ks	29 029,41000	29 029,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 029,41
2728	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 9,45m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	55 746,54000	-55 746,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-55 746,54
2728	nová položka	Prosklená příčka 9,45m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	53 246,54000	53 246,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 246,54
2730	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,15m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	57 250,29000	-57 250,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-57 250,29
2730	nová položka	Prosklená příčka 4,15m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	55 250,29000	55 250,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 250,29
2736	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 15,93m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	117 138,26000	-117 138,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-117 138,26
2736	nová položka	Prosklená příčka 15,93m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	114 638,26000	114 638,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	114 638,26
2740	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 16,38m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	71 344,89000	-71 344,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-71 344,89
2740	nová položka	Prosklená příčka 16,38m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	68 844,89000	68 844,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	68 844,89
2741	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 5,67m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	60 660,67000	-60 660,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-60 660,67
2741	nová položka	Prosklená příčka 5,67m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	58 160,67000	58 160,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 160,67
2744	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,02m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	51 214,47000	-51 214,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-51 214,47
2744	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000	ks	36 675,27000	36 675,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 675,27
2745	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,02m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	41 451,11000	-41 451,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-41 451,11

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_104 Změna specifikace a rozs				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2745	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	26 911,91000	26 911,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 911,91
2746	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,82m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	49 339,68000	-49 339,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 339,68
2746	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	32 249,13000	32 249,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 249,13
2747	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,21m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	27 722,65000	-27 722,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-27 722,65
2747	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	18 999,13000	18 999,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 999,13
2748	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,94m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	59 714,09000	-59 714,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-59 714,09
2748	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	43 273,61000	43 273,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 273,61
2749	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 7,79m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	62 973,85000	-62 973,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-62 973,85
2749	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	43 695,43000	43 695,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 695,43
2750	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 10,6m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	84 337,39000	-84 337,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-84 337,39
2750	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	62 388,79000	62 388,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 388,79
2752	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	68 403,51000	-68 403,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-68 403,51
2752	nová položka	Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	65 903,51000	65 903,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 903,51
2755	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 17,078m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	-1,0000 ks	145 425,43000	-145 425,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-145 425,43
2755	nová položka	Prosklená příčka 17,078m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000 ks	142 925,43000	142 925,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	142 925,43
2756	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,73m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	32 777,60000	-32 777,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 777,60
2756	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	29 981,60000	29 981,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 981,60
2758	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	67 363,87000	-67 363,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-67 363,87
2758	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	50 308,27000	50 308,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 308,27
2760	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,24m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	62 463,21000	-62 463,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-62 463,21
2760	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	45 407,61000	45 407,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	45 407,61
2762	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,804m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	52 601,88000	-52 601,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-52 601,88
2762	nová položka	Prosklená příčka 6,804m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	38 482,08000	38 482,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 482,08
2764	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	42 161,35000	-42 161,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-42 161,35
2764	nová položka	Prosklená příčka 4,569m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	40 161,35000	40 161,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 161,35
2765	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 15,12m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	101 639,10000	-101 639,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-101 639,10
2765	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	61 935,90000	61 935,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 935,90
2766	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,83m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	49 464,58000	-49 464,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-49 464,58
2766	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	35 316,82000	35 316,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 316,82
2767	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 26,59m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	149 641,56000	-149 641,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-149 641,56
2767	nová položka	Prosklená příčka 26,59m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	144 641,56000	144 641,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	144 641,56
2769	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,97m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	54 859,96000	-54 859,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-54 859,96
2769	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	40 432,60000	40 432,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 432,60
2771	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,84m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	68 087,58000	-68 087,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-68 087,58

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_104 Změna specifikace a rozs				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
2771	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	49 773,78000	49 773,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 49 773,78
2773	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,37m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	63 713,48000	-63 713,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -63 713,48
2773	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	46 378,28000	46 378,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 46 378,28
2775	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,57m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	47 088,95000	-47 088,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -47 088,95
2775	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	33 472,43000	33 472,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 33 472,43
2776	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	106 211,58000	-106 211,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -106 211,58
2776	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	79 369,98000	79 369,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 79 369,98
2778	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,37m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	68 694,96000	-68 694,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -68 694,96
2778	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	51 359,76000	51 359,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 51 359,76
2780	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,41m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	50 000,93000	-50 000,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -50 000,93
2780	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	36 719,93000	36 719,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 36 719,93
2781	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	114 518,94000	-114 518,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -114 518,94
2781	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	87 677,34000	87 677,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 87 677,34
2783	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	118 350,57000	-118 350,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -118 350,57
2783	nová položka	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	92 438,64000	92 438,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 92 438,64
2784	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	114 518,94000	-114 518,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -114 518,94
2784	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	87 677,34000	87 677,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 87 677,34
2786	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 12,96m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	108 811,30000	-108 811,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -108 811,30
2786	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	82 899,37000	82 899,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 82 899,37
2788	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 13,36m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	88 598,83000	-88 598,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -88 598,83
2788	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	36 453,43000	36 453,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 36 453,43
2791	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 6,41m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	49 405,80000	-49 405,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -49 405,80
2791	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	36 124,80000	36 124,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 36 124,80
2792	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,37m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	68 694,96000	-68 694,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -68 694,96
2792	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	51 359,76000	51 359,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 51 359,76
2794	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 8,84m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	73 350,71000	-73 350,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -73 350,71
2794	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	55 036,91000	55 036,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 55 036,91
2795	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000 ks	28 293,29000	-28 293,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -28 293,29
2795	nová položka	Prosklená příčka viz 4576 RPD D.1.1 01 705 Tabulka prosklen	1,0000 ks	18 227,69000	18 227,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 227,69
2802	A.1B.1.6.6.1_1	Prosklená příčka 20,66m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	203 928,43000	-203 928,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -203 928,43
2802	nová položka	Prosklená příčka 20,66m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	201 428,43000	201 428,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 201 428,43
2810	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 21,13m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	188 092,51000	-188 092,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -188 092,51
2810	nová položka	Prosklená příčka 21,13m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000 ks	185 592,51000	185 592,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 185 592,51
2812	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 14,44m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000 ks	105 219,69000	-105 219,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -105 219,69

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_BF_104 Změna specifikace a rozs						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2812	nová položka	Prosklená příčka 14,44m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	102 719,69000	102 719,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	102 719,69
2814	A.1B.1.6.6.1_2	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	57 534,38000	-57 534,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-57 534,38
2814	nová položka	Prosklená příčka 4,86m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	55 034,38000	55 034,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 034,38
20000		Projekční práce	1,0000	kpl	171 290,00000	171 290,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	171 290,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_105 Doplnění prokládacích kal				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900040	ZL_BF_105 Doplnění prokládacích kabin do prostoru cytostatik			907 639,75		0,00		0,00	907 639,75		
				907 639,75		0,00		0,00	907 639,75		
				907 639,75		0,00		0,00	907 639,75		
				907 639,75		0,00		0,00	907 639,75		
				907 639,75		0,00		0,00	907 639,75		
	A.1B.1: Architektonicko stavební řešení			907 639,75		0,00		0,00	907 639,75		
20000	Dodávka a montáž prokládací kabimy s laminárním prouděním, M	2,0000	ks	349 130,00000	698 260,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	698 260,00
20001	Dodávka a montáž příčkového kovového panelu t. 60mm s výplní	4,6800	m2	4 800,00000	22 464,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,6800	22 464,00
20002	Dodávka a montáž instalačního panelu 200x600	1,0000	ks	3 200,00000	3 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 200,00
20003	Lemovací profily 40x40	8,0000	ks	550,00000	4 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	4 400,00
20004	Dodávka a montáž sestavy prosklenípro servisní otvor	1,0000	ks	37 558,00000	37 558,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 558,00
20005	Montáž, zprovoznění, kontrolní měření, doprava	1,0000	ks	67 260,00000	67 260,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	67 260,00
20006	Dodávka a montáž prosklení do chodby BSL3	1,0000	ks	37 553,00000	37 553,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 553,00
20007	Stavební práce pro osazení prokládacích kabin, výšková úprava	1,0000	ks	36 944,75000	36 944,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 944,75

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_107 Změna provedení stíněný					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900041		ZL_BF_107 Změna provedení stíněných laboratoří EEG			7 219 321,72	0,00		0,00		7 219 321,72		
					7 219 321,72	0,00		0,00		7 219 321,72		
					7 219 321,72	0,00		0,00		7 219 321,72		
					7 219 321,72	0,00		0,00		7 219 321,72		
					7 219 321,72	0,00		0,00		7 219 321,72		
					7 219 321,72	0,00		0,00		7 219 321,72		
A.1B: BF - Budova fakult					7 219 321,72	0,00		0,00		7 219 321,72		
545	763111498.ZP	SDK příčka faradayovy místnosti	-99,9000	m2	2 474,23000	-247 175,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-99,9000	-247 175,58
2045	A.1B.1.5.1.5_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	-1,0000	ks	32 445,07000	-32 445,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 445,07
2046	A.1B.1.5.1.5_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	-1,0000	ks	138 333,92000	-138 333,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-138 333,92
2048	A.1B.1.5.1.5_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	-1,0000	ks	39 938,15000	-39 938,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-39 938,15
2049	A.1B.1.5.1.5_2	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	-1,0000	ks	39 938,15000	-39 938,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-39 938,15
10291	OV.4520	Posuvná příčka v místnosti 4 103 včetně kolejnice a svěšené koi	-1,0000	ks	329 500,00000	-329 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-329 500,00
20000	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36	-28,0100	m2	595,00000	-16 665,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,0100	-16 665,95
20001	63126354	panel akustický hygienický povrch vodoodpudivá skelná tkanina	-3,0120	m2	1 180,00000	-3 554,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0120	-3 554,16
20002	763111417.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací	9,3800	m2	1 390,16000	13 039,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,3800	13 039,70
20003		Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vnitřních dve	1,0000	ks	57 383,00000	57 383,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 383,00
20004		Realizace stíněného prostoru EEG - Fraradayova klec	1,0000	ks	7 996 450,00000	7 996 450,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 996 450,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_108 Doplnění nosné konstrukce				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900042 ZL_BF_108 Doplnění nosné konstrukce prosklených příček v atr				427 797,16	0,00		0,00		427 797,16	
				427 797,16	0,00		0,00		427 797,16	
				427 797,16	0,00		0,00		427 797,16	
				427 797,16	0,00		0,00		427 797,16	
				427 797,16	0,00		0,00		427 797,16	
A.1B.1.6.06: Prosklené příčky				427 797,16	0,00		0,00		427 797,16	
4782	413941123.ZP	Osazování ocelových nosníků stropů	2,3864 t	36 901,16581	88 062,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3864 88 062,42
4785	nová položka	ocelová podkonstrukce proskelných stěn v atriích z jaklů	2,3864 t	132 844,21000	317 024,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3864 317 024,74
20000		Projekční práce	1,0000 kpl	22 710,00000	22 710,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 710,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_BF_109 Doplnění otvíravých světl				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900043 ZL_BF_109 Doplnění otvíravých světlíků pro systém ZOTK				177 960,00	0,00	0,00		177 960,00	
				177 960,00	0,00	0,00		177 960,00	
				177 960,00	0,00	0,00		177 960,00	
				177 960,00	0,00	0,00		177 960,00	
				177 960,00	0,00	0,00		177 960,00	
A.1B.1.6.6.01: Prosklené příčky				177 960,00	0,00	0,00		177 960,00	
				177 960,00	0,00	0,00		177 960,00	
2627	A.1B.1.6.6.1_0	Prosklená příčka viz 4576_RPD_D.1.1_01_705_Tabulka prosklen	0,0000 ks 203 270,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
20000	nová položka -	Otvíravý nadsvětlík vč. doplnění pohonu OTK, řídicí jednotky a b	2,0000 59 320,00000	118 640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 118 640,00
20000	nová položka -	Otvíravý nadsvětlík vč. doplnění pohonu OTK, řídicí jednotky a b	1,0000 59 320,00000	59 320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 59 320,00

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_110 Změna rozsahu zemních						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900044		ZL_BF_110 Změna rozsahu zemních prací				752 753,17		0,00		0,00		752 753,17	
						752 753,17		0,00		0,00		752 753,17	
						752 753,17		0,00		0,00		752 753,17	
						752 753,17		0,00		0,00		752 753,17	
						752 753,17		0,00		0,00		752 753,17	
0012: Odkopávky a prokopávky						752 753,17		0,00		0,00		752 753,17	
1	121151126.ZP	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 strojně	-4 860,0000	m2	26,57000	-129 130,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4 860,0000	-129 130,20	
2	131251207.ZP	Hloubení jam zapažených objem přes 5000 m3 strojně	-2 565,3480	m3	95,94000	-246 119,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 565,3480	-246 119,49	
3	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	2 846,0700	m3	85,61000	243 652,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 846,0700	243 652,05	
4	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	1 626,3700	m3	177,13000	288 078,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 626,3700	288 078,92	
5	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	1 626,3700	m3	44,28000	72 015,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 626,3700	72 015,66	
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklác	-8 110,9870	t	236,17000	-1 915 571,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8 110,9870	-1 915 571,80	
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	2 817,4300	m3	236,17000	665 392,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 817,4300	665 392,44	
8	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	10 563,5660	m3	59,04000	623 672,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 563,5660	623 672,94	
20000	10364100.R	zemina pro terenní úpravy	16 683,4974	t	35,00000	583 922,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 683,4974	583 922,41	
20001		výkop a přemístění Monoxilu k archeologickému výzkumu	1,0000	kpl	75 000,00000	75 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 000,00	
20002	B.1.3.1.1.01_0	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	2 256,3400	m3	80,15000	180 845,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 256,3400	180 845,65	
20003	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	2 256,3400	m3	85,61000	193 165,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 256,3400	193 165,27	
20004	169911101.ZP	Úklid znečištěných ploch po přepravě (komunikace, chodníky)	435,0000	hod	10,00000	4 350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	435,0000	4 350,00	
20005	162311401.ZP	Rozproštění výkopku do násypu s hrubým urovnáním	2 256,3400	m3	48,00000	108 304,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 256,3400	108 304,32	
20006	169911301.ZP	Strojní úklid ploch po odstranění deponie	517,5000	hod	10,00000	5 175,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	517,5000	5 175,00	

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍRODA FAKULTY

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_BF_111 Změna rozsahu zemních						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900045		ZL_BF_111 Změna rozsahu zemních prací na vodním prvku				2 625 544,55	0,00	0,00	2 625 544,55			
						2 625 544,55	0,00	0,00	2 625 544,55			
						2 625 544,55	0,00	0,00	2 625 544,55			
						2 625 544,55	0,00	0,00	2 625 544,55			
						2 625 544,55	0,00	0,00	2 625 544,55			
						2 625 544,55	0,00	0,00	2 625 544,55			
B.8B.1.1.1.01: Zemní práce						2 625 544,55	0,00	0,00	2 625 544,55			
1	121151126.ZP	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 strojně	829,0000	m2	26,57000	22 026,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	829,0000	22 026,53
3	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	1 804,0000	m3	85,61000	154 440,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 804,0000	154 440,44
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	1 804,0000	m3	236,17000	426 050,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 804,0000	426 050,68
9443	B.8B.1.1.1.01_	Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny	873,5000	m3	723,26000	631 767,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	873,5000	631 767,61
9444	B.8B.1.1.1.01_	homogenní zemina s K=10-9 a nižší vč dopravy	1 747,0000	t	587,47000	1 026 310,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 747,0000	1 026 310,09
20000	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	1 804,0000	m3	147,00000	265 188,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 804,0000	265 188,00
20001	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	1 804,0000	m3	55,30000	99 761,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 804,0000	99 761,20

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 BUDOVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_BF_112 Změna řešení odvodnění					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900046		ZL_BF_112 Změna řešení odvodnění jižní strany objektu BF			428 431,85		0,00		0,00		428 431,85	
					428 431,85		0,00		0,00		428 431,85	
					428 431,85		0,00		0,00		428 431,85	
					428 431,85		0,00		0,00		428 431,85	
					428 431,85		0,00		0,00		428 431,85	
					428 431,85		0,00		0,00		428 431,85	
A.1B: BF - Budova fakult					428 431,85		0,00		0,00		428 431,85	
20000	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti	285,2850	m3	162,99996	46 501,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	285,2850	46 501,45
20001	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hc	285,2850	m3	85,61000	24 423,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	285,2850	24 423,25
20002	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm p	300,3000	m2	333,00000	99 999,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,3000	99 999,90
20003	597191121	Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na suc	115,5000	m	2 050,00000	236 775,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	115,5000	236 775,00
20004	637111114.1	Okapový chodník ze štěrku tl 250 mm s udusáním	57,7500	m2	359,00000	20 732,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,7500	20 732,25

všechny položky

281011 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 PŘÍROVA FAKULT

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_BF_114 Realizace zdvojených pod				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900048 ZL_BF_114 Realizace zdvojených podlah na schodištích v poslu				2 723 100,00	0,00		0,00		2 723 100,00	
				2 723 100,00	0,00		0,00		2 723 100,00	
				2 723 100,00	0,00		0,00		2 723 100,00	
				2 723 100,00	0,00		0,00		2 723 100,00	
				2 723 100,00	0,00		0,00		2 723 100,00	
				2 723 100,00	0,00		0,00		2 723 100,00	
POD_Nášlap: Podlahy nášlapná vrstva				2 723 100,00	0,00		0,00		2 723 100,00	
				2 723 100,00	0,00		0,00		2 723 100,00	
228	XAH.009	Zdvojená podlaha vč. nosné konstrukce FP-410-25 schodišť vč. č	306,0000 ks	5 050,00000	1 545 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	306,0000 1 545 300,00
20000		Zdvojená podlaha vč. nosné konstrukce FP-410-25 schodišť vč. č	216,0000 ks	5 050,00000	1 090 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,0000 1 090 800,00
20001		Dokumentace dílenská a výrobní dokumentace (úprava skladeb e	1,0000 :oubo	73 000,00000	73 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 73 000,00
20002		Dokumentace skutečného provedení stavby	1,0000 :oubo	14 000,00000	14 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 14 000,00
ZAKÁZKA CELKEM				4 315 440 058,50	0,00		0,00		4 315 440 058,50	

všechny položky

281001

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč			
CB	Centrální budova				759 122 851,32	0,00	0,00	759 122 851,32			
A.1A	CB - Centrální budova				666 229 844,12	0,00	0,00	666 229 844,12			
A.1A.	Architektonicko stavební řešení				274 192 844,42	0,00	0,00	274 192 844,42			
A.1A.1.01	Zemní práce				13 409 799,87	0,00	0,00	13 409 799,87			
001	Zemní práce				13 409 799,87	0,00	0,00	13 409 799,87			
0012	Centrální budova				230 016,50	0,00	0,00	230 016,50			
1	121151126.ZP	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 strojně	8 657,0000 m2	26,57000	230 016,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 657,0000	230 016,50
0013	Centrální budova				1 520 185,23	0,00	0,00	1 520 185,23			
2	131251207.ZP	Hloubení jam zapažených objem přes 5000 m3 strojně	15 845,1660 m3	95,94000	1 520 185,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 845,1660	1 520 185,23
0016	Centrální budova				4 079 892,24	0,00	0,00	4 079 892,24			
3	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	165,1620 m3	85,61000	14 139,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,1620	14 139,52
4	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	18 363,0040 m3	177,13000	3 252 638,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18 363,0040	3 252 638,90
5	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	18 363,0040 m3	44,28000	813 113,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18 363,0040	813 113,82
0017	Centrální budova				7 579 705,90	0,00	0,00	7 579 705,90			
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklác	31 217,1068 t	236,17000	7 372 544,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31 217,1068	7 372 544,11
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	165,1620 m3	236,17000	39 006,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,1620	39 006,31
8	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	2 848,1620 m3	59,04000	168 155,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 848,1620	168 155,48
A.1A.1.03	Nové konstrukce a sanace				8 796 791,87	0,00	0,00	8 796 791,87			
003	Svislé konstrukce				4 966 850,75	0,00	0,00	4 966 850,75			
0031	Centrální budova				4 478 270,46	0,00	0,00	4 478 270,46			
9	311270331.ZP	Zdivo z vápenopiskových tvárnic tl 200 mm	1 288,5500 m2	3 038,74000	3 915 568,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 288,5500	3 915 568,43
10	311113111.ZP	Zed' tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění vyplněné betonem C:	178,2600 m2	1 732,77000	308 883,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	178,2600	308 883,58
11	311113112.ZP	Zed' tl 200 mm z tvárnic ztraceného bednění vyplněné betonem C:	107,6300 m2	2 358,25000	253 818,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	107,6300	253 818,45
0034	Centrální budova				488 580,29	0,00	0,00	488 580,29			
12	342271401.ZC	Příčka z vápenopiskových tvárnic tl 125 mm	83,5200 m2	2 107,68000	176 033,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,5200	176 033,43
13	342273112.ZC	Zděnná konstrukce z keramzitových tvárnic,VNS.004 - viz tabulka	114,0800 m2	2 461,18000	280 771,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,0800	280 771,41
14	342271401.ZP	Příčka z vápenopiskových tvárnic tl 115 mm	16,2600 m2	1 954,21000	31 775,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,2600	31 775,45
15	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	0,0000 m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
006		Úpravy povrchu		1 925 765,19		0,00		0,00		1 925 765,19	
0061		Centrální budova		1 925 765,19		0,00		0,00		1 925 765,19	
16	XAH.099	Stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	0,0000 m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
17	612341321.ZP	Sádrová omítka broušená tl. 10 mm	3 221,3200 m2	422,61000	1 361 362,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 221,3200	1 361 362,05
18	617611112.ZP	Bezprašný transparentní nátěr (PST.106 - viz tabulka specifikací)	6 404,9380 m2	88,12000	564 403,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 404,9380	564 403,14
713		Izolace tepelné		417 358,32		0,00		0,00		417 358,32	
7131		Centrální budova		417 358,32		0,00		0,00		417 358,32	
19	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží	455,7700 m2	335,77000	153 033,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	455,7700	153 033,89
20	XAH.924	deska kalcium silikátová minerální tl. 100 mm	455,7700 m2	194,82000	88 793,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	455,7700	88 793,11
21	XAH.950	Antivibrační rohož	58,8360 m2	2 983,40000	175 531,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,8360	175 531,32
784		Malby		1 486 817,61		0,00		0,00		1 486 817,61	
7841		Centrální budova		44 775,73		0,00		0,00		44 775,73	
22	784181101.ZP	Penetrační nátěr	3 237,5800 m2	13,83000	44 775,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 237,5800	44 775,73
7842		Centrální budova		1 442 041,88		0,00		0,00		1 442 041,88	
23	784211103.ZP	Dvojnásobné bílé malby	22 745,1400 m2	63,40000	1 442 041,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 745,1400	1 442 041,88
A.1A.1.04		Skladby		90 144 200,38		0,00		0,00		90 144 200,38	
F		Fasáda a obvodové stěny		3 338 901,21		0,00		0,00		3 338 901,21	
F3.1		Centrální budova		1 610 605,20		0,00		0,00		1 610 605,20	
24	711161215.ZP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mn	642,3000 m2	144,10000	92 555,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	642,3000	92 555,43
25	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží	642,3000 m2	253,61000	162 893,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	642,3000	162 893,70
26	28376448.ZP	deska XPS tl 180mm	642,3000 m2	894,56000	574 575,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	642,3000	574 575,89
27	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	1 926,9000 m2	69,17000	133 283,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 926,9000	133 283,67
28	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	1 926,9000 m2	317,02000	610 865,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 926,9000	610 865,84
29	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát	642,3000 m2	11,53000	7 405,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	642,3000	7 405,72
30	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	0,2569 t	112 972,70000	29 024,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2569	29 024,95
F4.1		Centrální budova		1 073 321,15		0,00		0,00		1 073 321,15	
31	622532031.ZP	Penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolr	352,8700 m2	1 302,64000	459 662,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,8700	459 662,58
32	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanick	352,8700 m2	1 416,27000	499 759,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,8700	499 759,19
33	28375987.ZP	deska EPS tl 200mm	352,8700 m2	322,78000	113 899,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,8700	113 899,38
F4.2		Centrální budova		422 915,90		0,00		0,00		422 915,90	
34	712362301.ZP	Provedení hydroizolačního systému plochých střech vytažení na	100,1000 m2	898,44000	89 933,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,1000	89 933,84
35	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	100,1000 m2	479,57000	48 004,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,1000	48 004,96

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
36	632481215	Separáčn	100,1000	m2	165,12000	16 528,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,1000	16 528,51
37	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějš	100,1000	m2	1 255,92000	125 717,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,1000	125 717,59
38	28376422.ZP	deska z polystyrénu XPS tl 100mm	100,1000	m2	391,95000	39 234,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,1000	39 234,20
39	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	100,1000	m2	449,22000	44 966,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,1000	44 966,92
40	62855002.ZP1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm	100,1000	m2	454,08000	45 453,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,1000	45 453,41
41	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem	100,1000	m2	89,84000	8 992,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,1000	8 992,98
42	11163150	lak penetračn	0,0400	t	101 985,30000	4 083,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0400	4 083,49
F4.3		Centrální budova				232 058,96	0,00		0,00		232 058,96	
43	622532031.ZP	Penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolr	73,0800	m2	1 302,64000	95 196,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,0800	95 196,93
44	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějš	73,0800	m2	1 416,27000	103 501,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,0800	103 501,01
45	28376469.ZP	deska XPS tl 200mm	73,0800	m2	456,50000	33 361,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,0800	33 361,02
OBK		Povrchové úpravy				2 442 651,05	0,00		0,00		2 442 651,05	
OBK.101		Centrální budova				1 071 105,34	0,00		0,00		1 071 105,34	
46	A.1A.1.4.01_00	Keramický obklad (PST.101 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	591,0600	m2	1 763,76000	1 042 487,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	591,0600	1 042 487,99
47	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	59,1060	m2	484,17000	28 617,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,1060	28 617,35
OBK.102		Centrální budova				680 867,08	0,00		0,00		680 867,08	
48	A.1A.1.4.01_00	Keramický obklad (PST.102 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	497,5800	m2	1 319,94000	656 775,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	497,5800	656 775,75
49	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	49,7580	m2	484,17000	24 091,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,7580	24 091,33
OBK.103		Centrální budova				300 001,93	0,00		0,00		300 001,93	
50	A.1A.1.4.01_00	Keramický obklad (PST.103 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	279,5300	m2	1 024,82000	286 467,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	279,5300	286 467,93
51	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	27,9530	m2	484,17000	13 534,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,9530	13 534,00
OBK.104		Centrální budova				62 429,50	0,00		0,00		62 429,50	
52	A.1A.1.4.01_00	Keramický obklad (PST.104 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	34,4500	m2	1 763,76000	60 761,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,4500	60 761,53
53	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	3,4450	m2	484,17000	1 667,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,4450	1 667,97
OBK.105		Centrální budova				2 516,15	0,00		0,00		2 516,15	
54	A.1A.1.4.01_00	Omyvatelný nátěr PST.105 - viz tabulka specifikací	0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
55	A.1A.1.4.01_01	Penetrace	121,2600	m2	20,75000	2 516,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121,2600	2 516,15
OBK.106		Centrální budova				162 039,89	0,00		0,00		162 039,89	
56	A.1A.1.4.01_01	Keramický obklad (PST.101 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	71,2800	m2	1 763,76000	125 720,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,2800	125 720,81
57	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	7,1280	m2	484,17000	3 451,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,1280	3 451,16
58	612321111.ZP	Vápenocementová omítka	71,2800	m2	461,11000	32 867,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,2800	32 867,92

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
OBK.107		Centrální budova		15 147,98		0,00		0,00		15 147,98	
59	A.1A.1.4.01_01	Keramický obklad (PST.102 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	8,2800 m2	1 319,94000	10 929,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,2800	10 929,10
60	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	0,8280 m2	484,17000	400,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8280	400,89
61	612321111.ZP	Vápenocementová omítka	8,2800 m2	461,11000	3 817,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,2800	3 817,99
OBK.108		Centrální budova		6 029,98		0,00		0,00		6 029,98	
62	A.1A.1.4.01_01	Keramický obklad (PST.103 - viz tabulka specifikací) lepený flexit	3,9300 m2	1 024,82000	4 027,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9300	4 027,54
63	711113127.ZP	Hydroizolační stěrka	0,3930 m2	484,17000	190,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3930	190,28
64	612321111.ZP	Vápenocementová omítka	3,9300 m2	461,11000	1 812,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9300	1 812,16
OBK.109		Centrální budova		52 497,87		0,00		0,00		52 497,87	
65	A.1A.1.4.01_02	Omyvatelný nátěr PST.109 - viz tabulka specifikací	0,0000 m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
66	A.1A.1.4.01_02	Penetrační nátěr	195,4500 m2	20,75000	4 055,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,4500	4 055,59
67	612341121.ZP	Sádrová omítka broušená	195,4500 m2	247,85000	48 442,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,4500	48 442,28
PST.02		Centrální budova		38 369,30		0,00		0,00		38 369,30	
68	A.1A.1.4.01_02	Omyvatelný nátěr PST.002 - viz tabulka speřifikací	134,2100 m2	285,89000	38 369,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	134,2100	38 369,30
PST.105		Centrální budova		51 646,03		0,00		0,00		51 646,03	
69	A.1A.1.4.01_12	Omyvatelný nátěr PST.105 - viz tabulka speřifikací	180,6500 m2	285,89000	51 646,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,6500	51 646,03
PHL		Podhledy a povrchové úpravy stropu		11 327 452,84		0,00		0,00		11 327 452,84	
PHL_001		Centrální budova		921 523,01		0,00		0,00		921 523,01	
70	XAH.079	Kovový clip-in podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	459,4200 m2	2 005,84000	921 523,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	459,4200	921 523,01
PHL_003		Centrální budova		1 432 942,43		0,00		0,00		1 432 942,43	
71	763131411.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem viz ta	1 758,1900 m2	793,11000	1 394 438,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 758,1900	1 394 438,07
72	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	1 758,1900 m2	21,90000	38 504,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 758,1900	38 504,36
PHL_004		Centrální budova		1 116 242,70		0,00		0,00		1 116 242,70	
73	XAH.082	Kovový lamelový podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	605,1900 m2	1 844,45000	1 116 242,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	605,1900	1 116 242,70
PHL_005		Centrální budova		60 122,33		0,00		0,00		60 122,33	
74	XAH.083	Sjednocující barevný nástřik - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 9	802,3800 m2	74,93000	60 122,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	802,3800	60 122,33
PHL_009		Centrální budova		341 179,48		0,00		0,00		341 179,48	
75	763131451.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl	394,0900 m2	843,84000	332 548,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	394,0900	332 548,91
76	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	394,0900 m2	21,90000	8 630,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	394,0900	8 630,57
PHL_010		Centrální budova		115 481,22		0,00		0,00		115 481,22	
77	XAH.088	Zavěšený podhled z dřevěných lamel - viz tabulka Specifikace D.	20,8700 m2	5 533,36000	115 481,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,8700	115 481,22

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
		PHL_012	Centrální budova				422 129,03	0,00	0,00	0,00	210,4500	422 129,03			
78	XAH.090	Kovový clip-in akustický podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1				210,4500	m2	2 005,84000	422 129,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210,4500	422 129,03
		PHL_013	Centrální budova				481 617,53	0,00	0,00	0,00	164,1600	481 617,53			
79	XAH.091	Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01				164,1600	m2	2 933,83000	481 617,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	164,1600	481 617,53
		PHL_014	Centrální budova				3 688 543,44	0,00	0,00	0,00	1 012,5600	3 688 543,44			
80	XAH.092	Zavěšený podhled z tahokovu - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01				1 012,5600	m2	3 642,79000	3 688 543,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 012,5600	3 688 543,44
		PHL_017	Centrální budova				124 624,97	0,00	0,00	0,00	31,2000	124 624,97			
81	XAH.095	Lemování obkladu a zábradlí atria - viz tabulka Specifikace D.1.1				31,2000	m	3 994,39000	124 624,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,2000	124 624,97
		PHL_018	Centrální budova				305 707,45	0,00	0,00	0,00	125,0900	305 707,45			
82	XAH.096	Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01				125,0900	m2	2 443,90000	305 707,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125,0900	305 707,45
		PHL_019	Centrální budova				1 012,66	0,00	0,00	0,00	46,2400	1 012,66			
83	XAH.097	Bezbarvý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999				46,2400	m2	21,90000	1 012,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,2400	1 012,66
		PHL_020	Centrální budova				1 727,43	0,00	0,00	0,00	24,1700	1 727,43			
84	XAH.098	Bílý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999				24,1700	m2	71,47000	1 727,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,1700	1 727,43
		PHL_021	Centrální budova				146 519,98	0,00	0,00	0,00	458,8500	146 519,98			
85	XAH.099	Stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999				458,8500	m2	247,85000	113 725,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	458,8500	113 725,97
86	XAH.110	Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999				458,8500	m2	71,47000	32 794,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	458,8500	32 794,01
		PHL_022	Centrální budova				66 801,48	0,00	0,00	0,00	104,1300	66 801,48			
87	XAH.100	Stěrka, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Specifikace				104,1300	m2	322,20000	33 550,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	104,1300	33 550,69
88	XAH.111	Bílá výmalba, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Specifikace				104,1300	m2	319,32000	33 250,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	104,1300	33 250,79
		PHL_023	Centrální budova				2 046 865,09	0,00	0,00	0,00	201,7100	2 046 865,09			
89	XAH.101	Tepelná izolace desky z EPS granulátu a cementu - viz tabulka Specifikace				201,7100	m3	9 575,47000	1 931 468,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	201,7100	1 931 468,05
90	XAH.112	Bílý nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999				1 334,6870	m2	86,46000	115 397,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 334,6870	115 397,04
		PHL_029	Centrální budova				54 412,61	0,00	0,00	0,00	18,2800	54 412,61			
91	XAH.107	Minerální podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999				18,2800	m2	2 976,62000	54 412,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,2800	54 412,61
		POD_Nášlap	Podlahy nášlapná vrstva				11 189 068,76	0,00	0,00	0,00		11 189 068,76			
		POD - 001	Centrální budova				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
92	XAH.022	Betonová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999				0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
		POD - 003	Centrální budova				746 566,76	0,00	0,00	0,00		746 566,76			
93	XAH.023	Polyuretonová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_ 01_ 999				1 904,7500	m2	391,95000	746 566,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 904,7500	746 566,76

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		POD - 004 Centrální budova			122 539,25		0,00		0,00		122 539,25	
94	XAH.024	Polyuretanová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	312,6400	m2	391,95000	122 539,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	312,6400	122 539,25
		POD - 005 Centrální budova			63 901,20		0,00		0,00		63 901,20	
95	XAH.025	Epoxidová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	165,4700	m2	386,18000	63 901,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	165,4700	63 901,20
		POD - 009 Centrální budova			10 242,91		0,00		0,00		10 242,91	
96	XAH.029	Nátěr odolný proti olejům - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	30,1200	m2	340,07000	10 242,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,1200	10 242,91
		POD - 011 Centrální budova			58 608,57		0,00		0,00		58 608,57	
97	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	18,8300	m2	322,78000	6 077,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	6 077,95
98	XAH.031	homogenní kaučuková krytina ED - viz tabulka Specifikace D.1.1	18,8300	m2	2 789,73000	52 530,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	52 530,62
		POD - 013 Centrální budova			29 393,15		0,00		0,00		29 393,15	
99	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	9,9600	m2	299,72000	2 985,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600	2 985,21
100	XAH.034	homogenní kaučuková krytina - žulový vsyp - viz tabulka Specifikace D.1.1	9,9600	m2	2 651,40000	26 407,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600	26 407,94
		POD - 014 Centrální budova			89 795,91		0,00		0,00		89 795,91	
101	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	28,8500	m2	322,78000	9 312,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500	9 312,20
102	XAH.032	homogenní kaučuková krytina ED - viz tabulka Specifikace D.1.1	28,8500	m2	2 789,73000	80 483,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500	80 483,71
		POD - 015 Centrální budova			6 297 394,97		0,00		0,00		6 297 394,97	
103	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	2 133,9000	m2	299,72000	639 572,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	639 572,51
104	XAH.035	homogenní kaučuková krytina - žulový vsyp - viz tabulka Specifikace D.1.1	2 133,9000	m2	2 651,40000	5 657 822,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	5 657 822,46
		POD - 016 Centrální budova			200 287,63		0,00		0,00		200 287,63	
105	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	73,6200	m2	299,72000	22 065,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	22 065,39
106	XAH.036	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1 01	73,6200	m2	2 420,84000	178 222,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	178 222,24
		POD - 017 Centrální budova			239 926,19		0,00		0,00		239 926,19	
107	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	88,1900	m2	299,72000	26 432,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900	26 432,31
108	XAH.037	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1 01	88,1900	m2	2 420,84000	213 493,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900	213 493,88
		POD - 018 Centrální budova			176 292,57		0,00		0,00		176 292,57	
109	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	56,6400	m2	322,78000	18 282,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,6400	18 282,26
110	XAH.038	homogenní kaučuková krytina ED - viz tabulka Specifikace D.1.1	56,6400	m2	2 789,73000	158 010,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,6400	158 010,31
		POD - 021 Centrální budova			430 468,55		0,00		0,00		430 468,55	
111	776211211	Lepení textilních čtverců	352,2800	m2	253,61000	89 341,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800	89 341,73
112	XAH.041	Koberec standard A - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	352,2800	m2	968,34000	341 126,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800	341 126,82

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
POD - 022		Centrální budova			344 198,87		0,00		0,00		344 198,87
113	776211211	Lepení textilních čtverců	281,6800	m2	253,61000	71 436,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800 71 436,86
114	XAH.045	Koberec standard B - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	281,6800	m2	968,34000	272 762,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800 272 762,01
POD - 023		Centrální budova			1 586 372,15		0,00		0,00		1 586 372,15
115	776211211	Lepení textilních čtverců	1 298,2300	m2	253,61000	329 244,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300 329 244,11
116	XAH.046	Koberec standard C - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	1 298,2300	m2	968,34000	1 257 128,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300 1 257 128,04
POD - 025		Centrální budova			75 357,66		0,00		0,00		75 357,66
117	776211211	Lepení textilních čtverců	61,6700	m2	253,61000	15 640,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700 15 640,13
118	XAH.048	Koberec standard - školka - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	61,6700	m2	968,34000	59 717,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700 59 717,53
POD - 026		Centrální budova			342 370,88		0,00		0,00		342 370,88
119	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spárování	212,9000	m2	795,42000	169 344,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	212,9000 169 344,92
120	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	212,9000	m2	812,71000	173 025,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	212,9000 173 025,96
POD - 027		Centrální budova			375 351,54		0,00		0,00		375 351,54
121	771574154.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spárování	218,3800	m2	795,42000	173 703,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,3800 173 703,82
122	XAH.059	keramická dlažba protiskluzová - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	218,3800	m2	923,38000	201 647,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	218,3800 201 647,72
POD - 032		Centrální budova			0,00		0,00		0,00		0,00
123	XAH.068	Montáž sližčkového plechu	0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
124	XAH.069	sližčkový plech hliníkový - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
POD_NP		Podlahy_NP			8 747 603,77		0,00		0,00		8 747 603,77
POD_001		Centrální budova			1 060 018,04		0,00		0,00		1 060 018,04
125	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
126	XAH.007x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	745,9400	m2	980,18000	731 155,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	745,9400 731 155,47
127	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	745,9400	m2	88,12000	65 732,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	745,9400 65 732,23
128	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	745,9400	m2	230,56000	171 983,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	745,9400 171 983,93
129	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	745,9400	m2	122,19000	91 146,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	745,9400 91 146,41
POD_001 - /		Centrální budova			1 052 388,50		0,00		0,00		1 052 388,50
130	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	648,2500	m2	33,36000	21 625,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500 21 625,62
131	XAH.008b	Cementový samonivelační potěr - tl. do 140 mm + kari síť pro uko	648,2500	m2	1 102,71000	714 831,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500 714 831,76
132	735511008.ZP	Podlahové vytápění - systémová deska s výstupky celkové výšky	0,0000		0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
133	713121111.ZP	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	648,2500	m2	37,77000	24 484,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500 24 484,40
134	28376551.ZS	deska EPS pro snížení kročejového hluku tl 15mm + PE folie	648,2500	m2	449,59000	291 446,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500 291 446,72

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
POD_001 - (		Centrální budova		62 846,99		0,00		0,00		62 846,99	
135	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	32,1000 m2	33,36000	1 070,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,1000	1 070,86
136	XAH.010x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	32,1000 m2	1 225,23000	39 329,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,1000	39 329,88
137	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	32,1000 m2	88,12000	2 828,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,1000	2 828,65
138	28375920.ZP	deska EPS 200 tl 40mm	32,1000 m2	161,55000	5 185,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,1000	5 185,76
139	28376551.ZP	deska EPS pro snížení kročejového hluku tl 15mm	32,1000 m2	449,59000	14 431,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,1000	14 431,84
POD_004		Centrální budova		67 696,18		0,00		0,00		67 696,18	
140	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	48,6400 m2	33,36000	1 622,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6400	1 622,63
141	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	48,6400 m2	980,18000	47 675,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6400	47 675,96
142	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	48,6400 m2	88,12000	4 286,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6400	4 286,16
143	28376072.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 40mm	48,6400 m2	107,21000	5 214,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6400	5 214,69
144	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	48,6400 m2	182,91000	8 896,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6400	8 896,74
POD_005		Centrální budova		157 215,11		0,00		0,00		157 215,11	
145	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	87,6700 m2	33,36000	2 924,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	2 924,67
146	XAH.014	Cementový samonivelační potěr - tl. do 30 mm	87,6700 m2	367,83000	32 247,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	32 247,66
147	XAH.015	Drátkobeton tl. do 90 mm	87,6700 m2	1 020,21000	89 441,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	89 441,81
148	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	87,6700 m2	88,12000	7 725,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	7 725,48
149	28376072.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 40mm	87,6700 m2	161,55000	14 163,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	14 163,09
150	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	87,6700 m2	122,19000	10 712,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	10 712,40
POD_011		Centrální budova		26 087,09		0,00		0,00		26 087,09	
151	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	18,8300 m2	33,36000	628,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	628,17
152	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	18,8300 m2	980,18000	18 456,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	18 456,79
153	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	18,8300 m2	88,12000	1 659,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	1 659,30
154	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	18,8300 m2	161,55000	3 041,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	3 041,99
155	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	18,8300 m2	122,19000	2 300,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	2 300,84
POD_015		Centrální budova		3 103 565,49		0,00		0,00		3 103 565,49	
156	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	2 133,9000 m2	33,36000	71 186,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	71 186,90
157	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	2 133,9000 m2	980,18000	2 091 606,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	2 091 606,10
158	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	2 133,9000 m2	88,12000	188 039,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	188 039,27
159	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	2 133,9000 m2	230,56000	491 991,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	491 991,98
160	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	2 133,9000 m2	122,19000	260 741,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	260 741,24

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
POD_017		Centrální budova			128 264,42		0,00		0,00		128 264,42
161	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	88,1900	m2	33,36000	2 942,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900 2 942,02
162	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	88,1900	m2	980,18000	86 442,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900 86 442,07
163	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	88,1900	m2	88,12000	7 771,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900 7 771,30
164	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	88,1900	m2	230,56000	20 333,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900 20 333,09
165	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	88,1900	m2	122,19000	10 775,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900 10 775,94
POD_018		Centrální budova			40 287,15		0,00		0,00		40 287,15
166	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	27,7000	m2	33,36000	924,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7000 924,07
167	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	27,7000	m2	980,18000	27 150,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7000 27 150,99
168	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	27,7000	m2	88,12000	2 440,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7000 2 440,92
169	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	27,7000	m2	230,56000	6 386,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7000 6 386,51
170	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	27,7000	m2	122,19000	3 384,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7000 3 384,66
POD_021		Centrální budova			469 205,25		0,00		0,00		469 205,25
171	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	352,2800	m2	33,36000	11 752,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800 11 752,06
172	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	352,2800	m2	857,68000	302 143,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800 302 143,51
173	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	352,2800	m2	88,12000	31 042,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800 31 042,91
174	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	352,2800	m2	230,56000	81 221,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800 81 221,68
175	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	352,2800	m2	122,19000	43 045,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800 43 045,09
POD_022		Centrální budova			375 172,40		0,00		0,00		375 172,40
176	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	281,6800	m2	33,36000	9 396,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800 9 396,84
177	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	281,6800	m2	857,68000	241 591,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800 241 591,30
178	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	281,6800	m2	88,12000	24 821,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800 24 821,64
179	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	281,6800	m2	230,56000	64 944,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800 64 944,14
180	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	281,6800	m2	122,19000	34 418,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800 34 418,48
POD_023		Centrální budova			1 729 125,52		0,00		0,00		1 729 125,52
181	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	1 298,2300	m2	33,36000	43 308,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300 43 308,95
182	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	1 298,2300	m2	857,68000	1 113 465,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300 1 113 465,91
183	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	1 298,2300	m2	88,12000	114 400,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300 114 400,03
184	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	1 298,2300	m2	230,56000	299 319,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300 299 319,91
185	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	1 298,2300	m2	122,19000	158 630,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300 158 630,72
POD_025		Centrální budova			82 138,90		0,00		0,00		82 138,90
186	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	61,6700	m2	33,36000	2 057,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700 2 057,31

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
187	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	61,6700 m2	857,68000	52 893,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700	52 893,13
188	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	61,6700 m2	88,12000	5 434,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700	5 434,36
189	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	61,6700 m2	230,56000	14 218,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700	14 218,64
190	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	61,6700 m2	122,19000	7 535,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700	7 535,46
POD_026		Centrální budova		200 132,80		0,00		0,00		200 132,80	
191	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	150,2600 m2	33,36000	5 012,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,2600	5 012,67
192	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	150,2600 m2	857,68000	128 875,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,2600	128 875,00
193	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	150,2600 m2	88,12000	13 240,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,2600	13 240,91
194	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	150,2600 m2	230,56000	34 643,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,2600	34 643,95
195	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	150,2600 m2	122,19000	18 360,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,2600	18 360,27
POD_027		Centrální budova		193 459,93		0,00		0,00		193 459,93	
196	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	145,2500 m2	33,36000	4 845,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,2500	4 845,54
197	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	145,2500 m2	857,68000	124 578,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,2500	124 578,02
198	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	145,2500 m2	88,12000	12 799,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,2500	12 799,43
199	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	145,2500 m2	230,56000	33 488,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,2500	33 488,84
200	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	145,2500 m2	122,19000	17 748,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,2500	17 748,10
POD_PP		Podlahy_PP		3 685 592,64		0,00		0,00		3 685 592,64	
POD_001S		Centrální budova		102 764,32		0,00		0,00		102 764,32	
201	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
202	XAH.001x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	65,0300 m2	969,17000	63 025,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0300	63 025,13
203	632481213	Separáčn	65,0300 m2	18,85000	1 225,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0300	1 225,82
204	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	65,0300 m2	88,12000	5 730,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0300	5 730,44
205	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	65,0300 m2	321,21000	20 888,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0300	20 888,29
206	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	65,0300 m2	182,91000	11 894,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0300	11 894,64
POD_003.1S		Centrální budova		747 614,19		0,00		0,00		747 614,19	
207	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	1 518,0600 m2	492,48000	747 614,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 518,0600	747 614,19
POD_003.2S		Centrální budova		1 181 782,64		0,00		0,00		1 181 782,64	
208	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	386,6900 m2	33,36000	12 899,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	386,6900	12 899,98
209	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	386,6900 m2	1 284,68000	496 772,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	386,6900	496 772,91
210	XAH.002	Drátkobeton tl. do 120 mm	386,6900 m2	1 360,28000	526 006,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	386,6900	526 006,67
211	632481213	Separáčn	386,6900 m2	18,85000	7 289,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	386,6900	7 289,11
212	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	386,6900 m2	37,77000	14 605,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	386,6900	14 605,28

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
213	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	386,6900	m2	321,21000	124 208,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	386,6900 124 208,69
POD_004S		Centrální budova	733 487,04			0,00		0,00		733 487,04	
214	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	264,0000	m2	33,36000	8 807,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000 8 807,04
215	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm	264,0000	m2	1 284,68000	339 155,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000 339 155,52
216	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	264,0000	m2	849,23000	224 196,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000 224 196,72
217	632481213	Separáčn� vrstva z PE f�lie	264,0000	m2	18,85000	4 976,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000 4 976,40
218	713121121	Mont�� izolace tepeln� podlah voln� kladen�mi roho�emi, p�sy, d	264,0000	m2	88,12000	23 263,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000 23 263,68
219	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitov� tl 120mm	264,0000	m2	321,21000	84 799,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000 84 799,44
220	63231205.ZP	deska �edi�ov� miner�ln� pro sn��en� kro�ejov�ho hluku tl 30mm	264,0000	m2	182,91000	48 288,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000 48 288,24
POD_005S		Centr�ln� budova	216 156,41			0,00		0,00		216 156,41	
221	783943151.ZP	Penetra�n� n�t�r podlah	77,8000	m2	33,36000	2 595,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000 2 595,41
222	771151025.ZP	Samonivela�n� cementov� hmota s vl�knem tl. do 12 mm	77,8000	m2	1 284,68000	99 948,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000 99 948,10
223	XAH.003	Plovou�i lit� cementov� pot�r uzp�soben� pro polo�en� na pru�n	77,8000	m2	849,23000	66 070,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000 66 070,09
224	632481213	Separ��n� vrstva z PE f�lie	77,8000	m2	18,85000	1 466,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000 1 466,53
225	713121121	Mont�� izolace tepeln� podlah voln� kladen�mi roho�emi, p�sy, d	77,8000	m2	88,12000	6 855,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000 6 855,74
226	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitov� tl 120mm	77,8000	m2	321,21000	24 990,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000 24 990,14
227	63231205.ZP	deska �edi�ov� miner�ln� pro sn��en� kro�ejov�ho hluku tl 30mm	77,8000	m2	182,91000	14 230,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000 14 230,40
POD_013S		Centr�ln� budova	28 542,18			0,00		0,00		28 542,18	
228	771151026.ZP	Samonivela�n� cementov� hmota s vl�knem tl. do 15 mm	9,9600	m2	1 455,30000	14 494,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600 14 494,79
229	XAH.005	Plovou�i lit� cementov� pot�r uzp�soben� pro polo�en� na pru�n	9,9600	m2	799,29000	7 960,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600 7 960,93
230	632481213	Separ��n� vrstva z PE f�lie	9,9600	m2	18,85000	187,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600 187,75
231	713121121	Mont�� izolace tepeln� podlah voln� kladen�mi roho�emi, p�sy, d	9,9600	m2	88,12000	877,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600 877,68
232	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitov� tl 120mm	9,9600	m2	321,21000	3 199,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600 3 199,25
233	63231205.ZP	deska �edi�ov� miner�ln� pro sn��en� kro�ejov�ho hluku tl 30mm	9,9600	m2	182,91000	1 821,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600 1 821,78
POD_014S		Centr�ln� budova	82 674,87			0,00		0,00		82 674,87	
234	771151026.ZP	Samonivela�n� cementov� hmota s vl�knem tl. do 15 mm	28,8500	m2	1 455,30000	41 985,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500 41 985,41
235	XAH.005	Plovou�i lit� cementov� pot�r uzp�soben� pro polo�en� na pru�n	28,8500	m2	799,29000	23 059,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500 23 059,52
236	632481213	Separ��n� vrstva z PE f�lie	28,8500	m2	18,85000	543,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500 543,82
237	713121121	Mont�� izolace tepeln� podlah voln� kladen�mi roho�emi, p�sy, d	28,8500	m2	88,12000	2 542,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500 2 542,26
238	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitov� tl 120mm	28,8500	m2	321,21000	9 266,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500 9 266,91
239	63231205.ZP	deska �edi�ov� miner�ln� pro sn��en� kro�ejov�ho hluku tl 30mm	28,8500	m2	182,91000	5 276,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500 5 276,95

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
POD_016S		Centrální budova			210 971,36		0,00		0,00		210 971,36	
240	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	73,6200	m2	1 455,30000	107 139,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	107 139,19
241	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	73,6200	m2	799,29000	58 843,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	58 843,73
242	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	73,6200	m2	18,85000	1 387,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	1 387,74
243	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	73,6200	m2	88,12000	6 487,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	6 487,39
244	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	73,6200	m2	321,21000	23 647,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	23 647,48
245	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	73,6200	m2	182,91000	13 465,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	13 465,83
POD_018S		Centrální budova			82 932,78		0,00		0,00		82 932,78	
246	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	28,9400	m2	1 455,30000	42 116,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	42 116,38
247	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	28,9400	m2	799,29000	23 131,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	23 131,45
248	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	28,9400	m2	18,85000	545,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	545,52
249	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	28,9400	m2	88,12000	2 550,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	2 550,19
250	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	28,9400	m2	321,21000	9 295,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	9 295,82
251	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	28,9400	m2	182,91000	5 293,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	5 293,42
POD_026S		Centrální budova			137 795,47		0,00		0,00		137 795,47	
252	771591112.ZP	Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizola	62,6400	m2	739,48000	46 321,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,6400	46 321,03
253	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	62,6400	m2	849,23000	53 195,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,6400	53 195,77
254	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	62,6400	m2	18,85000	1 180,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,6400	1 180,76
255	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	62,6400	m2	88,12000	5 519,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,6400	5 519,84
256	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	62,6400	m2	321,21000	20 120,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,6400	20 120,59
257	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	62,6400	m2	182,91000	11 457,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,6400	11 457,48
POD_027S		Centrální budova			160 871,38		0,00		0,00		160 871,38	
258	771591112.ZP	Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizola	73,1300	m2	739,48000	54 078,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,1300	54 078,17
259	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	73,1300	m2	849,23000	62 104,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,1300	62 104,19
260	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	73,1300	m2	18,85000	1 378,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,1300	1 378,50
261	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	73,1300	m2	88,12000	6 444,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,1300	6 444,22
262	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	73,1300	m2	321,21000	23 490,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,1300	23 490,09
263	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	73,1300	m2	182,91000	13 376,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,1300	13 376,21
PST		Povrchy stěn			5 732 413,60		0,00		0,00		5 732 413,60	
PST.01		Centrální budova			5 732 413,60		0,00		0,00		5 732 413,60	
264	PST.111	Panely akustické nehořlavé - dýha - další specifikace viz D.1.1 0	297,4200	m2	19 273,80000	5 732 413,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	297,4200	5 732 413,60

všechny položky

281001MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci KrálovéCENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
STR		Skladby střech			13 741 478,52		0,00		0,00		13 741 478,52	
STR.02		Centrální budova			3 134 202,61		0,00		0,00		3 134 202,61	
265	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	818,4500	m2	673,83000	551 496,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	551 496,16
266	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	818,4500	m2	479,57000	392 504,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	392 504,07
267	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvou	818,4500	m2	34,00000	27 827,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	27 827,30
268	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	818,4500	m2	38,85000	31 796,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	31 796,78
269	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	818,4500	m2	78,92000	64 592,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	64 592,07
270	28375992.ZC	deska PIR tl 160mm	818,4500	m2	1 337,95000	1 095 045,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	1 095 045,18
271	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	818,4500	m2	168,76000	138 121,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	138 121,62
272	28376102	klín izolační EPS GREY 150 spádový	34,7841	m3	4 328,30000	150 556,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,7841	150 556,13
273	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	818,4500	m2	281,67000	230 532,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	230 532,81
274	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	818,4500	m2	454,08000	371 641,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	371 641,78
275	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	818,4500	m2	57,06000	46 700,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	818,4500	46 700,76
276	11163150	lak penetrační asfaltový	0,3274	t	101 985,30000	33 387,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3274	33 387,95
STR.04		Centrální budova			1 691 788,64		0,00		0,00		1 691 788,64	
277	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	423,9500	m2	673,83000	285 670,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	285 670,23
278	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	423,9500	m2	479,57000	203 313,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	203 313,70
279	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvou	423,9500	m2	34,00000	14 414,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	14 414,30
280	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	423,9500	m2	38,85000	16 470,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	16 470,46
281	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	423,9500	m2	78,92000	33 458,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	33 458,13
282	28376506.ZP	deska izolační PIR MV tl 160mm	423,9500	m2	1 336,74000	566 710,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	566 710,92
283	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	423,9500	m2	168,76000	71 545,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	71 545,80
284	28376102	klín izolační EPS GREY 150 spádový	33,9160	m3	4 328,30000	146 798,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,9160	146 798,62
285	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	423,9500	m2	281,67000	119 414,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	119 414,00
286	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	423,9500	m2	454,08000	192 507,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	192 507,22
287	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	423,9500	m2	57,06000	24 190,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9500	24 190,59
288	11163150	lak penetrační asfaltový	0,1696	t	101 985,30000	17 294,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1696	17 294,67
STR.06		Centrální budova			390 468,71		0,00		0,00		390 468,71	
289	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	90,2800	m2	516,10000	46 593,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	46 593,51
290	632481215.ZP	Separáční vrstva z geotextilie 300g/m2	90,2800	m2	108,06000	9 755,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	9 755,66
291	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	180,5600	m2	281,67000	50 858,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,5600	50 858,34
292	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	90,2800	m2	540,28000	48 776,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	48 776,48
293	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	90,2800	m2	390,94000	35 294,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	35 294,06

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
294	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	10,8340	m3	6 240,00000	67 604,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,8340	67 604,16
295	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střeš plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	90,2800	m2	78,92000	7 124,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	7 124,90
296	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	90,2800	m2	545,14000	49 215,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	49 215,24
297	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP	90,2800	m2	281,67000	25 429,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	25 429,17
298	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	90,2800	m2	454,08000	40 994,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	40 994,34
299	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	90,2800	m2	57,06000	5 151,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800	5 151,38
300	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0360	t	101 985,30000	3 671,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0360	3 671,47
STR.12		Centrální budova	1 724 285,18			0,00		0,00		1 724 285,18		
301	636311121.ZP	Kladení dlažby z betonových dlaždic na terče plastové rektifikačr	309,5400	m2	830,85000	257 181,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	257 181,31
302	59245320.ZP	dlažba betonová tl. 40 mm	309,5400	m2	786,24000	243 372,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	243 372,73
303	632481215.ZS	Separální vrstva z geotextilie 500g/m2	309,5400	m2	134,77000	41 716,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	41 716,71
304	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií mechanicky kotve	309,5400	m2	673,83000	208 577,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	208 577,34
305	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c	309,5400	m2	479,57000	148 446,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	148 446,10
306	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrst	309,5400	m2	34,00000	10 524,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	10 524,36
307	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	309,5400	m2	38,85000	12 025,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	12 025,63
308	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střeš plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	309,5400	m2	78,92000	24 428,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	24 428,90
309	28376506.ZP	deska izolační PIR MV tl 160mm	309,5400	m2	1 337,95000	414 149,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	414 149,04
310	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střeš plochých, spádová vrstva	309,5400	m2	168,76000	52 237,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	52 237,97
311	28376102	klín izolační EPS GREY 150 spádový	12,3816	m3	4 328,30000	53 591,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,3816	53 591,28
312	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP	309,5400	m2	281,67000	87 188,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	87 188,13
313	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	309,5400	m2	454,08000	140 555,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	140 555,92
314	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	309,5400	m2	57,06000	17 662,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	309,5400	17 662,35
315	11163150	lak penetrační asfaltový	0,1238	t	101 985,30000	12 627,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1238	12 627,41
STR.13		Centrální budova	2 963 019,87			0,00		0,00		2 963 019,87		
316	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	630,0600	m2	516,10000	325 173,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	325 173,97
317	632481215.ZP	Separální vrstva z geotextilie 300g/m2	630,0600	m2	108,06000	68 084,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	68 084,28
318	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením	1 260,1200	m2	281,67000	354 938,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 260,1200	354 938,00
319	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	630,0600	m2	540,28000	340 408,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	340 408,82
320	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	630,0600	m2	390,94000	246 315,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	246 315,66
321	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	75,6070	m3	6 240,00000	471 787,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,6070	471 787,68
322	713141111.ZS	Montáž izolace tepelné střeš plochých 2 vrstvy rohoží, pásů, díl	630,0600	m2	157,83000	99 442,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	99 442,37
323	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 40mm	630,0600	m2	218,54000	137 693,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	137 693,31
324	28372021.ZP	deska izolační z tuhé pěny PIR300 tl 60mm	630,0600	m2	625,27000	393 957,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	393 957,62

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
325	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	630,0600	m2	281,67000	177 469,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	177 469,00
326	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	630,0600	m2	454,08000	286 097,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	286 097,64
327	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	630,0600	m2	57,06000	35 951,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	35 951,22
328	11163150	lak penetrační asfaltový	0,2520	t	101 985,30000	25 700,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2520	25 700,30
STR.14		Centrální budova	2 827 595,48			0,00		0,00		2 827 595,48		
329	465921212.ZP	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm do šterkového l	354,0000	m2	553,90000	196 080,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	196 080,60
330	59245009.ZC	dlažba betonová mrazuvzdorná tl. 80mm	354,0000	m2	2 002,00000	708 708,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	708 708,00
331	632481215.ZS	Separální vrstva z geotextilie 500g/m2	354,0000	m2	134,77000	47 708,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	47 708,58
332	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	354,0000	m2	516,10000	182 699,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	182 699,40
333	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	708,0000	m2	281,67000	199 422,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	708,0000	199 422,36
334	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	354,0000	m2	540,28000	191 259,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	191 259,12
335	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	354,0000	m2	390,94000	138 392,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	138 392,76
336	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	35,4000	m3	6 240,00000	220 896,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,4000	220 896,00
337	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	1,5580	t	54 600,00000	85 066,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5580	85 066,80
338	632481215.ZS	Separální vrstva z geotextilie 500g/m2	354,0000	m2	134,77000	47 708,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	47 708,58
339	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	354,0000	m2	78,92000	27 937,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	27 937,68
340	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	354,0000	m2	313,24000	110 886,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	110 886,96
341	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	354,0000	m2	168,76000	59 741,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	59 741,04
342	28376105.ZP	klín izolační z XPS300 spádový	42,4800	m3	7 437,64000	315 950,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,4800	315 950,95
343	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	354,0000	m2	281,67000	99 711,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	99 711,18
344	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	354,0000	m2	454,08000	160 744,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	160 744,32
345	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	354,0000	m2	57,06000	20 199,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	20 199,24
346	11163150	lak penetrační asfaltový	0,1420	t	101 985,30000	14 481,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1420	14 481,91
STR.16		Centrální budova	688 608,04			0,00		0,00		688 608,04		
347	465921212.ZP	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm do šterkového l	211,9600	m2	553,90000	117 404,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	211,9600	117 404,64
348	59245009.ZP1	dlažba betonová tl. 80mm	211,9600	m2	967,68000	205 109,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	211,9600	205 109,45
349	632481215.ZS	Separální vrstva z geotextilie 500g/m2	211,9600	m2	134,77000	28 565,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	211,9600	28 565,85
350	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	423,9200	m2	281,67000	119 405,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	423,9200	119 405,55
351	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	211,9600	m2	540,28000	114 517,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	211,9600	114 517,75
352	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	211,9600	m2	390,94000	82 863,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	211,9600	82 863,64
353	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	211,9600	m2	57,06000	12 094,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	211,9600	12 094,44
354	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0848	t	101 985,30000	8 646,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0848	8 646,72

všechny položky

281001MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci KrálovéCENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
STR.17		Centrální budova		282 374,35		0,00		0,00		282 374,35			
355	632481215.ZP	Separáčn	í vrstva z geotextilie 300g/m2	62,7300	m2	165,12000	10 357,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	10 357,98
356	712361705.ZP	Provedení	povlakové krytiny střech do 10° fólii mechanicky kotve	62,7300	m2	898,44000	56 359,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	56 359,14
357	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c		62,7300	m2	479,57000	30 083,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	30 083,43
358	762341047.ZP	OSB/3 desky tl. 24mm (do vlhkého prostředí) - kotvené do ŽB atik		62,7300	m2	1 273,60000	79 892,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	79 892,93
359	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl		62,7300	m2	337,52000	21 172,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	21 172,63
360	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm		62,7300	m2	313,24000	19 649,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	19 649,55
361	712361703.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii		62,7300	m2	449,22000	28 179,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	28 179,57
362	28329030.ZP	parozábrana fóliová		62,7300	m2	454,08000	28 484,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	28 484,44
363	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním		62,7300	m2	89,84000	5 635,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,7300	5 635,66
364	11163150	lak penetračn	í asfaltový	0,0251	t	101 985,30000	2 559,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0251	2 559,02
STR.18		Centrální budova		39 135,64		0,00		0,00		39 135,64			
365	632481215.ZP	Separáčn	í vrstva z geotextilie 300g/m2	15,5600	m2	108,06000	1 681,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	1 681,41
366	712361705.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii mechanicky kotve		15,5600	m2	1 796,88000	27 959,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	27 959,45
367	28322012.ZP	fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm, c		15,5600	m2	479,57000	7 462,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	7 462,11
368	762341047.ZP	OSB/3 desky tl. 24mm (do vlhkého prostředí) - kotvené do ŽB atik		0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
369	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl		0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
370	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm		0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
371	712361703.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii		0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
372	28329030.ZP	parozábrana fóliová		0,0000	m2	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
373	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním		15,5600	m2	89,84000	1 397,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	1 397,91
374	11163150	lak penetračn	í asfaltový	0,0062	t	101 985,53000	634,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0062	634,76
VNS		Vnitřní nenosné stěny a dělicí konstrukce		11 723 068,38		0,00		0,00		11 723 068,38			
VNS		Centrální budova		11 723 068,38		0,00		0,00		11 723 068,38			
375	763111417.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací		669,5200	m2	1 395,43000	934 268,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	669,5200	934 268,29
376	763111417.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací		145,2800	m2	1 395,43000	202 728,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,2800	202 728,07
377	763111462.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5		578,4900	m2	1 447,62000	837 433,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	578,4900	837 433,69
378	763111462.ZP1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5		105,5600	m2	1 447,62000	152 810,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,5600	152 810,77
379	763111437.ZP	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací		927,0900	m2	1 566,78000	1 452 546,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	927,0900	1 452 546,07
380	763111437.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací		82,2800	m2	1 566,78000	128 914,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,2800	128 914,66
381	763121465.ZS	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5		343,9500	m2	800,62000	275 373,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	343,9500	275 373,25
382	763121453.ZS	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5		123,5400	m2	971,97000	120 077,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	123,5400	120 077,17
383	763121465.ZS1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5		197,7800	m2	1 017,27000	201 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,7800	201 195,66

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
384	763121453.ZS1	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5	115,4000 m2	972,96000	112 279,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	115,4000	112 279,58
385	763111429.ZS	SDK instalační příčka tl 200 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5	188,1200 m2	1 794,26000	337 536,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	188,1200	337 536,19
386	763121465.ZS2	SDK stěna předsazená tl 205 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5	239,9000 m2	1 017,27000	244 043,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	239,9000	244 043,07
387	763111429.ZS1	SDK instalační příčka tl 280 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5	20,0400 m2	1 794,26000	35 956,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0400	35 956,97
388	763111462.ZS	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací	2 690,2000 m2	1 447,62000	3 894 387,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 690,2000	3 894 387,32
389	763111462.ZS1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací	241,5000 m2	1 447,62000	349 600,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	241,5000	349 600,23
390	763111492.ZP1	SDK příčka tl 150 mm desky s vysokou mechanickou odolností R1	187,5500 m2	2 111,36000	395 985,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	187,5500	395 985,57
391	763111492.ZP2	SDK příčka tl 150 mm desky s vysokou mechanickou odolností R1	30,8600 m2	2 111,36000	65 156,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,8600	65 156,57
392	763111492.ZP3	SDK příčka tl 235 mm desky s vysokou mechanickou odolností R1	121,6500 m2	7 623,15000	927 356,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121,6500	927 356,20
393	763111492.ZP4	SDK příčka tl 235 mm desky s vysokou mechanickou odolností R1	28,4600 m2	7 623,15000	216 954,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,4600	216 954,85
394	763111458.ZP	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s	71,8600 m2	1 359,98000	97 728,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,8600	97 728,16
395	763121465.ZS6	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5	654,4800 m2	1 099,01000	719 280,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	654,4800	719 280,06
396	763111411.ZS1	Obklad stěny SDK deskou. Standardní	34,8600 m2	615,49000	21 455,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,8600	21 455,98
ZEM		Konstrukce ve styku se zeminou		18 215 969,61		0,00		0,00		18 215 969,61	
ZEM_001		Centrální budova		17 219 826,70		0,00		0,00		17 219 826,70	
397	457451133.ZP	Ochranná betonová mazanina, beton C16/20 tl 50 mm	4 812,5780 m2	725,25000	3 490 322,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 812,5780	3 490 322,19
398	711141559.ZP	Provedení separační izolační vrstvy	4 784,7180 m2	240,18000	1 149 193,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 784,7180	1 149 193,57
399	62811120.ZP	asfaltový pás separační typu A	4 784,7180 m2	51,66000	247 178,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 784,7180	247 178,53
400	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu	14 354,1540 m2	88,56000	1 271 203,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14 354,1540	1 271 203,88
401	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti pronikání	14 354,1540 m2	376,39000	5 402 760,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14 354,1540	5 402 760,02
402	451315117.ZC	Podkladní nebo výplňová vrstva z drátkobetonu tl 150 mm	3 138,9300 m2	1 692,20000	5 311 697,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 138,9300	5 311 697,35
403	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěr	4 784,7180 m2	14,76000	70 622,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 784,7180	70 622,44
404	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	1,9139 t	144 652,58000	276 848,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9139	276 848,72
ZEM_002		Centrální budova		996 142,91		0,00		0,00		996 142,91	
405	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží	151,2100 m2	324,73000	49 102,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	151,2100	49 102,42
406	28376379.ZP	deska z polystyrénu XPS tl 50mm	151,2100 m2	317,35000	47 986,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	151,2100	47 986,49
407	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	453,6300 m2	103,32000	46 869,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	453,6300	46 869,05
408	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti pronikání	453,6300 m2	376,39000	170 741,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	453,6300	170 741,80
409	311113111.ZC	Zedř tl 200 mm z tvárnice ztraceného bednění	151,2100 m2	4 433,98000	670 462,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	151,2100	670 462,12
410	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěr	151,2100 m2	14,76000	2 231,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	151,2100	2 231,86
411	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	0,0605 t	144 652,58000	8 749,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0605	8 749,17

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB				Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1A.1.05				Výplně otvorů				136 981 888,04		0,00		0,00		136 981 888,04	
A.1A.1.5.01				Dveře				14 949 747,70		0,00		0,00		14 949 747,70	
A.1A.1.5.1.0				Centrální budova				2 389 696,72		0,00		0,00		2 389 696,72	
412	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00		
413	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00		
414	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		
415	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		
416	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		
417	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		
418	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		
419	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00		
420	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00		
421	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76		
422	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76		
423	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	77 028,94000	77 028,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 028,94		
424	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	54 624,61000	54 624,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 624,61		
425	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	71 933,64000	71 933,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 933,64		
426	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	64 728,75000	64 728,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 728,75		
427	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	65 881,53000	65 881,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 881,53		
428	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	65 881,53000	65 881,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 881,53		
429	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	65 881,53000	65 881,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 881,53		
430	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	61 731,51000	61 731,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 731,51		
431	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	63 403,05000	63 403,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 403,05		
432	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03		
433	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 107,76		
434	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		
435	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		
436	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00		
437	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00		
438	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		
439	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81		
440	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81		
441	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře	další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79		

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
442	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
443	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
444	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
445	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
446	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
447	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	71 933,64000	71 933,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	71 933,64
448	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	44 900,88000	44 900,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	44 900,88
449	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	38 560,58000	38 560,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 560,58
450	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	34 698,76000	34 698,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 698,76
451	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	97 813,61000	97 813,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	97 813,61
452	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
453	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	127 616,40000	127 616,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	127 616,40
454	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	127 157,69000	127 157,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	127 157,69
455	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
456	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
457	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře 900x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
458	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
459	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
460	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
461	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	54 624,61000	54 624,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 624,61
462	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
463	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	33 949,45000	33 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 949,45
464	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	33 949,45000	33 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 949,45
465	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	132 147,16000	132 147,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 147,16
466	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	79 080,89000	79 080,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 080,89
467	A.1A.1.5.1.1_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	106 113,64000	106 113,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	106 113,64
A.1A.1.5.1.0 Centrální budova					2 966 846,36		0,00		0,00		2 966 846,36	
468	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 800x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
469	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 589,01000	28 589,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 589,01
470	A.1A.1.5.1.2_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
471	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	39 598,08000	39 598,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 598,08
472	A.1A.1.5.1.2_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
473	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	51 477,51000	51 477,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 477,51

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
474	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	93 513,73000	93 513,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 513,73
475	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 589,01000	28 589,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 589,01
476	A.1A.1.5.1.2_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
477	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	39 598,08000	39 598,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 598,08
478	A.1A.1.5.1.2_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
479	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	39 598,08000	39 598,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 598,08
480	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
481	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
482	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
483	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
484	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
485	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 486,35000	56 486,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 486,35
486	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
487	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
488	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	20 923,00000	20 923,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 923,00
489	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
490	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
491	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
492	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
493	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	29 684,15000	29 684,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 684,15
494	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	193 603,74000	193 603,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	193 603,74
495	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	93 513,73000	93 513,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 513,73
496	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	69 397,52000	69 397,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 397,52
497	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	37 523,08000	37 523,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 523,08
498	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	29 684,15000	29 684,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 684,15
499	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 110,53000	26 110,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 110,53
500	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
501	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
502	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
503	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
504	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	93 513,73000	93 513,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 513,73
505	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	34 007,09000	34 007,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 007,09
506	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
507	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	69 743,35000	69 743,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 743,35

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
508	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	93 513,73000	93 513,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 513,73
509	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	92 080,82000	92 080,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 080,82
510	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	92 080,82000	92 080,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 080,82
511	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	74 930,87000	74 930,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 930,87
512	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	69 743,35000	69 743,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 743,35
513	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	92 080,82000	92 080,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 080,82
514	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	69 743,35000	69 743,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	69 743,35
515	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
516	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	93 513,73000	93 513,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 513,73
517	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
518	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	93 513,73000	93 513,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 513,73
519	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	57 155,31000	57 155,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 155,31
520	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 800x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
521	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
522	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 358,45
523	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	93 605,95000	93 605,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 605,95
524	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	92 080,82000	92 080,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 080,82
525	A.1A.1.5.1.2_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
526	A.1A.1.5.1.2_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
527	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	285 983,47000	285 983,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	285 983,47
528	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
529	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
530	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
531	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
532	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
533	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
534	A.1A.1.5.1.2_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1A.1.5.1.0 Centrální budova					1 746 085,34		0,00		0,00		1 746 085,34	
535	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře 1000x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vn	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
536	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
537	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	80 579,51
538	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 180,01
539	A.1A.1.5.1.3_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
540	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	64 152,35000	64 152,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64 152,35
541	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 589,01000	28 589,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 589,01
542	A.1A.1.5.1.3_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00
543	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	34 180,01000	34 180,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34 180,01
544	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80 579,51
545	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80 579,51
546	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80 579,51
547	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59 253,03
548	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 075,79
549	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 075,79
550	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	121 313,08000	121 313,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121 313,08
551	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	25 418,86000	25 418,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25 418,86
552	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 225,81
553	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 075,79
554	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 225,81
555	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	29 684,15000	29 684,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29 684,15
556	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 110,53000	26 110,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 110,53
557	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 358,45
558	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	30 664,02000	30 664,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30 664,02
559	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 358,45
560	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	172 917,40000	172 917,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	172 917,40
561	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80 579,51
562	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80 579,51
563	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	80 579,51000	80 579,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80 579,51
564	A.1A.1.5.1.3_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00
565	A.1A.1.5.1.3_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00
566	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	63 921,80000	63 921,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63 921,80
567	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	63 921,80000	63 921,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63 921,80
568	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 075,79
569	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	28 358,45000	28 358,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 358,45
570	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	121 313,08000	121 313,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121 313,08
571	A.1A.1.5.1.3_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00
572	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00
573	A.1A.1.5.1.3_0	Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
574	A.1A.1.5.1.3_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
575	A.1A.1.5.1.3_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
576	A.1A.1.5.1.3_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
577	A.1A.1.5.1.3_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1A.1.5.1.0 Centrální budova		3 854 988,16			0,00		0,00		3 854 988,16
578	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
579	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
580	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
581	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
582	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
583	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
584	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
585	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
586	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
587	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
588	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
589	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	78 562,14000	78 562,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00
590	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00
591	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	29 107,76000	29 107,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00
592	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
593	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
594	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
595	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00
596	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00
597	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00
598	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00
599	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
600	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00
601	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00
602	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00
603	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00
604	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00
605	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveří	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
606	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
607	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
608	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
609	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
610	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
611	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
612	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
613	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
614	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
615	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
616	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
617	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
618	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
619	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
620	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	75 680,18000	75 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 680,18
621	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
622	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 929,31
623	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	180 769,00000	180 769,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	180 769,00
624	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
625	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
626	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
627	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
628	A.1A.1.5.1.4_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
629	A.1A.1.5.1.4_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
630	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	272 056,70000	272 056,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 056,70
631	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	40 577,95000	40 577,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 577,95
632	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
633	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
634	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
635	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
636	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	43 229,35000	43 229,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 229,35
637	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	180 769,00000	180 769,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	180 769,00
638	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
639	A.1A.1.5.1.4_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
640	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 075,79
641	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	43 344,63000	43 344,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 43 344,63
642	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 075,79
643	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	34 929,31000	34 929,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 34 929,31
644	A.1A.1.5.1.4_0 POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
645	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
646	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
647	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
648	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
649	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
650	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
651	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
652	A.1A.1.5.1.4_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
A.1A.1.5.1.0 Centrální budova				3 650 471,72		0,00		0,00		3 650 471,72
653	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 900x2673 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka - vn	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
654	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
655	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
656	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
657	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
658	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
659	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
660	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
661	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře 700x2100 další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vni	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
662	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51
663	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 075,79
664	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51
665	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51
666	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51
667	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51
668	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51
669	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51
670	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51
671	A.1A.1.5.1.5_0 Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 56 140,51

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
672	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
673	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
674	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
675	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
676	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,5
677	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
678	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
679	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	288 195,66000	288 195,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	288 195,66
680	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
681	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
682	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	43 344,63000	43 344,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 344,63
683	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
684	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
685	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
686	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
687	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
688	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
689	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
690	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
691	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
692	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
693	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
694	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
695	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
696	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
697	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	180 769,00000	180 769,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	180 769,00
698	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
699	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
700	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	32 220,27000	32 220,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 220,27
701	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	27 724,42000	27 724,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 724,42
702	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	272 056,70000	272 056,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 056,70
703	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
704	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
705	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
706	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
707	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	64 671,11000	64 671,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	64 671,11
708	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
709	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
710	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
711	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
712	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
713	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
714	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
715	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	56 140,51000	56 140,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 140,51
716	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	272 056,70000	272 056,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	272 056,70
717	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
718	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
719	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
720	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
721	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	59 253,03000	59 253,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 253,03
722	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	43 229,35000	43 229,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 229,35
723	A.1A.1.5.1.5_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
724	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	66 285,00000	66 285,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 285,00
725	A.1A.1.5.1.5_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
726	A.1A.1.5.1.5_0	POPISOVÁ POLOŽKA Součást prosklených příček Dveře další :	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1A.1.5.1.0 Centrální budova						341 659,40	0,00	0,00	341 659,40			
727	A.1A.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	31 989,72000	31 989,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 989,72
728	A.1A.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	23 689,68000	23 689,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 689,68
729	A.1A.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	32 969,58000	32 969,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 969,58
730	A.1A.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	126 505,21000	126 505,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 505,21
731	A.1A.1.5.1.6_0	Dveře další specifikace viz D.1.1 01 704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	126 505,21000	126 505,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 505,21
A.1A.1.5.03 Obvodový plášť						122 032 140,34	0,00	0,00	122 032 140,34			
A.1A.1.5.3.0 Centrální budova						122 032 140,34	0,00	0,00	122 032 140,34			
732	VF 04c	Objekt CB – parter	185,0420	m2	24 434,12000	4 521 338,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0420	4 521 338,43
733	VF 06a	Objekt CB – západní fasáda + svislé lamely	559,0200	m2	31 441,85000	17 576 622,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	559,0200	17 576 622,99
734	VF 06b	Objekt CB – hlavní fasáda gastro	238,0950	m2	23 945,55000	5 701 315,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	238,0950	5 701 315,73
735	VF 06c	Objekt CB – hlavní fasáda s bočními panely – sever	568,2930	m2	32 966,70000	18 734 744,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	568,2930	18 734 744,84

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
736	VF 06d	Objekt CB – hlavní fasáda s bočními panely – jih	347,5560	m2	41 411,89000	14 392 950,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	347,5560	14 392 950,84
737	VF 06e	Objekt CB – východní fasáda + svislé lamely	424,3140	m2	45 750,05000	19 412 386,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	424,3140	19 412 386,72
738	VF 06f	Objekt CB – pergoly	293,3920	m2	25 811,91000	7 573 007,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	293,3920	7 573 007,90
739	VF 06g	Objekt CB – neprůhledná fasáda – jih	68,6950	m2	36 044,71000	2 476 091,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,6950	2 476 091,35
740	VF 07a	Objekt CB – parter	126,2030	m2	34 902,39000	4 404 786,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,2030	4 404 786,33
741	VF 07a1	Objekt CB – parter sever	110,8690	m2	34 953,14000	3 875 219,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,8690	3 875 219,68
742	VF 07a2	Objekt CB – parter – rastr šířky 2,75 m	153,9670	m2	37 696,61000	5 804 033,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	153,9670	5 804 033,95
743	VF 07b	Objekt CB – přízemí k FNHK	181,0270	m2	13 735,68000	2 486 528,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	181,0270	2 486 528,94
744	VF 08	Objekt CB – světlík	280,3350	m2	28 969,99000	8 121 302,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	280,3350	8 121 302,15
745	VF A2	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P.	44,6820	m2	22 100,33000	987 486,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,6820	987 486,95
746	VF P1	Exteriérový podhled z kompozitních desek	121,0000	m2	13 029,01000	1 576 510,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121,0000	1 576 510,21
747	FAS - 11	Pohledové opláštění akustické zástěny na střeše	416,5900	m2	10 532,69000	4 387 813,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	416,5900	4 387 813,33
A.1A.1.06 Prvky					24 860 164,26		0,00		0,00		24 860 164,26	
A.1A.1.6.01 Klempířské prvky					484 334,13		0,00		0,00		484 334,13	
A.1A.1.6.1.0 Centrální budova					484 334,13		0,00		0,00		484 334,13	
748	A.1A.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.850mm, délka 49,25m hliník tloušťce dle d	98,5000	m	2 542,75000	250 460,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,5000	250 460,88
749	A.1A.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.850mm, délka 39,45m hliník tloušťce dle d	78,9000	m	2 542,75000	200 622,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,9000	200 622,98
750	A.1A.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.650mm, délka 13,35m hliník tloušťce dle d	3,7500	m	1 944,46000	7 291,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7500	7 291,73
751	A.1A.1.6.1.1_0	Oplechování atiky r.š.650mm, délka 7,75m hliník tloušťce dle d	13,3500	m	1 944,46000	25 958,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,3500	25 958,54
A.1A.1.6.02 Zámečnické prvky					3 453 375,85		0,00		0,00		3 453 375,85	
A.1A.1.6.2.0 Centrální budova					3 453 375,85		0,00		0,00		3 453 375,85	
752	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 573,94000	11 573,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 573,94
753	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 375,04
754	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 104,22000	12 104,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 104,22
755	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 703,66000	12 703,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 703,66
756	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 752,54000	9 752,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 752,54
757	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 135,88000	11 135,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 135,88
758	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 790,05000	10 790,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 790,05
759	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 568,10000	9 568,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 568,10
760	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s c	1,0000	ks	7 959,96000	7 959,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 959,96
761	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x11	5,0000	ks	368,89000	1 844,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	1 844,45
762	A.1A.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	5,0000	ks	172,92000	864,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	864,60
763	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s c	1,0000	ks	209 057,13000	209 057,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	209 057,13

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
764	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	118,0000	ks	368,89000	43 529,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	43 529,02
765	A.1A.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	118,0000	ks	109,51000	12 922,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	12 922,18
766	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 375,04
767	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 758,38000	11 758,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 758,38
768	A.1A.1.6.2.1_0	Trubková ochrana zařízení ZTI, elektro apod. v garážích 1.PP TR	250,0000	ks	5 763,91000	1 440 977,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	1 440 977,50
769	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 703,66000	12 703,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 703,66
770	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	12 104,22000	12 104,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 104,22
771	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
772	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 913,93000	9 913,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 913,93
773	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	9 683,37000	9 683,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 683,37
774	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 836,16000	10 836,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 836,16
775	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	11 297,27000	11 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 297,27
776	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	1,0000	ks	10 375,04000	10 375,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 375,04
777	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s c	1,0000	ks	9 337,54000	9 337,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 337,54
778	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	6,0000	ks	368,89000	2 213,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 213,34
779	A.1A.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	6,0000	ks	172,92000	1 037,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	1 037,52
780	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s c	1,0000	ks	260 413,60000	260 413,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	260 413,60
781	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	146,0000	ks	368,89000	53 857,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,0000	53 857,94
782	A.1A.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	146,0000	ks	172,92000	25 246,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,0000	25 246,32
783	A.1A.1.6.2.1_0	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pá	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
784	A.1A.1.6.2.1_0	Nosná konstrukce tvořená rámem z obdélníkového tenkostěnu i	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
785	A.1A.1.6.2.1_0	Táhla z čtvercového tenkostěnu rozměr 50x50x5, délka 1,4 žáro	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
786	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 150x150x1l	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
787	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvcovým průřezem 40	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
788	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	6,0000	ks	8 761,15000	52 566,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	52 566,90
789	A.1A.1.6.2.1_0	Sloupky - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem , 1ks/n	8,0000	ks	518,75000	4 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	4 150,00
790	A.1A.1.6.2.1_0	Nástěnné schodišťové madlo - profil dutý svařovaný s obdélníko	2,0000	ks	7 954,20000	15 908,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	15 908,40
791	A.1A.1.6.2.1_0	Sloupky - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem , 1ks/n	4,0000	ks	518,75000	2 075,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	2 075,00
792	A.1A.1.6.2.1_0	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pá	1,0000	ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
793	A.1A.1.6.2.1_0	Nosná konstrukce tvořená rámem z obdélníkového tenkostěnu i	1,0000	ks	16 311,87000	16 311,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 311,87
794	A.1A.1.6.2.1_0	Táhla z čtvercového tenkostěnu rozměr 50x50x5, délka 1,4 žáro	2,0000	ks	1 757,99000	3 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 515,98
795	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 150x150x1l	2,0000	ks	311,25000	622,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	622,50
796	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvcovým průřezem 40	1,0000	ks	20 750,09000	20 750,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 750,09
797	A.1A.1.6.2.1_0	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pá	1,0000	ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
798	A.1A.1.6.2.1_0	Nosná konstrukce tvořená rámem z obdélníkového tenkostěnu i	1,0000	ks	16 311,87000	16 311,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 311,87
799	A.1A.1.6.2.1_0	Táhla z čtvercového tenkostěnu rozměr 50x50x5, délka 1,4 žáro	2,0000	ks	1 757,99000	3 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 515,98
800	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 150x150x1l	2,0000	ks	311,25000	622,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	622,50
801	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvcovým průřezem 40	1,0000	ks	20 750,09000	20 750,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 750,09
802	A.1A.1.6.2.1_0	Svařovaný podlahový rošt (SP) rozteč oka (nosné / rozpěrné pé	1,0000	ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
803	A.1A.1.6.2.1_0	Nosná konstrukce tvořená rámem z obdélníkového tenkostěnu i	1,0000	ks	16 283,05000	16 283,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 283,05
804	A.1A.1.6.2.1_0	Táhla z čtvercového tenkostěnu rozměr 50x50x5, délka 1,4 žáro	2,0000	ks	1 757,99000	3 515,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 515,98
805	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 150x150x1l	2,0000	ks	311,25000	622,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	622,50
806	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s čtvcovým průřezem 40	1,0000	ks	20 750,09000	20 750,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 750,09
807	A.1A.1.6.2.1_0	Profil U rozměr 140mm, délka 26,9m žarové zinkování další spe	1,0000	ks	70 342,80000	70 342,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 342,80
808	A.1A.1.6.2.1_0	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85 žarové zinkování další spec	18,0000	ks	172,92000	3 112,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	3 112,56
809	A.1A.1.6.2.1_0	P8 rozměr 200x200, žarové zinkování další specifikace viz D.1.1	18,0000	ks	449,59000	8 092,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	8 092,62
810	A.1A.1.6.2.1_0	Profil U rozměr 140mm, délka 35,23m žarové zinkování další sp	1,0000	ks	109 571,99000	109 571,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	109 571,99
811	A.1A.1.6.2.1_0	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85 žarové zinkování další spec	27,0000	ks	172,92000	4 668,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	4 668,84
812	A.1A.1.6.2.1_0	P8 rozměr 200x200, žarové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	449,59000	12 138,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	12 138,93
813	A.1A.1.6.2.1_0	Profil U rozměr 140mm, délka 26,5m žarové zinkování další spe	1,0000	ks	82 366,32000	82 366,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	82 366,32
814	A.1A.1.6.2.1_0	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85 žarové zinkování další spec	15,0000	ks	172,92000	2 593,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	2 593,80
815	A.1A.1.6.2.1_0	P8 rozměr 200x200, žarové zinkování další specifikace viz D.1.1	15,0000	ks	449,59000	6 743,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	6 743,85
816	A.1A.1.6.2.1_0	Profil U rozměr 140mm, délka 35,23m žarové zinkování další sp	1,0000	ks	109 571,99000	109 571,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	109 571,99
817	A.1A.1.6.2.1_0	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85 žarové zinkování další spec	27,0000	ks	172,92000	4 668,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	4 668,84
818	A.1A.1.6.2.1_0	P8 rozměr 200x200, žarové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	449,59000	12 138,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	12 138,93
819	A.1A.1.6.2.1_0	Profil U rozměr 140mm, délka 34,9m žarové zinkování další spe	1,0000	ks	108 430,74000	108 430,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	108 430,74
820	A.1A.1.6.2.1_0	Trubka rozměr 60x5mm, délka 0,85 žarové zinkování další spec	27,0000	ks	172,92000	4 668,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	4 668,84
821	A.1A.1.6.2.1_0	P8 rozměr 200x200, žarové zinkování další specifikace viz D.1.1	27,0000	ks	449,59000	12 138,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	12 138,93
822	A.1A.1.6.2.1_0	Madlo - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr i	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
823	A.1A.1.6.2.1_0	Madlo - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr i	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
824	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem	1,0000	ks	49 281,46000	49 281,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 281,46
825	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	30,0000	ks	368,89000	11 066,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	11 066,70
826	A.1A.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	30,0000	ks	172,92000	5 187,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	5 187,60
827	A.1A.1.6.2.1_0	Madlo rozměr 40x20x3, délka 2,2m žarové zinkování další speci	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
828	A.1A.1.6.2.1_0	Zábradlí: madlo - profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
829	A.1A.1.6.2.1_0	Kotevní deska z plechu válcovaného za tepla rozměr 220x120x1l	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
830	A.1A.1.6.2.1_0	Jekl - Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem rozměr 40	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
831	A.1A.1.6.2.1_0	Ocelový L-profil na umístění překladů rozměr 200x200mm, délka	13,0000	ks	922,23000	11 988,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	11 988,99

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
832	A.1A.1.6.2.1_0	Poklop ocelový v plynotěsném provedení rozměr 900x900mm ot	3,0000	ks	13 451,82000	40 355,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	40 355,46
833	A.1A.1.6.2.1_0	Oplocenka: ocelový systém sloupky - profil obdelníkového průře	1,0000	ks	93 836,51000	93 836,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 836,51
834	A.1A.1.6.2.1_0	Oplocenka: ocelový systém sloupky - Profil obdelníkového průře	1,0000	ks	172 652,26000	172 652,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172 652,26
A.1A.1.6.05 Překlady					161 468,31		0,00		0,00		161 468,31	
A.1A.1.6.5.0 Centrální budova					161 468,31		0,00		0,00		161 468,31	
835	A.1A.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	18,0000	ks	3 554,79000	63 986,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	63 986,22
836	A.1A.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	7,0000	ks	4 792,42000	33 546,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	33 546,94
837	A.1A.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	6,0000	ks	6 198,41000	37 190,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	37 190,46
838	A.1A.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	1,0000	ks	7 238,29000	7 238,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 238,29
839	A.1A.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	2,0000	ks	3 554,79000	7 109,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 109,58
840	A.1A.1.6.5.1_0	Překlad v systému zdiva z vápenopiskových tvárníc rozměr š.20	2,0000	ks	6 198,41000	12 396,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	12 396,82
A.1A.1.6.06 Prosklené příčky					4 923 483,77		0,00		0,00		4 923 483,77	
A.1A.1.6.6.0 Centrální budova					4 923 483,77		0,00		0,00		4 923 483,77	
841	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 6,318m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
842	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 15,525m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	172 895,82000	172 895,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172 895,82
843	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 6,46m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	111 933,91000	111 933,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 933,91
844	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,59m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	76 899,46000	76 899,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 899,46
845	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 15,66m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	195 150,84000	195 150,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	195 150,84
846	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,59m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	37 499,48000	37 499,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 499,48
847	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 9,558m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	89 550,31000	89 550,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	89 550,31
848	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,02m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
849	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 13,311m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	210 493,26000	210 493,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	210 493,26
850	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,415m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	21 166,39000	21 166,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 166,39
851	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	18 638,92000	18 638,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 638,92
852	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 5,78m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	47 049,76000	47 049,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 049,76
853	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 25,245m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	61 164,69000	61 164,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 164,69
854	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 2,1m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tabu	1,0000	ks	17 514,78000	17 514,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 514,78
855	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 16,038m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	228 966,86000	228 966,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	228 966,86
856	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 20,79m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	167 516,36000	167 516,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	167 516,36
857	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 11,34m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	91 672,46000	91 672,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91 672,46
858	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,34m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	59 602,65000	59 602,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 602,65
859	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 12,42m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	139 752,07000	139 752,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	139 752,07
860	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 12,42m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	151 886,17000	151 886,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	151 886,17

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB				Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
861	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 29,735m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	239 305,76000	239 305,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	239 305,76		
862	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 20,29m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	164 600,70000	164 600,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	164 600,70		
863	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 29,85m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	276 850,54000	276 850,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	276 850,54		
864	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 14,82m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	137 876,06000	137 876,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	137 876,06		
865	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,56m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	45 594,99000	45 594,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	45 594,99		
866	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 6,2995m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	86 787,72000	86 787,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 787,72		
867	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 9,72m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	86 055,44000	86 055,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 055,44		
868	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,125m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	66 630,36000	66 630,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 630,36		
869	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,838m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	73 227,03000	73 227,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 227,03		
870	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 5,225m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	49 038,44000	49 038,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 038,44		
871	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,838m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	73 227,03000	73 227,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 227,03		
872	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 7,163m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	66 981,81000	66 981,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 981,81		
873	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 5,368m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	53 552,14000	53 552,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 552,14		
874	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 29,716m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Ti	1,0000	ks	239 153,91000	239 153,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	239 153,91		
875	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 22,28m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	192 602,54000	192 602,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	192 602,54		
876	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 6,21m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00		
877	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 25,58m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	218 318,15000	218 318,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	218 318,15		
878	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 14,51m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	126 365,26000	126 365,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	126 365,26		
879	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 29,72m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	275 794,98000	275 794,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	275 794,98		
880	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,23m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	39 802,86000	39 802,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 802,86		
881	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 18,72m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	173 939,14000	173 939,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 939,14		
882	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 4,32m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00		
883	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 15,96m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	148 431,70000	148 431,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	148 431,70		
884	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 9,45m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	88 180,04000	88 180,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	88 180,04		
885	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 10,93m2	další specifikace viz D.1.1 01 705 Tai	1,0000	ks	101 812,98000	101 812,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	101 812,98		
A.1A.1.6.99 Ostatní prvky				15 837 502,20				0,00		0,00		15 837 502,20			
A.1A.1.6.99. Centrální budova				2 019 691,25				0,00		0,00		2 019 691,25			
886	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	3,3300	m	1 965,36000	6 544,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3300	6 544,65		
887	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	1,2750	m	1 965,36000	2 505,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2750	2 505,83		
888	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	2,6750	m	1 965,36000	5 257,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6750	5 257,34		
889	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	5,4400	m	1 965,36000	10 691,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4400	10 691,56		
890	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	6,8050	m	1 965,36000	13 374,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,8050	13 374,27		
891	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	1,3000	m	1 965,36000	2 554,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3000	2 554,97		

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
892	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	4,7450	m	1 965,36000	9 325,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7450	9 325,63
893	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	2,6250	m	1 965,36000	5 159,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6250	5 159,07
894	A.1A.1.6.99.00	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP Di	1,0000	ks	3 207,04000	3 207,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 207,04
895	A.1A.1.6.99.00	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP Další specifikace viz D.1.1	1,0000	ks	3 714,27000	3 714,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 714,27
896	A.1A.1.6.99.00	Čistící zóna v chodbě 1 017 Výška [mm] 10, Šířka [mm] 2300 D	1,2000	m	16 092,72000	19 311,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2000	19 311,26
897	A.1A.1.6.99.00	Čistící zóna v zádveři 1 117 Výška [mm] 27, Šířka [mm] 7650 D	4,2300	m	69 613,42000	294 464,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,2300	294 464,77
898	A.1A.1.6.99.00	Ochranný stěnový rohový profil "L" Další specifikace viz D.1.1 (	8,0000	m	922,23000	7 377,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	7 377,84
899	A.1A.1.6.99.00	Ochranný stěnový rohový profil "C" Další specifikace viz D.1.1 (	8,0000	m	1 383,34000	11 066,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	11 066,72
901	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	8,1900	m	1 965,36000	16 096,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,1900	16 096,30
902	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	7,3850	m	1 965,36000	14 514,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,3850	14 514,18
903	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	6,6200	m	1 965,36000	13 010,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6200	13 010,68
904	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	6,7300	m	1 965,36000	13 226,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,7300	13 226,87
905	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	4,7000	m	1 965,36000	9 237,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7000	9 237,19
906	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	4,8000	m	1 965,36000	9 433,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8000	9 433,73
907	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 200 Další spec	16,6750	m	1 965,36000	32 772,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,6750	32 772,38
908	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	2,2000	m	1 965,36000	4 323,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2000	4 323,79
909	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	5,4250	m	1 965,36000	10 662,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4250	10 662,08
910	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	10,5500	m	1 965,36000	20 734,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,5500	20 734,55
911	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	8,4710	m	1 965,36000	16 648,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,4710	16 648,56
912	A.1A.1.6.99.00	Parapet - horní lemování ŽB zábradlí Výška [mm] 40, Šířka [mm] :	31,2000	m	1 965,36000	61 319,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,2000	61 319,23
913	A.1A.1.6.99.00	Parapet - horní lemování ŽB zábradlí Výška [mm] 40, Šířka [mm] :	16,1000	m	1 965,36000	31 642,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,1000	31 642,30
914	A.1A.1.6.99.00	Parapet - horní lemování ŽB zábradlí Výška [mm] 40, Šířka [mm] :	33,1150	m	1 965,36000	65 082,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,1150	65 082,90
915	A.1A.1.6.99.00	Parapet - horní lemování ŽB zábradlí Výška [mm] 40, Šířka [mm] :	24,7800	m	1 965,36000	48 701,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,7800	48 701,62
916	A.1A.1.6.99.00	Požární obklad sloupů Další specifikace viz D.1.1 01 706B Tabu	1,0000	kpl	14 276,29000	14 276,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 276,29
917	A.1A.1.6.99.00	Požární nátěr ocelového profilu Další specifikace viz D.1.1 01 7	2,0000	kpl	3 299,26000	6 598,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 598,52
918	A.1A.1.6.99.00	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP Di	1,0000	ks	3 207,04000	3 207,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 207,04
919	A.1A.1.6.99.00	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP Další specifikace viz D.1.1	1,0000	ks	3 714,27000	3 714,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 714,27
920	A.1A.1.6.99.00	Ochranný stěnový rohový profil "L" Další specifikace viz D.1.1 (	6,0000	m	922,23000	5 533,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 533,38
921	A.1A.1.6.99.00	Ochranný stěnový rohový profil "C" Další specifikace viz D.1.1 (	9,0000	m	1 383,34000	12 450,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	12 450,06
923	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	6,0500	m	1 965,36000	11 890,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0500	11 890,43
924	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	2,6500	m	1 965,36000	5 208,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	5 208,20
925	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	3,3300	m	1 965,36000	6 544,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3300	6 544,65
926	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	3,3450	m	1 965,36000	6 574,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3450	6 574,13
927	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	10,0200	m	1 965,36000	19 692,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0200	19 692,91

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč				
928	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	10,0050	m	1 965,36000	19 663,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0050	19 663,43
929	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	2,7670	m	1 965,36000	5 438,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7670	5 438,15
930	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	6,2000	m	1 965,36000	12 185,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,2000	12 185,23
931	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	1,9500	m	1 965,36000	3 832,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9500	3 832,45
932	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	5,3000	m	1 965,36000	10 416,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3000	10 416,41
933	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	7,1750	m	1 965,36000	14 101,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,1750	14 101,46
934	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	2,7630	m	1 965,36000	5 430,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7630	5 430,29
935	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	2,6520	m	1 965,36000	5 212,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6520	5 212,13
936	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	4,7140	m	1 965,36000	9 264,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7140	9 264,71
937	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	2,6530	m	1 965,36000	5 214,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6530	5 214,10
938	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	9,8550	m	1 965,36000	19 368,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,8550	19 368,62
939	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	4,6650	m	1 965,36000	9 168,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,6650	9 168,40
940	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	2,5150	m	1 965,36000	4 942,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5150	4 942,88
941	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	2,0000	m	1 965,36000	3 930,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 930,72
942	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	6,0500	m	1 965,36000	11 890,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0500	11 890,43
943	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	6,9400	m	1 965,36000	13 639,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,9400	13 639,60
944	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	18,7250	m	1 965,36000	36 801,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,7250	36 801,37
945	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	2,6500	m	1 965,36000	5 208,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6500	5 208,20
946	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	20,1250	m	1 965,36000	39 552,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,1250	39 552,87
947	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	5,9150	m	1 965,36000	11 625,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9150	11 625,10
948	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 250	Další spec	15,6040	m	1 797,06000	28 041,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,6040	28 041,32
949	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 209	Další spec	2,3250	m	1 797,06000	4 178,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3250	4 178,16
950	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 209	Další spec	2,6750	m	1 797,06000	4 807,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6750	4 807,14
951	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 209	Další spec	3,6750	m	1 797,06000	6 604,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6750	6 604,20
952	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 210	Další spec	3,6000	m	1 797,06000	6 469,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6000	6 469,42
953	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 210	Další spec	3,9750	m	1 797,06000	7 143,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9750	7 143,31
954	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 210	Další spec	7,7250	m	1 797,06000	13 882,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7250	13 882,29
955	A.1A.1.6.99.00	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP	Další spec	1,0000	ks	2 831,23000	2 831,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 831,23	
956	A.1A.1.6.99.00	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP	Další specifikace viz D.1.1	1,0000	ks	3 714,27000	3 714,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 714,27	
957	A.1A.1.6.99.00	Čistící zóna	Výška [mm] 16, rozměr: 1000x2600	Další specifikace	1,0000	ks	6 109,75000	6 109,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 109,75
958	A.1A.1.6.99.00	Čistící zóna	Výška [mm] 16, rozměr: 1000x2600	Další specifikace	1,0000	ks	6 109,75000	6 109,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 109,75
959	A.1A.1.6.99.00	Požární obklad ocelových sloupů. Pouzdro bude opatřeno pohlc		1,0000	ks	14 276,29000	14 276,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 276,29	
960	A.1A.1.6.99.00	Sprchová zástěna 900/900	Další specifikace viz D.1.1 01 706B	1,0000	ks	70 446,55000	70 446,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 446,55	
961	A.1A.1.6.99.00	Vnitřní okenní parapet	Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260	Další spec	5,3750	m	1 965,36000	10 563,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3750	10 563,81

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
962	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	2,7250	m	1 965,36000	5 355,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7250	5 355,61
963	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	2,5700	m	1 965,36000	5 050,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5700	5 050,98
964	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	3,3300	m	1 965,36000	6 544,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3300	6 544,65
965	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	6,7000	m	1 965,36000	13 167,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,7000	13 167,91
966	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	3,3250	m	1 965,36000	6 534,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3250	6 534,82
967	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	6,6900	m	1 965,36000	13 148,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6900	13 148,26
968	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	37,1000	m	1 965,36000	72 914,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,1000	72 914,86
969	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	4,8220	m	1 965,36000	9 476,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8220	9 476,97
970	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	6,2000	m	1 965,36000	12 185,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,2000	12 185,23
971	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	2,4000	m	1 965,36000	4 716,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4000	4 716,86
972	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	2,5350	m	1 965,36000	4 982,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5350	4 982,19
973	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	13,3600	m	1 965,36000	26 257,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,3600	26 257,21
974	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	6,9400	m	1 965,36000	13 639,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,9400	13 639,60
975	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	5,7770	m	1 965,36000	11 353,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7770	11 353,88
976	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	5,4000	m	1 965,36000	10 612,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000	10 612,94
977	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	5,4000	m	1 965,36000	10 612,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4000	10 612,94
978	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	6,0750	m	1 965,36000	11 939,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0750	11 939,56
979	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	1,9750	m	1 965,36000	3 881,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9750	3 881,59
980	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	5,7900	m	1 965,36000	11 379,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7900	11 379,43
981	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	7,2000	m	1 965,36000	14 150,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,2000	14 150,59
982	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	4,0250	m	1 965,36000	7 910,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0250	7 910,57
983	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	8,1480	m	1 965,36000	16 013,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,1480	16 013,75
984	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	3,3370	m	1 965,36000	6 558,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3370	6 558,41
985	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 260 Další spec	5,9400	m	1 965,36000	11 674,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9400	11 674,24
986	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 40, Šířka [mm] 250 Další spec	15,6000	m	1 965,36000	30 659,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,6000	30 659,62
987	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 150 Další spec	9,7750	m	1 585,32000	15 496,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,7750	15 496,50
988	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 150 Další spec	5,6750	m	1 585,32000	8 996,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,6750	8 996,69
989	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 150 Další spec	15,6380	m	1 585,32000	24 791,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,6380	24 791,23
990	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 150 Další spec	4,9000	m	1 585,32000	7 768,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9000	7 768,07
991	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 150 Další spec	8,2500	m	1 585,32000	13 078,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,2500	13 078,89
992	A.1A.1.6.99.00 Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 18, Šířka [mm] 150 Další spec	2,1500	m	1 585,32000	3 408,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1500	3 408,44
993	A.1A.1.6.99.00 Požární obklad ocelových sloupů. Pouzdro bude opatřeno pohlc	1,0000	ks	4 482,02000	4 482,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 482,02
994	A.1A.1.6.99.00 Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP D:	1,0000	ks	3 207,04000	3 207,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 207,04
995	A.1A.1.6.99.00 Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP Další specifikace viz D.1.1	1,0000	ks	3 714,27000	3 714,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 714,27

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
996	A.1A.1.6.99.00	Sprchová zástěna 900/900 Další specifikace viz D.1.1 01 706B	1,0000	ks	70 446,55000	70 446,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 446,55
997	A.1A.1.6.99.00	Venkovní betonová dlaždice na střeše 600/600/50. Dlaždicer včet	200,0000	ks	479,74000	95 948,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	95 948,00
998	A.1A.1.6.99.00	Ochranný koš + nástavec pro střešní vtoky dle ZTI. Hranatý dešť	7,0000	ks	10 546,81000	73 827,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	73 827,67
999	A.1A.1.6.99.00	Hranatý dešťový svod šířky 100mm Další specifikace viz D.1.1 0	12,0900	m	3 354,60000	40 557,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0900	40 557,11
1000	A.1A.1.6.99.00	Ocelové schodiště před instalačními jádry na střeše. Schodišťovi	1,0000	kpl	23 530,60000	23 530,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 530,60
A.1A.1.6.99. Centrální budova						6 999 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 253,16	
1001	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1878 Další specifikace viz D.1.1 01	1,0000	ks	24 382,68000	24 382,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 382,68
1002	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 4ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	52 140,19000	52 140,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 140,19
1003	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1658 Další specifikace viz D.1.1 01	3,0000	ks	52 140,19000	156 420,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	156 420,57
1004	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1925 Další specifikace viz D.1.1 01	1,0000	ks	20 459,59000	20 459,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 459,59
1005	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	24 382,68000	24 382,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 382,68
1006	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 2120 Další specifikace viz D.1.1 01	1,0000	ks	29 162,93000	29 162,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 162,93
1007	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000	ks	3 520,60000	3 520,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 520,60
1008	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000	ks	9 047,04000	9 047,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 047,04
1009	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000	ks	3 129,80000	3 129,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 129,80
1010	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000	ks	2 347,07000	2 347,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 347,07
1011	A.1A.1.6.99.01	Sténová lišta pro zakrytí dilatační mezery mezi výtahovou šachto	27,9000	m	2 216,80000	61 848,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,9000	61 848,72
1012	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1523 Další specifikace viz D.1.1 01	1,0000	ks	27 496,75000	27 496,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 496,75
1013	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	27 496,75000	27 496,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 496,75
1014	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1663 Další specifikace viz D.1.1 01	2,0000	ks	35 321,20000	70 642,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	70 642,40
1015	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	35 321,20000	35 321,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 321,20
1016	A.1A.1.6.99.01	sanitární dělicí příčky Délka: 1150 Další specifikace viz D.1.1 01	1,0000	ks	18 948,52000	18 948,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 948,52
1017	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000	ks	2 347,07000	2 347,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 347,07
1018	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000	ks	4 303,34000	4 303,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 303,34
1019	A.1A.1.6.99.01	Sténová lišta pro zakrytí dilatační mezery mezi výtahovou šachto	15,4000	m	2 216,80000	34 138,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,4000	34 138,72
1020	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1328 Další specifikace viz D.1.1 01	1,0000	ks	19 976,51000	19 976,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 976,51
1021	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	19 976,51000	19 976,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 976,51
1022	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	30 289,88000	30 289,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 289,88
1023	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1663 Další specifikace viz D.1.1 01	2,0000	ks	30 289,88000	60 579,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	60 579,76
1024	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1457 Další specifikace viz D.1.1 01	1,0000	ks	20 533,13000	20 533,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 533,13
1025	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	20 533,13000	20 533,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 533,13
1026	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jednokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	21 230,16000	21 230,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 230,16
1027	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevoštěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000	ks	4 303,34000	4 303,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 303,34

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1028	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevostěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000 ks	2 347,07000	2 347,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 347,07
1029	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevostěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000 ks	3 129,80000	3 129,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 129,80
1030	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevostěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000 ks	1 564,33000	1 564,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 564,33
1031	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1273. Další specifikace viz D.1.1. 01	1,0000 ks	20 310,82000	20 310,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 310,82
1032	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1200. Další specifikace viz D.1.1. 01	1,0000 ks	31 993,18000	31 993,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 993,18
1033	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	31 993,18000	31 993,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 993,18
1034	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	20 986,12000	20 986,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 986,12
1035	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1600. Další specifikace viz D.1.1. 01	2,0000 ks	20 986,12000	41 972,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	41 972,24
1036	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000 ks	20 287,42000	20 287,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 287,42
1037	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 2100. Další specifikace viz D.1.1. 01	1,0000 ks	20 287,42000	20 287,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 287,42
1038	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevostěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000 ks	3 129,80000	3 129,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 129,80
1039	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevostěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000 ks	4 303,34000	4 303,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 303,34
1040	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevostěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000 ks	1 956,27000	1 956,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 956,27
1041	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevostěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000 ks	1 564,33000	1 564,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 564,33
1042	A.1A.1.6.99.01	Výztuha SDK, dřevostěpková deska tl.12mm do skladby. Rozměr:	1,0000 ks	1 564,33000	1 564,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 564,33
1043	A.1A.1.6.99.01	Betonová dlaždice Rozměr: 600x600. Další specifikace viz D.1.1. 01	200,0000 ks	479,74000	95 948,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	95 948,00
1044	A.1A.1.6.99.01	Mobilní lanový hliníkový žebřík s ocelovými bezpečnostními zám	1,0000 ks	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 291,74
1045	A.1A.1.6.99.01	Akustická zástěna včetně nosné konstrukce HEB 300 na výšku z:	1,0000 ks	5 370 013,16000	5 370 013,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 370 013,16
1046	A.1A.1.6.99.01	Ocelové chráničky pro prostup kabeláže silnoproud, slaboproud	20,0000 ks	2 709,04000	54 180,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	54 180,80
1047	A.1A.1.6.99.01	Ocelové chráničky pro prostup pro rozvodu chladu střešním sou	80,0000 ks	4 749,46000	379 956,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	379 956,80
1048	A.1A.1.6.99.01	Odvětrání výtahové šachty. Vzt trubka R 200, délka 800 mm. Dalš	7,0000 ks	4 611,13000	32 277,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	32 277,91
1049	A.1A.1.6.99.01	Hranatý dešťový svod šířky 100mm. Další specifikace viz D.1.1. 01	11,1000 m	3 354,60000	37 236,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,1000	37 236,06
A.1A.1.6.99. Centrální budova				1 425 671,25		0,00		0,00		1 425 671,25	
1050	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky	3,6400 m	23 048,82000	83 897,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6400	83 897,70
1051	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle	2,2000 m	23 048,82000	50 707,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2000	50 707,40
1052	A.1A.1.6.99.02	Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí hasičiho přístroje. Š	3,0000 ks	21 009,46000	63 028,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	63 028,38
1053	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky v	3,5500 m	23 048,82000	81 823,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5500	81 823,31
1054	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky	1,1000 m	23 048,82000	25 353,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1000	25 353,70
1055	A.1A.1.6.99.02	Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí hasičiho přístroje. Š	3,0000 ks	21 009,46000	63 028,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	63 028,38
1056	A.1A.1.6.99.02	Jednokřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el rozváděče. Šířka:	1,0000 ks	42 018,93000	42 018,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 018,93
1057	A.1A.1.6.99.02	Dvoukřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el. Rozváděče1x kříd	1,0000 ks	84 037,85000	84 037,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	84 037,85
1058	A.1A.1.6.99.02	Dvoukřídle kovové otočné dveře 1x křídlo v šířce 700 mm a 1x kř	1,0000 ks	70 031,55000	70 031,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 031,55
1059	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky v	3,8000 m	23 048,82000	87 585,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8000	87 585,52

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1060	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky	5,8500	m	23 048,82000	134 835,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,8500	134 835,60
1061	A.1A.1.6.99.02	Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí hasičiho přístroje. Šířka: 8,0000	8,0000	ks	21 009,46000	168 075,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	168 075,68
1062	A.1A.1.6.99.02	Jednokřídlé kovové otočné dveře pro zakrytí el rozváděče. Šířka: 0,0000	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1063	A.1A.1.6.99.02	Dvoukřídlé kovové otočné dveře 1x křídlo v šířce 700 mm a 1x kř	1,0000	ks	70 031,55000	70 031,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 031,55
1064	A.1A.1.6.99.02	Přebalovací pult k montáži na stěnu. Dodávka včetně nosné kons	1,0000	ks	55 337,03000	55 337,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 337,03
1065	A.1A.1.6.99.02	Osoušeč rukou Další specifikace viz D.1.1 01 706B Tabulka ost	10,0000	ks	10 501,85000	105 018,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	105 018,50
1066	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky v	4,5500	m	23 048,82000	104 872,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,5500	104 872,13
1067	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desky	5,9000	m	23 048,82000	135 988,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9000	135 988,04
A.1A.1.6.99. Centrální budova					3 442 619,21		0,00		0,00		3 442 619,21	
1068	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	5,3500	m	5 727,58000	30 642,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3500	30 642,55
1069	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	2,6000	m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71
1070	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	4,5310	m	5 727,58000	25 951,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,5310	25 951,66
1071	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0650	m	5 727,58000	6 099,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0650	6 099,87
1072	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	5,1970	m	5 727,58000	29 766,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1970	29 766,23
1073	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,0810	m	5 727,58000	6 191,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0810	6 191,51
1074	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	2,4440	m	5 727,58000	13 998,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4440	13 998,21
1075	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	6,6280	m	5 727,58000	37 962,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6280	37 962,40
1076	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	3,3050	m	5 727,58000	18 929,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3050	18 929,65
1077	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	5,5750	m	5 727,58000	31 931,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,5750	31 931,26
1078	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	2,6040	m	5 727,58000	14 914,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6040	14 914,62
1079	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	2,7950	m	5 727,58000	16 008,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7950	16 008,59
1080	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	0,8590	m	5 846,02000	5 021,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8590	5 021,73
1081	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,4810	m	5 846,02000	14 503,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4810	14 503,98
1082	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500	m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	16 076,56
1083	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	1,7050	m	5 846,02000	9 967,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7050	9 967,46
1084	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7750	m	5 846,02000	16 222,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7750	16 222,71
1085	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500	m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	16 076,56
1086	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500	m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	16 076,56
1087	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500	m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	16 076,56
1088	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	6,1800	m	5 727,58000	35 396,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,1800	35 396,44
1089	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	2,5000	m	5 727,58000	14 318,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	14 318,95
1090	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	6,5000	m	5 727,58000	37 229,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,5000	37 229,27
1091	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	13,4750	m	5 727,58000	77 179,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,4750	77 179,14

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1092	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	3,2870 m	5 727,58000	18 826,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2870 18 826,56
1093	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	3,3130 m	5 727,58000	18 975,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3130 18 975,47
1094	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	3,2620 m	5 727,58000	18 683,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2620 18 683,37
1095	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	3,3310 m	5 727,58000	19 078,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3310 19 078,57
1096	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	2,1750 m	5 727,58000	12 457,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1750 12 457,49
1097	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěne	5,3750 m	5 727,58000	30 785,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3750 30 785,74
1098	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500 m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 16 076,56
1099	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500 m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 16 076,56
1100	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	3,0500 m	5 846,02000	17 830,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0500 17 830,36
1101	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	3,0500 m	5 846,02000	17 830,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0500 17 830,36
1102	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500 m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 16 076,56
1103	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500 m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 16 076,56
1104	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,5750 m	5 846,02000	15 053,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5750 15 053,50
1105	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,5150 m	5 846,02000	14 702,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5150 14 702,74
1106	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7750 m	5 846,02000	16 222,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7750 16 222,71
1107	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7510 m	5 846,02000	16 082,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7510 16 082,40
1108	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7490 m	5 846,02000	16 070,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7490 16 070,71
1109	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	2,7500 m	5 846,02000	16 076,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 16 076,56
1110	A.1A.1.6.99.03	Elektrická roleta bez boxu Další specifikace viz D.1.1 01 706B 1	1,5710 m	5 846,02000	9 184,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5710 9 184,10
1111	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	3,3630 m	7 035,43000	23 660,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3630 23 660,15
1112	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,7500 m	7 035,43000	19 347,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 19 347,43
1113	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,3890 m	7 035,43000	16 807,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3890 16 807,64
1114	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	3,0380 m	7 035,43000	21 373,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0380 21 373,64
1115	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,7500 m	7 035,43000	19 347,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 19 347,43
1116	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,7500 m	7 035,43000	19 347,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 19 347,43
1117	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,9880 m	7 035,43000	13 986,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9880 13 986,43
1118	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,4790 m	7 035,43000	10 405,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,4790 10 405,40
1119	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	3,1710 m	7 035,43000	22 309,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1710 22 309,35
1120	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,9190 m	7 035,43000	20 536,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,9190 20 536,42
1121	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,8080 m	7 035,43000	12 720,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8080 12 720,06
1122	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,8580 m	7 035,43000	20 107,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,8580 20 107,26
1123	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,4920 m	7 035,43000	10 496,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,4920 10 496,86
1124	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,9850 m	7 035,43000	21 000,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,9850 21 000,76
1125	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,7500 m	7 035,43000	19 347,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500 19 347,43

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1126	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,6650 m	7 035,43000	18 749,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6650 18 749,42
1127	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,0000 m	7 035,43000	14 070,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 14 070,86
1128	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	3,0710 m	7 035,43000	21 605,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0710 21 605,81
1129	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	3,1080 m	7 035,43000	21 866,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1080 21 866,12
1130	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,1270 m	7 035,43000	14 964,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1270 14 964,36
1131	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,2810 m	7 035,43000	9 012,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2810 9 012,39
1132	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,5940 m	7 035,43000	18 249,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5940 18 249,91
1133	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	2,5750 m	7 035,43000	18 116,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5750 18 116,23
1134	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návín	1,3000 m	7 035,43000	9 146,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3000 9 146,06
1135	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	2,8770 m	5 727,58000	16 478,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,8770 16 478,25
1136	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	6,1040 m	5 727,58000	34 961,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,1040 34 961,15
1137	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,2880 m	5 727,58000	18 832,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2880 18 832,28
1138	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,2880 m	5 727,58000	18 832,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2880 18 832,28
1139	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	7,0050 m	5 727,58000	40 121,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0050 40 121,70
1140	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	5,8160 m	5 727,58000	33 311,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,8160 33 311,61
1141	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,6250 m	5 727,58000	20 762,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6250 20 762,48
1142	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,9750 m	5 727,58000	22 767,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9750 22 767,13
1143	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,9750 m	5 727,58000	22 767,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9750 22 767,13
1144	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	2,3250 m	5 727,58000	13 316,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3250 13 316,62
1145	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1146	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,2880 m	5 727,58000	18 832,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2880 18 832,28
1147	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,9750 m	5 727,58000	22 767,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9750 22 767,13
1148	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	2,6750 m	5 727,58000	15 321,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6750 15 321,28
1149	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,6750 m	5 727,58000	21 048,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6750 21 048,86
1150	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1151	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,9750 m	5 727,58000	22 767,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9750 22 767,13
1152	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,9750 m	5 727,58000	22 767,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9750 22 767,13
1153	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1154	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	2,4880 m	5 727,58000	14 250,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4880 14 250,22
1155	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,2630 m	5 727,58000	18 689,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2630 18 689,09
1156	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1157	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	4,6370 m	5 727,58000	26 558,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,6370 26 558,79
1158	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,9750 m	5 727,58000	22 767,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9750 22 767,13
1159	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návíne	3,2620 m	5 727,58000	18 683,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2620 18 683,37

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1160	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,2630 m	5 727,58000	18 689,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2630 18 689,09
1161	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	4,6890 m	5 727,58000	26 856,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,6890 26 856,62
1162	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,0000 m	5 727,58000	17 182,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 17 182,74
1163	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	7,0120 m	5 727,58000	40 161,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0120 40 161,79
1164	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1165	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1166	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6250 m	5 727,58000	15 034,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6250 15 034,90
1167	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,3500 m	7 035,43000	23 568,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3500 23 568,69
1168	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,7750 m	7 035,43000	19 523,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7750 19 523,32
1169	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,7750 m	7 035,43000	19 523,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7750 19 523,32
1170	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,7250 m	7 035,43000	19 171,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7250 19 171,55
1171	A.1A.1.6.99.03	Elektrická interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	1,1500 m	7 035,43000	8 090,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1500 8 090,74
1172	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	15,6000 m	5 727,58000	89 350,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,6000 89 350,25
1173	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1174	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	7,7500 m	5 727,58000	44 388,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,7500 44 388,75
1175	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,2880 m	5 727,58000	18 832,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2880 18 832,28
1176	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,2880 m	5 727,58000	18 832,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2880 18 832,28
1177	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,2880 m	5 727,58000	18 832,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2880 18 832,28
1178	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,2880 m	5 727,58000	18 832,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2880 18 832,28
1179	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,2880 m	5 727,58000	18 832,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2880 18 832,28
1180	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	6,0250 m	5 727,58000	34 508,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0250 34 508,67
1181	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	5,7650 m	5 727,58000	33 019,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7650 33 019,50
1182	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	1,9000 m	5 727,58000	10 882,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9000 10 882,40
1183	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	1,9750 m	5 727,58000	11 311,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9750 11 311,97
1184	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6030 m	5 727,58000	14 908,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6030 14 908,89
1185	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6030 m	5 727,58000	14 908,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6030 14 908,89
1186	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1187	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	6,0250 m	5 727,58000	34 508,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0250 34 508,67
1188	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	4,9000 m	5 727,58000	28 065,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9000 28 065,14
1189	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71
1190	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,9750 m	5 727,58000	22 767,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9750 22 767,13
1191	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,2900 m	5 727,58000	18 843,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2900 18 843,74
1192	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	3,2900 m	5 727,58000	18 843,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2900 18 843,74
1193	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návěin	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000 14 891,71

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1194	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71
1195	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,2900 m	5 727,58000	18 843,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2900	18 843,74
1196	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	6,9840 m	5 727,58000	40 001,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,9840	40 001,42
1197	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	5,8430 m	5 727,58000	33 466,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,8430	33 466,25
1198	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	5,3500 m	5 727,58000	30 642,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3500	30 642,55
1199	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71
1200	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	5,3500 m	5 727,58000	30 642,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3500	30 642,55
1201	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	5,7250 m	5 727,58000	32 790,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7250	32 790,40
1202	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	6,9870 m	5 727,58000	40 018,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,9870	40 018,60
1203	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71
1204	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	8,0880 m	5 727,58000	46 324,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0880	46 324,67
1205	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71
1206	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71
1207	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,2900 m	5 727,58000	18 843,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2900	18 843,74
1208	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71
1209	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	5,6750 m	5 727,58000	32 504,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,6750	32 504,02
1210	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	9,7750 m	5 727,58000	55 987,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,7750	55 987,09
1211	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,2870 m	5 727,58000	18 826,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2870	18 826,56
1212	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6780 m	5 727,58000	15 338,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6780	15 338,46
1213	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	5,3500 m	5 727,58000	30 642,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3500	30 642,55
1214	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	5,7650 m	5 727,58000	33 019,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7650	33 019,50
1215	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,5970 m	5 727,58000	14 874,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5970	14 874,53
1216	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6050 m	5 727,58000	14 920,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6050	14 920,35
1217	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71
1218	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,5230 m	5 727,58000	14 450,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5230	14 450,68
1219	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,1500 m	5 727,58000	12 314,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1500	12 314,30
1220	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	8,2500 m	5 727,58000	47 252,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,2500	47 252,54
1221	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,2770 m	5 727,58000	18 769,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2770	18 769,28
1222	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,2970 m	5 727,58000	18 883,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2970	18 883,83
1223	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,3000 m	5 727,58000	18 901,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3000	18 901,01
1224	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,2780 m	5 727,58000	18 775,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2780	18 775,01
1225	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,3000 m	5 727,58000	18 901,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3000	18 901,01
1226	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	3,2780 m	5 727,58000	18 775,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2780	18 775,01
1227	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návě	2,6000 m	5 727,58000	14 891,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6000	14 891,71

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1228	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	5,0040 m	5 727,58000	28 660,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28 660,81
1229	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	6,0800 m	5 727,58000	34 823,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34 823,69
1230	A.1A.1.6.99.03	Manuální interiérová roleta v boxu pro rastrovou fasádu s návine	1,9770 m	5 727,58000	11 323,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 323,43
A.1A.1.6.99. Centrální budova					65 823,74	0,00		0,00		65 823,74
1231	A.1A.1.6.99.04	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg. Další specifikace v	9,0000 ks	1 671,53000	15 043,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 043,77
1232	A.1A.1.6.99.04	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg. Další specifikac	2,0000 ks	2 132,65000	4 265,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 265,30
1233	A.1A.1.6.99.04	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg. Další specifikace v	8,0000 ks	1 671,53000	13 372,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 372,24
1234	A.1A.1.6.99.04	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg. Další specifikac	2,0000 ks	2 132,65000	4 265,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 265,30
1235	A.1A.1.6.99.04	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg. Další specifikace v	7,0000 ks	1 671,53000	11 700,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 700,71
1236	A.1A.1.6.99.04	PG6-Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg. Další specifikace v	9,0000 ks	1 671,53000	15 043,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 043,77
1237	A.1A.1.6.99.04	S5-Přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2)- 5 kg. Další specifikac	1,0000 ks	2 132,65000	2 132,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 132,65
A.1A.1.6.99. Centrální budova					47 618,00	0,00		0,00		47 618,00
1238	A.1A.1.6.99.05	Oplechovaný nadpanel 1200x600 mm. Další specifikace viz D.1.1.	1,0000 ks	996,00000	996,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	996,00
1239	A.1A.1.6.99.05	Hranatý dešťový okap šířky 140mm. Další specifikace viz D.1.1. 0	8,8000 m	2 547,65000	22 419,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 419,32
1240	A.1A.1.6.99.05	Hranatý dešťový okap šířky 140mm. Další specifikace viz D.1.1. 0	5,2000 m	2 547,65000	13 247,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13 247,78
1241	A.1A.1.6.99.05	Hranatý dešťový okap šířky 140mm. Další specifikace viz D.1.1. 0	4,3000 m	2 547,65000	10 954,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 954,90
A.1A.1.6.99. Centrální budova					236 079,70	0,00		0,00		236 079,70
1242	A.1A.1.6.99.06	Revizní dvířka do SDK. Další specifikace viz D.1.1. 01 706B. Tabl	6,0000 ks	1 577,01000	9 462,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 462,06
1243	A.1A.1.6.99.06	Revizní dvířka do SDK. Další specifikace viz D.1.1. 01 706B. Tabl	56,0000 ks	1 126,27000	63 071,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63 071,12
1244	A.1A.1.6.99.06	Revizní dvířka impregnovaná do SDK. Další specifikace viz D.1.1	11,0000 ks	1 621,97000	17 841,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17 841,67
1245	A.1A.1.6.99.06	Revizní dvířka impregnovaná do SDK. Další specifikace viz D.1.1	29,0000 ks	1 171,23000	33 965,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33 965,67
1246	A.1A.1.6.99.06	Revizní dvířka protipožární do SDK. Další specifikace viz D.1.1. 0	5,0000 ks	2 588,00000	12 940,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 940,00
1247	A.1A.1.6.99.06	Revizní dvířka do SDK pod keramický obklad. Další specifikace v	15,0000 ks	2 113,05000	31 695,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31 695,75
1248	A.1A.1.6.99.06	Nerezová revizní dvířka. Další specifikace viz D.1.1. 01 706B. Tal	4,0000 ks	4 034,74000	16 138,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 138,96
1249	A.1A.1.6.99.06	Nerezová revizní dvířka. Další specifikace viz D.1.1. 01 706B. Tal	17,0000 ks	2 582,23000	43 897,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43 897,91
1250	A.1A.1.6.99.06	Revizní dvířka do fasády pod omítku. Další specifikace viz D.1.1	1,0000 ks	7 066,56000	7 066,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 066,56
A.1A.1.6.99. Centrální budova					98 211,27	0,00		0,00		98 211,27
1251	A.1A.1.6.99.06	Zrcadla na veřejných předsiních WC. Šířka (mm): 1050, výška (mn	6,0000 ks	5 278,59000	31 671,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31 671,54
1252	A.1A.1.6.99.06	Zrcadla u zaměstnaneckých předsiní WC. Šířka (mm): 1050, výška	4,0000 ks	6 718,42000	26 873,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 873,68
1253	A.1A.1.6.99.06	Zrcadla u zaměstnaneckých předsiní WC. Šířka (mm): 1050, výška	8,0000 ks	1 919,38000	15 355,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 355,04
1254	A.1A.1.6.99.06	Zrcadla u zaměstnaneckých předsiní WC. Šířka (mm): 1050, výška	1,0000 ks	3 999,00000	3 999,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 999,00
1255	A.1A.1.6.99.06	Zrcadla u sprch v zaměstnaneckých šatnách. Šířka (mm): 1050, v	2,0000 ks	1 919,38000	3 838,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 838,76
1256	A.1A.1.6.99.06	Zrcadla na bezbariérových WC. Šířka (mm): 1050, výška (mm): 60	5,0000 ks	1 919,38000	9 596,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 596,90

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
1257	A.1A.1.6.99.06	Zrcadlo v gastru CB: šířka (mm): 1050, výška (mm): 1250	Další s	1,0000	ks	3 997,85000	3 997,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 997,85	
1258	A.1A.1.6.99.06	Zrcadlo dětská skupina v CB	šířka (mm): 1050, výška (mm): 900	1,0000	ks	2 878,50000	2 878,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 878,50	
		A.1A.1.6.99.	Centrální budova				245 183,04	0,00		0,00		245 183,04		
1259	A.1A.1.6.99.07	Zásobník ručníků	Další specifikace viz D.1.1 01 706B Tabulka c	24,0000	ks	10 215,96000	245 183,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	245 183,04	
		A.1A.1.6.99.	Centrální budova				1 257 351,58	0,00		0,00		1 257 351,58		
1260	A.1A.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet	rozměr š.300mm; v.18mm; délka 2,75m	da	1,0000	ks	1 965,36000	1 965,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 965,36
1261	A.1A.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet	rozměr š.300mm; v.18mm; délka 2,75m	da	1,0000	ks	1 965,36000	1 965,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 965,36
1262	A.1A.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet	rozměr š.300mm; v.18mm; délka 1,63m	da	1,0000	ks	1 965,36000	1 965,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 965,36
1263	A.1A.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet	rozměr š.300mm; v.18mm; délka 1,85m	da	1,0000	ks	1 965,36000	1 965,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 965,36
1264	A.1A.1.6.99.1_	Vnitřní okenní parapet	rozměr š.300mm; v.18mm; délka 2,755m	d	1,0000	ks	1 965,36000	1 965,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 965,36
1265	A.1A.1.6.99.1_	Záchytná jímka v místnosti B_054	plocha 16,25m2	materiál nerez	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1266	A.1A.1.6.99.1_	Čistící zóna v chodbě B_237	textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	40 523,18000	40 523,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 523,18	
1267	A.1A.1.6.99.1_	Čistící zóna v chodbě B_237	textilní rohož osazená v úrovni pod	1,0000	ks	19 406,21000	19 406,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 406,21	
1268	A.1A.1.6.99.1_	Ochranný sténový rohový profil "L"	další specifikace viz D.1.1 0	4,0000	ks	1 844,45000	7 377,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	7 377,80	
1269	A.1A.1.6.99.1_	Ochranný sténový rohový profil "C"	další specifikace viz D.1.1 0	1,0000	ks	2 766,68000	2 766,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 766,68	
1270	A.1A.1.6.99.1_	POPISOVÁ POLOŽKA	chladicí box (Dodávka v rámci gastro)	dal	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
1271	A.1A.1.6.99.1_	POPISOVÁ POLOŽKA	chladicí box (Dodávka v rámci gastro)	dal	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
1272	A.1A.1.6.99.1_	POPISOVÁ POLOŽKA	chladicí box (Dodávka v rámci gastro)	dal	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
1273	A.1A.1.6.99.1_	POPISOVÁ POLOŽKA	chladicí box (Dodávka v rámci gastro)	dal	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
1274	A.1A.1.6.99.1_	POPISOVÁ POLOŽKA	chladicí box (Dodávka v rámci gastro)	dal	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
1275	A.1A.1.6.99.1_	POPISOVÁ POLOŽKA	chladicí box (Dodávka v rámci gastro)	dal	0,0000	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
1276	A.1A.1.6.99.1_	Požární roleta EW 30 DP1+C	rozměr v.3050mm; délka 6,05m	další	1,0000	ks	240 418,58000	240 418,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	240 418,58
1277	A.1A.1.6.99.1_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,573m	další specifikace viz	1,0000	ks	20 986,12000	20 986,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 986,12
1278	A.1A.1.6.99.1_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,05m	další specifikace viz -	2,0000	ks	20 986,12000	41 972,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	41 972,24
1279	A.1A.1.6.99.1_	sanitární dělicí příčky	rozměr délka 1,6	další specifikace viz - D.	1,0000	ks	20 986,12000	20 986,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 986,12
1280	A.1A.1.6.99.1_	Jednokřídlé kovové otočné dveře	pro zakrytí el. Rozváděče	rozn	1,0000	ks	63 028,39000	63 028,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 028,39
1281	A.1A.1.6.99.1_	Sestava 3x dvoukřídlé kovové otočné dveře	symetrické. 6x křídlo	1,0000	ks	378 170,35000	378 170,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	378 170,35	
1282	A.1A.1.6.99.1_	Sestava 3x jednokřídlé kovové otočné dveře.	2x křídlo v šířce 90	1,0000	ks	175 078,86000	175 078,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	175 078,86	
1283	A.1A.1.6.99.1_	Sestava 3x jednokřídlé kovové otočné dveře.	3x křídlo v šířce 90	1,0000	ks	189 085,17000	189 085,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	189 085,17	
1284	A.1A.1.6.99.1_	PG6-Přenosný hasicí přístroj	práškový	další specifikace viz D.1.	26,0000	ks	1 671,53000	43 459,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	43 459,78
1285	A.1A.1.6.99.1_	S5-Přenosný hasicí přístroj	sněhový (CO2)	další specifikace viz	2,0000	ks	2 132,65000	4 265,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 265,30

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1A. Stavebně konstrukční řešení					184 714 854,48		0,00		0,00		184 714 854,48	
A.1A.2.01 Zemní práce					1 069 060,15		0,00		0,00		1 069 060,15	
001 Zemní práce					487 633,37		0,00		0,00		487 633,37	
0016 Centrální budova					173 329,71		0,00		0,00		173 329,71	
1286	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	782,8450	m3	177,13000	138 665,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	782,8450	138 665,33
1287	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	782,8450	m3	44,28000	34 664,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	782,8450	34 664,38
0017 Centrální budova					314 303,66		0,00		0,00		314 303,66	
1288	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklád	1 330,8365	t	236,17000	314 303,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 330,8365	314 303,66
004 Vodorovné konstrukce					581 426,78		0,00		0,00		581 426,78	
0043 Centrální budova					581 426,78		0,00		0,00		581 426,78	
1289	430321414.ZP	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 XC1	7,5200	m3	11 723,78000	88 162,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,5200	88 162,83
1290	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 50	0,9024	t	57 500,87000	51 888,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9024	51 888,79
1291	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	80,0100	m2	4 438,35000	355 112,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0100	355 112,38
1292	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	80,0100	m2	628,92000	50 319,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0100	50 319,89
1293	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konst	80,0100	m2	359,38000	28 753,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0100	28 753,99
1294	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou ko	80,0100	m2	89,85000	7 188,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0100	7 188,90
A.1A.2.03 Nové konstrukce a sanace					183 440 406,28		0,00		0,00		183 440 406,28	
001 Zemní práce					6 402 689,24		0,00		0,00		6 402 689,24	
0015 Centrální budova					6 402 689,24		0,00		0,00		6 402 689,24	
1295	153112124.ZP	Zaberanění ocelových štětovnic	2 163,9000	m2	1 431,77000	3 098 207,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 163,9000	3 098 207,10
1296	XSS.007	štětovnice Larssen VL604	267,2500	t	2 875,34000	768 434,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	267,2500	768 434,62
1297	153113120.ZP	Vytažení ocelových štětovnic	2 163,9000	m2	1 171,98000	2 536 047,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 163,9000	2 536 047,52
002 Základy					73 264 141,20		0,00		0,00		73 264 141,20	
0022 Centrální budova					2 911 966,40		0,00		0,00		2 911 966,40	
1298	226212314.ZP	Vrty velkoprofilové svislé D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m	31,0000	m	2 228,83000	69 093,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	69 093,73
1299	226212714.ZP	Vrty velkoprofilové svislé D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m	192,0000	m	2 228,83000	427 935,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,0000	427 935,36
1300	226213414.ZP	Vrty velkoprofilové svislé D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m	906,0000	m	2 228,83000	2 019 319,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	906,0000	2 019 319,98
1301	226213814.ZP	Vrty velkoprofilové svislé D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 30 m	177,5000	m	2 228,83000	395 617,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	177,5000	395 617,33
0023 Centrální budova					7 216 686,22		0,00		0,00		7 216 686,22	
1302	231112212.ZP	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m z bet	31,0000	m	1 619,22000	50 195,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	50 195,82
1303	231112313.ZP	Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m z be	1 275,5000	m	1 619,22000	2 065 315,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 275,5000	2 065 315,11
1304	58932935.ZP	beton C 25/30 XC2, XA2 -S4	870,7100	m3	3 690,12000	3 213 024,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	870,7100	3 213 024,39

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1305	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 50	34,9400 t	49 447,57000	1 727 698,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,9400	1 727 698,10
1306	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 4	2,7000 m	3 341,77000	9 022,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7000	9 022,78
1307	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 6	20,4000 m	7 423,04000	151 430,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,4000	151 430,02
0027		Centrální budova		63 135 488,58		0,00		0,00		63 135 488,58	
1308	273321611.ZC	Základové desky ze ŽB tř. C30/37 XC1 strojně hlazené vč. bedněr	0,2100 m3	7 255,21000	1 523,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2100	1 523,59
1309	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	23,8900 m3	6 833,83000	163 260,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,8900	163 260,20
1310	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	58,8900 m3	6 812,27000	401 174,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,8900	401 174,58
1311	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3	3 451,8100 m3	6 769,15000	23 365 819,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 451,8100	23 365 819,66
1312	273361116.ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	583,2420 t	57 500,87000	33 536 922,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	583,2420	33 536 922,42
1313	279323112.ZP	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	92,6900 m3	6 533,30000	605 571,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,6900	605 571,58
1314	279323112.ZP1	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	160,6300 m3	6 607,33000	1 061 335,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,6300	1 061 335,42
1315	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	1 467,9200 m2	799,62000	1 173 778,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 467,9200	1 173 778,19
1316	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	1 467,9200 m2	161,72000	237 392,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 467,9200	237 392,02
1317	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	36,7314 t	57 500,87000	2 112 087,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,7314	2 112 087,46
1318	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bedně	132,5600 m2	3 595,53000	476 623,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	132,5600	476 623,46
003		Svislé konstrukce		22 649 516,52		0,00		0,00		22 649 516,52	
0031		Centrální budova		16 794 499,78		0,00		0,00		16 794 499,78	
1319	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	22,9100 m3	6 255,68000	143 317,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,9100	143 317,63
1320	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	538,0400 m3	6 533,30000	3 515 176,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	538,0400	3 515 176,73
1321	311322611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	116,3100 m3	6 533,30000	759 888,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	116,3100	759 888,12
1322	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	6 248,7600 m2	799,62000	4 996 633,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 248,7600	4 996 633,47
1323	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	6 248,7600 m2	161,72000	1 010 549,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 248,7600	1 010 549,47
1324	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	110,7624 t	57 500,87000	6 368 934,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,7624	6 368 934,36
0033		Centrální budova		5 855 016,74		0,00		0,00		5 855 016,74	
1325	330321810.ZP	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C40/50 XC1 bez výztuže	114,4600 m3	7 321,51000	838 020,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	114,4600	838 020,03
1326	330321812.ZP	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C40/50 XC3 XD1 bez výztuže	41,0700 m3	7 321,51000	300 694,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0700	300 694,42
1327	331351125.ZP	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0	113,6800 m2	817,59000	92 943,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	113,6800	92 943,63
1328	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu př	113,6800 m2	179,69000	20 427,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	113,6800	20 427,16
1329	331351325.ZP	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu	162,0800 m2	907,44000	147 077,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	162,0800	147 077,88
1330	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m prů	162,0800 m2	179,69000	29 124,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	162,0800	29 124,16
1331	332351111	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	679,9580 m2	997,28000	678 108,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	679,9580	678 108,51
1332	332351112	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	679,9580 m2	179,69000	122 181,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	679,9580	122 181,65
1333	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	79,9800 m2	997,28000	79 762,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,9800	79 762,45

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1334	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,	79,9800	m2	179,69000	14 371,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,9800	14 371,61
1335	332351311	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D do 0,25 m	241,2800	m2	1 105,09000	266 636,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	241,2800	266 636,12
1336	332351312	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D do 0,25	241,2800	m2	179,69000	43 355,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	241,2800	43 355,60
1337	331361821.ZC	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	55,3595	t	57 500,87000	3 183 219,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,3595	3 183 219,41
1338	337173114.ZP	Montáž ocelových sloupů	0,1560	t	73 802,34000	11 513,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1560	11 513,17
1339	13010284.ZC	ocelový sloup kruhový TR 95/6	0,1557	t	177 125,61000	27 580,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1557	27 580,94
004		Vodorovné konstrukce				77 448 688,54	0,00		0,00		77 448 688,54	
0041		Centrální budova				77 448 688,54	0,00		0,00		77 448 688,54	
1340	411321616.ZP	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	2 106,9200	m3	6 143,50000	12 943 863,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 106,9200	12 943 863,02
1341	411321616.ZS	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	1 455,6400	m3	6 143,50000	8 942 724,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 455,6400	8 942 724,34
1342	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	11 757,3800	m2	817,59000	9 612 716,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 757,3800	9 612 716,31
1343	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	11 757,3800	m2	179,69000	2 112 683,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 757,3800	2 112 683,61
1344	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	11 757,3800	m2	341,03000	4 009 619,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 757,3800	4 009 619,30
1345	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	11 757,3800	m2	170,51000	2 004 750,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 757,3800	2 004 750,86
1346	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	537,7714	t	57 500,87000	30 922 323,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	537,7714	30 922 323,36
1347	XSS.002	Strop z panelů SPH15097	31,7600	m2	17 774,14000	564 506,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,7600	564 506,69
1349	413941123.ZP	Osazování ocelových nosníků stropů	29,3980	t	36 901,17000	1 084 820,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,3980	1 084 820,60
1350	XSS.004a	uzavřený svařovaný profil 700x8x200x15	27,3714	t	177 125,61000	4 848 175,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,3714	4 848 175,92
1351	XSS.006a	jakl 120x80x6	2,0269	t	147 604,67000	299 181,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0269	299 181,31
1352	A.1A.2.3_001	Spoj ocelové konstrukce zastřešení atria dle detailu DET.3	14,0000	kpl	7 380,23000	103 323,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	103 323,22
009		Ostatní konstrukce a práce				916 058,70	0,00		0,00		916 058,70	
0097		Centrální budova				916 058,70	0,00		0,00		916 058,70	
1353	977151116.ZP	Vrty do železobetonových konstrukcí D přes 70 do 80 mm	142,5000	m	2 112,22000	300 991,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	142,5000	300 991,35
1354	977151123.ZP	Vrty do železobetonových konstrukcí D přes 130 do 150 mm	93,0000	m	3 307,82000	307 627,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,0000	307 627,26
1355	977151125.ZP	Vrty do železobetonových konstrukcí D přes 180 do 200 mm	43,5000	m	4 237,73000	184 341,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,5000	184 341,26
1356	977151128.ZP	Vrty do železobetonových konstrukcí D přes 250 do 300 mm	21,6000	m	5 699,02000	123 098,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,6000	123 098,83
A.1A.2.3.01		Prefabrikované konstrukce				2 759 312,08	0,00		0,00		2 759 312,08	
A.1A.2.3.1.0		Centrální budova				2 759 312,08	0,00		0,00		2 759 312,08	
1357	A.1A.2.3.1.01_	Schodiště Gastro - monolitické výstupní rameno	1,1500	m3	58 540,59000	67 321,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1500	67 321,68
1358	A.1A.2.3.1.01_	SCH.ATRIUM- monolitické výstupní rameno	3,3600	m3	86 607,96000	291 002,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,3600	291 002,75
1359	A.1A.2.3.1.01_	PR.01 Prefa dílec květináče	6,0000	ks	165 999,74000	995 998,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	995 998,44
1360	A.1A.2.3.1.01_	PR.02 Prefa dílec květináče	2,0000	ks	76 850,83000	153 701,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	153 701,66
1361	A.1A.2.3.1.01_	PR.03 Prefa dílec květináče	2,0000	ks	76 850,83000	153 701,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	153 701,66

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1362	R8.01	Prefabrikované schodišťové rameno R8.01 včetně akustických p	1,0000	ks	57 271,53000	57 271,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 271,53
1363	R8.02	Prefabrikované schodišťové rameno R8.02 včetně akustických p	1,0000	ks	73 221,14000	73 221,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 221,14
1364	R8.03	Prefabrikované schodišťové rameno R8.03 včetně akustických p	1,0000	ks	61 621,42000	61 621,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	61 621,42
1365	R8.04	Prefabrikované schodišťové rameno R8.04 včetně akustických p	1,0000	ks	50 021,71000	50 021,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 021,71
1366	R8.05	Prefabrikované schodišťové rameno R8.05 včetně akustických p	2,0000	ks	58 721,49000	117 442,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	117 442,98
1367	R8.06	Prefabrikované schodišťové rameno R8.06 včetně akustických p	1,0000	ks	76 121,07000	76 121,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 121,07
1368	R8.07	Prefabrikované schodišťové rameno R8.07 včetně akustických p	1,0000	ks	52 921,64000	52 921,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 921,64
1369	R9.01	Prefabrikované schodišťové rameno R9.01 včetně akustických p	1,0000	ks	57 271,53000	57 271,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 271,53
1370	R9.02	Prefabrikované schodišťové rameno R9.02 včetně akustických p	1,0000	ks	73 221,14000	73 221,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 221,14
1371	R9.03	Prefabrikované schodišťové rameno R9.03 včetně akustických p	2,0000	ks	61 621,42000	123 242,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	123 242,84
1372	R9.04	Prefabrikované schodišťové rameno R9.04 včetně akustických p	1,0000	ks	50 021,71000	50 021,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	50 021,71
1373	R9.05	Prefabrikované schodišťové rameno R9.05 včetně akustických p	3,0000	ks	58 721,49000	176 164,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	176 164,47
1374	R9.06	Prefabrikované schodišťové rameno R9.06 včetně akustických p	1,0000	ks	76 121,07000	76 121,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	76 121,07
1375	R9.07	Prefabrikované schodišťové rameno R9.07 včetně akustických p	1,0000	ks	52 921,64000	52 921,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 921,64
A.1A.2.98 Likvidace suti						205 388,05	0,00	0,00	0,00	205 388,05		
099 Přesun hmot HSV						205 388,05	0,00	0,00	0,00	205 388,05		
0997 Centrální budova						205 388,05	0,00	0,00	0,00	205 388,05		
1376	997013118.ZP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	36,1960	t	2 609,65000	94 458,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,1960	94 458,89
1377	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes	36,1960	t	311,74000	11 283,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,1960	11 283,74
1378	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km př	36,1960	t	28,16000	1 019,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,1960	1 019,28
1379	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	36,1960	t	2 724,78000	98 626,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,1960	98 626,14
A.1A. Požárně bezpečnostní řešení						86 458,70	0,00	0,00	0,00	86 458,70		
A.1A.3. Požárně bezpečnostní řešení						86 458,70	0,00	0,00	0,00	86 458,70		
A.1.3.1.01 Požárně bezpečnostní řešení						86 458,70	0,00	0,00	0,00	86 458,70		
A.1.3.1.1.01 Centrální budova						86 458,70	0,00	0,00	0,00	86 458,70		
1380	A.1.3.1.1.01_0	Požárně bezpečnostní řešení - zahrnuje veškeré značení bezpeč	1,0000	roubo	86 458,70000	86 458,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 458,70
A.1A. Technika prostředí staveb						192 594 958,96	0,00	0,00	0,00	192 594 958,96		
A.1A.4.01 Zdravotně technické instalace						8 369 139,50	0,00	0,00	0,00	8 369 139,50		
A.1A.4.1.01 Vodovod - vnitřní						2 121 941,56	0,00	0,00	0,00	2 121 941,56		
A.1A.4.1.1.0 Centrální budova						1 386 131,72	0,00	0,00	0,00	1 386 131,72		
1382	A.1A.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 20x2,3 vč. prvků pro uchyce	1 190,0000	m	536,04000	637 887,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 190,0000	637 887,60
1383	A.1A.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 25x2,8 vč. prvků pro uchyce	570,0000	m	581,00000	331 170,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	570,0000	331 170,00
1384	A.1A.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 32x3,6 vč. prvků pro uchyce	320,0000	m	466,19000	149 180,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0000	149 180,80

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
1385	A.1A.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 40x4,5 vč. prvků pro uchyce	170,0000	m	609,36000	103 591,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	103 591,20
1386	A.1A.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 50x5,6 vč. prvků pro uchyce	51,0000	m	849,37000	43 317,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	43 317,87
1387	A.1A.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 63x7,1 vč. prvků pro uchyce	38,0000	m	1 155,09000	43 893,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	43 893,42
1388	A.1A.4.1.1.01_	Plastové vícevrstvé potrubí PP-RCT 75x8,4 vč. prvků pro uchyce	43,0000	m	1 792,81000	77 090,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	77 090,83
A.1A.4.1.1.0 Centrální budova					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1389	A.1A.4.1.1.02_	Návrková izolace z PE tl.9mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1390	A.1A.4.1.1.02_	Návrková izolace z PE tl.13mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1391	A.1A.4.1.1.02_	Návrková izolace z PE tl.19mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1392	A.1A.4.1.1.02_	Návrková izolace z PE tl.25mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1393	A.1A.4.1.1.02_	Čedičová izolace s hl. polepem tl.30mm	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
A.1A.4.1.1.0 Centrální budova					139 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	139 323,43		
1394	A.1A.4.1.1.03_	Uzávěr DN15 (chromovaný kulový kohout)	120,0000	ks	421,92000	50 630,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	50 630,40
1395	A.1A.4.1.1.03_	Uzávěr DN20 (chromovaný kulový kohout)	21,0000	ks	590,69000	12 404,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	12 404,49
1396	A.1A.4.1.1.03_	Uzávěr DN25 (chromovaný kulový kohout)	17,0000	ks	806,49000	13 710,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	13 710,33
1397	A.1A.4.1.1.03_	Uzávěr DN32 (chromovaný kulový kohout)	5,0000	ks	1 072,09000	5 360,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	5 360,45
1398	A.1A.4.1.1.03_	Uzávěr DN40 (chromovaný kulový kohout)	4,0000	ks	1 446,97000	5 787,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	5 787,88
1399	A.1A.4.1.1.03_	Uzávěr DN50 (chromovaný kulový kohout)	2,0000	ks	2 055,64000	4 111,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 111,28
1400	A.1A.4.1.1.03_	Uzávěr DN65 (chromovaný kulový kohout)	1,0000	ks	4 046,27000	4 046,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 046,27
1401	A.1A.4.1.1.03_	Kontrolovatelná zpětná armatura DN15 (EA)	5,0000	ks	823,09000	4 115,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 115,45
1402	A.1A.4.1.1.03_	Kontrolovatelná zpětná armatura DN25 (EA)	1,0000	ks	3 112,51000	3 112,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 112,51
1403	A.1A.4.1.1.03_	Filtr DN15	4,0000	ks	319,55000	1 278,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 278,20
1404	A.1A.4.1.1.03_	Pojistná souprava nepřímo vytápěného ohřivače TV DN25	2,0000	ks	3 764,07000	7 528,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 528,14
1405	A.1A.4.1.1.03_	Pojistná souprava nepřímo vytápěného ohřivače TV DN40	3,0000	ks	5 237,32000	15 711,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	15 711,96
1406	A.1A.4.1.1.03_	Nezamrzný výtokový ventil DN 15	1,0000	ks	3 555,18000	3 555,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 555,18
1407	A.1A.4.1.1.03_	Pračkový ventil DN 15 pro napojení myčky se zpětnou klapkou a	19,0000	ks	399,79000	7 596,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	7 596,01
1408	A.1A.4.1.1.03_	Vypouštěcí ventil DN 20	1,0000	ks	374,88000	374,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	374,88
A.1A.4.1.1.0 Centrální budova					12 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,63		
1409	A.1A.4.1.1.04_	Podružný vodoměr s dálkovým přenosem dat (systém M-bus) DN	1,0000	ks	5 490,47000	5 490,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 490,47
1410	A.1A.4.1.1.04_	Podružný vodoměr s dálkovým přenosem dat (systém M-bus) DN	1,0000	ks	7 243,16000	7 243,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 243,16
A.1A.4.1.1.0 Centrální budova					315 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	315 821,88		
1411	A.1A.4.1.1.06_	Ohřivač TV 5l tlakový pod dřez kuch. linky, vč. pojistné soupravy	11,0000	ks	6 681,53000	73 496,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	73 496,83
1412	A.1A.4.1.1.06_	Ohřivač TV 10l tlakový pod dřez kuch. linky, vč. pojistné souprav	4,0000	ks	7 191,98000	28 767,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	28 767,92
1413	A.1A.4.1.1.06_	Ohřivač TV 30l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky re	1,0000	ks	13 699,21000	13 699,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 699,21

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1414	A.1A.4.1.1.06_	Ohřivač TV 50l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky re	3,0000	ks	14 385,34000	43 156,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43 156,02
1415	A.1A.4.1.1.06_	Ohřivač TV 80l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky re	4,0000	ks	15 071,48000	60 285,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60 285,92
1416	A.1A.4.1.1.06_	Ohřivač TV 100l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky i	3,0000	ks	15 655,25000	46 965,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46 965,75
1417	A.1A.4.1.1.06_	Ohřivač TV 120l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky i	2,0000	ks	16 239,02000	32 478,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32 478,04
1418	A.1A.4.1.1.06_	Ohřivač TV 160l akumulární, vč. pojistné soupravy, elektronicky i	1,0000	ks	16 972,19000	16 972,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 972,19
A.1A.4.1.1.0 Centrální budova					11 492,78		0,00		0,00		11 492,78
1419	A.1A.4.1.1.07_	Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, EC motorem	1,0000	ks	11 492,78000	11 492,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 492,78
A.1A.4.1.1.9 Centrální budova					256 438,12		0,00		0,00		256 438,12
1420	A.1A.4.1.1.98_	Zkoušky potrubí dle ČSN 75 5409 - popis viz TZ - odstavec Zkouš	1,0000	kpl	49 426,71000	49 426,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49 426,71
1421	A.1A.4.1.1.98_	Stavební připojce, sekání drážek a prostupů, zapravení - rozsa	1,0000	kpl	140 611,14000	140 611,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140 611,14
1422	A.1A.4.1.1.98_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konz	1,0000	kpl	27 666,78000	27 666,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27 666,78
1423	A.1A.4.1.1.98_	Uvedení do provozu dle ČSN 75 5409 - popis viz TZ - odstavec Uv	1,0000	kpl	27 666,78000	27 666,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27 666,78
1424	A.1A.4.1.1.98_	Štítky a označení - rozsah viz TZ - odstavec 6.3	1,0000	kpl	11 066,71000	11 066,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 066,71
A.1A.4.1.03 Kanalizace dešťová					1 352 696,77		0,00		0,00		1 352 696,77
A.1A.4.1.3.0 Centrální budova					467 145,23		0,00		0,00		467 145,23
1425	A.1A.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d110, vč. prvků pro uchyc	25,0000	m	1 742,66000	43 566,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43 566,50
1426	A.1A.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d160, vč. prvků pro uchyc	21,0000	m	3 364,74000	70 659,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70 659,54
1427	A.1A.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d200, vč. prvků pro uchyc	2,0000	m	5 425,57000	10 851,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 851,14
1428	A.1A.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d250, vč. prvků pro uchyc	5,0000	m	8 240,67000	41 203,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41 203,35
1429	A.1A.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d315, vč. prvků pro uchyc	15,0000	m	11 700,74000	175 511,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175 511,10
1430	A.1A.4.1.3.01_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d400, vč. prvků pro uchyc	5,0000	m	25 070,72000	125 353,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125 353,60
A.1A.4.1.3.0 Centrální budova					650 420,44		0,00		0,00		650 420,44
1431	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d40, vč. prvků pro uchyc	5,0000	m	873,73000	4 368,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 368,65
1432	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d50, vč. prvků pro uchyc	2,0000	m	900,81000	1 801,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 801,62
1433	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d56, vč. prvků pro uchyc	33,0000	m	1 012,73000	33 420,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33 420,09
1434	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d63, vč. prvků pro uchyc	39,0000	m	1 231,17000	48 015,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48 015,63
1435	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d75, vč. prvků pro uchyc	51,0000	m	1 399,96000	71 397,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71 397,96
1436	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d90, vč. prvků pro uchyc	63,0000	m	1 499,25000	94 452,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	94 452,75
1437	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d110, vč. prvků pro uchyc	114,0000	m	1 538,96000	175 441,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175 441,44
1438	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d125, vč. prvků pro uchyc	18,0000	m	1 797,11000	32 347,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32 347,98
1439	A.1A.4.1.3.02_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním d160, vč. prvků pro uchyc	17,0000	m	1 605,76000	27 297,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27 297,92
1440	A.1A.4.1.3.02_	Střešní vtok - fóliový typ	15,0000	ks	5 589,91000	83 848,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83 848,65
1441	A.1A.4.1.3.02_	Elektrický ohřev střešního vtoku	15,0000	ks	2 085,05000	31 275,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31 275,75

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1442	A.1A.4.1.3.02_	Set pro připojení parozábrany	15,0000	ks	1 231,17000	18 467,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	18 467,55
1443	A.1A.4.1.3.02_	Plech základní 600x600x1,5	15,0000	ks	1 885,63000	28 284,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	28 284,45
A.1A.4.1.3.0		Centrální budova			143 519,45		0,00		0,00		143 519,45	
1444	A.1A.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti orosování - potrubí do d	130,0000	m	345,83000	44 957,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	44 957,90
1445	A.1A.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti orosování - potrubí nad	285,0000	m	345,83000	98 561,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	285,0000	98 561,55
A.1A.4.1.3.9		Centrální budova			91 611,65		0,00		0,00		91 611,65	
1446	A.1A.4.1.3.98_	Zkoušky potrubí dle ČSN 75 6760	1,0000	kpl	8 611,29000	8 611,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 611,29
1447	A.1A.4.1.3.98_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
1448	A.1A.4.1.3.98_	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 500,18
A.1A.4.1.04		Kanalizace splašková, tuková			3 372 349,41		0,00		0,00		3 372 349,41	
A.1A.4.1.4.0		Centrální budova			826 283,76		0,00		0,00		826 283,76	
1449	A.1A.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d32, vč. prvků pro uchycení po	325,0000	m	290,50000	94 412,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	325,0000	94 412,50
1450	A.1A.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d40, vč. prvků pro uchycení po	1 486,0000	m	287,04000	426 541,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 486,0000	426 541,44
1451	A.1A.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d50, vč. prvků pro uchycení po	145,0000	m	333,38000	48 340,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,0000	48 340,10
1452	A.1A.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d75, vč. prvků pro uchycení po	93,0000	m	524,29000	48 758,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,0000	48 758,97
1453	A.1A.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d110, vč. prvků pro uchycení p	197,0000	m	814,10000	160 377,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	197,0000	160 377,70
1454	A.1A.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d125, vč. prvků pro uchycení p	39,0000	m	912,31000	35 580,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	35 580,09
1455	A.1A.4.1.4.01_	Potrubí systém HT, hrdlové spoje d160, vč. prvků pro uchycení p	8,0000	m	1 534,12000	12 272,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	12 272,96
A.1A.4.1.4.0		Centrální budova			1 067 657,64		0,00		0,00		1 067 657,64	
1456	A.1A.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d40, vč. prvků pro uchycení p	155,0000	m	459,96000	71 293,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,0000	71 293,80
1457	A.1A.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d50, vč. prvků pro uchycení p	266,0000	m	520,14000	138 357,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	266,0000	138 357,24
1458	A.1A.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d75, vč. prvků pro uchycení p	205,0000	m	842,45000	172 702,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	205,0000	172 702,25
1459	A.1A.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d110, vč. prvků pro uchycení	177,0000	m	1 274,06000	225 508,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	177,0000	225 508,62
1460	A.1A.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d125, vč. prvků pro uchycení	87,0000	m	1 718,11000	149 475,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000	149 475,57
1461	A.1A.4.1.4.02_	Potrubí odhlučňené, hrdlové spoje d160, vč. prvků pro uchycení	76,0000	m	4 083,16000	310 320,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,0000	310 320,16
A.1A.4.1.4.0		Centrální budova			164 545,07		0,00		0,00		164 545,07	
1462	A.1A.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém PVC KG DN100	161,0000	m	724,18000	116 592,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	161,0000	116 592,98
1463	A.1A.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém PVC KG DN125	12,0000	m	791,27000	9 495,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	9 495,24
1464	A.1A.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém KG PVC DN150	5,0000	m	1 041,65000	5 208,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	5 208,25
1465	A.1A.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém PVC KG DN200	22,0000	m	1 511,30000	33 248,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	33 248,60
A.1A.4.1.4.0		Centrální budova			55 240,71		0,00		0,00		55 240,71	
1466	A.1A.4.1.4.05_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním DN65, vč. prvků pro uchyc	12,0000	m	790,58000	9 486,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	9 486,96

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1467	A.1A.4.1.4.05_	Potrubí PE-HD, spojované svařováním DN80, vč. prvků pro uchycení	45,0000	m	1 016,75000	45 753,75	0,0000	0,00	0,0000	45,0000	45 753,75
A.1A.4.1.4.0 Centrální budova					148 028,38	0,00	0,00	0,00	148 028,38		
1468	A.1A.4.1.4.07a	Velkokapacitní dvorní vtok DN150 s mechanickou záp. uzávěrkou,	8,0000	ks	7 157,40000	57 259,20	0,0000	0,00	0,0000	8,0000	57 259,20
1469	A.1A.4.1.4.07a	Podlahová vana nerez 500/500/100mm (vypouštění úklidového st	2,0000	ks	40 295,29000	80 590,58	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	80 590,58
1470	A.1A.4.1.4.07a	Podlahová vpust DN50 s garantovanou těsností proti zápachu i	1,0000	ks	1 902,09000	1 902,09	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	1 902,09
1471	A.1A.4.1.4.07a	Podlahová vpust DN100 s garantovanou těsností proti zápachu i	3,0000	ks	1 902,09000	5 706,27	0,0000	0,00	0,0000	3,0000	5 706,27
1472	A.1A.4.1.4.07a	Odvodňovací žlab vč. záp. uzávěrky a krytu žlabu dl.9000/100mm	2,0000	ks	1 285,12000	2 570,24	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	2 570,24
A.1A.4.1.4.0 Centrální budova					384 020,48	0,00	0,00	0,00	384 020,48		
1473	A.1A.4.1.4.07b	Kanalizační uzavírací šoupě (ruční ovládání) DN150	1,0000	ks	49 309,12000	49 309,12	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	49 309,12
1474	A.1A.4.1.4.07b	Zpětná klapka s automatickým a nouzovým uzávěrem DN100	1,0000	ks	169 098,00000	169 098,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	169 098,00
1475	A.1A.4.1.4.07b	Zpětná klapka s čerpadlem DN150	1,0000	ks	159 084,00000	159 084,00	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	159 084,00
1476	A.1A.4.1.4.07b	Spojka pro připojení fekálního vozu	2,0000	ks	3 264,68000	6 529,36	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	6 529,36
A.1A.4.1.4.0 Centrální budova					11 426,61	0,00	0,00	0,00	11 426,61		
1477	A.1A.4.1.4.07c	Ventilační hlavice DN70	8,0000	ks	384,57000	3 076,56	0,0000	0,00	0,0000	8,0000	3 076,56
1478	A.1A.4.1.4.07c	Ventilační hlavice DN100	11,0000	ks	406,47000	4 471,17	0,0000	0,00	0,0000	11,0000	4 471,17
1479	A.1A.4.1.4.07c	Přívzdušňovací ventil DN100	4,0000	ks	969,72000	3 878,88	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	3 878,88
A.1A.4.1.4.0 Centrální budova					223 383,26	0,00	0,00	0,00	223 383,26		
1480	A.1A.4.1.4.07d	Zápchová uzávěrka pro FCU jednotky a gastro zařízení se suchc	197,0000	ks	1 076,24000	212 019,28	0,0000	0,00	0,0000	197,0000	212 019,28
1481	A.1A.4.1.4.07d	Kalich pro odvodnění poj. souprav ohřivačů TV	31,0000	ks	366,58000	11 363,98	0,0000	0,00	0,0000	31,0000	11 363,98
A.1A.4.1.4.0 Centrální budova					178 594,62	0,00	0,00	0,00	178 594,62		
1482	A.1A.4.1.4.07e	Kompaktní přečerpávací zařízení splaškových odpadních vod s c	1,0000	ks	178 594,62000	178 594,62	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	178 594,62
A.1A.4.1.4.9 Centrální budova					313 168,88	0,00	0,00	0,00	313 168,88		
1483	A.1A.4.1.4.98_	Zkoušky potrubí dle ČSN 75 6760 - popis viz TZ - odstavec Zkouš	1,0000	kpl	72 957,31000	72 957,31	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	72 957,31
1484	A.1A.4.1.4.98_	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení - rozs	1,0000	kpl	140 611,14000	140 611,14	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	140 611,14
1485	A.1A.4.1.4.98_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	41 500,18
1486	A.1A.4.1.4.98_	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, instalace a oživení	1,0000	kpl	41 500,18000	41 500,18	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	41 500,18
1487	A.1A.4.1.4.98_	Štítky a označení - rozsah viz TZ - odstavec 6.3	1,0000	kpl	16 600,07000	16 600,07	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	16 600,07
A.1A.4.1.05 Zařizovací předměty					464 782,46	0,00	0,00	0,00	464 782,46		
A.1A.4.1.5.0 Centrální budova					97 801,90	0,00	0,00	0,00	97 801,90		
1488	A.1A.4.1.5.01_	Rohový ventil chrom	120,0000	ks	435,75000	52 290,00	0,0000	0,00	0,0000	120,0000	52 290,00
1489	A.1A.4.1.5.01_	Umyvadlová zápach. uzávěrka DN40 mosaz/chrom	56,0000	ks	708,27000	39 663,12	0,0000	0,00	0,0000	56,0000	39 663,12
1490	A.1A.4.1.5.01_	Zápach. uzávěrka DN50 pro sprchovou vaničku, plast	7,0000	ks	835,54000	5 848,78	0,0000	0,00	0,0000	7,0000	5 848,78

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
A.1A.4.1.5.0 Centrální budova				366 980,56		0,00		0,00		366 980,56	
1491	A.1A.4.1.5.02_	pro WC vč. dvojitého splachování	44,0000	ks	4 995,24000	219 790,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000 219 790,56
1492	A.1A.4.1.5.02_	pro výlevku	9,0000	ks	6 944,36000	62 499,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 62 499,24
1493	A.1A.4.1.5.02_	pro pisoár	14,0000	ks	6 049,34000	84 690,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 84 690,76
A.1A.4.1.06 Protipožární prostupy				1 057 369,30		0,00		0,00		1 057 369,30	
A.1A.4.1.6.0 Centrální budova				1 057 369,30		0,00		0,00		1 057 369,30	
1494	A.1A.4.1.6.01_	Protipožární ucpávky pro kanalizační potrubí, svislé průchody be	450,0000	ks	1 858,87000	836 491,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,0000 836 491,50
1495	A.1A.4.1.6.01_	Protipožární ucpávky pro kanalizační potrubí, vodorovné průcho	50,0000	ks	3 171,02000	158 551,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000 158 551,00
1496	A.1A.4.1.6.01_	Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí, vodorovné průchoc	30,0000	ks	2 077,56000	62 326,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000 62 326,80
A.1A.4.02 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace				33 420 976,08		0,00		0,00		33 420 976,08	
A.1A.4.2.01 Mechanická zařízení - vzduchotechnické jednotky, ventilátory, fancoi				11 189 594,39		0,00		0,00		11 189 594,39	
A.1A.4.2.1.0 Centrální budova				11 189 594,39		0,00		0,00		11 189 594,39	
1498	A.1A.4.2.1.107	Venkovní přívodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 766 334,05000	1 766 334,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 766 334,05
1499	A.1A.4.2.1.107	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 014 095,12000	1 014 095,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 014 095,12
1500	A.1A.4.2.1.301	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	1,0000	ks	987 579,43000	987 579,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 987 579,43
1501	A.1A.4.2.1.302	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	1,0000	ks	1 220 906,60000	1 220 906,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 220 906,60
1502	A.1A.4.2.1.400	Nízkoenergetický ventilátor s EC motorem, včetně regulátoru, čid	1,0000	ks	48 175,16000	48 175,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 48 175,16
1503	A.1A.4.2.1.403	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	1,0000	ks	639 207,42000	639 207,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 639 207,42
1504	A.1A.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, chlazení, včetně veškerého	19,0000	ks	24 508,89000	465 668,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000 465 668,91
1505	A.1A.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost S, chlazení + topení, včetně v	3,0000	ks	25 618,57000	76 855,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 76 855,71
1506	A.1A.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení, včetně veškerého	7,0000	ks	31 872,24000	223 105,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 223 105,68
1507	A.1A.4.2.1.500	Vnitřní kazetová jednotka, velikost B, chlazení + topení, včetně v	12,0000	ks	33 396,14000	400 753,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 400 753,68
1508	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, levé provedení, chlazení, včetně veškerého pi	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
1509	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, levé provedení, chlazení, včetně veškerého př	2,0000	ks	24 814,11000	49 628,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 49 628,22
1510	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení,chlazení, včetně veškerého p	65,0000	ks	24 869,70000	1 616 530,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000 1 616 530,50
1511	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, levé provedení,chlazení, se speciálním napoje	1,0000	ks	25 451,79000	25 451,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 25 451,79
1512	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, pravé provedení,chlazení, se speciálním napo	27,0000	ks	25 451,79000	687 198,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000 687 198,33
1513	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 5, levé provedení,chlazení, se speciálním napoje	2,0000	ks	25 451,79000	50 903,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 50 903,58
1514	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, levé provedení,chlazení, včetně veškerého při	6,0000	ks	32 682,15000	196 092,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 196 092,90
1515	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, pravé provedení,chlazení, včetně veškerého p	11,0000	ks	32 682,15000	359 503,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 359 503,65
1516	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, levé provedení,chlazení, se speciálním napoje	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
1517	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, levé provedení,chlazení/TOPENÍ, se speciálnir	1,0000	ks	33 622,87000	33 622,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 33 622,87
1518	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, pravé provedení,chlazení, se speciálním napoj	20,0000	ks	33 605,43000	672 108,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 672 108,60

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1519	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, levé provedení,chlazení, se speciálním napoje	10,0000	ks	33 605,43000	336 054,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 336 054,30
1520	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, pravé provedení,chlazení/TOPEŇI, se speciáln	5,0000	ks	33 622,87000	168 114,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 168 114,35
1521	A.1A.4.2.1.P7	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	80 089,92000	80 089,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 80 089,92
1522	A.1A.4.2.1.P8	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně veške	1,0000	ks	71 613,62000	71 613,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 71 613,62
A.1A.4.2.02 Mechanická zařízení - Vytváječe páry						248 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	248 424,48
A.1A.4.2.2.0 Centrální budova						248 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	248 424,48
1523	A.1A.4.2.2.106	Parní zvlhčovací jednotka včetně opláštění pro umístění do venk	1,0000	ks	248 424,48000	248 424,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 248 424,48
A.1A.4.2.03 Příslušenství potrubí - požární stěnové uzávěry						79 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79 324,70
A.1A.4.2.3.0 Centrální budova						79 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79 324,70
1524	A.1A.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	1,0000	ks	15 635,81000	15 635,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 15 635,81
1525	A.1A.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	3,0000	ks	15 635,81000	46 907,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 46 907,43
1526	A.1A.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	1,0000	ks	16 781,46000	16 781,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 781,46
A.1A.4.2.04 Příslušenství potrubí - požární klapky						591 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	591 654,63
A.1A.4.2.4.0 Centrální budova						591 654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	591 654,63
1527	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	4,0000	ks	8 532,98000	34 131,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 34 131,92
1528	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	5,0000	ks	8 599,48000	42 997,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 42 997,40
1529	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	2,0000	ks	8 729,19000	17 458,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 17 458,38
1530	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	4,0000	ks	8 923,22000	35 692,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 35 692,88
1531	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	3,0000	ks	9 377,78000	28 133,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 28 133,34
1532	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	4,0000	ks	8 653,98000	34 615,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 34 615,92
1533	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	4,0000	ks	8 745,54000	34 982,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 34 982,16
1534	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	9 280,76000	9 280,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 280,76
1535	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	8 860,00000	8 860,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 860,00
1536	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	4,0000	ks	9 280,76000	37 123,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 37 123,04
1537	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	9 401,76000	18 803,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 18 803,52
1538	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	9 583,80000	9 583,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 583,80
1539	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	4,0000	ks	9 765,84000	39 063,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 39 063,36
1540	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	9 583,80000	28 751,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 28 751,40
1541	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	2,0000	ks	9 887,93000	19 775,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 19 775,86
1542	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	10 192,05000	10 192,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 192,05
1543	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	5,0000	ks	10 314,14000	51 570,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 51 570,70
1544	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	1,0000	ks	9 536,93000	9 536,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 536,93
1545	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	3,0000	ks	10 131,01000	30 393,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 30 393,03

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1546	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai:	1,0000	ks	10 374,09000	10 374,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 374,09
1547	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai:	3,0000	ks	10 738,17000	32 214,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	32 214,51
1548	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai:	2,0000	ks	11 805,34000	23 610,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 610,68
1549	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost ai:	2,0000	ks	12 254,45000	24 508,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 508,90
A.1A.4.2.05 Přislušenství potrubí - regulátory konstatního průtoku vzduchu						407 755,93	0,00		0,00		407 755,93	
A.1A.4.2.5.0 Centrální budova						407 755,93	0,00		0,00		407 755,93	
1550	A.1A.4.2.5.101	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, manuální ovlá	95,0000	ks	3 753,07000	356 541,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	356 541,65
1551	A.1A.4.2.5.102	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, manuální ovlá	9,0000	ks	3 806,49000	34 258,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	34 258,41
1552	A.1A.4.2.5.103	Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový, manuální ovlá	1,0000	ks	4 133,50000	4 133,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 133,50
1553	A.1A.4.2.5.200	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální ovlá	1,0000	ks	6 239,50000	6 239,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 239,50
1554	A.1A.4.2.5.201	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální ovlá	1,0000	ks	6 582,87000	6 582,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 582,87
A.1A.4.2.06 Přislušenství potrubí - regulátory proměnného průtoku vzduchu						573 228,29	0,00		0,00		573 228,29	
A.1A.4.2.6.0 Centrální budova						573 228,29	0,00		0,00		573 228,29	
1555	A.1A.4.2.6.100	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop	7,0000	ks	14 187,12000	99 309,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	99 309,84
1556	A.1A.4.2.6.101	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop	2,0000	ks	14 469,45000	28 938,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	28 938,90
1557	A.1A.4.2.6.102	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop	7,0000	ks	14 575,18000	102 026,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	102 026,26
1558	A.1A.4.2.6.103	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový, včetně servop	6,0000	ks	14 821,53000	88 929,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	88 929,18
1559	A.1A.4.2.6.200	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	2,0000	ks	16 968,95000	33 937,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	33 937,90
1560	A.1A.4.2.6.201	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	1,0000	ks	17 315,59000	17 315,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 315,59
1561	A.1A.4.2.6.202	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	4,0000	ks	17 200,04000	68 800,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	68 800,16
1562	A.1A.4.2.6.203	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	3,0000	ks	18 459,06000	55 377,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	55 377,18
1563	A.1A.4.2.6.204	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	4,0000	ks	19 648,32000	78 593,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	78 593,28
A.1A.4.2.09 Mechanická zařízení - Výměníky do potrubí						18 652,00	0,00		0,00		18 652,00	
A.1A.4.2.9.0 Centrální budova						18 652,00	0,00		0,00		18 652,00	
1564	A.1A.4.2.9.300	Potrubní ohřivač teplovodní, včetně čidla teploty, regulátoru 24 V	1,0000	ks	18 652,00000	18 652,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 652,00
A.1A.4.2.10 Přislušenství potrubí - Tlumiče hluku						683 099,45	0,00		0,00		683 099,45	
A.1A.4.2.10. Centrální budova						683 099,45	0,00		0,00		683 099,45	
1565	A.1A.4.2.10.1	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	6 029,12000	6 029,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 029,12
1566	A.1A.4.2.10.2	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	8 106,77000	8 106,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 106,77
1567	A.1A.4.2.10.3	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	2,0000	ks	13 261,66000	26 523,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	26 523,32
1568	A.1A.4.2.10.4	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi:	1,0000	ks	13 306,35000	13 306,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 306,35
1569	A.1A.4.2.10.5	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	126,0000	ks	2 062,39000	259 861,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,0000	259 861,14

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1570	A.1A.4.2.10.6	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	51,0000	ks	2 156,14000	109 963,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	109 963,14
1571	A.1A.4.2.10.7	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	60,0000	ks	2 267,32000	136 039,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	136 039,20
1572	A.1A.4.2.10.8	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	20,0000	ks	2 371,97000	47 439,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	47 439,40
1573	A.1A.4.2.10.9	Tlumič hluku kruhový do kruhového potrubí, délka 600 mm, prům	2,0000	ks	2 575,81000	5 151,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 151,62
1574	A.1A.4.2.10.10	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 300x2	4,0000	ks	3 590,65000	14 362,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	14 362,60
1575	A.1A.4.2.10.11	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 400x2	5,0000	ks	3 940,56000	19 702,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19 702,80
1576	A.1A.4.2.10.12	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 500x3	5,0000	ks	5 185,41000	25 927,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	25 927,05
1577	A.1A.4.2.10.13	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 600x3	2,0000	ks	5 343,47000	10 686,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10 686,94
A.1A.4.2.11 Přislušenství potrubí - Regulační klapky s přípravou na servopohon					212 116,76		0,00		0,00		212 116,76	
A.1A.4.2.11. Centrální budova					212 116,76		0,00		0,00		212 116,76	
1578	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	2,0000	ks	21 009,80000	42 019,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	42 019,60
1579	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	1,0000	ks	43 611,09000	43 611,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 611,09
1580	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	1,0000	ks	53 264,65000	53 264,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 264,65
1581	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, :	2,0000	ks	3 167,71000	6 335,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 335,42
1582	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, :	3,0000	ks	2 819,98000	8 459,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	8 459,94
1583	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, :	3,0000	ks	3 342,12000	10 026,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 026,36
1584	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, :	2,0000	ks	3 795,59000	7 591,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 591,18
1585	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, :	1,0000	ks	4 327,53000	4 327,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 327,53
1586	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, :	7,0000	ks	5 211,57000	36 480,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	36 480,99
A.1A.4.2.13 Přislušenství potrubí - Regulační klapky s manuálním ovládáním					75 552,00		0,00		0,00		75 552,00	
A.1A.4.2.13. Centrální budova					75 552,00		0,00		0,00		75 552,00	
1587	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 100 mm	1,0000	ks	867,69000	867,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	867,69
1588	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 125 mm	5,0000	ks	882,95000	4 414,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 414,75
1589	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 160 mm	10,0000	ks	922,19000	9 221,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	9 221,90
1590	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 200 mm	12,0000	ks	978,87000	11 746,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	11 746,44
1591	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 250 mm	8,0000	ks	1 049,73000	8 397,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	8 397,84
1592	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 200x20	3,0000	ks	2 035,14000	6 105,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	6 105,42
1593	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 250x20	1,0000	ks	2 126,71000	2 126,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 126,71
1594	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 280x20	1,0000	ks	2 179,03000	2 179,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 179,03
1595	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 315x20	2,0000	ks	2 261,87000	4 523,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 523,74
1596	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 355x31	1,0000	ks	695,46000	695,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	695,46
1597	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x20	6,0000	ks	2 413,39000	14 480,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	14 480,34
1598	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x25	1,0000	ks	2 803,63000	2 803,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 803,63

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1599	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x40	1,0000	ks	3 645,16000	3 645,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 645,16
1600	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 630x40	1,0000	ks	4 343,89000	4 343,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 343,89
A.1A.4.2.15 Kruhové potrubí - flexibilní s útlumem hluku						237 076,50	0,00	0,00	0,00	237 076,50		
A.1A.4.2.15. Centrální budova						237 076,50	0,00	0,00	0,00	237 076,50		
1601	A.1A.4.2.15.1	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 100	120,0000	bm	271,42000	32 570,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	32 570,40
1602	A.1A.4.2.15.2	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 125	30,0000	bm	301,95000	9 058,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	9 058,50
1603	A.1A.4.2.15.3	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 140	80,0000	bm	310,67000	24 853,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	24 853,60
1604	A.1A.4.2.15.4	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 160	50,0000	bm	316,12000	15 806,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	15 806,00
1605	A.1A.4.2.15.5	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 200	150,0000	bm	348,82000	52 323,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	52 323,00
1606	A.1A.4.2.15.6	Flexibilní potrubí s útlumem hluku, tepelně izolované, průměr 250	250,0000	bm	409,86000	102 465,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	102 465,00
A.1A.4.2.16 Kruhové potrubí						1 727 580,81	0,00	0,00	0,00	1 727 580,81		
A.1A.4.2.16. Centrální budova						1 727 580,81	0,00	0,00	0,00	1 727 580,81		
1607	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	430,0000	bm	623,51000	268 109,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	430,0000	268 109,30
1608	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	460,0000	bm	660,58000	303 866,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	460,0000	303 866,80
1609	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	30,0000	bm	865,51000	25 965,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	25 965,30
1610	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	400,0000	bm	713,99000	285 596,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	285 596,00
1611	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	500,0000	bm	783,75000	391 875,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	391 875,00
1612	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	100,0000	bm	910,20000	91 020,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	91 020,00
1613	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	110,0000	bm	940,72000	103 479,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	103 479,20
1614	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	10,0000	bm	1 202,34000	12 023,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	12 023,40
1615	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	15,0000	bm	2 634,67000	39 520,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	39 520,05
1616	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	30,0000	bm	4 626,21000	138 786,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	138 786,30
1617	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	10,0000	bm	5 389,25000	53 892,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	53 892,50
1618	A.1A.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarové	6,0000	bm	2 241,16000	13 446,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	13 446,96
A.1A.4.2.17 Čtyřhranné potrubí						4 801 403,20	0,00	0,00	0,00	4 801 403,20		
A.1A.4.2.17. Centrální budova						4 801 403,20	0,00	0,00	0,00	4 801 403,20		
1619	A.1A.4.2.17.01	Pozinkované čtyřhranné potrubí, včetně systému kotvení, tvarové	5 000,0000	m2	928,73000	4 643 650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 000,0000	4 643 650,00
1620	A.1A.4.2.17.02	Nerezové čtyřhranné potrubí, včetně systému kotvení, tvarovek, i	60,0000	m2	2 629,22000	157 753,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	157 753,20
A.1A.4.2.18 Izolace potrubí						6 113 539,00	0,00	0,00	0,00	6 113 539,00		
A.1A.4.2.18. Centrální budova						6 113 539,00	0,00	0,00	0,00	6 113 539,00		
1621	A.1A.4.2.18.1	Tepelná izolace 20mm	4 550,0000	m2	562,47000	2 559 238,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 550,0000	2 559 238,50
1622	A.1A.4.2.18.2	Tepelná izolace do plechu 100mm	900,0000	m2	2 040,59000	1 836 531,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	900,0000	1 836 531,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
1623	A.1A.4.2.18.3	Tepelná izolace kaučuk 20mm	400,0000	m2	1 059,54000	423 816,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	423 816,00
1624	A.1A.4.2.18.4	TYP B - EI15 40 mm	50,0000	m2	1 514,09000	75 704,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	75 704,50
1625	A.1A.4.2.18.5	TYP B - EI30 40 mm	50,0000	m2	1 514,09000	75 704,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	75 704,50
1626	A.1A.4.2.18.6	TYP B - EI45 60 mm	90,0000	m2	1 884,71000	169 623,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	169 623,90
1627	A.1A.4.2.18.7	TYP B - EI60 60 mm	60,0000	m2	1 884,71000	113 082,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	113 082,60
1628	A.1A.4.2.18.8	TYP B - EI120 80 mm	250,0000	m2	2 136,52000	534 130,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	534 130,00
1629	A.1B.4.2.18.9	Akustický výlep pro vylepení přívodní části FCU potrubí a čtyřhra	400,0000	m2	814,27000	325 708,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	325 708,00
A.1A.4.2.19 Ostatní						2 776 239,66	0,00	0,00	2 776 239,66			
A.1A.4.2.19. Centrální budova						2 776 239,66	0,00	0,00	2 776 239,66			
1630	A.1A.4.2.19.4	Provedení kompletních zkoušek, značení potrubí apod. Podrobný	1,0000	kpl	98 105,32000	98 105,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	98 105,32
1631	A.1A.4.2.19.5	Jemné zaregulování systému Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	70 853,85000	70 853,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 853,85
1632	A.1A.4.2.19.6	Zaškolení obsluhy Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	10 900,59000	10 900,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 900,59
1633	A.1A.4.2.19.8	Individuální zkoušky Podrobný popis je obsažen v části dokumer	1,0000	kpl	38 152,07000	38 152,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 152,07
1634	A.1A.4.2.19.9	Uvedení do provozu Podrobný popis je obsažen v části dokumen	1,0000	kpl	109 005,92000	109 005,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	109 005,92
1635	A.1A.4.2.19.12	Ostatní dodavatelem specifikované položky Podrobný popis je o	1,0000	kpl	708 538,46000	708 538,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	708 538,46
1636	A.1A.4.2.19.13	Požární ucpávky - Protipožární manžeta určena pro prostupy kov	45,0000	ks	4 900,84000	220 537,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	220 537,80
1637	A.1A.4.2.19.14	Požární ucpávky - Protipožární manžeta určena pro prostupy kov	110,0000	ks	4 900,84000	539 092,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	539 092,40
1638	A.1A.4.2.19.15	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle počtu bi	1,0000	kpl	981 053,25000	981 053,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	981 053,25
A.1A.4.2.7 Distribuční elementy						3 550 849,27	0,00	0,00	3 550 849,27			
A.1A.4.2.7.0 Centrální budova						3 550 849,27	0,00	0,00	3 550 849,27			
1639	A.1A.4.2.7.1	Anemostat odvodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	4,0000	ks	2 487,52000	9 950,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	9 950,08
1640	A.1A.4.2.7.2	Anemostat odvodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	9,0000	ks	3 046,72000	27 420,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	27 420,48
1641	A.1A.4.2.7.3	Anemostat odvodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	11,0000	ks	4 846,40000	53 310,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	53 310,40
1642	A.1A.4.2.7.4	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	19,0000	ks	2 604,15000	49 478,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	49 478,85
1643	A.1A.4.2.7.5	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	14,0000	ks	3 190,60000	44 668,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	44 668,40
1644	A.1A.4.2.7.6	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	29,0000	ks	4 929,25000	142 948,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	142 948,25
1645	A.1A.4.2.7.7	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	16,0000	ks	5 109,11000	81 745,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	81 745,76
1646	A.1A.4.2.7.8	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	13,0000	ks	1 299,35000	16 891,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	16 891,55
1647	A.1A.4.2.7.9	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	1,0000	ks	1 655,80000	1 655,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 655,80
1648	A.1A.4.2.7.10	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	13,0000	ks	2 993,30000	38 912,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	38 912,90
1649	A.1A.4.2.7.11	Anemostat přívodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	3,0000	ks	1 160,91000	3 482,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 482,73
1650	A.1A.4.2.7.12	Sténová výustka jednořadá s pevnými lamelami, bez regulace, ba	52,0000	ks	1 756,09000	91 316,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	91 316,68
1651	A.1A.4.2.7.13	Dýza přívodní s louhým dosahem, barevné provedení dle architel	6,0000	ks	6 604,67000	39 628,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	39 628,02

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1652	A.1A.4.2.7.14	Nerezový talířový ventil přívodní, materiál: nerezová ocel A316L, j	1,0000	ks	764,13000	764,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	764,13
1653	A.1A.4.2.7.15	Talířový ventil odvodní, průměr 100 mm	92,0000	ks	333,56000	30 687,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30 687,52
1654	A.1A.4.2.7.16	Talířový ventil odvodní, průměr 125 mm	8,0000	ks	359,72000	2 877,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 877,76
1655	A.1A.4.2.7.17	Talířový ventil odvodní, průměr 160 mm	3,0000	ks	431,66000	1 294,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 294,98
1656	A.1A.4.2.7.18	Talířový ventil odvodní, průměr 200 mm	15,0000	ks	491,62000	7 374,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 374,30
1657	A.1A.4.2.7.19	Talířový ventil odvodní, průměr 125 mm	1,0000	ks	359,72000	359,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	359,72
1658	A.1A.4.2.7.20	Talířový ventil odvodní, průměr 160 mm	1,0000	ks	431,66000	431,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	431,66
1659	A.1A.4.2.7.21	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	2,0000	ks	1 347,31000	2 694,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 694,62
1660	A.1A.4.2.7.22	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	17,0000	ks	2 155,05000	36 635,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36 635,85
1661	A.1A.4.2.7.23	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	13,0000	ks	1 606,75000	20 887,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20 887,75
1662	A.1A.4.2.7.24	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	5,0000	ks	5 864,52000	29 322,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29 322,60
1663	A.1A.4.2.7.25	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	1,0000	ks	5 152,71000	5 152,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 152,71
1664	A.1A.4.2.7.26	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	5,0000	ks	6 069,45000	30 347,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30 347,25
1665	A.1A.4.2.7.27	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s reg	1,0000	ks	6 381,21000	6 381,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 381,21
1666	A.1A.4.2.7.28	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	1,0000	ks	4 811,52000	4 811,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 811,52
1667	A.1A.4.2.7.30	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez r	7,0000	ks	5 454,66000	38 182,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38 182,62
1668	A.1A.4.2.7.31	Štěrbinová výust' bez plenum boxu, čtyřřadá, barevné provedení	6,0000	ks	6 309,26000	37 855,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37 855,56
1669	A.1A.4.2.7.32	Štěrbinová výust' bez plenum boxu, čtyřřadá, barevné provedení	33,0000	ks	6 964,39000	229 824,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	229 824,87
1670	A.1A.4.2.7.34	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	81,0000	ks	8 489,38000	687 639,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	687 639,78
1671	A.1A.4.2.7.35	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	4,0000	ks	9 145,60000	36 582,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36 582,40
1672	A.1A.4.2.7.36	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	4,0000	ks	6 526,18000	26 104,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 104,72
1673	A.1A.4.2.7.37	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	82,0000	ks	12 414,68000	1 018 003,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 018 003,76
1674	A.1A.4.2.7.38	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr pi	56,0000	ks	12 414,68000	695 222,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	695 222,08
A.1A.4.2.8 Sací a výfukové elementy					134 885,01		0,00		0,00		134 885,01
A.1A.4.2.8.0 Centrální budova					134 885,01		0,00		0,00		134 885,01
1678	A.1A.4.2.8.1	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	1,0000	ks	7 202,02000	7 202,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 202,02
1679	A.1A.4.2.8.2	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	3,0000	ks	17 093,22000	51 279,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51 279,66
1680	A.1A.4.2.8.3	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	2,0000	ks	20 451,69000	40 903,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40 903,38
1681	A.1A.4.2.8.4	Výfuková hlavice, průměr 560 mm	1,0000	ks	8 049,00000	8 049,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 049,00
1682	A.1A.4.2.8.5	Výfuková hlavice, průměr 800 mm	1,0000	ks	22 569,67000	22 569,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22 569,67
1683	A.1A.4.2.8.6	Šikmý nástavec čtyřhranný s pletivem proti vniku předmětů, veli	1,0000	ks	4 881,28000	4 881,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 881,28

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1A.4.03	Zařízení pro odvod tepla a kouře				4 411 228,00		0,00		0,00		4 411 228,00	
A.1A.4.3.01	Zařízení				4 411 228,00		0,00		0,00		4 411 228,00	
A.1A.4.3.1.0	Centrální budova				4 235 491,74		0,00		0,00		4 235 491,74	
1685	A.1A.4.3.1.01_	Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN1000 - 300°C/60min. - 6l	6,0000	ks	144 558,94000	867 353,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	867 353,64
1686	A.1A.4.3.1.01_	Střešní požární odvodní ventilátor osazený samostatně ovládaný	7,0000	ks	134 299,18000	940 094,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	940 094,26
1687	A.1A.4.3.1.01_	Indukční ventilátor - 100 - tah 100N - 300°C/60min - 2. otáčkový - r	2,0000	ks	71 472,52000	142 945,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	142 945,04
1688	A.1A.4.3.1.01_	Lamelové okno 1.250x3.195 mm pro odvod kouře a tepla. Požární	6,0000	ks	203 653,66000	1 221 921,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	1 221 921,96
1689	A.1A.4.3.1.01_	Řídící a vyhodnocovací centrála ZOTK (KS 7+KS 8+KS 9) k ventil	1,0000	ks	424 494,49000	424 494,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	424 494,49
1690	A.1A.4.3.1.01_	Řídící a vyhodnocovací centrála ZOTK (KS 1 + KS 2) k zařízením	1,0000	ks	638 682,35000	638 682,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	638 682,35
A.1A.4.3.98.	Centrální budova				175 736,26		0,00		0,00		175 736,26	
1691	A.1A.4.3.98_01	Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky (viz. TZ odst. 11)	1,0000	roubo	55 000,00000	55 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 000,00
1692	A.1A.4.3.98_01	Odborné a závazné stanovisko TIČR (viz. TZ odst. 11)	1,0000	roubo	25 000,00000	25 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 000,00
1693	A.1A.4.3.98_01	Funkční kouřové zkoušky (viz. TZ odst. 11)	1,0000	roubo	55 000,00000	55 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 000,00
1694	A.1A.4.3.98_01	Zaškolení obsluhy	1,0000	roubo	5 000,00000	5 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 000,00
1695	A.1A.4.3.98_01	Stavební přípomoc (zatištění prostupů atd.) (viz. TZ odst. 11)	1,0000	roubo	35 736,26000	35 736,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 736,26
A.1A.4.04	Zařízení pro vytápění a chlazení				27 148 887,58		0,00		0,00		27 148 887,58	
A.1A.4.4.01	Zařízení pro vytápění				15 967 650,55		0,00		0,00		15 967 650,55	
A.1A.4.4.1.0	Centrální budova				3 646 284,75		0,00		0,00		3 646 284,75	
1698	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	366,0000	m	456,37000	167 031,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	366,0000	167 031,42
1699	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	199,0000	m	480,79000	95 677,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	199,0000	95 677,21
1700	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	105,0000	m	588,18000	61 758,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,0000	61 758,90
1701	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	152,0000	m	705,60000	107 251,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	152,0000	107 251,20
1702	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	92,0000	m	802,69000	73 847,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	73 847,48
1703	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	227,0000	m	1 009,66000	229 192,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	227,0000	229 192,82
1704	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	380,0000	m	1 171,47000	445 158,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,0000	445 158,60
1705	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	92,0000	m	1 415,22000	130 200,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	130 200,24
1706	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	129,0000	m	1 814,46000	234 065,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	129,0000	234 065,34
1707	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	30,0000	m	2 620,03000	78 600,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	78 600,90
1708	A.1A.4.4.1.01_	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 20x2; max. teplota 95°C, max. prac	2 076,0000	m	343,72000	713 562,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 076,0000	713 562,72
1709	A.1A.4.4.1.01_	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 26x3; max. teplota 95°C, max. prac	604,0000	m	824,22000	497 828,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	604,0000	497 828,88
1710	A.1A.4.4.1.01_	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 32x3; max. teplota 95°C, max. prac	602,0000	m	996,08000	599 640,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	602,0000	599 640,16
1711	A.1A.4.4.1.01_	Plastové potrubí PEX-AL-PEX, 40x3,5; max. teplota 95°C, max. pr	98,0000	m	1 694,88000	166 098,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,0000	166 098,24
1712	A.1A.4.4.1.01_	Plnopřítočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancolíů, hř	30,0000	ks	695,22000	20 856,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	20 856,60

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1713	A.1A.4.4.1.01_	Plinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, h	12,0000	ks	1 058,68000	12 704,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	12 704,16
1714	A.1A.4.4.1.01_	Plinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, h	4,0000	ks	3 202,47000	12 809,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 809,88
A.1A.4.4.1.0 Centrální budova			1 799 447,93			0,00		0,00		1 799 447,93		
1715	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	366,0000	m	273,90000	100 247,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	366,0000	100 247,40
1716	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	168,0000	m	280,09000	47 055,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	168,0000	47 055,12
1717	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	95,0000	m	311,21000	29 564,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	29 564,95
1718	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	152,0000	m	317,40000	48 244,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	152,0000	48 244,80
1719	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	37,0000	m	375,93000	13 909,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	13 909,41
1720	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	227,0000	m	393,27000	89 272,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	227,0000	89 272,29
1721	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	380,0000	m	479,20000	182 096,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,0000	182 096,00
1722	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	6,0000	m	537,73000	3 226,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	3 226,38
1723	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	124,0000	m	736,22000	91 291,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	124,0000	91 291,28
1724	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem, pouzdro na potrub	29,0000	m	1 129,49000	32 755,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	32 755,21
1725	A.1A.4.4.1.02_	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	2 076,0000	m	189,36000	393 111,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 076,0000	393 111,36
1726	A.1A.4.4.1.02_	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	604,0000	m	204,22000	123 348,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	604,0000	123 348,88
1727	A.1A.4.4.1.02_	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	602,0000	m	221,25000	133 192,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	602,0000	133 192,50
1728	A.1A.4.4.1.02_	Izolace potrubí vytápění z Mirelonu, max. teplota 90°C; pro plasto	98,0000	m	238,44000	23 367,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,0000	23 367,12
1729	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	31,0000	m	810,54000	25 126,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	25 126,74
1730	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	10,0000	m	1 052,39000	10 523,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	10 523,90
1731	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	55,0000	m	1 374,59000	75 602,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	75 602,45
1732	A.1A.4.4.1.02_	Izolace z minerální vlny s hliníkovým polepem a oplechováním, p	86,0000	m	2 012,34000	173 061,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	86,0000	173 061,24
1733	A.1A.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	1 141,0000	m	60,90000	69 486,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 141,0000	69 486,90
1734	A.1A.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	601,0000	m	121,80000	73 201,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	601,0000	73 201,80
1735	A.1A.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	30,0000	m	182,70000	5 481,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	5 481,00
1736	A.1A.4.4.1.02_	Požární ucpávky - Protipožární tmel; Kartuše 310ml	30,0000	ks	1 876,04000	56 281,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	56 281,20
A.1A.4.4.1.0 Centrální budova			930 683,45			0,00		0,00		930 683,45		
1737	A.1A.4.4.1.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	1,0000	ks	18 504,37000	18 504,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 504,37
1738	A.1A.4.4.1.03_	Kulový kohout MK 5/4, Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	1,0000	ks	3 495,57000	3 495,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 495,57
1739	A.1A.4.4.1.03_	Rozdělovač pro vytápění DN 300, kompletní se všemi hrdly a nátr	1,0000	ks	105 706,67000	105 706,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 706,67
1740	A.1A.4.4.1.03_	Sběrač pro vytápění DN 300, kompletní se všemi hrdly a nátrubky	1,0000	ks	105 706,67000	105 706,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 706,67
1741	A.1A.4.4.1.03_	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně šr	2,0000	ks	989,34000	1 978,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 978,68
1742	A.1A.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.01. F	1,0000	ks	19 799,72000	19 799,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 799,72
1743	A.1A.4.4.1.03_	Pájený deskový výměník z nerezové oceli - pro zásobník TV.02. F	1,0000	ks	19 087,50000	19 087,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 087,50

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1744	A.1A.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	38 550,79000	38 550,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 550,79
1745	A.1A.4.4.1.03_	Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stoja	1,0000	ks	38 550,79000	38 550,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 550,79
1746	A.1A.4.4.1.03_	Skládaný deskový výměník pro VTZ, vratové clony. Primární okru	1,0000	ks	181 903,13000	181 903,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	181 903,13
1747	A.1A.4.4.1.03_	Naplnění okruhů upravenou vodou	8,0000	m3	30 966,20000	247 729,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	247 729,60
1748	A.1A.4.4.1.03_	Naplnění okruhů MPG 33%(VZT UT)	2,0000	m3	74 834,98000	149 669,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	149 669,96
A.1A.4.4.1.0 Centrální budova						280 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280 850,50	
1749	A.1A.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh po	1,0000	ks	17 265,56000	17 265,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 265,56
1750	A.1A.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh ot	1,0000	ks	42 408,49000	42 408,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 408,49
1751	A.1A.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh FC	1,0000	ks	42 408,49000	42 408,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 408,49
1752	A.1A.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	55 338,83000	55 338,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 338,83
1753	A.1A.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	95 004,27000	95 004,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	95 004,27
1754	A.1A.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	13 113,65000	13 113,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 113,65
1755	A.1A.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro zásobník	1,0000	ks	15 311,21000	15 311,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 311,21
A.1A.4.4.1.0 Centrální budova						1 622 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 188,47	
1756	A.1A.4.4.1.05_	Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	3,0000	ks	6 273,11000	18 819,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	18 819,33
1757	A.1A.4.4.1.05_	Designové vertikální otopné těleso se středovým připojením; šířk	1,0000	ks	7 896,20000	7 896,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 896,20
1758	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	19,0000	ks	4 436,32000	84 290,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	84 290,08
1759	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	8,0000	ks	4 675,84000	37 406,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	37 406,72
1760	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	12,0000	ks	4 913,79000	58 965,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	58 965,48
1761	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	6,0000	ks	5 155,94000	30 935,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	30 935,64
1762	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	17,0000	ks	5 391,26000	91 651,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	91 651,42
1763	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	29,0000	ks	5 635,52000	163 430,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	163 430,08
1764	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	65,0000	ks	5 869,78000	381 535,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	381 535,70
1765	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	8,0000	ks	6 108,25000	48 866,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	48 866,00
1766	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	3,0000	ks	6 352,51000	19 057,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	19 057,53
1767	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	1,0000	ks	6 829,98000	6 829,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 829,98
1768	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	1,0000	ks	5 001,70000	5 001,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 001,70
1769	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	4,0000	ks	5 578,14000	22 312,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	22 312,56
1770	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	9,0000	ks	5 869,78000	52 828,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	52 828,02
1771	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	6,0000	ks	6 161,94000	36 971,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	36 971,64
1772	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	35,0000	ks	6 451,48000	225 801,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	225 801,80
1773	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	8,0000	ks	6 743,12000	53 944,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	53 944,96
1774	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	6,0000	ks	7 035,28000	42 211,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	42 211,68

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
1775	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	2,0000	ks	7 612,24000	15 224,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	15 224,48
1776	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	1,0000	ks	8 192,89000	8 192,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 192,89
1777	A.1A.4.4.1.05_	Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; délka: 1200mm, šířk	1,0000	ks	11 819,92000	11 819,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 819,92
1778	A.1A.4.4.1.05_	Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; délka: 2400mm, šířk	5,0000	ks	21 149,23000	105 746,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	105 746,15
1779	A.1A.4.4.1.05_	Lavicový konvektor na podlahu s přirozenou konvekcí; délka: 18l	3,0000	ks	22 334,78000	67 004,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	67 004,34
1780	A.1A.4.4.1.05_	Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	3,0000	ks	3 575,35000	10 726,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 726,05
1781	A.1A.4.4.1.05_	Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	1,0000	ks	3 901,42000	3 901,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 901,42
1782	A.1A.4.4.1.05_	Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	2,0000	ks	3 975,83000	7 951,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 951,66
1783	A.1A.4.4.1.05_	Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připo	1,0000	ks	2 865,04000	2 865,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 865,04
A.1A.4.4.1.0 Centrální budova					1 778 155,55		0,00		0,00		1 778 155,55	
1784	A.1A.4.4.1.06_	Termostatická hlavice	11,0000	ks	549,13000	6 040,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	6 040,43
1785	A.1A.4.4.1.06_	Termoelektrická hlavice	249,0000	ks	616,74000	153 568,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	249,0000	153 568,26
1786	A.1A.4.4.1.06_	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezovačem pr	253,0000	ks	1 037,37000	262 454,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	253,0000	262 454,61
1787	A.1A.4.4.1.06_	Připojovací uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním a s ir	7,0000	ks	1 863,13000	13 041,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	13 041,91
1788	A.1A.4.4.1.06_	Termostatická vložka s automatickou regulací průtoku pro otopní	240,0000	ks	880,58000	211 339,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	211 339,20
1789	A.1A.4.4.1.06_	Radiátorové šroubení - rohové s možností uzavření a vypuštění,	253,0000	ks	501,65000	126 917,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	253,0000	126 917,45
1790	A.1A.4.4.1.06_	Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku, jímky a montáže	26,0000	ks	2 263,11000	58 840,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	58 840,86
1791	A.1A.4.4.1.06_	Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže	14,0000	ks	2 908,24000	40 715,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	40 715,36
1792	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 10 s vnitřním závitem, s měi	2,0000	ks	1 260,32000	2 520,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 520,64
1793	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měi	2,0000	ks	1 262,90000	2 525,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 525,80
1794	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 s vnitřním závitem, s měi	1,0000	ks	1 470,89000	1 470,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 470,89
1795	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem, s měi	1,0000	ks	1 594,76000	1 594,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 594,76
1796	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 32 s vnitřním závitem, s měi	4,0000	ks	2 015,38000	8 061,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	8 061,52
1797	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 40 s vnitřním závitem, s měi	1,0000	ks	2 610,97000	2 610,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 610,97
1798	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 50 s vnitřním závitem, s měi	1,0000	ks	3 148,23000	3 148,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 148,23
1799	A.1A.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 65, PN 16 s měřicími koncx	2,0000	ks	9 521,33000	19 042,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	19 042,66
1800	A.1A.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 100, PN 16 s měřicími koncx	2,0000	ks	21 842,14000	43 684,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	43 684,28
1801	A.1A.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=4	1,0000	ks	2 459,75000	2 459,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 459,75
1802	A.1A.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 50, Kvs=4	2,0000	ks	9 162,64000	18 325,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18 325,28
1803	A.1A.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(2,5) rozsah pr	20,0000	ks	1 590,11000	31 802,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	31 802,20
1804	A.1A.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 15(2,5) rozsah pr	1,0000	ks	1 739,78000	1 739,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 739,78
1805	A.1A.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 15(5,0) rozsah pr	2,0000	ks	1 843,52000	3 687,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 687,04
1806	A.1A.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 20(5,5) rozsah pr	3,0000	ks	2 449,43000	7 348,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 348,29

všechny položky

281001

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
1807	A.1A.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 25(5,5) rozsah pr	1,0000	ks	3 119,84000	3 119,84	0,0000	3 119,84
1808	A.1A.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 32(5,5) rozsah pr	1,0000	ks	3 826,91000	3 826,91	0,0000	3 826,91
1809	A.1A.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 40(15) rozsah pr	3,0000	ks	9 779,64000	29 338,92	0,0000	29 338,92
1810	A.1A.4.4.1.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 50 LF rozsah prů	1,0000	ks	23 423,09000	23 423,09	0,0000	23 423,09
1811	A.1A.4.4.1.06_	Termoelektrický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační v	20,0000	ks	500,62000	10 012,40	0,0000	10 012,40
1812	A.1A.4.4.1.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	8,0000	ks	2 264,15000	18 113,20	0,0000	18 113,20
1813	A.1A.4.4.1.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	4,0000	ks	5 528,76000	22 115,04	0,0000	22 115,04
1814	A.1A.4.4.1.06_	Elektromechanické pohony pro 3-RV směšovací 0-10V, 24V	3,0000	ks	4 549,45000	13 648,35	0,0000	13 648,35
1815	A.1A.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 15, včetně montáže	40,0000	ks	384,64000	15 385,60	0,0000	15 385,60
1816	A.1A.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 20, včetně montáže	23,0000	ks	530,88000	12 210,24	0,0000	12 210,24
1817	A.1A.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 25, včetně montáže	11,0000	ks	750,06000	8 250,66	0,0000	8 250,66
1818	A.1A.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 32, včetně montáže	22,0000	ks	1 025,46000	22 560,12	0,0000	22 560,12
1819	A.1A.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 40, včetně montáže	8,0000	ks	1 545,98000	12 367,84	0,0000	12 367,84
1820	A.1A.4.4.1.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 50, včetně montáže	15,0000	ks	2 170,57000	32 558,55	0,0000	32 558,55
1821	A.1A.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	18,0000	ks	3 314,16000	59 654,88	0,0000	59 654,88
1822	A.1A.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	4,0000	ks	4 117,34000	16 469,36	0,0000	16 469,36
1823	A.1A.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	13,0000	ks	5 456,37000	70 932,81	0,0000	70 932,81
1824	A.1A.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	4,0000	ks	10 163,62000	40 654,48	0,0000	40 654,48
1825	A.1A.4.4.1.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN80	1,0000	ks	4 094,12000	4 094,12	0,0000	4 094,12
1826	A.1A.4.4.1.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN8	1,0000	ks	6 532,84000	6 532,84	0,0000	6 532,84
1827	A.1A.4.4.1.06_	Filtr závitový DN 20, PN 6, vč. montáže	1,0000	ks	411,23000	411,23	0,0000	411,23
1828	A.1A.4.4.1.06_	Filtr závitový DN 25, PN 6, vč. montáže	1,0000	ks	548,91000	548,91	0,0000	548,91
1829	A.1A.4.4.1.06_	Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže	1,0000	ks	811,29000	811,29	0,0000	811,29
1830	A.1A.4.4.1.06_	Filtr závitový DN 40, PN 6, vč. montáže	2,0000	ks	1 198,29000	2 396,58	0,0000	2 396,58
1831	A.1A.4.4.1.06_	Filtr závitový DN 50, PN 6, vč. montáže	1,0000	ks	1 755,25000	1 755,25	0,0000	1 755,25
1832	A.1A.4.4.1.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 65, PN 6, vč. protipřírub, tě	2,0000	ks	4 637,96000	9 275,92	0,0000	9 275,92
1833	A.1A.4.4.1.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 80, PN 6, vč. protipřírub, tě	1,0000	ks	5 851,45000	5 851,45	0,0000	5 851,45
1834	A.1A.4.4.1.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 100, PN 6, vč. protipřírub, t	3,0000	ks	8 076,11000	24 228,33	0,0000	24 228,33
1835	A.1A.4.4.1.06_	Závitový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 25, PN 16, vč. mor	2,0000	ks	1 266,10000	2 532,20	0,0000	2 532,20
1836	A.1A.4.4.1.06_	Závitový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 32, PN 16, vč. mor	1,0000	ks	1 536,65000	1 536,65	0,0000	1 536,65
1837	A.1A.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 65, PN 16, vč.mo	3,0000	ks	4 672,04000	14 016,12	0,0000	14 016,12
1838	A.1A.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 100, PN 16, vč.m	3,0000	ks	7 391,42000	22 174,26	0,0000	22 174,26
1839	A.1A.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. Montáže	3,0000	ks	353,43000	1 060,29	0,0000	1 060,29
1840	A.1A.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 32, PN 16, vč. Montáže	2,0000	ks	808,69000	1 617,38	0,0000	1 617,38

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
1841	A.1A.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 40, PN 16, vč. Montáže	2,0000	ks	1 050,02000	2 100,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 100,04
1842	A.1A.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 50, PN 16, vč. Montáže	1,0000	ks	1 463,05000	1 463,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 463,05
1843	A.1A.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 65, PN 16, vč. protipřírub, těsně	2,0000	ks	10 965,08000	21 930,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21 930,16
1844	A.1A.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 80, PN 16, vč. protipřírub, těsně	1,0000	ks	12 603,60000	12 603,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 603,60
1845	A.1A.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 100, PN 16, vč. protipřírub, těsně	2,0000	ks	15 218,16000	30 436,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	30 436,32
1846	A.1A.4.4.1.06_	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 15 s hadicovou vývodkou a	260,0000	ks	287,45000	74 737,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	260,0000	74 737,00
1847	A.1A.4.4.1.06_	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a	5,0000	ks	369,82000	1 849,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	1 849,10
1848	A.1A.4.4.1.06_	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, DN15	265,0000	ks	303,06000	80 310,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	265,0000	80 310,90
1849	A.1A.4.4.1.06_	Regulátor tlakové difference, DN 15, 20-60 kPa, max. dp=450 kPa,	1,0000	ks	2 975,34000	2 975,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 975,34
1850	A.1A.4.4.1.06_	Regulátor tlakové difference, DN 20, 20-60 kPa, max. dp=450 kPa,	3,0000	ks	3 226,68000	9 680,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	9 680,04
1851	A.1A.4.4.1.06_	Regulátor tlakové difference, DN 25, 20-80 kPa, max. dp=450 kPa,	1,0000	ks	3 644,72000	3 644,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 644,72
A.1A.4.4.1.0 Centrální budova					3 095 845,20		0,00		0,00		3 095 845,20	
1852	A.1A.4.4.1.07_	Podlahové vytápění vstupní hala CB, systém pro velké plochy, ak	645,0000	m2	4 799,76000	3 095 845,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	645,0000	3 095 845,20
A.1A.4.4.1.0 Centrální budova					6 899,28		0,00		0,00		6 899,28	
1853	A.1A.4.4.1.08_	Elektrický odporový kabel s přílohným termostatem 12W/m, L=1m	4,0000	ks	1 724,82000	6 899,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	6 899,28
A.1A.4.4.1.0 Centrální budova					1 687 382,20		0,00		0,00		1 687 382,20	
1854	A.1A.4.4.1.09_	Vzduchová clona pro garážový vjezd, do 5m, vodní ohřev <80°C,	4,0000	ks	303 745,89000	1 214 983,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 214 983,56
1855	A.1A.4.4.1.09_	Dveřní vzduchová clona, do 3,5m, vodní ohřev <80°C, L=2m - vč.	2,0000	ks	236 199,32000	472 398,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	472 398,64
A.1A.4.4.1.1 Centrální budova					204 357,97		0,00		0,00		204 357,97	
1856	A.1A.4.4.1.10_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 15, Qp=	6,0000	ks	12 722,16000	76 332,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	76 332,96
1857	A.1A.4.4.1.10_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 100, Qp=	1,0000	ks	86 514,53000	86 514,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	86 514,53
1858	A.1A.4.4.1.10_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 20, Qp= 1,5	1,0000	ks	18 565,80000	18 565,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 565,80
1859	A.1A.4.4.1.10_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 25, Qp= 6,3	1,0000	ks	22 944,68000	22 944,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 944,68
A.1A.4.4.1.9 Centrální budova					915 555,25		0,00		0,00		915 555,25	
1860	A.1A.4.4.1.98_	Pomocné ocelové konstrukce Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	214 001,20000	214 001,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	214 001,20
1861	A.1A.4.4.1.98_	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN Pod	1,0000	kpl	246 924,46000	246 924,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	246 924,46
1862	A.1A.4.4.1.98_	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky	1,0000	kpl	92 898,59000	92 898,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 898,59
1863	A.1A.4.4.1.98_	Jemné zaregulování systému Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	66 400,74000	66 400,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	66 400,74
1864	A.1A.4.4.1.98_	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu Podrobný popis	1,0000	kpl	41 030,21000	41 030,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 030,21
1865	A.1A.4.4.1.98_	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou Podrobný	1,0000	kpl	47 739,56000	47 739,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 739,56
1866	A.1A.4.4.1.98_	Štítky a popisy potrubí a zařízení Podrobný popis je obsažen v čá	1,0000	kpl	30 862,98000	30 862,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 862,98
1867	A.1A.4.4.1.98_	Zaškolení obsluhy Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	10 322,07000	10 322,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 322,07

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1868	A.1A.4.4.1.98_	Kotevní materiál Podrobný popis je obsažen v části dokumentace	1,0000	kpl	106 804,97000	106 804,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	106 804,97
1869	A.1A.4.4.1.98_	Montážní materiál Podrobný popis je obsažen v části dokumentace	1,0000	kpl	58 570,47000	58 570,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	58 570,47
A.1A.4.4.02 Zařízení pro chlazení					11 181 237,03		0,00		0,00		11 181 237,03	
A.1A.4.4.2.0 Centrální budova					3 812 839,16		0,00		0,00		3 812 839,16	
1870	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	44,0000	m	456,37000	20 080,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	20 080,28
1871	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	1 069,0000	m	480,79000	513 964,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 069,0000	513 964,51
1872	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	239,0000	m	588,18000	140 575,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	239,0000	140 575,02
1873	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	286,0000	m	705,60000	201 801,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	286,0000	201 801,60
1874	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	244,0000	m	802,67000	195 851,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	244,0000	195 851,48
1875	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	175,0000	m	1 009,66000	176 690,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	176 690,50
1876	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	629,0000	m	1 171,47000	736 854,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	629,0000	736 854,63
1877	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	100,0000	m	1 415,22000	141 522,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	141 522,00
1878	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	296,0000	m	1 814,46000	537 080,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	296,0000	537 080,16
1879	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	135,0000	m	2 187,30000	295 285,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	295 285,50
1880	A.1A.4.4.2.01_	Potrubi z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	51,0000	m	2 620,03000	133 621,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	133 621,53
1881	A.1A.4.4.2.01_	Plnopřútočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	6,0000	ks	697,07000	4 182,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	4 182,42
1882	A.1A.4.4.2.01_	Plnopřútočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	4,0000	ks	1 062,40000	4 249,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 249,60
1883	A.1A.4.4.2.01_	Plnopřútočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	282,0000	ks	960,34000	270 815,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	282,0000	270 815,88
1884	A.1A.4.4.2.01_	Plnopřútočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	52,0000	ks	1 454,17000	75 616,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	75 616,84
1885	A.1A.4.4.2.01_	Plnopřútočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	12,0000	ks	1 270,85000	15 250,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	15 250,20
1886	A.1A.4.4.2.01_	Plnopřútočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancollů, hř	30,0000	ks	1 888,32000	56 649,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	56 649,60
1887	A.1A.4.4.2.01_	Předizolované CU potrubí; 6 mm průměr	178,0000	m	676,61000	120 436,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	178,0000	120 436,58
1888	A.1A.4.4.2.01_	Předizolované CU potrubí; 10 mm průměr	202,0000	m	746,29000	150 750,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	202,0000	150 750,58
1889	A.1A.4.4.2.01_	Předizolované CU potrubí; 16 mm průměr	25,0000	m	862,41000	21 560,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	21 560,25
A.1A.4.4.2.0 Centrální budova					2 483 194,73		0,00		0,00		2 483 194,73	
1890	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	44,0000	m	328,71000	14 463,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	14 463,24
1891	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	1 069,0000	m	352,24000	376 544,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 069,0000	376 544,56
1892	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	239,0000	m	380,26000	90 882,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	239,0000	90 882,14
1893	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	258,0000	m	439,57000	113 409,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	258,0000	113 409,06
1894	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	234,0000	m	487,72000	114 126,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	234,0000	114 126,48
1895	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	175,0000	m	577,06000	100 985,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	100 985,50
1896	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	21,0000	m	1 166,50000	24 496,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	24 496,50
1897	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	18,0000	m	1 189,41000	21 409,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	21 409,38

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1898	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	49,0000 m	1 350,13000	66 156,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000	66 156,37
1899	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	467,0000 m	689,93000	322 197,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	467,0000	322 197,31
1900	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	100,0000 m	921,86000	92 186,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	92 186,00
1901	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	275,0000 m	1 199,01000	329 727,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	275,0000	329 727,75
1902	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	117,0000 m	1 209,54000	141 516,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	117,0000	141 516,18
1903	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	28,0000 m	1 156,59000	32 384,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	32 384,52
1904	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 25 mm, pro po	10,0000 m	1 251,50000	12 515,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	12 515,00
1905	A.1A.4.4.2.02_	Izolace l = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	162,0000 m	1 671,87000	270 842,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	162,0000	270 842,94
1906	A.1A.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	2 057,0000 m	60,90000	125 271,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 057,0000	125 271,30
1907	A.1A.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	1 160,0000 m	129,07000	149 721,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 160,0000	149 721,20
1908	A.1A.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	51,0000 m	182,70000	9 317,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	9 317,70
1909	A.1A.4.4.2.02_	Požární ucpávky - Protipožární tmel; Kartuše 310ml	40,0000 ks	1 876,04000	75 041,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	75 041,60
A.1A.4.4.2.0 Centrální budova					662 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	662 552,46	
1910	A.1A.4.4.2.03_	Tlaková expanzní nádoba 18l, pro uzavřené topné a chladicí sous	1,0000 ks	3 595,69000	3 595,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 595,69
1911	A.1A.4.4.2.03_	Kulový kohout MK 3/4; Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	1,0000 ks	1 636,41000	1 636,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 636,41
1912	A.1A.4.4.2.03_	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně šr	1,0000 ks	1 353,04000	1 353,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 353,04
1913	A.1A.4.4.2.03_	Naplnění okruhů upravenou vodou	12,0000 m3	30 966,20000	371 594,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	371 594,40
1914	A.1A.4.4.2.03_	Naplnění okruhů MPG 33%	3,5000 m3	74 834,98000	261 922,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5000	261 922,43
1915	A.1A.4.4.2.03_	Naplnění okruhů MPG 33% (ZZT)	0,3000 m3	74 834,98000	22 450,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3000	22 450,49
A.1A.4.4.2.0 Centrální budova					813 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	813 941,88	
1916	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000 ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
1917	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000 ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
1918	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	1,0000 ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 680,18
1919	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000 ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 051,89
1920	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000 ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
1921	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000 ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
1922	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000 ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13
1923	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000 ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 839,59
1924	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	1,0000 ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 680,18
1925	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000 ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 051,89
1926	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	1,0000 ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 680,18
1927	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000 ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 051,89
1928	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000 ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 156,13

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1929	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54 839,59
1930	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	1,0000	ks	32 680,18000	32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32 680,18
1931	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 2,5 kW - akustický tlak 47 dB(A), max. d	1,0000	ks	41 051,89000	41 051,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41 051,89
1932	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	82 718,46000	82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82 718,46
1933	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5 kW, Qut=4,0 kW - akustický tla	1,0000	ks	36 156,13000	36 156,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36 156,13
1934	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 3,5 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	1,0000	ks	54 839,59000	54 839,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54 839,59
A.1A.4.4.2.0 Centrální budova					86 666,08		0,00		0,00		86 666,08
1935	A.1A.4.4.2.05_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro zpětné zí	1,0000	ks	86 666,08000	86 666,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	86 666,08
A.1A.4.4.2.0 Centrální budova					1 724 367,74		0,00		0,00		1 724 367,74
1936	A.1A.4.4.2.06_	Teploměr -30 - +50°C, vč. návarku, jímky a montáže	18,0000	ks	2 263,11000	40 735,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40 735,98
1937	A.1A.4.4.2.06_	Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže	2,0000	ks	2 908,24000	5 816,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 816,48
1938	A.1A.4.4.2.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 32 s vnitřním závitem, s měi	1,0000	ks	2 476,62000	2 476,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 476,62
1939	A.1A.4.4.2.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 65, PN 16 s měřicími konc	4,0000	ks	10 734,59000	42 938,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42 938,36
1940	A.1A.4.4.2.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 100, PN 16 s měřicími konc	1,0000	ks	23 723,18000	23 723,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23 723,18
1941	A.1A.4.4.2.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 32, Kvs=1	1,0000	ks	6 007,03000	6 007,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 007,03
1942	A.1A.4.4.2.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(5,0) rozsah pr	8,0000	ks	1 959,23000	15 673,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 673,84
1943	A.1A.4.4.2.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 15(2,5) rozsah pr	163,0000	ks	2 067,10000	336 937,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	336 937,30
1944	A.1A.4.4.2.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 15(5,0) rozsah pr	19,0000	ks	2 170,83000	41 245,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41 245,77
1945	A.1A.4.4.2.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 25(5,5) rozsah pr	2,0000	ks	3 510,17000	7 020,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 020,34
1946	A.1A.4.4.2.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 40(15) rozsah pr	4,0000	ks	10 298,48000	41 193,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41 193,92
1947	A.1A.4.4.2.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 65 HF rozsah pr	1,0000	ks	31 927,85000	31 927,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31 927,85
1948	A.1A.4.4.2.06_	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 100 HF rozsah pr	1,0000	ks	58 380,55000	58 380,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58 380,55
1949	A.1A.4.4.2.06_	Termoelektrický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační v	190,0000	ks	500,62000	95 117,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95 117,80
1950	A.1A.4.4.2.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	2,0000	ks	2 264,15000	4 528,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 528,30
1951	A.1A.4.4.2.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	4,0000	ks	5 181,16000	20 724,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20 724,64
1952	A.1A.4.4.2.06_	Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislé 2cestné regulační	1,0000	ks	7 105,71000	7 105,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 105,71
1953	A.1A.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 15, včetně montáže	10,0000	ks	711,95000	7 119,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 119,50
1954	A.1A.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 20, včetně montáže	335,0000	ks	894,58000	299 684,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	299 684,30
1955	A.1A.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 25, včetně montáže	41,0000	ks	1 140,39000	46 755,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46 755,99
1956	A.1A.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 32, včetně montáže	4,0000	ks	1 486,70000	5 946,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 946,80
1957	A.1A.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 40, včetně montáže	12,0000	ks	2 064,82000	24 777,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24 777,84
1958	A.1A.4.4.2.06_	Závitový kulový kohout PN 6, DN 50, včetně montáže	3,0000	ks	2 758,61000	8 275,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 275,83
1959	A.1A.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřir	18,0000	ks	4 527,41000	81 493,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81 493,38

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
1960	A.1A.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipříř	4,0000	ks	5 727,74000	22 910,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	22 910,96
1961	A.1A.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipříř	4,0000	ks	7 337,41000	29 349,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	29 349,64
1962	A.1A.4.4.2.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipříř	4,0000	ks	9 202,10000	36 808,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	36 808,40
1963	A.1A.4.4.2.06_	Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže	1,0000	ks	1 272,54000	1 272,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 272,54
1964	A.1A.4.4.2.06_	Filtr závitový DN 40, PN 6, vč. montáže	1,0000	ks	1 717,13000	1 717,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 717,13
1965	A.1A.4.4.2.06_	Filtr přírubový s nerezovým sítím DN 65, PN 6, vč. protipřírub, tě	3,0000	ks	5 851,22000	17 553,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	17 553,66
1966	A.1A.4.4.2.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 65, PN 16, vč. protipřírub, těsně	1,0000	ks	12 178,34000	12 178,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 178,34
1967	A.1A.4.4.2.06_	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 15 s hadicovou vývodkou a	260,0000	ks	614,76000	159 837,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	260,0000	159 837,60
1968	A.1A.4.4.2.06_	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a	10,0000	ks	733,52000	7 335,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	7 335,20
1969	A.1A.4.4.2.06_	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, DN15	270,0000	ks	630,37000	170 199,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	270,0000	170 199,90
1970	A.1A.4.4.2.06_	Přepouštěcí ventil DN 15, jednoduchý regulátor tlakové difference	6,0000	ks	1 599,51000	9 597,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	9 597,06
A.1A.4.4.2.0 Centrální budova					145 616,88		0,00		0,00		145 616,88	
1971	A.1A.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 15, Qp=	1,0000	ks	14 502,72000	14 502,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 502,72
1972	A.1A.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 20, Qp=	1,0000	ks	15 449,56000	15 449,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 449,56
1973	A.1A.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s ultrazvukovými průtokoměry. DN 25, Qp=	1,0000	ks	22 509,07000	22 509,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 509,07
1974	A.1A.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 25, Qp= 6,č	2,0000	ks	23 335,01000	46 670,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	46 670,02
1975	A.1A.4.4.2.07_	Kompaktní měřič tepla s fluidikovým průtokoměry. DN 65, Qp= 25	1,0000	ks	46 485,51000	46 485,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 485,51
A.1A.4.4.2.9 Centrální budova					1 452 058,10		0,00		0,00		1 452 058,10	
1976	A.1A.4.4.2.98_	Pomocné ocelové konstrukce Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	394 670,39000	394 670,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	394 670,39
1977	A.1A.4.4.2.98_	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN Pod	1,0000	kpl	455 388,91000	455 388,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	455 388,91
1978	A.1A.4.4.2.98_	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky	1,0000	kpl	92 898,59000	92 898,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92 898,59
1979	A.1A.4.4.2.98_	Jemné zaregulování systému Podrobný popis je obsažen v části	1,0000	kpl	65 930,92000	65 930,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	65 930,92
1980	A.1A.4.4.2.98_	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu Podrobný popis	1,0000	kpl	162 572,54000	162 572,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	162 572,54
1981	A.1A.4.4.2.98_	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou Podrol	1,0000	kpl	30 656,54000	30 656,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 656,54
1982	A.1A.4.4.2.98_	Štítky a popisy potrubí a zařízení Podrobný popis je obsažen v čá	1,0000	kpl	30 862,98000	30 862,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 862,98
1983	A.1A.4.4.2.98_	Zaškolení obsluhy Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	10 322,07000	10 322,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 322,07
1984	A.1A.4.4.2.98_	Kotevní materiál Podrobný popis je obsažen v části dokumentace	1,0000	kpl	112 912,58000	112 912,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 912,58
1985	A.1A.4.4.2.98_	Montážní materiál Podrobný popis je obsažen v části dokumenta	1,0000	kpl	95 842,58000	95 842,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	95 842,58
A.1A.4.05 Elektroinstalace - silnoproud					58 821 665,06		0,00		0,00		58 821 665,06	
A.1A.4.5.01 Rozvody					33 662 006,37		0,00		0,00		33 662 006,37	
A.1A.4.5.1.0 Centrální budova					5 308 154,33		0,00		0,00		5 308 154,33	
1987	A.1A.4.5.1.01_	Rozváděč 01RS.CB.7, bliže dle specifikací a výkresové dokumen	1,0000	ks	147 521,78000	147 521,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	147 521,78
1988	A.1A.4.5.1.01_	Hlavní rozváděč části CB 01RH.CB.4, bliže dle specifikací a výkre	1,0000	ks	1 797 819,54000	1 797 819,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 797 819,54

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
1989	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 01RM.CB.7, bliže dle specifikací a výkresov	1,0000	ks	18 331,87000	18 331,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 331,87
1990	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč gastro 01RK.CB.1, bliže dle specifikací a výkresové dc	1,0000	ks	1 012 195,18000	1 012 195,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 012 195,18
1991	A.1A.4.5.1.01_ Podružný požárnírozdávěč 01RP.CB.1, bliže dle specifikací a výk	1,0000	ks	132 329,40000	132 329,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132 329,40
1992	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč přepět'ovými ochranami 01RPRP.CB.1, bliže dle specifi	1,0000	ks	25 694,93000	25 694,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 694,93
1993	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.CB.1, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	263 249,63000	263 249,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	263 249,63
1994	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč 1RS.CB.2, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	25 705,25000	25 705,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 705,25
1995	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč 2RS.CB.1, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	263 249,63000	263 249,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	263 249,63
1996	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč gastro podružný 2RK.CB.1, bliže dle specifikací a výkr	1,0000	ks	473 487,21000	473 487,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	473 487,21
1997	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč 3RS.CB.1, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	147 093,87000	147 093,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	147 093,87
1998	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč 3RS.CB.2, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	143 130,51000	143 130,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	143 130,51
1999	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.CB.1, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	147 011,24000	147 011,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	147 011,24
2000	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč 4RS.CB.2, bliže dle specifikací a výkresové dokument	1,0000	ks	147 217,81000	147 217,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	147 217,81
2001	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč motorický 5RM.CB.1, bliže dle specifikací a výkresové	1,0000	ks	273 082,77000	273 082,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	273 082,77
2002	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč požární podružný 5RP.CB.1, bliže dle specifikací a výk	1,0000	ks	191 297,27000	191 297,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	191 297,27
2003	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč CB.EKV1 - pro uzemnění technologie na střeše, bliže d	1,0000	ks	49 868,22000	49 868,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 868,22
2004	A.1A.4.5.1.01_ Rozváděč CB.EKV2 - pro uzemnění technologie na střeše, bliže d	1,0000	ks	49 868,22000	49 868,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 868,22
A.1A.4.5.1.0 Centrální budova				6 175 932,48		0,00		0,00		6 175 932,48	
2005	A.1A.4.5.1.02_ Čidlo stropní do podhledu, 360°, releové, 1C, Iz-80A	106,0000	ks	1 155,98000	122 533,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,0000	122 533,88
2006	A.1A.4.5.1.02_ Deblokační vypínač 4-pól, 400V/25A, IP65, Povrchová montáž	12,0000	ks	1 692,87000	20 314,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	20 314,44
2007	A.1A.4.5.1.02_ Deblokační vypínač 4-pól, 400V/32A, IP65, Povrchová montáž	1,0000	ks	2 060,41000	2 060,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 060,41
2008	A.1A.4.5.1.02_ Těsná průchodka HSI-150 ESI	3,0000	ks	9 106,52000	27 319,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	27 319,56
2009	A.1A.4.5.1.02_ Tlačítko modré - 230V/10A, aretace polohy, prolamovací sklo, Bez	1,0000	ks	1 076,21000	1 076,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 076,21
2010	A.1A.4.5.1.02_ Tlačítko zapínací 230V/10A, řaz. 1/0 vč. Krytu, rámečku a instalač	3,0000	ks	402,67000	1 208,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1 208,01
2011	A.1A.4.5.1.02_ Tlačítko zapínací dvojité 230V/10A, IP44, řaz. 1/0+1/0 vč. Krytu, rá	2,0000	ks	480,87000	961,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	961,74
2012	A.1A.4.5.1.02_ Tlačítko zapínací dvojité 230V/10A, řaz. 1/0+1/0 vč. Krytu, rámečk	34,0000	ks	522,19000	17 754,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	17 754,46
2013	A.1A.4.5.1.02_ Totál/Centrál Stop tlačítko, povrchová montáž, 230V/10A, přepím	4,0000	ks	1 149,99000	4 599,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 599,96
2014	A.1A.4.5.1.02_ Vestavěná zásuvka do nábytku - 2x230V/16A, výklopná	8,0000	ks	1 179,53000	9 436,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	9 436,24
2015	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač 3F, IP44 16A, povrchová montáž	16,0000	ks	732,70000	11 723,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	11 723,20
2016	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač 3F, IP44 25A, povrchová montáž	5,0000	ks	909,11000	4 545,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4 545,55
2017	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač 3F, IP44 32A, povrchová montáž	3,0000	ks	1 012,77000	3 038,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 038,31
2018	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač 3F, IP44 63A, povrchová montáž	1,0000	ks	3 118,68000	3 118,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 118,68
2019	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač jednoduchý podomítková montáž, 230V/10A, řaz.1, IP44,	36,0000	ks	431,59000	15 537,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	15 537,24
2020	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač jednoduchý podomítková montáž, 230V/10A, řaz.1, vč. Ki	110,0000	ks	389,84000	42 882,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	42 882,40

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
2021	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač jednoduchý povrchová montáž, 230V/10A, IP44, i	11,0000	ks	194,69000	2 141,59	0,0000	2 141,59
2022	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač křížový podomítková montáž, 230V/10A, řaz.7, IP44, vč. l	3,0000	ks	478,66000	1 435,98	0,0000	1 435,98
2023	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač křížový podomítková montáž, 230V/10A, řaz.7, vč. Krytu,	6,0000	ks	461,25000	2 767,50	0,0000	2 767,50
2024	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač seriový podomítková montáž, 230V/10A, řaz.5, IP44, vč. l	1,0000	ks	463,76000	463,76	0,0000	463,76
2025	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač seriový podomítková montáž, 230V/10A, řaz.5, vč. Krytu,	86,0000	ks	447,38000	38 474,68	0,0000	38 474,68
2026	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač seriový-střídavý podomítková montáž, 230V/10A, řaz.6+1	2,0000	ks	400,32000	800,64	0,0000	800,64
2027	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač servisní 2-pól, 230V/16A, IP65, Povrchová montáž	1,0000	ks	1 137,54000	1 137,54	0,0000	1 137,54
2028	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač střídavý dvojité podomítková montáž, 230V/10A, řaz.6+6,	10,0000	ks	558,49000	5 584,90	0,0000	5 584,90
2029	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač střídavý dvojité podomítková montáž, 230V/10A, řaz.6+6,	30,0000	ks	520,71000	15 621,30	0,0000	15 621,30
2030	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač střídavý jednoduchý podomítková montáž, 230V/10A, řaz	14,0000	ks	268,11000	3 753,54	0,0000	3 753,54
2031	A.1A.4.5.1.02_ Vypínač střídavý jednoduchý podomítková montáž, 230V/10A, řaz	28,0000	ks	399,58000	11 188,24	0,0000	11 188,24
2032	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvka 400V/16A, 3f+PE+N, IP44, zapuštěná montáž.	8,0000	ks	477,53000	3 820,24	0,0000	3 820,24
2033	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, IP44, vč. Krytu, rámeč	145,0000	ks	430,15000	62 371,75	0,0000	62 371,75
2034	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, s integrovaným svodi	4,0000	ks	1 357,49000	5 429,96	0,0000	5 429,96
2035	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, s integrovaným svodi	239,0000	ks	1 332,41000	318 445,99	0,0000	318 445,99
2036	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, vč. Krytu, rámečku a	13,0000	ks	413,13000	5 370,69	0,0000	5 370,69
2037	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá pod omítku 250V/16A, vč. Krytu, rámečku a	1 434,0000	ks	310,36000	445 056,24	0,0000	445 056,24
2038	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvka jednoduchá povrchová montáž 250V/16A, IP44.	5,0000	ks	244,11000	1 220,55	0,0000	1 220,55
2039	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	7,0000	ks	10 011,92000	70 083,44	0,0000	70 083,44
2040	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	6,0000	ks	10 011,92000	60 071,52	0,0000	60 071,52
2041	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	3,0000	ks	10 011,92000	30 035,76	0,0000	30 035,76
2042	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	24,0000	ks	10 011,92000	240 286,08	0,0000	240 286,08
2043	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 12modulů do betonu, vč. Boxu pr	1,0000	ks	10 011,92000	10 011,92	0,0000	10 011,92
2044	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, IP44, vč. Bo	13,0000	ks	9 278,75000	120 623,75	0,0000	120 623,75
2045	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	2,0000	ks	9 278,75000	18 557,50	0,0000	18 557,50
2046	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	20,0000	ks	9 278,75000	185 575,00	0,0000	185 575,00
2047	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	19,0000	ks	9 278,75000	176 296,25	0,0000	176 296,25
2048	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	17,0000	ks	9 278,75000	157 738,75	0,0000	157 738,75
2049	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	6,0000	ks	9 278,75000	55 672,50	0,0000	55 672,50
2050	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	22,0000	ks	9 278,75000	204 132,50	0,0000	204 132,50
2051	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	20,0000	ks	9 278,75000	185 575,00	0,0000	185 575,00
2052	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 6modulů do betonu, vč. Boxu pro	1,0000	ks	9 278,75000	9 278,75	0,0000	9 278,75
2053	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 9modulů do betonu, vč. Boxu pro	6,0000	ks	9 278,75000	55 672,50	0,0000	55 672,50
2054	A.1A.4.5.1.02_ Zásuvková podlahová krabice - 9modulů do betonu, vč. Boxu pro	1,0000	ks	9 278,75000	9 278,75	0,0000	9 278,75

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2055	A.1A.4.5.1.02_	Zásuvková podlahová krabice - 9modulů do betonu, vč. Boxu pro	19,0000	ks	9 278,75000	176 296,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	176 296,25
2056	A.1A.4.5.1.02_	Zásuvková skříň nástěnná 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A,	5,0000	ks	5 676,09000	28 380,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	28 380,45
2057	A.1A.4.5.1.02_	Nabíjecí stanice elektromobilů 400V 2x22kW, s možností centráln	2,0000	ks	939 860,92000	1 879 721,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 879 721,84
2058	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - ACS zdroj 230V	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2059	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - požární - ústředna ERO	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2060	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - požární technologie ZOKT (UZÁVĚR, KLAPKA)	13,0000	ks	910,70000	11 839,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	11 839,10
2061	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-automaticky otevírané dveře - požárně otevír	4,0000	ks	910,70000	3 642,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 642,80
2062	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-bankomat	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2063	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-clona UTCH	6,0000	ks	910,70000	5 464,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 464,20
2064	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-čerpadlo UTCH	9,0000	ks	910,70000	8 196,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	8 196,30
2065	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-čerpadlo ZTI 1f	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2066	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-pisoár	14,0000	ks	910,70000	12 749,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	12 749,80
2067	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-pohon vrat	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2068	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-požární roleta	3,0000	ks	910,70000	2 732,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 732,10
2069	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Průtokový ohříváč	88,0000	ks	910,70000	80 141,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,0000	80 141,60
2070	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-přečerpávací zařízení ZTI	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2071	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Slaboproudý rozváděč	4,0000	ks	910,70000	3 642,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 642,80
2072	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Split Jednotka	8,0000	ks	910,70000	7 285,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	7 285,60
2073	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Sporák 400V	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2074	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-Výtah	4,0000	ks	910,70000	3 642,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 642,80
2075	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-VZT 400V	13,0000	ks	910,70000	11 839,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	11 839,10
2076	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-VZT 400V Požární	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2077	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-VZT parní vlhčení 400V	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2078	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-zásobník TUV	13,0000	ks	910,70000	11 839,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	11 839,10
2079	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-závlahy 230V	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2080	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-zdroje EPS 230V	6,0000	ks	910,70000	5 464,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 464,20
2081	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-ZOTK 3f ventilátor	16,0000	ks	910,70000	14 571,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	14 571,20
2082	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie-ZTI střešní vpust'	7,0000	ks	910,70000	6 374,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	6 374,90
2083	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - ústředna EPS	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2084	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - pomocný zdroj EPS	6,0000	ks	910,70000	5 464,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 464,20
2085	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - AV technika 230V-plátno	3,0000	ks	910,70000	2 732,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 732,10
2086	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - napájení exteriérové žaluzie 230V	40,0000	ks	910,70000	36 428,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	36 428,00
2087	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - napojení laboratorního nábytku 230V	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2088	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - napojení laboratorního nábytku 230V-světlo	1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2089	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - Požární klapka	jednofázová 230V	64,0000	ks	910,70000	58 284,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	58 284,80
2090	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - Požární pohon - otevíraný otvor	230V	8,0000	ks	910,70000	7 285,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	7 285,60
2091	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - Roleta stínící - okenní vnitřní-pohon	230V	44,0000	ks	910,70000	40 070,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	40 070,80
2092	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - Roleta stínící - světlík	230V	6,0000	ks	910,70000	5 464,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5 464,20
2093	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - rozváděč ZOTK, požární,	400V	2,0000	ks	910,70000	1 821,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 821,40
2094	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - Světelný nástěnný 230V ukončený svorkou		65,0000	ks	910,70000	59 195,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	59 195,50
2095	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - Systémová říd. jednotka - požární otvírky	230V	2,0000	ks	910,70000	1 821,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 821,40
2096	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie gastro	230V	13,0000	ks	910,70000	11 839,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	11 839,10
2097	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - technologie gastro	400V	27,0000	ks	910,70000	24 588,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	24 588,90
2098	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - Uzavírací klapka	požární - 230V/1f	4,0000	ks	910,70000	3 642,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 642,80
2099	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - nástěnný-odstavení TS/CS		1,0000	ks	910,70000	910,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	910,70
2100	A.1A.4.5.1.02_	Vývod - fancoil,	230V	192,0000	ks	910,70000	174 854,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,0000	174 854,40
2101	A.1A.4.5.1.02_	Vývod-technologie gastro - chlazení	230V	9,0000	ks	910,70000	8 196,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	8 196,30
2102	A.1A.4.5.1.02_	Uzemnění prvku - vývod vč. instalační krabice pod omítku s ráme		90,0000	ks	392,06000	35 285,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	35 285,40
2103	A.1A.4.5.1.02_	Pospojování - doplňující (místní doplňující) vč. Svorek, montážní		25,0000	ks	8 733,25000	218 331,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	218 331,25
2104	A.1A.4.5.1.02_	Propojení - TLAČÍTKA-SOZ-s rozváděčem ZOTK		9,0000	ks	8 977,18000	80 794,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	80 794,62
2105	A.1A.4.5.1.02_	Rozbočovací krabice povrchová 80x80, IP55, vč. Svorek		400,0000	ks	176,70000	70 680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	70 680,00
2106	A.1A.4.5.1.02_	Rozbočovací krabice povrchová 100x100, IP55, vč. Svorek		100,0000	ks	277,80000	27 780,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	27 780,00
2107	A.1A.4.5.1.02_	Požární odolná elektroinstalační krabice, s víčkem, IP66, s keran		180,0000	ks	1 123,73000	202 271,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,0000	202 271,40
2108	A.1B.4.5.1.02_	Vývod - napojení rozváděče MaR		11,0000	ks	910,70000	10 017,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	10 017,70
2109	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací 230V/10A, řaz. 1/0 vč. Krytu, rámečku a instalač		1,0000	ks	423,32000	423,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	423,32
A.1A.4.5.1.0 Centrální budova							18 692 651,70	0,00		0,00		18 692 651,70	
2110	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		255,0000	m	9 599,34000	2 447 831,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	255,0000	2 447 831,70
2111	A.1A.4.5.1.03_	Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň t		85,0000	m	7 303,07000	620 760,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	620 760,95
2112	A.1A.4.5.1.03_	Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň t		210,0000	m	17 364,94000	3 646 637,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210,0000	3 646 637,40
2113	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		645,0000	m	67,85000	43 763,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	645,0000	43 763,25
2114	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		940,0000	m	256,98000	241 561,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	940,0000	241 561,20
2115	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		1 270,0000	m	84,33000	107 099,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 270,0000	107 099,10
2116	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		1 165,0000	m	418,76000	487 855,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 165,0000	487 855,40
2117	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		645,0000	m	103,80000	66 951,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	645,0000	66 951,00
2118	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		2 055,0000	m	92,43000	189 943,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 055,0000	189 943,65
2119	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		230,0000	m	507,87000	116 810,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	230,0000	116 810,10
2120	A.1A.4.5.1.03_	Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída		3 925,0000	m	122,93000	482 500,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 925,0000	482 500,25

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
2121	A.1A.4.5.1.03_ Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída	20,0000	m	814,46000	16 289,20	0,0000	0,00	16 289,20
2122	A.1A.4.5.1.03_ Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída	30,0000	m	177,46000	5 323,80	0,0000	0,00	5 323,80
2123	A.1A.4.5.1.03_ Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída	145,0000	m	1 543,23000	223 768,35	0,0000	0,00	223 768,35
2124	A.1A.4.5.1.03_ Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída	715,0000	m	229,61000	164 171,15	0,0000	0,00	164 171,15
2125	A.1A.4.5.1.03_ Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída	225,0000	m	145,04000	32 634,00	0,0000	0,00	32 634,00
2126	A.1A.4.5.1.03_ Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída	50,0000	m	183,03000	9 151,50	0,0000	0,00	9 151,50
2127	A.1A.4.5.1.03_ Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída	6 940,0000	m	60,58000	420 425,20	0,0000	0,00	420 425,20
2128	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	18 150,0000	m	57,66000	1 046 529,00	0,0000	0,00	1 046 529,00
2129	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	28 665,0000	m	71,86000	2 059 866,90	0,0000	0,00	2 059 866,90
2130	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	405,0000	m	107,25000	43 436,25	0,0000	0,00	43 436,25
2131	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	70,0000	m	140,32000	9 822,40	0,0000	0,00	9 822,40
2132	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	645,0000	m	75,05000	48 407,25	0,0000	0,00	48 407,25
2133	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	400,0000	m	289,29000	115 716,00	0,0000	0,00	115 716,00
2134	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	510,0000	m	431,46000	220 044,60	0,0000	0,00	220 044,60
2135	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	4 755,0000	m	98,87000	470 126,85	0,0000	0,00	470 126,85
2136	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	100,0000	m	679,89000	67 989,00	0,0000	0,00	67 989,00
2137	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	1 050,0000	m	143,36000	150 528,00	0,0000	0,00	150 528,00
2138	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	260,0000	m	1 321,62000	343 621,20	0,0000	0,00	343 621,20
2139	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	60,0000	m	192,61000	11 556,60	0,0000	0,00	11 556,60
2140	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	480,0000	m	1 756,32000	843 033,60	0,0000	0,00	843 033,60
2141	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	145,0000	m	2 549,02000	369 607,90	0,0000	0,00	369 607,90
2142	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	75,0000	m	431,46000	32 359,50	0,0000	0,00	32 359,50
2143	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	5 120,0000	m	52,54000	269 004,80	0,0000	0,00	269 004,80
2144	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	3 730,0000	m	57,66000	215 071,80	0,0000	0,00	215 071,80
2145	A.1A.4.5.1.03_ Kabely s funkční schopností při požáru s měděným jádrem, třída	20,0000	m	4 232,40000	84 648,00	0,0000	0,00	84 648,00
2146	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	240,0000	m	7 303,07000	1 752 736,80	0,0000	0,00	1 752 736,80
2147	A.1A.4.5.1.03_ Kabely bezhalogenový s měděným jádrem, třída reakce na oheň	60,0000	m	2 422,66000	145 359,60	0,0000	0,00	145 359,60
2148	A.1A.4.5.1.03_ Kabel flexibilní pryžový s měděným jádrem - H07RN-F (CGSG)-J 3	90,0000	m	72,38000	6 514,20	0,0000	0,00	6 514,20
2149	A.1A.4.5.1.03_ Kabel flexibilní pryžový s měděným jádrem - H07RN-F (CGSG)-J 5	45,0000	m	309,95000	13 947,75	0,0000	0,00	13 947,75
2150	A.1A.4.5.1.03_ Kabel flexibilní pryžový s měděným jádrem - H07RN-F (CGSG)-J 5	35,0000	m	447,64000	15 667,40	0,0000	0,00	15 667,40
2151	A.1A.4.5.1.03_ Kabel flexibilní pryžový s měděným jádrem - H07RN-F (CGSG)-J 5	370,0000	m	102,37000	37 876,90	0,0000	0,00	37 876,90
2152	A.1A.4.5.1.03_ Kabel flexibilní pryžový s měděným jádrem - H07RN-F (CGSG)-J 5	125,0000	m	152,93000	19 116,25	0,0000	0,00	19 116,25
2153	A.1A.4.5.1.03_ Kabel flexibilní pryžový s měděným jádrem - H07RN-F (CGSG)-J 5	15,0000	m	203,81000	3 057,15	0,0000	0,00	3 057,15
2154	A.1A.4.5.1.03_ Kabel PVC s měděným jádrem, jemné laněný, zelenožlutý - CYA 3	1 850,0000	m	184,19000	340 751,50	0,0000	0,00	340 751,50

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2155	A.1A.4.5.1.03_	Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA1t	550,0000	m	67,07000	36 888,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	550,0000	36 888,50
2156	A.1A.4.5.1.03_	Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA1t	350,0000	m	92,71000	32 448,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	32 448,50
2157	A.1A.4.5.1.03_	Kabel PVC s měděným jádrem, zelenožlutý - CYA2,5	690,0000	m	36,05000	24 874,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	690,0000	24 874,50
2158	A.1A.4.5.1.03_	Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA2t	350,0000	m	151,39000	52 986,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	52 986,50
2159	A.1A.4.5.1.03_	Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA4	2 965,0000	m	41,33000	122 543,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 965,0000	122 543,45
2160	A.1A.4.5.1.03_	Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA5t	195,0000	m	256,69000	50 054,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,0000	50 054,55
2161	A.1A.4.5.1.03_	Kabel PVC s měděným jádrem, jemně laněný, zelenožlutý - CYA6	1 355,0000	m	50,42000	68 319,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 355,0000	68 319,10
2162	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 3x2,5	740,0000	m	55,66000	41 188,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	740,0000	41 188,40
2163	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 3x4	315,0000	m	77,09000	24 283,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	315,0000	24 283,35
2164	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x10	75,0000	m	187,05000	14 028,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	14 028,75
2165	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x2,5	585,0000	m	70,57000	41 283,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	585,0000	41 283,45
2166	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x4	85,0000	m	100,33000	8 528,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	8 528,05
2167	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 4x6	445,0000	m	135,60000	60 342,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	445,0000	60 342,00
2168	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x10	20,0000	m	226,94000	4 538,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	4 538,80
2169	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x2,5	240,0000	m	78,17000	18 760,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	18 760,80
2170	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x25	35,0000	m	559,61000	19 586,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	19 586,35
2171	A.1A.4.5.1.03_	Kabely PVC s měděným jádrem - CYKY-J 5x4	105,0000	m	115,45000	12 122,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,0000	12 122,25
A.1A.4.5.1.0		Centrální budova	3 485 267,86			0,00		0,00		3 485 267,86		
2172	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka požární, pozink s víkem, 150x60mm, vč.	10,0000	m	872,56000	8 725,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	8 725,60
2173	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka požární, pozink s víkem, 200x60mm, vč.	25,0000	m	833,20000	20 830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	20 830,00
2174	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka požární, pozink s víkem, 300x60mm, vč.	45,0000	m	850,81000	38 286,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	38 286,45
2175	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka požární, pozink, 200x60mm, vč. Upevňc	10,0000	m	805,20000	8 052,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	8 052,00
2176	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka požární, pozink, 400x60mm, vč. Upevňc	40,0000	m	913,86000	36 554,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	36 554,40
2177	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka, oceloplech pozink, 200x60mm, vč. Tva	20,0000	m	805,20000	16 104,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	16 104,00
2178	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka, oceloplech pozink, 300x60mm, vč. Tva	235,0000	m	1 165,31000	273 847,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	235,0000	273 847,85
2179	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka, oceloplech pozink, 400x60mm, vč. Tva	65,0000	m	899,61000	58 474,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	58 474,65
2180	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka, pozink, 400x110mm, vč. Upevňovacího	15,0000	m	910,91000	13 663,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	13 663,65
2181	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka, pozink, 500x110mm, vč. Upevňovacího	25,0000	m	1 019,64000	25 491,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	25 491,00
2182	A.1A.4.5.1.04_	Plechová kabelová lávka, pozink, 600x110mm, vč. Upevňovacího	30,0000	m	1 041,70000	31 251,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	31 251,00
2183	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný požární, oceloplech pozink s víkem, 1	15,0000	m	507,14000	7 607,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	7 607,10
2184	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný požární, oceloplech pozink s víkem, 5	10,0000	m	423,22000	4 232,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4 232,20
2185	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 100x100	50,0000	m	491,92000	24 596,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	24 596,00
2186	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 200x100	25,0000	m	669,77000	16 744,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	16 744,25

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2187	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 300x100	70,0000	m	826,94000	57 885,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	57 885,80
2188	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 400x100	30,0000	m	1 141,74000	34 252,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	34 252,20
2189	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink s víkem, 60x50mm	10,0000	m	348,23000	3 482,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	3 482,30
2190	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 100x60mm, vč. Tv	50,0000	m	507,14000	25 357,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	25 357,00
2191	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink, 50x60mm, vč. tva	30,0000	m	364,23000	10 926,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	10 926,90
2192	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 100x50mm, vč. T	85,0000	m	361,48000	30 725,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	30 725,80
2193	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 200x100mm, vč.	45,0000	m	506,87000	22 809,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	22 809,15
2194	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 200x50mm, vč. t	345,0000	m	461,87000	159 345,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	345,0000	159 345,15
2195	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 300x100mm, vč.	40,0000	m	506,19000	20 247,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	20 247,60
2196	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 300x50mm, vč. t	230,0000	m	513,86000	118 187,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	230,0000	118 187,80
2197	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 400x100mm, vč.	30,0000	m	755,53000	22 665,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	22 665,90
2198	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 400x50mm, vč. t	35,0000	m	717,18000	25 101,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	25 101,30
2199	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 500x100mm, vč.	50,0000	m	861,30000	43 065,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	43 065,00
2200	A.1A.4.5.1.04_	Plechový žlab perforovaný, oceloplech pozink , 600x100mm, vč.	45,0000	m	897,61000	40 392,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	40 392,45
2201	A.1A.4.5.1.04_	Kryt kabelových příchytok pro požární stoupací trasy, rozměr kryt	12,0000	ks	3 895,18000	46 742,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	46 742,16
2202	A.1A.4.5.1.04_	Drátěný žlab ocelový, žárově pozinkovaný, 100x50mm, spojovací	150,0000	ks	385,17000	57 775,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	57 775,50
2203	A.1A.4.5.1.04_	Ocelová nosná konstrukce pro montáž žlabů na střeše, žárově zi	310,0000	m	648,80000	201 128,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	310,0000	201 128,00
2204	A.1A.4.5.1.04_	Trubka ohebná pr. 40mm vnější, PVC, nízká mech. Odolnost, svět	850,0000	m	57,02000	48 467,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	850,0000	48 467,00
2205	A.1A.4.5.1.04_	Trubka ohebná bezhalogenová pr. 25 mm vnější, mat PP, nízká m	7 100,0000	m	53,59000	380 489,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 100,0000	380 489,00
2206	A.1A.4.5.1.04_	Trubka ohebná bezhalogenová pr. 32 mm vnější, mat PP, nízká m	1 200,0000	m	56,98000	68 376,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 200,0000	68 376,00
2207	A.1A.4.5.1.04_	Trubka tuhá bezhalogenová do pr. 25 mm vnější, PC-ABS, nízká n	1 600,0000	m	227,39000	363 824,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 600,0000	363 824,00
2208	A.1A.4.5.1.04_	Trubka tuhá bezhalogenová do pr. 32 mm vnější, PC-ABS, nízká n	300,0000	m	304,80000	91 440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	91 440,00
2209	A.1A.4.5.1.04_	Trubka tuhá bezhalogenová do pr. 40 mm vnější, PC-ABS, nízká n	200,0000	m	385,82000	77 164,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	77 164,00
2210	A.1A.4.5.1.04_	Skupinový držák kabelů kovový vč. Montážního a upevňovacího	350,0000	ks	44,96000	15 736,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	15 736,00
2211	A.1A.4.5.1.04_	Skupinový držák kabelů kovový vč. Montážního a upevňovacího	500,0000	ks	44,96000	22 480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	22 480,00
2212	A.1A.4.5.1.04_	Kabelová příchytka jednoduchá, jednostranná montáž, kovová vč	5 000,0000	ks	18,65000	93 250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 000,0000	93 250,00
2213	A.1A.4.5.1.04_	Kabelová příchytka jednoduchá, jednostranná montáž, kovová vč	800,0000	ks	21,60000	17 280,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	17 280,00
2214	A.1A.4.5.1.04_	Kabelová příchytka jednoduchá do pr. 16mm, jednostranná mont	8 500,0000	ks	23,82000	202 470,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 500,0000	202 470,00
2215	A.1A.4.5.1.04_	Kabelová příchytka od pr. 16mm do pr. 50mm, kovová vč. Montáž	810,0000	ks	27,21000	22 040,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	810,0000	22 040,10
2216	A.1A.4.5.1.04_	Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky s uchycením šr	35 140,0000	ks	16,44000	577 701,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35 140,0000	577 701,60
A.1A.4.5.02 Osvětlení					21 384 250,50		0,00		0,00		21 384 250,50	
A.1A.4.5.2.0 Centrální budova					13 837 899,45		0,00		0,00		13 837 899,45	
2217	A.1A.4.5.2.01.	Svítilno lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	142,0000	ks	6 080,29000	863 401,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	142,0000	863 401,18

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
2218	A.1A.4.5.2.01.	Svítilidlo lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	143,0000	ks	7 066,62000	1 010 526,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	143,0000	1 010 526,66
2219	A.1A.4.5.2.01.	Svítilidlo lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	10,0000	ks	7 066,62000	70 666,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	70 666,20
2220	A.1A.4.5.2.01.	Svítilidlo lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	37,0000	ks	8 054,26000	298 007,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	298 007,62
2221	A.1A.4.5.2.01.	Svítilidlo lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	12,0000	ks	9 633,17000	115 598,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	115 598,04
2222	A.1A.4.5.2.01.	Svítilidlo lineární LED do lištového systému, typ podle knihy svítid	81,0000	ks	6 215,52000	503 457,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,0000	503 457,12
2223	A.1A.4.5.2.01.	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	64,0000	ks	7 090,48000	453 790,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	453 790,72
2224	A.1A.4.5.2.01.	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	44,0000	ks	6 467,40000	284 565,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	284 565,60
2225	A.1A.4.5.2.01.	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	27,0000	ks	7 402,02000	199 854,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	199 854,54
2226	A.1A.4.5.2.01.	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	22,0000	ks	7 090,48000	155 990,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	155 990,56
2227	A.1A.4.5.2.01.	LED vestavné kruhové svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifik	3,0000	ks	13 632,81000	40 898,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	40 898,43
2228	A.1A.4.5.2.01.	Závěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifikací.	4,0000	ks	12 604,06000	50 416,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	50 416,24
2229	A.1A.4.5.2.01.	Závěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifikací.	14,0000	ks	11 966,40000	167 529,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	167 529,60
2230	A.1A.4.5.2.01.	Závěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifikací.	126,0000	ks	13 798,52000	1 738 613,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,0000	1 738 613,52
2231	A.1A.4.5.2.01.	Přisazené LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a specifikací.	11,0000	ks	10 953,57000	120 489,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	120 489,27
2232	A.1A.4.5.2.01.	Vestavné LED svítidlo do stropu Clip-in s prizmatickou optikou; t	6,0000	ks	17 806,11000	106 836,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	106 836,66
2233	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu D5	6,0000	ks	375,29000	2 251,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 251,74
2234	A.1A.4.5.2.01.	Přisazené prachotěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a sp	57,0000	ks	5 968,94000	340 229,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	340 229,58
2235	A.1A.4.5.2.01.	Přisazené prachotěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a sp	12,0000	ks	5 968,94000	71 627,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	71 627,28
2236	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu E1	3,0000	ks	449,01000	1 347,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1 347,03
2237	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu E1	24,0000	ks	72,91000	1 749,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	1 749,84
2238	A.1A.4.5.2.01.	Přisazené prachotěsné LED svítidlo; typ podle knihy svítidel a sp	17,0000	ks	5 532,78000	94 057,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	94 057,26
2239	A.1A.4.5.2.01.	LED návěstidlo; typ podle knihy svítidel a specifikací.	4,0000	ks	24 606,95000	98 427,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	98 427,80
2240	A.1A.4.5.2.01.	Liniové LED vestavné svítidlo s IP54; typ podle knihy svítidel a s	7,0000	ks	16 373,03000	114 611,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	114 611,21
2241	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu M4	7,0000	ks	1 504,38000	10 530,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	10 530,66
2242	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu M4	7,0000	ks	4 500,18000	31 501,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	31 501,26
2243	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu M4	7,0000	ks	869,08000	6 083,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	6 083,56
2244	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu M4	7,0000	ks	443,53000	3 104,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	3 104,71
2245	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu M4	7,0000	ks	869,08000	6 083,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	6 083,56
2246	A.1A.4.5.2.01.	Příslušenství k svítidlu M4	1,0000	ks	120,64000	120,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	120,64
2247	A.1A.4.5.2.01.	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	6,0000	ks	11 518,32000	69 109,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	69 109,92
2248	A.1A.4.5.2.01.	Přisazené lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy	39,0000	ks	11 518,32000	449 214,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	449 214,48
2249	A.1A.4.5.2.01.	Přisazené lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy	30,0000	ks	12 622,62000	378 678,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	378 678,60
2250	A.1A.4.5.2.01.	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	37,0000	ks	15 259,44000	564 599,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	564 599,28
2251	A.1A.4.5.2.01.	Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	7,0000	ks	17 372,61000	121 608,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	121 608,27

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2252	A.1A.4.5.2.01. Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	58,0000	ks	8 918,62000	517 279,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,0000	517 279,96
2253	A.1A.4.5.2.01. Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	1,0000	ks	13 140,97000	13 140,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 140,97
2254	A.1A.4.5.2.01. Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	16,0000	ks	11 031,78000	176 508,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	176 508,48
2255	A.1A.4.5.2.01. Vestavné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	12,0000	ks	11 518,32000	138 219,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	138 219,84
2256	A.1A.4.5.2.01. Závěsné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	73,0000	ks	10 253,60000	748 512,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,0000	748 512,80
2257	A.1A.4.5.2.01. Závěsné lineární LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy s	222,0000	ks	12 965,98000	2 878 447,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	222,0000	2 878 447,56
2258	A.1A.4.5.2.01. Vestavné LED svítidlo vč. příslušenství; typ podle knihy svítidel	148,0000	ks	4 530,55000	670 521,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	148,0000	670 521,40
2259	A.1A.4.5.2.01. Svítidlo exteriérové, zemní LED, nasvícení terasy; typ podle knihy	12,0000	ks	12 474,15000	149 689,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	149 689,80
A.1A.4.5.2.0 Centrální budova		3 160 169,63				0,00		0,00		3 160 169,63	
2260	A.1A.4.5.2.02. Lištové nouzové svítidlo pro únikové cesty, DALI; typ podle knihy	40,0000	ks	5 657,40000	226 296,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	226 296,00
2261	A.1A.4.5.2.01. Lištové nouzové svítidlo protipanické, DALI; typ podle knihy sviti	32,0000	ks	5 657,40000	181 036,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	181 036,80
2262	A.1A.4.5.2.01. Přisazené nouzové svítidlo SPOT, DALI; typ podle knihy svítidel a	26,0000	ks	4 972,01000	129 272,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	129 272,26
2263	A.1A.4.5.2.01. Příslušenství k svítidlu N5	26,0000	ks	2 184,47000	56 796,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	56 796,22
2264	A.1A.4.5.2.01. Vestavné nouzové svítidlo SPOT, DALI; typ podle knihy svítidel a	1,0000	ks	4 692,29000	4 692,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 692,29
2265	A.1A.4.5.2.01. Vestavné nouzové svítidlo protipanické, DALI; typ podle knihy sv	11,0000	ks	4 692,29000	51 615,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	51 615,19
2266	A.1A.4.5.2.01. Přisazené nástěnné nouzové svítidlo protipanické, DALI; typ podl	7,0000	ks	20 172,49000	141 207,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	141 207,43
2267	A.1A.4.5.2.01. Lištové nouzové svítidlo protipanické, DALI; typ podle knihy sviti	2,0000	ks	5 657,40000	11 314,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11 314,80
2268	A.1A.4.5.2.01. Lištové nouzové svítidlo SPOT, DALI; typ podle knihy svítidel a s	38,0000	ks	5 657,40000	214 981,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	214 981,20
2269	A.1A.4.5.2.01. Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	47,0000	ks	7 758,63000	364 655,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	364 655,61
2270	A.1A.4.5.2.01. Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	47,0000	ks	2 023,65000	95 111,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,0000	95 111,55
2271	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sviti	16,0000	ks	9 468,78000	151 500,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	151 500,48
2272	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sviti	16,0000	ks	1 623,29000	25 972,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	25 972,64
2273	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sviti	16,0000	ks	802,68000	12 842,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	12 842,88
2274	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sviti	16,0000	ks	9 468,78000	151 500,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	151 500,48
2275	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sviti	16,0000	ks	1 047,94000	16 767,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	16 767,04
2276	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sviti	16,0000	ks	802,68000	12 842,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	12 842,88
2277	A.1A.4.5.2.01. Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	21,0000	ks	8 467,88000	177 825,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	177 825,48
2278	A.1A.4.5.2.01. Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	21,0000	ks	1 623,29000	34 089,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	34 089,09
2279	A.1A.4.5.2.01. Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	7,0000	ks	8 467,88000	59 275,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	59 275,16
2280	A.1A.4.5.2.01. Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	7,0000	ks	1 047,94000	7 335,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	7 335,58
2281	A.1A.4.5.2.01. Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	9,0000	ks	6 654,32000	59 888,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	59 888,88
2282	A.1A.4.5.2.01. Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	9,0000	ks	3 850,47000	34 654,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	34 654,23
2283	A.1A.4.5.2.01. Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knil	3,0000	ks	6 654,32000	19 962,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	19 962,96

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
2284	A.1A.4.5.2.01. Stropní lištové signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle kni	3,0000	ks	3 850,47000	11 551,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	11 551,41
2285	A.1A.4.5.2.01. Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	5,0000	ks	4 553,09000	22 765,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	22 765,45
2286	A.1A.4.5.2.01. Nástěnné signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy sv	5,0000	ks	3 321,51000	16 607,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	16 607,55
2287	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svítid	2,0000	ks	9 468,78000	18 937,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18 937,56
2288	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svítid	2,0000	ks	1 623,29000	3 246,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3 246,58
2289	A.1A.4.5.2.01. Stropní signální únikové LED svítidlo, DALI; typ podle knihy svítid	2,0000	ks	802,68000	1 605,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 605,36
2290	A.1A.4.5.2.01. eBOX – centrální bateriový systém; typ podle knihy svítidel a spe	1,0000	ks	171 838,10000	171 838,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	171 838,10
2291	A.1A.4.5.2.01. Baterie do centrální stanice; typ podle knihy svítidel a specifikace	1,0000	ks	95 417,20000	95 417,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	95 417,20
2292	A.1A.4.5.2.01. Pojistkový modul; typ podle knihy svítidel a specifikace.	3,0000	ks	19 576,32000	58 728,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	58 728,96
2293	A.1A.4.5.2.01. Substanice pro rozšíření centrální stanice	3,0000	ks	31 454,65000	94 363,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	94 363,95
2294	A.1A.4.5.2.01. Okruhové karty; typ podle knihy svítidel a specifikace.	12,0000	ks	19 089,91000	229 078,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	229 078,92
2295	A.1A.4.5.2.01. Hlídač výpadku fázi; typ podle knihy svítidel a specifikace.	1,0000	ks	13 080,51000	13 080,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 080,51
2296	A.1A.4.5.2.01. Hlídač výpadku fáze; typ podle knihy svítidel a specifikace.	17,0000	ks	2 792,56000	47 473,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	47 473,52
2297	A.1A.4.5.2.01. Vzdálené zobrazování stavu CBS	1,0000	ks	5 282,22000	5 282,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 282,22
2298	A.1A.4.5.2.01. Programovací nástroj; typ podle knihy svítidel a specifikace.	1,0000	ks	15 956,70000	15 956,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15 956,70
2299	A.1A.4.5.2.01. Nastavení řízení NO CB	1,0000	kpl	112 798,51000	112 798,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	112 798,51
A.1A.4.5.2.0 Centrální budova				2 493 512,75	0,00	0,00	2 493 512,75				
2300	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T1; typ podle kni	3,0000	ks	3 698,01000	11 094,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	11 094,03
2301	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T1a; typ podle kn	13,0000	ks	4 232,27000	55 019,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	55 019,51
2302	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro single lineární LED svítidlo, T2; typ podle kni	1,0000	ks	5 051,55000	5 051,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 051,55
2303	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T1a; typ podle knihy sví	20,0000	ks	2 722,30000	54 446,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	54 446,00
2304	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T2; typ podle knihy svít	9,0000	ks	3 194,25000	28 748,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	28 748,25
2305	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T2a; typ podle knihy sví	106,0000	ks	3 634,38000	385 244,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,0000	385 244,28
2306	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T3; typ podle knihy svít	32,0000	ks	4 201,78000	134 456,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	134 456,96
2307	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T3a; typ podle knihy sví	1,0000	ks	3 158,45000	3 158,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 158,45
2308	A.1A.4.5.2.03. Lištový systém pro lineární LED svítidlo, T4; typ podle knihy svít	205,0000	ks	4 861,98000	996 705,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	205,0000	996 705,90
2309	A.1A.4.5.2.03. Koncový napáječ TE pro lištový systém; typ podle knihy svítidel	134,0000	ks	2 166,83000	290 355,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	134,0000	290 355,22
2310	A.1A.4.5.2.03. Příslušenství pro lištový systém	870,0000	ks	379,90000	330 513,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	870,0000	330 513,00
2311	A.1A.4.5.2.03. Příslušenství pro lištový systém	740,0000	ks	268,54000	198 719,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	740,0000	198 719,60
A.1A.4.5.2.0 Centrální budova				1 892 668,67	0,00	0,00	1 892 668,67				
2312	A.1A.4.5.2.04. Licence pro automatizaci řízení osvětlení	5 000,0000	ks	124,62000	623 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 000,0000	623 100,00
2313	A.1A.4.5.2.04. DALI systémová jednotka 3x DALI sběrnice, do rozváděče	12,0000	ks	21 050,91000	252 610,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	252 610,92
2314	A.1A.4.5.2.04. DALI releová jednotka do rozváděče, 4 relé	5,0000	ks	5 393,99000	26 969,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	26 969,95

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
2315	A.1A.4.5.2.04. Podvypínačový DALI převodník, 4 DI	34,0000	ks	2 314,38000	78 688,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	78 688,92
2316	A.1A.4.5.2.04. DALI Ovladač - systémový Circle kompletní, vč. Krabice pro zapu	6,0000	ks	4 889,59000	29 337,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	29 337,54
2317	A.1A.4.5.2.04. Senzor intenzity denního osvětlení-DALI	4,0000	ks	3 917,56000	15 670,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	15 670,24
2318	A.1A.4.5.2.04. Čidlo stropní do podhledu, 360°, DALI, do lištového systému	101,0000	ks	4 043,50000	408 393,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	101,0000	408 393,50
2319	A.1A.4.5.2.04. Čidlo stropní do podhledu, 360°, DALI, stropní přisazené (svěšen	7,0000	ks	4 573,78000	32 016,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	32 016,46
2320	A.1A.4.5.2.04. Nastavení systému	1,0000	ks	425 881,14000	425 881,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	425 881,14
A.1A.4.5.3 Hromosvod a uzemnění				404 346,24	0,00	0,00	404 346,24				
A.1A.4.5.3.0 Centrální budova				18 838,47	0,00	0,00	18 838,47				
2321	A.1A.4.5.3.01_ Jímací tyč délky 1m pro montáž na konstrukce střechy včetně sv	21,0000	ks	897,07000	18 838,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	18 838,47
A.1A.4.5.3.0 Centrální budova				385 507,77	0,00	0,00	385 507,77				
2322	A.1A.4.5.3.02_ Vodič FeZn 8 pro zalévané svody monolitu včetně svorek a vyrov	1 597,3200	m	129,86000	207 427,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 597,3200	207 427,98
2323	A.1A.4.5.3.02_ Zemnicí deska nerez ZB 12/10 N V4A (nebo CRM) včetně závitov	26,4600	ks	303,48000	8 030,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,4600	8 030,08
2324	A.1A.4.5.3.02_ Vodič FeZn 10/13 PVC pro prostupy izolacemi včetně svorek	93,2400	ks	580,38000	54 114,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,2400	54 114,63
2325	A.1A.4.5.3.02_ Zemnicí pásek v podkladovém betonu včetně betonových distanč	889,7550	m	130,30000	115 935,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	889,7550	115 935,08
A.1A.4.5.98 Ostatní				3 371 061,95	0,00	0,00	3 371 061,95				
A.1A.4.5.98. Centrální budova				3 371 061,95	0,00	0,00	3 371 061,95				
2326	A.1A.4.5.98.01 Výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 ed. 2 vč. Revize hromosvod	1,0000	kpl	63 748,88000	63 748,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63 748,88
2327	A.1A.4.5.98.01 Provozní zkoušky osvětlení - informativně dle kapitoly 6.1 v Tech	1,0000	kpl	22 767,46000	22 767,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 767,46
2328	A.1A.4.5.98.01 Provozní zkoušky - chodu technologií - informativně dle kapitoly	1,0000	kpl	22 767,46000	22 767,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 767,46
2329	A.1A.4.5.98.01 Provozní zkoušky - požárních systémů - informativně dle kapitoly	1,0000	kpl	33 695,84000	33 695,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 695,84
2330	A.1A.4.5.98.01 Trubkování do betonu dle samostatné projektové dokumentace (r	550,0000	m	3 772,74000	2 075 007,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	550,0000	2 075 007,00
2331	A.1A.4.5.98.01 Požárně těsné prostupy stěnami tl. 100-300mm sdružených kabel	35,0000	ks	11 539,35000	403 877,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	403 877,25
2332	A.1A.4.5.98.01 Štítky certifikační v místě prostupů - informativně dle kapitoly 6.3	1,0000	kpl	10 282,82000	10 282,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 282,82
2333	A.1A.4.5.98.01 Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, zapravení ... - inf	1,0000	kpl	628 381,82000	628 381,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	628 381,82
2334	A.1A.4.5.98.01 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	46 111,31000	46 111,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 111,31
2335	A.1A.4.5.98.01 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy atp. - informativně dle ka	1,0000	kpl	22 767,46000	22 767,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 767,46
2336	A.1A.4.5.98.01 Označení hlavních napájecích kabelů a kabelových tras štítky po	1,0000	kpl	11 366,44000	11 366,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 366,44
2337	A.1A.4.5.98.01 Těsnění proti pronikání vody a plynu - systémový průchod opatře	3,0000	ks	10 096,07000	30 288,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	30 288,21
A.1A.4.06 Elektroinstalace - slaboproud				26 370 395,14	0,00	0,00	26 370 395,14				
A.1A.4.6.01 Strukturovaná kabeláže				7 666 768,59	0,00	0,00	7 666 768,59				
A.1A.4.6.1.0 Centrální budova				7 666 768,59	0,00	0,00	7 666 768,59				
2339	A.1A.4.6.1.01_ Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx600h), s dveřmi včetně	3,0000	ks	55 353,58000	166 060,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	166 060,74

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
2340	A.1A.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx600h), s dveřmi včetně	3,0000	ks	56 805,71000	170 417,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	170 417,13
2341	A.1A.4.6.1.01_	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 10 x zásuvka 230V, přepět	3,0000	ks	2 170,03000	6 510,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	6 510,09
2342	A.1A.4.6.1.01_	Napájecí lišta 400V/16A do racku, min. 6 x zásuvka 230V, přepět	3,0000	ks	1 763,44000	5 290,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	5 290,32
2343	A.1A.4.6.1.01_	Optická vana osazená 48xLC duplex spojkou SM OS1	6,0000	ks	13 137,29000	78 823,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	78 823,74
2344	A.1A.4.6.1.01_	Patch panel 48xkeystone stíněný CAT 6A	33,0000	ks	13 518,47000	446 109,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	446 109,51
2345	A.1A.4.6.1.01_	Ventilační jednotka s termostatem	3,0000	ks	6 035,44000	18 106,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	18 106,32
2346	A.1A.4.6.1.01_	Vyvazovací panel 2U	66,0000	ks	729,70000	48 160,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	66,0000	48 160,20
2347	A.1A.4.6.1.01_	Datová zásuvka dvojitá do podlahové krabice včetně rámečku a :	70,0000	ks	873,10000	61 117,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	61 117,00
2348	A.1A.4.6.1.01_	Datová zásuvka jednoduchá do podlahové krabice včetně rámeč	30,0000	ks	693,40000	20 802,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	20 802,00
2349	A.1A.4.6.1.01_	Datová zásuvka jednoduchá, včetně instalační krabice, rámečku	11,0000	ks	776,89000	8 545,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	8 545,79
2350	A.1A.4.6.1.01_	Datová zásuvka dvojitá, včetně instalační krabice, rámečku a 2xk	242,0000	ks	985,64000	238 524,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	242,0000	238 524,88
2351	A.1A.4.6.1.01_	Datová zásuvka dvojitá, včetně instalační krabice, rámečku a 2xk	10,0000	ks	1 000,15000	10 001,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	10 001,50
2352	A.1A.4.6.1.01_	Datová zásuvka jednoduchá, včetně instalační krabice, rámečku	29,0000	ks	791,42000	22 951,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	22 951,18
2353	A.1A.4.6.1.01_	Datový vývod dvojitý, zakončen 2xRJ45 konektorem cat 6A	8,0000	ks	488,65000	3 909,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	3 909,20
2354	A.1A.4.6.1.01_	Datový vývod jednoduchý, zakončen 1xRJ45 konektorem cat 6A	26,0000	ks	244,32000	6 352,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	6 352,32
2355	A.1A.4.6.1.01_	Příprava pro WIFI AP, datová zásuvka jednoduchá, včetně instala	42,0000	ks	8 802,66000	369 711,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	369 711,72
2356	A.1A.4.6.1.01_	Polička do racku	4,0000	ks	773,26000	3 093,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 093,04
2357	A.1A.4.6.1.01_	Popisek patch panelů, zásuvek a optických van	1,0000	ks	8 830,79000	8 830,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 830,79
2358	A.1A.4.6.1.01_	STP CAT 6A LSOH	47 160,0000	m	62,79000	2 961 176,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47 160,0000	2 961 176,40
2359	A.1A.4.6.1.01_	Optika 96vl. SM 9/125 OS3	840,0000	m	142,94000	120 069,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	840,0000	120 069,60
2360	A.1A.4.6.1.01_	Ohebná trubka d20mm	11 730,0000	m	52,77000	618 992,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 730,0000	618 992,10
2361	A.1A.4.6.1.01_	Ohebná trubka d32mm	8 388,0000	m	55,67000	466 959,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 388,0000	466 959,96
2362	A.1A.4.6.1.01_	Tuhá trubka d20mm včetně přichytek a příslušenství	250,0000	m	58,57000	14 642,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	14 642,50
2363	A.1A.4.6.1.01_	Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	6 990,0000	ks	58,57000	409 404,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 990,0000	409 404,30
2364	A.1A.4.6.1.01_	Kabelová příchytka skupinová kovová, včetně montážního materi	1 250,0000	ks	695,21000	869 012,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 250,0000	869 012,50
2365	A.1A.4.6.1.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, štítky (dle kap	1,0000	kpl	53 320,59000	53 320,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 320,59
2366	A.1A.4.6.1.01_	Požární ucpávky (pro všechny slaboproudé systémy)	30,0000	ks	1 556,51000	46 695,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	46 695,30
2367	A.1A.4.6.1.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	4 764,82000	4 764,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 764,82
2368	A.1A.4.6.1.01_	Školení a uvedení do provozu (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě	1,0000	kpl	119 801,16000	119 801,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 801,16
2369	A.1A.4.6.1.01_	Provozní řady (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	206 929,28000	206 929,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	206 929,28
2370	A.1A.4.6.1.01_	Měření metalické kabeláže vč. měřicího protokolu (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	47 648,19000	47 648,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 648,19
2371	A.1A.4.6.1.01_	Měření optické kabeláže přímou metodou a metodou OTDR (každ	1,0000	kpl	34 034,42000	34 034,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 034,42

všechny položky

281001MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci KrálovéCENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

CB			Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1A.4.6.02			ACS (Přístupový systém)		2 745 305,02		0,00		0,00		2 745 305,02	
A.1A.4.6.2.0			Centrální budova		2 745 305,02		0,00		0,00		2 745 305,02	
2372	A.1A.4.6.2.01_	Čtečka karet pro kontrolu přístupu, Mifare/Desfire, BTe modul, vč	4,0000	ks	4 850,13000	19 400,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	19 400,52
2373	A.1A.4.6.2.01_	Čtečka karet pro snímání karet Mifare/Desfire, BTe modul, POE na	63,0000	ks	9 061,32000	570 863,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	570 863,16
2374	A.1A.4.6.2.01_	Čtečka karet pro snímání karet Mifare/Desfire, BTe modul, s kláve	2,0000	ks	19 345,16000	38 690,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	38 690,32
2375	A.1A.4.6.2.01_	Kabelová příprava pro napojení čtečky	50,0000	ks	842,23000	42 111,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	42 111,50
2376	A.1A.4.6.2.01_	Kabelová příprava pro napojení zámku, včetně instalační krabice	50,0000	ks	972,93000	48 646,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	48 646,50
2377	A.1A.4.6.2.01_	Napojení elektro zámku, včetně bezpečnostního relé a instalační	64,0000	ks	1 031,02000	65 985,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	65 985,28
2378	A.1A.4.6.2.01_	Připojení kamery čtení SPZ, POE napájení, IR přísvit, sloupek na	1,0000	ks	166 986,48000	166 986,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	166 986,48
2379	A.1A.4.6.2.01_	Spínaný zdorj pro ACS v kovovém krytu, 12V/10A, včetně relé s p	2,0000	ks	15 282,82000	30 565,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	30 565,64
2380	A.1A.4.6.2.01_	Nouzové tlačítko pro odblokování dveří, skříčko, zelené	8,0000	ks	1 789,03000	14 312,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	14 312,24
2381	A.1A.4.6.2.01_	Integrační a reléový modul pro hlášení alarmových stavů a výstu	7,0000	ks	40 444,69000	283 112,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	283 112,83
2382	A.1A.4.6.2.01_	Lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verz	3,0000	ks	72 075,83000	216 227,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	216 227,49
2383	A.1A.4.6.2.01_	Bezkontaktní snímač pro zadávání a programování karet, USB	1,0000	ks	19 490,37000	19 490,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 490,37
2384	A.1A.4.6.2.01_	Stolní snímač pro čtení osobních dokladů (OP, PAS) USB	1,0000	ks	38 179,36000	38 179,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 179,36
2385	A.1A.4.6.2.01_	1-CXKH-R B2ca s1d1a1 2x4	200,0000	m	100,83000	20 166,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	20 166,00
2386	A.1A.4.6.2.01_	1-CXKH-R B2ca s1d1a1 2x2,5	200,0000	m	81,95000	16 390,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	16 390,00
2387	A.1A.4.6.2.01_	1-CXKH-R B2ca s1d1a1 2x1,5	250,0000	m	71,79000	17 947,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	17 947,50
2388	A.1A.4.6.2.01_	F/UTP CAT6 LSZOH	8 910,0000	m	55,24000	492 188,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 910,0000	492 188,40
2389	A.1A.4.6.2.01_	SHKFR-H B2ca S1, D1, a1 2x2x0,8	140,0000	m	73,24000	10 253,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000	10 253,60
2390	A.1A.4.6.2.01_	Ohebná trubka d20mm	1 782,0000	m	52,77000	94 036,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 782,0000	94 036,14
2391	A.1A.4.6.2.01_	Ohebná trubka d32mm	810,0000	m	55,67000	45 092,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	810,0000	45 092,70
2392	A.1A.4.6.2.01_	Tuhá trubka d20mm včetně příchytok a příslušenství	250,0000	m	58,57000	14 642,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	14 642,50
2393	A.1A.4.6.2.01_	Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	1 114,0000	ks	58,57000	65 246,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 114,0000	65 246,98
2394	A.1A.4.6.2.01_	Ostatní příslušenství systému ACS (určí dodavatel systému)	1,0000	kpl	30 347,94000	30 347,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 347,94
2395	A.1A.4.6.2.01_	Ostatní příslušenství parkovacího systému (určí dodavatel systér	1,0000	kpl	30 347,94000	30 347,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 347,94
2396	A.1A.4.6.2.01_	Ostatní instalační materiál	1,0000	kpl	43 868,96000	43 868,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 868,96
2397	A.1A.4.6.2.01_	Software pro ACS Komplet	1,0000	kpl	3,03000	3,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3,03
2398	A.1A.4.6.2.01_	Software pro parkovací systém	1,0000	kpl	30 347,94000	30 347,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 347,94
2399	A.1A.4.6.2.01_	Licence pro ACS komplet	1,0000	kpl	190 471,72000	190 471,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	190 471,72
2400	A.1A.4.6.2.01_	Licence pro parkovací systém	1,0000	kpl	30 003,03000	30 003,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 003,03
2401	A.1A.4.6.2.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	39 752,20000	39 752,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39 752,20
2402	A.1A.4.6.2.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	7 487,57000	7 487,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 487,57

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2403	A.1A.4.6.2.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	6 069,59000	6 069,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 069,59
2404	A.1A.4.6.2.01_	Provozní řády (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	6 069,59000	6 069,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 069,59
A.1A.4.6.03 CCTV (Kamerový systém)					1 085 806,98		0,00		0,00		1 085 806,98	
A.1A.4.6.3.0 Centrální budova					1 085 806,98		0,00		0,00		1 085 806,98	
2405	A.1A.4.6.3.01_	Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 25 fps, motorická	16,0000	ks	8 155,01000	130 480,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	130 480,16
2406	A.1A.4.6.3.01_	Vnitřní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 25 fps, motorický i	12,0000	ks	7 610,46000	91 325,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	91 325,52
2407	A.1A.4.6.3.01_	F/UTP CAT6 LSZOH	1 680,0000	m	55,24000	92 803,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 680,0000	92 803,20
2408	A.1A.4.6.3.01_	Ohebná trubka d20mm	336,0000	m	52,77000	17 730,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	336,0000	17 730,72
2409	A.1A.4.6.3.01_	Ohebná trubka d32mm	210,0000	m	55,67000	11 690,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210,0000	11 690,70
2410	A.1A.4.6.3.01_	Tuhá trubka d20mm včetně přichytek a příslušenství	150,0000	m	58,57000	8 785,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	8 785,50
2411	A.1A.4.6.3.01_	Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	840,0000	ks	58,57000	49 198,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	840,0000	49 198,80
2412	A.1A.4.6.3.01_	PC pro centrální správu IPTV referenční sestava - Intel Xeon E 2	1,0000	ks	93 435,83000	93 435,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	93 435,83
2413	A.1A.4.6.3.01_	Software pro sledování a ovládání IPTV na PC v dohledovém mís	1,0000	kpl	32 446,15000	32 446,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 446,15
2414	A.1A.4.6.3.01_	LED monitor 42", 4K rozlišení, včetně nstěného držáku	4,0000	ks	43 046,74000	172 186,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	172 186,96
2415	A.1A.4.6.3.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	41 975,79000	41 975,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 975,79
2416	A.1A.4.6.3.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	7 487,57000	7 487,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 487,57
2417	A.1A.4.6.3.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	119 801,16000	119 801,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 801,16
2418	A.1A.4.6.3.01_	Provozní řády (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	206 929,28000	206 929,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	206 929,28
2419	A.1A.4.6.3.01_	Měření metalické kabeláže vč. měřicího protokolu (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	9 529,64000	9 529,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 529,64
A.1A.4.6.04 DVT (Domovní videotelefon)					1 120 549,74		0,00		0,00		1 120 549,74	
A.1A.4.6.4.0 Centrální budova					1 120 549,74		0,00		0,00		1 120 549,74	
2420	A.1A.4.6.4.01_	IP tablo, kamera, hovorová jednotka, mikrofon, klavesnice s kodc	18,0000	ks	37 311,71000	671 610,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	671 610,78
2421	A.1A.4.6.4.01_	Zvonkové tlačítko 230V	1,0000	ks	655,64000	655,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	655,64
2422	A.1A.4.6.4.01_	Zvonek bytový, 85 dB, 230 V AC, bílá barva	1,0000	ks	933,00000	933,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	933,00
2423	A.1A.4.6.4.01_	1-CXKH-R B2ca s1d1a1 3x1,5	20,0000	ks	71,64000	1 432,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	1 432,80
2424	A.1A.4.6.4.01_	F/UTP CAT6 LSZOH	1 080,0000	ks	55,24000	59 659,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 080,0000	59 659,20
2425	A.1A.4.6.4.01_	Ohebná trubka d20mm	320,0000	m	52,77000	16 886,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0000	16 886,40
2426	A.1A.4.6.4.01_	Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	250,0000	m	58,57000	14 642,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	14 642,50
2427	A.1A.4.6.4.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	19 830,72000	19 830,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 830,72
2428	A.1A.4.6.4.01_	Nastavení systému, kontroly a zkoušky (dle kapitoly 3. v technick	1,0000	kpl	8 168,26000	8 168,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 168,26
2429	A.1A.4.6.4.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	119 801,16000	119 801,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 801,16
2430	A.1A.4.6.4.01_	Provozní řády (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	206 929,28000	206 929,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	206 929,28

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1A.4.6.05		EZS/PZS (Elektronický zabezpečovací systém)		822 949,87		0,00		0,00		822 949,87	
A.1A.4.6.5.0		Centrální budova		822 949,87		0,00		0,00		822 949,87	
2431	A.1A.4.6.5.01_	Detektor tříštění skla, dosah 7,5m	3,0000	ks	2 274,40000	6 823,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 6 823,20
2432	A.1A.4.6.5.01_	Magnetický kontakt připojení Horizontální	42,0000	ks	1 192,21000	50 072,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000 50 072,82
2433	A.1A.4.6.5.01_	Klávesnice s dotykovým displejem, zápuštná montáž, pokročilé u	2,0000	ks	12 520,13000	25 040,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 25 040,26
2434	A.1A.4.6.5.01_	Pohybový PIR detektor	3,0000	ks	1 649,99000	4 949,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 4 949,97
2435	A.1A.4.6.5.01_	Posilovací zdroj 2,75A v krytu, včetně akumulátoru 12V/12Ah	1,0000	ks	11 706,94000	11 706,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 706,94
2436	A.1A.4.6.5.01_	SHKFR-R B2ca S1, D1, a1 2x2x0,8	4 160,0000	m	73,24000	304 678,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 160,0000 304 678,40
2437	A.1A.4.6.5.01_	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy, nás	7,0000	ks	6 570,00000	45 990,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 45 990,00
2438	A.1A.4.6.5.01_	Ohebná trubka d20mm	320,0000	m	52,77000	16 886,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0000 16 886,40
2439	A.1A.4.6.5.01_	Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	250,0000	ks	58,57000	14 642,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000 14 642,50
2440	A.1A.4.6.5.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	10 664,12000	10 664,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 664,12
2441	A.1A.4.6.5.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	4 764,82000	4 764,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 764,82
2442	A.1A.4.6.5.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	119 801,16000	119 801,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 119 801,16
2443	A.1A.4.6.5.01_	Provozní řády (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	206 929,28000	206 929,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 206 929,28
A.1A.4.6.06		SNS (Systém signalizace nouze)		400 109,46		0,00		0,00		400 109,46	
A.1A.4.6.6.0		Centrální budova		400 109,46		0,00		0,00		400 109,46	
2444	A.1A.4.6.6.01_	Potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětná	3,0000	ks	1 809,73000	5 429,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 5 429,19
2445	A.1A.4.6.6.01_	Signalizační světlo Vertikální	3,0000	ks	2 143,71000	6 431,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 6 431,13
2446	A.1A.4.6.6.01_	Nouzové táhlo, orientační a zpětnovazební LED	3,0000	ks	5 875,70000	17 627,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 17 627,10
2447	A.1A.4.6.6.01_	Systémový switch, 2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplink, 24	1,0000	ks	13 224,87000	13 224,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 224,87
2448	A.1A.4.6.6.01_	F/UTP CAT6 LSZOH	300,0000	ks	55,24000	16 572,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000 16 572,00
2449	A.1A.4.6.6.01_	Ohebná trubka d20mm	90,0000	ks	52,77000	4 749,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000 4 749,30
2450	A.1A.4.6.6.01_	Kabelová příchytka jednoduchá do průměru 16 mm, jednostraná i	60,0000	ks	58,57000	3 514,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000 3 514,20
2451	A.1A.4.6.6.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	2 427,79000	2 427,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 427,79
2452	A.1A.4.6.6.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	3 403,44000	3 403,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 403,44
2453	A.1A.4.6.6.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	119 801,16000	119 801,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 119 801,16
2454	A.1A.4.6.6.01_	Provozní řády (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	206 929,28000	206 929,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 206 929,28
A.1A.4.6.07		Nadstavbový systém pro centralizované řízení a vizualizaci		813 513,58		0,00		0,00		813 513,58	
A.1A.4.6.7.0		Centrální budova		813 513,58		0,00		0,00		813 513,58	
2455	A.1A.4.6.7.01_	Software pro centralizovaný systém, vizualizaci a správu vč. Lic	1,0000	kpl	141 792,27000	141 792,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 141 792,27
2456	A.1A.4.6.7.01_	PC pro centrální správu, referenční sestava - Intel Core i5 9500 C	1,0000	ks	103 455,57000	103 455,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 103 455,57
2457	A.1A.4.6.7.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	34 034,42000	34 034,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 34 034,42

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2458	A.1A.4.6.7.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	kpl	207 500,88000	207 500,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	207 500,88
2459	A.1A.4.6.7.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	119 801,16000	119 801,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	119 801,16
2460	A.1A.4.6.7.01_	Provozní řády (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	206 929,28000	206 929,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	206 929,28
A.1A.4.6.08 Nosný úložný materiál, ostatní						907 939,63	0,00	0,00	907 939,63			
A.1A.4.6.8.0 Centrální budova						907 939,63	0,00	0,00	907 939,63			
2461	A.1A.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	8,0000	m	831,34000	6 650,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	6 650,72
2462	A.1A.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	34,0000	m	918,47000	31 227,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	31 227,98
2463	A.1A.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	540,0000	m	976,56000	527 342,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	540,0000	527 342,40
2464	A.1A.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	24,0000	m	1 078,21000	25 877,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	25 877,04
2465	A.1A.4.6.8.01_	Kabelový žlab oceloplechový perforovaný, žárové zinkování vč. i	2,0000	m	1 143,56000	2 287,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 287,12
2466	A.1A.4.6.8.01_	Kabelová lávka stoupací, žárové zinkování vč. Upevňovacího ma	42,0000	m	1 092,73000	45 894,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	45 894,66
2467	A.1A.4.6.8.01_	Kabelový žlab požární oceloplechový sendzimírové zinkování vč	59,0000	m	933,00000	55 047,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000	55 047,00
2468	A.1A.4.6.8.01_	Kabelový žlab požární oceloplechový sendzimírové zinkování vč	68,0000	m	1 078,21000	73 318,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,0000	73 318,28
2469	A.1A.4.6.8.01_	Kabelová lávka stoupací požární, sendzimírové zinkování vč. kat	20,0000	m	1 228,87000	24 577,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	24 577,40
2470	A.1A.4.6.8.01_	Stavební přípoemoce, sekání drážek a prostupů (dle kapitoly 3.6 v	1,0000	kpl	74 875,73000	74 875,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 875,73
2471	A.1A.4.6.8.01_	Trubkování do betonu dle samostatné projektové dokumentace (r	1,0000	kpl	40 841,30000	40 841,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 841,30
A.1A.4.6.09 EPS						4 627 829,60	0,00	0,00	4 627 829,60			
A.1A.4.6.9.0 Centrální budova						4 627 829,60	0,00	0,00	4 627 829,60			
2472	A.1A.4.6.9.01_	Ústředna EPS, 18 linek, čelní ovládací panel, připojení do sítě s ú	1,0000	ks	181 734,73000	181 734,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	181 734,73
2473	A.1A.4.6.9.01_	Opticko-kouřový hlásič včetně patice	373,0000	ks	2 570,28000	958 714,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	373,0000	958 714,44
2474	A.1A.4.6.9.01_	Termodif. hlásič vč. patice	8,0000	ks	2 570,28000	20 562,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	20 562,24
2475	A.1A.4.6.9.01_	Tlačítkový hlásič	45,0000	ks	2 512,20000	113 049,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	113 049,00
2476	A.1A.4.6.9.01_	Lineární optický hlásič se servomotorem, 50m	2,0000	ks	67 455,32000	134 910,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	134 910,64
2477	A.1A.4.6.9.01_	Teplotní detekční kabel (1 role je 100m) včetně příchyt	400,0000	m	184,60000	73 840,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	73 840,00
2478	A.1A.4.6.9.01_	Modul 4vstupy/2 výstupy vč. skříně na omítku	5,0000	ks	7 350,53000	36 752,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	36 752,65
2479	A.1A.4.6.9.01_	Modul 12 relé vč. skříně na omítku	6,0000	ks	5 353,84000	32 123,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	32 123,04
2480	A.1A.4.6.9.01_	Externí síťový zdroj 24VDC/2,2A 17Ah pro modul 4/2 včetně 2x ak	5,0000	ks	12 374,92000	61 874,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	61 874,60
2481	A.1A.4.6.9.01_	Kabel bezhalogenový SHKFH-R B2ca s1d1a1 1x2x0,8	7 760,0000	m	64,67000	501 839,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 760,0000	501 839,20
2482	A.1A.4.6.9.01_	Kabel bezhalogenový SSKFH-V180 P30R B2ca s1d1a1 2x2x0,8	3 500,0000	m	83,26000	291 410,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 500,0000	291 410,00
2483	A.1A.4.6.9.01_	Tuhá bezhalogen. trubka 20mm včetně příchyt	350,0000	m	58,57000	20 499,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	20 499,50
2484	A.1A.4.6.9.01_	Ohebná trubka 20mm vč. upevnění	240,0000	m	52,77000	12 664,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	12 664,80
2485	A.1A.4.6.9.01_	Kabelové příchyt	15 386,0000	ks	58,57000	901 158,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 386,0000	901 158,02
2486	A.1A.4.6.9.01_	Požární odolné normové kabelové příchyt	6 620,0000	ks	67,28000	445 393,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 620,0000	445 393,60

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2487	A.1A.4.6.9.01_	Požární odolný normový skupinový držák vč. materiálu pro upev	880,0000	ks	811,38000	714 014,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	880,0000	714 014,40
2488	A.1A.4.6.9.01_	Drobný pomocný montážní a nosný materiál	1,0000	kpl	49 917,15000	49 917,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49 917,15
2489	A.1A.4.6.9.01_	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	ks	27 681,33000	27 681,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 681,33
2490	A.1A.4.6.9.01_	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	ks	47 648,19000	47 648,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	47 648,19
2491	A.1A.4.6.9.01_	Školení (dle kapitoly 3.2 v technické zprávě)	1,0000	kpl	2 042,07000	2 042,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 042,07
A.1A.4.6.10 ERO (Evakuační rozhlas)			6 179 622,67			0,00		0,00		6 179 622,67		
A.1A.4.6.10. Centrální budova			6 179 622,67			0,00		0,00		6 179 622,67		
2492	A.1A.4.6.10.01	Dig. vystupni modul 4 vstupy, 24 výstupů, EN 54-16	2,0000	ks	133 950,41000	267 900,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	267 900,82
2493	A.1A.4.6.10.01	Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlač.	2,0000	ks	55 099,46000	110 198,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	110 198,92
2494	A.1A.4.6.10.01	Vykon. zesil.digitální 4x500W, 100V, EN54	2,0000	ks	97 792,24000	195 584,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	195 584,48
2495	A.1A.4.6.10.01	Sitova napajeci jednotka	1,0000	ks	52 616,31000	52 616,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 616,31
2496	A.1A.4.6.10.01	System. komunikacni jednotka	1,0000	ks	111 587,52000	111 587,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	111 587,52
2497	A.1A.4.6.10.01	Nouzovy napajeci zdroj	1,0000	ks	42 320,66000	42 320,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	42 320,66
2498	A.1A.4.6.10.01	Akumulator 12V /105 Ah pro PSU	2,0000	ks	11 617,09000	23 234,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 234,18
2499	A.1A.4.6.10.01	Sada propojovacich kabelů ústředny	1,0000	kpl	14 603,95000	14 603,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 603,95
2500	A.1A.4.6.10.01	Vystup kabel zes.-DOM, 4kanal	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2501	A.1A.4.6.10.01	Zalozni kabel RC 22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2502	A.1A.4.6.10.01	Serial interface 2	1,0000	ks	21 741,19000	21 741,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 741,19
2503	A.1A.4.6.10.01	RS232-iso Interface module	1,0000	ks	12 854,12000	12 854,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 854,12
2504	A.1A.4.6.10.01	Adapter TWI-RS232 EN 54-16	1,0000	KS	12 854,12000	12 854,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 854,12
2505	A.1A.4.6.10.01	Mikromodul pro komunikaci s ústřednou EPS	1,0000	ks	23 933,91000	23 933,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 933,91
2506	A.1A.4.6.10.01	19"skrin s vyklop.ramem, EN54	1,0000	ks	59 695,47000	59 695,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	59 695,47
2507	A.1A.4.6.10.01	Montazni sada 1 pro 19" skrin	1,0000	ks	16 443,61000	16 443,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 443,61
2508	A.1A.4.6.10.01	Ventilacni panel 1U pro 19" skri	5,0000	ks	4 874,63000	24 373,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	24 373,15
2509	A.1A.4.6.10.01	Základna pro optické převodníky	1,0000	ks	14 603,95000	14 603,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 603,95
2510	A.1A.4.6.10.01	Modul optického převodníku SM	2,0000	ks	838,61000	1 677,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 677,22
2511	A.1A.4.6.10.01	Zkoušky, revize a měření (dle kapitoly 3.1 v technické zprávě)	1,0000	ks	17 017,21000	17 017,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 017,21
2512	A.1A.4.6.10.01	Kabel s Cu jádry 2x2,5, požární odolnost P-90, B2ca,s1d1	10 050,0000	m	104,61000	1 051 330,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 050,0000	1 051 330,50
2513	A.1A.4.6.10.01	Kabel s Cu jádry 2x2x0,8, požární odolnost P-90, B2ca,s1d1	2 500,0000	m	92,99000	232 475,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 500,0000	232 475,00
2514	A.1A.4.6.10.01	Příchytka kabelů jednostranná s požární odolností	35 000,0000	ks	62,62000	2 191 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35 000,0000	2 191 700,00
2515	A.1A.4.6.10.01	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně	450,0000	m	34,03000	15 313,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,0000	15 313,50
2516	A.1A.4.6.10.01	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	450,0000	m	34,03000	15 313,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,0000	15 313,50
2517	A.1A.4.6.10.01	Požární odolná krabice se svorkovnicí	100,0000	ks	1 507,50000	150 750,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	150 750,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2518	A.1A.4.6.10.01	Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu	100,0000	ks	204,21000	20 421,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	20 421,00
2519	A.1A.4.6.10.01	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěn	150,0000	ks	506,43000	75 964,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	75 964,50
2520	A.1A.4.6.10.01	5" repro stropní EN54-24, 6W RMS	200,0000	ks	2 114,31000	422 862,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	422 862,00
2521	A.1A.4.6.10.01	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	200,0000	ks	653,46000	130 692,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	130 692,00
2522	A.1A.4.6.10.01	Reproduktor stropní přisazený EN54-24, 6W RMS	31,0000	ks	1 945,86000	60 321,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	60 321,66
2523	A.1A.4.6.10.01	Skrinkový repro EN54-24, 6 W RMS	91,0000	ks	2 114,31000	192 402,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,0000	192 402,21
2524	A.1A.4.6.10.01	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	122,0000	ks	925,74000	112 940,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	122,0000	112 940,28
2525	A.1A.4.6.10.01	Zvuk.projektor EN54-24, 10W RMS	4,0000	ks	4 821,09000	19 284,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	19 284,36
2526	A.1A.4.6.10.01	Tlakový reproduktor EN54-24, 10W RMS	10,0000	ks	9 221,06000	92 210,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	92 210,60
2527	A.1A.4.6.10.01	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	14,0000	ks	925,74000	12 960,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	12 960,36
2528	A.1A.4.6.10.01	Konc. clen repr. linky EOL pro	36,0000	ks	5 794,02000	208 584,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	208 584,72
2529	A.1A.4.6.10.01	Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu	40,0000	ks	653,46000	26 138,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	26 138,40
2530	A.1A.4.6.10.01	Vytvoření jedné hlášky rozhlasu	10,0000	ks	5 009,87000	50 098,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	50 098,70
2531	A.1A.4.6.10.01	Optický kabel QX1EFCF FiRis, B2cas1d0a1, 2 vlákna MM, včetně	200,0000	m	106,49000	21 298,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	21 298,00
2532	A.1A.4.6.10.01	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál (dle kapitoly 3.	1,0000	kpl	53 320,59000	53 320,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	53 320,59
A.1A.4.07 Měření a regulace						14 238 023,40	0,00	0,00	14 238 023,40			
A.1A.4.7.01 Periferní přístroje						861 214,38	0,00	0,00	861 214,38			
A.1A.4.7.1.0 Centrální budova						307 743,71	0,00	0,00	307 743,71			
2533	A.1A.4.7.1.01_	Čidlo teploty do vzduchotechnického kanálu, L= 150mm, výstupn	16,0000	ks	1 434,66000	22 954,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	22 954,56
2534	A.1A.4.7.1.01_	Čidlo pro měření relativní nebo absolutní vlhkosti a teploty vzduc	4,0000	ks	5 794,59000	23 178,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	23 178,36
2535	A.1A.4.7.1.01_	Venkovní čidlo pro měření relativní nebo absolutní vlhkosti a tepl	2,0000	ks	12 394,60000	24 789,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	24 789,20
2536	A.1A.4.7.1.01_	Příložné čidlo teploty pro měření teploty média v potrubí, výstupn	26,0000	ks	1 469,62000	38 210,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	38 210,12
2537	A.1A.4.7.1.01_	Kabelové čidlo teploty pro měření teploty v plynných a kapalných	16,0000	ks	1 378,73000	22 059,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	22 059,68
2538	A.1A.4.7.1.01_	Kabelové čidlo teploty pro měření teploty v plynných a kapalných	5,0000	ks	1 483,60000	7 418,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	7 418,00
2539	A.1A.4.7.1.01_	Prostorové čidlo pro měření teploty v místnostech. výstupní sign	15,0000	ks	1 141,02000	17 115,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	17 115,30
2540	A.1A.4.7.1.01_	Čidlo tlaku a diferenčního tlaku pro měření přetlaku, podtlaku a rc	8,0000	ks	4 736,07000	37 888,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	37 888,56
2541	A.1A.4.7.1.01_	Snímač diferenčního tlaku pro měření rozdílu v tlaku vody a vodi	5,0000	ks	13 655,88000	68 279,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	68 279,40
2542	A.1A.4.7.1.01_	Snímač tlaku pro měření v tlaku vody a vodních směsích s glyko	2,0000	ks	6 662,94000	13 325,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13 325,88
2543	A.1A.4.7.1.01_	Kohout tlakoměrný zkušební	12,0000	ks	950,85000	11 410,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	11 410,20
2544	A.1A.4.7.1.01_	Kontinuální snímač výšky hladiny v nádrži - výstupní signál: 0 ...	1,0000	ks	21 114,45000	21 114,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 114,45
A.1A.4.7.1.0 Centrální budova						185 430,43	0,00	0,00	185 430,43			
2545	A.1A.4.7.1.02_	Protimrazový termostat pro monitorování teploty ohřivačů vody č	5,0000	ks	2 982,59000	14 912,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	14 912,95
2546	A.1A.4.7.1.02_	Příložný termostat, s jednopólovým přepínacím kontaktem rozs	2,0000	ks	907,50000	1 815,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 815,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2547	A.1A.4.7.1.02_	Kanálový hydrostat pro měření vlhkosti vzduchu v	2,0000	ks	4 965,39000	9 930,78	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	9 930,78
2548	A.1A.4.7.1.02_	Diferenční manostat pro sledování přetlaku, diferenčního tlaku a	18,0000	ks	1 677,97000	30 203,46	0,0000	0,00	0,0000	18,0000	30 203,46
2549	A.1A.4.7.1.02_	Příložné čidlo kondenzace slouží k detekci kondenzace na chlad	1,0000	ks	3 754,46000	3 754,46	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	3 754,46
2550	A.1A.4.7.1.02_	Okenní kontakt - hlídání otevřeného okna	177,0000	ks	615,26000	108 901,02	0,0000	0,00	0,0000	177,0000	108 901,02
2551	A.1A.4.7.1.02_	Snímač zaplavení, výstup beznapětový kontakt 230V, montáž dc	2,0000	ks	2 670,77000	5 341,54	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	5 341,54
2552	A.1A.4.7.1.02_	Ovladač žaluzií - 2x beznapětový kontakt	6,0000	ks	1 761,87000	10 571,22	0,0000	0,00	0,0000	6,0000	10 571,22
A.1A.4.7.1.0 Centrální budova					229 256,80		0,00		0,00	229 256,80	
2553	A.1A.4.7.1.03_	Pohon s pružinovým zpětným chodem s havarijní funkcí pro přes	8,0000	ks	8 684,89000	69 479,12	0,0000	0,00	0,0000	8,0000	69 479,12
2554	A.1A.4.7.1.03_	Pohon s pružinovým zpětným chodem s havarijní funkcí pro přes	4,0000	ks	9 398,03000	37 592,12	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	37 592,12
2555	A.1A.4.7.1.03_	Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek	21,0000	ks	5 818,36000	122 185,56	0,0000	0,00	0,0000	21,0000	122 185,56
A.1A.4.7.1.0 Centrální budova					138 783,44		0,00		0,00	138 783,44	
2556	A.1A.4.7.1.04_	Snímač s elektrochemickým čidlem pro kontinuální monitorování	8,0000	ks	8 594,00000	68 752,00	0,0000	0,00	0,0000	8,0000	68 752,00
2557	A.1A.4.7.1.04_	Mikroprocesorová ústředna, 4x vstup 4 - 20mA, 3x výstupní relé	1,0000	ks	25 728,87000	25 728,87	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	25 728,87
2558	A.1A.4.7.1.04_	Výstražný nápis ZÁKAZ VSTUPU, napájení 230V/50Hz, rozměr 5	2,0000	ks	4 578,06000	9 156,12	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	9 156,12
2559	A.1A.4.7.1.04_	Výstražný nápis oboustranný VYPNOUT MOTOR,OPUSTIT PROS	4,0000	ks	6 731,45000	26 925,80	0,0000	0,00	0,0000	4,0000	26 925,80
2560	A.1A.4.7.1.04_	Výstražný nápis ZÁKAZ VJEZDU, NAPÁJENÍ 230V/50Hz, rozměr 1	1,0000	ks	5 612,81000	5 612,81	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	5 612,81
2561	A.1A.4.7.1.04_	Sírenka, napájení 230V/50Hz, 92dB	1,0000	ks	2 607,84000	2 607,84	0,0000	0,00	0,0000	1,0000	2 607,84
A.1A.4.7.02 Napojení cizích zařízení					410 591,62		0,00		0,00	410 591,62	
A.1A.4.7.2.0 Centrální budova					410 591,62		0,00		0,00	410 591,62	
2562	A.1A.4.7.2.01_	Napojení regulačního ventilu	18,0000	ks	483,81000	8 708,58	0,0000	0,00	0,0000	18,0000	8 708,58
2563	A.1A.4.7.2.01_	Napojení termostatu	442,0000	ks	243,31000	107 543,02	0,0000	0,00	0,0000	442,0000	107 543,02
2564	A.1A.4.7.2.01_	Napojení frekvenčního měniče / EC motoru ventilátoru (povolení	8,0000	ks	2 447,04000	19 576,32	0,0000	0,00	0,0000	8,0000	19 576,32
2565	A.1A.4.7.2.01_	Napojení ventilátoru - přes stykač v rozváděči silnopr	2,0000	ks	629,24000	1 258,48	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	1 258,48
2566	A.1A.4.7.2.01_	Napojení zvlhčovače	2,0000	ks	552,33000	1 104,66	0,0000	0,00	0,0000	2,0000	1 104,66
2567	A.1A.4.7.2.01_	Napojení jednotky FCU	193,0000	ks	552,33000	106 599,69	0,0000	0,00	0,0000	193,0000	106 599,69
2568	A.1A.4.7.2.01_	Napojení jednotek SPLIT	9,0000	ks	552,33000	4 970,97	0,0000	0,00	0,0000	9,0000	4 970,97
2569	A.1A.4.7.2.01_	Napojení regulátoru průtoku vzduchu	36,0000	ks	381,74000	13 742,64	0,0000	0,00	0,0000	36,0000	13 742,64
2570	A.1A.4.7.2.01_	Napojení protipožární klapky	67,0000	ks	352,37000	23 608,79	0,0000	0,00	0,0000	67,0000	23 608,79
2571	A.1A.4.7.2.01_	Napojení čerpadla (povolení chodu, řízení otáček, signalizace chr	10,0000	ks	629,24000	6 292,40	0,0000	0,00	0,0000	10,0000	6 292,40
2572	A.1A.4.7.2.01_	Napojení servopohonu regulačního ventilu, uzavíracího ventily, i	36,0000	ks	483,81000	17 417,16	0,0000	0,00	0,0000	36,0000	17 417,16
2573	A.1A.4.7.2.01_	Napojení bezpečnostního (servisního) vypínače	11,0000	ks	454,45000	4 998,95	0,0000	0,00	0,0000	11,0000	4 998,95
2574	A.1A.4.7.2.01_	Napojení žaluzií s SMI protokolem	39,0000	ks	559,32000	21 813,48	0,0000	0,00	0,0000	39,0000	21 813,48
2575	A.1A.4.7.2.01_	Napojení žaluzií nahoru/dolu	43,0000	ks	454,45000	19 541,35	0,0000	0,00	0,0000	43,0000	19 541,35

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2576	A.1A.4.7.2.01_	Napojení dveřní clony - Modbus	6,0000	ks	629,24000	3 775,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	3 775,44
2577	A.1A.4.7.2.01_	Napojení kalorimetrů, vodoměrů, elektroměrů M-Bus	50,0000	ks	838,98000	41 949,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	41 949,00
2578	A.1A.4.7.2.01_	napojení analyzátorů sítě	2,0000	ks	699,15000	1 398,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 398,30
2579	A.1A.4.7.2.01_	napojení E-max	1,0000	ks	6 292,39000	6 292,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 292,39
A.1A.4.7.03 Řídící systém						5 036 211,61	0,00	0,00	0,00	5 036 211,61		
A.1A.4.7.3.0 Centrální budova						1 481 209,49	0,00	0,00	0,00	1 481 209,49		
2580	A.1A.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	486 640,55000	486 640,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	486 640,55
2581	A.1A.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	4,0000	ks	100 566,31000	402 265,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	402 265,24
2582	A.1A.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	101 619,24000	101 619,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	101 619,24
2583	A.1A.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	168 609,38000	168 609,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	168 609,38
2584	A.1A.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	155 600,92000	155 600,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	155 600,92
2585	A.1A.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000	ks	166 474,16000	166 474,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	166 474,16
A.1A.4.7.3.0 Centrální budova						2 065 523,52	0,00	0,00	0,00	2 065 523,52		
2586	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , mc	96,0000	ks	3 460,81000	332 237,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	96,0000	332 237,76
2587	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ci	15,0000	ks	9 396,63000	140 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	140 949,45
2588	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ci	2,0000	ks	9 396,63000	18 793,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18 793,26
2589	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , m	19,0000	ks	4 969,59000	94 422,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	94 422,21
2590	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ci	1,0000	ks	9 396,63000	9 396,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 396,63
2591	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ci	9,0000	ks	9 396,63000	84 569,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	84 569,67
2592	A.1A.4.7.3.02_	Regulátor pro řízení FCU - 1x vstup DI okenní kontakt - 2x DO v ý	103,0000	ks	6 765,01000	696 796,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103,0000	696 796,03
2593	A.1A.4.7.3.02_	Regulátor pro řízení FCU - 1x vstup DI okenní kontakt - 2x DO v ý	15,0000	ks	6 765,01000	101 475,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	101 475,15
2594	A.1A.4.7.3.02_	Regulátor pro řízení FCU - 1x vstup DI okenní kontakt - 2x DO v ý	2,0000	ks	6 765,01000	13 530,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13 530,02
2595	A.1A.4.7.3.02_	Regulátor pro řízení FCU - 1x vstup DI okenní kontakt - 2x DO v ý	19,0000	ks	6 765,01000	128 535,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	128 535,19
2596	A.1A.4.7.3.02_	Regulátor pro řízení FCU - 1x vstup DI okenní kontakt - 2x DO v ý	1,0000	ks	7 415,23000	7 415,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 415,23
2597	A.1A.4.7.3.02_	Regulátor pro řízení FCU - 3x vstup DI okenní kontakt, ovladač ži	11,0000	ks	7 415,23000	81 567,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	81 567,53
2598	A.1A.4.7.3.02_	Regulátor pro řízení FCU - 1x vstup DI okenní kontakt - 2x DO v ý	2,0000	ks	6 765,01000	13 530,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13 530,02
2599	A.1A.4.7.3.02_	Plastová skříňka pro IRC regulátory a I/O moduly, vč. svorek, traf	153,0000	ks	2 237,29000	342 305,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	153,0000	342 305,37
A.1A.4.7.3.0 Centrální budova						1 489 478,60	0,00	0,00	0,00	1 489 478,60		
2601	A.1A.4.7.3.03_	Server MAR	1,0000	ks	144 025,73000	144 025,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	144 025,73
2602	A.1A.4.7.3.03_	Vizualizace - licence základní 500 bodů	1,0000	ks	176 746,13000	176 746,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	176 746,13
2603	A.1A.4.7.3.03_	Vizualizace - licence rozšíření o 100 bodů	173,0000	ks	2 796,62000	483 815,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	173,0000	483 815,26
2604	A.1A.4.7.3.03_	Vytvoření vizualizace As	25,0000	ks	10 839,68000	270 992,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	270 992,00
2605	A.1A.4.7.3.03_	Vytvoření vizualizace IRC	156,0000	ks	1 398,31000	218 136,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	156,0000	218 136,36

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2606	A.1A.4.7.3.03_	Kompletní zajištění pro vzdálený přístup zajištění (na základě p	1,0000	ks	174 788,50000	174 788,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	174 788,50
2607	A.1A.4.7.3.03_	Převodník Bacnet/DALI - ovládání osvětlení	1,0000	ks	20 974,62000	20 974,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 974,62
A.1A.4.7.04 Rozvaděče						1 339 019,73	0,00	0,00	1 339 019,73			
A.1A.4.7.4.0 Centrální budova						926 518,88	0,00	0,00	926 518,88			
2608	A.1A.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	2,0000	ks	130 462,14000	260 924,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	260 924,28
2609	A.1A.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	133 118,92000	133 118,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 118,92
2610	A.1A.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	133 118,92000	133 118,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 118,92
2611	A.1A.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	133 118,92000	133 118,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 118,92
2612	A.1A.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	133 118,92000	133 118,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 118,92
2613	A.1A.4.7.4.01_	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR, silové napájení	1,0000	ks	133 118,92000	133 118,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 118,92
A.1A.4.7.4.0 Centrální budova						412 500,85	0,00	0,00	412 500,85			
2614	A.1A.4.7.4.02_	Nástěnná rozvaděčová skříňonka - prvky MaR, silové napájení za	5,0000	ks	82 500,17000	412 500,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	412 500,85
A.1A.4.7.05 Kabelové žlaby a nosné systémy						1 160 999,91	0,00	0,00	1 160 999,91			
A.1A.4.7.5.0 Centrální budova						759 838,50	0,00	0,00	759 838,50			
2615	A.1A.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 62/50, materiál: žárově pozinkovaná oce	200,0000	bm	453,05000	90 610,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	90 610,00
2616	A.1A.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 125/50, materiál: žárově pozinkovaná oc	1 000,0000	bm	569,11000	569 110,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 000,0000	569 110,00
2617	A.1A.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 125/100, materiál: žárově pozinkovaná c	100,0000	bm	618,05000	61 805,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	61 805,00
2618	A.1A.4.7.5.01_	Kabelový žlab plechový 250/50, materiál: žárově pozinkovaná oc	50,0000	bm	766,27000	38 313,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	38 313,50
A.1A.4.7.5.0 Centrální budova						401 161,41	0,00	0,00	401 161,41			
2619	A.1A.4.7.5.02_	Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítkou, respektive do	170,0000	ks	324,41000	55 149,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	55 149,70
2620	A.1A.4.7.5.02_	Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch. mechanicki	900,0000	bm	116,06000	104 454,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	900,0000	104 454,00
2621	A.1A.4.7.5.02_	Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky s uchycením šr	1,0000	kpl	241 557,71000	241 557,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	241 557,71
A.1A.4.7.06 Kabely						4 417 902,00	0,00	0,00	4 417 902,00			
A.1A.4.7.6.0 Centrální budova						4 417 902,00	0,00	0,00	4 417 902,00			
2622	A.1A.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	30,0000	bm	53,70000	1 611,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	1 611,00
2623	A.1A.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	50,0000	bm	59,29000	2 964,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	2 964,50
2624	A.1A.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	50,0000	bm	77,47000	3 873,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	3 873,50
2625	A.1A.4.7.6.01_	Instalační kabel pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních pro	50,0000	bm	98,30000	4 915,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	4 915,00
2626	A.1A.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	7 000,0000	bm	54,81000	383 670,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 000,0000	383 670,00
2627	A.1A.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	3 200,0000	bm	68,10000	217 920,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 200,0000	217 920,00
2628	A.1A.4.7.6.01_	Kabely pro pevné uložení do venkovního prostředí na kabelové n	700,0000	bm	89,07000	62 349,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	700,0000	62 349,00
2629	A.1A.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	33 000,0000	bm	61,11000	2 016 630,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33 000,0000	2 016 630,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2630	A.1A.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	8 500,0000	bm	74,53000	633 505,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 500,0000	633 505,00
2631	A.1A.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	6 500,0000	bm	107,67000	699 855,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 500,0000	699 855,00
2632	A.1A.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	50,0000	bm	72,85000	3 642,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	3 642,50
2633	A.1A.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	600,0000	bm	79,28000	47 568,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,0000	47 568,00
2634	A.1A.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	650,0000	bm	104,73000	68 074,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	650,0000	68 074,50
2635	A.1A.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	100,0000	bm	139,69000	13 969,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	13 969,00
2636	A.1A.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	4 500,0000	bm	57,19000	257 355,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 500,0000	257 355,00
A.1A.4.7.98 Ostatní						1 012 084,15	0,00	0,00	1 012 084,15			
A.1A.4.7.98. Centrální budova						567 922,80	0,00	0,00	567 922,80			
2637	A.1A.4.7.98.01	Výchozí revize	1,0000	kpl	75 508,63000	75 508,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 508,63
2638	A.1A.4.7.98.01	Provozní revize	1,0000	kpl	37 754,32000	37 754,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	37 754,32
2639	A.1A.4.7.98.01	Zaregulování systému	1,0000	kpl	239 669,99000	239 669,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	239 669,99
2640	A.1A.4.7.98.01	Individuelní zkoušky	1,0000	kpl	179 752,50000	179 752,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	179 752,50
2641	A.1A.4.7.98.01	Komplexní zkoušky 72h	1,0000	kpl	35 237,36000	35 237,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 237,36
A.1A.4.7.98. Centrální budova						130 741,80	0,00	0,00	130 741,80			
2642	A.1A.4.7.98.02	Provozní řád objektu	1,0000	kpl	8 389,85000	8 389,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 389,85
2643	A.1A.4.7.98.02	Jednorázové zaškolení obsluhy (IRC)	1,0000	kpl	6 991,54000	6 991,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 991,54
2644	A.1A.4.7.98.02	Jednorázové zaškolení obsluhy (centrála)	1,0000	kpl	8 389,85000	8 389,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 389,85
2645	A.1A.4.7.98.02	Instalace a oživení - uvedení do provzu	1,0000	kpl	106 970,56000	106 970,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	106 970,56
A.1A.4.7.98. Centrální budova						54 942,32	0,00	0,00	54 942,32			
2646	A.1A.4.7.98.03	Označení kabelů a kabelových tras štítky v místech prostupů	1,0000	kpl	36 115,50000	36 115,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	36 115,50
2647	A.1A.4.7.98.03	Označení kabelů a kabelových tras štítky v místech odboček z t	1,0000	kpl	18 826,82000	18 826,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 826,82
A.1A.4.7.98. Centrální budova						195 553,37	0,00	0,00	195 553,37			
2648	A.1A.4.7.98.04	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	171 432,56000	171 432,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	171 432,56
2649	A.1A.4.7.98.04	Požární ucpávky	1,0000	kpl	24 120,81000	24 120,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 120,81
A.1A.4.7.98. Centrální budova						62 923,86	0,00	0,00	62 923,86			
2650	A.1A.4.7.98.06	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení ...	1,0000	kpl	62 923,86000	62 923,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62 923,86
A.1A.4.08 Stabilní hasicí zařízení						17 790 905,11	0,00	0,00	17 790 905,11			
A.1A.4.8.01 Stabilní hasicí zařízení mlhové						10 763 762,43	0,00	0,00	10 763 762,43			
A.1A.4.8.1.0 Centrální budova						2 505 699,15	0,00	0,00	2 505 699,15			
2651	A.1A.4.8.1.01_	CEN hlavice pro OH1 (výška stropu do 4m, intenzita 5mm/min, te	505,0000	ks	2 276,26000	1 149 511,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	505,0000	1 149 511,30
2652	A.1A.4.8.1.01_	CEN hlavice pro OH4 (výška stropu do 12m, intenzita 5mm/min, t	24,0000	ks	4 262,08000	102 289,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	102 289,92

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2653	A.1A.4.8.1.01_	CEN hlavice stranová pro OH1 (výška stropu do 3m, intenzita 5m	155,0000	ks	2 226,98000	345 181,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,0000 345 181,90
2654	A.1A.4.8.1.01_	CEN hlavice stranová pro OH1 (výška stropu do 6m, intenzita 5m	15,0000	ks	2 489,10000	37 336,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000 37 336,50
2655	A.1A.4.8.1.01_	CEN hlavice OH2 (výška stropu do 4m, intenzita 5mm/min, teplota	97,0000	ks	4 468,63000	433 457,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	97,0000 433 457,11
2656	A.1A.4.8.1.01_	CEN hlavice OH3 otevřená (výška str. do 5m, intenzita 5mm/min, t	126,0000	ks	2 331,83000	293 810,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,0000 293 810,58
2657	A.1A.4.8.1.01_	Spouštěcí hlavice sprinkleru - otevírací teplota 68°C	24,0000	ks	6 004,66000	144 111,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000 144 111,84
A.1A.4.8.1.0 Centrální budova					3 453 012,51	0,00	0,00	0,00	3 453 012,51		
2658	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN12 včetně závěsů	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2659	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN15 včetně závěsů	1 625,0000	m	331,32000	538 395,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 625,0000 538 395,00
2661	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN25 včetně závěsů	771,0000	m	621,75000	479 369,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	771,0000 479 369,25
2662	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN28 včetně závěsů	28,0000	m	723,45000	20 256,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000 20 256,60
2663	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN30 včetně závěsů	24,0000	m	819,91000	19 677,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000 19 677,84
2664	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN33 včetně závěsů	16,0000	m	1 157,53000	18 520,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 18 520,48
2665	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN35 včetně závěsů	11,0000	m	1 205,76000	13 263,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 13 263,36
2666	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN38 včetně závěsů	29,0000	m	1 327,38000	38 494,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000 38 494,02
2667	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN42 včetně závěsů	2,0000	m	1 766,69000	3 533,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 3 533,38
2668	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN54 včetně závěsů	619,0000	m	2 623,30000	1 623 822,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	619,0000 1 623 822,70
2669	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN76 včetně závěsů	12,0000	m	2 874,94000	34 499,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000 34 499,28
2670	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN88 včetně závěsů	185,0000	m	3 584,76000	663 180,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0000 663 180,60
A.1A.4.8.1.0 Centrální budova					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	A.1A.4.8.1.03_	Potrubí DN100 včetně zinkování, fitinek, spojek a závěsů	0,0000	m	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
A.1A.4.8.1.0 Centrální budova					4 642 678,45	0,00	0,00	0,00	4 642 678,45		
2672	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2673	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN15	321,0000	ks	308,25000	98 948,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	321,0000 98 948,25
2674	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2675	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN25	153,0000	ks	515,85000	78 925,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	153,0000 78 925,05
2676	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN28	6,0000	ks	526,34000	3 158,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 3 158,04
2677	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN30	5,0000	ks	621,75000	3 108,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 3 108,75
2678	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN33	3,0000	ks	888,07000	2 664,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 2 664,21
2679	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN35	2,0000	ks	952,02000	1 904,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 1 904,04
2680	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN38	5,0000	ks	925,81000	4 629,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 4 629,05
2681	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN54	124,0000	ks	2 766,95000	343 101,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	124,0000 343 101,80
2682	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN76	2,0000	ks	3 117,14000	6 234,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 234,28
2683	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN88	37,0000	ks	4 367,98000	161 615,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000 161 615,26

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2684	A.1A.4.8.1.04_	Redukce pro osazení sprinkleru DN15 na DN12	209,0000	ks	1 331,57000	278 298,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	209,0000 278 298,13
2685	A.1A.4.8.1.04_	Redukce pro osazení sprinkleru DN22 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2686	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN15 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2687	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN22 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2688	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN22 na DN15	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2689	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN25 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2690	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN25 na DN15	76,0000	ks	626,99000	47 651,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	76,0000 47 651,24
2691	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN25 na DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2692	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN28 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2693	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN28 na DN15	9,0000	ks	757,00000	6 813,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 6 813,00
2694	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN28 na DN25	9,0000	ks	795,80000	7 162,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 7 162,20
2695	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN30 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2696	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN30 na DN15	13,0000	ks	1 224,63000	15 920,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 15 920,19
2697	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN30 na DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2698	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN30 na DN25	13,0000	ks	1 309,56000	17 024,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 17 024,28
2699	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN30 na DN28	4,0000	ks	1 755,16000	7 020,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 7 020,64
2700	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN33 na DN15	3,0000	ks	1 476,26000	4 428,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 4 428,78
2701	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN33 na DN28	1,0000	ks	1 755,16000	1 755,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 755,16
2702	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN33 na DN30	4,0000	ks	1 779,28000	7 117,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 7 117,12
2703	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN35 na DN15	3,0000	ks	1 911,38000	5 734,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 5 734,14
2704	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN35 na DN25	2,0000	ks	2 101,16000	4 202,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 4 202,32
2705	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN35 na DN28	1,0000	ks	2 284,64000	2 284,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 284,64
2706	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN35 na DN30	2,0000	ks	2 401,03000	4 802,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 4 802,06
2707	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN38 na DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2708	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN38 na DN15	4,0000	ks	1 721,61000	6 886,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 6 886,44
2709	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN38 na DN35	1,0000	ks	2 111,64000	2 111,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 111,64
2710	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN42 na DN25	1,0000	ks	2 390,54000	2 390,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 390,54
2711	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN42 na DN30	1,0000	ks	2 401,03000	2 401,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 401,03
2712	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN42 na DN33	1,0000	ks	2 787,92000	2 787,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 787,92
2713	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN42 na DN38	1,0000	ks	3 009,15000	3 009,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 009,15
2714	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN54 na DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
2715	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN54 na DN25	2,0000	ks	3 646,62000	7 293,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 7 293,24
2716	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN54 na DN50	16,0000	ks	4 166,67000	66 666,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 66 666,72
2717	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN76 na DN54	8,0000	ks	4 003,11000	32 024,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 32 024,88

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2718	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN88 na DN76	4,0000	ks	4 446,62000	17 786,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	17 786,48
2719	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2720	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN15	924,0000	ks	443,51000	409 803,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	924,0000	409 803,24
2721	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2722	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN25	281,0000	ks	1 103,00000	309 943,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,0000	309 943,00
2723	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN28	3,0000	ks	1 106,15000	3 318,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 318,45
2724	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN30	5,0000	ks	1 314,80000	6 574,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	6 574,00
2725	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN33	1,0000	ks	2 398,93000	2 398,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 398,93
2726	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN38	2,0000	ks	2 194,47000	4 388,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 388,94
2727	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN54	13,0000	ks	4 103,76000	53 348,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	53 348,88
2728	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN76	2,0000	ks	15 366,57000	30 733,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	30 733,14
2729	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN88	16,0000	ks	22 619,97000	361 919,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	361 919,52
2730	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2731	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN15	250,0000	ks	668,93000	167 232,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	167 232,50
2732	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2733	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN25	102,0000	ks	1 314,80000	134 109,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	102,0000	134 109,60
2734	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN28	9,0000	ks	1 395,53000	12 559,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	12 559,77
2735	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN30	14,0000	ks	1 599,99000	22 399,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	22 399,86
2736	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN33	4,0000	ks	2 757,51000	11 030,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	11 030,04
2737	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN35	4,0000	ks	3 065,76000	12 263,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 263,04
2738	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN38	2,0000	ks	3 156,98000	6 313,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 313,96
2739	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN42	2,0000	ks	3 437,98000	6 875,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 875,96
2740	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN54	19,0000	ks	6 185,00000	117 515,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	117 515,00
2741	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN76	4,0000	ks	9 408,04000	37 632,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	37 632,16
2742	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN15, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2743	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN22, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2744	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN22, 1x DN15	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2745	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2746	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2747	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2748	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2749	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN25	3,0000	ks	2 845,58000	8 536,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	8 536,74
2750	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2751	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN25	2,0000	ks	3 044,79000	6 089,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 089,58

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2752	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN35, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2753	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN38, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2754	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN38, 1x DN15	14,0000	ks	3 207,31000	44 902,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	44 902,34
2755	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2756	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN15	121,0000	ks	5 793,92000	701 064,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121,0000	701 064,32
2757	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2758	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN25	95,0000	ks	5 989,98000	569 048,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	569 048,10
2759	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN28	1,0000	ks	6 152,50000	6 152,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 152,50
2760	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN30	10,0000	ks	6 478,58000	64 785,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	64 785,80
2761	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN33	5,0000	ks	7 705,30000	38 526,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	38 526,50
2762	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN35	3,0000	ks	7 861,53000	23 584,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	23 584,59
2763	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN38	2,0000	ks	7 780,79000	15 561,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	15 561,58
2764	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN42	2,0000	ks	6 583,42000	13 166,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13 166,84
2765	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 4xDN54	1,0000	ks	7 523,91000	7 523,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 523,91
2766	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN15, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2767	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN22, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2768	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN25, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2769	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN25, 2xDN15	1,0000	ks	2 505,87000	2 505,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 505,87
2770	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN30, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2771	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN38, 2xDN12	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2772	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN54, 2xDN15	12,0000	ks	4 915,29000	58 983,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	58 983,48
2773	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN54, 2xDN22	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2774	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN54, 2xDN25	8,0000	ks	5 989,98000	47 919,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	47 919,84
2775	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN54, 2xDN38	1,0000	ks	9 503,45000	9 503,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 503,45
2776	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN88, 2xDN54	3,0000	ks	18 867,45000	56 602,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	56 602,35
A.1A.4.8.1.0 Centrální budova					162 372,32		0,00		0,00		162 372,32	
2777	A.1A.4.8.1.06_	Ventil vypouštěcí kulový DN50	16,0000	ks	10 148,27000	162 372,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	162 372,32
A.1A.4.8.98 Ostatní					7 027 142,68		0,00		0,00		7 027 142,68	
A.1A.4.8.98. Centrální budova					7 027 142,68		0,00		0,00		7 027 142,68	
2778	A.1A.4.8.98.01	Napuštění systému dle TZ 20.2.a	1,0000	kpl	55 947,05000	55 947,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	55 947,05
2779	A.1A.4.8.98.01	Tlaková zkouška dle TZ 20.1.b	1,0000	kpl	125 398,57000	125 398,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	125 398,57
2780	A.1A.4.8.98.01	Stavební přípomoce, sekání drážek a prostupů, zapravení dle TZ	1,0000	kpl	3 715 655,95000	3 715 655,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 715 655,95
2781	A.1A.4.8.98.01	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzo	1,0000	kpl	2 792 529,59000	2 792 529,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 792 529,59

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2782	A.1A.4.8.98.01	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy na provoz systému MHZ i	1,0000	kpl	337 611,52000	337 611,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	337 611,52
A.1A.4.1		Zdravotně technické instalace			1 945 013,51		0,00		0,00		1 945 013,51	
A.1A.4.1.05		Zařizovací předměty			1 945 013,51		0,00		0,00		1 945 013,51	
A.1A.4.1.5.0		Centrální budova			529 030,23		0,00		0,00		529 030,23	
2783	A.1A.4.1.5.03	Umyvadlová senzorová baterie směšovací (k připojení na síť 230	14,0000	ks	13 058,72000	182 822,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	182 822,08
2784	A.1A.4.1.5.03	Sprchová hlavice s baterií.Hlavová sprcha kulata rozměr 300mm.	1,0000	ks	32 320,34000	32 320,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	32 320,34
2785	A.1A.4.1.5.03	Umyvadlová baterie stojánková s prodlouženou pákou. Vhodná p	4,0000	ks	3 122,20000	12 488,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 488,80
2786	A.1A.4.1.5.03	Sprchový sloup s termostatickou baterií. Nastavitelná výška hlav	5,0000	ks	24 393,80000	121 969,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	121 969,00
2787	A.1A.4.1.5.03	Umyvadlová senzorová baterie směšovací (k připojení na síť 230	3,0000	ks	13 058,72000	39 176,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	39 176,16
2788	A.1A.4.1.5.03	Umyvadlová stojánková páková baterie, s výtokem 110 mm bez a	33,0000	ks	3 344,91000	110 382,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	110 382,03
2789	A.1A.4.1.5.03	Umyvadlová stojánková baterie, jednopáková, dětská. Systém pr	2,0000	ks	2 739,01000	5 478,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 478,02
2790	A.1A.4.1.5.03	Sprchová baterie dětská. Baterie jednopáková s hadicí, s termos	1,0000	ks	24 393,80000	24 393,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 393,80
A.1A.4.1.5.0		Centrální budova			1 415 983,28		0,00		0,00		1 415 983,28	
2791	A.1A.4.1.5.04	Závěsná nerezová pitná fontána s tlačnou armaturou a armaturou	1,0000	ks	17 243,32000	17 243,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 243,32
2792	A.1A.4.1.5.04	Vestavné umyvadlo v bílé barvě	39,0000	ks	7 320,63000	285 504,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	285 504,57
2793	A.1A.4.1.5.04	Keramický bezokrajový pisoár, el. splachování	14,0000	ks	13 226,11000	185 165,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	185 165,54
2794	A.1A.4.1.5.04	Sprchová vana z kompozitního materiálu, nastavitelná výška 85-1	6,0000	ks	9 354,14000	56 124,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	56 124,84
2795	A.1A.4.1.5.04	Sprchová vana z kompozitního materiálu, nastavitelná výška 85-1	1,0000	ks	13 765,61000	13 765,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 765,61
2796	A.1A.4.1.5.04	Závěsný klozet rimless, bezbariérový, hluboké splachování	38,0000	ks	14 523,68000	551 899,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	551 899,84
2797	A.1A.4.1.5.04	Závěsná keramická výlevka	9,0000	ks	16 651,25000	149 861,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	149 861,25
2798	A.1A.4.1.5.04	Bílé keramické umyvadlo, 60 x 46,5 cm; hranatý tvar, s otvorem p	8,0000	ks	4 703,35000	37 626,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	37 626,80
2799	A.1A.4.1.5.04	Závěsné bezbariérové umyvadlo, hranaté, středový otvor pro bat	4,0000	ks	5 020,14000	20 080,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	20 080,56
2800	A.1A.4.1.5.04	Závěsný klozet rimless, bezbariérový, hluboké splachování	4,0000	ks	14 523,68000	58 094,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	58 094,72
2801	A.1A.4.1.5.04	Bílé keramické umyvadlo, 60 x 46,5 cm; hranatý tvar, s otvorem p	3,0000	ks	4 295,27000	12 885,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	12 885,81
2802	A.1A.4.1.5.04	Závěšená dětská toaleta	2,0000	ks	9 767,76000	19 535,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	19 535,52
2803	A.1A.4.1.5.04	Dětské umyvadlo 450x410x140	2,0000	ks	4 097,45000	8 194,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 194,90
A.1A.4.11		GSM			78 725,58		0,00		0,00		78 725,58	
A.1A.4.11.01		INDOOR ROZVOD			78 725,58		0,00		0,00		78 725,58	
A.1A.4.11.1.		Centrální budova			78 725,58		0,00		0,00		78 725,58	
2804	A.1A.4.11.1.01	Tapper 7dB 4.3-10	2,0000	ks	4 793,27000	9 586,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 586,54
2805	A.1A.4.11.1.01	Splitter 2-cestný 4.3-10	1,0000	ks	3 878,88000	3 878,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 878,88
2806	A.1A.4.11.1.01	Thin HH-Pol Omni Chip Antenna	4,0000	ks	6 955,43000	27 821,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	27 821,72
2807	A.1A.4.11.1.01	Koaxiální kabel LCF 12-50 1/2"	56,0000	m	308,48000	17 274,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	17 274,88

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2808	A.1A.4.11.1.01	Konektor 4.3-10 1/2"	4,0000	ks	1 333,54000	5 334,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	5 334,16
2809	A.1A.4.11.1.01	Konektor 4.3-10 7/8"	10,0000	ks	1 358,44000	13 584,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	13 584,40
2810	A.1A.4.11.1.01	Prostup SDK a jinými konstrukcemi	4,0000	ks	311,25000	1 245,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 245,00
A.1A. Provozní soubory						7 284 761,77	0,00	0,00	7 284 761,77			
A.1A.5.01 Výtahy						4 892 757,68	0,00	0,00	4 892 757,68			
A.1.5.1.01 Výtahy						4 892 757,68	0,00	0,00	4 892 757,68			
A.1.5.1.1.01 Centrální budova						4 892 757,68	0,00	0,00	4 892 757,68			
2811	A.1.5.1.1.01_0	CB 9.1 osobní výtah Kabina š x v x h [m]: 1,10 x 1,70 x 2,3 Stanic	1,0000	ks	1 814 874,13000	1 814 874,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 814 874,13
2812	A.1.5.1.1.01_0	CB 9.2 osobní výtah Kabina š x v x h [m]: 1,10 x 1,40 x 2,3 Stanic	1,0000	ks	1 433 192,41000	1 433 192,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 433 192,41
2813	A.1.5.1.1.01_0	CB 9.3 osobní výtah Kabina š x v x h [m]: 1,10 x 1,40 x 2,3 Stanic	1,0000	ks	966 439,94000	966 439,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	966 439,94
2814	A.1.5.1.1.01_0	CB 9.4 nákladní gastro výtah bez dopravy osob Kabina š x h [m]:	1,0000	ks	678 251,20000	678 251,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	678 251,20
A.1A.5.03 Zádržný systém						148 746,78	0,00	0,00	148 746,78			
A.1A.5.3.01 Zádržný systém						148 746,78	0,00	0,00	148 746,78			
A.1A.5.3.1.0 Centrální budova						148 746,78	0,00	0,00	148 746,78			
2815	A.1A.5.3.1.01_	Kotvící bod do betonu délka 600 mm	3,0000	ks	2 558,02000	7 674,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7 674,06
2816	A.1A.5.3.1.01_	Ztužený kotvící bod do betonu délka 600 mm	7,0000	ks	2 800,11000	19 600,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	19 600,77
2817	A.1A.5.3.1.01_	kotvící bod do betonu pro horolezce délka 700 mm	8,0000	ks	4 978,87000	39 830,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	39 830,96
2818	A.1A.5.3.1.01_	Kotvící bod určený k montáži do ocelových nosníků. délka 200 m	8,0000	ks	2 800,11000	22 400,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	22 400,88
2819	A.1A.5.3.1.01_	Ztužující trubka určena pro koncové a zlomové body při použití n	8,0000	ks	1 508,99000	12 071,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	12 071,92
2820	A.1A.5.3.1.01_	nerezové lano 8 mm	125,0000	ks	129,11000	16 138,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	125,0000	16 138,75
2821	A.1A.5.3.1.01_	KONCOVKA K NEREZ LANU NAPÍNACÍ – Určené pro systémy s p	4,0000	ks	4 575,39000	18 301,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	18 301,56
2822	A.1A.5.3.1.01_	KONCOVKA K NEREZ LANU PEVNÁ – Koncovka určená k nalisov	2,0000	ks	1 105,52000	2 211,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 211,04
2823	A.1A.5.3.1.01_	NEREZOVÝ ŠTÍTEK	3,0000	ks	379,27000	1 137,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1 137,81
2824	A.1A.5.3.1.01_	KLADKA K NEREZOVÉMU LANU	3,0000	ks	1 186,21000	3 558,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 558,63
2825	A.1A.5.3.1.01_	SPOJOVACÍ OKO – Provedení nerez.	1,0000	ks	1 670,38000	1 670,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 670,38
2826	A.1A.5.3.1.01_	REVIZE + PŘEDÁNÍ DO UŽÍVÁNÍ	1,0000	kpl	4 150,02000	4 150,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 150,02
A.1A.5.06 Audiovizuální technika						2 243 257,31	0,00	0,00	2 243 257,31			
A.1A.5.6.01 Místnosti vedoucích - etapa dodávky č.1 (stavba)						185 079,19	0,00	0,00	185 079,19			
A.1A.5.6.01. Centrální budova						9 741,01	0,00	0,00	9 741,01			
2827	A.1A.5.6.01.01	Místnost: 1 115 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
A.1A.5.6.01. Centrální budova						9 741,01	0,00	0,00	9 741,01			
2828	A.1A.5.6.01.02	Místnost: 2 195 podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2829	A.1A.5.6.01.03	Místnost: 2	192	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2830	A.1A.5.6.01.04	Místnost: 3	329	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2831	A.1A.5.6.01.05	Místnost: 3	301	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2832	A.1A.5.6.01.06	Místnost: 3	296	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2833	A.1A.5.6.01.07	Místnost: 3	291	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2834	A.1A.5.6.01.08	Místnost: 3	311	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2835	A.1A.5.6.01.09	Místnost: 3	306	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2836	A.1A.5.6.01.10	Místnost: 3	316	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2837	A.1A.5.6.01.11	Místnost: 3	300	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2838	A.1A.5.6.01.12	Místnost: 4	301	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2839	A.1A.5.6.01.13	Místnost: 4	284	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2840	A.1A.5.6.01.14	Místnost: 4	275	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2841	A.1A.5.6.01.15	Místnost: 4	268	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2842	A.1A.5.6.01.16	Místnost: 4	269	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01			
2843	A.1A.5.6.01.17	Místnost: 4	276	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01
2844	A.1A.5.6.01.18	Místnost: 4 278	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 741,01
		A.1A.5.6.01. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01
2845	A.1A.5.6.01.19	Místnost: 4 277	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 741,01
		A.1A.5.6.02 Místnosti studoven - etapa dodávky č.1 (stavba)			22 825,10		0,00		0,00		22 825,10
		A.1A.5.6.02. Centrální budova			11 412,55		0,00		0,00		11 412,55
2846	A.1A.5.6.02.01	Místnost: 2 220	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	11 412,55000	11 412,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 412,55
		A.1A.5.6.02. Centrální budova			11 412,55		0,00		0,00		11 412,55
2847	A.1A.5.6.02.02	Místnost: 2 221	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	11 412,55000	11 412,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 412,55
		A.1A.5.6.03 Zasedací místnosti s displejem - etapa dodávky č.1 (stavba)			22 825,10		0,00		0,00		22 825,10
		A.1A.5.6.03. Centrální budova			11 412,55		0,00		0,00		11 412,55
2848	A.1A.5.6.03.01	Místnost: 1 110	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	11 412,55000	11 412,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 412,55
		A.1A.5.6.03. Centrální budova			11 412,55		0,00		0,00		11 412,55
2849	A.1A.5.6.03.02	Místnost: 4 279	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	11 412,55000	11 412,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 11 412,55
		A.1A.5.6.04 Zasedací místnosti s projekcí - etapa dodávky č.1 (stavba)			1 180 449,43		0,00		0,00		1 180 449,43
		A.1A.5.6.04. Centrální budova			134 299,18		0,00		0,00		134 299,18
2850	A.1A.5.6.04.01	Místnost: 3 321	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	134 299,18000	134 299,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 134 299,18
		A.1A.5.6.04. Centrální budova			284 737,31		0,00		0,00		284 737,31
2851	A.1A.5.6.04.02	Místnost: 3 298	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	284 737,31000	284 737,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 284 737,31
		A.1A.5.6.04. Centrální budova			340 070,88		0,00		0,00		340 070,88
2852	A.1A.5.6.04.03	Místnost: 3 317	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	340 070,88000	340 070,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 340 070,88
		A.1A.5.6.04. Centrální budova			287 042,88		0,00		0,00		287 042,88
2853	A.1A.5.6.04.04	Místnost: 4 293	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	287 042,88000	287 042,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 287 042,88
		A.1A.5.6.04. Centrální budova			134 299,18		0,00		0,00		134 299,18
2854	A.1A.5.6.04.05	Místnost: 4 280	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	134 299,18000	134 299,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 134 299,18
		A.1A.5.6.05 Malé seminární místnosti - etapa dodávky č.1 (stavba)			38 964,04		0,00		0,00		38 964,04
		A.1A.5.6.05. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01
2855	A.1A.5.6.05.01	Místnost: 2 224	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 741,01
		A.1A.5.6.05. Centrální budova			9 741,01		0,00		0,00		9 741,01
2856	A.1A.5.6.05.02	Místnost: 2 225	podrobná specifikace viz D.1.5.6 01	1,0000 kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 741,01

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
	A.1A.5.6.05.	Centrální budova				9 741,01	0,00	0,00	0,00	9 741,01			
2857	A.1A.5.6.05.03	Místnost: 2 228	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
	A.1A.5.6.05.	Centrální budova				9 741,01	0,00	0,00	0,00	9 741,01			
2858	A.1A.5.6.05.04	Místnost: 2 229	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	9 741,01000	9 741,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 741,01
	A.1A.5.6.06	Seminární místnosti - etapa dodávky č.1 (stavba)				525 668,88	0,00	0,00	0,00	525 668,88			
	A.1A.5.6.06.	Centrální budova				131 417,22	0,00	0,00	0,00	131 417,22			
2859	A.1A.5.6.06.01	Místnost: 2 227	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	131 417,22000	131 417,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	131 417,22
	A.1A.5.6.06.	Centrální budova				131 417,22	0,00	0,00	0,00	131 417,22			
2860	A.1A.5.6.06.02	Místnost: 2 226	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	131 417,22000	131 417,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	131 417,22
	A.1A.5.6.06.	Centrální budova				131 417,22	0,00	0,00	0,00	131 417,22			
2861	A.1A.5.6.06.03	Místnost: 2 223	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	131 417,22000	131 417,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	131 417,22
	A.1A.5.6.06.	Centrální budova				131 417,22	0,00	0,00	0,00	131 417,22			
2862	A.1A.5.6.06.04	Místnost: 2 222	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	131 417,22000	131 417,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	131 417,22
	A.1A.5.6.07	NDI_Dante_řídící nadstavba, centrální body a prvky - etapa dodávky				210 959,22	0,00	0,00	0,00	210 959,22			
	A.1A.5.6.07.	Centrální budova				210 959,22	0,00	0,00	0,00	210 959,22			
2863	A.1A.5.6.07.01	Centrální NDI/Dante/řídící nadstavba	podrobná specifikace viz D	1,0000	kpl	210 959,22000	210 959,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	210 959,22
	A.1A.5.6.09	Digital signage - etapa dodávky č.1 (stavba)				56 486,35	0,00	0,00	0,00	56 486,35			
	A.1A.5.6.09.	Centrální budova				56 486,35	0,00	0,00	0,00	56 486,35			
2864	A.1A.5.6.09.01	Digital signage	podrobná specifikace viz D.1.5.6_01	1,0000	kpl	56 486,35000	56 486,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 486,35
	A.1A.	Ostatní				7 355 965,79	0,00	0,00	0,00	7 355 965,79			
	A.1A.99.01	Ostatní				7 355 965,79	0,00	0,00	0,00	7 355 965,79			
	006	Úpravy povrchu				649 962,69	0,00	0,00	0,00	649 962,69			
	0061	Centrální budova				649 962,69	0,00	0,00	0,00	649 962,69			
2865	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	20 267,0000	m2	32,07000	649 962,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20 267,0000	649 962,69	
	009	Ostatní konstrukce a práce				6 706 003,10	0,00	0,00	0,00	6 706 003,10			
	0094	Centrální budova				4 530 543,32	0,00	0,00	0,00	4 530 543,32			
2866	949101112.ZP	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb	20 267,0000	m2	129,64000	2 627 413,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20 267,0000	2 627 413,88	
2867	941111112.ZP	Montáž lešení fasádního budov do v 25 m, včetně pomocných ko	3 408,0000	m2	206,42000	703 479,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 408,0000	703 479,36	
2868	941111212.ZC	Příplatek k lešení fasádnímu v 25 m za první a ZKD den použití	3 408,0000	m2	180,00000	613 440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 408,0000	613 440,00	
2869	941111812.ZP	Demontáž lešení fasádního v do 25 m	3 408,0000	m2	172,01000	586 210,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 408,0000	586 210,08	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
0095		Centrální budova		2 175 459,78		0,00		0,00		2 175 459,78		
2870	952901111.ZP	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží dle	24 320,4000	m2	89,45000	2 175 459,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24 320,4000	2 175 459,78
B.1		Příprava území		3 808 686,82		0,00		0,00		3 808 686,82		
B.1.1		Kácení zeleně		11 528,00		0,00		0,00		11 528,00		
B.1.1.01		Kácení zeleně		11 528,00		0,00		0,00		11 528,00		
B.1.1.1.01		Kácení zeleně		11 528,00		0,00		0,00		11 528,00		
B.1.1.1.1.01		Centrální budova		11 528,00		0,00		0,00		11 528,00		
2871	B.1.1.1.1.01_0	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny	40,0000	m2	288,20000	11 528,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	11 528,00
B.1.3		Zařízení staveniště		3 797 158,82		0,00		0,00		3 797 158,82		
B.1.3.01		Zřízení staveniště - čerpání stavební jámy - Varianta 1 - kanalizace		3 797 158,82		0,00		0,00		3 797 158,82		
B.1.3.1.1		Práce a dodávky HSV		3 797 158,82		0,00		0,00		3 797 158,82		
B.1.3.1.1.01		Centrální budova		3 261 710,40		0,00		0,00		3 261 710,40		
2872	B.1.3.1.1.01_0	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	14,1325	m2	705,88000	9 975,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,1325	9 975,87
2873	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN do 100	47,2600	m	877,13000	41 453,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,2600	41 453,16
2874	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	325,0482	m	1 499,48000	487 403,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	325,0482	487 403,26
2875	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	2,4578	m	2 760,89000	6 785,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4578	6 785,80
2876	B.1.3.1.1.01_0	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000	kpl	1 879 573,93000	1 879 573,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 879 573,93
2877	B.1.3.1.1.01_0	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok	1,0000	kpl	208 841,55000	208 841,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	208 841,55
2878	B.1.3.1.1.01_0	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti	206,1301	m3	1 370,00000	282 398,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	206,1301	282 398,27
2879	B.1.3.1.1.01_0	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horn	394,3836	m3	365,89000	144 301,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	394,3836	144 301,02
2880	B.1.3.1.1.01_0	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	376,5070	m3	226,80000	85 391,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	376,5070	85 391,78
2881	B.1.3.1.1.01_0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutněr	188,2535	m3	613,99000	115 585,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	188,2535	115 585,76
B.1.3.1.1.02		Centrální budova		245 925,35		0,00		0,00		245 925,35		
2882	B.1.3.1.1.02_0	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 3l	223,4578	m	726,77000	162 402,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	223,4578	162 402,45
2883	B.1.3.1.1.02_0	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 450 do 550 mm hl od t	5,1205	m	5 313,77000	27 209,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1205	27 209,06
2884	B.1.3.1.1.02_0	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 450 do 550 mm hl od t	3,6868	m	5 490,89000	20 243,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6868	20 243,52
2885	B.1.3.1.1.02_0	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 450 do 550 mm	8,8072	m	770,50000	6 785,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,8072	6 785,97
2886	B.1.3.1.1.02_0	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	14,1325	m2	442,81000	6 258,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,1325	6 258,03
2887	B.1.3.1.1.02_0	Panel silniční výšky 150 mm IZD 300/150/15 JP 6 tun	3,0000	kus	7 675,44000	23 026,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	23 026,32
B.1.3.1.1.03		Centrální budova		281 809,25		0,00		0,00		281 809,25		
2888	B.1.3.1.1.03_0	Úpravy na sedimentačních nádržích a čerpací stanici -propojení,	1,0000	kpl	23 055,65000	23 055,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 055,65

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
2889	B.1.3.1.1.03_0	Montáž dna ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění	0,0000	kus	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2890	B.1.3.1.1.03_0	dno kruhové nádrže DN 2500 stěna tl přes 100mm v 2500mm užití	0,0000	kus	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2891	B.1.3.1.1.03_0	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží I	0,0000	kus	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2892	B.1.3.1.1.03_0	deska zákrytová kruhové nádrže DN 2500 se stěnou tl přes 100mm	0,0000	kus	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2893	B.1.3.1.1.03_0	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění	1,0000	kus	17 407,02000	17 407,02	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 17 407,02
2894	B.1.3.1.1.03_0	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x3800x1930 stěna tl 100mm už	1,0000	kus	123 232,46000	123 232,46	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 123 232,46
2895	B.1.3.1.1.03_0	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží	1,0000	kus	8 830,32000	8 830,32	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 8 830,32
2896	B.1.3.1.1.03_0	deska zákrytová pravoúhlé nádrže nízké 2400x3800x250 otvor 1x	1,0000	kus	74 700,32000	74 700,32	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 74 700,32
2897	B.1.3.1.1.03_0	Demontáž betonových nádrží, čerpací stanice, zákrytových desek	1,0000	kpl	34 583,48000	34 583,48	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 34 583,48
2898	B.1.3.1.1.03_0	Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 50 l/s	0,0000	kus	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000 0,00
2899	B.1.3.1.1.03_0	odlučovač ropných látek ŽB, průtok 50L/s,obj.kalové jímky 5000L	0,0000	kus	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000 0,00
B.1.3.1.1.04 Centrální budova			7 713,82			0,00		0,00		7 713,82
2900	B.1.3.1.1.04_0	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes	20,3375	t	202,89000	4 126,28	0,0000	0,00	0,0000	20,3375 4 126,28
2901	B.1.3.1.1.04_0	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km př	183,0378	t	19,60000	3 587,54	0,0000	0,00	0,0000	183,0378 3 587,54
B.2 Přeložky a rušení inženýrských sítí			136 696,00			0,00		0,00		136 696,00
B.2.3 Přeložka veřejného osvětlení ve správě FNHK			136 696,00			0,00		0,00		136 696,00
B.2.3.1 Přeložka veřejného osvětlení ve správě FNHK			136 696,00			0,00		0,00		136 696,00
B.2.3.1.01 Přeložka veřejného osvětlení			136 696,00			0,00		0,00		136 696,00
B.2.3.1.1.01 Centrální budova			136 696,00			0,00		0,00		136 696,00
2902	B.2.3.1.1.01_0	Stožár patcový silniční 12m, vč. patice, typ shodný se stávajícím	1,0000	ks	47 840,48000	47 840,48	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 47 840,48
2903	B.2.3.1.1.01_0	Stožárová výzbroj	1,0000	ks	1 602,37000	1 602,37	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 1 602,37
2904	B.2.3.1.1.01_0	Demontáž výložníku se svítidlem, repase a jeho opěštovná montáž	1,0000	ks	4 322,93000	4 322,93	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 4 322,93
2905	B.2.3.1.1.01_0	Kabel AYKY-J 4x16	5,0000	m	101,91000	509,55	0,0000	0,00	0,0000	5,0000 509,55
2906	B.2.3.1.1.01_0	Kabel CYKY-J 4x10	15,0000	m	184,91000	2 773,65	0,0000	0,00	0,0000	15,0000 2 773,65
2907	B.2.3.1.1.01_0	Kabelová spojka	1,0000	ks	945,28000	945,28	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 945,28
2908	B.2.3.1.1.01_0	Chránička Ř 110 mm	14,0000	m	194,82000	2 727,48	0,0000	0,00	0,0000	14,0000 2 727,48
2909	B.2.3.1.1.01_0	Zemnicí pásek FeZn 30x4	15,0000	m	163,70000	2 455,50	0,0000	0,00	0,0000	15,0000 2 455,50
2910	B.2.3.1.1.01_0	Hloubení kabelových rýh š.35, hl.80, urovňání dna, příprava kabe	15,0000	m	628,27000	9 424,05	0,0000	0,00	0,0000	15,0000 9 424,05
2911	B.2.3.1.1.01_0	Betonový stožárový základ o rozměrech 800x800x1200 mm, vč. h	1,0000	ks	6 455,58000	6 455,58	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 6 455,58
2912	B.2.3.1.1.01_0	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000	ks	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	1,0000 57 639,13

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB				Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.4				Inženýrské sítě areálové		2 632 722,02		0,00		0,00		2 632 722,02	
B.4.0				Areálová kanalizace - dešťová - hospodářský dvůr		962 096,77		0,00		0,00		962 096,77	
B.4.3.01				Areálová kanalizace - dešťová - hospodářský dvůr		962 096,77		0,00		0,00		962 096,77	
B.4.3.1.01				Trubní vedení		941 005,41		0,00		0,00		941 005,41	
B.4.3.1.1.01				Centrální budova		941 005,41		0,00		0,00		941 005,41	
2913	B.4.3.1.1.01_0	Kanalizační potrubí z PVC-U DN200 vč. tvarovek	2,0000	m	876,11000	1 752,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 752,22	
2914	B.4.3.1.1.01_0	Kanalizační potrubí z PVC-U DN250 vč. tvarovek	8,0000	m	1 141,25000	9 130,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	9 130,00	
2915	B.4.3.1.1.01_0	Napojení potrubí DN200 na odvodňovací žlab	2,0000	ks	1 417,92000	2 835,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 835,84	
2916	B.4.3.1.1.01_0	Výtlačné potrubí z nerezových trub DN80 vč. tvarovek a tepelné	10,0000	m	1 832,92000	18 329,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	18 329,20	
2917	B.4.3.1.1.01_0	Výtlačné potrubí z nerezových trub DN100 vč. tvarovek a tepelné	5,0000	m	2 113,05000	10 565,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	10 565,25	
2918	B.4.3.1.1.01_0	Výtlačné potrubí z nerezových trub DN200 vč. tvarovek a tepelné	2,5000	m	2 493,47000	6 233,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	6 233,68	
2919	B.4.3.1.1.01_0	Výtlačné potrubí z PE100RC d225 vč. tvarovek	6,0000	m	1 612,74000	9 676,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	9 676,44	
2920	B.4.3.1.1.01_0	Šoupé deskové přírubové DN80	2,0000	ks	17 106,14000	34 212,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	34 212,28	
2921	B.4.3.1.1.01_0	Šoupé deskové přírubové DN100	1,0000	ks	17 684,84000	17 684,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 684,84	
2922	B.4.3.1.1.01_0	Zpětná kulová klapka přírubová DN80	2,0000	ks	7 204,89000	14 409,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	14 409,78	
2923	B.4.3.1.1.01_0	Zpětná kulová klapka přírubová DN100	1,0000	ks	8 559,41000	8 559,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 559,41	
2924	B.4.3.1.1.01_0	Napojení potrubí DN 150 do revizní šachty jádrovým odvrtem	1,0000	ks	4 126,96000	4 126,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 126,96	
2925	B.4.3.1.1.01_0	Čerpací šachta č.2 - ponorné čerpadlo Q=12,5 l/s, H=6 m, 2,2 kW/4	2,0000	ks	263 987,23000	527 974,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	527 974,46	
2926	B.4.3.1.1.01_0	Čerpací šachta č.2 - ponorné čerpadlo Q=22 l/s, H=8 m, 5,5 kW/40	1,0000	ks	275 515,05000	275 515,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	275 515,05	
B.4.3.1.97				Zemní práce		20 280,89		0,00		0,00		20 280,89	
B.4.3.1.97.0				Centrální budova		20 280,89		0,00		0,00		20 280,89	
2927	B.4.3.1.97.01_	Hloubení zapažených rýh šířky do 2m s urovnáním dna vč. svislé	15,6000	m3	425,38000	6 635,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,6000	6 635,93	
2928	B.4.3.1.97.01_	Zřízení a odstranění pažení hl. do 4m	31,2000	m2	129,11000	4 028,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,2000	4 028,23	
2929	B.4.3.1.97.01_	Lože potrubí	1,6000	m3	1 006,38000	1 610,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,6000	1 610,21	
2930	B.4.3.1.97.01_	Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad vrch potrubí	5,7000	m3	689,36000	3 929,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7000	3 929,35	
2931	B.4.3.1.97.01_	Zpětný zásyp	13,7500	m3	148,71000	2 044,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,7500	2 044,76	
2932	B.4.3.1.97.01_	Přebytečný výkopek	1,8500	m3	1 098,60000	2 032,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	2 032,41	
B.4.3.1.98				Ostatní		810,47		0,00		0,00		810,47	
B.4.3.1.98.0				Centrální budova		810,47		0,00		0,00		810,47	
2933	B.4.3.1.98.01_	Zkouška těsnosti kanalizace	35,5000	m	22,83000	810,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,5000	810,47	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.4.0. Areálová kanalizace - dešťová - sever					139 778,14		0,00		0,00		139 778,14	
B.4A.4.1 Areálová kanalizace - dešťová - sever_CB					139 778,14		0,00		0,00		139 778,14	
B.4A.4.1.01 Práce a dodávky HSV					139 778,14		0,00		0,00		139 778,14	
B.4A.4.1.1.0 Centrální budova					16 508,50		0,00		0,00		16 508,50	
2934	B.4A.4.1.1.01_	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti	23,5920	m3	247,85000	5 847,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,5920	5 847,28
2935	B.4A.4.1.1.01_	šterkopisek frakce 0/4	47,1840	t	225,95000	10 661,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	47,1840	10 661,22
B.4A.4.1.1.0 Centrální budova					2 627,11		0,00		0,00		2 627,11	
2936	B.4A.4.1.1.02_	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci vč. zhotovení	49,5400	m	53,03000	2 627,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,5400	2 627,11
B.4A.4.1.1.0 Centrální budova					4 735,02		0,00		0,00		4 735,02	
2937	B.4A.4.1.1.03_	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z r	4,7050	m3	1 006,38000	4 735,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7050	4 735,02
B.4A.4.1.1.0 Centrální budova					87 430,90		0,00		0,00		87 430,90	
2938	B.4A.4.1.1.04_	Zkouška těsnosti šachet	1,0000	kus	1 037,50000	1 037,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 037,50
2939	B.4A.4.1.1.04_	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 I	24,8400	m	729,71000	18 126,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,8400	18 126,00
2940	B.4A.4.1.1.04_	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 I	24,7000	m	1 639,26000	40 489,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,7000	40 489,72
2941	B.4A.4.1.1.04_	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do	1,0000	kus	5 187,52000	5 187,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 187,52
2942	B.4A.4.1.1.04_	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kr	2,0000	kus	219,03000	438,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	438,06
2943	B.4A.4.1.1.04_	dno betonové šachtové DN 1000 čedič žlab i nástupnice 300/800	1,0000	kus	9 208,43000	9 208,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 208,43
2944	B.4A.4.1.1.04_	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100	1,0000	kus	2 817,40000	2 817,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 817,40
2945	B.4A.4.1.1.04_	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	1,0000	kus	4 324,09000	4 324,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 324,09
2946	B.4A.4.1.1.04_	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	1,0000	kus	268,60000	268,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	268,60
2947	B.4A.4.1.1.04_	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	2,0000	kus	185,60000	371,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	371,20
2948	B.4A.4.1.1.04_	kluzný prostředek na beton a ŽB	0,7000	kg	90,15000	63,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7000	63,11
2949	B.4A.4.1.1.04_	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu za	1,0000	kus	1 234,63000	1 234,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 234,63
2950	B.4A.4.1.1.04_	poklop BEGU šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B	1,0000	kus	3 190,90000	3 190,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 190,90
2951	B.4A.4.1.1.04_	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm vč. dodá	49,5400	m	13,60000	673,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,5400	673,74
B.4A.4.1.1.0 Centrální budova					28 381,51		0,00		0,00		28 381,51	
2952	B.4A.4.1.1.05_	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,1400	m	113 779,65000	15 929,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1400	15 929,15
2953	B.4A.4.1.1.05_	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,1400	m	11 873,66000	1 662,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1400	1 662,31
2954	B.4A.4.1.1.05_	Zatěsnění prostupů DN125-DN300 vč. dodání materiálu	1,0000	kus	4 956,97000	4 956,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 956,97
2955	B.4A.4.1.1.05_	Zatěsnění prostupů DN350-DN500 vč. dodání materiálu	1,0000	kus	5 833,08000	5 833,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 833,08
B.4A.4.1.1.0 Centrální budova					95,10		0,00		0,00		95,10	
2956	B.4A.4.1.1.06_	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně d	0,0600	t	705,50000	42,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0600	42,33

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2957	B.4A.4.1.1.06_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,0600 t	373,50000	22,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0600	22,41
2958	B.4A.4.1.1.06_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,6000 t	16,37000	9,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6000	9,82
2959	B.4A.4.1.1.06_	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sk	0,0600 t	342,38000	20,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0600	20,54
B.4.0 Areálový vodovod - výtlač dešťových vod z AN				57 148,75		0,00		0,00		57 148,75	
B.4A.6.1 Areálový vodovod - výtlač dešťových vod z AN_CB				57 148,75		0,00		0,00		57 148,75	
B.4A.6.1.01 Práce a dodávky HSV				57 148,75		0,00		0,00		57 148,75	
B.4A.6.1.1.0 Centrální budova				5 662,37		0,00		0,00		5 662,37	
2960	B.4A.6.1.1.01_	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti	8,0920 m3	247,85000	2 005,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0920	2 005,60
2961	B.4A.6.1.1.01_	šterkopisek frakce 0/4	16,1840 t	225,95000	3 656,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,1840	3 656,77
B.4A.6.1.1.0 Centrální budova				2 088,24		0,00		0,00		2 088,24	
2962	B.4A.6.1.1.02_	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z r	2,0750 m3	1 006,38000	2 088,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0750	2 088,24
B.4A.6.1.1.0 Centrální budova				37 078,10		0,00		0,00		37 078,10	
2963	B.4A.6.1.1.03_	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z poly	29,6400 m	144,10000	4 271,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,6400	4 271,12
2964	B.4A.6.1.1.03_	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	30,0850 m	272,06000	8 184,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0850	8 184,93
2965	B.4A.6.1.1.03_	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu	1,0000 kus	311,25000	311,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	311,25
2966	B.4A.6.1.1.03_	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	1,0000 kus	320,47000	320,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	320,47
2967	B.4A.6.1.1.03_	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu	3,0000 kus	311,25000	933,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	933,75
2968	B.4A.6.1.1.03_	GF-Lemový nákrůžek /SDR 11/ d 90	1,0000 kus	333,15000	333,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	333,15
2969	B.4A.6.1.1.03_	EKOPLASTIK - Volná příruba PPR D 90/ D80 (k lemovému nákrůž	1,0000 kus	499,15000	499,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	499,15
2970	B.4A.6.1.1.03_	oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	2,0000 kus	795,42000	1 590,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 590,84
2971	B.4A.6.1.1.03_	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek Připlate	1,0000 kus	887,64000	887,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	887,64
2972	B.4A.6.1.1.03_	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek u:	1,0000 kus	1 567,78000	1 567,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 567,78
2973	B.4A.6.1.1.03_	plnopřutokový-uzavírací ventil, s vypouštěním, přírubový DN 80 l	1,0000 kus	8 034,90000	8 034,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 034,90
2974	B.4A.6.1.1.03_	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80	1,0000 kus	1 036,35000	1 036,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 036,35
2975	B.4A.6.1.1.03_	klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 8	1,0000 kus	6 409,47000	6 409,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 409,47
2976	B.4A.6.1.1.03_	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 vč. přísun, montáž, den	43,6400 m	22,94000	1 001,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,6400	1 001,10
2977	B.4A.6.1.1.03_	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových	1,0000 kus	449,59000	449,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	449,59
2978	B.4A.6.1.1.03_	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vč. dodávky kabelu :	31,0000 m	27,21000	843,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	843,51
2979	B.4A.6.1.1.03_	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm vč. dodá	29,6400 m	13,60000	403,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,6400	403,10
B.4a.6.1.1.0 Centrální budova				12 242,55		0,00		0,00		12 242,55	
2980	B.4A.6.1.1.04_	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,1500 m	10 144,49000	1 521,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1500	1 521,67
2981	B.4A.6.1.1.04_	Zatěsnění prostupů DN125-DN300 vč. dodání materiálu	1,0000 kus	4 956,97000	4 956,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 956,97
2982	B.4A.6.1.1.04_	Podpory a spojovací a těsnící materiál přírub vč. dodání materiálu	1,0000 :oubo	5 763,91000	5 763,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 763,91

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.4A.6.1.1.0		Centrální budova		77,49		0,00		0,00		77,49	
2983	B.4A.6.1.1.05_	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně d	0,0100 t	705,50000	7,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0100	7,06
2984	B.4A.6.1.1.05_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,0100 t	373,50000	3,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0100	3,74
2985	B.4A.6.1.1.05_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,1000 t	16,37000	1,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1000	1,64
2986	B.4A.6.1.1.05_	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sk	0,1900 t	342,38000	65,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1900	65,05
B.4.1 Areálové venkovní osvětlení (a ostatní areálové rozvody)				1 184 800,43		0,00		0,00		1 184 800,43	
B.4.11.1 Areálové venkovní osvětlení (a ostatní areálové rozvody)				1 184 800,43		0,00		0,00		1 184 800,43	
B.4.11.1.01 SO01A				1 184 800,43		0,00		0,00		1 184 800,43	
B.4.11.1.1.0 Centrální budova				1 184 800,43		0,00		0,00		1 184 800,43	
2987	B.4.11.1.1.01_	Svítilno VA2 - dle knihy svítidel	8,0000 ks	11 603,95000	92 831,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	92 831,60
2988	B.4.11.1.1.01_	Svítilno VB2 - dle knihy svítidel	5,0000 ks	70 062,93000	350 314,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	350 314,65
2989	B.4.11.1.1.01_	Svítilno VJ - dle knihy svítidel	24,0000 ks	9 365,57000	224 773,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	224 773,68
2990	B.4.11.1.1.01_	Kabel CYKY-J 3x2,5	850,0000 m	69,40000	58 990,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	850,0000	58 990,00
2991	B.4.11.1.1.01_	Kabel CYKY-O 2x1,5	650,0000 m	49,34000	32 071,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	650,0000	32 071,00
2992	B.4.11.1.1.01_	Chránička Ř 110 mm	350,0000 m	194,82000	68 187,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	68 187,00
2993	B.4.11.1.1.01_	Zemnicí pásek FeZn 30x4	850,0000 m	179,83000	152 855,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	850,0000	152 855,50
2994	B.4.11.1.1.01_	Hloubení kabelových rýh š.35, hl.80, urovňání dna, příprava kabe	225,0000 m	628,27000	141 360,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	225,0000	141 360,75
2995	B.4.11.1.1.01_	Hloubení kabelových rýh š.50, hl.80, urovňání dna, příprava kabe	50,0000 m	628,27000	31 413,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	31 413,50
2996	B.4.11.1.1.01_	Betonový stožárový základ pro svítidla VJ	24,0000 ks	564,86000	13 556,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	13 556,64
2997	B.4.11.1.1.01_	Výchozí revize elektrozařízení	1,0000 ks	18 446,11000	18 446,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 446,11
B.4.1 Vnější zavlažovací systém				288 897,93		0,00		0,00		288 897,93	
B.4.12.1 Vnější zavlažovací systém_CB				288 897,93		0,00		0,00		288 897,93	
B.4.12.1.12 Vnější zavlažovací systém				288 897,93		0,00		0,00		288 897,93	
B.4.12.1.12. Centrální budova				19 020,79		0,00		0,00		19 020,79	
2998	B.4.12.1.12.01	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 1	120,0000 m	97,99000	11 758,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	11 758,80
2999	B.4.12.1.12.01	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	2,8800 m3	864,59000	2 490,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,8800	2 490,02
3000	B.4.12.1.12.01	Zásyp potrubí výkopem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., pís	3,8400 m3	1 242,70000	4 771,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8400	4 771,97
B.4.12.1.12. Centrální budova				53 853,62		0,00		0,00		53 853,62	
3001	B.4.12.1.12.02	Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6	20,0000 m	60,52000	1 210,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	1 210,40
3002	B.4.12.1.12.02	Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4, 6m tyč	1,0000 ks	770,52000	770,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	770,52
3003	B.4.12.1.12.02	PE izolace 40x13 mm - délka 2 m	4,0000 m	53,03000	212,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	212,12
3004	B.4.12.1.12.02	Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6	100,0000 m	53,49000	5 349,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	5 349,00
3005	B.4.12.1.12.02	Potrubí HDPE 100 PE 32x1,9, 6m tyč	1,0000 ks	520,60000	520,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	520,60

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3006	B.4.12.1.12.02	Spojovací materiál na PE potrubí	1,0000	ks	1 152,78000	1 152,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 152,78
3007	B.4.12.1.12.02	Chránička na potrubí DN 40	100,0000	m	45,42000	4 542,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	4 542,00
3008	B.4.12.1.12.02	Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m	120,0000	ks	270,90000	32 508,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	32 508,00
3009	B.4.12.1.12.02	Lišta vkladací 24 x 22 mm bílá LV, délka 2 m	5,0000	ks	270,33000	1 351,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	1 351,65
3010	B.4.12.1.12.02	Těsnící vložka do výpažnice DN/ID150 atypická včetně montáže	1,0000	ks	6 236,55000	6 236,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 236,55
B.4.12.1.12. Centrální budova					26 930,15		0,00		0,00		26 930,15	
3011	B.4.12.1.12.03	Řídicí jednotka Tempus Pro pro 4-16 sekci, s možností vzdálené	1,0000	ks	5 936,83000	5 936,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 936,83
3012	B.4.12.1.12.03	Modul- rozšíření řídicí jednotky Tempus Pro o 4 stanice	3,0000	ks	1 268,06000	3 804,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 804,18
3013	B.4.12.1.12.03	Wifi modul pro spojení s lokální Wifi	1,0000	ks	2 660,62000	2 660,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 660,62
3014	B.4.12.1.12.03	Čidlo srážek, kabel 8 m	1,0000	ks	1 507,84000	1 507,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 507,84
3015	B.4.12.1.12.03	Elektorozvaděč - dle specifikace v TZ	1,0000	ks	13 020,68000	13 020,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 020,68
B.4.12.1.12. Centrální budova					6 610,06		0,00		0,00		6 610,06	
3016	B.4.12.1.12.04	Rychlopřipojný ventil pro ruční závlahu 3/4"	2,0000	ks	3 305,03000	6 610,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 610,06
B.4.12.1.12. Centrální budova					35 450,38		0,00		0,00		35 450,38	
3017	B.4.12.1.12.05	Zařízení rpo úpravu vody DN26 - 1"	1,0000	ks	33 488,34000	33 488,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	33 488,34
3018	B.4.12.1.12.05	Kulový uzávěr 1" , vni x vně	2,0000	ks	661,70000	1 323,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 323,40
3019	B.4.12.1.12.05	Mosazné šroubení 1"	2,0000	ks	319,32000	638,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	638,64
B.4.12.1.12. Centrální budova					52 903,28		0,00		0,00		52 903,28	
3020	B.4.12.1.12.06	Filtr 6/4" s mechanickým proplachem, 100 mikron DN50	1,0000	ks	27 211,43000	27 211,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 211,43
3021	B.4.12.1.12.06	Automatická řídicí jednotka pro F76S, 24 V, IP 56	1,0000	ks	12 378,35000	12 378,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 378,35
3022	B.4.12.1.12.06	Napojení odpadního potrubí PVC HT 50	2,0000	m	304,33000	608,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	608,66
3023	B.4.12.1.12.06	Kulový uzávěr 5/4" vně x vni	4,0000	ks	989,09000	3 956,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 956,36
3024	B.4.12.1.12.06	Kulový uzávěr 1" , vni x vně	1,0000	ks	661,70000	661,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	661,70
3025	B.4.12.1.12.06	Mosazný T-kus 5/4"	1,0000	ks	531,43000	531,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	531,43
3026	B.4.12.1.12.06	Mosazné šroubení 5/4"	4,0000	ks	396,56000	1 586,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 586,24
3027	B.4.12.1.12.06	Vodoměr suchoběžný DN25, průtok 6,3 m3/h, 5/4" , impulsní	1,0000	ks	5 318,94000	5 318,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 318,94
3028	B.4.12.1.12.06	Sestava pro zazimování	1,0000	ks	650,17000	650,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	650,17
B.4.12.1.12. Centrální budova					85 454,88		0,00		0,00		85 454,88	
3029	B.4.12.1.12.07	Ponorné čerpadlo s pracovním bodem 80 l/min při 4,5 bar, 1x230	1,0000	ks	21 827,94000	21 827,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 827,94
3030	B.4.12.1.12.07	Kabel 3x2,5 mm2	69,5267	m	85,31000	5 931,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,5267	5 931,32
3031	B.4.12.1.12.07	Mosazný zpětný ventil 5/4" vni	1,0000	ks	667,46000	667,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	667,46
3032	B.4.12.1.12.07	Expanzivní nádoba stojatá s membránou 24l 10 bar	1,0000	ks	3 358,06000	3 358,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 358,06

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3033	B.4.12.1.12.07	Mosazná pěticestná tvarovka 1"	1,0000 ks	512,99000	512,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	512,99
3034	B.4.12.1.12.07	Manometr 0-10 bar, zadní vývod 1/4"	1,0000 ks	229,40000	229,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	229,40
3035	B.4.12.1.12.07	Frekv. měnič Archimede IMMP1,5W 1x230V 1x1,5kW	1,0000 ks	20 184,07000	20 184,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 184,07
3036	B.4.12.1.12.07	Sílonový popruh 15 m	1,0000 ks	379,27000	379,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	379,27
3037	B.4.12.1.12.07	Sinus filtr pro frekvenční měnič	1,0000 ks	12 622,97000	12 622,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 622,97
3038	B.4.12.1.12.07	Spojovací materiál pro pipojení čerpadla	1,0000 ks	5 187,52000	5 187,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 187,52
3039	B.4.12.1.12.07	Montáž ponorného čerpadla	1,0000 ks	3 360,36000	3 360,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 360,36
3040	B.4.12.1.12.07	Kalové čerpadlo s pracovním bodem 10 m3/h při 11 m, výkon mo	1,0000 ks	11 193,52000	11 193,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 193,52
B.4.12.1.12. Centrální budova				1 054,80		0,00		0,00		1 054,80	
3041	B.4.12.1.12.08	Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm	1,0000 ks	1 054,80000	1 054,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 054,80
B.4.12.1.12. Centrální budova				7 619,97		0,00		0,00		7 619,97	
3042	B.4.12.1.12.09	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do	20,0000 m	14,99000	299,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	299,80
3043	B.4.12.1.12.09	Ostatní instalační a spotřební materiál	0,1000 :oubo	8 645,87000	864,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1000	864,59
3044	B.4.12.1.12.09	Zaškolení obsluhy, provozní řád závlahového systému	1,0000 :oubo	6 455,58000	6 455,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 455,58
B.5 Technické zařízení				16 247 484,56		0,00		0,00		16 247 484,56	
B.5.0 Geotermální vrtý pro tepelné čerpadlo země-voda				16 247 484,56		0,00		0,00		16 247 484,56	
B.5A.4.01 Geotermální vrtý pro tepelné čerpadlo země-voda				16 247 484,56		0,00		0,00		16 247 484,56	
B.5.4.1.01 SO.01A				16 247 484,56		0,00		0,00		16 247 484,56	
B.5.4.1.1.02 Centrální budova				13 262 056,50		0,00		0,00		13 262 056,50	
3045	B.5.4.1.1.02_0	Vrtné práce - 21 x 199 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtá	4 179,0000 m	3 173,50000	13 262 056,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 179,0000	13 262 056,50
B.5.4.1.1.03 Centrální budova				1 623 873,46		0,00		0,00		1 623 873,46	
3051	B.5.4.1.1.03_0	Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • reduk	44,0000 ks	2 156,50000	94 886,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	94 886,00
3052	B.5.4.1.1.03_0	Potrubí pro napojení vrtů k RS - PE100 RC • Ø 50 x 4,6 mm, tlakov	2 200,0000 m	160,89000	353 958,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 200,0000	353 958,00
3053	B.5.4.1.1.03_0	Napojení vrtů - elektrokolena pro napojení RS • elektrokoleno 45°	93,0000 ks	565,33000	52 575,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	93,0000	52 575,69
3054	B.5.4.1.1.03_0	Napojení vrtů - elektrokolena pro napojení RS a změny výšky ved	39,0000 ks	565,33000	22 047,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	22 047,87
3055	B.5.4.1.1.03_0	Elektrotvarovka pro spojení potrubí - spojování potrubí, napojení	30,0000 ks	250,93000	7 527,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	7 527,90
3056	B.5.4.1.1.03_0	Elektrotvarovka pro redukci potrubí • elektroredukce: Ø 50-40 mn	31,0000 ks	345,39000	10 707,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	10 707,09
3057	B.5.4.1.1.03_0	Napojení vrtů - elektrokolena pro napojení RS • elektrokoleno 90°	31,0000 ks	459,05000	14 230,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	14 230,55
3058	B.5.4.1.1.03_0	Napojení vrtů - redukce na tupo • redukce na tupo s prodlouženým	31,0000 ks	185,98000	5 765,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	5 765,38
3059	B.5.4.1.1.03_0	Izolace potrubí • Ø 42 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou	8,0000 m	73,80000	590,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	590,40
3060	B.5.4.1.1.03_0	Izolace potrubí • Ø 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou	10,0000 m	101,85000	1 018,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	1 018,50

všechny položky

281001MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci KrálovéCENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3061	B.5.4.1.1.03_0	Systémová pažnice pro prostup suterénní stěnou - napojení na s	1,0000	ks	8 847,42000	8 847,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 847,42
3062	B.5.4.1.1.03_0	Systémová pažnice pro prostup suterénní stěnou - napojení na s	2,0000	kpl	85 817,36000	171 634,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	171 634,72
3063	B.5.4.1.1.03_0	Plně vybavený rozdělovač/sběrač RS1 pro 11 okruhů • rozdělov	1,0000	ks	79 730,14000	79 730,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	79 730,14
3064	B.5.4.1.1.03_0	Plně vybavený rozdělovač/sběrač RS2 pro 20 okruhů • rozdělov	1,0000	ks	173 875,35000	173 875,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	173 875,35
3065	B.5.4.1.1.03_0	Materiál pro kotvení RS • 3x konzoly, závitové tyče, spojovací ma	1,0000	kpl	6 305,67000	6 305,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 305,67
3066	B.5.4.1.1.03_0	Elektrospojka SDR11 d 125 • elektrospojka O 125 mm, PE 100, SE	2,0000	ks	721,79000	1 443,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 443,58
3067	B.5.4.1.1.03_0	Lemový nákrůžek /SDR 17/ d 125 • lemový nákrůžek : O 125, PE 1	2,0000	ks	820,68000	1 641,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 641,36
3068	B.5.4.1.1.03_0	Otočná příruba d 125 PP/ocel • otočná příruba : O 125 (DN 100), 8	2,0000	ks	1 183,79000	2 367,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 367,58
3069	B.5.4.1.1.03_0	Elektrospojka SDR11 d 160 • elektrospojka: O 160 mm, PE 100, SI	2,0000	ks	1 083,42000	2 166,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 166,84
3070	B.5.4.1.1.03_0	Lemový nákrůžek /SDR 17/ d 160 • lemový nákrůžek: O 160, PE 11	2,0000	ks	922,53000	1 845,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 845,06
3071	B.5.4.1.1.03_0	Otočná příruba d 160 PP/ocel • otočná příruba: O 160 (DN 150), 8	2,0000	ks	2 041,37000	4 082,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4 082,74
3072	B.5.4.1.1.03_0	Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethyle	5 450,0000	l	91,51000	498 729,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 450,0000	498 729,50
3073	B.5.4.1.1.03_0	Těsnící vložka 100/50 • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového v	62,0000	ks	1 740,26000	107 896,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	107 896,12
B.5.4.1.1.04 Centrální budova					309 379,40		0,00		0,00		309 379,40	
3074	B.5.4.1.1.04_0	Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontál	1,0000	kpl	154 984,91000	154 984,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	154 984,91
3075	B.5.4.1.1.04_0	Montážní práce - osazení, instalace těsnících vložek	1,0000	kpl	6 199,40000	6 199,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 199,40
3076	B.5.4.1.1.04_0	Tlakové zkoušky spojené s realizací napojení vrtů na sběrná míst	1,0000	kpl	46 495,47000	46 495,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	46 495,47
3077	B.5.4.1.1.04_0	Tepelné izolování těla rozdělovače/sběrače až po napojení části l	1,0000	kpl	38 377,22000	38 377,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 377,22
3078	B.5.4.1.1.04_0	Kotvení RS ke stěnám pomocí konzol nebo kotvení do podlahy, p	2,0000	kpl	11 513,16000	23 026,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 026,32
3079	B.5.4.1.1.04_0	Míchání nemrznoucí kapaliny, proplach potrubí a následné plnění	1,0000	kpl	40 296,08000	40 296,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 296,08
B.5.4.1.1.05 Centrální budova					1 052 175,20		0,00		0,00		1 052 175,20	
3080	B.5.4.1.1.05_0	Osazení dodaných systémových prostupových pažnic do přesné p	1,0000	kpl	26 568,84000	26 568,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 568,84
3081	B.5.4.1.1.05_0	Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 500mm - 2500mm, hl. 1	135,0000	m3	516,62000	69 743,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	69 743,70
3082	B.5.4.1.1.05_0	Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy do 100 m v	135,0000	m3	118,08000	15 940,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	15 940,80
3083	B.5.4.1.1.05_0	Zemní práce - provedení štěrkopiskového lože frakce 2/5 - prosív	115,0000	t	1 018,77000	117 158,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	115,0000	117 158,55
3084	B.5.4.1.1.05_0	Zemní práce - záhrn výkopu hutitelným materiálem (předpoklad	65,0000	m3	516,62000	33 580,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	33 580,30
3085	B.5.4.1.1.05_0	Zemní práce - likvidace přebytečného výkopku	70,0000	m3	646,51000	45 255,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	45 255,70
3086	B.5.4.1.1.05_0	Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků	63,0000	kpl	11 808,37000	743 927,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	743 927,31

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.6		Dopravní infrastruktura		3 721 569,16		0,00		0,00		3 721 569,16	
B.6.0		Areálové přístupové zpevněné plochy - CB		1 193 936,81		0,00		0,00		1 193 936,81	
B.6.9.01		Areálové přístupové zpevněné plochy - CB		1 193 936,81		0,00		0,00		1 193 936,81	
B.6.9a.1.01		Areálové přístupové zpevněné plochy - CB		1 193 936,81		0,00		0,00		1 193 936,81	
B.6.9a.1.1.0		Centrální budova		21 332,36		0,00		0,00		21 332,36	
3087	B.6.9a.1.1.01_	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	89,5390 m3	230,56000	20 644,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	89,5390	20 644,11
3088	B.6.9a.1.1.01_	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	29,8460 m2	23,06000	688,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8460	688,25
B.6.9a.1.1.0		Centrální budova		1 172 604,45		0,00		0,00		1 172 604,45	
3089	B.6.9a.1.1.02_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	63,8850 m3	2 632,74000	168 192,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,8850	168 192,59
3090	B.6.9a.1.1.02_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	89,5390 m3	2 632,74000	235 732,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	89,5390	235 732,91
3091	B.6.9a.1.1.02_	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	21,2950 m3	2 632,74000	56 064,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,2950	56 064,20
3092	B.6.9a.1.1.02_	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMEN	559,3450 m2	1 158,35000	647 917,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	559,3450	647 917,28
3093	B.6.9a.1.1.02_	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM	37,5840 m2	1 721,41000	64 697,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,5840	64 697,47
B.6.1		Areálové obslužné zpevněné plochy - CB		2 527 632,35		0,00		0,00		2 527 632,35	
B.6.10.01		Areálové obslužné zpevněné plochy - CB		2 527 632,35		0,00		0,00		2 527 632,35	
B.6.10a.1.01		Areálové obslužné zpevněné plochy - CB		2 527 632,35		0,00		0,00		2 527 632,35	
B.6.10a.1.1.1		Centrální budova		452 369,64		0,00		0,00		452 369,64	
3094	B.6.10a.1.1.01	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	536,9500 m2	70,88000	38 059,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	536,9500	38 059,02
3095	B.6.10a.1.1.01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	536,9500 m2	771,60000	414 310,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	536,9500	414 310,62
B.6.10a.1.1.1		Centrální budova		2 075 262,71		0,00		0,00		2 075 262,71	
3096	B.6.10a.1.1.02	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČETNĚ M	81,7480 m	21 804,08000	1 782 439,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,7480	1 782 439,93
3097	B.6.10a.1.1.02	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37	54,4510 m3	5 377,73000	292 822,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,4510	292 822,78
B.7		Konstrukční objekty		8 095 872,82		0,00		0,00		8 095 872,82	
B.7.0		Opěrné zdi		6 968 767,58		0,00		0,00		6 968 767,58	
B.7.3.02		Stavebně konstrukční řešení		6 661 608,64		0,00		0,00		6 661 608,64	
003		Svislé konstrukce		6 642 424,04		0,00		0,00		6 642 424,04	
0032		Centrální budova		6 642 424,04		0,00		0,00		6 642 424,04	
3098	327324128.ZP	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	414,0040 m3	7 062,58000	2 923 936,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	414,0040	2 923 936,37
3099	327324128.ZP1	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	0,5100 m3	7 062,58000	3 601,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5100	3 601,92
3100	327324128.ZP2	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	17,4700 m3	7 136,61000	124 676,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,4700	124 676,58

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
3101	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	171,1000 m2	1 159,00000	198 304,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	171,1000 198 304,90
3102	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	171,1000 m2	179,69000	30 744,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	171,1000 30 744,96
3103	327361016.ZP	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	58,4541 t	57 500,87000	3 361 159,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	58,4541 3 361 159,31
004 Vodorovné konstrukce					19 184,60		0,00		0,00	19 184,60
0041 Centrální budova					19 184,60		0,00		0,00	19 184,60
3104	XSS.010	Strop z panelů PZD 1200x290x90	5,7600 m2	3 330,66000	19 184,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,7600 19 184,60
B.7.3.06 Prvky					307 158,94		0,00		0,00	307 158,94
B.7.3.6.02 Zámečnické prvky					307 158,94		0,00		0,00	307 158,94
B.7.3.6.2.01 Centrální budova					307 158,94		0,00		0,00	307 158,94
3105	B.7.3.6.2.1_00	Překrytí přečerpávací šachty podlahovým ocelovým pororoštem :	1,0000 ks	24 727,19000	24 727,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 727,19
3106	B.7.3.6.2.1_01	Ocelová deska s přírubou - ocelová příruba pro utěsnění radónov	1,0000 ks	282 431,75000	282 431,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 282 431,75
B.7.0 Zvýšený chodník přes mokřad					1 127 105,24		0,00		0,00	1 127 105,24
B.7.7.1 Zvýšený chodník přes mokřad					1 127 105,24		0,00		0,00	1 127 105,24
B.7.7.1.01 Práce a dodávky HSV					1 127 105,24		0,00		0,00	1 127 105,24
B.7.7.1.1.01 Centrální budova					106 453,91		0,00		0,00	106 453,91
3107	B.7.7.1.1.01_0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno	43,2900 m3	118,08000	5 111,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,2900 5 111,68
3108	B.7.7.1.1.01_0	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 1	43,2900 m3	88,56000	3 833,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,2900 3 833,76
3109	B.7.7.1.1.01_0	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů z	43,2900 m3	140,22000	6 070,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,2900 6 070,12
3110	B.7.7.1.1.01_0	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	77,9220 t	1 173,46000	91 438,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,9220 91 438,35
B.7.7.1.1.02 Centrální budova					1 020 651,33		0,00		0,00	1 020 651,33
3111	B.7.7.1.1.02_0	Dřevěná mostovka z tvrdých fošen a hranolů vč povrchové úpra	3,1570 m3	138 333,92000	436 720,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1570 436 720,19
3112	B.7.7.1.1.02_0	Dřevěný rošt na zemních vrutech pod dřevěný chodník - komplet	163,4000 m	3 573,63000	583 931,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	163,4000 583 931,14
B.8 Vodohospodářské objekty					3 039 378,48		0,00		0,00	3 039 378,48
B.8.1 Vodní prvek					697 542,64		0,00		0,00	697 542,64
B.8.1.2 Vodní prvek					697 542,64		0,00		0,00	697 542,64
B.8A.1.2.1 HSV					697 542,64		0,00		0,00	697 542,64
B.8A.1.2.1.0 Centrální budova					271 942,76		0,00		0,00	271 942,76
3113	B.8A.1.2.1.01_	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000 kpl	2 881,96000	2 881,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 881,96
3114	B.8A.1.2.1.01_	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti	308,1000 m3	425,38000	131 059,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	308,1000 131 059,58
3115	B.8A.1.2.1.01_	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvy	358,8500 m3	95,93000	34 424,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	358,8500 34 424,48
3116	B.8A.1.2.1.01_	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypar	50,7500 m3	56,34000	2 859,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,7500 2 859,26

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3117	B.8A.1.2.1.01_	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	16,2000 m3	148,71000	2 409,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,2000	2 409,10
3118	B.8A.1.2.1.01_	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu	128,0000 m2	27,21000	3 482,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,0000	3 482,88
3119	B.8A.1.2.1.01_	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu	217,5000 m2	27,67000	6 018,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	217,5000	6 018,23
3120	B.8A.1.2.1.01_	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:1	128,0000 m2	64,56000	8 263,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,0000	8 263,68
3121	B.8A.1.2.1.01_	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně	217,5000 m2	129,11000	28 081,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	217,5000	28 081,43
3122	B.8A.1.2.1.01_	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2	128,0000 m2	47,26000	6 049,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,0000	6 049,28
3123	B.8A.1.2.1.01_	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2	217,5000 m2	61,10000	13 289,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	217,5000	13 289,25
3124	B.8A.1.2.1.01_	osivo směs travní parková okrasná	4,3500 kg	144,10000	626,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,3500	626,84
3125	B.8A.1.2.1.01_	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s posypaním	217,5000 m2	144,10000	31 341,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	217,5000	31 341,75
3126	B.8A.1.2.1.01_	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 vč. dodání	3,4550 m3	334,31000	1 155,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,4550	1 155,04
B.8A.1.2.1.0 Centrální budova				1 844,45		0,00		0,00		1 844,45	
3127	B.8A.1.2.1.02_	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vyzdívané	0,5000 m3	3 688,90000	1 844,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5000	1 844,45
B.8A.1.2.1.0 Centrální budova				420 412,36		0,00		0,00		420 412,36	
3128	B.8A.1.2.1.03_	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním	56,0000 m3	1 043,27000	58 423,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	58 423,12
3129	B.8A.1.2.1.03_	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kamene	56,2000 m3	1 676,15000	94 199,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,2000	94 199,63
3130	B.8A.1.2.1.03_	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kamene	146,1000 m3	1 832,92000	267 789,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	146,1000	267 789,61
B.8A.1.2.1.0 Centrální budova				3 343,07		0,00		0,00		3 343,07	
3131	B.8A.1.2.1.04_	Zkouška zhutnění proctor standard	1,0000 kusů	3 343,07000	3 343,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 343,07
B.8.2 Akumulační nádrž				1 637 547,20		0,00		0,00		1 637 547,20	
B.8.2.1 Akumulační nádrž				1 637 547,20		0,00		0,00		1 637 547,20	
B.8A.2.1.01 HSV				1 637 547,20		0,00		0,00		1 637 547,20	
B.8A.2.1.1.0 Centrální budova				216 282,02		0,00		0,00		216 282,02	
3132	B.8A.2.1.1.01_	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/s	1,0000 kpl	138 333,92000	138 333,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 333,92
3133	B.8A.2.1.1.01_	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	101,7430 m3	413,85000	42 106,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	101,7430	42 106,34
3134	B.8A.2.1.1.01_	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklou vzdálenost	170,8430 m3	95,93000	16 388,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,8430	16 388,97
3135	B.8A.2.1.1.01_	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny	69,1000 m3	56,34000	3 893,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,1000	3 893,09
3136	B.8A.2.1.1.01_	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	69,1000 m3	148,71000	10 275,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,1000	10 275,86
3137	B.8A.2.1.1.01_	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti	1,9520 m3	247,85000	483,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9520	483,80
3138	B.8A.2.1.1.01_	štěrkopísek frakce 0/16	3,9040 t	225,95000	882,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,9040	882,11
3139	B.8A.2.1.1.01_	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy I	49,9800 m2	78,39000	3 917,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,9800	3 917,93
B.8A.2.1.1.0 Centrální budova				11 117,62		0,00		0,00		11 117,62	
3140	B.8A.2.1.1.02_	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízlenými svahy	29,8000 m	259,38000	7 729,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8000	7 729,52

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3141	B.8A.2.1.1.02_	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného vč. dod.	3,2440	m3	1 044,42000	3 388,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2440	3 388,10
B.8A.2.1.1.0 Centrální budova			1 019 588,45			0,00		0,00		1 019 588,45		
3142	B.8A.2.1.1.03_	Pronájem mobilního jeřábu	1,0000	kpl	40 347,39000	40 347,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40 347,39
3143	B.8A.2.1.1.03_	Montáž dílců obvodových ze železobetonu s nesvařovanými spoj	2,0000	kus	11 527,83000	23 055,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23 055,66
3144	B.8A.2.1.1.03_	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2800x7600x3000 stěna tl 140mm už	1,0000	kus	532 059,91000	532 059,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	532 059,91
3145	B.8A.2.1.1.03_	deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 28	1,0000	kus	281 408,08000	281 408,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	281 408,08
3146	B.8A.2.1.1.03_	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů,	1,3780	m3	77 167,27000	106 336,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3780	106 336,50
3147	B.8A.2.1.1.03_	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, v	18,3680	m2	908,39000	16 685,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,3680	16 685,31
3148	B.8A.2.1.1.03_	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, v	18,3680	m2	564,86000	10 375,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,3680	10 375,35
3149	B.8A.2.1.1.03_	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vc	0,1650	t	56 486,35000	9 320,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1650	9 320,25
B.8A.2.1.1.0 Centrální budova			19 806,76			0,00		0,00		19 806,76		
3150	B.8A.2.1.1.04_	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 i	32,4400	m2	310,10000	10 059,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,4400	10 059,64
3151	B.8A.2.1.1.04_	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z r	0,4880	m3	1 006,38000	491,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4880	491,11
3152	B.8A.2.1.1.04_	Vyrovňavácí nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/3'	1,7120	m3	5 406,55000	9 256,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7120	9 256,01
B.8A.2.1.1.0 Centrální budova			208 424,04			0,00		0,00		208 424,04		
3153	B.8A.2.1.1.05_	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařc	1,1000	m	132,57000	145,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1000	145,83
3154	B.8A.2.1.1.05_	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x	1,1170	m	194,82000	217,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1170	217,61
3155	B.8A.2.1.1.05_	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z poly	3,8200	m	148,71000	568,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8200	568,07
3156	B.8A.2.1.1.05_	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	3,8770	m	272,06000	1 054,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8770	1 054,78
3157	B.8A.2.1.1.05_	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10	5,1000	m	876,11000	4 468,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1000	4 468,16
3158	B.8A.2.1.1.05_	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu	1,0000	kus	336,61000	336,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	336,61
3159	B.8A.2.1.1.05_	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	1,0000	kus	342,38000	342,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	342,38
3160	B.8A.2.1.1.05_	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu	6,0000	kus	336,61000	2 019,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	2 019,66
3161	B.8A.2.1.1.05_	Redukce /SDR 11/d 90-75	1,0000	kus	805,80000	805,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	805,80
3162	B.8A.2.1.1.05_	Lemový nákrůžek /SDR 11/ d 75	1,0000	kus	290,50000	290,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	290,50
3163	B.8A.2.1.1.05_	Volná příruba PPR D 75/ D65 (k lemovému nákrůžku)	1,0000	kus	519,90000	519,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	519,90
3164	B.8A.2.1.1.05_	lemový nákrůžek /SDR 11/ d 90	1,0000	kus	360,82000	360,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	360,82
3165	B.8A.2.1.1.05_	Volná příruba PPR D 90/ D80 (k lemovému nákrůžku)	1,0000	kus	617,89000	617,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	617,89
3166	B.8A.2.1.1.05_	oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	3,0000	kus	939,52000	2 818,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	2 818,56
3167	B.8A.2.1.1.05_	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl přes 1,50	1,0000	kus	6 916,70000	6 916,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 916,70
3168	B.8A.2.1.1.05_	dno armaturní šachty 1600/1100/1450 vč. stupadel	1,0000	kus	109 336,82000	109 336,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	109 336,82
3169	B.8A.2.1.1.05_	deska zákrytová šachty s otvorem 90x60cm tl. 15cm	1,0000	kus	34 267,62000	34 267,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 267,62
3170	B.8A.2.1.1.05_	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu za	4,0000	kus	1 025,98000	4 103,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 103,92

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3171	B.8A.2.1.1.05_	poklop ocelový s rámem 900x600 B125 pro zadláždění, uzamykat	1,0000 kus	14 382,12000	14 382,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 382,12
3172	B.8A.2.1.1.05_	poklop ocelový s rámem 600x600 B125 pro zadláždění, uzamykat	1,0000 kus	9 641,87000	9 641,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 641,87
3173	B.8A.2.1.1.05_	poklop hliníkový s rámem 600x400 B125 pro zadláždění, uzamyka	2,0000 kus	7 563,41000	15 126,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	15 126,82
3174	B.8A.2.1.1.05_	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm vč. dodá	6,0000 m	13,60000	81,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	81,60
B.8A.2.1.1.0 Centrální budova				162 236,38		0,00		0,00		162 236,38	
3175	B.8A.2.1.1.06_	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti be	45,0000 m3	219,03000	9 856,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	9 856,35
3176	B.8A.2.1.1.06_	voda pitná pro ostatní odběratele	46,3500 m3	103,75000	4 808,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,3500	4 808,81
3177	B.8A.2.1.1.06_	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bent	8,2000 m	449,59000	3 686,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,2000	3 686,64
3178	B.8A.2.1.1.06_	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,2900 m	9 106,98000	2 641,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2900	2 641,02
3179	B.8A.2.1.1.06_	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,4400 m	9 568,10000	4 209,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4400	4 209,96
3180	B.8A.2.1.1.06_	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,1400 m	11 297,27000	1 581,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1400	1 581,62
3181	B.8A.2.1.1.06_	Zatěsnění prostupů DN25-DN100 vč. dodání materiálu	2,0000 kus	3 112,51000	6 225,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 225,02
3182	B.8A.2.1.1.06_	Zatěsnění prostupů DN125-DN300 vč. dodání materiálu	4,0000 kus	4 956,97000	19 827,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	19 827,88
3183	B.8A.2.1.1.06_	Osazení a dodávka čerpadla Q=3l/s, H=6m, P=0,45kW, 400V do vr	1,0000 ousbo	102 597,66000	102 597,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	102 597,66
3184	B.8A.2.1.1.06_	Spojovací a těsnící materiál přírub	1,0000 ousbo	3 458,35000	3 458,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 458,35
3185	B.8A.2.1.1.06_	Zkouška zhutnění proctor standard	1,0000 ousbo	3 343,07000	3 343,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 343,07
B.8A.2.1.1.0 Centrální budova				91,93		0,00		0,00		91,93	
3186	B.8A.2.1.1.07_	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně d	0,0580 t	705,50000	40,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0580	40,92
3187	B.8A.2.1.1.07_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,0580 t	373,50000	21,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0580	21,66
3188	B.8A.2.1.1.07_	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,5800 t	16,37000	9,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5800	9,49
3189	B.8A.2.1.1.07_	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sk	0,0580 t	342,38000	19,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0580	19,86
B.8.3 Odlučovač tuku				386 019,64		0,00		0,00		386 019,64	
B.8.3.1 Odlučovač tuku				386 019,64		0,00		0,00		386 019,64	
B.8.3.1.01 Odlučovač tuku				386 019,64		0,00		0,00		386 019,64	
B.8.3.1.1.01 Centrální budova				386 019,64		0,00		0,00		386 019,64	
3190	B.8.3.1.1.01_0	Odlučovač tuku, velikost NS7, typ pro volné ustavení, nerezový, i	1,0000 kpl	386 019,64000	386 019,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	386 019,64
B.8.4 Vrtaná studna				318 269,00		0,00		0,00		318 269,00	
B.8.4.1 Vrtaná studna				318 269,00		0,00		0,00		318 269,00	
B.8A.4a.1.01 HSV				318 269,00		0,00		0,00		318 269,00	
B.8A.4a.1.1. Centrální budova				62 245,36		0,00		0,00		62 245,36	
3191	B.8A.4a.1.1.01	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500	1,0000 kpl	43 948,47000	43 948,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 948,47
3192	B.8A.4a.1.1.01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku	9,4500 m3	861,39000	8 140,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,4500	8 140,14
3193	B.8A.4a.1.1.01	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti	1,7060 m3	1 300,87000	2 219,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7060	2 219,28

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3194	B.8A.4a.1.1.01	štěrkopisek frakce 0/4	3,4120	t	2 326,34000	7 937,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,4120	7 937,47	
B.8A.4a.1.1. Centrální budova						145 887,52	0,00	0,00	145 887,52				
3195	B.8A.4a.1.1.02	Maloprofilové vrtvy průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 di	5,8000	m	3 688,90000	21 395,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,8000	21 395,62	
3196	B.8A.4a.1.1.02	Maloprofilové vrtvy průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 di	3,6000	m	3 688,90000	13 280,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6000	13 280,04	
3197	B.8A.4a.1.1.02	Maloprofilové vrtvy průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 di	4,3000	m	3 688,90000	15 862,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,3000	15 862,27	
3198	B.8A.4a.1.1.02	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží i	2,0000	m	1 498,62000	2 997,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 997,24	
3199	B.8A.4a.1.1.02	dílec betonový pro studny kruhové 100x100x9cm	2,0000	kus	3 988,63000	7 977,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7 977,26	
3200	B.8A.4a.1.1.02	deska betonová zákrytová studniční 120/7cm (pro skruž D 100cn	1,0000	kus	3 037,58000	3 037,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 037,58	
3201	B.8A.4a.1.1.02	komínek odvětrávací pro šachtovou skruž	1,0000	kus	6 686,14000	6 686,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 686,14	
3202	B.8A.4a.1.1.02	Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických hm	13,7000	m	461,11000	6 317,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,7000	6 317,21	
3203	B.8A.4a.1.1.02	PVC zárubnice 160x4,2 s atestem na pitnou vodu vč. plného dna	14,3850	m	668,61000	9 617,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,3850	9 617,95	
3204	B.8A.4a.1.1.02	nosná objímka na potrubí	1,0000	kus	576,39000	576,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	576,39	
3205	B.8A.4a.1.1.02	Obsyp zárubnice z kameniva praného (kačírek) fr. 4-8mm vč. dod	0,3500	m3	9 106,98000	3 187,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3500	3 187,44	
3206	B.8A.4a.1.1.02	Obsyp zárubnice z písku vč. dodání písku	0,0250	m3	576,39000	14,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0250	14,41	
3207	B.8A.4a.1.1.02	Těsnění zárubnice z cementového těsnění vč. dodání cementové	0,2850	m3	17 291,74000	4 928,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2850	4 928,15	
3208	B.8A.4a.1.1.02	Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu	7,0470	m3	2 075,01000	14 622,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0470	14 622,60	
3209	B.8A.4a.1.1.02	dodávka jílu, bentonitu nebo cementové směsi	14,0940	t	1 498,62000	21 121,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0940	21 121,55	
3210	B.8A.4a.1.1.02	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládan	1,2500	m3	5 648,63000	7 060,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2500	7 060,79	
3211	B.8A.4a.1.1.02	Bednění základů desek zřízení vč. pronájmu a manipulace bedně	2,5000	m2	2 536,12000	6 340,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	6 340,30	
3212	B.8A.4a.1.1.02	Bednění základů desek odstranění	2,5000	m2	345,83000	864,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,5000	864,58	
B.8A.4a.1.1. Centrální budova						2 054,37	0,00	0,00	2 054,37				
3213	B.8A.4a.1.1.03	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z f	0,5020	m3	4 092,38000	2 054,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5020	2 054,37	
B.8A.4a.1.1. Centrální budova						26 876,30	0,00	0,00	26 876,30				
3214	B.8A.4a.1.1.04	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z poly	11,1500	m	1 129,73000	12 596,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,1500	12 596,49	
3215	B.8A.4a.1.1.04	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7m	11,3170	m	542,96000	6 144,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,3170	6 144,68	
3216	B.8A.4a.1.1.04	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu	2,0000	kus	979,87000	1 959,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 959,74	
3217	B.8A.4a.1.1.04	Oblouk 45° /SDR 11/ d 40	1,0000	kus	455,35000	455,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	455,35	
3218	B.8A.4a.1.1.04	Oblouk 90° /SDR 11/ d 40	1,0000	kus	455,35000	455,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	455,35	
3219	B.8A.4a.1.1.04	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 vč. přísun, montáž, t	11,2000	m	138,33000	1 549,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,2000	1 549,30	
3220	B.8A.4a.1.1.04	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových	1,0000	kus	2 075,01000	2 075,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 075,01	
3221	B.8A.4a.1.1.04	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí vč. dodávky kabelu	15,0000	m	74,93000	1 123,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	1 123,95	
3222	B.8A.4a.1.1.04	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm vč. dodá	11,2000	m	46,11000	516,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,2000	516,43	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB Centrální budova				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.8A.4a.1.1. Centrální budova				79 448,60		0,00		0,00		79 448,60	
3223	B.8A.4a.1.1.05	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (ž	0,2300 m	6 109,75000	1 405,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2300	1 405,24
3224	B.8A.4a.1.1.05	Zatěsnění prostupů DN25-DN100 vč. dodání materiálu	9,0000 kus	3 804,18000	34 237,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	34 237,62
3225	B.8A.4a.1.1.05	Osazení a dodávka čerpadla Q=1,5l/s, H=45m, P=0,85kW, 230V dc	1,0000 koubo	43 805,74000	43 805,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	43 805,74
B.8A.4a.1.1. Centrální budova				1 756,85		0,00		0,00		1 756,85	
3226	B.8A.4a.1.1.06	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně d	0,0040 t	229 403,75000	917,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0040	917,62
3227	B.8A.4a.1.1.06	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,0040 t	117 583,83000	470,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0040	470,34
3228	B.8A.4a.1.1.06	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	0,0400 t	518,75000	20,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0400	20,75
3229	B.8A.4a.1.1.06	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sk	0,0040 t	87 035,09000	348,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0040	348,14
B.9 Úpravy území				14 870 594,38		0,00		0,00		14 870 594,38	
B.9.1 Čisté terénní úpravy				2 885 368,89		0,00		0,00		2 885 368,89	
B.9.1.1 CB - Centrální budova				2 885 368,89		0,00		0,00		2 885 368,89	
B.9.1.1.01 "Zemní přípravné práce na rostlém terénu"				2 034 314,77		0,00		0,00		2 034 314,77	
B.9.1.1.1.01 Centrální budova				456 881,98		0,00		0,00		456 881,98	
3230	B.9.1.1.1.01_0	sejmutí drnu tl. 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením n	633,0000 m2	82,08000	51 956,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	633,0000	51 956,64
3231	B.9.1.1.1.01_0	nakládání sejmutého travního drnu na prostředek	63,3000 m3	36,89000	2 335,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,3000	2 335,14
3232	B.9.1.1.1.01_0	vodorovně přemístění do 3000 m bez naložení výkopku (odvoz v)	63,3000 m3	420,77000	26 634,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,3000	26 634,74
3233	B.9.1.1.1.01_0	poplatek za uložení na skládce (skládkovně) z rostlinných pletiv l	400,0000 t	518,75000	207 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	207 500,00
3234	B.9.1.1.1.01_0	nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	63,3000 m3	62,60000	3 962,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,3000	3 962,58
3235	B.9.1.1.1.01_0	vodorovně přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hc	63,3000 m3	116,43000	7 370,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,3000	7 370,02
3236	B.9.1.1.1.01_0	rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu c	633,0000 m2	238,63000	151 052,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	633,0000	151 052,79
3237	B.9.1.1.1.01_0	chem. odplevelení před založením, postřik naširoko;	633,0000 m2	4,03000	2 550,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	633,0000	2 550,99
3238	B.9.1.1.1.01_0	herbicid se systémovým účinkem 5l/ha (633* 0,0005)	0,3165 l	518,75000	164,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3165	164,18
3239	B.9.1.1.1.01_0	obdělání půdy hrabáním, rovina	633,0000 m2	5,30000	3 354,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	633,0000	3 354,90
B.9.1.1.1.02 Centrální budova				1 529 189,04		0,00		0,00		1 529 189,04	
3240	B.9.1.1.1.02_0	plošná úprava terénu při nerovnostech +-150-250mm	3 689,5000 m2	18,91000	69 768,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 689,5000	69 768,45
3241	B.9.1.1.1.02_0	odstranění stařiny a zbytky stávající vegetace na terénu	3 689,5000 m2	6,34000	23 391,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 689,5000	23 391,43
3242	B.9.1.1.1.02_0	odstranění kamenů na pozemku, sebráním kamene větší 3cm, hm	40,0000 m3	979,87000	39 194,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	39 194,80
3243	B.9.1.1.1.02_0	rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm před navážkou ornice, rov	1 844,7500 m2	26,28000	48 480,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 844,7500	48 480,03
3244	B.9.1.1.1.02_0	rozrušení půdy na hloubku 50-150 mm před navážkou ornice, sva	1 844,7500 m2	49,92000	92 089,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 844,7500	92 089,92
3245	B.9.1.1.1.02_0	obdělání půdy kultivátorováním, rovina	1 844,7500 m2	5,99000	11 050,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 844,7500	11 050,05

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3246	B.9.1.1.1.02_0	obdělání půdy kultivátorováním, svah 1:2	1 844,7500	m2	11,99000	22 118,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 844,7500	22 118,55
3247	B.9.1.1.1.02_0	nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	850,4500	m3	62,60000	53 238,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	850,4500	53 238,17
3248	B.9.1.1.1.02_0	vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hc	850,4500	m3	116,43000	99 017,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	850,4500	99 017,89
3249	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění ornice z deponie strojně, tl.vrstvy 50 mm po slehnutí	305,0000	m2	96,60000	29 463,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	305,0000	29 463,00
3250	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění ornice z deponie strojně, tl. vrstvy 200 mm po slehnutí	1 743,5000	m2	116,43000	202 995,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 743,5000	202 995,71
3251	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění ornice z deponie strojně, tl.vrstvy 250 mm po slehnutí	1 946,0000	m2	116,43000	226 572,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 946,0000	226 572,78
3252	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění kompostu ručně, tl. vrstvy 50 mm, rovina (výsadby z	156,5000	m2	238,63000	37 345,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	156,5000	37 345,60
3253	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění kompostu ručně, tl. vrstvy 50 mm po slehnutí, svah 1:1	587,0000	m2	305,49000	179 322,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	587,0000	179 322,63
3254	B.9.1.1.1.02_0	kompost, objem po slehnutí, vč. dopravy	37,1750	m3	4 034,74000	149 991,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,1750	149 991,46
3255	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění trávníkového substrátu strojně, tl. vrstvy 50 mm, rovina	1 000,0000	m2	20,52000	20 520,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 000,0000	20 520,00
3256	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění trávníkového substrátu smíchaného se štěrkopískem	54,0000	m2	305,49000	16 496,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000	16 496,46
3257	B.9.1.1.1.02_0	trávníkový substrát - směs ornice, kompost, písek v poměru 5/1/3	52,1600	m3	2 789,73000	145 512,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,1600	145 512,32
3258	B.9.1.1.1.02_0	štěrkopísek fr. 4/8, tl.vrstvy 40mm	2,1600	m3	749,31000	1 618,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1600	1 618,51
3259	B.9.1.1.1.02_0	obdělání půdy hrabáním, rovina až svah 1:5	1 844,7500	m2	5,30000	9 777,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 844,7500	9 777,18
3260	B.9.1.1.1.02_0	obdělání půdy hrabáním, svah 1:5 až 1:2	1 844,7500	m2	10,61000	19 572,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 844,7500	19 572,80
3261	B.9.1.1.1.02_0	chem. odplevelení před založením, postřik naširoko: (rovina + svah)	7 379,0000	m2	4,03000	29 737,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 379,0000	29 737,37
3262	B.9.1.1.1.02_0	herbicid se systémovým účinkem 5l/ha (7379* 0,0005)	3,6895	l	518,75000	1 913,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6895	1 913,93
B.9.1.1.1.03		Centrální budova			48 243,75		0,00		0,00		48 243,75	
3263	B.9.1.1.1.03_0	instalace obrubníků na oddělení dlažděných ploch a výsadby, kotvení	31,0000	m	668,61000	20 726,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	20 726,91
3264	B.9.1.1.1.03_0	ocelová pásovina bez povrchové úpravy, tl. 5 mm, š. 200 mm (odtisk)	31,0000	m	887,64000	27 516,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	27 516,84
B.9.1.1.02		Zemí a přípravné práce na konstrukci 1.NP			130 929,16		0,00		0,00		130 929,16	
B.9.1.1.2.01		Centrální budova			130 929,16		0,00		0,00		130 929,16	
3265	B.9.1.1.2.01_0	instalace filtrační textilie	110,0000	m2	39,19000	4 310,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	4 310,90
3266	B.9.1.1.2.01_0	filtrační geotextilie 100 g/m2; vč. 10 % rezervy, textilie typ 105	121,0000	m2	28,82000	3 487,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121,0000	3 487,22
3267	B.9.1.1.2.01_0	instalace keramzitu , hl. 100 mm	30,0000	m2	65,02000	1 950,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	1 950,60
3268	B.9.1.1.2.01_0	keramzit, tl. 100 mm	3,0000	m3	3 458,35000	10 375,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 375,05
3269	B.9.1.1.2.01_0	rozproštění substrátu	30,0000	m2	304,33000	9 129,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	9 129,90
3270	B.9.1.1.2.01_0	intenzivní střešní substrát , tl. 700mm	21,0000	m3	4 841,69000	101 675,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	101 675,49
B.9.1.1.03		Zemní a přípravné práce na konstrukci 5.NP			720 124,96		0,00		0,00		720 124,96	
B.9.1.1.3.01		Centrální budova			720 124,96		0,00		0,00		720 124,96	
3271	B.9.1.1.3.01_0	instalace ochranné a akumulační textilie 300 g/m2	407,0000	m2	39,19000	15 950,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	15 950,33
3272	B.9.1.1.3.01_0	ochranná a akumulační textilie 300g/m2, (20-30%PP + 70-80%PE)	488,4000	m2	46,11000	22 520,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	488,4000	22 520,12
3273	B.9.1.1.3.01_0	instalace drenážní nopové fólie	407,0000	m2	62,25000	25 335,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	25 335,75

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova	celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
3274	B.9.1.1.3.01_0	drenážní nopová fólie výška nopu 23 mm; vč. 15% překryv	468,0500	m2	223,64000	104 674,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	468,0500	104 674,70
3275	B.9.1.1.3.01_0	instalace filtrační textilie	407,0000	m2	39,19000	15 950,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	15 950,33
3276	B.9.1.1.3.01_0	filtrační geotextilie 125 g/m2; vč. 20% překryv a vytažení na boční	488,4000	m2	28,82000	14 075,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	488,4000	14 075,69
3277	B.9.1.1.3.01_0	instalace hydrofilní minerální vlny	407,0000	m2	51,88000	21 115,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	21 115,16
3278	B.9.1.1.3.01_0	hydrofilní minerální vlna, OH 76 kg/m3, lambda 0,037 W.m-1.K-1 –	407,0000	m2	501,46000	204 094,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	204 094,22
3279	B.9.1.1.3.01_0	instalace extenzivní vrstvy substrátu	407,0000	m2	64,67000	26 320,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	26 320,69
3280	B.9.1.1.3.01_0	extenzivní střešní substrát, tl. vrstvy 0,05 mm po slehnutí	50,8750	m3	3 804,18000	193 537,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,8750	193 537,66
3281	B.9.1.1.3.01_0	instalace okapového chodníku, vč.šterkového podsypu (betonov	332,0000	ks	215,57000	71 569,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0000	71 569,24
3282	B.9.1.1.3.01_0	betonové dlaždice 300 x 300 mm, tl.37 mm, šterkový podsyp tl. 90	29,8000	m2	167,15000	4 981,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,8000	4 981,07
B.9.2 Sadové a krajinářské úpravy					7 609 736,43		0,00		0,00		7 609 736,43	
B.9.2.1 CB - Centrální budova					7 609 736,43		0,00		0,00		7 609 736,43	
B.9.2.1.01 Založení vegetačních ploch a výsadby					3 504 404,76		0,00		0,00		3 504 404,76	
B.9.2.1.1.01 Centrální budova					594 249,15		0,00		0,00		594 249,15	
3283	B.9.2.1.1.01_0	Výsadba stromů alejových a vícekmennů s balem, příprava ploch	15,0000	ks	20 491,35000	307 370,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	307 370,25
3284	B.9.2.1.1.01_0	Výsadba stromů alejových a vícekmennů s balem, příprava ploch	14,0000	ks	20 491,35000	286 878,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	286 878,90
B.9.2.1.1.02 Centrální budova					53 718,28		0,00		0,00		53 718,28	
3285	B.9.2.1.1.02_0	Výsadba živých plotů, keř s průměrem balu pr. 300 mm, hloubení	70,0000	ks	502,04000	35 142,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	35 142,80
3286	B.9.2.1.1.02_0	Výsadba keřů s průměrem balu pr. 300 mm, hloubení jámy objemu	37,0000	ks	502,04000	18 575,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	18 575,48
B.9.2.1.1.03 Centrální budova					28 113,96		0,00		0,00		28 113,96	
3287	B.9.2.1.1.03_0	výsadba popínavých rostlin,hloubení jámy objemu 0,125-0,4 m3 l	28,0000	ks	1 004,07000	28 113,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	28 113,96
B.9.2.1.1.04 Centrální budova					706 540,75		0,00		0,00		706 540,75	
3288	B.9.2.1.1.04_0	Založení záhonu s výsadbou trvalek mezi keři, okrasných trav, hl	3 021,0000	ks	108,95000	329 137,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 021,0000	329 137,95
3289	B.9.2.1.1.04_0	Založení záhonu s výsadbou trvalek, okrasných trav, hloubení jár	300,0000	ks	108,95000	32 685,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	32 685,00
3290	B.9.2.1.1.04_0	Založení záhonu s výsadbou trvalek, okrasných trav, hloubení jár	3 164,0000	ks	108,95000	344 717,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 164,0000	344 717,80
B.9.2.1.1.05 Centrální budova					726,10		0,00		0,00		726,10	
3291	B.9.2.1.1.05_0	Výsadba trvalek velikosti minisadba do spár v dlažbě, s přidáním	5,0000	m2	145,22000	726,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	726,10
B.9.2.1.1.06 Centrální budova					14 223,09		0,00		0,00		14 223,09	
3292	B.9.2.1.1.06_0	Založení záhonu s výsadbou trvalek, okrasných trav, hloubení jár	43,0000	ks	145,22000	6 244,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	6 244,46
3293	B.9.2.1.1.06_0	Ornice do spár mezi kameny, v jednotlivých místech výsadby trv	2,2000	m3	3 626,65000	7 978,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2000	7 978,63
B.9.2.1.1.07 Centrální budova					464 253,30		0,00		0,00		464 253,30	
3294	B.9.2.1.1.07_0	Hloubení jamek pro vysazování rostlin, objem do 0,002m3 bez vý	12 390,0000	ks	37,47000	464 253,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 390,0000	464 253,30

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
		B.9.2.1.1.08 Centrální budova			416 100,72		0,00		0,00		416 100,72	
3295	B.9.2.1.1.08_0	Založení trávníku hydroosevem, zaválcování substrátu, jemné ter	944,0000	m2	391,44000	369 519,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	944,0000	369 519,36
3296	B.9.2.1.1.08_0	Založení trávníku hydroosevem, zaválcování substrátu, jemné ter	119,0000	m2	391,44000	46 581,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	119,0000	46 581,36
		B.9.2.1.1.09 Centrální budova			514 938,05		0,00		0,00		514 938,05	
3297	B.9.2.1.1.09_0	Založení lučního porostu hydroosevem, zaválcovný substrátu, je	816,0000	m2	400,73000	326 995,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	816,0000	326 995,68
3298	B.9.2.1.1.09_0	Založení lučního porostu hydroosevem, zaválcovný substrátu, je	469,0000	m2	400,73000	187 942,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	469,0000	187 942,37
		B.9.2.1.1.10 Centrální budova			230 679,00		0,00		0,00		230 679,00	
3299	B.9.2.1.1.10_0	Pokládka předpěstovaných mokřadních rohoží, pokládka předpě:	284,0000	m2	812,25000	230 679,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	284,0000	230 679,00
		B.9.2.1.1.11 Centrální budova			480 862,36		0,00		0,00		480 862,36	
3300	B.9.2.1.1.11_0	Pokládka vegetačních rohoží s vybranými druhy viz. TZ, jemné u	407,0000	m2	132,48000	53 919,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	53 919,36
3301	B.9.2.1.1.11_0	Kotvení rohoží k podkladu párem bambusových tyček do kříže, d	8 140,0000	ks	52,45000	426 943,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8 140,0000	426 943,00
		B.9.2.1.02 Rostlinný sortiment			4 105 331,67		0,00		0,00		4 105 331,67	
		B.9.2.1.2.01 Centrální budova			560 812,61		0,00		0,00		560 812,61	
3302	B.9.2.1.2.01_0	Salix alba 'Liempde'- vrba bílá vysokokmen,ok 16-18cm	12,0000	ks	16 994,32000	203 931,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	203 931,84
3303	B.9.2.1.2.01_0	Acer rubrum - javor červený vysokokmen,ok 16-18cm	4,0000	ks	22 659,10000	90 636,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	90 636,40
3304	B.9.2.1.2.01_0	Acer rubrum - javor červený vícekmén,v.250-300cm	7,0000	ks	16 994,32000	118 960,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	118 960,24
3305	B.9.2.1.2.01_0	Pterocarya fraxinifolia - lapina jasanolistá vysokokmen,ok 16-18c	3,0000	ks	18 612,83000	55 838,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	55 838,49
3306	B.9.2.1.2.01_0	Pterocarya fraxinifolia - lapina jasanolistá vícekmén, v.300-350cm	1,0000	ks	52 601,48000	52 601,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	52 601,48
3307	B.9.2.1.2.01_0	Acer platanoides - javor mléč vysokokmen,ok 16-18cm	2,0000	ks	19 422,08000	38 844,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	38 844,16
		B.9.2.1.2.02 Centrální budova			68 748,82		0,00		0,00		68 748,82	
3308	B.9.2.1.2.02_0	Aronia melanocarpa - temnoplodec 3xp, 80-100 cm	73,0000	ks	517,02000	37 742,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,0000	37 742,46
3309	B.9.2.1.2.02_0	Salix purpurea 'Nana'- vrba nachová 60-100 cm	3,0000	ks	517,02000	1 551,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1 551,06
3310	B.9.2.1.2.02_0	Salix aurita - vrba ušatá 60-100 cm	14,0000	ks	517,02000	7 238,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	7 238,28
3311	B.9.2.1.2.02_0	Salix rosmarinifolia - vrba rozmarýnolistá 60-100 cm	17,0000	ks	517,02000	8 789,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	8 789,34
3312	B.9.2.1.2.02_0	Aristolochia macrophylla - podražec 60-100 cm	28,0000	ks	479,56000	13 427,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	13 427,68
		B.9.2.1.2.03 Centrální budova			1 361 296,62		0,00		0,00		1 361 296,62	
3313	B.9.2.1.2.03_0	Alchemilla mollis – kontryhel	287,0000	ks	140,87000	40 429,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	287,0000	40 429,69
3314	B.9.2.1.2.03_0	Alisma plantago-aquatica – žabník jitrocelový	3,0000	ks	140,87000	422,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	422,61
3315	B.9.2.1.2.03_0	Bistorta major - hadí kořen větší	689,0000	ks	140,87000	97 059,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	689,0000	97 059,43
3316	B.9.2.1.2.03_0	Butomus umbellatus – šmel	4,0000	ks	140,87000	563,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	563,48
3317	B.9.2.1.2.03_0	Calla palustris – dáblik bahenní	3,0000	ks	140,87000	422,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	422,61
3318	B.9.2.1.2.03_0	Caltha palustris – blatouch bahenní	3,0000	ks	140,87000	422,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	422,61

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč
3319	B.9.2.1.2.03_0 Carex elata – ostřice vyvýšená	2,0000	ks	374,65000 749,30	0,0000 0,00	0,0000 0,00	2,0000 749,30
3320	B.9.2.1.2.03_0 Carex gracilis – ostřice štíhlá	3,0000	ks	374,65000 1 123,95	0,0000 0,00	0,0000 0,00	3,0000 1 123,95
3321	B.9.2.1.2.03_0 Carex riparia – ostřice pobřežní	2,0000	ks	374,65000 749,30	0,0000 0,00	0,0000 0,00	2,0000 749,30
3322	B.9.2.1.2.03_0 Centaurea jacea – chrpa luční	86,0000	ks	140,87000 12 114,82	0,0000 0,00	0,0000 0,00	86,0000 12 114,82
3323	B.9.2.1.2.03_0 Deschampsia cespitosa - metlice trsnatá	405,0000	ks	374,65000 151 733,25	0,0000 0,00	0,0000 0,00	405,0000 151 733,25
3324	B.9.2.1.2.03_0 Filipendula ulmaria - tužebník jilmový	266,0000	ks	140,87000 37 471,42	0,0000 0,00	0,0000 0,00	266,0000 37 471,42
3325	B.9.2.1.2.03_0 Festuca ovina – kostřava ovčí	306,0000	ks	140,87000 43 106,22	0,0000 0,00	0,0000 0,00	306,0000 43 106,22
3326	B.9.2.1.2.03_0 Fragaria vesca v.semperflorens 'Alexandria' - jahodník obecný	60,0000	ks	140,87000 8 452,20	0,0000 0,00	0,0000 0,00	60,0000 8 452,20
3327	B.9.2.1.2.03_0 Geranium macrorrhizum - kakost	60,0000	ks	140,87000 8 452,20	0,0000 0,00	0,0000 0,00	60,0000 8 452,20
3328	B.9.2.1.2.03_0 Iris pseudacorus – kosatec žlutý	3,0000	ks	140,87000 422,61	0,0000 0,00	0,0000 0,00	3,0000 422,61
3329	B.9.2.1.2.03_0 Iris sibirica – kosatec sibiřský	3,0000	ks	140,87000 422,61	0,0000 0,00	0,0000 0,00	3,0000 422,61
3330	B.9.2.1.2.03_0 Juncus ensifolius – sítna mečolistá	2,0000	ks	140,87000 281,74	0,0000 0,00	0,0000 0,00	2,0000 281,74
3331	B.9.2.1.2.03_0 Leucanthemum vulgare – kopretina	167,0000	ks	140,87000 23 525,29	0,0000 0,00	0,0000 0,00	167,0000 23 525,29
3332	B.9.2.1.2.03_0 Linum perenne – len vytrvalý	766,0000	ks	140,87000 107 906,42	0,0000 0,00	0,0000 0,00	766,0000 107 906,42
3333	B.9.2.1.2.03_0 Lythrum salicaria - kyprej vrstice	577,0000	ks	140,87000 81 281,99	0,0000 0,00	0,0000 0,00	577,0000 81 281,99
3334	B.9.2.1.2.03_0 Molinia caerulea - bezkolenec modrý	266,0000	ks	374,65000 99 656,90	0,0000 0,00	0,0000 0,00	266,0000 99 656,90
3335	B.9.2.1.2.03_0 Origanum vulgare – dobromysl obecná	341,0000	ks	140,87000 48 036,67	0,0000 0,00	0,0000 0,00	341,0000 48 036,67
3336	B.9.2.1.2.03_0 Pontederia cordata – modráska srdčitá	2,0000	ks	140,87000 281,74	0,0000 0,00	0,0000 0,00	2,0000 281,74
3337	B.9.2.1.2.03_0 Primula veris - prvosenka jarní	911,0000	ks	140,87000 128 332,57	0,0000 0,00	0,0000 0,00	911,0000 128 332,57
3338	B.9.2.1.2.03_0 Sagittaria latifolia – šípka širokolistá	3,0000	ks	140,87000 422,61	0,0000 0,00	0,0000 0,00	3,0000 422,61
3339	B.9.2.1.2.03_0 Sagittaria sagittifolia – šípka vodní	2,0000	ks	140,87000 281,74	0,0000 0,00	0,0000 0,00	2,0000 281,74
3340	B.9.2.1.2.03_0 Salvia verticillata – šalvěj přeslenitá	204,0000	ks	140,87000 28 737,48	0,0000 0,00	0,0000 0,00	204,0000 28 737,48
3341	B.9.2.1.2.03_0 Sangisorba tenuifolia 'Bordeaux' - krvavec tenkolistý	459,0000	ks	140,87000 64 659,33	0,0000 0,00	0,0000 0,00	459,0000 64 659,33
3342	B.9.2.1.2.03_0 Saponaria officinalis - mydlice lékařská	230,0000	ks	140,87000 32 400,10	0,0000 0,00	0,0000 0,00	230,0000 32 400,10
3343	B.9.2.1.2.03_0 Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba' - hlaváč kavkazský	204,0000	ks	140,87000 28 737,48	0,0000 0,00	0,0000 0,00	204,0000 28 737,48
3344	B.9.2.1.2.03_0 Sesleria nitida – pěchava lesklá	204,0000	ks	374,65000 76 428,60	0,0000 0,00	0,0000 0,00	204,0000 76 428,60
3345	B.9.2.1.2.03_0 Typha angustifolia – orobinec úzkolistý	2,0000	ks	140,87000 281,74	0,0000 0,00	0,0000 0,00	2,0000 281,74
3346	B.9.2.1.2.03_0 Typha minima – orobinec nejmenší	3,0000	ks	140,87000 422,61	0,0000 0,00	0,0000 0,00	3,0000 422,61
3347	B.9.2.1.2.03_0 Alchemilla mollis – kontryhel	15,0000	ks	140,87000 2 113,05	0,0000 0,00	0,0000 0,00	15,0000 2 113,05
3348	B.9.2.1.2.03_0 Thymus pulegioides – mateřídouška	15,0000	ks	140,87000 2 113,05	0,0000 0,00	0,0000 0,00	15,0000 2 113,05
3349	B.9.2.1.2.03_0 Crocus speciosus – šafrán	1 890,0000	ks	22,48000 42 487,20	0,0000 0,00	0,0000 0,00	1 890,0000 42 487,20
3350	B.9.2.1.2.03_0 Galanthus nivalis - sněženka	8 610,0000	ks	17,98000 154 807,80	0,0000 0,00	0,0000 0,00	8 610,0000 154 807,80
3351	B.9.2.1.2.03_0 Ornithogalum umbellatum - snědek	1 890,0000	ks	17,98000 33 982,20	0,0000 0,00	0,0000 0,00	1 890,0000 33 982,20

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.9.2.1.2.04		Centrální budova		2 114 473,62		0,00		0,00		2 114 473,62	
3352	B.9.2.1.2.04_0	Předpěstované vegetační rohože na střechu	407,0000 m2	1 273,82000	518 444,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	407,0000	518 444,74
3353	B.9.2.1.2.04_0	Předpěstované mokřadní rohože 5 * 1m (předpěstování v předešl	284,0000 m2	5 619,82000	1 596 028,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	284,0000	1 596 028,88
B.9.3 Venkovní schodiště				203 750,44		0,00		0,00		203 750,44	
B.9.3.06 Prvky				203 750,44		0,00		0,00		203 750,44	
B.9.3.6.01 Zámečnické prvky				203 750,44		0,00		0,00		203 750,44	
B.9.3.6.1.01 Centrální budova				203 750,44		0,00		0,00		203 750,44	
3354	B.9.3.6.1.1_00	Dělicí stěna z tahokovu pod žb schodištěm výplň z tahokovu SC	1,0000 ks	203 750,44000	203 750,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	203 750,44
B.9.4 Oplocení				186 503,89		0,00		0,00		186 503,89	
B.9.4.01 Oplocení				186 503,89		0,00		0,00		186 503,89	
B.9.4.1.01 Oplocení				186 503,89		0,00		0,00		186 503,89	
B.9.4.1.1.01 Centrální budova				186 503,89		0,00		0,00		186 503,89	
3355	B.9.4.1.1.1_00	Plotové dílce - panel 2D dvojité horizontální dráty, ochranné hro	7,0000 ks	2 745,55000	19 218,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	19 218,85
3356	B.9.4.1.1.1_00	Plotové dílce - panel 2D dvojité horizontální dráty, ochanné hrot	17,0000 ks	4 104,20000	69 771,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	69 771,40
3357	B.9.4.1.1.1_00	Plotové dílce - panel 2D dvojité horizontální dráty, ochanné hrot	9,0000 ks	4 545,95000	40 913,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	40 913,55
3358	B.9.4.1.1.1_00	Samostatná betonová patka sloupku do nezámrné hloubky půd	25,0000 ks	1 207,31000	30 182,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	30 182,75
3359	B.9.4.1.1.1_00	Ocelový sloupek 40x60mm výšky 1150mm kotvené do opěrné sti	8,0000 ks	571,98000	4 575,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	4 575,84
3360	B.9.4.1.1.1_00	Ocelový sloupek 40x60mm výšky 1650mm kotvené do opěrné sti	19,0000 ks	728,05000	13 832,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	13 832,95
3361	B.9.4.1.1.1_00	Ocelový sloupek 40x60mm výšky 1650mm kotvené čtvercovou p	11,0000 ks	728,05000	8 008,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	8 008,55
3362	B.9.4.1.1.1_00	Dvoukřídlová vjezdová průmyslová brána ocelová rozměr stavebn	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
B.9.5 Drobná venkovní architektura a mobiliář				3 985 234,73		0,00		0,00		3 985 234,73	
B.9.5.1 CB – Centrální budova				3 985 234,73		0,00		0,00		3 985 234,73	
B.9.5.1.01 Mobiliář a nášlapné kameny				2 250 519,05		0,00		0,00		2 250 519,05	
B.9.5.1.1.01 Centrální budova				63 547,00		0,00		0,00		63 547,00	
3363	B.9.5.1.1.01_0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti	36,7500 m3	1 729,17000	63 547,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,7500	63 547,00
B.9.5.1.1.02 Centrální budova				2 186 972,05		0,00		0,00		2 186 972,05	
3364	B.9.5.1.1.02_0	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm, plochy přes 1	245,0000 m2	92,22000	22 593,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,0000	22 593,90
3365	B.9.5.1.1.02_0	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, plochy pře	245,0000 m2	357,36000	87 553,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,0000	87 553,20
3366	B.9.5.1.1.02_0	instalace betonových nášlapů do parku NK-A, NK-B (instalace pr	1,0000 kpl	225 945,40000	225 945,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	225 945,40
3367	B.9.5.1.1.02_0	betonové dlaždice 1800*400*80mm, dlaždice kladené min. 100 mn	222,0000 ks	4 380,57000	972 486,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	222,0000	972 486,54
3368	B.9.5.1.1.02_0	betonové dlaždice 1400*400*80mm, dlaždice kladené min. 100mm	56,0000 ks	3 631,27000	203 351,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	203 351,12
3369	B.9.5.1.1.02_0	lavička bez opěradla, délka 2995 mm, kotvení na dlažbu do beton	8,0000 ks	34 342,55000	274 740,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	274 740,40

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
3370	B.9.5.1.1.02_0	provedení spodní stavby (rozdíláždění v místě patek, výkop, odvo	8,0000	ks	2 613,36000	20 906,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	20 906,88
3371	B.9.5.1.1.02_0	trojitý odpadkový koš celooceolový, variantně s víkem vřazovacíř	4,0000	ks	46 443,31000	185 773,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	185 773,24
3372	B.9.5.1.1.02_0	provedení spodní stavby (rozdíláždění v místě patek, výkop, odvo	4,0000	ks	4 311,41000	17 245,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	17 245,64
3373	B.9.5.1.1.02_0	vřakové stožáry, ozn. VL, sklolaminátový stožár o průměru 65/11	3,0000	ks	52 912,72000	158 738,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	158 738,16
3374	B.9.5.1.1.02_0	provedení spodní stavby (kotvení beton C16/20, v ose základu sv	3,0000	ks	5 879,19000	17 637,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	17 637,57
B.9.5.1.02 Zahrada pro dětskou skupinu						1 734 715,68	0,00	0,00	1 734 715,68			
B.9.5.1.2.01 Centrální budova						12 712,17	0,00	0,00	12 712,17			
3375	B.9.5.1.2.01_0	Vřtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s r	5,5000	m	164,85000	906,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,5000	906,68
3376	B.9.5.1.2.01_0	Vřtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s r	19,8000	m	176,38000	3 492,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,8000	3 492,32
3377	B.9.5.1.2.01_0	Hřoubení nezapažených řýh šířky do 800 mm v soudřžných horni	4,8000	m3	1 059,41000	5 085,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8000	5 085,17
3378	B.9.5.1.2.01_0	Úprava pláně zřutněním	100,0000	m2	32,28000	3 228,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	3 228,00
B.9.5.1.2.02 Centrální budova						9 923,20	0,00	0,00	9 923,20			
3379	B.9.5.1.2.02_0	Základové patky z betonu řř. C 16/20 ("obruba"+0,032*5,5, "plot"+	2,3500	m3	4 222,64000	9 923,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,3500	9 923,20
B.9.5.1.2.03 Centrální budova						68 479,25	0,00	0,00	68 479,25			
3380	B.9.5.1.2.03_0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 1	41,0000	m2	563,71000	23 112,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0000	23 112,11
3381	B.9.5.1.2.03_0	Dopadová herní plocha - vymývaný řřiční štěrřk 2/8, vrstřva řř.300 řř	70,0000	m2	594,84000	41 638,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	41 638,80
3382	B.9.5.1.2.03_0	geotextilie 300g/m2	77,0000	m2	48,42000	3 728,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,0000	3 728,34
B.9.5.1.2.04 Centrální budova						17 003,50	0,00	0,00	17 003,50			
3383	B.9.5.1.2.04_0	Osazení obruby z oceolové pásořviny - do patek	10,0000	m	299,72000	2 997,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	2 997,20
3384	B.9.5.1.2.04_0	Oceolová pásořvina 10x100 mm, s navařřenými trny z rořvoru	10,0000	m	1 400,63000	14 006,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	14 006,30
B.9.5.1.2.06 Centrální budova						1 626 597,56	0,00	0,00	1 626 597,56			
3385	B.9.5.1.2.06_0	Prkenný zákřlop tvořřen dubovými prkny - D+M vřř podřřl konstr. v	41,0000	m2	10 783,13000	442 108,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0000	442 108,33
3386	B.9.5.1.2.06_0	Dřřevěný plot - plotové řřířce po 2000mm - D+M vřř vřřech systřřmů	39,1000	m	15 646,72000	611 786,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,1000	611 786,75
3387	B.9.5.1.2.06_0	Dřřevěná branka - řř 1200 mm - D+M vřř vřřech systřřmových řřetailřř	2,0000	kus	20 058,42000	40 116,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	40 116,84
3388	B.9.5.1.2.06_0	Dřřevěné řřpalky z dubovřřho dřřeva - D+M vřř vřřech systřřmových řř	29,0000	kus	3 458,35000	100 292,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	100 292,15
3389	B.9.5.1.2.06_0	Herní dřřevěný prvek řřaň - D+M vřř vřřech systřřmových řřetailřř a p	3,0000	kus	144 097,83000	432 293,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	432 293,49

všechny položky

281001MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci KrálovéCENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

CB	Centrální budova			celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
VRN_CB	Vedlejší rozpočtové náklady - CB			40 340 002,96	0,00	0,00	40 340 002,96				
VRN_	Vedlejší rozpočtové náklady			40 340 002,96	0,00	0,00	40 340 002,96				
VRN_CB	Vedlejší rozpočtové náklady			40 340 002,96	0,00	0,00	40 340 002,96				
V01	Průzkumné, geodetické a projektové práce			12 467 266,41	0,00	0,00	12 467 266,41				
V01.	Centrální budova			12 467 266,41	0,00	0,00	12 467 266,41				
3390	V01_CB_001	Dodatečné pruzkumné práce, kopané sondy vč. geologického a g	1,0000	2 000 000,00000	2 000 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 000 000,00
3391	V01_CB_002	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení a ověření všech inž	1,0000	345 834,79000	345 834,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	345 834,79
3392	V01_CB_003	Geodetické práce při provádění stavby vč. protokolu (vytýčení a :	1,0000	138 333,92000	138 333,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	138 333,92
3393	V01_CB_004	Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu, protokol	1,0000	207 500,88000	207 500,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	207 500,88
3394	V01_CB_005	Dokumentace dilenská a výrobní dokumentace (zajišťující techni	1,0000	2 305 565,29000	2 305 565,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 305 565,29
3395	V01_CB_006	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000	6 916 695,87000	6 916 695,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 916 695,87
3396	V01_CB_007	Zpracování návrhu veškerých směrnic, řádů a plánů v souladu s	1,0000	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
3397	V01_CB_008	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele	1,0000	115 278,26000	115 278,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	115 278,26
3398	V01_CB_009	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro r	1,0000	230 556,53000	230 556,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	230 556,53
3399	V01_CB_010	Zpracování DIO, projekt dopravně inženýrského opatření v soula	1,0000	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
3400	V01_CB_011	Zajištění DIR, projednání a zajištění vydání dopravně inženýrské	1,0000	57 639,13000	57 639,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	57 639,13
3401	V01_CB_012	Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy	1,0000	34 583,48000	34 583,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 583,48
V02	Zařízení staveniště			26 823 704,57	0,00	0,00	26 823 704,57				
V02.	Centrální budova			26 823 704,57	0,00	0,00	26 823 704,57				
3402	V02_CB_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s p	1,0000	6 327 530,06000	6 327 530,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 327 530,06
3403	V02_CB_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s p	1,0000	2 531 012,02000	2 531 012,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 531 012,02
3404	V02_CB_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s p	1,0000	3 796 518,03000	3 796 518,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 796 518,03
3405	V02_CB_004	Čištění komunikací staveniště a v blízkém okolí staveniště znečiš	1,0000	224 285,39000	224 285,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	224 285,39
3406	V02_CB_005	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště po celou dobu trvání sta	1,0000	56 071,35000	56 071,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	56 071,35
3407	V02_CB_006	Náklady na zimní opatření (temperování a vytápění stavby, přísad	1,0000	1 141 254,82000	1 141 254,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 141 254,82
3408	V02_CB_007	Informační tabule na staveništi, informační systém stavby po celc	1,0000	34 583,48000	34 583,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	34 583,48
3409	V02_CB_008	Ostraha staveniště po celou dobu trvání stavby vč. oplocení	1,0000	2 023 548,54000	2 023 548,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 023 548,54
3410	V02_CB_009	Zábory ploch vč. ohrazení a ochrany nebezpečného prostoru stav	1,0000	196 549,44000	196 549,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	196 549,44
3411	V02_CB_010	Vertikální staveništní přesuny hmot - jeřáby a autojeřáby, stavebn	1,0000	7 353 866,98000	7 353 866,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 353 866,98
3412	V02_CB_011	Horizontální staveništní přesuny hmot - mechanizovaná i ruční př	1,0000	3 138 484,46000	3 138 484,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 138 484,46

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB		Centrální budova		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
V03		Dočasná opatření		103 750,44		0,00		0,00		103 750,44	
V03		Centrální budova		103 750,44		0,00		0,00		103 750,44	
3413	V03_CB_001	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením bi	1,0000	0,0000	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 291,74
3414	V03_CB_002	Ochrana stávajících a nově provedených inženýrských sítí před p	1,0000	0,0000	17 291,74000	17 291,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 17 291,74
3415	V03_CB_003	Oddělení prostor stavebních prací z hlediska bezpečnosti pohybu	1,0000	0,0000	69 166,96000	69 166,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 69 166,96
V04		Ostatní náklady		945 281,54		0,00		0,00		945 281,54	
V04.		Centrální budova		945 281,54		0,00		0,00		945 281,54	
3416	V04_CB_001	Vzorkování v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací	1,0000	0,0000	691 669,59000	691 669,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 691 669,59
3417	V04_CB_002	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	1,0000	0,0000	92 222,61000	92 222,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 92 222,61
3418	V04_CB_003	Provozní vlivy	1,0000	0,0000	92 222,61000	92 222,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 92 222,61
3419	V04_CB_004	Zkušební provoz a uvedení stavby do provozu	1,0000	0,0000	69 166,73000	69 166,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 69 166,73

všechny položky

281001	MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové CENTRÁLNÍ BUDOVA				Za období: 0000-00		-		Vypracoval: Dne: 30.11.2025		
CB+	Centrální budova DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
CB+	Centrální budova DI				24 058 867,90		0,00		0,00		24 058 867,90
A.1A+	CB - Centrální budova				23 536 488,34		0,00		0,00		23 536 488,34
A.1A.	Architektonicko stavební řešení				12 646 530,75		0,00		0,00		12 646 530,75
A.1A.1.03+	Nové konstrukce a sanace				6 879,12		0,00		0,00		6 879,12
006+	Úpravy povrchu				6 879,12		0,00		0,00		6 879,12
0061+	Centrální budova DI				6 879,12		0,00		0,00		6 879,12
17	612341321.ZP	Sádrová omítka broušená tl. 10 mm	16,2600	m2	423,07000	6 879,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,2600 6 879,12
A.1A.1.04+	Skladby				3 523 150,46		0,00		0,00		3 523 150,46
F+	Fasáda a obvodové stěny				282 225,29		0,00		0,00		282 225,29
F3.2a+	Centrální budova DI				282 225,29		0,00		0,00		282 225,29
10049	711161215.ZP	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mn	128,5000	m2	155,09000	19 929,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,5000 19 929,07
10050	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží.	128,5000	m2	279,16000	35 872,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,5000 35 872,06
10051	28376449.ZP	deska XPS tl 200mm	128,5000	m2	491,32000	63 134,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,5000 63 134,62
10052	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIF	385,5000	m2	86,85000	33 480,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	385,5000 33 480,68
10053	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	385,5000	m2	316,38000	121 964,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	385,5000 121 964,49
10054	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nát	128,5000	m2	12,41000	1 594,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	128,5000 1 594,69
10055	11163150.ZP	penetrační asfaltová emulze	0,0514	t	121 589,19000	6 249,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0514 6 249,68
OBK+	Povrchové úpravy				30 337,66		0,00		0,00		30 337,66
OBK.105+	Centrální budova DI				11 615,50		0,00		0,00		11 615,50
54	A.1A.1.4.01_00	Omyvatelný nátěr PST.105 - viz tabulka specifikací	121,2600	m2	95,79000	11 615,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	121,2600 11 615,50
OBK.109+	Centrální budova DI				18 722,16		0,00		0,00		18 722,16
65	A.1A.1.4.01_02	Omyvatelný nátěr PST.109 - viz tabulka specifikací	195,4500	m2	95,79000	18 722,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	195,4500 18 722,16
PHL+	Podhledy a povrchové úpravy stropu				2 750 592,72		0,00		0,00		2 750 592,72
PHL_031+	Centrální budova DI				2 750 592,72		0,00		0,00		2 750 592,72
10021	XAH.1107	Nerezový podhled do zázemí gastro - viz tabulka Specifikace D.1.	135,4400	m2	20 308,57000	2 750 592,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,4400 2 750 592,72
STR+	Skladby střech				459 994,79		0,00		0,00		459 994,79
STR.06+	Centrální budova DI				21 682,58		0,00		0,00		21 682,58
10408	632481215.ZP	Separáčnı vrstva z geotextilie 300g/m2	90,2800	m2	126,03000	11 377,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800 11 377,99
10409	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	90,2800	m2	66,56000	6 009,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,2800 6 009,04

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB+		Centrální budova DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
10410	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0361	t	118 950,80000	4 295,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0361	4 295,55	
STR.07+		Centrální budova DI	123 843,96			0,00		0,00		123 843,96			
10101	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	25,9300	m2	516,10000	13 382,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	13 382,47	
10102	632481215.ZP	Separáčn	25,9300	m2	77,24000	2 002,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	2 002,83	
10103	712341559	Provedení povlakové krytiny stře	51,8600	m2	281,28000	14 587,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,8600	14 587,18	
10104	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	25,9300	m2	540,28000	14 009,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	14 009,46	
10105	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	25,9300	m2	390,94000	10 137,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	10 137,07	
10106	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	3,1116	m3	6 240,00000	19 416,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1116	19 416,38	
10107	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,1151	t	54 600,00000	6 286,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1151	6 286,05	
10108	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné stře	25,9300	m2	78,39000	2 032,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	2 032,65	
10109	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	25,9300	m2	545,27000	14 138,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	14 138,85	
10110	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny stře	25,9300	m2	281,28000	7 293,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	7 293,59	
10111	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	25,9300	m2	454,20000	11 777,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	11 777,41	
10112	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	25,9300	m2	57,64000	1 494,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	1 494,61	
10113	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0104	t	101 985,53000	1 057,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0104	1 057,79	
10411	632481215.ZP	Separáčn	25,9300	m2	126,03000	3 267,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	3 267,96	
10412	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	25,9300	m2	66,56000	1 725,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,9300	1 725,90	
10413	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0104	t	118 950,80000	1 233,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0104	1 233,76	
STR.13+		Centrální budova DI	223 280,86			0,00		0,00		223 280,86			
10399	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	2,7723	t	54 600,00000	151 365,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7723	151 365,61	
10414	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	630,0600	m2	66,56000	41 936,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	630,0600	41 936,79	
10415	11163150	lak penetrační asfaltový	0,2520	t	118 950,80000	29 978,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2520	29 978,46	
STR.14+		Centrální budova DI	40 405,67			0,00		0,00		40 405,67			
10416	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	354,0000	m2	66,56000	23 562,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	354,0000	23 562,24	
10417	11163150	lak penetrační asfaltový	0,1416	t	118 950,80000	16 843,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1416	16 843,43	
STR.15+		Centrální budova DI	27 298,38			0,00		0,00		27 298,38			
10068	465921212.ZP	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm do šterkového l	4,0000	m2	1 143,57000	4 574,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 574,28	
10069	59245009.ZC	dlažba betonová mrazuvzdorná tl. 80mm	4,0000	m2	1 328,30000	5 313,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	5 313,20	
10070	632481215.ZS	Separáčn	4,0000	m2	127,96000	511,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	511,84	
10071	631311125.ZP	Mazanina tl 100mm z betonu	0,4000	m3	6 402,55000	2 561,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4000	2 561,02	
10072	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,0178	t	54 600,00000	969,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0178	969,70	
10073	712341559	Provedení povlakové krytiny stře	4,0000	m2	281,28000	1 125,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 125,12	
10074	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	4,0000	m2	540,66000	2 162,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	2 162,64	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB+	Centrální budova DI	celkem Kč				od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10075	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	4,0000	m2	390,79000	1 563,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 563,16
10076	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrst	4,0000	m2	33,43000	133,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	133,72
10077	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	4,0000	m2	39,19000	156,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	156,76
10078	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	4,0000	m2	78,39000	313,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	313,56
10079	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	4,0000	m2	545,27000	2 181,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	2 181,08
10080	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	4,0000	m2	78,39000	313,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	313,56
10081	28376511.ZP	deska izolační PIR300 tl 60mm	4,0000	m2	520,77000	2 083,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	2 083,08
10082	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	4,0000	m2	281,28000	1 125,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 125,12
10083	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	4,0000	m2	454,20000	1 816,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	1 816,80
10084	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	4,0000	m2	57,64000	230,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	230,56
10085	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0016	t	101 985,53000	163,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0016	163,18
STR.18+ Centrální budova DI		23 483,34				0,00		0,00		23 483,34		
10086	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrst	15,5600	m2	33,43000	520,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	520,17
10087	63127262.ZP	tkanina sklovláknitá 120g/m2	15,5600	m2	39,19000	609,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	609,80
10088	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	15,5600	m2	78,39000	1 219,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	1 219,75
10089	28375910.ZP	deska EPS 150 tl 60mm	15,5600	m2	182,83000	2 844,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	2 844,83
10090	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	15,5600	m2	168,31000	2 618,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	2 618,90
10091	28376102.ZP2	klín izolační EPS 150	0,6224	m3	4 328,70000	2 694,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6224	2 694,18
10092	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	15,5600	m2	281,28000	4 376,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	4 376,72
10093	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	15,5600	m2	454,20000	7 067,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	7 067,35
10094	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	15,5600	m2	57,64000	896,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,5600	896,88
10095	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0062	t	101 985,53000	634,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0062	634,76
A.1A.1.05+ Výplně otvorů		4 557 469,98				0,00		0,00		4 557 469,98		
A.1A.1.5.01+ Dveře		159 198,54				0,00		0,00		159 198,54		
A.1A.1.5.1.0 Centrální budova DI		100 983,77				0,00		0,00		100 983,77		
10017	A.1A.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
10018	A.1A.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
10096	A.1B.1.5.1.1_3	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	30 606,38000	30 606,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 606,38
10097	A.1B.1.5.1.1_1	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	22 075,79000	22 075,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 075,79
A.1A.1.5.1.0 Centrální budova DI		26 225,81				0,00		0,00		26 225,81		
10019	A.1A.1.5.1.2_1	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	26 225,81000	26 225,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 225,81
A.1A.1.5.1.0 Centrální budova DI		31 988,96				0,00		0,00		31 988,96		
10020	A.1A.1.5.1.5_1	Dveře další specifikace viz D.1.1_01_704 Tabulka vnitřních dveř	1,0000	ks	31 988,96000	31 988,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 988,96

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB+ Centrální budova DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1A.1.5.03+ Obvodový plášť				4 398 271,44		0,00		0,00		4 398 271,44	
A.1A.1.5.3.0 Centrální budova DI				4 398 271,44		0,00		0,00		4 398 271,44	
738	VF 06f	Objekt CB – pergoly	169,1800 m2	23 792,87994	4 025 279,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	169,1800	4 025 279,43
10099	VF A1	Obklad z kompozitních desek nadpaží 4.N.P	34,9000 m2	10 687,45000	372 992,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,9000	372 992,01
A.1A.1.06+ Prvky				4 559 031,19		0,00		0,00		4 559 031,19	
A.1A.1.6.01+ Klempířské prvky				41 278,80		0,00		0,00		41 278,80	
A.1A.1.6.1.0 Centrální budova DI				41 278,80		0,00		0,00		41 278,80	
10418	KV.06	Oplechování atiky r.š.480mm, délka 8,8m hliník tloušťce dle dop	30,0500 m	1 373,67067	41 278,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0500	41 278,80
A.1A.1.6.02+ Zámečnické prvky				3 644 165,86		0,00		0,00		3 644 165,86	
A.1A.1.6.2.0 Centrální budova DI				3 644 165,86		0,00		0,00		3 644 165,86	
10026	ZV.1095	Zábradlí další specifikace viz D.1.1. 01 707 Tabulka zámečnický	8,2000 m	15 931,46000	130 637,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,2000	130 637,97
10027	ZV.1096	Zábradlí další specifikace viz D.1.1. 01 707 Tabulka zámečnický	8,2000 m	15 931,46000	130 637,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,2000	130 637,97
10028	ZV.1097	Zábradlí další specifikace viz D.1.1. 01 707 Tabulka zámečnický	8,7000 m	15 931,46000	138 603,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,7000	138 603,70
10029	ZV.1098	Zábradlí další specifikace viz D.1.1. 01 707 Tabulka zámečnický	4,9000 m	15 977,57000	78 290,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9000	78 290,09
10030	ZV.1099	Překrytí anglického dvorku pororoštěm další specifikace viz D.1.	1,0000 ks	117 468,55000	117 468,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	117 468,55
10031	ZV.1100	Překrytí anglického dvorku pororoštěm	1,0000 ks	117 468,55000	117 468,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	117 468,55
10032	ZV.2085	Zábradlí další specifikace viz D.1.1. 01 707 Tabulka zámečnický	13,9000 m	15 908,40000	221 126,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,9000	221 126,76
10033	ZV.5091	Zábradlí: Rám - Profil ocelový dutý svařovaný s čtvcovým průře:	1,0000 kpl	4 611,13000	4 611,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 611,13
10034	ZV.5092	Skleněné zábradlí na terase 5.NP - součástí fasády FAS-015 dalš	85,0000 m	23 632,04000	2 008 723,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	2 008 723,40
10035	ZV.5098A	Konstrukce z jeklů další specifikace viz D.1.1. 01 707 Tabulka z:	1,0000 kpl	374 884,92000	374 884,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	374 884,92
10036	ZV.5098B	Výplň z tahokovu, viz tabulka Specifikace - (OVY-027) další spec	2,0000 ks	79 109,71000	158 219,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	158 219,42
10037	ZV.5098C	Výplň z Tahokovu viz schéma číslo, viz tabulka Specifikace - (OV	1,0000 ks	29 885,89000	29 885,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	29 885,89
10038	ZV.5098D	Výplň z Tahokovu, viz tabulka Specifikace - (OVY-027) další spec	1,0000 ks	133 607,51000	133 607,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	133 607,51
A.1A.1.6.06+ Prosklené příčky				25 122,92		0,00		0,00		25 122,92	
A.1A.1.6.6.0 Centrální budova DI				25 122,92		0,00		0,00		25 122,92	
10098	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 3,38m2 další specifikace viz D.1.1. 01 705 Tab	1,0000 ks	25 122,92000	25 122,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 122,92
A.1A.1.6.99+ Ostatní prvky				848 463,61		0,00		0,00		848 463,61	
A.1A.1.6.99. Centrální budova DI				62 328,46		0,00		0,00		62 328,46	
10398	OV.325a	Vnitřní okenní parapet Výška [mm] 40, Šířka [mm] 250 Další spec	15,6040 m	3 994,39000	62 328,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,6040	62 328,46
A.1A.1.6.99. Centrální budova DI				26 451,44		0,00		0,00		26 451,44	
10119	OV.274	Sanitární dělicí příčka. Délka: 2,1m Další specifikace viz D.1.1. 01	1,0000 ks	26 451,44000	26 451,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	26 451,44

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB+ Centrální budova DÍ		celkem Kč			od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč	
A.1A.1.6.99. Centrální budova DÍ		11 260,38			0,00			0,00		11 260,38	
10120	A.1A.1.6.99.05 Hranatý dešťový svod 140mm Další specifikace viz D.1.1_01_706	6,0000	m	1 876,73000	11 260,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	11 260,38
A.1A.1.6.99. Centrální budova DÍ		662 067,93			0,00			0,00		662 067,93	
10114	A.1B.1.6.99.8_ Dvoukřídle kovové otočné dveře pro zakrytí el. rozváděče. 2x kři	2,0000	ks	112 050,47000	224 100,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	224 100,94
10115	OV.0543 Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1_01_706 Tabulka os	1,0000	ks	54 480,51000	54 480,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	54 480,51
10116	OV.0544 Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1_01_706 Tabulka os	1,0000	ks	75 933,79000	75 933,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 933,79
10117	OV.0545 Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1_01_706 Tabulka os	1,0000	ks	73 570,59000	73 570,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 570,59
10118	OV.0546 Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1_01_706 Tabulka os	1,0000	ks	51 517,86000	51 517,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 517,86
10121	OV.020S Sanitární děličí příčky rozměr délka 1,575m další specifikace viz	1,0000	ks	19 838,92000	19 838,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 838,92
10122	OV.021S Sanitární děličí příčky rozměr délka 2,2m další specifikace viz - l	1,0000	ks	27 711,04000	27 711,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	27 711,04
10406	OV.768 Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky v	3,6400	m	23 101,76000	84 090,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,6400	84 090,41
10407	OV.769 Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky v	2,2000	m	23 101,76000	50 823,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2000	50 823,87
A.1A.1.6.99. Centrální budova DÍ		86 355,40			0,00			0,00		86 355,40	
10378	OV.F050 Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,7500	m	7 073,87000	19 453,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 453,14
10379	OV.F051 Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	1,8500	m	7 566,48000	13 997,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	13 997,99
10380	OV.F052 Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	1,8500	m	7 566,48000	13 997,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8500	13 997,99
10381	OV.F053 Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,7500	m	7 073,87000	19 453,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 453,14
10382	OV.F054 Manuální roleta v boxu pro pásová okna další specifikace viz - D	2,7500	m	7 073,87000	19 453,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,7500	19 453,14
A.1A. Stavebně konstrukční řešení		4 786 934,55			0,00			0,00		4 786 934,55	
A.1A.2.01+ Zemní práce		67 019,36			0,00			0,00		67 019,36	
001+ Zemní práce		67 019,36			0,00			0,00		67 019,36	
0016+ Centrální budova DÍ		67 019,36			0,00			0,00		67 019,36	
10400	167151111.ZP Nakládání výkopku z vývrtu z pilot	782,8450	m3	85,61000	67 019,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	782,8450	67 019,36
A.1A.2.03+ Nové konstrukce a sanace		4 719 915,19			0,00			0,00		4 719 915,19	
002+ Základy		394 564,18			0,00			0,00		394 564,18	
0027+ Centrální budova DÍ		394 564,18			0,00			0,00		394 564,18	
10007	271922211.ZP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z recyklátu	245,2400	m3	1 608,89000	394 564,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,2400	394 564,18
003+ Svislé konstrukce		2 419 454,72			0,00			0,00		2 419 454,72	
0031+ Centrální budova DÍ		913 644,35			0,00			0,00		913 644,35	
10002	311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohle	1 274,9000	m2	716,64001	913 644,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 274,9000	913 644,35
0033+ Centrální budova DÍ		1 505 810,37			0,00			0,00		1 505 810,37	
10003	331351911 Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledov	79,9000	m2	951,58000	76 031,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,9000	76 031,24

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB+		Centrální budova DI		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
10004	332351911	Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový betor	912,0000 m2	1 539,90000	1 404 388,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	912,0000	1 404 388,80
10006	330321810.ZC	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C50/60 XC1 bez výztuže	2,6400 m3	9 617,55000	25 390,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6400	25 390,33
004+		Vodorovné konstrukce			266 057,04		0,00		0,00		266 057,04
0041+		Centrální budova DI			266 057,04		0,00		0,00		266 057,04
10005	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	262,5000 m2	600,16000	157 542,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	262,5000	157 542,00
10040	L1	Dvouřadá vylamovací lišta R10/150	45,5800 m	2 380,76000	108 515,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,5800	108 515,04
009+		Ostatní konstrukce a práce			1 639 839,25		0,00		0,00		1 639 839,25
0093+		Centrální budova DI			237 990,78		0,00		0,00		237 990,78
10041	931992114.ZP	Výplň ložné a styčné spáry akustickou izolací	45,3365 m2	5 249,43000	237 990,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,3365	237 990,78
0095+		Centrální budova DI			1 401 848,47		0,00		0,00		1 401 848,47
10001	XSF.001	Smykové trny ST 2 - přesná specifikace v části D.1.2.3_01 - Nosr	53,0000 ks	9 205,01000	487 865,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	487 865,53
10022	XSF.1001	Sádrové desky tl. 60 mm vkládané do bednění - viz tabulka Speci	421,2000 m2	2 169,95000	913 982,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	421,2000	913 982,94
A.1A. Technika prostředí staveb					5 788 430,83		0,00		0,00		5 788 430,83
A.1A.4.01+ Zdravotně technické instalace					681 682,50		0,00		0,00		681 682,50
A.1A.4.1.01+ Vodovod - vnitřní					570 720,29		0,00		0,00		570 720,29
A.1A.4.1.1.0 Centrální budova DI					570 720,29		0,00		0,00		570 720,29
1389	A.1A.4.1.1.02_	Návleková izolace z PE tl.9mm	940,0000 m	182,70000	171 738,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	940,0000	171 738,00
1390	A.1A.4.1.1.02_	Návleková izolace z PE tl.13mm	38,0000 m	284,89000	10 825,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	10 825,82
1391	A.1A.4.1.1.02_	Návleková izolace z PE tl.19mm	1 162,0000 m	264,76000	307 651,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 162,0000	307 651,12
1392	A.1A.4.1.1.02_	Návleková izolace z PE tl.20mm	155,0000 m	264,76000	41 037,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	155,0000	41 037,80
1393	A.1A.4.1.1.02_	Čedičová izolace s hl. polepe tl.30	87,0000 m	453,65000	39 467,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,0000	39 467,55
A.1A.4.1.99+ Ostatní					110 962,21		0,00		0,00		110 962,21
A.1A.4.1.99_ Centrální budova DI					110 962,21		0,00		0,00		110 962,21
10383	A.1A.4.1.99_00	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000 kpl	77 415,49000	77 415,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	77 415,49
10384	A.1A.4.1.99_00	Zkoušky systému	1,0000 kpl	23 224,65000	23 224,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 224,65
10385	A.1A.4.1.99_00	Provozní řád	1,0000 kpl	10 322,07000	10 322,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 322,07
A.1A.4.02+ Zařízení vzduchotechniky a klimatizace					1 536 284,18		0,00		0,00		1 536 284,18
A.1A.4.2.19+ Ostatní					1 536 284,18		0,00		0,00		1 536 284,18
A.1A.4.2.19_ Centrální budova DI					1 536 284,18		0,00		0,00		1 536 284,18
10386	A.1A.4.2.19.16	Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000 kpl	1 374 939,27000	1 374 939,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 374 939,27
10387	A.1A.4.2.19.17	Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000 kpl	161 344,91000	161 344,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	161 344,91

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB+	Centrální budova DI			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
A.1A.4.03+	Zařízení pro odvod tepla a kouře			523 055,66		0,00		0,00		523 055,66
A.1A.4.3.01+	Zařízení			523 055,66		0,00		0,00		523 055,66
A.1A.4.3.98.	Centrální budova DI			523 055,66		0,00		0,00		523 055,66
10388	A.1A.4.3.98_01	Pomocné ocelové konstrukce, montážní a upev. materiál	1,0000 kpl	261 527,83000	261 527,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 261 527,83
10389	A.1A.4.3.98_01	Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000 kpl	261 527,83000	261 527,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 261 527,83
A.1A.4.04+	Zařízení pro vytápění a chlazení			1 053 581,72		0,00		0,00		1 053 581,72
A.1A.4.4.01+	Zařízení pro vytápění			597 647,62		0,00		0,00		597 647,62
A.1A.4.4.1.9	Centrální budova DI			597 647,62		0,00		0,00		597 647,62
10390	A.1A.4.4.1.98_	Stavební přípojnky (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000 kpl	541 908,46000	541 908,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 541 908,46
10391	A.1A.4.4.1.98_	Zkoušky systému	1,0000 kpl	55 739,16000	55 739,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 55 739,16
A.1A.4.4.02+	Zařízení pro chlazení			455 934,10		0,00		0,00		455 934,10
A.1A.4.4.2.0	Centrální budova DI			68 856,63		0,00		0,00		68 856,63
10392	A.1A.4.4.2.02_	Izolace I = 0,033 W/mK, μ ?10000; tloušťka izolace 32 mm, pro po	51,0000 m	1 350,13000	68 856,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000 68 856,63
A.1A.4.4.2.9	Centrální budova DI			387 077,47		0,00		0,00		387 077,47
10393	A.1A.4.4.2.98_	Stavební přípojnky (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000 kpl	387 077,47000	387 077,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 387 077,47
A.1A.4.05+	Elektroinstalace - silnoproud			1 433,67		0,00		0,00		1 433,67
A.1A.4.5.01+	Rozvody			1 433,67		0,00		0,00		1 433,67
A.1A.4.5.1.0	Centrální budova DI			1 433,67		0,00		0,00		1 433,67
10008	A.1B.4.5.1.02_	Tlačítko zapínací dvojité 230V/10A, řaz. 1/0+1/0 vč. Krytu, rámečk	3,0000 ks	477,89000	1 433,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 1 433,67
A.1A.4.06+	Elektroinstalace - slaboproud			50 507,97		0,00		0,00		50 507,97
A.1A.4.6.01+	Strukturovaná kabeláže			50 507,97		0,00		0,00		50 507,97
A.1A.4.6.1.0	Centrální budova DI			50 507,97		0,00		0,00		50 507,97
10394	A.1A.4.6.1.01_	Označení instalací (štítky, ozn. tras, popisy dle platné legislativy)	1,0000 kpl	50 507,97000	50 507,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 50 507,97
A.1A.4.07+	Měření a regulace			170 229,11		0,00		0,00		170 229,11
A.1A.4.7.03+	Řídicí systém			170 229,11		0,00		0,00		170 229,11
A.1A.4.7.3.0	Centrální budova DI			170 229,11		0,00		0,00		170 229,11
10039	A.1A.4.7.3.01_	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice pro řízení	1,0000 ks	170 229,11000	170 229,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 170 229,11
A.1A.4.08+	Stabilní hasicí zařízení			1 771 656,02		0,00		0,00		1 771 656,02
A.1A.4.8.01+	Stabilní hasicí zařízení mlhové			834 654,20		0,00		0,00		834 654,20
A.1A.4.8.1.0	Centrální budova DI			645 742,54		0,00		0,00		645 742,54
10056	A.1A.4.8.1.04_	Redukce pro osazení sprinkleru DN25 na DN12	179,0000 ks	1 241,42000	222 214,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	179,0000 222 214,18

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB+ Centrální budova DI		celkem Kč			od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
10057	A.1A.4.8.1.04_ T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN12	154,0000	ks	1 733,06000	266 891,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	154,0000 266 891,24
10058	A.1A.4.8.1.04_ T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN15	2,0000	ks	1 868,00000	3 736,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 3 736,00
10059	A.1A.4.8.1.04_ T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN15	4,0000	ks	1 868,00000	7 472,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 7 472,00
10060	A.1A.4.8.1.04_ T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN15	2,0000	ks	2 925,20000	5 850,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 5 850,40
10061	A.1A.4.8.1.04_ T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN15	2,0000	ks	3 090,64000	6 181,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 181,28
10062	A.1A.4.8.1.04_ T-kus redukovaný 2xDN35, 1x DN15	2,0000	ks	3 222,06000	6 444,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 444,12
10063	A.1A.4.8.1.04_ Křížení 4xDN15	10,0000	ks	1 997,07000	19 970,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 19 970,70
10064	A.1A.4.8.1.04_ Křížení 4xDN25	37,0000	ks	2 574,36000	95 251,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000 95 251,32
10065	A.1A.4.8.1.04_ Křížení 2xDN30, 2xDN15	2,0000	ks	2 739,81000	5 479,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 5 479,62
10066	A.1A.4.8.1.04_ Křížení 2xDN38, 2xDN15	2,0000	ks	3 125,84000	6 251,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 251,68
A.1A.4.8.1.0 Centrální budova DI				188 911,66		0,00		0,00		188 911,66
10067	A.1A.4.8.1.06_ Ventil elektronický DN15	7,0000	ks	26 987,38000	188 911,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 188 911,66
A.1A.4.8.98+ Ostatní				937 001,82		0,00		0,00		937 001,82
A.1A.4.8.98. Centrální budova DI				937 001,82		0,00		0,00		937 001,82
10009	A.1A.4.8.98.01 Výchozí revize systému MHZ dle TZ 20.1.a	1,0000	kpl	37 782,33000	37 782,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 37 782,33
10010	A.1A.4.8.98.01 Výchozí revize systému GHZ dle TZ 20.1.a	1,0000	kpl	21 589,90000	21 589,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 589,90
10011	A.1A.4.8.98.01 Štitkové označení páteřních rozvodů GHZ i MHZ dle TZ 20.3.b	1,0000	kpl	107 949,52000	107 949,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 107 949,52
10012	A.1A.4.8.98.01 Štitkové označení patrových uzávěrů MHZ dle TZ 20.3.c	1,0000	kpl	21 589,90000	21 589,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 589,90
10013	A.1A.4.8.98.01 Štitky v místě prostupů GHZ i MHZ dle TZ 20.3.a	1,0000	kpl	16 192,43000	16 192,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 192,43
10014	A.1A.4.8.98.01 Dokumentace skutečného provedení	1,0000	kpl	37 782,33000	37 782,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 37 782,33
10015	A.1A.4.8.98.01 Elektrická část systému MHZ	1,0000	kpl	107 949,52000	107 949,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 107 949,52
10016	A.1A.4.8.98.01 Elektrická část systému GHZ	1,0000	kpl	586 165,89000	586 165,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 586 165,89
A.1A. Provozní soubory				314 592,21		0,00		0,00		314 592,21
A.1A.5.01+ Výtahy				293 565,45		0,00		0,00		293 565,45
A.1.5.1.01+ Výtahy				293 565,45		0,00		0,00		293 565,45
A.1.5.1.1.01 Centrální budova DI				293 565,45		0,00		0,00		293 565,45
10395	A.1.5.1.1.01_0 Stavební přípomoc (sekání drážek, prostupů, stavební zapraven	1,0000	kpl	97 855,15000	97 855,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 97 855,15
10396	A.1.5.1.1.01_0 Výchozí revize	1,0000	kpl	97 855,15000	97 855,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 97 855,15
10397	A.1.5.1.1.01_0 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1,0000	kpl	97 855,15000	97 855,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 97 855,15

všechny položky

281001		MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové				Za období: 0000-00		-		Vypracoval: Dne: 30.11.2025			
CENTRÁLNÍ BUDOVA													
CB+	Centrální budova DI					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
A.1A.5.03+		Zádržný systém				21 026,76		0,00		0,00		21 026,76	
A.1A.5.3.01+		Zádržný systém				21 026,76		0,00		0,00		21 026,76	
A.1A.5.3.1.0		Centrální budova DI				21 026,76		0,00		0,00		21 026,76	
10023	A.1A.5.3.1.01_	MONTÁŽ	1,0000	kpl	21 026,76000	21 026,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 026,76	
B.1+		Příprava území				144 278,26		0,00		0,00		144 278,26	
B.1.3		Zařízení staveniště				144 278,26		0,00		0,00		144 278,26	
B.1.3.01+		Zřízení staveniště - čerpání stavební jámy - Varianta 1 - kanalizace				144 278,26		0,00		0,00		144 278,26	
B.1.3.1.1+		Práce a dodávky HSV				144 278,26		0,00		0,00		144 278,26	
B.1.3.1.1.01		Centrální budova DI				144 278,26		0,00		0,00		144 278,26	
10024	B.1.3.1.1.01_0	Odvoz čerpané vody z vodního prvku	0,1700	kpl	848 695,67000	144 278,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1700	144 278,26	
B.6+		Dopravní infrastruktura				24 072,43		0,00		0,00		24 072,43	
B.6.1		Areálové obslužné zpevněné plochy - CB				24 072,43		0,00		0,00		24 072,43	
B.6.10.01+		Areálové obslužné zpevněné plochy - CB				24 072,43		0,00		0,00		24 072,43	
B.6.10a.1.01+		Areálové obslužné zpevněné plochy - CB				24 072,43		0,00		0,00		24 072,43	
B.6.10a.1.1		Centrální budova DI				24 072,43		0,00		0,00		24 072,43	
10042	B.6.10a.1.1.00	VYROVNÁVACÍ A FIXAČNÍ BETON - beton C16/20 vyplnění volné	4,6596	m3	5 166,16000	24 072,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,6596	24 072,43	
B.9+		Úpravy území				354 028,87		0,00		0,00		354 028,87	
B.9.3		Venkovní schodiště				282 548,35		0,00		0,00		282 548,35	
B.9.3.03+		Nové konstrukce a sanace				282 548,35		0,00		0,00		282 548,35	
004+		Vodorovné konstrukce				282 548,35		0,00		0,00		282 548,35	
0043+		Centrální budova DI				282 548,35		0,00		0,00		282 548,35	
10043	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	3,5700	m3	12 621,54000	45 058,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5700	45 058,90	
10044	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 50	0,4284	t	61 905,21000	26 520,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4284	26 520,19	
10045	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	35,5200	m2	4 777,56000	169 698,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,5200	169 698,93	
10046	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	35,5200	m2	677,63000	24 069,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,5200	24 069,42	
10047	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci	35,5200	m2	386,76000	13 737,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,5200	13 737,72	
10048	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci	35,5200	m2	97,49972	3 463,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,5200	3 463,19	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

CB+ Centrální budova DI				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
B.9.4 Oplocení				71 480,52		0,00		0,00		71 480,52	
B.9.4.01+ Oplocení				71 480,52		0,00		0,00		71 480,52	
001+ Zemní práce				13 841,83		0,00		0,00		13 841,83	
0013+ Centrální budova DI				11 296,45		0,00		0,00		11 296,45	
10401	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	3,1238 m3	3 616,31000	11 296,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1238	11 296,45
0016+ Centrální budova DI				1 212,74		0,00		0,00		1 212,74	
10402	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	3,1240 m3	85,61000	267,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1240	267,45
10403	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	3,1240 m3	258,31000	806,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1240	806,96
10404	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	3,1240 m3	44,28000	138,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,1240	138,33
0017+ Centrální budova DI				1 332,64		0,00		0,00		1 332,64	
10405	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklád	5,3108 t	250,93000	1 332,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3108	1 332,64
B.9.4.1.01+ Oplocení				57 638,69		0,00		0,00		57 638,69	
B.9.4.1.1.01 Centrální budova DI				57 638,69		0,00		0,00		57 638,69	
10025	B.9.4.1.1.1_00	Bourání původního oplocení včetně odvozu sutí a poplatku za sk	105,0000 m	548,93990	57 638,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,0000	57 638,69

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

D01 CB Centrální budova dodatek 1					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
D01 CB Centrální budova dodatek 1					-61 549 583,58		0,00		0,00		-61 549 583,58	
A.1A CB - Centrální budova					-61 549 583,58		0,00		0,00		-61 549 583,58	
A.1A. Architektonicko stavební řešení					-109 160,93		0,00		0,00		-109 160,93	
A.1A.1. Architektonicko stavební řešení					-109 160,93		0,00		0,00		-109 160,93	
** Nezařazeno					-109 160,93		0,00		0,00		-109 160,93	
PHL_023 Centrální budova dodatek 1					-109 160,93		0,00		0,00		-109 160,93	
89	XAH.101	Tepelná izolace desky z EPS granulátu a cementu - viz tabulka S	-11,2981	m3	9 575,47000	-108 184,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,2981	-108 184,10
90	XAH.112	Bílý nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	-11,2981	m2	86,46000	-976,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,2981	-976,83
A.1A. Stavebně konstrukční řešení					-61 440 422,65		0,00		0,00		-61 440 422,65	
A.1A.2. Stavebně konstrukční řešení					-61 440 422,65		0,00		0,00		-61 440 422,65	
002 Základy					-51 546 016,87		0,00		0,00		-51 546 016,87	
0027 Centrální budova dodatek 1					-51 546 016,87		0,00		0,00		-51 546 016,87	
1310	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	-58,8900	m3	6 812,27000	-401 174,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-58,8900	-401 174,58
1311	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3	-3 090,2354	m3	6 769,15000	-20 918 266,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3 090,2354	-20 918 266,77
1312	273361116.ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	-519,6056	t	57 500,87000	-29 877 775,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-519,6056	-29 877 775,49
1314	279323112.ZP1	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	-3,0641	m3	6 607,33000	-20 245,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0641	-20 245,80
1315	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	-6,8092	m2	799,62000	-5 444,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,8092	-5 444,78
1316	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	-6,8092	m2	161,72000	-1 101,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,8092	-1 101,18
1317	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	-0,4437	t	57 500,87000	-25 513,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,4437	-25 513,14
1320	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	-15,2885	m3	6 533,30000	-99 884,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,2885	-99 884,36
1322	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	-49,0550	m2	799,62000	-39 225,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-49,0550	-39 225,36
1323	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	-49,0550	m2	161,72000	-7 933,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-49,0550	-7 933,17
1324	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	-2,5991	t	57 500,87000	-149 452,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,5991	-149 452,24
004 Vodorovné konstrukce					-9 894 405,78		0,00		0,00		-9 894 405,78	
0041 Centrální budova dodatek 1					-9 894 405,78		0,00		0,00		-9 894 405,78	
1341	411321616.ZS	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	-511,7612	m3	6 143,50000	-3 144 005,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-511,7612	-3 144 005,01
1342	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	-1 646,0074	m2	817,59000	-1 345 759,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 646,0074	-1 345 759,18
1343	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	-1 646,0074	m2	179,69000	-295 771,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 646,0074	-295 771,07
1344	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	-1 646,0074	m2	341,03000	-561 337,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 646,0074	-561 337,90
1345	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	-1 646,0074	m2	170,51000	-280 660,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 646,0074	-280 660,72

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

D01 CB Centrální budova dodatek 1		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1346	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	-74,2054 t 57 500,87000	-4 266 871,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-74,2054 -4 266 871,90

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_CB_01 Změna odvodu čerpané vo				celkem Kč	od počátku Kč			v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900068 ZL_CB_01 Změna odvodu čerpané vody ze stavební jámy				-13 649,95	0,00			0,00		-13 649,95	
				-13 649,95	0,00			0,00		-13 649,95	
				-13 649,95	0,00			0,00		-13 649,95	
				-13 649,95	0,00			0,00		-13 649,95	
				-13 649,95	0,00			0,00		-13 649,95	
ZL_CB_01				-13 649,95	0,00			0,00		-13 649,95	
				-13 649,95	0,00			0,00		-13 649,95	
2873	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN do 100	327,5060 m	877,13000	287 265,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	327,5060	287 265,36
2874	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150	-325,0482 m	1 499,48000	-487 403,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-325,0482	-487 403,26
2875	B.1.3.1.1.01_0	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	-2,4578 m	2 760,89000	-6 785,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,4578	-6 785,80
8347	B.2.2.1.1.01_0	Chránička Ř 110 mm (odpočet 3 x 13m)	-39,0000 m	194,82000	-7 597,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-39,0000	-7 597,98
8434	B.3.6.1.1.01_0	Protlak pod komunikací vč. založení 3 ks chrániček Ř 110 mm	13,0000 m	8 787,66000	114 239,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	114 239,58
8435	B.3.6.1.1.01_0	Hloubení startovací jámy pro protlak, zpětný zásyp a úprava povr	1,0000 ks	25 868,44000	25 868,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	25 868,44
8436	B.3.6.1.1.01_0	Hloubení cílové jámy pro protlak, zpětný zásyp a úprava povrchu	1,0000 ks	24 346,77000	24 346,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 346,77
10024	B.1.3.1.1.01_0	Odvoz čerpané vody z vodního prvku	-0,1700 kpl	848 695,67000	-144 278,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,1700	-144 278,26
20000		rozvaděč (ovládání) k dopravnímu čerpadlu do vodoteče	1,0000 ks	28 960,00000	28 960,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 960,00
20001		dopravní čerpadlo NM80/16B/C 15kw - spotřeba energie	12,0000 měsíc	11 199,60000	134 395,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	134 395,20
20002		dopravní čerpadlo NM80/16B/C 15kw - nájem	12,0000 měsíc	1 445,00000	17 340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	17 340,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_CB_02 Zrušení otopných těles v s				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900069 ZL_CB_02 Zrušení otopných těles v soc.zázemí				-89 756,41	0,00		0,00		-89 756,41	
				-89 756,41	0,00		0,00		-89 756,41	
				-89 756,41	0,00		0,00		-89 756,41	
				-89 756,41	0,00		0,00		-89 756,41	
				-89 756,41	0,00		0,00		-89 756,41	
				-89 756,41	0,00		0,00		-89 756,41	
ZL_CB_02				-89 756,41	0,00		0,00		-89 756,41	
				-89 756,41	0,00		0,00		-89 756,41	
1758	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-11,0000 ks	4 436,32000	-48 799,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000 -48 799,52
1759	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000 ks	4 675,84000	-4 675,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -4 675,84
1760	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000 ks	4 913,79000	-4 913,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -4 913,79
1769	A.1A.4.4.1.05_	Deskové ocelové otopné těleso se spodním středovým připojením	-1,0000 ks	5 578,14000	-5 578,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -5 578,14
1786	A.1A.4.4.1.06_	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezovačem pr	-14,0000 ks	1 037,37000	-14 523,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000 -14 523,18
1789	A.1A.4.4.1.06_	Radiátorové šroubení - rohové s možností uzavření a vypuštění,	-14,0000 ks	501,65000	-7 023,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000 -7 023,10
1848	A.1A.4.4.1.06_	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, DN15	-14,0000 ks	303,06000	-4 242,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000 -4 242,84

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_CB_03 Protihlukové stěny					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900070		ZL_CB_03 Protihlukové stěny				-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3 432 390,27	0,00	0,00		-3 432 390,27	
						-3					

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900cZL_CB_04 Změna provedení železob					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL24900071 ZL_CB_04 Změna provedení železobetonových konstrukcí					22 108 039,31	0,00		0,00		22 108 039,31		
					22 108 039,31	0,00		0,00		22 108 039,31		
					22 108 039,31	0,00		0,00		22 108 039,31		
					22 108 039,31	0,00		0,00		22 108 039,31		
					22 108 039,31	0,00		0,00		22 108 039,31		
					22 108 039,31	0,00		0,00		22 108 039,31		
ZL_CB_04					22 108 039,31	0,00		0,00		22 108 039,31		
1311	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodostavebná konstrukce tř. C30/37 XC3	1 150,0694	m3	6 769,15000	7 784 992,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 150,0694	7 784 992,08
1312	273361116.ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	194,3976	t	57 500,87000	11 178 032,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,3976	11 178 032,85
1320	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	144,2485	m3	6 533,30000	942 418,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	144,2485	942 418,73
1324	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	51,5607	t	57 500,87000	2 964 786,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,5607	2 964 786,83
1325	330321810.ZP	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C40/50 XC1 bez výztuže	5,4700	m3	7 321,51000	40 048,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4700	40 048,66
1331	332351111	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	111,5000	m2	997,28000	111 196,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111,5000	111 196,72
1332	332351112	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	111,5000	m2	179,69000	20 035,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	111,5000	20 035,44
1337	331361821.ZC	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	1,9470	t	57 500,87000	111 954,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,9470	111 954,19
1346	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	-18,1811	t	57 500,87000	-1 045 426,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-18,1811	-1 045 426,19

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL249000ZL_CB_05 Obvodový plášť				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900072	ZL_CB_05 Obvodový plášť			-1 677 221,12	0,00		0,00		-1 677 221,12	
				-1 677 221,12	0,00		0,00		-1 677 221,12	
				-1 677 221,12	0,00		0,00		-1 677 221,12	
				-1 677 221,12	0,00		0,00		-1 677 221,12	
				-1 677 221,12	0,00		0,00		-1 677 221,12	
	ZL_CB_05			-1 677 221,12	0,00		0,00		-1 677 221,12	
732	VF 04c	Objekt CB – parter	-185,0420 m2	24 434,12000	-4 521 338,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-185,0420 -4 521 338,43
732	VF 04c-1	Objekt CB – parter	185,0420 m2	19 705,18513	3 646 286,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0420 3 646 286,87
733	VF 06a	Objekt CB – západní fasáda + svislé lamely	0,0000 m2	31 441,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
734	VF 06b	Objekt CB – hlavní fasáda gastro	-238,0950 m2	23 945,55000	-5 701 315,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-238,0950 -5 701 315,73
734	VF 06b -1	Objekt CB – hlavní fasáda gastro	238,0950 m2	23 809,16746	5 668 843,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	238,0950 5 668 843,73
735	VF 06c	Objekt CB – hlavní fasáda s bočními panely – sever	-568,2930 m2	32 966,70000	-18 734 744,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-568,2930 -18 734 744,84
735	VF 06c-1	Objekt CB – hlavní fasáda s bočními panely – sever	568,2930 m2	32 779,47264	18 628 344,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	568,2930 18 628 344,84
736	VF 06d	Objekt CB – hlavní fasáda s bočními panely – jih	-347,5560 m2	41 411,89000	-14 392 950,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-347,5560 -14 392 950,84
736	VF 06d-1	Objekt CB – hlavní fasáda s bočními panely – jih	347,5560 m2	41 219,24479	14 325 995,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	347,5560 14 325 995,84
737	VF 06e	Objekt CB – východní fasáda + svislé lamely	-424,3140 m2	45 750,05000	-19 412 386,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-424,3140 -19 412 386,72
737	VF 06e-1	Objekt CB – východní fasáda + svislé lamely	424,3140 m2	43 068,05000	18 274 376,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	424,3140 18 274 376,57
738	VF 06f	Objekt CB – pergoly	0,0000 m2	25 811,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
738	VF 06f-1	Objekt CB – pergoly	0,0000 m2	23 792,88000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
739	VF 06g	Objekt CB – neprůhledná fasáda – jih	-68,6950 m2	36 044,71000	-2 476 091,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-68,6950 -2 476 091,35
739	VF 06g-1	Objekt CB – neprůhledná fasáda – jih	68,6950 m2	35 244,71000	2 421 135,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,6950 2 421 135,35
740	VF 07a	Objekt CB – parter	-126,2030 m2	34 902,39000	-4 404 786,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-126,2030 -4 404 786,33
740	VF 07a-1	Objekt CB – parter	126,2030 m2	34 655,26561	4 373 598,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,2030 4 373 598,49
741	VF 07a1	Objekt CB – parter sever	-110,8690 m2	34 953,14000	-3 875 219,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-110,8690 -3 875 219,68
741	VF 07a1-1	Objekt CB – parter sever	110,8690 m2	34 807,58443	3 859 082,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,8690 3 859 082,08
742	VF 07a2	Objekt CB – parter – rastr šířky 2,75 m	-153,9670 m2	37 696,61000	-5 804 033,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-153,9670 -5 804 033,95
742	VF 07a2-1	Objekt CB – parter – rastr šířky 2,75 m	153,9670 m2	37 553,19641	5 781 952,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	153,9670 5 781 952,99
743	VF 07b	Objekt CB – přizemí k FNHK	0,0000 m2	13 735,68000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
744	VF 08	Objekt CB – světlík	0,0000 m2	28 969,99000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
745	VF A2	Obklad z kompozitních desek pás mezi 1-2.N.P.	0,0000 m2	22 100,33000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
746	VF P1	Exteriérový podhled z kompozitních desek	0,0000 m2	13 029,01000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900cZL_CB_05 Obvodový plášť					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
4771	411321616.ZP	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	7,9200	m3	6 143,50000	48 656,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,9200	48 656,52
4773	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	79,2000	m2	817,59000	64 753,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,2000	64 753,13
4774	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	79,2000	m2	179,69000	14 231,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,2000	14 231,45
4775	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	79,2000	m2	230,26000	18 236,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,2000	18 236,59
4776	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	79,2000	m2	115,13000	9 118,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,2000	9 118,30
4777	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	1,1484	t	57 500,87000	66 034,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1484	66 034,00
10099	VF A1	Obklad z kompozitních desek nadpaží 4.N.P	0,0000	m2	10 687,45000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000		Nová prováděcí projektová dokumentace na základě finálně odsc	1,0000	kpl	350 000,00000	350 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	350 000,00
20001		Konzultace MFS, BOGLE	1,0000	kpl	95 000,00000	95 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	95 000,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL24900ZL_CB_06 Zrušení Zvýšeného chodní				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL24900073 ZL_CB_06 Zrušení Zvýšeného chodníku přes mokřad				-1 127 105,24	0,00		0,00		-1 127 105,24	
				-1 127 105,24	0,00		0,00		-1 127 105,24	
				-1 127 105,24	0,00		0,00		-1 127 105,24	
				-1 127 105,24	0,00		0,00		-1 127 105,24	
				-1 127 105,24	0,00		0,00		-1 127 105,24	
				-1 127 105,24	0,00		0,00		-1 127 105,24	
ZL_CB_06				-1 127 105,24	0,00		0,00		-1 127 105,24	
				-1 127 105,24	0,00		0,00		-1 127 105,24	
3107	B.7.7.1.1.01_0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno	-43,2900 m3	118,08000	-5 111,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-43,2900 -5 111,68
3108	B.7.7.1.1.01_0	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 1	-43,2900 m3	88,56000	-3 833,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-43,2900 -3 833,76
3109	B.7.7.1.1.01_0	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů z	-43,2900 m3	140,22000	-6 070,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-43,2900 -6 070,12
3110	B.7.7.1.1.01_0	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	-77,9220 t	1 173,46000	-91 438,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-77,9220 -91 438,35
3111	B.7.7.1.1.02_0	Dřevěná mostovka z tvrdých fošen a hranolů vč povrchové úpra	-3,1570 m3	138 333,92000	-436 720,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,1570 -436 720,19
3112	B.7.7.1.1.02_0	Dřevěný rošt na zemních vrutech pod dřevěný chodník - komplet	-163,4000 m	3 573,63000	-583 931,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-163,4000 -583 931,14

Za období: 0000-00

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

Page 144 of 227

—

30.11.2025

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

ZL259002ZL_CB_08 Změna specifikace výtahů					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900231	ZL_CB_08 Změna specifikace výtahů				114 622,00	0,00		0,00		114 622,00	
					114 622,00	0,00		0,00		114 622,00	
					114 622,00	0,00		0,00		114 622,00	
					114 622,00	0,00		0,00		114 622,00	
					114 622,00	0,00		0,00		114 622,00	
					114 622,00	0,00		0,00		114 622,00	
A.1.5.1.01: Výtahy					114 622,00	0,00		0,00		114 622,00	
1	CB3 - doplnění nárazníků ve 2 řadách ve výšce 300mm a 800mm	1,0000	kpl	51 672,00000	51 672,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	51 672,00
2	Kabinové dveře - záměna broušená nerez za strukturovanou nerez	4,0000	ks	6 864,00000	27 456,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	27 456,00
3	Odpočet sklopné sedátko u CB3	-1,0000	ks	8 150,00000	-8 150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-8 150,00
4	Odpočet okopové lišty	-3,0000	kpl	780,00000	-2 340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-2 340,00
8	Ochranný závěs kabiny KAPOK 1100x1780 (boční stěny, zadní stěna)	1,0000	ks	45 984,00000	45 984,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	45 984,00

všechny položky

281001		MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové		Za období: 0000-00		-		Vypracoval:		Dne: 30.11.2025			
		CENTRÁLNÍ BUDOVA											
ZL259002ZL_CB_09 Stineni_svetliku				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
ZL25900232		ZL_CB_09 Stineni_svetliku		2 990 149,60		0,00		0,00		2 990 149,60			
				2 990 149,60		0,00		0,00		2 990 149,60			
				2 990 149,60		0,00		0,00		2 990 149,60			
				2 990 149,60		0,00		0,00		2 990 149,60			
				2 990 149,60		0,00		0,00		2 990 149,60			
				2 990 149,60		0,00		0,00		2 990 149,60			
		A.1A: CB - Centrální budova		2 990 149,60		0,00		0,00		2 990 149,60			
1	OV.F5001	Horizontální tažená roleta pod zasklením vnitřního atria objektu C		1,0000	ks	2 990 149,60001	2 990 149,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 990 149,60

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_10 Zamena_potrubi_UTCH					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900233 ZL_CB_10 Zamena_potrubi_UTCH					-3 204,22	0,00		0,00		-3 204,22		
					-3 204,22	0,00		0,00		-3 204,22		
					-3 204,22	0,00		0,00		-3 204,22		
					-3 204,22	0,00		0,00		-3 204,22		
					-3 204,22	0,00		0,00		-3 204,22		
					-3 204,22	0,00		0,00		-3 204,22		
A.1A.4.4.1.01: Potrubí					-3 204,22	0,00		0,00		-3 204,22		
1698	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-366,0000	m	456,37000	-167 031,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-366,0000	-167 031,42
1698	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 18x1	366,0000	m	340,50000	124 623,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	366,0000	124 623,00
1699	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 22x1,2	199,0000	m	441,00000	87 759,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	199,0000	87 759,00
1699	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-199,0000	m	480,79000	-95 677,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-199,0000	-95 677,21
1700	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-105,0000	m	588,18000	-61 758,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-105,0000	-61 758,90
1700	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 28x1,2	105,0000	m	495,00000	51 975,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105,0000	51 975,00
1701	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 35x1,5	152,0000	m	630,00000	95 760,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	152,0000	95 760,00
1701	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-152,0000	m	705,60000	-107 251,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-152,0000	-107 251,20
1702	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-92,0000	m	802,69000	-73 847,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-92,0000	-73 847,48
1702	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 42x1,5	92,0000	m	735,00000	67 620,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	67 620,00
1703	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 54x1,5	227,0000	m	1 252,50000	284 317,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	227,0000	284 317,50
1703	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-227,0000	m	1 009,66000	-229 192,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-227,0000	-229 192,82
1704	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-380,0000	m	1 171,47000	-445 158,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-380,0000	-445 158,60
1704	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d76,1	380,0000	m	1 288,50000	489 630,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	380,0000	489 630,00
1705	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d88,9	92,0000	m	1 725,00000	158 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	158 700,00
1705	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-92,0000	m	1 415,22000	-130 200,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-92,0000	-130 200,24
1706	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-129,0000	m	1 814,46000	-234 065,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-129,0000	-234 065,34
1706	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d114,3	129,0000	m	2 215,50000	285 799,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	129,0000	285 799,50
1707	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d168,3	30,0000	m	3 615,00000	108 450,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	108 450,00
1707	A.1A.4.4.1.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bežešvých, nízkotlakých; DI	-30,0000	m	2 620,03000	-78 600,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-30,0000	-78 600,90
1733	A.1A.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	-1 141,0000	m	60,90000	-69 486,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 141,0000	-69 486,90
1734	A.1A.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	-601,0000	m	121,80000	-73 201,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-601,0000	-73 201,80
1735	A.1A.4.4.1.02_	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	-30,0000	m	182,70000	-5 481,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-30,0000	-5 481,00
1870	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bežešvých, nízkotlakých;	-44,0000	m	456,37000	-20 080,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-44,0000	-20 080,28
1870	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 18x1	44,0000	m	340,50000	14 982,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	14 982,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_10 Zamena_potrubí_UTCH						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1871	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 22x1,2	1 069,0000	m	441,00000	471 429,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 069,0000	471 429,00	
1871	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-1 069,0000	m	480,79000	-513 964,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 069,0000	-513 964,51	
1872	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-239,0000	m	588,18000	-140 575,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-239,0000	-140 575,02	
1872	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 28x1,2	239,0000	m	495,00000	118 305,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	239,0000	118 305,00	
1873	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 35x1,5	286,0000	m	630,00000	180 180,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	286,0000	180 180,00	
1873	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-286,0000	m	705,60000	-201 801,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-286,0000	-201 801,60	
1874	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-244,0000	m	802,67000	-195 851,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-244,0000	-195 851,48	
1874	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 42x1,5	244,0000	m	735,00000	179 340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	244,0000	179 340,00	
1875	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Viega Temponox 54x1,5	175,0000	m	1 252,50000	219 187,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	175,0000	219 187,50	
1875	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých;	-175,0000	m	1 009,66000	-176 690,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-175,0000	-176 690,50	
1876	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-629,0000	m	1 171,47000	-736 854,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-629,0000	-736 854,63	
1876	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d76,1	629,0000	m	1 288,50000	810 466,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	629,0000	810 466,50	
1877	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d88,9	100,0000	m	1 725,00000	172 500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	172 500,00	
1877	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-100,0000	m	1 415,22000	-141 522,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-100,0000	-141 522,00	
1878	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-296,0000	m	1 814,46000	-537 080,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-296,0000	-537 080,16	
1878	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d114,3	296,0000	m	2 215,50000	655 788,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	296,0000	655 788,00	
1879	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d139,7	135,0000	m	2 846,00000	384 210,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	384 210,00	
1879	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-135,0000	m	2 187,30000	-295 285,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-135,0000	-295 285,50	
1880	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých; DI	-51,0000	m	2 620,03000	-133 621,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-51,0000	-133 621,53	
1880	A.1A.4.4.2.01_	Potrubí nerezové Victaulic STRENGTHIN d168,3	51,0000	m	3 615,00000	184 365,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	184 365,00	
1906	A.1A.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně - Veškeré pomocné o	-2 057,0000	m	60,90000	-125 271,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 057,0000	-125 271,30	
1907	A.1A.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 125 mm včetně - Veškeré pomocné i	-1 160,0000	m	129,07000	-149 721,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 160,0000	-149 721,20	
1908	A.1A.4.4.2.02_	Základní nátěr potrubí do DN 300 mm včetně - Veškeré pomocné i	-51,0000	m	182,70000	-9 317,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-51,0000	-9 317,70	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_11 Odpocet_elektro_nabijecky				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900234 ZL_CB_11 Odpocet_elektro_nabijecky				-1 877 361,84	0,00		0,00		-1 877 361,84	
				-1 877 361,84	0,00		0,00		-1 877 361,84	
				-1 877 361,84	0,00		0,00		-1 877 361,84	
				-1 877 361,84	0,00		0,00		-1 877 361,84	
				-1 877 361,84	0,00		0,00		-1 877 361,84	
A.1A.4.5.1.02: Přístroje				-1 877 361,84	0,00		0,00		-1 877 361,84	
				-1 877 361,84	0,00		0,00		-1 877 361,84	
2057	A.1A.4.5.1.02_	Nabíjecí stanice elektromobilů 400V 2x22kW, s možností centráln	-2,0000 ks	939 860,92000	-1 879 721,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -1 879 721,84
20000		Zakončení kabelů v elektroinstalační krabici	2,0000 ks	1 180,00000	2 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 2 360,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_12 Zmena_Zasyp_material_kc		celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900235	ZL_CB_12 Zmena_Zasyp_material_kanaly	-51 046,71		0,00		0,00		-51 046,71	
		-51 046,71		0,00		0,00		-51 046,71	
		-51 046,71		0,00		0,00		-51 046,71	
		-51 046,71		0,00		0,00		-51 046,71	
		-51 046,71		0,00		0,00		-51 046,71	
		-51 046,71		0,00		0,00		-51 046,71	
	Změna zásypového materiálu v technologii	-51 046,71		0,00		0,00		-51 046,71	
10007 271922211.ZP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z recyklátu	0,0000	m3	1 608,89000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000 58981122	recyklát betonový frakce 0/32	-441,4320	t	383,00000	-169 068,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20001 10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	429,1700	t	275,00000	118 021,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00
								429,1700	118 021,75

—

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

ZL259002ZL_CB_13 Změna provedení železob						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbyvá Kč	
ZL25900236 ZL_CB_13 Změna provedení železobetonových konstrukcí						-4 599 332,63	0,00		0,00		-4 599 332,63	
						-4 599 332,63	0,00		0,00		-4 599 332,63	
						-4 599 332,63	0,00		0,00		-4 599 332,63	
						-4 599 332,63	0,00		0,00		-4 599 332,63	
						-4 599 332,63	0,00		0,00		-4 599 332,63	
A.1A.2: Stavebně konstrukční řešení						-4 599 332,63	0,00		0,00		-4 599 332,63	
397	457451133.ZP	Ochranná betonová mazanina, beton C16/20 tl 50 mm	-1 739,5780	m2	725,24999	-1 261 628,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 739,5780	-1 261 628,93
402	451315117.ZC	Podkladní nebo výplňová vrstva z drátkobetonu tl 150 mm	496,0700	m2	1 692,20000	839 449,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	496,0700	839 449,65
1308	273321611.ZC	Základové desky ze ŽB tř. C30/37 XC1 strojně hlazené vč. bedněr	0,0000	m3	7 255,21000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1309	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	0,0000	m3	6 833,83000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1310	273326131.ZC	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	0,0000	m3	6 812,27000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1310	273326131ZC1	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/3	0,0000	m3	6 812,27000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1311	273326341.ZC	Základové desky ze ŽB vodotěsná konstrukce tř. C30/37 XC3	0,0000	m3	6 769,15000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1311	273326341Z	Základové desky ze ŽB vodotěsná konstrukce tř. C30/37 XC3	-117,0440	m3	6 769,15000	-792 288,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-117,0440	-792 288,39
1311	273326341ZC	Základové desky ze ŽB vodotěsná konstrukce tř. C30/37 XC3	0,0000	m3	6 769,15000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1312	273361116.ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1312	273361116Z	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1312	273361116ZC	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1313	279323112.ZP	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XA1	0,0000	m3	6 533,30000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1314	279323112.ZP1	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	0,0000	m3	6 607,33000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1314	279323112ZP1	Základová zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 XA2	0,0000	m3	6 607,33000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1315	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	0,0000	m2	799,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1315	279351121a	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	0,0000	m2	799,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1316	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	0,0000	m2	161,72000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1316	279351122a	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	0,0000	m2	161,72000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1317	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1317	279361821a	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1318	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bedně	0,0000	m2	3 595,53000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1319	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	6 255,68000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1320	311321611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	6 533,30000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1320	311321611Z	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	-156,7759	m3	6 533,30000	-1 024 263,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-156,7759	-1 024 263,73

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_13 Změna provedení železobce					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
1320	311321611ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	6 533,30000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1321	311322611.ZP	Nosná zeď ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1 bez výztuže	0,0000	m3	6 533,30000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1322	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	799,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1322	311351121a	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	-410,0158	m2	799,62000	-327 856,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-410,0158	-327 856,83
1323	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	0,0000	m2	161,72000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1323	311351122a	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	-410,0158	m2	161,72000	-66 307,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-410,0158	-66 307,76
1324	311361821.ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1324	311361821Z	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1324	311361821ZC	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1325	330321810.ZP	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C40/50 XC1 bez výztuže	0,0000	m3	7 321,51000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1325	330321810ZP	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C40/50 XC1 bez výztuže	11,6000	m3	7 321,51000	84 929,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,6000	84 929,52
1326	330321812.ZP	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C40/50 XC3 XD1 bez výztuže	0,0000	m3	7 321,51000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1327	331351125.ZP	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0	0,0000	m2	817,59000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1328	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu př	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1329	331351325.ZP	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu	0,0000	m2	907,44000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1330	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m prů	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1331	332351111	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	0,0000	m2	997,28000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1331	332351111a	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	-46,8780	m2	997,28000	-46 750,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-46,8780	-46 750,49
1332	332351112	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1332	332351112A	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	-46,8780	m2	179,69000	-8 423,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-46,8780	-8 423,51
1333	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	0,0000	m2	997,28000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1334	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1335	332351311	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D do 0,25 m	0,0000	m2	1 105,09000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1336	332351312	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D do 0,25	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1337	331361821.ZC	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1337	331361821ZC	Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1340	411321616.ZP	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC1	-475,0200	m3	6 143,50000	-2 918 285,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-475,0200	-2 918 285,37
1341	411321616.ZS	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	0,0000	m3	6 143,50000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1341	411321616Z	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	-5,9988	m3	6 143,50000	-36 853,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,9988	-36 853,57
1341	411321616ZS	Stropy deskové ze ŽB tř. C30/37 XC3 XD1	0,0000	m3	6 143,50000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1342	411351021.ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	817,59000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1342	411351021Z	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	441,8274	m2	817,59000	361 233,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	441,8274	361 233,65
1342	411351021ZP	Zřízení bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	817,59000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1343	411351022.ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci KrálovéCENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259002ZL_CB_13 Změna provedení železobce						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1343	411351022Za	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	441,8274	m2	179,69000	79 391,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	441,8274	79 391,96
1343	411351022ZP	Odstranění bednění stropů deskových bez podpěrné kce	0,0000	m2	179,69000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1344	411354337.ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	0,0000	m2	341,03000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1344	411354337Z	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	79,2000	m2	230,26000	18 236,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,2000	18 236,59
1344	411354337Za	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	-33,0726	m2	341,03000	-11 278,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-33,0726	-11 278,76
1344	411354337ZP	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	-79,2000	m2	341,03000	-27 009,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-79,2000	-27 009,58
1345	411354338.ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	0,0000	m2	170,51000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1345	411354338Z	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	79,2000	m2	115,13000	9 118,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	79,2000	9 118,30
1345	411354338Za	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	-33,0726	m2	170,51000	-5 639,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-33,0726	-5 639,21
1345	411354338ZP	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	-79,2000	m2	170,51000	-13 504,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-79,2000	-13 504,39
1346	411361821.ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1346	411361821Z	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1346	411361821Za	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
1346	411361821ZC	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,0000	t	57 500,87000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10002	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohle	897,6000	m2	716,64000	643 256,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	897,6000	643 256,06
10003	331351911	Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledov	0,0000	m2	951,58000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10004	332351911	Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový betor	-61,6000	m2	1 539,90000	-94 857,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-61,6000	-94 857,84
10005	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	0,0000	m2	600,16000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_14_Projekt_signal_GSM				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900237 ZL_CB_14_Projekt_signal_GSM				77 820,00	0,00		0,00		77 820,00	
				77 820,00	0,00		0,00		77 820,00	
				77 820,00	0,00		0,00		77 820,00	
				77 820,00	0,00		0,00		77 820,00	
				77 820,00	0,00		0,00		77 820,00	
Zpracování RDS pro signál GSM				77 820,00	0,00		0,00		77 820,00	
20000	Zpracování prováděcí dokumentace (RDS) systému pro zajištění	0,1500	kpl	449 800,00000	67 470,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1500 67 470,00
20001	Zpracování a koordinace rozvodů signálu GSM a v celkové RPD	0,1500	kpl	69 000,00000	10 350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1500 10 350,00

všechny položky

281001

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_15 Optimalizace záchytného s					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900238 ZL_CB_15 Optimalizace záchytného systému					-13 545,38	0,00		0,00		-13 545,38		
					-13 545,38	0,00		0,00		-13 545,38		
					-13 545,38	0,00		0,00		-13 545,38		
					-13 545,38	0,00		0,00		-13 545,38		
					-13 545,38	0,00		0,00		-13 545,38		
A.1A.5.3.1.01: Zádržný systém					-13 545,38	0,00		0,00		-13 545,38		
2815	A.1A.5.3.1.01_	Kotvící bod do betonu délka do 600 mm	5,0000	ks	2 558,02000	12 790,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	12 790,10
2816	A.1A.5.3.1.01_	Ztužený kotvící bod do betonu délka 600 mm	0,0000	ks	2 800,11000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2817	A.1A.5.3.1.01_	kotvící bod do betonu pro horolezce délka 700 mm	-3,0000	ks	4 978,87000	-14 936,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-14 936,61
2818	A.1A.5.3.1.01_	Kotvící bod určený k montáži do ocelových nosníků. délka 200 m	-3,0000	ks	2 800,11000	-8 400,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-8 400,33
2819	A.1A.5.3.1.01_	Ztužující trubka určena pro koncové a zlomové body při použití n	-8,0000	ks	1 508,99000	-12 071,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-12 071,92
2820	A.1A.5.3.1.01_	nerezové lano 8 mm	-34,8500	ks	129,11000	-4 499,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-34,8500	-4 499,48
2821	A.1A.5.3.1.01_	KONCOVKA K NEREZ LANU NAPÍNACÍ – Určené pro systémy s p	2,0000	ks	4 575,39000	9 150,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 150,78
2822	A.1A.5.3.1.01_	KONCOVKA K NEREZ LANU PEVNÁ – Koncovka určená k naliso	4,0000	ks	1 105,52000	4 422,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 422,08
2823	A.1A.5.3.1.01_	NEREZOVÝ ŠTÍTEK	0,0000	ks	379,27000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2824	A.1A.5.3.1.01_	KLADKA K NEREZOVÉMU LANU	0,0000	ks	1 186,21000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2825	A.1A.5.3.1.01_	SPOJOVACÍ OKO – Provedení nerez.	0,0000	ks	1 670,38000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2826	A.1A.5.3.1.01_	REVIZE + PŘEDÁNÍ DO UŽÍVÁNÍ	0,0000	kpl	4 150,02000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_16 Zmena_materialu_kvetniku				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900239	ZL_CB_16 Zmena_materialu_kvetniku_Zaskleni_obvod_plaste			-187 248,89		0,00		0,00		-187 248,89	
				-187 248,89		0,00		0,00		-187 248,89	
				-187 248,89		0,00		0,00		-187 248,89	
				-187 248,89		0,00		0,00		-187 248,89	
				-187 248,89		0,00		0,00		-187 248,89	
				-187 248,89		0,00		0,00		-187 248,89	
	A.1A.1.5.03: Obvodový plášť			-187 248,89		0,00		0,00		-187 248,89	
732	VF 04c-1	Objekt CB – parter	-185,0420 m2	19 705,18513	-3 646 286,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-185,0420	-3 646 286,87
733	VF 06a	Objekt CB – západní fasáda + svislé lamely	-559,0200 m2	31 441,85000	-17 576 622,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-559,0200	-17 576 622,99
734	VF 06b -1	Objekt CB – hlavní fasáda gastro	-238,0950 m2	23 809,16746	-5 668 843,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-238,0950	-5 668 843,73
737	VF 06e-1	Objekt CB – východní fasáda + svislé lamely	-424,3140 m2	43 068,05000	-18 274 376,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-424,3140	-18 274 376,57
740	VF 07a-1	Objekt CB – parter	-126,2030 m2	34 655,26561	-4 373 598,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-126,2030	-4 373 598,49
741	VF 07a1-1	Objekt CB – parter sever	-110,8690 m2	34 807,58444	-3 859 082,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-110,8690	-3 859 082,08
742	VF 07a2-1	Objekt CB – parter – rastr šířky 2,75 m	-153,9670 m2	37 553,19641	-5 781 952,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-153,9670	-5 781 952,99
20732	VF 04c-1	Objekt CB – parter	185,0420 m2	19 348,81261	3 580 342,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	185,0420	3 580 342,98
20733	VF 06a	Objekt CB – západní fasáda + svislé lamely	559,0200 m2	31 424,17621	17 566 742,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	559,0200	17 566 742,99
20734	VF 06b -1	Objekt CB – hlavní fasáda gastro	238,0950 m2	23 632,87230	5 626 868,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	238,0950	5 626 868,73
20737	VF 06e-1	Objekt CB – východní fasáda + svislé lamely	424,3140 m2	43 042,97424	18 263 736,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	424,3140	18 263 736,57
20740	VF 07a-1	Objekt CB – parter	126,2030 m2	34 396,71394	4 340 968,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	126,2030	4 340 968,49
20741	VF 07a1-1	Objekt CB – parter sever	110,8690 m2	34 663,63077	3 843 122,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,8690	3 843 122,08
20742	VF 07a2-1	Objekt CB – parter – rastr šířky 2,75 m	153,9670 m2	37 486,81854	5 771 732,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	153,9670	5 771 732,99

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_17 Změna specifikace podhled				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900240 ZL_CB_17 Změna specifikace podhledů				539 530,66		0,00		0,00		539 530,66	
				539 530,66		0,00		0,00		539 530,66	
				539 530,66		0,00		0,00		539 530,66	
				539 530,66		0,00		0,00		539 530,66	
				539 530,66		0,00		0,00		539 530,66	
PHL_001: Kovový clip-in podhled				539 530,66		0,00		0,00		539 530,66	
70	XAH.079	Kovový clip-in podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-459,4200 m2	2 005,84000	-921 523,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-459,4200	-921 523,01
71	763131411.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem viz ta	0,0000 m2	793,11000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
72	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	0,0000 m2	21,90000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
73	XAH.082	Kovový lamelový podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	0,0000 m2	1 844,45000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
74	XAH.083	Sjednocující barevný nástřik - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_9	0,0000 m2	74,93000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
75	763131451.ZP	Plný hladký SDK podhled se systémovým ocelovým roštem do vl	0,0000 m2	843,84000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
76	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	0,0000 m2	21,90000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
77	XAH.088	Zavěšený podhled z dřevěných lamel - viz tabulka Specifikace D.	0,0000 m2	5 533,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
78	XAH.090	Kovový clip-in akustický podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_	-210,4500 m2	2 005,84000	-422 129,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-210,4500	-422 129,03
79	XAH.091	Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_!	112,6500 m2	2 933,83000	330 495,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	112,6500	330 495,95
80	XAH.092	Zavěšený podhled z tahokovu - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	-162,8000 m2	3 642,79000	-593 046,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-162,8000	-593 046,21
82	XAH.096	Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_!	0,0000 m2	2 443,90000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
83	XAH.097	Bezbarvý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	0,0000 m2	21,90000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
84	XAH.098	Bílý bezprašný nátěr - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	0,0000 m2	71,47000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
85	XAH.099	Stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	-458,8500 m2	247,85000	-113 725,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-458,8500	-113 725,97
86	XAH.110	Bílá výmalba - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	0,0000 m2	71,47000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
87	XAH.100	Stěrka, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Specifika	-104,1300 m2	322,20000	-33 550,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-104,1300	-33 550,69
88	XAH.111	Bílá výmalba, naznačený rastr koncových prvků - viz tabulka Spe	0,0000 m2	319,32000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
91	XAH.107	Minerální podhled - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	0,0000 m2	2 976,62000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36	459,4200 m2	595,00002	273 354,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	459,4200	273 354,91
20001	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatře	330,7824 m2	1 010,00000	334 090,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	330,7824	334 090,22
20002	RGS.KB515687	Casoprano CASOBIANCA 8 x 600 x 600 hr.A	220,5216 m2	268,45000	59 199,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,5216	59 199,02
20003	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	202,3636 m	148,00000	29 949,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	202,3636	29 949,81
20004		Zavěšené heraklitové desky - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_9!	359,5200 m2	2 933,83000	1 054 770,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	359,5200	1 054 770,56
20005		Zavěšený podhled z heraklitu - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_!	216,6400 m2	2 443,90000	529 446,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,6400	529 446,50

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_17 Změna specifikace podhled			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20006	Sjednocující barevný nástřik - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 9	162,8000	74,93000	12 198,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	162,8000	12 198,60

všechny položky

281001MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259002ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900241ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah				1 329 205,52		0,00		0,00		1 329 205,52	
				1 329 205,52		0,00		0,00		1 329 205,52	
				1 329 205,52		0,00		0,00		1 329 205,52	
				1 329 205,52		0,00		0,00		1 329 205,52	
POD_PP: Podlahy_PP				1 329 205,52		0,00		0,00		1 329 205,52	
				1 329 205,52		0,00		0,00		1 329 205,52	
94	XAH.024	Polyuretonová stěrka - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999	43,0800 m2	391,95000	16 885,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0800	16 885,21
121	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	34,2500 m2	367,34000	12 581,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,2500	12 581,40
121	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	266,4500 m2	367,34000	97 877,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	266,4500	97 877,74
121	XAH.042	Lepení kaučukové krytiny homogenní	55,1000 m2	367,34000	20 240,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	20 240,43
122	XAH.030	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	55,1000 m2	1 368,81000	75 421,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	75 421,43
122	XAH.030	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	266,4500 m2	1 368,81000	364 719,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	266,4500	364 719,42
122	XAH.030	homogenní kaučuková krytina - viz tabulka Specifikace D.1.1_01_	34,2500 m2	1 368,81000	46 881,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,2500	46 881,74
126	XAH.007x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	-745,9400 m2	980,18000	-731 155,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-745,9400	-731 155,47
127	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	-16,8800 m2	88,12000	-1 487,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,8800	-1 487,47
128	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	-745,9400 m2	230,56000	-171 983,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-745,9400	-171 983,93
129	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	-16,8800 m2	122,19000	-2 062,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,8800	-2 062,57
130	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
131	XAH.008b	Cementový samonivelační potěr - tl. do 140 mm + kari síť pro uko	-648,2500 m2	1 102,71000	-714 831,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-648,2500	-714 831,76
133	713121111.ZP	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	37,77000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
134	28376551.ZS	deska EPS pro snížení kročejového hluku tl 15mm + PE folie	-648,2500 m2	449,59000	-291 446,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-648,2500	-291 446,72
135	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	23,0000 m2	33,36000	767,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	767,28
136	XAH.010x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	-32,1000 m2	1 225,23000	-39 329,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-32,1000	-39 329,88
137	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	-32,1000 m2	88,12000	-2 828,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-32,1000	-2 828,65
138	28375920.ZP	deska EPS 200 tl 40mm	-32,1000 m2	161,55000	-5 185,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-32,1000	-5 185,76
139	28376551.ZP	deska EPS pro snížení kročejového hluku tl 15mm	-32,1000 m2	449,59000	-14 431,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-32,1000	-14 431,84
140	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
141	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-48,6400 m2	980,18000	-47 675,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-48,6400	-47 675,96
142	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
143	28376072.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 40mm	-48,6400 m2	107,21000	-5 214,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-48,6400	-5 214,69
144	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vpracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spárování	69,7800 m2	795,42000	55 504,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800 55 504,41
145	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spárování	648,2500 m2	795,42000	515 631,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500 515 631,02
145	771574122.ZP	Montáž podlah keramických lepených vč. řezání, tmelení a spárování	462,6100 m2	795,42002	367 969,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	462,6100 367 969,26
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	462,6100 m2	812,71000	375 967,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	462,6100 375 967,77
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	648,2500 m2	812,71000	526 839,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500 526 839,26
146	XAH.014	Cementový samonivelační potěr - tl. do 30 mm	-87,6700 m2	367,83000	-32 247,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-87,6700 -32 247,66
146	XAH.058	keramická dlažba - viz tabulka Specifikace D.1.1 01 999	69,7800 m2	812,71000	56 710,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800 56 710,90
147	XAH.015	Drátkobeton tl. do 90 mm	-87,6700 m2	1 020,21000	-89 441,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-87,6700 -89 441,81
148	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
149	28376072.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 40mm	-87,6700 m2	161,55000	-14 163,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-87,6700 -14 163,09
150	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
151	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
152	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-18,8300 m2	980,18000	-18 456,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-18,8300 -18 456,79
153	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
154	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	161,55000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
155	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
156	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	77,3300 m2	33,50000	2 590,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,3300 2 590,56
156	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
157	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-2 133,9000 m2	980,18000	-2 091 606,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2 133,9000 -2 091 606,10
158	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
159	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
160	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
161	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
162	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-88,1900 m2	980,18000	-86 442,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-88,1900 -86 442,07
163	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
164	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
165	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
166	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
167	XAH.007	Cementový samonivelační potěr - tl. do 80 mm	-27,7000 m2	980,18000	-27 150,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-27,7000 -27 150,99
168	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
169	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
170	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000 0,00
170	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	69,7800 m2	33,55000	2 341,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800 2 341,12

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
171	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
172	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-352,2800 m2	857,68000	-302 143,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-352,2800	-302 143,51
173	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
173	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	69,7800 m2	88,12000	6 149,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800	6 149,01
174	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
175	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
175	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	69,7800 m2	122,19000	8 526,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800	8 526,42
176	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
177	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-281,6800 m2	857,68000	-241 591,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-281,6800	-241 591,30
178	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
179	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
180	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
181	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
182	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-1 298,2300 m2	857,68000	-1 113 465,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 298,2300	-1 113 465,91
183	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
184	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
185	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
186	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
187	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-61,6700 m2	857,68000	-52 893,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-61,6700	-52 893,13
188	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
189	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
190	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
191	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
192	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-150,2600 m2	857,68000	-128 875,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-150,2600	-128 875,00
192	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	669,4600 m2	33,55000	22 460,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	669,4600	22 460,38
193	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
194	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
195	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
196	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah	0,0000 m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
197	XAH.021	Cementový samonivelační potěr - tl. do 70 mm	-145,2500 m2	857,68000	-124 578,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-145,2500	-124 578,02
198	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000 m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
199	28375908.ZP	deska EPS 150 tl 40mm	0,0000 m2	230,56000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
200	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000 m2	122,19000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
202	XAH.001x	Cementobetonová deska strojně hlazená s rozptýlenou vyztuží s	-65,0300 m2	969,17000	-63 025,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-65,0300	-63 025,13

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
203	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	12,3000	m2	18,85000	231,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,3000	231,86
203	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	729,0600	m2	18,85000	13 742,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	729,0600	13 742,78
203	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	69,7800	m2	18,85000	1 315,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800	1 315,35
204	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d		12,3000	m2	88,12000	1 083,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,3000	1 083,88
205	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm		-65,0300	m2	321,21000	-20 888,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-65,0300	-20 888,29
206	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm		12,3000	m2	182,91000	2 249,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,3000	2 249,79
208	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah		0,0000	m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
209	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm		-386,6900	m2	1 284,68000	-496 772,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-386,6900	-496 772,91
210	XAH.002	Drátkobeton tl. do 120 mm		0,0000	m2	1 360,28000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
211	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
211	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	55,1000	m2	18,85000	1 038,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	1 038,64
212	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d		55,1000	m2	37,77000	2 081,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	2 081,13
212	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d		0,0000	m2	37,77000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
213	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm		0,0000	m2	321,21000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
214	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah		0,0000	m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
215	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm		-264,0000	m2	1 284,68000	-339 155,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-264,0000	-339 155,52
216	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn		-264,0000	m2	849,23000	-224 196,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-264,0000	-224 196,72
217	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
218	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d		0,0000	m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
219	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm		-264,0000	m2	321,21000	-84 799,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-264,0000	-84 799,44
220	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm		0,0000	m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
221	783943151.ZP	Penetrační nátěr podlah		0,0000	m2	33,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
222	771151025.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 12 mm		-77,8000	m2	1 284,68000	-99 948,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-77,8000	-99 948,10
223	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn		-77,8000	m2	849,23000	-66 070,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-77,8000	-66 070,09
224	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
224	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	87,6700	m2	18,85000	1 652,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	1 652,58
224	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	48,6400	m2	18,85000	916,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6400	916,86
224	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	739,7100	m2	18,85000	13 943,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	739,7100	13 943,53
225	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d		0,0000	m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
226	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm		-77,8000	m2	321,21000	-24 990,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-77,8000	-24 990,14
227	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm		0,0000	m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
228	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm		-9,9600	m2	1 455,30000	-14 494,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,9600	-14 494,79
229	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn		-9,9600	m2	799,29000	-7 960,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,9600	-7 960,93
230	632481213	Separáčn	í vrstva z PE fólie	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
231	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000	m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
232	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-9,9600	m2	321,21000	-3 199,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,9600	-3 199,25
233	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000	m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
234	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-28,8500	m2	1 455,30000	-41 985,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,8500	-41 985,41
235	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-28,8500	m2	799,29000	-23 059,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,8500	-23 059,52
236	632481213	Separáčn	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
237	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000	m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
238	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-28,8500	m2	321,21000	-9 266,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,8500	-9 266,91
239	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000	m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
240	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-73,6200	m2	1 455,30000	-107 139,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-73,6200	-107 139,19
241	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-73,6200	m2	799,29000	-58 843,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-73,6200	-58 843,73
242	632481213	Separáčn	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
242	632481213	Separáčn	88,1900	m2	18,85000	1 662,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900	1 662,38
242	632481213	Separáčn	281,6800	m2	18,85000	5 309,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800	5 309,67
242	632481213	Separáčn	352,2800	m2	18,85000	6 640,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800	6 640,48
242	632481213	Separáčn	27,7000	m2	18,85000	522,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7000	522,15
242	632481213	Separáčn	150,2600	m2	18,85000	2 832,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,2600	2 832,40
242	632481213	Separáčn	1 298,2300	m2	18,85000	24 471,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300	24 471,64
242	632481213	Separáčn	61,6700	m2	18,85000	1 162,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700	1 162,48
243	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000	m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
244	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-73,6200	m2	321,21000	-23 647,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-73,6200	-23 647,48
245	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000	m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
246	771151026.ZP	Samonivelační cementová hmota s vláknem tl. do 15 mm	-28,9400	m2	1 455,30000	-42 116,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,9400	-42 116,38
247	XAH.005	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-28,9400	m2	799,29000	-23 131,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,9400	-23 131,45
248	632481213	Separáčn	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
249	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000	m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
250	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-28,9400	m2	321,21000	-9 295,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,9400	-9 295,82
251	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000	m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
252	771591112.ZP	Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizola	0,0000	m2	739,48000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
253	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-62,6400	m2	849,23000	-53 195,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-62,6400	-53 195,77
254	632481213	Separáčn	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
255	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000	m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
256	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-62,6400	m2	321,21000	-20 120,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-62,6400	-20 120,59
257	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000	m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
258	771591112.ZP	Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci	0,0000	m2	739,48000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
259	XAH.003	Plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružn	-73,1300	m2	849,23000	-62 104,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-73,1300	-62 104,19
260	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	0,0000	m2	18,85000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
261	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, d	0,0000	m2	88,12000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
262	28376077.ZP	deska EPS 200 grafitová tl 120mm	-73,1300	m2	321,21000	-23 490,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-73,1300	-23 490,09
263	63231205.ZP	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku tl 30mm	0,0000	m2	182,91000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
328	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	18,8300	m2	18,85000	354,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	354,95
337	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 5/100/100	0,2920	t	54 600,00000	15 943,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2920	15 943,20
352	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	2 133,9000	m2	18,85000	40 224,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	40 224,02
20001	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v	298,8900	bm	164,00000	49 017,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	298,8900	49 017,96
20002	5976118.R	keramický sokl Rako 800x95 mm	298,8900	bm	458,00000	136 891,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	298,8900	136 891,62
20003	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	206,8500	m2	300,00000	62 055,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	206,8500	62 055,00
20004	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	669,4600	m2	477,47000	319 647,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	669,4600	319 647,07
20005	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	729,0600	m2	41,48000	30 241,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	729,0600	30 241,41
20006	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	935,9100	m2	41,48000	38 821,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	935,9100	38 821,55
20007	28375909	deska EPS 150 tl 50mm	729,0600	m2	146,00000	106 442,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	729,0600	106 442,76
20008	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	34,2500	m2	300,00000	10 275,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,2500	10 275,00
20009	28375960	deska EPS 200 tl 130mm	77,3300	m2	424,00000	32 787,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,3300	32 787,92
20010		HDPE fólie tl. 0,75 mm	648,2500	m2	128,00000	82 976,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500	82 976,00
20011	28375918	deska EPS 200 tl 20mm	648,2500	m2	61,20000	39 672,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500	39 672,90
20012	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	55,1000	m2	477,47000	26 308,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	26 308,60
20012	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	55,1000	m2	300,00000	16 530,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	16 530,00
20013	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	55,1000	m2	41,48000	2 285,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	2 285,55
20014		Deska polystyrenová na izolaci proti strukturálnímu hluku a na kr	55,1000	m2	105,20000	5 796,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,1000	5 796,52
20015	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	69,7800	m2	477,47000	33 317,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800	33 317,86
20016	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	69,7800	m2	41,48000	2 894,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800	2 894,47
20017	28375921	deska EPS 200 tl 50mm	69,7800	m2	163,00000	11 374,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69,7800	11 374,14
20018	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	386,6900	m2	605,00000	233 947,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	386,6900	233 947,45
20019	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	48,6400	m2	477,47000	23 224,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6400	23 224,14
20020	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	194,5600	m2	41,48000	8 070,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	194,5600	8 070,35
20021	28375921	deska EPS 200 tl 50mm	48,6400	m2	163,00000	7 928,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,6400	7 928,32
20022	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	264,0000	m2	477,47000	126 052,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000	126 052,08
20023	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	1 584,0000	m2	41,48000	65 704,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 584,0000	65 704,32
20024	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	264,0000	m2	457,00000	120 648,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	264,0000	120 648,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20025	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	87,6700	m2	477,47000	41 859,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	41 859,79
20026	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	350,6800	m2	41,48000	14 546,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,6800	14 546,21
20027	28375921	deska EPS 200 tl 50mm	87,6700	m2	163,00000	14 290,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	87,6700	14 290,21
20028	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	77,8000	m2	477,47000	37 147,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000	37 147,17
20029	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	466,8000	m2	41,48000	19 362,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	466,8000	19 362,86
20030	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	77,8000	m2	457,00000	35 554,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,8000	35 554,60
20031	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	18,8300	m2	300,00000	5 649,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	5 649,00
20032	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	18,8300	m2	477,47000	8 990,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,8300	8 990,76
20033	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	94,1500	m2	41,48000	3 905,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	94,1500	3 905,34
20034	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	9,9600	m2	300,00000	2 988,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600	2 988,00
20035	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	9,9600	m2	477,47000	4 755,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600	4 755,60
20036	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	49,8000	m2	41,48000	2 065,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,8000	2 065,70
20037	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	9,9600	m2	457,00000	4 551,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,9600	4 551,72
20038	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	28,8500	m2	300,00000	8 655,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500	8 655,00
20039	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	28,8500	m2	477,47000	13 775,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500	13 775,01
20040	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	144,2500	m2	41,48000	5 983,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	144,2500	5 983,49
20041	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	28,8500	m2	457,00000	13 184,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,8500	13 184,45
20042	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	2 133,9000	m2	300,00000	640 170,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	640 170,00
20043	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	2 133,9000	m2	477,47000	1 018 873,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 133,9000	1 018 873,23
20044	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	10 669,5000	m2	41,48000	442 570,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10 669,5000	442 570,86
20045	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	73,6200	m2	300,00000	22 086,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	22 086,00
20046	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	73,6200	m2	477,47000	35 151,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	35 151,34
20047	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	368,1000	m2	41,48000	15 268,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	368,1000	15 268,79
20048	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	73,6200	m2	457,00000	33 644,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,6200	33 644,34
20049	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	88,1900	m2	300,00000	26 457,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900	26 457,00
20050	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	88,1900	m2	477,47000	42 108,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	88,1900	42 108,08
20051	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	440,9500	m2	41,48000	18 290,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	440,9500	18 290,61
20052	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	27,7000	m2	300,00000	8 310,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7000	8 310,00
20053	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	27,7000	m2	477,47000	13 225,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,7000	13 225,92
20054	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	138,5000	m2	41,48000	5 744,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	138,5000	5 744,98
20055	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	28,9400	m2	300,00000	8 682,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	8 682,00
20056	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	28,9400	m2	477,47000	13 817,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	13 817,98
20057	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	144,7000	m2	41,48000	6 002,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	144,7000	6 002,16
20058	28375960	deska EPS 200 tl 140mm	28,9400	m2	457,00000	13 225,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,9400	13 225,58

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_18 Záměna skladeb podlah						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20059	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	352,2800	m2	477,47000	168 203,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	352,2800	168 203,13	
20060	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	1 409,1200	m2	41,48000	58 450,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 409,1200	58 450,30	
20061	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	281,6800	m2	477,47000	134 493,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	281,6800	134 493,75	
20062	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	1 126,7200	m2	41,48000	46 736,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 126,7200	46 736,35	
20063	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	1 298,2300	m2	477,47000	619 865,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 298,2300	619 865,88	
20064	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	5 192,9200	m2	41,48000	215 402,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 192,9200	215 402,32	
20065	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	61,6700	m2	477,47000	29 445,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61,6700	29 445,57	
20066	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	246,6800	m2	41,48000	10 232,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	246,6800	10 232,29	
20067	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	150,2600	m2	477,47000	71 744,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,2600	71 744,64	
20068	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	450,7800	m2	41,48000	18 698,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,7800	18 698,35	
20069	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	62,6400	m2	477,47000	29 908,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,6400	29 908,72	
20070	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	313,2000	m2	41,48000	12 991,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	313,2000	12 991,54	
20071	28375928	deska EPS 200 tl 130mm	62,6400	m2	424,00000	26 559,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,6400	26 559,36	
20071	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	145,2500	m2	477,47000	69 352,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,2500	69 352,52	
20072	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	435,7500	m2	41,48000	18 074,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	435,7500	18 074,91	
20073	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	73,1300	m2	477,47000	34 917,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,1300	34 917,38	
20074	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	365,6500	m2	41,48000	15 167,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	365,6500	15 167,16	
20075	28375928	deska EPS 200 tl 130mm	73,1300	m2	424,00000	31 007,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,1300	31 007,12	
21008	632451234.CM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 d	77,3300	m2	477,47000	36 922,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,3300	36 922,76	
21009		Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 F6 tl. 115 m	648,2500	m2	1 621,80000	1 051 331,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	648,2500	1 051 331,85	
22008	632451292.CM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFL	386,6500	m2	41,48000	16 038,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	386,6500	16 038,24	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_19 Oprava chyby ve výkazu v				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900242 ZL_CB_19 Oprava chyby ve výkazu výměr v části sádrové omítky				800 954,38		0,00		0,00		800 954,38	
				800 954,38		0,00		0,00		800 954,38	
				800 954,38		0,00		0,00		800 954,38	
				800 954,38		0,00		0,00		800 954,38	
				800 954,38		0,00		0,00		800 954,38	
A.1A: CB - Centrální budova				800 954,38		0,00		0,00		800 954,38	
1	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřní	1 007,2629 m2	329,99999	332 396,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 007,2629	332 396,73
2	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 m	2 357,0927 m2	98,40000	231 937,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2 357,0927	231 937,92
3	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřní	171,2835 m2	435,00000	74 508,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	171,2835	74 508,32
4	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	342,8000 m	65,50000	22 453,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	342,8000	22 453,40
5	59051510	profil napojovací nadokenní PVCs okapnicí s výztužnou tkaninou	77,1500 m	44,70000	3 448,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77,1500	3 448,61
6	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových pr	419,9500 m	57,70000	24 231,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	419,9500	24 231,12
7	622151001	Penetrační nátěr pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	1 178,5464 m2	62,40000	73 541,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 178,5464	73 541,29
8	629991011	Zakrytí výplní otvorů, svislých ploch a ostatních prvků fólií přilep	235,7000 m2	44,20000	10 417,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	235,7000	10 417,94
9	949101112.ZP	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb	143,6875 m2	140,13000	20 134,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	143,6875	20 134,93
10	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	18,2926 t	431,00000	7 884,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,2926	7 884,12

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_20 Změna obvodového pláště				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900243 ZL_CB_20 Změna obvodového pláště				-334 128,00	0,00		0,00		-334 128,00	
				-334 128,00	0,00		0,00		-334 128,00	
				-334 128,00	0,00		0,00		-334 128,00	
				-334 128,00	0,00		0,00		-334 128,00	
				-334 128,00	0,00		0,00		-334 128,00	
				-334 128,00	0,00		0,00		-334 128,00	
A.1B.1.5.03: Obvodový plášť				-334 128,00	0,00		0,00		-334 128,00	
				-334 128,00	0,00		0,00		-334 128,00	
733	VF 06a	Objekt CB – západní fasáda + svislé lamely	-559,0200 m2	31 424,17621	-17 566 742,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-559,0200 -17 566 742,99
737	VF 06e-1	Objekt CB – východní fasáda + svislé lamely	-424,3140 m2	43 042,97424	-18 263 736,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-424,3140 -18 263 736,57
738	VF 06f	Objekt CB – pergoly	-293,3920 m2	25 811,91000	-7 573 007,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-293,3920 -7 573 007,90
20733	VF 06a	Objekt CB – západní fasáda + svislé lamely	559,0200 m2	31 148,48661	17 412 626,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	559,0200 17 412 626,99
20737	VF 06e-1	Objekt CB – východní fasáda + svislé lamely	424,3140 m2	42 854,64201	18 183 824,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	424,3140 18 183 824,57
20738		Objekt CB – pergoly	293,3920 m2	25 470,72824	7 472 907,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	293,3920 7 472 907,90

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_21 Optimalizace skladby střec					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900244 ZL_CB_21 Optimalizace skladby střechy nad 1PP					-421 213,91	0,00		0,00		-421 213,91		
					-421 213,91	0,00		0,00		-421 213,91		
					-421 213,91	0,00		0,00		-421 213,91		
					-421 213,91	0,00		0,00		-421 213,91		
					-421 213,91	0,00		0,00		-421 213,91		
STR.06: Střecha nad 1.PP - zeleň (nezatepek)					-421 213,91	0,00		0,00		-421 213,91		
289	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	-90,2800	m2	516,08903	-46 592,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-90,2800	-46 592,52
290	632481215.ZP	Separáčn	15,7200	m2	108,06000	1 698,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,7200	1 698,70
291	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	31,4400	m2	281,67000	8 855,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,4400	8 855,70
292	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	15,7200	m2	540,28000	8 493,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,7200	8 493,20
293	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	15,7200	m2	390,94000	6 145,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,7200	6 145,58
294	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	2,4160	m3	6 240,00000	15 075,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4160	15 075,84
295	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	15,7200	m2	78,92000	1 240,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,7200	1 240,62
295	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	937,0000	m2	78,92000	73 948,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	937,0000	73 948,04
296	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	-90,2800	m2	545,14000	-49 215,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-90,2800	-49 215,24
316	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	-630,0600	m2	516,10000	-325 173,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-630,0600	-325 173,97
317	632481215.ZP	Separáčn	-630,0600	m2	108,06000	-68 084,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-630,0600	-68 084,28
318	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	613,8800	m2	281,67000	172 911,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	613,8800	172 911,58
319	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	306,9400	m2	540,28000	165 833,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	306,9400	165 833,54
320	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	306,9400	m2	390,94000	119 995,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	306,9400	119 995,12
321	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	49,3690	m3	6 240,00000	308 062,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,3690	308 062,56
322	713141111.ZS	Montáž izolace tepelné střech plochých 2 vrstvy rohoží, pásů, díl	-630,0600	m2	157,83000	-99 442,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-630,0600	-99 442,37
323	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 40mm	-630,0600	m2	218,54000	-137 693,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-630,0600	-137 693,31
324	28372021.ZP	deska izolační z tuhé pěny PIR300 tl 60mm	-630,0600	m2	625,27000	-393 957,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-630,0600	-393 957,62
331	632481215.ZS	Separáčn	937,0000	m2	134,77000	126 279,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	937,0000	126 279,49
332	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	-354,0000	m2	516,10000	-182 699,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-354,0000	-182 699,40
333	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	-708,0000	m2	281,67000	-199 422,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-708,0000	-199 422,36
334	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	-354,0000	m2	540,28000	-191 259,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-354,0000	-191 259,12
335	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	-354,0000	m2	390,94000	-138 392,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-354,0000	-138 392,76
336	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	-35,4000	m3	6 240,00000	-220 896,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-35,4000	-220 896,00
337	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	-1,5580	t	54 600,00000	-85 066,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,5580	-85 066,80

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_21 Optimalizace skladby střech						celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
339	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	-354,0000	m2	78,92000	-27 937,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-354,0000	-27 937,68
340	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	-354,0000	m2	313,24000	-110 886,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-354,0000	-110 886,96
341	713141321.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva	-354,0000	m2	168,76000	-59 741,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-354,0000	-59 741,04
342	28376105.ZP	klín izolační z XPS300 spádový	-42,4800	m3	7 437,64000	-315 950,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-42,4800	-315 950,95
492	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 100mm	937,0000	m2	522,06667	489 176,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	937,0000	489 176,47
492	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 100mm	106,0000	m2	522,06667	55 339,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,0000	55 339,07
10101	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 40 mm	-25,9300	m2	516,10000	-13 382,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-13 382,47
10102	632481215.ZP	Separální vrstva z geotextilie 300g/m2	-25,9300	m2	77,24000	-2 002,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-2 002,83
10103	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením	-51,8600	m2	281,28000	-14 587,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-51,8600	-14 587,18
10104	62857004.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností	-25,9300	m2	540,28000	-14 009,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-14 009,46
10105	62855001.ZP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z	-25,9300	m2	390,94000	-10 137,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-10 137,07
10106	631311134.ZC	Betonová mazanina ve spádu (2%)	-3,1116	m3	6 240,00000	-19 416,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,1116	-19 416,38
10107	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	-0,1151	t	54 600,00000	-6 286,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,1151	-6 286,05
10108	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	-25,9300	m2	78,39000	-2 032,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-2 032,65
10109	28376457.ZP	deska z polystyrénu XPS 500kPa tl 100mm	-25,9300	m2	545,27000	-14 138,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-14 138,85
10110	712341559.ZP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP	-25,9300	m2	281,28000	-7 293,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-7 293,59
10111	62855002.ZP	pás asfaltový modifikovaný s funkcí pojistné hydroizolace tl 5,0m	-25,9300	m2	454,20000	-11 777,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-11 777,41
10112	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	-25,9300	m2	57,64000	-1 494,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-1 494,61
10113	11163150	lak penetrační asfaltový	-0,0104	t	101 985,53000	-1 057,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,0104	-1 057,79
10399	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	1,3505	t	54 600,00000	73 739,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3505	73 739,27
10399	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,4664	t	54 600,00000	25 465,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4664	25 465,44
10409	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	-90,2800	m2	66,56000	-6 009,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-90,2800	-6 009,04
10410	11163150	lak penetrační asfaltový	0,0063	t	118 950,80000	747,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0063	747,96
10411	632481215.ZP	Separální vrstva z geotextilie 300g/m2	-25,9300	m2	126,03000	-3 267,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-3 267,96
10412	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	-25,9300	m2	66,56000	-1 725,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-25,9300	-1 725,90
10413	11163150	lak penetrační asfaltový	-0,0104	t	118 950,80000	-1 233,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,0104	-1 233,76
10414	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	306,9400	m2	66,56000	20 429,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	306,9400	20 429,93
10415	11163150	lak penetrační asfaltový	0,1228	t	118 950,80000	14 604,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1228	14 604,30
10416	712310901.ZP	Provedení povlakové krytiny do 10° nátěrem penetračním	-354,0000	m2	66,56000	-23 562,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-354,0000	-23 562,24
10417	11163150	lak penetrační asfaltový	-0,1416	t	118 950,80000	-16 843,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,1416	-16 843,43
20289	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 50 mm	106,0000	m2	645,12500	68 383,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,0000	68 383,25
20295	713141111.ZP	Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, díl	103,4000	m2	78,92000	8 160,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103,4000	8 160,33
20316	632451212.ZP	Betonová mazanina tl. 50 mm	937,0000	m2	645,12500	604 482,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	937,0000	604 482,13
20492	28376441.ZP	deska z polystyrénu XPS300kPa tl 60mm	103,4000	m2	313,24000	32 389,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103,4000	32 389,02

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_22 Zajištění pokrytí signálem			celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900245	ZL_CB_22 Zajištění pokrytí signálem složek IZS a mobilních o		2 525 453,87		0,00		0,00		2 525 453,87	
			2 525 453,87		0,00		0,00		2 525 453,87	
			2 525 453,87		0,00		0,00		2 525 453,87	
			2 525 453,87		0,00		0,00		2 525 453,87	
			2 525 453,87		0,00		0,00		2 525 453,87	
	Technologie, rozvaděče, vybavení rozvadě		2 525 453,87		0,00		0,00		2 525 453,87	
1	Distribuční zařízení Master Unit, ve stojanovém rozvaděči 600x600 mm	0,0000 ks	1 626 103,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2	Distribuční zařízení Remote Unit, ve stojanovém rozvaděči 600x600 mm	0,0000 ks	942 210,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3	Rozvaděč 19" 42U, typ dle specifikace operátora	3,0000 ks	29 635,28000	88 905,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	88 905,84
4	Zdroj 19", typ dle specifikace operátora	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
5	Rectifier 2000W, typ dle zdroje	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
6	Baterie 150Ah, typ dle specifikace operátora	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7	Moduly RRU - dodávka a počet dle specifikace operátora	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
8	Moduly BBU - dodávka a počet dle specifikace operátora	0,0000 ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9	Optický kabel SM 24vl 9/125 SM - B2ca	178,0000 m	176,00000	31 328,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	178,0000	31 328,00
10	Optický kabel SM 12vl 9/125 SM - B2ca	0,0000 m	163,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
11	19" FO vana 12xLC-D, IU	1,0000 ks	3 650,00000	3 650,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 650,00
12	Optická kazeta AMPARO pro 12 ochran svárů	2,0000 ks	310,00000	620,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	620,00
13	Spojka E200/APC	0,0000 ks	683,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
14	Pigtail E200/APC 9/125 SM	0,0000 ks	1 101,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
15	Spojka LC/PC duplex	24,0000 ks	473,00000	11 352,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	11 352,00
16	Pigtail LC/PC 9/125 SM	48,0000 ks	301,00000	14 448,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000	14 448,00
17	Svár optického vlákna	48,0000 ks	487,00000	23 376,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	48,0000	23 376,00
18	Měření optické kabeláže	24,0000 ks	597,00000	14 328,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	14 328,00
19	Anténa prutová všesměrová s protívahou BQ491/160	13,0000 ks	3 553,00000	46 189,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	46 189,00
20	Anténa YAGI směrová pásmo TETRAPOL	0,0000 ks	5 903,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
21	Anténa panel indoor - SISO 1-port X-Pol 694-3800 MHz 4.3-10 fer	0,0000 ks	3 583,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
22	Anténa klobouk indoor - SISO SPINNER BNA77145, 694-6000MHz	52,0000 ks	2 845,00000	147 940,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	147 940,00
23	Držák antény klobouk indoor se šroubovicí M8 pro kotvení do str	52,0000 ks	898,00000	46 696,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	46 696,00
24	Hmoždinka pro závitové tyče FGD M8x35	52,0000 ks	9,00000	468,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	468,00
25	Hmoždinka ND 5x40/15S - 100ks/bal	0,5000 ks	260,00000	130,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,5000	130,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_22 Zajištění pokrytí signálem				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
26	Feeder 1/2" - nehořlavý, B2ca s1,d0,a1	610,0000	m	260,00000	158 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	610,0000	158 600,00
26	Konektor 4.3-10 na 1/2" - male	107,0000	ks	1 333,54000	142 688,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	107,0000	142 688,78
27	Konektor 4.3-10 na 7/8" - female	92,0000	ks	1 358,44000	124 976,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,0000	124 976,48
27	Feeder 7/8" - nehořlavý, B2ca s1,d0,a1	699,0000	m	445,00000	311 055,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	699,0000	311 055,00
28	Feeder 5/4" - nehořlavý, B2ca s1,d0,a1	262,0000	m	1 059,00000	277 458,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	262,0000	277 458,00
28	Konektor 4.3-10 na 5/4" - female	15,0000	ks	1 737,47000	26 062,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	26 062,05
29	2-way splitter, 500W Tapper -5 dB Tapper 7 dB Tapper -10 dB	64,0000	ks	3 878,88000	248 248,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	248 248,32
29	Jumper 1/4, 4.3-10 female - N female, 1m	13,0000	ks	729,00000	9 477,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	9 477,00
30	Jumper SCF 12-50J, 4.3-10m-4.3-10m, 1 m	144,0000	ks	548,00000	78 912,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	144,0000	78 912,00
30	3-way splitter - 500W	1,0000	ks	6 006,46000	6 006,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 006,46
31	12:3 Combining-System 700-900/1800/2100/2600	1,0000	ks	216 037,00000	216 037,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	216 037,00
31	Jumper SCF 12-50J, 4.3-10m-4.3-10m, 3 m	2,0000	ks	889,00000	1 778,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1 778,00
33	RSB clip pro LCF 12	37,0000	ks	53,00000	1 961,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	1 961,00
34	RSB clip pro LCF 78	67,0000	ks	57,00000	3 819,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	67,0000	3 819,00
35	RSB clip pro LCF 114	26,0000	ks	70,00000	1 820,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	1 820,00
36	Přichytka FIMO 3x 1 1/4"	60,0000	ks	251,00000	15 060,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	15 060,00
37	Kabelový žlab 50/50 EZ vč. spoj. a kotv. příslušenství	0,0000	m	430,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
38	Kabelový žlab 100/50 EZ vč. spoj. a kotv. příslušenství	0,0000	m	563,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
39	Kabelový žlab 200/50 EZ vč. spoj. a kotv. příslušenství	0,0000	m	596,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
40	Anténní stožár příhradový, trojboký, výška 3m, žárově zinkovaný	0,0000	kpl	56 562,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
41	Jímací hrot se svorkou MV	0,0000	kpl	1 083,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
42	Podpůrná trubka GFK/Al	0,0000	ks	15 405,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
43	Objímka s úchytem, vyrovnávacím nástavcem (95mm) a upínacím	0,0000	ks	1 079,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
44	Izolovaný držák s upevňovací objímkou na trubku a uchycením jí	0,0000	ks	2 373,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
45	Drát AlMgSi průměr 8mm	0,0000	m	162,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
46	Svorka MV nerez, rozsah 8-10mm	0,0000	ks	307,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
47	Zemnicí sada na anténní kabel LCF 12	0,0000	ks	697,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
48	Kabelový štítek s upevňovacím páskem - 45 x 70mm, tř. B, dl. pás	840,0000	ks	27,00000	22 680,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	840,0000	22 680,00
49	Dokumentace skutečného provedení stavby	0,1600	kpl	80 780,00000	12 924,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1600	12 924,80
50	Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení	0,1600	kpl	72 875,00000	11 660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1600	11 660,00
51	Lešení, plošiny	0,1500	kpl	89 510,00000	13 426,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1500	13 426,50
52	Měření systému - ReturnLoss (RL)	1,0000	ks	11 704,00000	11 704,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 704,00
53	Měření systému GSM - PIM - jednotlivých antén GSM	52,0000	ks	3 077,00000	160 004,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	52,0000	160 004,00
54	Měření systému GSM - PIM - tapper, Splitter, coupler	50,0000	ks	3 077,00000	153 850,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	153 850,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_22 Zajištění pokrytí signálem					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
55		Měření systému IZS - VSWR - jednotlivých antén IZS	13,0000	ks	731,00000	9 503,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	9 503,00
56		Měření systému IZS - DTF - koaxiální kabely	18,0000	ks	487,00000	8 766,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	8 766,00
57		Výchozí revize	1,0000	ks	5 354,00000	5 354,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 354,00
58		Stavební připomoci, ostatní připomocné práce, vrtání, řezání, pož	0,1500	%	28 203,44090	4 230,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1500	4 230,52
59		Příprava elektro v místnostech	1,0000	kpl	17 920,00000	17 920,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 920,00
60		Koordinace s ostatními profesemi stavby	0,1500	kpl	136 791,00000	20 518,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1500	20 518,65
61		doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie a ostatní v	0,1500	kpl	452 369,00000	67 855,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1500	67 855,35
62		Ekologická likvidace odpadu	0,1500	kpl	59 818,00000	8 972,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1500	8 972,70
2804	A.1A.4.11.1.01	Tapper 7dB 4.3-10	-2,0000	ks	4 793,27000	-9 586,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-9 586,54
2805	A.1A.4.11.1.01	Splitter 2-cestný 4.3-10	-1,0000	ks	3 878,88000	-3 878,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 878,88
2806	A.1A.4.11.1.01	Thin HH-Pol Omni Chip Antenna	-4,0000	ks	6 955,43000	-27 821,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-27 821,72
2807	A.1A.4.11.1.01	Koaxiální kabel LCF 12-50 1/2"	-56,0000	m	308,48000	-17 274,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000	-17 274,88
2808	A.1A.4.11.1.01	Konektor 4.3-10 1/2"	-4,0000	ks	1 333,54000	-5 334,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-5 334,16
2809	A.1A.4.11.1.01	Konektor 4.3-10 7/8"	-10,0000	ks	1 358,44000	-13 584,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-13 584,40
2810	A.1A.4.11.1.01	Prostup SDK a jinými konstrukcemi	-4,0000	ks	311,25000	-1 245,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-1 245,00
20001		Profylaktická prohlídka zařízení IZS a kontrola úrovně pokrytí sig	5,0000	rok	4 284,00000	21 420,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	21 420,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_24 Oprava systému mlhovéh				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900246 ZL_CB_24 Oprava systému mlhového hasícího zařízení dle PBŘ				1 889 675,68	0,00		0,00		1 889 675,68	
				1 889 675,68	0,00		0,00		1 889 675,68	
				1 889 675,68	0,00		0,00		1 889 675,68	
				1 889 675,68	0,00		0,00		1 889 675,68	
				1 889 675,68	0,00		0,00		1 889 675,68	
A.1A.4.8.1.01: Hlavice				1 889 675,68	0,00		0,00		1 889 675,68	
2651	A.1A.4.8.1.01_	Hlavice pro KANCELÁŘ OH1 "OF" pendent	45,0000 ks	2 276,26000	102 431,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000 102 431,70
2652	A.1A.4.8.1.01_	Hlavice pro ATRIUM STROP OH4 "CP" pendent	-4,0000 ks	4 262,08000	-17 048,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000 -17 048,32
2653	A.1A.4.8.1.01_	CEN hlavice stranová pro OH1 (výška stropu do 3m, intenzita 5m	-155,0000 ks	2 226,98000	-345 181,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-155,0000 -345 181,90
2654	A.1A.4.8.1.01_	CEN hlavice stranová pro OH1 (výška stropu do 6m, intenzita 5m	-15,0000 ks	2 489,10000	-37 336,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,0000 -37 336,50
2655	A.1A.4.8.1.01_	Hlavice pro GARÁŽ OH2 "UG" upright	8,0000 ks	4 468,63000	35 749,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 35 749,04
2656	A.1A.4.8.1.01_	Hlavice pro OH3 "CV" pendent	-26,0000 ks	2 331,83000	-60 627,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-26,0000 -60 627,58
2657	A.1A.4.8.1.01_	Hlavice pro ATRIUM STRANOVÁ "Z" sidewall	-9,0000 ks	6 004,66000	-54 041,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000 -54 041,94
2659	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN15 včetně závěsů	-1 625,0000 m	331,32000	-538 395,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1 625,0000 -538 395,00
2661	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN25 včetně závěsů	-771,0000 m	621,75000	-479 369,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-771,0000 -479 369,25
2662	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN28 včetně závěsů	-28,0000 m	723,45000	-20 256,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,0000 -20 256,60
2663	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN30 včetně závěsů	-24,0000 m	819,91000	-19 677,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-24,0000 -19 677,84
2664	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN33 včetně závěsů	-16,0000 m	1 157,53000	-18 520,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000 -18 520,48
2665	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN35 včetně závěsů	-11,0000 m	1 205,76000	-13 263,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-11,0000 -13 263,36
2666	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN38 včetně závěsů	-29,0000 m	1 327,38000	-38 494,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,0000 -38 494,02
2667	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN42 včetně závěsů	-2,0000 m	1 766,69000	-3 533,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -3 533,38
2668	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN54 včetně závěsů	-619,0000 m	2 623,30000	-1 623 822,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-619,0000 -1 623 822,70
2669	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN76 včetně závěsů	-12,0000 m	2 874,94000	-34 499,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000 -34 499,28
2670	A.1A.4.8.1.02_	Potrubí DN88 včetně závěsů	-185,0000 m	3 584,76000	-663 180,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-185,0000 -663 180,60
2673	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN15	-321,0000 ks	308,25000	-98 948,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-321,0000 -98 948,25
2675	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN25	-153,0000 ks	515,85000	-78 925,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-153,0000 -78 925,05
2676	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN28	-6,0000 ks	526,34000	-3 158,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000 -3 158,04
2677	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN30	-5,0000 ks	621,75000	-3 108,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -3 108,75
2678	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN33	-3,0000 ks	888,07000	-2 664,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -2 664,21
2679	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN35	-2,0000 ks	952,02000	-1 904,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -1 904,04
2680	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN38	-5,0000 ks	925,81000	-4 629,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -4 629,05

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_24 Oprava systému mlhovéhč				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
2681	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN54	-124,0000	ks	2 766,95000	-343 101,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-124,0000	-343 101,80
2682	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN76	-2,0000	ks	3 117,14000	-6 234,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 234,28
2683	A.1A.4.8.1.04_	Spojka nerez DN88	-37,0000	ks	4 367,98000	-161 615,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-37,0000	-161 615,26
2684	A.1A.4.8.1.04_	Redukce pro osazení sprinkleru DN15 na DN12	-209,0000	ks	1 331,57000	-278 298,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-209,0000	-278 298,13
2690	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN25 na DN15	-76,0000	ks	626,99000	-47 651,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-76,0000	-47 651,24
2693	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN28 na DN15	-9,0000	ks	757,00000	-6 813,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-6 813,00
2694	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN28 na DN25	-9,0000	ks	795,80000	-7 162,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-7 162,20
2696	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN30 na DN15	-13,0000	ks	1 224,63000	-15 920,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-15 920,19
2698	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN30 na DN25	-13,0000	ks	1 309,56000	-17 024,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-17 024,28
2699	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN30 na DN28	-4,0000	ks	1 755,16000	-7 020,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-7 020,64
2700	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN33 na DN15	-3,0000	ks	1 476,26000	-4 428,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-4 428,78
2701	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN33 na DN28	-1,0000	ks	1 755,16000	-1 755,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 755,16
2702	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN33 na DN30	-4,0000	ks	1 779,28000	-7 117,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-7 117,12
2703	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN35 na DN15	-3,0000	ks	1 911,38000	-5 734,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-5 734,14
2704	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN35 na DN25	-2,0000	ks	2 101,16000	-4 202,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-4 202,32
2705	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN35 na DN28	-1,0000	ks	2 284,64000	-2 284,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 284,64
2706	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN35 na DN30	-2,0000	ks	2 401,03000	-4 802,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-4 802,06
2708	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN38 na DN15	-4,0000	ks	1 721,61000	-6 886,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-6 886,44
2709	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN38 na DN35	-1,0000	ks	2 111,64000	-2 111,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 111,64
2710	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN42 na DN25	-1,0000	ks	2 390,54000	-2 390,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 390,54
2711	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN42 na DN30	-1,0000	ks	2 401,03000	-2 401,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 401,03
2712	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN42 na DN33	-1,0000	ks	2 787,92000	-2 787,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 787,92
2713	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN42 na DN38	-1,0000	ks	3 009,15000	-3 009,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 009,15
2715	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN54 na DN25	-2,0000	ks	3 646,62000	-7 293,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-7 293,24
2716	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN54 na DN50	-16,0000	ks	4 166,67000	-66 666,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000	-66 666,72
2717	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN76 na DN54	-8,0000	ks	4 003,11000	-32 024,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-32 024,88
2718	A.1A.4.8.1.04_	Redukce DN88 na DN76	-4,0000	ks	4 446,62000	-17 786,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-17 786,48
2720	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN15	-924,0000	ks	443,51000	-409 803,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-924,0000	-409 803,24
2722	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN25	-281,0000	ks	1 103,00000	-309 943,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-281,0000	-309 943,00
2723	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN28	-3,0000	ks	1 106,15000	-3 318,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-3 318,45
2724	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN30	-5,0000	ks	1 314,80000	-6 574,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-6 574,00
2725	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN33	-1,0000	ks	2 398,93000	-2 398,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 398,93
2726	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN38	-2,0000	ks	2 194,47000	-4 388,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-4 388,94
2727	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN54	-13,0000	ks	4 103,76000	-53 348,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-53 348,88

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_24 Oprava systému mlhovéhč					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2728	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN76	-2,0000	ks	15 366,57000	-30 733,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-30 733,14
2729	A.1A.4.8.1.04_	Koleno DN88	-16,0000	ks	22 619,97000	-361 919,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000	-361 919,52
2731	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN15	-250,0000	ks	668,93000	-167 232,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-250,0000	-167 232,50
2733	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN25	-102,0000	ks	1 314,80000	-134 109,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-102,0000	-134 109,60
2734	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN28	-9,0000	ks	1 395,53000	-12 559,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-12 559,77
2735	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN30	-14,0000	ks	1 599,99000	-22 399,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000	-22 399,86
2736	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN33	-4,0000	ks	2 757,51000	-11 030,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-11 030,04
2737	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN35	-4,0000	ks	3 065,76000	-12 263,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-12 263,04
2738	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN38	-2,0000	ks	3 156,98000	-6 313,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 313,96
2739	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN42	-2,0000	ks	3 437,98000	-6 875,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 875,96
2740	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN54	-19,0000	ks	6 185,00000	-117 515,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-19,0000	-117 515,00
2741	A.1A.4.8.1.04_	T-kus 3xDN76	-4,0000	ks	9 408,04000	-37 632,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-37 632,16
2749	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN25	-3,0000	ks	2 845,58000	-8 536,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-8 536,74
2751	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN25	-2,0000	ks	3 044,79000	-6 089,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 089,58
2754	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN38, 1x DN15	-14,0000	ks	3 207,31000	-44 902,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000	-44 902,34
2756	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN15	-121,0000	ks	5 793,92000	-701 064,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-121,0000	-701 064,32
2758	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN25	-95,0000	ks	5 989,98000	-569 048,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-95,0000	-569 048,10
2759	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN28	-1,0000	ks	6 152,50000	-6 152,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 152,50
2760	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN30	-10,0000	ks	6 478,58000	-64 785,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-64 785,80
2761	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN33	-5,0000	ks	7 705,30000	-38 526,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-38 526,50
2762	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN35	-3,0000	ks	7 861,53000	-23 584,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-23 584,59
2763	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN38	-2,0000	ks	7 780,79000	-15 561,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-15 561,58
2764	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN54, 1x DN42	-2,0000	ks	6 583,42000	-13 166,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-13 166,84
2765	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 4xDN54	-1,0000	ks	7 523,91000	-7 523,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 523,91
2769	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN25, 2xDN15	-1,0000	ks	2 505,87000	-2 505,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 505,87
2772	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN54, 2xDN15	-12,0000	ks	4 915,29000	-58 983,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-58 983,48
2774	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN54, 2xDN25	-8,0000	ks	5 989,98000	-47 919,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-47 919,84
2775	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN54, 2xDN38	-1,0000	ks	9 503,45000	-9 503,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 503,45
2776	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN88, 2xDN54	-3,0000	ks	18 867,45000	-56 602,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-56 602,35
2777	A.1A.4.8.1.06_	Ventil vypouštěcí kulový DN50	-16,0000	ks	10 148,27000	-162 372,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-16,0000	-162 372,32
10056	A.1A.4.8.1.04_	Redukce pro osazení sprinkleru DN25 na DN12	-179,0000	ks	1 241,42000	-222 214,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-179,0000	-222 214,18
10057	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN12	-154,0000	ks	1 733,06000	-266 891,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-154,0000	-266 891,24
10058	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN25, 1x DN15	-2,0000	ks	1 868,00000	-3 736,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-3 736,00
10059	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN28, 1x DN15	-4,0000	ks	1 868,00000	-7 472,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-7 472,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_24 Oprava systému mlhovéhč				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
10060	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN30, 1x DN15	-2,0000	ks	2 925,20000	-5 850,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-5 850,40
10061	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN33, 1x DN15	-2,0000	ks	3 090,64000	-6 181,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 181,28
10062	A.1A.4.8.1.04_	T-kus redukovaný 2xDN35, 1x DN15	-2,0000	ks	3 222,06000	-6 444,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 444,12
10063	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 4xDN15	-10,0000	ks	1 997,07000	-19 970,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-19 970,70
10064	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 4xDN25	-37,0000	ks	2 574,36000	-95 251,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-37,0000	-95 251,32
10065	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN30, 2xDN15	-2,0000	ks	2 739,81000	-5 479,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-5 479,62
10066	A.1A.4.8.1.04_	Křížení 2xDN38, 2xDN15	-2,0000	ks	3 125,84000	-6 251,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 251,68
20001		Hlavice pro CHLADÍRNA "OF" pendent	8,0000	ks	3 019,50000	24 156,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	24 156,00
20002		Hlavice pro DUTINA "UC" upright	116,0000	ks	4 650,00000	539 400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	116,0000	539 400,00
20003		Montážní sada pro hlavice do podhledu (s deskou a krytkou) pro	466,0000	ks	1 850,00000	862 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	466,0000	862 100,00
20004		Montážní sada pro hlavice do podhledu (s deskou a krytkou) pro	15,0000	ks	2 350,00000	35 250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	35 250,00
20005		Vysokotlaká hadice pro ukotvení hlavice do podhledu	466,0000	ks	1 975,00000	920 350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	466,0000	920 350,00
20006		Potrubí DN12 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	461,0000	m	1 100,00000	507 100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	461,0000	507 100,00
20007		Potrubí DN15 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	691,0000	m	1 280,00000	884 480,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	691,0000	884 480,00
20008		Potrubí DN18 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	934,0000	m	1 790,00000	1 671 860,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	934,0000	1 671 860,00
20009		Potrubí DN28 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	629,0000	m	3 289,00000	2 068 781,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	629,0000	2 068 781,00
20010		Potrubí DN35 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	389,0000	m	3 980,00000	1 548 220,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	389,0000	1 548 220,00
20011		Potrubí DN60 včetně závěsů, spojek, kolen, Tkusů, redukci...	312,0000	m	6 095,00000	1 901 640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	312,0000	1 901 640,00
20012		vypouštění D60	2,0000	ks	12 500,00000	25 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	25 000,00
20013		vypouštění D35	0,0000	ks	9 200,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20014		vypouštění D28	18,0000	ks	5 900,00000	106 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	106 200,00
20015		Projekční úpravy systému MHZ	1,0000	kpl	75 000,00000	75 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 000,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT					celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
ZL25900247 ZL_CB_25 Změna systému VZT					584 926,00	0,00	0,00	584 926,00				
					584 926,00	0,00	0,00	584 926,00				
					584 926,00	0,00	0,00	584 926,00				
					584 926,00	0,00	0,00	584 926,00				
A.1A.4.2.1.01: Mechanická zařízení - vzduch					584 926,00	0,00	0,00	584 926,00				
1499	A.1A.4.2.1.107	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	-1,0000	ks	1 014 095,12000	-1 014 095,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 014 095,12
1499	A.1A.4.2.1107b	Venkovní odvodní VZT jednotka s glykolovým výměníkem tepla, v	1,0000	ks	1 050 704,65500	1 050 704,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 050 704,66
1500	A.1A.4.2.1.301	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	-1,0000	ks	987 579,43000	-987 579,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-987 579,43
1500	A.1A.4.2.1301a	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	1,0000	ks	1 054 372,66200	1 054 372,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 054 372,66
1501	A.1A.4.2.1.302	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	-1,0000	ks	1 220 906,60000	-1 220 906,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 220 906,60
1501	A.1A.4.2.1302a	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	1,0000	ks	1 512 903,12950	1 512 903,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 512 903,13
1503	A.1A.4.2.1.403	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	-1,0000	ks	639 207,42000	-639 207,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-639 207,42
1503	A.1A.4.2.1403a	Venkovní VZT jednotka (přívod+odvod) s deskovým výměníkem t	1,0000	ks	887 631,90000	887 631,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	887 631,90
1504	A.1A.4.2.1.500	Kazetový dvourubkový fancoil FCL142VL ,chlazení, včetně vešk	1,0000	ks	24 508,89000	24 508,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 508,89
1509	A.1A.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI400P, levé provedení, chlaze	62,0000	ks	24 814,11000	1 538 474,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	1 538 474,82
1510	A.1A.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI400P, pravé provedení,chlaz	-63,0000	ks	24 869,70000	-1 566 791,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-63,0000	-1 566 791,10
1511	A.1A.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI400P, levé provedení,chlaze	26,0000	ks	25 451,79000	661 746,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	661 746,54
1512	A.1A.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI400P, pravé provedení,chlaz	-26,0000	ks	25 451,79000	-661 746,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-26,0000	-661 746,54
1514	A.1A.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI700P, levé provedení,chlaze	4,0000	ks	32 682,15000	130 728,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	130 728,60
1515	A.1A.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI700P, pravé provedení,chlaz	-5,0000	ks	32 682,15000	-163 410,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-163 410,75
1517	A.1A.4.2.1.500	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI700P, levé provedení,chlaze	22,0000	ks	33 622,87000	739 703,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	739 703,14
1517	A.1A.4.2.1500i	Dvourubkový kanálový fancoil FCZI700P, pravé provedení,chlaz	-12,0000	ks	33 605,43000	-403 265,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-403 265,16
1519	A.1A.4.2.1.500	Čtyřrubkový kanálový fancoil FCZI502P, levé provedení,chlazen	-4,0000	ks	33 605,43000	-134 421,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-134 421,72
1520	A.1A.4.2.1.500	Fancoil velikost 8, pravé provedení,chlazení/TOPENÍ, se speciáln	-5,0000	ks	33 622,87000	-168 114,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-168 114,35
1521	A.1A.4.2.1.P7	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešk	-1,0000	ks	80 089,92000	-80 089,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-80 089,92
1521	A.1A.4.2.1P7	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 630-9/12°-2-P (250) (i	1,0000	ks	105 747,66445	105 747,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	105 747,66
1522	A.1A.4.2.1.P8	Středotlaký axiální ventilátor do kruhového potrubí, včetně vešk	-1,0000	ks	71 613,62000	-71 613,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-71 613,62
1522	A.1A.4.2.1P8	Středotlaký axiální přívodní ventilátor AXC 560-9/18°-2-P (P8 250	1,0000	ks	102 939,15349	102 939,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	102 939,15
1523	A.1A.4.2.2.106	Parní zvlhčovací jednotka včetně opláštění pro umístění do venk	-1,0000	ks	248 424,48000	-248 424,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-248 424,48
1524	A.1A.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-1,0000	ks	15 635,81000	-15 635,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-15 635,81

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1525	A.1A.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-3,0000 ks	15 635,81000	-46 907,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -46 907,43
1526	A.1A.4.2.03.10	Požární stěnový uzávěr se servopohonem, požární odolnost až E	-1,0000 ks	16 781,46000	-16 781,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -16 781,46
1527	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem 230V FKRS-EU/100/Z4	-2,0000 ks	8 532,98000	-17 065,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -17 065,96
1528	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	-5,0000 ks	8 599,48000	-42 997,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -42 997,40
1529	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem, požární odolnost až E	-2,0000 ks	8 729,19000	-17 458,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -17 458,38
1530	A.1A.4.2.04.10	Požární klapka kruhová se servopohonem 230V FKRS-EU/200/Z4	-3,0000 ks	8 923,22000	-26 769,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -26 769,66
1532	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/200x200x305, se servopohonem 230V, 1	-3,0000 ks	8 653,98000	-25 961,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -25 961,94
1533	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/250x200x305, se servopohonem 230V, 1	-2,0000 ks	8 745,54000	-17 491,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -17 491,08
1535	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/300x200x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000 ks	8 860,00000	8 860,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 860,00
1536	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/300x250x305, se servopohonem 230V, 1	-1,0000 ks	9 280,76000	-9 280,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -9 280,76
1537	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka FKA2-EU/400x250x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000 ks	9 401,76000	9 401,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 401,76
1538	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	-1,0000 ks	9 583,80000	-9 583,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -9 583,80
1541	A.1A.4.2.04.20	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	-2,0000 ks	9 887,93000	-19 775,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -19 775,86
1542	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	-1,0000 ks	10 192,05000	-10 192,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -10 192,05
1544	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	-1,0000 ks	9 536,93000	-9 536,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -9 536,93
1545	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	-3,0000 ks	10 131,01000	-30 393,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -30 393,03
1547	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka FKA2-EU/800x355x305, se servopohonem 230V, 1	-2,0000 ks	10 738,17000	-21 476,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -21 476,34
1549	A.1A.4.2.04.21	Požární klapka čtyřhranná se servopohonem, požární odolnost a:	-2,0000 ks	12 254,45000	-24 508,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -24 508,90
1550	A.1A.4.2.5.101	Regulátor CAV RN-D/100/79-324 m3/h	-57,0000 ks	3 753,07000	-213 924,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-57,0000 -213 924,99
1551	A.1A.4.2.5.102	Regulátor CAV RN-D/125/126-504 m3/h	-2,0000 ks	3 806,49000	-7 612,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -7 612,98
1552	A.1A.4.2.5.103	Regulátor CAV RN-D/160/216-864 m3/h	2,0000 ks	4 133,50000	8 267,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 8 267,00
1553	A.1A.4.2.5.200	Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný, manuální o	-1,0000 ks	6 239,50000	-6 239,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -6 239,50
1555	A.1A.4.2.6.100	Regulátor VAV TVR-D/100/BM0/V/36-342m3/h	-3,0000 ks	14 187,12000	-42 561,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -42 561,36
1556	A.1A.4.2.6.101	Regulátor VAV TVR-D/125/BM0/V/54-540m3/h	3,0000 ks	14 469,45000	43 408,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 43 408,35
1559	A.1A.4.2.6.200	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-2,0000 ks	16 968,95000	-33 937,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -33 937,90
1560	A.1A.4.2.6.201	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-1,0000 ks	17 315,59000	-17 315,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -17 315,59
1562	A.1A.4.2.6.203	Regulátor proměnného průtoku vzduchu čtyřhranný, včetně serv	-3,0000 ks	18 459,06000	-55 377,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -55 377,18
1563	A.1A.4.2.6.204	Regulátor VAV TVJ/700X300(1548-8820m3/h)	-3,0000 ks	19 648,32000	-58 944,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -58 944,96
1564	A.1A.4.2.9.300	Potrubní ohřivač teplovodní, včetně čidla teploty, regulátoru 24 V	-1,0000 ks	18 652,00000	-18 652,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -18 652,00
1565	A.1A.4.2.10.1	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000 ks	6 029,12000	-6 029,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -6 029,12
1566	A.1A.4.2.10.2	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000 ks	8 106,77000	-8 106,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -8 106,77
1566	A.1A.4.2.102	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-78- 710x400-2000mm, rozdíl c	1,0000 ks	13 465,20000	13 465,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 465,20
1567	A.1A.4.2.10.3	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-2,0000 ks	13 261,66000	-26 523,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -26 523,32
1568	A.1A.4.2.10.4	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku s aerodynamickými kulisi	-1,0000 ks	13 306,35000	-13 306,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -13 306,35

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1568	A.1A.4.2.10.4	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150- 1000x400-2000mm, rozdíl	1,0000	ks	17 210,40000	17 210,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 210,40
1569	A.1A.4.2.10.5	Kruhový tlumič SLXU DN100 -600mm	-50,0000	ks	2 062,39000	-103 119,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-50,0000	-103 119,50
1570	A.1A.4.2.10.6	Kruhový tlumič SLXU DN125 -600mm	28,0000	ks	2 156,14000	60 371,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	60 371,92
1571	A.1A.4.2.10.7	Kruhový tlumič SLXU DN160 -600mm	4,0000	ks	2 267,32000	9 069,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	9 069,28
1572	A.1A.4.2.10.8	Kruhový tlumič SLXU DN200 -600mm	7,0000	ks	2 371,97000	16 603,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	16 603,79
1574	A.1A.4.2.10.10	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 300x2	-4,0000	ks	3 590,65000	-14 362,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-14 362,60
1575	A.1A.4.2.10.11	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 400x2	-5,0000	ks	3 940,56000	-19 702,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-19 702,80
1576	A.1A.4.2.10.12	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 500x3	-5,0000	ks	5 185,41000	-25 927,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-25 927,05
1577	A.1A.4.2.10.13	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, délka 1000 mm, velikost 600x3	-2,0000	ks	5 343,47000	-10 686,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-10 686,94
1578	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-2,0000	ks	21 009,80000	-42 019,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-42 019,60
1579	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-1,0000	ks	43 611,09000	-43 611,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-43 611,09
1580	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná se servopohonem, servopoho	-1,0000	ks	53 264,65000	-53 264,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-53 264,65
1581	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, i	-2,0000	ks	3 167,71000	-6 335,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-6 335,42
1582	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, i	-3,0000	ks	2 819,98000	-8 459,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-8 459,94
1583	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, i	-3,0000	ks	3 342,12000	-10 026,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-10 026,36
1584	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, i	-2,0000	ks	3 795,59000	-7 591,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-7 591,18
1585	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, i	-1,0000	ks	4 327,53000	-4 327,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 327,53
1586	A.1A.4.2.11.20	Regulační klapka čtyřhranná těsná s přípravou pro servopohon, i	-7,0000	ks	5 211,57000	-36 480,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-7,0000	-36 480,99
1587	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN100	13,0000	ks	867,69000	11 279,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	11 279,97
1588	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN125	17,0000	ks	882,95000	15 010,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	15 010,15
1589	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 160 mm	8,0000	ks	922,19000	7 377,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	7 377,52
1590	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová, manuální ovládání, průměr 200 mm	25,0000	ks	978,87000	24 471,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	24 471,75
1591	A.1A.4.2.13.10	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN250	9,0000	ks	1 049,73000	9 447,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	9 447,57
1593	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 250x200	1,0000	ks	2 126,71000	2 126,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 126,71
1595	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 300x200	-1,0000	ks	2 261,87000	-2 261,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 261,87
1596	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 355x31	-1,0000	ks	695,46000	-695,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-695,46
1597	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 400x200	-4,0000	ks	2 413,39000	-9 653,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-9 653,56
1598	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x25	-1,0000	ks	2 803,63000	-2 803,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 803,63
1599	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 400x40	-1,0000	ks	3 645,16000	-3 645,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 645,16
1600	A.1A.4.2.13.20	Regulační klapka čtyřhranná, manuální ovládání, velikost 630x40	-1,0000	ks	4 343,89000	-4 343,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 343,89
1601	A.1A.4.2.15.1	Ohebná hadice hlukové i tepelně izolovaná ø100 mm	-12,0000	bm	271,42000	-3 257,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-12,0000	-3 257,04
1602	A.1A.4.2.15.2	Ohebná hadice hlukové i tepelně izolovaná ø125 mm	56,0000	bm	301,95000	16 909,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	16 909,20
1603	A.1A.4.2.15.3	Ohebná hadice hlukové i tepelně izolovaná ø140 mm	-70,0000	bm	310,67000	-21 746,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-70,0000	-21 746,90
1604	A.1A.4.2.15.4	Ohebná hadice hlukové i tepelně izolovaná ø160 mm	83,0000	bm	316,12000	26 237,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	83,0000	26 237,96

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1605	A.1A.4.2.15.5	Ohebná hadice hlukově i tepelně izolovaná ø200 mm	203,0000	bm	348,82000	70 810,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	203,0000	70 810,46	
1606	A.1A.4.2.15.6	Ohebná hadice hlukově i tepelně izolovaná ø250 mm	-137,0000	bm	409,86000	-56 150,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-137,0000	-56 150,82	
1608	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-47,0000	bm	660,58000	-31 047,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-47,0000	-31 047,26	
1609	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-23,0000	bm	865,51000	-19 906,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-23,0000	-19 906,73	
1610	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-98,0000	bm	713,99000	-69 971,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-98,0000	-69 971,02	
1611	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	4,0000	bm	783,75000	3 135,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3 135,00	
1612	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-64,0000	bm	910,20000	-58 252,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-64,0000	-58 252,80	
1613	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-30,0000	bm	940,72000	-28 221,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-30,0000	-28 221,60	
1614	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-6,0000	bm	1 202,34000	-7 214,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-7 214,04	
1615	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-14,0000	bm	2 634,67000	-36 885,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-14,0000	-36 885,38	
1616	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-30,0000	bm	4 626,21000	-138 786,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-30,0000	-138 786,30	
1617	A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	-10,0000	bm	5 389,25000	-53 892,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-53 892,50	
1618	A.1A.4.2.16.02	Nerezové vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvarove	-6,0000	bm	2 241,16000	-13 446,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-13 446,96	
1619	A.1A.4.2.17.01	Pozinkované čtyřhranné potrubí, včetně systému kotvení, tvarov	-815,0000	m2	928,73000	-756 914,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-815,0000	-756 914,95	
1620	A.1A.4.2.17.02	Nerezové čtyřhranné potrubí, včetně systému kotvení, tvarovek,	-60,0000	m2	2 629,22000	-157 753,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-60,0000	-157 753,20	
1621	A.1A.4.2.18.1	Tepelná izolace LAROCK 40 ALS 20mm	600,0000	m2	562,47000	337 482,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,0000	337 482,00	
1622	A.1A.4.2.18.2	Tepelná izolace do plechu 100mm	-889,0000	m2	2 040,59000	-1 814 084,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-889,0000	-1 814 084,51	
1623	A.1A.4.2.18.3	Tepelná izolace kaučuk 20mm	-400,0000	m2	1 059,54000	-423 816,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-400,0000	-423 816,00	
1624	A.1A.4.2.18.4	TYP B - EI15 40 mm	-50,0000	m2	1 514,09000	-75 704,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-50,0000	-75 704,50	
1625	A.1A.4.2.18.5	TYP B - EI30 40 mm	-50,0000	m2	1 514,09000	-75 704,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-50,0000	-75 704,50	
1626	A.1A.4.2.18.6	TYP B - EI45 60 mm	-90,0000	m2	1 884,71000	-169 623,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-90,0000	-169 623,90	
1627	A.1A.4.2.18.7	TYP B - EI60 60 mm	-60,0000	m2	1 884,71000	-113 082,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-60,0000	-113 082,60	
1628	A.1A.4.2.18.8	TYP B - EI120 80 mm	-250,0000	m2	2 136,52256	-534 130,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-250,0000	-534 130,64	
1639	A.1A.4.2.7.1	Odvodní výúst' s vířivým výtokem VVM 300 C/V/O/8 , včetně pleni	-2,0000	ks	2 487,52000	-4 975,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-4 975,04	
1640	A.1A.4.2.7.2	Odvodní výúst' s vířivým výtokem VVM 400 C/V/O/16 , včetně plei	-5,0000	ks	3 046,72000	-15 233,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-15 233,60	
1641	A.1A.4.2.7.3	Odvodní výúst' s vířivým výtokem VVM 600 C/V/O/48/R , včetně p	2,0000	ks	4 846,40000	9 692,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 692,80	
1642	A.1A.4.2.7.4	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 300 C/V/P/8 , včetně pleni	-18,0000	ks	2 604,15000	-46 874,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-18,0000	-46 874,70	
1643	A.1A.4.2.7.5	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 400 C/V/P/16 , včetně plei	-10,0000	ks	3 190,60000	-31 906,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-10,0000	-31 906,00	
1644	A.1A.4.2.7.6	Anemostat přívodní, včetně plenum boxu bez perforovaného plec	-29,0000	ks	4 929,25000	-142 948,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,0000	-142 948,25	
1645	A.1A.4.2.7.7	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 600 C/V/P/48 , včetně plei	-6,0000	ks	5 109,11000	-30 654,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-30 654,66	
1646	A.1A.4.2.7.8	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	-13,0000	ks	1 299,35000	-16 891,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-16 891,55	
1647	A.1A.4.2.7.9	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	-1,0000	ks	1 655,80000	-1 655,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 655,80	
1648	A.1A.4.2.7.10	Anemostat odvodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	2,0000	ks	2 993,30000	5 986,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 986,60	
1649	A.1A.4.2.7.11	Anemostat přívodní, bez plenum boxu, barevné provedení dle arc	-3,0000	ks	1 160,91000	-3 482,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-3 482,73	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
1650	A.1A.4.2.7.12	Stěnová výustka jednořadá s pevnými lamelami, bez regulace, bez	-52,0000	ks	1 756,09000	-91 316,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-52,0000	-91 316,68
1652	A.1A.4.2.7.14	Nerezový talířový ventil přívodní, materiál: nerezová ocel A316I, 1	-1,0000	ks	764,13000	-764,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-764,13
1653	A.1A.4.2.7.15	Talířový ventil ocelový s práškovým nátěrem; odvodní DN 100 , n	-4,0000	ks	333,56000	-1 334,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-1 334,24
1654	A.1A.4.2.7.16	Talířový ventil ocelový s práškovým nátěrem; odvodní DN 125 , n	7,0000	ks	359,72000	2 518,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	2 518,04
1655	A.1A.4.2.7.17	Talířový ventil ocelový s práškovým nátěrem; odvodní DN 160 , n	-2,0000	ks	431,66000	-863,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-863,32
1657	A.1A.4.2.7.19	Talířový ventil odvodní, průměr 125 mm	-1,0000	ks	359,72000	-359,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-359,72
1658	A.1A.4.2.7.20	Talířový ventil odvodní, průměr 160 mm	-1,0000	ks	431,66000	-431,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-431,66
1659	A.1A.4.2.7.21	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 325x125 UR/S , dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací	-1,0000	ks	1 347,31000	-1 347,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 347,31
1660	A.1A.4.2.7.22	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací	-17,0000	ks	2 155,05000	-36 635,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000	-36 635,85
1661	A.1A.4.2.7.23	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace	-13,0000	ks	1 606,75000	-20 887,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-13,0000	-20 887,75
1662	A.1A.4.2.7.24	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací	-5,0000	ks	5 864,52000	-29 322,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-29 322,60
1664	A.1A.4.2.7.26	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 1020x425 R1/S , dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací	-4,0000	ks	6 069,45000	-24 277,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-24 277,80
1665	A.1A.4.2.7.27	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací	-1,0000	ks	6 381,21000	-6 381,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 381,21
1666	A.1A.4.2.7.28	Větrací mřížka čtyřhranná, dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace	-1,0000	ks	4 811,52000	-4 811,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 811,52
1667	A.1A.4.2.7.30	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 1225x425 R1/S , dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací	-2,0000	ks	5 454,66000	-10 909,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-10 909,32
1668	A.1A.4.2.7.31	Štěrbinová výust' bez plenum boxu, čtyřřadá, barevné provedení	-6,0000	ks	6 309,26000	-37 855,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-37 855,56
1669	A.1A.4.2.7.32	Štěrbinová výust' bez plenum boxu, čtyřřadá, barevné provedení	-33,0000	ks	6 964,39000	-229 824,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-33,0000	-229 824,87
1670	A.1A.4.2.7.34	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr průměrný	-81,0000	ks	8 489,38000	-687 639,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-81,0000	-687 639,78
1671	A.1A.4.2.7.35	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr průměrný	-4,0000	ks	9 145,60000	-36 582,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-36 582,40
1672	A.1A.4.2.7.36	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr průměrný	-4,0000	ks	6 526,18000	-26 104,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-26 104,72
1673	A.1A.4.2.7.37	Štěrbinová výust' HELLA-4-1000-B-0-E-AN+PB-HELLA-4-1000 , s	-78,0000	ks	12 414,68000	-968 345,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-78,0000	-968 345,04
1674	A.1A.4.2.7.38	Štěrbinová výust' s tepelně izolovaným plenum boxem, průměr průměrný	-56,0000	ks	12 414,68000	-695 222,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000	-695 222,08
1678	A.1A.4.2.8.1	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-1,0000	ks	7 202,02000	-7 202,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 202,02
1679	A.1A.4.2.8.2	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-3,0000	ks	17 093,22000	-51 279,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-51 279,66
1680	A.1A.4.2.8.3	Protidešťová žaluzie sací včetně nasávací sítě, montážního rámu	-2,0000	ks	20 451,69000	-40 903,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-40 903,38
1681	A.1A.4.2.8.4	Výfuková hlavice, průměr 560 mm	-1,0000	ks	8 049,00000	-8 049,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-8 049,00
1682	A.1A.4.2.8.5	Výfuková hlavice, průměr 800 mm	-1,0000	ks	22 569,67000	-22 569,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-22 569,67
1683	A.1A.4.2.8.6	Šikmý nástavec čtyřhranný s pletivem proti vniku předmětů, velikost 100x100x100 mm	-1,0000	ks	4 881,28000	-4 881,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 881,28
20000		Požární stěnový uzavěr FDML-200x300-.40 A, se servopohonem z	3,0000	ks	15 948,58860	47 845,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	47 845,77
20001		Požární stěnový uzavěr FDML-500x400-.40 A, se servopohonem z	2,0000	ks	19 245,60000	38 491,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	38 491,20
20001		Požární klapka FKA2-EU/315x160x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	8 195,36025	8 195,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 195,36
20002		Požární klapka FKA2-EU/315x250x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	8 317,55400	16 635,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	16 635,11
20002		Požární stěnový uzavěr FDML-800x450-.40 A, se servopohonem z	1,0000	ks	23 872,80000	23 872,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 872,80
20003		Požární klapka FKA2-EU/315x250x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	8 733,01275	8 733,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 733,01

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20004	Požární klapka FKA2-EU/500x350x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	9 393,55725	18 787,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18 787,11
20005	Požární klapka FKA2-EU/500x400x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 393,55725	9 393,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 393,56
20006	Požární klapka FKA2-EU/560x280x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 285,32850	9 285,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 285,33
20007	Požární klapka FKA2-EU/600x300x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	9 464,08050	18 928,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18 928,16
20008	Požární klapka FKA2-EU/800x250x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	9 630,26400	9 630,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9 630,26
20009	Požární klapka FKA2-EU/900x400x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	12 006,40875	12 006,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 006,41
20010	Požární klapka FKA2-EU/1000x350x305, se servopohonem 230V, 1	2,0000	ks	12 072,04425	24 144,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24 144,09
20011	Požární klapka FKA2-EU/1000x400x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	12 365,30925	12 365,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 365,31
20012	Požární klapka FKA2-EU/1120x350x305, se servopohonem 230V, 1	1,0000	ks	12 903,66000	12 903,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 903,66
20013	Regulátor CAV RN-D/80/40-162 m3/h	57,0000	ks	2 594,83000	147 905,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	147 905,31
20014	Regulátor CAV s izolací EN-D/300x150(378-1512m3/h)	1,0000	ks	5 105,87000	5 105,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 105,87
20015	Regulátor VAV TVJ/200X200 (306-1494 m3/h)	2,0000	ks	10 445,82000	20 891,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20 891,64
20016	Regulátor VAV TVJ/400X200(594-2970m3/h)	1,0000	ks	11 106,83000	11 106,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 106,83
20017	Regulátor VAV TVJ/500X300(1098-5526m3/h)	1,0000	ks	12 172,16000	12 172,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12 172,16
20018	Regulátor VAV TVJ/600X400(1764-8820m3/h)	1,0000	ks	15 082,20000	15 082,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 082,20
20019	Regulátor VAV TVJ/700X400 (2052-10260m3/h)	1,0000	ks	15 517,11000	15 517,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 517,11
20020	Regulátor VAV TVJ/800X300(1764-8820m3/h)	1,0000	ks	15 723,26000	15 723,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 723,26
20021	Regulátor VAV TVJ/1000X300(2232-11160m3/h)	2,0000	ks	19 919,41000	39 838,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39 838,82
20022	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100- 200x400-1000mm	2,0000	ks	3 750,27282	7 500,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 500,55
20023	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100- 400x200-1000mm	6,0000	ks	4 216,10000	25 296,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25 296,60
20024	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200- 400x200-2000mm	2,0000	ks	7 501,20000	15 002,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15 002,40
20025	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100- 400x250-1000mm	2,0000	ks	3 678,00395	7 356,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 356,01
20026	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100- 400x315-1000mm	2,0000	ks	3 678,00395	7 356,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7 356,01
20027	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150- 500x200-1500mm	1,0000	ks	5 625,90000	5 625,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 625,90
20028	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150- 500x250-1000mm	1,0000	ks	4 149,60000	4 149,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 149,60
20029	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150- 500x300-1000mm	4,0000	ks	4 186,84000	16 747,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 747,36
20030	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200- 600x300-1000mm	1,0000	ks	5 169,63353	5 169,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5 169,63
20031	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200- 800x355-1000mm	1,0000	ks	6 841,45350	6 841,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 841,45
20032	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100 - 1000x900-1200mm	1,0000	ks	19 890,15000	19 890,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19 890,15
20033	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100- 1000x900-1000mm	1,0000	ks	16 574,46000	16 574,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16 574,46
20034	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100- 1000x900-1500mm	1,0000	ks	24 861,69000	24 861,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24 861,69
20035	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150- 1000x900-550mm	1,0000	ks	11 049,64000	11 049,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11 049,64
20036	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150 - 1000x1500-1200mm	1,0000	ks	26 889,94000	26 889,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26 889,94
20037	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150 - 1000x1500-1500mm	1,0000	ks	31 744,44000	31 744,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31 744,44

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20038	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-83- 1100x400-2000mm	1,0000	ks	24 047,73000	24 047,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 047,73
20039	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150- 1200x400-2000mm	1,0000	ks	22 222,97000	22 222,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	22 222,97
20040	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 200-200- 1200x400-2000mm	1,0000	ks	18 904,62000	18 904,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18 904,62
20041	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100 - 1200x600-550mm	3,0000	ks	11 294,36000	33 883,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	33 883,08
20042	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-150 - 1200x600-1000mm	1,0000	ks	14 455,77000	14 455,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 455,77
20043	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200 - 1200x1500-1000mm	1,0000	ks	23 268,35000	23 268,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 268,35
20044	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 150-100 - 1500x1500-1200mm	1,0000	ks	35 750,40000	35 750,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	35 750,40
20045	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-180 - 1600x900-1000mm	1,0000	ks	23 522,38000	23 522,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 522,38
20046	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-100- 1600x1200-1000mm	2,0000	ks	33 946,92000	67 893,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	67 893,84
20047	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-167 - 1600x1200-1000mm	1,0000	ks	28 153,44000	28 153,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 153,44
20048	Kulisový tlumič hluku TUNE-S 100-200- 1800x800-500mm	1,0000	ks	14 463,75000	14 463,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 463,75
20049	Kruhový tlumič SLXU DN160 -900mm	2,0000	ks	3 447,36000	6 894,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6 894,72
20050	Kruhový tlumič SLXU DN200 -900mm	3,0000	ks	4 083,10000	12 249,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	12 249,30
20051	Kruhový tlumič SLXU DN200 -1000mm	2,0000	ks	4 083,10000	8 166,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	8 166,20
20052	Kruhový tlumič SLXU DN250 -900mm	1,0000	ks	5 250,84000	5 250,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 250,84
20053	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 250x200, TĚ	1,0000	ks	11 334,26000	11 334,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 334,26
20054	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 300x200, TĚ	1,0000	ks	11 419,38000	11 419,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 419,38
20055	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 315x315, TĚ	1,0000	ks	10 549,56000	10 549,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 549,56
20056	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 400x250, TĚ	1,0000	ks	10 299,52000	10 299,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 299,52
20057	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 400x280, TĚ	1,0000	ks	10 730,44000	10 730,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 730,44
20058	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 400x315, TĚ	1,0000	ks	12 650,96000	12 650,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 650,96
20059	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 450x250, TĚ	1,0000	ks	10 499,02000	10 499,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 499,02
20060	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 500x315, TĚ	1,0000	ks	12 866,42000	12 866,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 866,42
20061	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 630x250, TĚ	1,0000	ks	12 661,60000	12 661,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12 661,60
20062	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 630x400, TĚ	2,0000	ks	13 659,10000	27 318,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	27 318,20
20063	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 630x500, TĚ	2,0000	ks	13 621,86000	27 243,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	27 243,72
20064	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 800x800, TĚ	1,0000	ks	16 762,11968	16 762,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 762,12
20065	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 1000x500, T	1,0000	ks	19 140,49882	19 140,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	19 140,50
20066	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 1600x800, T	1,0000	ks	28 912,01880	28 912,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	28 912,02
20067	Regulační klapka čtyřhranná se servopohonem 230V 1600x1600,	1,0000	ks	41 093,75813	41 093,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	41 093,76
20068	Regulační klapka kruhová se servopohonem 230V DN200 , TĚSN.	2,0000	ks	9 296,70000	18 593,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	18 593,40
20069	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN140	6,0000	ks	716,87000	4 301,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	4 301,22
20070	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN225	1,0000	ks	899,08000	899,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	899,08
20071	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 400x300	1,0000	ks	2 975,94150	2 975,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 975,94

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20072	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 400x300	2,0000	ks	2 738,47000	5 476,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 5 476,94
20073	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním 1000x250	2,0000	ks	5 476,94000	10 953,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 10 953,88
20074 A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	29,0000	bm	706,63123	20 492,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000 20 492,31
20075 A.1A.4.2.16.01	Pozinkované vinuté potrubí SPIRO, včetně systému kotvení, tvar	1,0000	bm	4 270,74888	4 270,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 4 270,75
20076	Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP, včetně systému kc	966,0000	m2	3 217,00000	3 107 622,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	966,0000 3 107 622,00
20077 A.1A.4.2.18.5	Požární izolace EI30 TYP B tl.50 mm	222,0000	m2	2 024,92500	449 533,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	222,0000 449 533,35
20078 A.1A.4.2.18.6	Požární izolace EI45 TYP B tl.70 mm	154,0000	m2	2 826,25000	435 242,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	154,0000 435 242,50
20079 A.1A.4.2.18.7	Požární izolace EI60 TYP B tl.80 mm	28,0000	m2	2 932,65000	82 114,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000 82 114,20
20080 A.1A.4.2.18.8	Desky PROMAT (pro vzdálenou instalaci PK)	2,0000	m2	8 549,24000	17 098,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 17 098,48
20081	Odvodní výúst' s vířivým výtokem VVM 300 C/V/O/8/R , včetně pl	3,0000	ks	2 039,05758	6 117,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 6 117,17
20082	Odvodní výúst' s vířivým výtokem VVM 400 C/V/O/16/R , včetně p	7,0000	ks	2 590,68905	18 134,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 18 134,82
20083	Odvodní výúst' s vířivým výtokem VVM 600 C/V/O/16/R , včetně p	4,0000	ks	4 048,52000	16 194,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 16 194,08
20084	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 300 C/V/P/8/R , včetně ple	19,0000	ks	2 131,05900	40 490,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000 40 490,12
20085	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 300 K/V/P/8/R , včetně ple	1,0000	ks	2 795,66000	2 795,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 795,66
20086	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 400 C/V/P/16/R , včetně p	11,0000	ks	2 704,55966	29 750,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 29 750,16
20087	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 600 C/V/P/16/R , včetně p	13,0000	ks	4 048,52000	52 630,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000 52 630,76
20088	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 600 C/V/P/24 , včetně ple	6,0000	ks	4 252,01000	25 512,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 25 512,06
20089	Přívodní výúst' s vířivým výtokem VVM 600 C/V/P/24/R , včetně p	17,0000	ks	4 252,01000	72 284,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000 72 284,17
20090	Sténová výústka jednořadá s pevnými lamelami, bez regulace, ba	2,0000	ks	2 190,51000	4 381,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 4 381,02
20091	Sténová výústka jednořadá s pevnými lamelami, bez regulace, ba	4,0000	ks	2 201,15000	8 804,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 8 804,60
20092	Sténová výústka jednořadá s pevnými lamelami, bez regulace, ba	2,0000	ks	3 902,22000	7 804,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 7 804,44
20093	Sténová výústka jednořadá s pevnými lamelami, bez regulace, ba	2,0000	ks	3 310,37000	6 620,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 6 620,74
20094	Talířový ventil ocelový s práškovým nátěrem; přívodní DN 100 , n	1,0000	ks	361,55385	361,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 361,55
20095	Talířový ventil ocelový s práškovým nátěrem; přívodní DN 125 , n	1,0000	ks	361,55385	361,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 361,55
20096	Talířový ventil ocelový s práškovým nátěrem; přívodní DN 160 , n	1,0000	ks	408,40643	408,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 408,41
20097	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 325x125 UR/S , dvouřadá s na	1,0000	ks	1 246,21000	1 246,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 246,21
20098	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 325x325 UR/S , dvouřadá s na	1,0000	ks	2 001,65000	2 001,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 001,65
20099	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 525x125 R1/S , dvouřadá s nat	16,0000	ks	1 361,92000	21 790,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000 21 790,72
20100	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 525x125 R1/S , dvouřadá s nat	22,0000	ks	1 361,92000	29 962,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000 29 962,24
20101	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 1A 625x125 R1/S , dvouřadá s nat	2,0000	ks	1 456,35000	2 912,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 2 912,70
20102	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 725x125 R1/S , dvouřadá s nat	2,0000	ks	1 847,37000	3 694,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 3 694,74
20103	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 725x425 R1/S , dvouřadá s nat	1,0000	ks	3 235,89000	3 235,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 235,89
20104	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 820x200 R1/S , dvouřadá s nat	1,0000	ks	3 132,15000	3 132,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 132,15
20105	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 825x425 R1/S , dvouřadá s nat	4,0000	ks	3 686,76000	14 747,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 14 747,04

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
20106	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 1020x280 R1/S , dvouřadá s n	1,0000	ks	3 524,50000	3 524,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 524,50
20107	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 2A 1225x125 R1/S , dvouřadá s n	1,0000	ks	3 305,05000	3 305,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 305,05
20108	Větrací mřížka čtyřhranná VNM 1B 1225x425 R1/S , dvouřadá s n	8,0000	ks	5 000,80000	40 006,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 40 006,40
20109	Štěrbinová výust' HELLA-1-500-B-0-0-AN+PB-HELLA-1-500 , s te	6,0000	ks	6 042,10222	36 252,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 36 252,61
20110	Štěrbinová výust' HELLA-1-600-B-0-0-AN+PB-HELLA-1-600 , s te	6,0000	ks	6 175,10222	37 050,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 37 050,61
20111	Štěrbinová výust' HELLA-4-500-B-0-0-AN+PB-HELLA-4-500 , s te	3,0000	ks	8 433,42693	25 300,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 25 300,28
20112	Štěrbinová výust' HELLA-4-500-B-0-E-AN+PB-HELLA-4-500 , s te	7,0000	ks	8 433,42693	59 033,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 59 033,99
20113	Štěrbinová výust' HELLA-4-800-B-0-E-AN+PB-HELLA-4-800 , s te	7,0000	ks	8 699,42693	60 895,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 60 895,99
20114	Štěrbinová výust' HELLA-4-800-B-0-E-AN-PB-HELLA-4-800 , s tep	4,0000	ks	8 699,42693	34 797,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 34 797,71
20115	Štěrbinová výust' HELLA-4-800-B-0-E-AN-PB-HELLA-4-800 , s tep	1,0000	ks	8 699,42693	8 699,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 699,43
20116	Štěrbinová výust' HELLA-4-800-B-0-M-AN-PB-HELLA-4-800 , s tep	10,0000	ks	8 699,42693	86 994,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 86 994,27
20117	Štěrbinová výust' HELLA-2-900-B-0-M-AN-PB-HELLA-2-900 , s tep	4,0000	ks	8 345,53055	33 382,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 33 382,12
20118	Štěrbinová výust' HELLA-4-1000-B-0-0-AN-PB-HELLA-4-1000 , s t	2,0000	ks	9 276,53055	18 553,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 18 553,06
20119	Štěrbinová výust' HELLA-4-1000-B-0-E-AN-PB-HELLA-4-1000 , s t	1,0000	ks	9 276,53055	9 276,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 9 276,53
20120	Štěrbinová výust' HELLA-4-1000-B-0-E-AN-PB-HELLA-4-1000 , s t	23,0000	ks	9 276,53055	213 360,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000 213 360,20
20121	Štěrbinová výust' HELLA-4-1000-B-0-M-AN-PB-HELLA-4-1000 , s t	9,0000	ks	9 276,53055	83 488,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000 83 488,77
20122	Štěrbinová výust' HELLA-4-1000-B-0-M-AN-PB-HELLA-4-1000 , s t	11,0000	ks	9 276,53055	102 041,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000 102 041,84
20123	Štěrbinová výust' HELLA-1-1000-B-0-0-AN+PB-HELLA-1-1000 , s	70,0000	ks	6 308,10222	441 567,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000 441 567,16
20124	Štěrbinová výust' HELLA-1-1000-B-0-E-AN+PB-HELLA-1-1000 , s	4,0000	ks	6 308,10222	25 232,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 25 232,41
20125	Štěrbinová výust' HELLA-1-1000-B-0-M-AN+PB-HELLA-1-1000 , s	3,0000	ks	6 308,10222	18 924,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 18 924,31
20126	Štěrbinová výust' HELLA-2-1000-B-0-0-AN+PB-HELLA-2-1000 , s	2,0000	ks	8 744,75000	17 489,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 17 489,50
20127	Štěrbinová výust' HELLA-4-1000-B-0-M-AN+PB-HELLA-4-1000 , s	7,0000	ks	9 276,53055	64 935,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000 64 935,71
20128	Štěrbinová výust' HELLA-3-1000-B-0-0-AN-PB-HELLA-3-1000 , s t	24,0000	ks	9 010,75000	216 258,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000 216 258,00
20129	Štěrbinová výust' HELLA-2-1100-B-0-E-AN-PB-HELLA-2-1100 , s t	8,0000	ks	9 619,89000	76 959,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 76 959,12
20130	Štěrbinová výust' HELLA-2-1100-B-0-M-AN-PB-HELLA-2-1100 , s t	20,0000	ks	9 619,89000	192 397,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 192 397,80
20131	Štěrbinová výust' HELLA-2-1500-B-0-E-AN-PB-HELLA-2-1500 , s t	2,0000	ks	13 117,79000	26 235,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 26 235,58
20132	Štěrbinová výust' HELLA-2-1500-B-0-E-AN-PB-HELLA-2-1500 , s t	2,0000	ks	13 117,79000	26 235,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 26 235,58
20133	Štěrbinová výust' HELLA-4-1200-B-0-E-AN+PB-HELLA-4-1200 , s	4,0000	ks	11 132,10000	44 528,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 44 528,40
20134	Štěrbinová výust' HELLA-4-1300-B-0-E-AN-PB-HELLA-4-1300 , s t	4,0000	ks	12 060,44000	48 241,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 48 241,76
20135	Štěrbinová výust' HELLA-4-1300-B-0-M-AN-PB-HELLA-4-1300 , s t	3,0000	ks	12 060,44000	36 181,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 36 181,32
20136	Štěrbinová výust' HELLA-4-1500-B-0-E-AN+PB-HELLA-4-1500 , s	1,0000	ks	13 915,79000	13 915,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 13 915,79
20137	Vyústka pro kruhové potrubí VNKM 2 1225x85/150/R1 , dvouřadá	1,0000	ks	3 495,24000	3 495,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 3 495,24
20138	Vyústka do čtyřhranného potrubí NOVA-A-2-1200x300-UR	1,0000	ks	5 981,01000	5 981,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 981,01
20139	Vyústka do čtyřhranného potrubí NOVA-A-600x150	46,0000	ks	2 057,51000	94 645,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000 94 645,46

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:

Dne: 30.11.2025

ZL259002ZL_CB_25 Změna systému VZT				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20140	Krycí mřížka KM 200x400	1,0000	ks	954,94000	954,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	954,94
20141	Krycí mřížka KM 250x200	1,0000	ks	835,24000	835,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	835,24
20142	Krycí mřížka KM 300x200	1,0000	ks	884,45000	884,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	884,45
20143	Krycí mřížka KM 315x315	1,0000	ks	998,83000	998,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	998,83
20144	Krycí mřížka KM 400x250	1,0000	ks	1 013,46000	1 013,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 013,46
20145	Krycí mřížka KM 450x250	1,0000	ks	1 091,93000	1 091,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 091,93
20146	Krycí mřížka KM 500x250	3,0000	ks	1 091,93000	3 275,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3 275,79
20147	Krycí mřížka KM 500x300	8,0000	ks	1 189,02000	9 512,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	9 512,16
20148	Krycí mřížka KM 600x300	4,0000	ks	1 198,33000	4 793,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4 793,32
20149	Krycí mřížka KM 630x400	1,0000	ks	1 473,64000	1 473,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 473,64
20150	Krycí mřížka KM 710x400	1,0000	ks	1 244,88000	1 244,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 244,88
20151	Krycí mřížka KM 1100x400	1,0000	ks	1 862,00000	1 862,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 862,00
20152	Krycí mřížka KM 1200x400	1,0000	ks	1 971,06000	1 971,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 971,06
20153	Krycí mřížka KM 1600x800	1,0000	ks	4 811,94000	4 811,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 811,94
20154	Krycí mřížka KM 1600x1600	1,0000	ks	8 292,55000	8 292,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	8 292,55
20155	Krycí mřížka KM DN100	51,0000	ks	469,99182	23 969,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	23 969,58
20156	Krycí mřížka KM DN125	78,0000	ks	483,29182	37 696,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	78,0000	37 696,76
20157	Krycí mřížka KM DN160	98,0000	ks	496,59182	48 666,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	98,0000	48 666,00
20158	Krycí mřížka KM DN200	38,0000	ks	529,27629	20 112,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	20 112,50
20159	Krycí mřížka KM DN250	4,0000	ks	558,60698	2 234,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	2 234,43
20160	Střešní hlavice HF 1000	1,0000	ks	75 482,82000	75 482,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 482,82
20161	Střešní hlavice HF 1250	1,0000	ks	85 307,53000	85 307,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	85 307,53
20162	Výfukový kus hranatě zkosení vč. sítě proti ptactvu 900x900	1,0000	ks	4 334,47000	4 334,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 334,47
20163	Výfukový kus hranatě zkosení vč. sítě proti ptactvu 1200x600	1,0000	ks	6 153,91000	6 153,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 153,91
20164	Výfukový kus hranatě zkosení vč. sítě proti ptactvu 1500x1500	1,0000	ks	13 919,78000	13 919,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	13 919,78
20165	Výfukový kus hranatě zkosení vč. sítě proti ptactvu 1600x800	1,0000	ks	10 842,16000	10 842,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 842,16
20166	Výfukový kus hranatě zkosení vč. sítě proti ptactvu 1600x1600	1,0000	ks	14 700,49000	14 700,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	14 700,49
20167	Výfuková hlavice kulatě zkosení vč. sítě proti ptactvu DN100	1,0000	ks	1 834,07000	1 834,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 834,07
20168	Protidešťová žaluzie 2000x1250, vč. nasávací sítě, montážního rá	1,0000	ks	24 248,54670	24 248,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24 248,55
20169	Protidešťová žaluzie 2000x1400, vč. nasávací sítě, montážního rá	2,0000	ks	28 995,33000	57 990,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	57 990,66
20170	Protidešťová žaluzie hliníková 2000x1600, vč. nasávací sítě, mon	2,0000	ks	41 051,78000	82 103,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	82 103,56

všechny položky

281001MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období:0000-00-

Vypracoval:
Dne:30.11.2025

ZL259002ZL_CB_26 Instalace aktivních prvků p				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900248ZL_CB_26 Instalace aktivních prvků pro slaboproudé technolog				517 473,45	0,00		0,00		517 473,45	
				517 473,45	0,00		0,00		517 473,45	
				517 473,45	0,00		0,00		517 473,45	
				517 473,45	0,00		0,00		517 473,45	
				517 473,45	0,00		0,00		517 473,45	
Dodávka a montáž aktivních prvků pro slat				517 473,45	0,00		0,00		517 473,45	
20001	Switch Spínací kapacita: 176 Gbps, 48x ports 10/100/1000BASE-T	3,0000	ks	107 923,00000	323 769,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000323 769,00
20002	Napájecí zdroj 1050W, 240VAC, až 54VDC	6,0000	ks	14 096,00000	84 576,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,000084 576,00
20003	Dvoj Ventilátor, výstup vzduchu zepředu do zadu	3,0000	ks	6 188,00000	18 564,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,000018 564,00
20004	Switch poskytuje rychlost 1GbE, 10GbE, 25GbE a 40GbE v komp	0,0000	ks	370 013,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00000,00
20005	5 letý servis kombinuje vzdálené hardwarové a softwarové služb	0,0000	ks	307 570,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00000,00
20006	Držák aktivního prvku -port Rack Kit; Produkt: 2-port	0,0000	ks	1 474,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00000,00
20007	Držák aktivního prvku -port Rack Kit; Produkt: 4-port	0,0000	ks	3 634,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00000,00
20008	Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 5m, šedý	120,0000	ks	102,00000	12 240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,000012 240,00
20009	Optický patchcord LC-LC 9/125, 5m, duplex	6,0000	ks	173,00000	1 038,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,00001 038,00
20010	Kabel DAC AOC 100G 3m	0,0000	ks	10 786,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00000,00
20011	Blokové schéma aktivních prvků	0,2000	kpl	18 500,00000	3 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,20003 700,00
20012	Zprovoznění a zasíťování aktivních prvků	0,2000	kpl	81 400,00000	16 280,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,200016 280,00
20013	Zpracování do RPD a dokumentace skutečného provedení	0,2000	kpl	94 653,00000	18 930,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,200018 930,60
20014	Pomocné lešení, montážní technika, plošina	0,2000	kpl	76 352,00000	15 270,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,200015 270,40
20015	Zajištění záruky na komponenty do 31.8.2031	1,0000	kpl	21 345,45000	21 345,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,000021 345,45
20016	Doprava	0,2000	kpl	8 800,00000	1 760,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,20001 760,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_27 Změna řešení prostorové a				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900464 ZL_CB_27 Změna řešení prostorové akustiky				9 621 964,24		0,00		0,00		9 621 964,24	
				9 621 964,24		0,00		0,00		9 621 964,24	
				9 621 964,24		0,00		0,00		9 621 964,24	
				9 621 964,24		0,00		0,00		9 621 964,24	
				9 621 964,24		0,00		0,00		9 621 964,24	
Změna řešení prostorové akustiky				9 621 964,24		0,00		0,00		9 621 964,24	
				9 621 964,24		0,00		0,00		9 621 964,24	
33	784181101.ZP	Penetrační nátěr	416,0000 m2	20,75000	8 632,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	416,0000	8 632,00
34	784211103.ZP	Dvojnásobné bílé malby	832,0000 m2	71,47000	59 463,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	832,0000	59 463,04
264	PST.111	Panely akustické nehořlavé - dýha - další specifikace viz D.1.1 0	342,9400 m2	19 273,80000	6 609 756,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	342,9400	6 609 756,97
534	763121453.ZS	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,	416,0000 m2	968,31000	402 816,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	416,0000	402 816,96
20000	PST.115	Panely akustické - Euroacoustic	247,9000 m2	7 823,00000	1 939 321,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	247,9000	1 939 321,70
20001	PHL_001:	Dodávka a montáž absorpční vložky tl. 40mm vč. obalové fólie ve	367,5360 m2	956,00000	351 364,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	367,5360	351 364,42
20002	PHL_012:	Dodávka a montáž absorpční vložky tl. 80mm vč. obalové fólie v :	173,3120 m2	1 446,00000	250 609,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	173,3120	250 609,15

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_28 Změna specifikace materiálů										celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900465 ZL_CB_28 Změna specifikace materiálu sanitárních příček										-110 301,60		0,00		0,00		-110 301,60	
										-110 301,60		0,00		0,00		-110 301,60	
										-110 301,60		0,00		0,00		-110 301,60	
										-110 301,60		0,00		0,00		-110 301,60	
										-110 301,60		0,00		0,00		-110 301,60	
										-110 301,60		0,00		0,00		-110 301,60	
Změna specifikace materiálu sanitárních př										-110 301,60		0,00		0,00		-110 301,60	
1001	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1878 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	24 382,68000	-24 382,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-24 382,68					
1002	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 4ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	52 140,19000	-52 140,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-52 140,19					
1003	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1658 Další specifikace viz D.1.1. 01	-3,0000	ks	52 140,19000	-156 420,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-156 420,57					
1004	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1925 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	20 459,59000	-20 459,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 459,59					
1005	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	24 382,68000	-24 382,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-24 382,68					
1006	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 2120 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	29 162,93000	-29 162,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-29 162,93					
1012	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1523 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	27 496,75000	-27 496,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-27 496,75					
1013	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	27 496,75000	-27 496,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-27 496,75					
1014	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1663 Další specifikace viz D.1.1. 01	-2,0000	ks	35 321,20000	-70 642,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-70 642,40					
1015	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	35 321,20000	-35 321,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-35 321,20					
1016	A.1A.1.6.99.01	sanitární dělicí příčky Délka: 1150 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	18 948,52000	-18 948,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 948,52					
1020	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1328 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	19 976,51000	-19 976,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 976,51					
1021	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	19 976,51000	-19 976,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-19 976,51					
1022	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 3ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	30 289,88000	-30 289,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-30 289,88					
1023	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1663 Další specifikace viz D.1.1. 01	-2,0000	ks	30 289,88000	-60 579,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-60 579,76					
1024	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1457 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	20 533,13000	-20 533,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 533,13					
1025	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	20 533,13000	-20 533,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 533,13					
1026	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 1ks jednokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	21 230,16000	-21 230,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-21 230,16					
1031	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 2015 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	20 310,82000	-20 310,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 310,82					
1032	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1200 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	31 993,18000	-31 993,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-31 993,18					
1033	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	31 993,18000	-31 993,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-31 993,18					
1034	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	20 986,12000	-20 986,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 986,12					
1035	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 1600 Další specifikace viz D.1.1. 01	-2,0000	ks	20 986,12000	-41 972,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-41 972,24					
1036	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlyých dveří 700/2100	-1,0000	ks	20 287,42000	-20 287,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 287,42					
1037	A.1A.1.6.99.01	Sanitární dělicí příčka. Délka: 2100 Další specifikace viz D.1.1. 01	-1,0000	ks	20 287,42000	-20 287,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-20 287,42					

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_28 Změna specifikace materiál				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
1277	A.1A.1.6.99.1_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,573m další specifikace viz	-1,0000 ks	20 986,12000	-20 986,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -20 986,12
1278	A.1A.1.6.99.1_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,05m další specifikace viz -	-2,0000 ks	20 986,12000	-41 972,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -41 972,24
1279	A.1A.1.6.99.1_	sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,6 další specifikace viz - D.	-1,0000 ks	20 986,12000	-20 986,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -20 986,12
10119	OV.274	Sanitární dělicí příčka. Délka: 2,1m Další specifikace viz D.1.1_01	-1,0000 ks	26 451,44000	-26 451,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -26 451,44
10121	OV.020S	Sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,575m další specifikace viz	-1,0000 ks	19 838,92000	-19 838,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -19 838,92
10122	OV.021S	Sanitární dělicí příčky rozměr délka 2,2m další specifikace viz - I	-1,0000 ks	27 711,04000	-27 711,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -27 711,04
20000		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1878mm; DTD s oboustranně zaliso	1,0000 ks	22 007,00000	22 007,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 007,00
20001		Sanitární dělicí příčka. Součásti 4ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	47 059,00000	47 059,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 47 059,00
20002		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1658mm; DTD s oboustranně zaliso	3,0000 ks	47 059,00000	141 177,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 141 177,00
20003		Sanitární dělicí příčka Součásti 1ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	21 646,00000	21 646,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 21 646,00
20004		Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	22 007,00000	22 007,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 007,00
20005		Sanitární dělicí příčka. Délka: 2120mm Comfort nerez, kompaktní tl.	1,0000 ks	26 321,00000	26 321,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 26 321,00
20006		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1523mm; DTD s oboustranně zaliso	1,0000 ks	24 817,00000	24 817,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 817,00
20007		Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	24 817,00000	24 817,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 24 817,00
20008		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1663mm; DTD s oboustranně zaliso	2,0000 ks	31 879,00000	63 758,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 63 758,00
20009		Sanitární dělicí příčka. Součásti 3ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	31 879,00000	31 879,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 31 879,00
20010		sanitární dělicí příčky Délka: 1150mm ; DTD s oboustranně zaliso	1,0000 ks	20 282,00000	20 282,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 20 282,00
20011		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1328mm; DTD oboustranně zaliso	1,0000 ks	18 030,00000	18 030,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 030,00
20012		Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	18 030,00000	18 030,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 030,00
20013		Sanitární dělicí příčka. Součásti 3ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	27 338,00000	27 338,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 27 338,00
20014		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1663mm; DTD oboustranně zaliso	2,0000 ks	27 338,00000	54 676,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 54 676,00
20015		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1457mm; DTD oboustranně zaliso	1,0000 ks	18 532,00000	18 532,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 532,00
20016		Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	18 532,00000	18 532,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 532,00
20017		Sanitární dělicí příčka. Součásti 1ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	19 161,00000	19 161,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 161,00
20018		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1200mm; DTD oboustranně zaliso	1,0000 ks	28 876,00000	28 876,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 28 876,00
20019		Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	28 876,00000	28 876,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 28 876,00
20020		Sanitární dělicí příčka. Součásti 3ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	22 121,00000	22 121,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 121,00
20021		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1600mm; DTD oboustranně zaliso	2,0000 ks	18 941,00000	37 882,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 37 882,00
20022		Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	22 020,00000	22 020,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 020,00
20023		Sanitární dělicí příčka. Délka: 1330mm; DTD oboustranně zaliso	1,0000 ks	16 191,00000	16 191,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 16 191,00
20023		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,573m; DTD s oboustranně z	1,0000 ks	18 941,00000	18 941,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 18 941,00
20024		sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,545m; DTD s oboustranně z	1,0000 ks	22 121,00000	22 121,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 121,00
20025		Sanitární dělicí příčka. Součásti 2ks jendokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	22 021,00000	22 021,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 22 021,00
20026		Sanitární dělicí příčka. Součásti 1ks jednokřídých dveří 700/2100	1,0000 ks	27 054,00000	27 054,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 27 054,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_28 Změna specifikace materié				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20027	Sanitární dělicí příčky rozměr délka 1,575m; DTD oboustranně za	1,0000	ks	17 906,00000	17 906,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	17 906,00
20028	Sanitární dělicí příčka. Součástí 2ks jendokřídlych dveří 700/2100	1,0000	ks	31 370,00000	31 370,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31 370,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_29 Doplnění dilatační lišty do				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900466 ZL_CB_29 Doplnění dilatační lišty do keramické dlažby				152 985,00	0,00		0,00		152 985,00	
				152 985,00	0,00		0,00		152 985,00	
				152 985,00	0,00		0,00		152 985,00	
				152 985,00	0,00		0,00		152 985,00	
				152 985,00	0,00		0,00		152 985,00	
Doplnění dilatační lišty do keramické dlažk				152 985,00	0,00		0,00		152 985,00	
				152 985,00	0,00		0,00		152 985,00	
20000 R01	Dilatační lišta Havos AL černá š.10/v.12,5mm kód výrobku ALDL1	356,5000	m	398,00000	141 887,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	356,5000 141 887,00
20001 771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	310,0000	m	35,80000	11 098,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	310,0000 11 098,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_30 Změna množství IRC regul					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900467 ZL_CB_30 Změna množství IRC regulátorů v systému Měření a re					-250 222,39	0,00		0,00		-250 222,39		
					-250 222,39	0,00		0,00		-250 222,39		
					-250 222,39	0,00		0,00		-250 222,39		
					-250 222,39	0,00		0,00		-250 222,39		
					-250 222,39	0,00		0,00		-250 222,39		
A.1A.4.7.3.02: Regulace jednotlivých místn					-250 222,39	0,00		0,00		-250 222,39		
2592	A.1A.4.7.3.02	Regulátor pro řízení FCU - 1x vstup DI okenní kontakt - 2x DO vy	-17,0000	ks	6 765,01000	-115 005,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000	-115 005,17
7410	A.1B.4.7.3.02	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , mc	-15,0000	ks	3 460,81000	-51 912,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,0000	-51 912,15
7421	A.1B.4.7.3.02	Plastová skříňka pro IRC regulátory a I/O moduly, vč. svorek, traf	-17,0000	ks	2 237,29000	-38 033,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-17,0000	-38 033,93
7424	A.1B.4.7.3.03	Vytvoření vizualizace IRC	-20,0000	ks	1 000,00000	-20 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-20,0000	-20 000,00
20000		Individuelní zkoušky pro doplnění IRC regulátorů	-1,0000	kpl	3 831,55280	-3 831,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 831,55
20001		Odladění SW s technologií pro doplnění IRC regulátorů	-1,0000	kpl	1 679,54610	-1 679,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 679,55
20002		Jednorázové zaškolení obsluhy (IRC) pro doplnění IRC regulátorů	-1,0000	kpl	281,41350	-281,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-281,41
20003		Revize elektrických zařízení výchozí / provozní pro doplnění IRC	-1,0000	kpl	2 143,07190	-2 143,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 143,07
20004		Zaregulování systému pro doplnění IRC regulátorů	-1,0000	kpl	5 299,71910	-5 299,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 299,72
20005		Dokumentace dílenská + DSPS pro doplnění IRC regulátorů	-1,0000	kpl	3 744,96400	-3 744,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 744,96
20006		Instalace a oživení - uvedení do provozu pro doplnění IRC regulá	-1,0000	kpl	4 177,90790	-4 177,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 177,91
20007		Projektové řízení, koordinace pro doplnění IRC regulátorů	-1,0000	kpl	4 112,96630	-4 112,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 112,97

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_31 Doplnění napojení a ovlád:				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900468 ZL_CB_31 Doplnění napojení a ovládání baldachýnů pod světlík				132 530,53	0,00		0,00		132 530,53	
				132 530,53	0,00		0,00		132 530,53	
				132 530,53	0,00		0,00		132 530,53	
				132 530,53	0,00		0,00		132 530,53	
				132 530,53	0,00		0,00		132 530,53	
A.1A.4.7.3.02: Regulace jednotlivých místn				132 530,53	0,00		0,00		132 530,53	
				132 530,53	0,00		0,00		132 530,53	
2599	A.1A.4.7.3.02_	Plastová skříňka pro IRC regulátory a I/O moduly, vč. svorek, traf	1,0000 ks	2 237,29000	2 237,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 237,29
2620	A.1A.4.7.5.02_	Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch. mechanick	150,0000 bm	116,06000	17 409,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000 17 409,00
2630	A.1A.4.7.6.01_	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, b	40,0000 bm	74,53000	2 981,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000 2 981,20
2634	A.1A.4.7.6.01_	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zach	120,0000 bm	104,73000	12 567,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000 12 567,60
20000		Dodávka 16xDO žaluziového akтору , komunikace KNX. - nová p	1,0000 ks	27 000,00000	27 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 27 000,00
20001		Napojení pohonu baldachýnu - nová položka	6,0000 ks	480,00000	2 880,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 2 880,00
20002		Rozšíření ŘS RA.4CB2 o kartu KNX - 1x, kompletní úprava rozvac	1,0000 ks	33 360,00000	33 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 33 360,00
20003		Vizualizace - licence rozšíření pro ovládání baldachýnů	1,0000 ks	1 398,31000	1 398,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 398,31
20004		Vytvoření vizualizace As pro baldachýny	1,0000 ks	10 839,68000	10 839,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 839,68
20005		Dokumentace dílenská + DSPS pro napojení a ovládání baldachý	1,0000 kpl	10 918,45000	10 918,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 918,45
20006		Změna rozsahu oddílu "A.1A.4.7.98: Ostatní" související se změn	1,0000 kpl	10 147,00000	10 147,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 10 147,00
20007		Elektroinstalační krabice přístrojová na povrch IP54, včetně mon	6,0000 ks	132,00000	792,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 792,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_32 Změna nemrznoucí směsi				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900469 ZL_CB_32 Změna nemrznoucí směsi UTCH				-6 838,08	0,00		0,00		-6 838,08	
				-6 838,08	0,00		0,00		-6 838,08	
				-6 838,08	0,00		0,00		-6 838,08	
				-6 838,08	0,00		0,00		-6 838,08	
				-6 838,08	0,00		0,00		-6 838,08	
A.1A.4.4.1.03: Zdroje tepla, ostatní zařízení				-6 838,08	0,00		0,00		-6 838,08	
1748	A.1A.4.4.1.03_	Naplnění okruhů MPG 33%(VZT UT)	-2,0000 m3	74 834,98000	-149 669,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -149 669,96
1914	A.1A.4.4.2.03_	Naplnění okruhů MPG 33%	-3,5000 m3	74 834,98000	-261 922,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,5000 -261 922,43
1915	A.1A.4.4.2.03_	Naplnění okruhů MPG 33%(ZZT)	-0,3000 m3	74 834,98000	-22 450,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,3000 -22 450,49
20000		Naplnění okruhů MEG 30%(VZT UT)	2,0000 m3	73 656,00000	147 312,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 147 312,00
20001		Naplnění okruhů MEG 30%	3,5000 m3	73 656,00000	257 796,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5000 257 796,00
20002		Naplnění okruhů MEG 30%(ZZT)	0,3000 m3	73 656,00000	22 096,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,3000 22 096,80

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_33 Změna řešení strojovny U1					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900470 ZL_CB_33 Změna řešení strojovny UTCH č. B_141					97 575,95	0,00		0,00		97 575,95		
					97 575,95	0,00		0,00		97 575,95		
					97 575,95	0,00		0,00		97 575,95		
					97 575,95	0,00		0,00		97 575,95		
					97 575,95	0,00		0,00		97 575,95		
					97 575,95	0,00		0,00		97 575,95		
A.1A.4.4.1.03: Zdroje tepla, ostatní zařízení					97 575,95	0,00		0,00		97 575,95		
1737	A.1A.4.4.1.03_	Tlaková expanzní nádoba s výměnitelným vakem pro soustavy v	-1,0000	ks	18 504,37000	-18 504,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-18 504,37
1738	A.1A.4.4.1.03_	Kulový kohout MK 5/4, Uzavírací kulový kohout se zajištěním v o	-1,0000	ks	3 495,57000	-3 495,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 495,57
1741	A.1A.4.4.1.03_	Pojistný ventil 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 550kPa, včetně šr	1,0000	ks	989,34000	989,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	989,34
1746	A.1A.4.4.1.03_	Skládaný deskový výměník pro VTZ, vratové clony. Primární okru	-1,0000	ks	181 903,13000	-181 903,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-181 903,13
1753	A.1A.4.4.1.04_	Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	-1,0000	ks	95 004,27000	-95 004,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-95 004,27
1790	A.1A.4.4.1.06_	Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku, jímky a montáže	3,0000	ks	2 263,11000	6 789,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	6 789,33
1791	A.1A.4.4.1.06_	Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže	-1,0000	ks	2 908,24000	-2 908,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 908,24
1794	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 s vnitřním závitem, s měi	1,0000	ks	1 470,89000	1 470,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 470,89
1796	A.1A.4.4.1.06_	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 32 s vnitřním závitem, s měi	-1,0000	ks	2 015,38000	-2 015,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 015,38
1800	A.1A.4.4.1.06_	Ruční přírubový vyvažovací ventil DN 100, PN 16 s měřicími konc	-1,0000	ks	21 842,14000	-21 842,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-21 842,14
1801	A.1A.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=4	-1,0000	ks	2 459,75000	-2 459,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 459,75
1802	A.1A.4.4.1.06_	3cestný směšovací ventil s přírubovým připojením, DN 50, Kvs=4	-2,0000	ks	9 162,64000	-18 325,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-18 325,28
1814	A.1A.4.4.1.06_	Elektromechanické pohony pro 3-RV směšovací 0-10V, 24V	-3,0000	ks	4 549,45000	-13 648,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-13 648,35
1823	A.1A.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	-1,0000	ks	5 456,37000	-5 456,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-5 456,37
1824	A.1A.4.4.1.06_	Klapka uzavírací mezipřírubová s převodovým kolem, vč. přírubc	-4,0000	ks	10 163,62000	-40 654,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-40 654,48
1825	A.1A.4.4.1.06_	Uzavírací mezipřírubové klapky - volné vřeteno, DN80	-1,0000	ks	4 094,12000	-4 094,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-4 094,12
1826	A.1A.4.4.1.06_	Elektromechanický rotační pohon pro mezipřírubvou klapku, DN8	-1,0000	ks	6 532,84000	-6 532,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 532,84
1836	A.1A.4.4.1.06_	Závitový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 32, PN 16, vč. mor	-1,0000	ks	1 536,65000	-1 536,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-1 536,65
1837	A.1A.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 65, PN 16, vč.mo	-3,0000	ks	4 672,04000	-14 016,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-14 016,12
1838	A.1A.4.4.1.06_	Přírubový gumový kompenzátor Teguflex W, DN 100, PN 16, vč.m	-1,0000	ks	7 391,42000	-7 391,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-7 391,42
1839	A.1A.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. Montáže	-1,0000	ks	353,43000	-353,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-353,43
1840	A.1A.4.4.1.06_	Zpětný ventil, DN 32, PN 16, vč. Montáže	-1,0000	ks	808,69000	-808,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-808,69
1843	A.1A.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 65, PN 16, vč. protipřírub, těsně	-2,0000	ks	10 965,08000	-21 930,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-21 930,16
1844	A.1A.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 80, PN 16, vč. protipřírub, těsně	-1,0000	ks	12 603,60000	-12 603,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-12 603,60
1845	A.1A.4.4.1.06_	Zpětná klapka mezipřírubová, DN 100, PN 16, vč. protipřírub, těsn	-2,0000	ks	15 218,16000	-30 436,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-30 436,32

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_33 Změna řešení strojovny U1					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
1847	A.1A.4.4.1.06_	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a	9,0000	ks	369,82000	3 328,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	3 328,38
20000		Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a sou:	1,0000	ks	10 823,66041	10 823,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	10 823,66
20001		Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integri	1,0000	ks	2 060,34090	2 060,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 060,34
20002		Skládaný deskový výměník pro VTZ, vratové clony. Primární okru	1,0000	ks	223 573,66870	223 573,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	223 573,67
20003		Oběhové čerpadlo, suchoběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZ	1,0000	ks	128 685,42537	128 685,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	128 685,43
20004	ERV 80	Regulační ventil IMI TA CV216 GG DN80	1,0000	ks	38 080,80000	38 080,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	38 080,80
20005		Regulační ventil IMI TA MC500/24V	1,0000	ks	21 695,38800	21 695,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	21 695,39
20006		IMI CV 216 RGA DN15 Kvs 2,5	1,0000	ks	5 530,80000	5 530,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 530,80
20007		IMI CV 216 RGA DN40 Kvs 20	1,0000	ks	9 771,60000	9 771,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 771,60
20008		IMI CV 216 RGA DN40 Kvs 25	1,0000	ks	9 771,60000	9 771,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9 771,60
20009		IMI TA MC55Y VAC/DC 0/2-10V	1,0000	ks	5 874,00000	5 874,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 874,00
20010		IMI TA-Slider 750, 24 VAC/VDC	2,0000	ks	18 034,80000	36 069,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	36 069,60
20011		Závitový kulový kohout, DN 25, včetně montáže	1,0000	ks	607,20000	607,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	607,20
20012		Závitový kulový kohout, DN 40, včetně montáže	2,0000	ks	1 232,40000	2 464,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 464,80
20013	viz BF 6387.	Klapka uzavírací mezipřírubová, vč. přírubového spoje, protipřír	3,0000	ks	11 358,61000	34 075,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	34 075,83
20014	viz BF 6417.	Zpětný ventil, DN 25, PN 16, vč. Montáže	1,0000	ks	953,98000	953,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	953,98
20015		Odvzdušňovací nádoba DN80	10,0000	ks	4 031,99900	40 319,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	40 319,99
20016		Zpracování změny do realizační projektové dokumentace	1,0000	ks	20 560,00000	20 560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	20 560,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_34 Změna kanalizačního svod					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900471 ZL_CB_34 Změna kanalizačního svodného potrubí KG v prostoru					10 822,00	0,00		0,00		10 822,00		
					10 822,00	0,00		0,00		10 822,00		
					10 822,00	0,00		0,00		10 822,00		
					10 822,00	0,00		0,00		10 822,00		
					10 822,00	0,00		0,00		10 822,00		
					10 822,00	0,00		0,00		10 822,00		
A.1A.4.1.04: Kanalizace splašková, tuková					10 822,00	0,00		0,00		10 822,00		
1462	A.1A.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém PVC KG DN100	-42,0000	m	724,18000	-30 415,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-42,0000	-30 415,56
1463	A.1A.4.1.4.03_	Potrubí svodné systém PVC KG DN125	-28,0000	m	791,27000	-22 155,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-28,0000	-22 155,56
20000		Potrubí svodné systém PP KG DN100	42,0000	m	843,18000	35 413,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	35 413,56
20003		Potrubí svodné systém PP KG DN125	28,0000	m	999,27000	27 979,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	27 979,56

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_35 Změna množství a specifik					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900472	ZL_CB_35 Změna množství a specifikace zařizovacích předmětů				-141 180,67	0,00	0,00	0,00	-141 180,67			
					-141 180,67	0,00	0,00	0,00	-141 180,67			
					-141 180,67	0,00	0,00	0,00	-141 180,67			
					-141 180,67	0,00	0,00	0,00	-141 180,67			
					-141 180,67	0,00	0,00	0,00	-141 180,67			
	A.1A.1.6.99.00: Výkaz OV parapetů,madla,n				-141 180,67	0,00	0,00	0,00	-141 180,67			
894	A.1A.1.6.99.00	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP_D:	3,0000	ks	3 207,04000	9 621,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	9 621,12
895	A.1A.1.6.99.00	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP_Da	3,0000	ks	3 714,27000	11 142,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	11 142,81
918	A.1A.1.6.99.00	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP_D:	-1,0000	ks	3 207,04000	-3 207,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 207,04
919	A.1A.1.6.99.00	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP_Da	-1,0000	ks	3 714,27000	-3 714,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 714,27
955	A.1A.1.6.99.00	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP_D:	-1,0000	ks	2 831,23000	-2 831,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-2 831,23
956	A.1A.1.6.99.00	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP_Da	-1,0000	ks	3 714,27000	-3 714,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 714,27
960	A.1A.1.6.99.00	Sprchová zástěna 900/900_Da	4,0000	ks	70 446,55000	281 786,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	281 786,20
994	A.1A.1.6.99.00	Pevné vodorovné madlo se svislou částí na toaletách pro ZTP_D:	-1,0000	ks	3 207,04000	-3 207,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 207,04
995	A.1A.1.6.99.00	Sklápěcí madlo na toaletách pro ZTP_Da	-1,0000	ks	3 714,27000	-3 714,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-3 714,27
996	A.1A.1.6.99.00	Sprchová zástěna 900/900_Da	1,0000	ks	70 446,55000	70 446,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70 446,55
1050	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desk	-3,6400	m	23 048,82000	-83 897,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,6400	-83 897,70
1051	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro cyklisty. Desky dle	-2,2000	m	23 048,82000	-50 707,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,2000	-50 707,40
1053	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky	-3,5500	m	23 048,82000	-81 823,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,5500	-81 823,31
1054	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desk	-1,1000	m	23 048,82000	-25 353,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,1000	-25 353,70
1059	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky	-3,8000	m	23 048,82000	-87 585,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,8000	-87 585,52
1060	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desk	-5,8500	m	23 048,82000	-134 835,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,8500	-134 835,60
1064	A.1A.1.6.99.02	Přebalovací pult k montáži na stěnu. Dodávka včetně nosné kons	-1,0000	ks	55 337,03000	-55 337,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-55 337,03
1065	A.1A.1.6.99.02	Osoušeč rukou_Da	-2,0000	ks	10 501,85000	-21 003,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-21 003,70
1066	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky	-4,5500	m	23 048,82000	-104 872,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,5500	-104 872,13
1067	A.1A.1.6.99.02	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro zaměstnance. Desk	-5,9000	m	23 048,82000	-135 988,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,9000	-135 988,04
1259	A.1A.1.6.99.07	Zásobník ručníků_Da	2,0000	ks	10 215,96000	20 431,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	20 431,92
1488	A.1A.4.1.5.01_	Rohový ventil chrom	276,0000	ks	435,75000	120 267,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	276,0000	120 267,00
1489	A.1A.4.1.5.01_	Umyvadlová zápach. uzávěrka DN40 nerez/chrom	-5,0000	ks	708,27000	-3 541,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000	-3 541,35
1491	A.1A.4.1.5.02_	pro WC vč. dvojitého splachování	-4,0000	ks	4 995,24000	-19 980,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-4,0000	-19 980,96
1492	A.1A.4.1.5.02_	pro výlevku	1,0000	ks	6 944,36000	6 944,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	6 944,36

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_35 Změna množství a specifik					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2783	A.1A.4.1.5.03_	Umyvadlová senzorová baterie směšovaci (k připojení na síť 230	-6,0000	ks	13 058,72000	-78 352,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000	-78 352,32
2784	A.1A.4.1.5.03_	Sprchová hlavice s baterií.Hlavová sprcha kulata rozměr 300mm.	-1,0000	ks	32 320,34000	-32 320,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 320,34
2788	A.1A.4.1.5.03_	Umyvadlová stojánková páková baterie, s výtokem 110 mm bez o	5,0000	ks	3 344,91000	16 724,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	16 724,55
2791	A.1A.4.1.5.04_	Závěsná nerezová pitná fontána s tlačnou armaturou a armaturou	-1,0000	ks	17 243,32000	-17 243,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-17 243,32
2792	A.1A.4.1.5.04_	Vestavné umyvadlo v bílé barvě	-31,0000	ks	7 320,63000	-226 939,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-31,0000	-226 939,53
2797	A.1A.4.1.5.04_	Závěsná keramická výlevka+nástěnná páková směšovaci baterie	1,0000	ks	16 651,25000	16 651,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	16 651,25
10115	OV.0543	Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1 01 706 Tabulka os	-1,0000	ks	54 480,51000	-54 480,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-54 480,51
10116	OV.0544	Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1 01 706 Tabulka os	1,0000	ks	75 933,79000	75 933,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	75 933,79
10117	OV.0545	Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1 01 706 Tabulka os	1,0000	ks	73 570,59000	73 570,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	73 570,59
10118	OV.0546	Sprchová zástěna další specifikace viz D.1.1 01 706 Tabulka os	-1,0000	ks	51 517,86000	-51 517,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-51 517,86
10406	OV.768	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky c	6,3600	m	23 101,76000	146 927,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,3600	146 927,19
10407	OV.769	Umyvadlové desky v hygienickém zázemí pro veřejnost. Desky c	-2,2000	m	23 101,76000	-50 823,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,2000	-50 823,87
20000		Prostorově úsporný sifon plastový pro invalidní umyvadlo	6,0000	ks	1 359,00000	8 154,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	8 154,00
20001		pro WC invalidní vč. dvojitého splachování a oddáleného splach	4,0000	ks	14 514,39000	58 057,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	58 057,56
20002		Závěsné keramické umyvadlo v bílé barvě 600x380x95	30,0000	ks	4 134,00000	124 020,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	124 020,00
20003		Podomítková bidetová baterie se sprchou	3,0000	ks	11 561,11111	34 683,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	34 683,33
20004		Madlo nerezové přímé l=500, l=800mm k zrcadlům a sprchy pro ir	4,0000	ks	3 207,04000	12 828,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	12 828,16
20005		Pisoárová zástěna	5,0000	ks	5 789,45213	28 947,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	28 947,26
20006		Přebalovací pult k montáži nástěnný	3,0000	ks	18 558,00000	55 674,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	55 674,00
20007		Projekční práce vč. koordinace	1,0000	kpl	23 000,00000	23 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	23 000,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_36 Změna velikosti odlučovač				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900473 ZL_CB_36 Změna velikosti odlučovače tuku, doplnění bidetové				-430,23	0,00		0,00		-430,23	
				-430,23	0,00		0,00		-430,23	
				-430,23	0,00		0,00		-430,23	
				-430,23	0,00		0,00		-430,23	
				-430,23	0,00		0,00		-430,23	
				-430,23	0,00		0,00		-430,23	
B.8.3.1.1.01: Odlučovač tuku				-430,23	0,00		0,00		-430,23	
				-430,23	0,00		0,00		-430,23	
3190	B.8.3.1.1.01_0	Odlučovač tuku, velikost NS4, typ pro volné ustavení, nerezový, i	-1,0000 kpl 386 019,64000	-386 019,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-386 019,64
20000	B.8.3.1.1.01_0	Odlučovač tuku, velikost NS4, typ pro volné ustavení, nerezový, i	1,0000 kpl 350 906,07725	350 906,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	350 906,08
20001		Podomítková bidetová baterie se sprchou	3,0000 ks 11 561,11111	34 683,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	34 683,33

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_37 Změna specifikace splitový				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900474 ZL_CB_37 Změna specifikace splitových jednotek				-17 443,18	0,00		0,00		-17 443,18	
				-17 443,18	0,00		0,00		-17 443,18	
				-17 443,18	0,00		0,00		-17 443,18	
				-17 443,18	0,00		0,00		-17 443,18	
				-17 443,18	0,00		0,00		-17 443,18	
				-17 443,18	0,00		0,00		-17 443,18	
A.1A.4.4.2.04: Splitové jednotky				-17 443,18	0,00		0,00		-17 443,18	
				-17 443,18	0,00		0,00		-17 443,18	
1918	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks 32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 680,18
1924	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks 32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 680,18
1926	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks 32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 680,18
1930	A.1A.4.4.2.04_	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6 kW, Qut=3,5 kW - akustický tla	-1,0000 ks 32 680,18000	-32 680,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-32 680,18
1932	A.1A.4.4.2.04_	Venkovní jednotka splitu 7,0 kW - akustický tlak 48 dB(A), max. d	-1,0000 ks 82 718,46000	-82 718,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-82 718,46
20000		FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000 ks 30 376,00000	30 376,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 376,00
20001		FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000 ks 30 376,00000	30 376,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 376,00
20002		FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000 ks 30 376,00000	30 376,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 376,00
20003		FTXM25A vnitřní jedn.nástěnná Perfera vč.infra, Qch=2,5 kW, Qut	1,0000 ks 30 376,00000	30 376,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30 376,00
20004		RZAG71MV1 venkovní jednotka Sky Air R32 230V, 6,8 kW, akustic	1,0000 ks 74 492,00000	74 492,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	74 492,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_38 Změna specifikace gastro '				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL25900475 ZL_CB_38 Změna specifikace gastro výtahu				-24 650,00	0,00		0,00		-24 650,00	
				-24 650,00	0,00		0,00		-24 650,00	
				-24 650,00	0,00		0,00		-24 650,00	
				-24 650,00	0,00		0,00		-24 650,00	
				-24 650,00	0,00		0,00		-24 650,00	
A.1.5.1.01: Výtahy				-24 650,00	0,00		0,00		-24 650,00	
				-24 650,00	0,00		0,00		-24 650,00	
2814	A.1.5.1.1.01_0	CB 9.4 nákladní gastro výtah bez dopravy osob Kabina š x h [m]:	-1,0000 kpl 678 251,00000	-678 251,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-678 251,00
20000		CB 9.4 nákladní gastro výtah bez dopravy osob Kabina š x h [m]:	1,0000 ks 653 601,00000	653 601,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	653 601,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_39 Doplnění výškové zábrany					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900476 ZL_CB_39 Doplnění výškové zábrany v prostoru parkingu 1.PP					80 080,78	0,00		0,00		80 080,78		
					80 080,78	0,00		0,00		80 080,78		
					80 080,78	0,00		0,00		80 080,78		
					80 080,78	0,00		0,00		80 080,78		
					80 080,78	0,00		0,00		80 080,78		
PHL_023: Isolet + bílý nátěr					80 080,78	0,00		0,00		80 080,78		
100	XAH.101	Tepelná izolace desky z EPS granulátu a cementu - viz tabulka S	0,0600	m3	9 504,60000	570,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0600	570,28
8220	949101112.ZP	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb	18,0000	m2	140,00000	2 520,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	2 520,00
9131	413941123.ZP1	Osazování ocelových konstrukcí	0,2944	t	44 281,40000	13 036,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2944	13 036,44
9138	13431006.ZP	úhelník ocelový rovnostranný 150x150x5mm	0,2944	t	147 604,67000	43 454,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2944	43 454,81
9746	V01_BF_006	Dokumentace dílenská a výrobní dokumentace (zajišťující technii	1,0000	soub	2 250,00000	2 250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 250,00
9747	V01_BF_007	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000	soub	11 425,00000	11 425,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 425,00
20000		Vybourání otvorů v isoletu tl do 150 mm (rozměr 200x200 mm	10,0000	ks	338,00100	3 380,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	3 380,01
20000	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	4,8000	m2	79,50000	381,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8000	381,60
20001	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr z:	4,8000	m2	148,00000	710,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8000	710,40
20002	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických k	9,6000	m2	135,00000	1 296,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,6000	1 296,00
20003	953945123.HLT	Kotva mechanická M 10 dl 130 mm pro střední zatížení HST3 do b	8,0000	ks	132,03000	1 056,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	1 056,24

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL259004ZL_CB_40 DSPS - 3D model Stavby a					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL25900485		ZL_CB_40 DSPS - 3D model Stavby a profesních dílů			62 460,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00			
					62 460,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00			
					62 460,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00			
					62 460,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00			
					62 460,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00			
Dokumentace skutečného provedení stavb					62 460,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00			
3395	V01_CB_006	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	-1,0000	roubo	6 916 695,87000	-6 916 695,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-6 916 695,87
3395	V01CB006	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000	roubo	3 458 347,92500	3 458 347,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 458 347,93
3395	V01CB006a	Dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnostech Do	1,0000	roubo	3 458 347,93500	3 458 347,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3 458 347,94
20000		Čisté terénní úpravy (valy, rybníky...)	24,0000	hod	1 200,00000	28 800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	28 800,00
20001		Areálové Zpevněné plochy	12,7500	hod	1 200,00000	15 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,7500	15 300,00
20002		Sadové úpravy zájmového území stavby (Stromy bez určení druh	5,2500	hod	1 200,00000	6 300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,2500	6 300,00
20003		Mobiliář (opěrné stěny = lavičky, stojany na kola)	2,2500	hod	1 200,00000	2 700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,2500	2 700,00
20004		Areálové osvětlení (nadzemní stožáry bez kabelových tras)	1,8000	hod	1 200,00000	2 160,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,8000	2 160,00
20005		Geodetické zaměření jednotlivých prvků/ploch	1,0000	kpl	7 200,00000	7 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7 200,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_CB_41 Úprava systému přípravy T					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
20003	U.T.O.Č.NZ01	Wilo Stratos PICO 25/0,5-6 -130 s rozšiřujícím modulem pro komu	1,0000	ks	11 622,24000	11 622,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 622,24
20004	U.T.O.Č.NZ02	Wilo Stratos PICO 25/0,5-6 -130 s rozšiřujícím modulem pro komu	1,0000	ks	11 622,24000	11 622,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	11 622,24
20005		IMI TA-Modulator DN20	1,0000	ks	4 527,74400	4 527,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 527,74
20006		IMI TA-Modulator DN25	1,0000	ks	5 209,15200	5 209,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5 209,15
20007		Pojistný ventil 3/4" x 1" KD, otevírací přetlak 800kPa, včetně šrou	2,0000	ks	1 294,80000	2 589,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2 589,60

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_CB_42 Úprava rozvaděčů slabopr					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900001 ZL_CB_42 Úprava rozvaděčů slaboproudu					57 647,10	0,00		0,00		57 647,10		
					57 647,10	0,00		0,00		57 647,10		
					57 647,10	0,00		0,00		57 647,10		
					57 647,10	0,00		0,00		57 647,10		
					57 647,10	0,00		0,00		57 647,10		
					57 647,10	0,00		0,00		57 647,10		
A.1A.4.6.01: Strukturovaná kabeláže					57 647,10	0,00		0,00		57 647,10		
2339	A.1A.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx600h), s dveřmi včetně	-3,0000	ks	55 353,58000	-166 060,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-166 060,74
2340	A.1A.4.6.1.01_	Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx600h), s dveřmi včetně	-3,0000	ks	56 805,71000	-170 417,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-170 417,13
20000		Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx800h), s dveřmi včetně	3,0000	ks	66 560,78000	199 682,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	199 682,34
20001		Datový rozváděč stojanový, typ 47U (800šx800h), s dveřmi včetně	3,0000	ks	64 814,21000	194 442,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	194 442,63

•

30.11.2025

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

ZL269000ZL_CB_43 Doplnění monitoringu čerp					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč			
ZL26900002	ZL_CB_43 Doplnění monitoringu čerpacích jímek				5 107,34	0,00		0,00		5 107,34			
					5 107,34	0,00		0,00		5 107,34			
					5 107,34	0,00		0,00		5 107,34			
					5 107,34	0,00		0,00		5 107,34			
					5 107,34	0,00		0,00		5 107,34			
A.1B.4.7.1.01: Čidla a snímače					5 107,34	0,00		0,00		5 107,34			
2551	A.1A.4.7.1.02_	Snímač zaplavení, výstup	beznapěťový kontakt 230V, montáž dc	1,0000	ks	2 339,84000	2 339,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2 339,84
20000	Nová položka	Rozšíření ŘS o 1xDI, 0xAI	kompletní výbava rozvaděče, celkem 1	1,0000	kpl	1 391,00000	1 391,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	1 391,00
20001	Nová položka	Vizualizace - licence	rozšíření o vybavení záchytných jímek	1,0000	ks	540,00000	540,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	540,00
20002	Nová položka	Vytvoření vizualizace As	o vybavení záchytných jímek	1,0000	ks	704,50000	704,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	704,50
20003	Nová položka	Elektroinstalační krabice	přístrojová na povrch IP54, včetně mon	1,0000	ks	132,00000	132,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	132,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_44 Změna množství snímačů				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900003	ZL_CB_44 Změna množství snímačů vlhkosti a CO2			-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
				-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
				-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
				-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
				-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
				-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
				-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
				-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
				-55 770,18	0,00		0,00		-55 770,18		
2587	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ct	-15,0000 ks	9 396,63000	-140 949,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-15,0000	-140 949,45
2589	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , m	15,0000 ks	4 969,59000	74 543,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	74 543,85
2590	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ct	-1,0000 ks	9 396,63000	-9 396,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-9 396,63
2591	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ct	-9,0000 ks	9 396,63000	-84 569,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-9,0000	-84 569,67
20000		Čidlo pro měření prostorové teploty a koncentrace CO2, montáž r	15,0000 ks	3 878,50000	58 177,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	58 177,50
20001		Čidlo pro měření prostorové teploty a relativní vlhkosti rH, montá	2,0000 ks	2 791,20000	5 582,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	5 582,40
25880	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty a Ct	-2,0000 ks	9 396,63000	-18 793,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-18 793,26
25890	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , m	1,0000 ks	4 969,59000	4 969,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4 969,59
25890	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , m	2,0000 ks	4 969,59000	9 939,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	9 939,18
25890	A.1A.4.7.3.02_	Ovládací jednotka a displejem a integrovaným čidlem teploty , m	9,0000 ks	4 969,59000	44 726,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	44 726,31

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_45 Osazení podlahových van :				celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900004	ZL_CB_45 Osazení podlahových van a vpustí do provozu Gastro			74 555,40	0,00	0,00		74 555,40	
				74 555,40	0,00	0,00		74 555,40	
				74 555,40	0,00	0,00		74 555,40	
				74 555,40	0,00	0,00		74 555,40	
				74 555,40	0,00	0,00		74 555,40	
	1.PP			74 555,40	0,00	0,00		74 555,40	
20000	montáž podlahové vany do rozměru 400x400mm	1,0000	kpl	2 199,60000	2 199,60	0,0000	0,00	1,0000	2 199,60
20001	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 500x1000mm	1,0000	kpl	2 199,60000	2 199,60	0,0000	0,00	1,0000	2 199,60
20002	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 200x1000mm	5,0000	kpl	2 199,60000	10 998,00	0,0000	0,00	5,0000	10 998,00
20003	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 250x250mm	6,0000	kpl	1 833,00000	10 998,00	0,0000	0,00	6,0000	10 998,00
20004	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 200x1200mm	2,0000	kpl	2 199,60000	4 399,20	0,0000	0,00	2,0000	4 399,20
20005	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 200x1000mm	3,0000	kpl	2 199,60000	6 598,80	0,0000	0,00	3,0000	6 598,80
20006	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 250x250mm	3,0000	kpl	1 833,00000	5 499,00	0,0000	0,00	3,0000	5 499,00
20007	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 200x1000mm	6,0000	kpl	2 199,60000	13 197,60	0,0000	0,00	6,0000	13 197,60
20008	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 200x1050mm	1,0000	kpl	2 199,60000	2 199,60	0,0000	0,00	1,0000	2 199,60
20009	montáž podlahové vany obdélníkové do rozměru 250x250mm	2,0000	kpl	1 833,00000	3 666,00	0,0000	0,00	2,0000	3 666,00
20030	pomocný materiál (redukce, kolena, mts apod.)	30,0000	kpl	420,00000	12 600,00	0,0000	0,00	30,0000	12 600,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_46 Doplnění akustické izolace				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900005 ZL_CB_46 Doplnění akustické izolace potrubí ZTI				87 325,57	0,00		0,00		87 325,57	
				87 325,57	0,00		0,00		87 325,57	
				87 325,57	0,00		0,00		87 325,57	
				87 325,57	0,00		0,00		87 325,57	
				87 325,57	0,00		0,00		87 325,57	
A.1A.4.1.3.03: Ochrana potrubí				87 325,57	0,00		0,00		87 325,57	
				87 325,57	0,00		0,00		87 325,57	
1444	A.1A.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti orosování - potrubí do d	-63,0000 m	345,83000	-21 787,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-63,0000 -21 787,29
1445	A.1A.4.1.3.03_	Izolace potrubí dešťové kanalizace proti orosování - potrubí nad	-70,0000 m	345,83000	-24 208,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-70,0000 -24 208,10
20000		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 125	21,0000 m	1 150,56000	24 161,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000 24 161,76
20001		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 56	20,0000 m	578,88000	11 577,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 11 577,60
20002		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 63	26,0000 m	652,32000	16 960,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000 16 960,32
20003		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 75	3,0000 m	738,72000	2 216,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 2 216,16
20004		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 90	14,0000 m	853,92000	11 954,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000 11 954,88
20005		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 110	29,0000 m	1 013,76000	29 399,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000 29 399,04
20006		Hluková kaučuková izolace K-fonik d 125	20,0000 m	1 150,56000	23 011,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000 23 011,20
20007		Izolace potrubí dešťové kanalizace protihluková - potrubí nad d9	39,0000 m	360,00000	14 040,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000 14 040,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_CB_47 Změna řešení evakuačního				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900006 ZL_CB_47 Změna řešení evakuačního rozhlasu				494 152,15	0,00		0,00		494 152,15	
				494 152,15	0,00		0,00		494 152,15	
				494 152,15	0,00		0,00		494 152,15	
				494 152,15	0,00		0,00		494 152,15	
				494 152,15	0,00		0,00		494 152,15	
A.1A.4.6.10.01: ERO (Evakuační rozhlas)				494 152,15	0,00		0,00		494 152,15	
2492	A.1A.4.6.10.01	Dig. vystupní modul 4 vstupy, 24 výstupů, EN 54-16	-2,0000 ks	133 950,41000	-267 900,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -267 900,82
2494	A.1A.4.6.10.01	Vykon. zesil.digitální 4x500W, 100V, EN54	-2,0000 ks	97 792,24000	-195 584,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -195 584,48
2495	A.1A.4.6.10.01	Sítová napájecí jednotka	-1,0000 ks	52 616,31000	-52 616,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -52 616,31
2496	A.1A.4.6.10.01	System. komunikační jednotka	-1,0000 ks	111 587,52000	-111 587,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -111 587,52
2497	A.1A.4.6.10.01	Nouzový napájecí zdroj	-1,0000 ks	42 320,66000	-42 320,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -42 320,66
2498	A.1A.4.6.10.01	Akumulátor 12V /105 Ah pro PSU	-2,0000 ks	11 617,09000	-23 234,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -23 234,18
2499	A.1A.4.6.10.01	Sada propojovacích kabelů ústředny	-1,0000 kpl	14 603,95000	-14 603,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -14 603,95
2502	A.1A.4.6.10.01	Serial interface 2	-1,0000 ks	21 741,19000	-21 741,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -21 741,19
2503	A.1A.4.6.10.01	RS232-iso Interface module	-1,0000 ks	12 854,12000	-12 854,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -12 854,12
2504	A.1A.4.6.10.01	Adapter TWI-RS232 EN 54-16	-1,0000 KS	12 854,12000	-12 854,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -12 854,12
2505	A.1A.4.6.10.01	Mikromodul pro komunikaci s ústřednou EPS	-1,0000 ks	23 933,91000	-23 933,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -23 933,91
2506	A.1A.4.6.10.01	19"skrin s vyklap.ramem, EN54	-1,0000 ks	59 695,47000	-59 695,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -59 695,47
2507	A.1A.4.6.10.01	Montážní sada 1 pro 19" skrin	-1,0000 ks	16 443,61000	-16 443,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -16 443,61
2508	A.1A.4.6.10.01	Ventilační panel 1U pro 19" skri	-5,0000 ks	4 874,63000	-24 373,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -24 373,15
2509	A.1A.4.6.10.01	Základna pro optické převodníky	-1,0000 ks	14 603,95000	-14 603,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000 -14 603,95
2510	A.1A.4.6.10.01	Modul optického převodníku SM	-2,0000 ks	838,61000	-1 677,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000 -1 677,22
2517	A.1A.4.6.10.01	Požární odolná krabice se svorkovnicí	245,0000 ks	1 507,50000	369 337,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,0000 369 337,50
2518	A.1A.4.6.10.01	Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu	245,0000 ks	204,21000	50 031,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,0000 50 031,45
2520	A.1A.4.6.10.01	5" repro stropní EN54-24, 6W RMS	-88,0000 ks	2 114,31000	-186 059,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-88,0000 -186 059,28
2521	A.1A.4.6.10.01	Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu	-88,0000 ks	653,46000	-57 504,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-88,0000 -57 504,48
2522	A.1A.4.6.10.01	Reproduktor stropní přisazený EN54-24, 6W RMS	-31,0000 ks	1 945,86000	-60 321,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-31,0000 -60 321,66
2523	A.1A.4.6.10.01	Skrinkový repro EN54-24, 6 W RMS	49,0000 ks	2 114,31000	103 601,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	49,0000 103 601,19
2524	A.1A.4.6.10.01	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	18,0000 ks	925,74000	16 663,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000 16 663,32
2525	A.1A.4.6.10.01	Zvuk.projektor EN54-24, 10W RMS	31,0000 ks	4 821,09000	149 453,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000 149 453,79
2526	A.1A.4.6.10.01	Tlakový reproduktor EN54-24, 10W RMS	6,0000 ks	9 221,06000	55 326,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000 55 326,36

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_CB_47 Změna řešení evakuačního					celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
2527	A.1A.4.6.10.01	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	37,0000	ks	925,74000	34 252,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	34 252,38
2528	A.1A.4.6.10.01	Konc. clen repr. linky EOL pro	-36,0000	ks	5 794,02000	-208 584,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-36,0000	-208 584,72
2529	A.1A.4.6.10.01	Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu	-40,0000	ks	653,46000	-26 138,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-40,0000	-26 138,40
20000		Ústředna evakuačního rozhlasu pro vestavbu do 19" racku, včetně	1,0000	ks	995 139,36000	995 139,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	995 139,36
20001		Reproduktor zavěšený kulový, 16/8/4W	42,0000	ks	3 690,00000	154 980,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	154 980,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_48 Změna hlásičů signalizace				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900007 ZL_CB_48 Změna hlásičů signalizace nouze				57 521,54	0,00		0,00		57 521,54	
				57 521,54	0,00		0,00		57 521,54	
				57 521,54	0,00		0,00		57 521,54	
				57 521,54	0,00		0,00		57 521,54	
				57 521,54	0,00		0,00		57 521,54	
A.1A.4.6.6.01: SNS (Systém signalizace nouze)				57 521,54	0,00		0,00		57 521,54	
				57 521,54	0,00		0,00		57 521,54	
2444	A.1A.4.6.6.01_	Potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětná	1,0000 ks	1 809,73000	1 809,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 809,73
2445	A.1A.4.6.6.01_	Signalizační světlo Vertikální	1,0000 ks	2 143,71000	2 143,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 143,71
2446	A.1A.4.6.6.01_	Nouzové táhlo, orientační a zpětnovazební LED	-3,0000 ks	5 875,70000	-17 627,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000 -17 627,10
2448	A.1A.4.6.6.01_	F/UTP CAT6 LSZOH	110,0000 ks	55,24000	6 076,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000 6 076,40
20000		Nouzové tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětná	8,0000 ks	3 736,00000	29 888,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000 29 888,00
20001		Sesterský terminál, dotykový TFT 6,5" displej	1,0000 ks	35 230,80000	35 230,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 35 230,80

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_CB_49 Změna rozsahu a specifikace					celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč				
ZL26900008 ZL_CB_49 Změna rozsahu a specifikace venkovního mobiliáře					-2 421 499,55	0,00	0,00	-2 421 499,55				
					-2 421 499,55	0,00	0,00	-2 421 499,55				
					-2 421 499,55	0,00	0,00	-2 421 499,55				
					-2 421 499,55	0,00	0,00	-2 421 499,55				
B.9.5.1.1.02: Komunikace/zřízení konstrukce					-2 421 499,55	0,00	0,00	-2 421 499,55				
3194	B.8A.4a.1.1.01	štěrkopísek frakce 0/4	17,6400	t	2 326,34000	41 036,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,6400	41 036,64
3247	B.9.1.1.1.02_0	nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	21,0000	m3	62,60000	1 314,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	1 314,60
3248	B.9.1.1.1.02_0	vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hc	21,0000	m3	116,43000	2 445,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	2 445,03
3250	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění ornice z deponie strojně, tl. vrstvy 200 mm po slehni	70,0000	m2	116,43000	8 150,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	8 150,10
3252	B.9.1.1.1.02_0	rozproštění kompostu ručně, tl. vrstvy 50 mm, rovina (výsadby z	70,0000	m2	238,63000	16 704,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	16 704,10
3257	B.9.1.1.1.02_0	trávníkový substrát - směs ornice, kompost, písek v poměru 5/1/3	3,5000	m3	2 789,73000	9 764,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5000	9 764,06
3296	B.9.2.1.1.08_0	Založení trávníku hydroosevem, zavalcování substrátu, jemné ter	70,0000	m2	391,44000	27 400,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	27 400,80
3356	B.9.4.1.1.1_00	Plotové dílce - panel 2D dvojité horizontální dráty, ochanné hrot	16,0000	ks	3 155,10375	50 481,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	50 481,66
3359	B.9.4.1.1.1_00	Ocelový sloupek 40x60mm výšky 1300mm kotvené do opěrné sti	19,0000	ks	646,58609	12 285,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	12 285,14
3364	B.9.5.1.1.02_0	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm, plochy přes 1	-245,0000	m2	92,22000	-22 593,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-245,0000	-22 593,90
3365	B.9.5.1.1.02_0	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm, plochy pře	0,0000	m2	357,36000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3366	B.9.5.1.1.02_0	instalace betonových náslapů do parku NK-A, NK-B (instalace pri	-1,0000	kpl	225 945,40000	-225 945,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-225 945,40
3367	B.9.5.1.1.02_0	betonové dlaždice 1800*400*80mm, dlaždice kladené min. 100 mn	-222,0000	ks	4 380,57000	-972 486,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-222,0000	-972 486,54
3368	B.9.5.1.1.02_0	betonové dlaždice 1400*400*80mm, dlaždice kladené min. 100mm	-56,0000	ks	3 631,27000	-203 351,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-56,0000	-203 351,12
3379	B.9.5.1.2.02_0	Základové patky z betonu tř. C 16/20 ("obruba"+0,032*5,5, "plot"+	-0,7966	m3	4 222,64000	-3 363,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-0,7966	-3 363,76
3381	B.9.5.1.2.03_0	Dopadová herní plocha - vymývaný říční štěrk 2/8, vrstva tl.300 n	-70,0000	m2	594,84000	-41 638,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-70,0000	-41 638,80
3382	B.9.5.1.2.03_0	geotextilie 300g/m2	-77,0000	m2	48,42000	-3 728,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-77,0000	-3 728,34
3382	B.9.5.1.2.03_0	geotextilie 300g/m2	269,5000	m2	48,42000	13 049,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	269,5000	13 049,19
3383	B.9.5.1.2.04_0	Osazení obruby z ocelové pásoviny - do patek	31,4000	m	299,72000	9 411,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,4000	9 411,21
3384	B.9.5.1.2.04_0	Ocelová pásovina 10x100 mm, s navařenými trny z roxoru	31,4000	m	1 400,63000	43 979,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,4000	43 979,78
3385	B.9.5.1.2.06_0	Prkenný záklop tvořen dubovými prkny - D+M vč podkl konstr, v	-41,0000	m2	10 783,13000	-442 108,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-41,0000	-442 108,33
3386	B.9.5.1.2.06_0	Dřevěný plot - plotové dílce po 2000mm - D+M vč všech systémov	-39,1000	m	15 646,72000	-611 786,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-39,1000	-611 786,75
3387	B.9.5.1.2.06_0	Dřevěná branka - š 1200 mm - D+M vč všech systémových detaili	-2,0000	kus	20 058,42000	-40 116,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-2,0000	-40 116,84
3388	B.9.5.1.2.06_0	Dřevěné špalky z dubového dřeva - D+M vč všech systémových i	-29,0000	kus	3 458,35000	-100 292,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-29,0000	-100 292,15
3389	B.9.5.1.2.06_0	Herní dřevěný prvek laň - D+M vč všech systémových detailů a p	-3,0000	kus	144 097,83000	-432 293,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-3,0000	-432 293,49

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_49 Změna rozsahu a specifika					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
20000	B.9.5.1.1.02_0	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm, plochy přes 1	245,0000	m2	110,66400	27 112,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,0000	27 112,68
20001	561121101R	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zp	245,0000	m2	29,60000	7 252,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	245,0000	7 252,00
20002	B.9.5.1.2.04_0	Ocelová pásovina 6x100 mm, s navařenými trny z roxoru, bez po	268,0000	m	840,37800	225 221,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	268,0000	225 221,30
20003	B.9.5.1.2.04_0	Osazení obruby z gumových obrub tl 50. mm , do betonu	13,8000	m	299,72000	4 136,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,8000	4 136,14
20004	B.9.5.1.2.04_0	Gumové obruby tl. 50mm barva černá	13,8000	m	382,60855	5 280,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,8000	5 280,00
20005		podkladní vyrovnávací vrstev z betonu C20/25 do 60mm	41,0000	m2	739,16939	30 305,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0000	30 305,94
20006		D+M gumových dlaždic černé barvy 500x500x40mm vč. kolíků, le	41,0000	m2	2 541,50000	104 201,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	41,0000	104 201,50
20007		Pozinková branka - š 1200 mm -Branka jednokřídlá, výplň svařov	2,0000	ks	19 337,00000	38 674,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	38 674,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_CB_50 Změna rozsahu dlažby tec							celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč
ZL26900009 ZL_CB_50 Změna rozsahu dlažby technologických chodníků na st							-80 134,51	0,00		0,00		-80 134,51
							-80 134,51	0,00		0,00		-80 134,51
							-80 134,51	0,00		0,00		-80 134,51
							-80 134,51	0,00		0,00		-80 134,51
							-80 134,51	0,00		0,00		-80 134,51
							-80 134,51	0,00		0,00		-80 134,51
A.1A.1.6.99: Ostatní prvky							-80 134,51	0,00		0,00		-80 134,51
997	A.1A.1.6.99.00	Venkovní betonová dlaždice na střeše 600/600/50. Dlaždicer včet	27,0000	ks	479,74000	12 952,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	12 952,98
1043	A.1A.1.6.99.01	Betonová dlaždice Rozměr: 600x600 Další specifikace viz D.1.1	-200,0000	ks	479,74000	-95 948,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-200,0000	-95 948,00
20000		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v př	0,9024	t	2 050,00000	1 849,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9024	1 849,86
20001		Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlažd	4,5118	t	224,00000	1 010,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,5118	1 010,65

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_51 Doplnění únikových termir					celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900010 ZL_CB_51 Doplnění únikových terminálů					395 682,76	0,00		0,00		395 682,76		
					395 682,76	0,00		0,00		395 682,76		
					395 682,76	0,00		0,00		395 682,76		
					395 682,76	0,00		0,00		395 682,76		
					395 682,76	0,00		0,00		395 682,76		
A.1B: BF - Budova fakult					395 682,76	0,00		0,00		395 682,76		
2380	A.1A.4.6.2.01_	Nouzové tlačítko pro odblokování dveří, skličko, zelené	-8,0000	ks	1 789,03000	-14 312,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-8,0000	-14 312,24
20000		DC700FT2 DC K DC700FT KONZOL	3,0000	ks	33 592,00000	100 776,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	100 776,00
20001		DCG-21 KONZOLE K DC700FT STR	3,0000	ks	27 120,00000	81 360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	81 360,00
20002		ePED unikovy term. vc. int. P	3,0000	ks	35 840,00000	107 520,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	107 520,00
20003		RAL - samozavírač, konzole, magnety	3,0000	ks	2 200,00000	6 600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	6 600,00
20004		instalace, zapojení, zprovoznění, odzkoušení	3,0000	kpl	3 400,00000	10 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10 200,00
20005		Pravidelný servis Assa Abloy - 1xrok (17ks - 1965 Kč/ks)	2,0000	rok	5 895,00000	11 790,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11 790,00
20006		Rozšířená záruka vč. náhradních dílů/ zařízení, výjezdů pracovní	3,0000	rok	24 688,00000	74 064,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	74 064,00
20007		Pravidelný servis Assa Abloy - 1xrok (17ks - 1965 Kč/ks)	3,0000	rok	5 895,00000	17 685,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	17 685,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_52 Změna specifikace a množ				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900011 ZL_CB_52 Změna specifikace a množství hlásičů EPS				33 111,13	0,00		0,00		33 111,13	
				33 111,13	0,00		0,00		33 111,13	
				33 111,13	0,00		0,00		33 111,13	
				33 111,13	0,00		0,00		33 111,13	
				33 111,13	0,00		0,00		33 111,13	
				33 111,13	0,00		0,00		33 111,13	
A.1A.4.6.9.01: EPS				33 111,13	0,00		0,00		33 111,13	
				33 111,13	0,00		0,00		33 111,13	
2473	A.1A.4.6.9.01_	Opticko-kouřový hlásič včetně patice	3,0000 ks	2 570,28000	7 710,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000 7 710,84
2474	A.1A.4.6.9.01_	Termodif. hlásič vč. patice	1,0000 ks	2 570,28000	2 570,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 2 570,28
2475	A.1A.4.6.9.01_	Tlačítkový hlásič	4,0000 ks	2 512,20000	10 048,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 10 048,80
2478	A.1A.4.6.9.01_	Modul 4vstupy/2 výstupy vč. skříně na omítku	-5,0000 ks	7 350,53000	-36 752,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -36 752,65
2479	A.1A.4.6.9.01_	Modul 12 relé vč. skříně na omítku	-6,0000 ks	5 353,84000	-32 123,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-6,0000 -32 123,04
2480	A.1A.4.6.9.01_	Externí síťový zdroj 24VDC/2,2A 17Ah pro modul 4/2 včetně 2x ak	-5,0000 ks	12 374,92000	-61 874,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-5,0000 -61 874,60
20000		Tlačítkový hlásič venkovní IP54	5,0000 ks	4 063,20000	20 316,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 20 316,00
20001		Vyhodnocovací jednotka teplotního kabelu, vč. Vstupně výstupní	1,0000 m	5 032,00000	5 032,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 5 032,00
20002		Výstupní modul 4x releový výstup, včetně boxu, průchodek, kom	10,0000 ks	5 315,61000	53 156,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000 53 156,10
20003		Vstupní modul 4x vstup, včetně boxu, průchodek, komplet	4,0000 ks	4 767,85000	19 071,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 19 071,40
20004		Externí síťový zdroj 24VDC/10A 17Ah pro modul 4/2 včetně 2x ak	2,0000 ks	22 978,00000	45 956,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 45 956,00

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_53 Změna MaR v prostoru dět				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900012	ZL_CB_53 Změna MaR v prostoru dětské skupiny			38 594,62	0,00		0,00		38 594,62	
				38 594,62	0,00		0,00		38 594,62	
				38 594,62	0,00		0,00		38 594,62	
				38 594,62	0,00		0,00		38 594,62	
				38 594,62	0,00		0,00		38 594,62	
	A.1B.4.7.2.01: Napojení cizích zařízení			38 594,62	0,00		0,00		38 594,62	
2577	A.1A.4.7.2.01_	Napojení kalorimetrů, vodoměrů, elektroměrů M-Bus - doplněn mi	1,0000 ks	838,98000	838,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 838,98
2619	A.1A.4.7.5.02_	Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítkou, respektive do	4,0000 ks	324,41000	1 297,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000 1 297,64
20000		Ovládání čerpadla podlahovky - přes stykač v rozváděči silnopro	1,0000 ks	675,00000	675,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 675,00
20000		Připojení a montáž čidla teploty do podlahy vč. dodávky chráničk	2,0000 ks	1 183,20000	2 366,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000 2 366,40
20001		Elektroinstalační krabice přístrojová na povrch IP54, včetně mon	5,0000 ks	132,00000	660,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000 660,00
20002		Rozšíření ŘS o 2xAI, 1xAO, 2xDI, 1xDO/místo, kompletní výbava r	1,0000 kpl	8 345,00000	8 345,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 8 345,00
20003		Vizualizace - licence rozšíření o IKS 6	1,0000 kpl	1 440,00000	1 440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 440,00
20004		Vytvoření vizualizace As pro IKS 6	1,0000 kpl	1 879,20000	1 879,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 879,20
20005		Dokumentace RPD pro IKS 6	1,0000 kpl	19 200,00000	19 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 19 200,00
20006		Dokumentace dílenská + DSPS pro IKS 6	1,0000 kpl	692,40000	692,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 692,40
20007		Změna rozsahu oddílu "A.1A.4.7.98: Ostatní" související se změn	1,0000 kpl	1 200,00000	1 200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 1 200,00

—

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

ZL269000ZL_CB_55 Změna specifikace a rozsah					celkem Kč	od počátku Kč	v období Kč	zbývá Kč		
ZL26900013	ZL_CB_55 Změna specifikace a rozsahu prosklených příček				-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00		
					-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00		
					-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00		
					-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00		
					-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00		
A.1B.1.6.6.01: Prosklené příčky					-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00		
525	A.1A.1.5.1.2_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
564	A.1A.1.5.1.3_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
565	A.1A.1.5.1.3_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
571	A.1A.1.5.1.3_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
628	A.1A.1.5.1.4_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
629	A.1A.1.5.1.4_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
723	A.1A.1.5.1.5_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
726	A.1A.1.5.1.5_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzvu	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
847	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 9,558m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	89 550,31000	-89 550,31	0,0000	0,00	-1,0000	-89 550,31
847	nová položka	Prosklená příčka 9,558m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	86 550,31000	86 550,31	0,0000	0,00	1,0000	86 550,31
857	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 11,34m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	91 672,46000	-91 672,46	0,0000	0,00	-1,0000	-91 672,46
857	nová položka	Prosklená příčka 11,34m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	88 672,46000	88 672,46	0,0000	0,00	1,0000	88 672,46
859	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 12,42m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	139 752,07000	-139 752,07	0,0000	0,00	-1,0000	-139 752,07
859	nová položka	Prosklená příčka 12,42m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	136 752,07000	136 752,07	0,0000	0,00	1,0000	136 752,07
860	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 12,42m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	151 886,17000	-151 886,17	0,0000	0,00	-1,0000	-151 886,17
860	nová položka	Prosklená příčka 12,42m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	148 886,17000	148 886,17	0,0000	0,00	1,0000	148 886,17
862	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 20,29m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	164 600,70000	-164 600,70	0,0000	0,00	-1,0000	-164 600,70
862	nová položka	Prosklená příčka 20,29m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	161 600,70000	161 600,70	0,0000	0,00	1,0000	161 600,70
866	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 6,2995m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 T:	-1,0000	ks	86 787,72000	-86 787,72	0,0000	0,00	-1,0000	-86 787,72
866	nová položka	Prosklená příčka 6,2995m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 T:	1,0000	ks	83 787,72000	83 787,72	0,0000	0,00	1,0000	83 787,72
867	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 9,72m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	-1,0000	ks	86 055,44000	-86 055,44	0,0000	0,00	-1,0000	-86 055,44
867	nová položka	Prosklená příčka 9,72m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tab	1,0000	ks	83 055,44000	83 055,44	0,0000	0,00	1,0000	83 055,44
875	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 22,28m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	192 602,54000	-192 602,54	0,0000	0,00	-1,0000	-192 602,54
875	nová položka	Prosklená příčka 22,28m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	189 602,54000	189 602,54	0,0000	0,00	1,0000	189 602,54
877	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 25,58m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	218 318,15000	-218 318,15	0,0000	0,00	-1,0000	-218 318,15

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900cZL_CB_55 Změna specifikace a rozs						celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
877	nová položka	Prosklená příčka 25,58m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	215 318,15000	215 318,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	215 318,15	
878	A.1A.1.6.6.1_0	Prosklená příčka 14,51m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	-1,0000	ks	126 365,26000	-126 365,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-1,0000	-126 365,26	
878	nová položka	Prosklená příčka 14,51m2 další specifikace viz D.1.1 01 705 Tal	1,0000	ks	123 365,26000	123 365,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	123 365,26	
20000	A.1A.1.5.1.5_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzv	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
62901	A.1A.1.5.1.4_0	Záměna Al dveří za nové DTD dveře s vyšší akustickou neprůzv	0,0000	ks	0,00000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL26900ZL_CB_56 Změna rozsahu provedení				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900014 ZL_CB_56 Změna rozsahu provedení izolace proti vodě				117 695,75		0,00		0,00		117 695,75	
				117 695,75		0,00		0,00		117 695,75	
				117 695,75		0,00		0,00		117 695,75	
				117 695,75		0,00		0,00		117 695,75	
				117 695,75		0,00		0,00		117 695,75	
Izolace proti zemní vlhkosti				117 695,75		0,00		0,00		117 695,75	
				117 695,75		0,00		0,00		117 695,75	
28	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	-122,3250 m2	317,02000	-38 779,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-122,3250	-38 779,47
406	28376379.ZP	deska z polystyrénu XPS tl 50mm	-151,2100 m2	317,35000	-47 986,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-151,2100	-47 986,49
408	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	0,0000 m2	376,39000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
10053	62855015.ZP	pás modifikovaný bitumenový SBS tl 5,0mm s atestem proti proni	0,0000 m2	316,38000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20000	28375945	deska EPS 100 fasádní tl 50mm	151,2100 m2	107,00000	16 179,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	151,2100	16 179,47
20001	711442559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovn	372,8700 m2	103,32000	38 524,93	0,0000	0,00	0,0000	0,00	372,8700	38 524,93
20002	62855002.ZP1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm	372,8700 m2	271,00000	101 047,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	372,8700	101 047,77
20003	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem	372,8700 m2	89,84000	33 498,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	372,8700	33 498,64
20004	11163150	lak penetrační asfaltový	0,1492 t	101 985,30000	15 210,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1492	15 210,90

všechny položky

281001 MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
 Králové
 CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00 -

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_CB_57 Doplnění nosné konstrukce				celkem Kč	od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč	
ZL26900015 ZL_CB_57 Doplnění nosné konstrukce prosklených příček v atri				788 835,39	0,00		0,00		788 835,39	
				788 835,39	0,00		0,00		788 835,39	
				788 835,39	0,00		0,00		788 835,39	
				788 835,39	0,00		0,00		788 835,39	
				788 835,39	0,00		0,00		788 835,39	
A.1B.1.6.06: Prosklené příčky				788 835,39	0,00		0,00		788 835,39	
1351	XSS.006a	ocelová podkonstrukce proskelných stěn v atriích z jaklů	4,0657 t	147 604,67000	600 116,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0657 600 116,31
4782	413941123.ZP	Osazování ocelových nosníků stropů	4,0657 t	36 901,16754	150 029,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0657 150 029,08
20000		Projekční práce	1,0000 kpl	38 690,00000	38 690,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000 38 690,00

všechny položky

281001

MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
CENTRÁLNÍ BUDOVA

Za období: 0000-00

-

Vypracoval:
Dne: 30.11.2025

ZL269000ZL_CB_59 Změna rozsahu zemních p				celkem Kč		od počátku Kč		v období Kč		zbývá Kč		
ZL26900016 ZL_CB_59 Změna rozsahu zemních prací				1 599 264,99		0,00		0,00		1 599 264,99		
				1 599 264,99		0,00		0,00		1 599 264,99		
				1 599 264,99		0,00		0,00		1 599 264,99		
				1 599 264,99		0,00		0,00		1 599 264,99		
				1 599 264,99		0,00		0,00		1 599 264,99		
				1 599 264,99		0,00		0,00		1 599 264,99		
				1 599 264,99		0,00		0,00		1 599 264,99		
0013: Hloubené vykopávky				1 599 264,99		0,00		0,00		1 599 264,99		
1	121151126.ZP	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 strojně	0,0000	m2	26,57000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2	131251207.ZP	Hloubení jam zapažených objem přes 5000 m3 strojně	-362,3040	m3	95,94000	-34 759,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-362,3040	-34 759,45
3	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	0,0000	m3	85,61000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
4	162751117.ZP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	3 397,7860	m3	177,13000	601 849,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 397,7860	601 849,84
5	162751119.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny ZKD 1000	3 397,7860	m3	44,28000	150 453,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3 397,7860	150 453,97
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklác	-615,9168	t	236,17000	-145 461,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	-615,9168	-145 461,07
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnění	1 749,8350	m3	236,17000	413 258,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1 749,8350	413 258,53
8	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	4 508,3200	m3	59,04000	266 171,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4 508,3200	266 171,21
8311	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes	748,2300	m3	80,15000	59 970,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	748,2300	59 970,63
20000	162351104.ZP	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny	748,2300	m3	85,61000	64 055,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	748,2300	64 055,97
20001	10364100	zemina pro terenní úpravy	6 392,1530	t	35,00000	223 725,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6 392,1530	223 725,36
ZAKÁZKA CELKEM												
750 191 198,00						0,00		0,00		750 191 198,00		

Předseda Správní rady Univerzity Karlovy
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

V Praze dne 17. února 2026

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vám oznámit, že Správní rada Univerzity Karlovy udělila dne 16. února 2026 podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Univerzitě Karlově předchozí písemný souhlas:

- k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ se „Společností MEPHARED – BAK & SYNER“ uzavřené dne 8. 8. 2023.

S pozdravem



prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Vážený pán
Mgr. Vojtěch Tomášek
ředitel odboru vysokých škol MŠMT ČR
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Přílohy:

- 1) Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 8. 2023 se „Společností MEPHARED – BAK & SYNER“